CONTENIDO DEL INFORME

1. **CONDICIONES DEL CONTRATO** 1
2. **OBJETO DEL CONTRATO** 1
3. **ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.** 1
4. **OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.** 9
5. **PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCION DEL CONTRATO.** 11

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato: 22000970 H4 DE 2022

Nombre del Contratista: CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS DE INGENIERIA SAS

Periodo informe: Del 1 de julio al 20 de septiembre de 2022

Nombre de Supervisor: ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN

Nombre del Interventor: N/A

Área perteneciente: Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

"REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO."

3. ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

3.1 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES - ROCERIA:

Se realizan actividades de dos rondas de rocería en toda el área del aeropuerto, incluyendo área de zonas de nivelación, laterales y zonas aledañas al cerramiento existente. Se realizó con la utilización de guadaña, herramienta menor como machetes, azadones y hachas, así como fumigadora manual para la aplicación del respectivo herbicida. Se realiza el retiro de material vegetal y se dispone en sitio autorizado.

3.2 LIMPIEZA DE CANALES:

Se realizan actividades dos rondas de limpieza de canales, realizando la conformación del talud deteriorado, así como el retiro de material existente que interrumpía la circulación de agua a través de dichos canales. Se realiza el retiro de material vegetal y se dispone en sitio autorizado.

3.3 LIMPIEZA Y DESCAPOTE.

Se realizan actividades de limpieza y descapote en tramo derecho de lateral pista, con espesor promedio de 20 cm. Se realizó la disposición de material en sitio adecuado.

3.4 **LLENOS CON BASE GRANULAR**:

Se realizan actividades colocación y compactación de base granular en área excavada para conformar laterales de pista.

3.5 EMULSION ASFALTICA

Se realizan actividades de sello de base granular con la aplicación de emulsión asfáltica en dos capas.

3.6 VIGA DE AMARRE EN CONCRETO

Se realizan actividades de concreto ciclópeo y viga de fundación para cerramiento en sector parqueadero de terminal de pasajeros.

3.7 **DESMONTE DE CERRAMIENTO Y RETIRO PISAMALLA EXISTENTE**:

Se realizan actividades de demolición de pisamalla existente en mal estado, así como retiro de cerramiento deteriorado, el cual será reemplazado por malla plastificada con altura 2.00 m y tubería galvanizada.

3.8 DEMOLICION DE VIGAS DE FUNDACION Y MUROS

Se realizan actividades de demolición de vigas de concreto deterioradas y fisuradas, para su reemplazo y mejor alineamiento, Igualmente se realiza demolición de muros en ladrillo y bloque para reemplazarlos por vigas en concreto, que den mejor estabilidad al cerramiento.

3.9 CERRAMIENTO EN MALLA Y TUBERIA GALVANIZADA.

Se realizan actividades de adecuación de cerramiento para colocación de tubería galvanizada y malla plastificada cal 8.

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD
1	Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas combatran, Randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado	Ha	30,00
2	Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal.	m	4000,00
10	Suministro y aplicación de imprimación y riego de liga con emulsión asfáltica p-402-403	m2	320,00
11	Suministro, instalación y compactación de material base incluye transporte. para conformación de sobre ancho en pista aeropuerto	m3	64,00
12	Limpieza y descapote, incluye retiro de material sobrante	m2	320,00
25	Viga de amarre concreto 3000PSI Incluye refuerzo.	m3	4,80
27	Suministro e instalación cerramiento tipo I en malla eslabonada con recubrimiento en PVC, calibre 8" incluyendo el recubrimiento, Incluye tubería (Poste, Pie de apoyo y pie de amigo). Cuatro hilos de alambre de púa y accesorios.	m	175,00
28	Desmonte de cerramiento en mal estado	m	175,00
	OBRA EXTRA		
OE 1	Demolicion pisamalla en mortero. Incluye botada de material sobrante.	ml	175,00
OE 2	Demolicion viga fundacion en mal estado de cerramiento actual	m3	4,80

REGISTRO FOTOGRAFICO



















3.10 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se presentó el siguiente producto por parte de CONDEIN SAS

- INFORME PARCIAL

INFORME No.	PERIODO
01	JULIO 1 A SEPTIEMBRE 20 DE 2022

4. OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

4 OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

4.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

4.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

4.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN

4.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?	
SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
16 de julio de 2021	

4.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

5 PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

5.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
22000970 H4 DE 2022	REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DEL AEROPUERTO DE PUERTO BERRIO	CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($483.998.094), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 1de julio al 20 septiembre de 2022	$483.998.094	$0	$ 110.488.228.50

El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 23% hasta el 20 de septiembre de 2022.

5.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte mensual del 20 de septiembre de 2022 se entrega el informe mensual correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.
El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR