Barranquilla, 04 de septiembre 2022

Ingeniero:
JOSE LUIS GARCIA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción
Supervisor del Contrato

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO 05 DE AGOSTO 2022 Y 04 DE SEPTIEMBRE 2022.

Respetado Ingeniero:

Durante el período relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del contrato de prestación de servicios profesionales N° 202201613, estas son:

Obligación Contractual	Producto
Apoyo a la Supervisión	Realizar recorridos y revisión junto con el contratista e interventoría, revisar y aprobar diseños y actas de obra para el contrato adjudicado para el Proyecto de diseño, construcción, ampliación, dotación de equipos e instrumentos para el funcionamiento de las Instituciones Hospitalarias y Puestos de Salud en el Departamento del Atlántico. Las intervenciones que con llevan la realización del contrato.

Cordialmente,



Firma: _____

Nombre del Contratista: Luis Carlos Enciso C
Documento de Identificación: CC 79.857.341
Dirección: Cra 50 No 80-273 apto 112A
Correo Electrónico: Luiscar76@gmail.com
Teléfono Celular: 317-4343945


Estado de general de adecuaciones y mantenimientos al 04 de septiembre de los puestos de salud:

Al momento hay terminados 31 unidades.
En ejecución de obras 15 unidades.
Próximas entregas: 4 unidades.

	Zona Centro/Rio /Mar	Municipio	Valor inversion Contractual INFRAES +DSEÑO	Fecha de inicio	terminación programado	% Ejecutado	% Programado	% Adelanto y/o Retardo
OBRA NUEVA	P.S. Cascajal	S.Larga	$ 2.454.640.073,92	12-08-2.021	30/08/2022	98,0%	96,0%	2,0%
	p.s. Sibarco	Baranoa	$ 1.920.492.276,09	10-12-2.021	3/10/2022	80,0%	83,00%	-3,0%
	P.S. Las Tablas	Repelon	$ 1.938.302.672,43	9/02/2022	30/11/2022	50,0%	43,00%	7,0%
	P.S. Santa Cruz	Luruaco	$ 1.960.874.067,10	9/02/2022	14/12/2022	32,0%	32,00%	0,0%
	P.S. Cien Pesos	Repelon	$ 1.920.176.693,20	9/03/2022	28/11/2022	38,0%	41,00%	-3,0%
	P.S. San Juan de Tocagua	Luruaco	$ 1.622.130.820,22	9/03/2022	14/12/2022	27,0%	30,00%	-3,0%
	P.S. Palmar de candelaria	Luruaco	$ 1.619.283.707,30	4/05/2022	5/01/2023	30,0%	22,00%	8,0%
	Hospital Palmar de Varela	Palmar de varela	$ 3.986.588.920,00	23/03/2022	23/12/2022	24,0%	19,00%	5,0%
	Molineros	Sabanalarga	$ 1.573.291.011,90	15/06/2022	15/12/2022	16,0%	13,00%	3,0%
	CHORRERA	Juan de Acosta	$ 1.794.111.347,00	23/06/2022	22/12/2022	7,7%	8,00%	-0,3%
	PITAL DE MEGUA	Baranoa	$ 1.721.027.131,37	23/06/2022	22/02/2023	10,0%	8,00%	2,0%
AMPLIACION	Hospital de Repelon	Repelon	$ 6.275.707.835,32	10-08-2.021	25/11/2022	72,0%	72,00%	0,0%
	Hospital de Suan	Suan	$ 4.271.348.925,00	9/02/2022	31/03/2023	25,00%	31,00%	-6,0%
	ESE HOSPITAL DE SANTO TOMAS	Santo Tomas	$ 4.708.257.212,30	15/06/2022	21/08/2023	5,5%	4,00%	1,5%
OBRA NUEVA	Hospital Juan Dominguez Romero	Soledad	$ 93.732.173.400,00	22-04-2.022	30/06/2023	56,18%	53,77%	2,41%

Obras entregadas:

PUESTOS DE SALUD ENTREGADOS						
NUMERO	INSTITUCION		INTERVENCION	FECHA DE INICIO	FECHA ENTREGA	AVANCE FISICO EJECUTADO
1	P.s. Péndales	$ 1.767.003.664,40	OBRA NUEVA	8-03-2.021	18/06/2022	99%
2	Ese Hospital Usiacurí	$ 1.304.447.654,00	ADECUACIÓN	29-12-2.020	20/05/2022	99%
3	PS Compuertas	$ 306.051.673,58	ADECUACIÓN	15-09-2.021	22/06/2022	100%
4	P.S. Burrusco	$ 1.524.343.750,80	OBRA NUEVA	13-05-2.021	24/06/2022	99%
5	p.s. pital de Carlin (pitalito)	$ 1.814.720.308,70	OBRA NUEVA	16-06-2.021	22/06/2022	100%
6	P.S Leña	$ 1.935.940.472,00	OBRA NUEVA	24-06-2.021	14/06/2022	100%
7	p.s. Carreto	$ 1.899.608.473,00	OBRA NUEVA	15-04-2.021	14/06/2022	100%
8	PDS JUARUCO	$ 322.909.807,00	ADECUACIÓN	27-11-20	11-02-21	100%
9	PDS EL MORRO	$ 418.144.590,37	ADECUACIÓN	27-11-20	11-02-21	100%
10	PDS GALLEGO	$ 352.980.771,00	ADECUACIÓN	20-11-20	10-03-21	100%
11	PDS LA PEÑA	$ 229.360.790,12	ADECUACIÓN	20-11-20	10-03-21	100%
12	PDS CEMINSA	$ 494.421.540,00	ADECUACIÓN	30-11-20	19-03-21	100%
13	PDS CENTRO DE DESARROLLO VECINAL	$ 499.824.761,00	ADECUACIÓN	30-11-20	19-03-21	100%
14	PDS CAMPECHE	$ 391.717.908,00	ADECUACIÓN	29-11-20	25-03-21	100%
15	PDS BOHORQUEZ	$ 329.809.923,30	ADECUACIÓN	14-01-21	30-04-21	100%
16	PDS ALGODONAL	$ 630.050.922,77	ADECUACIÓN	18-01-21	30-04-21	100%
17	PS SANTAVERONICA	$ 295.853.908,00	ADECUACIÓN	13-04-2.021	30-05-2.021	100%
18	PS CUATRO BOCAS	$ 396.710.134,48	ADECUACIÓN	10-03-2.021	9-06-2.021	100%
19	PDS HIBACHARO	$ 603.521.159,80	ADECUACIÓN	19-12-20	27-05-21	100%
20	PS SAN MARTIN	$ 537.443.428,00	ADECUACIÓN	16-03-2.021	20-08-2.021	100%
21	PS LA BONGA	$ 417.240.930,60	ADECUACIÓN	16-03-2.021	20-08-2.021	100%
22	PS SANTA LUCIA	$ 2.050.576.985,60	ADECUACIÓN	18-01-2.021	07-09-2.021	100%
23	PS JUAN DE ACOSTA	$ 1.245.489.147,00	ADECUACIÓN	17-05-2.021	15/11/2021	100%
24	PS TUBARA	$ 1.043.608.092,00	ADECUACIÓN	28-11-2.020	9/11/2021	100%
25	P.S. ARROYO NEGRO	$ 598.675.231,00	ADECUACIÓN	5-04-2.021	6/12/2021	100%
26	P.S . VILLA ROSA	$ 458.704.912,00	ADECUACIÓN	5-04-2.021	6/12/2021	100%
27	HOSPITAL DE CANDELARIA	$ 995.856.743,00	ADECUACIÓN	25-05-2.021	6/12/2021	100%
28	PS .ROTINET	$ 399.374.586,00	ADECUACIÓN	21-07-2.021	26/01/2022	100%
29	PS. PUERTO GIRALDO	$ 431.847.256,53	ADECUACIÓN	04-08-2.021	27/01/2022	100%
30	PS ARROYO DE PIEDRA	$ 266.512.682,80	ADECUACIÓN	14-01-2.021	10/04/2021	100%
31	P.s. MARTILLO	$ 1.794.823.709,00	OBRA NUEVA	24-02-2.021	29/04/2022	100%
32	P.s. RETIRADA	$ 1.553.424.522,00	OBRA NUEVA	24-02-2.021	29/04/2022	100%



En este mes se ha hecho especial énfasis en el empalme de administración de la ESE universitaria del Atlántico con la determinación tomada desde la Administración Departamental.

Donde se ha tomado y explicado con la nueva gerencia y con la secretaria Distrital de salud los siguientes alcances:

1.1 CACE PEDIATRICO: Intervención de la **UCI obstétrica** en temas de acabados, impermeabilización, reemplazo de materiales que por habilitación no cumplen.

Diseño y construcción de quirófano provisional en la zona actual de uci neonatal.

Una vez se diseñe, apruebe departe de la secretaria de salud distrital se procede a su construcción, esta tarea debe ejecutarse en inmediatez pues se requiere por interdependencia de servicio la UCI que se está ahora interviniendo.

Traslado de la **farmacia** a un sitio definitivo en primer piso.

Ampliación del alcance en zona de hospitalización oncológica, donde ahora se proyecta como una unidad completa, con recepción y consultorios.

Dejar por ahora la uci pediátrica que se encuentra para terminación en estado de stand by. En esta zona ya se había comenzado trabajos que consistieron en el traslado de farmacia y la demolición de la misma, pues está en la zona necesaria para poder concluir con el funcionamiento de la nueva UCI.

La eliminación de los alcances de gases medicinales para esta sede, e incluso para todas las sedes donde este componente exista.

Impermeabilizar la zona de hospitalización actual y las losas de ucis, así como tratar todas las zonas de fachadas donde por malos procesos constructivos hay filtraciones

de agua cuando llueve.




Ilustración 1: diseño de quirófano de contingencia en antigua uci neonatal

1.2 CACE MENTAL: Realizada la socialización de toda el área de hospitalización con cumplimiento de habilitación a la secretaria de salud Distrital. Este espacio finalmente quedo definido para su intervención en los pisos 2 y 3. Con habitaciones múltiples (4 pacientes) según el esquema expuesto. Ahora bien, para las habitaciones que fueron terminadas en la etapa No1 se determina que su uso una vez se termine esta segunda etapa de intervención será el de tratamiento en pacientes con consumo de sustancias psicoactivas.

Mayores alcances en impermeabilización: inicialmente se había contemplado el realizar impermeabilización en la cubierta de la zona que se va a intervenir (hospitalización en etapa 2), más una vez encontrado que en esta época de lluvia se ha presentado goteras y humedades en la zona restante del todo el edificio, se determinó impermeabilizar todas las losas de cubierta.



Ilustración 2 piso 3 con diseños terminados aprobados por Sec. Salud Distrital

1.3 ALTA COMPLEJIDAD: Para esta sede se determinó el dejar los alcances enumerados a continuación en stand by.

- Zona de 5 quirófanos.
- Uci sótano.
- Zona para archivo muerto

- Mantenimiento en laboratorio.

Se deja constancia que en la zona de quirófanos y uci sótano el contratista ya tenía adelantados trabajos, y estos van a quedar sin concluir.

De igual forma se agregó a lo establecido el arreglar el recubrimiento de ducteria de aire acondicionado de la sala de hospitalización de piso 3.

1.4 HOSPITAL REGIONAL DE SABANALARGA: Los trabajos por ahora se componen en esta sede a impermeabilización de las losas de cubierta de las distintas áreas, este ítem ha subido en cantidad, pues con el invierno se han detectado mayores áreas con humedades y goteras.

El contratista en conjunto con el interventor está realizando un balance de los alcances con estas nuevas determinaciones para en conjunto determinar si pueden incluirse más actividades que sean de carácter prioritario y que generen las aperturas de servicios.