DIAN POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA	INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN	Página 1

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contrato: 40-003-2022	**Fecha de Suscripción: 19**/09/2022
Nombre del Contratista: PROSPECTIVA INGENIEROS SAS	**Nit: 901203234 -7**
Objeto: Contratar a precios unitarios fijos las obras para el mantenimiento y adecuación de los espacios físicos de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco "EDIFICIO DIAN" ubicado en el parque Colón, Tumaco - Nariño.	
Plazo de ejecución: 02 Meses	
Fecha de Inicio: 19/09/2022	**Fecha de Terminación:** 18/11/2022
Valor: $71.511.723,96	
Periodo Evaluado: Del 19 de septiembre al 13 de octubre de 2022	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

A la fecha del presente informe no hay avance en la ejecución del contrato por incumplimiento por parte del contratista, por tanto, no hay movimientos en el estado financiero del contrato.

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

El contrato tuvo suscripción de acta de inicio el día 19 de septiembre de 2022, sin embargo, hasta la fecha del presente informe el contratista no ha iniciado con las actividades del contrato, es decir, el nivel de ejecución es el 0%.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

El contrato tiene como principal situación anormal el no inicio de labores de manera oportuna a pesar se haberse suscrito acta de inicio con fecha 19/09/2022. Además, no se ha cumplido con el requisito del pago de estampilla ProDesarrollo de la Universidad de Nariño, ni se han remitido a la supervisión el listado del personal que ejecutará la obra con sus correspondientes afiliaciones al sistema de seguridad social y riesgos laborales.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Se han realizado dos llamados de atención por el no inicio de obras, un primer llamado de atención de fecha 7/10/2022 y el segundo llamado de atención con copia a procuraduría regional Nariño y a la aseguradora del contratista "seguros mundial" de fecha 13/10/2022, toda vez, que a la fecha del presente informe el nivel de ejecución es del 0%

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

Suscripción Acta de Inicio
Solicitud de cronograma de actividades
Primer llamado de atención de fecha 7/10/2022 por incumplimiento en el inicio de la obra.
Requerimiento del pago de la estampilla ProDesarrollo Universidad de Nariño
Requerimiento del listado de personal a ejecutar con la obra junto con los soportes de afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales.
Segundo llamado de atención con copia a Procuraduría y aseguradora por incumplimiento en inicio de obra de fecha 13/10/2022.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA
El contratista no ha presentado el listado del personal que ejecutará la obra ni los documentos que soportan la afiliación al sistema de seguridad social y riesgos laborales.
9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO
Se realizaron llamados de atención por incumplimiento, uno de los cuales fue remitido con copia a la aseguradora y la Procuraduría, pues no se ha iniciado la ejecución del contrato. Así las cosas, esta supervisión considera que se está materializando el riesgo No 14 "El contratista no cumple con las obligaciones contractuales" ocasionado por demoras en el tiempo de ejecución al no darle cumplimiento a las actividades señaladas en el cronograma con porcentaje de ejecución del 0%

El presente informe se firma en Tumaco, a los trece (13) días del mes de octubre de 2022.

Atentamente,

Julio César Sánchez Cortes
Supervisor contrato ***N° 40-003-2022***
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco

Fulton Guagua Ledesma
Apoyo a la supervisión contrato ***N° 40-003-2022***
Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco