ACTA DE REUNION

ACTA No: 07

FECHA: 12 de julio de 2022

LUGAR: Colegio San Francisco de Asis

HORA INIC: _____ **HORA TERM:** _____

1. OBJETO DE LA REUNION:

Comite de seguimiento de avance de obra

2. ASISTENTES:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Firma
Freddy Peña	Interventor	
Lizeth O. Vélez Rubiano	Consorcio IS	
German Ortiz	Consorcio IS	
Segundisalvo Pardo	Consorcio IS	
Jefferson Acevedo Bogota.	consorcio IS.	
Ramiro Forero Lopez	Consorcio IS	
Claudia P. Niño F.	Consorcio IS	
Catherine Castañeda Garzón	EDU	
Edgar A. Aragón Otero	Interventoria	

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA:

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLE	ESTADO
Acta firmada de entrega del predio	ERU	En proceso
Valla Informativa	Contratista	En proceso
Cerramiento de Obra	Contratista	En proceso
Acta de recibo parcial No. 1	Contra / Inter	Cumplio
Cotizacion Solar Cubierta	Contratista	En proceso

5. TEMAS A TRATAR:

- Valla Informativa: El Contratista informa que esta pendiente por parte del propietario del predio, los documentos para poder radicar
- Cerramiento de Obra: Se informa que se ejecuto al 100% esta actividad

ACTA DE REUNION

Acta de recibo parcial 1: Se encuentra en tramite por parte de la ERU.

El Contratista solicita por favor indicar la Entidad como realizará la devolución de la retención por parte de la ERU cuando el Contrato haya finalizado

Con respecto al tramite del Anticipo, la ERU manifiesta que se encuentra ya en tramite del desembolso, una vez se haga el desembolso se informara al contratista para que presente los documentos para los desembolsos.

- Sobre Cubierta: El Contratista presentara una propuesta inicial para revisión de la Interventoria, el proximo 13-07-2022.

- Observaciones Arquitectonicas: Con respecto a estos temas la Interventoria manifiesta que se remitio a la ERU el Concepto de la Interventoria y se solicito concepto por parte de la empresa de Consultoria.

Asi mismo Con respecto a los paneles de los Salones del Segundo piso del area de Conservación, se informa que se hara el remplazo del panel a 1,20 m

- Avance Actividades de obra: Se informa por la Interventoria que se presenta lo siguiente

Ejecutado 1,39 %
Programado 0,16 %

Así mismo, se Informa a la ERU que si bien es Cierto a la fecha se encuentra un avance en el Contrato este corresponde a las liberaciones de la zona de Conservación y demolición de los modulos 3, 4 y 5.

No obstante se presenta un atraso en la ejecución del reforzamiento de la Cimentación de la zona de Conservación, esta pendiente las respuestas por parte de la Consultoria.

- Provisionales de obra: Se encuentra en tramite con cada una de empresas de servicios publicos
- Observaciones POT y Ambiental: La interventoria remitio al Contratista las Observaciones de estos componentes se da cumplidazo esta Semana para la Seleccion de la madera y se evidencia una mejora en el tema de señalización.
- Malla textil poliester: La EBY informa que para el proyecto hay que implementar una malla textil en poliester con el diseño de Acta, por la SED, las cuales deben tener las siguientes dimensiones

Medida 1 alto 1,80m ancho 4,50m
Medida 2 Alto 2.50m ancho 7,00m

BOGOTÁ EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C.	**ACTA DE REUNION**	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES

6. COMPROMISOS PACTADOS PRÓXIMO COMITÉ:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Acta de entrega de predio firmada	EDU	19-07-22
2	Rad Valla Informativa	Contratista	19-07-22
3	Diseño Sobre abierta	Contratista	15-07-22

Fecha próxima reunión: _____