ACTA DE REUNION

ACTA No: 09

FECHA: 26 de Julio de 2022

LUGAR: Colegio San Francisco de Asis

HORA INIC: _____ **HORA TERM:** _____

1. OBJETO DE LA REUNION:

Comite de seguimiento de obra.

2. ASISTENTES:

Nombre	Entidad/ Dependencia	Firma
Freddy Pena	Interventoria	
Carlos Bolaños	Consorcio IS	
Segundo Pardo	Consorcio IS	
Claudia Patricia Niño	Consorcio IS	
Lizeth O. Velez R.	Consorcio IS	
Jefferson Quevedo Bogota	Consorcio IS	
Ramiro Forero Lopez	Consorcio IS	
JERDNEY FONSECA L.	INTERVENTORIA	
Catherine Castañeda G.	EDU.	
Edgar A. Arroyo Otero	INTERVENTORIA	
Camilo Rodriguez Cuesta	INTERVENTORIA	
Mauricio Junco M.	Interventoria	

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA:

4. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR:

COMPROMISOS ADQUIRIDOS COMITÉ ANTERIOR	RESPONSABLE	ESTADO

5. TEMAS A TRATAR:

- Acta firmada de entrega de predio
- Valla informativa: Se tramita por la ERU en la SEO
- Esp. Geotecnia: programada visita para el viernes 29 de Julio de 2022; sin embargo, se confirmará asistencia y visita

- programado de 0.97% y ejecutado 2.31%, se recomienda a la Entidad la visita del esp. Estructural de la consultoria para aclarar las dudas presentadas con corte a la Entidad.
- Valla de imagen esta pendiente por la SED de entrega del formato.
- Reunión socialización se reprogramó para el día viernes 29 de julio de 2022 a la 1:00pm.
- Provisionales el contratista de obra ha realizado las gestiones pertinentes para recopilar los documentos necesarios o requisitos para radicarlos a cada una de las ESP's y posteriormente se programa visita con los delegados para aprobación de los ajustes provisionales.
- Anticipo: Se giro el concepto de anticipo a la fiducia del contratista de obra. Se presentará el primer giro de anticipo a interventoria. interventoria recibió la documentación necesaria para soportar los giros a los proveedores.
- Observaciones SST. se evidencia la atención de observaciones de interventoria
- Corte de obra No. 2. Interventoria menciona que se recibió por contratista y se entregan observaciones y aclaraciones, las cuales ha sido atendidas se espera que el día Miercoles 27 de julio de 2022 se termine de revisar y conciliar en conjunto con el contratista de obra para dar el tramite respectivo ante la Entidad.
- Informes componente Ambiental: se envia la notificación de las Volquetas que ingresaran a la obra el sabado, se han retirado los RCD's, se han realizado la atención de observaciones por orden y aseo
- informe SST: se entregará el día de mañana 27 de julio de 2022. se ha entregado los EPP's a todo el personal y entrega de carné de ARL. En las actividades de demolición no se presentaron accidentes.
- Se solicita por el contratista de obra colaboración en la gestión para la obtención del permiso del trabajo nocturno por parte de la Alcaldia Local de los mártires radicado el día 12 de julio de 2022.

Tema Contratista

Se menciona que se continua con las demoliciones, liberación ventanas Modulo 1

Limpieza de ladrillo, contrucción zona de campamento y limpieza de zona Liberación de piso, el día Miercoles estará topografia realizando Actividad de replanteo y marcación de ejes para continuar con las actividades de obra.

En la actividad de recuperación y desmonte de baldosas se han recuperado, sin embargo, hasido complicada la actividad ya que al momento de su desmonte se fracturan con facilidad.

6. COMPROMISOS PACTADOS PRÓXIMO COMITÉ:

No.	Compromiso	Responsable	Fecha de entrega
1	Acta firmada de entrega del predio	ERU	Proximo comité
2	Valla imagen.	SED	Proximo comité

Fecha próxima reunión: 02 de agosto de 2022