GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	4	**DEL**	**04/07/2022**	**AL**	**10/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	32 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO IS**	**Interventor**	**GAVINCO**
Contrato No.	**136 DE 2022**	**Contrato No.**	**137 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	20/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	20/05/2022
Valor Inicial	$ 12.523.809.986,00	**Valor Inicial**	$ 862.887.407,00
Plazo Inicial	14 MESES	**Plazo Inicial**	14 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	08 DE JUNIO 2022	**Fecha de Iniciación**	8 de junio de 2022
Fecha de Terminación*	07 DE AGOSTO DE 2023	**Fecha de Terminación**	7 de agosto de 2023
No póliza contrato de obra	10182	**No póliza contrato de interventoría**	3344266-1
Fecha aprobación	24/06/2022	**Fecha aprobación**	14/06/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2022 - 27/01/2024	$ 2.504.761.997,20	CALIDAD DE SERVICIO	07/08/2023 - 07/08/ 2028	$ 172.577.481,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/05/2022 - 27/07/2023	$ 2.504.761.997,20	CUMPLIMIENTO CONTRATO	08/06/2022 - 07/02/2024	$ 172.577.481,40
SALARIOS,PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES LABORALES	19/05/2022 - 27/01/2026	$ 1.252.380.998,60	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	08/06/2022 - 07/08/2026	$ 86.288.741,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	27/07/2023 - 27/07/2028	$ 3.130.952.496,50			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado	Valor ejecutado	%avance ACUM	Descripción de la Actividad
2.1.1	SECTOR 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ 352.732,25	$ -	51,71%	LIBERACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA REPOSICIÓN PARCIAL (3P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.1.2	SECTOR 4 CUBIERTA	13/06/2022		$ 1.200.419,20	$ 144.979,12	46,92%	DESMONTE DE TEJA Y CABALLETE EN ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO POR DESMONTE DE VOLUMEN ARQUITECTÓNICO (1P), INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.1.4	SECTOR 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ -	$ -	51,71%	DESMONTE DE SOPORTES PARA LA TEJA DE BARRO (ARGAMASAS EN CAL Y BARRO Y/O CEMENTO Y ARENA, ASÍ COMO LOS MATERIALES DE ESTERILLA DE GUADUA Y/O MADERAS EN HILERAS (4P)
2.1.7	SECTOR 5 CUBIERTA	05/07/2022		$ 130.560,00	$ 1.092.249,60	41,83%	DESMONTE DE TEJA TRASLUCIDA EN CORREDORES INCLUYE LA ESTRUCTURA METALICA QUÉ LO SOPORTA (7P)
2.3.3	SECTOR 3, 4 Y 5 CUBIERTA	13/06/2022	02/07/2022	$ 918.653,10	$ -	200,09%	DESMONTE TOTAL LOS DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE MADERA (TABLAS BURRAS, ALFARDAS, PARES, CORREAS, TIRANTES Y COMPONENTES DEL CONJUNTO EN CUBIERTAS) DE LOS SECTORES 3,4 Y 5 (11P)NCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.5.1	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ 7.777.536,00	$ -	226,67%	DESMONTE DE CIELORRASOS EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE (14P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.2	PRIMER PISO SECTOR 1 Y SEGUNDO PISO SECTOR 1	21/06/2022		$ 1.117.284,00	$ -	108,53%	LIBERACIÓN DE PISO EN MADERA POR EL ALTO DETERIORO EN SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (20P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓ,. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.4	PRIMER PISO SECTOR 1	05/07/2022		$ -	$ 2.573.500,00	15,08%	LIBERACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO (22P), PISOS EXISTENTES, INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.
2.6.5	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ 1.282.801,60	$ -	268,06%	LIBERACIÓN DE RECALCES Y SOBRE PUESTOS EN PISOS O ENCHAPES QUE ALTERA EL LENGUAJE ORIGINAL (23P,) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS,
2.6.7	SECTOR 1	01/07/2022		$ -	$ 5.314.050,00	90,42%	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (25P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.11	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ -	$ 83.157,20	13,70%	LIBERACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO H. 1 A 20 CMS, PARA ADECUACION A UN MISMO NIVEL LOS ESPACIOS (27P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.13	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ -	$ -	11,90%	LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN PLANCHÓN DE MADERA. (31P), INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.
2.7.1	SECTORES 1 Y 2	28/06/2022		$ 32.151.791,00	$ -	7,79%	LIBERACIÓN DE ENCHAPES SOBREPUESTOS A LAS SUPERFICIES ORIGINALES (32P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.7.5	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.570.566,00	$ -	1,76%	LIBERACIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS SOBREPUESTOS EN MUROS BAJOS (36P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.632.044,00	$ 385.825,45	44,39%	LIBERACIÓN DE MUROS LADRILLO SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL (39P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.3	PRIMER PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ -	$ -	302,82%	LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE ESCORIA DE ACUERDO CON SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIÓN ESTRUCTURAL (40P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.10.1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 134.097,60	$ -	10,80%	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (45P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.12.2	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	13/06/2022		$ 1.457.484,00	$ -	0,00%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA (PUERTAS+ MARCO) (51P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.12.4	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 842.943,00	$ -	82,76%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (PUERTAS+ MARCO) (53P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	4	**DEL**	**04/07/2022**	**AL**	**10/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	32 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

2.12.5	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 65.865,00	$ -	533,33%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (VENTANAS) PARA REINTEGRACIÓN (56P)(57P) , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE ALMACENAMIENTO.
2.13.1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022	05/07/2022	$ 3.273.301,00	$ -	100,00%	LIBERACIÓN DE REDES ELECTRICAS QUE POR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA (63P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.13.2	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022	05/07/2022	$ 2.681.486,00	$ -	100,00%	LIBERACIÓN SISTEMA CCTV Y VOZ Y DATOS (62P), EN EDIFICIO EXISTENTE, INCLUYE ALMACENAMIENTO E INVENTARIO DE ENTREGA A ENTE GESTOR
2.14.1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 1.176.421,80	$ -	50,00%	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS POR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA (63P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.14.2	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 426.187,80	$ -	50,00%	LIBERACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, POR REDES PARÁSITAS, DÉFICIT DE ESTAS Y EL MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN (64P) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.14.3	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	08/06/2022		$ 55.059,52	$ -	8,70%	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN (65P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.15.1	PRIMER Y SEGUNDO PISO SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 368.392,50	$ -	15,91%	REGATAS SOBRE SUPERFICIES MUROS LADRILLO PARA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,
2.15.2	SECTORES 3, 4 Y 5	21/06/2022		$ 31.861.221,60	$ 3.936.400,00	5,52%	DEMOLICION TOTAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SECTORES 4 Y 5. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE DESMONTE DE MUROS, ENTREPISOS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACIONES, RETIRO DE MATERIALES, ACOPIO,TRASLADO Y DISPOSICON FINAL DE ESCOMBROS
24.1.2	TODOS LOS SECTORES	21/06/2022		$ 1.621.353,00	$ -	7,14%	ASEO GENERAL DE OBRA

NOTA : LOS VALORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TABLA SUPERIOR SE ENCUENTRAN SIN EL AIU

VALOR PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
	$ 4.076.201,00	$ 20.381.005,00		$ 17.321.312,37	$ 174.643.338,25
	0,03%	**0,19%**		**0,14%**	**1,39%**



Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
2,8,1	**13/06/2022**	**21/06/2022**	0	19	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2,8,3	**15/07/2022**	**28/06/2022**	11	12	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.9.1	**21/06/2022**		0	0	9	ACTIVIDAD SIN INICIAR
2.13.1	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	12	8	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.13.2	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	12	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.14.1	**13/06/2022**	**28/06/2022**	0	12	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.1	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	12	3	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.2	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	12	3	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.4	**15/06/2022**	**07/07/2022**	0	3	12	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.6	**20/06/2022**	**20/06/2022**	0	20	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
3.1.1	**12/07/2022**	**28/06/2022**	8	12	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

* Se realizó comité de obra programado el día 06 de julio de 2022 en los cuales se trataron los siguientes temas: valla informativa, cerramiento, cotización de la sobrecubierta, diferencias del replanteo topográfico, aspectos técnicos de obra, también se realizó una mesa de trabajo con la Directora, Arq. Claudia Hernández, de la empresa consultora de los Estudios y Diseños del proyecto, representantes de la ERU, SED, contratista de obra e interventoría, con el fin de aclarar aspectos técnicos de la obra que fueron solicitados por el contratista producto del informe de la revisión de los diseños entregados por la Entidad contratante.

* El día 07 de julio de 2022 con carta GA-COLSFA-021-22 radicado ERU N°. E2022004250, interventoría procedió a dar alcance a la entrega del informe preliminar de revisión de los estudios y diseños entregados por la Entidad contratante, con el fin de remitir el concepto emitido por el Especialista Eléctrico de Interventoría y complementar el producto inicial presentado.

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		N° VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	4	**DEL**	**04/07/2022**	**AL**	**10/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	32 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

* Teniendo en cuenta la revisión realizada por el Contratista de obra a la topografía y al replanteo de la obra, se evidencio desfasases de los ejes respecto al diseño arquitectónico, por lo tanto mediante la comunicación ISERU-0021 del 01 de julio de 2022 el Consorcio IS procedió a solicitar aclaración por parte de la consultoría de los diseños; por lo tanto, esta Interventoría mediante la carta GA-COLSFA-019-22 del 01 de julio de 2022 bajo el radicado N°. E2022004100 dio traslado a la Empresa de Renovación Urbana (ERU). En mesa de trabajo realizada el día 06 de julio de 2022, la Directora de la Consultoría de los Diseños, Arquitecta Claudia Hernández, procedió a aclarar al Contratista de Obra en los planos arquitectónicos hay una nota que en la construcción del Colegio San Francisco de Asís, se debe regir respecto a los planos arquitectónicos y sobre estos mismos hacer la verificación y replanteo, ya que al realizar la revisión con topografía en obra se van a presentar diferencias con los linderos y la curaduría.

* Se realizo la revisión y aprobación del informe mensual No. 1 de obra por parte de la Interventoría
* Al corte de la presente semana no se ha realizado facturación en los contratos de Interventoría y Obra.

Aspecto Técnico

* En la presente semana el Contratista de Obra realizó actividades cerramiento perimetral con la instalación de parales en madera, se continuo con la liberación de pisos (alistado de concreto y malla electrosoldada) en salones de sector 1 del piso 2, demolición en sectores 3 y 4, desmonte de redes eléctricas, trasiego y clasificación de madera desmontada de estructura en sectores 3, 4 y 5, liberación de piso en baldosa de cemento decorado, desmonte de entramado de madera para cielo raso en el sector 1 del segundo piso, desmonte de ventanas en el sector 1 del piso 2 costado occidental, desmonte de muro divisorio en el sector 1 del piso 1 del aula múltiple, demolición de la fuente en el sector 2 del primer piso, retiro de escombros y liberación de escalera ubicada en el patio.

Aspecto SST-Ambiental

*** Componente Ambiental.** Para la presente semana se mantiene el PIN Ambiental N° 21559, el contratista de obra ha realizado la disposición de RCD en la escombrera San Antonio y Greco en la presente semana de Julio de 2022. Se verifican los pines de las volquetas junto con su documentación dando aprobación para el ingreso y ejecución de la actividad de disposición de RCD.
*** Componente SST.** Se han realizado verificaciones e inspecciones al contratista dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la resolución 1072 del 2015 ,0312 de 2019 y pliego de condiciones establecido en obra, posterior a esto se realizan algunas observaciones en campo siendo atendidas inmediatamente por el contratista, se verifican pre operacionales, inspecciones, charlas, capacitaciones, permisos de trabajo y demás actividades encaminadas a la seguridad y salud en el trabajo.

Aspecto Social

* Se realizó revisión y aprobación al volante informativo para contratación de personal para Mano de Obra No Calificada de la localidad MONCL para los siguientes cargos: Cargue, Descargue, Excavación, Orden y Aseo, Auxiliar de Tráfico.

* La interventoría realizo solicitud al área social del contratista para la instalación del buzón de sugerencias el cual fue instalado por la profesional social en el primer piso del ingreso al Colegio San Francisco de Asís junta a la portería.

* Se realizó comité social de seguimiento al cumplimiento de las actividades que ejecuta el contratista para el desarrollo y ejecución del Plan de Gestión Social con la profesional social del contratista y la interventoría.

* Se reporta elaboración de tres actas de vecindad en su última visita realizadas por el contratista, las cuales correspondientes al área de influencia directa del proyecto.
* Se realizó por la interventoría propuesta de ajustes a la elaboración del formato para Puntos Satélite informativos, realizada por la profesional social del contratista.

Aspecto PMT


* En la presente semana el Contratista de Obra realizó actividades de cerramiento perimetral instalación de parales en madera, intalacion de señalizacion preventiva según el PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM).

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
Colegio San Francisco de asís	COI No. 25	24/06/2022	23/06/2023	N/A	N/A	N/A

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
08/07/2022	MAÑANA	2
08/07/2022	TARDE	1
09/07/2022	MAÑANA	1



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se continuarán con demoliciones de muros de mampostería, desmonte de pisos de madera y enchapes, desmonte de ventaneria y puertas existentes, excavaciones para verificación de niveles de zapatas en el sector 1 del piso 1, verificación de cortes en los sectores de conservación y demolición total, demolición total del sector 3, 4 y 5, liberación de mortero de pega en pisos, en el sector 1 del piso 2, labores del cerramiento perimetral y retiro de escombros.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato avanza de acuerdo a las actividades programadas de obra evidenciando un porcentaje de avance de adelanto del 1,20%, ya que según el cronograma se tiene un programado del 0,19% y un ejecutado de 1,39%, en las actividades de desmontes, demoliciones y liberaciones de elementos y del inicio de actividades de demoliciones en el sector 3. Se han realizado los comités de seguimiento de obra en la fecha programada en donde se verificaron los compromisos adquiridos y se trataron temas técnico presentados durante la semana. Se dio aprobación al trámite del anticipo y corte de obra No. 1.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ING FREDY PEÑA	ING MAURICIO JUNCO	ING EDGAR ARAGON
RESIDENTE INTERVENTORIA	CORDINADOR PROYECTO	DIRECTOR DE OBRA
Vobo.	Vobo.	Vobo.