GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	**INFORME SEMANAL**	**CODIGO**		
		Nº VER	**F. APROB.**	**F. REV.**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	**6**	**DEL**	**18/07/2022**	**AL**	**24/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	46 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

CONTRATO DE OBRA		**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	
Contratista	**CONSORCIO IS**	**Interventor**	**GAVINCO**
Contrato No.	**136 DE 2022**	**Contrato No.**	**137 DE 2022**
Fecha de suscripción del contrato	20/05/2022	**Fecha de suscripción del contrato**	20/05/2022
Valor Inicial	$ 12.523.809.986,00	**Valor Inicial**	$ 862.887.407,00
Plazo Inicial	14 MESES	**Plazo Inicial**	14 MESES
Plazo Actualizado	N/A	**Plazo Actualizado**	N/A
Fecha de Iniciación	08 DE JUNIO 2022	**Fecha de Iniciación**	8 de junio de 2022
Fecha de Terminación*	07 DE AGOSTO DE 2023	**Fecha de Terminación**	7 de agosto de 2023
No póliza contrato de obra	10182	**No póliza contrato de interventoría**	3344266-1
Fecha aprobación	24/06/2022	**Fecha aprobación**	14/06/2022

* Se pueden adicionar celdas de acuerdo a prorrogas

II. INFORMACIÓN DE PÓLIZAS

CONTRATO DE OBRA			**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**		
AMPARO	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**	**AMPARO**	**VIGENCIA (Desde- hasta)**	**VALOR**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	19/05/2022 - 27/01/2024	$ 2.504.761.997,20	CALIDAD DE SERVICIO	07/08/2023 - 07/08/ 2028	$ 172.577.481,40
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	19/05/2022 - 27/07/2023	$ 2.504.761.997,20	CUMPLIMIENTO CONTRATO	08/06/2022 - 07/02/2024	$ 172.577.481,40
SALARIOS,PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES LABORALES	19/05/2022 - 27/01/2026	$ 1.252.380.998,60	PAGO SALARIOS, PRESTACIONES	08/06/2022 - 07/08/2026	$ 86.288.741,00
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA	27/07/2023 - 27/07/2028	$ 3.130.952.496,50			

III. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

No	Ubicación de la actividad	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Valor programado Acum	Valor ejecutado en la semana	%avance ACUM	Descripción de la Actividad
2.1.1	SECTOR 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ 7.054.645,00	$ -	51,71%	LIBERACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA REPOSICIÓN PARCIAL (3P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.1.2	SECTOR 4 CUBIERTA	13/06/2022		$ 17.526.120,32	$ -	46,92%	DESMONTE DE TEJA Y CABALLETE EN ASBESTO CEMENTO Y/O FIBROCEMENTO POR DESMONTE DE VOLUMEN ARQUITECTÓNICO (1P), INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.1.4	SECTOR 5 CUBIERTA	13/06/2022		$ 13.862.338,00	$ -	51,71%	DESMONTE DE SOPORTES PARA LA TEJA DE BARRO (ARGAMASAS EN CAL Y BARRO Y/O CEMENTO Y ARENA, ASÍ COMO LOS MATERIALES DE ESTERILLA DE GUADUA Y/O MADERAS EN HILERAS (4P)
2.1.7	SECTOR 5 CUBIERTA	05/07/2022		$ 1.906.176,00	-$ 47.616,00	40,01%	DESMONTE DE TEJA TRASLUCIDA EN CORREDORES INCLUYE LA ESTRUCTURA METALICA QUÉ LO SOPORTA (7P)
2.4.1	SECTOR 1	11/07/2022		$ 2.643.637,68	$ -	87,47%	LIBERACIÓN DE ESTRUCTURAS DE CIELORRASOS EN ENTRECUBIERTAS (12P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.5.1	SECTOR 1	21/06/2022		$ 11.965.440,00	$ 3.942.758,40	342,72%	DESMONTE DE CIELORRASOS EN DRYWALL INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE (14P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.5.2	SECTOR 1	11/07/2022		$ 6.631.819,00	$ 56.658,00	4,24%	DESMONTE PARCIAL DE PAÑETES (13P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.1	SECTOR 1	11/07/2022	19/07/2022	$ 5.719.165,00	$ -	101,38%	LIBERACIÓN DE PISOS EN TABLETA DE GRES (19P)
2.6.2	SECTOR 1	21/06/2022		$ 1.117.284,00	$ -	108,53%	LIBERACIÓN DE PISO EN MADERA POR EL ALTO DETERIORO EN SU ESTADO DE CONSERVACIÓN (20P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓ,. INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.4	SECTOR 1 y 2	05/07/2022		$ 17.070.026,00	$ 4.230.319,30	60,57%	LIBERACIÓN DE PISOS EN BALDOSA DE CEMENTO (22P), PISOS EXISTENTES, INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.
2.6.5	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.501.463,12	-$ 2.442.851,18	84,85%	LIBERACIÓN DE RECALCES Y SOBRE PUESTOS EN PISOS O ENCHAPES QUE ALTERA EL LENGUAJE ORIGINAL (23P,) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.7	SECTOR 1	21/06/2022		$ 1.939.521,87	$ -	102,70%	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (25P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.9	SECTOR 1	18/07/2022		$ -	$ 65.364,00	3,18%	LIBERACIÓN DE MADERA TIPO LISTÓN.(30P), PISOS EXISTENTES, INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.11	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ -	$ -	13,70%	LIBERACIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO H. 1 A 20 CMS, PARA ADECUACION A UN MISMO NIVEL LOS ESPACIOS (27P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.6.12	SECTOR 2	19/07/2022		$ -	$ 394.998,00	10,71%	LIBERACIÓN DE VIGAS RECIAS DE MADERA EN ENTREPISOS (29P), EXISTENTES, INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.
2.6.13	SECTORES 1 Y 2	21/06/2022		$ -	$ -	11,90%	LIBERACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN PLANCHÓN DE MADERA. (31P), INCLUYE ALMACENAMIENTO PARA REUTILIZACIÓN.
2.7.1	SECTOR 1	28/06/2022		$ 32.151.791,00	$ 1.163.716,68	14,11%	LIBERACIÓN DE ENCHAPES SOBREPUESTOS A LAS SUPERFICIES ORIGINALES (32P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.7.5	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.570.566,00	$ -	1,76%	LIBERACIÓN DE ENCHAPES CERÁMICOS SOBREPUESTOS EN MUROS BAJOS (36P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.7.6	SECTOR 1	11/07/2022		$ -	$ -	12,73%	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (37P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.1	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 2.632.044,00	$ -	44,39%	LIBERACIÓN DE MUROS LADRILLO SEGÚN PROYECTO DE ADECUACIÓN FUNCIONAL (39P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.


I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	**6**	**DEL**	**18/07/2022**	**AL**	**24/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	46 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

2.8.3	SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 270.217,10	$ 925.555,68	463,80%	LIBERACIÓN DE MUROS EN BLOQUE DE ESCORIA DE ACUERDO CON SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y FUNCIÓN ESTRUCTURAL (40P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.8.6	SECTOR 1	11/07/2022		$ -	$ 2.993.702,34	108,14%	LIBERACIÓN DE PAÑETES DE CEMENTO POR MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN Y COMO PARTE DEL PROYECTO DE RE-FUNCIONALIZACIÓN DE ESPACIOS (42P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN) INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.9.2	SECTOR 2	18/07/2022		$ 1.892.275,00	$ 26.610,12	1,41%	LIBERACIÓN DE ESCALONES EN BUSCA DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD (44P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.9.3	SECTOR 1	18/07/2022	21/07/2022	$ -	$ 596.121,96	105,70%	LIBERACIÓN DE ESCALERA (E-4) EN PATIO INTERIOR, EN BUSCA DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD (44AP), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.10.1	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 134.097,60	$ 3.270.379,59	92,56%	LIBERACIÓN DE ALISTADOS Y MORTEROS DE PEGA EN PISOS PARA NIVELACIÓN (45P),), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.12.1	SECTOR 1 Y 2	18/06/2022		$ 206.752,00	$ 88.608,00	42,86%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA (PUERTAS + MARCO) PARA REINTEGRACIÓN (50P) , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE ALMACENAMIENTO.
2.12.2	SECTOR 1 Y 2	13/06/2022		$ 1.457.484,00	$ 555.232,00	40,48%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN MADERA (PUERTAS+ MARCO) (51P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.12.4	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 842.943,00	$ -	82,76%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (PUERTAS+ MARCO) (53P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL
2.12.5	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 65.865,00	$ 570.830,00	1566,67%	LIBERACIÓN DE ELEMENTOS EN METAL (VENTANAS) PARA REINTEGRACIÓN (56P)(57P) , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, , INCLUYE ALMACENAMIENTO.
2.14.1	SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 1.960.703,00	$ -	50,00%	LIBERACIÓN DE REDES SANITARIAS Y DE AGUAS NEGRAS POR SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y OBSOLESCENCIA (63P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.14.2	SECTOR 1 Y 2	28/06/2022		$ 426.187,80	$ -	50,00%	LIBERACIÓN DE REDES HIDRÁULICAS, POR REDES PARÁSITAS, DÉFICIT DE ESTAS Y EL MAL ESTADO DE CONSERVACIÓN (64P) EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.14.3	SECTOR 1 Y 2	08/06/2022		$ 126.573,60	$ -	8,70%	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS DE ACUERDO CON EL PROYECTO DE REFUNCIONALIZACIÓN (65P), EDIFICIO DE CONSERVACIÓN, INCLUYE TRASIEGOS, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.
2.15.1	SECTOR 1 Y 2	21/06/2022		$ 1.142.016,75	$ -	15,91%	REGATAS SOBRE SUPERFICIES MUROS LADRILLO PARA CONSOLIDACIÓN ESTRUCTURAL , EDIFICIO DE CONSERVACIÓN,
2.15.2	SECTORES 3, 4 Y 5	21/06/2022		$ 98.769.786,96	$ 19.682.000,00	46,29%	DEMOLICION TOTAL DE ESTRUCTURA EXISTENTE EN SECTORES 4 Y 5. SEGÚN PROYECTO, INCLUYE DESMONTE DE MUROS, ENTREPISOS, PUERTAS, VENTANAS, INSTALACIONES, RETIRO DE MATERIALES, ACOPIO,TRASLADO Y DISPOSICON FINAL DE ESCOMBROS
2.15.3	SECTOR 1 Y 2	11/07/2022		$ 1.966.910,40	$ 708.156,00	55,49%	CORTE DE CONCRETO (PISO EXISTENTE) CON SIERRA DE DISCO DIAMANTADO PROFUNDIDAD APROXIMADA 30 mm
24.1.2	TODOS LOS SECTORES	21/06/2022		$ 3.177.851,88	$ -	7,14%	ASEO GENERAL DE OBRA

NOTA : LOS VALORES QUE SE ENCUENTRAN EN LA TABLA SUPERIOR SE ENCUENTRAN SIN EL AIU

VALOR PROGRAMADO	SEMANAL	ACUMULADO	VALOR EJECUTADO	SEMANAL	ACUMULADO
	$ 50.663.497,00	$ 121.707.999,00		$ 47.160.836,46	$ 288.432.202,46
	0,40%	**0,97%**		**0,38%**	**2,30%**



Seguimiento Ruta Critica

Actividad	Fecha Programada Inicio	Fecha Inicio Real	Tiempo de holgura	Tiempo de Ejecución	Atraso	OBSERVACIONES
2,8,1	**13/06/2022**	**21/06/2022**	0	33	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	**6**	**DEL**	**18/07/2022**	**AL**	**24/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	46 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

2.9.1	**21/06/2022**		0	0	23	ACTIVIDAD SIN INICIAR
2.13.1	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	26	8	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.13.2	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	26	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.14.1	**13/06/2022**	**28/06/2022**	0	26	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.1	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	26	8	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.2	**10/06/2022**	**28/06/2022**	0	26	6	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.4	**15/06/2022**	**07/07/2022**	0	17	12	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.5	**15/06/2022**	**12/07/2022**	0	12	12	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
2.15.6	**20/06/2022**	**20/06/2022**	0	34	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD
3.1.1	**12/07/2022**	**28/06/2022**	8	26	0	SE ESTA EJECUTANDO ESTA ACTIVIDAD

IV. SEGUIMIENTO A PLANES COMPLEMENTARIOS

Aspecto Legal y Administrativo

* Se realizó comité de seguimiento de obra programado el día 19 de julio de 2022, en donde se trataron los siguientes temas: avance de obra, atraso actividades, acta de entrega del predio, valla informativa, reunión con geotecnia de la consultoría en donde se trató el tema del diseño apropiado del tablestacado del tanque externo en donde actualmente esta el área del parqueadero, aspectos SST, aspectos ambientales y PMT.

* Se tramitó el desembolso del anticipo del contratista.

Aspecto Técnico

* En la presente semana el Contratista de Obra continua con la actividad de demolición total en el sector 5, se continua con la recolección y retiro de escombros producto de la actividad de demoliciones, desmonte de redes eléctricas, trasiego y clasificación de madera desmontada de estructura en sectores 3, 4 y 5, liberación de piso en baldosa de cemento decorado, desmonte de entramado de madera para cielo raso en el sector 1 del segundo piso, desmonte de ventanas en el primero y segundo piso de los sectores 1 y 2, desmonte de puertas en el primero y segundo piso de los sectores 1 y 2, actividades de construcción de la sobrecubierta.

* Se inició con los cortes mediante pulidora en pañetes y pisos, liberación de enchape y alistado de pega de piso en el segundo nivel, se inició con la liberación de pañete en el primero y segundo piso del sector 1, se inició con liberación de enchape en fachadas del primer piso del sector 1, se liberó el cielo raso en esterilla del piso 1 del sector 1.

* Se realizó corte y liberación de cielo raso en esterilla y corte de listón de madera en entrepiso, para poder retirar viguetas de madera, para la realización de columnas.

* Se inició con la dilatación de placa de entrepiso de corredor occidental, se retiró material de madera y teja de barro, se retiró material metálico, se inició con las actividades de construcción de campamento sobre anden de costado norte, se inició el mantenimiento de ventanas para conservación, se inició con la liberación de teja de asbesto y estructura metálica en parqueadero, se inició con la liberación de baldosa cemento en las aulas del primer piso del sector 1, se inició con la instalación de columnas de madera en el sector 1 sobre el corredor occidental.

* Se realizó la revisión de los procedimientos de la conservación de cielorraso en esterilla de guadua, donde se debe contemplar el desmonte parcial y no total, así mismo se debe realizar la restitución en los sectores desmontados, al momento de la realización de trabajos de reforzamiento de estructuras.

* Se debe definir el proceso para el desmonte, reintegración y recalce de la columna del acceso, la cual cuenta con capitel del escudo de Bogotá, fuste y el basamento.

* Se realizó el desmonte del cielorraso en la circulación del piso 2, para verificar la materialidad y evaluar su estado de conservación, en este proceso se pudo verificar, que el cielorraso es en drywall y no presenta componentes para su conservación y recuperación.

* Se inició con el desmonte de los pisos de los espacios 103 y 104, con el fin de realizar su recuperación y clasificación, para su reinstalación en el área del escenario propuesto, sin embargo, se evidenció que la recuperación de este tipo de piso, es complicado ya que, al tratar de retirar la pega o los elementos ajenos, se agrietan y se rompen, se propuso realizar cortes con pulidora por sectores, con el fin de poder realizar la actividad de una manera adecuada.

Aspecto SST-Ambiental

*** Componente Ambiental.** Para la presente semana el contratista ha venido retirando los RCD para darle su correcta disposición, se verifica la implementación del PMT el cual fue ejecutado por parte del Consorcio IS, según los diseños y lineamientos establecidos por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM).
* Se realizó supervisión y seguimiento al contratista de obra sobre los controles ambientales que deben regir las normas de construcción.
* Se realizó observaciones en campo al componente ambiental en cuanto a la identificación y señalización de los RCD, las cuales se han venido atendiendo por el Consorcio IS en obra.

*** Componente SST**. Para la presente semana el contratista de obra ha venido implementando charlas, capacitaciones, inspecciones a maquinas, equipos y herramientas; posteriormente, en obra se han realizado algunos controles de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de salvaguardar la integridad física de los trabajadores
* Se realizó la supervisión y seguimiento al contratista de obra en las actividades de campo, en donde se emitieron observaciones el día 21 de julio de 2022 por parte de esta interventoría, por lo que el Consorcio IS acató los requerimientos dados en la seguridad y salud en el trabajo.
* Se realizó el control y seguimiento en campo de los pre operacionales, capacitaciones, inspecciones y demás controles que requieran la obra por parte del componente SST, esto con el fin de crear un ámbito laboral organizado y seguro para todo el personal que ingrese a la obra y no se generen posibles accidentes o incidentes de trabajo.

Aspecto Social

• Se realizó revisión y seguimiento a la instalación del aviso del Punto de Atención a la Comunidad (PAC) ubicado en la zona de ingreso al colegio San Francisco de Asís Calle 1 C Bis N° 19-79.

• Se realizó revisión y seguimiento al Buzón de sugerencias instalado por el área social del contratista en el primer piso ubicado en la portería del colegio San Francisco de Asís.

• Se realizó reunión con la Rectora del Colegio San Francisco de Asís con el fin de atender solicitud por parte de la directiva y su grupo de trabajo, se atendió solicitud por parte del Consorcio IS y la Interventoría GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES.

• Se realizó apertura de la PQR N° 1 de tipo informativa tramitada por la Rectora del colegio San Francisco de Asís y el área social del Consorcio IS.

• La interventoría realizo aprobación al volante de convocatoria para Comité de Participación N° 1.

• La interventoría se encuentra en revisión de la presentación enviada por correo electrónico por el Consorcio IS, para presentar ante el comité de Participación Ciudadana N° 1.

• La interventoría realizo solicitud al contratista elaborar y distribuir volante informativo a la comunidad, cuando se programen actividades laborales fuera del horario de trabajo. Esto siempre y cuando se cuente con el permiso de la Alcaldía Local de los Mártires para su respectivo tramite.

• Se solicitó mediante correo electrónico al área social del Consorcio IS, radicar a la interventoría las actas de vecindad realizadas en el área de influencia directa de la intervención, las cuales están pendientes por entregar.

• La interventoría informó que el área social del Consorcio IS programo comité de participación ciudadana para el próximo viernes 29 de julio de 2022 lugar de reunión Colegio Menorah Biblioteca Hora 10: 00 am. La programación para esta actividad cuenta con la aprobación de la Secretaria de Educación.

Aspecto PMT

* En la presente semana el Contratista de obra culmino en su totalidad la implementación del PMT aprobado por la Secretaria Distrital de Movilidad (SDM), posterior a esto se han venido realizando verificaciones y controles sobre el mismo.

Plan de Manejo de Trafico*

Identificación del PMT	Doc. Aprobación	Fecha Inicio	Fecha Terminación	Prorroga No	Doc. Aprobación	Fecha Terminación
Colegio San Francisco de asís	COI No. 25	24/06/2022	23/06/2023	N/A	N/A	N/A

GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES	INFORME SEMANAL	CODIGO		
		Nº VER	F. APROB.	F. REV.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.	136 DE 2022				
OBJETO DEL CONTRATO	**CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LOS MARTIRES DE LA CUIDAD DE BOGOTA DE ACERDO A PLOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA**				
SEMANA No.	**6**	**DEL**	**18/07/2022**	**AL**	**24/07/2022**
TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO	46 DÍAS	**NOMBRE DEL SUPERVISOR**	Catherine Castañeda Garzón		

Información Meteorológica

Fecha	Periodo	Horas de Lluvia
22/07/2022	mañana	1



V. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuarán con la recolección y retiro de escombros, desmonte de pisos en baldosa y alistado de mortero, desmonte de ventaneria y puertas existentes, excavaciones para verificación de niveles de zapatas en el sector 1 del piso 1, liberación de mortero de pega en pisos en los sector 1 y 2 dek primer y segundo piso. El Consorcio IS Continuará con la construcción del campamento, sobrecubierta, retiro de vigas en madera, continuará con la dilatación de entrepiso del sector 1, desmonte de la cubierta en parqueadero, liberación de tableta de gres en parqueadero, desmonte de pisos en tableta de cemento, en los espacios 103 y 104 y ajuste de apertura de altura en vanos del sector 1.
Se tiene programado la instalación de la teja de cerramiento de la sobrecubierta de protección.

VI. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

El contrato avanza de acuerdo a las actividades programadas de obra evidenciando un porcentaje de avance que se representa en un adelanto del 1,33%, debido a que conforme al cronograma de obra a corte del presente informe semanal se tiene un porcentaje programado del 0,97% y un porcentaje ejecutado de 2,30%. Dicho adelanto se evidencia en las actividades de desmonte, demoliciones y liberaciones de elementos y del inicio de la actividad de demoliciones en el sector 3 y 4. Se realizó el comité de seguimiento de obra en la fecha programada, en donde se verificaron los compromisos adquiridos y se trataron temas técnico presentados durante la semana.

OBSERVACIONES	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
_	
	Firma

REALIZADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
ING FREDY PENA	ING MAURICIO JUNCO	ING EDGAR ARAGON
RESIDENTE INTERVENTORIA	CORDINADOR PROYECTO	DIRECTOR DE OBRA
Vobo.	Vobo.	Vobo.