BITACORA DE OBRA

CONTRATO No. 1255 DE 2018

OBJETO: REPARAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR SEDE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE NIEVA, QUE CONSTA DE REPARACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, CUBIERTAS, PISOS, RED ELÉCTRICA, PINTURA Y VARIOS

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE NEIVA

CONTRATISTA:

ARQ. MARIA JOSE HERRERA GUZMAN

JUEVES 25. DE OCTUBRE. 2018

Clima: nublado. - soleado.
Herramientas: maseta, puntero, hombre solo, llave de tubo.
Personal: maestro obra, Residente, SISO. Arq. Mario José. ARQ Diana M.
ACTIVIDADES:

- A partir de las 10 AM se realiza Socialización del proyecto de Adecuación del Colegio Normal Superior Neiva con los alumnos, maestros, supervisores Diana., Rector de la institución. Arq. Mario José Contratista, y asesor Ing. Residente, SISO. y veedores. José acueducto (rep. familias).
- Se socializo la intervencion del bloque paulo freire., peter. Mcclaren (6), Henry Giroux (F)
- se dara inicio de actividades en el bloque paulo Freire. (H).
- en las horas de la mañana se realizó reconocio con el ing. Mario José Contratista, Residente el SISO y el maestro de obra. por los 3 bloques para determinar las areas a intervenir. y las actividades q' se van a realizar en cada bloque.
- Se realizo desmonte de aparatos sanitarios 5 sanitarios 3 orinales. en el baño ubicado en primer piso del bloque (H). paulo Freire. (Hombres)
los aparatos sanitarios son retirados y llevados al sitio donde se colocan los escombros en el Colegio por orden del Rector.
- antes de iniciar la actividad de desmonte de los aparatos sanitarios, se realizo. Cerramiento provisional con cinta de peligro. en el baño de hombres. para evitar el. acceso de los alumnos.

Se realizo socialización con rector, profesores y la comunidad de las obras que se van a realizar en la Institución. Se da inicio a las obras en el bloque Paulo. Freide.

Viernes 26 de octubre de 2018.

Clima: nublado
Herramientas: Herramienta menor.
personal: Residente SISO, Residente obra,
personal obra: Maestro, ayudante

Actividades.

- Se da inicio a la demolicion de enchape en el meson-pared baño de hombres. bloque (H) paulo Freire.
- en las horas de la mañana se tenia programado el cerramiento con (Polisombra) (Saran) de manera general en el bloque H pero aun no han entregado dicho bloque. el colegio tiene programado desocuparlo al medio dia. por lo tanto, se procede a dar inicio a las actividades programadas en los baños con cerramiento provisional. (cinta).
- Se define. Con el Sr. Rector diseño de las puertas de los salones: Con las especificaciones:
- lamina C. 18 (.90-100 * 200) chapa seguridad y antivandalico
- Color Verde, Ventana batiente.
- Sencilla - y lisa (lamina Sencilla), rigida
- NOTA: el rector sugiere se le coloque orgullos en punta y marco para evitar Cambalo.
- Se adjunta imagen.

*



Nota: por sugerencia del Sr Rector se solicita ala parte electrica dejar la acometida para instalacion de Aire acondicionado en los aulos.

- Se realizo desmonte de aparatos sanitarios en baños mujeres bloque H.
  5 Sanitarios, 1 lavamano, 1 Lavabera.
- se realiza. Demolicion de lavamanos en baño Mujeres.
- los Sanitarios y lavamano desmontados fueron al sitio de disposición q' Sugirio el sr rector.

Sabado 27 de octubre de 2018.

Clima: nublado - lluviano.
Herramientas.: H. menor.
personal. Contratista: Residente obra, sisa.
personal obra: Maestro, ayudante

Actividades:
- Se realiza ~~cerramiento~~ Con polisombra en el bloque H.
- Nos reunimos en las horas de la mañana. Con el sr Rector, el ing. Germon de la SEM, el maestro, el residente sisa, la residente obra y el sr Carlos. Fernando. el posible Contratista de la parte electrica. para revisar, determinar las actividades a realizar en cuanto a puntos. acometidas e instalacion de luminarias en los Salones.
- el sr rector Sugiere, q le Coloquen los puntos ~~electricos~~ para instalacion de Video bin. y aire acondicionado en los Salones., el ing. Germon. dice q no hay inconveniente para la instalacion de dichos puntos, pero q' se requiere el cambio del totalizador y el Cable (acometida de entrada. para el funcionamiento. (del transformador al totalizador).
- el ing germon hace entrega de un documento q' contiene los costos de Carga de los bloques. H-G-F
- Se le informa al ing' Germon la necesidad de

acuerdo con q' se presenten a la alcaldía (Arq Diana Mckenzie) para determinar costos de la
- el cerramiento se suspende, debido a q' la sr. almacenista, informo q' el bloque H no se puede cerrar en su totalidad, por q' tanto la biblioteca como los aulos de sistemas, deben quedar accesibles para los alumnos, ya q' aquí no se va a realizar ninguna actividad de edificación la sr Viviana informo q' hay un documento donde está dicha información, por lo tanto se hace replanteo de dicho cerramiento. y se continuará el día lunes 29 de octubre.

- Domingo 28 de octubre de 2018.

- No se realizo ninguna actividad

- Lunes 29 de octubre de 2018.

Clima: Soleado
Herramienta: H. menor.
Personal Contratista: Residente sso, Residente obra
personal obra: Maestro, 1 ayudante. (6 ayudantes).

Actividades:
- en el día de hoy ingresan a la obra 6 ayudantes con documentacion al día
- Se Continua con la actividad de cerramiento.
- Se Continua con la actividad de demolicion de enchapi parcial en baños bloque H., de hombres y muj
- Se realiza Cerramiento en el area donde se depo los aparatos sanitarios retirados de los baños

- Se arq Diana M. Sugiere, se realicen los lavamanos con la medida 2.30 de longitud. y no 3.50, para no alterar la tubería hidraulica y sanitaria existente, debido a q' al realizar la construcción del lavamano con los 3.50 de longitud. se debe desplazar la ubicación de los orinales en el baño de los hombres, de igual manera se plantea para baño Mujeres

- La arq Diana M. autoriza, la no demolición de enchape en los muros intermedios del area de los sanitarios. debido a que el espesor de estos muros entre 0,10, 0.09. y tienden a debilitarse con dicha actividad.
- Se sugiere picar el enchape y sobre poner el nuevo q' se va a instalar.
- A las 9:30 am, nos reunimos en la sala de juntas. en la oficina del Sr Rector con la arq Diana SEM, el Sr rector, 2 profesores de la institución, la sr. Viviana, Almacenista. el Residente SISO, el sr Fernando electricista, para definir los puntos electricos q' se van a disponer en cada salon, ademas de la ventilación (aire acondicionado e instalación de video bind a futuro.
- Se Sugiere ubicar un punto para televisor, al respaldo del tablero.
- el rector sugiere el estudio de costo. para infraestructura electrica. para todo. cambiar la red del totalizador, el transformador
- Cambio de breakers.
- el rector Sugiere. la instalación de aire en el bloque paulo freire. 6 aulas y pintar nuevamente y dejar en los aulas.
- El acondicionamiento electrico, acometidas.
- La arq Mabel, propone, presentar propuesta economica para q' el ing Carmen pueda dar aprobacion.
- Se hace entrega al sr rector del oficio donde se relaciona los aparatos sanitarios desmontados, quedando a su disposición.

Se demolera todo el enchape de los baños

Marte 30 de octubre de 2018

Clima.
Herramienta.
personal obra
personal contratista

Actividades
- Se continua con demolicion de enchape en perfil baños hombres. mujeres. bloque H.
- Se inicia desmonte de puertas baños. 5 baños hombres 5 baños mujeres.
- replanteo eléctrico en salones para determinar ubicacion y altura de puntos electricos

Nota! Se realizo demolicion de enchape en muros intermedios de los baños, ej anteriormente se habia definido no demolerlos pero no debilitarlos con la demolicion.
- Se realizo desmonte de luminarias y ventiladores en aulas 2 piso bloque H y puerta roja
Aula 26 - 4 lamparas, 2 Ventiladores, 1 puerta roja.
Aula 25 = 1 puerta roja, 4 Ventiladores, 4 lamparas.
Aula 24 = 2 Ventiladores 4 lamparas, 1 puerta
Aula 23 = 2 Ventiladores, 4 lamparas, 1 puerta
Aula 22 = 2 Ventiladores 4 lamparas 1 puerta
Aula 21 = 4 Ventiladores 4 lamparas y 1a puerta = Se va a dejar instalado, por ej aqui se va a guardar las herramientas.
- Nos reunimos con el Sr Coordinador Hector Gustavo y el Profesor Hector Ramon, electrico, Mostro, para determinar alturas de pun
- 1 Circuito para iluminacion y otro para toma. (Cola electrica
- Se define la altura de los puntos ventilador a 30 cm mitad de viga. Sobre puerta.
1 interruptor doble para prender lamparas en cada salon y Ventil
- 3 Ventiladores por Salon y se reducen a tres en Sala

- Ing Diana. autorizo la construccion de los topes la tapas del techo raso en pvc con Superboor 8mm.
- El Ing. Gamon realizo visita a la obra en los horas de la tarde y se definen aspectos electricos en los aulas, como son el aumento del punto plano televisor y el aumento de los tableros. de 12 circuitos para aire acondicionado (6) quedando 2 x bloque, Ademas se acuerda la ubicacion de la caja de inspeccion y se da a construir definiendo el sitio donde se ubico el bloque H paulo frare frente a los baños primer piso.

- Miercoles 31 de octubre. de 2018.

Clima: Soleado.
Herramienta Herramienta menor, taladro
personal Contratista: Residente Siso, Residente obra.
Personal obra.; 1 maestro, 3 ayudante, 4 ohuelo.

Actividades:
- Se realizo regata para punto electrico, y se ubico Salida (2) interruptor (doble y) 2 sencillo., ademas se realizo la regata para el punto del televisor. en los 6 aulas
- Se realizo resane en paredes en los salones 26-25. 2 piso. aplicando masilla (estuco y vinilo).
- Se realizo demolicion piso enchape en baños hombres 1 piso bloque H.
- Ing Diana autorizo la demolicion total de sobre piso de 6 cm en baños hombre y mujeres. bloque H; debido a q' el piso instalado actualmente esta desnivelado a los ejes y a los aforos.

- Se realizo desmonte de 3 puertas, (baños hombre, Mujeres, puerta profesores (queda pendiente baño de profesores por desmontar debido

8

Se realiza visita por parte de la supervisión, se autoriza la demolición de pisos baños

Tuxtla 01 de Noviembre 2018.

Clima: soleado
Monumiento: Monumento menor
Personal Obra: Maestro, 3 ayudante, 4 albañiles
personal Contratista: Residente SISO, Residente obra.

Actividades
- Se realiza entubado ½" en la zapata q' realizo en los 6 salones 2 piso, para los puntos electricos luego de la colocacion de la tubina se realiza el resanes.
- Se continua con la demolicion de piso en baño Hombres bloque H.
- Se inicia demolicion de piso en baño mujeres.
- Se continua con resane con masilla en paredes de salon. # 25.
- Se suspende la actividad de entubado "tubina ½" en aulas debido a q' el Sr rector, realizo nuevas modificaciones conforme a lo acordado. en cuanto a los puntos electricos q' se ubicaron para cada salon. por tal motivo se invito al ing gamon. a una reunion en las horas de la tarde para definir mediante acta, todos los puntos q' se instalaran en las aulas. y asi no tener mas reprocesos.
- Se le enseña la muestra de enchape para piso y pared al Sr Rector para definir el enhape q se va a instalar en los baños.
- Se define la baldosa tomate 0.34x0.34 Color beisge antideslizante para piso.
y la baldosa pared color arena 0.25x.50

-Se realizo reunion en las horas de la tarde 3:00 p
Con el ing Gerson, el Rector, el electrico, Maestro
y residente obra y se definio:
- 3 puntos para ventiladores 1 para televisor adicional
- 1 toma para servicios Generales doble
- 2 interruptores Sencillos 1 para ventiladores y otro
para iluminacion.
- 1 punto de aire acondicionado para cada bloque (oficinas
26 puntos para bloque paulo Freire y Henry ; peter Mc Donald

"Felipe"

-Se realizo demolicion en piso Frente Salon ~~24~~ (pasillo)
para meter tubo de acometida de los tableros electricos
y de aire acondicionado.
- Se realizo resane en salon # 24, Consiste en aplicacion
de masilla, en muros.
- Se realizo instalacion de tuberia EMT de techo para
iluminacion de Salon., se realizo en salon # 26

Se realiza Registro fotografico y Visita supervisor Ing.
- Viernes. 02 de Noviembre de 2018.

Clima: Soleado.
Herramienta: H. menor
personal Contratista: Residente obra, Residente SISO, Arq. Melani
.
Actividades.
- Se encuentra en los baños, en los desagues de 4"
de los sanitarios, q' la tuberia esta desplazada 15 cm.
y esto genera filtraciones humedad.
- Se inicio actividad de pañetar en los baños bloque Paulo Freire
- Ing Ary Diana Sugiere reforzamiento para la instalacion
de luminaria Sobre cielo en drywall. existente
- para el desplazamiento de la tuberia de desagues de

en los tubería Sanitarios de baños mujeres y 1 en el (6) baño de los hombres, debido a q' en el baño de los hombres pasa una viga de amarracion, lo q' permitio este desplazamiento, el Sanitario q' permite esta correccion este ubicado de manera paralela a la Viga.

- Ing. Melani Sugiere, para los 4 baños, realizar una demolicion minimo a la (Viga) sobrepiso q' permita encausar por medio de un tubo y hacer la Conexion con el existente, con el fin de q' no haya filtraciones.
- Se debe tener muy en cuenta la pendiente.

- Con la ing melani se define la Construccion de los topes laterales del aula en PVC en el bloque pitar Mendoza con Superboard. para cubrir la parte frontal de la Losa, ~~debe~~ el panete q' cubre tiene q Caerse

- Se realizo instalacion de tubería 2" para desagüe de lavamanos en baños bloque paulo Freire, tambien Se hace instalacion de puntos hidraulicos ½" de los mismos
- Se continuo con el resane donde se realizo entubado electrico en los Salones.
- Se inicio demolicion de piso en dicha profesores bloque H.

Firma

- Visita por parte de la supervisión. Autoriza los trabajos solicitados por el Rector
- Sabado 03 de Noviembre de 2018.

Clima.
Herramienta: Herramienta menor
Personal Contratista: Residente SISO, Residente obra.
Personal obra: Maestro, 3 ayudantes. 4 oficiales.

tornillos de los Cubiertos, se inicio por el aulo # 23.
- Se inicio demolicion de pared enchape en baños 2 piso ubicado en el bloque 2 (pator Mc clorand.
- Se inicio demolicion de enchape en pared baño profesores Ubicado en 1 piso bloque paulo Freire.
- Se realizo instalacion de los puntos sanitarios ~~en~~ donde se colocaron los orinales., se realizo reposicion de tuberia.. en mal estado
- Se continuo con el revoque en los paredes de los baños hombres bloque paulo Freire.
- Se hace reparacion y correccion de los puntos de desagues de los sanitarios en los baños mujeres bloque paulo Freire.
- Se realizo colocacion de tuberia EMT de 1/2 y 3/4. para lamparas y tomas.

ejecuto Mel A

- Domingo. 04 de Noviembre. 2018.

- No se realizo actividad.

ejecuto Mel A

- lunes 05. de Noviembre 2018.

Festivo.
Clima: soleado
Herramienta: Herramienta menor
personal obra: 3 oficiales 8 ayudantes.
personal contratista: Residente obra. Residente SISO

Actividades.
- se realizo retiro de escombro en volqueta.
- Se realizo punto hidraulico en baño # 4 Mujeres para

Se realizo reposicion y Colocacion de Mayolica de piso en baño hombres y mujeres bloque posterior

- en baño mujeres se colocan 4 puntos hidraulicos y en baños hombres 9
- Se realizo resane con masilla en muros Salon # 23
- Desmonte de tuberia pvc Conduit ½ en salones.
- Se Continuo Con Demolicion en baños. bloque 2 peter Mc clare paredes. y desmonte de aparatos Sanitarios, papeleras y puertas con marco.
- Se laboro hasta las 2:00 pm.

- Martes 06 De Noviembre de 2018

Clima: soleado
Herramientas: Herramienta menor
Personal Contratista: Residente sso Residente obra ARQ Mario
personal obra: 2 electrico, 1 ayudante elec., 1 Maestro ayudante, 2 ob
4 ayudantes.

Actividades:
Se Continua realizando pañete en baños hombres y se inicia pañete paredes en baño
- Se realiza recoleccion de escombro. Con Volqueta.
- Se Continuo demolicion de enchape en baños bloque peter Mc clare. y se retira escombros
- Se Construye muro lateral para meson en baño hombres y mujeres.
- aparecen goteras en Salones bloque P. Freire, Sobre los puntos de los cone

personal Contratista: Ary Mono Jose H Residente SISO. R. obra
personal obra: 2 electricos, 1 ayudante electrico, 1 maestro,
2 albañiles, 6 ayudantes.

Actividades

- Se inicia revoque en baño profesores donde se ubico la ducha bloque paulo Freire.
Se realizo sobre piso en baño hombre.
- Se continua pañeta en baño mujeres bloque H.
- Se realizo aplicacion de Sika en cubierta bloque H., con la lluvia aparecen goteras pero no en los puntos donde se aplica sika, sino sobre los cerchas, para esto se requiere subir al techo y realizar aplicacion desde arriba. para sellar goteras.
- Se realiza instalacion de tubero EMT en techo para iluminacion de salon, aula H 25 y 24.
- en las horas de la tarde llego el material para instalacion de cielo raso pvc. y tubero para luminario EMT.

- Jueves 08 de Noviembre 2018

Clima: Soleado
Herramienta: Herramienta menor
personal obra: 2 electricos 1 ayudante, 1 maestro 2 albañiles, 6 ayudantes
personal Contratista: Residente SSO, Residente obra, ARQ Manuel, Ary Milton

Actividades

- Se inicia revoque - pañeta en baño profesores
- Se inicia actividad de pintura en punto y liso (2 manos) de baño hombre bloque H. aplicacion masilla y resanes

en baño Mujeres
- Se realizo aplicacion de pintura en salon # 2 piso bloque Paulo Freire.
- Se realizo resane sobre marco de puerta correspondiente al baño hombre y mujeres bloque # (puerta alta).

- Viernes 09. de Noviembre de 2018.

Clima: Soleado
Herramienta: Herramienta menor
Personal contratista: Residente sso, Residente obra
Personal obra: 1 maestro, 2 ayudantes, 2 albañiles. 3 ayudantes 2 electricos y ayudante

Actividades.
- Se define color pintura exterior e interior con el Sr Rector
Se realiza resane y masillado en pared baños Mujeres bloque Paulo F.
- Se Continua con pintura. aplicacion en paredes baños hombres
- Se realiza instalacion de tuberia EMT en salon # 2 para iluminacion Salon. y toma corriente
- Se realiza resane y aplicacion de masilla en baños profesores y en Salon # 22.21 y luego se procede a pintar
- Se realiza instalacion de toma y alambre. en salones donde se realiza la grafica. Colocacion de tuberia 3/4 EMT y 1/2).
- Se realiza aplicacion de SIKA en tornillos. de los cerchas ubicadas en cubierta, debido a q' el dia martes se presentaron lluvias en la madrugada y amanecieron charcos de agua en los pisos, los goteros

- el material retirado de cables y tubería pvc desmontado de los Ciclos, el Sr rector Solicitó fueron entregados al almacen de la institucion y no retirados por el contratista.

Visita supervisión. Recibido con la residente de Obra.

- Sabado 10 de noviembre de 2018.

Clima: Seco - Soleado.
Herramientas: Herramienta menor
personal obra: 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes
1 electrico y 1 ayudante electrico
personal ~~contratista~~ contratista: Residente SISO, Residente obra.

Actividades

- Se realizo demolicion en los baños ubicados en el bloque Piter Mc eleron, Esta actividad solo se realizo en este bloque los fines de semana, cuando no hay personal estudiantil.
- Se continuo con la pintura en Salones. Ubicados en Segundo piso bloque paulo Freire. (paredes). Aula 22-
- Se continuo. Con la aplicacion de Sika en los techos de los Salones bloque paulo F.
- Se continuo con la instalacion de la tubería EMT. en salones # 22-21 y con la instalacion de fomas y alambres.

- Domingo 11 de Noviembre de 2018

No Se realizo actividad.

Lunes 12 de Noviembre de 2018. - Festivo.

Clima: Seco - Soleado
Herramienta: H. menor
personal contratista: Residente siso, Residente obra
personal Obra: 1 maestro 2 ayudantes, 3 oficiales
3 ayudantes, 2 electricos 1 ayudante

Actividades.
- Se inicio actividad de enchape en paredes baños
- bloque paulo Freire:
- Se realize desmonte de estructura para. drywall ubicado en el cielo de los Salones segundo piso bloque Paulo F
- Se realiza instalacion de tuboco 2" EMT en (fachada). pared. exterior 2º piso bloque Freire.
- Se continuo con demolicion en baño ubicado en 2 piso bloque Peter Mc. claren
- Se Continuo con resane de pared. para aplicar pintura en Salones. 2 piso bloque Paulo F.

Martes 13 de noviembre de 2018.

Clima: Soleado
Herramienta: Herramienta menor
personal contratista: Residente siso, Residente obra
personal Obra:

Actividades.
- Se inicio actividad de instalacion de Estructura para cielo raso en Salon # 25

- Se Continuo Con resane de pared en salon # 22 para luego aplicar pintura.
- se Continuo Con enchape en baño hombres y mujeres y se aplico lechada.

Jesus Mel A

- Miercoles 14 de noviembre de 2018.

Clima: lluvia - soleado.
Herramientas: H. menor
personal Contratista: Residente obra. Residente siso.
personal obra: 1 maestro, 2 ayudantes, 3 oficiales, 3 ayudantes
2 electricos, 1 ayudante.

Actividades.
- Se Continuo Con enchape de baños ubicados en 4 piso bloque paralo F.
- en el baño de hombres se inicio la actividad de construccion de meson.
- Salon # 25-24 se Continuo Con la instalacion de estructura para cielo PVC
- en el Salon # 23 se inicio la instalacion de cable 3X12 para luminaria e instalacion de tomas.
- Se realizo resane y aplicacion masilla y se pinto salon 24
-

Jesus Mel A

- Jueves 15 de NOviembre de 2018.

Clima: Nublado.
Herramientas: Herramienta menor
Personal Contratista: Residente obra. Residente siso. Auxiliar

Actividades.

- Se continua con enchape de pared en baños primer piso
- Se continua con la instalacion de estructura para cielo pvc salon
- Se inicia construccion de meson en bano Mujeres.
-

- Viernes 16 de Noviembre de 2018:

Clima: Lluvia. / soleado.
Herramienta: Herramienta menor
personal contratista: Residente siso, Residente obra, Ing. Melon,
personal obra: 1 maestro, 3 ayudantes, 3 oficiales 2 ayudantes,

Actividades.:

- hasta el dia de hoy 16 de Noviembre se cl plazo para desalojar el salon de biblioteca y los 2 salones de sistemas para intervenirlo.
Aun no se realisa, solo Genera retrasos en la programacion de las actividades.
Se debe tener en cuenta q' el Compromiso adquirido con la institucion fue, la entrega del bloque H desalojado en su totalidad desde el primer dia de intervencion. 25 de octubre de 2018.
- Se Continua con enchape de pared en baños bloque. paulo freire.
- Se Continua con instalacion de estructura para dryw en Salones. # 26 - 21.
- Se realiza instalacion de Cable 3x12 para acometida ~~eliminac~~ para tomas cada salon.

Nota - la institucion, el se rector, sugiere la no pintura en los salones de informatica y en la biblioteca, debido a q' la pintura de estas paredes es reciente y a consecuencia

proponen o cambio, la pintura a otros bloques, pero no se pueda. debido a y no esto dentro de lo Contractual.

Nota: despues de revisar lo sugerido en los salones en mención se dehine la pintura en paredes. en lo salo informatico y bibliotecas debido a y' las paredes estan sucios y requieren de dicho pintura.

- Se realizo instalacion de fibrana 1/2 emt y cableado en pasillo 2 piso bloque Fecire.

Juan Miguel

- Sabado 17 de Noviembre de 2018.

Olmo.
Herramienta : Herramienta menor
Personal Contratista
personal obra.

Actividades.
- Se realizo demolicion en pared para instalacion de tablero trifasico de 18 Circuitos 2 piso bloque P.F
- Se realizo Colocacion de Refuerzos - reforzamiento de estructura para techo en pvc en salon # 22
- Se inicio actividad de enchape de piso en baño mujeres.
- Se inicio enchape de lavamanos (meson) en baño hombres
- Se realizo enchape en baño profesores. (ducha).
- Se inicio instalacion de techo pvc salon H. 22

Juan Miguel

- Domingo 18 de Noviembre de 2018.

Clima: Soleado

personal / obra: 1 Maestro, 1 oficial, 2 ayudantes.

Actividades
- Se realiza instalacion de cielo pvc en salon #.
- Aseo general

ejecuto [illegible]

- Lunes 19 de Noviembre de 2018

Clima: Lluvioso
Herramienta: H. menor
personal Contratista: Residente siso. Residente obra.
-
- Se define poner 2 lamparas Herméticas en los baño
- baños profesores bajo de sobreponer de 9w.
- Cambiar tablero de 18 circuito en primer piso
- poner en Primer piso un tablero de 24 circuitos.
en cada pasillo 14 luminarios y 3 sensores 9w

Se realiza visita por parte de la supervisión. Se revisa la estructura de cielos rasos del bloque Paulo Freire enchapes en 1° piso de las baterias sanitarias.

Se saca la medida de altura de cielos rasos en corredores. de: 3.20.

- Se define pintar solo pared de sala sistemas 1 y Cambiar tubos de lamparas quemados.

de acuerdo a los Compromisos del personal almacenista de la institución la entrega se hará el dia 16 de Noviembre.
- Se Continua con enchape de piso en baños blaya paulo Freire

Nota: Se debne realizar retoque/pañete en cielo ubicado en primer piso (por donde inicio el acceso rampa 2 piso) y luego aplicar pintura del color del cielo escogido x la institución.

Firma del A

- Martes 20 de Noviembre de 2018.

Clima:
Herramienta: H. menor
personal Contratista: Residente 2 piso, Residente Obra
personal obra: 1 maestro, 3 oficiales, 3 ayudantes.
2 electricos y 1 ayudante.

Actividades.
- nos reunimos Con el Sr Rector de la institucion la arq. Helani y la residente de obra para definir el color de pintura en paredes interiores Salones.
- Se define pintura semalte zocalo a 1.10 por encima del Cuerdo escoba, color Verde Coral - interior de las aulas y en la parte Superior vinilo tipo 1 Color blanco.
- Fachada: paulo Freire.
Se define el Color mandarina y Crema. Zocalo 1.10 mandarina. Carpintería metalica.
- blanco. Ventanería y puertas.

Nota - Se firma acta con lo definido en el dia de hoy.

- Se retoma la demolicion en baños bloque peter Mclaren
- Se realizo instalación de tablero trifasico de 24 Circuito en 2 piso bloque Paulo F
- Se inicio marcacion en cielo puc para realizar apertura de huecos para luminarios 45 w.

Nota: los indicaciones del Sr Rector no nos permite avanzar, despues de haber escogido los colores para pintura. Sugiere Cambios y esto Genera retrasos en esta actividad

Jesus

- Miercoles 21 de Noviembre de 2018.

Clima: Soleado
Herramienta: H menor
personal Contratista: Residente Siso, Residente obra
personal obra: 1 maestro, 3 oficiala 5 ayudante, 2 electricos
1 ayudante

Actividades.

- Se Continua Con demolicion de piso en baños bloque piter Mclaren. 2 piso y retiro de escombros.
- Se realizo desmonte de marco de puerta Correspondiente a los baños hombres bloque paulo F. primer piso alcalde o ya se encuentra en mal estado. (parte baja).
- al dia de hoy 21 de noviembre no se ha hecho entrega formal de la biblioteca y sala de sistema el cual se habia acordado la entrega desde el tarea que fue el 26 de octubre 2018. cuando empezo la obra. estamos a la deci del rector para poder avanzar y poder entregar la obra en la fecha establecidad.
- Se realizo apertura de huecos para instalacion luminarias en cielo puc paton # 22 - 23

- La inclusion del sr rector nos genero retrasos en obra, debido a q' cambio constante de decision y no nos permite avanzar, por ejemplo la pintura en salones (zocalos).

Ofcmo del A

Jueves 22 de Noviembre de 2018.

Clima: Soleado
Herramienta: Herramienta menor
personal Contratista: Residente SISO, Residente obra
personal obra: 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes
2 electricos 1 ayudante

Actividades.
- Se dobro los luminarios en pasillo primer piso (14) de q w de sobreponer y 3 sensores. (08)
Como el espacio en pasillo es mas reducido se colocan a cada 3 mt. (08)
-
-
- Se realizo apertura de huecos en salon. 23 para luminarios
- Se continuo con demolicion de piso y retiro de escombro en baño blanco peter Mclaren.
- Se realizo aplicacion de pintura en aula # 23 blanco puro Frisa.
- Se realizo instalacion de luminarias en baño Hombres y mujeres. 2x18 Fluorescentes. (4) y dos sensores.

Ofcmo Mundo A

- Viernes 23 de Noviembre 2018.

Clima: Soleado

personal Contratista: Residente sso, Residente obra
personal obra: 1 maestro 3 oficiales, 5 ayudantes
2 electricos 1 ayudante

Actividades.
- Desmonte 6 luminarias en pasillo pasillo 1er piso
Nota -. en biblioteca y sala sistemas no se modifican luminarias. solo se cambio tubos en mal estado
- Realizar APU NP. para esta actividad.
- APU tubería Galvanizada 3"
- tubería EMT 1" APU Accesorios
- en los salones bloque H Quinz. se debe los 5 puntos de toma corriente 3 ventiladores 1 toma multitomacas y 1 para televisión.
- los interruptores quedarían sobre puestos
- se anularon toma de otras.

- se realizo instalacion de tubería 3/4 pvc para desagues aires acondicionados. en salones.
- se realizo instalacion de tubería EMT 3"
- se realizo instalacion de puertos. en salones 2 p
- se realizo aplicacion de pintura en fachadas y cielo.

Firma

- Sabado 24 de Noviembre 2018.

Clima: Soleado
Herramienta: Herramienta menor
Personal Contratista: Residente sso, Res. Obra

Actividades.

- Se delimita con el Sr. rector el asalto de ventanas y puertas, se delimita asalto bodega.
- Se realizo instalacion de luminarias en Salon #.
- se inicio instalacion de estructura para cielo puc en Salon # 26.
- Se continuo con aplicacion de pintura en Fachada ppal primer piso
- Se realizo instalacion de marco para puerta de baños Hombres 1 piso bloque pasillo F

Nota- el dia de hoy no se pudo realizar actividad en el Salon biblioteca, debido a q' los libros los manejo la bibliotecaria y ello solo labora de lunes a Viernes., estamos sujetos al horario de la Sra, esto nos genera retrasos. en obra. por q' en este sitio no se puede adelantar como es debido.

- Domingo 25 de Noviembre de 2019.

Clima: Seco
Herramienta: H. menor
personal contratista: Residente Siso, Residente obra
personal obra: 1 maestro, 2 oficial 4 ayudantes.

Actividades
- Se realizo colocacion de templete para asegurar las viguetas para instalacion de cielo puc. en salon # 26.
- apoyo general obra.

Lunes 26 de Noviembre de 2018

Clima: nublado
Herramienta: H. menor
personal Contratista: Ary Mario Jose, Residente siso, Residente obra
personal obra: 1 maestro 3 ohcuelas, 5 ayudantes, 2 electricos, 1 ayudante

Actividades.
- brekear de 60-80 Regulable de horzo
- breakers 80 a 10 Regulable de horzo
- Se continuo con aplicacion de pintura en hechedo total 124.
- Se realizo instalacion de tubos en lamparas q' estaban quemadas, en lo se lo de Sistema y tambien se realizo cambio de balastos en las mismas.
-

Josue Mel A

- Martes 27 de Noviembre de 2018

Clima: Soleado
Herramienta: H. menor
personal Contratista: Residente obra, Res. siso, AEQ. Mario Jose
Personal obra. 1 maestro, 5 ayudantes, 3 ohcuelas, 2 electricos, 2 ayudante

Actividad
- Se realizo broche para conducir tubos de ½ hacia los baños ubicados en Segundo Piso

- Se realizo aplicacion de pintura en ventanas de los salones segundo piso. (Fosillo.).
- Se realizo instalacion de ducto puc en Salon #26.
- Se realiza resane y masillado de barandas del bloque Paulo Freire.
- Se realizo instalacion de tubos para puntos hidraulicos en baños bloque peter Mckenzie
- Se realizo instalacion de puntos para luminarias en ducto primer piso.
- Se realizo reparacion de lamparas y Cambio de tubos para los luminarios ubicados en los ductos de la biblioteca.

Se realiza visita de supervisión autoriza la instalación hidraulica para baño 2 piso.

- Miercoles 25 de Noviembre de 2015

Clima: Soleado
Herramienta: H. menor
personal Contratista: Arq Mario José, Residente obra, Residente
Personal obra: 1 maestro, 3 oficiales, 5 ayudantes.
2 electricos, 2 ayudantes

Actividades
- Se inicia la brecha para la acometida del bloque Paulo F. tubos de 3" puc. q' va desde la Caja pull-station ppal a caja inspeccion ubicada al frente del bloque paulo.
- Se realizo desmonte de tubos puc en los Salones 12-13-14 y 15. del bloque Henrry Quiroz.
- Se realizo desmonte de ventiladores (16.) H. Quiroz
- Se realizo desmonte de lamparas. ( ) H. Quiroz.
- Se inicio la instalacion de estructura para ducto puc en pasillo bloque Freire 2 piso.

- Se continua con aplicacion de pintura en fachada posterior.
- Se inicia actividad de ponerle en baño Peatier Hecleran. (porcelo.).
- Se Continua con pintura en Ventanas de los Salones.

Jueves 29 de Noviembre de 2018.

Clima: Soleado
Herramienta: El menor
personal Contratista: ARQ Mario José, Residente obra, R. Seg.
personal obra: 1 maestro, 3 ahuecos, 5 ayudantes
2 electricos 2 ayudantes

Actividades
- Se realiza instalacion de tubos 1/2 EMT y 3/4 EMT en Salon # 12 bloque Harry Ruiz.

Nota: - la estructura de techo no es computable para poner estructura en EMT con Grapachanel, debido a q' la estructura existente es. Varilla de 1/8" redondo y toco acoplarlo con punto de Soldadura en riel para poder darle Sostenibilidad a los tubos electricos. esto es para los Salones y pasillo del bloque H. Ruiz.
- Se realiza excavacion para Caja de inspeccion ubicada en patio bloque Paulo Freire
- Se continua con aplicacion de pintura en fachada norte bloque Paulo Freire.

Nota - Se realiza Cambio de enchape para el baño peatier

Viernes. 30 de Noviembre de 2018.

Clima: lluvioso -
Herramienta: H. menor
personal contratista: Residente obra, Residente SISO, Arq. Mario J.
personal obra: 1 maestro, 3 ohuelas, 5 ayudantes
2 electricos, 2 ayudantes.

Actividades

- Se realizo Colocacion tapas Super board para Cielo en pasillo. frente a salon # 26.
- Se Continuo con la instalacion de estructura para cielo pue en pasillo y se colocan las Placas.
- Se realizo fondeo de Ventanas. Ubicadas en los ejes 26 - 21.
- Se realizo resane, aplicacion masilla en paredes de # 21.
- Se realizo instalacion de fibras EMT de 1/2 y 3/4 en salon # 14 bloque Henry Quiroz.
- Se realizo excavacion para la 3 cajas de inspeccion Ubicada en patio. bloque Paulo F.

Jesus Mel L

- Sabado 01 de diciembre de 2018.

Clima: Soleado
Herramienta: H menor
personal Contratista: Residente SISO R obra.
personal obra: 1 maestro 3 ohuelas, 5 ayudantes
2 electricos, 2 ayudantes.