CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22	SI	9/08/2022 se entreagaron los certificados sin oficio
ARCA-INT/FDA276-TEC-056	26-ago-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	76	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	26-ago-22	NO	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	SI	SI	27-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-049	8-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-053	18-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	20	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	18-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-057	26-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	76	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-ago-22	NO	NO	23-ago-22

INFORME PCI

Fecha de Corte	21/08/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																									
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES											TOTALES								
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	216	210	134	0	76	110	24	51	0	33	0	217	238	29	220	1	146	101	0	45	152
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**216**	**210**	**134**	**0**	**76**	**110**	**24**	**51**	**0**	**33**	**0**	**217**	**238**	**29**	**220**	**1**	**146**	**101**	**0**	**45**	**152**

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 29/08/2022 Y EL 4/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES — CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. — CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 04/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		X
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		X
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		X
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		X
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		X
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		X
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		X
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		X
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		X
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		X
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		X
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		X
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		X
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		X
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		X
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		X
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		X
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		X
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		X

SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	**TERMINADA**	**27/06/2022**	3/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	**TERMINADA**	**28/06/2022**	4/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	**TERMINADA**	**30/06/2022**	6/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	**TERMINADA**	**1/07/2022**	7/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	**EN EJECUCION**	**3/07/2022**	9/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	**TERMINADA**	**4/07/2022**	10/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	**TERMINADA**	**7/08/2022**	13/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**

SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	90%	Caseta t3	$8.339.015,83	$7.505.114,25	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	90%	Adecuacion	$7.760.503,36	$6.984.453,02	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	90%	Caseta t2	$8.292.567,48	$7.463.310,73	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	90%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.123.180,33	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	90%	Adecuacion	$7.419.892,36	$6.677.903,12	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	90%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.162.273,24	28/08/2022	**EN EJECUCION**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	90%	Adecuacion	$8.011.976,60	$7.210.778,94	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	90%	Adecuacion	$9.653.914,02	$8.688.522,62	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	90%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.161.606,64	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	90%	Adecuacion	$9.325.691,25	$8.393.122,13	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	90%	Adecuacion	$7.000.723,74	$6.300.651,37	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	90%	Caseta t3	$8.259.418,86	$7.433.476,97	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	90%	Adecuacion	$7.334.345,73	$6.600.911,16	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	90%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.037.729,55	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	90%	Caseta t3	$8.116.195,29	$7.304.575,76	21/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	80%	Caseta t3	$6.887.962,53	$5.510.370,02	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	80%	Caseta t3	$7.841.298,86	$6.273.039,09	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	80%	Caseta t2	$7.814.305,69	$6.251.444,55	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	80%	Caseta t4	$9.602.086,12	$7.681.668,90	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	80%	Caseta t3	$8.240.626,46	$6.592.501,17	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	80%	Caseta t2	$8.314.938,30	$6.651.950,64	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	80%	Adecuacion	$7.662.197,96	$6.129.758,37	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	80%	Caseta t4	$8.665.155,76	$6.932.124,61	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	80%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	**TERMINADA**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	70%	Adecuacion	$6.476.015,92	$4.533.211,14	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	70%	Adecuacion	$6.842.321,91	$4.789.625,34	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	130	B-C-SM-MZ92-VE-170	70%	Adecuacion	$6.456.971,29	$4.519.879,90	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	131	B-C-SM-MZ91-VE-171	70%	Adecuacion	$7.013.453,53	$4.909.417,47	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	132	B-C-SM-MZ75-VE-172	70%	Adecuacion	$8.210.038,73	$5.747.027,11	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	133	B-C-SM-MZ-VE56-192	70%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.047.394,22	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**

SM	10	134	B-C-SM-MZ33-VE-194	70%	Adecuacion	$7.097.058,66	$4.967.941,06	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	60%	Adecuacion	$7.943.448,36	$4.766.069,02	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	60%	Adecuacion	$7.982.813,63	$4.789.688,18	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	60%	Adecuacion	$7.475.616,81	$4.485.370,09	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	60%	Adecuacion	$7.034.505,34	$4.220.703,20	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	60%	Adecuacion	$5.856.785,90	$3.514.071,54	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	60%	Caseta t3	$8.204.915,74	$4.922.949,44	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	60%	Caseta t3	$7.853.199,32	$4.711.919,59	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	60%	Adecuacion	$8.272.491,16	$4.963.494,70	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	60%	Adecuacion	$6.742.842,11	$4.045.705,27	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	60%	Adecuacion	$6.326.983,38	$3.796.190,03	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	25%	Adecuacion	$7.415.421,93	$1.853.855,48	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	25%	Adecuacion	$7.430.942,29	$1.857.735,57	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	25%	Adecuacion	$3.514.863,97	$878.715,99	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM		148														
SM		149														
SM		150														
SM		151														
SM		152														
SM		153														
SM		154														
SM		156														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
8/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90		$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	32,26%	70	$ 557.178.893,72		$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	37,33%	81	$ 644.735.577,02		$ -	**38,90%**	**$ 689.188.952,48**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	44,70%	97	$ 772.090.752,73		$ -	**46,09%**	**$ 816.544.128,19**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	52,07%	113	$ 899.445.928,43		$ -	**53,28%**	**$ 943.899.303,89**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	59,91%	130	$ 1.034.760.802,62		$ -	**60,91%**	**$ 1.079.214.178,08**
4/09/2022	**Semana 19**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**70,05%**	**152**	**$ 1.209.874.169,22**		$ -	**70,80%**	**$ 1.254.327.544,68**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	80,18%	174	$ 1.384.987.535,82		$ -	**80,68%**	**$ 1.429.440.911,28**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	90,32%	196	$ 1.560.100.902,41		$ -	**90,57%**	**$ 1.604.554.277,87**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**46,54%**	**101**	**$ 770.397.786,44**		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0					

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 04-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	2
20	1	1	2
21	1	1	2
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
TOTAL	**24**	**24**	**45**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

martes 30 de agosto, 2022

	Hoy 29 AGO	Mañana 30 AGO	Miércoles 31 AGO	Jueves 01 SEP	Viernes 02 SEP	Sábado 03 SEP	Domingo 04 SEP
Hora	↑ 32° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 25°
08:00	27°	25°	25°	25°	25°	26°	26°
14:00	32°	30°	30°	31°	31°	31°	31°
20:00	26°	26°	25°	26°	26°	26°	26°
Lluvia	1.1 mm	3.4 mm	10.8 mm	5.4 mm	7.2 mm	5.7 mm	5.2 mm
Viento	← 11 km/h	↑ 10 km/h	↑ 8 km/h	↑ 8 km/h	↑ 9 km/h	↘ 8 km/h	↘ 6 km/h
	05:51	05:51	05:50	05:50	05:50	05:50	05:50
	18:09	18:09	18:08	18:08	18:07	18:06	18:06

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy:

09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
28°	29°	30°	31°	32°	32°	32°	31°	30°	27°	26°	26°	26°	25°	25°

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial
FECHA 4/10/2022
HORA: 5:21:22 p. m.
20224300373512

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

ADMON

Bogotá D.C, 22 de septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT276-GER-106-22

Señores:
Ingeniera
Karol Yulieth Javela
Supervisora
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial - ENTerritorio
Calle 26 # 13-19 Piso 20
Bogotá. Colombia

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: REMISIÓN INFORMES SEMANALES 20.

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales remitimos informe semanal 20 correspondiente al periodo del 05 de septiembre del 2022 al 11 de septiembre del 2022, para fines pertinentes.

Agradecemos la atención a la presente, quedamos atentos a cualquier comentario.

Agradecemos su atención.

FEDERICO CARDONA PABON
REPRESENTANTE LEGAL
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA
Anexo: 25 folios
Proyectó: Jineth Marcela Gordillo – Residente Admón.
Reviso: Ing. Marcy Correa – Directora de Interventoría

INFORME SEMANAL 20

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** | Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** | Fecha **11/09/2022**

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO PROYECTO	
OBJETO DEL PROYECTO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	**DEPARTAMENTO** BOLIVAR — **MUNICIPIO** CORDOBA
GERENCIA A CARGO	ENTERRITORIO
SUPERVISOR	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
ESTADO DEL PROYECTO	EN EJECUCION ACTIVIDAD 2 Y 3

2. INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS

2.1 CONTRATO DE OBRA (PRINCIPAL)

Contrato No.	2220576
Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Valor inicial	$ 1.771.707.945,99
Valor actual	$ 1.771.707.945,99
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial (Días)	150 Días
Plazo actual (Días)	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Tiempo Transcurrido (días)	138 — 92,00%
Días remanentes del Contrato	15,00 — 10,00%
Acumulado a última acta pagada	
Estimado ejecutado por llevar a acta	$ 879.693.196,08

2.2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

Contrato No.	2220587
Interventor	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
Valor inicial	$ 202.479.313,00
Valor actual	$ 202.479.313,00
Variación del valor	$ -
Fecha de Inicio	26/04/2022
Plazo inicial	150 Días
Plazo actual	150 Días — 5 MESES - 150 DIAS
Variación en plazo	Días
Fecha Contractual de terminación	26/09/2022
Ejecución del Contrato	138 — 92,00%
Días remanentes del Contrato	15,00 — 10,00%
Acumulado a última acta pagada	$ 32.396.690,09
Estimado ejecutado por llevar a acta	

3. ESTADO DEL PROYECTO


INFORME DE DESEMPEÑO

Presupuesto Total **del Proyecto** (BAC) $ 1.771.707.945,99

Semáforo

	Programado (PV) Inversión	%	Ejecutado (EV) Inversión	%	Desviación (SV) Inversión	%
Acumulado Anterior	$ 1.341.884.227,70	75,74%	$ 1.048.496.762,44	59,18%	-$ 293.387.465,26	-16,56%
Durante el Periodo	$ 175.113.366,64	9,88%	$ 119.889.826,24	6,77%	-$ 55.223.540,40	-3,12%
Acumulado a la Fecha	**$ 1.516.997.594,34**	**85,62%**	**$ 1.168.386.588,68**	**65,95%**	**-$ 348.611.005,66**	**-19,68%**

Desviación en días: 30 Días




Observaciones al desempeño del proyecto:


De acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 85,25% frente a un ejecutado del 65,95% indicándonos un atraso de 19,68%

De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.

En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 174 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 162 viviendas, de las cuales se han terminado 116 y se adelantan labores constructivas en 45 más, el contratista cuenta con 27 frentes de trabajo.

Curva de Desempeño del Proyecto (Curva S)






CONTROL DE CAMBIOS A LAS LINEAS BASE

A la fecha del presente informe no se han presntado cambios en la LINEA BASE.

4. OTROS INDICADORES

AVANCE FISICO

	Programado	Ejecutado	Desviación	Semáforo
	%	%	%	
Acumulado Anterior	75,74%	59,18%	-16,56%	
Durante el Periodo	9,88%	6,77%	-3,12%	
Acumulado a la Fecha	**85,62%**	**65,95%**	**-19,68%**	




AVANCE FINANCIERO


AVANCE FINANCIERO CONTRATISTA PRINCIPAL

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 1.771.707.945,99	$ 1.771.707.945,99	$ -	$ 345.450.914,11		$ 345.450.914,11

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
1	$ 379.134.821,64	21,40%	1		0,00%		








AVANCE FINANCIERO INTERVENTOR

Valor Inicial Contrato	Valor Actual Contrato	Variación	Anticipo Pagado	Anticipo Valor Amortizado	Anticipo Saldo por Amortizar
$ 202.479.313,00	$ 202.479.313,00	$ -			$ -

No. Pagos tramitados	Valor Pagos tramitados Valor en Pesos	%	No. Pagos realizados	Valor Pagos realizados Valor en Pesos	%	Fecha última acta pagada	Valor última Acta pagada
3	$ 48.595.036,13	24,00%	2	$ 32.396.690,09	16,00%	13/07/2022	$ 16.198.346,04







OBSERVACIONES AL AVANCE DEL PROYECTO

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **11/09/2022**

ACTIVIDAD No. 1
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: Actividad No. 1, la aprobación de la actividad N° 1 se hizo comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-037-22 del 3 de junio de 2022. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
ACTIVIDAD No. 2
PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
ACTIVIDAD No. 3
PROGRAMADO 85,62% vs 65,95% EJECUTADO
En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 174 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 162 viviendas, de las cuales se han terminado 116 y se adelantan labores constructivas en 45 más, el contratista cuenta con 27 frentes de trabajo.

5. ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA SEMANA DEL REPORTE

En el ítem ACTIVIDAD 1: CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR-10. El contratista subsanó los diseños de las casetas y el diseño de la estructura para el tanque elevado, también realizó entrega del informe técnico especialista estructural el cual fue aprobado por la interventoría con lo cual esta actividad queda en un 100% de su ejecución. Sin embargo, el Contratista posteriormente solicitó un cambio de especificaciones en algunos ítems, uno de ellos el ladrillo de arcilla por bloque de Concreto, razón por la cual se hace necesario ajustar el diseño estructural con dicho cambio. El día 29 de junio de 2022 mediante comunicado ARCA-INT/ENT276-GER-058-22 se envió informe con la revisión de los diseños ajustados por el Contratista, en el cual se da respuesta a las observaciones emitidas por el Ministerio de vivienda, Ciudad y Territorio y se avalan los diseños presentados.
El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 174 viviendas terminadas, y se han intervenido 162 viviendas, de las cuales solo 116 están terminadas indicándonos un atraso de 58. El contratista tiene en ejecución 45 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de seguir disminuyendo los atrasos registrados.
En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 27 frentes de trabajo


ACTIVIDADES A EJECUTAR EN LA SEMANA SIGUIENTE

Para la próxima semana correspondiente al periodo del 12 al 18 de septiembre de 2022 y teniendo en cuenta que ya se completaron los 217 diagnósticos inicialmente contemplados en el contrato de obra el contratista entregó 20 diagnósticos de inclusiones los cuales fueron aprobados por la interventoría, se espera que se presente por parte del contratista un informe indicando el remanente en saldo para verificar si alcanza para otras intervenciones.
El contratista en la actividad 3 debe continuar con la ejecución de obra completando la intervención de 196 viviendas 100% de acuerdo a la reprogramación de obra.


6. SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO y GESTIÓN SOCIAL

INDICADORES DE SEGURIDAD Y PERDIDA DE TIEMPO EFECTIVO DE TRABAJO

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	
	PERIODO	ACUMULADO
Accidentes de Trabajo	0	0
Incidentes de Trabajo	0	0
Enfermedades	0	0
Otros	0	0



Ítem	Factor	Hh Perdidas por Semana			
		Acumulado Anterior	Semana Actual	Acumulado	%Hr/Total
1	Factores climáticos	32	5	37	100,0%
2	Permisos de Trabajo	0	0	0	0,0%
3	Deficiencia de recursos	0	0	0	0,0%
4	Operativos	0	0	0	0,0%
5	Accidentes	0	0	0	0,0%
6	Administrativos	0	0	0	0,0%
7	Imputables al Contratista	0	0	0	0,0%
8	Interesados	0	0	0	0,0%
9	Otros. Cual?	0	0	0	0,0%
	Total	**32**	**5**	**37**	**100,00%**



OBSERVACIONES

En el presente periodo se presentaron lluvias,torrenciales el dia 08 de septirmbre (se adjunta reporte climatologico)

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **11/09/2022**

GESTIÓN SOCIAL Y PQR´s

Foro No.	Fecha de realización	Lugar de realización	Cant. Asistentes	Compromisos	Responsable	Fecha
	9/09/2022	Alcaldia Municipal	3,00	• Publicar informacion del Link del Programa en la pagina oficial del municipio o del prestador.	CONTRATISTA	

Tipología PQR	Radicado por	Fecha	Asunto	Dirigido a
INCLUSION 219	BETILDA MARTINEZ SANABRIA	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 220	DOLCEY JOSE MORALES OCHOA	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 221	ALVARO MARTINEZ OCHOA	1/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 222	DEISY ROMERO ALVAREZ	7/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA
INCLUSION 223	ENILDA AAHUMADA DE TORRES	7/09/2022	SOLICITUD DE INCLUSION	CONTRATISTA

7. PROBLEMÁTICAS DEL PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

PROBLEMA IDENTIFICADO	ACCIÓN ESTRATÉGICA	ACTIVIDADES DETALLADAS	RESPONSABLE	SOPORTE	FECHA

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA









CASETA TIPO 3, SE APRECIA AVANCE EN EL PAÑETE DE MAMPOSTERIA, FUNDICIÓN DE VIGAS Y COLUMNAS.









INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **11/09/2022**

ADECUACIONES DE UNIDADES SANITARIAS, SE APRECIA INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, LAVAPLATOS Y LAVADEROS









CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO-

9. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR

enterritorio	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20	CÓDIGO:	F-GG-06
		VERSIÓN:	1
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA No. 20

Entidad Contratante: **ENTERRITORIO** Semana del **5/09/2022** al **11/09/2022** Fecha **11/09/2022**

Por favor realice la descripción general del estado del contrato y según aplique informe sobre: actividades realizadas en la semana, control de lluvias, compra y suministro de materiales, mano de obra, subcontratos y tramites ante las diferentes empresas prestadoras de servicios, entre otros. Anexe las actas de seguimiento realizadas en la semana correspondiente al periodo del informe.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-059-22 con el asunto SOLICITUD ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No. 3. Mediante el cual requerimos la entrega del informe mensual No. 3 correspondiente al mes de julio 2022 y el cual se debió radicar a la interventoría la primera semana del mes de agosto, el llamado es para cumplir con los tiempos establecidos dado que la interventoría debe revisar el informe antes que este sea radicado en la entidad Enterritorio supervisora del proyecto.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-060-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA. Donde se indica que de acuerdo a los avances de obra registrados la proyección de intervenciones terminadas por semana es entre 10 y 12 viviendas, cifra que es muy baja frente a las metas establecidas en la reprogramación de obra y lo que NO permitirá cumplir con el objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas necesarias y las cuales se han venido solicitando por parte de la Interventoría y La Supervisión desde hace varias semanas.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-061-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_092 mediante el cual realizamos entrega de aval para 20 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 018.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-062-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN. se remite para su debido tramite Nueve (9) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-063-22 con el asunto SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. De acuerdo al debido proceso para el trámite de las inclusiones al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, solicitamos comedidamente su colaboración con el envío de los certificados que aún no han sido generados por COOSEPCOR.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

Marcy A. Correa C			
Firma		**Firma**	
Nombre	Marcy Correa castaño	Nombre	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
	Directora de la interventoría	Supervisor	Supervisor ENTerritorio

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

Enviar Informe para validación

CONTROL DE CORRESPONDENCIA

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-015	2-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	24	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jun-22	SI	3-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-023	15-jun-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	27	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-034	2-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	29	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	2-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-041	13-jul-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	47	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	13-jul-22	SI	9-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-048	5-ago-22	SOLICITUD RESPUESTA A OFICIOS TEC-023-22, TEC-034-22 y TEC-041-22 DE DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	N/A	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	5-ago-22	SI	9/08/2022 se entreagaron los certificados sin oficio
ARCA-INT/FDA276-TEC-056	26-ago-22	SOLICITUD CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE SERVICIO	76	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	26-ago-22	NO	

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A	ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA	FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-021	13-jun-22	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	1	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	13-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta
ARCA-INT/FDA276-TEC-029	21-jun-22	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	4	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	21-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA						
CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	**FECHA**	**ASUNTO**	**DIRIGIDO A**	**ENTIDAD**	**FECHA DE RADICADO**	**RESPUESTA RECIBIDA**	**FECHA DE RESPUESTA**
ARCA-INT/FDA276-TEC-025	15-jun-22	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	DIOBARDIS RIVERA MANJARREZ	COOPSECOR	15-jun-22	NO	No se ha recibido respuesta

CONTROL DE CORRESPONDENCIA ENVIADA

CONSECUTIVO No. ICB-ENTERRITOTIO-2022	FECHA	ASUNTO	No. De solicitudes	DIRIGIDO A		ENTIDAD	FECHA DE RADICADO	RESPUESTA RECIBIDA		FECHA DE RESPUESTA
ARCA-INT/FDA276-TEC-013	2-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	**11**	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	2-jun-22	SI	SI	13-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-019	9-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	22	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	9-jun-22	SI	SI	14-jun-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-026	16-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	18	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	16-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-032	28-jun-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	13	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	28-jun-22	SI	SI	11-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-039	8-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	29	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-jul-22	SI	SI	13-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-043	26-jul-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	10	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-jul-22	SI	SI	27-jul-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-049	8-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	11	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-053	18-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	20	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE	18-ago-22	SI	SI	22-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-057	26-ago-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	76	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	26-ago-22	SI	NO	23-ago-22
ARCA-INT/FDA276-TEC-062	8-sep-22	REMISIÓN SOLITUD DE INCLUSIONES	9	**Coopsercor**	WILLIAN TORRES	SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE CORDOBA BOLIVAR	8-sep-22	NO	NO	
ARCA-INT/FDA276-TEC-063	8-sep-22	SOLICITUD DE CERTIFICACIONES	9	**Coopsercor**		Coopsercor	8-sep-22	NO	NO	

INFORME PCI

Fecha de Corte	12/09/2022	PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS																												
Priorización		MATRIZ BASE						INCLUSIONES													TOTALES									
Municipio	Barrio	Potencial Inicial	Viviendas Programadas Actividad No.2	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Solicitudes de Inclusion	Atendida de la ESP	Atendida por la Alcaldia	Pendientes por atender ESP	Pendientes por atender Alcaldia	Respuesta positiva	Respuesta negativa	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Visitadas	Viviendas Efectivas	Viviendas No Efectivas	Viviendas Aprobadas	Renuncias	Viviendas Iniciadas	Viviendas Terminadas	Recibidas a satisfaccion	Viviendas En ejecución.	Viviendas Programadas actividad No.3		
Cordoba Bolivar	San Martin	217	0	187	29	187	1	221	210	134	9	85	110	24	49	0	49	0	237	236	29	236	1	162	116	0	45	174		
	TOTAL	**217**	**0**	**187**	**29**	**187**	**1**	**221**	**210**	**134**	**9**	**85**	**110**	**24**	**49**	**0**	**49**	**0**	**237**	**236**	**29**	**236**	**1**	**162**	**116**	**0**	**45**	**174**		

INFORME ESTADO DE COVID-19

enterritorio	**INFORME ESTADO DE COVID - 19**	CÓDIGO:	**F-GG-10**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

INFORMACIÓN GENERAL

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5/09/2022 Y EL 11/09/2022 PLAZO: 5 MESES

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES CONTRATO No. 2220576

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A. CONTRATO No. 2220587

PERSONAL DEL CONTRATISTA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	OBSERVACIONES
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
DUARTE PINEDO - DIRECTOR DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD BLANCO - RESIDENTE DE OBRA	**PFIZER**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
RAFAEL CASTILLO - RESIDENTE SST	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
NORELIS ANAYA - TRABAJADORA SOCIAL	**ASTRAZENIKA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
OSWALDO GARZÓN - PROFESIONAL DIAGNOSTICO	**MODERNA**		M	NO	NO	NO	SI	SI	
SINDY ESCOBAR - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**SINOVAC**		F	NO	NO	NO	SI	SI	

PERSONAL INTERVENTORIA

	MES: AGOSTO			SEMANA:1					
	ESQUEMA DEVACUNACIÓN		GENERO	ENFERMEDAD BASE	REGISTRA SINTOMA	CONTACTO CON PERSONA CONTAGIADA	USO DE TAPABOCA	CUMPLIMIENTO P. DE BIOSEGURIRDAD	**OBSERVACIONES**
NOMBRE Y CARGO	1° Y 2° DOSIS	3° DOSIS	F / M	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	SI / NO	
MARCY CORREA - DIRECTOR INTERVENTORIA	**PFIZER**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
RONALD ARIETA - RESIDENTE INTERVENTORIA	**PFIZER**	**MODERNA**	M	NO	NO	NO	SI	SI	
FERNANDA GRIJALBA - PROFESIONAL SOCIAL	**MODERNA**		F	NO	NO	NO	SI	SI	
YIRA LEMUS - PROFESIONAL HSEQ	**AZTRAZENECA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
MARIELIS OCHOA - INSPECTORA	**MODERNA**	**PFIZER**	F	NO	NO	NO	SI	SI	
LEYDIS HERRERA - AUXILIAR SOCIAL	**JONSSON**	**JONSSON**	F	NO	NO	NO	SI	SI	

*Nota: La información registrada en este formato será utilizada tanto para la verificación del cumplimiento de las condiciones contractuales en materia de contratación de mano de obra local y población vulnerable, como para la medición de los indicadores que permitan el seguimiento de las acciones de política social, contenidas en el documento "Política Social de ENTerritorio".

COMENTARIOS DE LA INTERVENTORÍA:

Marcy A. Correa C

Firma:

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

REPORTE Y EJECUCIÒN DE VIVIENDAS SEMANALES

Ejecución de Actividad en Viviendas al Programa Conexiones Intradomiciliarias con corte a 11/09/2022

BARRIO	ACTA	No Orden	Código Vivienda	% Ejecución APROX	Tipo de Intervención	VALOR INICIAL DE INTERVENCIÓN	VALOR INTERVENIDO A LA FECHA DE CORTE	Fecha de Inicio	Estado de la Intervencion	Fecha Máxima para terminación, según tipo de intervención	Fecha Real de Finalización	Número de días Máximo permitido según tipo de intervención	Número de Dias de la Intervencion por parte del Contratista	Dias de cumplimiento o incumplimiento según tipo de intervención (-) atraso y (+) avance	¿SE ENCUENTRA RECIBIDO A SATISFACCIÓN POR INTERVENTORÍA?	
															SI (X)	NO (X)
SM	1	1	B-C-SM-MZ29-VE-001	0%	Adecuacion	$7.967.801,13	$0,00			0/01/1900	5/01/1900	0	5	-5		x
SM	1	2	B-C-SM-MZ32-VE-002	100%	Caseta T3	$8.126.190,79	$8.126.190,79	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	3	B-C-SM-MZ32-VE-003	100%	Caseta T3	$7.914.431,13	$7.914.431,13	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	20/06/2022	8	16	-8		x
SM	1	4	B-C-SM-MZ18-VE-004	100%	Adecuacion	$7.636.382,30	$7.636.382,30	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	5	B-C-SM-MZ22-VE-005	100%	Adecuacion	$7.148.052,07	$7.148.052,07	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	12/06/2022	5	8	-3		x
SM	1	6	B-C-SM-MZ34-VE-006	100%	Adecuacion	$7.826.891,21	$7.826.891,21	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	13/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	7	B-C-SM-MZ22-VE-007	100%	Adecuacion	$7.415.092,49	$7.415.092,49	4/06/2022	TERMINADA	9/06/2022	14/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	8	B-C-SM-MZ22-VE-009	100%	Caseta T3	$7.908.010,60	$7.908.010,60	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	16/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	9	B-C-SM-MZ21-VE-010	100%	Caseta T3	$8.928.931,81	$8.928.931,81	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	10	B-C-SM-MZ22-VE-011	100%	Adecuacion	$8.088.174,13	$8.088.174,13	8/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	21/06/2022	5	13	-8		x
SM	1	11	B-C-SM-MZ34-VE-012	100%	Caseta T3	$9.305.276,37	$9.305.276,37	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	17/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	12	B-C-SM-MZ21-VE-013	100%	Adecuacion	$5.457.782,54	$5.457.782,54	2/06/2022	TERMINADA	7/06/2022	11/06/2022	5	9	-4		x
SM	1	13	B-C-SM-MZ21-VE-014	100%	Caseta T3	$8.614.149,98	$8.614.149,98	4/06/2022	TERMINADA	12/06/2022	18/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	14	B-C-SM-MZ21-VE-015	100%	Caseta T3	$8.265.079,43	$8.265.079,43	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	1	15	B-C-SM-MZ21-VE-016	100%	Caseta T3	$9.299.320,83	$9.299.320,83	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	8	14	-6		x
SM	1	16	B-C-SM-MZ38-VE-017	100%	Caseta T3	$8.532.396,85	$8.532.396,85	2/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	8	13	-5		x
SM	2	17	B-C-SM-MZ24-VE-018	100%	Caseta T3	$8.502.042,22	$8.502.042,22	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	18	B-C-SM-MZ24-VE-019	100%	Adecuacion	$6.921.383,30	$6.921.383,30	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	19	B-C-SM-MZ24-VE-020	100%	Adecuacion	$4.593.449,33	$4.593.449,33	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	18/06/2022	5	13	-8		x
SM	2	20	B-C-SM-MZ85-VE-021	100%	Caseta T3	$8.614.688,02	$8.614.688,02	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	22/06/2022	8	17	-9		x
SM	2	21	B-C-SM-MZ85-VE-022	100%	Caseta T3	$8.896.124,14	$8.896.124,14	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	22	B-C-SM-MZ85-VE-023	100%	Adecuacion	$8.133.478,61	$8.133.478,61	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	1	23	B-C-SM-MZ29-VE-024	100%	Adecuacion	$7.072.986,22	$7.072.986,22	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	15/06/2022	5	10	-5		x
SM	2	24	B-C-SM-MZ31-VE-025	100%	Caseta T3	$8.637.204,11	$8.637.204,11	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	25	B-C-SM-MZ31-VE-026	100%	Adecuacion	$5.113.367,92	$5.113.367,92	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	19/06/2022	5	14	-9		x
SM	1	26	B-C-SM-MZ31-VE-027	100%	Adecuacion	$4.365.339,96	$4.365.339,96	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	14/06/2022	5	9	-4		x
SM	2	27	B-C-SM-MZ31-VE-028	100%	Adecuacion	$7.668.943,15	$7.668.943,15	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	13/06/2022	5	8	-3		x
SM	2	28	B-C-SM-MZ31-VE-029	100%	Caseta T3	$8.468.136,75	$8.468.136,75	5/06/2022	TERMINADA	13/06/2022	17/06/2022	8	12	-4		x
SM	1	29	B-C-SM-MZ31-VE-030	100%	Adecuacion	$4.637.820,16	$4.637.820,16	5/06/2022	TERMINADA	10/06/2022	16/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	30	B-C-SM-MZ31-VE-031	100%	Caseta T2	$8.119.008,44	$8.119.008,44	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	31	B-C-SM-MZ56-VE-038	100%	Adecuacion	$8.227.630,94	$8.227.630,94	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	32	B-C-SM-MZ56-VE-039	100%	Adecuacion	$1.443.687,77	$1.443.687,77	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	33	B-C-SM-MZ46-VE-040	100%	Adecuacion	$6.628.376,66	$6.628.376,66	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	34	B-C-SM-MZ45-VE-041	100%	Adecuacion	$4.845.221,48	$4.845.221,48	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	35	B-C-SM-MZ21-VE-042	100%	Adecuacion	$4.634.812,47	$4.634.812,47	9/06/2022	TERMINADA	14/06/2022	20/06/2022	5	11	-6		x
SM	3	36	B-C-SM-MZ31-VE-043	100%	Caseta T3	$6.939.713,07	$6.939.713,07	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	37	B-C-SM-MZ145-VE-044	100%	Caseta T3	$7.980.826,25	$7.980.826,25	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	38	B-C-SM-MZ55-VE-046	100%	Caseta T3	$7.344.533,10	$7.344.533,10	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	39	B-C-SM-MZ55-VE-047	100%	Caseta T2	$7.890.285,26	$7.890.285,26	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	40	B-C-SM-MZ145-VE-053	100%	Caseta T3	$8.262.443,76	$8.262.443,76	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	41	B-C-SM-MZ91-VE-054	100%	Caseta T2	$8.230.167,20	$8.230.167,20	9/06/2022	TERMINADA	17/06/2022	23/06/2022	8	14	-6		x
SM	3	42	B-C-SM-MZ56-VE-055	100%	Adecuacion	$3.160.157,78	$3.160.157,78	14/06/2022	TERMINADA	19/06/2022	25/06/2022	5	11	-6		x

SM	6	43	B-C-SM-MZ55-VE-056	100%	Adecuacion	$8.215.661,11	$8.215.661,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	44	B-C-SM-M55-VE-061	100%	Adecuacion	$7.040.722,29	$7.040.722,29	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	45	B-C-SM-MZ56-VE-062	100%	Caseta T2	$8.362.124,52	$8.362.124,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	46	B-C-SM-MZ66-VE-067	100%	Caseta T3	$7.306.146,52	$7.306.146,52	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	47	B-C-SM-MZ66-VE-068	100%	Caseta T3	$7.971.707,31	$7.971.707,31	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	48	B-C-SM-MZ75-VE-071	100%	Adecuacion	$7.170.024,86	$7.170.024,86	14/06/2022	**TERMINADA**	**19/06/2022**	25/06/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	4	49	B-C-SM-MZ75-VE-072	100%	Caseta T3	$8.040.278,46	$8.040.278,46	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	50	B-C-SM-MZ75-VE-073	100%	Caseta T3	$8.332.036,11	$8.332.036,11	14/06/2022	**TERMINADA**	**22/06/2022**	28/06/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	51	B-C-SM-MZ75-VE-074	100%	Caseta T3	$7.656.034,05	$7.656.034,05	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	52	B-C-SM-MZ89-VE-084	100%	Caseta T3	$8.247.304,21	$8.247.304,21	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	53	B-C-SM-MZ69-VE-087	100%	Adecuacion	$7.074.492,71	$7.074.492,71	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	54	B-C-SM-MZ69-VE-O88	100%	Adecuacion	$7.465.862,82	$7.465.862,82	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	55	B-C-SM-MZ77-VE-O94	100%	Adecuacion	$3.585.305,08	$3.585.305,08	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	56	B-C-SM-MZ68-VE-097	100%	Caseta T3	$8.172.428,90	$8.172.428,90	21/06/2022	**TERMINADA**	**29/06/2022**	5/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	57	B-C-SM-MZ59-VE-099	100%	Adecuacion	$6.098.594,42	$6.098.594,42	21/06/2022	**TERMINADA**	**26/06/2022**	2/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	58	B-C-SM-MZ84-VE-166	100%	Adecuacion	$6.744.749,39	$6.744.749,39	22/06/2022	**TERMINADA**	**27/06/2022**	3/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	59	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	23/06/2022	**TERMINADA**	**28/06/2022**	4/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	60	B-C-SM-MZ55-VE-060	100%	Caseta T4	$9.444.985,92	$9.444.985,92	24/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	4	61	B-C-SM-MZ66-VE-069	100%	Adecuacion	$6.509.744,54	$6.509.744,54	25/06/2022	**TERMINADA**	**30/06/2022**	6/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	62	B-C-SM-MZ30-VE-032	100%	Adecuacion	$7.557.018,99	$7.557.018,99	26/06/2022	**TERMINADA**	**1/07/2022**	7/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	63	B-C-SM-MZ44-VE-034	100%	Adecuacion	$5.519.347,12	$5.519.347,12	27/06/2022	**TERMINADA**	**2/07/2022**	8/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	3	64	B-C-SM-MZ44-VE-035	45%	Adecuacion	$8.137.626,09	$3.661.931,74	28/06/2022	**EN EJECUCION**	**3/07/2022**	9/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	65	B-C-SM-MZ69-VE-085	100%	Adecuacion	$6.566.494,56	$6.566.494,56	29/06/2022	**TERMINADA**	**4/07/2022**	10/07/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	66	B-C-SM-MZ58-VE-100	100%	Caseta T2	$7.970.674,94	$7.970.674,94	30/07/2022	**TERMINADA**	**7/08/2022**	13/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	67	B-C-SM-MZ47-VE-104	100%	Adecuacion	$8.247.586,36	$8.247.586,36	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	68	B-C-SM-MZ58-VE-107	100%	Adecuacion	$7.990.185,62	$7.990.185,62	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	69	B-C-SM-MZ58-VE-110	100%	Adecuacion	$6.954.066,54	$6.954.066,54	30/07/2022	**TERMINADA**	**4/08/2022**	10/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	70	B-C-SM-MZ47-VE-111	100%	Caseta t3	$8.318.089,49	$8.318.089,49	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	71	B-C-SM-MZ47-VE-112	100%	Adecuacion	$6.827.279,63	$6.827.279,63	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	72	B-C-SM-MZ47-VE-113	100%	Adecuacion	$5.043.864,80	$5.043.864,80	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	73	B-C-SM-MZ47-VE-114	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	74	B-C-SM-MZ47-VE-115	100%	Caseta t3	$8.322.147,74	$8.322.147,74	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	75	B-C-SM-MZ21-VE-118	100%	Caseta t3	$8.148.709,57	$8.148.709,57	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	76	B-C-SM-MZ30-VE-121	100%	Caseta t3	$7.765.616,43	$7.765.616,43	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	77	B-C-SM-MZ59-VE-102	100%	Caseta T2	$8.805.748,18	$8.805.748,18	3/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	78	B-C-SM-MZ58-VE-101	100%	Adecuacion	$5.300.910,78	$5.300.910,78	3/08/2022	**TERMINADA**	**8/08/2022**	14/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	79	B-C-SM-MZ30-VE-122	100%	Caseta t3	$8.106.560,85	$8.106.560,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	80	B-C-SM-MZ30-VE-124	100%	Caseta t3	$7.850.343,91	$7.850.343,91	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	81	B-C-SM-MZ87-VE-125	100%	Caseta t3	$8.100.577,85	$8.100.577,85	5/08/2022	**TERMINADA**	**13/08/2022**	19/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	82	B-C-SM-MZ87-VE-126	100%	Caseta t3	$8.057.934,94	$8.057.934,94	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	83	B-C-SM-MZ30-VE-127	100%	Caseta t3	$7.998.497,33	$7.998.497,33	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	84	B-C-SM-MZ31-VE-142	100%	Adecuacion	$7.456.473,74	$7.456.473,74	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	85	B-C-SM-MZ87-VE-128	100%	Adecuacion	$7.523.102,18	$7.523.102,18	6/08/2022	**TERMINADA**	**11/08/2022**	17/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	86	B-C-SM-MZ87-VE-129	100%	Caseta t3	$8.132.932,39	$8.132.932,39	6/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	87	B-C-SM-MZ66-VE-131	100%	Caseta t3	$8.139.325,77	$8.139.325,77	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	88	B-C-SM-MZ67-VE-133	100%	Adecuacion	$6.390.026,30	$6.390.026,30	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	89	B-C-SM-MZ66-VE-134	100%	Adecuacion	$8.426.367,54	$8.426.367,54	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**

SM	6	90	B-C-SM-MZ56-VE-135	100%	Adecuacion	$7.522.231,25	$7.522.231,25	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	91	B-C-SM-MZ56-VE-136	100%	Adecuacion	$7.922.709,35	$7.922.709,35	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	92	B-C-SM-MZ56-VE-138	100%	Adecuacion	$7.984.245,73	$7.984.245,73	11/08/2022	**TERMINADA**	**16/08/2022**	22/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	93	B-C-SM-MZ56-VE-139	100%	Caseta t3	$7.415.285,53	$7.415.285,53	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	94	B-C-SM-MZ56-VE-140	100%	Caseta t3	$8.097.289,18	$8.097.289,18	11/08/2022	**TERMINADA**	**19/08/2022**	25/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	95	B-C-SM-MZ47-VE-103	100%	Adecuacion	$8.549.349,69	$8.549.349,69	9/08/2022	**TERMINADA**	**14/08/2022**	20/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	96	B-C-SM-MZ69-VE-086	100%	Caseta t3	$8.441.178,67	$8.441.178,67	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	97	B-C-SM-MZ32-VE-143	100%	Caseta t3	$8.877.043,95	$8.877.043,95	15/08/2022	**TERMINADA**	**23/08/2022**	29/08/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	98	B-C-SM-MZ87-VE-145	100%	Caseta t3	$8.314.813,05	$8.314.813,05	18/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	99	B-C-SM-MZ87-VE-146	100%	Adecuacion	$7.503.681,08	$7.503.681,08	19/08/2022	**TERMINADA**	**24/08/2022**	30/08/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	6	100	B-C-SM-MZ87-VE-147	100%	Caseta t3	$8.285.180,86	$8.285.180,86	20/08/2022	**TERMINADA**	**28/08/2022**	3/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	101	B-C-SM-MZ87-VE-148	100%	Caseta t3	$8.170.302,32	$8.170.302,32	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	102	B-C-SM-MZ87-VE-149	100%	Caseta t3	$8.178.886,20	$8.178.886,20	22/08/2022	**TERMINADA**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	5	103	B-C-SM-MZ89-VE-150	100%	Caseta t3	$8.339.015,83	$8.339.015,83	23/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	8	104	B-C-SM-MZ89-VE-151	100%	Adecuacion	$7.760.503,36	$7.760.503,36	24/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	105	B-C-SM-MZ56-VE-152	100%	Caseta t2	$8.292.567,48	$8.292.567,48	25/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	7	106	B-C-SM-MZ76-VE-153	100%	Adecuacion	$6.803.533,70	$6.803.533,70	26/08/2022	**TERMINADA**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	107	B-C-SM-MZ75-VE-154	100%	Adecuacion	$7.419.892,36	$7.419.892,36	27/08/2022	**TERMINADA**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	108	B-C-SM-MZ75-VE-155	100%	Adecuacion	$7.958.081,38	$7.958.081,38	28/08/2022	**TERMINADA**	**2/09/2022**	8/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	109	B-C-SM-MZ75-VE-156	100%	Adecuacion	$8.011.976,60	$8.011.976,60	29/08/2022	**TERMINADA**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	110	B-C-SM-MZ145-VE-157	100%	Adecuacion	$9.653.914,02	$9.653.914,02	30/08/2022	**TERMINADA**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	111	B-C-SM-MZ75-VE-158	100%	Adecuacion	$6.846.229,60	$6.846.229,60	31/08/2022	**TERMINADA**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	112	B-C-SM-MZ-VE145-160	100%	Adecuacion	$9.325.691,25	$9.325.691,25	21/08/2022	**TERMINADA**	**26/08/2022**	1/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	113	B-C-SM-MZ-VE145-162	100%	Adecuacion	$7.000.723,74	$7.000.723,74	21/08/2022	**TERMINADA**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	5	114	B-C-SM-MZ84-VE-165	100%	Caseta t3	$8.259.418,86	$8.259.418,86	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	6	115	B-C-SM-MZ91-VE-167	100%	Adecuacion	$7.334.345,73	$7.334.345,73	21/08/2022	**TERMINADA**	**21/08/2022**	27/08/2022		**6**	**-6**		**X**
SM	9	116	B-C-SM-MZ77-VE-179	100%	Caseta t3	$8.930.810,61	$8.930.810,61	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	9	117	B-C-SM-MZ87-VE-180	100%	Caseta t3	$8.116.195,29	$8.116.195,29	21/08/2022	**TERMINADA**	**29/08/2022**	4/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	118	B-C-SM-MZ55-VE-048	95%	Caseta t3	$6.887.962,53	$6.543.564,40	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	119	B-C-SM-MZ68-VE-077	95%	Caseta t3	$7.841.298,86	$7.449.233,92	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	120	B-C-SM-MZ89-VE-080	95%	Caseta t2	$7.814.305,69	$7.423.590,41	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	121	B-C-SM-MZ-VE-082	95%	Caseta t4	$9.602.086,12	$9.121.981,81	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	122	B-C-SM-MZ-VE-091	95%	Caseta t3	$8.240.626,46	$7.828.595,14	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	123	B-C-SM-MZ-VE-092	95%	Caseta t2	$8.314.938,30	$7.899.191,39	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	124	B-C-SM-MZ-VE-096	95%	Adecuacion	$7.662.197,96	$7.279.088,06	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	125	B-C-SM-MZ30-VE-120	95%	Caseta t4	$8.665.155,76	$8.231.897,97	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	126	B-C-SM-MZ-VE-137	95%	Caseta t3	$8.275.053,67	$8.275.053,67	22/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	127	B-C-SM-MZ84-VE-175	100%	Adecuacion	$6.901.938,50	$6.901.938,50	22/08/2022	**TERMINADA**	**27/08/2022**	2/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	5	128	B-C-SM-MZ92-VE-168	90%	Adecuacion	$6.476.015,92	$5.828.414,33	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	8	129	B-C-SM-MZ92-VE-169	90%	Adecuacion	$6.842.321,91	$6.158.089,72	23/08/2022	**EN EJECUCION**	**28/08/2022**	3/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	130	B-C-SM-MZ92-VE-170	90%	Adecuacion	$6.456.971,29	$5.811.274,16	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	131	B-C-SM-MZ91-VE-171	90%	Adecuacion	$7.013.453,53	$6.312.108,18	24/08/2022	**EN EJECUCION**	**29/08/2022**	4/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	132	B-C-SM-MZ75-VE-172	90%	Adecuacion	$8.210.038,73	$7.389.034,86	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	133	B-C-SM-MZ-VE56-192	90%	Adecuacion	$2.924.848,88	$2.632.363,99	25/08/2022	**EN EJECUCION**	**30/08/2022**	5/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	134	B-C-SM-MZ33-VE-194	90%	Adecuacion	$7.097.058,66	$6.387.352,79	26/08/2022	**EN EJECUCION**	**31/08/2022**	6/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	135	B-C-SM-MZ45-VE-033	85%	Adecuacion	$7.943.448,36	$6.751.931,11	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	136	B-C-SM-MZ76-VE-075	85%	Adecuacion	$7.982.813,63	$6.785.391,59	27/08/2022	**EN EJECUCION**	**1/09/2022**	7/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**

SM	12	137	B-C-SM-MZ-VE-089	85%	Adecuacion	$7.475.616,81	$6.354.274,29	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	138	B-C-SM-MZ-VE-173	85%	Adecuacion	$7.034.505,34	$5.979.329,54	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	139	B-C-SM-MZ34-VE-209	85%	Adecuacion	$5.856.785,90	$4.978.268,02	29/08/2022	**EN EJECUCION**	**3/09/2022**	9/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	140	B-C-SM-MZ34-VE-210	85%	Caseta t3	$8.204.915,74	$6.974.178,38	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	141	B-C-SM-MZ-VE-164	85%	Caseta t3	$7.853.199,32	$6.675.219,42	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	142	B-C-SM-MZ92-VE-203	85%	Adecuacion	$8.272.491,16	$7.031.617,49	30/08/2022	**EN EJECUCION**	**4/09/2022**	10/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	143	B-C-SM-MZ91-VE-205	85%	Adecuacion	$6.742.842,11	$5.731.415,79	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	144	B-C-SM-MZ91-VE-206	85%	Adecuacion	$6.326.983,38	$5.377.935,87	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	145	B-C-SM-MZ145-VE-184	65%	Adecuacion	$7.415.421,93	$4.820.024,25	31/08/2022	**EN EJECUCION**	**5/09/2022**	11/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	146	B-C-SM-MZ156-VE-058	65%	Adecuacion	$7.430.942,29	$4.830.112,49	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	147	B-C-SM-MZ156-VE-059	65%	Adecuacion	$3.514.863,97	$2.284.661,58	1/09/2022	**EN EJECUCION**	**6/09/2022**	12/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	148	B-C-SM-MZ41-VE-141	65%	Adecuacion	$6.179.740,71	$4.016.831,46	2/09/2022	**EN EJECUCION**	**7/09/2022**	13/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	7	149	B-C-SM-MZ32-VE-144	65%	Caseta t4	$7.498.669,53	$4.874.135,19	2/09/2022	**EN EJECUCION**	**10/09/2022**	16/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	14	150	B-C-SM-MZ89-VE-083	55%	Caseta t3	$7.576.542,11	$4.167.098,16	3/09/2022	**EN EJECUCION**	**11/09/2022**	17/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	151	B-C-SM-MZ46-VE-211	55%	Adecuacion	$7.730.411,89	$4.251.726,54	3/09/2022	**EN EJECUCION**	**8/09/2022**	14/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	9	152	B-C-SM-MZ46-VE-212	55%	Adecuacion	$5.774.463,33	$3.175.954,83	5/09/2022	**EN EJECUCION**	**10/09/2022**	16/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	153	B-C-SM-MZ92-VE-216	55%	Caseta t3	$8.311.308,81	$4.571.219,85	5/09/2022	**EN EJECUCION**	**13/09/2022**	19/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	11	154	B-C-SM-MZ33-VE-196	55%	Adecuacion	$8.337.864,77	$4.585.825,62	5/09/2022	**EN EJECUCION**	**10/09/2022**	16/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	13	155	B-C-SM-MZ33-VE-193	55%	Caseta t3	$8.081.818,61	$4.445.000,24	6/09/2022	**EN EJECUCION**	**14/09/2022**	20/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	10	156	B-C-SM-MZ33-VE-195	55%	Adecuacion	$5.575.323,64	$3.066.428,00	6/09/2022	**EN EJECUCION**	**11/09/2022**	17/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	10	157	B-C-SM-MZ41-VE-197	55%	Caseta t4	$8.310.190,06	$4.570.604,53	6/09/2022	**EN EJECUCION**	**14/09/2022**	20/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	12	158	B-C-SM-MZ76-VE-076	55%	Adecuacion	$7.966.932,81	$4.381.813,05	7/09/2022	**EN EJECUCION**	**12/09/2022**	18/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	159	B-C-SM-MZ55-VE-036	55%	Adecuacion	$4.519.608,59	$2.485.784,72	7/09/2022	**EN EJECUCION**	**12/09/2022**	18/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	14	160	B-C-SM-MZ45-VE-037	55%	Adecuacion	$5.427.357,42	$2.985.046,58	8/09/2022	**EN EJECUCION**	**13/09/2022**	19/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	11	161	B-C-SM-MZ87-VE-189	45%	Adecuacion	$6.068.174,04	$2.730.678,32	8/09/2022	**EN EJECUCION**	**13/09/2022**	19/09/2022	5	**11**	**-6**		**X**
SM	12	162	B-C-SM-MZ30-VE-123	45%	Caseta t3	$8.084.933,32	$3.638.219,99	8/09/2022	**EN EJECUCION**	**16/09/2022**	22/09/2022	8	**14**	**-6**		**X**
SM	13	163	B-C-SM-MZ66-VE-065	45%	Caseta t3	$7.828.052,76	$3.522.623,74	9/09/2022	**EN EJECUCION**	**18/09/2022**	24/09/2022	9	**15**	**-6**		**X**
SM	15	164	B-C-SM-MZ66-VE-066	45%	Caseta t2	$4.292.672,67	$1.931.702,70	10/09/2022	**EN EJECUCION**	**20/09/2022**	26/09/2022	10	**16**	**-6**		**X**
SM		165														
SM		166														
SM		167														
SM		168														

CUADRO DE PORCENTAJE DE ACTIVIDADES PROGRAMAS Y EJECUTADAS

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
											$ -		$ -
			$ 5.140.026,35			$ 39.313.349,11			$ 1.727.254.570,53		$ -		$ 1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	100,00%	$ 5.140.026,35	5,07%	11	$ 1.992.842,58	0,00%	0	$ -		$ -	**0,40%**	**$ 7.132.868,93**
8/05/2022	**Semana 2**	100,00%	$ 5.140.026,35	10,14%	22	$ 3.985.685,16	0,00%	0	$ -		$ -	**0,52%**	**$ 9.125.711,51**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	15,21%	33	$ 5.978.527,74	0,00%	0	$ -		$ -	**0,63%**	**$ 11.118.554,09**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	20,28%	44	$ 7.971.370,33	0,92%	2	$ 15.919.396,96		$ -	**1,64%**	**$ 29.030.793,64**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	25,35%	55	$ 9.964.212,91	1,84%	4	$ 31.838.793,93		$ -	**2,65%**	**$ 46.943.033,18**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	30,41%	66	$ 11.957.055,49	2,30%	5	$ 39.798.492,41		$ -	**3,21%**	**$ 56.895.574,25**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	35,48%	77	$ 13.949.898,07	2,76%	6	$ 47.758.190,89		$ -	**3,77%**	**$ 66.848.115,31**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	40,09%	87	$ 15.761.573,15	4,15%	9	$ 71.637.286,34		$ -	**5,22%**	**$ 92.538.885,83**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	44,70%	97	$ 17.573.248,22	5,07%	11	$ 87.556.683,30		$ -	**6,22%**	**$ 110.269.957,87**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	58,53%	127	$ 23.008.273,44	11,06%	24	$ 191.032.763,56		$ -	**12,37%**	**$ 219.181.063,35**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	72,35%	157	$ 28.443.298,66	17,05%	37	$ 294.508.843,82		$ -	**18,52%**	**$ 328.092.168,84**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	86,18%	187	$ 33.878.323,89	23,04%	50	$ 397.984.924,09		$ -	**24,67%**	**$ 437.003.274,32**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	92,00%	200	$ 36.168.281,18	27,65%	60	$ 477.581.908,90		$ -	**29,29%**	**$ 518.890.216,43**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	32,26%	70	$ 557.178.893,72		$ -	**33,96%**	**$ 601.632.269,18**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	37,33%	81	$ 644.735.577,02		$ -	**38,90%**	**$ 689.188.952,48**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	44,70%	97	$ 772.090.752,73		$ -	**46,09%**	**$ 816.544.128,19**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	52,07%	113	$ 899.445.928,43		$ -	**53,28%**	**$ 943.899.303,89**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	59,91%	130	$ 1.034.760.802,62		$ -	**60,91%**	**$ 1.079.214.178,08**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	70,05%	152	$ 1.209.874.169,22		$ -	**70,80%**	**$ 1.254.327.544,68**
11/09/2022	**Semana 20**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**80,18%**	**174**	**$ 1.384.987.535,82**		$ -	**80,68%**	**$ 1.429.440.911,28**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	90,32%	196	$ 1.560.100.902,41		$ -	**90,57%**	**$ 1.604.554.277,87**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	100,00%	217	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**

Fechas de Corte		Actividad 1		Actividad 2			Actividad 3			Actividad 4		Total	
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
										$	-	$	-
		$	5.140.026,35	$		39.313.349,11	$		1.727.254.570,53	$	-	$	1.771.707.945,99
	Semana 0	0,00%	$ -	0,00%		$ -	0,00%		$ -		$ -	**0,00%**	**$ -**
1/05/2022	**Semana 1**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
8/05/2022	**Semana 2**	50,00%	$ 2.570.013,18	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,15%**	**$ 2.570.013,18**
15/05/2022	**Semana 3**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
22/05/2022	**Semana 4**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ -		$ -	**0,29%**	**$ 5.140.026,35**
29/05/2022	**Semana 5**	100,00%	$ 5.140.026,35	11,06%	24	$ 4.348.020,18	1,38%	3	$ 22.883.102,57		$ -	**1,83%**	**$ 32.371.149,10**
5/06/2022	**Semana 6**	100,00%	$ 5.140.026,35	13,82%	30	$ 5.435.025,22	2,76%	6	$ 45.766.205,14		$ -	**3,18%**	**$ 56.341.256,71**
12/06/2022	**Semana 7**	100,00%	$ 5.140.026,35	19,35%	42	$ 7.609.035,31	4,61%	10	$ 76.277.008,56		$ -	**5,02%**	**$ 89.026.070,22**
19/06/2022	**Semana 8**	100,00%	$ 5.140.026,35	23,50%	51	$ 9.239.542,88	6,45%	14	$ 106.787.811,98		$ -	**6,84%**	**$ 121.167.381,21**
26/06/2022	**Semana 9**	100,00%	$ 5.140.026,35	32,72%	71	$ 12.862.893,03	8,29%	18	$ 137.298.615,41		$ -	**8,77%**	**$ 155.301.534,78**
3/07/2022	**Semana 10**	100,00%	$ 5.140.026,35	43,32%	94	$ 17.029.745,70	10,14%	22	$ 167.809.418,83		$ -	**10,72%**	**$ 189.979.190,88**
10/07/2022	**Semana 11**	100,00%	$ 5.140.026,35	53,00%	115	$ 20.834.263,35	11,98%	26	$ 198.320.222,25		$ -	**12,66%**	**$ 224.294.511,96**
17/07/2022	**Semana 12**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	13,82%	30	$ 228.831.025,68		$ -	**14,65%**	**$ 259.515.670,57**
24/07/2022	**Semana 13**	100,00%	$ 5.140.026,35	64,98%	141	$ 25.544.618,55	20,74%	45	$ 343.246.538,51		$ -	**21,11%**	**$ 373.931.183,41**
31/07/2022	**Semana 14**	100,00%	$ 5.140.026,35	73,73%	160	$ 28.986.801,19	22,12%	48	$ 366.129.641,08		$ -	**22,59%**	**$ 400.256.468,62**
7/08/2022	**Semana 15**	100,00%	$ 5.140.026,35	78,34%	170	$ 30.798.476,26	27,65%	60	$ 457.662.051,35		$ -	**27,86%**	**$ 493.600.553,96**
14/08/2022	Semana 16	100,00%	$ 5.140.026,35	82,49%	179	$ 32.428.983,83	30,41%	66	$ 503.428.256,49		$ -	**30,54%**	**$ 540.997.266,67**
21/08/2022	**Semana 17**	100,00%	$ 5.140.026,35	93,55%	203	$ 36.777.004,01	36,87%	80	$ 610.216.068,47		$ -	**36,81%**	**$ 652.133.098,83**
28/08/2022	**Semana 18**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	41,94%	91	$ 694.120.777,88		$ -	**41,69%**	**$ 738.574.153,34**
4/09/2022	**Semana 19**	100,00%	$ 5.140.026,35	100,00%	217	$ 39.313.349,11	46,54%	101	$ 770.397.786,44		$ -	**45,99%**	**$ 814.851.161,90**
11/09/2022	**Semana 20**	**100,00%**	**$ 5.140.026,35**	**100,00%**	**217**	**$ 39.313.349,11**	**0,00%**	**0**	**$ -**		$ -	**2,51%**	**$ 44.453.375,46**
18/09/2022	**Semana 21**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0	$ 1.727.254.570,53		$ -	**100,00%**	**$ 1.771.707.945,99**
26/09/2022	**Semana 22**	100,00%	$ 5.140.026,35	0,00%		$ -	0,00%	0					

PERSONAL DE OBRA

REPORTE DE PERSONAL DE MANO DE OBRA - 11-09-22			
No. DE LA CUADRILLA	**No. DE MAETROS**	**No. DE AYUDANTES U OFICIALES**	**No. INTERVENCIONES A CARGO**
1	1	1	2
2	1	1	2
3	1	1	2
4	1	1	2
5	1	1	2
6	1	1	2
7	1	1	2
8	1	1	2
9	1	1	2
10	1	1	2
11	1	1	2
12	1	1	2
13	1	1	2
14	1	1	2
15	1	1	2
16	1	1	2
17	1	1	2
18	1	1	2
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
TOTAL	**27**	**27**	**45**

clima Colombia

Descarga la APP

Clima en

Córdoba

jueves 08 de septiembre, 2022

	Hoy 07 SEP	Mañana 08 SEP	Viernes 09 SEP	Sábado 10 SEP	Domingo 11 SEP	Lunes 12 SEP	Martes 13 SEP
Hora	↑ 29° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°	↑ 29° ↓ 24°	↑ 30° ↓ 24°	↑ 31° ↓ 24°
08:00	26°	26°	26°	26°	25°	25°	25°
14:00	29°	30°	31°	31°	29°	30°	31°
20:00	25°	25°	25°	25°	24°	25°	25°
Lluvia	14.3 mm	3.4 mm	4.9 mm	4.3 mm	15.1 mm	8.6 mm	4.9 mm
Viento	8 km/h	12 km/h	11 km/h	9 km/h	11 km/h	9 km/h	7 km/h
	05:50	05:50	05:50	05:50	05:50	05:49	05:49
	18:04	18:03	18:03	18:02	18:02	18:01	18:00

Hora por hora en Córdoba

Predicción para las próximas horas

Hoy: **Mañana:**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	00	01
29°	29°	29°	29°	28°	28°	27°	26°	25°	25°	25°	25°	25°	25°	24°

enterritorio	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

Informe No. **5** **Fecha Informe** **30/09/2022** **Periodo comprendido entre** **1/09/2022** **y** **30/09/2022**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	2220587
OBJETO:	GRUPO IV: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A
SUPERVISOR:	ING. KAROL JAVELA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
8/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-060	REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
8/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-061	RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_092	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
8/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-062	SOLICITUDES DE INCLUSIÓN	INTERVENTORIA	ALCALDIA
8/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-063	SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.	INTERVENTORIA	COOSEPCOR LDTA
9/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-064	SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
13/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-065	SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TREINTA Y TRES (33) DIAGNÓSTICOS	INTERVENTORIA	COOSEPCOR LDTA
13/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-066	SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
14/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-067	REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
20/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-068	SOLICITUDES DE INCLUSIÓN	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
20/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-069	SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ DE OBRA	INTERVENTORIA	CONTRATISTA
27/09/2022	ARCA-INT/FDA276-TEC-070	REITERACIÓN SOLICITUD ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO (INCLUYE MICROMEDIDOR) Y ALCANTARILLADO.	INTERVENTORIA	COOSEPCOR LDTA

Firma: Marcy A. Correa C

Nombre: Marcy Correa Castaño

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

TEC

Córdoba, Bolívar septiembre 8 de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-060-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
ING. DUARTE JOSE PINEDO
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)

TEMA: REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.

A la fecha del corte al 04 de septiembre se tiene una cifra de 101 intervenciones terminadas y 45 en ejecución.

Sin embargo, el informe semanal del mismo corte nos indicó un atraso del 16,56%. Abriendo la brecha con respecto al corte anterior (28 de agosto) que fue de 14,14%

De acuerdo a los avances de obra registrados la proyección de intervenciones terminadas por semana es entre 10 y 12 viviendas, cifra que es muy baja frente a las metas establecidas en la reprogramación de obra y lo que NO permitirá cumplir con el objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas necesarias y las cuales se han venido solicitando por parte de la Interventoría y La Supervisión desde hace varias semanas.


Es importante mencionar que solo quedan 19 días para la terminación del plazo contractual y la entrega de las viviendas faltantes.

A la fecha del presente comunicado se han iniciado 154 de las cuales 109 están terminadas y 45 aún están en ejecución de obra, para cumplir con la meta contractual se deberían terminar un promedio de 5 ó 6 viviendas por día, pero con el personal y el rendimiento de obra actual es difícil cumplir con la meta establecida.

En varias oportunidades se han comprometido a incrementar el personal de obra, pero no se evidencia la vinculación del personal necesario, por lo cual vemos con preocupación el incremento de los atrasos y que no se han implementado acciones para mejorar esta situación.

Por lo tanto, se requiere al contratista agilizar el proceso constructivo e incrementar el número de cuadrillas para no incurrir en posibles incumplimientos y/o sanciones pertinentes.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.



ARQ. RONALD ARRIETA MONTERROZA
Residente Interventoría
ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.

Córdoba, Bolívar septiembre 08 de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-061-22

TEC

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
ING. DUARTE JOSE PINEDO
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

TEMA: RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_092

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales realizamos entrega de aval para **20** diagnósticos presentados en comité de aprobación **No. 018** los cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

DIAGNÓSTICO No.064

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI

Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. 130

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. 174

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI

PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. 183

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI

Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-026

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-034

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI

PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-035

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

DIAGNÓSTICO No. INC-047

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-052

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI

F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-055

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

DIAGNÓSTICO No. INC-056

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-057

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI

F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-058

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-066

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-068

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI

F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-069

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

DIAGNÓSTICO No. INC-073

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-080

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI

F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

DIAGNÓSTICO No. INC-082

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

DIAGNÓSTICO No. INC-083

DOCUMENTOS	OBSERVACIÓN DE INTERVENTORÍA	CUMPLE SI / NO)
PCI-003. Encuesta potencial beneficiarios |del Programa de Conexiones Intradomiciliarias.	Cumple	SI
PCI-004. Carta de compromiso de propietario arrendador y arrendatario.	Cumple	SI
PCI-005. Carta de concertación de propietario o poseedor.	Cumple	SI
PCI-007. Ítems para la estimación del valor del proyecto. Diligenciado en campo.	Cumple	SI
PCI-008. Plan de intervención	Cumple	SI
F-GG-25. Registro fotográfico. (Fotos generales y particulares, mínimo 10). Se debe adjuntar carpeta digital de registro fotográfico en formato JPGE.	Cumple	SI
F-GG-04. Acta de vecindad. (debe incluir foto fachada)	Cumple	SI
PCI-009. Acta de Concertación para intervención.	Cumple	SI
Plano arquitectónico o esquema de replanteo	Cumple	SI
Copia de cédula beneficiario.	Cumple	SI
Acreditar la condición del beneficiario como propietario, poseedor o tenedor del inmueble (de acuerdo a los criterios de focalización del Alcance Técnico)	Cumple	SI
Copia de la factura de servicios públicos del inmueble: En su orden Agua, Energía o Gas natural.	Cumple	SI
CONCEPTO FINAL: Cumple de acuerdo con el PCI001.		**CUMPLE**

Por lo anterior, se solicita al contratista de obra remitir de forma digital (Escáner) los diagnósticos que son calificados como **CUMPLE**. Se aclara que estos diagnósticos serán los llevados al comité de aprobación **No. 018**. Por tal motivo se solicita sean remitidos en formato digital - Escáner

Se le recuerda al contratista que a todas aquellas viviendas en las que se pretenda intervenir conexiones domiciliarias se deberá contar con la aprobación y concertación parte de la Empresa de Servicios Públicos COOSPEPCOR LTDA, al igual que el certificado de disponibilidad de redes para todas las viviendas aprobadas.

Agradecemos su atención.

ARQ. RONALD ARRIETA MONTERROZA
Residente Interventoría
ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.

Yoranis Serrano O
Recibí:
09-sep-22.

Sonia Odoya
Prof. Univ.
Sec. Planeación
y Obras Públicas
09-Sep-22.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A

Córdoba, Bolívar. 08 septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-062-22

TEC

SEÑORES:
ALCALDIA MUNICIPAL.
Ing. WILLIAN TORRES
Secretario de Planeación.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR).

TEMA: SOLICITUDES DE INCLUSIÓN

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales, se remite para su debido tramite **Nueve (9)** solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, del cual, ya se ha dado los trámites correspondientes por el Contratista, y corresponde al municipio el trámite siguiente, según refiere:

3. **Protocolo de inclusión de nuevos inmuebles potenciales beneficiarios**:

   a. El ejecutor del proyecto reportará semanalmente las solicitudes de inclusión de nuevos potenciales (literal c. y d. del numeral 2).
   b. Las solicitudes serán remitidas para el trámite con el municipio y el prestador, en un **término máximo de tres (3) días calendario**.
   c. El municipio verificará el cumplimiento de los criterios de focalización de su competencia establecidos en el artículo 2.3.4.4.4. del Decreto 1077 de 2015 (incluyendo el levantamiento de la "Encuesta de potenciales beneficiarios del PCI" para identificar si los inmuebles tienen necesidad de intervención), tramitará con el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado la certificación de los criterios correspondientes y emitirá un concepto favorable o desfavorable de cada solicitud. El concepto deberá ser notificado al ejecutor del proyecto (con copia al Ministerio) **en un término máximo de**

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

A continuación, se relaciona los ciudadanos que presentaron la solicitud de inclusión:

Solicitud De Inclusión N°	Peticionario	N° Identificación	Dirección	Teléfono
213	Zaida Medina Fonseca	1.049.348.409	CL 12 KRA 7 A -34	3017137638
214	Enilda Zúñiga De Herrera	22.854.021	CR 4 CL 6-19	3218027432
215	Francisco Medina Rodriguez	73.315.248	CL 12 4-77	3003704477
216	Olimpa Muñoz Sánchez	22.854.027	CR 7 CL 5-31	3135866578
217	Jasnaris Chamorro Becerra	1.100.625.845	CL 6 CR 6	3219689771
218	Misael Yépez Suarez	73.315.486	CL 14 6 A -23	3217240232
219	Betilda Martínez Sanabria	22.853.841	CL 13 10-99	3006444349
220	Dolcey José Morales Ochoa	73.350.648	CR 4 CL 5-38	3043300632
221	Álvaro Martínez Ochoa	73.315.734	CL 12 CRA 4	3106843259

De acuerdo a lo anterior, se envían las Nueve (9) solicitudes de inclusión para su respectivo tramite. Es de anotar que el día 26 de agosto se entregaron 76 solicitudes, las cuales a la fecha se encuentran en su despacho, para un total de ochenta y cinco (85) solicitudes por emitir concepto

Esperamos contar con su respuesta en los términos que indica el protocolo.

Agradecemos su atención.

RONALD ARRIETA MONTERROZA
RESIDENTE DE INTERVENTORÌA
Proyecto: Leydis Herrera
ARCA Arquitectura e Ingeniería
Anexos (9) PQRS solicitudes de inclusión
Con copia a
Enterritorio: Ing. Karol Jabela.
Prestador: COOSEPCOR Diovardi Rivera.

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR: 213 **Fecha:** 31 / 08 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	ZAIDA MEDINA FONSECA	**Barrio:**	SANMARTIN
Cédula de ciudadanía:	1049 348 409	**Dirección:**	CL 12 KR 14-34
Celular o Teléfono:	301 713 7638	**Código Vivienda:**	213

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El Ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, Por lo tanto, requiere el beneficio

Firma del ciudadano: Zaida Medina Fonseca
No. Cédula: 1049348409

Nombre de quien recepciona: Norta Amaya Ort
Cargo: Ds contratista - obra
Firma de quien recepciona PQR: Norta Amaya P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

e territorio

Consecutivo del PQR: 214 **Fecha:** 31 / 08 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	ENILDA ZUÑIGA DE HERRERA	**Barrio:**	SAN MARTIN
Cédula de ciudadanía:	22.854.021	**Dirección:**	CR 4 CL 6-19
Celular o Teléfono:	3218027432	**Código Vivienda:**	214

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El Ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, requiere el beneficio

Firma del ciudadano: Enilda Zuñiga
No. Cédula: 22 854 021

Nombre de quien recepciona: Nayda Angel Perez
Cargo: PA Contratista - obra
Firma de quien recepciona PQR:

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?:

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano:
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR:
Firma responsable del cierre PQR

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR: 215

Fecha: 31 / 08 / 2022

Departamento: Bolivar

Municipio: córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	FRANCISCO MEDINA D.	**Barrio:**	SAN MARTIN
Cédula de ciudadanía:	73.315.248	**Dirección:**	CL 12 4-77
Celular o Teléfono:	3003704477	**Código Vivienda:**	215

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, refiere el beneficio

Firma del ciudadano: Francisco Medina
No. Cédula: 73.315.248

Nombre de quien recepciona: Nayla Ayup Perez
Cargo: PJ contratista - obra
Firma de quien recepciona PQR: Nayla Ayup P

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 216 **Fecha:** DD: 31 MM: 08 AA: 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Olimpo Muñoz Sanchez	**Barrio:**	San Martín
Cédula de ciudadanía:	22854027	**Dirección:**	CR 7 CLS-31
Celular o Teléfono:	3135866578	**Código Vivienda:**	216

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, Por lo tanto, refiere el beneficio

Firma del ciudadano: Olimpo Muñoz
No. Cédula: 22854027

Nombre de quien recepciona: Nadia Anaya Pérez
Cargo: PS contratista - obra
Firma de quien recepciona PQR: Nadia Anaya P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, Por lo tanto, se implementará el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: Número PQR: 217 **Fecha:** DD: 01 MM: 09 AA: 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	YASNARIS CHAMORRO B.	**Barrio:**	SAN MARTIN
Cédula de ciudadanía:	1.100625345	**Dirección:**	CL 6 CR 6
Celular o Teléfono:	3219589771	**Código Vivienda:**	217

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, requiere el beneficio

Firma del ciudadano: [signature]
No. Cédula: 1100625345

Nombre de quien recepciona: Maria Araujo Perez
Cargo: P/s contratista de obra
Firma de quien recepciona PQR: [signature]

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

e territorio

Consecutivo del PQR: 218

Fecha: 01 / 09 / 2022

Departamento: Bolivar

Municipio: Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	MISAEL YEPEZ SUAREZ	**Barrio:**	BARRIO NUEVO
Cédula de ciudadanía:	73.315.486	**Dirección:**	CL 14 6A -23
Celular o Teléfono:	3217240232	**Código Vivienda:**	218

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, requiere el beneficio

Firma del ciudadano: Misael Yepez Suarez
No. Cédula: 73 315 486

Nombre de quien recepciona: Nayla Arroyo Pérez
Cargo: P/S contratista de obra
Firma de quien recepciona PQR: Nayla Arroyo Pérez

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 219 **Fecha:** 01 / 09 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	BETILDA MARTINEZ SANTIAGO	**Barrio:**	San Martín
Cédula de ciudadanía:	22 853 841	**Dirección:**	CR 7A 13-2
Celular o Teléfono:	3006444349	**Código Vivienda:**	219

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El Ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los Aparatos hidrosanitarios completos, Por lo tanto, requiere el beneficio

Firma del ciudadano: Betilda Martinez S
No. Cédula: 22.853.841

Nombre de quien recepciona: Noelia Angulo Ortiz
Cargo: Profesional Social Interventoría de Obra
Firma de quien recepciona PQR: Noelia Angulo P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo ala revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, Por lo tanto, se implementará el protocolo de inclusión de nuevos Potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 220 **Fecha:** 01 / 09 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Dolcey José Morales Ochoa	**Barrio:**	San Martín
Cédula de ciudadanía:	73.350.648	**Dirección:**	CL4 Cl 5-38
Celular o Teléfono:	3043300632	**Código Vivienda:**	220

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, Por lo tanto requiere el beneficio

Firma del ciudadano: [signature]
No. Cédula: 73.350.648

Nombre de quien recepciona: Norta Amaya Pérez
Cargo: Precontratista de obra
Firma de quien recepciona PQR: [signature]

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la Matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, Por lo tanto, se implementara el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?:

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano:
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR:
Firma responsable del cierre PQR

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 221 **Fecha:** DD: 01 MM: 09 AA: 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	ALVARO MARTINEZ OCHOA	**Barrio:**	SAN MARTIN
Cédula de ciudadanía:	73 315 734	**Dirección:**	CL 12 CR 4
Celular o Teléfono:	3106843259	**Código Vivienda:**	221

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El Ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, requiere el beneficio

Firma del ciudadano: alvaro martinez
No. Cédula: 73 315 734

Nombre de quien recepciona: Noelia Arroyo Pérez
Cargo: Auxiliar de Gestión
Firma de quien recepciona PQR:

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR: 222 **Fecha:** DD 07 MM 09 AA 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Deisy Romero Alvarez	**Barrio:**	San Martin
Cédula de ciudadanía:	1049455.052	**Dirección:**	CL 7 13-1
Celular o Teléfono:	3003678561	**Código Vivienda:**	222

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, requiere el beneficio.

Firma del ciudadano: Deisy Romero Alvarez
No. Cédula: 1049455052

Nombre de quien recepciona: Norly Anaya Pérez
Cargo: P/S contratista de obra.
Firma de quien recepciona PQR:

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz inicial de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementara el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Describir las acciones realizadas

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?:

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano:
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR:
Firma responsable del cierre PQR

Recibí
09-Sep-22
Yoranis Serrano O.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

Córdoba, Bolívar. 08 septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-063-22

TEC

SEÑORES:
COOSEPCOR.
Sr. Diovardi Rivera.
Gerente general.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR).

TEMA: SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN.

Cordial saludo,


De acuerdo al debido proceso para el trámite de las inclusiones al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, solicitamos comedidamente su colaboración con el envío de los certificados que aún no han sido generados por COOSEPCOR, a continuación, mencionamos los datos de los peticionarios:

Solicitud De Inclusión Nº	Peticionario	Nº Identificación	Dirección	Teléfono
01	Ana Crúzate Daza	1.049.453.967	Calle 10	3007140068
20	Gregoria Paternina Escobar	22.855.753	CR 4a 8 - 20	3146464653
27	Rosa Escobar Fernández	22.854.436	Cr 4 A 8-2O	3126077622
30	Maritza Alvis Ballesta	22.854.450	CL 12 Kra 4 A	NO TIENE
47	Orlando Miguel Teherán	9.092.547	CR 7 8-21	3004800763
78	Nellis Manjarrez Tovar	1.103.097.080	CL 8 CRA 4	3205066220
84	Moisés Vergara Vega	3.831.916	CL 7 CR 7-32	3008036436
100	Luis Manuel Uribe Medina	73.315.001	CL 10 KRA 7-2	3128535316
106	Carmen Arrieta Castillo	45.581.922	CR 3 CL 6-48	3023848442

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A

Es de anotar que las inclusiones mencionadas anteriormente ya se habían remitido a la entidad prestadora pero no se ha emitido la respuesta.

Agradecemos su atención y colaboración.



RONALD ARRIETA MONTERROZA
RESIDENTE DE INTERVENTORÌA
Proyecto: Leydis Herrera
Anexos (9)
ARCA Arquitectura e Ingeniería
Con copia a
Enterritorio: Arq. Erika Gutiérrez.

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR: 01

Fecha: 24 / 05 / 2022

Departamento: Bolívar

Municipio: Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Ana Esther Crotate Daza	**Barrio:**	San Martin
Cédula de ciudadanía:	1.049.453.967	**Dirección:**	C10 - San Martin
Celular o Teléfono:	3007140068	**Código Vivienda:**	01

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

Se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios debido a que el inmueble no está registrado en la matriz.

Firma del ciudadano: Ana Cruzate Daza
No. Cédula: 1049453967.

Nombre de quien recepciona: Norelis Arroyo Peña
Cargo: P.S. contratista de obra
Firma de quien recepciona PQR: Norelis Arroyo P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto se implementara el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

El concepto emitido por el municipio y el prestador de los Servicios de acueducto y alcantarillado es favorable, por tanto, la intervención está sujeta al diagnostico y al balance financiero del Programa.

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ **¿Cuál?:** _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: Ana Cruzate
No. Cédula: 1049453967 **Fecha de cierre:** 21/06/2022

Nombre de quien atiende cierre PQR: Norelis Arroyo P.
Firma responsable del cierre PQR Norelis Arroyo P.

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR: 20

Fecha: 02 / 06 / 2022

Departamento: Bolivar

Municipio: Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Gregoria Esther Paternina Escobar	**Barrio:**	San Martin
Cédula de ciudadanía:	22.855.753	**Dirección:**	CR 4A - 8-20
Celular o Teléfono:	3146464653	**Código Vivienda:**	20

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

Se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios debido a que el inmueble no está registrado en la matriz.

Firma del ciudadano: Gregoria P.
No. Cédula: 22 855 753

Nombre de quien recepciona: Norelis Amaya Pons
Cargo: P-S contratista de obra.
Firma de quien recepciona PQR: Norelis Amaya P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

En este caso, la progenitora de la peticionaria solicitó inclusión al programa (Inclusión N° 27), por desconocimiento, lo cual se confirmó en campo durante la visita de entrega de respuesta. (Dos inclusiones, Una Vivienda).

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ **¿Cuál?:** _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: Gregoria P.
No. Cédula: 22855753

Fecha de cierre: 12 / 07 / 2022

Nombre de quien atiende cierre PQR: Norelis Amaya P
Firma responsable del cierre PQR Norelis Amaya P

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enerritorio

Consecutivo del PQR: 27 **Fecha:** 07 / 06 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Rosa Isabel Escobar Fernandez	**Barrio:**	San Martin
Cédula de ciudadanía:	22.854.436	**Dirección:**	CR 4A 8-20
Celular o Teléfono:	3126077622	**Código Vivienda:**	27

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

Se implementará el protocolo de inclusion de nuevos potenciales beneficiarios debido a que el inmueble no está registrado en la matriz.

Firma del ciudadano: Rosa Escobar
No. Cédula: 22854436

Nombre de quien recepciona: Norelis Anaya Perez
Cargo: P/S contratista de obra
Firma de quien recepciona PQR: Norelis Anaya P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

El concepto emitido por el municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado es favorable, por tanto, la intervención está sujeto al diagnostico y al balance financiero del Programa.

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano Rosa Escobar
Firma del ciudadano:
No. Cédula: 22854436 **Fecha de cierre:** 08/07/2022

Nombre de quien atiende cierre PQR: Norelis Anaya Perez
Firma responsable del cierre PQR Norelis Anaya P.

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 30 **Fecha:** DD 07 MM 06 AAAA 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Maritza Isabel Alvis Ballestas	**Barrio:**	San Martín
Cédula de ciudadanía:	22.854.450	**Dirección:**	Cl 11 Kra 4A
Celular o Teléfono:	NO TIENE	**Código Vivienda:**	30

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

Se implementará el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios debido a que el inmueble no está registrado en la matriz.

Firma del ciudadano: NO FIRMA
No. Cédula: 22854450

Nombre de quien recepciona: Norlen Arroyo Pérez
Cargo: P Scontratista
Firma de quien recepciona PQR: Norlen Arroyo P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?:

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano:
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: Norlen Arroyo Pérez
Firma responsable del cierre PQR Norlen Arroyo P.

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 47 **Fecha:** 13 / 06 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Orlando Miguel Teheran Hernandez	**Barrio:**	San Martín
Cedula de ciudadania:	9.092.547	**Dirección:**	CR 7 # 8-21
Celular o Teléfono:	3004890763	**Código Vivienda:**	47

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

Se implementará el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios debido a que el inmueble no está registrado en la matriz.

Firma del ciudadano: Orlando Teheran H
No. Cédula: 9.092.547. Cgena.

Nombre de quien recepciona: Norelis Anaya Pérez
Cargo: P.S – contratista de obra
Firma de quien recepciona PQR: Norelis Anaya P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos Potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

El concepto emitido por el municipio y el Prestador de los Servicios de acueducto y alcantarillado es favorable, sin embargo, la intervención está sujeta al diagnóstico y al balance financiero del programa.

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: Orlando Teheran H.
No. Cédula: 9.092.547 **Fecha de cierre:** 22/07/2022

Nombre de quien atiende cierre PQR: Norelis Anaya P
Firma responsable del cierre PQR 47 Norelis Anaya P.

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 78 **Fecha:** DD 30 MM 06 AA 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Nellis Maujarret Tovar	**Barrio:**	San Martin
Cédula de ciudadanía:	1.103.097.080	**Dirección:**	C/ 8 CRA 4
Celular o Teléfono:	3205066220	**Código Vivienda:**	78

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

La ciudadana manifiesta que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por tal razon requiere el Beneficio.

Firma del ciudadano: Nellis Maujarret T
No. Cédula: 11 03 097 080

Nombre de quien recepciona: Nellis Angulo
Cargo: P.S - Contratista Inm
Firma de quien recepciona PQR: Nellis Angulo

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revision de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se hallo en el registro, por lo tanto se incluira en nuevos Potenciales Beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

El concepto emitido por el municipio y el prestador de los servicios publicos de acueducto y alcantarillado es favorable, sin embargo la intervención está sujeta al diagnóstico y al balance financiero del programa.

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: Nellis Maujarret T
No. Cédula: CC 1.103.097.080

Fecha de cierre: 22/07/2022

Nombre de quien atiende cierre PQR: Norelis Anaya P
Firma responsable del cierre PQR 78 Norelis Anaya P.

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 84 **Fecha:** 30 / 06 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Moises Vergara Vega	**Barrio:**	San Martin
Cédula de ciudadanía:	3.831.916	**Dirección:**	Cl 7 CR 7-32
Celular o Teléfono:	3008036436	**Código Vivienda:**	84

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la unidad sanitaria se encuentra en mal estado, por tanto requiere el beneficio.

Firma del ciudadano: Moises Vergara V **Nombre de quien recepciona:** Norlis Arroyo P.
No. Cédula: 3831916 **Cargo:** P.S contratista de obra
Firma de quien recepciona PQR: Norlis Arroyo P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de Seguimiento se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

El concepto emitido por el municipio y el prestador de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado es favorable, sin embargo, la intervención está sujeta al diagnóstico y al balance financiero del Programa.

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?:

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: Moises Vergara V
No. Cédula: 3.831.916 **Fecha de cierre:** 22/07/2022

Nombre de quien atiende cierre PQR: Norlis Arroyo Pena
Firma responsable del cierre PQR 84

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

enterritorio

Consecutivo del PQR: 100 **Fecha:** 07 / 07 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Luis Manuel Uribe Medina	**Barrio:**	San Martín
Cédula de ciudadanía:	73.315.001	**Dirección:**	Cl 10 KR 7-2
Celular o Teléfono:	3128535316	**Código Vivienda:**	100

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por ende, requiere el beneficio.

Firma del ciudadano: Luis Uribe
No. Cédula: 73315001

Nombre de quien recepciona: Nordis Anaya P
Cargo: P.S contratista obra
Firma de quien recepciona PQR: Nordis Anaya P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementara el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

El concepto emitido por el municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado es favorable, por tanto. la intervención. está sujeta al diagnostico y al balance financiero del Programa.

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ **¿Cuál?:**

Nombre del Ciudadano Luis Uribe
Firma del ciudadano:
No. Cédula: 73315001 **Fecha de cierre:** 24/08/2022

Nombre de quien atiende cierre PQR: Nordis Anaya Peña
Firma responsable del cierre PQR 100

PCI – Solicitud del Ciudadano PQR

1	**RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS**	

Consecutivo del PQR: 106 **Fecha:** 29 / 07 / 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Carmen Cecilia Arrieta Castilla	**Barrio:**	San Martín
Cédula de ciudadanía:	45.581.922	**Dirección:**	CR 3 CL 6-48
Celular o Teléfono:	3023848442	**Código Vivienda:**	106

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda cuenta con unidad sanitaria en condiciones desfavorables, por ende, requiere el beneficio.

Firma del ciudadano: Carmen Arrieta
No. Cédula: 45581922

Nombre de quien recepciona: Nadis Anaya Pérez
Cargo: P.S- contratista de obra.
Firma de quien recepciona PQR:

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto se implementará el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

El concepto emitido por el municipio y el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado es favorable, por tanto, la intervención está sujeta al diagnostico y al balance financiero del programa.

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ **¿Cuál?:**

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: Carmen Arrieta
No. Cédula: 45581922 **Fecha de cierre:** 25/08/2022

Nombre de quien atiende cierre PQR: Nadis Anaya Pérez
Firma responsable del cierre PQR 106

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

TEC

Córdoba, Bolívar septiembre 9 de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
ING. DUARTE JOSE PINEDO
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)

TEMA: SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

Es de suma importancia que como contratista presten la mayor atención a este tema teniendo en cuenta que las intervenciones son su responsabilidad hasta tanto no se cumpla con este requisito y de haber deterioro o daños en las viviendas terminadas al 100% será de su competencia la subsanación correspondiente.

Por lo anterior se requiere que se de inicio a la mayor brevedad del mencionado tramite tomando como referencia que a la fecha se han reportado 114 intervenciones terminadas y ninguna se ha recibido a satisfacción.

De igual forma se solicita cargar la información de cada beneficiario en el DRIVE destinado, esta actividad también hace parte de sus obligaciones contractuales.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

ARQ. RONALD ARRIETA MONTERROZA
Residente Interventoría
ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.

Córdoba, Bolívar septiembre 13 de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-065-22

TEC

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

SEÑORES:
COOSEPCOR LTDA
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)

TEMA: SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TREINTA Y TRES (33) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN - CONTRATO: No. 2220576 –CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES.

Cordial saludo,


Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales solicitamos amablemente su gestión como la empresa prestadora del servicio público de acueducto y alcantarillado, COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición del certificado de disponibilidad de redes y de autorización para la Intervención de conexión de las acometidas domiciliarias de acueducto y alcantarillado para treinta y tres (33) diagnósticos en el Barrio San Martín.

Adjunto listado de viviendas aprobadas:

N°.	CODIGO	Dirección	Beneficiario	CEDULA	Lugar de Expedición
1	B-C-SM-MZ30-VE-200	CL 11 5A-3	NELFIS DEL CARMEN TORRES PEREZ	22856790	CÒRDOBA - BOLIVAR
2	B-C-SM-MZ36-VE-INC-003	CR 4A CL 6 - 25	DELFINA ELENA OCHOA ROMERO	22853996	CÒRDOBA - BOLIVAR
3	B-C-SM-MZ31-VE-INC-015	CR 5A CL 9-2	FREDIS ALFONSO OCHOA OCHOA	73315184	CÒRDOBA - BOLIVAR
4	B-C-SM-MZ97-VE-INC-023	CL 13 5A - 49	ILSA MARIA SAMPAYO DE TORRES	33297022	MAGANGUE
5	B-C-SM-MZ45-VE-INC-024	CR 6 CL 9-2	ARGENIDA MARIA RIVERA CRUZATE	22854180	CÒRDOBA - BOLIVAR
6	B-C-SM-MZ86-VE-INC-041	CL 11 4-6	DUBERLIS GREGORIA TORRES ANAYA	22856866	CÒRDOBA - BOLIVAR
7	B-C-SM-MZ85-VE-INC-042	CL 11 4 - 15	SIRLEY MARIA ORTEGA BARBOZA	22855342	CÒRDOBA - BOLIVAR
8	B-C-SM-MZ96-VE-INC-046	CL 13 KR 6A -5	NULIS MARGOTH HENAO CAUSADO	22856863	CÒRDOBA - BOLIVAR
9	B-C-SM-MZ95-VE-INC-049	CL 12 7 - 50	ROSA ISABEL DE AVILA PADILLA	26840974	NUEVA GRANADA
10	B-C-SM-MZ32-VE-INC-050	KR 4A CL 8-47	ANGELA DEL SOCORRO MARTINEZ FLOREZ	22853964	CÒRDOBA - BOLIVAR
11	B-C-SM-MZ36-VE-INC-051	KR 4A CL 6 - 26	LILIA TERESA TERAN ROMERO	22855017	CÒRDOBA - BOLIVAR
12	B-C-SM-MZ94-VE-INC-053	CL 12 KR 7A - 34	ASTRITH MARGARITA MEDINA FONSECA	22855439	CÒRDOBA - BOLIVAR
13	B-C-SM-MZ91-VE-INC-062	CR 7A 11 - 61	TULIA ELENA OCHOA CRUZATE	22854199	CÒRDOBA - BOLIVAR
14	B-C-SM-MZ91-VE-INC-065	CR 8 11 - 32	EULOGIO AMADO VILLAMIZAR SANES	3831698	CÒRDOBA - BOLIVAR
15	B-C-SM-MZ55-VE-064	CL 10 6 -86	TULIO JOSE VILLAREAL MEDINA	3831438	CÒRDOBA - BOLIVAR
16	B-C-SM-MZ75-VE-130	CR 8 8 - 41	EDINSON DE JESUS NAVARRO ROJAS	1002423251	PINILLOS
17	B-C-SM-MZ92-VE-174	CR 9 11 - 58	MARIA TERESA CORONADO CRUZATE	22,854,,227	CÓRDOBA - BOLIVAR
18	B-C-SM-MZ67-VE-183	CR 8 CL 7 - 61	ROSANGELICA RUIZ COHEN	1143384823	CARTAGENA- BOLÍVAR
18	B-C-SM-MZ95-VE-INC-026	CL 12 6A-2	DORIS ISABEL JIMENEZ RAMIREZ	22856787	CÓRDOBA - BOLIVAR
19	B-C-SM-MZ24-VE-INC-034	CL 10 4 - 19	SIXTA BIBIANA AHUMADA POLO	22854025	CÒRDOBA - BOLIVAR
20	B-C-SM-MZ32-VE-INC-035	CR 4A CL 8 - 21	CARLOS ALFONSO ESCOBAR VIDES	73315742	CÒRDOBA - BOLIVAR
21	B-C-SM-MZ77-VE-INC-047	CL 6 KR 8 - 29	ORLANDO MIGUEL TEHERAN HERNANDEZ	9092547	CARTAGENA- BOLÍVAR
22	B-C-SM-MZ30-VE-INC-052	CL 11 4A	JAVIER ALFONSO VILLAFAÑE ESCOBAR	1049453115	CÒRDOBA - BOLIVAR

23	B-C-SM-MZ86-VE-INC-055	CL 11 KR 4 - 7	ROSIRIS DEL SOCORRO ESCOBAR ROMERO	22854927	CÒRDOBA - BOLIVAR
24	B-C-SM-MZ95-VE-INC-056	CL 12 7-42	BRAULIO ALFONSO MEDINA TORRES	3831575	CÒRDOBA - BOLIVAR
25	B-C-SM-MZ86-VE-INC-057	CL 12 KR 4 - 9	MARIA GRACIELA FERNANDEZ CHAMORRO	22855851	CÒRDOBA - BOLIVAR
26	B-C-SM-MZ86-VE-INC-058	CL 10 4 - 62	ANA IBIS HERNANDEZ FERNANDEZ	1049452718	CÒRDOBA - BOLIVAR
27	B-C-SM-MZ21-VE-INC-066	CL 8 CR 3	STEFANY LUZ RICO GONZALEZ	1049452865	CÒRDOBA - BOLIVAR
28	B-C-SM-MZ47-VE-INC-068	CL 8 KR 5A - 25	ELIDA MARIA ROSALES ESCOBAR	22531812	SOLEDAD (ATLANTICO)
29	B-C-SM-MZ47-VE-INC-069	CL 8 CR 5A - 31	PABLA ISABEL NAVARRO DE SERRANO	22.853.817	CÒRDOBA - BOLIVAR
30	B-C-SM-MZ32-VE-INC-073	KR 5 CL 8 - 30	ARELIS VILLAFAÑE CANTILLO	22854410	CÒRDOBA - BOLIVAR
31	B-C-SM-MZ86-VE-INC-080	CR 5A 11 - 10	YOLANDA ESTHER MIRANDA FUNES	22856997	CÒRDOBA - BOLIVAR
32	B-C-SM-MZ58-VE-INC-082	KR 6 CL 7 - 45	EDINSON MANUEL NAVARRO MEDINA	3831677	CÒRDOBA - BOLIVAR
33	B-C-SM-MZ58-VE-INC-083	CL 8 CR 5A - 41	JULIA ROSA MEDINA DE NAVARRO	22853301	CÒRDOBA - BOLIVAR

Agradecemos su atención y pronta respuesta



ARQ. RONALD ARRIETA MONTERROZA
Residente Interventoría
ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

TEC

Córdoba, Bolívar septiembre13 de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-066-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
ING. DUARTE JOSE PINEDO
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)

TEMA: SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales solicitamos presentar PROGRAMACIÓN de las entregas de las actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas, cabe anotar que esta interventoría ha realizado la solicitud de entrega de este documento en varias oportunidades en los comités de obra No. 17 y No. 18 y en el oficio TEC-064-22

Por lo anterior se requiere que se de inicio a la mayor brevedad del mencionado tramite tomando como referencia que a la fecha se han reportado 116 intervenciones terminadas y ninguna se ha recibido a satisfacción.

De igual forma se solicita cargar la información de cada beneficiario en el DRIVE destinado, esta actividad también hace parte de sus obligaciones contractuales.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

ARQ. RONALD ARRIETA MONTERROZA
Residente Interventoría
ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

TEC

Córdoba, Bolívar septiembre 14 de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-067-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
ING. DUARTE JOSE PINEDO
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)

TEMA: REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.

A la fecha del corte al 11 de septiembre se tiene una cifra de 116 intervenciones terminadas y 46 en ejecución.

Sin embargo, el informe semanal del mismo corte nos indicó un atraso del 19,68%. Abriendo la brecha con respecto al corte anterior (04 de septiembre) que fue de 16,56%

De acuerdo a los avances de obra registrados la proyección de intervenciones terminadas por semana es entre 10 y 12 viviendas, cifra que es muy baja frente a las metas establecidas en la reprogramación de obra y lo que NO permitirá cumplir con el objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas necesarias y las cuales se han venido solicitando por parte de la Interventoría y La Supervisión desde hace varias semanas.


Es importante mencionar que solo quedan 13 días para la terminación del plazo contractual y la entrega de las viviendas faltantes.

A la fecha del presente comunicado se han iniciado 166 de las cuales 116 están terminadas y 46 aún están en ejecución de obra, para cumplir con la meta contractual se deberían terminar un promedio de 7 ó 8 viviendas por día, pero con el personal y el rendimiento de obra actual es difícil cumplir con la meta establecida.

En varias oportunidades se han comprometido a incrementar el personal de obra, pero no se evidencia la vinculación del personal necesario, por lo cual vemos con preocupación el incremento de los atrasos y que no se han implementado acciones para mejorar esta situación.

Por lo tanto, se requiere al contratista agilizar el proceso constructivo e incrementar el número de cuadrillas para no incurrir en posibles incumplimientos y/o sanciones pertinentes.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.



ARQ. RONALD ARRIETA MONTERROZA
Residente Interventoría
ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.

Recibí
Diovaldy Rivera M
20 sep
Hora 8:17
Coosepcor Ltda

Recibido
Sonia Ochoa
20 sep 2022
Sec. Planeación y obras Publicas
Alcaldía Municipal
Córdoba Bolívar

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A

TEC

Córdoba, Bolívar. 20 septiembre de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-068-22

SEÑORES:
ALCALDIA MUNICIPAL.
Ing. WILLIAN TORRES
Secretario de Planeación.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR).

TEMA: SOLICITUDES DE INCLUSIÓN

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales, se remite para su debido tramite **Cuatro (4)** solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, del cual, ya se ha dado los trámites correspondientes por el Contratista, y corresponde al municipio el trámite siguiente, según refiere:

3. **Protocolo de inclusión de nuevos inmuebles potenciales beneficiarios**:

   a. El ejecutor del proyecto reportará semanalmente las solicitudes de inclusión de nuevos potenciales (literal c. y d. del numeral 2).
   b. Las solicitudes serán remitidas para el trámite con el municipio y el prestador, en un **término máximo de tres (3) días calendario**.
   c. El municipio verificará el cumplimiento de los criterios de focalización de su competencia establecidos en el artículo 2.3.4.4.4. del Decreto 1077 de 2015 (incluyendo el levantamiento de la "Encuesta de potenciales beneficiarios del PCI" para identificar si los inmuebles tienen necesidad de intervención), tramitará con el prestador de los servicios de acueducto y alcantarillado la certificación de los criterios correspondientes y emitirá un concepto favorable o desfavorable de cada solicitud. El concepto deberá ser notificado al ejecutor del proyecto (con copia al Ministerio) **en un término máximo de**

ARCA

A continuación, se relaciona los ciudadanos que presentaron la solicitud de inclusión:

Solicitud De Inclusión Nº	Peticionario	Nº Identificación	Dirección	Teléfono
222	**DEISY ROMERO ALVAREZ**	1.049.455.052	CR 7 13-1	3003678561
223	**ENILDA AAHUMADA DE TORRES**	36.635.054	CR 9 CL 11-38	3142308770
224	OLGA BECERRA PUERTA	22.855.092	CL 6 CRA 5-66	NO TIENE
225	YUBELIS VERGARA GUERRA	1.047.416.251	KR 3 CL 6-35	3114972571

De acuerdo a lo anterior, se envían las Cuatro (4) solicitudes de inclusión para su respectivo tramite.

Esperamos contar con su respuesta en los términos que indica el protocolo.

Agradecemos su atención.

RONALD ARRIETA MONTERROZA
RESIDENTE DE INTERVENTORÌA
Proyecto: Leydis Herrera
ARCA Arquitectura e Ingeniería
Anexos (4) PQRS solicitudes de inclusión
Con copia a
Enterritorio: Arq. Erika Gutiérrez Gaitan.
Prestador: COOSEPCOR Diovardi Rivera.

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR: Numero PQR: 222

Fecha: DD: 07 MM: 09 AA: 2022

Departamento: Bolivar

Municipio: Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Deisy Romero Alvarez	**Barrio:**	San Martin
Cédula de ciudadanía:	1049455.052	**Dirección:**	CL 7 13-1
Celular o Teléfono:	3003678561	**Código Vivienda:**	222

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, requiere el beneficio.

Firma del ciudadano: Deisy Romero Alvarez
No. Cédula: 1049455052

Nombre de quien recepciona: Norly Arroyo Pérez
Cargo: P/S contratista de apoyo.
Firma de quien recepciona PQR: Norly Arroyo P.

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

Describir las acciones para la solución de la queja o reclamo

De acuerdo a la revisión de la matriz inicial de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementara el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Describir las acciones realizadas

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR: Número PQR: 223 **Fecha:** DD: 07 MM: 09 AA: 2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	ENILDA AHUMADA TORRES	**Barrio:**	SAN MARTIN
Cédula de ciudadanía:	36 635.054	**Dirección:**	CR 9 CL 11-38
Celular o Teléfono:	3142308770	**Código Vivienda:**	223

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, requiere el beneficio.

Firma del ciudadano: Enilda Ahumada
No. Cédula: 36 635.054
Nombre de quien recepciona: Yoreli Acuña
Cargo: P-S contratista de obra
Firma de quien recepciona PQR:

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

Describir las acciones para la solución de la solicitud

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementara el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles?

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Describir las acciones realizadas

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?:

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano:
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR:
Firma responsable del cierre PQR

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR:	Número PQR	Fecha:	DD	MM	AA
	224		13	04	2022

Departamento: Bolivar **Municipio:** Córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	OLGA BECERRA PUERTA	**Barrio:**	SAN MARTIN
Cédula de ciudadanía:	22 855 092	**Dirección:**	CL 6 Cra 5-66
Celular o Teléfono:		**Código Vivienda:**	224

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos hidrosanitarios completos, por lo tanto, requiere el beneficio

Firma del ciudadano: Olga Lucia Becerra P.
No. Cédula: 22 855 092

Nombre de quien recepciona: Nocelis Arango
Cargo: P.S. empresarial Tigo
Firma de quien recepciona PQR:

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

Describa las acciones para la solución de la petición queja o reclamo

De acuerdo a la revisión de la matriz de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado, por lo tanto, se implementara el Protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Describir las acciones realizadas

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

RECEPCIÓN SOLICITUD DEL CIUDADANO
PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS
PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS

Consecutivo del PQR: Numero PQR: 225

Fecha: DD: 13 | MM: 09 | AA: 2022

Departamento: Bolivar

Municipio: córdoba

1. IDENTIFICACIÓN DEL CIUDADANO QUE PRESENTA EL PQR

Nombres y apellidos:	Yobelis Vergara Cuerra	**Barrio:**	San Martín
Cédula de ciudadanía:	1047416251	**Dirección:**	KR 3 CL 6-35
Celular o Teléfono:	3114972571	**Código Vivienda:**	225

2. DESCRIPCIÓN DE LA PETICIÓN, QUEJA O RECLAMO:

El ciudadano refiere que la vivienda no cuenta con los aparatos en buen estado, por ende, requiere el beneficio.

Firma del ciudadano: [signature]
No. Cédula: 1047416251

Nombre de quien recepciona: Noyda Arroyo Perú
Cargo: P/S contratista de apoyo
Firma de quien recepciona PQR: [signature]

3. ACCIONES DE SOLUCIÓN A LA SOLICITUD PRESENTADA

Describir las acciones a la solución de la petición, queja o reclamo

De acuerdo a la revisión de la matriz inicial de seguimiento, se evidencia que el inmueble no se halla registrado por lo tanto, se implementara el protocolo de inclusión de nuevos potenciales beneficiarios.

Otras observaciones, ¿cuáles? _____

4. REPORTE DE CIERRE DE PQR

Describir las acciones realizadas

Presenta anexos NO ☐ SI ☐ ¿Cuál?: _____

Nombre del Ciudadano
Firma del ciudadano: _____
No. Cédula: **Fecha de cierre:**

Nombre de quien atiende cierre PQR: _____
Firma responsable del cierre PQR _____

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

TEC

Córdoba, Bolívar septiembre 20 de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-069-22

SEÑORES:
CONSORCIO CONSTRUREDES
ING. DUARTE JOSE PINEDO
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)

TEMA: SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ DE OBRA

Cordial saludo,

Por medio del presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales solicitamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 19 en el cual se consignaron los siguientes acuerdos.

- Aumento de las intervenciones en ejecución de obra.
- Entrega de actas de recibo a satisfacción de las intervenciones terminadas.
- Entrega del acta parcial No. 2 y sus anexos correspondientes.
- Entrega de la justificación del atraso por parte del proveedor de la cerámica y materiales pétreos (cantera)

Solicitamos el cumplimiento a la mayor brevedad de estas solicitudes con el fin de garantizar un adecuado desarrollo del proyecto.

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

ARQ. RONALD ARRIETA MONTERROZA
Residente Interventoría
ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.

ARCA
Arquitectura e Ingeniería S.A.

TEC

Córdoba, Bolívar septiembre 27 de 2022
ARCA-INT/ENT/276-TEC-070-22

SEÑORES:
COOSEPCOR LTDA
L.C.

REFERENCIA: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA (BOLÍVAR)

TEMA: REITERACIÓN SOLICITUD ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LAS REDES DE ACUEDUCTO (INCLUYE MICROMEDIDOR) Y ALCANTARILLADO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente y de acuerdo a nuestros compromisos contractuales reiteramos respuesta a la solicitud realizada en el oficio TEC-025-22 del 15 de junio, mediante el cual se requirió su gestión como COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CÓRDOBA BOLÍVAR - (COOSEPCOR LTDA), para la expedición de las especificaciones técnicas de las redes de acueducto (Incluye micromedidor) y alcantarillado, requisito necesario para la intervención de las conexiones domiciliarias a las que haya lugar en el marco del proyecto: DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR).

Agradecemos su atención y pronta respuesta.

ARQ. RONALD ARRIETA MONTERROZA
Residente Interventoría
ARCA Arquitectura e Ingeniería S.A.

eterritorio	**RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA**	CÓDIGO:	**F-GG-11**
		VERSIÓN:	**02**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-12-07**

Informe No. **5** **Fecha Informe** **31/0782022** **Periodo comprendido entre** **1/09/2022** **y** **30/09/2022**

TIPO DE CONTRATO:	Interventoría
NÚMERO DE CONTRATO:	2220587
OBJETO:	GRUPO IV: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR"
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A
SUPERVISOR:	ING. KAROL JAVELA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
6/09/2022	6/09/2022	HOJA DE VIDA- APROBACIÓN INSPECTOR DE INTERVENTORÍA	ENTIDAD	INTERVENTORIA
7/09/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_091	INFORME DE AVANCE MENSUAL NRO. 4	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
12/09/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_093	RESPUESTA A OFICIO NRO. TEC- 060-22 CON REFERENCIA A LA REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
10/09/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_094	RESPUESTA A OFICIO NRO. TEC- 064-22, CON REFERENCIA A SOLICITUD DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
19/09/2022	POR CORREO ELECTRONICO	SUBSANACIÓN INFORME DE AVANCE 3	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
19/09/2022	POR CORREO ELECTRONICO	SUBSANACIÓN INFORME DE AVANCE 2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
22/09/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_095	RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2	CONTRATISTA	INTERVENTORIA
28/09/2022	CCR_CORDOBA_2220576_2022_096	REVISIÓN DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN (PQR N° 222)	CONTRATISTA	INTERVENTORIA

Firma:

Nombre: Marly de los Angeles Alcalá

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Córdoba, 31 de agosto del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_090**

Señor:
INTERVENTORIA
Ing Marcy Alejandra Correa.
Directora de Interventoria. Grupo Arca.
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co

ASUNTO: ALCANCE AL COMUNICADO CCR_CORDOBA_2220576_2022_076 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022 CON ASUNTO RESPUESTA RADICADO 20222200136921 DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN MODIFICACIÓN CONTRACTUAL - CONTRATO: No. 2220576. CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

Respetado Ingeniero;

Por medio de la presente nos permitimos dar alcance al comunicado CCR_CORDOBA_2220576_2022_076 DEL 10 DE AGOSTO DE 2022, en el cual aceptamos la modificación contractual, sin embargo, nos permitimos aclarar que conforme a la reformulación presentada por el Ministerio de Vivienda a Enterritorio el valor adicionado quedará así:

La suma de $ 882.324.674 OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE., discriminados de la siguiente manera:

ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Por la suma de $ 19.566.090,80

ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO Por la suma de $ 866.287.882,20

El valor de la adición $ 882.324.674 corresponde al 50% del valor del contrato descontando los gravámenes de impuestos financieros.

Gracias por la atencion prestada.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ
Representante legal
CONSORCIO CONSTRUREDES

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C, 07 De Septiembre del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_091**

Señor:
Ing Marcy Correa. Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: INFORME DE AVANCE MENSUAL NRO. 4

Cordial Saludo,
Por medio de la presente me permito remitir el informe de avance mensual Numero 4, correspondiente al mes de Agosto. para su revisión y aprobación

por lo anterior se remite el siguiente Documento.

No.	Título del Documento
1	INFORME MENSUAL NRO 4

Atentamente,

CARLOS GUTIERREZ
Representante legal Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C, 10 De Septiembre del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_093**

Señor:
Ing Marcy Correa. Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO NRO. TEC- 060-22 CON REFERENCIA A LA REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA

Cordial Saludo,
Por medio de la presente, teniendo en cuenta los avances registrados en el proyecto en cuanto a las intervenciones realizadas, presentan un atraso de 16.56% lo cual en nuestro plan de contingencia enviado a la interventoría, justificamos que este sería subsanado mediante el aumento del personal en obra y así aumentar cada frente de obra, realizando labores en horarios nocturnos y días feriados; también elaborar un horario extensivo de trabajo con una jornada laboral que se incluyan los días sábados y domingo a la jornada semanal, como también la permanencia de dos vehículos con permanencia definida en cuanto el transporte interno de los materiales.

Por otra parte, creamos una logística pertinente para el suministro de los materiales, la cual permita el suministro necesario para la realización de todas las actividades contempladas dentro del contrato de obra, tomando como plazo de referencia presentado en el cronograma de obra.
todas estas estrategias son realizadas con el fin de contemplar cada uno de los inconvenientes obtenidos a la fecha, donde los mismos sean corregidos en el plazo pactado a la terminación del proyecto.

Agradecemos la atención prestada

Sin otro particular,

DUARTE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá D.C, 10 De Septiembre del 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_094**

Señor:
Ing Marcy Correa. Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005"

ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO NRO. TEC- 064-22, CON REFERENCIA A SOLICITUD DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, en respuesta al oficio Nro. TEC- 064-22, con referencia a solicitud de actas de recibo a satisfacción. el CONSORCIO CONSTRUREDES, se encuentra realizando el proceso de conformación de carpetas de las actas de recibo a satisfacción de cada beneficiario, el cual nos comprometemos a la entrega el día 13 de septiembre de 2022, las primeras diez actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

Nosotros como contratistas somos los mas interesados en cumplir este requerimiento, ya que ha medida que avanza el tiempo estas intervenciones se pueden deteriorar, por tanto, la próxima semana iniciaremos con dichas actas de recibo cargando la información de cada beneficiario en el DRIVE destinado, para así cumplir nuestras obligaciones contractuales.

Agradecemos la atención prestada

Sin otro particular,

DUARTE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, D.C. Septiembre 22 de 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_095

Señor:
Ing Marcy Correa.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005

ASUNTO: RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2

Cordial Saludo,

Por medio del presente nos permitimos presentar radicado de acta parcial de obra número 2, para su respectivo trámite y aprobación.

Atentamente,

DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, D.C. Septiembre 22 de 2022 CCR_CORDOBA_2220576_2022_095

Señor:
Ing Marcy Correa.
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e Ingeniería
Email: marcy.correa@grupoarca.com.co
E. S. D.

REFERENCIA: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE: SINCELEJO (SUCRE), EL CARMEN DE BOLÍVAR (BOLÍVAR), SAMPUÉS (SUCRE) y CÓRDOBA (BOLÍVAR), EN MARCO DEL CONVENIO No. 221005

ASUNTO: RADICACIÓN DE ACTA PARCIAL NUMERO 2

Cordial Saludo,

Por medio del presente nos permitimos presentar radicado de acta parcial de obra número 2, para su respectivo trámite y aprobación.

Atentamente,

DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
Director de Obra
Consorcio Construredes

enterritorio	**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO PARA EL PAGO**	CÓDIGO:	F-FI-06
		VERSIÓN:	2
	GESTIÓN FINANCIERA	VIGENCIA:	1/07/2021

Radicado No.

1. INFORMACIÓN GENERAL

El interventor / supervisor / otro (según aplique), certifica que el beneficiario: CONSORCIO CONSTRUREDES

ha dado cumplimiento a los requisitos exigidos para el trámite del presente pago. Asimismo certifica que su contenido y condiciones han sido verificados previamente.

TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD: NIT [X] CC [ ] CE [ ] TI [ ] **NÚMERO DOCUMENTO:** 9.015.686.776 **DV:** 5

MARQUE CON X SI PERTENECE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACIÓN [ ]

TELÉFONO: 3114143542 **CORREO ELECTRÓNICO** cconstruredes@gmail.com

VALOR PRESENTE DESEMBOLSO	
VALOR FIJO $	$ 441.686.790,94
VALOR VARIABLE $ (SI APLICA)	

FUNCIONAMIENTO [ ] **CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO** [ ] **SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS** [ ]

No. CONV. O CTO. INTERADMINISTRATIVO **No. CONTRATO** 2220576 **FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

No. PROCESO CONTRACTUAL

FACTURA No. 00000002 **CUENTA DE COBRO** [ ] **DOCUMENTO EQUIVALENTE ¿CUÁL?** **No.**

ANTICIPO:	SI [ ]	NO [x]	% [ ]	VALOR $		OTROS DESCUENTOS POR VALOR $	
RETEGARANTIA:	SI [ ]	NO [x]	% [ ]	VALOR $		ESPECIFIQUE:	
AMORTIZA:	SI [X]	NO [ ]	% [ ]	VALOR $	$ 95.827.123,90	ESPECIFIQUE:	

2, PERIODO DE COBRO

INICIO	FIN	DESEMBOLSO Nº	VALOR BRUTO $
1/08/2022	31/08/2022	3	441.686.790,94

3. APROBACIONES

	APRUEBA - INTERVENTOR	AVALA - DESIGNADO ENTE TERRITORIAL	VERIFICA Y/O AUTORIZA - SUPERVISOR ENTerritorio
FIRMA:			
NIT / C.C.:			
NOMBRE:			

OBSERVACIONES:

AUTORIZA - GERENTE CONTRATO INTERADMINISTRATIVO (aplica para contratación derivada) **o GERENTE DE GRUPO** (aplica cuando el Supervisor de ENTerritorio es el Gerente del contrato interadministrativo)

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

ORDENADOR DEL GASTO **(NO APLICA PARA CONTRATOS)**

NOMBRES Y APELLIDOS COMPLETOS

NOTA: EL PRESENTE FORMATO NO SE ACEPTA CON TACHONES NI ENMENDADURAS

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.enterritorio.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@enterritorio.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO

Señor beneficiario diligencie el presente formato en sus secciones: 1. Información general y sus respectivas firmas.
ENTerritorio realiza la evaluación de la información aquí registrada y devolverá la certificación en caso de encontrar diferencias, las cuales serán comunicadas al interesado.
En ningún caso será procesado el pago sin la recepción a satisfacción de este documento por parte de ENTerritorio.

1. INFORMACIÓN GENERAL

a.	**Nombre del beneficiario / Razón social:** después de las palabras "...beneficiario:_ ", se debe consignar los nombres y apellidos o razón social de quien suscribió el convenio o contrato interadministrativo/contrato con ENTerritorio. Para persona natural escriba los nombres y apellidos completos tal como aparecen en su documento de identificación. Si se trata de una persona jurídica escriba la razón social que se encuentra en el certificado de existencia y representación legal de la entidad
b.	**Tipo de documento de identidad:** marque NIT para número de identificación tributaria, CC para cedula de ciudadanía, CE para cedula de extranjería y TI para tarjeta de identidad.
c.	**Numero de documento:** escriba el número del documento que lo identifica o el numero del NIT que corresponde a su entidad y el DV (**Digito de verificación**) respectivo.
d.	**Pertenece al regimen simple de tributación:** Informar dicha calificación teniendo en cuenta el artículo 66 de la Ley 1943 de 2018 "Ley de Financiamiento" **o las que lo sustituyan y/o modifiquen**
e.	**Teléfono:** escriba el número de teléfono fijo/celular especificando indicativo y número de extensión, si aplica.
f.	**Correo electrónico:** escriba la dirección de correo electrónico.
g.	**Fuente de recurso:** Marque con una X el tipo de fuente de recurso al cual pertenece el pago (funcionamiento, convenios o contratos interadministrativos, Sistema General de Regalías (SGR))
h.	**Número de convenio o contrato interadministrativo:** escriba el número del contrato interadministrativo que aparece en los considerandos de la minuta del contrato, si no suscribió contrato tómelo del acta de aceptación de su oferta.
i.	**No. Proceso contractual:** escriba el número del proceso del SECOP II, mediante el cual se surtió la contratación (Obligatorio en todos los desembolsos y para contratación de SECOP II).
j.	**Número de contrato:** escriba el número del contrato que suscribió con ENTerritorio el cual aparece en la minuta del mismo, si no suscribió contrato deje el espacio en blanco.
k.	**Valor fijo:** escriba el valor fijo que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago fijo** se refiere a motivos plenamente establecidos en el contrato de acuerdo con la forma de pago pactada, estos deben ser descritos brevemente.
l.	**Valor variable:** escriba el valor varible que corresponde al desembolso que está tramitando. Tenga en cuenta que el campo **Concepto de pago Variable** se refiere a motivos ocasionales que deben estar expresamente pactados en el contrato, los cuales deben ser descritos brevemente.
m.	**Factura No.:** escriba el número de la factura, si no debe presentar este documento deje el espacio en blanco.
n.	**Cuenta de Cobro:** marque esta casilla solo si presenta esta clase de documento.
o.	**Documento equivalente:** en caso de presentar este documento indique el nombre y el número del mismo.
p.	**Anticipo**: cuando en el contrato se haya pactado la entrega de algún anticipo, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
q.	**Retegarantia:** cuando en el contrato se haya pactado la retención en garantia de algún monto se debe indicar el porcentaje y el valor respectivos.
r.	**Amortiza:** escriba el valor de la amortización de anticipos, se debe indicar el porcentaje y valor correspondiente.
s.	**Otros descuentos por valor:** escriba el valor de otros descuentos aplicables al desembolso que esta tramitando (si no se aplica este campo, deje el espacio en blanco).
t.	**Especifique:** si diligencio algún valor en el campo anterior, describa brevemente el concepto de dicho valor.

2, PERIODO DE COBRO

a.	**Fecha de Inicio:** Fecha que inicia el cobro del mes
b.	**Fecha de Fin:** Fecha donde termina el cobre del mes
c.	**Desembolso N°:** Es el numero de desembolso correspondiente al periodo a cobrar
d.	**Valor Bruto;** Es el valor total del mes a cobrar

3. APROBACIONES

a.	**Aprueba Interventor (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como interventor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. Para razón social esta información corresponde al representante legal. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.
b.	**Avala Designado Ente Territorial (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).
c.	**Verifica Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento a la ejecución de la obligación adquirida con ENTerritorio. En los casos en que aplique, la verificación a cargo del Supervisor de ENTerritorio consiste en comprobar o examinar que el interventor llevó a cabo todo el segumiento técnico, jurídico, financiero y administrativo del contrato de obra, y que el mismo está documentado de acuerdo con las exigencias de ENTerritorio.
d.	**Verifica y autoriza Supervisor ENTerritorio (si aplica):** registre la firma, el nombre y número de identificación de la persona asignada como supervisor para realizar seguimiento y verificación a la ejecución de la obligación contractual con ENTerritorio y autoriza el pago.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 20b0642475c48a25b189826e866aba14fe66be0cf9e18bbc063d103d27ee4b66a497ceb58c71cba662b36ec80adefdf4

Número de Factura: CTRU-4
Fecha de Emisión: 22/09/2022
Fecha de Vencimiento: 22/09/2022
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: CONSORCIO CONSTRUREDES
Nombre Comercial: CONSORCIO CONSTRUREDES
Nit del Emisor: 901568676
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7111

País: Colombia
Departamento: Sucre
Municipio / Ciudad: San Marcos
Dirección: CR 24 15 17 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 6052953041
Correo: contar24@hotmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Razón Social: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIA - ENTERRITORIO
Nombre Comercial: EMPRESA NCIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL-ENTERRITORIO
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999316
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;O-15
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CL 26 N 13 - 19 P 30
Teléfono / Móvil: 5940407
Correo: mpanquev@enterritorio.gov.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	72141001	ACT 2.DIAGNOSTICO Y CONSULTORIA GRAL DE LA INTERVENCION.	NIU	64,00	$ 137.017,44	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.666.132,07	19.00			$ 8.769.116,16
2	72141001	ACT 3.COSTO DIRECTO OBRAS	NIU	64,00	$ 5.089.390,93	$ 0,00	$ 0,00					$ 325.721.019,38
3	72141001	ADMINISTRACION 25.44%	NIU	1,00	$ 82.863.427,33	$ 0,00	$ 0,00					$ 82.863.427,33
4	72141001	IMPREVISTOS 1%	NIU	1,00	$ 3.257.210,19	$ 0,00	$ 0,00					$ 3.257.210,19
5	72141001	UTILIDAD 5%	NIU	1,00	$ 16.286.050,97	$ 0,00	$ 0,00	$ 3.094.349,68	19.00			$ 16.286.050,97

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

MIEMBROS: INMAQ SAS NIT.800.212.251-2 65% GEOINGENIERIA LTDA NIT.900.019.772-6 35% PAGO ACTA AVANCE Nº 02 DEL CONTRATO DE OBRA Nº 2220576 AMORTIZACION 20% POR VALOR DE 95.827.123,90
Linea de negocio: AMORTIZACION 20%

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2022-09-22 12:04:11
Documento generado el: 2022-09-22 12:04:11
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			436.896.824,03
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			436.896.824,03
IVA			4.760.481,75
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			4.760.481,75
Total neto factura (=)			441.657.305,78
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	441.657.305,78

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764031107664 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2023-07-12

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

ACTA No. 1

TIPO DE CONTRATO: OBRA **CONTRATO No.** 220576

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

CONTRATISTA : CONSORCIO CONSTRUREDES (N.I.T 901568676 - 5)

INTERVENTOR: ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS. (N.I.T 800.173.768 -1)

PERÍODO A PAGAR: **26 DE ABRIL DE 2022 AL 31 DE JULIO DE 2022**

En Bogotá DC, a los doce (12) días del mes de agosto del año 2022 se reunieron el Ing. Duarte Jose Pineda de Obra del Contratista y la Ing. Marcy Correa castaño Directora de Interventoría , para dejar constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS													
1,1	ACTIVIDAD 1. CHEQUEO Y VALIDACIÓN DE DISEÑO DE LOS PROTOTIPOS DE OBRAS SEGÚN EL REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCIÓN SISMO RESISTENTE NSR – 10.	GL	1,00	$ 4.319.349,87	$ 4.319.349,87	1,00	0,00	1,00	4.319.349,9	$ -	$ 4.319.349,87	0,00	$ -
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 1)				$ 4.319.349,87				4.319.349,87	$ -	$ 4.319.349,87		$ -
	IVA 19%				$ 820.676,48				820.676,48	$ -	$ 820.676,48		$ -
	TOTAL (ACTIVIDAD 1)				**$ 5.140.026,35**				**$ 5.140.026,35**	**$ -**	**$ 5.140.026,35**		**$ -**
ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.													
1,2	ACTIVIDAD 2. DIAGNÓSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.	UN	217,00	$ 152.241,60	$ 33.036.427,82	60,00	64,00	124,00	9.134.496,0	$ 9.743.462,40	$ 18.877.958,40	93,00	$ 14.158.469,42
	SUBTOTAL (ACTIVIDAD 2)				$ 33.036.427,82				$ 9.134.496,00	$ 9.743.462,40	$ 18.877.958,40		14.158.469,42
	IVA 19%				$ 6.276.921,29				$ 1.735.554,00	$ 1.851.257,86	$ 3.586.812,10		$ 2.690.109,19
	TOTAL (ACTIVIDAD 2)				**$ 39.313.349,11**				**$ 10.870.050,00**	**$ 11.594.720,26**	**$ 22.464.770,50**		**$ 16.848.578,61**
ACTIVIDAD 3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO													
2. CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS													
REDES HIDROSANITARIAS													
2,1	Red intradomiciliarias de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 10.170,51	$ -	1.848,10	2088,20	3.936,30	18.796.119,5	$ 21.238.058,98	$ 40.034.178,51		$ -
2,2	Red intradomiciliarias de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 43.860,81	$ -	1.021,90	1062,20	2.084,10	44.821.361,7	$ 46.588.952,38	$ 91.410.314,12		$ -
2,3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes			$ 21.402,93	$ -	447,00	510,10	957,10	9.567.109,7	$ 10.917.634,59	$ 20.484.744,30		$ -
PUNTOS HIDROSANITARIOS - No incluye aparatos								-					
2,4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata			$ 94.202,36	$ -	44,00	62,00	106,00	4.144.903,8	$ 5.840.546,32	$ 9.985.450,16		$ -
2,5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería			$ 112.904,76	$ -	50,00	61,00	111,00	5.645.238,0	$ 6.887.190,36	$ 12.532.428,36		$ -
2,6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 85.214,13	$ -	44,00	62,00	106,00	3.749.421,7	$ 5.283.276,06	$ 9.032.697,78		$ -
2,7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 89.406,34	$ -	42,00	41,00	83,00	3.755.066,3	$ 3.665.659,94	$ 7.420.726,22		$ -
2,8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 142.030,87	$ -	27,00	57,00	84,00	3.834.833,5	$ 8.095.759,59	$ 11.930.593,08		$ -
APARATOS								-					
2,9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento			$ 147.311,27	$ -	45,00	58,00	103,00	6.629.007,2	$ 8.544.053,66	$ 15.173.060,81		$ -
2,101	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería			$ 114.887,70	$ -	46,00	58,00	104,00	5.284.834,2	$ 6.663.486,60	$ 11.948.320,80		$ -
2,11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero			$ 185.296,96	$ -	42,00	41,00	83,00	7.782.472,3	$ 7.597.175,36	$ 15.379.647,68		$ -
2,12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)			$ 177.856,36	$ -	26,00	53,00	79,00	4.624.265,4	$ 9.426.387,08	$ 14.050.652,44		$ -
CAJAS DE INSPECCIÓN								-					

eterritorio	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL											CÓDIGO:		F-GG-32
												VERSIÓN:		01
	GERENCIA DE PROYECTOS											VIGENCIA:		2020-10-20
2,13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)			$ 175.509,36	$ -	77,40	82,10	159,50	13.584.424,5	$ 14.409.318,46	$ 27.993.742,92		$ -
	3. ADECUACIONES							-					
	UNIDADES SANITARIAS							-					
3,1	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.596.959,72	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,2	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.305.691,80	$ -	4,00	5,00	9,00	9.222.767,2	$ 11.528.459,00	$ 20.751.226,20		$ -
3,3	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 2.927.724,89	$ -	26,00	30,00	56,00	76.120.847,1	$ 87.831.746,70	$ 163.952.593,84		$ -
3,4	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre.(No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)			$ 3.012.931,39	$ -	-	2,00	2,00	-	$ 6.025.862,78	$ 6.025.862,78		$ -
	CIMENTACIÓN							-					
3,5	Relleno compactado con material de sitio			$ 12.187,55	$ -	9,41	38,64	48,05	114.684,8	$ 470.878,18	$ 585.563,03		$ -
3,6	Relleno con material seleccionado (recebo)			$ 36.557,30	$ -	2,98	0,00	2,98	108.940,8	$ -	$ 108.940,75		$ -
	ESTRUCTURAS Y CONCRETOS							-					
3,7	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales			$ 547.962,74	$ -	23,87	26,95	50,82	13.079.870,6	$ 14.767.595,84	$ 27.847.466,44		$ -
3,8	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)			$ 4.953,42	$ -	3.406,00	3441,00	6.847,00	16.871.348,5	$ 17.044.718,22	$ 33.916.066,74		$ -
3,9	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)			$ 52.948,33	$ -	96,35	138,15	234,50	5.101.614,0	$ 7.314.811,79	$ 12.416.425,74		$ -
3,10	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"			$ 53.858,79	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,11	Concreto ciclopeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)			$ 180.903,59	$ -	24,00	28,00	52,00	4.341.686,2	$ 5.065.300,52	$ 9.406.986,68		$ -
	MAMPOSTERÍA							-					
3,12	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega			$ 26.760,01	$ -	126,09	185,53	311,62	3.374.169,7	$ 4.964.784,66	$ 8.338.954,32		$ -
3,13	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega			$ 5.988,18	$ -	8,00	8,00	16,00	47.905,4	$ 47.905,44	$ 95.810,88		$ -
	MORTEROS							-					
3,14	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor			$ 12.398,76	$ -	183,32	306,97	490,29	2.272.940,7	$ 3.806.047,36	$ 6.078.988,04		$ -
3,15	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.			$ 12.851,95	$ -	218,61	217,60	436,21	2.809.564,8	$ 2.796.584,32	$ 5.606.149,11		$ -
3,16	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor			$ 15.479,97	$ -	41,76	58,93	100,69	646.455,9	$ 912.157,23	$ 1.558.613,16		$ -
	ELEMENTOS							-					
3,17	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético			$ 293.930,52	$ -	12,00	17,00	29,00	3.527.166,2	$ 4.996.818,84	$ 8.523.985,08		$ -
3,18	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño			$ 45.618,89	$ -	52,00	60,00	112,00	2.372.182,3	$ 2.737.133,40	$ 5.109.315,68		$ -

3,19	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.			$ 188.625,09	$ -	31,00	33,00	64,00	5.847.377,8	$ 6.224.627,97	$ 12.072.005,76		$ -
3,201	Suministro e instalación de registro de cierre metalico			$ 18.970,82	$ -	60,00	64,00	124,00	1.138.249,2	$ 1.214.132,48	$ 2.352.381,68		$ -
3,21	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm			$ 49.939,55	$ -	-	11,08	11,08	-	$ 553.330,21	$ 553.330,21		$ -
3,22	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta			$ 18.894,82	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
3,23	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.			$ 30.580,27	$ -	46,00	54,00	100,00	1.406.692,4	$ 1.651.334,58	$ 3.058.027,00		$ -
	ACABADOS							-					
3,24	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)			$ 31.418,61	$ -	13,64	0,00	13,64	428.549,8	$ -	$ 428.549,84		$ -
3,25	Recuperación de piso en concreto e=0.05m			$ 19.876,75	$ -	69,99	17,90	87,89	1.391.173,7	$ 355.793,83	$ 1.746.967,56		$ -
3,26	Recuperación de piso esmaltado			$ 15.405,26	$ -	12,30	9,60	21,90	189.484,7	$ 147.890,50	$ 337.375,20		$ -
3,27	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros			$ 30.290,43	$ -	62,10	106,89	168,99	1.881.035,7	$ 3.237.804,64	$ 5.118.840,34		$ -
3,28	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros			$ 36.709,45	$ -	50,85	64,97	115,82	1.866.675,5	$ 2.385.012,97	$ 4.251.688,50		$ -
3,29	Estuco blanco en polvo para muros			$ 4.777,63	$ -	600,69	822,90	1.423,59	2.869.874,6	$ 3.931.511,73	$ 6.801.386,29		$ -
	4. ACOMETIDAS							-					
	CONEXIONES							-					
4,1	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio			$ 121.071,76	$ -	3,00	2,00	5,00	363.215,3	$ 242.143,52	$ 605.358,80		$ -
4,2	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.			$ 132.377,90	$ -	-	0,00	-	-	$ -	$ -		$ -
4,3	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto			$ 28.070,96	$ -	2,00	1,00	3,00	56.141,9	$ 28.070,96	$ 84.212,88		$ -
4,4	Suminitro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto			$ 27.279,28	$ -	1,00	1,00	2,00	27.279,3	$ 27.279,28	$ 54.558,56		$ -
4,5	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio			$ 78.181,52	$ -	66,80	96,90	163,70	5.222.525,5	$ 7.575.789,29	$ 12.798.314,83		$ -
4,6	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio			$ 12.950,73	$ -	84,00	54,00	138,00	1.087.861,3	$ 699.339,42	$ 1.787.200,74		$ -
4,7	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.			$ 69.790,32	$ -	59,00	64,00	123,00	4.117.628,9	$ 4.466.580,48	$ 8.584.209,36		$ -
	INTERVENCIONES VARIAS							-					
4,8	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6 mm (15x15)			$ 162.285,76	$ -	20,35	11,04	31,39	3.302.515,2	$ 1.791.634,79	$ 5.094.150,01		$ -
	CAJAS DE INSPECCIÓN							-					
4,9	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)			$ 238.957,93	$ -	11,20	8,00	19,20	2.676.328,8	$ 1.911.663,44	$ 4.587.992,26		$ -
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**1.304.671.478,60**				**306.103.811,74**	**$ 361.912.243,75**	**$ 668.016.055,49**		**$ 636.655.423,11**
SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**422.583.091,93**				**99.147.024,63**	**$ 117.223.375,76**	**$ 216.370.400,37**		**$ 206.212.691,55**
	ADMINISTRACIÓN	**25,44%**			331.908.424,16				77.872.809,71	$ 92.070.474,81	$ 169.943.284,52		$ 161.965.139,64
	IMPREVISTOS	**1,00%**			13.046.714,79				3.061.038,12	$ 3.619.122,44	$ 6.680.160,55		$ 6.366.554,23
	UTILIDAD	**5,00%**			65.233.573,93				15.305.190,59	$ 18.095.612,19	$ 33.400.802,77		$ 31.832.771,16
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD	**19,00%**			12.394.379,05				2.907.986,21	$ 3.438.166,32	$ 6.346.152,53		$ 6.048.226,52
VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS (ACTIVIDAD 3)					**1.727.254.570,53**				**405.250.836,37**	**$ 479.135.619,51**	**$ 884.386.455,86**		**$ 842.868.114,67**
VALOR TOTAL (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)					**1.771.707.945,99**				**421.260.912,71**	**$ 490.730.339,77**	**$ 911.991.252,71**		**$ 859.716.693,28**

	ACTA DE RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL	CÓDIGO:	F-GG-32
eterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	$ 1.771.707.945,99	V/R ANTICIPO (ACTIVIDAD 3):	$ 345.450.914,11	% EJECUTADO PRESENTE ACTA:	27,70%
V/R ADICIONES:		% ANTICIPO (ACTIVIDAD 3) :	20%	% FACTURADO PRESENTE ACTA:	90% DEL ACTA
V/R ACTUAL CONTRATO:	$ 1.771.707.945,99	% RETEGARANTIA:			24,93%

FORMA DE PAGO: ENTerritorio realizará pagos mensuales, hasta el noventa por ciento (90%) del valor de cada acta de recibo parcial, de conformidad con las actas parciales mensuales de obra e informe mensual del CONTRATISTA debidamente aprobados por la interventoría, acompañados de la respectiva factura o cuenta de cobro.
El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) de las 3 Actividades, se pagará una vez se haya liquidado el contrato, previa suscripción del acta de recibo final de las obras a satisfacción y la entrega de los documentos señalados en la actividad de entrega de obras señalado en este estudio y de acuerdo con el Manual de Supervisión e Interventoría de ENTerritorio vigente durante la ejecución del contrato, dicha entrega será realizada a la interventoría y a ENTerritorio, así como de la aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en el anexo "ESQUEMA DE

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3) (90%)	% PAGADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	RETENCIÓN GARANTÍA (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	AMORTIZACIÓN ANTICIPO (ACTIVIDAD 3)	SALDO POR AMORTIZAR (ACTIVIDAD 3)	VALOR NETO A PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	SALDO POR PAGAR (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)	% PAGADO ACUMULADO (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)
1	COBRO ACTA PARCIAL No. 1 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)		$ 379.145.500,44	21,40%		$ 81.050.167,27	$ 264.400.746,84	$ 298.095.333,17	$ 1.473.612.612,82	21,40%
2	COBRO ACTA PARCIAL No. 2 (ACTIVIDAD 1 + ACTIVIDAD 2 + ACTIVIDAD 3)		$ 441.686.790,94	24,93%		$ 95.827.123,90	$ 168.573.622,94	$ 345.859.667,040	$ 1.127.752.945,78	24,93%
TOTAL			$ 441.686.790,94	24,93%	$ -	$ 176.877.291,17	$ 432.974.369,78	$ 643.955.000,21	$ 1.127.752.945,78	46,33%

OK

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/08/2022

Elaboró
CONTRATISTA:

Firma:

Nombre: ING. DUARTE JOSE PINEDO DURANGO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO INGENIERIA VI
NIT: 901568676 - 5

Aprobó
INTERVENTOR:

Firma:

Nombre: ING. MARCY CORREA CASTAÑO
DIRECTORA DE INTERVENTORíA
ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SAS.
NIT: 800.173.768 -1

Avaló

DESIGNADO POR EL ENTE TERRITORIAL:

Firma:

Nombre: ARQ. ERIKA GUTIERREZ GAITAN
SUPERVISOR - ENTerritorio

Nota 1:
a) En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes. b) Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto. c) Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto. d) Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría. e)Anexar las memorias de cantidades de obra las cuales soporten las actividades
Nota 2: Instrucciones para la firma
Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT
Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las
Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el exámen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN


enterritorio	**PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO**	CÓDIGO:	**F-GG-03**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA :	**2022- 09-30**

PROGRAMACIÓN INICIAL	X	**FECHA**	18 Abril 22
REPROGRAMACIÓN			
CONTRATO No.	2220576		
OBJETO	"CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DELPROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN LOS MUNICIPIOS DE CORDOBA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.727.254.570,53		
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUREDES		
INTERVENTOR	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
PLAZO	CINCO (5) MESES		
PORCENTAJE - VALOR ANTICIPO	20,00 %	$ 345.450.914,11	

DATOS ESPECÍFICOS

No.	Descripción	Valor ($)	Porcentaje
1	Pago de salarios	$ 17.272.545,71	5,00%
2	Transporte	$ 17.272.545,71	5,00%
3	Impuesto de Guerra	$ 17.272.545,71	5,00%
4	Compra de materiales	$ 293.633.277	85,00%
TOTAL		**$ 345.450.914,11**	**100,00%**

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen.

ELABORÓ		**APROBÓ**	
Firma		**Firma**	
Nombre	**CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE**	**Nombre**	**FEDERICO CARDONA PABON**
Cargo	Representante Legal Contratista de Obra CONSORCIO CONSTRUREDES NIT 901568676-5	**Cargo**	Representante Legal Arca Arquitectura e Ingeniería S.A

AVALÓ	
Firma	
Nombre	
Cargo	Designado Entidad Territorial

Nota 1:

a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones

b) Solo se permite un máximo del diez por ciento (10%) para compra de equipo nuevo y repuestos

Nota 2:

Este formato puede utilizarse para otro tipo de contratos diferentes a obra, en cuyo caso deben firmar en constancia los representantes legales del contratista y su correspondienteinterventor.

Nota 3: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Avaló - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe avalar, es decir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS)

Original: Enterritorio

Copias: Contratista, Interventoría

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764029176151

(415)7707212489984(8020) 001876402917615 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUREDES

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Sincelejo

Cód. 2 3

24. Dirección
CR 24 15 17 BRR CENTRO

25. País	26.Departamento	27. Municipio
Colombia	Sucre	San Marcos

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos, en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el tramite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

AUTORIZADO

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

DIAN
2022-05-21 / 09:31:46 AM
Fecha Acuse de Recibo
Firmado

Firma del funcionario autorizado

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

1001. Apellidos y nombres GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identiflcación 85474042 1004. DV 2
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización CONSORCIO CONSTRUREDES

997. Fecha formalización 2022-05-21 09:31:46

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 18764029176151

(415)7707212489984(8020) **001876402917615 1**

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5				

11. Razón social
CONSORCIO CONSTRUREDES

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	CONSORCIO CONSTRUREDES CR 24 15 17 BRR CENTRO	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	CRED	1	100	12	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

AUTORIZADO

Certificado
Bancario

Martes, 20 de septiembre de 2022

Señor(a)
ENTERRITORIO

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO CONSTRUREDES identificado(a) con NIT 901568676, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	53100001020	2022/03/03	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

¡Bienvenido, ahora eres usuario activo de la DIAN!

Trabajaremos juntos por una Colombia más honesta

Queremos decirte que puedes contar con nuestro apoyo y orientación para el cumplimiento de las diferentes obligaciones tributarias asumidas en este nuevo rol.

Entendemos que ahora tienes algunas dudas frente al cumplimiento de las obligaciones tributarias, por eso aquí estamos para responderte:

1. **¿El RUT tiene fecha de vencimiento?**
   No, el RUT no tiene fecha de vencimiento, el RUT está actualizado o desactualizado.

2. **¿Cuándo debes actualizar el RUT?**
   Cuando cambien los datos registrados en este documento. Esta actualización debes realizarla dentro del mes siguiente a la ocurrencia de la novedad.

3. **¿Debes crear una cuenta en la página de la DIAN?**
   Sí, es muy importante, así podrás ingresar a los servicios en línea de forma ágil, oportuna y eficiente, además, tendrás acceso a información de tu interés.

4. **¿Qué beneficios tienes al crear la cuenta?**
   Podrás obtener la copia de tu RUT, actualizarlo, consultar la información reportada por terceros, diligenciar y presentar las declaraciones tributarias, entre otros.

5. **¿Estás obligado a cumplir deberes formales de manera virtual?**
   Si la respuesta es SÍ, debes activar el Instrumento de Firma Electrónica (IFE), con esta podrás presentar las declaraciones, actualizar el RUT, solicitar la autorización de numeración de facturación, enviar la información exógena, entre otras.

6. **¿Si necesitas orientación en temas tributarios, qué puedes hacer?**
   Acudir a nuestros aliados estratégicos denominados Núcleos de Apoyo Contable y Fiscal (NAF), los cuales brindan orientación acertada y confiable gratuita.

Si tienes alguna duda, comunícate con nosotros a través de los siguientes medios:

Página web: www.dian.gov.co
Línea de atención: 057(1) 3556922
Puntos de atención.

¡Muchas gracias por creer en Colombia!

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 01 Inscripción

4. Número de formulario 14814187508

(415)7707212489984(8020) 000001481418750 8

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO CONSTRUREDES

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Sucre 7 0	San Marcos 7 0 8

41. Dirección principal
CR 24 15 17 BRR CENTRO

42. Correo electrónico cabeto25@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 5 2 9 5 3 0 4 1	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 2 2 0 2 2 3							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 27 61. Fecha 2022 - 02 - 23 / 10 : 33: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROCHA MENDOZA LILIA
985. Cargo Analista III

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814187508

(415)7707212489984(8020) **000001481418750 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo 2 3	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 2 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 2 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 2 0 2 1 8
81. Hasta	2 0 3 0 0 2 1 8

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 2 2 0 2 2 3		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814187508

(415)7707212489984(8020) **000001481418750 8**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 2 0 7			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 5 4 7 4 0 4 2			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
GUTIERREZ	URIBE	CARLOS	ALBERTO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 2 0 7			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
Cédula de Ciudadan 1 3	7 2 1 3 9 7 4 0			
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
URIBE	CARRIAZO	MARCO	TULIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14814187508

(415)7707212489984(8020) **0000014814187508**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 6 8 6 7 6	5	Impuestos y Aduanas de Sincelejo	2 3	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 0 0 2 1 6 2 5 1	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INMAQ SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 5	2 0 2 2 0 2 0 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 0 0 1 9 7 7 2	6	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: GEOINGENIERIA LIMITADA

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	3 5	2 0 2 2 0 2 0 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901568676	5	CONSORCIO CONSTRUREDES	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	Principal	CRA 24 15 17 BARRIO CENTRO	SAN MARCOS-SUCRE	2953041	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1657431678	9440128219	E	2022/09/19	2022/09/16	BANCOLOMBIA	0	$5,738,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	10774359	ALVAREZ PADILLA GENKY SAIMER	231001	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
2	CC	1093752620	ANAYA PEREZ NORELIS DEL CARMEN	25-14	30	$2,000,000	$320,000	ESSC07	30	$2,000,000	$80,000	CCF41	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0
3	CC	1102815039	BLANCO ARROYO RONAL ANDRES	230301	11	$733,334	$117,400	MIN002	11	$733,334	$29,400	CCF41	11	$733,334	$29,400	14-11	11	$733,334	$51,100	11	$0	$0
4	CC	1066181984	CASTILLO LOBO RAFAEL FRANCISCO	230301	30	$1,800,000	$288,000	ESSC07	30	$1,800,000	$72,000	CCF41	30	$1,800,000	$72,000	14-11	30	$1,800,000	$125,300	30	$0	$0
5	CC	1049453183	ESCOBAR VERGARA SINDY PAOLA	230301	30	$1,500,000	$240,000	EPS048	30	$1,500,000	$60,000	CCF41	30	$1,500,000	$60,000	14-11	30	$1,500,000	$104,400	30	$0	$0
6	CC	1049452239	ESCOBAR VERGARA YEISON JOSE	231001	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
7	CC	1118528862	GARZON RIOS OSWALDO	230301	30	$3,000,000	$480,000	EPS037	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
8	CC	85474042	GUTIERREZ URIBE CARLOS ALBERTO	25-14	30	$2,500,000	$400,000	EPS005	30	$2,500,000	$100,000	CCF41	30	$2,500,000	$100,000	14-11	30	$2,500,000	$174,000	30	$0	$0
9	CC	1049453497	PINEDA HENAO HEIDER MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	CCFC55	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
10	CC	1069464406	PINEDO DURANGO DUARTE JOSE	230301	30	$3,000,000	$480,000	ESSC07	30	$3,000,000	$120,000	CCF41	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0
11	CC	1049453345	VALETH ANDRADE JESUS MANUEL	230301	30	$1,000,000	$160,000	ESSC07	30	$1,000,000	$40,000	CCF41	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$69,600	30	$0	$0
Total	**Afiliados(11)**					**$18,533,334**	**$2,965,400**			**$18,533,334**	**$741,400**			**$18,533,334**	**$741,400**			**$18,533,334**	**$1,290,000**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	$2,965,400	$0	$0	$2,965,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	2	$320,000	$0	$0	$320,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$720,000	$0	$0	$720,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$1,925,400	$0	$0	$1,925,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$1,290,000	$0	$0	$1,290,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	$1,290,000	$0	$0	$1,290,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	$741,400	$0	$0	$741,400
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	11	$741,400	$0	$0	$741,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				11	$741,400	$0	$0	$741,400
CAJACOPI ATLANTICO	CCFC55	890,102,044	1	2	$80,000	$0	$0	$80,000
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	$60,000	$0	$0	$60,000
FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN	MIN002	901,037,916	1	1	$29,400	$0	$0	$29,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	5	$352,000	$0	$0	$352,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$120,000	$0	$0	$120,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				**11**	**$5,738,200**	**$0**	**$0**	**$5,738,200**

2022/09/16 02:42 PM

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1466A89FFF494303

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OSCAR DARIO SOTO SOTO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 78702431 de MONTERIA (CORDOBA) Y Tarjeta Profesional No 63631-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *


CONSORCIO CONSTRUREDES

Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 85.474.042 de Santa Marta, en mi condición de Representante Legal del CONSORCIO CONSTRUREDES identificado con el Nit. No. 901.568.676-5, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y al Servicio Nacional de Aprendizaje, pagados por el CONSORCIO. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.


En constancia, se firma en San Marcos a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022.



CARLOS ALBERTO GUTIERREZ URIBE
C. C. No. 85.474.042 de Santa Marta
CONSORCIO CONSTRUREDES
Representante Legal

INMAQ SAS

SOLO VALIDO PARA EL AÑO 2022



28-01-2022

INMAQ SAS

SOLO VALIDO PARA EL AÑO 2022





24-MAR-1970

MONTERIA
(CORDOBA)

1.70 AB+ M

28-AGO-1988 MONTERIA

REPUBLICA DE COLOMBIA

IDENTIFICACION PERSONAL

CEDULA DE CIUDADANIA

INMAQ

VALIDO SOLO POR EL AÑO 2022

NUMERO 78.702.431

SOTO SOTO

APELLIDOS

OSCAR DARIO

NOMBRES

FIRMA

06-05-2022



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ENE-1973**

SAN ANDRES DE SOTAVENTO
(CORDOBA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

15-JUL-1992 RIOHACHA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-4800100-00404747-F-0040926744-20121012 **0031388573A** 1 7842057607



FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA,** identificada con Cédula de Ciudadanía No. 40.926.744 de Riohacha y Tarjeta Profesional No. 97057-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **GEOINGENIERIA LIMITADA** identificada con Nit. Nº 900.019.772-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Riohacha, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Riohacha a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022.

Atentamente,

MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA
C.C. No. 40.926.744 de Riohacha
T.P. No. 97057-T

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002
(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, OSCAR DARIO SOTO SOTO, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 78.702.431 de Montería y Tarjeta Profesional No. 63631-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de INMAQ S.A.S. identificada con Nit. Nº 800.216.251-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Riohacha, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en San Marcos a los veinte (20) días del mes de septiembre de 2022.

OSCAR DARIO SOTO SOTO
T. P. No. 63631-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

1624278B A5CE59C9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARIA DEL SOCORRO COVO POSADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 40926744 de RIOHACHA (LA GUAJIRA) Y Tarjeta Profesional No 97057-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

97057-T

MARIA DEL SOCORRO
COVO POSADA
C.C. 40926744
RESOLUCION INSCRIPCION 203 FECHA 2003/11/27
UNIVERSIDAD C. U. DE LA COSTA

PRESIDENTE
BENJAMIN LOPEZ ARCINIEGAS

106880



FIRMA DEL TITULAR

016538

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

CONSORCIO CONSTRUREDES
Cra 24 No. 15 - 17 Centro
Correo electrónico: cabeto25@hotmail.com
Teléfono: 311 4143542
San Marcos - SUCRE

Carrera 24 #15-17 San Marcos-Sucre
Cel. 3114143542
Correo electrónico: cconstruredes@gmail.com

Bogotá, D.C. 26 de sept de 2022 **CCR_CORDOBA_2220576_2022_096**

Dra:
Sonia Méndez Ochoa
Profesional Universitario
Secretaría de planeación y obras públicas
Alcaldia Municipal - Córdoba – Bolívar
Email: contactenos@cordoba-bolivar.gov.co
Calle 3 Carrera 2- Córdoba Bolívar
Centro Administrativo Municipal - CAM
E. S. D.

ASUNTO: REVISIÓN DE RESPUESTA DE LA SOLICITUD DE INCLUSIÓN (PQR N° 222)

Cordial Saludo,


Me dirijo a usted de manera respetuosa con el fin de presentar aclaración a la respuesta emitida por el municipio, con respecto a la solicitud de inclusion (pqr n° 222) recibida el 07 de septiembre del año en curso, por la ciudadana **DEISY ROMERO ALVAREZ**, identificada con C.C N° 1.049.455.052, la cual se encuentra ubicada en la direccion **CR 7 13 - 1 SAN MARTÍN.**

Adjunto fotografía de la fachada de la vivienda y recibo de la energía con el fin de realizar la verificación.

Esperamos pronta respuesta.

Atentamente,

DUARTE JOSÉ PINEDO DURANGO
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO CONSTRUREDES



Grupo·epm
Caribemar de la costa S.A.S. E.S.P. NIT. 901.380.949 - 1

Operador de Red: Caribemar de la Costa S.A.S E.S.P
NIU: 17614944
Call Center: 115 - 6053500444
Dirección: Carrera 13B # 24-78 Piso 3 Ed. Chambacu - Cartagena. Telefon

NIC: 4238269

Datos del Usuario y/o Suscriptor

Titular de Pago
ROMERO LEOVIGILDO

Usuario o suscriptor
ROMERO LEOVIGILDO

Estrato/Clasificación
Resid. Estrato 1 E.Carib

Dirección de suministro
CR 7 13-1
CARMELO
CORDOBA
RUR 5703242000003 = CLL LA GUAJIRA

Dirección de Envío
CR 7 13-1
CARMELO
CORDOBA
CORDOBA

Total a pagar mes:	$ 17.120
Total documento por pagar:	$158.980
Fecha pago oportuno:	08/08/2022
Suspensión a partir de:	09/08/2022
No. Facturas vencidas:	15
Saldo anterior:	$ 141.860
Fecha emisión:	01/08/2022
Documento equivalente No.:	921222080001045
ID. de Cobros:	4238269279 - 81

Resumen facturación mes

Periodo facturado 01/07/2022 - 01/08/2022

Energía	Aseo	Imp. Alumbrado Público	Tasa Seguridad y Convivencia Ciudadana	Total a pagar
$ 13.550	$ 0	$ 3.570	$ 0	$ 17.120

Otras Entidades

El no pago oportuno de la factura, dará lugar a la suspensión del servicio a partir de la fecha indicada en esta. Contra esta decisión procede el recurso de reposición ante la empresa y en subsidio el de apelación ante la SSPD, dentro de los cinco días siguientes al recibo de esta factura. En caso de padecer una situación de vulnerabilidad que pueda afectar sus derechos fundamentales con ocasión de la suspensión deberá acreditarlo antes de la fecha de suspensión.

En caso que usted haya suscrito financiaciones de la deuda que registra con la empresa por concepto del servicio de energía eléctrica, y se encuentre actualmente en mora de una o varias cuotas, dará lugar a que CARIBEMAR genere reporte negativo a las Centrales de Riesgo respectivas.

Para mayor información consulta **www.afinia.com.co**

Consumo de los últimos 6 meses (kWh) | Periodo actual (kWh)

Información regulatoria

Opción tarifaria: Debido a que el costo unitario presentó

Activar Windows
Ve a Configuración para activar





(Vivienda ubicada a una cuadra del campo deportivo).

ACTAS DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO O ACTAS DE REUNIÓN

enterritorio	ACTA DE SEGUIMIENTO DE CONTRATO	CÓDIGO:	F-GG-09
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

ACTA No:	**017**
FECHA:	2022/09/01
CONTRATO No:	2220587 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. 041 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	28-08-22	% de avance	90%
El contratista se comprometa a terminar 15 intervenciones más a corte del 28 de agosto para completar 95 viviendas al 100%			
El contratista cumplió parcialmente con el compromiso teniendo en cuenta que para el día 28 de agosto completo 91 intervenciones al 100%			

Acción de Proyecto No. 042 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	29-08-22	% de avance	90%
El contratista se compromete para el día lunes 29 de agosto incrementar el personal a 30 maestros de obra (30 cuadrillas)			
El contratista NO cumplió con el ingreso total del personal, a la fecha solo cuenta con 24 cuadrillas			

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realizo reunión en la alcaldía municipal con le asistencia del alcalde, funcionarios de aguas de bolívar, delegada de Minvivienda, supervisora por parte de ENTerritorio, secretario del interior, profesional social de la alcaldía, directivos del contratista de obra y equipo de interventoría, reunión en la cual se trataron temas los avances del proyecto, la cobertura del barrio san Martín, la inclusión de nuevos beneficiarios adicionales a los 217 contractuales hasta agotar el monto presupuestal del contrato inicial.
Se realizo recorrido de supervisión por parte del Ministerio de Vivienda y ENTerritorio, en la cual se visitaron varias intervenciones terminadas y otras en proceso constructivo.

En horas de la tarde se realizó reunión con el comité de vedaría ciudadana en la cual se aclararon dudas por parte de los veedores como: el numero de intervenciones a ejecutarse, el valor promedio por intervención, los beneficios por vivienda de acuerdo a los diagnósticos y algunas observaciones en el aspecto técnico de las cuales se tomo atenta nota para ser subsanadas.

Del recorrido con Minvivienda y ENTerritorio se tomó apunte de las sugerencias hechas por la supervisión para su respectiva subsanación y se procede con el comité de obra, el cual inició con la presentación audiovisual por parte de la interventoría indicando los avances de ejecución del contrato.

Se manifiesta por parte de la interventoría que en la actividad 2 se realizó el comité de aprobación No.17 en el cual se dio aval para otros 14 diagnósticos completando así 217 diagnósticos aprobados, quedan pendiente los diagnósticos para completar el monto total del presupuesto inicial que de acuerdo al promedio de intervención podría llegar a los 240 diagnósticos.

El contratista se comprometió a la entrega de 15 diagnósticos más para el día 06 de septiembre 2022 correspondientes a inclusiones.

En cuanto a la actividad 3, según la reprogramación de obra debería tener 130 viviendas terminadas y a la fecha se han intervenido 133, de las cuales 91 viviendas están en un 100%, contratista manifiesta que cuenta 24 cuadrillas de trabajo en 42 intervenciones en ejecución.

La directora de interventoría manifiesta que de acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 65,87% frente a un ejecutado del 51,72% indicándonos un atraso de 14,14%, en la actividad 3 de acuerdo a la reprogramación de obra, el contratista manifiesta que, aunque iniciaron más frente se enfocaron en adelantar los que ya estan iniciadas para tener más viviendas al 100%.

El contratista se comprometa a terminar 15 intervenciones más a corte del 04 de septiembre para completar 106 viviendas al 100%

Se realiza presentación con el cuadro de personal en obra en el cual se ilustra que el contratista cuenta con 24 maestros y 24 ayudantes los cuales se encuentran ejecutando 42 intervenciones en la presente semana.

La supervisora manifiesta que se deben incrementar las cuadrillas del personal, la directora de interventoría complementa indicando que para el próximo domingo 04 de septiembre se deben tener 152 intervenciones terminadas de acuerdo a la reprogramación de obra.

El contratista manifiesta que en reunión interna de su equipo de trabajo concluyeron que adicionaran 6 cuadrillas más para el ingreso el día 05 de septiembre y completar 30 e incrementar el numero de ejecuciones de viviendas

La supervisora le hace un llamado de atención al contratista indicando que se debe dar realizar el tramite correspondiente para la entrega oficial de las intervenciones que están en 100%, el contratista manifiesta que la próximo 06 de septiembre se dará inicio con la entrega de 10 intervenciones con recibido a satisfacción.

En cuanto a la entrega de los informes mensuales se indica por parte de la interventoría que el contratista subsano las observaciones de los informes 1 y 2, también realizo entrega del informe No. 3 correspondiente al mes de julio, el cual se encuentra en revisión, el contratista debe realizar entrega del informe No. 4 del mes de agosto antes del 07 de septiembre.

Aspectos Técnicos

- ACTIVIDAD No. 2
- PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
- Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítem debería estas con la totalidad de los diagnósticos terminados, durante la semana del presente informe se hicieron 14 aprobaciones de diagnósticos, completando 217, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato.
- ACTIVIDAD No. 3
- PROGRAMADO 65,86% vs 51,72% EJECUTADO

- Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 14,14%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 130 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 133 viviendas de las cuales solo 91 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 42 más, el contratista cuenta con 24 cuadrillas de trabajo.

Programa de Proyecto

- El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual de la actividad N° 3.
- En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
- A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 130 viviendas terminadas, y se han intervenido 133 viviendas, de las cuales solo 91 están terminadas indicándonos un atraso de 39. El contratista tiene en ejecución 42 viviendas y se continúa incrementando el personal de obra con el fin de seguir disminuyendo los atrasos registrados.
- En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 24 frentes de trabajo.

Aspectos Administrativos

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-052-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual solicitamos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra, a la fecha del presente comunicado se tiene una cifra de 80 intervenciones terminadas y 36 en ejecución.

Sin embargo, con corte de informe semanal del 28 de agosto nos indicó un atraso del 14,14%. Lo que significa una pequeña disminución del atraso con respecto al corte anterior que fue de 14,23%. Esta es la tercera semana en que se evidencian una disminución leve en el atraso del proyecto.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-053-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSION mediante el cual se remite para su debido tramite Veinte (20) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-054-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_081 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 015.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-055-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_083 mediante el cual realizamos entrega de aval para 10 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 016.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-056-22 con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SETENTA Y SEIS (76) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-057-22 con el asunto remisión para su debido tramite de Setenta y seis (76) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-058-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_088 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 017.

Riesgos

No aplica para la presente acta de comité.

Aspectos sociales y/o ambientales

- ✓ El día 23 de agosto se realizaron (7) visitas casa a casa, con el fin de identificar falencias en las viviendas intervenidas ya terminadas y así poder entregar a satisfacción la intervención.
- ✓ Se realizó visita casa a casa junto al personal técnico de diagnóstico, con el fin de facilitar información a un (1) potencial beneficiario, el cual solicito inclusión y cuya respuesta fue favorable.
- ✓ El día 24 de agosto se realizó cierre de (30) solicitudes de inclusión. Cuya respuesta emitida por la alcaldía fue favorable.
- ✓ En esta semana se recibieron 10 solicitudes de inclusión.
- ✓ Se realizó refuerzo visitas casa a casa a (4) beneficiarios del PCI, con el fin de proveer información referente a educación sanitaria. 26 de agosto.

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. _43___** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	04/09/2022
El contratista se comprometa a terminar 15 intervenciones más a corte del 04 de septiembre para completar 106 viviendas al 100%	
Describa las acciones a implementar.	

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. _44___** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	05/09/2022
El contratista se compromete para el día lunes 05 de septiembre incrementar el personal a 30 maestros de obra y 30 ayudantes (30 cuadrillas)	
Describa las acciones a implementar.	

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. _45___** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	06/09/2022

El contratista se compromete para el día martes 06 de septiembre realizar entrega de documentación firmada de recibo a satisfacción de 10 intervenciones.
Describa las acciones a implementar.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	KAROL YULIETH JAVELA	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	kjavela@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3115629556	
NOMBRE	LINA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3007854673	
NOMBRE	DUARTE JOSE PINEDO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3004937000	
NOMBRE	RONALD BLANCO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3005875744	
NOMBRE	NORELIS ANAYA	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3202275484	
NOMBRE	RAFAEL CASTILLO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3002930034	
NOMBRE	MARCY ALEJANDRA CORREA	Firma
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	marcy.correa@grupoarca.com.co	
Teléfono	3148869509	
NOMBRE	RONALD ARRIETA	Firma
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	ronald.arrieta@grupoarca.com.co	
Teléfono	3107105894	
NOMBRE	FERNANDA GRIJALBA	Firma
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	fernanda.grijalba@grupoarca.com.co	
Teléfono	3136955735	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma
DUARTE JOSE DUARTE
Director de obra. Consorcio Construredes

Firma Marcy A. Correa C
MARCY ALEJANDRA CORREA
Directora de Interventoria
Arca Arquitectura e ingeniería S. A

Firma Karol Javela
KAROL YULIETH JAVELA
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará

en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ACTA No:	**018**
FECHA:	2022/09/07
CONTRATO No:	2220587 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. 043 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	04-09-22	% de avance	100%
El contratista se comprometa a terminar 15 intervenciones más a corte del 04 de septiembre para completar 106 viviendas al 100%			
El contratista cumplió parcialmente con el compromiso teniendo en cuenta que para el día 04-09-22 completo 101 intervenciones al 100%			

Acción de Proyecto No. 044 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	05-09-22	% de avance	90%
El contratista se compromete para el día lunes 05 de septiembre incrementar el personal a 30 maestros de obra y 30 ayudantes (30 cuadrillas)			
El contratista NO cumplió con el ingreso total del personal, a la fecha solo cuenta con 24 cuadrillas			

Acción de Proyecto No. 045 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	06-09-22	% de avance	0%
El contratista se compromete para el día martes 06 de septiembre realizar entrega de documentación firmada de recibo a satisfacción de 10 intervenciones.			
El contratista NO cumplió con la entrega de documentación firmada de recibo a satisfacción de 10 intervenciones.			

TEMAS PRESENTE ACTA

Se da inicio al comité de obra No. 18 con la presentación audiovisual por parte de la interventoría, dando a conocer los porcentajes de programación y ejecución de obra:

La directora de interventoría manifiesta que de acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 75,74% frente a un ejecutado del 59,18% indicándonos un atraso de 16,56%, en la actividad 3 de acuerdo a la reprogramación de obra, el contratista manifiesta que, aunque iniciaron más frente se enfocaron en adelantar los que ya están iniciadas para tener más viviendas al 100%.

Se manifiesta por parte de la interventoría que en la actividad 2 se realizó el comité de aprobación No.18 en el cual se dio aval para otros 20 diagnósticos completando así 237 diagnósticos aprobados, quedan pendiente los diagnósticos para completar el monto total del presupuesto inicial.

En cuanto a la actividad 3, según la reprogramación de obra debería tener 152 viviendas terminadas y a la fecha se han intervenido 146, de las cuales 101 viviendas están en un 100%, contratista manifiesta que cuenta 24 cuadrillas de trabajo en 45 intervenciones en ejecución.

Se realiza presentación con el cuadro de personal en obra en el cual se ilustra que el contratista cuenta con 24 maestros y 24 ayudantes los cuales se encuentran ejecutando 45 intervenciones en la presente semana.

La supervisora manifiesta que se deben incrementar las cuadrillas del personal, la directora de interventoría complementa indicando que para el próximo domingo 11 de septiembre se deben tener 174 intervenciones terminadas de acuerdo a la reprogramación de obra.

El contratista manifiesta que en reunión interna de su equipo de trabajo concluyeron que adicionaran 6 cuadrillas más para el ingreso el día 11 de septiembre y completar 30 e incrementar el numero de ejecuciones de viviendas

La supervisora le hace un llamado de atención al contratista indicando que se debe dar realizar el tramite correspondiente para la entrega oficial de las intervenciones que están en 100%, el contratista manifiesta que la próximo 08 de septiembre se dará inicio con la entrega de 10 intervenciones con recibido a satisfacción.

La supervisora solicita al contratista justificar la demora de la cerámica remitiendo certificado del proveedor (10-09-22) donde indique el desabastecimiento y posible fecha de entrega.

El contratista manifiesta que según información entregada por el proveedor se realizará entrega de la cerámica el día 15 de septiembre.

Aspectos Técnicos

- ACTIVIDAD No. 2
- PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
- Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra este ítem debería estar con la totalidad de los diagnósticos terminados, se realizó el comité de aprobación No.18 en el cual se dio aval para otros 20 diagnósticos completando así 237 diagnósticos aprobados, quedan pendiente los diagnósticos para completar el monto total del presupuesto inicial.
- ACTIVIDAD No. 3
- PROGRAMADO 75,12% vs 58,13% EJECUTADO
- Comentario: La Actividad No. 3 nos indica un atraso de 16,99%, de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 152 viviendas terminadas, sin embargo, ha intervenido 146 viviendas de las cuales solo 101 están terminadas y se adelantan trabajos constructivos en otras 45 más, el contratista cuenta con 24 cuadrillas de trabajo.

Programa de Proyecto

- El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual de la actividad N° 3.
- En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
- A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 152 viviendas terminadas, y se han intervenido 146 viviendas, de las cuales solo 101 están terminadas indicándonos un atraso de 51. El contratista tiene en ejecución 45 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de seguir disminuyendo los atrasos registrados.
- En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 24 frentes de trabajo

Aspectos Administrativos

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-052-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual solicitamos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra, a la fecha del presente comunicado se tiene una cifra de 80 intervenciones terminadas y 36 en ejecución.

Sin embargo, con corte de informe semanal del 28 de agosto nos indicó un atraso del 14,14%. Lo que significa una pequeña disminución del atraso con respecto al corte anterior que fue de 14,23%. Esta es la tercera semana en que se evidencian una disminución leve en el atraso del proyecto.

La interventoría emite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-053-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSION mediante el cual se remite para su debido tramite Veinte (20) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-054-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_081 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 015.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-055-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_083 mediante el cual realizamos entrega de aval para 10 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 016.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-056-22 con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE SETENTA Y SEIS (76) DIAGNÓSTICOS APROBADOS EN EL BARRIO SAN MARTIN.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-057-22 con el asunto remisión para su debido tramite de Setenta y seis (76) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-058-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_088 mediante el cual realizamos entrega de aval para 14 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 017.

Riesgos

No aplica para la presente acta de comité.

Aspectos sociales y/o ambientales

- ✓ Se realizan diecisiete (17) visitas a casa y se entrega de piezas de divulgación a peticionarios que solicitaron inclusión al PCI, cuyo concepto emitido por el municipio fue favorable.
- ✓ Instalación de nueva cartelera informativa en las instalaciones de la alcaldía municipal y tienda del barrio intervenido.

- ✓ Se realizo jornada sectorizada de educación sanitaria en el barrio San Martin. (agosto 18)
- ✓ Visita a beneficiaria del programa, con el fin de realizar la memoria social del PCI.
- ✓ Capacitación al personal de obra no calificado, con el fin de proveer información relacionada con las generalidades técnicas y sociales del programa.
- ✓ Se realizó refuerzo visita casa a casa e instalación de acrílico en 27 viviendas intervenidas.
- ✓ A la fecha no se ha recibido respuesta del municipio de las ultimas (20) solicitudes enviadas.
- ✓ En esta semana se recibieron 64 solicitudes de inclusión.
- ✓ Se realiza el cierre de 1 PQRS.

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen

Acción de Proyecto No. _46___ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >

Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	10/09/2022

La supervisora solicita al contratista justificar la demora de la cerámica remitiendo certificado del proveedor (10-09-22) donde indique el desabastecimiento y posible fecha de entrega.

Describa las acciones a implementar.






Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen

Acción de Proyecto No. _47___ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >

Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	11/09/2022

El contratista se compromete a realizar incremento de personal de mano de obra ingresando 6 cuadrillas más para completar 30 cuadrillas.

Describa las acciones a implementar.

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN	Firma 
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	egutier1@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3124598375	
NOMBRE	LINA OTALVARO LOPEZ	Firma 
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3007854673	
NOMBRE	DUARTE JOSE PINEDO	Firma 
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3004937000	
NOMBRE	RONALD BLANCO	Firma 
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3005875744	
NOMBRE	NORELIS ANAYA	Firma 
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3202275484	
NOMBRE	RAFAEL CASTILLO	Firma 
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3002930034	
NOMBRE	MARCY ALEJANDRA CORREA	Firma 
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	marcy.correa@grupoarca.com.co	
Teléfono	3148869509	
NOMBRE	RONALD ARRIETA	Firma 
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	ronald.arrieta@grupoarca.com.co	
Teléfono	3107105894	
NOMBRE	FERNANDA GRIJALBA	Firma 
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	fernanda.grijalba@grupoarca.com.co	
Teléfono	3136955735	

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
DUARTE JOSE DUARTE
Director de obra. Consorcio Construredes

Firma Marcy A. Correa C
MARCY ALEJANDRA CORREA
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e ingeniería S. A

Firma_____
ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITAN
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

ACTA No:	019
FECHA:	2022/09/16
CONTRATO No:	2220587 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. 045 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	06-09-22	% de avance	0%
El contratista se compromete para el día martes 06 de septiembre realizar entrega de documentación firmada de recibo a satisfacción de 10 intervenciones.			
El contratista NO cumplió con la entrega de documentación firmada de recibo a satisfacción de 10 intervenciones.			

Acción de Proyecto No. 046 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	10-09-22	% de avance	0%
La supervisora solicita al contratista justificar la demora en la entrega de la cerámica remitiendo certificado del proveedor (10-09-22) donde indique el desabastecimiento y posible fecha de entrega.			
Incumplido.			

Acción de Proyecto No. 047 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	11-09-22	% de avance	100%
El contratista se compromete a realizar incremento de personal de mano de obra ingresando 6 cuadrillas más para completar 30 cuadrillas.			
El contratista cumplió con el ingreso del personal, a la fecha cuenta con 30 cuadrillas.			

Escaneado con CamScanner

TEMAS PRESENTE ACTA

Se da inicio al comité de obra No. 19 con la presentación audiovisual por parte de la interventoría, dando a conocer los porcentajes de programación y ejecución de obra:

La directora de interventoría manifiesta que de acuerdo a la reprogramación de obra el programado nos indica un 85,25% frente a un ejecutado del 65,95% indicándonos un atraso de 19,68%, en la actividad 3 de acuerdo a la reprogramación de obra, el contratista manifiesta que aunque iniciaron más frente se enfocaron en adelantar las que ya están iniciadas para tener más viviendas al 100%.

Se manifiesta por parte de la interventoría que en la actividad 2 se realizó el comité de aprobación No.18 en el cual se dio aval para otros 20 diagnósticos completando así 237 diagnósticos aprobados, quedan pendiente los diagnósticos para completar el monto total del presupuesto inicial y/o reporte del remanente presupuestal y descripción de su gasto.

En cuanto a la actividad 3, según la reprogramación de obra debería tener 174 viviendas terminadas y a la fecha se han intervenido 162, de las cuales 116 viviendas están en un 100%, el contratista manifiesta que cuenta 30 cuadrillas de trabajo en 46 intervenciones en ejecución.

Se realiza presentación con el cuadro de personal en obra en el cual se ilustra que el contratista cuenta con 30 maestros y 30 ayudantes los cuales se encuentran ejecutando 46 intervenciones en la presente semana.

La Interventoría menciona que a pesar de que se ha vinculado más personal de obra para dar inicio a más intervenciones no se han reflejado en los resultados esperados para la terminación de más viviendas debido a factores ajenos al contratista, como las demoras en la entrega de algunos materiales entre ellos la cerámica de pisos y paredes y el material granular. Algunas viviendas sólo están pendientes del enchape y por esto no se encuentran al 100%.

El Contratista interviene manifestando que las lluvias también han generado retrasos en las obras y han dañado las vías por las cuales se ingresa el material al Municipio, la Arq. Erika solicita descargar los soportes de IDEAM de las lluvias, donde se pueda evidenciar las gráficas de los tiempos de lluvias en la zona.

La supervisora manifiesta que se deben incrementar las cuadrillas del personal, la directora de interventoría complementa indicando que para el próximo domingo 18 de septiembre se deben tener 196 intervenciones terminadas de acuerdo a la reprogramación de obra.

La supervisora le hace un llamado de atención al contratista indicando que debe incrementar al número de intervenciones en ejecución y que también debe dar trámite correspondiente para la entrega oficial de las intervenciones que están en 100%, el contratista manifiesta que la próximo 19 de septiembre realizará entrega de 12 intervenciones con recibido a satisfacción, de igual forma la subida de toda la información completa a la plataforma Drive.

La supervisora y la Interventoría solicitan al contratista entregar un informe detallado donde se justifique la demora en la entrega de la cerámica remitiendo certificado del proveedor (19-09-22) donde indique el desabastecimiento y posible fecha de entrega. Se deben anexar todos los soportes que puedan evidenciar dichos factores que han afectado los rendimientos de obra y que están por fuera del control del contratista.

Se solicita tanto por parte de la supervisión como de la interventoría al contratista de la entrega del acta parcial No. 2, la cual se suministrar en los tiempos establecidos teniendo en cuenta los cierres contables de la entidad.

El contratista manifiesta que realizará la entrega del acta parcial a más tardar el dia lunes 19 de septiembre 2022.

Aspectos Técnicos

- ACTIVIDAD No. 2

Escaneado con CamScanner

- PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
- Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la Interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
- ACTIVIDAD No. 3
- PROGRAMADO 85,62% vs 65,95% EJECUTADO
- En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra debería tener 174 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 162 viviendas, de las cuales se han terminado 116 y se adelantan labores constructivas en 45 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo.

Programa de Proyecto

- El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
- En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
- A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra el contratista debería tener 174 viviendas terminadas, y se han intervenido 162 viviendas, de las cuales solo 116 están terminadas indicándonos un atraso de 58. El contratista tiene en ejecución 45 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de seguir disminuyendo los atrasos registrados.
- En las casetas tipo 3 y otras intervenciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo

Aspectos Administrativos

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-059-22 con el asunto SOLICITUD ENTREGA DEL INFORME MENSUAL No. 3. Mediante el cual requerimos la entrega del informe mensual No. 3 correspondiente al mes de julio 2022 y el cual se debió radicar a la interventoría la primera semana del mes de agosto, el llamado es para cumplir con los tiempos establecidos dado que la interventoría debe revisar el informe antes que este sea radicado en la entidad Enterritorio supervisora del proyecto.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-060-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA. Donde se indica que de acuerdo a los avances de obra registrados la proyección de intervenciones terminadas por semana es entre 10 y 12 viviendas, cifra que es muy baja frente a las metas establecidas en la reprogramación de obra y lo que NO permitirá cumplir con el objeto del contrato si no se toman las medidas correctivas necesarias y las cuales se han venido solicitando por parte de la Interventoría y La Supervisión desde hace varias semanas.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-061-22 con el asunto RESPUESTA AL OFICIO CCR_CORDOBA_2220576_2022_092 mediante el cual realizamos entrega de aval para 20 diagnósticos presentados en comité de aprobación No. 018.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-062-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN. se remite para su debido tramite Nueve (9) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-063-22 con el asunto SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN. De acuerdo al debido proceso para el trámite de las inclusiones al Programa de Conexiones Intradomiciliarias, solicitamos comedidamente su colaboración con el envío de los certificados que aún no han sido generados por COOSEPCOR.

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

Escaneado con CamScanner

Riesgos
No aplica para la presente acta de comité.

Aspectos sociales y/o ambientales
✓ Se realizan diecisiete (17) visitas a casa y se entrega de piezas de divulgación a peticionarios que solicitaron inclusión al PCI, cuyo concepto emitido por el municipio fue favorable. ✓ Instalación de nueva cartelera informativa en las instalaciones de la alcaldía municipal y tienda del barrio intervenido. ✓ Se realizo jornada sectorizada de educación sanitaria en el barrio San Martin. (agosto 18) ✓ Visita a beneficiaria del programa, con el fin de realizar la memoria social del PCI. ✓ Capacitación al personal de obra no calificado, con el fin de proveer información relacionada con las generalidades técnicas y sociales del programa. ✓ Se realizó refuerzo visita casa a casa e instalación de acrílico en 27 viviendas intervenidas. ✓ A la fecha no se ha recibido respuesta del municipio de las ultimas (20) solicitudes enviadas. ✓ En esta semana se recibieron 64 solicitudes de inclusión. ✓ Se realiza el cierre de 1 PQRS. Se realiza cierre a 6 solicitudes de inclusión. ✓ Se realiza ajustes y remisión de contenido del link con la información del programa de conexiones Intradomiciliarias, de acuerdo a lineamientos. ✓ A la fecha se espera respuesta de (85) remisiones de inclusiones de parte de la Alcaldía Municipal. ✓ Se realizan visitas a las viviendas intervenidas, con la finalidad de conocer el grado de satisfacción con el programa y así realizar la preparación para la entrega. ✓ Se mantiene el PAC habilitado, durante esta semana no se requiere atención por parte de la comunidad. ✓ Se realiza subsanación de informes mensual 3 y quincenal 7 y envío del mensual 4 y quincenal 8.

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. _48___** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	19/09/2022
Se solicitó por parte de la supervisión e interventoría la entrega oportuna de las actas de entrega a satisfacción de las intervenciones terminadas al igual que se le requiere el incremento del número de viviendas en ejecución.	
Describa las acciones a implementar.	

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. _49___** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES

Escaneado con CamScanner

Responsable por Interventoría	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	19/09/2022
Se solicita tanto por parte de la supervisión como de la interventoría al contratista de la entrega del acta parcial No. 2, la cual se suministrar en los tiempos establecidos teniendo en cuenta los cierres contables de la entidad.	
Describa las acciones a implementar.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ERIKA GUTIERREZ GAITÁN	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	egutier1@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3124598375	
NOMBRE	LINA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3007854673	
NOMBRE	DUARTE JOSE PINEDO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3004937000	
NOMBRE	RONALD BLANCO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3005875744	
NOMBRE	NORELIS ANAYA	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3202275484	
NOMBRE	RAFAEL CASTILLO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3002930034	
NOMBRE	MARCY ALEJANDRA CORREA	Firma
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	marcy.correa@grupoarca.com.co	
Teléfono	3148869509	
NOMBRE	RONALD ARRIETA	Firma
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	ronald.arrieta@grupoarca.com.co	
Teléfono	3107105894	
NOMBRE	FERNANDA GRIJALBA	Firma
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	fernanda.grijalba@grupoarca.com.co	
Teléfono	3136955735	

Escaneado con CamScanner

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
DUARTE JOSE DUARTE
Director de obra. Consorcio Construredes

Firma Marcy A. Correa C
MARCY ALEJANDRA CORREA
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e ingeniería S. A

Firma Erika Gutierrez
ERIKA GUTIERREZ GAITÁN
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aqui deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2 del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una

Escaneado con CamScanner

copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.

Escaneado con CamScanner

ACTA No:	020
FECHA:	2022/09/28
CONTRATO No:	2220587 de 2022
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA(BOLÍVAR)

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES Y COMPROMISOS DEL PROYECTO

Acción de Proyecto No. 048 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoria	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	19-09-22	% de avance	10%
Se solicito por parte de la supervisión e interventoria la entrega oportuna de las actas de entrega a satisfacción de las intervenciones terminadas al igual que se le requiere el incremento del número de viviendas en ejecución.			
Se realizó la entrega solo de 12 actas de recibo a satisfacción, se solicitó tanto por parte de la supervisión como de la interventoria al contratista agilizar la entrega de más actas de recibo a satisfacción.			

Acción de Proyecto No. 049 <No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se encuentra en el FMI054 Cuadro de control de trazabilidad de acciones de proyecto. Este aparte se repite tantas veces como Acciones del Proyecto o compromisos existan.>			
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES		
Responsable por Interventoria	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.		
Fecha programada cumplimiento	19-09-22	% de avance	95%
Se solicita tanto por parte de la supervisión como de la interventoria al contratista de la entrega del acta parcial No. 2, la cual se suministrar en los tiempos establecidos teniendo en cuenta los cierres contables de la entidad.			
Se realizó la entrega del acta por parte del contratista y la interventoria hizo algunas observaciones, el contratista la debe entregar ajustada			

Escaneado con CamScanner

TEMAS PRESENTE ACTA

Se realizó visto de auditoria con el fin de verificar y/o validar el estado actual de doce (12) intervenciones entregadas a satisfacción, de acuerdo a los diagnósticos realizados por cada una de ellas.
La visita conto la presencia de:

- ENTerritorio: Karol Javela, Erika Gutiérrez.
- Auditores: Diego Torres y Noheria Jiménez
- Contratista de obra: representante legal Consorcio Construredes Carlos Gutiérrez, director de obra: Duarte Pinedo, Ingeniero Residente Ronal Blanco y profesional social Norelis Anaya.
- Interventoría: Arq. residente Ronald Arrieta, directora de interventoria Marcy Correa, apoyo social Leydis Herrera e inspectora Marielis Ochoa

De las doce (12) visitas programadas se realizaron once (11) debido a que el beneficiario Francisco Medina no se encuentra en el municipio, en las otras 11 intervenciones no se recibieron anotaciones por parte de la entidad, resaltando que la información del diagnóstico corresponde a lo ejecutado.

Como compromiso de parte del contratista quedo la Instalación de lavamanos en la vivienda de la beneficiaria (Olivia Bolaños Prieto) – cód. 042 (en la cual solo se instalo el pedestal y se debe instalar el combo completo)

Se da inicio al comité de obra No. 20 con la presentación audiovisual por parte de la interventoría, dando a conocer los porcentajes de programación y ejecución de obra:

La directora de interventoría manifiesta que de acuerdo a la reprogramación de obra correspondiente al contrato inicial el seguimiento nos indica un avance del 100% frente a un ejecutado del 76,50% lo cual representa un atraso de 23,50%, en la actividad 3 de acuerdo a la reprogramación de obra.

El contratista manifiesta que, aunque iniciaron más frente se enfocaron en adelantar los que ya están iniciadas para tener más viviendas al 100%.

Se manifiesta por parte de la interventoría que en la actividad 2 se realizó el comité de aprobación No.18 en el cual se dio aval para otros 20 diagnósticos completando así 237 diagnósticos aprobados, quedan pendiente los diagnósticos para completar el monto total del presupuesto inicial y/o reporte del remanente presupuestal y descripción de su gasto.

En cuanto a la actividad 3, según la reprogramación de obra debería tener 174 viviendas terminadas y a la fecha se han intervenido 162, de las cuales 116 viviendas están en un 100%, contratista manifiesta que cuenta 30 cuadrillas de trabajo en 46 intervenciones en ejecución.

Se realiza presentación con el cuadro de personal en obra en el cual se ilustra que el contratista cuenta con 30 maestros y 30 ayudantes los cuales se encuentran ejecutando 48 intervenciones en la presente semana.

La supervisora manifiesta que se deben incrementar las cuadrillas del personal, la directora de interventoría complementa indicando que para el próximo domingo 02 de octubre se deben tener 237 intervenciones terminadas de acuerdo a la reprogramación de obra.

La supervisora le hace un llamado de atención al contratista indicando que debe incrementar al número de intervenciones en ejecución y que también debe dar trámite correspondiente para la entrega oficial de las intervenciones que están en 100%.

La supervisora solicita al contratista justificar la demora de la cerámica remitiendo certificado del proveedor donde indique el desabastecimiento y posible fecha de entrega.

Escaneado con CamScanner

Se solicita tanto por parte de la supervisión como de la interventoría al contratista de la entrega del acta parcial No. 2 ajustada, la cual se suministrar en los tiempos establecidos teniendo en cuenta los cierres contables de la entidad.

El contratista manifiesta que realizara la entrega del acta parcial ajustada el día lunes 03 de septiembre 2022.

Aspectos Técnicos

- ACTIVIDAD No. 2
- PROGRAMADO 100% vs EJECUTADO 100%
- Comentario: La Actividad No. 2, De acuerdo a la reprogramación de obra se debería tener un total de 217 diagnósticos aprobados a la fecha los cuales ya fueron avalados, lo cual nos indica que se aprobó la cifra inicialmente contemplada en el contrato, sin embargo, en comité de obra No. 18 el contratista entregó 20 diagnósticos más producto de inclusiones los cuales fueron revisados y avalados por parte de la interventoría completando así 237 diagnósticos aprobados en actas.
- ACTIVIDAD No. 3
- PROGRAMADO 100% vs 75,89% EJECUTADO
- En cuanto a la actividad 3 el contratista de acuerdo a la reprogramación de obra del contrato inicial debería tener 217 viviendas terminadas al 100%, y a la fecha se han intervenido 197 viviendas, de las cuales se han terminado 149 y se adelantan labores constructivas en 48 más, el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo. Durante las ultimas semanas se han registrado lluvias que han bajado los rendimientos de obra, además de las demoras en la entrega de materiales indispensables para la ejecución de las actividades.
- La Entidad se encuentra formalizando la prórroga y adición al contrato de obra por el 50% del valor inicial y 2.5 meses, tiempo en el cual se ejecutarán otras 108 viviendas aproximadamente, paralelamente a la ejecución de estas nuevas viviendas el Contratista deberá ponerse al día con las viviendas que hacen parte del objeto inicial, es decir, las 217 viviendas, para lo cual el Contratista se comprometió a vincular más personal de otra obra que están terminando en la zona y a presionar para la entrega oportuna de materiales.

Programa de Proyecto

- El ítem ACTIVIDAD 2: DIAGNOSTICO, VALIDACIÓN PRELIMINAR, CONCERTACIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PLANEACIÓN DE LA INTERVENCIÓN. Esta actividad se completó en un 100%, el contratista hizo entrega de los diagnósticos pendientes para completar la meta de los 217 establecidos contractualmente, sin embargo, se siguen elaborando más diagnósticos hasta ajustar la ejecución del 100% el valor contractual, la presente semana se realizó aprobación de 20 diagnósticos más completando así 237.
- En el ítem ACTIVIDAD 3: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE LAS CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS Y DOMICILIARIAS. ACTA DE ENTREGA Y RECIBOS DE LAS OBRAS
- A la fecha y de acuerdo la reprogramación de obra del contrato inicial se debería tener 217 viviendas terminadas, y se han intervenido 197 viviendas, de las cuales solo 149 están terminadas indicándonos un atraso de 68. El contratista tiene en ejecución 48 viviendas y debe continuar incrementando el personal de obra con el fin de mejorar los rendimientos en la ejecución de las obras.
- En la ejecución de las casetas y adecuaciones se ha avanzado en actividades como: cimentación, mampostería, fundición de columnas y columnetas, pañetes, instalación de tubería hidrosanitaria, instalación de aparatos sanitarios, instalación de tejas para cubierta, instalación de puertas metálicas, instalación de tanque elevado de 500 Lts, de igual forma se adelantan labores en intervenciones correspondientes a adecuaciones, construcción de estructura para el tanque elevado, cambio de pañete, instalación de enchape de pared y pisos y cambio de equipos sanitarios, para estas actividades el contratista cuenta con 30 frentes de trabajo
- A pesar de que se ha vinculado mayor personal de obra no se ha logrado mejorar los rendimientos en la ejecución de las viviendas debido a factores externos al Contratista, tales como: incremento de las lluvias en el Municipio, demoras en la entrega por parte del proveedor de la cerámica de piso y paredes y demoras en la entrega del material granular por parte del proveedor. Se solicitó al Contratista la entrega de los soportes que evidencien dichas demoras en estos insumos que afectan la normal ejecución de las obras. A esto se suma que el fuerte invierno ha afectado las vías de ingreso al Municipio por las cuales se reciben los materiales del proyecto.

Aspectos Administrativos

La interventoría remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-064-22 con el asunto SOLICITUD ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION, solicitamos agilizar el proceso de firmas de las actas de recibo a satisfacción por parte del beneficiario, cabe anotar que en el comité de obra No. 17 del 01 de septiembre se comprometieron a la entrega para el día 06 de septiembre de las primeras 10 actas debidamente diligenciadas y firmadas a satisfacción.

Escaneado con CamScanner

La interventoria remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-065-22 a COOSEPCOR con el asunto SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE TREINTA Y TRES (33) DIAGNÓSTICOS APROBADOS.
La interventoria remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-066-22 con el asunto SOLICITUD PROGRAMACION DE ENTREGAS DE ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION mediante el cual se solicita presentar PROGRAMACIÓN de las entregas de las actas de recibo a satisfacción debidamente diligenciadas.
La interventoria remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-067-22 con el asunto REITERACIÓN DE SOLICITUD PARA TOMAR ACCIONES FRENTE AL ATRASO DE OBRA mediante el cual reiteramos tomar acciones inmediatas que permitan reducir el porcentaje de atraso presentado de acuerdo a la reprogramación de obra.
La interventoria remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-068-22 con el asunto SOLICITUDES DE INCLUSIÓN, mediante el cual se remite para su debido tramite Cuatro (4) solicitudes de inclusión teniendo en cuenta el PROTOCOLO PARA LA INCLUSION DE NUEVOS POTENCIALES BENEFICIARIOS AL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO.
La interventoria remite oficio ARCA-INT/ENT/276-TEC-069-22 con el asunto SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS EN COMITÉ DE OBRA por medio del cual solicitamos el cumplimiento de los compromisos adquiridos en el comité de obra No. 19 en el cual se consignaron los siguientes acuerdos.
- Aumento de las intervenciones en ejecución de obra.
- Entrega de actas de recibo a satisfacción de las intervenciones terminadas.
- Entrega del acta parcial No. 2 y sus anexos correspondientes.
- Entrega de la justificación del atraso por parte del proveedor de la cerámica y materiales pétreos (cantera)

Riesgos

No aplica para la presente acta de comité.

Aspectos sociales y/o ambientales

- ✓ Se realiza perifoneo en el barrio, con la finalidad de informar el proceso de cierre de inclusiones. 12 de septiembre de 2022.
- ✓ Por solicitud del componente técnico se realiza acompañamiento a (4) viviendas en proceso de entrega, con la finalidad de brindar información a los beneficiarios del cierre de intervención.
- ✓ Se realiza el cierre de 61 de PQRS.
- ✓ Capacitación al personal de mano de obra no calificada, con el fin de dar a conocer particularidades del PCI.
- ✓ Cumplimiento en el compromiso de suministrar información del proyecto a integrante del Comité Veedor.
- ✓ Se actualizo las carteleras informativas con piezas destinadas a brindar información acerca de la vinculación laboral femenina.
- ✓ Se realiza envío de PQRS (técnico) a Enterritorio
- ✓ Se realiza el envío de los soportes de convocatoria de MONC a Enterritorio.

ACCIONES FORMULADAS EN BASE A LA PRESENTE ACTA

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen

Acción de Proyecto No. _50___ < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >

Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Responsable por Interventoria	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	29/09/2022

El contratista se comprometió a la Instalación de lavamanos en la vivienda de la beneficiaria (Olivia Bolaños Prieto) – cód. 042 (en la cual solo se instaló el pedestal y se debe instalar el combo completo)

Describa las acciones a implementar.

Escaneado con CamScanner

Este aparte se repite tantas veces como nuevas Acciones del Proyecto o compromisos se identifiquen **Acción de Proyecto No. _51___** < No. De consecutivo único para todo proyecto, el cual se debe ser registrado en el FMI054 Cuadro de control y trazabilidad de acciones de proyecto> >	
Responsable por Contratista	CONSORCIO CONSTRUREDES
Responsable por Interventoria	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
Fecha programada cumplimiento	02/10/2022
El contratista se compromete a agilizar el suministro de materiales pendientes (cerámica, puertas, pega para ceramica)	
Describa las acciones a implementar.	

PARTICIPANTES		
NOMBRE	ERIKA GUTIERREZ GAITÁN	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	egutier1@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3124598375	
NOMBRE	LINA OTALVARO LOPEZ	Firma
En Representación de	ENTerritorio	
Correo electrónico	lotalvar@enterritorio.gov.co	
Teléfono	3007854673	
NOMBRE	DUARTE JOSE PINEDO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3004937000	
NOMBRE	RONALD BLANCO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3005875744	
NOMBRE	NORELIS ANAYA	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3202275484	
NOMBRE	RAFAEL CASTILLO	Firma
En Representación de	Construredes	
Correo electrónico	cconstruredes@gmail.com	
Teléfono	3002930034	
NOMBRE	MARCY ALEJANDRA CORREA	Firma
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	marcy.correa@grupoarca.com.co	
Teléfono	3148869509	
NOMBRE	RONALD ARRIETA	Firma
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A	
Correo electrónico	ronald.arrieta@grupoarca.com.co	

Escaneado con CamScanner

Teléfono	3107105894
NOMBRE	FERNANDA GRIJALBA
En Representación de	Arca Arquitectura e Ingeniería S.A
Correo electrónico	fernanda.grijalba@grupoarca.com.co
Teléfono	3136955735

Firma

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

Firma_____
DUARTE JOSE DUARTE
Director de obra. Consorcio Construredes

Firma_____
MARCY ALEJANDRA CORREA
Directora de Interventoría
Arca Arquitectura e ingeniería S. A

Firma_____
ERIKA GUTIERREZ GAITÁN
SUPERVISOR ENTerritorio

Para uso exclusivo del supervisor de ENTerritorio: utilice el siguiente espacio de observaciones en caso de no haber asistido a la reunión (aquí deberá expresar su opinión acerca de los temas tratados y sus recomendaciones al respecto):

FIRMA SUPERVISOR ENTerritorio

Original: ENTerritorio
Copia: interventoría
Copia: contratista

AVISO DE PRIVACIDAD PARA RECOLECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial -ENTerritorio , con domicilio en la ciudad de Bogotá D.C., informa que es el Responsable del Tratamiento de los datos personales suministrados por Usted, los cuales serán incorporados a nuestras bases de datos y archivos automatizados y/o manuales, para ser tratados en cumplimiento de las finalidades debidamente consentidas por Usted y descritas en nuestra política de tratamiento de información personal, la cual podrá consultar en nuestra página web www.fonade.gov.co.

Le recordamos que Usted no se encuentra obligado a dar respuesta a las preguntas que se le formulen sobre datos personales de carácter sensible o a autorizar su tratamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.2.25.3.2

Escaneado con CamScanner

del Decreto 1074 de 2015. Por tal motivo, ENTerritorio sólo realizará el tratamiento de los datos personales que usted autorice.

Usted podrá hacer uso de sus derechos de acceso, actualización, rectificación o supresión de sus datos personales, así como la revocatoria de su autorización, cuando sea procedente, a través de una comunicación escrita, acompañada de una copia de su documento de identificación mediante el formulario de radicación de Consultas, Peticiones y Reclamos (que encontrará en nuestra página web), el Centro de Servicio al Ciudadano de la Calle 26 No. 13 – 19 en Bogotá D.C., al correo electrónico quejasyreclamos@fonade.gov.co; o de forma verbal, comunicándose a la línea Transparente: 57(1)01 8000 914 502, todo lo cual se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 1581 de 2012, sus decretos reglamentarios y nuestra Política de Tratamiento de Información Personal.


Escaneado con CamScanner

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS)

CONTRATO DE OBRA: 2220576 DE 2022

OBJETO: "CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR"

ELABORADO POR:	REVISADO POR:
 RESIDENTE DE OBRA CONSORCIO CONSTRUREDES	 DIRECTOR DE OBRA CONSORCIO CONSTRUREDES
APROBADO POR:	**V.B. POR:**
 REPRESENTANTELEGAL CONSORCIO CONSTRUREDES	 REPRESENTANTE LEGAL ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.

1. REVISIÓN Y ACEPTACIÓN DEL ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

APROBADO POR:	V.B. POR:
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO CONSTRUREDES	REPRESENTANTE LEGAL ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIAS.A.

2. DESCRIPCION FACTOR PRESTACIONAL

DESCRIPCION FACTOR PRESTACIONAL			
ITEM	DESCRIPCION	%	
1	**Salario Báse**		100.00%
2	**Prestaciones Sociales**		
2.1	Cesantias	8.33%	20.916%
2.2	Intereses de Cesantias	0.0833%	
2.3	Vacaciones	4.17%	
2.4	Prima de Servicios (Prima Legal)	8.33%	
3	**Seguridad Social**		37.33%
3.1	Salud (2/3 de 12.5% paga el empleador)	8.50%	
3.2	Pension (3/4 de 16% paga el empleador)	12.00%	
3.3	ARL (Según clase de riesgo)	7.83%	
3.4	Parafiscales (SENA 2% + ICBF 3% + CCF 4%)	9.00%	
FACTOR PRESTACIONAL			158.246%

3. DESCRIPCION AUI (31.44%)

DETALLE A.U.I.	
DESCRIPCION A.U.I.	%
ADMINISTRACION	25.44%
IMPREVISTOS	1%
UTILIDAD	5%
TOTAL A.U.I. PRESENTADO POR EL OFERENTE	31.44%

CONSORCIO CONSTRUREDES	*LISTADO DE INSUMOS*	enterritorio	
No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**
1	Sello de silicona y/o elastómero	m	$ 3,389.60
2	Cemento gris	Kg	$ 536.00
3	Agua	Lts	$ 96.80
4	Relleno y compactación manual de material proveniente de excavación	m3	$ 8,905.59
5	Anticorrosivo	galon	$ 47,335.16
6	Esmalte sintetico	galon	$ 70,663.94
7	Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	$ 4,100.00
8	Tubo PVC sanitario 4"	m	$ 35,200.00
9	Mortero 1:4 en obra	m3	$ 285,559.76
10	Recebo comúm	m3	$ 26,395.97
11	Piedra media zonga	m3	$ 41,440.05
12	Concreto 3000 psi	m3	$ 386,933.93
13	Formaleta metalica-Cara de contacto (por metro cuadrado)	dd	$ 1,541.05
14	Acero 60000 psi	kg	$ 3,452.00
14	Alambre Negro	kg	$ 7,348.00
15	Excavacion Manual de Material Heterogeneo (Incluye cargue y retiro del material excavado a botadero.)	m3	$ 64,710.00
16	Tubo PVC sanitario 2"	m	$ 15,928.00
17	Tee Presion - 1/2"	und	$ 2,140.00
18	Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	$ 1,510.00
19	Adaptador PVC macho roscado presión de 1/2"	und	$ 1,050.00
20	Adaptador PVC hembra roscado presión de 1/2"	und	$ 1,050.00
21	Codo PVC 45° Sanitario 4"	und	$ 14,250.00
22	Codo PVC 90° Sanitario 4"	und	$ 15,250.00
23	Codo PVC 45° Sanitario 2"	und	$ 3,550.00
24	Sifón PVC 2" con rejilla	und	$ 9,166.00
25	Ducha económica , incluye grifería	und	$ 35,350.00
26	Sifón PVC 2"	und	$ 5,250.00
27	Buje de caucho de 2"	und	$ 4,725.00
28	Codo PVC 90° Sanitario 2"	und	$ 8,250.00
29	Sanitario económico, incluye grifería y accesorios	und	$ 137,900.00
30	Lavamanos económico con pedestal o similar, color blanco. Incluye elementos para su instalación	und	$ 57,850.00
31	grifería cromada individual tipo Grival o equivalente	und	$ 23,250.00

32	Lavadero prefabricado con poceta en granito pulido	und	$ 137,900.00
33	Llave de chorro macho para lavadero	und	$ 19,900.00
34	Lavaplatos en acero inoxidable de (1,00x0,50) mt con poceta	und	$ 109,900.00
35	Grifería para Lavaplatos Sencilla	und	$ 22,900.00
36	Sifón Tipo Botella con Desague Sencillo	und	$ 26,900.00
37	Malla electrosoldada e=6mm (15x15cm) (dimensiones 2,35x6,00m)	und	$ 263,330.00
38	Bloque de arcilla (dimensiones correspondientes con los diseños aprobados en la actividad 1)	und	$ 900.00
39	Calado en arcilla tipo rejilla	und	$ 2,250.00
40	Mortero impermeabilizado 1:4 en obra	m2	$ 313,430.43
41	Puerta metálica con marco (Incluye cerradura tipo bola o similar)	und	$ 275,550.00
42	Kit de incrustaciones para baño	und	$ 49,350.00
43	Silicona 280 ml para cerámica	und	$ 17,900.00
44	Tanque de almacenamiento 500 Lts incluye flotador	und	$ 178,000.00
45	Valvula registro metalica 1/2 " de roscar	und	$ 21,450.00
46	Cubierta en teja ondulada fibrocemento # 6 o similar	m2	$ 17,300.00
47	Perfilería en C 120x60x1.20mm	und	$ 123,300.00
48	Gancho Teja 10cm Cal 12 X 10 und	und	$ 18,900.00
49	Flanche 20 x 240 cm calibre 26	und	$ 21,800.00
50	Cerámica 24,5 cm x 40,5 cm o similar (la que más se parezca a la cerámica existente)	m2	$ 24,900.00
51	Pegacor	Kg	$ 1,168.00
52	Cemento blanco	Kg	$ 1,123.00
53	Concolor Anti hongos Súper Blanco 1-5Milímetros X2Kg	Kg	$ 5,950.00
54	Concreto 2500 psi	m3	$ 353,500.00
55	SikaFloor-3 Quartz Top Endurecedor de pisos neutro 30kg	Kg	$ 1,397.00
56	Antisol Color a definir (presentación 20 kg)	Kg	$ 17,806.00
57	Cerámica 0,2 x 0,2 m o similar	m2	$ 24,900.00
58	Cerámica antideslizante 0,2 x 0,2 m o similar	m2	$ 36,895.37
59	Estuco blanco para relleno y acabado	Kg	$ 1,950.00
60	SILLA YEE KIT alcantarillado tipo fort 160 x 200 (6" x 8")	und	$ 87,902.00
61	Lubricante Novafort, Novalac Y Union platino Tarro 500 grs.	und	$ 24,020.25
62	Adhesivo Novafort 500 grs.	und	$ 54,772.95
63	Cinta de demarcación * 10 m.	m	$ 1,403.00
64	SILLA YEE KIT alcantarillado tipo fort 160 x 250 (6" x 10")	und	$ 104,575.40
65	Union PVC Sanitario 4"	und	$ 7,000.00

66	Yee reducida Sanitario 4" a 2"	und	$ 28,050.00
67	Union PVC Sanitario 2"	und	$ 3,250.00
68	Codo PVC Sanitario 2"	und	$ 4,050.00
69	Cinta teflon	und	$ 2,350.00
70	Adaptador macho 1/2"	und	$ 550.00
71	Adaptador hembra 1/2"	und	$ 650.00
72	Soldadura PVC	1/4 galon	$ 122,550.00
73	Limpiador PVC	1/4 galon	$ 54,750.00
74	Union PVC 1/2"	und	$ 850.00
75	Codo galvanizado roscado PVC 1/2"	und	$ 2,150.00
76	Sika platocrete DM	Kg	$ 18,000.00
77	Tee Sanitaria de 4"	und	$ 28,050.00
78	Collarin de derivacion 4" x 1/2" c	und	$ 18,350.00
79	Collarin de derivacion 3" x 1/2" c	und	$ 17,950.00
80	Union PVC sanitario 6"	und	$ 5,330.00
81	Micromedidor 1/2"	und	$ 91,450.00
82	Caja para micromedidor	und	$ 65,560.00
83	Arena	m3	$ 78,407.93
84	Material seleccionado para relleno	m3	$ 65,550.00
85	Sifón y Canastilla	und	$ 20,950.00
86	Rejilla PVC 2" con sosco	und	$ 35,949.00
87	Revoque esmaltado para cañuela	ml	$ 5,255.00
88	Mortero de nivelación	Kg	$ 2,350.00
89	Puerta metálica con marco (Incluye cerradura tipo palanca)	und	$ 285,550.00
90	Cerradura tipo palanca para puerta en condiciones especiales	und	$ 83,940.00
91	Barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	und	$ 49,900.00
92	Alamabre	Kg	$ 11,400.00
93	Codo PVC de 90° sanitario de 6"	und	$ 18,250.00
94	Acero Corrugado RG 1/4" a 1" 60000 psi	Kg	$ 5,000.00
95	Wash Primer	Galón	$ 30,201.57
96	Carburo	Kg	$ 700.00

CONSORCIO CONSTRUREDES	LISTADO DE CUADRILLAS		eterritorio
No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**
1	Cuadrilla Tipo AA (1 Maestro+ 1 Oficial + 1 Ayudante)	Día	$ 123,333.34
2	Cuadrilla Tipo BB (1 Oficial + 1 Ayudante)	Día	$ 73,333.34
3	Cuadrilla Tipo PP (1 Plomero + 1 Ayudante)	Día	$ 93,333.34
4	Cuadrilla Tipo EE (1 Tecnico + 1 Ayudante)	Día	$ 103,333.34
5	Maestro	Día	$ 50,000.00
6	Oficial	Día	$ 40,000.00
7	Ayudante	Día	$ 33,333.34
8	Tecnico	Día	$ 70,000.00
9	Plomero	Día	$ 60,000.00

CONSORCIO CONSTRUREDES	LISTADO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		eterritorio
No.	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**VALOR UNITARIO**
1	Herramientas Menores	%	5%
2	Formaleta Metálica	Hora	$ 1.823,25
3	Mezcladora	Hora	$ 19.359,98
4	Vibrador eléctrico (7000 - 10000 r.p.m)	Hora	$ 15.899,39
5	Vibrocompatador Tipo Rana	Día	$ 51.030,98
6	Vibrador de concreto, Motor de3 HP manguera 4m	Hora	$ 6.868,39
7	Cortadora de concreto con disco	Hora	$ 3.650,00

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1	Red intradomiciliaria de acueducto de 1/2" RDE, incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 134.86
				SUBTOTAL	$ 134.86

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	1.02	$ 4,100.00	$ 4,182.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.01	$ 122,550.00	$ 1,225.50
Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	0.5	$ 1,510.00	$ 755.00
Tee Presion - 1/2"	und	0.15	$ 2,140.00	$ 321.00
Adaptador macho 1/2"	und	0.15	$ 550.00	$ 82.50
Adaptador hembra 1/2"	und	0.15	$ 650.00	$ 97.50
Limpiador PVC	1/4 galon	0.01	$ 54,750.00	$ 547.50
Union PVC 1/2"	und	0.15	$ 850.00	$ 127.50
			SUBTOTAL	$ 7,338.50

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	54.76	$ 2,697.16
					$ 2,697.16

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 10,170.51
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 3,197.61
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 96.62
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 13,465.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 13,465.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
2	Red intradomiciliaria de alcantarillado de 4", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 130.68
				SUBTOTAL	$ 130.68

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubo PVC sanitario 4"	m	1	$ 35,200.00	$ 35,200.00
Union PVC Sanitario 4"	und	0.1	$ 7,000.00	$ 700.00
Codo PVC 90° Sanitario 4"	und	0.1	$ 15,250.00	$ 1,525.00
Yee reducida Sanitario 4" a 2"	und	0.1	$ 28,050.00	$ 2,805.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.005	$ 122,550.00	$ 612.75
Limpiador PVC	1/4 galon	0.005	$ 54,750.00	$ 273.75
			SUBTOTAL	$ 41,116.50

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	56.51	$ 2,613.63
				SUBTOTAL	$ 2,613.63

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 43,860.81
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 13,789.84
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 416.68
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 58,067.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 58,067.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
3	Red intradomiciliaria derivada sanitaria de 2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones, rellenos, y retiro de sobrantes	M	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 155.44
				SUBTOTAL	155.44

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubo PVC sanitario 2"	m	1	$ 15,928.00	$ 15,928.00
Union PVC Sanitario 2"	und	0.05	$ 3,250.00	$ 162.50
Codo PVC Sanitario 2"	und	0.05	$ 4,050.00	$ 202.50
Yee reducida Sanitario 4" a 2"	und	0.05	$ 28,050.00	$ 1,402.50
Soldadura PVC	1/4 galon	0.0025	$ 122,550.00	$ 306.38
Limpiador PVC	1/4 galon	0.0025	$ 54,750.00	$ 136.88
			SUBTOTAL	$ 18,138.75

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	47.51	$ 3,108.74
				SUBTOTAL	$ 3,108.74

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 21,402.93
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 6,729.08
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 203.33
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 28,335.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 28,335.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre:
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
4	Punto HIDROSANITARIO (INODORO). Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, incluye regata	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 741.11
				SUBTOTAL	$ 741.11

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cemento blanco	Kg	2	$ 1,123.00	$ 2,246.00
Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	1	$ 4,100.00	$ 4,100.00
Union PVC 1/2"	und	1	$ 850.00	$ 850.00
Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	2	$ 1,510.00	$ 3,020.00
Tee Presion - 1/2"	und	2	$ 2,140.00	$ 4,280.00
Adaptador macho 1/2"	und	1	$ 550.00	$ 550.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.01	$ 122,550.00	$ 1,225.50
Limpiador PVC	1/4 galon	0.01	$ 54,750.00	$ 547.50
Cinta teflon	und	0.2	$ 2,350.00	$ 470.00
Tubo PVC sanitario 4"	m	0.5	$ 35,200.00	$ 17,600.00
Codo PVC 90° Sanitario 4"	und	1	$ 15,250.00	$ 15,250.00
Codo PVC 45° Sanitario 4"	und	2	$ 14,250.00	$ 28,500.00
			SUBTOTAL	$ 78,639.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	9.9645	$ 14,822.25
				SUBTOTAL	$ 14,822.25

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 94,202.36
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 29,617.22
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 894.92
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 124,715.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 124,715.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
5	Punto HIDROSANITARIO de DUCHA. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado, así como la regadera y la grifería	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 632.37
				SUBTOTAL	$ 632.37

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Ducha económica , incluye grifería	und	1	$ 35,350.00	$ 35,350.00
Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	3	$ 4,100.00	$ 12,300.00
Union PVC 1/2"	und	2	$ 850.00	$ 1,700.00
Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	3	$ 1,510.00	$ 4,530.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.02	$ 122,550.00	$ 2,451.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.02	$ 54,750.00	$ 1,095.00
Tee Presion - 1/2"	und	2	$ 2,140.00	$ 4,280.00
Codo galvanizado roscado PVC 1/2"	und	1	$ 2,150.00	$ 2,150.00
Cinta teflon	und	0.5	$ 2,350.00	$ 1,175.00
Adaptador macho 1/2"	und	2	$ 550.00	$ 1,100.00
Adaptador hembra 1/2"	und	2	$ 650.00	$ 1,300.00
Tubo PVC sanitario 2"	m	1	$ 15,928.00	$ 15,928.00
Codo PVC 45° Sanitario 2"	und	2	$ 3,550.00	$ 7,100.00
Sifón PVC 2" con rejilla	und	1	$ 9,166.00	$ 9,166.00
			SUBTOTAL	$ 99,625.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	11.678	$ 12,647.39
				SUBTOTAL	$ 12,647.39

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 112,904.76
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 35,497.26
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,072.60
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 149,475.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 149,475.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
6	Punto HIDROSANITARIO de LAVAMANOS CON PEDESTAL. Incluye regata, tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 529.34
				SUBTOTAL	$ 529.34

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	2	$ 4,100.00	$ 8,200.00
Union PVC 1/2"	und	1	$ 850.00	$ 850.00
Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	2	$ 1,510.00	$ 3,020.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.04	$ 122,550.00	$ 4,902.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.04	$ 54,750.00	$ 2,190.00
Tee Presion - 1/2"	und	2	$ 2,140.00	$ 4,280.00
Cinta teflon	und	0.5	$ 2,350.00	$ 1,175.00
Adaptador macho 1/2"	und	1	$ 550.00	$ 550.00
Tubo PVC sanitario 2"	m	2	$ 15,928.00	$ 31,856.00
Codo PVC 45° Sanitario 2"	und	2	$ 3,550.00	$ 7,100.00
Sifón PVC 2"	und	1	$ 5,250.00	$ 5,250.00
Buje de caucho de 2"	und	1	$ 4,725.00	$ 4,725.00
			SUBTOTAL	$ 74,098.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	13.951	$ 10,586.79
				SUBTOTAL	$ 10,586.79

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 85,214.13
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 26,791.32
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 809.53
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 112,815.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 112,815.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
7	Punto HIDROSANITARIO de LAVADERO ESTANDAR Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 728.97
				SUBTOTAL	$ 728.97

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	2	$ 4,100.00	$ 8,200.00
Union PVC 1/2"	und	1	$ 850.00	$ 850.00
Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	2	$ 1,510.00	$ 3,020.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.04	$ 122,550.00	$ 4,902.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.04	$ 54,750.00	$ 2,190.00
Tee Presion - 1/2"	und	2	$ 2,140.00	$ 4,280.00
Cinta teflon	und	0.5	$ 2,350.00	$ 1,175.00
Adaptador macho 1/2"	und	1	$ 550.00	$ 550.00
Tubo PVC sanitario 2"	m	2	$ 15,928.00	$ 31,856.00
Codo PVC 45° Sanitario 2"	und	2	$ 3,550.00	$ 7,100.00
Sifón PVC 2"	und	1	$ 5,250.00	$ 5,250.00
Buje de caucho de 2"	und	1	$ 4,725.00	$ 4,725.00
			SUBTOTAL	$ 74,098.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	10.1305	$ 14,579.37
				SUBTOTAL	$ 14,579.37

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 89,406.34
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 28,109.35
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 849.36
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 118,365.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 118,365.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
8	Punto HIDROSANITARIO de LAVAPLATOS Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 525.42
				SUBTOTAL	$ 525.42

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	2	$ 4,100.00	$ 8,200.00
Sifón y Canastilla	und	1	$ 20,950.00	$ 20,950.00
Rejilla PVC 2" con sosco	und	1	$ 35,949.00	$ 35,949.00
Union PVC 1/2"	und	1	$ 850.00	$ 850.00
Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	2	$ 1,510.00	$ 3,020.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.04	$ 122,550.00	$ 4,902.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.04	$ 54,750.00	$ 2,190.00
Tee Presion - 1/2"	und	2	$ 2,140.00	$ 4,280.00
Cinta teflon	und	0.5	$ 2,350.00	$ 1,175.00
Adaptador macho 1/2"	und	1	$ 550.00	$ 550.00
Tubo PVC sanitario 2"	m	2	$ 15,928.00	$ 31,856.00
Codo PVC 45° Sanitario 2"	und	2	$ 3,550.00	$ 7,100.00
Sifón PVC 2"	und	1	$ 5,250.00	$ 5,250.00
Buje de caucho de 2"	und	1	$ 4,725.00	$ 4,725.00
			SUBTOTAL	$ 130,997.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	14.055	$ 10,508.45
				SUBTOTAL	$ 10,508.45

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 142,030.87
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 44,654.51
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,349.29
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 188,035.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 188,035.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
9	Suministro e instalación de SANITARIO (INODORO), incluye accesorios para su correcto funcionamiento	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 408.66
				SUBTOTAL	$ 408.66

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Sanitario económico, incluye grifería y accesorios	und	1	$ 137,900.00	$ 137,900.00
Cemento blanco	Kg	0.5	$ 1,123.00	$ 561.50
Cemento gris	Kg	0.5	$ 536.00	$ 268.00
			SUBTOTAL	$ 138,729.50

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	18.071	$ 8,173.11
				SUBTOTAL	$ 8,173.11

AIU	31.44%	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 147,311.27
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 46,314.66
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,399.46
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 195,025.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 195,025.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
10	Suministro e instalación de LAVAMANOS CON PEDESTAL, incluye grifería	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 1,501.99
				SUBTOTAL	$ 1,501.99

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Lavamanos económico con pedestal o similar, color blanco. Incluye elementos para su instalación	und	1	$ 57,850.00	$ 57,850.00
grifería cromada individual tipo Grival o equivalente	und	1	$ 23,250.00	$ 23,250.00
Cemento blanco	Kg	2	$ 1,123.00	$ 2,246.00
			SUBTOTAL	$ 83,346.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	4.9167	$ 30,039.72
				SUBTOTAL	$ 30,039.72

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 114,887.70
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 36,120.69
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,091.43
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 152,100.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 152,100.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
11	Suministro e instalación de LAVADERO ESTANDAR incluye llave de chorro macho para lavadero	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 829.06
				SUBTOTAL	$ 829.06

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Lavadero prefabricado con poceta en granito pulido	und	1	$ 137,900.00	$ 137,900.00
Llave de chorro macho para lavadero	und	1	$ 19,900.00	$ 19,900.00
Cemento blanco	Kg	2	$ 1,123.00	$ 2,246.00
Arena	m3	0.1	$ 78,407.93	$ 7,840.79
			SUBTOTAL	$ 167,886.79

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	8.9075	$ 16,581.11
				SUBTOTAL	$ 16,581.11

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 185,296.96
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 58,257.37
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,760.32
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 245,315.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 245,315.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
12	Suministro e instalación de LAVAPLATOS DE SOBREPONER (1 m * 0,5 m) POCETA IZQUIERDA (incluye grifería sencilla y sellos de silicona)	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 438.40
				SUBTOTAL	$ 438.40

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Lavaplatos en acero inoxidable de (1,00x0,50) mt con poceta	und	1	$ 109,900.00	$ 109,900.00
Grifería para Lavaplatos Sencilla	und	1	$ 22,900.00	$ 22,900.00
Sifón Tipo Botella con Desague Sencillo	und	1	$ 26,900.00	$ 26,900.00
Silicona 280 ml para cerámica	und	0.5	$ 17,900.00	$ 8,950.00
			SUBTOTAL	$ 168,650.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	16.845	$ 8,767.96
				SUBTOTAL	$ 8,767.96

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 177,856.36
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 55,918.04
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,689.64
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 235,464.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 235,464.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
enterritorio		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 17/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
13	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.40 m x 0.40 m x 1.00 m Aplica para INTRADOMICILIARIAS (incluye acero de refuerzo)	M	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 655.56
Formaleta Metalica		und	$ 1,823.25	0.22	$ 401.12
Mezcladora		Manual	$ 19,359.98	0.22	$ 4,259.20
Vibrador electrico (7000 - 10000 r.p.m)		Manual	$ 15,899.39	0.22	$ 3,497.87
				SUBTOTAL	$ 8,813.74

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	0.15	$ 386,933.93	$ 58,040.09
Mortero 1:4 en obra	m3	0.02	$ 285,559.76	$ 5,711.20
Acero 60000 psi	kg	21	$ 3,452.00	$ 72,492.00
Alambre Negro	kg	0.42	$ 7,348.00	$ 3,086.16
Sika platocrete DM	Kg	0.5	$ 18,000.00	$ 9,000.00
Revoque esmaltado para cañuela	ml	1	$ 5,255.00	$ 5,255.00
			SUBTOTAL	$ 153,584.44

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	8.851	$ 13,111.18
				SUBTOTAL	$ 13,111.18

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 175,509.36
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 55,180.14
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,667.34
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 232,357.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 232,357.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
14	Unidad Sanitaria tipo 1 (exterior a la vivienda) - Caseta unidad sanitaria incluye cubierta con teja en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 5,996.28
Formaleta Metalica		und	$ 1,823.25	4.92	$ 8,962.63
Mezcladora		Manual	$ 19,359.98	2.46	$ 47,584.32
Vibrador electrico (7000 - 10000 r.p.m)		Manual	$ 15,899.39	2.46	$ 39,078.64
				SUBTOTAL	$ 101,621.88

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	1.2	$ 386,933.93	$ 464,320.72
Recebo común	m3	1.25	$ 26,395.97	$ 32,994.96
Acero 60000 psi	kg	150	$ 3,452.00	$ 517,800.00
Alambre Negro	kg	3	$ 7,348.00	$ 22,044.00
Bloque de arcilla (dimensiones correspondientes con los diseños aprobados en la actividad 1)	und	200	$ 900.00	$ 180,000.00
Calado en arcilla tipo rejilla	und	4	$ 2,250.00	$ 9,000.00
Mortero 1:4 en obra	m3	0.1	$ 285,559.76	$ 28,555.98
Cerámica 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1.45	$ 24,900.00	$ 36,105.00
Cerámica antideslizante 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1	$ 36,895.37	$ 36,895.37
Estuco blanco para relleno y acabado	Kg	25	$ 1,950.00	$ 48,750.00
Mortero de nivelación	Kg	22	$ 2,350.00	$ 51,700.00
Esmalte sintetico	galon	0.5	$ 70,663.94	$ 35,331.97
Anticorrosivo	galon	0.5	$ 47,335.16	$ 23,667.58
Puerta metálica con marco (Incluye cerradura tipo bola o similar)	und	1	$ 275,550.00	$ 275,550.00
Kit de incrustaciones para baño	und	1	$ 49,350.00	$ 49,350.00
Valvula registro metalica 1/2 " de roscar	und	1	$ 21,450.00	$ 21,450.00
Perfileria en C 120x60x1.20mm	und	2	$ 123,300.00	$ 246,600.00
Gancho Teja 10cm Cal 12 X 10 und	und	1	$ 18,900.00	$ 18,900.00
Valvula registro metalica 1/2 " de roscar	und	1	$ 21,450.00	$ 21,450.00
Mortero impermeabilizado 1:4 en obra	m3	0.4	$ 313,430.43	$ 125,372.17
Cubierta en teja ondulada fibrocemento # 6 o similar	m2	4.75	$ 17,300.00	$ 82,175.00
Malla electrosoldada e=6mm (15x15cm) (dimensiones 2,35x6,00m)	und	0.18	$ 263,330.00	$ 47,399.40
			SUBTOTAL	$ 2,375,412.15

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo AA	$ 123,333.34	158.246%	$ 195,170.08	1.627425	$ 119,925.70
				SUBTOTAL	$ 119,925.70

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2,596,959.72
TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 816,484.14
IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 24,671.12
VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 3,438,115.00
VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 3,438,115.00

AIU 31.44%

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre: REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
15	Unidad Sanitaria tipo 2 (interior a la vivienda)- Caseta unidad sanitaria interna - sin cubierta. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		und	$ 1,823.25	5%	$ 8,103.52
Formaleta Metalica		Manual	$ 19,359.98	6.64	$ 12,112.30
Mezcladora		Manual	$ 15,899.39	3.32	$ 64,306.59
Vibrador electrico (7000 - 10000 r.p.m)				3.32	$ 52,811.81
				SUBTOTAL	$ 137,334.22

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	1.2	$ 386,933.93	$ 464,320.72
Recebo común	m3	1.25	$ 26,395.97	$ 32,994.96
Acero 60000 psi	kg	150	$ 3,452.00	$ 517,800.00
Alambre Negro	kg	3	$ 7,348.00	$ 22,044.00
Bloque de arcilla (dimensiones correspondientes con los diseños aprobados en la actividad 1)	und	200	$ 900.00	$ 180,000.00
Calado en arcilla tipo rejilla	und	4	$ 2,250.00	$ 9,000.00
Mortero 1:4 en obra	m3	0.1	$ 285,559.76	$ 28,555.98
Cerámica 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1.45	$ 24,900.00	$ 36,105.00
Cerámica antideslizante 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1	$ 36,895.37	$ 36,895.37
Estuco blanco para relleno y acabado	Kg	25	$ 1,950.00	$ 48,750.00
Mortero de nivelación	Kg	22	$ 2,350.00	$ 51,700.00
Esmalte sintetico	galon	0.5	$ 70,663.94	$ 35,331.97
Anticorrosivo	galon	0.5	$ 47,335.16	$ 23,667.58
Puerta metálica con marco (Incluye cerradura tipo bola o similar)	und	1	$ 275,550.00	$ 275,550.00
Kit de incrustaciones para baño	und	1	$ 49,350.00	$ 49,350.00
Valvula registro metalica 1/2 " de roscar	und	1	$ 21,450.00	$ 21,450.00
Mortero impermeabilizado 1:4 en obra	m3	0.4	$ 313,430.43	$ 125,372.17
Malla electrosoldada e=6mm (15x15cm) (dimensiones 2,35x6,00m)	und	0.18	$ 263,330.00	$ 47,399.40
			SUBTOTAL	$ 2,006,287.15

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo AA	$ 123,333.34	158.246%	$ 195,170.08	1.20423	$ 162,070.43
				SUBTOTAL	$ 162,070.43

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2,305,691.80
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 724,909.50
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 21,904.07
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 3,052,505.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	$ 3,052,505.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre: REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre: REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
16	Unidad Sanitaria tipo 3- Caseta unidad sanitaria con placa superior para instalación de tanque y cubierta en fibrocemento (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 6,456.94
Formaleta Metalica		und	$ 1,823.25	5.29	$ 9,651.17
Mezcladora		Manual	$ 19,359.98	2.65	$ 51,239.92
Vibrador electrico (7000 - 10000 r.p.m)		Manual	$ 15,899.39	2.65	$ 42,080.80
				SUBTOTAL	109428.83

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	1.7	$ 386,933.93	$ 657,787.68
Recebo común	m3	1.25	$ 26,395.97	$ 32,994.96
Acero 60000 psi	kg	150	$ 3,452.00	$ 517,800.00
Alambre Negro	kg	3	$ 7,348.00	$ 22,044.00
Bloque de arcilla (dimensiones correspondientes con los diseños aprobados en la actividad 1)	und	299	$ 900.00	$ 269,100.00
Calado en arcilla tipo rejilla	und	4	$ 2,250.00	$ 9,000.00
Mortero 1:4 en obra	m3	0.1	$ 285,559.76	$ 28,555.98
Cerámica 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1.45	$ 24,900.00	$ 36,105.00
Cerámica antideslizante 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1	$ 36,895.37	$ 36,895.37
Estuco blanco para relleno y acabado	Kg	25	$ 1,950.00	$ 48,750.00
Mortero de nivelación	Kg	22	$ 2,350.00	$ 51,700.00
Esmalte sintetico	galon	0.5	$ 70,663.94	$ 35,331.97
Anticorrosivo	galon	0.5	$ 47,335.16	$ 23,667.58
Puerta metálica con marco (Incluye cerradura tipo bola o similar)	und	1	$ 275,550.00	$ 275,550.00
Kit de incrustaciones para baño	und	1	$ 49,350.00	$ 49,350.00
Valvula registro metalica 1/2 " de roscar	und	1	$ 21,450.00	$ 21,450.00
Perfileria en C 120x60x1.20mm	und	2	$ 123,300.00	$ 246,600.00
Gancho Teja 10cm Cal 12 X 10 und	und	1	$ 18,900.00	$ 18,900.00
Cubierta en teja ondulada fibrocemento # 6 o similar	m2	4.75	$ 17,300.00	$ 82,175.00
Malla electrosoldada e=6mm (15x15cm) (dimensiones 2,35x6,00m)	und	0.18	$ 263,330.00	$ 47,399.40
Tanque de almacenamiento 500 Lts incluye flotador	und	1	$ 178,000.00	$ 178,000.00
			SUBTOTAL	$ 2,689,156.94

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo AA	$ 123,333.34	158.246%	$ 195,170.08	1.5113	$ 129,138.82
				SUBTOTAL	$ 129,138.82

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 2,927,724.59
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 920,476.61
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 27,813.38
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 3,876,015.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 3,876,015.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
17	Unidad sanitaria tipo 4 - Caseta unidad sanitaria especial (Incluye cubierta con teja en fibrocemento)-Incluye Manija de agarre. (No incluye: Sanitario, Ducha, Lavamanos)	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 6,307.18
Formaleta Metalica		und	$ 1,823.25	5.17	$ 9,427.32
Mezcladora		Manual	$ 19,359.98	2.59	$ 50,051.49
Vibrador electrico (7000 - 10000 r.p.m)		Manual	$ 15,899.39	2.59	$ 41,104.81
				SUBTOTAL	106890.80

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	1.7	$ 386,933.93	$ 657,787.68
Recebo común	m3	1.25	$ 26,395.97	$ 32,994.96
Acero 60000 psi	kg	150	$ 3,452.00	$ 517,800.00
Alambre Negro	kg	3	$ 7,348.00	$ 22,044.00
Bloque de arcilla (dimensiones correspondientes con los diseños aprobados en la actividad 1)	und	240	$ 900.00	$ 216,000.00
Calado en arcilla tipo rejilla	und	4	$ 2,250.00	$ 9,000.00
Mortero 1:4 en obra	m3	0.1	$ 285,559.76	$ 28,555.98
Cerámica 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1.45	$ 24,900.00	$ 36,105.00
Cerámica antideslizante 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1	$ 36,895.37	$ 36,895.37
Estuco blanco para relleno y acabado	Kg	25	$ 1,950.00	$ 48,750.00
Mortero de nivelación	Kg	22	$ 2,350.00	$ 51,700.00
Esmalte sintetico	galon	0.5	$ 70,663.94	$ 35,331.97
Anticorrosivo	galon	0.5	$ 47,335.16	$ 23,667.58
Puerta metálica con marco (Incluye cerradura tipo palanca)	und	1	$ 285,550.00	$ 285,550.00
Kit de incrustaciones para baño	und	1	$ 49,350.00	$ 49,350.00
Valvula registro metalica 1/2 " de roscar	und	1	$ 21,450.00	$ 21,450.00
Perfileria en C 120x60x1.20mm	und	2	$ 123,300.00	$ 246,600.00
Gancho Teja 10cm Cal 12 X 10 und	und	1	$ 18,900.00	$ 18,900.00
Cubierta en teja ondulada fibrocemento # 6 o similar	m2	4.75	$ 17,300.00	$ 82,175.00
Malla electrosoldada e=6mm (15x15cm) (dimensiones 2,35x6,00m)	und	0.18	$ 263,330.00	$ 47,399.40
Tanque de almacenamiento 500 Lts incluye flotador	und	1	$ 178,000.00	$ 178,000.00
Cerradura tipo palanca para puerta en condiciones especiales	und	1	$ 83,940.00	$ 83,940.00
Barra de seguridad acero inoxidable 19x300mm	und	1	$ 49,900.00	$ 49,900.00
			SUBTOTAL	$ 2,779,896.94

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo AA	$ 123,333.34	158.246%	$ 195,170.08	1.547	$ 126,143.64
				SUBTOTAL	$ 126,143.64

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3,012,931.39
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 947,265.63
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 28,622.85
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 3,988,820.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 3,988,820.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre:
REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:
REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
18	Relleno compactado con material de sitio	M3	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 409.05
Vibrocompatador Tipo Rana			$ 51,030.98	14.19	$ 3,597.53
				SUBTOTAL	$ 4,006.58

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
			SUBTOTAL	$ 0.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	14.185	$ 8,180.97
				SUBTOTAL	$ 8,180.97

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 12,187.55
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 3,831.77
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 115.78
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 16,135.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 16,135.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma: _____

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma: _____

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
19	Relleno con material seleccionado (recebo)	M3	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 119.56
Vibrocompatador Tipo Rana			$ 51,030.98	48.53	$ 1,051.53
				SUBTOTAL	$ 1,171.10

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Recebo común	m3	1.25	$ 26,395.97	$ 32,994.96
			SUBTOTAL	$ 32,994.96

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	48.53	$ 2,391.24
				SUBTOTAL	$ 2,391.24

AIU	31.44%	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36,557.30
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 11,493.62
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 347.29
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 48,398.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 48,398.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
20	Concreto de 21 MPa, incluye formaleta, para elementos estructurales	M3	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 5,540.54
Formaleta Metalica		und	$ 1,823.25	4.54	$ 8,281.43
Mezcladora		Manual	$ 19,359.98	0.881	$ 17,049.27
				SUBTOTAL	$ 30,871.24

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	1.05	$ 386,933.93	$ 406,280.63
			SUBTOTAL	$ 406,280.63

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo AA	$ 123,333.34	158.246%	$ 195,170.08	1.76129	$ 110,810.87
				SUBTOTAL	$ 110,810.87

	TOTAL COSTO DIRECTO	$ 547,962.74
	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 172,279.49
AIU 31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 5,205.65
	VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 725,448.00
	VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 725,448.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
21	Acero de refuerzo 60000 PSI (Incluye alambre de amarre)	KG	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 56.28
				SUBTOTAL	$ 56.28

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Acero 60000 psi	kg	1.05	$ 3,452.00	$ 3,624.60
Alambre Negro	kg	0.02	$ 7,348.00	$ 146.96
			SUBTOTAL	$ 3,771.56

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	103.1	$ 1,125.58
				SUBTOTAL	$ 1,125.58

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4,953.42
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1,557.35
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 47.06
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 6,558.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 6,558.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
22	Losa de piso en concreto de 21 MPa (espesor 0,10 m), incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 160.87
Vibrador de concreto, Motor de3 HP manguera 4m		Manual	$ 6,868.39	0.05	$ 343.42
				SUBTOTAL	$ 504.29

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	0.1	$ 386,933.93	$ 38,693.39
Malla electrosoldada e=6mm (15x15cm) (dimensiones 2,35x6,00m)	und	0.04	$ 263,330.00	$ 10,533.20
			SUBTOTAL	$ 49,226.59

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo AA	$ 123,333.34	158.246%	$ 195,170.08	60.66	$ 3,217.44
				SUBTOTAL	$ 3,217.44

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 52,948.33
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 16,646.95
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 503.01
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 70,098.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 70,098.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
23	Losa en concreto reforzado, para apoyo de tanque aéreo de 0,08 m de espesor, Incluye acero de refuerzo 1/4"	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 217.48
Formaleta metalica (Cara de Contacto)		dd	$ 1,541.05	2.55	$ 604.33
Mezcladora		Manual	$ 19,359.98	24.00	$ 806.67
Vibrador electrico (7000 - 10000 r.p.m)		Manual	$ 15,899.39	24.00	$ 662.47
				SUBTOTAL	$ 2,290.95

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	0.07875	$ 386,933.93	$ 30,471.05
Acero Corrugado RG 1/4" a 1" 60000 psi	Kg	4	$ 3,452.00	$ 13,808.00
Alambre Negro	kg	0.4	$ 7,348.00	$ 2,939.20
			SUBTOTAL	$ 47,218.25

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	26.68	$ 4,349.59
				SUBTOTAL	$ 4,349.59

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 53,858.79
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 16,933.20
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 511.66
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 71,304.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 71,304.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
24	Concreto ciclópeo de 21 MPA (40% piedra media zonga, 60% concreto de 21 MPa)	M3	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 920.19
				SUBTOTAL	$ 920.19

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	0.61	$ 236,933.93	$ 145,003.57
Piedra media zonga	m3	0.4	$ 41,440.05	$ 16,576.02
			SUBTOTAL	$ 161,579.59

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	6.31	$ 18,403.81
				SUBTOTAL	$ 18,403.81

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 180,903.59
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 56,876.09
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,718.58
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 239,498.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 239,498.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 18/04/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
25	Mampostería en bloque de arcilla No. 4 o similar, incluye mortero de pega	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 225.46
				SUBTOTAL	$ 225.46

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Bloque de arcilla (dimensiones correspondientes con los diseños aprobados en la actividad 1)	und	18	$ 900.00	$ 16,200.00
Mortero 1:4 en obra	m3	0.0204	$ 285,559.76	$ 5,825.42
			SUBTOTAL	$ 22,025.42

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	25.736	$ 4,509.13
				SUBTOTAL	$ 4,509.13

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 26,760.01
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 8,413.35
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 254.22
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 35,428.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 35,428.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220576	DE	2022	FECHA INICIO	18/04/2022	FECHA TERMINACIÓN	18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
26	Suministro e Instalación Calado tipo rejilla para ventilación en arcilla, incluye mortero de pega	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 110.02
				SUBTOTAL	$ 110.02

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Calado en arcilla tipo rejilla	und	1	$ 2,250.00	$ 2,250.00
Mortero 1:4 en obra	m3	0.005	$ 285,559.76	$ 1,427.80
			SUBTOTAL	$ 3,677.80

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	52.74	$ 2,200.36
				SUBTOTAL	$ 2,200.36

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 5,988.18
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1,882.68
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 56.89
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 7,928.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 7,928.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR:

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
27	Mortero para pañete interno de 1:4 y 0,02 metros de espesor	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 304.86
				SUBTOTAL	$ 304.86

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Mortero 1:4 en obra	m3	0.021	$ 285,559.76	$ 5,996.75
			SUBTOTAL	$ 5,996.75

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	19.033	$ 6,097.15
				SUBTOTAL	$ 6,097.15

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 12,398.76
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 3,898.17
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 117.79
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 16,415.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 16,415.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
28	Mortero impermeabilizado para pañete externo de 1:4 y 0,02 metros de espesor.	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 298.57
				SUBTOTAL	$ 298.57

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Mortero impermeabilizado 1:4 en obra	m3	0.021	$ 313,430.43	$ 6,582.04
			SUBTOTAL	$ 6,582.04

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	19.434	$ 5,971.34
				SUBTOTAL	$ 5,971.34

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 12,851.95
		TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,040.65
AIU	31.44%	IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 122.09
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 17,015.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 17,015.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
29	Mortero impermeabilizado para pendiente de piso zona ducha y sanitario 1:4 y 0,03 metros de espesor	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 267.00
				SUBTOTAL	$ 267.00

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Mortero impermeabilizado 1:4 en obra	m3	0.0315	$ 313,430.43	$ 9,873.06
			SUBTOTAL	$ 9,873.06

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	21.732	$ 5,339.92
				SUBTOTAL	$ 5,339.92

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 15,479.97
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,866.90
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 147.06
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 20,494.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 20,494.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 18/04/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
30	Suministro e instalacion de Puerta metálica con marco calibre 20, Incluye anticorrosivo y Pintura en Esmalte Sintético	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 200.98
				SUBTOTAL	$ 200.98

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Esmalte sintetico	galon	0.12	$ 70,663.94	$ 8,479.67
Anticorrosivo	galon	0.12	$ 47,335.16	$ 5,680.22
Puerta metálica con marco (Incluye cerradura tipo bola o similar)	und	1	$ 275,550.00	$ 275,550.00
			SUBTOTAL	$ 289,709.89

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	28.87	$ 4,019.64
				SUBTOTAL	$ 4,019.64

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 293,930.52
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 92,411.75
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 2,792.34
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 389,135.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 389,135.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
31	Suministro e instalacion de juego de incrustaciones para baño	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 175.66
				SUBTOTAL	$ 175.66

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Kit de incrustaciones para baño	und	1	$ 38,350.00	$ 38,350.00
Silicona 280 ml para cerámica	und	0.2	$ 17,900.00	$ 3,580.00
			SUBTOTAL	$ 41,930.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	42.04	$ 3,513.23
				SUBTOTAL	$ 3,513.23

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 45,618.89
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 14,342.58
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 433.38
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 60,395.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 60,395.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
32	Suministro e instalación de tanque aéreo plástico de 500 litros. Incluye tuberías y accesorios para el correcto funcionamiento del elemento instalado.	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 346.62
				SUBTOTAL	$ 346.62

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tanque de almacenamiento 500 Lts incluye flotador	und	1	$ 158,000.00	$ 158,000.00
Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	2.5	$ 4,100.00	$ 10,250.00
Union PVC 1/2"	und	2	$ 850.00	$ 1,700.00
Tee Presion - 1/2"	und	2	$ 2,140.00	$ 4,280.00
Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	2	$ 1,510.00	$ 3,020.00
Adaptador macho 1/2"	und	1	$ 550.00	$ 550.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.02	$ 54,750.00	$ 1,095.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.02	$ 122,550.00	$ 2,451.00
			SUBTOTAL	$ 181,346.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	21.305	$ 6,932.47
				SUBTOTAL	$ 6,932.47

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 188,625.09
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 59,303.73
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,791.94
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 249,721.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 249,721.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
33	Suministro e instalación de registro de cierre metalico	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 59.42
				SUBTOTAL	$ 59.42

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Valvula registro metalica 1/2 " de roscar	und	1	$ 15,950.00	$ 15,950.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.01	$ 54,750.00	$ 547.50
Soldadura PVC	1/4 galon	0.01	$ 122,550.00	$ 1,225.50
			SUBTOTAL	$ 17,723.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	97.65	$ 1,188.40
				SUBTOTAL	$ 1,188.40

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 18,970.82
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 5,964.43
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 180.22
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 25,115.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 25,115.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
34	Cubierta en teja ondulada fibrocemento, incluye perfil metalico C120x60x1.2mm	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores				5%	$ 273.50
				SUBTOTAL	$ 273.50

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cubierta en teja ondulada fibrocemento # 6 o similar	m2	1.02	$ 17,300.00	$ 17,646.00
Perfilería en C 120x60x1.20mm	und	0.2	$ 123,300.00	$ 24,660.00
Gancho Teja 10cm Cal 12 X 10 und	und	0.1	$ 18,900.00	$ 1,890.00
			SUBTOTAL	$ 44,196.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	21.215	$ 5,470.05
				SUBTOTAL	$ 5,470.05

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 49,939.55
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 15,700.99
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 474.43
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 66,115.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 66,115.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
35	Flanche o solapa en lámina galvanizada cal. 26. con esmalte sintético, disolvente y amarre para cubierta	M	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 134.53
				SUBTOTAL	$ 134.53

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Flanche 20 x 240 cm calibre 26	und	0.35	$ 21,800.00	$ 7,630.00
Esmalte sintetico	galon	0.03	$ 70,663.94	$ 2,119.92
Anticorrosivo	galon	0.03	$ 47,335.16	$ 1,420.05
Wash Primer	Galón	0.05	$ 30,201.57	$ 1,510.08
Sello de silicona y/o elastómero	m	1	$ 3,389.60	$ 3,389.60
			SUBTOTAL	$ 16,069.65

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	43.13	$ 2,690.63
				SUBTOTAL	$ 2,690.63

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 18,894.82
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 5,940.53
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 179.50
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 25,015.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 25,015.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
36	Rotura y adecuación de caja de inpección domiciliaria en cemento para conexión de red intradomiciliaria.	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 298.77
Cortadotra de concreto con disco		dd	$ 3,650.00	0.5	$ 1,825.00
				SUBTOTAL	$ 2,123.77

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	0.05	$ 386,933.93	$ 19,346.70
Mortero impermeabilizado 1:4 en obra	m3	0.01	$ 313,430.43	$ 3,134.30
			SUBTOTAL	$ 22,481.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	24.717	$ 5,975.49
				SUBTOTAL	$ 5,975.49

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 30,580.27
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 9,614.44
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 290.51
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 40,485.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 40,485.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 18/04/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
37	Recuperación de piso en cerámica (similar al retirado)	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 160.46
				SUBTOTAL	$ 160.46

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cerámica 24,5 cm x 40,5 cm o similar (la que más se parezca a la cerámica existente)	m2	1.02	$ 20,900.00	$ 21,318.00
Pegacor	Kg	3.5	$ 1,168.00	$ 4,088.00
Cemento blanco	Kg	2	$ 1,123.00	$ 2,246.00
Agua	Lts	4.1	$ 96.80	$ 396.88
			SUBTOTAL	$ 28,048.88

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	36.16	$ 3,209.27
				SUBTOTAL	$ 3,209.27
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 31,418.61
AIU	31.44%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 9,878.01
				IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 298.48
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 41,595.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 41,595.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
38	Recuperación de piso en concreto e=0.05m	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 62.76
				SUBTOTAL	$ 62.76

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 2500 psi	m3	0.0525	$ 353,500.00	$ 18,558.75
			SUBTOTAL	$ 18,558.75

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	92.45	$ 1,255.24
				SUBTOTAL	$ 1,255.24

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 19,876.75
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 6,249.25
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 188.83
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 26,315.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 26,315.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
39	Recuperación de piso esmaltado	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 140.73
				SUBTOTAL	$ 140.73

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SikaFloor-3 Quartz Top Endurecedor de pisos neutro 30kg	Kg	7	$ 1,397.00	$ 9,779.00
Antisol Color a definir (presentación 20 kg)	Kg	0.15	$ 17,806.00	$ 2,670.90
			SUBTOTAL	$ 12,449.90

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	41.23	$ 2,814.63
				SUBTOTAL	$ 2,814.63

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 15,405.26
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,843.41
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 146.35
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 20,395.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 20,395.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
40	Enchape pared blanco (0.20 X 0.20) metros	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 208.49
				SUBTOTAL	$ 208.49

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cerámica 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1.02	$ 18,900.00	$ 19,278.00
Pegacor	Kg	3.5	$ 1,168.00	$ 4,088.00
Cemento blanco	Kg	2	$ 1,123.00	$ 2,246.00
Agua	Lts	3.1	$ 96.80	$ 300.08
			SUBTOTAL	$ 25,912.08

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	27.83	$ 4,169.86
				SUBTOTAL	$ 4,169.86

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 30,290.43
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 9,523.31
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 287.76
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 40,101.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 40,101.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
41	Enchape piso antideslizante blanco (0,20 x 0,20) metros	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 153.62
				SUBTOTAL	$ 153.62

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Cerámica antideslizante 0,2 x 0,2 m o similar	m2	1.02	$ 26,895.37	$ 27,433.28
Pegacor	Kg	3	$ 1,168.00	$ 3,504.00
Cemento blanco	Kg	2	$ 1,123.00	$ 2,246.00
Agua	Lts	3.1	$ 96.80	$ 300.08
			SUBTOTAL	$ 33,483.36

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	37.77	$ 3,072.47
				SUBTOTAL	$ 3,072.47

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 36,709.45
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 11,541.45
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 348.74
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 48,600.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 48,600.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No:	2220576	DE	2022	FECHA INICIO	18/04/2022	FECHA TERMINACIÓN	18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
42	Carburo blanco para muro exterior (3 manos)	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 193.25
				SUBTOTAL	$ 193.25

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Carburo	Kg	1	$ 700.00	$ 700.00
Agua	Lts	0.2	$ 96.80	$ 19.36
			SUBTOTAL	$ 719.36

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	30.025	$ 3,865.02
				SUBTOTAL	$ 3,865.02

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 4,777.63
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 1,502.09
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 45.39
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 6,325.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 6,325.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
43	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 8" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 620.81
				SUBTOTAL	$ 620.81

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SILLA YEE KIT alcantarillado tipo fort 160 x 200 (6" x 8")	und	1	$ 87,902.00	$ 87,902.00
Lubricante Novafort, Novalac Y Union platino Tarro 500 grs.	und	0.06	$ 24,020.25	$ 1,441.22
Adhesivo Novafort 500 grs.	und	0.1	$ 54,772.95	$ 5,477.30
Limpiador PVC	1/4 galon	0.05	$ 54,750.00	$ 2,737.50
Cinta de demarcación * 10 m.	m	3.1	$ 1,403.00	$ 4,349.30
Soldadura PVC	1/4 galon	0.05	$ 122,550.00	$ 6,127.50
			SUBTOTAL	$ 108,034.81

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	11.896	$ 12,416.15
				SUBTOTAL	$ 12,416.15

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 121,071.76
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 38,064.96
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,150.18
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 160,287.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD	$ 160,287.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

enterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
44	Suministro e Instalación de Kit Silla Ye de 6" a 10" para la conexión domiciliaria a red de alcantarillado, incluye excavación y relleno con material de sitio.	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 365.22
				SUBTOTAL	$ 365.22

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
SILLA YEE KIT alcantarillado tipo fort 160 x 250 (6" x 10")	und	1	$ 104,575.40	$ 104,575.40
Lubricante Novafort, Novalac Y Union platino Tarro 500 grs.	und	0.06	$ 24,020.25	$ 1,441.22
Adhesivo Novafort 500 grs.	und	0.1	$ 54,772.95	$ 5,477.30
Limpiador PVC	1/4 galon	0.05	$ 54,750.00	$ 2,737.50
Cinta de demarcación * 10 m.	m	3.1	$ 1,403.00	$ 4,349.30
Soldadura PVC	1/4 galon	0.05	$ 122,550.00	$ 6,127.50
			SUBTOTAL	$ 124,708.21

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	20.22	$ 7,304.46
				SUBTOTAL	$ 7,304.46

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 132,377.90
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 41,619.61
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,257.59
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 175,255.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 175,255.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 18/04/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
45	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 4" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 209.62
				SUBTOTAL	$ 209.62

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Collarin de derivacion 4" x 1/2" c	und	1	$ 18,350.00	$ 18,350.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.03	$ 54,750.00	$ 1,642.50
Soldadura PVC	1/4 galon	0.03	$ 122,550.00	$ 3,676.50
			SUBTOTAL	$ 23,669.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	35.23	$ 4,192.34
				SUBTOTAL	$ 4,192.34

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 28,070.96
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 8,825.51
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 266.67
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 37,163.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 37,163.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 18/04/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
46	Suministro e Instalación de collarín de derivación de 3" x 1/2" para conexión domiciliaria a red de acueducto	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 233.18
				SUBTOTAL	$ 233.18

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Collarin de derivacion 3" x 1/2" c	und	1	$ 17,950.00	$ 17,950.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.025	$ 54,750.00	$ 1,368.75
Soldadura PVC	1/4 galon	0.025	$ 122,550.00	$ 3,063.75
			SUBTOTAL	$ 22,382.50

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	31.67	$ 4,663.60
				SUBTOTAL	$ 4,663.60
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 27,279.28
AIU	31.44%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 8,576.61
				IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 259.15
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 36,115.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 36,115.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 18/04/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
47	Suministro e instalación de Tubería sanitaria PVC de 6", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 602.89
				SUBTOTAL	$ 602.89

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubo PVC sanitario 6"	m	1.02	$ 46,588.04	$ 47,519.80
Union PVC sanitario 6"	und	1	$ 5,330.00	$ 5,330.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.02	$ 54,750.00	$ 1,095.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.02	$ 122,550.00	$ 2,451.00
Codo PVC de 90° sanitario de 6"	und	0.5	$ 18,250.00	$ 9,125.00
			SUBTOTAL	$ 65,520.80

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	12.249	$ 12,057.82
				SUBTOTAL	$ 12,057.82
				TOTAL COSTO DIRECTO	$ 78,181.52
AIU	31.44%			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 24,580.27
				IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 742.72
				VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 103,505.00
				VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 103,505.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR: GRUPO ARCA
SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFÍCOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
48	Tubería de agua potable PVC de 1/2" RDE 13.5 o Manguera PF-UAD de 1/2", incluye accesorios, demoliciones, excavaciones y relleno con material de sitio	M	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 596.46
				SUBTOTAL	$ 596.46

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Tubería PVCP 1/2" RDE 13.5	m	1.02	$ 4,100.00	$ 4,182.00
Soldadura PVC	1/4 galon	0.2	$ 122,550.00	$ 24,510.00
Codo 90° Presion PVC - 1/2"	und	0.5	$ 1,510.00	$ 755.00
Tee Presion - 1/2"	und	0.5	$ 2,140.00	$ 1,070.00
Adaptador macho 1/2"	und	0.5	$ 550.00	$ 275.00
Adaptador hembra 1/2"	und	0.5	$ 650.00	$ 325.00
Limpiador PVC	1/4 galon	0.2	$ 54,750.00	$ 10,950.00
Union PVC 1/2"	und	0.5	$ 850.00	$ 425.00
			SUBTOTAL	$ 425.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	12.381	$ 11,929.27
				SUBTOTAL	$ 11,929.27

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 12,950.73
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 4,071.71
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 123.03
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 17,145.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 17,145.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:
Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:
Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 **DE** 2022 **FECHA INICIO** 18/04/2022 **FECHA TERMINACIÓN** 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
50 42	Suministro e instalación de micromedidores de 1/2" (según especificación ESP), Incluye caja en concreto, tapa y registro.	UN	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 251.23
				SUBTOTAL	$ 251.23

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Micromedidor 1/2"	und	1	$ 91,450.00	$ 91,450.00
Caja para micromedidor	und	1	$ 65,560.00	$ 65,560.00
			SUBTOTAL	$ 157,010.00

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo PP	$ 93,333.34	158.246%	$ 147,696.28	29.395	$ 5,024.54
				SUBTOTAL	$ 5,024.54

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 162,285.76
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 51,022.64
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 1,541.71
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 214,850.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 214,850.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
50	Recuperación de andén en concreto de 3000 psi e=0,15 cm, incluye malla electrosoldada 6mm (15x15)	M2	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 236.51
Vibrador de concreto, Motor de3 HP manguera 4m		Manual	$ 6,868.39	8	$ 858.55
				SUBTOTAL	$ 1,095.06

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	0.15	$ 386,933.93	$ 58,040.09
Malla electrosoldada e=6mm (15x15cm) (dimensiones 2,35x6,00m)	und	0.0225	$ 263,330.00	$ 5,924.93
			SUBTOTAL	$ 63,965.01

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo AA	$ 123,333.34	158.246%	$ 195,170.08	41.26	$ 4,730.25
				SUBTOTAL	4730.25

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 69,790.32
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 21,942.08
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 663.01
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 92,395.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 92,395.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORÍA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventor

eterritorio	ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS	CÓDIGO:	F-GG-21
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

A. DATOS GENERALES

CONTRATO No: 2220576 DE 2022 FECHA INICIO 18/04/2022 FECHA TERMINACIÓN 18/09/2022

OBJETO DEL CONTRATO: CHEQUEO, VALIDACION DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO, CONCERTACION, INTERVENCION Y GESTION SOCIAL PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CORDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUREDES

INTERVENTOR: GRUPO ARCA

SUPERVISOR: ING. KAROL JAVELA

B. DATOS ESPECIFICOS

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
51	Construcción de caja de inspección en concreto 21MPa de 0.60 m x 0.60 m x 1.00 m Aplica para DOMICILIARIA, (incluye acero de refuerzo)	M	1

1. Equipo

Descripción	Marca	Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario
Herramientas Menores		%		5%	$ 2,427.51
Formaleta metalica (Cara de Contacto)		dd	$ 1,541.05	3.5	$ 440.30
Mezcladora		Manual	$ 19,359.98	15.10	$ 1,282.12
				SUBTOTAL	$ 4,149.93

2. Materiales

Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Vr Unitario
Concreto 3000 psi	m3	0.295344	$ 386,933.93	$ 114,278.61
Acero 60000 psi	kg	20	$ 3,452.00	$ 69,040.00
Alambre Negro	kg	0.4	$ 7,348.00	$ 2,939.20
			SUBTOTAL	$ 186,257.81

3. Transportes

Material	Vol. o Peso	Distancia	m2 o Ton/Km	Tarifa	Vr. Unitario
				SUBTOTAL	$ 0.00

4. Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestac.	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario
Cuadrilla Tipo BB	$ 73,333.34	158.246%	$ 116,047.08	2.39025	$ 48,550.18
				SUBTOTAL	48550.18

		TOTAL COSTO DIRECTO	$ 238,957.93
AIU	31.44%	TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 75,128.37
		IVA SOBRE LA UTILIDAD (19%)	$ 2,270.10
		VALOR TOTAL ACTIVIDAD	$ 316,356.00
		VALOR RECURSOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD	$ 316,356.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en _____, a los _____( ) días, del mes _____ del año _____.

Firma:

Nombre:

REPRESENTATE LEGAL Ó DIRECTOR DE OBRA

C. OBSERVACIONES INTERVENTORIA (Campo de obligatorio diligenciamiento)

Firma:

Nombre:

REPRESENTANTE LEGAL O DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original - ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventor

INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

	CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPOS	CÓDIGO:	F-GG-36
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30/09/2022			**Informe correspondiente al mes de : Septiembre**		**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220576							
OBJETO:	CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR							
VALOR DE CONTRATO:	$1.771.707.945,99							
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES							
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA							
PLAZO:	5 MESES							
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$345.450.914,11			Como % del valor del Contrato	20% de la actividad N° 3			
ADICIÓN #1 ANTICIPO:				Como % del valor del Contrato				
ADICIÓN #2 ANTICIPO:				Como % del valor del Contrato				
TOTAL ANTICIPO:	$345.450.914,11			Como % del valor del Contrato				
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**		**FIDUCIA** X	% AVANCE FISICO OBRA:	54,35	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :	46,36	
PÓLIZA No.	11 - 45 - 101112033			FECHA VENCIMIENTO PÓLIZA :	27/05/2023	VALOR ASEGURADO :	$354.450.914,10	
VALOR AMORTIZADO:	$176.996.766,42			PENDIENTE POR AMORTIZAR:	$168.454.147,69			

SEGUIMIENTO A LA LEGALIZACIÓN DEL ANTICIPO

FECHA	N° FACTURA	VALOR EJECUTADO	VALOR LEGALIZADO
23/08/2022	00000001	$379.145.500,44	$81.050.167,27
6/10/2022	00000002	$442.218.303,32	$95.946.599,15
TOTAL		$ 821.363.803,76	$ 176.996.766,42

Relacionar información de las cuentas bancarias abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, en donde se encuentra el saldo de anticipo:

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha: 30/09/2022
Fiduciaria de Occidente S.A.	FIDEICOMISO No. 317678	$ 1,41
	TOTAL DISPONIBLE	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

APROBÓ

Firma

Nombre ERIKA MARCELA GUTIERREZ GAITÁN
Cargo Supervisor del Contrato

APROBÓ

Firma

Nombre CARLOS ANDRÉS BRAVO
Cargo Gerente del Convenio

enterritorio	INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DE ANTICIPO	CÓDIGO:	F-GG-31
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-20

FECHA DE PRESENTACIÓN:	30/09/2022		**Informe correspondiente al mes de : Septiembre**			**del año: 2022**	
CONTRATO No. :	2220576						
OBJETO:	CHEQUEO VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNOSTICO CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, EN EL MUNICIPIO DE CÓRDOBA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR						
VALOR DE CONTRATO:	$1.771.707.945,99						
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES						
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERÍA SA						
PLAZO:	5 MESES						
VALOR ANTICIPO INICIAL:	$345.450.914,11		Como % del valor del Contrato		20% de la actividad N° 3		
ADICIÓN #1 ANTICIPO:			Como % del valor del Contrato				
ADICIÓN #2 ANTICIPO:			Como % del valor del Contrato				
TOTAL ANTICIPO:	$345.450.914,11		Como % del valor del Contrato				
ANTICIPO GIRADO A:	**TERCERO**	**FIDUCIA**	% AVANCE FISICO OBRA:	54,35	% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL :		46,36
POLIZA No.	11 - 45 - 101112033		FECHA VENCIMIENTO POLIZA :	27/05/2023	VALOR ASEGURADO :		$354.450.914,11
VALOR AMORTIZADO:	$176.996.766,42		PENDIENTE POR AMORTIZAR:		$168.454.147,69		

SALDO DE ANTICIPO AL PERIODO ANTERIOR	$ 137.788.300,24

LOS SIGUIENTES SON LOS PAGOS HECHOS CON CARGO AL ANTICIPO DEL CONTRATO, TODOS ELLOS EXCLUSIVAMENTE PARA COSTOS Y GASTOS DEL CONTRATO.

PAGO DE SALARIOS Y JORNALES (Con cargo al anticipo)				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
11/07/2022	2	Salario Junio	Duarte Pinedo			$3.760.000,00	$3.760.000,00
30/07/2022	2	Salario Julio	Duarte Pinedo			$3.760.000,00	$7.520.000,00
30/07/2022	2	Salario Julio	Norelis Anaya			$2.040.000,00	$9.560.000,00
30/07/2022	2	Salario	Oswaldo Garzon			$3.360.000,00	$12.920.000,00
30/07/2022	2	Salario	Ronal Blanco			$3.340.000,00	$16.260.000,00
30/07/2022	2	Salario	Rafael Castillo			$1.012.545,00	$17.272.545,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$17.272.545,00	
Nuevo acumulado por este concepto						$17.272.545,00	

COMPRA DE EQUIPOS Y REPUESTOS - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
							$0,00
							$0,00
							$0,00
							$0,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$0,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

TRANSPORTE Y ALQUILER DE MAQUINARIA - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							
3/06/2022	2	Transporte de Cerámica				$1.782.000,00	$1.782.000,00
15/06/2022	2	Transporte de Herramientas y Equipos Menores				$5.000.000,00	$6.782.000,00
15/06/2022	2	Transporte de Materiales Petreos				$1.875.000,00	$8.657.000,00
29/06/2022	2	Transporte de Combos cerámicos				$1.188.000,00	$9.845.000,00
22/07/2022	2	Transporte de Combos cerámicos				$1.188.000,00	$11.033.000,00
30/07/2022	2	Transporte de Puertas Metalicas y Bloques				$6.239.545,00	$17.272.545,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$17.272.545,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS - Exclusivamente del proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	**ACTA DE AVANCE N°**	**CONCEPTO**	**Beneficiario**	**C.C. o NIT**	**Cheque**	**Valor**	**Acumulado**
Total pagado por este concepto al informe anterior							$191.218.812,00
30/07/2022	2	Compra de cemento gris 50 kg Argos	G Y J FERRETERÍA SA	800130426 - 3		$10.599.925,00	$201.818.737,00
15/07/2022	2	Compra de Acero	ConcreAceros	900507746 - 8		$17.983.295,00	$219.802.032,00
26/07/2022	2	Compra de Medidores	ACUATUBOS SAS	800226360-1		$8.108.898,00	$227.910.930,00
26/07/2022	2	Compra Tub y Accesorios PVC	Ingrid del CarmenOchoa Valeth	22854952-1		$54.845.055,00	$282.755.985,00
23/06/2022	2	Compra de Puertas Metalicas	METALICAS Y ALUMINIOS WILLIAMS	901038925-0		$10.877.292,00	$293.633.277,00
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período						$293.633.277,00	
Nuevo acumulado por este concepto							

OTROS - Exclusivamente del Proyecto				VALOR SEGÚN PLAN DE INVERSIÓN			
FECHA	ACTA DE AVANCE Nº	CONCEPTO	Beneficiario	C.C. o NIT	Cheque	Valor	Acumulado
Total pagado por este concepto al informe anterior							
Valor total pagado con cargo al anticipo en este período y exclusivamente para costos y gastos de proyecto							
Nuevo acumulado por este concepto							

TOTAL GIRADO EN EL PERIODO CON CARGO AL ANTICIPO DURANTE EL PERÍODO INFORMADO:	0
NUEVO TOTAL DE ANTICIPO INVERTIDO EXCLUSIVAMENTE EN EL PROYECTO POR EL CONTRATISTA CON AVAL DEL INTERVENTOR:	$354.450.914,11
NUEVO SALDO DE ANTICIPO A CARGO DEL CONTRATISTA Y DISPONIBLE EN CUENTA QUE AUN NO HA SIDO INVERTIDO EN EL PROYECTO:	$1,41
Nuevo saldo de anticipo en numero:	**$1,41**
Nuevo saldo de anticipo en letras:	**CERO PESOS**

El saldo de anticipo indicado, se encuentra disponible en las siguientes cuentas abiertas en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia a nombre de :

Entidad financiera	Tipo de cuenta (corriente, ahorro, fiducia, etc.)	Saldo disponible a la fecha: 30/09/2022
Fiduciaria de Occidente S.A.	FIDEICOMISO No. 317678	$ 1,41
	TOTAL DISPONIBLE	

Para constancia de lo anterior, se firma el presente documento bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella.

ELABORÓ

Firma

Nombre

Cargo Representante Legal o Director de Obra

APROBÓ

Firma Harcy A. Correa C

Nombre

Cargo Representante Legal o Director de Interventoría

APROBÓ

Firma

Nombre

Cargo Designado Ente Territorial (si aplica)

Nota 1: Instrucciones para la firma

Elaboró - Representante legal o Director de obra: Registre la firma y el nombre claramente del Director de obra. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT.

Aprobó - Representante legal o Director de Interventoría: Registre la firma y el nombre claramente del Director de Interventoría. Para representante legal registrar la firma del representante legal, nombre y NIT. La revisión por parte del interventor del contrato de obra consiste en someter a nuevo examen las obras objeto del contrato y la ejecución del mismo desde la perspectiva técnica, financiera, administrativa y jurídica, así como los informes presentados por el contratista de obra para corregirlo, enmendarlo o repararlo, en ejercicio de las funciones asignadas contractualmente a la interventoría. Con base en lo anterior, al interventor le corresponde aprobar, esto es, calificar como suficiente y adecuada la ejecución de los avances en la obra, según la etapa en que la misma se encuentre.

Aprobó - Designado Ente Territorial (si aplica): Registre la firma y el nombre de la persona designada para avalar el pago por parte del Ente Territorial. Esta revisión consiste en el examen de los informes del contratista de obra para corregir, enmendar o reparar cualquier aspecto relacionado con la normatividad territorial aplicable. En desarrollo de esta función, el designado de la entidad territorial debe aprobar ir manifestar su acuerdo con la ejecución del contrato, desde la perspectiva de estas normas. (APLICA PARA CONTRATOS SIN SITUACIÓN DE FONDOS).

Original: ENTerritorio

Copias: Contratista, Interventoría

OcciRed
Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Archivos Cargados

Empresa: **FIDUCIARIA DE OCCIDEN800**
Tipo Identificación: **NIT Persona Jurídica** **No. Identificación:** **800143157**
Generado por: **KATIA ISABEL ESTRADA**

Tipo Archivo: Pagos a Terceros

Producto Origen	895873859
Nombre Beneficiario	FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS
No. Identificación	899999316
Entidad Financiera Destino	BANCOLOMBIA
Fecha de Pago	2022-09-09
Forma de Pago	Abono a cuenta entidad ACH
Valor a Pagar	115459.74
Producto Destino	69000002106
No. Comprobante	000000000001
Tipo Producto	Cuenta Ahorros
No. Factura	14000000000000000000000
Informacion Adicional	14
Estado	EXT

Ver Causales de Error

No. Registro	Descripción
No existen registros	

Descripción
No existen registros

CAMBIO DE ESPECIFICACIONES

No Aplica

OTROS DOCUMENTOS

Formato

Control de requisitos contractuales

CO-FO-41 V: 2

CONTRATO: 2220587 PROYECTO: CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS CORDOBA (BOLIVAR)

ENTIDAD CONTRATANTE: ENTERRITORIO FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 30/09/2022 CODIGO DEL PROYECTO 276

No.	FUENTE	NUMERAL	FECHA DE NOTIFICACIÓN / FECHA DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL CLIENTE	RESPONSABLE	FRECUENCIA	PLAZO	SOPORTE / REGISTRO DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIDO		CAUSA DEL INCUMPLIMIENTO
									SI	NO	
1	MINVIVIENDA	NA	12/04/2022_ 10/04/2021	MATRIZ DE POSIBLES BENEFICIARIOS	CONTRATISTA - INTERVENTORIA	SEMANAL EN ACTIVIDAD 2	SEMANAL	PCI-003 Encuesta potenciales beneficiarios,| PCI-006_Matriz_Suministrada por Municipio	X		
2	ENTERRITORIO	NA	26/04/22-31/05/22	INFORME MENSUAL	INTERVENTORIA	MENSUAL	MENSULA LOS 5 PRIIMEROS DIAS DEL MES	F-GG-07	X		
3	ENTERRITORIO	NA	26/04/22-31/05/22	INFORME SEMANAL	INTERVENTORIA	SEMANAL EN ACTIVIDAD 2 y 3	SEMANAL LOS MARTES DE CADA SEMANA	F-GG-06	X		
4	ENTERRITORIO	NA	04/04/22-10/07/22	MANUAL DE SUPERTVISIÓN E CONTRATISTA	INTERVENTORIA	DIARIA	NA	PAGINA WEB	X		
5	ENTERRITORIO	NA	11/05/2022	MTRIZ DE 3 MOMENTOS	INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	SEMANAL EN ACTIVIDAD 2 Y 3	SEMANAL	PCI-003 Encuesta potenciales beneficiarios,| PCI-006_Matriz_Suministrada por Municipio	X		
6	ENTERRITORIO	NA	26/04/22-31/05/22	ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA	SEMANAL EN ACTIVIDAD 2 y 3	SEMANAL LOS MIERCOLES DE CADA SEMANA	F-GG-09	X		
7	ENTERRITORIO	NA	26/04/22-31/05/22	ACTAS DE COMITÉ DE APROBACION DE DIAGNOSTICOS	INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	N/A	NA	F-GG-09 -V1	X		
8	ENTERRITORIO	NA	01/06/22-30/06/22	INFORME SEMANAL	INTERVENTORIA	SEMANAL EN ACTIVIDAD 2 y 3	SEMANAL LOS MARTES DE CADA SEMANA	F-GG-06	X		
9	ENTERRITORIO	NA	01/06/22-30/06/22	ACTAS DE SEGUIMIENTO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA	SEMANAL EN ACTIVIDAD 2 y 3	SEMANAL LOS MIERCOLES DE CADA SEMANA	F-GG-09	X		
10	ENTERRITORIO	NA	01/06/22-30/06/22	ACTAS DE COMITÉ DE APROBACION DE DIAGNOSTICOS	INTERVENTORIA Y CONTRATISTA	N/A	NA	F-GG-09 -V1	X		
11	ENTERRITORIO	NA	26/04/22-31/05/22	INFORME MENSUAL	INTERVENTORIA	MENSUAL	MENSULA LOS 5 PRIIMEROS DIAS DEL MES	F-GG-07	X		
12	ENTERRITORIO	NA	26/04/22-31/05/22	RESUMEN PCI SEMANAL	INTERVENTORIA	SEMANAL	SEMANAL CADA LUNES	Cuadro exceL PCI	X		
13	ENTERRITORIO	NA	5/06/2022	REPORTE DE EJECUCION DE VIVIENDAS SEMANAL	INTERVENTORIA	SEMANAL ACTIVIDAD 3	SEMANAL CADA MARTES	Cuadro excel de ejecución de acividad de viviendas	X		
14	ENTERRITORIO	NA	6/06/2022	INFORME ESTADO DE COVID - 19	INTERVENTORIA	SEMANAL	SEMANAL CADA MARTES	F-GG-10	X		
15	ENTERRITORIO	NA	6/06/2022	CUADRO DE % DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS	INTERVENTORIA	SEMANAL	SEMANAL CADA MARTES	Cuadro excel % programado y ejecutado	x		
16	ENTERRITORIO	NA	6/06/2022	CUADRO DE CORRESPONDENCIA ENVIADA A LAS ENTIDADES	INTERVENTORIA	SEMANAL	SEMANAL CADA MARTES	Cuadro excel %	x		

Formato
Coordinación Interinstitucional
CO-FO-58 V:0

Proyecto	CONEXIONES INTRADOMICIALRIAS	Codigo proyecto :	276
Inteventoria	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A	Fecha de actualización:	**30/09/2022**
Contratista	CONSORCIO CONTRURREDES		

Tipo de tramite	Fase o Zona del proyecto	Entidad	Funcionario de contacto				Informacion Requerida	Entregable de la entidad	Estado	Seguimiento	
			Nombre	Cargo	Celular	Correo				Fecha	Descripcion
SERVICIOS PUBLICOS	Convenio No. 949 del 19 de julio de 2021 suscrito con el municipio de Córdoba, la Administración Pública Cooperativa de Córdoba Bolívar Ltda. – COOSEPCOR LTDA y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P (Gestor del PDA) con el objeto de: "Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado - PCI, acordar el esquema de ejecución y las condiciones de la contrapartida como aporte del municipio de Córdoba con el acompañamiento de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Cooperativa de servicios COOSEPCOR LTDA y la empresa Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua de Bolívar."	AGUAS DE BOLIVAR S.A E.S P	DIANA PAOLA OVIEDO RIVERA	DELEGADA TÉCNICA	3004728621	diapaovirivera@yahoo.com	NA	CERTIFICACION DE SERVICIOS	Cerrada		
SERVICIOS PUBLICOS	Convenio No. 949 del 19 de julio de 2021 suscrito con el municipio de Córdoba, la Administración Pública Cooperativa de Córdoba Bolívar Ltda. – COOSEPCOR LTDA y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P (Gestor del PDA) con el objeto de: "Aunar esfuerzos para la implementación del Programa de Conexiones Intradomiciliarias de Acueducto y Alcantarillado - PCI, acordar el esquema de ejecución y las condiciones de la contrapartida como aporte del municipio de Córdoba con el acompañamiento de la empresa de Acueducto y Alcantarillado Cooperativa de servicios COOSEPCOR LTDA y la empresa Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, en su calidad de Gestor del Plan Departamental de Agua de Bolívar."	AGUAS DE BOLIVAR S.A E.S P	Luis Carlos Diaz Andrade	APOYO A LA SUPERVISION TECNICA PDA	3008042125	luisc.andrade.28@gmail.com					
ALCALDIA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	ALCALDIA DE CÓRDOBA	William antonio Torres Mesa	Secretatio de Planeación	3022443894	Secretaria_de_planeacion@cordoba-bolivar.gov.co	NA	CERTIFICACION DE SERVICIOS, ZONA DE RIESGOS	Cerrada		
ALCALDIA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la	ALCALDIA DE CÓRDOBA	Julia Narváez	Secretaria de Salud	3106945117	Secretaria_de_salud@cordoba-bolivar.gov.co	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD		Cerrada	7-abr.-22	MEDIANTE CORREO ELECTRONICO

ALCALDIA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	ALCALDIA DE CÓRDOBA	Rosangelica Ruiz Cohen	Delegada Social	3003437955	rosaruizcohen@gmail.com	PLAN SOCIAL		Cerrada		
servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Luis Uribe Medina	Delegado Técnico del prestador del servicio	3128535316	luisuribemedina9@gmail.com	servicios publicos		abierta		
servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Yuranis Serrano Olano	Delegada Social del prestador de l servicio	3106677346	coopsepcor2017@gmail.com	PLAN SOCIAL		Abierta		
servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Diovadis Rivera Manjarrez,	Gerente COOSEPCOR LTDA	3003562005	coopsepcor.ltda@gmail.com	Certfcado de disponibilidad de redes de las viviendas aprobadas para la intervencion de obras intradomiciliarias	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE REDES	Cerrada	31-may.-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-015-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO
ALCALDIA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	ALCALDIA DE CÓRDOBA	William antonio Torres Mesa	Secretatio de Planeación	3022443894	Secretaria_de_planeacion@cordoba-bolivar.gov.co	SOLICITUD RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	RESPUESTA AL CONCEPTO EMITIDO POR COOSEPCOR MEDIANTE ACTA DE REUNION DE OBRA	Abierta	13-jun-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-021-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO
servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Diovadis Rivera Manjarrez,	Gerente COOSEPCOR LTDA	3003562005	coopsepcor.ltda@gmail.com	Certfcado de disponibilidad de redes de las viviendas aprobadas para la intervencion de obras intradomiciliarias	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE REDES	Cerrada	15-jun-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-023-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO

servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Diovadis Rivera Manjarrez,	Gerente COOSEPCOR LTDA	3003562006	coopsepcor.ltda@gmail.com	SOLICITUD ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ESPECIFICACIÓN TECNICA DE REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	Abierta	15-jun-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-025-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO
ALCALDIA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	ALCALDIA DE CÓRDOBA	William antonio Torres Mesa	Secretatio de Planeación	3022443894	Secretaria_de_planeacion@cordoba-bolivar.gov.co	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 163	OBRA REQUERIA EN LA VIA PUBLICA PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE LAS VIVIENDAS 001, 085, 088, 164	Abierta	21-jun-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-029-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO
servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Diovadis Rivera Manjarrez,	Gerente COOSEPCOR LTDA	3003562005	coopsepcor.ltda@gmail.com	SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	**DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	Cerrada	2-jul-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-034-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO
servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Diovadis Rivera Manjarrez,	Gerente COOSEPCOR LTDA	3003562006	coopsepcor.ltda@gmail.com	SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	**DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	Cerrada	13-jul-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-041-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO
servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Diovadis Rivera Manjarrez,	Gerente COOSEPCOR LTDA	3003562007	coopsepcor.ltda@gmail.com	SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	**DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	Cerrada	26-ago-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-056-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO
servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Diovadis Rivera Manjarrez,	Gerente COOSEPCOR LTDA	3003562008	coopsepcor.ltda@gmail.com	SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	**DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	abierta	13-sep-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-065-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO


servicios publicos COOSEPCOR LTDA	conforme al proceso de priorización y focalización normativo, el municipio con apoyo del prestador COOSEPCOR LTDA. y Aguas de Bolívar S.A. E.S.P, realizaron el levantamiento de 463 encuestas en tres (3) barrios de la cabecera municipal de Córdoba, con las cuales se pudo identificar 434 viviendas que requieren la intervención parcial o total de conexión intradomiciliaria. Sin embargo, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos, el Ministerio viabilizó el proyecto para apoyar financieramente la construcción de 217 conexiones intradomiciliarias en el primer barrio priorizado.	Coosepcor Ltda	Diovadis Rivera Manjarrez,	Gerente COOSEPCOR LTDA	3003562009	coopsepcor.ltda@gmail.com	SOLICITUD DISPONIBILIDAD DE REDES Y EXPEDICIÓN DE CERTIFICADO DE AUTORIZACIÓN DE CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	**REITERACION DE SOLICITUD ESPECIFICACIONES TECNICAS CONEXIÓN DE LAS ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO**	abierta	27-sep-22	MEDIANTE OFCIO ARCA-INT/ENT/276-TEC-070-22 EMITIDO POR CORREO ELECTRONICO

SEGUIMIENTO ESTADO DEL TIEMPO No. 05

24-4-2017	CON.FO.15	EDICION: 02	Hoja _1_ de _1_

TIPO DE CONTRATO:	OBRA
NUMERO DE CONTRATO:	2220576
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
SUPERVISOR:	ENTERRITORIO

No.	FECHA	HORAS SOL	HORAS LLUVIA	LLUVIA EN LA NOCHE		OBSERVACIONES
				si	no	
1	1/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
2	2/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
3	3/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO -
4	4/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
5	5/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
6	6/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
7	7/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
8	8/09/2022	3	**5**		X	MAYORMENTE SOLEADO
9	9/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
10	10/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
11	11/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
12	12/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
13	13/09/2022	5	**3**		X	MAYORMENTE SOLEADO
14	14/09/2022	5	**3**		X	MAYORMENTE SOLEADO
15	15/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
16	16/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
17	17/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
18	18/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
19	19/09/2022	4	**4**		X	MAYORMENTE SOLEADO .
20	20/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO -
21	21/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE NUBLADO
22	22/09/2022	4	**4**		X	MAYORMENTE SOLEADO
23	23/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
24	24/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
25	25/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
26	26/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE NUBLADO
27	27/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
28	28/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE NUBLADO
29	29/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE SOLEADO
30	30/09/2022	8	0		X	MAYORMENTE NUBLADO



LLUVIA	**6%**	Horas lluvias: 19
SOL	**94%**	Horas sol: 221

Firma:

Nombre: **Ing. Ronal Blanco**
RESIDENTE DE OBRA

Firma:

Nombre: **Arq. Ronald Arrieta Moterroza**
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA

enterritorio	RELACIÓN DE DOCUMENTOS	CÓDIGO:	F-GG-19
		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-10-12

CONTRATO No. :	2220587
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE: CÓRDOBA (BOLIVAR)
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES
INTERVENTOR:	ARCA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.
SUPERVISOR:	ERIKA MARCELA GUTIEREZ GAITAN

No.	Título del Documento	Versión #	Tomo No.	Fecha documento	Aprobado por	Original	# Copias	Medio Magnético	Observaciones
1	Informe Mensual No. 5 (30 SEPTIEMBRE 2022)	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
2	Informe ejecutivo del proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
3	Acta Parcial y balance Presupuestal del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
4	Actas de Concertacion PCI009	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
5	Actas de Vecindad	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
6	Avance de cada una de las Actividades Programadas del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
7	Memoria de Calculo Ejecutadas durante el Mes	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
8	Relacion de Planos del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
9	Relación del personal empleado en la ejecución	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
10	Relacion de Documentos	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
11	Registro Fotografico del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
12	Videos del Avance del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
13	Resultados y Analisis de Ensayos de Materiales y demas Pruebas	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
14	Calibracion y Control de Equipos del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
15	Fotocopia de la Bitacora o Libro de Observaciones	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
16	Relacion del Personal Empleado en la ejecucion del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
17	Informe Semanales Presentados y Aprobados del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
18	Informe de Seguridad Industrial del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
19	Informe de Manejo Ambiental del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
20	Informe de Gestion Social del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
21	Conclusiones y Recomendaciones sobre el Avance y retrazo de la Ejecucion del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
22	Relacion de Correspondencia del Proyecto	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
23	Actas de Seguimiento al Contrato o Actas de Reuniones	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
24	Acreditacion que se encuentra al dia en el Pago de aportes Parafiscales	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
25	Anallisis del Precios Unitarios	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo
25	Informe de invercion y buen manejo de anticipo	0	1	30/09/2022	Marcy Correa	1		1	Anexo

ENTREGA	RECIBE
Firma Marcy A. Correa C	Firma
NOMBRE: MARCY CORREA CASTAÑO	**NOMBRE: ERIKA MARCELA GUTIÉRREZ GAITÁN**
Fecha: 30-09-2022	Fecha: 30-09-2022

Original: ENTerritorio
Copias: Contratista, Interventoría

enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial	**APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO:	**F-GG-07**
		VERSIÓN:	**01**
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	**2020-10-07**

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2220587				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE: CÓRDOBA (BOLIVAR)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES				
SUPERVISOR:	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ - ENTERRITORIO				
INFORME No.	**5**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1-sep.-22	**HASTA EL**	30-sep.-22

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio	
CONTENIDO	**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
1. RESUMEN EJECUTIVO				
F-GG-08 - Informe Ejecutivo Mensual de Interventoría	SI	SI		
2. INFORME BÁSICO				
2.1 ANEXO ADMINISTRATIVO				
F-GG-04 - Acta de Vecindad	SI	SI		
F-GG-09 - Acta de seguimiento de contrato	SI	SI		
F-GG-10 - Control de personal	SI	SI		
F-GG-11 - Relación de correspondencia	SI	SI		
F-GG-12 - Acta de suspensión	NO	NO		
F-GG-13 - Acta de reinicio	NO	NO		
Otras actas suscritas durante el periodo.	SI	SI		
2.2. ANEXO TECNICO				
F-GG-19 - Relación de documentos	SI	SI		
F-GG-20 - Relación de planos	SI	SI		
F-GG-26 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte A	NO	NO		
F-GG-27 - Acta especial para contratos de diseño y obra parte B	NO	NO		
F-GG-22 - Control de equipos	SI	SI		
F-GG-23 - Control de inspección y ensayos	SI	SI		
F-GG-24 - Control de seguridad industrial	SI	SI		
F-GG-25 - Formato de registro fotográfico	SI	SI		
F-GG-21 - Análisis de Precios Unitarios	NO	NO		
F-GG-28 - Comparación y fijación de precios no previstos	NO	NO		
F-GG-29 - Acta de cambio de especificaciones	NO	NO		
F-GG-30 - Verificación de diseños y/o Estudios Técnicos	NO	NO		
Cumplimiento normatividad ambiental				
2.3. ANEXO PRESUPUESTAL				
F-GG-31 - Informe de inversión y buen manejo del anticipo	SI	SI		
F-GG-32 - Acta de recibo parcial y balance presupuestal	SI	SI		
F-GG-33 - Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos	NO	NO		
OTROS (Adjuntar los registros requeridos en contrato de interventoría o sus anexos, relacionados con el alcance del proyecto y su seguimiento)				
Informe técnico del proyecto	SI	SI		
Alcance de Intervención definitivo	SI	SI		
Avance da cada una de las actividades programadas	SI	SI		
F-GG-06- Informes Semanales	SI	SI		
PCI-009- Actas de Concertación	SI	SI		

	APLICACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO:	F-GG-07
enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial		VERSIÓN:	01
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2020-10-07

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORÍA				
NUMERO DE CONTRATO:	2220587				
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS, DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS EN EL MUNICIPIO DE: CÓRDOBA (BOLIVAR)				
CONTRATISTA:	CONSORCIO CONSTRUREDES				
SUPERVISOR:	KAROL YULIETH JAVELA PEREZ - ENTERRITORIO				
INFORME No.	**5**	**PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL**	1-sep.-22	**HASTA EL**	30-sep.-22

			PARA DILIGENCIAR POR ENTerritorio		
CONTENIDO		**SE REQUIERE S / N**	**CUMPLE CONDICIONES S / N**	**OBSERVACIONES**	**ACCIONES A SEGUIR**
Conclusiones y Recomendaciones		SI	SI		
Videos de avance del proyecto		SI	SI		
Componente HSE		SI	SI		
Memoria de cálculo de las actividades durante el mes		SI	SI		
Bitacora		SI	SI		
Informe de Gestión Social		NO	NO	A la fecha el contratista no lo a entregado	
F-GG-29 V1 Acta de cambio especificación		SI	SI		

Nota: Este formato debe ser usado como índice del informe mensual de interventoría.

Aprobado por:

Firma:

Nombre: Erika Marcela Gutiérrez Gaitán

SUPERVISOR ENTerritorio