Cartagena de Indias D T. y C., 26 Julio de 2022.

Señores:
Base Naval No 1 ARC "BOLIVAR"
S2 VIVIANA AMPARO BEDOYA DELGADO
L.C.

Estimados Señores:

INDICONAS S.A.S, es una compañía dedicada al diseño, asesoría, interventoría y ejecución de proyectos de ingeniería eléctrica y civil, con sede principal en la ciudad de Cartagena de Indias.

Contamos con un equipo de trabajo capaz de gestionar cada tarea en el tiempo y espacio adecuado, calificado y certificado para realizar trabajo seguro en altura en Nivel Avanzado, cuenta con personal certificado HSEQ.

1. ***OBJETIVOS***

La presente propuesta tiene como objetivo contratar el Mtto Datacenter

2. ***PLAZO DEL CONTRATO***

El término de duración del contrato que se suscriba para le ejecución de las obras, será de conciliado de común con el contratante, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y legalización.

3. ***FORMA DE PAGO***

Se pagará el valor del contrato así: Un anticipo equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato, y el saldo restante mediante acta parciales.

4. DOCUMENTACION PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

Hemos recibido, estudiado, entendido y evaluado el anexo técnico conformado por el cuadro de especificaciones y cantidades entregado. Por ende, entendemos el alcance del proyecto. Las normas de seguridad, planos del proyecto, programa de trabajos y cartas de garantía serán entregadas posterior a la firma del contrato.

5. PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA

El valor total de la propuesta es **$ 50.634.500** (CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS MCTE).

El alcance de la propuesta se limita al cuadro de cantidades anexo el cual hace parte integral de la misma, los ítems que no especifican cantidades, no están incluidos en la propuesta.

Item	Descripcion	T entrega	Cantidad	Vr Unitario	Vr Total
1	72151701 Mtto preventivo biometrico		2	$ 1.150.000	$ 2.300.000
2	72151514 Mtto preventivo sist electrico incluye cambio de baterias		2	$ 9.545.000	$ 19.090.000
3	8111803 Mtto FO y Cableado estructurdo		2	$ 1.150.000	$ 2.300.000
4	81111805Mtto piso falso		2	$ 1.380.000	$ 2.760.000
5	81111805 Mtto Preventivo correctivo cbaleado estructurado y fibra		2	$ 1.150.000	$ 2.300.000
6	72101511 Mtto preventivo aire precision		2	$ 1.150.000	$ 2.300.000
7	72101509 Mtto preventvio contrincendio		2	$ 1.150.000	$ 2.300.000
8	8111803 Mtto preventivo overheat		2	$ 1.725.000	$ 3.450.000
9	801111805 Mtto preventivo infraestructura		2	$ 1.725.000	$ 3.450.000
10	72151702 Mtto prventivo CCTV		2	$ 1.150.000	$ 2.300.000
	Se realiza un inventario y revision en el momento de recibir los sistemas				
				COSTO	$ 42.550.000
				IVA %	$ 8.084.500
				TOTAL	**$ 50.634.500**

El mantenimiento es considerando la entrega en Diciembre 2022. Mantenimiento preventivo y correctivo incluye repuestos, tarjetas y elementos que por revisión no se considere el cambio total del equipo y del sistema. No incluye reposición de equipo por daños externos como inundaciones, explosiones, rayos o catástrofes de cualquier índole. No incluye reposición ni repuestos de equipos que por obsolescencia o salida del mercado. La disponibilidad de los repuestos estará condicionada a los tiempos del mercado.
Los niveles de servicios no están anexos a esta propuesta y se proceden en tiempo de acuerdo a la capacidad de operación de los equipos.

6. DAÑOS Y RESPONSABILIDADES

Nuestra compañía proporciona a sus empleados todas las garantías de contratación y realización de su trabajo, entrega de dotación e implementos de seguridad, de la misma con las normas de seguridad y acceso de personal.

Las especificaciones técnicas son con elementos de alta calidad con protecciones en la subestación marca Siemens o similar, plaquetería Scheneider Electric línea Lunare, luminarias Silvanya o similar, cableado Centelsa o similar, sistema de medida centralizada AMS o similar, blindobarras Mecano o similar.

Nuestros colaboradores cuentan con certificación CONTE avaladas por el operador de red local, dando total garantía y confiabilidad en las instalaciones. Los materiales para utilizar son nuevos y certificados con certificación RETIE y CIDET.

INDICONAS S.A.S, cumple con todas las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, demás leyes del país y documentos contractuales. Los permisos de trabajos y accesos de personal serán coordinados por el personal asignado por el contratante.

7. SEGURIDAD

Nuestra compañía informará el listado del personal y equipos para ejecutar los trabajos, antes del inicio de estos; todos los trabajadores estarán a paz y salvo con su seguridad social y cumplirán con las normas de seguridad.

NOTA: No incluye gastos ante el operador de red, no incluye certificaciones Retie y Retilap.

Agradecemos la atención a la presente.

Atentamente,

Jorge A. Lozano

Ing. JORGE ENRIQUE LOZANO BARRERA
REPRESENTATE LEGAL

NIT: 901.154.081-6
Conjunto Residencial Terrazas de Calicanto Dg. 38 No. 54-210 Torre 3 Apto. 501
Cel: 3168777976 e-mail: gerencia@indiconas.com web: http://www.indiconas.com
CARTAGENA – COLOMBIA