ALCALDIA MUNICIPAL DE PALMIRA

MUNICIPIO DE PALMIRA - VALLE DEL CAUCA

PROCESO SUPERVISION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS

BALANCE PRESUPUESTAL

CONTRATO No : **MP-0943-2022**

OBJETO: **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VIAS TERCIARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN LA COMUNA 14 DEL MUNICIPIO DE PALMIRA**

CONTRATISTA: **ARINKO INGENIERIA SAS.**

SUPERVISION: **JULIAN URIBE TASCON - PROFESIONAL UNIVERSITARIO II SIRUV**

GRUPO	NUM ACT	OBRAS COMPLEMENTARIAS ITEM DE PAGO	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	AD-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ANTISOL BLANCO	M2	4.838,63	$ 2.271,00	$ 10.988.517,38
	AD-2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION SEÑALIZACION CON BOMBONES EN GUADUA Y CINTA DE SEGURIDAD	ML	2.659,30	$ 6.340,00	$ 16.859.962,00
	AD-3	ACCESO VEHICULAR - CANUELA CONC 3000 PSI A=80CM E=10 CM - CON ACELERANTE A 3 DIAS	ML	122,50	$ 144.056,00	$ 17.646.860,00
	AD-4	CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE	M2	12624,400	$ 3.148,00	$ 39.741.611,20
	AD-5	DEMOLICION CUNETA REFORZADA	M2	102,85	$ 14.361,00	$ 1.477.028,85
	AD-6	RETIRO ACARREO MATERIAL DE DEMOLICION Y EXCAVACION EN VOLQUETA KILOMETRO	M3K	19.570,85	$ 2.425,00	$ 47.459.309,28
	AD-7	ACARREO EN CAMIONETA	M3K	1.622,26	$ 12.893,00	$ 20.915.798,18
	AD-8	CORDON EN SUELO CEMENTO PARA EL MANEJO DE AGUAS	ML	564,81	$ 8.693,00	$ 4.909.908,04
COSTO TOTAL AIU 31%						$ 159.998.995
Administración						
Imprevistos						
Utilidades						
IVA sobre utilidad						
COSTOS TOTALES DE LA OBRA						

JOHN JAIRO ACOSTA S.
Representante Legal
ARINKO INGENIERIA S.A.S.

JULIAN URIBE TASCON
Supervisor
SIRUV