Nota: (Diligenciar los cuadros con la información del contrato y acta de inicio)

Informe de Supervisión No:	7
Contrato No:	202202009

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	FERNANDO JOSE CORRALES PAOLA		
Identificación:	73006173		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
Nombre del Supervisor (E):	JOSE LUIS GARCIA MULFORD		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y TRANSVERSALES DE COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA*		
Plazo de Ejecución:	*8 MESES A PARTIR DEL DIA 13 DE ENERO DE 2022, HASTA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	**202200064**	**Fecha de C.D.P.**	03/01/2022
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	**202201617**	**Fecha del R.P.**	13/01/2022

Valor del Contrato	**Contrato Inicial**	$ 60.000.000
	Adición 1	$
	Adición 2	$
	Adición 3	$
	Total	$ 60.000.000

Fecha de inicio del contrato	Fecha de terminación del contrato	Fecha de Suspensión del contrato	Fecha de reinicio
2022/01/13	2022/09/12		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO
(Relacionar Adiciones y/u Otro sí, Si aplica)

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Nota: Aplica solo para Informes de supervisión de Bienes y suministros.

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		

			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN		VALOR
Valor del Contrato Inicial		**$60.000.000**
Adición No. 1		**$**
Adición No. 2		**$**
Adición No. 3		**$**
Valor Total del contrato		**$60.000.000**
Porcentaje del Anticipo	**%**	**$**
Porcentaje del Pago anticipado	**%**	**$**
Valor Amortizado del Anticipo		**$**
Valor Ejecutado del Contrato		**$52.500.000**
Valor por ejecutar		**$7.500.000**
Valor a pagar en el presente Informe		**$7.500.000**
No. Factura o Cuenta de Cobro		**007**

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DE 2022.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas-	
Obligación	**Producto**
Apoyo técnico y seguimientos al proyecto **CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEPORTES NÁUTICOS SALINAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.**	Apoyo a la secretaria de Infraestructura en el seguimiento y control del **PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DEPORTES NÁUTICOS SALINAS DEL REY EN EL MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA.** en el periodo del presente informe.
Apoyo técnico y seguimientos a proyectos	• Se termina la actividad de excavación e instalación de la

	tubería principal de agua potable para el proyecto. • La actividad de movimiento de tierra para la construcción de la vía hacia parqueadero se suspende porque no se puede ingresar material ya que el estado actual de la vía de acceso hacía del proyecto se encuentra en malas condiciones por causa de las lluvias que han sucedido, dando como resultado la suspensión hasta la fecha de esa actividad. • Se solicito por parte de la interventoría, Indeportes y Gobernación al contratista CONSORCIO SALINAS, el arreglo de la via de acceso del proyecto para poder continuar con las actividades contractuales, ya que este arreglo es obligación del CONTRATISTA. • Se realiza visita técnica con el especialista en hidráulica por parte del la gobernación del

	atlántico para revisión de la via de acceso al proyecto, dando su opinión técnica de las adecuaciones necesarias para que la vía este en optima condiciones durante la duración del proyecto. • CONTRATISTA INICIA el dia 08 AGOSTO arreglo y/o adecuación de los tramos con mayores problemas en la vía de acceso al proyecto. • Se inicia con la construcción del muro de contención en el área del equipamiento principal. • Se realiza socialización junto con el equipo social del contratista y gobernación para informar a la comunidad que los vertimientos de agua (de piscina y otras actividades) que ellos realizan hacia la vía quede suspendido mientras se acondiciona la vía de acceso al proyecto, estas visitas fueron realizadas casa a casa y la comunidad acepto la

	notificación sobre esta novedad. • Interventoría continuara con la revisión de los APU de MADERA, ELECTRICOS E HIDROSANITARIOS, los cuales llevan muchísimo tiempo en esta actividad, pues las mesas de trabajos para revisión de APU, no están dando los resultados pues las aprobaciones de los APUS no se dan al 100%, ya que por parte del contratista no asiste la persona encargada de aceptar las observaciones y aprobaciones que da interventoría; se solicitó de manera formal que para avanzar en la mesas de trabajo de revisión de APU, asista por parte del CONTRATISTA CONSORCIO SALINAS la persona con autonomía para la toma de decisiones en cuanto a las observaciones y aprobaciones que de INTERVENTORIA, además de

	revisar APUS CONTRACTUALES TAMBIEN SE ESTAN REVISANDO APU DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS, estamos a la espera de tener al 100% la revisión de estos APU aprobados por parte de interventoría y contratistas. • Se esta a la espera por parte del contratista la puesta de la valla informativa la cual en comités anteriores se pidió agilizar este tema y a la fecha aun no tenemos respuesta de esta situación. • En cuanto al tema sobre la demolición del cerramiento que se encuentra dentro del área concesionada se informa por parte de jurídica de la Gobernación del Atlántico que se realizó la resolución para la demolición del cerramiento, y quedo listo para firma del alcalde, donde la alcaldía de juan de acosta realizara los procedimientos respectivos junto con la inspectora y la

	policía para la demolición del cerramiento. • DIMAR comenzó con las visitas a la obra, y recuerda que aún no se han efectuado los pagos correspondientes, esto puede llevar a que la obra se suspenda, el funcionario que visito la obra dejo anotaciones del proyecto y pidió el pronto pago del esto; CONTRATISTA se compromete a realizar los pagos de DIMAR, los cuales se cobraran en el proyecto por mayores cantidades cuando se realicen el balance de obra. • Se recibe la visita de la Gobernadora Dra. Elsa Noguera, para mirar el avance de la obra y conocer la estructura del proyecto.

NOTA: Se relacionan las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período se han realizado comités de obras, y recorridos en el proyecto con el objetivo de ir dando respuestas a todas las dudas que se están presentando en el transcurso de la revisión del presupuesto y realización de actividades.

el contratista inicia actividades de arreglo y/o adecuaciones de la vía de acceso al proyecto en la áreas que presentan mayores problemas; se inició el armado del muro de contención en el área del equipamiento principal, aproximadamente en la zona centro del proyecto. Se mantienen topografía en sitio para estas actividades en ejecución.
Se tiene maquinaria amarilla en obra las cuales se utilizan en actividades antes mencionadas (buldócer, retroexcavadora de oruga, retroexcavadora de oruga pequeña, volquetas con materiales)

(En caso contrario describir la situación y las acciones de la supervisión)

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento a las novedades presentes del proyecto.
b) Asistencia a los comités de seguimientos del proyecto, en cuanto a dudas y socialización con la comunidad.
c) Reunión con el contratista y la interventoría para el seguimiento de las observaciones que se encontraron durante la revisión del presupuesto, diseños.
d) Seguimiento y participación de las mesas de trabajo para las revisiones de los APUS, para sus y VoBo

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

JOSE LUIS GARCIA MULFORD quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	**SEGURIDA SOCIAL 9430350807** **ARL 9430404833**	**2022/03/03** **2022/02/02**	**$513.000** **$125.300**
02	**SEGURIDAD SOCIAL 9431755018** **ARL 9431603034**	**2022/03/30** **2022/03/02**	**$855.000** **$208.800**
03	**SEGURIDAD SOCIAL 9432995596** **ARL 9433033819**	**2022/04/20** **2022/04/01**	**$855.000** **$208.800**
04	**SEGURIDAD SOCIAL 9434293544** **ARL 9434398189**	**2022/05/12** **2022/05/03**	**$855.000** **$208.800**
05	**SEGURIDAD SOCIAL 9435512993**	**2022/06/13**	**$855.000**

	ARL 9435604255	**2022/06/01**	**$208.800**
06	**SEGURIDAD SOCIAL 9437320545** **ARL 9436733869**	**2022/07/13** **2022/06/30**	**$855.000** **$208.800**
07	**SEGURIDAD SOCIAL 9438682465** **ARL 9438031563**	**2022/08/11** **2022/08/02**	**$855.000** **$208.800**
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		**$7.021.100**

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **13** días del mes de **AGOSTO** de **2022**.

JOSE LUIS GARCIA MULFORD
C.C.: (8.708.193) de (BARRANQUILLA)

FERNANDO JOSE CORRALES PAOLA
C.C.: (73.006.173) de (CARTAGENA)