INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN

A) **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO:** VAD 894 DE 2022

1. **NOMBRE CONTRATISTA:** D'INGEL S.A.S.
2. **OBJETO:** "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO."
3. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:** UN (1) MES CONTADO A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA VIGENCIA 2022.
4. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($14.850.000) INCLUIDO IVA.
5. **FECHA DE TERMINACIÓN INCLUYENDO AMPLIACIÓN:** VEINTISIETE (27) DE SEPTIEMBRE DE 2022
6. **VALOR TOTAL DEL CONTRATO INCLUYENDO ADICIÓN:** VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($22.169.452)

B) **INFORMACIÓN JURÍDICO - ADMINISTRATIVA**

MODIFICACIONES:

AMPLIACIONES: SI: __X____ NO: _____

ADICIONES: SI: ___X___ NO: _____

¿El contrato tuvo otras modificaciones y/o novedades? SI_____ NO _____

Cuáles:

ADICIÓN: Se conviene adicionar el valor del ÍTEM 2 del contrato en SIETE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($7.319.452) incluido IVA., quedando el valor total del contrato en VEINTIDÓS MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS ($22.169.452) incluido IVA.

AMPLIACIÓN: Se conviene ampliar el plazo en 20 días, hasta el 27 de septiembre de 2022.

C) **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

ACTIVIDADES: Durante el periodo comprendido entre el 8 de agosto y el 27 de septiembre de 2022, el contratista cumplió a cabalidad con las siguientes actividades:

Realizar limpieza general a componentes que conforman el sistema de apantallamiento.
Ajuste y torque a Tornillería.
Verificación de equipotencialización de las puntas captadoras del sistema.
Cambio de terminales o tornillería que se encuentra deteriorada.
Medición de Resistencia de Puesta a Tierra Según RETIE Artículo 15.5.1
Revisión de cables del sistema de puesta a tierra.
Realización de ensayos de equipotencialidad del sistema de puesta a tierra.
Medición de resistencia de puesta a tierra.
Se realizaron mediciones de resistencia de puesta a tierra de los puntos conectados al sistema de descarga a tierra.
Se realizó medición de la puesta a tierra existente con respecto a tierra física.
Durante el mantenimiento preventivo se encontraron algunos errores técnicos los cuales fueron corregidos.

CUMPLIMIENTO: Durante la ejecución contractual no se presentó incumplimiento, imposición de multas ni sanciones, tal como se puede evidenciar en el expediente contractual del contrato número VAD 894 de 2022

D) **BALANCE FINANCIERO**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$22.169.452
VALOR TOTAL EJECUTADO	$22.169.452
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$0
VALOR POR PAGAR AL CONTRATISTA	$22.169.452
SALDO DEL CONTRATO	$0

E) **CONSTANCIA DEL SUPERVISOR**

Como supervisora de este contrato, hago constar que he cumplido con las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista D'INGEL S.A.S. ha cumplido a cabalidad con el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron oportunamente y que éstas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma en Medellín en el mes de agosto de 2022

ORIGINAL FIRMADO

LILIANA PATRICIA RESTREPO VILLA
Vicerrectora Administrativa
Supervisor

Proyectó: Yolima Goez Montoya - Contratista de apoyo Vicerrectoría Administrativa	Revisó: Catalina María Sepulveda Moreno - Contratista de apoyo Vicerrectoría Administrativa	Aprobó: Liliana Patricia Restrepo Villa - Vicerrectora Administrativa
Firma:	Firma:	Firma: