PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial:
901.210.128 **Email:** prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simon Bolivar

CADE TOBERIN- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea320579**

Informacion de la actividad		
Fecha	07/10/2022 a 13:57	
Descripcion	Mantenimiento UPS 15KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	EATON
CAPACIDAD:	15 KVA
SERIE	BF395JBA21
MODELO	POWERWERE 9155
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	REGULAR
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	204VAC
ENTRADA B-C:	204 VAC
ENTRADA C-A:	204 VAC
ENTRADA A-N:	116 VAC
ENTRADA B-N:	121 VAC
ENTRADA C-N:	116 VAC
ENTRADA N-T:	0V
SALIDA A-B:	208 VAC
SALIDA B-C:	209 VAC
SALIDA C-A:	208 VAC
SALIDA A-N:	120 VAC
SALIDA B-N:	120 VAC
SALIDA C-N:	120 VAC
SALIDA N-T:	0V
SALIDA HZ	60Hz
ENTRADA A(AMPERIOS):	5.8 A
ENTRADA B(AMPERIOS):	5.4 A
ENTRADA C(AMPERIOS):	5.3 A
SALIDA A(AMPERIOS):	0
SALIDA B(AMPERIOS):	0
SALIDA C(AMPERIOS):	0


AMPERIOS N:	0
AMPERIOS T:	0
TRABAJOS REALIZADOS:	Inicialmente la UPS se encontraba apagada. Se realiza mantenimiento preventivo limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos, se chequea todas sus conecciones. Luego de la verificación se procede a realizar una puesta en marcha de la UPS evidenciando su buen funcionamiento. Se verifica el estado de las baterías las cuales deben ser sustituidas por vida útil. La UPS queda encendida, energízando las cargas activas y sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V7.5Ah
NUMERO DE BATERIAS:	36 unidades de baterías
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Reemplazo del banco de baterías.
REGISTRO FOTOGRAFICO:	






































FIRMA DEL SUPERVISOR:

Viviana N. F.

Firmado por: Viviana Niño Fandiño, Documento: 1030625466

FIRMA DEL TECNICO

Ricardo Rodrigu

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019063941