PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simon Bolivar

MANZANA LIÉVANO Cra 8-de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Tarea321663

Informacion de la actividad		
Fecha	10/10/2022 a 17:23	
Descripcion	Mantenimiento UPS 12KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	EATON BLADE
CAPACIDAD:	12 KVA
SERIE	BE075P0003
MODELO	Blade UPS12
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	REGULAR
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	218 VAC
ENTRADA B-C:	218 VAC
ENTRADA C-A:	218 VAC
ENTRADA A-N:	126 VAC
ENTRADA B-N:	125 VAC
ENTRADA C-N:	127 VAC
ENTRADA N-T:	0V
SALIDA A-B:	211VAC
SALIDA B-C:	211VAC
SALIDA C-A:	211VAC
SALIDA A-N:	125 VAC

SALIDA B-N:	126 VAC
SALIDA C-N:	126 VAC
SALIDA N-T:	0
SALIDA HZ	60Hz
ENTRADA A(AMPERIOS):	3.4 A
ENTRADA B(AMPERIOS):	3.4 A
ENTRADA C(AMPERIOS):	3.4 A
SALIDA A(AMPERIOS):	6.2 A
SALIDA B(AMPERIOS):	5.0 A
SALIDA C(AMPERIOS):	0
AMPERIOS N:	0
AMPERIOS T:	0
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Eaton Blade de 12 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de particulas contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	12V5Ah
NUMERO DE BATERIAS:	20 unidades por 4 bancos Total 80 unidades de baterías.
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar el cambio de las baterías internas. Total 80 unidades. Se encuentran con una vida útil caducada. Fecha de instalación: septiembre del año 2011
REGISTRO FOTOGRAFICO:	

























FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941