PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1
Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar


Informacion del cliente
Nombre del cliente MANZANA LIEVANO - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #313062
Fecha/Hora 29/09/2022 às 19:41
Descripcion Mantenimiento UPS1 30 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	30KVA
3) SERIE	BE214KXX12-1
4) MODELO	EATON 9355
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez Arguello
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	218 VAC
20) ENTRADA B-C:	218 VAC
21) ENTRADA C-A:	219 VAC
22) ENTRADA A-N:	

	125 VAC
23) ENTRADA B-N:	126 VAC
24) ENTRADA C-N:	125VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	212 VAC
27) SALIDA B-C:	212VAC
28) SALIDA C-A:	212 VAC
29) SALIDA A-N:	122 VAC
30) SALIDA B-N:	122 VAC
31) SALIDA C-N:	122VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	14 A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	13 A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	12 A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	0
38) SALIDA B(AMPERIOS):	0
39) SALIDA C(AMPERIOS):	0
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento overhaul preventivo a la UPS-1 Eaton 9355 de 30 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. Se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 1275 (12V7.5Ah)
44) NUMERO DE BATERIAS:	108 baterías
45) REGISTRO FOTOGRAFICO:	








Volt. de entrada L-N V
126 125 126
ESC


Volt. de entrada L-L V
218 218 219
ESC


Corr. de entrada A
14.4 13.0 13.0
ESC


Voltaje de salida L-N V
122 122 122
ESC


Voltaje de salida L-L V
212 211 211
ESC


Corriente de salida A
0.0 0.0 0.0
ESC


Freq. de salida Hz
60.0
ESC


Poder de salida kVA
0.0 0.0 0.0
ESC



Voltaje de bateria V
238
ESC


SAI alimentando
Carga 0%
ESC

























46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Alexander León G, Documento: 79578165**
47) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**