ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.12
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente
Nombre del cliente MANZANA LIEVANO - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #313123
Fecha/Hora 29/09/2022 às 22:41
Descripcion Mantenimiento UPS2 30 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	30KVA
3) SERIE	BE205KXX04
4) MODELO	EATON 9355
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	216 VAC
20) ENTRADA B-C:	216 VAC
21) ENTRADA C-A:	218 VAC
22) ENTRADA A-N:	125 VAC

23) ENTRADA B-N:	124 VAC
24) ENTRADA C-N:	126 VAC
25) ENTRADA N-T:	0V
26) SALIDA A-B:	212 VAC
27) SALIDA B-C:	212 VAC
28) SALIDA C-A:	211 Vac
29) SALIDA A-N:	122 VAC
30) SALIDA B-N:	122 Va
31) SALIDA C-N:	122 VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60 Hz
34) ENTRADA A(AMPERIOS):	14.2 A
35) ENTRADA B(AMPERIOS):	12.3 A
36) ENTRADA C(AMPERIOS):	12.1 A
37) SALIDA A(AMPERIOS):	0
38) SALIDA B(AMPERIOS):	0
39) SALIDA C(AMPERIOS):	0
40) AMPERIOS N:	0
41) AMPERIOS T:	0
42) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento overhaul preventivo a la ups Eaton de 30 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. Se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
43) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 1275 (12V7.5Ah)
44) NUMERO DE BATERIAS:	108 baterías

45) REGISTRO FOTOGRAFICO:















46) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Alexander León G, Documento: 79578165**
47) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**