PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simon Bolivar

Informaciones del cliente

Nombre del cliente
SCADE CAD Cra 30-Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #319648

Fecha/Hora
06/10/2022 às 17:27

Descripcion
Mantenimiento preventivo UPS 50 KVA SCADE CAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	ABB
2) CAPACIDAD:	50KVA
3) SERIE	P2S 08015
4) MODELO	POWER SCALE
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-B:	400VAC
20) ENTRADA B-C:	400VAC
21) ENTRADA C-A:	400VAC
22) ENTRADA A-N:	244 VAC
23) ENTRADA B-N:	240VAC

24) ENTRADA C-N:	240VAC
25) ENTRADA N-T:	0v
26) SALIDA A-B:	400VAC
27) SALIDA B-C:	400VAC
28) SALIDA C-A:	400VAC
29) SALIDA A-N:	230VAC
30) SALIDA B-N:	230VAC
31) SALIDA C-N:	230VAC
32) SALIDA N-T:	0V
33) SALIDA HZ	60Hz
34) SALIDA A(AMPERIOS):	4.1 A
35) SALIDA B(AMPERIOS):	13.7 A
36) SALIDA C(AMPERIOS):	10.1 A
37) AMPERIOS N:	0
38) AMPERIOS T:	0
39) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza inspección visual de la UPS abb verificado y ratificando el correcto funcionamiento haciendo toma de todas sus mediciones. La ups queda con carga protegida sin presencia de alarmas.
40) REFERENCIA DE BATERIAS:	NETION 12V7Ah
41) NUMERO DE BATERIAS:	3 bancos de 40 baterías. Total: 120 unidades.


42) REGISTRO FOTOGRAFICO:



































43) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802**
44) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**