PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informaciones del cliente
Nombre del cliente SCADE Calle 13- Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Tarea #318282
Fecha/Hora 05/10/2022 às 18:47
Descripcion Mantenimiento UPS 40 KVA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	EATON
2) CAPACIDAD:	40KVA
3) SERIE	EA502CAA01
4) MODELO	POWERWERE 9390
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-N:	123.5 VAC
20) ENTRADA B-N:	123.6 VAC
21) ENTRADA C-N:	123.5 VAC
22) ENTRADA N-T:	0v

23) SALIDA A-N:	122 VAC
24) SALIDA B-N:	122 VAC
25) SALIDA C-N:	122 VAC
26) SALIDA N-T:	0v
27) SALIDA HZ	60Hz
28) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Eaton 9390 de 40 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. Se evidencia que la UPS desde un inicio se encuentra en Bypass de mantenimiento con breaker de baterías abierto. El banco de baterías se encuentra completamente fuera de operación debido al inminente desgaste. Su vida útil ha sido agotada al máximo. La ups queda en modo bypass de mantenimiento mientras se realiza la intervencion del cambio del banco de baterias.
29) REFERENCIA DE BATERIAS:	12V35Ah
30) NUMERO DE BATERIAS:	40 unidades

31) REGISTRO FOTOGRAFICO:






































32) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802**
33) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**