PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

SCADE MANITAS Cra 18 L- de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea321503**

Informacion de la actividad		
Fecha	10/10/2022 a 14:19	
Descripcion	Mantenimiento UPS 50KVA Upo 33-50 HF	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	CDP
CAPACIDAD:	50KVA
SERIE	I14A009334
MODELO	Upo 33-50 HF
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	215VAC
ENTRADA B-C:	212 VAC
ENTRADA C-A:	214VAC
ENTRADA A-N:	131VAC
ENTRADA B-N:	131 VAC
ENTRADA C-N:	132VAC
ENTRADA N-T:	0
SALIDA A-B:	208VAC
SALIDA B-C:	208VAC
SALIDA C-A:	208VAC
SALIDA A-N:	120VAC
SALIDA B-N:	120VAC
SALIDA C-N:	120VAC
SALIDA N-T:	0
SALIDA HZ	60Hz
ENTRADA A(AMPERIOS):	15, 0 A
ENTRADA B(AMPERIOS):	15, 5 A
ENTRADA C(AMPERIOS):	14, 8 A

SALIDA A(AMPERIOS):	13, 7 A
SALIDA B(AMPERIOS):	10, 3 A
SALIDA C(AMPERIOS):	14, 9 A
AMPERIOS N:	0
AMPERIOS T:	0
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups CDP de 50KVA limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	Dumcan 12V55Ah
NUMERO DE BATERIAS:	20 unidades
REGISTRO FOTOGRAFICO:	






















FIRMA DEL SUPERVISOR:

Jhon Garay

Firmado por: Jhon Garay, Documento: 1110480326

FIRMA DEL TECNICO

Ricardo Rodriguez

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941