INFORME DE INTERVENTORÍA N° 02

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Del 1 de julio de 2021 al 31 de julio de 2021

La Jagua de Ibirico - Cesar

2021

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 4
1.1. CONTRATO DE OBRA 4
1.1.1. INFORMACION GENERAL 4
1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL 5
2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA 6
2.1. FORMA DE PAGO 6
2.2. ANTICIPO 6
3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA 6
3.1. FORMA DE PAGO 6
3.2. ANTICIPO 7
4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5. ANTECEDENTES 9
6. AVANCE DE OBRA 10
6.1. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 10
6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 10
6.2.1. ADMINISTRATIVAS 10
6.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS 11
6.2.3. TECNICAS 11
6.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA 11
7. GARANTIAS 14
7.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA 14
7.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA 14
9. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 14
10. AFILIACIONES DE TRABAJADORES 14
11. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19 14
12. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS 15

12.1. Avance en el aspecto social. 15
12.2. Avance en la ejecución de las viviendas. 18
13. CONTROLES TECNICOS 64
13.1. Chequeo de medidas entre cada eje estructural según especifican los planos de cimentaciones. 64
13.2. Chequeo de profundidad de las excavaciones o entablados para cimentaciones. 65
13.3. Chequeo de diámetros de barras de refuerzo de las cimentaciones y especificaciones técnicas de la misma. 66
13.4. Chequeo de dimensiones y nivel después de 24 horas de haber fundido las cimentaciones. 66
13.5. Chequeo de dimensiones de perfiles metálicos. 67
13.6. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados. ... 67
13.7. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado. 68
14. CONTROL DE EQUIPO 69
15. CONTROL DE PERSONAL 73
16. CONTROL DE MATERIALES 74
17. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS 82

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presenta la información correspondiente a los contratos 088 DE 2021 e INTERVENTORÍA, del proyecto que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

1.1. CONTRATO DE OBRA

1.1.1. INFORMACION GENERAL

Tabla 1. Información Contrato de prestación de Servicio

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Contrato No:	088 DE 2021
Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT	901.481.526-3
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO CAYÓN MEDINA
C.C del Contratista de Obra	1.065.606.566
Valor del Contrato:	$ 15.977.378.542,00
Valor del pago Anticipado (40%):	$ 6.390.951.416,80
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Inicial	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2023

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 2. Información de Interventoría.

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contrato No:	089 de 2021
Contratista:	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
Nit de Interventoría:	900.847.519-0
Representante Legal:	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
Valor del Contrato:	$ 628.679.838,97
Valor del pago Anticipado (40%):	$251.471.935,588
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Final	DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE 2023

2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA

2.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato un anticipo del 40% ($ 6.390.951.416,80) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

2.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó un pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($ 6.390.951.416,80), este será amortizado proporcionalmente en cada pago parcial hasta su totalidad.

3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA

3.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato con un pago anticipado del 40% ($251.471.935,59) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

3.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó como pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($251.471.935,59), este será amortizado con un descuento del mismo porcentaje que será retenido al contratista por la entidad contratante sobre el valor básico de cada acta de cumplimiento parcial hasta su cancelación total.

4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta en el municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Cesar, el cual limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con Chiriguaná, al este con Venezuela y al oeste con El Paso. Este municipio, el cual está ubicado a 118,4km de la capital del departamento, Valledupar. Es conocido principalmente porque su principal actividad económica es la explotación de carbón.




Ilustración 1 Localización del proyecto. Tomado de: Google Earth

El proyecto cuenta con 271 beneficiarios, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes barrios del municipio de La Jagua de Ibirico:

Tabla 3. Distribución de beneficiarios en barrios.

ID	BARRIOS	TOTAL
1	17 DE FEBRERO	13
2	BELLA SHELSY	29
3	BELLO HORIZONTE	15
4	BRISAS DEL NORTE	10
5	CAMILO TORRES	5
6	CARBOANDES	12
7	CENTRO	4
8	EL MANANTIAL	13
9	EL PARAISO	5
10	EL PROGRESO	7
11	EL TIBURON	4
12	JUAN RAMON	9
13	LA MANO DE DIOS	13
14	LAS MALVINAS	4
15	LUIS CARLOS GALAN	21
16	NUEVO AMANECER	8
17	NUEVO MILENIO	4
18	OVELIO JIMENEZ	3
19	PEDRO CASTRO	19
20	SAN JOSE	18
21	SANTANDER	7
22	SIMON BOLIVAR	21
23	TOSCANO	8
24	TOSCANO ALTO	1
25	TOSCANO BAJO	11
26	VILLA ESPERANZA	7
	Total, general	271




Ilustración 2 Distribución de los beneficiarios en el municipio. Tomado de: Google Earth

5. ANTECEDENTES

En el siguiente cuadro se anexan los actos administrativos que se han desarrollado en el contrato.

Tabla 4. Antecedentes.

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO	FECHA DE FINALIZACIÓN
CONTRATO 088	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2021
CONTRATO 089	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2021

6. AVANCE DE OBRA

Tabla 5. Información Avance de Obra

Plazo general (días):	549
Plazo general (meses):	18
Tiempo transcurrido hasta 31 de julio	74 días
Porcentaje de avance en tiempo	13,48%

6.1. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad a lo establecido en el contrato el balance actual es el siguiente:

Tabla 6. Balance del contrato de obra.

Valor del Contrato	$ 15.977.378.542,06
Anticipo 40% del Valor del Contrato	$ 6.390.951.416,80
ACTAS DE COBRO PARCIAL	
No hay actas cobradas hasta el momento	

6.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

6.2.1. ADMINISTRATIVAS

a. Verificación del personal que labora en la empresa contratista que ejecuta las obras.

b. Seguimiento del pago de nómina del personal a cargo del contratista

c. Planeación, organización y realización de los comités de obras

d. Verificar el desarrollo de la obra acorde con la programación.

e. Elaboración del informe mensual de interventoría al contrato de obra e interventoría, incluye registro fotográfico actualizado.

f. Revisión de balance de cantidades de obra.

6.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS

a. Revisión del equilibrio financiero del contrato.

b. Seguimiento al plan de inversión del pago anticipado

6.2.3. TECNICAS

a. Revisión de la información suministrada por el contratante.

b. Seguimiento y control a la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

c. Revisión de las labores y actividades contratadas.

d. Revisión de la programación de la obra.

6.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA

Tabla 7. Presupuesto ejecutado

VALOR TOTAL	$ 17.650.538.220,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 1.018.201.817,95
VALOR EJECUTADO EN EL MES DE JULIO 2021	$ 579.815.679,39
TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA 31 DE JULIO	74 días
PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO	13,48%
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA OBRA	5,77%

ITEM	DESCRIPCION	31 DE JULIO: 74 DIAS DE 549 DIAS			
I.	REALIZAR PRELIMINARES	CASAS	Vr. PARCIAL	% DE INCIDENCIA	% DE AVANCE
1.1	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP .15 MT	31	$ 9.908.634,45	0,056%	11,44%
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	31	$ 5.717.232,56	0,032%	11,44%
1,3	CORTE, Y COMPACTACIÓN PARA ADECUACIÓN Y TERRACEO DE LOTES H.PROM 40CM CON MATERI	31	$ 12.889.435,74	0,073%	11,44%
		SUB TOTAL	$ 28.515.302,74	0,161%	
II.	FUNDIR CIMENTACION				
2,1	EXCAVACION MANUAL	29	$ 3.812.417,60	0,021%	10,70%
2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	29	$ 13.422.868,78	0,076%	10,70%
2,3	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	29	$ 58.369.947,39	0,331%	10,70%
2,4	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.06m	0	$ -	0,000%	0,00%
2,5	ACERO DE REFUERZO PDR DE 60.000 PSI	29	$ 76.655.091,87	0,434%	10,70%
2,6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA.	26	$ 392.932.037,50	2,226%	9,59%
		SUB TOTAL	$ 545.192.363,13	3,088%	
III.	LEVANTAR MAMPOSTERIA Y PAÑETES				
3,1	MURO DE .10 DE ESPESOR EN ladrillo Hueco de 10.0 x 20 x 30 -MORTERO DE PEGA 1.4-A LA VISTA Y RANURADO	9	$ 45.312.920,38	0,257%	3,32%
3,2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4 (EN BAÑO Y SALPICADERO DE COCINA)	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ 45.312.920,38	0,257%	
IV.	INSTALAR CUBIERTA				
4,1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	2	$ 3.454.556,06	0,020%	0,74%
4,2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	2	$ 350.176,92	0,002%	0,74%
		SUB TOTAL	$ 3.804.732,98	0,022%	
V.	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				
5,1	PISO PARED EN CERAMICA, ZONAS HUMEDAS DEL BAÑO H=1.80 M. Y COCINA H=0.40M, TIPO CORONA O SIMILAR.	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ -	0,000%	
VI.	INSTALAR PARTE ELÉCTRICAS INTERNA				
6,1	ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE EMERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA.	0	$ -	0,000%	0,00%
6,2	POLO DE TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION	0	$ -	0,000%	0,00%
6,3	TABLERO MONOFASICO BIFILAR DE 6 CIRCUITOS 120V - INCLUYE 3 BREAKERS ENCHUFABLES DE 1X20 A	0	$ -	0,000%	0,00%
6,4	SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	0	$ -	0,000%	0,00%
6,5	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	0	$ -	0,000%	0,00%
6,6	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	0	$ -	0,000%	0,00%
6,7	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	0	$ -	0,000%	0,00%
6,8	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	0	$ -	0,000%	0,00%
6,9	SALIDA TOMA COAXIAL PARA TELEVISION (INCLUYE SOLO APLIQUE Y TUBERIA CONDUIT PVC)	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ -	0,000%	

Ilustración 3 Avance de presupuesto pt1.

VII.	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS				
7,1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL. 20 DE 0.90*2, INCLUYE , CERRADURA Y ANTICORROSIVO	0	$ -	0,000%	0,00%
7,2	PUERTA MARCO METALICA EN LAMINA CAL. 20 DE 0.80 *2 CON PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA	0	$ -	0,000%	0,00%
7,3	VENTANA EN ALUMINIO 5020-VIDRIO NATURAL 4MM	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ -	0,000%	
VIII.	INSTALAR PARTE SANITARIA				
8,1	RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	0	$ -	0,000%	0,00%
8,2	PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	0	$ -	0,000%	0,00%
8,3	PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	0	$ -	0,000%	0,00%
8,4	RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	0	$ -	0,000%	0,00%
8,5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	0	$ -	0,000%	0,00%
8,6	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3	$ 1.293.647,85	0,007%	1,11%
8,7	SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACOMETIDAS DIÁMETRO 6"	0	$ -	0,000%	0,00%
8,8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE Ø 8"X 6"	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ 1.293.647,85	0,007%	
IX.	INSTALAR PARTE HIDRAULICA INTERNA				
9,1	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2".	0	$ -	0,000%	0,00%
9,2	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ -	0,000%	
X.	INSTALAR ACCESORIOS				
10,1	LLAVE CONTROL DE 1/2"	0	$ -	0,000%	0,00%
10,2	LAVAPLATOS 1.0 X 0.50 EN ACERO INOXIDABLE EMPOTRAR	0	$ -	0,000%	0,00%
10,3	LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	0	$ -	0,000%	0,00%
10,4	SANITARIO BLANCO	0	$ -	0,000%	0,00%
10,5	DUCHA ECONOMICA	0	$ -	0,000%	0,00%
10,6	REJILLAS SOSCO 3X 2	0	$ -	0,000%	0,00%
10,7	INCRUSTACIONES PORCELANA: TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO ELITE O SIMILAR	0	$ -	0,000%	0,00%
10,8	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ -	0,000%	
XI.	APLICAR ACABADOS				
11,1	PASTA SOBRE MURO EN ACRONAL, A BASE DE MARMOLINA, SILICATO, ATECOL, AMONIACO Y NATRASOL (DOS MANOS)	0	$ -	0,000%	0,00%
11,2	GRANIPLAST APLICADO EN FACHADA	0	$ -	0,000%	0,00%
11,3	YESO PINTURA, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ -	0,000%	
XII.	INSTALAR TANQUE DE AGUA				
12,1	TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 500LT-INCL. ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	0	$ -	0,000%	0,00%
12,2	PLACA EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0,10 M	0	$ -	0,000%	0,00%
		SUB TOTAL	$ -	0,000%	
TOTAL COSTO DIRECTO			$ 624.118.967,08		
ADMINISTRACION			$ 112.341.414,08		
IMPREVISTO			$ 6.241.189,67		
UTILIDAD			$ 31.205.948,35		
TOTAL COSTO INDIRECTO			$ 149.788.552,10		
TOTAL COSTO NETO			$ 773.907.519,18		
PROTOCOLIZACIÓN POR VIVIENDA		0	$ -		
IMPLEMENTACIÓN PMA - BIOSEGURIDAD			$ 18.768.221,96		
VALOR SUBTOTAL DEL PROYECTO			$ 792.675.741,15		
INTERVENTORIA			$ 84.740.087,58		
GERENCIA INTEGRAL			$ 84.740.087,58		
ACTIVIDAD 17: APOYO A LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			$ 56.045.901,64		
VALOR TOTAL		Acumulado	$ 1.018.201.817,95		

Ilustración 4 Avance de presupuesto pt2.

7. GARANTIAS

7.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA

Tabla 8. Vigencias del contratista

Las garantías del contratista se encuentran vigentes y actualizadas.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	05/05/2021	07/03/2023	$1.597.7373.834,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/05/2021	07/03/2023	$6.390.951.336,80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	05/05/2021	05/11/2025	$3.195.475.668,40
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	05/11/2022	05/11/2024	$3.195.475.668,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2021	05/11/2022	$1.597.737.834,20

7.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA

Las garantías del Interventor se encuentran vigentes y actualizadas.

Tabla 9. Vigencias de interventoría

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62.867.983,80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251.471.935,20
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125.735.967,60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125.735.967,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/05/2021	07/11/2022	$62.867.983,80

8. POLIZAS

8.1. POLIZAS DEL CONTRATISTA

- Anexos

8.2. POLIZAS DE INTERVENTORIA

- Anexos

9. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

- Anexos

10. AFILIACIONES DE TRABAJADORES

- Anexos

11. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19

- Anexos

12. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS

12.1. Avance en el aspecto social.

- El día 12 de julio se citó a los 7 beneficiarios del barrio Villa Esperanza en la cancha del barrio Bello Horizonte, donde se realizó la socialización a los beneficiarios del barrio.



Ilustración 5 Socialización del barrio Villa Esperanza.

- El día 27 de julio se citó a los 13 beneficiarios del barrio 17 de Febrero en la vivienda del presidente de la junta de acción comunal, donde se realizó la socialización a los beneficiarios del barrio.




Ilustración 6 Socialización del barrio 17 de Febrero.

- El día 26 de julio se realizó la primera intervención en el lote de la beneficiaria Tulia Ibáñez, del barrio Villa Esperanza. Donde se encontró la particularidad de que los muros de las viviendas vecinas están construidos en parte sobre el lote de la beneficiaria. En consecuencia, no hay el espacio necesario para construir la vivienda con el diseño que está establecido.



Ilustración 7 Intervención en el lote de Tulia Ibáñez.

Se realizó el levantamiento planimetrico al lote, donde se encontró lo siguiente:




Ilustración 8 Levantamiento a lote de Tulia Ibáñez

12.2. Avance en la ejecución de las viviendas.

12.2.1. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario EUDALDO RAFAEL ESCOBAR YEPES (Identificada como la vivienda #1)

- En el mes de julio se continuó con el levantamiento de muros en la vivienda y se realizó la excavación respectiva para la instalación del sistema hidrosanitario de la vivienda.



Ilustración 9 Levantamiento de muros en la vivienda #1.



Ilustración 10 Excavaciones en la vivienda #1.

12.2.2. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARELYS CUBILLOS ARDILA (Identificada como la vivienda #2)

- En el mes de julio se continuó con el levantamiento de muros en la vivienda y se realizó la excavación respectiva para la instalación del sistema hidrosanitario de la vivienda y por último se realizó la soldadura de los elementos metálicas necesarios para la instalación de puertas y ventanas de la vivienda.




Ilustración 11 Levantamiento de muros en la vivienda #2.



Ilustración 12 Excavaciones en la vivienda #2.

12.2.3. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario CRISTO HUMBERTO RIOS (Identificada como la vivienda #3)

- El día 12 de julio se inició el levantamiento de muros en la vivienda el cual continuo a lo largo del mes.



Ilustración 13 Levantamiento de muros en la vivienda #3.

- El día 30 de julio se realizó la soldadura de los elementos metálicas necesarios para la instalación de puertas y ventanas de la vivienda. Además, se realizó la excavación requerida para la instalación del sistema hidrosanitario.



Ilustración 14 Excavaciones y soldaduras en la vivienda #3.

12.2.4. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DORIS NALDA MARTINEZ LENGUA (Identificada como la vivienda #4)

- Entre el 1 y 3 de julio se continuó con el relleno del lote y finalmente con su compactación.



Ilustración 15 Relleno en el lote #4.

- El día 6 de julio por la mañana se realizó el trazado en la vivienda.



Ilustración 16 Trazado en la vivienda #4.

- El día 6 de julio por la tarde se iniciaron las excavaciones en el lote, trabajo que fue terminado el día 7 de julio.



Ilustración 17 Excavaciones en lote #4.

- El día 8 de julio se fundieron las cimentaciones, teniendo en cuenta que estas se realizaron con la profundidad necesaria para que estas queden apoyadas sobre suelo firme.



Ilustración 18 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #4.

- Entre los días 9 y 10 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda, a excepción de las correas debido a falta de material.



Ilustración 19 Levantamiento de estructura metálica en la vivienda #4.

12.2.5. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ (Identificada como la vivienda #5)

- El 7 de julio se inició el levantamiento de muros en la vivienda, el cual se continuo a lo largo de todo el mes.



Ilustración 20 Levantamiento de muros en la vivienda #5.

12.2.6. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MAYRA ALEJANDRA SILVIA SOTO (Identificada como la vivienda #6)

- Una vez con el trazado realizado, el día 1 de julio se inicio con las excavaciones necesarias para las cimentaciones. Trabajo el cual se finalizó el día 2 de julio por la mañana.



Ilustración 21 Excavaciones en la vivienda #6.

- El día 2 de julio por la tarde se realizó el vaciado de las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 22 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #7.

12.2.7. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YORAIMA POLO ROJANO (Identificada como la vivienda #7)

- Entre los días 3 y 6 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda, a excepción de las correas debido a una falta de material.



Ilustración 23 Levantamiento de la estructura metálica en la vivienda #7.

- El día 21 de julio por la mañana inicio el levantamiento de los muros en la vivienda. Trabajo el cual continuo a lo largo de todo el mes.



Ilustración 24 Levantamiento de muros en la vivienda #7.

12.2.8. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARTHA LIGIA DOMINGUEZ DE LA CRUZ (Identificada como la vivienda #8)

- El día 26 de julio inicio el levantamiento de muros en la vivienda el cual continuo a lo largo del mes.



Ilustración 25 Levantamiento de muros en la vivienda #8.

12.2.9. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario JOSE DAVID URRUTIA (Identificada como la vivienda #9)

- El día 22 de julio inicio el levantamiento de los muros de la vivienda. Trabajo el cual continuo a lo largo de todo el mes.



Ilustración 26 Levantamiento de muros en la vivienda #9.

12.2.10. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria RUTH MARINA PEREZ RAMOS (Identificada como la vivienda #10)

- El levantamiento de los muros de la vivienda inicio el 21 de julio. Dicho trabajo continuo a lo largo del mes.



Ilustración 27 Levantamiento de muros en la vivienda #10.

12.2.11. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario LUIS ALBERTO CAMARGO POLOCHE (Identificada como la vivienda #11)

- No se realizaron trabajos en la vivienda en el mes de julio.

12.2.12. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria VIVIANA MENDIBIL GUEVARA (Identificada como la vivienda #12)

- El día 23 de julio inicio el levantamiento de muros en la vivienda. Dicho trabajo continuo a lo largo del mes.




Ilustración 28 Levantamiento de muros en la vivienda #12.

12.2.13. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario JESUS ALBERTO PEREZ REAL (Identificada como la vivienda #13)

- El primero de julio se terminó el entablado correspondiente a la formaleteria de las cimentaciones.



Ilustración 29 Formaleta de cimentaciones en la vivida #13

- El día primero de julio se empezó el vaciado de las cimentaciones. Sin embargo, este trabajo tuvo que ser detenido debido a altas precipitaciones.




Ilustración 30 Dia 1 fundiendo cimentaciones en la vivienda #13.

- El día 2 de julio se completó el trabajo de fundir las cimentaciones de la vivienda.




Ilustración 31 Dia 2 fundiendo cimentaciones en la vivienda #13.

- El día 7 de julio se realizó en levantamiento de la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas.



Ilustración 32 Estructura metálica en la vivienda #!3.

12.2.14. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MASIEL ARRIETA FERNANDEZ (Identificada como la vivienda #14)

- No se realizaron trabajos en la vivienda en el mes de julio.

12.2.15. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YENIFER ARRIETA BUSTOS (Identificada como la vivienda #16)

- El día 6 de julio se realizó el vaciado de las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 33 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #!6.

- El día 8 de julio se realizó la instalación de la estructura metálica, a excepción de las correas debido a una falta de material.



Ilustración 34 Levantamiento de estructura metálica en la vivienda #16.

- El día 28 de julio se realizó la instalación de las correas que habían quedado faltando para completar el entramado metálico de la estructura.



Ilustración 35 Instalación de correas en la vivienda #!6.

12.2.16. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANDRY JOHANA RANGEL HERNANDEZ (Identificada como la vivienda #17)

- Luego de que el día 7 de julio se realizara el trabajo de trazado y nivelación, el día 8 de julio se realizaron las excavaciones para las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 36 Excavaciones en la vivienda #17.

- El día 9 de julio se dispuso correctamente el hierro de refuerzo de las cimentaciones y se fundieron las mismas en el mismo día.



Ilustración 37 Cimentaciones de la vivienda #17.

- Entre los días 10 y 12 de julio se alzó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas.



Ilustración 38 Estructura metálica de la vivienda #!7.

12.2.17. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MADELEINES HERNANDEZ SANCHEZ (Identificada como la vivienda #18)

- Entre los días 1 y 6 de julio se realizó el relleno y compactación de la vivienda.



Ilustración 39 Relleno en el lote de la vivienda #18.

- El día 7 de julio se realizó en trazado de la vivienda. Al mismo tiempo, se realizaron las excavaciones para las cimentaciones, trabajo el cual fue concluido el día 9 de julio.



Ilustración 40 Excavaciones en la vivienda #19.

- El día 10 de julio inicio el vaciado de las cimentaciones de la vivienda. Sin embargo, el trabajo tuvo que ser suspendido debido a que el trompo mezclador sufrió una falla.



Ilustración 41 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #!9 pt1.

- El día 12 de julio se terminó de fundir las cimentaciones faltantes en la vivienda. Como observación, el contratista no utilizó ningún tipo de aditivo para empalmar las dos mezclas de días diferentes.



Ilustración 42 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #!9 pt2

- El día 13 de julio se realizó el levantamiento de la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas de la estructura.



Ilustración 43 Levantamiento de la estructura metálica en la vivienda #19.

- El día 28 de julio se realizó la instalación de las correas de la estructura.



Ilustración 44 Instalación de correas metálicas en la vivienda #19.

12.2.18. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUZ ELIANA JIMENEZ ANAYA (Identificada como la vivienda #19)

- Entre el día 9 y 12 de julio se realizó el relleno y compactación del lote de la vivienda.



Ilustración 45 Relleno y compactación de la vivienda #19.

- El día 12 de julio se realizó el trazado de la vivienda.



Ilustración 46 Trazado de la vivienda #19.

- Entre el día 12 y 13 de julio se realizaron las excavaciones correspondientes a las cimentaciones de la vivienda. Teniendo en cuenta que la vivienda llevó una base de concreto ciclópeo.




Ilustración 47 Excavaciones en la vivienda #19.

- El día 13 de julio se fundió una base de concreto ciclópeo para las cimentaciones, por lo que se mantuvo el nivel necesario para luego fundir las cimentaciones.




Ilustración 48 Vaciado de concreto ciclópeo en la vivienda #19.

- El día 14 de julio por la tarde se fundieron las cimentaciones.



Ilustración 49 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #19.

- El día 15 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda, a excepción de las correas del tejado.



Ilustración 50 Estructura metálica de la vivienda #19.

12.2.19. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MILEIDYS YONAIRIS RAMIREZ MENDOZA (Identificada como la vivienda #20)

- Entre el día primero de julio y 13 de julio se realizó el trabajo de relleno y compactación del lote.



Ilustración 51 Relleno del lote #20.

- El día 13 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.



Ilustración 52 Trazado de la vivienda #20

- Entre el día 13 de julio y 14 de julio se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones.




Ilustración 53Excavaciones en la vivienda #20.

- El día 15 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.




Ilustración 54 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #20.

- El día 16 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas de esta.



Ilustración 55 Estructura metálica de la vivienda #20.

12.2.20. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YURIS MAIRETH GRANADO RAVELO (Identificada como la vivienda #21)

- El día 9 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.



Ilustración 56 Trazado en la vivienda #21.

- Entre los días 10 y 12 de julio se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones.



Ilustración 57 Excavaciones en la vivienda #21.

- El día 12 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 58 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #21.

- El día 13 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas de esta.



Ilustración 59 Estructura metálica de la vivienda #21.

12.2.21. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUIS ALFONSO AVILA CABARCAS (Identificada como la vivienda #22)

- Entre el día 16 y 19 de julio se realizó el trabajo de relleno y compactación del lote.



Ilustración 60 Relleno de la vivienda #22.

- El día 20 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.

- El día 21 se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones.

- El día 22 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.




Ilustración 61 Vaciado de cimentaciones de la vivienda #22.

- El día 23 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas de esta.

12.2.22. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JOSEFINA ORTEGA CARRASQUERA (Identificada como la vivienda #23)

- El día 13 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.




Ilustración 62 Trazado de la vivienda #23.

- Entre los días 15 y 16 de julio se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones.



Ilustración 63 Excavaciones en la vivienda #23.

- El día 16 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 64 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #23.

- El día 17 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas de esta.



Ilustración 65 Estructura metálica en la vivienda #23.

12.2.23. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria OSCAR DE JESUS ROLDAN CASTRILLON (Identificada como la vivienda #24)

- El día 15 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.



Ilustración 66 Trazado de la vivienda #24.

- Entre los días 16y 17 de julio se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones junto con el entablado que se utilizó como formaleta.



Ilustración 67 Entablado y excavaciones en la vivienda #24

- El día 17 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.




Ilustración 68 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #24.

- El día 19 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas de esta.





Ilustración 69 Estructura metálica de la vivienda #24.

12.2.24. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANYLUZ DAZA CARREÑO (Identificada como la vivienda #25)

- Entre el día 19 de julio y 23 de julio se realizó el trabajo de relleno y compactación del lote.



Ilustración 70 Relleno y compactación en la vivienda #25

- Por motivos de lluvia, se excavo; extendió de nuevo el material y se compacto, en repetidas ocasiones.



Ilustración 71Retrasos en la vivienda #25 por lluvias.

12.2.25. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ (Identificada como la vivienda #26)

- Entre el día 19 de julio y 22 de julio se realizó el trabajo de relleno y compactación del lote.



Ilustración 72 Relleno y compactación en el lote de la vivienda #26.

- El día 22 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.



Ilustración 73 Trazado de la vivienda #26.

- El día 23 se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones.




Ilustración 74 Excavaciones en la vivienda #26.

- El día 23 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 75 Vaciado de cimentaciones en la vivienda #26.

- El día 24 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas de esta.



Ilustración 76 Estructura metálica de la vivienda #26.

12.2.26. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARILZA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ (Identificada como la vivienda #27)

- Entre el día 20 de julio y 22 de julio se realizó el trabajo de relleno y compactación del lote.



Ilustración 77 Relleno y compactación de la vivienda #27.

- Entre los días 22 y 23 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.



Ilustración 78 Trazado de la vivienda #27.

- Entre los días 23 y 25 de julio se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones. Sin embargo, estas se vieron afectadas por las fuertes lluvias.



Ilustración 79 Excavaciones en la vivienda #27.

- Luego de extender y compactar nuevamente el material de relleno, el día 30 de julio se realizaron nuevamente las excavaciones.



Ilustración 80 Segundas excavaciones en la vivienda #27.

- El día 31 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 81 Cimentaciones de la vivienda #27.

12.2.27. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES (Identificada como la vivienda #28)

- Entre los días 22 y 25 de julio se realizó el trabajo de relleno y compactación del lote.



Ilustración 82 Relleno en el lote #28.

- El día 26 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.



Ilustración 83 Trazado y nivelación de la vivienda #28

- El día 27 se realizaron las excavaciones necesarias para fundir un concreto ciclópeo que serviría de base para las cimentaciones.



Ilustración 84 Excavaciones en el lote #28.

- El día 27 de julio se fundió un concreto ciclópeo que serviría de base para las cimentaciones de la vivienda.





Ilustración 85 Vaciado de concreto ciclópeo en la vivienda #28.

- El día 28 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.




Ilustración 86 Vaciado de las cimentaciones de la vivienda #28.

- El día 29 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas y las cerchas del tejado de esta.




Ilustración 87Estructura metálica de la vivienda #28.

12.2.28. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria RUBY SANCHEZ (Identificada como la vivienda #29)

- Entre los días 23 y 26 de julio se realizó el trabajo de relleno y compactación del lote.



Ilustración 88 Relleno del lote #29.

- El día 27 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.



Ilustración 89 Trazado y nivelación de la vivienda #29.

- El día 27 de julio se realizaron las excavaciones necesarias para fundir un concreto ciclópeo que serviría de base para las cimentaciones.




Ilustración 90 Excavaciones en el lote de la vivienda #29.

- El día 27 de julio se fundió el concreto ciclópeo que serviría de base para las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 91 Vaciado de concreto ciclópeo en la vivienda #29.

- El día 28 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.




Ilustración 92 Cimentaciones de la vivienda #29.

- El día 29 de julio se levantó la estructura metálica de la vivienda. A excepción de las correas de esta.




Ilustración 93 Estructura metálica de la vivienda #29.

12.2.29. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUZ MARIA RODRIGUEZ ASCANIO (Identificada como la vivienda #30)

- El día 28 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.





Ilustración 94 Trazado en la vivienda #30.

- Entre los días 29 y 30 de julio se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones junto con el entablado requerido.




Ilustración 95 Excavaciones y entablado de la vivienda #30.

- El día 30 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.



Ilustración 96 Cimentaciones de la vivienda #30.

12.2.30. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUCAS ENRIQUE MIER NUÑEZ (Identificada como la vivienda #31)

- No se realizaron trabajos en la vivienda en el mes de julio.

12.2.31. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria WILSON DE JESUS SANCHEZ IGUARAN (Identificada como la vivienda #32)

- No se realizaron trabajos en la vivienda en el mes de julio.

12.2.32. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CECILIA RIOS RAVELO (Identificada como la vivienda #33)

- El día 28 de julio se realizó el trazado y nivelación de la vivienda.



Ilustración 97 Trazado en la vivienda #32.

- Entre los días 28 y 29 de julio se realizaron las excavaciones necesarias para fundir las cimentaciones y al igual que el entablado requerido.



Ilustración 98 Entablado de las cimentaciones en la vivienda #32.

- El día 29 de julio se fundieron las cimentaciones de la vivienda.





Ilustración 99 Cimentaciones en la vivienda #32.

13. CONTROLES TECNICOS

En la construcción de cada vivienda se aplicaron los siguientes controles, ordenados en el orden que se realizan:

13.1. Chequeo de medidas entre cada eje estructural según especifican los planos de cimentaciones.

Luego de que los trabajadores finalicen el trazado de la vivienda, se procede a medir si las distancias entre los ejes estructurales para ver si coinciden con lo establecido en los planos y así proceder a las excavaciones. Como se muestra a manera de ejemplo a continuación:



Ilustración 100 Chequeo de medidas.

13.2. Chequeo de profundidad de las excavaciones, entablados para cimentaciones o después de fundir un concreto ciclópeo.

Previo al vaciado de concreto para las cimentaciones, se revisan las zanjas realizadas por los trabajadores para ver si cumplen con el nivel y ancho requerido. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:



Ilustración 101Chequeo de profundidades.

13.3. Chequeo de diámetros de barras de refuerzo de las cimentaciones y especificaciones técnicas de la misma.

Una vez lista la excavación se procede a realizar el chequeo de la armadura de refuerzo de la cimentación la cual llega armada al sitio donde se requiere. Para luego proseguir con el vaciado del concreto para la cimentación. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:



Ilustración 102 Chequeos de barras de refuerzo.

13.4. Chequeo de dimensiones y nivel después las cimentaciones.

Luego de haberse fundido las cimentaciones se vuelve a chequear que los niveles y las dimensiones de los elementos cumplan con lo requerido. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:



Ilustración 103 Chequeo de dimensiones y niveles.

13.5. Chequeo de dimensiones de perfiles metálicos.

Antes de empezar la instalación de los perfiles metálicos o al llegar el lote completo de su lugar de fabricación, se revisa que los perfiles cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:



Ilustración 104 Chequeo de dimensiones de perfiles.

13.6. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados.

Una vez el equipo de soldadores coloca los primeros puntos de soldadura a los elementos metálicos se verifica si están nivelados correctamente antes de soldarlos al flanche completamente.



Ilustración 105 Chequeo de nivel de perfiles.

13.7. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado.

Se revisa constantemente que los ladrillos empleados estén en buen estado y debidamente instalados. Además, se revisa que se cumpla con el requerimiento de acero de refuerzo cada dos hiladas.



Ilustración 106 Chequeo de muros.

14. CONTROL DE EQUIPO

Se llevo el control de que equipos se utilizaron, el estado del equipo y hasta cuando se utilizó el equipo.

- Vibro Compactador: Es el equipo con el cual se compacta el material de relleno para aumentar la densidad de este y brindarles mayor resistencia a las bases de la vivienda:



Ilustración 107 Vibro Compactador.

- Mezclador de Concreto: el equipo llegó en buen estado a la obra y hasta la fecha se le han dado los cuidados que requiere. El equipo, que siempre es utilizado los días que se funden las cimentaciones, siempre mantiene en la obra almacenado en la vivienda de alguno de los beneficiarios.



Ilustración 108 Mezclador de concreto "Trompo".

- Volqueta: es el medio mediante el cual se dispone en la obra el material correspondiente a material triturado y arena para el concreto de las cimentaciones. Además, también dispone donde se requiera el material de relleno de los lotes.



Ilustración 109 Volqueta.

- Carro Tanque: es el medio por el cual se dispone en sitio el agua requerida para la mezcla de concreto para las cimentaciones




Ilustración 110 Carro Tanque.

- Soldador Inversor: es el equipo utilizado por el equipo de soldadores para la instalación de los perfiles metálicos.




Ilustración 111 Equipo de soldadura.

- Moto Carguera: es el medio mediante el cual se dispone en obra materiales requeridos en obra fáciles de transportar como lo pueden ser el refuerzo para las cimentaciones ya armado, los perfiles metálicos o bultos de cemento.
- Pulidora: Es la herramienta mediante la cual los ayudantes cortan los ladrillos según el tamaño o forma que los necesiten.
- Cortadora de Madera: Es utilizada en las viviendas en las cuales es necesario entablar para fundir las cimentaciones.
- Herramientas Menores: son las herramientas utilizadas en el día a día por los trabajadores para poder cumplir con las actividades propuestas. Entre las cuales se encuentran: palas, carretillas, picos, palustre, estacas, varillas, escuadras, hilos, baldes, flexómetros, entre otros.

15. CONTROL DE PERSONAL

Las cuadrillas utilizadas para la construcción de las viviendas del barrio Bello Horizonte fueron 4 más un equipo de soldadores y un equipo para instalación de tejados y muros.

15.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Director de Obra: EDUARDO CAYON
- Residente de Obra: LUIS VERGARA CARRASCAL, C.C:15.704.553
- Maestro General: FRANCO LUIS MEJIA RAMOS, C.C: 19.516.430
- Inspector de Obra: RAMIRO SEGUNDO DE LA HOZ OROZCO, C.C:1.081.913.176
- Cuadrilla #1:
- Oficial: GUILLERMO SEGUNDO ORTIZ BELEÑO, C.C: 12.524.688
- Ayudante: DUVAN FLOREZ GUZMAN, C.C: 1.003.291.192
- Ayudante: FIDEL ANTONIO RIOS HERNANDEZ, C.C: 12.522.725
- Cuadrilla #2:
- Oficial: WILMER JESUS ESTRADA TORRES, C.C: 1.063.593.203
- Ayudante: IVAN JOSE ANGULO MENDOZA, C.C: 1.006.854.125
- Ayudante: DANIEL DE JESUS RUDA JIMENEZ, C.C: 1.065.586.802
- Ayudante: JULIO ARRIETA HERNANDEZ, C.C: 1.064.109.658
- Cuadrilla #3:
- Oficial: FERNEL LOPEZ SUARES, C.C: 18.974.763
- Ayudante: RICARDO ANDRES MARIN RIOS, C.C: 1.064.113.796
- Ayudante: JUAN ERNESTOR ARIAS CABARCAS, C.C: 1.064.121.822
- Ayudante: JOSE MIGUEL PEREZ RIOJAS, C.C: 1.064.119.044
- Ayudante: LUIS ARENA, C.C: 24.592.474
- Cuadrilla #4:
- Oficial: FERNANDO DE JESUS RAPALINO HERNANDEZ, C.C: 12.521.642
- Ayudante: JOSE CAMAÑO ARGOTE, C.C: 12.521.843
- Ayudante: JEISER RAMOS ROSADO, C.C: 1.064.107.021
- Ayudante: YAINER CARABALLO, C.C: 5.164.672
- Ayudante: GUSTAVO COLINA, C.C: 1.064.120.798
- Equipo de Soldadores:
- Maestro: JOSE LUIS RODRIGUEZ ESCORCIA, C.C: 72.194.464
- Maestro: MIGUEL ANDRADE GARCIA, C.C: 19.519.061
- Ayudante: JHON ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA, C.C: 12.524.464
- Ayudante: JHONEDIS BALLENA QUINTERO, C.C: 1.064.117.244
- Ayudante: SAUL ANTONIO BRACHO PUENTES, C.C: 12.524.436

- Ayudante: WILLINGTON JAIR RODRIGUEZ MOYA, C.C: 12.523.381
- Equipo de Mampostería:
- Oficial: HUMBERTO ROJAS, C.C: 93.291.281
- Ayudante: EPIMENIO HERRERA DITTA, C.C: 85.440.724
- Oficial: JOSE DEL CARMEN CANTILLO, C.C: 1.050.458.471
- Ayudante: ELVIS CANTILLO CADENA, C.C: 19.768.522
- Oficial: JAVIER PIMIENTA, C.C: 1.079.655.084
- Ayudante: JOSE FRANCISCO TRESPALACIOS, C.C: 12.567.460
- Oficial: HECTOR PINEDA, C.C: 1.064.120.798
- Ayudante: DANIEL ALVAREZ, C.C: 24.558.599
- Equipo de Motocarro:
- Conductor: JAVIER MORALES, C.C: 13.499.018
- Ayudante: ANUAR CONTRERAS, C.C: 91.354.977
- Equipo de Herreros:
- Herrero: MEDARDO SIERRA, C.C: 1.063.287.421
- Ayudante de Herrero: NELIO LUIS VIDES, C.C: 1.064.122.571
- Equipo de Cubierta:
- Oficial: RIQUELME MUÑOZ, C.C: 12.523.254

15.2. PERSONAL DE INTERVENTORIA

- Director de interventoría: NICOLAS COMBITA
- Residente de interventoría: GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERREANO
- Trabajadora social: MARIA FERNANDA PEREZ
- Técnico Jurídico DANFOR DAVID SOLANO

16. CONTROL DE MATERIALES

Los materiales utilizados en la construcción de cada vivienda fueron los siguientes:

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario EUDALDO RAFAEL ESCOBAR YEPES:
- Ladrillos: 1600

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario YARELYS CUBILLOS ARDILA:
- Ladrillos: 1600

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario CRISTO HUMBERTO RIOS:

- Ladrillos: 1600

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario DORIS NALDA MARTINEZ LENGUA:

- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 7 correas de 2,85m, 2 correas de 1,65 y 8 correas de 2,90mm, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ:
  - Ladrillos: 1600

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario MAYRA ALEJANDRA SILVIA SOTO:

- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 7 correas de 2,85m, 2 correas de 1,65 y 8 correas de 2,90mm, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.
- Ladrillos: 1600

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario YORAIMA POLO ROJANO:
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.
- Ladrillos: 1600

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario MARTHA LIGIA DOMINGUEZ DE LA CRUZ:
  - Ladrillos: 1600
- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario JOSE DAVID URRUTIA:
  - Ladrillos: 1600

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario RUTH MARINA PEREZ RAMOS:
  - Ladrillos: 1600
- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario LUIS ALBERTO CAMARGO POLOCHE:
  - No se realizaron actividades en el mes de julio.
- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario VIVIANA MENDIBIL GUEVARA:
  - Ladrillos: 1600
- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario JESUS ALBERTO PEREZ REAL:

- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros

- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario ANA MASIEL ARRIETA FERNANDEZ:
- No se realizaron actividades en el mes de julio.
- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario YENIFER ARRIETA BUSTOS:
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 7 correas de 2,85m, 2 correas de 1,65 y 8 correas de 2,90mm, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario ANDRY JOHANA RANGEL HERNANDEZ:
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario MADELEINES HERNANDEZ SANCHEZ:

- Volumen de relleno: 16 m3
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 7 correas de 2,85m, 2 correas de 1,65 y 8 correas de 2,90mm, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario LUZ ELIANA JIMENEZ ANAYA:

- Volumen de relleno: 44 m3
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 7 correas de 2,85m, 2 correas de 1,65 y 8 correas de 2,90mm, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario MILEIDYS YONAIRIS RAMIREZ MENDOZA:

- Volumen de relleno: 16 m3
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades

- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 7 correas de 2,85m, 2 correas de 1,65 y 8 correas de 2,90mm, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario YURIS MAIRETH GRANADO RAVELO:

- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario LUIS ALFONSO AVILA CABARCAS:

- Volumen de relleno: 40 m3
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 7 correas de 2,85m, 2 correas de 1,65 y 8 correas de 2,90mm, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario JOSEFINA ORTEGA CARRASQUERA:
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario OSCAR DE JESUS ROLDAN CASTRILLON:
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario ANYLUZ DAZA CARREÑO:
- Volumen de relleno: 28 m3

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ:
- Volumen de relleno: 12 m3
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.

- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario YARILZA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ:

- Volumen de relleno: 12 m3

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES:

- Volumen de relleno: 18 m3
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros
- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario RUBY SANCHEZ:

- Volumen de relleno: 12 m3
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros

- Cantidad y longitudes de elementos metálicos: 15 columnas de 2,24m, 7 columnas de 0,40m, 1 columna de 0,70m, 6 columnas de 0,85m, 4 vigas de 2,90m, 3 vigas de 2,85m, 3 vigas de 3m, 3 vigas de 2,91m, 3 vigas de 3,03m, 2 viga de 1,10m, 1 vigas de 2,03m, 3 vigas inclinadas de 5,06m y 3 vigas inclinadas de 4,80m.

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario LUZ MARIA RODRIGUEZ ASCANIO:
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros

- Materiales principales utilizados en la construcción de la vivienda del beneficiario CECILIA RIOS RAVELO:
- Hierro utilizado en las cimentaciones: 10 varillas No.4 de 6m, 43 varillas No.3 de 6m, 37 varillas No.2 de 6m.
- Bolsas de cementos requeridas para fundir cimentaciones: 24 unidades
- Volumen de material triturado requeridos para fundir cimentaciones: 3,45 m^3
- Volumen de arena requeridos para fundir cimentaciones: 2,3 m^3
- Litros de agua requeridos para fundir cimentaciones: 729 Litros

17. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS

Se llevo el registro de los días que hubo precipitaciones en la ciudad (mientras se llevaba a cabo trabajo de campo) y su duración. Además, también se llevó registro de otros contratiempos que detuvieron o retrasaron la obra.

- El día 1 de julio se suspendieron las actividades en campo a las 4:15PM por fuertes precipitaciones, lo que le resto **1** horas de trabajo.
- El fluido eléctrico fue suspendido por racionamiento en el barrio Bello Horizonte entre las 9:00 AM y las 5:00 PM, lo que resto **8** horas de trabajo.
- El día 29 de julio se suspendieron las actividades de campo a las 2:30 PM por fuertes precipitaciones, lo que resto **2,5** horas de trabajo.

Total, de horas de trabajo perdidas por mal clima y otros contratiempos: **11,5** horas. En total, desde que inició el proyecto hay un total de **22,5** horas perdidas.

MARIA FERNANDA PEREZ
Representante Legal ASSII.SAS
INTERVENTOR

ANEXOS

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

A1- SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847519	0	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MANZANA D CASA 16A	VALLEDUPAR-CESAR	5901119	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1054342690	94220613434	E	2021/07/07	2021/07/09	BANCOLOMBIA	2	$1,883,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																													
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vct
Sucursal: PRINCIPAL (3 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: ADMINISTRACION(2 Afiliados)																																						
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR(2 Afiliados)																																						
1	CC	1214892051	BENJUMEA SERRANO GUSTAVO ANDRES	Dependiente	0	No	No																															
2	CC	5601929	PEREZ AMAYA MARIA FERNANDA	Dependiente	0	No	No																															
Centro de Trabajo: ADMON(1 Afiliados)																																						
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR(1 Afiliados)																																						
3	CC	1795982	SOLANO GONZALEZ DANFOR DAVID	Dependiente	0	No	No																															
Total Afiliados(3)																																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900847519	0	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	MANZANA D CASA 16A	VALLEDUPAR-CESAR	5901119	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-06	2021-07	1054342690	94220613434	E	2021/07/07	2021/07/09	BANCOLOMBIA	2	$1,883,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,040,000	$0	$0	$1,040,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$323,700	$0	$0	$323,700
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	3	$323,700	$0	$0	$323,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$260,000	$0	$0	$260,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	$260,000	$0	$0	$260,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$260,000	$0	$0	$260,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$100,000	$0	$0	$100,000
TOTAL				3	$1,883,700	$0	$0	$1,883,700

2021/07/09 03:54 p.m.

Dirección: Mz D Casa 16A Conjunto Cerrado Los Arcos II - Valledupar - Cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0


aportes en línea

Planilla Integrada

						SALARIO			PENSION														SALUD						
Fecha Inicio vst	Fecha Fin vst	vt	Fecha Inicio sl	Fecha Fin sl	dp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
																				$1,040,000						$260,000	
																				$720,000						$180,000	
																				$720,000						$180,000	
						$2,500,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,500,000	16%	SIN RIESGO	$400,000	$0	$0	$0	$0	$0	$400,000		SANITAS	30	$2,500,000	4%	$100,000	
						$2,000,000	No	Fijo	COLPENSIONES	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
																				$320,000						$80,000	
																				$320,000						$80,000	
						$2,000,000	No		COLPENSIONES	30	$2,000,000	16%	SIN RIESGO	$320,000	$0	$0	$0	$0	$0	$320,000		NUEVA E.P.S.	30	$2,000,000	4%	$80,000	
																				$1,040,000						$260,000	

2021/07/09 03:54 p.m.

assii.sas@outlook.com



aportes en línea

Planilla Integrada

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

A2- SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE PARA PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1045718578
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENUAR OSPINO GOMEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CHIBOLO	DEPARTAMENTO:	MAGDALENA
DIRECCIÓN:	CL 14 # 10 22	TELÉFONO:	3106265
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7806516653**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2021	SALUD:	AÑO:	2021
DÍAS DE MORA:		0			
ESTADO:		GUARDADA			

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL POR PAGAR
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	8	$ 833.800
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 339.300
800227940	231001	231001-COLFONDOS	4	$ 363.600
800224808	230301	230301-PORVENIR	26	$ 2.961.600
SUBTOTAL:			42	**$ 4.498.300**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900226715	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	7	$ 226.900
890102044	CCFC55	CCFC55- CAJACOPI ATLANTICO	3	$ 109.200
805000427	EPS016	EPS016-COOMEVA S A	5	$ 101.900
900156264	EPS041	SUBS NUEVA EPS	11	$ 311.900
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2	$ 38.900
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1	$ 36.400
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2	$ 44.900
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S A	1	$ 36.400
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	10	$ 219.700
SUBTOTAL:			42	**$ 1.126.200**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
892399989	CCF15	CCF15-COMFACESAR	42	$ 1.126.200
SUBTOTAL:			42	**$ 1.126.200**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	42	$ 1.958.600
SUBTOTAL:			42	**$ 1.958.600**

TOTAL POR PAGAR:	**$ 8.709.300**

Nota: Este soporte no es válido para reclamaciones ante entidades financieras y administradoras.

2021/08/05 8:23 PM USUARIO: SOI - CC1045718578 PÁGINA 1 DE 1

A3- PÓLIZAS CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0

...1 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR
VALLEDUPAR
CESAR
NIT: 9014815263 **Teléf. 3003258780**

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.

NUMERO DE FACTURA **05 - 0046620 / 000**

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 212.923.736,00	COP 10.000,00	COP 40.457.410,00	COP 253.391.146,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

...NDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

...s partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 270720-1347-P-05-CUPA07-000I para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

Silvia Luz Rincon L.

SILVIA LUZ RINCON LEMA

PRESIDENTE
Firma Autorizada

C.C. 1065...89.

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR EDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

CARATULA

==========

OBJETO DEL CONTRATO

==========

LA PRESENTE PÓLIZA SE EXPIDE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES Identificada con Nit No 901385382-9 30% Participacion; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS, Identificada con Nit 901205066-5 30% participacion; JULIO PALOMINO CASTILLO, identificado con CC No 15715193-3, 30% Participacion y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, Identificada con Nit No 901349611-8 10% Participacion

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 1.597.737.834,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 17.623.267,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 6.390.951.336,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 70.493.069,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 05/11/2025
Prima de la Cobertura : COP 86.409.164,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/11/2022, hasta las 0 hs del 05/11/2024
Prima de la Cobertura : COP 38.398.236,00

CJ 0184.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-NTP-05-CUPA05-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	TERCEROS AFECTADOS

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 14.419.037,00	COP 10.000,00	COP 2.741.517,00	COP 17.170.554,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 490000

NDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 27072020-1347-P-06-RCGO07-0001 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA

PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LAJUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES IDENTIFICADO CON NIT No 901385382-9 30% PARTICIPACION; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS , IDENTIFICADA CON NIT 901205066-5 30% PARTICIPACION; JULIO PALOMINO CASTILLO, IDENTIFICADO CON CC No 15715193-3, 30% PARTICIPACION y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, IDENTIFICADA CON NIT No 901349611-8 10% PARTICIPACION

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIVEURB 2021, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

CJP189

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

30 días contados a partir de la emisión de la póliza

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un costo mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========
RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :
==========

AMPARO BASICO---------- COP 1.597.737.834,20
Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

CJ 189

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-000I

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduria, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

BERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :
==========
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.597.737.834,20
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.597.737.834,20

CJ 0189.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:
EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00

CJ 0189.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCG005-0001

A4- PÓLIZAS INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO, MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORIA No.089 DE 2021 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62,867,983.80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251,471,935.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125,735,967.60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125,735,967.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-45-101004112

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club AMERICAN EXPRESS

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 909595/4361 LA 14 Super INTER SURTIMAX Movi Red Bancolombia

Carulla éxito Gana Gana CODISCOPOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ *********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101520061730 5(3900)0000068881 39(96)20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061730-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDIS 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 089 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPESION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y ASSI-INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/05/2021	07/11/2022	$62,867,983.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ ******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-40-101005082

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0	MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN	DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8	CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

pse

VISA MasterCard Diners Club International American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto 955595/4361 · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · Carulla · éxito · Gana Gana · Su Red · Coopidrogas

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCION DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-56 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415) 7709998021167 (8020) 1101520061732 1 (3900) 000000453677 (96) 20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061732-1

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

A5- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.

VALLEDUPAR, ABRIL 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Abril de 2020	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN.....	4
1	INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA.....	5
2	OBJETIVOS.....	8
3	ALCANCE.....	8
4	DEFINICIONES.....	8
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S.....	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES.....	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA INTERVENTORÍA.....	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA DE INTERVENTORIAS DEL VALLE ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S	16
9	MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION EN INTERVENTORÍAS.....	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS....	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS.....	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Abril de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de bioseguridad de la empresa constructora "ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ubicada en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL	**ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**
NIT.	900847519
DIRECCION	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELEFONO	3004403421
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela	I
Operativo	Interventoría Mantenimientos sedes COMFACESAR	V

1.2. Descripción de las actividades

Unión Temporal conformada con el objeto de prestar los servicios de interventoría de la concesión de alumbrado público del Municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo con las actividades que se están realizado en la interventoría, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la interventoría con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de interventoría que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias a l inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la interventoría.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de interventoría aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

jornada, incluyendo los traslados.

- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.
- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.

➢ Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en interventoría.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la interventoría.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su
- salud. Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y
- desinfección. Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de interventoría y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la interventoría debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

o Interventoría (PAPSO).

- Sancionar a sus trabajadores de interventoría que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en interventoría.

1.4.6. Proveedores

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de interventoría en la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**, proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las actividades de interventoría por parte de la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo con el decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

4. DEFINICIONES

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de una (1) cartelera informativa en el área administrativa, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Interventoría
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST
5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de las oficinas. (2 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Interventoría
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la interventoría se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Interventoría
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la interventoría se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de interventoría

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Interventoría
5.14.	El vehículo operativo de la interventoría solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.15.	En la interventoría se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Interventoría
5.16	Se dispondrá en la interventoría de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la interventoría, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONA VIRUS y será a quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST
5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la interventoría se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de interventoría

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, cumplirá con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la
  Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
- Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza
  y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
- Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la interventoría se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto
  con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
- Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
  presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
- No se realizarán reuniones innecesarias en la interventoría, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de
  dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
- Los Supervisores y Líderes de Áreas en las interventorías garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
- Los Líderes de Interventorías estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.
- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos se comunicarán en la Re- inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re- inicio de las actividades en la interventoría.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en
  los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar
  las actividades necesarias en la interventoría, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima
de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias
de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de reiniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-
19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Interventorías y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la interventoría, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el
desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se le informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen
enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

La totalidad de los trabajadores de la Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, deben de implementar las siguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAREN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DE UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS DEL VALLE.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Interventoria (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de las instalaciones de las oficinas de la interventoria se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a las oficinas de la interventoría

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

reportarán al director de interventoría y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.

- Todas las personas que ingresen a la interventoría deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la interventoría.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de las oficinas de la Interventoría:

- Todo personal al salir de las oficinas de la interventoría debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la interventoría, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-
  19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la interventoría.
- La entrega de información será efectuada por el Director de la de Interventoría, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En las oficinas de la Interventoría se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Interventoría.
- Cada zona de la interventoría contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.

- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de interventorías de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la interventoría.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.

- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la interventoría con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la interventoría avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.

- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la interventoría salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas o plástico.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de interventoría, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.
- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS ACTIVDADES DE INTERVENTORÍAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Hay que recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 día con fiebre, solicitar un ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la interventoría.
- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer
  seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y
  generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la interventoría hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el
  organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA INTERVENTORÍA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la interventoría o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Interventoría, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la interventoría, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.
- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo

- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/interventoría/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Socia.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la interventoría se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo con sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas que seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la interventoría descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de interventoría en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a interventoría para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la interventoría.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de interventoría, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la interventoría a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de interventoría.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por: César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	**Revisado y aprobado por:** DANFOR DAVID SOLANO GONZALEZ
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo Firma Fecha: Abril 29 de 2020	Gerente Firma: Fecha: Abril 29 de 2020

A6- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO VIVEURB 2021

LA JAGUA DE IBIRICO,
JUNIO 2021.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Junio 2021	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN	4
1	INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	5
2	OBJETIVOS	8
3	ALCANCE	9
4	DEFINICIONES	9
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DEL CONSORCIO VIVIENDA VIVEURB 2021	16
9	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Noviembre de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de
bioseguridad de la empresa constructora "CONSORCIO VIVEURB 2020", ubicada en el municipio de La Jagua De Ibirico en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIVEURB 2021
NIT.	901.481.526 - 3
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 15-66 Edificio Granahorrar Oficina 505.
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELÉFONO	5901119
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Eduardo Cayón Medina
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	AXA COLPATRIA
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	Construcción de viviendas	V

1.2. Descripción de las actividades

Consorcio constituido para la construcción de vivienda de interés prioritario en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar

Actualmente se encuentra adelantando obras de construcción de 271 soluciones de viviendas del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado "CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDAS URBANA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m, para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la obra.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de obra aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la obra.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su salud.
- Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y desinfección.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de obra y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la obra debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personaspositivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).
- Sancionar a sus trabajadores de obra que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en obra.

1.4.6. Proveedor

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de construcción en el CONSORCIO VIVEURB 2021 proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las obras en construcción por parte del CONSORCIO VIVEURB 2021, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo al decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

4. DEFINICIONES

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de dos (2) carteleras informativa en el área de la obra, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Obra
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse laboca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST
5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de la obra. (3 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Obra
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la obra se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Obra
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la obra se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de obra
5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Obra
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y	Permanente	Supervisor de Obra

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

	no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.		
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Obra
5.14.	El vehículo operativo de la obra solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de obra
5.15.	En la obra se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Obra
5.16	Se dispondrá en la obra de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de obra
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST
5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la obra, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONAVIRUS y seráa quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la obra se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de obra

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- **CONSORCIO VIVEURB 2021** cumplirá con las estrategias para empleadoresy empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19

7. La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algúntrabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
8. Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
9. Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la obra se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
10. Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
11. No se realizarán reuniones innecesarias en la obra, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
12. Los Supervisores y Líderes de Áreas en las obras garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
13. Los Líderes de Obras estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos, se comunicarán en la Re-inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re-inicio de las actividades en la obra.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar las actividades necesarias en la obra, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.
- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de re-iniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Obras y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la obra, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se les informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA.

La totalidad de los trabajadores de CONSORCIO VIVERURB 2021, deben de implementar lassiguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DE CONSORCIO VIVEURB 2021.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias paraminimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de la obra se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a la obra

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se reportarán al director de obra y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.
- Todas las personas que ingresen a la obra deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la obra.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de la Obra:

- Todo personal al salir de la obra debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.
- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la obra.
- La entrega de información será efectuada por el director de la de obra, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En la Obra se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Obra.
- Cada zona de la obra contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.
- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de obras de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la obra.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.
- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la obra con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la obra avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.
- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la obra salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.
- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de obra, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.
- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la obra.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA OBRA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la obra o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Obra, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la obra, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología
- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo
- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso
de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la obra se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de CONSORCIO VIVEURB 2021, se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN OBRA Y ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas a seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la obra descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de obra en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a obra para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la obra.

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de obra, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la obra a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de obra.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por:	**Revisado y aprobado por:**
César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	Luis Eduardo Cayón Medina MP N° 25202-280053 CND
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo Firma Fecha: Junio de 2021	Representante Legal Firma: Fecha: Junio de 2021

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A7- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico
icontec internacional

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Comercializado por **DIACO S.A.**, en la **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Trade by **DIACO S.A.**, in the **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical Regulations applicable to deformed bars for concrete reinforcement in earthquake resistant buildings that are manufactured, imported or marketed in Colombia

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado Certificate **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2013-09-27	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-03-09
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2016-08-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-09-26

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:

ACREDITADO ONAC

ANSI

Sello con Reglamento Técnico Icontec

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** **2018-03-09**
Approval Date: *Last Modification Date:*

Fecha de Renovación: **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** **2022-09-26**
Renewal Date: *Expiration Date:*

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nombre de la Planta - Dicrección - País	Tipo de Planta
DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia	Fabricante Titular

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico icontec

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-03-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	8.5 mm	8.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibate, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico icontec

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-03-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ¼ Pulgada	1 ¼ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

corpacero
aliados de acero

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La tubería estructural negra aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada por personal autorizado independiente del área de producción, con resultados satisfactorios en concordancia con los siguientes documentos: Plan de calidad de tubería PD-CC-02-158; Especificacion técnica de tubería estructural ET-CC-02-02; materia prima de acuerdo con la norma ASTM A500 (NTC 4526).

INFORMACION BASICA

Fecha:	23/06/2021	**Consecutivo Nº:**	CTT21-2857
Línea:	TUBERIA ESTRUCTURAL PTEC NG	**Remisión:**	2090335
Norma:	ASTM A 500 (NTC 4526) GRADO C	**Cliente:**	HIERROS HB S.A-SUC-BARRANQUILL
Referencia:	PTEC CUAD 100X100X3mmX6m	**N° Orden:**	21004746
		Cantidad (UN):	384 UN

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA (Análisis de Colada)

Gr.	Propiedades Quimicas				Propiedades Mecánicas		
	C, máx	Mn, máx	P, máx	S, máx	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo Máximo MPa	% Elongación en 50 mm, mín.
50	0,25	1,35	0,035	0,04	275	380	16

PRUEBAS Y ENSAYOS



Materia Prima:	CONFORME
Longitud:	CONFORME
Espesor:	CONFORME
Rectitud/Camber:	CONFORME
Rectitud/Torsión:	CONFORME
Dimensiones/Diámetro:	CONFORME
Radio/Perpendicularidad:	CONFORME
Abocardado/Aplastamiento:	CONFORME

Elaboró:

Ivana Rodriguez

IVANA RODRIGUEZ
Aprendiz de Calidad

Aprobó:

Karen A Robles.

KAREN A. ROBLES
Jefe de Control de Calidad

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACESCO

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 8600267530
Parque Industrial Malambo S.A., Km 3 Via Malambo-Sabanagrande
Atlántico, Colombia
PBX: 57-5-3718100,
Fax: 57-5-3478030/31/32
www.acesco.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

N. ENTREGA: 8000318391 **FECHA** 26.02.2021
CLIENTE: HIERROS HB S.A. (BARRANQUILLA) **PAG. 1 DE 1**

MATERIAL: 11094 1 - Metaltub N 100x100-4 0 6000 A500C
NORMA DE CALIDAD: ASTM A500/NTC 4526 GRADO C

LOTE No	0006909195				
COLADA No	538407				
PESO	2.557,800 kg				
PORCENTAJE DE CARBONO	0,160 %				
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,880 %				
PORCENTAJE DE FÓSFORO	0,020 %				
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,003 %				
LÍMITE ELÁSTICO	443 MPa				
RESISTENCIA MAXIMA	602 MPa				
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN	25 %				

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA - ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD POR LOS BLOQUES DE ARCILLA COCIDA

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4205

JP INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S

CARRERA 30 No 31 - 07 ÁLAMOS I, VALLEDUPAR

TEL. 5 80 6829 - CEL. 300 810 17 92

Ingeniería civil

NOMBRE DEL CLIENTE:	LADRILLERA VALLEDUPAR S.A.S	**DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:**	BLOQUE H10
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	CALLE 38B # 5A-59 MANZANA 15 URB. MONTECARLO		
OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CARACTERIZACION DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA H10	**LOCALIZACIÓN:**	
		COLOR:	ANARANJADOS
FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021	**NOTA:**	
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021		
FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO:	9 DE JUNIO DE 2021		

ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD EN BLOQUES DE CONCRETO

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
MASA SUMERGIDA	Ma	Kg	3,534	3,604	3,621	3,572	3,587	
MASA SATURADA	Mh	Kg	6,506	6,501	6,563	6,48	6,48	
MASA SECA	Ms	Kg	5,785	5,894	5,869	5,768	5,788	
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa	kg/m³	0,243	0,210	0,236	0,245	0,239	0,234
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa%	%	12,46	10,30	11,82	12,34	11,96	11,78
DENSIDAD	D	kg/m³	1946,50	2034,52	1994,90	1983,49	2000,69	1992,02

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
CARGA MAXIMA	Cmáx	N	89600	83500	74500	93000	82000	
MASA SECA BLOQUE	Ms	Kg	5,785	5,894	5,869	5,768	5,788	
DENSIDAD DEL ESPECIMEN	D	kg/m3	1946,50	2034,52	1994,90	1983,49381	2000,691324	
VOLUMEN NETO DEL BLOQUE	Vn	mm³	2972000	2897000	2942000	2908000	2893000	
ALTURA REAL PROMEDIO	Ar	mm	198	200	195	196	198	
AREA NETA DEL ESPECIMEN	Anp	mm²	15010,10	14485,00	15087,18	14836,73	14611,11	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN EL AREA NETA	Rca	Mpa	5,97	5,76	4,94	6,27	5,61	5,71

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
NIL 900891457-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

JOSE E. PALENCIA MORALES
GERENTE

FIN DEL INFORME

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A8- AFILIACIÓNES DEL PERSONAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
860.002.183 – 9

CERTIFICA

*La empresa **CONSORCIO VIVEURB 2021** identificada con Nit nro 901.481.526-3 con número de afiliación **9006465**, se encuentra afiliada con la ARL AXACOLPATRIA, desde el 07 **de Julio** y que el personal relacionado a continuación se encuentra afiliado bajo este empleador para la cobertura de riesgos por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, según se describe a continuación:*

IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE INICIO	TASA DE RIESGO
12550976	CC	EDUARDO	JOSÉ	CAYON	MARQUEZ	7/07/2021	6,960%
15704553	CC	LUIS	ALBERTO	VERGARA	CARRASCAL	7/07/2021	6,960%
1065589300	CC	CLARA	INES	CAYON	OCHOA	7/07/2021	6,960%
1006105497	CC	ANDREA	CAROLINA	SANCHEZ	ROJAS	7/07/2021	6,960%
1065607433	CC	GILBERTO	ANTONIO	IBARRA	MEDINA	7/07/2021	6,960%

La presente se expide a solicitud de la empresa, a seis (06) días del mes de julio de 2021.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, con gusto será suministrada en nuestro centro de atención al cliente, 4235757 opción 4

Dirección Operativa
Administradora de Riesgos Laborales
AXA COLPATRIA
Elaborado por DIVE.

ARL | sura

Medellín, 23 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12521642	RAPALINO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	24/06/2021		29193618	DEPENDIENTE

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/06/2021 17:54:31 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.155.33, 198.143.41.4, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 07 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C19519061	ANDRADE GARCIA MIGUEL	08/07/2021		200V1341	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/07/2021 19:08:02 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.166.126, 198.143.41.16, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 07 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha Inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C72194464	RODRIGUEZ ESCORCIA JOSE LUIS	08/07/2021		35156128	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/07/2021 19:09:32 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.166.126, 198.143.41.16, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 23 de Junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1006854125	ANGULO MENDOZA IVAN JOSE	22/06/2021		234G2490	DEPENDIENTE
C1081913176	DE LA HOZ OROZCO RAMIRO SEGUNDO	22/06/2021		T172846g	DEPENDIENTE
C1063593203	ESTRADA TORRES WILMER JOSE	22/06/2021		61206228	DEPENDIENTE
C1003291192	FLOREZ GUZMAN DUVAN	22/06/2021		17637237	DEPENDIENTE
C18974763	LOPEZ SUAREZ FERNEL	22/06/2021		ZP423713	DEPENDIENTE
C1064113796	MARIN RIOS RICARDO ANDRES	22/06/2021		15334231	DEPENDIENTE
C19516430	MEJIA RAMOS FRANCO	22/06/2021		16321518	DEPENDIENTE
C12524688	ORTIZ BELEÑO GUILLERMO SEGUNDO	22/06/2021		156²1283	DEPENDIENTE
C12522725	RIOS HERNANDEZ FIDEL ANTONIO	22/06/2021		91533014	DEPENDIENTE
C1065586802	RUDA JIMENEZ DANIEL	22/06/2021		13321715	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782117464671

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/06/2021 17:57:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.155.33, 198.143.41.4, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 24 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064109658	ARRIETA HERNANDEZ JULIO	25/06/2021		25s13614	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/06/2021 20:41:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.183.104, 198.143.41.18, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064107021	RAMOS ROSADO JEISER	02/07/2021		A2002401	DEPENDIENTE

null

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:11:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12524436	BRACHO PUENTES SAUL ANTONIO	02/07/2021		18422922	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:04:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C12523381	RODRIGUEZ MOYA WILLINGTON JAIR	02/07/2021		128163uj	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:09:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1064121822	ARIAS CABARCAS JUAN	02/07/2021		99200621	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:08:19 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 24 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064109658	ARRIETA HERNANDEZ JULIO	25/06/2021		25s13614	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/06/2021 20:41:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.183.104, 198.143.41.18, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1064117244	BALLENA QUINTERO JHONEDIS	02/07/2021		IA33r127	DEPENDIENTE

null

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:14:56 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1064119044	PEREZ RIOJAS JOSE	02/07/2021		164Q2024	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:13:25 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 23 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12521843	CAMAÑO ARGOTE JOSE	24/06/2021		155b1510	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/06/2021 17:52:58 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.155.33, 198.143.41.4, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 12 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C12567460	TRESPALACIO MALDONADO JOSE FRANCISCO	13/07/2021		12440221	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2021 09:30:47 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.172.76, 198.143.41.3, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C5164672	CARABALLO YAINER	24/07/2021		92195su2	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:10:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:		6,96 %
C12523254	MUÑOZ BOLIVAR RIQUELME	24/07/2021		40216141	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:12:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1064120993	COLINA COLINA GUSTAVO JAVIER	24/07/2021		M2191543	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:08:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 12 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C93291281	ROJAS VANEGAS LUIS HUMBERTO	13/07/2021		18312615	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2021 09:34:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.172.76, 198.143.41.3, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C91354977	CONTRERAS AVILA ANUAR	23/07/2021		16621520	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 18:11:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de Julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1079655084	PIMIENTA RADA JAVIER	23/07/2021		187R1311	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C10457185782120371422

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 19:50:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:		6,96 %
C1063287421	SIERRA MESTRA MEDARDO JESUS	24/07/2021		34157205	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:15:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización: 6,96 %		
C1064122571	SENCIAL NELIO	24/07/2021		32K72101	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:19:06 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C19768522	CANTILLO CADENA ELVIS	23/07/2021		89208255	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 20:00:33 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:		6,96 %
C1050458471	CANTILLO CADENA JOSE DEL CARMEN	23/07/2021		22219424	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 19:56:35 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001	PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C13499018	MORALES VIÑAS JAVIER	23/07/2021		46174126	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 18:14:00 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:		6,96 %
C1064120798	PINEDA LOPEZ HECTOR ENRIQUE	24/07/2021		18731361	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:14:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

Escaneado con CamScanner

A9- BITACORA DE OBRA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Nota No.0030	Fecha 01/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra, 4 cuadrillas Equipo y herramientas: levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar, trazado en la vivienda de Mayra Silva, relleno en la vivienda de Mileidys Ramirez y Madelaine Hernandez, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Jesus Perez Gustavo Bayuelo
Nota No. 0031	Fecha 01/07/2021, Estado del tiempo: Fuertes precipitaciones El vaciado de las cimentaciones en la vivienda de Jesus Perez, fue suspendido a la 4:15PM por fuertes lluvias. Gustavo Bayuelo
Nota No.0032	Fecha 01/07/2021 Al rededor de las 4:30PM inició la socialización del barrio Brisas del Norte en la cancha del barrio Bello Horizonte para protegernos de la lluvia. Gustavo Bayuelo

Escaneado con CamScanner

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Nota No. 0033 Fecha 02/07/2021. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 Cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Equipo de soldadura, herramientas menores, motocarro.
Actividades: Se termino de fundir las cimentaciones en la vivienda de Jesus Perez, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Mayra Silva y se continuo el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0034 Fecha 03/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, herramienta menores.
Actividades: Se inicio la instalación de la estructura metalica en la vivienda de Mayra Silva, se continuó con el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y se preparó el lote de la beneficiaria Yuriffer Arrieta para fundir cimentaciones. Gustavo Benjumea

Nota No. 0035 Fecha 06/07/2021. Estado del tiempo: Nublado. Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Taladro, herramientas menores.
Actividades: levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y Yuriffer Arrieta, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Yuriffer Arrieta, trazado y Excavaciones en la vivienda de Doris Martinez.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0036 Fecha 06/07/2021
El fluido de electricidad en el barrio fue suspendido por racionamiento a las 9:00 AM. Se informa que volverá el servicio a las 5:00PM, por lo que no se puede avanzar con las trabajos relacionados con soldadura.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0037 Fecha 06/07/2021
Inicio el proyecto de pavimentación en el barrio Bella Horizonte, el cual dificulta las actividades en las viviendas de algunos beneficiarios.

Gustavo Benjumea

Escaneado con CamScanner

Nota No 0038	Fecha: 07/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: se realizaron excavaciones en la vivienda de doris martinez y madelaine hernandez, levantamiento de muros en las viviendas de yoselis Castillos y juan diaz y trazado en la vivienda de Andrey Rangel Gustavo Bayona
Nota No 0039	Fecha: 08/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, rolqueta, herramientas menores. Actividades: Excavaciones en la vivienda de Andrey Rangel, instalaciones de estructuras metalicas en la vivienda de yoselis Castillo, Relleno en la vivienda de Madelaine Hernandez y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Doris Martinez. Gustavo Bayona
Nota No 0040	Fecha: 09/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, herramientas menores Actividades: Levantamiento de estructuras en la vivienda de Doris martinez, relleno y nivelación en la vivienda de Juan Jimenez, vaciado de cimentaciones en la vivienda de Andrey Rangel, Levantamiento de muros en la vivienda de Juan Diaz Gustavo Bayona
Nota No 0041	Fecha: 10/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, rolqueta y herramientas menores. Actividades: Levantamiento de estructuras en la vivienda de Andrey Rangel, Excavaciones en la vivienda de Yuris Granados y vaciado de cimentaciones en la vivienda de Madelaine Hernandez, la cual se suspendió posterior debido a el mezclador de concreto. Gustavo Bayona
Nota No. 0042	Fecha: 12/07/2021, Estado del tiempo: Despejado, personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: rolqueta, equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto y herramientas menores. Actividades: Se continuó con la instalación de la estructura metalica en la vivienda de Andrey Rangel, con la fundición del concreto de cimentación en la vivienda de Madelaine Hernandez, Relleno y compactación y trazado en la vivienda de Juan Jimenez y levantamiento de muros en la vivienda de Carlos Rios Gustavo Bayona

Escaneado con CamScanner

Nota No 0043	Fecha: 12/07/2021. Se realizó la socialización a los beneficiarios del barrio Villa Esperanza a la altura de las 5:30PM Cristian Bayonne
Nota No 0044	Fecha: 13/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yuris Hernandez y Madelaine Arrazola, se rellenó y compacto el lote de Yorsinos Polo y Nilsidys Ramirez, Excavaciones en la vivienda de Luz Jimenez y se continuó con el levantamiento de muros. Tambien, se fundió zapata aislada en la vivienda de Luz.
Nota No 0045	Fecha: 14/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se realizaron las excavaciones en la vivienda de Nilsidys Ramirez, Josefina Ortiz y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luz Jimenez. De igual forma, se continuó con el levantamiento de muros. Cristian Bayonne
Nota No. 0046	Fecha: 15/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Luz Jimenez y se avanza con relleno de lotes y excavaciones. Se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Nilsidys Ramirez. Tambien se encontró que las tuberias de aguas residuales se estaban colocando de forma erronea. Se inició avanzando el levantamiento de muros. Cristian Bayonne
Nota No. 0047	Fecha: 16/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Nilsidys Ramirez, se avanzó en trabajos de relleno y trazado, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Josefina Ortega. Cristian Bayonne
Nota No. 0048	Fecha. 17/07/2021, Estado del tiempo: Despejado Se avanza en las excavacion de las viviendas de Yorsinos Polo y Oscar Roldan. Se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Oscar Roldan y se continuó avanzando con el levantamiento de muros. Cristian Bayonne
Nota No. 0049	Fecha: 19/07/2021. Estado del tiempo: Despejado Se fundió una calada para que sirva de base para las cimentaciones de Yorsinos Polo, se avanza en relleno de lotes, levantamiento de muros y estructura. Cristian Bayonne

Escaneado con CamScanner

Nota No 0050	Fecha: 20/07/2021, Estado del tiempo: Despejado Se arranca en relleno de lotes, levantamiento de muros y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Yorsina Polo. Carlos Bayonas
Nota No. 0051	Fecha: 21/07/2021, Estado del tiempo: Despejado Se arranca en trabajos de relleno y compactación de lotes, se inicia el levantamiento de muros en la vivienda de Magnolia y Ruth Perez. También se inicia el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yorsina Polo, se encontró que el dimensionamiento de los retamos no es el que corresponde a los planos, suspendemos el lote de Luis Avila para ser fundido el dia siguiente, con excavaciones y refuerzos listos. Carlos Bayonas
Nota No.0052	Fecha 22/07/2021, Estado del tiempo: Despejado Se arranjó el trabajo de relleno y compactación en el barrio Brisas del Norte, se arranjó el levantamiento de muros en las viviendas de Magna Silvia, Jose Urrutia, Juan Diaz y Cristo Rios. Tambien se levantó la estructura metalica en la vivienda de Yorsina Polo y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luis Avila. Carlos Bayonas
Nota No. 0053	Fecha: 23/07/2021 Se arranjó el trabajo de relleno, compactación y trazado en el barrio Brisas del Norte, se levantó la estructura metalica en la vivienda de Luis Avila, se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Juan Gutierrez y se arranjó en el levantamiento de muros en las viviendas de Cristo Rios, Yirsina Mendivil, Magna Silvia y Jose Urrutia Carlos Bayonas
Nota No 0054	Fecha: 26/07/2021, Clima: Despejado El dia sabado 24 de julio se dejaron excavaciones arranjados y una estructura metalica mas elzada. Sin embargo, durante el fin de semana hubieron fuertes lluvias lo que dañó las excavaciones y arreglados nuevamente iniciamos en medio dia de retrasos aproximadamente. Carlos Bayonas

Escaneado con CamScanner

Nota No. 0055 Fecha: 26/07/2021, Hora: Despues de
Se arregló en trabajos de trazado, nivelación y excavación. El equipo de soldadura retomó estructuras ya levantadas para la instalación de los correas y se arregló en el levantamiento de muros.
Gustavo Bayonca

Nota No. 0056 Fecha: 26/07/2021
Mediante esta nota se hace constar el cambio de director de obra del proyecto. Cargo el cual ahora pasa a ser del ingeniero Eduardo José Cayon Marquez.
Gustavo Bayonca

Nota No. 0057 Fecha: 27/07/2021
Se arregló en trabajos de levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte y la instalación de correas en estructuras faltantes. En el barrio Brisas del Norte se fundió como base de cimentaciones un concreto ciclopeo para dos viviendas. Adicionalmente se pintó con anticorrosivo las correas de algunas viviendas.
Gustavo Bayonca

Nota No. 0058 Fecha: 27/07/2021
Se realizó la socialización del proyecto en el barrio 17 de febrero, donde se encontraron al menos 2 viviendas que no cumplen con las dimensiones mínimas para la construcción de la vivienda diseñada.
Gustavo Bayonca

Nota No. 0059 Fecha: 28/07/2021, Hora: Despues de
Se realizó la primera intervención en el barrio Villa Esperanza, se fundieron las cimentaciones de dos viviendas en el barrio Brisas del Norte, se continuó con el trabajo de instalación de correas y levantamiento de muros en Brisas del Norte.
Gustavo Bayonca

Escaneado con CamScanner

14

Nota No.0060	Fecha: 29/07/2021, Clima: Nuviaso Se arregló con el levantamiento de 2 estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte junto con el trazado de una nueva vivienda, se arregló el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bello Horizonte y en el barrio Villa Esperanza se entabló y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio. Gustavo Bayona
Nota No.0061	Fecha: 30/07/2021, Clima: Despejado Se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte. Mientras se arreglaba de igual forma en levantamiento de muros y la instalación de correas en estructuras faltantes. Gustavo Bayona
Nota No.0062	Fecha 31/07/2021, Clima: Despejado Este día sabado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de brisas del Norte Gustavo Bayona

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A10- INFORME SOCIAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 901.481.526-3
Representante legal: Luis Eduardo cayón Medina

CONTRATO N° 088 DE 2021

INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

INTERVENTORIA: ASSII – INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

CONTRATANTE: COMFACESAR

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

JULIO - 2021

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume el avance social del contrato N°088 de 2021, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, el cual tiene un aduracion de diesiocho (18) meses.

PROYECTO EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: La Jagua De Ibirico
NOMBRE DEL PROYECTO: Construccion por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la jagua de ibirico, departamento del cesar.

ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

Localización del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de la jagua de ibirico, noreste departamento del cesar. El clima es templado, con una temperatura que varia entre los 24 y 35°C y una humedad relativa entre el 80% y el 85%.

Los beneficirarios del preyecto corresponden a habitantes del municipio de la jagua de ibirico.

Descripcion del proyecto

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, incluida dentro del objeto del contrato N° 088 de 2021, suscrito entre **LA CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR" Y CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO.**

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

El presente informe contiene la informacion de las actividades desarrolladas en el area social.

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Nombre Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
Numero del contrato:	088 DE 2021
Fecha de suscripcion del contrato:	05 DE MAYO DE 2021
Valor fiscal:	15.977.378.542
Plazo:	18 MESES
Anticipo (40% sobre valor fiscal):	6.390.951.416
Fecha de entrada en vigencia:	18 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminacion contra actual:	18 DE NOVIEMBRE DE 2023

AVANCE DEL PROYECTO

N° CONTRATO: 088 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

AVANCE EN EL AREA SOCIAL

En el mes de julio el area social caracterizó los barrios Brisas Del Norte y Villa Esperanza del municipio de la jagua de ibirico con el objeto de realizar la divulgación del proyecto mediante reuniones de socialización con la comunidad, en acompañamineto con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar,representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto, visitas a domicilio casa por casa para el levantamiento de actas de vecindad del sector a intervenir de tal manera que el proyecto cumpla con el objetivo de que las comunidades del área de influencia directa conozcan el proyecto las actividades y acciones a realizar.

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

INFORME DE SOCIALIZACIÓN BARRIOS BRISAS DEL NORTE Y VILLA ESPERANZA

La pretensión del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas el día de hoy 12 de julio de 2021, acerca del contrato N° 088 de 2021 de las 271 casas en sitio propio de la jagua de Ibirico cesar.

En este se hace referencia a la socilizacion realizada en los barrios **Brisas Del Norte y Villa Esperanza**, en conjunto con los beneficiaros y en acompañamineto con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar, representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a aconocer a los beneficiarios datos importantes acerca del proyecto, diseño de vivienda y caracteristicas en general ,tiempo de ejecucion del proyecto y metodologia de trabajo.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Dar a conocer el equipo de trabajo como contratista, interventoria, planeacion, etc.
- Resolver cada duda existente acerca de los acabados de la vivienda, asi como detalles de dimesiones y materiales.
- Firma de poder para legalizacion de predios (escritura)
- Matriz de cumplimiento de lote
- Acta de vecindad
- Cocientizar en el buen uso y mantenimiento de la vivienda y acerca de los tiempos estipulados en cada levante de las casas.
- sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de la obra sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio social las políticas y medidas diseñadas para la adecuación de cada frente de trabajo.
- dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por su bienestar así mismo por el de los trabajadores y la contratista respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.
- Promover la vigilancia y control de la obra, por medio de auditorías visibles conformadas por la comunidad quienes son beneficiarios directos.
- Contribuir a la reducción y mitigación de los impactos generados por la obra en los diferentes frentes de trabajos y áreas de influencia a través de la contratista consorcio VIVEURB 2021 trabajadores y demás actores que participen mediante procedimientos de asesoramiento y acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Presentacion del personal
- Socializacion en el tema de los acabados y diseño de la vivienda, asi mismo los demas integrantes del equipo de trabajo hicieron sus aclaraciones correspondientes.
- Los beneficiarios junto con los presindentes del barrio hicieron preguntas, las cuales fueron aclaradas.
- Se concientizo a los beneficiarios acerca del tema de espera de la demolicion de las casas en las cuales residen y se les explico los tiempos de entrega.
- Se tomo asistencia de los beneficiarios.
- Se hizo precensia en la casa donde se coloco la primera piedra, donde ira la casa modelo y la cual sera la primera en entregar.
- se tomaron datos acerca del terreno para especificar si estaba en optimas condiciones.

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

ANEXOS

	OBJETO: CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
	CONTRATANTE: CONFACESAR
	CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021
	MUNICIPIO: LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMACION DEL BENEFICIARIO Y NUCLEO FAMILIAR.**

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRES Y APELLIDOS:			
CÉDULA:		**DIRECCION:**	
EDAD:		**BARRIO:**	

NUCLEO FAMILIAR			
ÍTEM	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**PARENTEZCO**	**EDAD**
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y No. DE CEDULA.

_____
C.C.

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	BENEFICIARIO DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR

NOMBRE COMPLETO				
CEDULA		MEDIDAS LOTE	ANCHO	
BARRIO			FONDO	
DIRECCION			CUMPLE (SI/NO)	
TELEFONO		REQUIERE DEMOLICIÓN	SI/NO	
LOTE			AREA APROX	
LATITÚD		REQUIERE RELLENO	SI/NO	
LONGITÚD			VOLUMEN APROX	

SERVICIOS PUBLICOS

ALCANTARILLADO		ENERGIA		ACUEDUCTO		GAS	

DISTANCIA ACOMETIDAS

ALCANTARILLADO		ACUEDUCTO	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Señor
NOTARIO PRIMERO DE VALLEDUPAR
E. S. D.

_____, mujer, mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número _____, de estado civil _____ en calidad de propietaria (poseedora) y de BENEFICIARIO del subsidio para la construcción y /o declaración de mejora en sitio propio (ajeno) otorgado por el municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar dentro del proyecto de vivienda cuyo objeto es la ***"construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar"***, por medio del presente escrito manifiesto a usted, que confiero ***poder especial, amplio y suficiente*** a la señora **CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA,** mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 49.764.091, quien como Gerente de Vivienda actúa en nombre y representación de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR",** particularizada con Nit. 892.399.989-8, entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con personería jurídica reconocida por el Departamento del Cesar mediante Resolución 0121 del 2 de abril de 1968, que para efectos de este documento actúa como **GERENCIA INTEGRAL** en virtud del Anexo No. 1 al Convenio de Asociación No. 616-2020 del 2 de diciembre de 2020 suscrito entre el Municipio de La Jagua de Ibirico y Comfacesar, para que en mi nombre y representación firme la escritura de declaración de mejoras y/o declaración de construcción en el siguiente inmueble: Un lote de terreno urbano, denominado _____, ubicado en el barrio _____, municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar, con una extensión superficiaria de _____ **(_____ M2)** y comprendido dentro de los siguientes linderos: **NORTE:** _____; **SUR:** _____; **ESTE:** _____ y **OESTE:** _____

Mi apoderada queda ampliamente facultada para firmar cualquier documento, actas de comparecencia, la escritura publica de declaración de mejoras y/o declaración de construcción, constitución de patrimonio de familia si aplica y/o afectación a vivienda familiar, recibir, transigir, sustituir, desistir, corregir, aclarar y realizar todos los actos gestiones y diligencias que sean necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

Del señor Notario

ACEPTO:

CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR			FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA	MES	AÑO	
ACTA DE VECINDAD			OBRA: Construccion de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No

Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro: Cual:

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	☐ Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica

Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

Humedad	☐ Si	☐ No		**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVE URB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C C.	C C.	C C.
T P.	T P.	

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

ANEXOS BARRIO BRISAS DEL NORTE

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVAEN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
CONTRATANTE:	CONFACESAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
BARRIO:	BRISAS DEL NORTE

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Anylur Data Carrón	1064112256	Bioteclogo	Brisas del norte	3157596[illegible]	Beneficiario	
	Josefina Olivera	49754667	ama de casa	TVBA	3233352904	Beneficiario	
	Yailza Beuz R.	1069105539	Recepcion	Brisa del Norte	3217054422	Beneficiario	
	Juan Carlos Gutierrez	12524[illegible]	aux x'lior	Brisas del norte	3113521617	Beneficiario	Juan carlos
	Wilson Sanchez	1122629[illegible]	Auxiliar	Brisa del norte	3134831[illegible]	Beneficiario	
	Luz maria Rodriguez A	36573929	ama de casa	Brisa del norte	3116527211	Beneficiario	Luz Rodriguez
	Yenis Maite Pavares	1064111[illegible]	amadecasa	Brisas del norte	3222617[illegible]	Beneficiario	
	Gustavo Barrameda	1233097951	Intendente	Brisas del Norte	3105337409	Intendente	
	Andrea Sanchez Rojas	1065058497	Practicante	Brisas del Norte	3212713265	Contratista	
	Cindy Conde	1065579300	Soldi	Brisas del Norte	3007410159	Contratado	









Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

ANEXOS BARRIO VILLA ESPERANZA

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO


OBJETO:	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
CONTRATANTE:	CONFACESAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
BARRIO:	VILLA ESPERANZA

12 07 2021

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
1	Bleidis Cotes	36622644	ama de casa	Villa esperanza	3126220	Beneficiario	
2	Ana Rosa Sanchez	1064 772 969	madre cabeza	los comuneros	3005574385	Beneficiaria	
3	Nelly Dos Santos	1064 109 927		cra 13 # 4-43	3137379401	Beneficiaria	
4	Julio Cesar Quintero	2697454		Barrio villa esperanza	302 333 1593	Beneficiario	
5	Matilde Flores Pastor	45498740	Presidenta	B/ Villa Esperanza	3137496428	Presidenta	
6	Ingrid Johana Anaya	36373206	Ama de casa	Villa Esperanza	3103557872 3165689739	Beneficiaria	
7	Consuelo Ballesteros	57271919	ama de casa	Villa Esperanza	3135420	Beneficiaria	
8	Jorge Molina	8407407	Arq.	Calle del Amor	3225697849	Contrat.	
9	Anny Reyes	1065831241	[illegible]	Calle del amor	3165	Constructora	
10	Carmen Garcia	49797754					
11	Andrea Sanchez Rojas	1016104913	Practicante	Villa esperanza	3212713461	contratista	









Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

ANEXO 1

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar, Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote Baldio sin Información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	**OBRA**: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	villa esperanza
Dirección	Dg 12 # 5 - 90			
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral	
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado ☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?	
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial ☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío ☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Audalis Amara Castillo	Nombre	
Cedula	36571270	Cedula	
Dirección	Dg 12 # 5 - 90	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3126081831	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	NO	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 | FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD | VERSION: 01 | Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☒ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Puertas	☐ Metálicas	☒ Madera	☐ Otro	Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☒ Placa	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☒ Empotradas		☐ Expuesta
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021		FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2021
CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**ACTA DE VECINDAD**	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 36'271270.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		Nombre	CARLOS CORDERO ROJAS
Cedula		Cedula	15977646
Dirección		Dirección	VIA ESPECIAL
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	3127693598
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☒ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☒ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☒ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	


7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021		FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	**ACTA DE VECINDAD**	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 15 197 [illegible]
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS


Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 | FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD | VERSION: 01 | Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias			☐ Empotradas	☐ Expuesta
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote Baldio sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Villa Esperanza	
Dirección	Dg 12A #5				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente	8.50 Mts.		Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Yadis miranda Alvarez	Nombre	
Cedula	36518409	Cedula	
Dirección	Dg 12A #5	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3116970543	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	NO	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☒ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS


Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☒ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☒ No
En uso	☐ Si	☒ No
Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardin	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 — FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD — VERSION: 01 — Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☒ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☒ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Uno de los cuartos cuenta con cielorraso en poliestireno expandido.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



		Rudys Miranda Ahumada
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 36518109
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	villa esperanza		
Dirección	Dg. 13 #5-19					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☒ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro:	
Longitud de frente	6 Mts.		Numero de niveles (pisos)	1		

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	Jose Luis Rodriguez Galvan
Cedula	1102362974
Dirección	Dg 13 #5-19
Celular / Tel. fijo	3003931023 NO
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☒ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☒ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☒ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☒ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 1102362974
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☑ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Villa esperanza		
Dirección	Dg 11A # 2-45					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☑ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:	
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1		

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	Nolfis Judith Beltran Ramos
Cedula	1063954259
Dirección	Dg 11A #2-45
Celular / Tel. fijo	3215384822
C. Electrónico	NO
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS


Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☒ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☒ No
En uso	☐ Si	☒ No
Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 | FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD | VERSION: 01 | Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☒ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	
Pisos	☐ Concreto	☒ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☒ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si ☐ No				Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☒ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si ☐ No				Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	


7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



		Luis Beltran
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C. 1063954254
T.P.	T.P.	


La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2026
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	villa Esperanza		
Dirección	Dg 11A #5-61					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:	
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)	1		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Blanca Trujillo marques	Nombre	
Cedula	1092212963	Cedula	
Dirección	Dg 11A #5-61	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3205715533	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	NO	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☒ Si	☐ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☒ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☒ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☒ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardin	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 | FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD | VERSION: 01 | Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☒ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Puertas	☐ Metálicas	☒ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☒ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☒ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES


Sala y cocina con cielorraso en pvc
habitaciones con cielorraso en poliestireno expandido.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C. 1042212463
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA MES AÑO	
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	villa esperanza	
Dirección	Dg 13 #5-35				
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Edgardo manuel Brocho	Nombre	
Cedula	84056955	Cedula	
Dirección	Dg 13 #5-85	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3205850803	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	NO	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si ☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☑ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☒ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES


Habitaciones cuentan con cielorraso en poliestireno expandido.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



		X
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC X 36056955
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Villa Esperanza		
Dirección	Dg 13 # 5 - 25					
Matrícula inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:	
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)	1		

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre	Edith Esther Perez
Cedula	23241863
Dirección	Dg. 13 # 5 - 25
Celular / Tel. fijo	3104063109
C. Electrónico	NO
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre	
Cedula	
Dirección	
Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS


Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☒ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☒ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☒ No
En uso	☐ Si	☒ No
Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardín	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si ☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☒ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☒ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES


habitacion cuenta con cielorraso en pvc

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



		Edith Perez
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC	CC	CC 23241863
TP	TP	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardin	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021

ACTA DE VECINDAD

FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
VERSION: 01
Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos		☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si ☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☐ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si ☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Este barrio sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional Interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	**OBRA**: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**		
Dirección					
Matrícula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	**Cuál?**		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		**Numero de niveles (pisos)**		

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre		**Nombre**	
Cedula		**Cedula**	
Dirección		**Dirección**	
Celular / Tel. fijo		**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico		**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☐ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		**Rampas especiales**	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	**Cual:**			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES


Vivienda abandonada sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte		
Dirección						
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:	
Longitud de frente	6 Mts.		Numero de niveles (pisos)	1		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Dios Honor Hurtado Cantillo	Nombre	
Cedula	1524612O	Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo	3246120598	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	NO	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencia el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos		☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si ☐ No				Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☐ Empotradas	☒ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si ☐ No				Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



		DOFNAH
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 75246120
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte	
Dirección					
Matrícula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No	


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote Baldio Sin Información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencia el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencia el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 | FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD | VERSION: 01 | Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento ☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento ☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento ☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☐ Empotradas		☐ Expuesta
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento ☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote Baldio Sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara cause demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2021
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

8. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

8.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

8.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote Baldio sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas Del Norte	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldio sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2023
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Fcto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS


Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote Baldio sin Información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☒ Otro: Sin habitar
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR		
Nombre		Nombre		
Cedula		Cedula		
Dirección		Dirección		
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo		
C. Electrónico		C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES


vivienda deshabitada.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula Inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☐ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES


La comunidad cercana manifiesta que la propietaria de la vivienda por motivos de trabajo no permanece en el lugar, por lo cual no se tiene información. Se toma registro fotográfico de la parte lateral y fachada de la vivienda.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☒ Otro: Sin Información
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardin	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Vivienda Sin Información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021		FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No	


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldío Sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☒ Otro: Sin habitar
Longitud de frente	Mts.		Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

8. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES


Casa sin habitar y sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte		
Dirección	Dg. 12A # 269					
Matricula Inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☒ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro:	
Longitud de frente	9	Mts.	Numero de niveles (pisos)	1		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Emiro Rafael Rosa Novoa	Nombre	
Cedula	2901530	Cedula	
Dirección	Dg. 12A # 269	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3143431397	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	NO	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☑ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras	☒ Si		☐ No
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☒ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☒ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☒ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☒ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias		☐ Empotradas	☒ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



		Emi nelvaros navas
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 27015130
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas Del Norte		
Dirección	Dg 19 #8-37					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:	
Longitud de frente	6.10 Mts.		Numero de niveles (pisos)	1		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Juan Carlos Gutierrez Hernandez	Nombre	
Cedula	12 524 798	Cedula	
Dirección	Dg 19 #8-39	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3113524517	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	NO	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☒ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☒ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☒ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☒ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No	


7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 12.524.798
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del Norte		
Dirección						
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?			
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:	
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)			

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021 — ACTA DE VECINDAD — FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025 — VERSION: 01 — Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldio sin información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demoras en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara cause demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Brisas del norte	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR			
Nombre		Nombre			
Cedula		Cedula			
Dirección		Dirección			
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo			
C. Electrónico		C. Electrónico			
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2026
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☐ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote Baldio Sin Información.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
	Página: 3 de 3

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construccion del proyecto sacúdete al parque tipo 1 opción 1 ubicado en el municipio de La Jagua De Ibirico, departamento del Cesar

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO


Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	BARRIO DEL NORTE		
Dirección						
Matricula Inmobiliaria			Cedula catastral			
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque	
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?			
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar	
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:	
Longitud de frente	4,10 Mts.		Numero de niveles (pisos)	1		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	LUIS ROMERO CAMILO
Cedula		Cedula	77186834
Dirección		Dirección	DG 17 CRA 8
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	3117495836
C. Electrónico		C. Electrónico	NO
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☒ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☒ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☒ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner



CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si ☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☒ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☒ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☒ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No


7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C. 77156634
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Escaneado con CamScanner

A11- INFORME DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

INFORME SISOMA #1

INFORME SISTEMA DE GESTION EN SALUD SEGURIDAD EN EL TRABAJO

DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO

OBJETO:

"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOCIENTAS SETENTAS Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"



INTRODUCCIÓN

El presente informe se realiza con el fin de dar cumplimiento a los pliegos contractuales y evidenciar las actividades realizadas en el seguimiento ambiental realizado para el contrato cuyo objeto: **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOCIENTAS SETENTAS Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, EN EL DEPARTAMENTO DEL CESAR"**

Por lo cual mediante la resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el ministerio de salud y protección social declaro la emergencia sanitaria por causa del SARS- COV-2 (COVID 19). Y que mediante el decreto 417 de 2020 se decretó el estado de emergencia Económica. Social y ecológica en todo el territorio nacional, es necesario impartir algunas medidas en materia de protección dirigidas al personal que labora en proyectos del sector de la construcción.

Por lo cual este informe llevara a cabo todas las medidas sanitarias que sean necesarias para salvaguardar la vida del trabajador y sus familias, en sus viviendas, en las zonas del proyecto de construcción, y así mismo articularlos con los sistemas de Seguridad y salud en el trabajo, así se presenta el protocolo de seguridad en la empresa constructora "CONSORCIO VIVEURB 2021, ubicada en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el Departamento del Cesar.

.

1. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

A continuación, las gestiones de seguridad y salud en el trabajo durante el mes de julio de 2021:

1.1. Implementación del Plan Semanal De Seguridad Y Salud En El Trabajo

Con el fin de orientar, ejecutar y evaluar de manera diaria las acciones encaminadas a lograr el mayor grado de seguridad y bienestar integral de los trabajadores y asistentes a los diferentes frentes de trabajo, se diseñó e implementó un plan semanal de Seguridad y Salud en el trabajo, con responsables e indicadores (anexo).

Tabla 1. Plan de actividades semanales.

PLAN DE TRABAJO SEMANAL DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
CONSORCIO VIVEURB 2021												
METAS/ACTIVIDADES		JULIO DE 2021										
		01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2021								INDICADORES		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4		PLANEADO	EJECUTADO	% DE CUMPLIMIENTO
		P	E					P	E			
Realización de inducción/reinducción SST y divulgación de protocoles de bioseguridad a trabajadores y contratistas	APOYOS HSE EN OBRAS	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
Charlas de seguridad diarias	APOYOS HSE EN OBRAS	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	100
Jornadas de orden y limpieza	APOYOS HSE EN OBRAS	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	100
Revisión preoperacional de equipos, herramientas y maquinarias y desinfección	APOYOS HSE EN OBRAS	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	100
Divulgar Plan de Emergencia a nuevos trabajadores y contratistas	APOYOS HSE EN OBRAS					1	1			1	1	100
Investigación de accidentes laborales	APOYOS HSE EN OBRAS									0	0	0
Parada de seguridad por accidente laboral	APOYOS HSE EN OBRAS									0	0	0
Inspecciones semanales de Ambiente, Seguridad y Salud, para identificación y control de peligros y riesgos	APOYOS HSE EN OBRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100
Seguimiento a inspecciones SST y reporte de hallazgos	APOYOS HSE EN OBRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100
Inspección de maquinarias	APOYOS HSE EN OBRAS	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
Aislamiento de áreas con riesgos y señalización	APOYOS HSE EN OBRAS	6	6	6	6	6	6	6	6	24	24	100
Suministro de elementos de protección personal emitiendo registro de entrega	APOYOS HSE EN OBRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100
Realizar verificación del uso de los elementos de protección personal suministrados	APOYOS HSE EN OBRAS	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100

Asistencia a los comités técnicos de los proyectos de Obras para asesoría HSEQ.	APOYOS HSE EN OBRAS							1	1	1	1	100
Atención de inspecciones de Interventoría de Obra y Supervisión	APOYOS HSE EN OBRAS							1	1	1	1	100
Participar en las reuniones mensuales del Comités de Obras.	APOYOS HSE EN OBRAS							1	1	1	1	100
Reporte e investigación de accidentes de trabajo (cuando se presenten)	APOYOS HSE EN OBRAS									0	0	0
Elaboración de estadísticas de accidentalidad	APOYOS HSE EN OBRAS							1	1	1	1	100
Cálculo de indicadores de accidentalidad semanal	APOYOS HSE EN OBRAS	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
Permisos de trabajo en alturas.	APOYOS HSE EN OBRAS									0	0	#¡DIV/0!
Verificar la Realización de exámenes médicos de ingreso de trabajadores, contratistas y la afiliación a la seguridad social	APOYOS HSE EN OBRAS	1	1					1	1	2	2	100
Divulgación del programa, procedimientos e instructivos a todos aquellos que corresponda.	APOYOS HSE EN OBRAS			1	1			1	1	2	2	100
Elaboración del listado de sustancias químicas nuevas	APOYOS HSE EN OBRAS							1	1	1	1	100
Revisión de existencia de las fichas de seguridad de las sustancias químicas., msds en los sitios de trabajo	APOYOS HSE EN OBRAS							1	1	1	1	100
Ejecutar inspecciones de vehículos de uso en la obras	APOYOS HSE EN OBRAS							1	1	1	1	100
Seguimiento y actualización de Plan de Emergencias	APOYOS HSE EN OBRAS							1	1	1	1	100
Realización de Simulacro	APOYOS HSE EN OBRAS									0	0	0
Capacitación a brigadistas	APOYOS HSE EN OBRAS									0	0	0
Revisión de extintores y botiquines	APOYOS HSE EN OBRAS			1	1			1	1	2	2	100
Contratación de Examen médico de ingreso	Gerencia Consorcio									0	0	#¡DIV/0!
Contratación de Examen médico periódico	Gerencia Consorcio									0	0	0
Contratación Examen post incapacidad	Gerencia Consorcio									0	0	0

INDICADORES	Semana 9	Semana 10	Semana 11	Semana 12	TOTAL
PLANEADO	40	41	40	50	171
EJECUTADO	40	41	40	50	171
SIN EJECUTAR	100%	100%	100%	100%	100%




Figura 1. Actividades planeadas semanalmente.

1.2. Seguimiento a la implementación de Protocolos de bioseguridad para el control y contención de COVID-19.

Para el seguimiento y verificación del cumplimiento de las medidas y controles en la implementación de los protocolos de bioseguridad, se diseñó una lista de chequeo en cumplimiento a los requerimientos establecidos en lanormatividad, tal como se muestra en la siguiente figura, y se anexa el resultado de la evaluación:

LISTA DE VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO CIRCULAR UNIFICADA 001 DEL 11 DE ABRIL DE 2020					
OBJETIVO	Orientar en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.				
FECHA	04/06/2021				
DILINGENCI	CÉSAR AUGUSTO GONZÁLEZ ARMENTA-PROFESIONAL SST				
EMPRESA:	CONSORCIO VIVEURB 2021		FECHA:	04/06/2021	
	CRITERIO		CUMPLE	PORCENTAJE	REQUERIMIENTO
MEDIDAS GENERALES QUE DEBEN ADOPTAR LOS RESPONSABLES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR DE CONTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES.			20	91%	245
Los responsables de los trabajadores del sector de la construcción de edificaciones deben:					
1		Informar, en carteleras ubicadas en áreas de la edificación, los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo, en un lenguaje claro y conciso; los signos y síntomas (tos, fiebre cuantificada mayor o igual a 38°C, fatiga, dolor de garganta y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado); la importancia del reporte de condiciones de salud e informar los medios de comunicación (teléfonos) en caso de presentar algunos de estos signos.	1		CARTELERA INFORMATIVA
2		Reforzar las instrucciones dadas en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, en medios de comunicación internos, mensajes por alto parlantes, protectores de pantallas para computadores, etc. Informar a los trabajadores los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	1		CHARLAS DE SEGURIDAD SOBRE EL CORONAVIRUS
3		Publicar, mediante piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.	1		CHARLAS DE SEGURIDAD SOBRE EL CORONA VIRUS
4		Socializar los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, "Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID - 19, dirigida a la población en general" (3.9. Medidas de Prevención al regresar a la vivienda).	1		CHARLAS DE SEGURIDAD SOBRE EL CORONA VIRUS
5		Socializar las orientaciones para prevenir y mitigar exposición al COVID-19, dirigidas a representantes legales y administradores de terminales portuarios terrestres y a usuarios de servicio de transporte público, masivo e individual.	1		CHARLAS DE SEGURIDAD SOBRE EL CORONA VIRUS
6		Disponer suministros de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas, ingreso a ascensores (si aplica), y aquellas de alto tránsito al interior de la edificación.	1		Implementar estaciones con alcohol para desinfección

Figura 2. Lista de chequeo protocolos de bioseguridad

1.3. Medidas de control al ingreso a los frentes de trabajo.

A pesar de que las nuevas directrices ministeriales establecen la no necesidad de tomade temperatura, en Consorcio VIVEURB 2021, diariamente antes del inicio de actividadesy al ingreso a los frentes de trabajo, se realizan actividades de registro y control, como también de toma de temperatura, con el fin de prevenir la propagación por posibles casos de contagio con el virus COVID-19, tal como se muestra en las siguientes fotografías:



Foto 1. Toma de temperatura y registro de control de ingreso en los diferentes frentes de las obras.

1.4. Lavado de manos

Se continua con el seguimiento al adecuado lavado de manos al ingreso a las actividades, como también de manera frecuente cuando se evidencian sucias o cada dos horas según la necesidad en la obra.



Foto 2. Lavado de manos.

1.5. Actividades de orden y limpieza de áreas.

En los frentes de obras, se incrementaron las actividades de orden y limpieza, al ingreso y al finalizar cada turno de trabajo, o acorde a las necesidades de la jornada diaria.



Foto 3. Jornada de limpieza y organización de áreas en frentes de obras.

1.6. Realización de inducción/reinducción SST y divulgación de protocolos de bioseguridad a trabajadores y contratistas

Se continúan con las jornadas de inducción de seguridad, salud en el trabajo y los protocolos de bioseguridad a los trabajadores, indicando las diferentes medidas a implementar para la prevención del virus COVID-19, como también se socializaron los riesgos a los que estarán expuestos en la obra y los diferentes controles implementados para evitar cualquier incidente, accidente o enfermedad laboral:



Foto 4. Inducción de seguridad, salud en el trabajo y capacitación en protocolos de bioseguridad.

1.7. Charlas de seguridad diarias

Antes del inicio de las actividades diarias se realizan charlas de seguridad, donde inicialmente se recuerdan las medidas para la prevención del virus COVID-19 y luego se continua con el tema del día acorde con los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores:

Tabla 3. Relación de capacitaciones

CRONOGRAMA SEMANAL DE CHARLAS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTALES Y DE BIOSEGURIDAD – MES DE JUNIO DE 2021			
SEMANA 1	**SEMANA 2**	**SEMANA 3**	**SEMANA 4**
• Manejo y prevención del COVID-19 • Instalaciones eléctricas • Lavado de manos y manejo de residuos	• Sintomatología del COVID-19 • Uso de punto ecológico • Desinfección de herramientas • Manejo de sustancias	• Distanciamiento Social • Desinfección de herramientas • Manejo de residuos • Sintomatología del COVID-19	• Medidas preventivas para la mitigación del COVID-19

• Uso y manejo de EPP • Distanciamiento social • Prevención de accidentes laborales	químicas en construcción • Autocuidado • Lavado de manos	• Uso de punto ecológico • Medidas preventivas del COVID 19	• Uso adecuado de escaleras • Manejo de residuos • Actos y condiciones inseguras



Foto 5. Capacitación del personal.

1.8. Inspecciones periódicas de Ambiente, Seguridad y Salud, para identificación y control de peligros y riesgos

Se adelantan inspecciones de seguridad y salud en el trabajo donde se evalúan los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y se dan las recomendaciones para evitar incidentes y accidentes laborales (se anexan informes de inspección).



Foto 6. Inspecciones de seguridad y salud en el trabajo, por profesional y apoyos SST.

1.9. Suministro de elementos de protección personal emitiendo registro de entrega

A todo el personal nuevo que ingresa a los diferentes frentes de trabajo se entrega su dotación de elementos de protección personal y de bioseguridad, como son:

- Gafas de seguridad
- Mascarillas protectoras
- Guantes de vaqueta.
- Casco.
- Alcohol.



Foto 7. Entrega de dotación de elementos de seguridad y bioseguridad.

1.10. Demarcación y señalización.

En las áreas donde se identifican riesgos de incidentes o accidentes laborales, se proceden al respectivo aislamiento y señalización del área como medidas de control preventivas:





Foto 8. Demarcación y señalización de áreas.

1.11. REPORTE E INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES LABORALES

Durante el mes de julio de 2021, no se presentaron accidentes laborales, debido a los controles operacionales implementados.

2. INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD

Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo constituyen el marco para evaluar hasta qué punto se protege a los trabajadores de los peligros y riesgos relacionados con el trabajo. Estos indicadores son utilizados para formular políticas y programas destinados a prevenir lesiones, enfermedades y muertes profesionales, así como para supervisar la aplicación de estos programas y para indicar áreas particulares de mayor riesgo, por ello en el Consorcio VIVEURB 2021 se cuentan con indicadores de resultados, señalados a continuación:

- **Indicadores de resultados:** número de lesiones y enfermedades profesionales, número de trabajadores afectados y número de días de trabajo perdidos.
  - Accidentes mortales: Cero (0)

    N° accidentes mortales / año
  - Accidentes Laborales: Cero (0)

    N° accidentes / año
  - Número de días sin accidentes al año: 120 sin accidentes en el año 2021

    N° de días sin accidentes / año
  - Número de días perdidos por Accidentes laborales: Cero (0) días perdidos/año 2021

    N° Días perdidos por accidentes / año
  - Número de Enfermedades ocupacionales: Cero (0) enfermedades ocupacionales reportadas/año 2021.

    N° Enfermedades ocupacionales reportadas / año
  - Número de días perdidos por enfermedades ocupacionales: Cero (0) días perdidos por enfermedades ocupacionales en el año 2021.

    N° Días perdidos por enfermedades ocupacionales / año

- Enfermedades relacionadas al trabajo: Cero (0) enfermedades relacionadas al trabajo/ trabajadores.

N° Personas con enfermedades relacionadas al trabajo / N° trabajadores

Tabla 4. Estadísticas de accidentalidad

Figura 2. Estadísticas de accidentalidad

3. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADAS EN LA OBRA PARA LA PREVENCIÓN DEL VIRUS COVID-19

A continuación, se indican las estrategias del protocolo de seguridad implementadas para mitigar y prevenir la transmisión del COVID-19, las cuales se desagregan en actividades puntuales, sin presentarse casos sospechosos o confirmados del coronavirus hasta la fecha en los diferentes frentes de la obra:

Tabla 5. Estrategias de implementación de medidas de bioseguridad.

ITEM	ESTRATEGIAS	ACTIVIDADES Y MEDIDAS A IMPLEMENTADAR EN LA OBRA
1	INGRESO A LA OBRA	Registro diario de los trabajadores de la obra
		Toma de la temperatura
		Lavado de manos para el ingreso de todas las personas, con jabón líquido
		Suministro de tapabocas al ingreso a la obra
2.	DURANTE EL DÍA EN LA OBRA DURANTE EL DÍA EN LA OBRA	Socialización en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19
		Charlas diarias de seguridad donde se habla de los riesgos de la obra y se refuerzan los temas de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19
		Inspección de áreas de trabajo para garantizar que están limpias y desinfectadas
		Entrega de herramientas y elementos de trabajo desinfectados
		Limpieza de herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol.
		Jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores
		Zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publican imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.
		Disponibilidad de botiquines de emergencias con tapabocas y guantes de látex.
		Limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas

		Las actividades en la obra se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.
		El consumo de alimentos se realiza en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.
		El vehículo operativo de la obra solo es conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.
		En la obra se dispone de puntos con alcohol para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar labores.
		Se promueve el lavado de manos cada dos (2) horas por grupo de máximo 5 trabajadores
3	AL SALIR DE LA OBRA	Se dispone en la obra de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa, para la limpieza antes de salir de la obra y al ingreso
		Al salir de la obra los trabajadores se cambian de ropa y dejan sus elementos de protección personal debidamente lavados.

4. GESTIÓN AMBIENTAL

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas como parte de la Gestión Ambiental en pro del manejo integral y conservación del ambiente dentro de la Construcción De Viviendas En Sitio Propio En El Municipio DeLa Jagua De Ibirico en el Departamento Del Cesar.

Es de resaltar, el desempeño ambiental sin incidentes con impactos negativos al ambiente desde el inicio de las actividades de construcción, lo anterior obedece a las gestiones ambientales, capacitaciones e inspecciones diarias con el fin de identificar aspectos ambientales para su inmediata gestión, señalándose a continuación las actividades realizadas:

4.1. MANEJO DE ESCOMBROS

Diariamente se realizan jornadas de orden y limpieza en los diferentes frentes de las obras, revisando la generación de escombros, para su adecuada recolección y almacenamiento temporal, para su recolección semanal y disposición final acorde a lo establecido por el consorcio.

4.2. MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS (ARENAS, GRAVAS, TRITURADOS O RECEBOS), LADRILLOS.

Se mejoró el manejo de los materiales de construcción, con una adecuada ubicación en los frentes de obra y con pocas cantidades, para evitar desperdicios o pérdidas por las lluvias frecuente en esta época del año.



Foto 9. Manejo y depósito de materiales de construcción en la obra.

4.3. MANEJO DEL RECURSO AGUA

Para el almacenamiento del agua se utilizan tanques para su depósito de manera temporal y así evitar gastos innecesarios y contribuir al ahorro y uso eficiente del agua, o se dispone en las viviendas de llaves de agua con mangueras para el suministro cuando es requerida.



Foto 10. Suministro del agua

4.4. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Para la separación de los residuos desde la fuente, se cuenta en los diferentes frentes de trabajo con puntos ecológicos o bolsas acorde con el nuevo código de colores, para su posterior recolección y disposición final.



Foto 11. Punto ecológico para la separación de los residuos desde la fuente.

4.5. CAPACITACIONES AMBIENTALES

Las capacitaciones en temas ambientales en las obras de construcción, permite generar conciencia en los trabajadores, respecto a las actividades realizadas y el daño al ambiente por la forma en la que se desarrollan, por lo que las charlas y capacitaciones ambientales reducen el impacto ambiental generado de las actividades propias, acompañado de un adecuado seguimiento y retroalimentación, para evitar impactos negativos o perjuicios a los recursos naturales, desarrollándose las siguientes capacitaciones ambientales:

TEMAS DE CAPACITACIÓN
Uso racional del recurso agua
Manejo y almacenamiento de materiales de construcción.
Manejo y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas
Manejo integral de los residuos sólidos
Separación de residuos desde la fuente
Disposición de residuos de elementos de bioseguridad



Foto 12. Capacitación ambiental

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Con el fin de evitar accidentes laborales e incidentes ambientales, diariamente a los trabajadores de Consorcio VIVEURB 2021, en las charlas diarias de seguridad se recuerda la importancia del autocuidado y la implementación de la evaluación de los riesgos antes de cualquier actividad.
- Se continúan con las inspecciones periódicas programadas y no programadas, para identificar peligros y evaluar riesgos y determinar los controles que permitan la minimización de los accidentes laborales, sin presentarse a la fecha evento alguno de accidentalidad o incidentes ambientales.
- La mejora continua es un compromiso de todos, por ello los apoyos HSE del proyecto en cada frente de trabajo, capacitan al personal para lograr el objetivo de cero accidentalidades en las obras.

6. ANEXOS

ANEXOS

ITEM	CONTENIDO	UBICACIÓN
1.	INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL	A
2.	PLAN DE TRABAJO SEMANAL, INFORMES DE INSPECCIÓN.	B
3.	EVIDENCIAS Y REGISTROS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	C
4.	LISTADOS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	D
5.	EVIDENCIAS Y REGISTROS DEL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL	E

ANEXO 1.

PLAN DE TRABAJO SEMANAL E INFORME DE INSPECCIÓN.

ANEXO 2.

EVIDENCIAS Y REGISTROS DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ANEXO 3.

LISTADOS DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES

ANEXO 4.

EVIDENCIAS Y REGISTROS DEL SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL

ANEXO 5.

FORMATOS

- 
  control de ingreso diario frente al covi.
- 
  lavado de manos.pdf
- 
  charlas.pdf
- 
  EPP.pdf
- 
  control de herramientas.pdf
- 
  ATS.pdf
- 
  control de residuos.pdf

Lorenza Castilla.
Residente SISO

Residente Ambiental