1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL 4
1.1. CONTRATO DE OBRA 4
1.1.1. INFORMACION GENERAL 4
1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 5
1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL 5
2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA 6
2.1. FORMA DE PAGO 6
2.2. ANTICIPO 6
3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA 6
3.1. FORMA DE PAGO 6
3.2. ANTICIPO 7
4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 7
5. ANTECEDENTES 9
6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN 10
7. AVANCE DE OBRA 15
7.1. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 16
7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS 16
7.2.1. ADMINISTRATIVAS 16
7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS 16
6.2.3. TECNICAS 16
7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA 17
8. GARANTIAS 19
8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA 19
8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA 19
9. POLIZAS 19
10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES. 19
11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES 19
12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19 19

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS 20

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales. 20

13.2. Avance en la ejecución de las viviendas 23

14. CONTROLES TECNICOS 36

14.2. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados. ... 37

14.3. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado. 38

14.4. Chequeo de tapones de estructuras metálicas. 39

14.5. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio. 39

15. CONTROL DE EQUIPO 39

16. CONTROL DE PERSONAL 41

17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS. 44

18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS 45

18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS 45

19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS 46

ANEXOS 47

1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

A continuación, se presenta la información correspondiente a los contratos 088 DE 2021 e INTERVENTORÍA, del proyecto que tiene por objeto: **INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**

1.1. CONTRATO DE OBRA

1.1.1. INFORMACION GENERAL

Tabla 1. Información Contrato de prestación de Servicio

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**
Contrato No:	088 DE 2021
Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT	901.481.526-3
REPRESENTANTE LEGAL	LUIS EDUARDO CAYÓN MEDINA
C.C del Contratista de Obra	1.065.606.566
Valor del Contrato:	$ 15.977.378.542,00
Valor del pago Anticipado (40%):	$ 6.390.951.416,80
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Inicial	DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2023

1.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

1.2.1. INFORMACIÓN GENERAL

Tabla 2. Información de Interventoria.

Entidad Contratante:	CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR - COMFACESAR
Objeto del Contrato:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.
Contrato No:	089 de 2021
Contratista:	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
Nit de Interventoría:	900.847.519-0
Representante Legal:	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
Valor del Contrato:	$ 628.679.838,97
Valor del pago Anticipado (40%):	$251.471.935,588
Fecha de Inicio	DIECIOCHO (18) DE MAYO DE 2021
Plazo	18 meses
Fecha de Terminación Final	DIECIOCHO (18) DE ENERO DE 2023

2. INFORME FINANCIERO CONTRATISTA

2.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato un anticipo del 40% ($ 6.390.951.416,80) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

2.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó un pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($ 6.390.951.416,80), este será amortizado proporcionalmente en cada pago parcial hasta su totalidad.

3. INFORME FINANCIERO INTERVENTORÍA

3.1. FORMA DE PAGO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, en la cual se establece que la entidad contratante pagará el valor del contrato con un pago anticipado del 40% ($251.471.935,59) y pagos parciales por el noventa por ciento (90%) del valor de cada una de las viviendas que sean efectivamente entregadas a COMFACESAR hasta completar el número total de inmuebles pactados. El pago excedente, equivalente al diez por ciento (10%) del valor de las viviendas entregadas parcialmente cuando estén debidamente protocolizadas a favor de cada uno de los beneficiarios del proyecto, cuenten con el funcionamiento de todos los servicios públicos domiciliarios y hayan sido entregadas y recibidas por los beneficiarios del proyecto. Para que este pago sea efectivo el anticipo deberá ser amortizado en su totalidad.

3.2. ANTICIPO

De acuerdo con lo estipulado en la CLÁUSULA SEGUNDA –VALOR Y FORMA DE PAGO, la entidad contratante entregó como pago anticipado al contratista equivalente a un treinta por ciento (40%) del valor total del contrato o sea ($251.471.935,59), este será amortizado con un descuento del mismo porcentaje que será retenido al contratista por la entidad contratante sobre el valor básico de cada acta de cumplimiento parcial hasta su cancelación total.

4. DESCRIPCION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ejecuta en el municipio de La Jagua de Ibirico - Cesar, es un municipio colombiano, ubicado en el departamento del Cesar, el cual limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con Chiriguaná, al este con Venezuela y al oeste con El Paso. Este municipio, el cual está ubicado a 118,4km de la capital del departamento, Valledupar. Es conocido principalmente porque su principal actividad económica es la explotación de carbón.



Ilustración 1 Localización del proyecto. Tomado de: Google Earth

El proyecto cuenta con 271 beneficiarios, los cuales se encuentran distribuidos en los siguientes barrios del municipio de La Jagua de Ibirico:

Tabla 3. Distribución de beneficiarios en barrios y viviendas intervenidas.

ID	BARRIOS	TOTAL
1	17 DE FEBRERO	13
2	BELLA SHELSY	29
3	BELLO HORIZONTE	15
4	BRISAS DEL NORTE	10
5	CAMILO TORRES	5
6	CARBOANDES	12
7	CENTRO	4
8	EL MANANTIAL	13
9	EL PARAISO	5
10	EL PROGRESO	7
11	EL TIBURON	4
12	JUAN RAMON	9
13	LA MANO DE DIOS	13
14	LAS MALVINAS	4
15	LUIS CARLOS GALAN	21
16	NUEVO AMANECER	8
17	NUEVO MILENIO	4
18	OVELIO JIMENEZ	3
19	PEDRO CASTRO	19
20	SAN JOSE	18
21	SANTANDER	7
22	SIMON BOLIVAR	21
23	TOSCANO	8
24	TOSCANO ALTO	1
25	TOSCANO BAJO	11
26	VILLA ESPERANZA	7
	Total, general	271




Ilustración 2 Distribución de los beneficiarios en el municipio. Tomado de: Google Earth

5. ANTECEDENTES

En el siguiente cuadro se anexan los actos administrativos que se han desarrollado en el contrato.

Tabla 4. Antecedentes.

DESCRIPCIÓN	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	MOTIVO	FECHA DE FINALIZACIÓN
CONTRATO 088	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE OBRA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2021
CONTRATO 089	5 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL CONTRATO DE INTERVENTORÍA CON UNA DURACIÓN DE 18 MESES	
ACTA DE INICIO	18 DE MAYO DE 2021	SUSCRIBIR EL INICIO DEL CONTRATO	18 DE MAYO DE 2021

6. RESUMEN Y ESTADISTICAS DE EJECUCIÓN

Ilustración 3 Resumen de actividades ejecutadas



Gráfico 1 Porcentaje de preliminares realizados



Gráfico 2 Porcentaje de cimentaciones fundidas



Gráfico 3 Porcentaje de mamposterías levantadas



Gráfico 4 Porcentaje de cubiertas instaladas



Gráfico 5 Porcentaje de enchapes instalados.



Gráfico 6 Porcentaje de instalaciones eléctricas instaladas.




Gráfico 7 Porcentaje de estructuras metálicas levantadas.



Gráfico 8 Porcentaje de puertas y ventanas instaladas.



Gráfico 9 Porcentaje de instalaciones sanitarias instaladas.



Gráfico 10 Porcentaje de instalaciones hidráulicas instaladas.



Gráfico 11 Porcentaje de accesorios instalados.



Gráfico 12 Porcentaje de acabados avanzados o terminados.



Gráfico 13 Porcentaje de tanques de agua instalados.

7. AVANCE DE OBRA

Tabla 5. Información Avance de Obra

Plazo general (dias):	549
Plazo general (meses):	18
Tiempo transcurrido hasta 31 de enero	**258 dias**
Porcentaje de avance en tiempo	**41,35%**
Porcentaje de ejecución	**24,18%**
Porcentaje programado	**29,18%**
Porcentaje de retraso	**5%**
Porcentaje ejecutado en el mes	**0,96%**



Ilustración 4 Grafica de porcentajes de ejecución VS metas propuestas.

7.1. BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA

De conformidad a lo establecido en el contrato el balance actual es el siguiente:

Tabla 6. Balance del contrato de obra.

Valor del Contrato	$ 15.977.378.542,06
Anticipo 40% del Valor del Contrato	$ 6.390.951.416,80
ACTAS DE COBRO PARCIAL	
No hay actas cobradas hasta el momento	

7.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS

7.2.1. ADMINISTRATIVAS

a. Verificación del personal que labora en la empresa contratista que ejecuta las obras.

b. Seguimiento del pago de nómina del personal a cargo del contratista

c. Planeación, organización y realización de los comités de obras

d. Verificar el desarrollo de la obra acorde con la programación.

e. Elaboración del informe mensual de interventoría al contrato de obra e interventoría, incluye registro fotográfico actualizado.

f. Revisión de balance de cantidades de obra.

7.2.2. ECONOMICAS Y FINANCIERAS

a. Revisión del equilibrio financiero del contrato.

b. Seguimiento al plan de inversión del pago anticipado

6.2.3. TECNICAS

a. Revisión de la información suministrada por el contratante.

b. Seguimiento y control a la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de la obra.

c. Revisión de las labores y actividades contratadas.

d. Revisión de la programación de la obra.

7.2.3. PRESUPUESTO EJECUTADO HASTA LA FECHA

Tabla 7. Presupuesto ejecutado

VALOR TOTAL	$ 17.650.538.220,00
VALOR EJECUTADO A LA FECHA	$ 4.268.296.915,43
VALOR EJECUTADO SOLO EN EL MES DE ENERO 2021	$ 169.244.967,04

ITEM	DESCRIPCION	31 DE ENERO - 150 DIAS DE 540 DIAS			46,30%
		CAPIT	VR. PARCIAL	% DE INCIDENCIA	% DE AVANCE
I.	REALIZAR PRELIMINARES				
1.1	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMUN, HASTA EXP. 15 MT	74	$ 23.852.385,32	0,13%	27,31%
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO	83	$ 26.123.302,28	0,08%	82,24%
1.3	CORTE Y COMPACTACIÓN PARA ADECUACIÓN Y TERRAQUEO DE LOTE H= PROM 400M CON MATERI	74	$ 30.766.330,47	0,17%	27,31%
		SUB TOTAL	$ 80.744.202,28	0,38%	
II.	FUNDIR CIMENTACION				
2.1	EXCAVACION MANUAL	74	$ 9.703.186,32	0,06%	27,31%
2.2	SARDINEL EN CONCRETO 3.000 PSI	74	$ 84.251.488,26	0,19%	27,31%
2.3	VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	74	$ 146.944.003,67	0,84%	27,31%
2.4	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e=0.08m	60	$ 119.056.953,60	0,67%	22,14%
2.5	ACERO DE REFUERZO FOR DE 60.000PSI	74	$ 206.902.648,22	1,20%	27,31%
2.6	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA.	74	$ 1.118.349.029,79	6,33%	27,31%
		SUB TOTAL	$ 1.625.928.331,87	9,21%	
III.	LEVANTAR MAMPOSTERIA Y PAÑETES				
3.1	MURO DE .10 DE BLOQUE EN bloque Hueco de 10 D= 10 - 30 - 10 APTERO DE PESA 1:4 A LA VISTA Y RANURADO	83	$ 317.180.443,68	1,79%	22,25%
3.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO EN MUROS 1:4 MEN BAÑO Y SALPICADERO DE COCINA	32	$ 10.555.520,28	0,06%	11,51%
		SUB TOTAL	$ 327.735.963,96	1,86%	
IV.	INSTALAR CUBIERTA				
4.1	CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBRO CEMENTO	60	$ 103.636.681,80	0,59%	22,14%
4.2	CABALLETE PARA CUBIERTA EN LAMINA ONDULADA FIBROCEMENTO	60	$ 10.505.307,60	0,06%	22,14%
		SUB TOTAL	$ 114.141.989,40	0,64%	
V.	INSTALAR PISOS Y ENCHAPES				
5.1	PISO PARED. EN CERAMICA, ZONAS HUMEDAS DEL BAÑO H=1.80 M Y COCINA H=0.60M, TIPO CORONA O SIMILAR	28	$ 8.587.475,60	0,05%	10,33%
		SUB TOTAL	$ 8.587.475,60	0,05%	
VI.	INSTALAR PARTE ELECTRICAS INTERNA				
6.1	ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2x8 + ST DE DE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	60	$ 1.940.761,20	0,01%	22,14%
6.2	POLO DE TIERRA PARA ATERRIZAMIENTO DE TABLERO DE DISTRIBUCION	28	$ 8.608.540,78	0,05%	10,33%
6.3	TABLERO MONOFASICO BIFILAR DE 6 CIRCUITOS 120V - INCLUYE BREAKERS ENCHUFABLES DE 20/30A	28	$ 8.604.401,20	0,05%	10,33%
6.4	SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	28	$ 12.042.080,68	0,07%	10,33%
6.5	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	28	$ 8.128.674,40	0,05%	10,33%
6.6	SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	28	$ 2.150.680,20	0,01%	10,33%
6.7	SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	28	$ 12.888.798,40	0,07%	10,33%
6.8	SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	28	$ 7.350.906,32	0,04%	10,33%
6.9	SALIDA TOMA COAXIAL PARA TELEVISION (INCLUYE SOLO ARQUEE Y TUBERIA CONDUT PVC)	28	$ 709.844,24	0,00%	10,33%
		SUB TOTAL	$ 56.932.740,82	0,32%	

Ilustración 5 Avance de presupuesto pt1.

VII.	INSTALAR PUERTAS Y VENTANAS						
7.1	PUERTA METALICA EN LAMINA CAL 20 DE 0.90* 2, INCLUYE.. CERRADURA Y ANTICORROSIVO	90	$	10.888.808,40	0,118%	11,07%	
7.2	PUERTA MARCO METALICA EN LAMINA CAL 20 DE 0.80 *2 CON PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA	80	$	39.377.220,80	0,224%	11,07%	
7.3	VENTANA EN ALUMINIO 9030 VIDRIO NATURAL 4MM	80	$	84.273.976,79	0,366%	11,07%	
		SUB TOTAL	$	134.544.822,99	0,000%		
VIII.	INSTALAR PARTE SANITARIA						
8.1	RED SANITARIA PVC 2- INCL EXCAVACION Y TAPE	80	$	12.982.941,72	0,072%	22,14%	
8.2	PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL EXCAVACION Y TAPE	80	$	4.732.457,40	0,027%	22,14%	
8.3	PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL EXCAVACION Y TAPE	80	$	17.967.932,80	0,102%	22,14%	
8.4	RED SANITARIA PVC 4- INCL EXCAVACION Y TAPE	80	$	39.617.168,69	0,226%	22,14%	
8.5	CAJA DE INSPECCIÓN DE 60-60-60CM, EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/8" INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	38	$	18.858.944,30	0,108%	22,14%	
8.6	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN H/D CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	80	$	26.672.467,20	0,146%	22,14%	
8.7	SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	80	$	39.420.886,80	0,224%	22,14%	
8.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS YEE DE 6" X 6"	80	$	16.902.703,40	0,096%	22,14%	
		SUB TOTAL	$	174.804.652,31	0,000%		
IX.	INSTALAR PARTE HIDRAULICA INTERNA						
9.1	PUNTO HIDRAULICO PVC PRESION DE 1/2"	80	$	11.987.454,00	0,068%	22,14%	
9.2	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	80	$	17.490.525,00	0,100%	22,14%	
		SUB TOTAL	$	29.477.982,00	0,000%		
X.	INSTALAR ACCESORIOS						
10.1	LLAVE CONTROL DE 1/2"	38	$	8.221.010,24	0,018%	10,33%	
10.2	LAVAPLATOS 1.0 X 0.50 EN ACERO INOXIDABLE EMPOTRAR	38	$	4.521.225,00	0,026%	10,33%	
10.3	LAVAMANOS BLANCO INCL GRIFERIA	38	$	2.038.484,84	0,012%	10,33%	
10.4	SANITARIO BLANCO	38	$	4.060.650,38	0,023%	10,33%	
10.5	DUCHA ECONOMICA	38	$	1.554.749,08	0,009%	10,33%	
10.6	REJILLAS SOBRE 0+1	38	$	621.584,04	0,003%	10,33%	
10.7	INCRUSTACIONES PORCELANA TOALLERO, PAPELERA, JABONERA, GANCHO CUTE O SIMILAR	38	$	944.559,84	0,005%	10,33%	
10.8	LAVADERO PREFABRICADO EN CONCRETO	38	$	3.828.945,66	0,022%	10,33%	
		SUB TOTAL	$	20.171.813,36	0,115%		
XI	APLICAR ACABADOS						
11.1	PASTA SOBREMURO EN ACRONAL A BASE DE MARMOLINA, SILICATO, ATBCOL AMONIACO Y NATRASOL (3DS MANO)	25	$	43.942.074,40	0,246%	9,23%	
11.2	GRANIPLAST APLICADO EN FACHADA	23	$	9.782.928,54	0,055%	9,23%	
11.3	VELO PINTURA, INCLUYE TILOS Y DILATACIONES	42	$	124.997.989,68	0,700%	15,50%	
		SUB TOTAL	$	177.701.993,62	0,000%		
XII	INSTALAR TANQUE DE AGUA						
12.1	TANQUE PLASTICO PARA RESERVA DE AGUA 500LT INCL ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO	38	$	13.202.820,76	0,074%	10,33%	
12.2	PLACA EN CONCRETO DE 3000PSI, E=0.10 M	52	$	12.889.424,26	0,072%	14,28%	
		SUB TOTAL	$	26.092.245,02	0,147%		
TOTAL COSTO DIRECTO			$	2.749.202.871,16			
ADMINISTRACION			$	494.856.516,81			
IMPREVISTO			$	27.462.028,71			
UTILIDAD			$	137.260.143,56			
TOTAL COSTO INDIRECTO			$	659.840.689,08			
TOTAL COSTO NETO			$	3.404.091.560,24			
PROTOCOLIZACIÓN POR VIVIENDA		38	$	12.518.563,80			
IMPLEMENTACIÓN PGA + BIOSEGURIDAD			$	65.486.161,35			
VALOR SUBTOTAL EJECUTADO POR EL CONTRATISTA			$	3.482.303.286,39			
INTERVENTORIA			$	286.448.370,23			
GERENCIA INTEGRAL			$	286.448.370,23			
ACTIVIDAD 27: APOYO A LA SUPERVISIÓN TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			$	286.403.270,89			
VALOR TOTAL		Acumulado	$	4.341.603.297,74			
		Mes	$	286.448.370,23			
		% Ejecutado:	24,38%				

Ilustración 6 Avance de presupuesto pt2

8. GARANTIAS

8.1. VIGENCIAS DEL CONTRATISTA

Tabla 8. Vigencias del contratista

Las garantías del contratista se encuentran vigentes y actualizadas.

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	05/05/2021	07/03/2023	$1.597.7373.834,20
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	05/05/2021	07/03/2023	$6.390.951.336,80
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	05/05/2021	05/11/2025	$3.195.475.668,40
CALIDAD Y ESTABILIDAD DE LAS OBRAS	05/11/2022	05/11/2024	$3.195.475.668,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	05/05/2021	05/11/2022	$1.597.737.834,20

8.2. VIGENCIAS DE INTERVENTORÍA

Las garantías del Interventor se encuentran vigentes y actualizadas.

Tabla 9. Vigencias de interventoria

AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62.867.983,80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251.471.935,20
SALARIO Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125.735.967,60
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125.735.967,60
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	07/05/2021	07/11/2022	$62.867.983,80

9. POLIZAS

9.1. POLIZAS DEL CONTRATISTA

- Anexos

9.2. POLIZAS DE INTERVENTORIA

- Anexos

10. CERTIFICADO DE CALIDAD DE LOS MATERIALES.

- Anexos

11. AFILIACIONES DE TRABAJADORES

- Anexos

12. PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA CONTENSIÓN DEL COVID 19

- Anexos

13. DESCRIPCION DEL AVANCE DEL PROYECTO Y REGISTROS FOTOGRAFICOS

13.1. Observaciones en el aspecto social, sucesos ocurridos en el proyecto y observaciones adicionales.

- Se realizo la tercera supervisión técnica al proyecto de la mano con comfacesar, la alcaldía municipal, interventoría y el contratista.
  - ➢ Anexos, actas de supervisión a cada vivienda.

- En la vivienda ya entregada del beneficiario Juan Diaz se presentaron dos casos. En primer lugar, el beneficiario reportó la mala instalación de la puerta trasera de la vivienda. Segundo, el beneficiario alega que llevo a un acuerdo con el contratista para la colaboración con el arreglo de la red de gas de la vivienda.

  Al primer asunto en cuestión se le dio manejo enseguida se recibió la queja. En tanto al segundo punto, se hablo con ambas partes y el contratista confirmo su compromiso con el beneficiario y afirmó que se hará cargo del asunto lo más pronto posible.



Ilustración 7 Puerta reparada en la vivienda de Juan Diaz.

- La vivienda de la beneficiaria Bleidis Galán, en el barrio Villa Esperanza, se encontraba en avance hasta levantamiento de mampostería y seguian las actividades de definición de acabados de la vivienda. Sin embargo, la beneficiaria aplicó un pañete en la fachada y al interior de la vivienda (exceptuando las habitaciones) por su propia cuenta y sin realizar ningún tipo de solicitud a algún ente de control del proyecto.



Ilustración 8 Vivienda de la beneficiaria Bleidis Galán.

- Se prestó el caso en la vivienda de la beneficiaria Ruby Sánchez, cuya ejecución se ve afectada dado que el vecino se encuentra construyendo una vivienda al lado derecho de la vivienda y al momento incluso ya bloqueo el espacio entre las dos viviendas con una pared. Esto podría impedir que se aplique el debido acabado a la vivienda.



Ilustración 9 Vivienda de Ruby Sánchez

- Dándole seguimiento al caso presentado en el mes de diciembre correspondiente al caso de la beneficiaria Denis Jimenes, del barrio 17 de febrero. La beneficiaria ahora expresa que no recibirá la vivienda dado que el agua de lluvia que cae en la parte posterior de la vivienda corre al interior de la vivienda.

  Luego de realizar la visita a la vivienda se puede apreciar que la beneficiaria tiene en el lote construido un lavadero y un horno artesanal detrás de la vivienda a una cota mucho más alta de lo que se encuentra esta. Además, que los niveles de la vivienda se tomaron adecuadamente con respecto a la cota del frente donde en el futuro se construirá un pavimento. Con respecto a este caso se considera que el tema se sale del objeto del proyecto dado que dentro de la definición de este no se encuentra que se deba realizar una adecuación, remodelación o movimientos de tierra a todo el lote de los beneficiarios. Sin embargo, el contratista afirma que analizará la posibilidad de realizar actividades extra a las contratadas y asumir los costos. A pesar de esto, aun no se llega aun acuerdo entre el contratista y el beneficiario.



Ilustración 10 Vivienda de Denis Jiménez.

13.2. Avance en la ejecución de las viviendas.

13.2.1. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario LUIS ALBERTO CAMARGO POLOCHE (Identificada como la vivienda #11)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.2. Trabajos realizados en la vivienda del beneficiario JESUS ALBERTO PEREZ REAL (Identificada como la vivienda #13)



Ilustración 11 Estructura metálica pintada

13.2.3. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MASIEL ARRIETA FERNANDEZ (Identificada como la vivienda #14)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.4. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANGELICA MARIA CARO GOMEZ (Identificada como la vivienda #15)



Ilustración 12 Definición de acabados.



Ilustración 13 Instalación de puertas y ventanas.

13.2.5. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YARILZA BEATRIZ CRUZ RAMIREZ (Identificada como la vivienda #27)



Ilustración 14 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.6. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria HEINIS YOHANA NUÑEZ PAYARES (Identificada como la vivienda #28)



Ilustración 15 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.7. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria RUBY SANCHEZ (Identificada como la vivienda #29)



Ilustración 16 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.8. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria WILSON DE JESUS SANCHEZ IGUARAN (Identificada como la vivienda #32)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.9. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CONSUELO BALLENA CLAVIJO (Identificada como la vivienda #35)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.10. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria BLEIDES ESTHER GALAN MARRIAGA (Identificada como la vivienda #38)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.11. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria TULIA ROSA IBAÑEZ MUÑOZ (Identificada como la vivienda #39)



Ilustración 17Definición de acabados al interior de la vivienda.



Ilustración 18 Instalación de puertas y ventanas

13.2.12. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DIANA CAROLINA SUAREZ USMA (Identificada como la vivienda #40)



Ilustración 19 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.13. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ORLANDO NIETO GARCIA (Identificada como la vivienda #41)



Ilustración 20 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.14. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JORGE ENRIQUE GELVIS (Identificada como la vivienda #42)

- No se registraron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.15. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DOLYS ENILSA FUENTES MENDOZA (Identificada como la vivienda #43)



Ilustración 21 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.16. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA DELFINA MENDOZA LLANES (Identificada como la vivienda #44)



Ilustración 22 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.17. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MANUEL DEL ROSARIO MERCADO NIEVE (Identificada como la vivienda #45)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.18. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria NORAIDITH GONZALEZ CASTILLO (Identificada como la vivienda #46)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.19. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LIZZE SAYETH GUZMAN BECERRA (Identificada como la vivienda #47)



Ilustración 23 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.20. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria DENIS CECILIAJIMENEZ ANDRADE (Identificada como la vivienda #48)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.21. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MERCEDES DAMIAN ABRIL (Identificada como la vivienda #49)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.22. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria KATERINE YOHANIS CARO ORTIZ (Identificada como la vivienda #50)



Ilustración 24 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.23. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LUCINDO MONTERO SALDAÑA (Identificada como la vivienda #51)



Ilustración 25 Definición de acabados al interior de la vivienda.

13.2.24. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria JHON FREDY RIOS GARCIA (Identificada como la vivienda #52)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.25. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria WILMER RIOS SANCHEZ (Identificada como la vivienda #53)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.26. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria TRINIDAD ANTONIA RODRIGUEZ ARENGAS (Identificada como la vivienda #54)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.27. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LINA MARCELA SANCHEZ IGUARAN (Identificada como la vivienda #55)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.28. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria EDILSON PEDROZA ROBLES (Identificada como la vivienda #56)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.29. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria AMALIA MORA ARDILA (Identificada como la vivienda #57)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.30. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria YANIS MABEL THOMAS SAMPAYO (Identificada como la vivienda #58)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.31. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ALBA YASMIN CRUZ PAEZ (Identificada como la vivienda #59)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.32. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MELIZA PADILLA MANCERA (Identificada como la vivienda #60)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.33. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ESPERANZA ISABEL BELEÑO DELGADO (Identificada como la vivienda #61)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.34. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MINELLIS CECILIA MARTINEZ MEJIA (Identificada como la vivienda #62)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.35. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEOMAR YIGETH VILLAREAL PERTUZ (Identificada como la vivienda #63)



Ilustración 26 Pintura de estructura metálica.

13.2.36. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria MARIA DEL CARMEN PACHECO RAMOS (Identificada como la vivienda #64.

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.37. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria EDINE ESTHER PEDROZO ROBLES (Identificada como la vivienda #65)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.38. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CASANDRA RODRIGUEZ MARTINEZ (Identificada como la vivienda #66

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.39. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LEUBID JUDITH RAMOS MELENDEZ (Identificada como la vivienda #67)



Ilustración 27 Pintura de estructura metálica.

13.2.40. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LILIBETH MARTINEZ VEGA (Identificada como la vivienda #68)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.41. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria GLORICETH CECILIA JIMENEZ DIAZ (Identificada como la vivienda #69)

-

13.2.42. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ROSA ELENA PEREZ ESTRADA (Identificada como la vivienda #70)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.43. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CARMEN ELENA VEGA TORRES (Identificada como la vivienda #71)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.44. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CINDY PAOLA JIMENEZ LUGO (Identificada como la vivienda #72)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.45. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria ANA MERCEDES HURTADO GALVAN (Identificada como la vivienda #73)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.46. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria CARLOS EFRAIN USTATE MARTINEZ (Identificada como la vivienda #74)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

13.2.47. Trabajos realizados en la vivienda de la beneficiaria LILIAN PAOLA MORENO REGALADO (Identificada como la vivienda #75)

- No se realizaron actividades en la vivienda en el mes de enero.

14. CONTROLES TECNICOS

En la construcción de cada vivienda se aplicaron los siguientes controles, ordenados en el orden que se realizan:

14.1. Chequeo de dimensiones de perfiles metálicos.

Antes de empezar la instalación de los perfiles metálicos o al llegar el lote completo de su lugar de fabricación, se revisa que los perfiles cumplan con las especificaciones técnicas requeridas. Como se muestra a continuación a manera de ejemplo:



Ilustración 28 Chequeo de perfiles metálicos.

14.2. Chequeo de nivelación de los elementos metálicos una vez soldados.
Una vez el equipo de soldadores coloca los primeros puntos de soldadura a los elementos metálicos se verifica si están nivelados correctamente antes de soldarlos al flanche completamente.



Ilustración 29 Chequeo de nivel de perfiles metálicos

14.3. Chequeo de buen estado de mampostería, correcta instalación y acero de refuerzo adecuado.

Se revisa constantemente que los ladrillos empleados estén en buen estado y debidamente instalados. Además, se revisa que se cumpla con el requerimiento de acero de refuerzo cada dos hiladas.



Ilustración 30 Chequeo de mampostería.

14.4. Chequeo de tapones de estructuras metálicas.

Una vez levantadas las estructuras metálicas, se verifica que se coloquen los tapones en los lugares donde se requiera para evitar la infiltración de agua al interior de los perfiles metálicos.



Ilustración 31 Chequeo de tapones

14.5. Chequeo de resistencia del concreto mediante rotura de testigos en laboratorio.

- Anexos

15. CONTROL DE EQUIPO

Se llevo el control de que equipos se utilizaron, el estado del equipo y hasta cuando se utilizó el equipo.

- Vibro Compactador: Es el equipo con el cual se compacta el material de relleno para aumentar la densidad de este y brindarles mayor resistencia a las bases de la vivienda:

- Mezclador de Concreto: el equipo llegó en buen estado a la obra y hasta la fecha se le han dado los cuidados que requiere. El equipo, que siempre es utilizado los días que se funden las cimentaciones, siempre mantiene en la obra almacenado en la vivienda de alguno de los beneficiarios.

- Volqueta: es el medio mediante el cual se dispone en la obra el material correspondiente a material triturado y arena para el concreto de las cimentaciones. Además, también dispone donde se requiera el material de relleno de los lotes.

- Carro Tanque: es el medio por el cual se dispone en sitio el agua requerida para la mezcla de concreto para las cimentaciones

- Soldador Inversor: es el equipo utilizado por el equipo de soldadores para la instalación de los perfiles metálicos.
- Moto Carguera: es el medio mediante el cual se dispone en obra materiales requeridos en obra fáciles de transportar como lo pueden ser el refuerzo para las cimentaciones ya armado, los perfiles metálicos o bultos de cemento.
- Pulidora: Es la herramienta mediante la cual los ayudantes cortan los ladrillos según el tamaño o forma que los necesiten.
- Cortadora de Madera: Es utilizada en las viviendas en las cuales es necesario entablar para fundir las cimentaciones.
- Herramientas Menores: son las herramientas utilizadas en el día a día por los trabajadores para poder cumplir con las actividades propuestas. Entre las cuales se encuentran: palas, carretillas, picos, palustre, estacas, varillas, escuadras, hilos, baldes, flexómetros, entre otros.

16. CONTROL DE PERSONAL

Las cuadrillas utilizadas para la construcción de las viviendas del barrio Bello Horizonte fueron 4 más un equipo de soldadores y un equipo para instalación de tejados y muros.

16.1. PERSONAL DEL CONTRATISTA

- Director de Obra: EDUARDO CAYON
- Residente de Obra: LUIS VERGARA CARRASCAL, C.C:15.704.553
- Maestro General: FRANCO LUIS MEJIA RAMOS, C.C: 19.516.430
- Inspector de Obra: RAMIRO SEGUNDO DE LA HOZ OROZCO, C.C:1.081.913.176
- Residente SISO: LORENZA CASTILLA NOVIA, C.C: 35.518.565
- PRACTICANTE: ANDREA CAROLINA SANCHEZ ROJAS, C.C: 1.016.105.497
- Cuadrilla #1:
- Oficial: GUILLERMO SEGUNDO ORTIZ BELEÑO, C.C: 12.524.688
- Ayudante: DUVAN FLOREZ GUZMAN, C.C: 1.003.291.192
- Ayudante: FIDEL ANTONIO RIOS HERNANDEZ, C.C: 12.522.725
- Cuadrilla #2:
- Oficial: WILMER JESUS ESTRADA TORRES, C.C: 1.063.593.203
- Ayudante: IVAN JOSE ANGULO MENDOZA, C.C: 1.006.854.125
- Ayudante: DANIEL DE JESUS RUDA JIMENEZ, C.C: 1.065.586.802
- Ayudante: NAIR CARDENAS RODRIGUEZ, C.C: 1.003.245.843
- Cuadrilla #3:
- Oficial: FERNEL LOPEZ SUARES, C.C: 18.974.763
- Ayudante: RICARDO ANDRES MARIN RIOS, C.C: 1.064.113.796
- Ayudante: JUAN ERNESTOR ARIAS CABARCAS, C.C: 1.064.121.822
- Ayudante: JOSE MIGUEL PEREZ RIOJAS, C.C: 1.064.119.044
- Ayudante: LUIS ARENA, C.C: 24.592.474
- Ayudante: EDWIN JOSE VEGA MOJICA, C.C: 1.064.109.526
- Cuadrilla #4:
- Oficial: FERNANDO DE JESUS RAPALINO HERNANDEZ, C.C: 12.521.642
- Ayudante: JOSE CAMAÑO ARGOTE, C.C: 12.521.843
- Ayudante: JEISER RAMOS ROSADO, C.C: 1.064.107.021
- Ayudante: YAINER CARABALLO, C.C: 5.164.672
- Ayudante: GUSTAVO COLINA, C.C: 1.064.120.798
- Equipo de Soldadores:
- Maestro: JOSE LUIS RODRIGUEZ ESCORCIA, C.C: 72.194.464

- Maestro: MIGUEL ANDRADE GARCIA, C.C: 19.519.061
- Ayudante: JHON ALEXANDER RODRIGUEZ MOYA, C.C: 12.524.464
- Ayudante: JHONEDIS BALLENA QUINTERO, C.C: 1.064.117.244
- Ayudante: SAUL ANTONIO BRACHO PUENTES, C.C: 12.524.436
- Ayudante: WILLINGTON JAIR RODRIGUEZ MOYA, C.C: 12.523.381
- Ayudante: EDINSON JOSE IMBRECHS CABARCAS, C.C: 1.007.980.271
- Ayudante: CAMILO ANDRES ROJAS JIMENEZ, C.C: 1.064.710.486
- Ayudante: JOSE RODRIGUEZ MOYAC C.C: 12.524.132
- Ayudante: HUGO ORELLANOS RODRIGUEZ, C.C: 12.584.583

• Equipo de Mampostería:
- Oficial: HUMBERTO ROJAS, C.C: 93.291.281
- Ayudante: EPIMENIO HERRERA DITTA, C.C: 85.440.724
- Oficial: JOSE DEL CARMEN CANTILLO, C.C: 1.050.458.471
- Ayudante: ELVIS CANTILLO CADENA, C.C: 19.768.522
- Oficial: JAVIER PIMIENTA, C.C: 1.079.655.084
- Ayudante: JOSE FRANCISCO TRESPALACIOS, C.C: 12.567.460
- Oficial: HECTOR PINEDA, C.C: 1.064.120.798
- Ayudante: DANIEL ALVAREZ, C.C: 24.558.599
- Oficial: RICHARD BOLAÑO GARCIA: C.C: 12.524.538
- Oficial: ONOBYS ISAIAS DOMINGUEZ DE LA CRUZ, C.C: 12.685.229
- Oficial: LUIS ROMERO CASTILLO, C.C: 18.938.673

• Equipo de Motocarro:
- Conductor: JAVIER MORALES, C.C: 13.499.018
- Ayudante: ANUAR CONTRERAS, C.C: 91.354.977

• Equipo de Herreros:
- Herrero: MEDARDO SIERRA, C.C: 1.063.287.421
- Ayudante de Herrero: NELIO LUIS VIDES, C.C: 1.064.122.571

• Equipo de Cubierta:
- Oficial: RIQUELME MUÑOZ, C.C: 12.523.254

• Equipo de plantilla:
- Ayudante: CARLOS ANTONIO BELEÑO SARIEGO, C.C: 2.761.106
- Oficial: CARLOS JAMIOY HERNANDEZ, C.C: 12.567.335
- Ayudante: ERLIS ENEBIS ZAPATA PEREZ, C.C: 85.446.636
- Ayudante: JEAN CARLOS MARTINEZ LOPEZ, C.C: 1.003.122.573
- Ayudante: BREYNER OROZCO JIMENEZ, C.C: 1.064.116.074

• Equipo de pintura y acabados:
- Oficial: EDUARDO FERNANDEZ QUINTERO, C.C: 12.524.657
- Ayudante: JUAN CARLOS CRIADO GUERRERO, C.C: 1.092.390.123
- Ayudante: EBRAITT SEGUNDO TETTE DE LA ROSA, C.C: 18.935.652

- Ayudante: EDGAR RUIDIAZ TORRES, C.C: 19.690.732

16.2. PERSONAL DE INTERVENTORIA

- Director de interventoria: NICOLAS COMBITA
- Residente de interventoria: GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERREANO
- Trabajadora social: MARIA FERNANDA PEREZ

17. VIVIENDAS ENTREGADAS Y PROTOCOLIZADAS.

En la ultima semana del mes de diciembre del 2021 en el marco de las festividades por cumpleaños del municipio se realizó la primera entrega de viviendas, una vez revisadas y recibidas por interventoria: comfacesar y la alcaldía municipal. En esta primera protocolización, se les entregó la vivienda a veintiocho (28) beneficiarios, los cuales son los siguientes:

Tabla 10. Relación de viviendas protocolizadas.

No. VIVIENDA	BENEFICIARIO	BARRIO
1	EUDALDO RAFAEL ESCOBAR YEPES	BELLO HORIZONTE
2	YARELYS CUBILLOS ARDILA	BELLO HORIZONTE
3	CRISTO HUMBERTO RIOS	BELLO HORIZONTE
4	MAYRA ALEJANDRA SILVIA SOTO	BELLO HORIZONTE
5	YORAIMA POLO ROJANO	BELLO HORIZONTE
6	JOSE DAVID URRUTIA	BELLO HORIZONTE
7	VIVIANA MENDIBIL GUEVARA	BELLO HORIZONTE
8	MARTHA LIGIA DOMINGUEZ DE LA CRUZ	BELLO HORIZONTE
9	RUTH MARINA PEREZ RAMOS	BELLO HORIZONTE
10	JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ	BELLO HORIZONTE
11	DORIS NALDA MARTINEZ LENGUA	BELLO HORIZONTE
12	MADELEINES HERNANDEZ SANCHEZ	EL PROGRESO
13	YENIFER ARRIETA BUSTOS	EL PROGRESO
14	ANDRY JOHANA RANGEL HERNANDEZ	EL PROGRESO
15	YURIS MAIRETH GRANADO RAVELO	EL PROGRESO
16	LUIS ALFONSO AVILA CABARCAS	EL PROGRESO
17	MILEIDYS YONARIS RAMIREZ MENDOZA	EL PROGRESO
18	LUZ ELIANA JIMENEZ ANAYA	EL PROGRESO
19	JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ	BRISAS DEL NORTE
20	ANYLUZ DAZA CARREÑO	BRISAS DEL NORTE
21	JOSEFINA ORTEGA CARRASQUERA	BRISAS DEL NORTE
22	LUCAS ENRIQUE MIER NUÑEZ	BRISAS DEL NORTE
23	LUZ MARIA RODRIGUEZ ASCANIO	BRISAS DEL NORTE
24	OSCAR DE JESUS ROLDAN CASTRILLON	BRISAS DEL NORTE
25	ANA VANESSA SALAZAR MENDOZA	VILLA ESPERANZA
26	CARMEN ALICIA GARCIA RODRIGEZ	VILLA ESPERANZA
27	CECILIA RIOS RAVELO	VILLA ESPERANZA
28	INGRIS JOHANA ANGULO NIÑO	VILLA ESPERANZA

17.1. ACTAS DE HABITABILIDAD DE LAS 28 VIVIENDAS ENTREGADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

- Anexos

17.2. ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS.

- Anexos

18. MODIFICACIONES APROBADAS A LOS DISEÑOS

A lo largo de la ejecución del proyecto se han realizado diversas modificaciones a lo establecido en los planos por distintas razones. Ya sea por las condiciones únicas de la ubicación del lote de cada beneficiario, por facilidad y mayor seguridad o por incongruencias que se han encontrado en los diseños establecidos.

Las modificaciones que se han realizado a lo largo del proyecto son las siguientes:

18.1. COLUMNAS SOLDADAS Y FLANCHES CON VARILLAS DE 3/8' SOLDADAS

En la ejecución del proyecto se presentaron viviendas en las cuales la estructura metálica se levantó con columnas unidas mediante cordones de soldadura y en todas las viviendas se han utilizado flanches (los cuales transmiten la carga de las columnas a las cimentaciones) con soportes de varillas de 3/8' corrugadas soldadas por debajo del elemento, en vez de utilizar un sistema apernado. Ante lo cual, el municipio manifestó su preocupación, por lo que el contratista decidió solicitar el concepto de un ingeniero especialista en estructuras para aclarar si era necesario cambiar estos elementos o su funcionamiento sigue cumpliendo su propósito bajo las condiciones dadas. Dicho concepto fue revisado por interventoría y por COMFACESAR los cuales le otorgaron validez.

- Anexo. Concepto estructural con anexo de aprobación interventoría y COMFACESAR.

19. DESCRIPCION DEL ESTADO DEL TIEMPO Y OTROS CONTRATIEMPOS

Se llevo el registro de los días que hubo precipitaciones en la ciudad (mientras se llevaba a cabo trabajo de campo) y su duración. Además, también se llevó registro de otros contratiempos que detuvieron o retrasaron la obra.

- En el mes de enero no se presentaron contratiempos por mal estado del tiempo o cualquier otro evento de fuerza mayor.

En total, desde que inició el proyecto hay un total de **142.5** horas perdidas por fuerza mayor.

MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA.
C. C 56.059.395
GERENTE.

ANEXOS

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A1- SEGURIDAD SOCIAL DE INTERVENTORÍA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com



ASOPAGOS S.A.

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 22307398
REFERENCIA DE PAGO (PIN):
Fecha Pago Planilla: 2022-01-05

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE


RAZÓN SOCIAL	ASSII-INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS	TIPO DE PERSONA	Juridica	TIPO DE DOCUMENTO	NIT
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	900847319	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	E menos a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	MZ D CASA 16 A ACUARELA	DEPARTAMENTO	CESAR	MUNICIPIO	VALLEDUPAR
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4290	CORREO ELECTRONICO	ASSII.SASPORTLOO R.COM	TELÉFONO	5901199
FAX	3167074001	SUCURSAL	0	NOMBRE SUCURSAL	0
TIPO DE ARTICULO	Privada	ARL	POSITIVA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL

Nro. DE IDENTIFICACIÓN	56059395	PRIMER APELLIDO	PEREZ	SEGUNDO APELLIDO	AMAYA
PRIMER NOMBRE	MARIA	SEGUNDO NOMBRE	FERNANDA		

PERIODO COTIZACIÓN PENSIÓN	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2021 Mes: 12	Año: 2022 Mes: 01	Único
Nro. DE TRABAJADORES	Vlr. TOTAL NOMINA	Nro. DE RADICACIÓN
5	$12.900.000	22307398

Página 1 2022-01-11 09:52:17 ASOPAGOS SA



IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO

Identificación	Tipo Vinculación	Pdn trp. o Cot.	Sal. en Ofic.	Colombia eso ext	Dptos	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario
CC-1234092853	01	No	No	No	20	1	Fijo	BERLINDA CERAMO CUSTAVO ANDRES	$2.500.000
CC-1065832573	01	No	No	No	20	1	Fijo	CASTRO FONSECA MARCO TULIO	$2.500.000
CC-56059395	01	No	No	No	20	1	Fijo	PEREZ AMAYA MARIA FERNANDA	$2.500.000
CC-1140894816	01	No	No	No	20	1	Fijo	PEREZ MOLINA YENNY YOHANNA	$2.500.000
CC-17955822	01	No	No	No	20	1	Fijo	SOLANO GONZALEZ JAMPIER DAVID	$2.500.000

NOVEDADES

Identificación	I n g	Fecha Ing	R e t	Fecha Ret	T A E P	T A E P	V A C E	Fecha Ini Vac	V S T	I R L	A V P	Fecha Ini Sln	Fecha Fin Sln	I n c	Fecha Inge Inicio	Fecha Inge Fin	L M A	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	V A C	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	A V P	Fecha Vsp Inicio	Fecha Vsp Fin	Cant.	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 1234092853																										0		
CC - 1065832573																										0		
CC - 56059395																										0		
CC - 1140894816																										0		
CC - 17955822																										0		


SISTEMA GENERAL DE PENSIONES

Identificación	AFP	Días Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot. IBC	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subcuenta Soli	Vlr no ret
CC - 1234092853	COLPENSIONES	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 1065832573	PORVENIR	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 56059395	COLPENSIONES	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 1140894816	PORVENIR	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0
CC - 17955822	COLPENSIONES	30	$2.500.000	0.1600000	$400.000	$0	$0	$400.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot.	IBC salud	Tarifa	Cot IBC	UPC Adic	Num Aut UPC	Valor UPC	Num Aut Lic	Valor Lic	Días Cot.	IBC Riesgos	Cla se Ries	Tarifa	Cot. IBC
CC - 1234092853	SANITAS	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	3	0.0696000	$174.000
CC - 1065832573	SALUD TOTAL	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	3	0.0696000	$174.000

Página 2 2022-01-11 09:52:17 ASOPAGOS SA



SISTEMA GENERAL DE SALUD

Identificación	EPS	Días Cot.	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	Cot Adic	Num Aut ED	Valor Ed	Num Aut Lic	Valor Lic	Días Cot.	IBC Riesgos	Cla se	Tarifa	Cot Obl
CC - 56058389	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	I	0.0696000	$174.000
CC - 1140994819	SANITAS	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	I	0.0696000	$174.000
CC - 17575822	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$2.600.000	0.0400000	$80.000	$0	0	$0	0	$0	30	$2.500.000	I	0.0696000	$10.800

SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES


APORTES PARAFISCALES

Identificación	CCF	Días Cot. a CCF	IBC Caja	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Esp Pub	Aporte Esp Pub
CC-1234591953	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0300000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1065832979	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0300000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-56058389	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0300000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1140994819	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$100.000	0.0300000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-17575822	COMFACESAR	30	$2.500.000	0.0400000	$80.000	0.0300000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERIODO 2021 - 12

TOTAL APORTES DEL PERIODO A PENSION POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACION VOL AFIL	VLR COTIZACION VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSION SOL	VLR APORTE FONDO PENSION SUBA	DIAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$1,120,000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$1,120,000
PORVENIR	2	$800,000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$800,000



TOTAL APORTES DEL PERIODO A SALUD POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. COT	VLR COT	EST DESC LEG	VLR LIQ	VLR NETO APORTE A COT	DIAS MORA	VLR INTERES MOR OBL	VLR INTERES MOR VOL	DIAS AL APORTE A COT	DIAS AL APORTE A	RADICADO COBRO ACTUAL O INICIAL	SALDO FAVOR PERIODO O APORTE DE COT OBL	SALDO FAVOR PERIODO O APORTE DE COT VOL	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR COT VOL	FONDO DE SOLIDARID	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$400.000	$0	0	$0	0	$0	$400.000	0	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
NUEVA E.P.S. S.A.	2	$160.000	$0	0	$0	0	$0	$160.000	0	$0	$0	$160.000	$0	0	$0	$0	$160.000	$0	$0	$160.000
MAYOR TOTAL	1	$100.000	$0	0	$0	0	$0	$100.000	0	$0	$0	$100.000	$0	0	$0	$0	$100.000	$0	$0	$100.000

TOTAL APORTES DEL PERIODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA

ADMINISTRADORA	NUM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NUM AUT PAGO INCAPACIDAD	VLR INCAPACIDAD	VLR APORTES TRABAJO A DENUD $1300000	VLR NETO APORTES COTIZACION	DIAS MORA	INT MORA COT OBL	VENTURAL APORTES COT	NUM RAD AUTOLIQUID ACCOB INICIAL	SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR	FONDO DEL BIENESTAR PROFESIONAL LEG	TOTAL PAGAR
PORVENIR	1	$704,500	0	$0	$0	$704,500	0	$0	$704,500	0	$0	$7,045	$704,500

TOTAL APORTES PARAFISCALES


NOMBRE ENTIDAD	NUM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DIAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
COMFACESAR	3	$480,000	0	$0	$480,000
SENA	3	$0	0	$0	$0
ICBF	3	$0	0	$0	$0
ESAP	3	$0	0	$0	$0
MINEDU	3	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR

CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	3	$480,000
PENSIONES	2	$1,920,000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$704,500
CAJAS DE COMPENSACION	1	$480,000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com



TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL EMPLEADOS	VALOR
AUXILIO DE EDUCACION	1	83
GRAN TOTAL	1	83.000.000

Página 5 2023-01-11 09:52:17 ASOPAGOS SA -


A2- SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com


ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA GENERADA



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

ASOPAGOS s.a.

RESUMEN PLANILLA GENERADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

TOTALES BC

SUBSISTEMA	ORIGEN	IBC	DÍA	IRA HASTA	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS A FAVOR/ MORA POR/ACUERDO/ DESCUENTO/ NOVE	VALOR A PAGAR
APORTANTES DEPENDIENTES (4)				44	$ 1.196.800	$	$	$	$ 1.196.800
SOLIDARIDAD	21100	80222780	8	8	$ 41.100	$	$	$	$ 41.100
PROTECCION	21600	80222780	8	8	$ 205.200	$	$	$	$ 205.200
TERCERO	13000	80222780	8	30	$ 1.026.000	$	$	$	$ 1.026.000
CONTRIBUCIONES	98 - 4	80222780	2	2	$ 41.100	$	$	$	$ 41.100
APORTANTES INDEPENDIENTES (5)				44	$ 800.800	$	$	$	$ 800.800
SUC. CESET S.A.S.	51030	80222780	1	1	$ 15.000	$	$	$	$ 15.000
HOLGUIN	27017	80222780	1	1	$ 5.200	$	$	$	$ 5.200
CPS II CUYEN JID	51012	80222780	1	1	$ 20.700	$	$	$	$ 20.700
SUBVI S.A.S.	27017	80222780	1	1	$ 5.200	$	$	$	$ 5.200
CPS II CUYEN JID	51012	80222780	1	1	$ 7.900	$	$	$	$ 7.900
SUBVI S.A.S.	27017	80222780	4	1	$ 24.000	$	$	$	$ 24.000
ANUBE VIVAL	27012	80222780	4	1	$ 17.400	$	$	$	$ 17.400
APRENDICES (1)				44	$ 294.800	$	$	$	$ 294.800
ARL SURA	14 - 1	80222780	8	44	$ 48.400	$	$	$	$ 48.400
DEPENDIENTES (1)				44	$ 800.800	$	$	$	$ 800.800
CCF DE HOGARES	23702	80222780	8	44	$ 97.400	$	$	$	$ 97.400
Sub Total					$ 2.196.200	$	$	$	$ 2.196.200

A3- PÓLIZAS CONTRATISTA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0

CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR
VALLEDUPAR
CESAR
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA

BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021.

VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021,
VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.

NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR
CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777	CR 9 16 A 48 SEC CENTRO VALLEDUPAR CESAR NIT: 8923999898 Teléf. 5857777

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICION	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 212.923.736,00	COP 10.000,00	COP 40.457.410,00	COP 253.391.146,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 496000

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 270720-1347-P-05-CUPA07-0008 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 270720-1347-P-05-CUPA05-0002

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	CUMPLIMIENTO ENTRE PARTICULARES	46620 / 0
CR *1 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTA, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2025.	
NIT: 9014815263 Telef. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	05 - 0046620 / 000

CARATULA

OBJETO DEL CONTRATO

LA PRESENTE PÓLIZA SE EXPIDE CON EL FIN DE GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/AFIANZADO: CONSORCIO VIVEURB 2021, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES Identificada con Nit No 901385382-9 30% Participacion; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS, Identificada con Nit 901205066-5 30% participacion; JULIO PALOMINO CASTILLO, identificado con CC No 15715193-3, 30% Participacion y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, Identificada con Nit No 901349611-8 10% Participacion

CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ---------- COP 1.597.737.834,20
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 17.623.267,00

BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO ---------- COP 6.390.951.336,80
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 07/03/2023
Prima de la Cobertura : COP 70.493.069,00

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/05/2021, hasta las 0 hs del 05/11/2025
Prima de la Cobertura : COP 86.409.164,00

ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS ---------- COP 3.195.475.668,40
Vigencia de la Cobertura : desde las 0 hs del 05/11/2022, hasta las 0 hs del 05/11/2024
Prima de la Cobertura : COP 38.398.236,00

CJ 0184.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 2707S5-1347-VEP-05-CUPA05-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0

LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA
BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.

NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

ASEGURADO	BENEFICIARIO
CONSORCIO VIVEURB 2021 CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	TERCEROS AFECTADOS

NEGOCIO NUEVO

PRIMA	GASTOS DE EXPEDICIÓN	IVA	PRIMA TOTAL	VENCIMIENTO PAGO
COP 14.419.037,00	COP 10.000,00	COP 2.741.517,00	COP 17.170.554,00	11/06/2021

INTERMEDIARIOS :
REPRESENTACIONES DE SEGUROS SIERRA NEVADA LTDA CLASE: AGENCIAS CLAVE: 450010

CONDICIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA

Las partes acuerdan que el Tomador pagará la prima a más tardar dentro del mes siguiente contado a partir de la iniciación de vigencia de la misma. La mora en el pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella, producirá la terminación automática del seguro y dará derecho a la aseguradora para exigir el pago de la prima devengada y de los gastos causados con ocasión de la expedición del contrato de acuerdo con lo establecido por el artículo 1068 del Código de Comercio.

La presente póliza ampara los riesgos descritos en el condicionado general del seguro de RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO registrado en la Superintendencia Financiera de Colombia con el código 27072020-1347-P-06-RCGO07-0008 para esta póliza rigen todas las cláusulas, deducibles y garantías expresadas en la carátula.

Transcurridos 15 días contados a partir de la fecha del recibo de este documento por parte del Tomador, sin que este hubiese hecho observación alguna sobre su contenido a Berkley International Seguros Colombia S.A., se entenderá que el mismo fue aceptado totalmente.
Es obligación del tomador, asegurado y beneficiario actualizar por lo menos una vez al año su información en los formularios suministrados por la Compañía, para cumplir con las normas para la prevención de lavado de activos.
No somos Grandes Contribuyentes. IVA Regimen Común. Actividad Económica ICA 6511.
No sujetos a Retención en la fuente por concepto de renta, Artículo 17 Decreto 2509 del 03/09/85

SILVIA LUZ RINCON LEMA
PRESIDENTE
Firma Autorizada

EL TOMADOR

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCGO05-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
CR 11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR LEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

==========

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

==========

ACTIVIDAD DESARROLLADA : CONSTRUCCION

INDEMNIZAR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES OCASIONADOS A TERCERAS PERSONAS DERIVADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA No 088 de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y EL CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA LAJUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR.

TOMADOR/APIANIADO: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO, IDENTIFICADO CON NIT No 901.481.526-3, INTEGRADO POR , GCON CONSTRUCCIONES IDENTIFICADO CON NIT No 901385382-9 30% PARTICIPACION; PROMOTORA CAYON Y MEDINA SAS , IDENTIFICADA CON NIT 901205066-5 30% PARTICIPACION; JULIO PALOMINO CASTILLO, IDENTIFICADO CON CC No 15715193-3, 30% PARTICIPACION y RAM PROYECTO DE INGENIERIA SAS, IDENTIFICADA CON NIT No 901349611-8 10% PARTICIPACION

ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A LA CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR, COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA CONSORCIO VIVEURB 2021, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR. COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

%LEY Y JURISDICCIÓN:
COLOMBIANA

%MODALIDAD DE COBERTURA:
OCURRENCIA

TERRITORIALIDAD:
Colombia

CJP189

PLAZO PARA EL PAGO DE PRIMAS:

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-MEP-06-RCDOOS-0002

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INCIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

30 dias contados a partir de la emisión de la pólisa

PRIMA MINIMA POR ENDOSO:
Toda modificación con valor tendrá un coeto mínimo de: COP 50.000 / USD 15 (según la moneda de emisión de la póliza)

==========
RESUMEN DE COBERTURAS Y CAPITALES ASEGURADOS :
==========

AMPARO BASICO---------- COP 1.597.737.834,20
Predios Labores y Operaciones(PLO), dentro de esta se cubren las responsabilidades originadas por:

1. Incendio y/o explosión

2. Uso de ascensores y escaleras automáticas dentro de los predios asegurados.

3. Uso de máquinas y equipos de trabajo, de cargue y descargue y transporte dentro de los predios asegurados.

4. Montaje, desmonte o desplome de avisos y vallas publicitarias instaladas por el asegurado. En caso de que sean instaladas por terceros, se indemnizará la responsabilidad civil solidaria del asegurado. Siempre y cuando dichas vallas o avisos se encuentren en los predios del asegurado.

5. Uso de las instalaciones sociales y/o deportivas que se encuentren en los predios relacionados por el asegurado.

6. Eventos sociales o deportivos organizados por el asegurado en los predios relacionados por éste.

7. Viajes de funcionarios del asegurado dentro del territorio nacional, cuando, en desarrollo de actividades del asegurado inherentes al contrato laboral, se causen daños a terceros.

8. Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales.

CONTINUA

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NTP-06-RCGCDE-0601

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021, VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Teléf. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

9. Vigilancia de los predios del asegurado según lo definido en el anexo "Responsabilidad Civil Por Personal de Celaduría, Vigilancia y Seguridad".

10. Posesión y el uso de depósitos, tanques y tuberías que se encuentren ubicados o instalados dentro de los predios relacionados por el asegurado.

11. Uso de parqueaderos dentro de los predios relacionados por el asegurado según lo definido en el anexo Responsabilidad Civil Parqueaderos"

12. Posesión o utilización de cafeterías, casinos y restaurantes para uso de sus empleados, dentro de los predios asegurados.

13. Bienes bajo cuidado, tenencia y control, se indemnizarán los daños causados a terceros con los bienes más no los daños sufridos por los mismos.

14. Se entiende incorporado el daño emergente, lucro cesante, daño moral y perjuicios extra patrimoniales del tercero que se deriven de un daño físico directo ocasionado por el asegurado en ejecución de las actividades objeto de cobertura.

15. Gastos de defensa.

COBERTURAS ADICIONALES A LA BASICA :
==========
LOS LIMITES INDICADOS A CONTINUACIÓN HACEN PARTE DEL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA

==========
LÍMITES DE INDEMNIZACIÓN DE LA POLIZA:
==========

- LÍMITE MÁXIMO POR EVENTO : COP 1.597.737.834,20
- LÍMITE MÁXIMO POR VIGENCIA : COP 1.597.737.834,20

CJP/84.

CONTINUA

CODIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-STP-06-RC0605-0001

TOMADOR	POLIZA DE SEGURO DE	POLIZA / ENDOSO
CONSORCIO VIVEURB 2021	RC EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	14439 / 0
11 15 66 OF 505 ED GRANAHORRAR VALLEDUPAR CESAR	LUGAR Y FECHA DE EMISION - VIGENCIA BOGOTÁ, D.C., 12/05/2021. VIGENCIA INICIACION - LAS 0HS DEL 05/05/2021. VIGENCIA DE TERMINACION - LAS 0HS DEL 05/11/2022.	
NIT: 9014815263 Telef. 3003258780	NUMERO DE FACTURA	06 - 0014439 / 000

CARATULA

DEDUCIBLES APLICABLES :

** AMPARO BÁSICO Y DEMAS EVENTOS:
EL ASEGURADO PARTICIPARÁ EN TODO Y CADA EVENTO INDEMNIZABLE POR LA PRESENTE POLIZA EN UN 10,00% DEL MONTO DEL MISMO, CON UN MÍNIMO DE COP 10.000.000,00

CJ 0189.

CÓDIGO DE PRODUCTO REGISTRADO EN LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA : 27072020-1347-NEP-04-RCG005-0001

A4- PÓLIZAS INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar

assii.sas@outlook.com

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 3183064

7

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	12/07/2021	0	

RECIBIMOS DE: ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. NIT. 900.847.519

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000030618749

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RENT	VALOR
AGENCIA VALLEDUPAR - CU. PARTICULAR. - 101004262 - 0	3,470,936.19	20,000.00	663,277.88	0.00	4,154,214.07

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	4,154,214.07
APROVECHAMIENTOS	-0.07
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-4,154,214.07

FORMA DE PAGO

BD 100000306 7-BANCOLOMBIA S.A. 4,154,214.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	4,154,214.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 13476792

TOTAL: **4,154,214.00**

CAJERO: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

RECIBO DE CAJA No. 3183067

7

EXPEDIDO EN	SUCURSAL	CODIGO	FECHA	CLAVE	NOMBRE
BOGOTA, D.C.	OFICINA PRINCIPAL	1	12/07/2021	0	

RECIBIMOS DE: ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. NIT. 900.847.519

LA SUMA DE: TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO. 10000030618770

SUC-RAMO-POLIZA-ENDOSO	PRIMA	GASTO	IVA	RENT	VALOR
AGENCIA VALLEDUPAR - RCE CONTRATOS - 101006243 - 0	307,049.52	3,000.00	58,909.41	0.00	368,958.93

OTROS CONCEPTOS DE PAGO	VALOR
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	368,958.93
APROVECHAMIENTOS	-0.93
CUENTA PUENTE INTERSUCURSALES	-368,958.93

FORMA DE PAGO

BD 100000306 7-BANCOLOMBIA S.A. 368,958.00

EFECTIVO:	0.00
CHEQUE:	0.00
TARJETA:	0.00
BD:	368,958.00
OTROS:	0.00

TRANSACCION 13476795

TOTAL: **368,958.00**

CAJERO: PAGUESTADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD SUC	NO PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACION
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-6

DIRECCIÓN:	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO.16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A BEDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ADQUIRIDAS POR PARTE DEL AFIANZADO MEDIANTE CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 080 DE 2021 QUE TIENE COMO OBJETO REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE AL PROYECTO DE CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

EL AMPARO DE CALIDAD DEL SERVICIO ES DE 2 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE ENTREGA FINAL A SATISFACCION

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO	07/05/2021	07/03/2023	$62,867,983.80
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO	07/05/2021	07/03/2023	$251,471,935.20
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	07/05/2021	07/11/2025	$125,735,967.90
CALIDAD DEL SERVICIO	07/05/2021	07/11/2024	$125,735,967.90

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ ********6,888,139.00	$ *******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA REASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-50 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

47-45-101004112

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-45-101004112	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2025	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELEFONO:
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO 16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

ADICIONAL:

PSE

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

VISA · MasterCard · Diners Club International · American Express

CORRESPONSALES BANCARIOS

Baloto · LA 14 · Super INTER · SURTIMAX · Movi Red · Bancolombia · Carulla · éxito · Gana Gana · Su Red · Efecty · Corresponsales

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ ***5,768,352.00	$ ******20,000.00	$ ***1,099,787.00	$ ********6,888,139.00	$ ******565,811,854.20	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-66 L101 - TELEFONO: 5850069 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709998021167(8020)1101520061730(3900)0000006888139(96)20220607

REFERENCIA PAGO: 1101520061730-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

PRESERVEMOS LA TRANQUILIDAD DE COLOMBIA

VIGILADO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.		NIT: 900.847.519-0
DIRECCIÓN: MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO: 3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO:		IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR		NIT: 892.399.989-8
DIRECCIÓN: CARRERA 9 NRO.16 A 48	CIUDAD: VALLEDUPAR, CESAR	TELÉFONO 5857777
BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	ADICIONAL:	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-RCE-002A REDES 04-09 / E-RCE-001A, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

INDEMNIZAR LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE EL AFIANZADO, CON MOTIVO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY, POR LESIONES CORPORALES A PERSONAS O DAÑOS A PROPIEDADES DE TERCEROS, DERIVADOS DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS A QUE SE REFIERE EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 049 DE 2021 CELEBRADO ENTRE LA CAJA DE COMPESION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR Y ASSII-INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	15.00 % DEL VALOR DE LA PÉRDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	07/05/2021	07/11/2022	$62,867,983.80

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ *******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-58 L101 - TELEFONO: 5850068 - VALLEDUPAR

47-40-101005082

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICION	SUCURSAL	COD SUC	NO POLIZA	ANEXO
VALLEDUPAR	AGENCIA VALLEDUPAR	47	47-40-101005082	0

FECHA EXPEDICIÓN DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DIA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
11	05	2021	07	05	2021	00:00	07	11	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
ASSII - INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT: 900.847.519-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
MANZNA 1 CASA 6A CLUB HOUSE	VALLEDUPAR, CESAR	3017541103

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO	IDENTIFICACIÓN
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR	NIT: 892.399.989-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 9 NRO. 16 A 48	VALLEDUPAR, CESAR	5857777

BENEFICIARIO: 892399989 - CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CESAR COMFACESAR

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****378,241.00	$ *******3,000.00	$ ******72,435.00	$ **********453,677.00	$ ******62,867,983.80	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
COMPAÑIA MEGASEGUROS Y SERVICIOS LT	153890	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 15 NO. 11A-86 L101 - TELEFONO: 5850969 - VALLEDUPAR

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

(415)7709808021367(8020)1101520061732(3900)000000453677(96)20220507

REFERENCIA PAGO: 1101520061732-1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

A5- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD INTERVENTOR

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.

VALLEDUPAR, ABRIL 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Abril de 2020	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN.....	4
1	INFORMACION GENERAL DE LA EMPRESA.....	5
2	OBJETIVOS.....	8
3	ALCANCE.....	8
4	DEFINICIONES.....	8
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S.....	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES.....	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA INTERVENTORÍA.....	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA DE INTERVENTORIAS DEL VALLE ASSII INGENIERA Y ARQUITECTURA S.A.S	16
9	MEDIDAS DE CONTENCION Y MITIGACION EN INTERVENTORÍAS.....	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS....	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS.....	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Abril de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de bioseguridad de la empresa constructora "ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S ubicada en el municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL	**ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.**
NIT.	900847519
DIRECCION	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELEFONO	3004403421
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA FERNANDA PEREZ AMAYA
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	POSITIVA DE SEGUROS
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Manzana D Casa 16 A Conjunto Cerrado Acuarela	I
Operativo	Interventoria Mantenimientos sedes COMFACESAR	V

1.2. Descripción de las actividades

Unión Temporal conformada con el objeto de prestar los servicios de interventoria de la concesión de alumbrado público del Municipio de Valledupar en el departamento del Cesar.

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo con las actividades que se están realizado en la interventoría, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 6:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la interventoria con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de interventoria que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias a l inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la interventoria.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de interventoría aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

jornada, incluyendo los traslados.

- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagia al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.
- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en interventoría.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la interventoría.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su
- salud. Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y
- desinfección. Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de interventoría y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre:

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la interventoría debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personas positivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

o Interventoría (PAPSO).

- Sancionar a sus trabajadores de interventoría que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de interventoría encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en interventoría.

1.4.6. Proveedores

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de interventoría en la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**., proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.

- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las actividades de interventoría por parte de la Empresa **ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo con el decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

4. DEFINICIONES

Aislamiento: separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR ASSII

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA INTERVENTORÍA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de una (1) cartelera informativa en el área administrativa, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Interventoria
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST
5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de las oficinas. (2 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Interventoria
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la interventoria se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Interventoria
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la interventoria se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de interventoria

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabajadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabajadores distanciados a más de 2 metros y no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.	Permanente	Supervisor de Interventoría
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Interventoría
5.14.	El vehiculo operativo de la interventoría solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.15.	En la interventoría se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Interventoría
5.16	Se dispondrá en la interventoría de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo.	Permanente	Supervisor de interventoría
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la interventoría, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONA VIRUS y será a quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST
5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la interventoria se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o ciclas) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de interventoria

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE INTERVENTORÍA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, cumplirá con las estrategias para empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la
  Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algún trabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
- Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza
  y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
- Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la interventoría se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto
  con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
- Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no
  presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
- No se realizarán reuniones innecesarias en la interventoría, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de
  dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
- Los Supervisores y Líderes de Áreas en las interventorías garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
- Los Líderes de Interventorías estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.
- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos se comunicarán en la Re- inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re- inicio de las actividades en la interventoría.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 8 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en
  los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar
  las actividades necesarias en la interventoría, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoria para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima
de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias
de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de reiniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-
19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Interventorias y Lideres de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la interventoria, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el
desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se le informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen
enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA.

La totalidad de los trabajadores de la Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S, deben de implementar las siguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo con los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jabón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAREN LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORÍA DE UNION TEMPORAL INTERVENTORIAS DEL VALLE.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Interventoria (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de las instalaciones de las oficinas de la interventoria se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquin con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a las oficinas de la interventoria

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

reportarán al director de interventoria y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.

- Todas las personas que ingresen a la interventoría deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la interventoria, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la interventoría.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de las oficinas de la Interventoría:

- Todo personal al salir de las oficinas de la interventoría debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la interventoria, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-
  19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la interventoría.
- La entrega de información será efectuada por el Director de la de Interventoria, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En las oficinas de la Interventoría se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Interventoría.
- Cada zona de la interventoría contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la interventoría para evitar la concentración de

assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.
- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de interventorías de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la interventoría.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.
- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la interventoría con al menos 48 horas de antelación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la interventoría avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.

- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la interventoría salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas o plástico.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previa y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de interventoría, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.
- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.

ASSII ingenieria y arquitectura s.a.s.

- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN LAS ACTIVDADES DE INTERVENTORÍAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Hay que recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 día con fiebre, solicitar un ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la interventoría.
- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer
seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y
generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la interventoría hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el
organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA INTERVENTORÍA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la interventoría o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Interventoría, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o Inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la interventoría, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.
- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un período prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo

- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/interventoría/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Socia.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la interventoría se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo con sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de Empresa ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S., se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas que seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la interventoria descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de interventoria en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.
- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a interventoria para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la interventoria.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de interventoría, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la interventoría a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de interventoría.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%, antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por:	**Revisado y aprobado por:**
César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	DANFOR DAVID SOLANO GONZALEZ
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Gerente
Firma Fecha: Abril 29 de 2020	Firma: Fecha: Abril 29 de 2020

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A6- PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL CORONAVIRUS "COVID-19"

CONSORCIO VIVEURB 2021

LA JAGUA DE IBIRICO, JUNIO 2021.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

1. Control de cambios

Revisión	Fecha	Descripción modificación	Secciones afectadas	Páginas
01	Junio 2021	Elaboración inicial	Administrativas y Operativas	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONTENIDO

		Pág.
	INTRODUCCIÓN	4
1	INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA	5
2	OBJETIVOS	8
3	ALCANCE	9
4	DEFINICIONES	9
5	MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021	11
6	MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES	14
7	MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA	15
8	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DEL CONSORCIO VIVIENDA VIVEURB 2021	16
9	MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS	22
10	MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS	25
11	ATENCIÓN Y EMERGENCIAS	26

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

INTRODUCCION

Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del SARS-CoV-2 (COVID-19), considerado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia, y que mediante el Decreto 417 de 2020 se decretó el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, consideran necesario impartir algunas orientaciones en materia de protección, dirigidas a todo el personal que labora en proyectos del sector de la construcción de edificaciones (residenciales y no residenciales) que se encuentren en estado de ejecución durante la emergencia sanitaria, dentro de las actividades propias del proyecto, así como en su cadena de suministros y materiales, para prevenir, reducir la exposición y mitigar el riesgo de contagio por el coronavirus COVID-19.

Seguidamente mediante Circular Conjunta No. 001 del 11 de Noviembre de 2020, se exige a las empresas constructoras la necesidad de adaptar su protocolo de bioseguridad, prevención y promoción para la prevención del Coronavirus COVID-19 en las zonas de influencias de los proyectos en ejecución y el mismo debe estar articulado con los sistemas de seguridad y salud en el trabajo, presentándose en el presente documentos el protocolo de
bioseguridad de la empresa constructora "CONSORCIO VIVEURB 2020", ubicada en el municipio de La Jagua De Ibirico en el departamento del Cesar.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	Versión 01 Mayo/2021

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL	CONSORCIO VIVEURB 2021
NIT.	901.481.526 - 3
DIRECCIÓN	Carrera 11 # 15-66 Edificio Granahorrar Oficina 505.
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	Valledupar / Cesar
TELÉFONO	5901119
REPRESENTANTE LEGAL	Luis Eduardo Cayón Medina
REPRESENTANTE DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	César Augusto González Armenta
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES	AXA COLPATRIA
NIVEL DE RIESGO	I, V

1.1. Centros de trabajo

Centro de trabajo	Dirección	Clase de riesgo
Administrativo	Carrera 11 # 15-66 en Valledupar	I
Operativo	Construcción de viviendas	V

1.2. Descripción de las actividades

Consorcio constituido para la construcción de vivienda de interés prioritario en el Municipio de la Jagua de Ibirico en el departamento del Cesar

Actualmente se encuentra adelantando obras de construcción de 271 soluciones de viviendas del proyecto de vivienda de interés prioritario denominado "CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDAS URBANA NUEVA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR".

1.3. HORARIO DE TRABAJO.

Con el fin de minimizar los riesgos de contagio y velar por la salud de los trabajadores, se ha definido un horario de trabajo de acuerdo a las actividades que se están realizado en la obra, evitando a su vez la aglomeración, definiendo una jornada de trabajo de 8 horas diarias, iniciando a las 7:00 a.m. y finalizando a las 5:00 p.m, para cumplir con el tiempo de almuerzo de 2 horas iniciando a las 12:00 a.m. y finalizando a las 2:00 p.m

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1.4. ROLES Y FUNCIONES DEL PERSONAL EN EL PRESENTE PROTOCOLO

1.4.1. Gerencia:

- Ejercer un liderazgo permanente mediante el establecimiento de lineamientos y disposiciones laborales para prevenir el contagio y propagación del virus COVID-19, asegurando que se produzcan rápida y efectivamente los cambios de conducta a todo nivel.
- Facilitar los recursos y espacios para capacitación y entrenamiento con todo lo relacionado a prevención del coronavirus COVID-19.
- Establecer los controles y medidas necesarias para el cumplimiento de la legislación vigente en materia de prevención del COVID-19.
- Mantener informados permanentemente a todos los trabajadores de la obra con relación a las medidas preventivas recomendadas para evitar contagios.
- Seguir los lineamientos establecidos en el presente protocolo y el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario.
- Sancionar a los trabajadores de obra que incumplan medidas de control expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Designar personas que monitoreen el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Disponer por lo menos un Inspector que sea mínimo profesional de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) por cada cien (100) trabajadores, de tal manera que mejore sus controles y pueda detectar oportunamente el personal con síntomas parecidos o compatibles con el Coronavirus COVID-19.
- Garantizar la documentación diaria de las medidas sanitarias implementadas en la obra.

1.4.2. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

- De ser necesario desarrollar protocolos complementarios al presente para monitorear el estado de salud de los trabajadores y para actuar ante la sospecha de un posible contagio.
- Supervisar que los oficiales de obra aseguren el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asegurar que se cumplan todas las medidas de higiene y de distanciamiento que sean necesarias al inicio, durante y al término de la jornada, incluyendo los traslados.
- Incluir en el SGSST todos los programas, procedimientos y protocolos necesarios para mitigar el riesgo de contagio al COVID-19.
- Socializar el Protocolo y sus implicaciones a todas las partes interesadas.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Realizar seguimiento a la implementación de todas las actividades establecidas en los programas y protocolos.
- Documentar diariamente las medidas sanitarias implementadas en obra.

1.4.3. Trabajadores:

- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Asistir a las capacitaciones dadas por el empleador o por la Administradora de Riesgos Laborales.
- Cumplir con las normas establecidas en la obra.
- Generar información clara, veraz, completa y oportuna con respecto a su salud.
- Prevalecer por el cuidado de su salud (Autocuidado).
- Poner en práctica las actividades de higiene y desinfección.
- Uso adecuado de los elementos de protección personal.
- Informar inmediatamente si presenta gripa, tos, fiebre, dificultad para respirar a su jefe inmediato y dirigirse a su EPS dando detalles de fechas y sitios de estadías.

1.4.4. Supervisores de obra y Coordinadores de Áreas.

Los supervisores deben apoyar estrategias de planeamiento de la constructora sobre

- Sanitización de las áreas donde interactúan las personas.
- Hacer un censo para determinar las personas en condición de salud vulnerable y tomar acciones preventivas para reducir el riesgo de contagio.
- Establecer para las cuadrillas las Zonas de Seguridad y Salud en el trabajo.
- Mantener un registro de ausencias por gripe o COVID-19 por áreas. De esta manera establecer si la obra debe entrar a cuarentena.
- No permitir el ingreso de personas que hayan tenido contacto con personaspositivas para COVID-19, sin haber sido evaluadas previamente por su entidad de salud.

1.4.5. Contratistas

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Conocer y cumplir el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO).
- Sancionar a sus trabajadores de obra que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.
- Todos los contratistas deberán desarrollar un plan de continuidad integrado para responder al cierre parcial o completo como medida de contención para sitios de

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

construcción contaminados o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio.
- Atender las indicaciones de los oficiales de obra encargados de asegurar el cumplimiento de los protocolos expuestos en el presente documento.
- Acatar las medidas expuestas en el presente protocolo relacionadas con sus actividades en obra.

1.4.6. Proveedor

- Cumplir las medidas estipuladas en el presente protocolo directo.
- Sancionar a sus trabajadores que incumplan las directrices y los protocolos establecidos.
- Deberán entregar Elementos de Protección Personal obligatoriamente sin excepción, los tapabocas deben estar nuevos y los demás elementos lavados y desinfectados.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

Establecer los lineamientos de bioseguridad mediante los cuales se deberán desarrollar las actividades de construcción en el CONSORCIO VIVEURB 2021 proyectadas durante la emergencia sanitaria, con el propósito de prevenir la propagación del virus SARS-Cov-2 y la infección respiratoria aguda que éste causa (COVID-19).

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Cumplir con las estrategias para seguir por parte de empleadores y empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020.
- Implementar todas las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención.
- Identificar oportunamente síntomas de COVID-19 y aplicar las medidas de salud para evitar la propagación

3. ALCANCE

Este protocolo aplica para las obras en construcción por parte del CONSORCIO VIVEURB 2021, a sus trabajadores directos, contratistas, proveedores y visitantes durante la emergencia sanitaria de pandemia del COVID 19, de acuerdo al decreto 457 del 2020 y a la CIRCULAR CONJUNTA 001 del 11 de abril de 2020.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

4. DEFINICIONES

Aislamiento: seperación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que están infectadas con una enfermedad transmisible y potencialmente infecciosa de aquellos que no están infectados, para prevenir la propagación de COVID-19. El aislamiento para fines de salud pública puede ser voluntario u obligado por orden de la autoridad sanitaria.

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Desinfectante: es un germicida que inactiva prácticamente todos los microorganismos patógenos reconocidos, pero no necesariamente todas las formas de vida microbiana, ejemplo esporas. Este término se aplica solo a objetos inanimados.

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla Quirúrgica: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayude a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Máscara de alta eficiencia (FFP2) o N95: están diseñadas específicamente para proporcionar protección respiratoria al crear un sello hermético contra la piel y no permitir que pasen partículas (< 5 micras) que se encuentran en el aire, entre ellas, patógenos como virus y bacterias. La designación N95 indica que el respirador filtra al menos el 95% de las partículas que se encuentran en el aire.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Pandemia: Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Prevención: Es el conjunto de acciones dirigidas a identificar, controlar y reducir los factores de riesgo biológicos, del ambiente y de la salud.

Protección: Acción de proteger o impedir que una persona o una cosa reciba daño o que llegue hasta ella algo que lo produzca.

Sintomatología: Conjunto de síntomas que son característicos de una enfermedad determinada o que se presentan en un enfermo.

Tratamiento: Es el conjunto de medios (higiénicos, farmacológicos, quirúrgicos u otros) cuya finalidad es la curación o el alivio (paliación) de las enfermedades.

Virus: Microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico, que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella.

5. MEDIDAS GENERALES A ADOPTAR E IMPLEMENTAR POR CONSORCIO VIVEURB 2021:

A continuación, se relacionan las medidas generales que se adoptaran por parte de la constructora CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo la respectiva periodicidad de implementación y el responsable en el proyecto, con base en lo establecido en la Circular Conjunta 001 del 11 de Abril de 2020:

ITEM	MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA	PERIODICIDAD	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO
5.1	Ubicación de dos (2) carteleras informativa en el área de la obra, donde se relacionarán los aspectos básicos relacionados con la forma en que se transmite el Coronavirus COVID19 y la manera de prevenirlo.	Permanente	Director Obra
5.2	Se reforzará y recordará en las charlas de seguridad previas al inicio de las actividades laborales, sobre los síntomas asociados al Coronavirus COVID-19.	Diario	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.3.	En un folleto publicado en cartelera se explicará cómo debe hacerse el código de etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un pañuelo de pepel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con agua y jabón. Abstenerse de tocarse laboca, la nariz y los ojos.	Permanente	Responsable SST
5.4.	Se socializarán en la capacitación inicial antes de iniciar labores los lineamientos, orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda por COVID – 19	Capacitación antes del inicio de las actividades	Responsable SST
5.5.	Se dispondrá de gel antibacterial en las áreas de descanso, administrativas y las de alto tránsito al interior de la obra. (3 áreas)	Permanente	Responsable SST
5.6.	Se dispondrá de dos (2) zonas de lavado de manos con agua y jabón. Y se publicarán imágenes ilustrativas de cómo hacerlo.	Permanente	Director de Obra
5.7.	En dos (2) botiquines de emergencias de la obra se contará con tapabocas y guantes de látex.	Permanente	Director de Obra
5.8.	Se realizarán limpiezas y desinfección de superficies, elementos y equipos de trabajo de las áreas administrativas cada tres (3) horas, dependiendo del uso se incrementarán.	Cada 3 horas	Responsable de aseo
5.9.	Se realizarán jornadas de desinfección diarias al inicio de las actividades y al finalizar las labores o se incrementarán dependiendo del uso de las siguientes áreas: De trabajo, de herramientas de trabajo individual, área de comedores, áreas unidades sanitarias (fijos o portátiles), área de almacenamiento de materiales de construcción, áreas administrativas, escaleras y áreas de descanso.	Dos jornadas diarias	Responsable de aseo
5.10	Las actividades en la obra se adelantarán por parte del personal guardando la distancia de 2 metros, con sus respectivos elementos de protección personal y de requerirse el trabajo en grupo se harán de máximo 5 trabajadores.	Permanente	Supervisor de obra
5.11	Para garantizar el distanciamiento entre los trabejadores (2 metros), se trabajarán en cuadrillas de 5 o menos trabajadores distribuidos en diferentes áreas.	Permanente	Supervisor de Obra
5.12	El consumo de alimentos se realizará en diferentes horarios en grupos de máximo 5 trabejadores distanciados a más de 2 metros y	Permanente	Supervisor de Obra

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

	no se podrán prestar sus utensilios para consumir los alimentos y bebidas.		
5.13	Antes de iniciar las labores los trabajadores deberán limpiar sus herramientas de trabajo con la solución de hipoclorito o alcohol a suministrar por la empresa. Al igual se realizará la limpieza cuantas veces sea necesario acorde con el uso o si se utiliza por otro compañero de trabajo.	Al inicio del turno	Supervisor de Obra
5.14.	El vehículo operativo de la obra solo será conducido por la persona autorizada, con las medidas de bioseguridad y de limpieza requeridas.	Permanente	Supervisor de obra
5.15.	En la obra se dispondrá en tres (3) puntos (al ingreso, a la salida y en cada área de trabajo) de alcohol glicerinado para que el trabajador se higienice las manos al momento de abordar labores, después de entrar al baño, antes de consumir alimentos y al finalizar las labores.	Permanente	Director de Obra
5.16	Se dispondrá en la obra de un área para el lavado y desinfección diario de la dotación de trabajo (botas, cascos, guantes, protectores visuales y auditivos) con solución de hipoclorito o jabonosa. Debiendo los trabajadores lavarlos al iniciar la jornada de trabajo	Permanente	Supervisor de obra
5.17	Se informará mediante avisos en carteleras y en las charlas diarias a los trabajadores sobre las medidas de prevención y autocuidado, así como con información sobre la enfermedad y formas de contagio, protocolos y medidas de autocuidado.	Permanente	Responsable SST
5.18	En cartelera se publicarán las ultimas disposiciones impartidas por el Gobierno Nacional y al igual se socializarán en las charlas diarias	Permanente	Responsable SST
5.19	Se informará de manera oportuna a los trabajadores cuando se presenten casos sospechosos y confirmados de COVID -19 en la obra, con instrucciones para actuar y tomar medidas de autocuidado.	Cuando se presente casos sospechosos	Responsable SST
5.20	El responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo será el encargado de comunicar a tono nivel la información acerca del CORONAVIRUS y seráa quién debe contactar si algún trabajador presenta síntomas o cree estar en riesgo de tener la enfermedad por haber estado en contacto con una persona contagiada.	Cuando se presente	Responsable SST

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5.21	Para garantizar la limpieza y desinfección del vehículo asignado a la obra se suministrará al conductor alcohol al 70% y sustancia jabonosa y se dotarán de los elementos de protección personal (tapabocas al ingreso del transporte para su uso constante en los trayectos. Como medida preventiva los trabajadores se transportarán en sus medios de transporte individual (motos o cicias) y serán de la zona donde se construyen las viviendas.	Permanente	Supervisor de obra

6. MEDIDAS GENERALES QUE ADOPTARÁN LOS LÍDERES DE OBRA (DIRECTOR, INGENIERO RESIDENTE, INTERVENTOR Y/O SUPERVISORES

- **CONSORCIO VIVEURB 2021** cumplirá con las estrategias para empleadoresy empleados dispuestas en la Circular 0017 expedida por el Ministerio del Trabajo el 24 de febrero del 2020, mediante una comunicación oportuna a las autoridades competentes en caso de presentarse casos sospechosos de COVID-19

7. La empresa tendrá canales activos con las Secretarías de Salud Departamental y la Secretaría Municipal, para informar de manera inmediata, en caso de que algúntrabajador presente síntomas de enfermedades respiratorias.
8. Mediante la estrategia de YO TE CUIDO Y TU ME CUIDAS y de AUTOCUIDADO, las cuales se reforzarán en las charlas diarias de seguridad, se velará por el cuidado de la salud y la de los trabajadores a todo nivel, manteniendo las recomendaciones de limpieza y desinfección de superficies y objetos, las recomendaciones de etiqueta respiratoria y la de distancia mínima de dos metros entre personas.
9. Mediante avisos dispuestos en baños, lavamanos y en áreas de mayor frecuencia en la obra se fomentará las políticas de lavado las manos de manera obligatoria siempre al ingreso al trabajo, por lo menos cada tres horas, antes de entrar en contacto con alimentos y antes y después de la manipulación de equipos y herramientas de trabajo, así como políticas de higiene respiratoria.
10. Se promoverá el distanciamiento social de más de dos metros entre personas y el no presentarse al trabajo si hay síntomas respiratorios, mediante comunicados en carteleras y en las charlas diarias.
11. No se realizarán reuniones innecesarias en la obra, cuando halla la necesidad de reuniones o charlas se realizarán en espacios abiertos, con distanciamiento de más de dos metros por los asistentes y se utilizará un megáfono para brindar la información requerida, con la asistencia de grupos máximo de personas.
12. Los Supervisores y Líderes de Áreas en las obras garantizarán la asistencia a las capacitaciones y el acato de las medidas de prevención en COVID-19, para lo cual se llevarán listados de asistencias.
13. Los Líderes de Obras estarán en la obligación de informar ante la entidad competente si se llega a presentar incumplimiento de las medidas de prevención por parte de la empresa.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El presente protocolo y las medidas de prevención de riesgos, se comunicarán en la Re-inducción a los empleados, contratistas y personal de servicios tercerizados, antes del re-inicio de las actividades en la obra.
- Se adoptará un horario de trabajo flexible de 6 a.m. a 2:00 p.m. para disminuir la interacción social de los trabajadores, tener una menor concentración de trabajadores en los ambientes de trabajo, mejor circulación del aire, y reducir el riesgo por exposición asociado al uso de transporte de los trabajadores.
- Se establecerán cuadrillas o grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores, para adelantar las actividades necesarias en la obra, de manera que siempre permanecen juntos los mismos.
- Se establecen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento y se realizará en horarios diferentes por grupos de trabajo de máximo 5 trabajadores.
- En el plan de emergencias se incluirá la amenaza ante una crisis por COVID y las medidas de contención y mitigación, el cual se informará a los trabajadores.
- En la medida de los requerimientos de las autoridades competentes y de la expedición de nuevas directrices, se establecerán jornadas de socialización virtual de las estrategias de prevención y demás medidas propuestas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
- Antes de re-iniciar actividades se brindará capacitación en prevención contra el COVID-19 al personal de aseo y limpieza y a todas las empresas tercerizadas incluyendo transporte, alimentación y seguridad, entre otros.
- Los Supervisores de Obras y Líderes de las diferentes áreas, garantizarán diariamente el suministro de tapabocas y se capacitarán a los trabajadores en su forma de uso y retiro, así como sobre las medidas de conservación y tiempos de duración.
- Se realizará un censo de los trabajadores de la obra, que incluya las siguientes variables: nombre, contacto, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS, ARL, y la caracterización del grupo de familiares o personas con quien convive, con el fin de determinar el riesgo individual y determinar la viabilidad para el desarrollo de las labores, el trabajo en casa, o priorizarlos para aquellos turnos o actividades donde tengan menor riesgo de contacto con otras personas.
- A los trabajadores se les informará al mayor riesgo al que se enfrentan quienes tienen enfermedades catalogadas de alto riesgo o catastróficas, y se recomendará tener especial cuidado e informar inmediatamente a su EPS en caso de tener síntomas.

7. MEDIDAS QUE DEBEN ADOPTAR LOS TRABAJADORES FUERA DE LA OBRA.

La totalidad de los trabajadores de CONSORCIO VIVERURB 2021, deben de implementar lassiguientes medidas:

7.1. AL SALIR DE LA VIVIENDA

- Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones a la movilidad y acceso a lugares públicos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Visitar solamente aquellos lugares estrictamente necesarios y evitar conglomeraciones de personas.
- Asignar un adulto para hacer las compras, que no pertenezca a ningún grupo de alto riesgo.
- Restringir las visitas a familiares y amigos y si alguno presenta cuadro respiratorio.
- Evitar saludar con besos, abrazos o de mano.
- Utilizar tapabocas en áreas de afluencia masiva de personas, en el transporte público, supermercados, bancos, entre otros, así como en los casos de sintomatología respiratoria o si es persona en grupo de riesgo.

7.2. AL REGRESAR A LA VIVIENDA

- Retirar los zapatos a la entrada y lavar la suela con agua y jabón.
- Lavar las manos de acuerdo a los protocolos del Ministerio de Salud y Protección Social.
- Evitar saludar con beso, abrazo y dar la mano y buscar mantener siempre la distancia de más de dos metros entre personas
- Antes de tener contacto con los miembros de familia, cambiarse de ropa.
- Mantener separada la ropa de trabajo de las prendas personales.
- La ropa debe lavarse en la lavadora a más de 60 grados centígrados o a mano con agua caliente que no queme las manos y jabón, y secar por completo. No reutilizar ropa sin antes lavarla.
- Bañarse con abundante agua y jabón.
- Desinfectar con alcohol o lavar con agua y jebón los elementos que han sido manipulados al exterior de la vivienda
- Mantener la casa ventilada, limpiar y desinfectar áreas, superficies y objetos de manera regular.
- Si hay alguna persona con síntomas de gripa en la casa, tanto la persona con síntomas de gripa como quienes cuidan de ella deben utilizar tapabocas de manera constante en el hogar.

7.3. AL CONVIVIR CON UNA PERSONA DE ALTO RIESGO

- Si el trabajador convive con personas mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes de alto riesgo para el COVID-19, o con personal de servicios de salud, debe:
- Mantener la distancia siempre mayor a dos metros.
- Utilizar tapabocas en casa, especialmente al encontrarse en un mismo espacio que la persona a riesgo y al cocinar y servir la comida.
- Aumentar la ventilación del hogar.
- Asignar un baño y habitación individual para la persona que tiene riesgo, si es posible. Si no lo es, aumentar ventilación, limpieza y desinfección de superficies.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Cumplir a cabalidad con las recomendaciones de lavado de manos e higiene respiratoria impartidas por el Ministerio de Salud y Protección Social

8. MEDIDAS A IMPLEMENTAR EN LA OBRA DE CONSORCIO VIVEURB 2021.

- Se realizará un Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario para la Obra (PAPSO) que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias paraminimizar o mitigar la transmisión del virus COVID-19, de manera que aseguré la protección de los trabajadores de la construcción.

- En el interior de la obra se ubicará un área de cuidado en salud, destinado para cuidar en salud a quienes puedan presentarse con alguna sintomatología, el cual contará con una silla para sentarse, un botiquín con tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol.

8.1. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA JORNADA LABORAL.

8.1.1. Al ingresar a la obra

- Al ingresar los trabajadores se llevará un registro diario de asistencia, donde se incluirán contratistas y visitantes, a quienes se les solicitarán los siguientes datos: Nombre, cédula, número telefónico, edad, enfermedades previas, estado de embarazo (si aplica), EPS y ARL a la cual se encuentra afiliado.
- Para el control de ingreso a los trabajadores se les suministrará un carné, con sus datos personales, la EPS y la ARL a la cual se encuentra afiliado y la información de la Empresa Constructora.
- Se evaluará su estado de salud a través de una encuesta, detectando posible riesgo de contagio, evidenciando presencia de tos, dificultad para respirar, malestar general, debilidad, dolor de garganta, síntomas relacionados con gripa o posibles contactos. Esta encuesta se aplicará 2 veces por semana.
- Se realizará toma temperaturas aleatorias a los trabajadores, para lo cual se utilizará un termómetro infrarrojo, operado por una persona capacitada con todos los elementos de protección personal.
- Aquellas personas que presenten o reporten temperatura mayor o igual a 38 grados centígrados, así como las personas que en el ingreso se detecten con sintomatología o que refieran tenerla, se reportarán al director de obra y/o al encargado de Seguridad y Salud en el Trabajo para la toma de las medidas pertinentes y la activación del protocolo de respuesta frente a un caso sospechoso.
- Todas las personas que ingresen a la obra deberán pasar por un balde con hipoclorito de sodio, desinfectándose las botas.
- Los trabajadores serán rociados con alcohol, ropa y bolso.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que ingresan a la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- El trabajador procederá al lavado de manos de mínimo 20 segundos.
- Todo trabajador debe lavar y desinfectar su casco, protectores auditivos, gafas y guantes de nitrilo con alcohol.
- Se suministrarán tapabocas de protección diaria y gafas a todo trabajador directo.
- Se velará porque se cumpla rigurosamente el uso de los Elementos de Protección Personal.
- Los contratistas y proveedores deben cumplir todas las medidas de bioseguridad establecidas en la obra.
- Se dictará una charla por pequeños grupos de 5 minutos guardando la distancia de 2 metros para recordar las medidas de prevención que debemos tener.

8.1.2. Al salir de la Obra:

- Todo personal al salir de la obra debe lavarse las manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.
- Los trabajadores mostraran sus elementos que sacan de la obra, sin que el portero tenga algún contacto directo con los elementos.
- Se realizará toma de temperatura a los trabajadores que se les tomó al ingreso y registro en bitácora para seguimiento con controles de ingreso.
- Se pondrá a disposición de los trabajadores tapabocas para su uso en medios de transporte público.

8.1.3. Durante la jornada laboral:

- Se realizarán charlas de seguridad y con temas asociados al Coronavirus (COVID-19) al iniciar las actividades laborales.
- Diariamente se verificará que los botiquines, cuenten con elementos suficientes para ser suministrados a los trabajadores, de ser necesario: tapabocas, guantes de látex o nitrilo y demás elementos.
- A cada trabajador se le asignarán sus herramientas de trabajo para uso personal. Se prohíbe el traspaso o préstamo de estas entre las personas.
- Las herramientas y maquinarias deben ser desinfectadas antes y después de su uso con alcohol o agua y jabón.
- Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial en zonas comunes, de tránsito, almacén y áreas administrativas.
- En cualquier charla o reunión con menos de 10 personas, incluyendo la charla diaria, se asegura un distanciamiento mínimo de dos metros entre los asistentes. En los temas dados de seguridad se refuerzan las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19 según el plan de capacitación, tanto en el trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al toser y distanciamiento entre personas.
- Se prohíben reuniones masivas, eventos, operativos de salud u otros en la obra.
- La entrega de información será efectuada por el director de la de obra, el Ingeniero Residente o el personal de Seguridad y Salud en el Trabajo, por grupos de menos de diez (10) trabajadores.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.4. Programación de actividades, personal y turnos

- En la Obra se tiene un plano del proyecto en donde se identifican los diferentes puntos de trabajo, evidenciando su distribución y el distanciamiento, estableciendo barreras físicas o mediante delimitación de espacio mínimo entre personas de 2 metros para tener grupos aislados.
- Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de trabajo y de todas las superficies, equipos y herramienta siguiendo las indicaciones de limpieza y desinfección de superficies, equipos y herramientas.
- Diariamente se realiza la programación y gestión de actividades en donde se establece la actividad y tareas a realizar, área de trabajo asignada y cuadrilla, asegurando evitar el cruce de personal según el Plan de Aplicación del Protocolo Sanitario de Obra.
- Cada zona de la obra contará con un equipo de desinfección que consta de una bomba con Hipoclorito de Sodio, jabón, agua, bayetas, toallas desechables y caneca con bolsa para disponer de residuos.

8.1.5. Uso de espacios comunes - comedor:

- Se definen zonas seguras para la toma refrigerio o almuerzo distribuidos por la obra para evitar la concentración de personas garantizando una distancia mínima de 2 metros entre cada persona en todo momento.
- Se deben lavar las manos siguiendo las instrucciones dadas antes y después de la toma de los alimentos y refrigerios.
- Se deben desinfectar las mesas antes y después de ser utilizados y mantener la distancia de 2 metros entre cada persona.
- Los utensilios deben ser de uso exclusivo del trabajador, los cuales deben ser lavado y guardado una vez sean utilizado.
- Se establecen puntos de hidratación donde el personal debe hacer uso individual de termo o vaso sin hacer contacto la boquilla del suministro del agua con el recipiente a utilizar.

8.1.6. Control de baños.

- Se dispone permanentemente de jabón, toallas desechables y canecas con bolsas de color negro de uso para disposición de residuos.
- Los baños serán higienizados al iniciar labores con agua, jabón e hipoclorito de sodio siguiendo las indicaciones del ítem de limpieza y desinfección.
- Los baños permanecerán con las puertas abiertos generando ventilación en estos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.7. Elementos de Protección Personal.

- Se garantiza la provisión y el uso de todos los elementos de seguridad en el trabajo y protección personal dispuestos para el desarrollo de obras de construcción.
- La mascarilla entregada debe ser desechada después de su uso en las canecas con bolsa dispuesta y señalizada para tal fin.
- Los elementos de protección personal deben ser de uso individual y deben ser desinfectados con alcohol o agua y jabón previo y después de su uso.
- Los trabajadores deben dejar limpios y desinfectados sus elementos de protección personal en el sitio de almacenamiento destinado para tal fin.
- Los elementos de protección personal solo se podrán usar en actividades
- laborales. En ningún momento podrán hacer uso fuera de la obra.

8.1.8. Mantenimiento de los Elementos de Protección Personal – EPP.

- Al terminar la jornada laboral todo empleado debe lavar el casco con agua y jabón, al igual que el resto de elementos de trabajo, como protección auditiva o visual, monogafas, guantes (de carnaza, de hilo con pvc o de caucho) al igual que las botas de trabajo. Estos también se pueden desinfectar con alcohol en concentración mayor al 70%.
- Los Elementos de Protección Personal deben desinfectarse nuevamente al inicio de las labores y de manera regular (mínimo una vez por jornada) con alcohol, agua y jabón según protocolo de desinfección.

8.1.9. Comunicación y señalización de medidas de prevención.

- Se notificación a las viviendas vecina a la obra con al menos 48 horas de anteiación, sobre la realización de trabajos programados, con el cumplimiento de todas las medidas de bioseguridad.
- Se ubicarán en carteleras ubicadas en la obra avisos de las prácticas sugeridas para la prevención del COVID-19.

8.1.10. Entrega, carga y descarga de materiales.

- Se debe utilizar tapabocas desechables si va a estar a menos de 2 metros de personas, para la manipulación de documentos (Ej. Certificaciones, factura) o cualquier artefacto con el que haya que interactuar en el contacto con proveedores y Clientes.
- Se debe evitar tocarse la cara entre la recepción del paquete y el lavado de manos. Es importante realizar lavado de manos adecuado posterior a la manipulación de cualquier material externo.
- Se debe Disponer de un lugar seguro para la recepción de lo recibido o pueden ser desinfectados con alcohol.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.1.11. Entrega de productos

- El conductor debe aplicar medidas preventivas de higiene de manos al ingresar y salir de donde el proveedor.
- Se contará con una zona de descarga de los productos
- Se deberá realizar entrega digital y electrónica de documentos (Remisiones, Vales de entrega de material) con anticipación para que el almacenista o quien reciba tenga la información. No se aceptan documentos en físico.
- Se debe mantener una distancia mínima de 2 metros entre personas y usar tapabocas previniendo que en cualquier momento no se puede mantener la distancia.
- Se mantendrá los vehículos sanitizados, y que el conductor cuente con los elementos de protección personal.
- Se mantendrán productos para la desinfección (gel antibacterial o, alcohol con concentración mayor al 70%) para las personas que entren en contacto con el vehículo.
- Se realizará la desinfección de los vehículos de operaciones antes de ser usado y cuando termine su turno o vaya a ser operado por otro(a) diferente.
- El conductor del vehículo debe permanecer dentro de la cabina del vehículo sin contacto con el personal de la obra salvo que exista alguna exigencia para descender del vehículo.
- Se debe ventilar el vehículo de forma natural.

8.2. MEDIDAS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

- Se asegurará el abastecimiento de jabones de manos, gel antibacterial, toallas desechables, alcohol con concentración mayor al 70%, limpiador y desinfectantes de superficies, en los lugares de trabajo.
- Es responsabilidad de cada colaborador, realizar desinfección de sus elementos de trabajo de uso frecuente como, celulares, herramientas, equipos, diademas, esferos, usando alcohol, agua y jabón u otras soluciones aprobadas.
- Evitar elementos innecesarios en sitios de trabajo que puedan albergar el virus como cajas, plástico o materiales sobrantes.
- Se deben desinfectar dos (2) veces por día las superficies de mayor contacto como mesas o escritorios, perillas de puertas, tableros.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización del puesto de trabajo.
- La destrucción del virus depende de la concentración del virucida y del tiempo de contacto: entre mayor concentración, menos tiempo de contacto, pero mayor peligro (corrosión o incendio). Por eso, las soluciones de hipoclorito de sodio al 0.5% (para plásticos, superficies porosas y acero inoxidable) y de etanol al 70% (para todas las superficies, pero en especial las metálicas comunes y Cromadas), suelen ser efectivas entre uno y diez minutos de contacto, dependiendo del nivel de contaminación que puedan tener.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8.3. MEDIDAS DE HIGIENE EN DOTACIÓN

- Se debe lavar el casco periódicamente con un paño limpio húmedo y con jabón o lavarlo con jabón suave y agua tibia, al igual que el resto de los elementos de trabajo, como protección auditive o visual, monogafas, guantes (de camaza, de hilo con PVC o de caucho) al igual que las botas de trabajo.

8.4. MANIPULACIÓN DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

8.4.1. Herramientas menores

- Se deberá en lo posible, que las herramientas de trabajo sean personales ya que pueden ser un elemento de transmisión del virus.
- Se debe realizar una limpieza a las herramientas menores que son utilizadas por varios trabajadores antes de comenzar la jornada laboral y entre el uso de los trabajadores en especial las de uso manual.
- Se deben limpiar las herramientas eléctricas o maquinarias las manillas o puntos de sujeción, previa y posteriormente a su uso con alcohol.
- El almacenista al momento de realizar la entrega los de equipos, implementos o maquinaria deberá utilizar tapabocas y quien se debe lavar las manos previe y posteriormente a la entrega de la herramienta.
- En las oficinas de los campamentos de obra, se deben limpiar los utensilios del puesto de trabajo y de las áreas comunes como (teclados, mouse, lápices, pantalla de computador) antes de comenzar las labores usando toallas desinfectantes o alcohol. Repetir durante al menos dos veces al día (mañana y tarde) y siempre que vaya a ser utilizado por otras personas.

8.5. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN BAÑOS, VESTIDORES Y DUCHAS.

- Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con bolsas de un único uso para disposición de residuos.
- Reforzar las rutinas de limpieza previas al ingreso de los trabajadores a los espacios destinados a cambio de ropa, duchas y baños como mínimo dos veces al día.
- Antes del término de la jornada, aplicar nuevamente limpieza y sanitización. Según protocolo del Ministerio de Salud, se recomienda para sanitización el uso de hipoclorito de sodio al 0,1% (dilución 1:50 si se usa cloro doméstico a una concentración inicial de 5%. Lo anterior equivale a que por cada litro de agua se deben agregar 20cc de cloro a una concentración de un 5%.

8.6. MANEJO DE RESIDUOS

- Se identificarán las canecas para la disposición de toallas desechables y elementos de protección personal desechados.
- Las canecas contarán con bolsas para su posterior disposición.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Las bolsas serán de único uso.
- Las canecas serán limpiadas y desinfectadas.
- La persona encargada de la limpieza y desinfección de las canecas y recolección de las bolsas, se le entregarán los elementos de protección personal adecuados para la actividad.
- Posterior a la ejecución de la actividad el trabajador deberá hacer el lavado de manos con jabón siguiendo las instrucciones dadas.
- Los residuos serán entregados a la empresa gestora de residuos, para su transporte y disposición final.

9. MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y MITIGACIÓN EN OBRAS

9.1. MECANISMO DE RESPUESTA ANTE UN POSIBLE CASO

En caso de que un empleado presente síntomas asociados al COVID-19 (tos, fiebre sobre 38°C, dolor muscular y dificultad respiratoria, entre otros síntomas de resfriado):

9.2. MEDIDAS FRENTE A LA PERSONA

- Recordar que esta persona probablemente va a estar asustada y vulnerable. Evite exponerlo frente a sus colegas o vulnerarlo de otras maneras. Asegure un trato humanizado. Mantenga en todo momento la confidencialidad del caso, recordando la protección de datos personales y de información médica.
- No acercarse a menos de dos metros del colaborador, proveerle tapabocas, solicitarle información básica. Disponer para esta persona el área de cuidado en salud, donde pueda estar cómoda, segura y que le permita estar en aislamiento, mientras se determina el punto de traslado y se dispone de un transporte.
- Proveer un transporte privado al domicilio con todas las medidas de protección y bioseguridad tanto para quien tiene síntomas como para quien conduce el vehículo (tapabocas, ventanas abiertas, no utilización de aire acondicionado, distancia, lavado de manos y desinfección del vehículo). Si la persona presenta signos de alarma como dificultad para respirar o lleva más de 3 días con fiebre, solicitar una ambulancia o un transporte privado que lo traslade al hospital.
- Generar un canal de comunicación en doble vía con la persona enferma y tener sus contactos personales. Darle la instrucción de quedarse en casa y aislarse según las indicaciones propuestas por el Ministerio de Salud. Esta persona no puede asistir por ningún motivo a la obra.

- Solicitar al colaborador información que pueda ser importante para evaluar el riesgo de la persona y de las personas que puedan haber entrado en contacto con el posible caso de contagio, incluyendo posibles personas con las que ha tenido contacto, viajes o recorridos, síntomas, enfermedades preexistentes o estado de embarazo, uso de medicamentos, edad, EPS, entre otros.
- Realizar seguimiento a diario del estado de salud de la persona y solicitar que le informe a la EPS o las líneas que han dispuesto las autoridades de salud para reportar y hacer seguimiento al caso y de ser pertinente, se puedan realizar las pruebas que consideren las autoridades.
- Tener la información de cada caso debidamente documentado para su seguimiento y generar lineamientos para la recuperación de la persona trabajadora o sobre presencia de nuevos casos positivos.
- En caso de que haya una toma de prueba y que el resultado sea positivo, el colaborador no podrá asistir a la obra hasta que reciba atención médica y posterior alta médica y debe seguir las indicaciones médicas dadas por el Ministerio de Salud o por el organismo médico a cargo de su caso, además de avisar inmediatamente el resultado a la empresa.
- Si el resultado es negativo, se debe reportar inmediatamente a la empresa, quien puede detener las cuarentenas en quienes se había considerado posibles contactos.
- Realizar un interrogatorio frente a síntomas previo al reingreso del personal al área de producción.

9.3. MEDIDAS FRENTE A LA OBRA

- Constituir por parte de la empresa un Comité en la obra o centro de trabajo para definir las medidas a seguir las acciones a reforzar, conformado por el Director de Obra, Ingeniero Residente, Supervisor y Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Notificar a la Entidad de Salud correspondiente
- Avisar al supervisor o inspector de Seguridad y Salud de Trabajo de la obra, contactando al personal responsable de dicha área.
- Desarrollar un plan de continuidad integrado entre todos los contratistas para responder al cierre parcial o completo de sitios de construcción o en el caso de una limitación severa de las operaciones del sitio para detectar síntomas asociados al COVID-19.

9.4. FRENTE A LOS POSIBLES CONTACTOS

- Utilizar los mapas de transporte, registros, mapas de lugares de trabajo y flujos de personas, así como mapas del casino para detectar los posibles contactos con los que haya podido estar esta persona en los 14 días previos a presentar síntomas.

- Verificar los contactos. Contacto se define como haber estado a menos de dos metros de distancia de la persona, o haber compartido un espacio cerrado durante un periodo prolongado de tiempo. Así mismo, puede haber contactos indirectos al haber entrado en contacto con las mismas superficies o implementos de trabajo, si estos no estaban adecuadamente desinfectados. Elaboración de listado de personas que tuvieron contacto directo con la persona, incluyendo quienes no hayan presentado sintomatología
- Los trabajadores que cumplen con la definición de contacto con la persona sospechosa deben ser contactados por la empresa para determinar acciones particulares descritas en las medidas de aislamiento preventivo
- Los trabajadores que hayan estado en contacto directo con el trabajador contagiado deben permanecer en aislamiento preventivo en primera instancia y luego adoptar las medidas que la autoridad de salud determine. Mientras se está en proceso de evaluación por parte de la autoridad sanitaria, estos trabajadores no deben asistir a las dependencias de la empresa/obra/centro de trabajo hasta obtener la confirmación del resultado del testeo y luego proceder conforme a lo que determine la autoridad de salud, o hasta que pasen 14 días de cuarentena. Siempre que se informe de la situación a los contactos de debe mantener la confidencialidad de la identidad de los casos.
- Todo contacto y seguimiento al(os) colaborador(es) potencialmente contagiado(s) deberá ser no presencial (por teléfono, mensajería, mail, WhatsApp u otros)
- Mantener seguimiento y control de reposos/cuarentenas preventivas de trabajadores que estuvieron en contacto con la persona sospechosa de contagio y/o tienen confirmación diagnóstica por parte de la autoridad de salud.

9.5. FRENTE A LAS ÁREAS

- Cerrar temporalmente todas las áreas en donde haya estado la persona en las últimas 72 horas. Incluir materiales con los que pudo haber entrado en contacto la persona. Realizar un proceso de limpieza y desinfección con desinfectantes de alto nivel (amonio de cuarta o quinta generación) previo al reingreso
de otras personas al área, o según lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

9.6. MEDIDAS DE MITIGACIÓN/CRISIS

Cuando aparezcan múltiples casos sospechosos o confirmados en la obra se debe:

- Orientar la atención de las personas contagiadas y garantizar que tomen las medidas de aislamiento necesarias y tengan la debida atención.
- Avisar de manera inmediata a las autoridades locales y nacionales, a través de las líneas dispuestas, y actúe de acuerdo a sus recomendaciones.
- Coordinar los planes con las EPS a la cual pertenecen los trabajadores y las autoridades locales.
- Detectar y documentar todos los posibles casos y sus contactos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se cerrarán las áreas donde estuvo el personal contagiado hasta que sean desinfectadas para evitar mayor contagio.
- Realizar seguimiento y acompañamiento desde la empresa a los trabajadores y familias.

10. MEDIDAS PARA PROVEEDORES DE SUMINISTROS Y SERVICIOS

Por la importancia que tiene los proveedores en la ejecución de las actividades de CONSORCIO VIVEURB 2021, se hace necesario el cumplimiento de los protocolos sanitarios establecidos.

10.1. MEDIDAS EN OBRA Y ALMACÉN.

10.1.1. Entrega, carga y descarga de materiales.
Normas a seguir previas a la recepción de pedidos e insumos:

- Se le informa al proveedor antes de despachar los pedidos que la validación y la recepción de facturas y soportes se hará de manera electrónica, para previa verificación de los materiales e insumos a recibir.
- El proveedor debe cumplir las instrucciones señaladas en el protocolo de ingreso y salida de personal a la obra descritas anteriormente.
- Se hará la recepción de insumos y material de obra en orden de llegada, previa programación de entrega y solo se atenderá de a un proveedor a la vez.
- Se deben recibir los insumos, equipos o materiales en el área definida para tal fin. Esta área debe tener 2 espacios:
  - Zona de descargue y de limpieza: antes de ingresar a las bodegas.
  - Zona de preparación para almacenaje: claramente diferenciados y con un espacio de transición.

10.1.2. Gestión del almacén.

- Se deberá asegurar la circulación del aire en aquellos espacios destinados para el almacenamiento de insumos.
- Se deberá realizar al menos dos limpiezas de desinfección por día.
- Se debe evitar la aglomeración de personal, permitiendo el ingreso de una única persona a la vez para retirar o hacer entrega de la herramienta o material.
- El proveedor deberá coordinar la hora de llegada a obra para evitar el cruce con otro proveedor.
- El almacenista deberá desinfectar las zonas donde el personal pone las manos con alcohol u otro producto adecuado antes de entregar las herramientas.
- El almacenista deberá usar siempre tapabocas en la entrega y recepción del material o insumos de la obra.

10.1.3. Normas durante la recepción de pedidos en el área de descargue.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

- Se le informa al proveedor el espacio donde se le van a recibir los equipos, insumos o material de obra, el cual debe estar demarcado.
- Los proveedores deben descargar sin ayuda del personal de la obra a menos que sea necesario, los equipos, insumos y material de obra.
- Posterior al descargue, se deberá realizar una limpieza con las medidas de protección adecuadas desinfectará caja o embalaje utilizando alcohol al 70%.
- Se deberá realizar el mismo procedimiento de desinfección de los insumos después de destapar la caja o el embalaje para los casos que apliquen para así poderlos ubicar en la zona de almacenaje.
- El personal del almacén debe desinfectar sus manos con gel antibacterial alcohol al 70%. antes y después de recibir los insumos.

11. ATENCIÓN Y EMERGENCIAS

- Se tendrán a la mano los teléfonos de contacto entregados por la autoridad competente para la atención de casos y medidas de urgencias.
- Se tendrán a la mano contactos de la ARL de la empresa.
- Realizar verificaciones de estados de salud de colaboradores por personal médico idóneo (enfermeras, médicos, brigadistas).

Elaborado por:	**Revisado y aprobado por:**
César Augusto González Armenta. Licencia SST. 001861 de 2019	Luis Eduardo Cayón Medina MP N° 25202-280053 CND
Responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo	Representante Legal
Firma Fecha: Junio de 2021	Firma: Fecha: Junio de 2021

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A7- CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Sello con Reglamento Técnico
icontec

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

BARRAS CORRUGADAS PARA REFUERZO DE CONCRETO

Comercializado por **DIACO S.A.**, en la **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Trade by **DIACO S.A.**, in the **Calle 87 No. 19A - 27 Piso 4, Bogotá D.C., Colombia**

Fabricado en las plantas descritas en el anexo:
"PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO"

Manufactured in described plants on the annex:
"MANUFACTURING PLANTS COVERS FOR CERTIFICATE SCOPE"

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia

Reglamento Técnico aplicable a barras corrugadas para refuerzo de concreto en construcciones sismo resistentes que se fabriquen, importen o comercialicen en Colombia

Technical Regulations applicable to deformed bars for concrete reinforcement in earthquake resistant buildings that are manufactured, imported or marketed in Colombia

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC

This certificate of conformity product is subject to the company´s and product´s permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "ES-R-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado y se deben presentar como un solo documento.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certified

Certificado **CSR - CER269688**
Certificate

Fecha de Aprobación: Approval Date:	2013-09-27	**Fecha Última Modificación:** Last Modification Date:	2018-03-09
Fecha de Renovación: Renewal Date:	2016-08-17	**Fecha de Vencimiento:** Expiration Date:	2022-09-26

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo
CEO

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accreditated by:

ACREDITADO ONAC

ANSI

DIACO S.A.			Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia	
Anexo Certificado *Certificate*	CSR - CER269688			
Fecha de Aprobación: *Approval Date:*	2013-09-27	Fecha Última Modificación: *Last Modification Date:*	2018-03-09	
Fecha de Renovación: *Renewal Date:*	2016-08-17	Fecha de Vencimiento: *Expiration Date:*	2022-09-26	

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

PLANTAS DE FABRICACIÓN CUBIERTAS POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Nombre de la Planta - Dicrección - País	Tipo de Planta
DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Zipaquirá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Muña: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia	Fabricante Titular
DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia	Fabricante Titular

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER259688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-05-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Caracteristica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	11.0 mm	11.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12.0 mm	12.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	1/4 Pulgada	1/4 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosa: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosa: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	6.5 mm	6.5 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosa: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADO DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosa: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/4 Pulgadas	1/4 Pulgadas	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosa: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosa: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	6.5 mm	6.5 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosa: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	9.0 mm	9.0 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosa: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá, Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/8 Pulgada	3/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá-Gigaguira, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá-Gigaguira, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	5/8 Pulgada	5/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá-Gigaguira, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá-Gigaguira, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

DIACO S.A. **Decreto 1513 de 2012 del Ministerio de comercio, Industria y Turismo de Colombia**

Anexo Certificado *Certificate* **CSR - CER269688**

Fecha de Aprobación: *Approval Date:* **2013-09-27** **Fecha Última Modificación:** *Last Modification Date:* **2018-03-09**

Fecha de Renovación: *Renewal Date:* **2016-08-17** **Fecha de Vencimiento:** *Expiration Date:* **2022-09-26**

Las referencias de producto contempladas en este anexo del certificado están amparadas por alguna de las subpartidas definidas en el artículo 3 del Decreto 1513 de 16 de julio de 2012 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (72.13.10.00.00 / 72.14.20.00.00)

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO CUBIERTO POR EL ALCANCE DEL CERTIFICADO

Marca Comercial	Producto	Familia	Referencia	Característica	Planta de Fabricación
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Gachancipá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Gachancipá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	12 mm	12 mm	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Gachancipá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá - Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	ROLLOS CORRUGADOS DE ACERO	1/2 Pulgada	1/2 Pulgada	ROLLO CORRUGADO	DIACO S.A. Planta Mosha: Autopista Sur Kilómetro 25 vía Bogotá - Sibaté, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 ½ Pulgada	1 ½ Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tocancipá: Kilómetro 2.5 Vía Tocancipá - Gachancipá, Vereda Tibitó, Cundinamarca, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	3/4 Pulgada	3/4 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	7/8 Pulgada	7/8 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia
DIACO	BARRAS CORRUGADAS DE ACERO	1 Pulgada	1 Pulgada	BARRA CORRUGADA	DIACO S.A. Planta Tuta: Carretera Central del Norte Kilómetro 27 vía Tunja - Paipa, Tuta, Boyacá, Colombia

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

corpacero
aliados de acero

DECLARACION DE CONFORMIDAD

La tubería estructural negra aquí descrita ha sido inspeccionada y ensayada por personal autorizado independiente del área de producción, con resultados satisfactorios en concordancia con los siguientes documentos: Plan de calidad de tubería PD-CC-02-158; Especificacion técnica de tubería estructural ET-CC-02-02; materia prima de acuerdo con la norma ASTM A500 (NTC 4526).

INFORMACION BASICA

Fecha:	23/06/2021	Consecutivo Nº:	CTT21-2857
Línea:	TUBERIA ESTRUCTURAL PTEC NG	Remisión:	2090335
Norma:	ASTM A 500 (NTC 4526) GRADO C	Cliente:	HIERROS HB S.A SUC-BARRANQUILL
Referencia:	PTEC CUAD 100X100X3mmx6m	Nº Orden:	21004746
		Cantidad (UN):	384 UN

CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA (Análisis de Colada)

Gr.	Propiedades Químicas				Propiedades Mecánicas		
	C, máx	Mn, máx	P, máx	S, máx	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo Máximo MPa	% Elongación en 50 mm, mín.
50	0.25	1.35	0.035	0.04	275	380	18

PRUEBAS Y ENSAYOS



Materia Prima:	CONFORME
Longitud:	CONFORME
Espesor:	CONFORME
Rectitud/Camber:	CONFORME
Rectitud/Torsión:	CONFORME
Dimensiones/Diámetro:	CONFORME
Radio/Perpendicularidad:	CONFORME
Abocardado/Aplastamiento:	CONFORME

Elaboró:

Ivana Rodriguez

IVANA RODRIGUEZ
Aprendiz de Calidad

Aprobó:

Karen A Robles.

KARENA. ROBLES
Jefe de Control de Calidad

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACESCO

ACESCO COLOMBIA S.A.S.
Nit. 9600267030
Parque Industrial Malambo S.A. Km 3 Vía Malambo
Subsiguiente
Atlántico, Colombia
PBX: 57-5-3171100
Fax: 57-5-3476003/3192
www.acesco.com

CERTIFICADO DE CALIDAD

N. ENTREGA: 8000318391
CLIENTE: HIERROS HB S.A. (BARRANQUILLA)

FECHA 26.02.2021

PAG. 1 DE 1

MATERIAL: 1100417 - Malla#5 N 100x100 4.0 6000 ASSII						
NORMA DE CALIDAD: ASTM A615/NTC 4526 GRADO C						
LOTE No	0306909195					
COLADA No	536407					
PESO	2.557,800 kg					
PORCENTAJE DE CARBÓNO	0,160 %					
PORCENTAJE DE MANGANESO	0,860 %					
PORCENTAJE DE FOSFORO	0,020 %					
PORCENTAJE DE AZUFRE	0,003 %					
LIMITE ELASTICO	443 MPa					
RESISTENCIA MAXIMA	602 MPa					
PORCENTAJE DE ELONGACIÓN	24 %					

Las propiedades químicas presentadas son las reportadas por el proveedor de origen de la materia prima

Certificamos que el material aquí descrito ha sido inspeccionado y ensayado conforme a los estándares mencionados. No requiere firma autógrafa ya que los resultados son generados por computador

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA - ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD POR LOS BLOQUES DE ARCILLA COCIDA

NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 4205

JP INGENIERÍA CIVIL

LABORATORIO DE SUELOS, CONCRETOS Y ASFALTOS S.A.S

CARRERA 30 No 31 - 07 ÁLAMOS I, VALLEDUPAR

TEL. 5 80 6829 - CEL. 300 810 17 92

NOMBRE DEL CLIENTE:	LADRILLERA VALLEDUPAR S.A.S	DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA:	BLOQUE H10
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	CALLE 38B # 5A-59 MANZANA 15 URB. MONTECARLO		
OBRA Y LOCALIZACIÓN:	CARACTERIZACION DE BLOQUES DE ARCILLA COCIDA H10	LOCALIZACIÓN:	
		COLOR:	AMARILLADOS
FECHA DE TOMA DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021	NOTA:	
FECHA DE RECEPCIÓN DE LA MUESTRA:	5 DE JUNIO DE 2021		
FECHA DE EJECUCIÓN DEL ENSAYO	9 DE JUNIO DE 2021		

ABSORCIÓN DE AGUA Y DENSIDAD EN BLOQUES DE CONCRETO

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
MASA SUMERGIDA	Ms	Kg	3,634	3,684	3,621	3,572	3,587	
MASA SATURADA	Mh	Kg	6,906	6,901	6,563	6,48	6,48	
MASA SECA	Ms	Kg	6,785	6,894	6,869	6,768	6,788	
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa	kg/m³	0,243	0,210	0,236	0,248	0,239	0,234
ABSORCIÓN DE AGUA	Aa%	%	12,46	10,30	11,82	12,34	11,96	11,79
DENSIDAD	D	kg/m³	1946,80	2034,82	1994,90	1963,49	2000,69	1992,02

RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE BLOQUES DE ARCILLA

PROPIEDAD	SIMBOLO	UNIDAD	1	2	3	4	5	PROMEDIO
CARGA MAXIMA	Cmax	N	89900	83500	74900	93000	82000	
MASA SECA BLOQUE	Ms	Kg	6,785	6,894	6,869	6,768	6,788	
DENSIDAD DEL ESPECIMEN	D	kg/m³	1946,80	2034,82	1994,90	1963,49381	2000,691324	
VOLUMEN NETO DEL BLOQUE	Vn	mm³	2972000	2867000	2942000	2908000	2993000	
ALTURA REAL PROMEDIO	Ar	mm	196	200	195	196	198	
AREA NETA DEL ESPECIMEN	Anp	mm²	15010,10	14485,00	15087,18	14836,73	14811,11	
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN EN EL AREA NETA	Rca	Mpa	5,97	5,76	4,94	6,27	5,51	5,71

Laboratorio de Suelos, Concretos y Asfalto
NIL 900891487-7
DOCUMENTO CONTROLADO

JAIDER ZEQUEDA ROMERO
LABORATORISTA

JOSE E. PALENCIA MORALES
GERENTE

FIN DEL INFORME

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

icontec
Sello de Calidad

Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

PLACAS ONDULADAS DE FIBRO CEMENTO

Fabricado por **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. - TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, en la **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

Manufactured by **TECNOLOGIA EN CUBRIMIENTO S.A. - TOPTEC S.A. Y MANILIT S.A.**, in the **Kilómetro 9, vía al Magdalena, Parque Industrial David Uribe, Manizales, Caldas, Colombia.**

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:
The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

NTC 4694 (2002)

Placas onduladas de fibrocemento para cubiertas y revestimientos

Fiber-cement corrugated sheets for covering and sheasting

SECTOR ICS 91.100.40

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "El-P-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "El-P-PD-01 Reglamento para la certificación de producto con Marca de Conformidad otorgada por ICONTEC" document, which will be verified by ICONTEC.

Las relaciones autorizadas para obtener el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.

The licensees authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate.

Certificado CSC - CER526441
Certificate

Fecha de Aprobación: 2014-08-08
Approval Date:
Fecha Última Modificación: 2020-08-14
Last Modification Date:
Fecha de Renovación: 2021-01-21
Renewal Date:
Fecha de Vencimiento: 2023-08-07
Expiration Date:

La vigencia de este certificado se puede consultar a través del sitio web www.icontec.org

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

ICONTEC es miembro de acuerdos de reconocimiento mutuo de ONAC para ISO/IEC 17065:2012 y de IAF para ISO/IEC 17065:2012.

ONAC ISO/IEC 17065:2012 icontec ANSI

Este certificado reemplaza el CERTIFICADO CSC-CER526441 de fecha 2020-08-14

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A8- AFILIACIÓNES DEL PERSONAL DE TRABAJO DEL CONTRATISTA.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

AXA COLPATRIA

AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES
860.002.183 – 9

CERTIFICA

La empresa ***CONSORCIO VIVEURB 2021*** *identificada con Nit nro 901.481.526-3 con número de afiliación* ***9006465****, se encuentra afiliada con la ARL AXACOLPATRIA, desde el 07* ***de Julio*** *y que el personal relacionado a continuación se encuentra afiliado bajo este empleador para la cobertura de riesgos por accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales, según se describe a continuación:*

IDENTIFICACIÓN EMPLEADO	TIPO DE IDENTIFICACIÓN	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	FECHA DE INICIO	TASA DE RIESGO
12550976	CC	EDUARDO	JOSÉ	CAYON	MARQUEZ	7/07/2021	6,960%
15704553	CC	LUIS	ALBERTO	VERGARA	CARRASCAL	7/07/2021	6,960%
1065589300	CC	CLARA	INES	CAYON	OCHOA	7/07/2021	6,960%
1006105497	CC	ANDREA	CAROLINA	SANCHEZ	ROJAS	7/07/2021	6,960%
1065607433	CC	GILBERTO	ANTONIO	IBARRA	MEDINA	7/07/2021	6,960%

La presente se expide a solicitud de la empresa, a seis (06) días del mes de julio de 2021.

Cualquier información adicional que requieran sobre el particular, con gusto será suministrada en nuestro centro de atención al cliente, 4235757 opción 4

Dirección Operativa
Administradora de Riesgos Laborales
AXA COLPATRIA
Elaborado por DIVE.

ARL | sura

Medellín, 23 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C12521642	RAPALINO HERNANDEZ FERNANDO DE JESUS	24/06/2021		29193618	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/06/2021 17:54:31
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.155.33, 198.143.41.4, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 07 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C1951906l	ANDRADE GARCIA MIGUEL	08/07/2021		2009 1341	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/07/2021 19:08:02
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.166.128, 190.143.41.16, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 07 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C72194464	RODRIGUEZ ESCORCIA JOSE LUIS	08/07/2021	35196129	DEPENDIENTE	

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 07/07/2021 19:09:32
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Direccion IP: 191.106.186.126, 198.143.41.16, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 23 de Junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENUAR OSPINO que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA. Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1006854125	ANGULO MENDOZA IVAN JOSE	22/06/2021		23402490	DEPENDIENTE
C1061913176	DE LA HOZ OROZCO RAMIRO SEGUNDO	22/06/2021		T172846g	DEPENDIENTE
C1063593203	ESTRADA TORRES WILMER JOSE	22/06/2021		61206228	DEPENDIENTE
C1003291192	FLOREZ GUZMAN DUVAN	22/06/2021		17637237	DEPENDIENTE
C18974763	LOPEZ SUAREZ FERNEL	22/06/2021		ZP423713	DEPENDIENTE
C1064113796	MARIN RIOS RICARDO ANDRES	22/06/2021		15334231	DEPENDIENTE
C19516430	MEJIA RAMOS FRANCO	22/06/2021		16321518	DEPENDIENTE
C12524688	ORTIZ BELEÑO GUILLERMO SEGUNDO	22/06/2021		156f1283	DEPENDIENTE
C12522725	RIOS HERNANDEZ FIDEL ANTONIO	22/06/2021		91033014	DEPENDIENTE
C1065586802	RUDA JIMENEZ DANIEL	22/06/2021		13321715	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C1045718578211746467 1

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/06/2021 17:57:51
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.155.33, 198.143.41.4, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 24 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064109658	ARRIETA HERNANDEZ JULIO	25/06/2021		25a13614	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/06/2021 20:41:14 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.183.104, 186.143.41.18, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5		Porcentaje Cotización	6,96 %
C1064197021	RAMOS ROSADO JEISER	02/07/2021		A2002401	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:11:11
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 186.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
C12524436	BRACHO PUENTES SAUL ANTONIO	02/07/2021		18422922	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:04:51
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.129.91, 186.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Numero identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12523381	RODRIGUEZ MOYA WILLINGTON JAIR	02/07/2021		128163u	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:09:51 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.129.91, 186.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1084121822	ARIAS CABARCAS JUAN	02/07/2021		99200621	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación importante. La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:08:19
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.129.91, 186.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 24 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064109658	ARRIETA HERNANDEZ JULIO	25/06/2021		25a13814	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 24/06/2021 20:41:14
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.183.104, 198.143.41.18, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064117244	BALLENA QUINTERO JHONEDIS	02/07/2021		IA33r127	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:14:56.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 01 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1064118044	PEREZ RIOJAS JOSE	02/07/2021		164Q2024	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 01/07/2021 15:13:25 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.129.91, 198.143.41.31, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 23 de junio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C12521843	CAMAÑO ARGOTE JOSE	24/06/2021		156b1510	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/06/2021 17:52:58
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.155.33, 186.143.41.4, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 12 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	9000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:		6.96 %
C12567460	TRESPALACIO MALDONADO JOSE FRANCISCO	13/07/2021		12440221	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 12/07/2021 09:30:47 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.136.172.76, 186.143.41.3, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C5184672	CARABALLO YAINER	24/07/2021		921256u2	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 10:10:59 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1253254	MUÑOZ BOLIVAR RIQUELME	24/07/2021		40216141	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:12:52 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.150.85, 186.143.41.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064120093	COLINA COLINA GUSTAVO JAVIER	24/07/2021		M2191543	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:08:16 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 12 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C05291281	ROJAS VANEGAS LUIS HUMBERTO	13/7/2021	18312515	DEPENDIENTE	

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 13/07/2021 08:34:45 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.172.76, 168.143.41.3, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellin, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6,96 %
0813549?7	CONTRERAS AVILA ANJAR	23/07/2021		16621520	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos al 22/07/2021 16:11:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 22 de Julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. como trabajadores de INGENIERO ENJAR OSPINO que se encuentra EN COBERTURA, en el centro de trabajo 0000000001 - PRINCIPAL MAGDALENA, Clase de riesgo 5, Porcentaje de cotización 6.96%.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
C1079655084	PIMIENTA RADA JAVIER	23/07/2021		187R1311	DEPENDIENTE

Si desea validar que este certificado haya sido realmente emitido por ARL Sura y la información aquí contenida sea real, visite www.arlsura.com.co / validar certificados e ingrese el siguiente código único de generación válido por un mes:C104571857821263714 22

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 19:50:26 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.150.66, 168.143.41.2, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1063287421	SIERRA MESTRA MEDARDO JESUS	24/07/2021		34157205	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 10:15:37 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados 'Independientes'.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.150.66, 186.143.41.2, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0800000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1064122571 SENCIAL NELIO		24/07/2021		32K72101	DEPENDIENTE

null

Atentamente.

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:19:05 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.138.150.66, 186.147.41.2, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURIA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1978852Z	CANTILLO CADENA ELVIS	23/07/2021		89208255	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 20:06:03 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.156.153.66, 186.143.41.2, 172.16.40.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:		6,96 %
C1050459471	CANTILLO CADENA JOSE DEL CARMEN	23/07/2021		22219424	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 19:56:35 ,
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas provenientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.150.66, 198.143.41.2, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 22 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	5,00 %
C13498018	MORALES VIÑAS JAVIER	23/07/2021		46174126	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 22/07/2021 18:14:00 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.150.65, 186.143.41.2, 172.16.42.57

ARL | sura

Medellín, 23 de julio de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	8.96 %
C1064120786	PINEDA LOPEZ HECTOR ENRIQUE	24/07/2021		16721361	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 23/07/2021 16:14:18 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.150.66, 190.143.44.3, 172.18.42.57

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
CC5448836	ZAPATA PEREZ ERLIS ENEBIS	11/08/2021		19158166	DEPENDIENTE

null

Atentamente.

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:52:15.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.177.187, 198.143.41.0, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1003122573	MARTINEZ LOPEZ JEAN CARLOS	10/08/2021		19148172	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:25:59.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.170.18, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	0.96 %	
C1003245843	CARDENAS RODRIGUEZ NAIR	10/08/2021		L1415520	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:15:57
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.170.18, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase 5	Porcentaje Cotización	6.96 %	
C1007980271	MIRRECHIS CABARCAS EDINSON JOSE	11/08/2021		19716037	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:55:46.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.177.167, 198.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	8.96 %	
C1064109526	VEGA MOJICA EDWIN JOSE	10/08/2021		14571281	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 16:27:16.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de pago.

Dirección IP: 191.106.170.16, 186.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotizante:	6.96 %	
C1084116074	OROZCO JIMENEZ BREYNER	10/06/2021		19624020	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:21:23.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.108.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1064710488	ROJAS JIMENEZ CAMILO ANDRES	11/08/2021	12322522	DEPENDIENTE	

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:53:54
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.177.167, 186.143.41.6, 172.18.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C1092390123	CRIADO GUERRERO JUAN CARLOS	11/08/2021		12648149	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:50:31.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.177.167, 198.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %	
C2701156	BELEÑO SARIEGO CARLOS ANTONIO	10/06/2021		222205V0	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:32:21.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.170.18, 108.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 8.96 %	
C12524132	RODRIGUEZ MOYA JOSE	15/06/2021		411659a4	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:18:59.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.170.18, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 8.96 %	
C1 2534536	BOLAÑO GARCIA RICHARD	10/08/2021		b4245182	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:23:05
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.106.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 8.96 %	
C12524538	BOLAÑO GARCIA RICHARD	10/08/2021		94245182	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:23:05
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.106.172.18, 198.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 19 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6.96 %	
C12534857	FERNANDEZ QUINTERO EDUARDO	20/08/2021		91198165	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación.
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/08/2021 09:02:55.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.168.177.167, 186.143.41.6, 172.18.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	8,96 %	
C1256733S	JAMIOY HERNANDEZ CARLOS	10/08/2021		52021892	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:14:11 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 19 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENJAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo	000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase 5	Porcentaje Cotización	6.96 %	
C12584583	ORELLANOS RODRIGUEZ HUGO	20/06/202*	417wt29*		DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 19/08/2021 15:44:51
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.177.167, 186.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 10 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	900000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	8.96 %	
C12685229	DOMINGUEZ DE LA CRUZ ONOBYS ISAIAS	11/08/2021		23062352	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/08/2021 11:59:02
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.177.167, 198.143.41.6, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número Identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo: 0000000001 PRINCIPAL MAGDALENA		Clase: 5		Porcentaje Cotización: 6,96 %	
C1802585J	TETTE DE LA ROSA EBRAITT SEGUNDO	19/08/2021		1251270	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 18:24:43 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.170.18, 186.143.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 26 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6,96 %	
C1803673	ROMERO CARRILLO LUIS	27/08/2021		1507'2364	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 26/08/2021 20:43:19.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 191.108.179.170, 186.143.41.25, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ARL | sura

Medellín, 09 de agosto de 2021

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de OSPINO GOMEZ ENUAR que se encuentra EN COBERTURA.

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio afiliación	Fecha fin afiliación	Código de transacción	Tipo Cotizante
Centro de trabajo:	000000001 PRINCIPAL MAGDALENA	Clase: 5		Porcentaje Cotización:	8.96 %
C19660732	RUIDIAZ TORRES EDGAR	19/06/2021		93227221	DEPENDIENTE

null

Atentamente,

Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/08/2021 16:30:38
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro

Dirección IP: 191.108.170.18, 186.140.41.13, 172.16.42.57

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A9- BITACORA DE OBRA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

BITACORA DE OBRA.

Datos de la obra:

Objeto: Construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientas setenta y una (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio

Localización: Cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Contrato de Obra: No 088 de 2021.
Valor: $15.977.378.542.00
Duración: Dieciocho (18) meses.
Fecha de inicio: Diecinueve (19) de Mayo de 2021
Fecha de culminación: Diecinueve (19) de Noviembre de 2022

Datos del contratista:

Nombre: Consorcio Vivienda 2021 La Jagua de Ibirico
Dirección: Carrera 11 # 15 - 66 / Edificio Gravetonan / Oficina 505
Teléfono: 590 1119
Representante Legal: Luis Eduardo Cayón Medina

Datos del interventor:
Nombre: ASSI - Ingeniería y Arquitectura SAS
Dirección: Manzana D Casa 16 A / Conjunto Cerrado Alcanfores
Teléfono: 300 440 3421
Gerente General: María Fernanda Parra Anaya

Responsables de Obra:
Director de Obra: Jorge Luis Medina
Residente de interventoría: Gustavo Adolfo Barquero Serrano
Residente de Obra: Luis Vergara

Nota No 001 Fecha: 28/05/2021

Hoy, viernes 28 de mayo de 2021 siendo las 7:30am se da apertura a la bitacora de obra. En la cual se expondrá las actividades realizadas en la construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientas noventa y un (291) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la jagua de Ibirico, departamento del Cesar. Dicha proyecto tuvo como meta controlada el inicio y la finalización en un plazo no mayor a 18meses.

Gustavo Bayona

Nota No 002 Fecha: 28/05/2021

Con esta nota se hace constancia que entre las 8:00am y las 9:00am el contratista realizó la socialización del proyecto a los beneficiarios del barrio Bello Horizonte. Donde, además, estuvieron presente representantes de la alcaldía municipal, el presidente de la junta de acción comunal y la interventoría.

Gustavo Bayona


Nota No 003	Fecha: 31/05/2021 Personal del contratista, empezó a visitar a los beneficiarios en sus respectivos lotes propios a la altura de los 9:30am. Donde se le pide llenar un acta de poder para que CONSTRUCCIONES adelante el proceso de las escrituras del predio. Además, el contratista verifica que el lote cumple con los requisitos, recolecta información general del lote y realiza las actas de vecindad correspondientes.
Nota No 004	Fecha 31/05/2021 El lote de la beneficaria Maria Angelica Coro cumple con las dimensiones para la construcción de la vivienda. Sin embargo, la beneficaria manifiesta que no quiere demoler esa sección del predio correspondiente a cocina, habitación, baño y patio debido que está construido en material. Lo que deja un area disponible para construir en el predio de 7,20m de ancho por 4,30m de fondo, lo que implicaría un nuevo diseño para esta vivienda en especifico.
Nota No 005	Fecha 01/06/2021 El vecino al este del beneficiario Eudaldo Escobar no permite el ingreso a los alrededores de su predio para la realización de las actas de vecindad.
Nota No 006	Fecha 02/06/2021 Con esta acta se hace constancia que a las 11:00 AM llegaron los materiales requeridos para empezar la construcción de la casa modelo. A la cual después de trabajo de calidad del terreno el cual fue suspendido a las 2:00 PM por lluvia.

4

Nota No 0007 Fecha: 04/08/2021

A las 9:00 AM inició la socialización con los beneficiarios del barrio El Progreso y al terminar se procedió a caracterizar a los beneficiarios en sus respectivos lotes. Donde se encontró que la beneficiaria Nelly Bonilla cuenta con un lote que no cumple las dimensiones requeridas (Ver el Dibujo No 1 se plasman las dimensiones del lote). Por otro lado, el terreno en la casa modelo quedó listo y se iniciaron las excavaciones

Esteban Bejarano



Nota No 0008 Fecha: 09/08/2021 Estado del tiempo: Lluvia desde la 1:00 PM hasta las 2:30 PM

A las 2:30 AM se inició a fundir el concreto correspondiente a las cimentaciones de la casa modelo. Una vez se ratificaron las medidas y materiales requeridos.

Esteban Bejarano

Nota No 0009 Fecha: 10/08/2021 Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 maestros

Equipos/Herramientas: Planchas compactadoras, Vibradores, Herramientas menores

Actividades: Corte del material correspondiente a las columnas, relleno de material excavado y traspaleo.

Nota No 0010 Fecha: 11/08/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 maestros

Equipos/Herramientas: Planchas compactadoras, Vibradores, Herramientas menores

Actividades: Traspaleo, Excavaciones, Rellenos

Esteban Bejarano

Nota No 0011 Fecha: 11/06/2021
se le realizó una charla de seguridad al personal en obra. Además, se hizo entrega de cascos de seguridad, tapabocas, guantes tipo ingeniero, gafas de seguridad y todos en buen estado.
Gustavo Bayona

Nota No 0012 Fecha: 12/06/2021, Estado del tiempo: lluvia hasta las 2:30 pm
Personal en Obra: 4 contratistas Equipo y herramienta: Volquete, equipo soldadura, mezclador de concreto y herramienta menor.
Actividades: trazado de cimentaciones y retiro de material
Gustavo Bayona

Nota No 0013 Fecha: 13/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla
Equipo y herramienta: Equipo de soldadura y herramienta menor.
Actividades: Instalación de perfiles metálicos
Gustavo Bayona

Nota No 0014 Fecha: 15/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla
Equipo y herramienta: Equipo de soldadura, Videocompactador, herramienta menor.
Actividad: Instalación de vigas metálicas, excavaciones manuales, compactación
Gustavo Bayona

Nota No 0015 Fecha: 16/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla
Equipo y herramienta: Videocompactador, Equipo de soldadura, tanque mezclador y herramienta menor.
Actividad: En la base de la escalera se vacía y compacta el kit del lanzamiento Este Piso, se continua el proceso de soldadura de vigas metálicas, se culminaron detalles de soldadura en el refuerzo de las cimentaciones y se fundieron las cimentaciones correspondientes a una vivienda.
Gustavo Bayona

Nota No 0016 Fecha: 16/06/2021,
Entre las 2:00pm y las 3:30pm no hubo fluido eléctrico en la zona de trabajo.
Gustavo Bayona

Nota No 0017	Fecha: 19/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, herramientas menores Actividades: Trazado y excavación, soldadura y montaje de estructura, vaciado de cimentaciones. Carlos Bayona
Nota No 0018	Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: Se realizó trazado y excavación en 3 viviendas y se hizo trabajo de montaje de estructura en 2 viviendas. Carlos Bayona
Nota No 0019	Fecha 18/06/2021, Estado del tiempo: Lluvioso El trabajo en Obra fue suspendido a las 4:00PM por lluvia Carlos Bayona
Nota No 0020	Fecha 19/06/2021, Estado del tiempo: Despejado Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, mezcladora de concreto, vibradora, cerchas bajas, herramientas menores. Actividades: Se hizo trabajo de soldadura en 2 viviendas, se realizó trazado y excavación en 2 viviendas y se fundió una base de concreto ciclopeo en la vivienda del propietario Carlos Bambague, esta para el día de hoy se empezó a preparar para las cimentaciones. Carlos Bayona
Nota No 0021	Fecha 21/06/2021 Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: Se realizaron trabajos de soldadura, trazado, excavación y cimentaciones. Carlos Bayona
Nota No 0022	Fecha 22/06/2021, Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, Vibradora, Mezcladora de concreto y herramientas menores. Actividades: Se realizo trabajo de soldadura en 2 Viviendas, se fundieron las cimentaciones de 2 Viviendas y se adelantó trabajo de trazado y excavaciones en 2 viviendas. Carlos Bayona

Nota N. 0023 | Fecha 23/06/2021. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 5 maestros
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, taladro, nivelador de concreto y herramienta menor.
Actividades: Se realizó trabajo de trazado, nivelación y excavación en una vivienda, se fundió la cimentación de una vivienda, se realizó trabajo de soldadura en una vivienda y se inició la instalación del trazado de la casa modelo.
Gustavo Bayona

Nota N. 0024 | Fecha 24/06/2021
A partir de las 6:00AM iniciaron fuertes lluvias hasta las 9:30AM. A partir de ahí permaneció en zona de intensidad moderada hasta las 10:00AM. El resto del día permaneció medianamente nublado.
Gustavo Bayona

Nota N. 0025 | Fecha 25/06/2021
En la ubicación del lote de la beneficiaria Ana Maria Arrieta se presentó la señora Yenis Vera quien dijo no querer recibir mas lotes. La señora Vera asegura que el lote de la beneficiaria esta corrido 1 metro hacia la derecha, por lo que la construcción de la vivienda esta invadiendo 1 metro del lote de la izquierda, que pertenece al predio fallido Ana Maria, quien seria su madre. Luego de hablar con la beneficiaria y los terrenos se acordó que en la sucesión del lote el metro invadido será otorgado a la beneficiaria. Por lo que se decide continuar con la construcción.
Gustavo Bayona

Nota N. 0026 | Fecha 26/06/2021. Estado del tiempo: nublado. Personal en Obra: 5 maestros
Equipo y herramientas: Herramientas menores y equipo de soldadura
Actividades: Se terminaron los preparativos en el lote de la beneficiaria Ana para fundir las cimentaciones y se inicio de trabajo de excavación en el lote de Luis Camargo. Mientras que en el lote de Jose Urueta se inició la instalación de la estructura metálica.
Gustavo Bayona

Nota N.027 | Fecha 28/08/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla Equipo y Herramientas: Equipo de soldadura, amoladora, martillo, cincel, barra, Actividades: Terminado de cimentaciones en la vivienda de Viviana Montiel, Encofrado en la vivienda de Luis Camargo, Inicio de Vaciado de concreto en la vivienda de cuadrilla encofrando, Vaciado en el barrio el progreso, relleno en la vivienda de mayra silva y Dario Martinez. Carlos Bayonero

Nota N.028 | Fecha 29/08/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, amoladora, martillo, cincel, barra, taladro y Alquiler. Actividades: Terminado de cimentaciones en la vivienda de Luis Camargo, compactación en la vivienda de Mayra silva, compactación y relleno en la vivienda de Yerson Pabon, Levantamiento de muros en la vivienda de Cuadrilla Encofrando, Levantamiento de estructuras en la vivienda de Viviana montiel, pintura de corrosión en la vivienda de Juan Diaz. Carlos Bayonero

Nota N.029 | Fecha 30/08/2021. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrilla Equipo y herramientas: Encofrado metálico, retroexcavadora, alquiler Actividades: Se continua con el levantamiento de muros en la casa modelo, relleno y compactación en la vivienda de Mayra Silva y Dario Martinez y se realizaron la preparación para fundir las cimentaciones en la vivienda de Juan Perez. Carlos Bayonero

Nota N.030 | Fecha 31/08/2021 Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra, 4 cuadrilla Equipo y herramientas: Levantamiento de muros en la vivienda de Cuadrilla Encofrando, Vaciado en la vivienda de Mayra Silva, relleno en las viviendas de Nohelys Ramirez y Nubbia Hernandez, Vaciado de cimentaciones en la vivienda de Juan Perez. Carlos Bayonero

Nota N. 0031 | Fecha 01/09/2021. Estado del tiempo: Fuertes precipitaciones El vaciado de las cimentaciones en la vivienda de juan perez, fue suspendido a la 4:15PM por fuertes lluvias. Carlos Bayonero

Nota N. 0032 | Fecha 01/09/2021
Al rededor de las 4:30PM inició la socialización del barrio Bosque del Norte en la cancha del barrio Bello Horizonte para instalación de la Unión. Carlos Bayonero

Nota No 0033 Fecha 02/07/2024. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 Cuadrillas
Equipos y herramientas: Mezclador de concreto, Equipo de soldadura, herramientas menores,
motocarro.
Actividades: Se termino de fundir las cimentaciones en la vivienda de Jesus Perez,
se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Mayra Silva y se continuo
el levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar.

Carlos Bayona

Nota No 0034 Fecha 03/07/2024, Estado del tiempo: Despejado, personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, herramientas menores.
Actividades: Se inicio la instalación de la estructura metalica en la vivienda
de Mayra Silva, se continuó con el levantamiento de muros en la
vivienda de Eudaldo Escobar y se preparó el lote de la beneficiaria
Yuffer Benitez para fundir cimentaciones. Carlos Bayona

Nota No 0035 Fecha 05/07/2024 Estado del tiempo: Nublado. Personal en Obra: 4 cuadrillas
Equipo y herramientas: Mezclador de concreto, Taladro, herramientas menores.
Actividades: levantamiento de muros en la vivienda de Eudaldo Escobar y
Yenelis Cabillo, fundido de cimentaciones en la vivienda de Yufer Benitez,
fraguado y curaciones en la vivienda de Dora Martinez

Carlos Bayona

Nota No 0036 Fecha 05/07/2024
El fluido de electricidad en el barrio fue suspendido por mantenimiento
a las 9:00 AM. Se informa que retorno el servicio a las 5:00PM
por lo que no se puede avanzar con los trabajos relacionados
con soldadura.

Carlos Bayona

Nota No 0037 Fecha 06/07/2024
Inicio el proyecto de pavimentación en el barrio Bella Hermosa, el
cual dificulta las actividades en las viviendas de algunos beneficiarios

Carlos Bayona

10

Nota No 0035	Fecha: 07/03/2023. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura y herramientas menores Actividades: se retiraron escombros en la vivienda de doña martina y madelyn hernandez, levantamiento de muros en las viviendas de yenifer Cabillos y juan diaz y fundida en la vivienda de Yudey Rangel. Carlos Bayona
Nota No 0039	Fecha: 08/03/2023. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, vibrador, herramientas menores. Actividades: Excavacion en la vivienda de Yudey Rangel, instalacion de estructura metalica en la vivienda de yenifer Cabillos, Pilotes en la vivienda de Madelein Hernandez y vaciado de cimentacion en la vivienda de Dayra Martinez. Carlos Bayona
Nota No 0040	Fecha: 09/03/2023. Estado del tiempo: Despejado, Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, herramientas menores Actividades: Instalacion de estructura en la vivienda de Dayra martinez, pilotes y excavacion en la vivienda de Yury Jimenez, vaciado de cimentacion en la vivienda de Yudey Rangel, instalacion de muros en la vivienda de Juan Diaz. Carlos Bayona
Nota No 0041	Fecha: 10/03/2023. Estado del tiempo: Despejado. Personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto, vibrador y herramientas menores. Actividades: instalacion de estructura en la vivienda de Yudey Rangel, Excavacion en la vivienda de Yuris Gonzalez y vaciado de cimentacion en la vivienda de Madelein Hernandez, la cual se suspendio para dar en el mezcladora de concreto. Carlos Bayona
Nota No. 0042	Fecha: 12/03/2023. Estado del tiempo: Despejado. personal en Obra: 4 cuadrillas Equipo y herramientas: Vibrador, equipo de soldadura, andamios, mezcladora de concreto y herramientas menores. Actividades: se continuó con la instalacion de la estructura metalica en la vivienda de Yudey Rangel con la fundicion del muro de cimentacion en la vivienda de Madelein Hernandez, Pilotes, Compactacion y fundida en la vivienda de Juan Diaz y instalacion de muros en la vivienda de Carlos Diaz. Carlos Bayona

Bitácora

Fecha: 12/09/2024
Se realizó la socialización a los beneficiarios del barrio Villa Gpe. a la altura de las 5:30PM
Carlos Bayona

Fecha: 13/09/2024. Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metálica en la casa de Yuris Hernandez y Rodolfo Hernandez. Se realizó y empezó el corte de Yeraldo Polo y Alcidez Ramirez, Estacionó en la vivienda de Jorge Jimenez y se continuó con el levantamiento de mismo. Tambien se fundió concreto ciclopeo en la casa de Jorge
Carlos Bayona

Fecha: 14/09/2024 Estado del tiempo: Despejado
Se realizaron las excavaciones en la vivienda de Alcidez Ramirez, Jenifer Ortiz y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Jorge Jimenez. De igual forma, se continuó con el levantamiento de mismo
Carlos Bayona

Fecha: 15/09/2024. Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Jorge Jimenez y se avanzo en relleno de lotes y excavaciones. Se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Alcidez Ramirez. Tambien se monitoreó que la mezcla de agua resultante se estaba calculando de forma correcta. Se siguió avanzando el levantamiento de mismo
Carlos Bayona

Fecha: 16/09/2024. Estado del tiempo: Despejado
Se inició el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Alcidez Ramirez, se avanzó en trabajos de relleno y trazado, se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Jenifer Ortiz
Carlos Bayona

Fecha: 17/09/2024. Estado del tiempo: Despejado
Se avanzo en las excavaciones de las viviendas de Yeraldo Polo y Oscar Baldiris. Se fundieron las cimentaciones de la vivienda de Oscar Baldiris y se continuó avanzando con el levantamiento de mismo
Carlos Bayona

Fecha: 18/09/2024 Estado del tiempo: Despejado
Se fundió un cuadro para que pueda hacer viaje las cimentaciones de Yeraldo Polo se avanza en relleno de lotes fundamentado de muro y estructura
Carlos Bayona

Nota No 0050 | Fecha: 20/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
No avanzo en vaciado de lotes, levantamiento de muros y se fundieron las columnas en la vivienda de Yorsina Polo.
Cristian Bayona

Nota No. 0051 | Fecha: 21/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
Se avanzo en trabajos de vaciado y compactación de lotes, se inicio el levantamiento de muros en la vivienda de Mayra Nibia y Ruth Perez. Tambien se inicio el levantamiento de la estructura metalica en la vivienda de Yorsina Polo, se resalta que el levantamiento de los retamos se en el que corresponde a los planos, empezamos el lote de Luis Avila para ser fundido el dia siguiente, con excavacion y relleno
Cristian Bayona

Nota No. 0052 | Fecha 22/07/2021. Estado del tiempo: Despejado
Se avanzó el trabajo de vaciado y compactación en el barrio Brisas del Norte, se avanzó el levantamiento de muros en las viviendas de Mayra Nibia, Jose Urueta, Juan Diaz y Cristo Rios. Tambien se levantó la estructura metalica en la vivienda de Yorsina Polo y se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Luis Avila.
Cristian Bayona

Nota No. 0053 | Fecha: 23/07/2021
Se avanzó el trabajo de vaciado, compactación y trazado en el barrio Brisas del Norte, se levantó la estructura metalica en la vivienda de Luis Avila, se fundieron las cimentaciones en la vivienda de Juan Estiverzy, y se avanzó en el levantamiento de muros en las viviendas de Cristo Rios, Yorsina Mendieta, Mayra Nibia y Jose Urueta
Cristian Bayona

Nota No 0054 | Fecha: 24/07/2021. Clima: Despejado
El dia sabado 24 de julio se dejaron avanzados y una estructura metalica montada. Sin embargo, durante el fin de semana tuvimos fuertes lluvias lo que dañó las excavaciones y empalmes ocasionando inconvenientes medios dias de retrasos aproximadamente.
Cristian Bayona

26-09-2021 Fecha: 26/09/2021. Obra: Depyado
Se arregló un trabajo de tronado, cortado y soldadura. El equipo de soldadura retiró estructuras ya instaladas para la instalación de los correas y se arregló en el levantamiento de muros.
Carlos Bayona

26-09-2021 Fecha: 26/09/2021
Mediante esta nota se hace constar el cambio de director de obra del proyecto. Cargo el cual ahora pasa a ser del ingeniero Eduardo Jose Cogan Marquez.
Carlos Bayona

27-09-2021 Fecha: 27/09/2021
Se arregló en trabajo de levantamiento de muros en el barrio Bella Horizonte y la instalación de correas en estructuras faltantes. En el barrio Bosque del Norte se finalizó con base de cimentación en concreto ciclopeo para dos viviendas. Adicionalmente se pintó con anticorrosivo las correas de algunas viviendas.
Carlos Bayona

28-09-2021 Fecha: 27/09/2021
Se realizó la socialización del proyecto en el barrio 17 de febrero, donde se encontraron 2 viviendas que no cumplen con las dimensiones mínimas para la construcción de la vivienda diseñada.
Carlos Bayona

29-09-2021 Fecha: 29/09/2021. Obra: Depyado
Se realizó la primera intervención en el barrio Villa Esperanza, se fundieron las cimentaciones de dos viviendas en el barrio Bosque del Norte, se continuó con el trabajo de instalación de correas y levantamiento de muros en Bosque del Norte.
Carlos Bayona

Nota No 0060 Fecha: 29/07/2021. Cine: Mariana
Se arregló con el levantamiento de 2 estructuras metálicas en el barrio Brisas del Norte junto con el traspaldo de una nueva vivienda. Se arregló el trabajo de levantamiento de muros en el barrio nuevo Horizonte y en el barrio Villa Esperanza se instaló y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio.

Nota No 0061 Fecha: 30/07/2021. Cine: Despacho
Se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte. Mientras se arreglo de aquel fierro en levantamiento de muros y la instalación de correas en estructuras faltantes.

Nota No 0062 Fecha: 31/07/2021. Cine: Despacho
Este día sabado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de Brisas del Norte

Nota No 0063 Fecha: 02/08/2021. Cine: Despacho
Este día no hubo trabajo de ningun tipo con respecto a soldaduras, levantamiento de muros. Solo se adelantaron excavaciones y se instaló una vivienda del barrio Villa Esperanza.

Nota No 0064 Fecha: 03/08/2021. Cine: Mariana
Se continuó con trabajos de excavación y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Cine en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuerte lluvias.

Nota No.0065 Fecha: 04/08/2021. Cine: Despacho
Se levantó la estructura metálica en el barrio Brisas del Norte. Mientras se soldaban, excavaban y estaban otras 3 casas del mismo barrio.

Nota No 0060 Fecha: 29/07/2021 Clima: Nublado
Se arregló con el levantamiento de 2 estructuras ubicadas en el barrio Brisas del Norte junto con el Ingeniero de una nueva vivienda, se arregló el trabajo de levantamiento de muros en el barrio Villa Alejandra y se ubicó el barrio Villa Esperanza se inició y fundió la cimentación de la primera vivienda en el barrio.

Nota No 0061 Fecha: 30/07/2021 Clima: Despejado
se fundieron las cimentaciones de una beneficiaria del barrio Brisas del norte, también se arregló de segunda forma el levantamiento de muros y la colocación de correas en estructuras faltantes.

Nota No 0062 Fecha 31/07/2021 Clima: Despejado
Este día sábado 31 de julio se fundieron las cimentaciones correspondientes a la vivienda de una beneficiaria de brisas del Norte

Nota No 0063 Fecha 02/08/2021 Clima: Despejado
Este día no hubo trabajo de ningún tipo con respecto a voladizos, levantamiento de muros. Solo se adelantaron excavaciones y se entabló una vivienda del barrio Villa Esperanza.

Nota No 0064 Fecha 03/08/2021 Clima: Nublado
Se continuó con trabajos de excavación y se fundieron las cimentaciones de la vivienda perteneciente a la beneficiaria Carmen en el barrio Villa Esperanza. En la tarde se suspendieron los trabajos por fuertes lluvias.

Nota No 0065 Fecha 04/08/2021, Clima: Despejado
se levantó la estructura metálica en el barrio Brisas del Norte, Montaron se voladizos, fundieron y entablaron otras 3 casas del mismo barrio.

Fecha: 05/08/2021 Obra: Depyade
Se arranco con la instalación de la red hidrosanitaria de las viviendas de Yarela Cubillos, Soledad Cadena, junto con la instalación de las cubiertas de la vivienda y la fundida de la losa del baño. Por otro lado se fundió concreto ciclopeo en el barrio Brisas del Norte y Cantarana en Villa esperanza.

Fecha: 06/08/2021 Obra: Hogares
Se empezaron a realizar las instalaciones sanitarias en las viviendas de Yarela Cubillos y Soledad Cadena, junto con el vaciado de concreto para la plantilla de las viviendas. También se arranco en trabajo de relleno y excavaciones de zapatas. Sin embargo las actividades fueron suspendidas a las 2:30PM por fuerte lluvias.

Fecha: 07/08/2021 Obra: Depyade
Se fundieron cimentaciones en la vivienda de Wilson Sanchez y se levantaron estructuras metalicas en el barrio Brisas del norte.

Fecha: 09/08/2021 Obra: Depyade
Se continuó la instalación de tuberías metalicas en estructuras del hogares el progreso y se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte.

Fecha 10/08/2021 — Obra Depyade.
→ en el día de hoy se presento manifestaciones por parte de la Comunidad, presidente de la Acciones Comunales de los Barrios Barrio Horizonte, 12 de febrero, villa esperanza donde alegan que el Consorcio vive veo no esta Cumpliendo con el Compromiso de ofrecer trabajos a los habitantes del Sector o Municipio de la Jagua, tambien manifiestan que los pactos entre el consorcio y los trabajadores

16

no es justo y algunos para ellos, tal el motivo ellos demoran la decisión de parar todo tipo de trabajo de obra, que esta realizando el Consorcio Vive Ucó en los barrio bello Horizonte y el progreso, antes del punto, Villa esperanza al punto se llegue a una reunion entre las partes para Conciliar todas peticiones hechas por ellos.

nota: el ing. eduardo Cayon les manifesto por via telefonica que se realizara un acta donde ellos (comunidad) pacen las obras por los motivos expuestos para así no afectar la programacion y ejecucion de las actividades, donde ellos no aceptaron firmar ninguna acta, pero manifestaron que no dejaran trabajar a ninguno del consorcio hasta que se presente la reunión y tengan su Concilio ante ces partes.

Ing. Luis Vergara R.
R. Vive UCÓ.

Nota N° 0071 Fecha: 12 de agosto de 2021, Estado del tiempo: Nublado
los estudios en campo fueron retomados hoy fuera a partir de las 7:00 AM. Con la novedad de la renuncia del residente de obra. Por lo que momentaneamente la dirección y/o ejecución de la obra esta a cargo del inspector de la obra Ronisa de la Hoz y el director de la obra Eduardo Cayon.

Cantera Bayona — Ronisa de la hoz

Id 6.0077 Fecha: 12/08/2021, Obra: Llanos
En el día de hoy se retomaron actividades correspondientes a rutinas, capacitación y excavaciones en los barrios Brisas del Norte y Villa Esperanza. Por otro lado, en el barrio Bella Horizonte se avanza con el trabajo de las instalaciones eléctricas y se fundieron plantillas en 2 viviendas. Sin embargo, las actividades se suspendieron a las 3:30 PM por fuertes lluvias.

Gestor Bonjorno Ramiro de la hoz O

Id 6.0078 Fecha: 13/08/2021. Obra: Despacho
Por razones de lluvia del día anterior, se dejaron todas las excavaciones de las viviendas que estaban listas para fundir por lo que se tuvo que realizar el trabajo de nuevo. Por otro lado, en el barrio Bella Horizonte se avanzó en las acometidas de dos viviendas

Gestor Bonjorno Ramiro de la hoz O

Id 6.0079 Fecha: 14/08/2021. Obra: Despacho
Por causa de las lluvias durante el fin de semana se tuvo que retomar a iniciar las actividades de excavaciones por lo que no se ha podido fundir ninguna.

Gestor Bonjorno

Id 6.0075 Fecha: 18/08/2021, Obra: Despacho Ramiro de la hoz O
En el barrio Bella Horizonte se adelantó trabajo de redes de aguas en algunas viviendas, fundición de losa del baño y se realizaron excavaciones y trazado en el barrio 17 de febrero.

Gestor Bonjorno

Id 6.0076 Fecha: 19/08/2021. Obra: Despacho Ramiro de la hoz O
se fundieron las primeras viviendas de la semana en el barrio Villa Esperanza, mientras en el barrio Villa Horizonte se continuo con la instalación de aguas negras, fundición de losa de baño y registros

Gestor Bonjorno Ramiro de la hoz O

Nota N. 0077 | Fecha: 20/08/2021, Cmo: Dpto
se avanzó en el trabajo de instalación de tejados en el barrio Bella horizonte. Se fundieron cimentaciones en el barrio Brisas del Norte. Se hicieron estructuras metálicas y cimentación en el barrio Villa Esperanza. De igual forma, se fundió concreto ciclopeo en el barrio Villa esperanza y en el barrio el progreso se adelantó el trabajo de fundición de losas de techo.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Nota N. 0078 | Fecha: 23/08/2021, Cmo: Dpto
En el barrio Bella horizonte se avanza en trabajos de instalación de puertas y ventanas, pintura de perfiles metálicos y levantamiento de muros. De igual forma, en el barrio El Progreso se avanza en levantamiento de muros y la instalación de techos. Se fundieron también las cimentaciones de la lenfiscencia Tubo Thoy.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Nota N. 0079 | Fecha: 24/08/2021, Cmo: Dpto
Se fundió la plantilla del lenfiscencia Cristo Rey, también se avanzó con la instalación de puertas y ventanas en Bella Horizonte, levantamiento de muros en el barrio El Progreso y tapado, relleno y compactado en el barrio 17 de febrero. Ramiro de la hoz.o

Gustavo Bayona

Nota N. 0080 | Fecha: 25/08/2021, Cmo: Metodo
se instalaron puertas y ventanas ventanas en el barrio Bella Horizonte, se fundieron cimentaciones y se trabajaron lotes en el barrio 17 de febrero y en el barrio el progreso se continuó levantando muros e instalando techos.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Nota N. 0081 | Fecha: 26/08/2021
se realizó la primera supervisión del avance de obra del proyecto en compañía entre la alcaldía, Conpasur, el contratista e interventoría.

Gustavo Bayona

26-8-2021 Fecha: 27/08/21 Clima: Despejado
Se realizaron rellenos y excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se le hicieron retoques a las acabados de la casa modelo y se fundió plantilla en otras viviendas. En el barrio El progreso y Brisas del Norte se avanzó con el trabajo de levantamiento de muros.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

28-8-2021 Fecha: 28/08/21 Clima: Despejado
Con este acto se da constancia de que el día 26 de agosto de 2021 se realizó la socialización del barrio Luis Carlos Galan en el parque de dicho barrio y con la participación de todos los beneficiarios y el contratista.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

30-8-2021 Fecha 30/08/21 Clima: Nublado
En el barrio Bello Horizonte se inicia la fundición de cimientos del beneficiario Cristo Rey, la instalación del techo de la beneficiaria Doris Montero. Mientras que en el barrio 17 de febrero se avanzó con el relleno y compactación de lotes, excavaciones y se fundieron los cimientos de una vivienda.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

31-8-2021 Fecha 31/08/21, Clima: Nublado
Se adelantaron las excavaciones en el barrio 17 de febrero. Mientras que en el barrio Bello Horizonte se instalaron redes eléctricas y se fundió plantilla de una vivienda.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota de obra 0086 — Fecha: 01/09/21. Clima: Humano
Se adelanto el trabajo de levantamiento de muros en los barrios Brisas del Norte y el progreso. Mientras que en Bella Horizonte se fundió una plantilla y se adelanto los acabados de una vivienda

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota de obra 0087 — Fecha: 02/09/21 Clima: Despejado
En el barrio Bella Horizonte se fundió plantilla en una vivienda mientras que en otras se adelanto el trabajo de acabados En dimas barrios se continuó el levantamiento de muros. No se han fundido viviendas con todos sus estructuras

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota de obra 0088 — Fecha: 03/09/21. Clima: Despejado
En el barrio Bella Horizonte se continuó fundiendo plantilla en dimas viviendas, junto con redes hidrosanitarias y eléctricas mientras en los dimas barrios intervenidos se continua con el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota de obra 0089 — Fecha: 06/09/21. Clima: Despejado
En el barrio Bella Horizonte se avanza en la instalación de redes sanitarias de acabados y fundición de plantilla. Mientras que en el barrio el progreso se instalaron redes hidrosanitarias y eléctricas y en los dimas barrios se continua el levantamiento de muros a excepción del barrio 17 de febrero

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz. O

Nota de obra 0090 — Fecha: 07/09/21. Clima: Humano
En el barrio El progreso se adelanto la instalación de redes hidrosanitarias y eléctricas, fabricación de acabados y fundición de plantilla. De igual forma, el contratista avanzo el manejo ergonómico en la aplicación de anticorrosivo en las ciudellas de la estructura y la instalación de los tapados para proteger las estructuras

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz e

Fecha 08/09/21, Clima: Lluvioso
Los trabajos en obra fueron suspendidos al mediodía de las 3:00PM por fuertes lluvias.

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz o

Fecha: 08/09/21, Clima: Despejado
Se retomó el trabajo de levantamiento de estructuras metálicas en el barrio Villa Esperanza, en las viviendas de Nilda Cabarcas, Lucas Mier y Julio Iberio, Este último no se pudo realizar debido a que no se encontraba en el lote. Sin embargo, se aledaño de la misma se encuentra Miguel Nieves quien se encuentra en la misma.

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz o

Fecha: 09/09/21, Clima: Despejado
Se retomó el levantamiento de manera en los barrios Villa Esperanza, 17 de febrero y Brisas del norte. Se fundió placa piso en el barrio El progreso y Villa esperanza. En el barrio Villa Horizonte se continuo con la difusión de soldadores y la instalación de puertas.

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz o

Fecha: 10/09/21 Clima: Despejado
Se continuó con la instalación de tejados, redes subterráneas eléctricas y la fundición de placas de piso.

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz o

Fecha: 11/09/21, Clima: Despejado
En los barrios Villa horizonte y el progreso se trabajo soldadura y nivelación al igual que en los barrios Brisas del norte y Villa esperanza.

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz o

Fecha: 13/09/21
Durante todo el día no hubo fluido eléctrico en la ciudad, lo que alteró todo el cronograma de actividades de la obra, debido a que se depende en gran medida de los soldadores.

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz o

Nota No 0098 | Fecha: 14/09/2021. Clima: Despejado
Se continuó trasteando morteros en todos los barrios donde se está trabajando, a espera del 17 de febrero donde se fundirían cimentaciones. En el barrio Bella Horizonte se fundió una plantilla.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Nota No 0099 | Fecha: 15/09/2021. Clima: Despejado
Se continuó el trasteamiento de morteros. En otros frentes de trabajo se encuentran fundiendo plantillas y por otros fundiendo cimentaciones a la vez, se avanza en la disposición de estacados.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Nota No 0099 | Fecha: 16/09/2021. Clima: Despejado
En el día de hoy solo se adelantó el trazado y excavación de una vivienda en el 17 de febrero, se aplicó pintura a algunos enchapados y perfiles metálicos.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Nota No 0100 | Fecha: 16/09/2021. Clima: Lluvioso
Durante toda la jornada de la tarde no fue posible trabajar en campo debido a fuertes lluvias.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Nota No 0101 | Fecha: 17/09/2021. Clima: Despejado
En el barrio El Progreso avanzó el trabajo de disposición de enchapes, enchape de zonas húmedas y la instalación de cubierta de teja. Mientras que, en Brisas del Norte se adelantó y fundió la plantilla de una vivienda.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Nota No 0102 | Fecha: 20/09/2021. Clima: Despejado
Se fundieron cimentaciones en el barrio 17 de febrero donde también se levantó una estructura. Mientras que en los barrios Villa Esperanza y Brisas del Norte se enchapaban zonas húmedas y se levantaban morteros.

Gustavo Bayona — Ramiro de la hoz.o

Vda 1 casa | Fecha: 21/09/21. Clima: Despejado
Se fundieron los cimientos de la Profesora Angelina Cano, la cual faltó porque no había llenado su cupo hasta que personal de la alcaldía se lo solicitó. En otro punto de trabajo se fundió plantilla enchape zona lavadero y se instaló cableado eléctrico.

Gustavo Bayona Ramiro de la Hoz.O

Vda 2 casas | Fecha: 22/09/21. Clima: Despejado
En el barrio Bello Horizonte se y el Progreso se instalaron puertas y ventanas. Mientras que en el 17 de febrero se trajo y encasó una vivienda y se levantó la estructura de otra. En Bello Horizonte se fundió la plantilla de Doña Marlenys

Gustavo Bayona Ramiro de la Hoz.O

Vda 1 casa | Fecha: 23/09/21 Clima: Despejado
En el barrio 17 de febrero se fundió un contrapiso en Bello Horizonte y El Progreso se instalaron puertas y ventanas. En Brisas del Norte y Villa Esperanza se enchapó zona lavadero y se trabajó en la definición de acabados.

Gustavo Bayona Ramiro de la Hoz.O

Vda 1 casa | Fecha: 24/09/21. Clima: Nublado (no afectó)
Se avanzó con la instalación de puertas en el progreso En el 17 de febrero se trajo y encasó otra vivienda y en Brisas del Norte se continuó levantando muros y se fundió una plantilla

Gustavo Bayona Ramiro de la Hoz.O

Vda 1 casa | Fecha: 25/09/21. Clima: Despejado
Se avanzó el trabajo de pintura en anticorrosivo en cerchas metálicas

Gustavo Bayona Ramiro de la Hoz.O

Vda 1 casa | Fecha: 27/09/21. Clima: Despejado
En el barrio Vida Esperanza se avanzó con la definición de acabados, enchapado e instalación de aparatos En el 19 de febrero se fundió una contrapiso

Gustavo Bayona

Nota N. 0109 Fecha: 28/09/21, Clima: Despejado
En el barrio Bosas del norte se continuó el levante de muros y fundición de planillas. En el 17 de febrero se trabajó y asearon las
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota N. 0110 Fecha: 29/09/21, Clima: Nublado
No hubieron novedades en el 17 de febrero. Donde también se
realizó una loba y se empezó levante de muros. En el barrio
Bosas del Norte se fundió planilla y en Villa Esperanza se
empezaron los acabados e instalación de accesorios.
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota N. 0111 Fecha: 29/09/21, Clima: Nublado
Las actividades en la jornada de la tarde se suspendieron
por fuerte lluvias.
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota N. 0112 Fecha: 30/09/21, Clima: Despejado
No hubo trabajo en el barrio 17 de febrero 2 veces, se fundió
contrapiso
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota N. 0113 Fecha: 04/10/21, Clima: Despejado
No se registraron actividades en campo durante el día
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

Nota N. 0114 Fecha: 05/10/21, Clima: Despejado
Durante el día se hizo un recorrido visitando a vivienda
recogiendo basura dejada. También se trabajó en el levantamiento
de muros en el barrio Bella Horizonte, 17 de febrero y Bosas del Nte
Gustavo Bayona Ramiro de la hoz o

16-6-0115 Fecha: 06/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la Hoz.O
No trabajó únicamente levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero y trabajo de acabados en el barrio Bella Horizonte en la vivienda de Doña Paulina

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz.O

16-6-0116 Fecha: 07/10/21, Clima: Despejado
Durante la jornada completa se trabajó (Gustavo) en las mismas actividades y viviendas del día anterior.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz.O

16-6-0117 Fecha: 11/10/21, Clima: Despejado
Durante los días 08, 09, 10 de no trabajaron actividades en campo por falta de material. El día de hoy solo se reanudó el trabajo de levantamiento de muros en el 17 de febrero.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz.O

16-6-0118 Fecha: 12/10/21 Clima: Lluvioso
Se trabajó el trazado y excavaciones en la vivienda de Orlando Nieto (17 de febrero) y Wilmer Pico (El Golaio). También se levantó el sistema estructural metálico de las viviendas de Diego Sarabia y Katherin Karo (17 de febrero). Las actividades en Campo se suspendieron a las 3:40PM por lluvias.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz.O

16-6-0119 Fecha: 13/10/21, Clima: Lluvioso
En el barrio el progreso se fundieron cepillos de inspección. Mientras que en el 17 de febrero se continuó levantando mamposterías y se fundieron las cimentaciones de Orlando Nieto. Se firmó el acta de vecindad que permite construir la vivienda de Tomás Jimenez, propia del sector. Se suspendieron actividades a las 4:00PM por lluvias.

Gustavo Benjumea Ramiro de la Hoz.O

Nota N. 0120 Fecha: 14/10/21 Clima: Despejado Ramiro de la hoz. O

Se levantó la estructura metálica de la beneficiaria Ana Daza en el barrio 11 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galán se trasportaron, Excavaron y fundieron 2 viviendas.

Gestora Benjumea Ramiro d. la hoz. O

Nota N. 0121 Fecha: 15/10/21 Clima: Despejado

Se le realizo Supervisión Puntual al contratista Primero, Se verifico estética y plomería al momento de soldar las viguetas metálicas y fundir las cimentaciones. Segundo, Utilizan ladrillos debidamente cocidos. Tercero, Utilizan el nivel corriente para fundir las viviendas y entre inundaciones.

Gestora Benjumea Ramiro d. la hoz. O


Nota N. 0122 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se levantaron 2 estructuras metálicas y se trasportaron, excavaron, estabilizaron y fundieron 2 viviendas. Se continua el levantamiento de muros en el barrio 11 de febrero junto con las losas de base.

Gestora Benjumea Ramiro d. la hoz. O

Nota N. 0123 Fecha: 15/10/21, Clima: Despejado

Se presentó una particularidad en el lote de la beneficiaria Tania Jimenez en el barrio Luis Carlos Galan. Donde la vivienda tipo casa, está diseñada no cabe en el lote.



* El dibujo no está a escala

Ramiro de la hoz. O

Gestora Benjumea

16.6.0124 Fecha: 16/10/21 Clima: Despejado
Se fundieron las cimentaciones del beneficiario Edilson Pedraza ubicado en el barrio Luis Carlos Galan.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

16.6.0125 Fecha: 19/10/21 Clima: Despejado
Se trabajó en las acabados de los fachadas de Juan Grande y Luis Tula en el barrio El Paraguas. Adema se continuó el levantamiento de muros en el barrio 17 de febrero. En el barrio Luis Carlos Galan, se fundieron las cimentaciones de 2 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

16.6.0126 Fecha: 20/10/21 Clima: Nublado
Se trabajó en los acabados de la beneficiaria Jovina Ortega. Se instaló la cimentación a la vivienda de Martha Dominguez. En el barrio 17 de febrero se continuó el levantamiento de muros y se trabajaron excavaciones y cimentaciones 2 viviendas en el barrio Luis Carlos Galan. Se suspendieron las actividades entre las 10am y 2pm por lluvia.
Gustavo Benjumea

16.6.0127 Fecha: 21/10/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.O
Se fundieron las cimentaciones de los beneficiarios Elba Cuy y Nidya pabilla. se trabajó vaciado la vivienda de esperanza Julio. Se le instalaron los tableros a Martha Dominguez y se le instaló el cableado electrico a Jovina Ortega. En el barrio 17 de febrero se trabajo en el levantamiento de muros y en Villa esperanza se trabajó en los acabados.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.O

Nota N. 129 | Fecha: 23/10/21, Clima: Despejado
Se llegó y cuando la señora Luz Marina Villareal y su familia se encontraban trabajando, llegó el señor Alcalde y se reunió con el beneficiario del proyecto en el barrio El Cedro.

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz. O

Nota N. 130 | Fecha: 25/10/21, Clima: Despejado
Mediante esta nota se hace constar que tanto como el contratista como interventoría y personal de la alcaldía, la hicieron saber a la beneficiaria Leidy Morales que no iniciara su vivienda hasta que se definiera su situación, ya que el lote no cumple con las medidas. Sin embargo, la beneficiaria decidió iniciar su vivienda por sugerencia de un concejal llamado "Víctor Balbuena Intendente" la beneficiaria se encuentra pagando arriendo.

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz. O

Nota N. 131 | Fecha: 26/10/21, Clima: Despejado
se trabajo únicamente en el levantamiento de muros en los barrios 17 de febrero y el cedro. Además, se reportó material de relleno en las puntas donde se requería

Gustavo Benjumea Ramos de la hoz. O

Nota N. 132 | Fecha: 27/10/21, Clima: Nublado
Se continuó el trabajo de levantamiento de muros en el barrio El Cedro donde también se rellenaron varias viviendas (13 en total). Se instaló el tejado de Lucinda Martínez y en el barrio el progreso se trabajo en enchapes y se instaló una cubierta eléctrica que había sido hurtada.

Gustavo Benjumea

Nota No. 0133 Fecha: 27/10/21 Area: Diversos
Los trabajos en campo estuvieron suspendidos por la mañana debido a fuertes lluvias

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0134 Fecha 28/10/21 Area: Depurado
Se fundieron las anclajes de la beneficiaria Leonor Villareal del barrio Luis Carlos Galán. Donde también se rellenaron y compactaron + de tierra lata.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0135 Fecha 29/10/21 Area: Depurado
Se continuó con el relleno y compactación de diferentes viviendas en el barrio Luis Carlos Galán. Donde también se retiraron escombros.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0136 Fecha 30/10/21 Area Depurado
Se fundieron las anclajes de la beneficiaria Edna Pabón y en el barrio Bella Horizonte se avanzó con el trabajo de la instalación de monta bulk y la instalación de tanque de agua. También se fundió los anclajes de Gloria Jiménez.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz. O

Nota No. 0137 Fecha: 02/11/21, Area: Depurado
El viaje trabajo registrado en campo fue la instalación de tanque en el barrio 12 de febrero y la instalación de monta bulk en el barrio Bella Horizonte

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz. O

Nota N.0139 Fecha 03/11/21, Clima: Despejado
El avance logrado en campo fue la conexión de detalles en losas de techo de algunas viviendas y se avanzó el cableado de una vivienda en Villa Esperanza

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D

Nota N.0139 Fecha 09/11/21, Clima: Despejado
se adelantó trabajos de instalación de acometida eléctrica y se fundió la plantilla de una bodega en el barrio Bello Horizonte.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D

Nota N.0140 Fecha: 10/11/21, Clima: Despejado
se avanzó con la instalación de techos de viviendas que ya estaban levantadas en estructura y se preparaban otras viviendas para fundir plantilla.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D

Nota N.0141 Fecha: 11/11/21, Clima: Despejado
se trazó la primera vivienda del barrio Juan Pablo, mientras que en el barrio el Galan se levantaron dos estructuras metálicas y se fundió una plantilla en el barrio Brisas del Norte.

Gustavo Benjumea

Nota N.0142 Fecha: 12/11/21, Clima: Despejado Ramiro de la hoz.D
En el barrio Villa Esperanza se fundieron la plantilla de una vivienda. En el barrio El Galan se fundió la cimentación de una vivienda y se levantaron la estructura metálica de 2 viviendas. Tambien se inició el levantamiento de muro en 5 viviendas.

Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.D

Fecha 13/11/21 Cliente: Departado
Se levantó la estructura metálica de 3 viviendas en el barrio El Golan y se instaló el techo de 1 vivienda

Carlos Bayona Ramiro de la Hoz.o

Fecha: 16/11/21 Cliente: Departado
Se instalaron dos techos en el barrio el golan. y se fundió una plantilla en el barrio el golan. Desde también se retiró y se recogió otra vivienda

Carlos Bayona Ramiro de la Hoz.o

Fecha: 17/11/21 Cliente: Departado
Se inició el levantamiento de muros en dos nuevas viviendas y se fundió una cimentación en el barrio El Golan y otra en el barrio Juan Pablo, desde también se trajo y recogió otra vivienda.

Carlos Bayona

Fecha: 18/11/21 Cliente: Departado Ramiro de la Hoz.o
Se fundió una plantilla en el barrio Villa Esperanza. En el golan se levantaron dos estructuras metálicas y se entregaron 3 viviendas y también se fundieron 3 losas de baño y una cimentación

Carlos Bayona Ramiro de la Hoz.o

Fecha 19/11/21 Cliente: Departado
Se fundió una cimentación en el barrio Juan Pablo y otra en el Juan Carlos Golan, se instalaron 2 techos y la red hidrosanitaria de otra vivienda y se levantó una estructura metálica

Carlos Bayona Ramiro de la Hoz.o

Fecha 22/11/21 Cliente: Usuario
Durante la mañana se replantearon 2 viviendas para fundir cimentación y 1 para plantilla pero los trabajos se suspendieron por fuertes lluvias en la tarde.

Carlos Bayona Ramiro de la Hoz.o

Nota de Obra 149 Fecha: 22/11/21
Han llegado reportes de que todos los lotes del barrio Villa obligatorio tienen un ancho de frente de entre 5.5-6.1m lo que no es suficiente para la construcción de la vivienda.

Gestores Bonjumes. Ramiro de la hoz.o

Nota de Obra 150 Fecha: 23/11/21 Ulmo: Despejado
Se continuó el enchape de nuevas viviendas y se fundió una plantilla del barrio 17 de febrero. Además se avanzó en la pintura de la fachada de las primeras viviendas.

Gestores Bonjumes Ramiro de la hoz.o

Nota de Obra 151 Fecha: 24/11/21
Se realizó la socialización al barrio Pedro Gestor

Gestores Bonjumes Ramiro de la hoz.o

Nota de Obra 152 Fecha: 24/11/21 Ulmo: Despejado
Se continuó con la pintura de las primeras viviendas y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero y se fundió una cimentación en el barrio Juan Roman.

Gestores Bonjumes Ramiro de la hoz.o

Nota de Obra 153 Fecha: 25/11/21, Ulmo: Despejado
Se fundieron las cimentaciones de una vivienda en el barrio Juan Roman y una plantilla en el barrio 17 de febrero

Gestores Bonjumes Ramiro de la hoz.o

Nota de Obra 154 Fecha: 29/11/21.
Se realizó la segunda supervisión técnica a las primeras 22a viviendas que estan entre un 95% y 98% de ejecución. En compañía con el supervisor de Confecivil y la alcaldía.

Gestores Bonjumes

Supervisor Confecivil

Nota No 0155 Fecha: 30/11/21, Clima: Despejado
se fundieron dos plantillas (1 en el 13 de febrero y otra en el galon). Tambien se levantó una estructura metalica en el galon y otra en Juan Ramon. Ademas, se trabajó en culminar los detalles pendientes de las primeras viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No 0156 Fecha: 02/12/21, Clima: Despejado
Se inició el relleno del lote de una vivienda faltante en el barrio Brisas del Norte y se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No 0157 Fecha: 02/12/21, Clima: Despejado
Se levantaron 2 estructuras metalicas en el barrio Juan Ramon. Se instalaron puertas y ventanas en los barrios Brisas del Norte y Bella Horizonte. En el barrio 17 de febrero se fundió una plantilla.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No 0158 Fecha: 03/12/21, Clima: Despejado
se fundió una plantilla en el barrio bella horizonte. Oficialmente el contratista decidió no fundir mas viviendas.

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No 159 Fecha: 06/12/21, Clima: Despejado
Se avanzó en el trabajo de acabados de las primeras viviendas que habian quedado atras, junto con la instalación de puertas, ventanas, lavaderos y aparatos. Se fundio una plantilla en Bella Horizonte

Gustavo Bayona Ramiro de la hoz.o

Nota No 160	Fecha: 10/12/21, Clima: Despejado Se culminaron viviendas en el barrio Villa Esperanza, donde también se corrigieron algunos detalles de acabados. Se fundió una plantilla en el barrio 17 de febrero. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 161	Fecha: 13/12/21, Clima: Despejado se fundieron 2 plantillas en el barrio el galan. También se replantearon otras 2 viviendas mas para fundir plantilla. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 162	Fecha: 14/12/21, Clima: Despejado En el barrio el galan, se fundieron 2 plantillas. Mientras que en el barrio Brisas del Norte se trabajo en acabados de 2 viviendas. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 163	Fecha: 15/12/21, Clima: Despejado En el barrio El galan se fundieron 2 plantillas. También se realizaron las ultimas correcciones en las primeras viviendas que se deben entregar. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 164	Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado En el barrio El Galan se fundieron 2 plantillas. Se continuó el trabajo de acabados en Brisas del Norte. Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.
Nota No. 165	Fecha: 16/12/21, Clima: Despejado Oficialmente, la interventoria le recibió 29 viviendas listas para entregar al contratista Gustavo Benjumea Ramiro de la hoz.

Nota No 166 Fecha: 29/12/21. Clima: Despejado
De la mano del alcalde del municipio Orlin Jimenez, se realizo la protocolizacion de 24 vivienda a los beneficiarios que correspondan, Quedaron restando 4 viendas de beneficiarios que no fue posible contactar

Gestores Bayuelo Ramiro de la hoz. O

Nota No 167 Fecha: 21/01/22. Clima Despejado
Durante los recientes dias del mes de enero se ha trabajado en la definicion de los acabados de la parte interna y externa de las viendas, junto con las actividades necesarias para instalar el cableado de las viendas

Gestores Bayuelo Pilio Piñeta

Nota No 168 Fecha: 24/01/22
se identificaron dos problemas durante la ejecucion del proyecto. En primer lugar, en la vivienda de la beneficiaria Ruby Sanchez se presento el levantamiento de una vivienda al lado derecho, lo cual impidio la definicion de los acabados de esta. En segundo lugar, la beneficiaria Blanca Galan pintó toda la vivienda, ensuciando asi toda la perfileria y modificando los acabados de la vivienda.

Gestores Bayuelo Pilio Piñeta

Nota No 169 Fecha: 28/01/22
Se realizó la supervision a las casas 1 y casa 2 de la zona con comparsa y la alcaldia y esto se realizó ultimo los dias 27 y 28 de enero.

Gestores Bayuelo Pilio Piñeta

36

Acta No 110 Fecha: 31/01/17

se he encargado en el levantamiento de muros en una vivienda de [illegible] y [illegible] en el [illegible] se encargó en la fundición de vigas de cimentación, e instalación de tuberías

[illegible]

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A10 – CONCEPTO ESTRUCTURAL CON DEBIDAS APROBACIONES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

Valledupar, 02 de septiembre de 2021.

Ingeniera.
MARYCARMEN OSPINA GUERRA
Secretaria de Infraestructura
Municipio de La Jagua de Ibirico-Cesar.

Referencia: ANEXO No.1 AL CONVENIO MARCO DE ASOCIACIÓN 616-2020 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO Y LA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR – COMFACESAR, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR"

Asunto: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PRENOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Cordial saludo

Por medio de la presente y teniendo en cuenta los compromiso del acta # 02, nos permitimos adjuntar el concepto estructural por parte del ingeniero especialista sobres los cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de la vivienda propuesta en el contrato de obra 088 del 2021, junto con el aval de la interventoria de obra.

Esta gerencia avala el concepto emitido por parte de la interventoria de las viviendas que han sido intervenidas hasta la fecha, sin embargo se dará instrucciones al constructor e interventoria que solo se utilizara elementos continuos sin uniones de soldadura para las estructura de pórticos.

Agradeciendo de antemano la atención y colaboración prestada, me suscribo de ustedes.

Atentamente,

DEIMER A. PEREZ SOLANO
Coordinador de Proyectos de Vivienda
Comfacesar

COMFACESAR Teléfono: 5857777 - 5857745 FAX: 5845833
Carrera 9 # 16 A - 55, N.I. 892399989-6 - Valledupar, Cesar, Colombia
www.comfacesar.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

La Jagua de Ibirico, 31 de agosto de 2021

Señores,
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR, COMFACESAR
Ingeniero DEIMER PEREZ SOLANO
Coordinador Técnico de Vivienda.
Valledupar- Cesar

Con respecto al concepto estructural presentado por el ingeniero civil, DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO, especialista en estructuras. Me permito informar lo siguiente:

Luego de comprobar de que las credenciales del ingeniero especialista estuvieran vigentes, se comprobó que en efecto el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente de 2010, NSR-10, en su titulo F sección 2.10.2. estipula bajo que condiciones y/o especificaciones es viable la utilización de soldadura tipo Filete en elementos metálicos. De igual forma, la norma establece las siguientes limitaciones o indicaciones para el uso de este tipo de soldadura:

F.2.10.2.3.2 — *Limitaciones* — El tamaño de una soldadura de filete no deberá ser menor que el tamaño requerido para transmitir las fuerzas calculadas ni menor que el mínimo según la tabla F.2.10.2-4. Estos requisitos no se aplican a soldaduras de filete usadas como refuerzo de soldaduras acanaladas de penetración parcial o completa.

Tabla F.2.10.2-4
Tamaño Mínimo de Soldaduras de Filete

Espesor de la parte más delgada a unir, mm	Tamaño Mínimo de la Soldadura de Filete[1], mm
Hasta 6.4 inclusive	3
Mayor que 6.4 a 12.7	5
Mayor que 12.7	6
Mayor que 19.1	8

[1] Dimensión del lado de la soldadura de filete. Debe aplicarse en una sola pierna.
Nota: Véase el numeral F.2.10.2.2.2 para el máximo tamaño de soldaduras de filete.

El tamaño máximo de las soldaduras de filete será:

(a) A lo largo de los bordes de un material con espesor menor que 6 mm, el espesor del material.
(b) A lo largo de los bordes de un material con espesor de 6 mm o más, el espesor del material menos 1.6 mm, excepto cuando la soldadura se haya detallado en los planos para obtener el espesor completo de la garganta. En la soldadura ejecutada, se permite que la distancia entre el borde del metal base y el talón de la soldadura sea menor que 1.6 mm siempre y cuando el tamaño de la soldadura sea claramente verificable.

Ilustración 1 Limitaciones de soldadura tipo filete. Tomado de: NSR-10

Luego de realizar el estudio del concepto y verificar todo lo relacionado, como interventoría se concluye que los cambios propuestos y avalados por el ingeniero especialista son viables y no contraria lo estipulado en la NSR-10 Titulo F sección

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

2.10.2. por lo que no sería necesario el cambio de estos elementos metálicos. Sin embargo, a partir de la fecha, se recomienda la no utilización de elementos estructurales unidas por cordones de soldadura. Tales como; columnas, vigas y correas en futuras viviendas a construir para garantizar un extra de seguridad.

Atentamente.

Gustavo Benjumea.

Ing. Gustavo Andres Benjumea Serrano
Residente de Interventoría

- Se anexo Copia del Concepto Técnico del Especialista

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores,
ASSI – INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
Atn
Gustavo Benjumea.

CONS.VIVIURB-INTERVENTORIA-002

REFERENCIA: CAMBIO DE CONEXIÓN DE PERNOS A SOLDADURA EN COLUMNAS DE ACERO.

Mediante la presente, solicito la revisión y aprobación de los siguientes cambios en el sistema de conexiones usados para las columnas de acero integradas en el sistema estructural de las casas propuestas en el contrato de obra 088 de 2021, con el objeto de construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar.

Adjunto los siguientes documentos:

- Concepto estructural por parte del ingeniero especialista.
- Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente. Titulo F, seccion 2.10.2 y sección 2.2.3.5.
- Tarjeta profesional, ingeniero especialista.
- Registro fotográfico.

Atentamente

Luis Eduardo cayon Medina
Representante legal

Direccion C11 N° 13-66 Oficina 506 Edificio Granahorrar. Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@ycon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JACUA DE IBIRICO

Valledupar, 30 de Agosto de 2021

Señores.
CONSORCIO VIVE URB 2021
Atn
Ingeniero Luis Eduardo Cayon Medina

Con respecto a la revision del cambio del sistema de conexión apernado a conexión por soldadura, me permito informar lo siguiente:

1. La soldadura permite la correcta transmisión de cargas en los elementos estructurales, es un método de unión avalado por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10, en su titulo F sección 2.10.2.

2. El estado limite de resistencia para elementos sometidos a compresión axial pura está controlado en general por la fluencia a la compresión o por el pandeo de la sección. El pandeo a compresión depende a su vez de factores como la esbeltez del elemento, las condiciones de restricción en los extremos que definen el coeficiente de longitud efectiva, la excentricidad y variabilidad de la carga, y la resistencia a la fluencia y variabilidad de esfuerzos residuales en la sección, condiciones que se garantizan cuando se unen dos elementos estructurales que presentan similitud en los materiales, dado que al ser materiales similares se garantiza la continuidad del material y sus propiedades mecánicas y químicas.

Dicho esto, concluimos que no es necesario reemplazar los elementos estructurales tipo columnas que presenten este tipo de uniones, ya que estas al igual que las no soldadas garantizan la transmisibilidad de cargas y la continuidad de las propiedades estructurales del elemento.

Este mismo concepto aplica para justificar el cambio del sistema de conexión apernado entre la columna, la platina y las zapatas de cimentación, por el sistema soldado entre ellas.

Atentamente,

Ing. Diego Fernando Quiroga Santiago
Mp N°. 88202052070 STD
CC. 13861922 de Bucaramanga

Dirección C11 N° 15-66 Oficina 505 Edificio Granahorrar. Celular: 3003258780
correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar - Cesar

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA ZAGUA DE IBIRICO

CONEXIÓN POR SOLDADURA

F.2.2.3.5 — *Diseño de conexiones* — Los elementos de conexión deben diseñarse de acuerdo con los requisitos de los numerales F.2.10 y F.2.11. Las fuerzas y deformaciones usadas en el diseño deben ser consistentes con el funcionamiento esperado de la conexión y con las suposiciones formuladas en el análisis estructural. Se admiten deformaciones autolimitadas en las conexiones. En sus puntos de apoyo las vigas y armaduras deberán estar restringidas contra la rotación alrededor de su eje longitudinal, excepto cuando mediante análisis se pueda demostrar que dicha restricción no es necesaria.

F.2.10.2 — SOLDADURAS — Se deben cumplir todas las provisiones del Código de Soldadura Estructural de la Sociedad Americana de Soldadura, AWS D1.1, excepto que se aplicarán los siguientes requisitos del Capítulo F.2 en lugar de las secciones del código AWS correspondientes.

Numeral F.2.10.1.6 en lugar de AWS D1.1 — Sección 5.17.1
Numeral F.2.10.2.2.1 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2.3.2
Tabla F.2.10.2-2 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.1
Tabla F.2.10.2-5 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.3
Tabla F.2.11-1 en lugar de AWS D1.1 — Tabla 2.4
Numerales F.2.2.3.10 y F.2.17 en lugar de AWS D1.1 — Sección 2, Parte C
Numeral F.2.13.2.2 en lugar de AWS D1.1 — Secciones 5.15.4.3 y 5.15.4.4

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

TARJETA PROFESIONAL INGENIERO ESPECIALISTA



ING. DIEGO FERNANDO QUIROGA SANTIAGO

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS UNINORTE

MP. 682020-92070 STD

CONSORCIO
VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

REGISTRO FOTOGRAFICO.



Imagen 1. Conexión por soldadura Columna-Zapata



Imagen 2. Conexión por soldadura Columna-Zapata



Imagen 3 Conexión por soldadura Columna-Zapata



Imagen 4 Columna de acero

A11 – RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A13 – ACTAS DE HABITABILIDAD DE LAS 28 VIVIENDAS PROTOCOLIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	089 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.461.026-5
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAVORTEX OFICINA 505	TELEFONO	3001110
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004034021

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	50.228 M2	NOMBRE COMPLETO	YENIFER ARRIETA BUSTOS
BARRIO	EL PROGRESO	DOCUMENTO	1.216.958.433
No. VIVIENDA	20	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/8/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.78	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.00	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE EN ZONAS HUMEDAS (1.40 MT)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente entrequillado
VIMMPLAST PARA FACHADA	VIMPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO EDIL)	MANTO EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	UNIT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mt x 1.60 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.80 mt X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3- INCL EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.38ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60CM (I.N. CONCRETO DE F'c= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CHAFLANES, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2" ESTE E. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE VIT SELLAR +ED DE Ø 6"I.V	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 3#8 + 8T DESDE MEDIDOR DE CAIDA DIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION Nº DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalado y alineado según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	3.0 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 7 CM	3.12 MD	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.904.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.080.863
Firma	

COMPARECIENTE	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 5





FOTOS PARTE 6

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	OBECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901 481 526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELÉFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900 847 519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	ANA VANESSA SALAZAR MENDOZA
BARRIO	VILLA ESPERANZA	DOCUMENTO	1.084.112.369
No. VIVIENDA	24	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/14/2021

AREA VIS	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.55	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.78	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.48	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embojillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ECH.)	MANTO ECH.	X		X		Impermeabilizada con manto sbs en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT.	METALICO SI	METALICO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 ml x 1.00 ml)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 ml X 1 ml)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 ml x 1.4 ml)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus Aleaguas

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 3- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.15ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 6- INCL. EXCAVACIÓN Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM. EN CONCRETO DE f'c= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIÁMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SALIDA 150 DE 0.6"X 0.6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. >=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2#8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TF DE LA VIVIENDA	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.6 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.3X0.35	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLAS CONCRETO DE 3000 PSI PF 7 CM	1.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.004.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.863
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE NOVECIENTOS SETENTA Y UN (971) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.461.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-69 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	50.229 M2	NOMBRE COMPLETO	ANDRY JOHANA RANGEL HERNANDEZ
BARRIO	EL PROGRESO	DOCUMENTO	1.064.115.404
No. VIVIENDA	6	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/2/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	TERMINADO SI	TERMINADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.36	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.73	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN BRISOL	112.55	X		X		
TERRAZA	2.99	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y UNIONES	MATERIAL	SI	NO	TERMINADO SI	TERMINADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.40 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO EDIL)	MANTOEDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR 1.20 mts x 1.60 mts	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts X 1 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1 x mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo perforado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3- INCL EXCAVACION Y TAPE	7 MML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2"- INCL EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 2- INCL EXCAVACION Y TAPE	14 MML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE MAMPOSTERIA EN CONCRETO DE [illegible] INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, DAÑELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/8"E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SALIDA 150 DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MS	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA SUBTERR. POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THW 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 MS	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 MS	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	1.12 MS	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE UR8 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.863
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE NOVECIENTOS SETENTA Y UN (971) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	098 CS 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.526-5
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 CONJ CO GRANAVORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5801119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	AMYLUZ DAZA CARREÑO
BARRIO	BRISAS DEL NORTE	DOCUMENTO	1.064.112.358
No. VIVIENDA	28	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/10/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.55	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.64	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.21	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA IN-WORK	1.12.55	X		X		
TERRAZA	2.66	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
BACHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACIÓN PLACA DE BAÑO (SANITE COL)	SANITE COL	X		X		Impermeabilizada con manto asfáltico

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 m x 1.20 m)	ALUMINIO HIDRIC	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (1.40 m X 1 m)	ALUMINIO HIDRIC	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts X 1 m)	ALUMINIO HIDRIC	1	X		En aluminio color gris

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1,80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo paletiado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
MEDIA SUPERIOR PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL EXCAVACION Y TAPE	14.36ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MEDIAS CAÑAS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADITILLAS YEE DE 3"X3"X 3"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO SANITARIA COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. >=1.5m PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THW, 2#8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP EN LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACIÓN VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	5	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	3.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA EN CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANCHA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.12M	2.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.604.357
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.803
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	356 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAI-CERRAR OFICINA 505.	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3204483401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.226 M2	NOMBRE COMPLETO	CARMEN ALICIA GARCIA RODRIGUEZ
BARRIO	VILLA ESPERANZA	DOCUMENTO	49.767.754
No. VIVIENDA	21	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	10/6/2021

AREA UTIL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR-COCINA	20.00	X	X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.78	X	X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.64	X	X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X	X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X	X		Enchapado en zonas humedas y aceseorios
AREA EN MUROS	112.69	X	X		
TERRAZA	2.80	X	X		
PATIO	-	X	X		Con lavadero

ACABADOS Y CHAPAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape interior y debidamente emboquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde fronton y Blanco lateral
RESANE Y PINTURA EN MUROS	RESANE Y PINTURA	X		X		En color Blanco
MARCOS EN ABOCINADOS PUERTA DE BAÑO (MARCO CON)	MARCO CON	X		X		Impermeabilizada con marco anti en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONIC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 ml x 1.00 ml)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.80 ml X 1 ml)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.0 ml)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (EXTRA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPA	7 MNL	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPA	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPA	14 MNL	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA, TAPA Y HERRAJES, DAÑADAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ADOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS 160 DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN H/O CONGLOMERADO PROF. <=1 MAPARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V SIN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2#8 + #8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACIÓN VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	UNIT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y elevada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y elevadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y elevadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	0.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.004.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DS 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.461.626-5
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5801119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.947.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.229 MT	NOMBRE COMPLETO	CECILIA RIOS RAVELO
BARRIO	VILLA ESPERANZA	DOCUMENTO	1.064.109.977
No. VIVIENDA	22	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/9/2021

AREA UTIL	M²	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.36	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.76	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.64	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
FAMANZA	2.80	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS 01.40 MO	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embocinado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde fronta y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (SANITO EDIL)	SANITO EDIL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT.	METALADO SI	METALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platteado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lámina y color gris platteado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platteado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platteado
VENTANA SALA COMEDOR (1.80 de ancho x 1.60 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts X 1.1 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts 1.4 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo perforado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
ACCESORIOS PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.1ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4 | INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60X80 CM, EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, DANLELAS, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16" E, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS 150 DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN H/O CONGLOMERADO PROF. =<1.30 PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	2.75 ML	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2#8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	821 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	9.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI RF 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.904.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.803
Firma	

COMPACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	UBICACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO CEMANAHORRAR OFICINA 505.	TELÉFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	36.226 M2	NOMBRE COMPLETO	CRISTO HUMBERTO RIOS
BARRIO	BELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	12.520.339
No. VIVIENDA	10	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/3/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.64	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.21	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA DE MUROS	112.00	X		X		
TERRAZA	2.80	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.4A NO)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente enboquillado
GRANOLITHIC PARA FACHADA	GRANOLITHIC	X		X		En colores Amarillo y Verde franja y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
INSTALACION APARATOS SANITARIOS (SANITARIO, LAVAMANOS, DUCHA)	SANITARIOS	X		X		Instalados con mano de obra en sitio

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR 1.20 mt x 1.00 mt	ALUMINIO HIDRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO HIDRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts 1.4 mt)	ALUMINIO HIDRO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	LOZA/PCA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	LOZA/PCA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus dotaciones

INSTALACIONES HIDRO SANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.10ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2". INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HIERRALES, CAÑUELAS, MAMPOSTIA EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE 6"X 4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA SUBTERRA POR MURO MONOFASICA A 120V CON TUBERIA PVC CONDUIT DE 1". Y ALAMBRE Cu THW. 2#8 + 1T. DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3K 3000 PSI 30 X 3000 CM	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI/M 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE VRB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.060.654.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 5





FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 OS 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.467.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-88 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	8801118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	DORIS NALDA MARTINEZ LEMOUR
BARRIO	BELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	36.572.387
No. VIVIENDA	16	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/4/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.72	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaquillado
CIELORASO PARA FACHADA	DRYWALL	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO COLL)	MANTO COL	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONIC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.36 mt x 1.60 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (2.05 mt X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 Mts X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo perforado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
ACCESORIOS PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 2" INCL EXCAVACION Y TAPE	7.10ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4" INCL EXCAVACION Y TAPE	14.50ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE SUMIDERO EN CONCRETO DE f'c= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE MT SILLAS 150 DE 0.6*0.6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA ALIVIO DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE ½" Y ALAMBRE CU THW No 8 – 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR – PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y almada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 MD	X		X		Construidas y almadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 MD	X		X		Construidas y almadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI ME 7.00	3.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE ORB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.090.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.626-5
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIF ICIO GRANAI KORNAR OFICINA 505	TELEFONO	5801118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	FIDEALDO RAFAEL ESCOBAR YEPES
BARRIO	BELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	12.522.015
No. VIVIENDA	5.30	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/2/2021

AREA VTE.	NO.	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	30.30	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.72	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.25	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE SELOCOS ALMEDRA (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
LAMINA PLAST PRO FACHADA	SHAPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO COLI.)	MANTO COL	X		X		Impermeabilizado con manto asfaltico

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	METALICO SI	METALICO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platteado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris platteado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platteado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONIC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platteado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mt x 1.60 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.55 mt X 1 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 MTS 1.4 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERÍA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1,80 mts de altura en promedio
REJILLA EN PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo perforado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 3. INCL EXCAVACION Y TAPE	7.10ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2". INCL. EXCAVACION Y TAPE	3 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4. INCL. EXCAVACION Y TAPE	16.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60M, EN CONCRETO DE 21= 0.035PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CHÑAFLAN, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.0 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LAS YEE DE 6"X 4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. >=1 SANITARIA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	2.72 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ADECUACION ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.60	2.72 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	3.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE UAB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE OAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.604.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES SENJUMCA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTO PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE NOVECIENTOS SETENTA Y UN (971) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	CONTRATANTE	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.461.535-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-84 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	8601119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004603421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.226 M2	NOMBRE COMPLETO	INGRIS JOHANA ANGULO NIÑO
BARRIO	VILLA ESPERANZA	DOCUMENTO	26.572.206
No. VIVIENDA	27	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/15/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.48	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embrujillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
SEÑALIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO EDIL)	VINYL EDIL	X		X		Implementalizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	METALICO SI	METALICO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platiado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris platiado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platiado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platiado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 M X 1.60 M)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 M X 1 M)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 MX 1.4 M)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en tubrio pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC D. INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2". INCL. EXCAVACION Y TAPE	3 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60 CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y MEDIALUZ, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X1/8" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLA 150 EE D 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.00 PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V CON TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x6 + 6T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA LIGERA LAR - PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	9.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES
Dado que al momento no se ha realizado la entrega oficial de la vivienda, no se ha instalado la llave de agua que va instalada en el lavadero. Dado que el barrio
tiene varios antecedentes de robo e inseguridad y la parte posterior de la vivienda esta expuesta.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.804.357
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.082.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	089 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.026-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-69 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5801110
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	60.23 M2	NOMBRE COMPLETO	JOSEFINA ORTEGA CARRASQUERA
BARRIO	BRISAS DEL NORTE	DOCUMENTO	49.754.887
No. VIVIENDA	16	FECHA DE REALIZACIÓN DE ACTA	12/3/2021

AREA UTIL	MB	B	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	22.33	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.65	X		X		
TAJEROZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	B	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANPLAST PARA FACHADA	GRANPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
RESANE Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO CDA.)	MANTO ESQ.	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mts x 1.50 mts)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts X 1 mts)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.85 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plastica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.15ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 3"- INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.30ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60CM, EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, GARUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODOS LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SELLAS RED DE 6 X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PREF. <=1.0m PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando


INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA SUBTERRANEA POR MURO MONOFASICA A 120V- EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x6 + 6T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION "T" DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACIÓN VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT.	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR - TIPOLOGIA	441 KG	X		X		Instalada y almada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.6 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	2.72 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.004.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA BERMAN
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.303
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5





FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SESENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	388 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 / LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.525-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 10-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELÉFONO	5801118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.947.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA						
VIVIENDA				DATOS DEL BENEFICIARIO		
AREA TOTAL CONSTRUIDA	58.220 M2			NOMBRE COMPLETO	JOSE DAVID URRUTIA	
BARRIO	BELLO HORIZONTE			DOCUMENTO	85.153.181	
No. VIVIENDA	6			FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/2/2021	

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.38	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y aceseorios
AREA EN MUROS	112.00	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICO	X		X		Enchape blanco y debidamente entregado/aseo
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO CDA.)	MANTO CDA.	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PDMC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 de ancho x 1.60 de alto)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 de ancho x 1.40 de alto)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 de ancho x 1.4 de alto)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
MONTAJE DE PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 3" INCL. EXCAVACIÓN Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE SANITARIOS EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, DIMENSIONES MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 3"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIT SILLAS 1100 DE 0.40*0.6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO, EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <1.5 M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE 2x THHN 2AWG + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.3X0.35	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H=7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.963
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	086 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT/ IDENTIFICACIÓN	901.461.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-69 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 605	TELÉFONO	5901116
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	NIT/ IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004603421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	38.229 MD	NOMBRE COMPLETO	JUAN ANIBAL DIAZ MUÑOZ
BARRIO	SELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	12.583.548
No. VIVIENDA	13	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/3/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.39	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.78	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.73	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.56	X		X		
TERRAZA	3.60	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaquillado
CERAMFLAST PARA 7 ACABADA	SMARTJET	X		X		En colores Amarillo y Verde fresia y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO CDA)	MANTO CDA	X		X		Impermeabilizada con manto asfl en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PCMC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 mts x 1.80 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.65 mts X 1 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts X 1 M)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (BAÑOS)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 - INCL EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	3 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60x60x80CM, EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y MARRALES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS SANITARIO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAR YEE DE 6"X4 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO SANITARIAL CONCRETO CONGLOMERADO PROF. <= 1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V CON TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2#8 + #8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACIÓN VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA (INCLUYE – PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y anexada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	2.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.924.267
Firma	


INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.080.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 5





FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	ORDENADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.461.626-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 10-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 MZ	NOMBRE COMPLETO	JUAN CARLOS GUTIERREZ HERNANDEZ
BARRIO	BRISAS DEL NORTE	DOCUMENTO	12.524.756
No VIVIENDA	25	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/13/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.03	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.80 MZ)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente enboquillado
LA AMPLIACION PARA TERRAZA	DRYWALL	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO CDA)	MANTOCDA	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris planeado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris planeado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris planeado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PVMC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris planeado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 mts x 1.60 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA EN COCINA (0.60 mts X 1 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo cañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y REJILLAS, CHEQUEAS, MARCO EN ANGULO DE 1 1/2"X2"X1/8 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS 150 DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. >=1.5M PARA RED DE ACOMETIDA ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PREVIAMENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2#8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION Nº DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA GFCI A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y elevada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 MD	X		X		Construidas y elevadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 MD	X		X		Construidas y elevadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI Nº 7 DE	3.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.904.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.903
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	OBRA DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURBI 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.491.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAYORBAR OFICINA 505	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004481421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	58.226 M2	NOMBRE COMPLETO	LUCAS ENRIQUE MIER NUÑEZ
BARRIO	BRISAS DEL NORTE	DOCUMENTO	12.534.575
No. VIVIENDA	28	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/10/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.39	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.80 MD)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaguillado
GRANOPLAST PARA FACHADA	GRANOPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
RESANE Y PINTURA EN MURO	TEKNO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION EN PLACA DE BAÑO (MANTO ESQ.)	MANTOJOL	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platteado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lamina y color gris platteado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platteado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PORD	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lamina y color gris platteado
VENTANA SALA COMEDOR (1.80 mts x 1.60 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 MTS X 1.6 MT)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
MOBILIATACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus llaveguas


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 3". INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.98ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE F'c= 3 CCPS IMPERMEABILIZADO. INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS: NARICES EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ACOMETIDA DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE 6"X 6 1/2"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO VIA MATERIAL COMUN H3 CONGLOMERADO PROF. >=1.8M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ADICIONES ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y almeada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y almeadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.35	2.72 M3	X		X		Construidas y almeadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI Ø 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.084.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 CS. 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-0
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELÉFONO	5901110
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	50.229 M2	NOMBRE COMPLETO	LUIS ALFONSO AVILA CABARCAS
BARRIO	EL PROGRESO	DOCUMENTO	12.521.779
No. VIVIENDA	0	FECHA DE REALIZACIONDEL ACTA	12/2/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	TERMINADO SI	TERMINADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	x		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	x		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.79	x		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	x		X		Enchapado en zonas humedas y aceesorios
AREA EN MURO	112.95	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con quadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	TERMINADO SI	TERMINADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente entrecruzado
CIELO RAPLAST PARA FACHADA	RAWPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (INVITO EDIL)	VINYLOCOL	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	UNIT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lámina y color gris platinado
PUBERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.80 mt x 1.60 Mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.80 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 Mt x 1.0 Mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estatura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.10ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.95ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS YEE DE 6"X6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO, EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHN 2#8 + #8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACIÓN VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR – PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y almada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	3.9 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.854.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITSCTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES GONJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.592.563
Firma	

COMPACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	099 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.535-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRAN HORRAR OFICINA 505	TELÉFONO	3901113
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004600401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	LUZ ELIANA JIMENEZ AMAYA
BARRIO	EL PROGRESO	DOCUMENTO	1.084.109.391
No. VIVIENDA	75	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/9/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.00	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	3.88	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.10 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado.
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
EMPOTRE/INSTALACION PLACA DE BAÑO (WHITE COLL)	WHITE COLL	X		X		Impermeabilizada con manto asfl en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.80 M x 1.60 M)	ALUMINIO HIDRIC	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.65 M X 1 M)	ALUMINIO HIDRIC	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 M x 1.4 M)	ALUMINIO HIDRIC	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo paletiado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		**CANTIDAD**	**INSTALADO**		**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
			SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 3" INCL EXCAVACION Y TAPE		7.18ML	X		X		Sin Fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL EXCAVACION Y TAPE		1 UND	X		X		Sin Fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL EXCAVACION Y TAPE		5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL EXCAVACION Y TAPE		14.56ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X60 CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES. CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO		2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS SANITARIO 6"		7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT SILLAS TEE DE 6"X 6"		1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN		5.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando
INSTALACIONES ELECTRICAS		**CANTIDAD**	**INSTALADO**		**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
			SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHW 2#8 + 1T #8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TIPO DE LA VIVIENDA		2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V		8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V		4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V		2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA		8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V		1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
ASPECTOS ESTRUCTURALES		**CANT**	**INSTALADO**		**ESTADO**		**OBSERVACIONES**
			SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA		441 KG	X		X		Instalada y alineada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI		0.9 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI 0.30 X 0.60 M		2.72 MD	X		X		Construidas y alineadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 0.10 M		3.12 MD	X		X		Construidas segun planos Estructurales
OBSERVACIONES GENERALES							

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URIS 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.604.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesión	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.903
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (270) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVIURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 17 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505.	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004603421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 MD	NOMBRE COMPLETO	LUZ MARIA RODRIGUEZ ASCANIO
BARRIO	BRISAS DEL NORTE	DOCUMENTO	36.573.809
No. VIVIENDA	23	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/6/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.71	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.25	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	112.55	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 MD)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embocinillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ECH.)	MANTOSOL	X		X		Impermeabilizada con manta asfaltica en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONIC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.35 mts x 1.50 mts)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.55 mts X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en astrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagües

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPA	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60 CM, EN CONCRETO DE F'c= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE EXCAVACION Y TAPA, TAPA Y HERRAJES, CHAFLANES, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERÍA PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE 6 PX 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO (PROF. H= 1M PARA RED DE CONEXIÓN Y ACOMETIMIENTO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	0.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2#8 + RT DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 220V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.8 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PUNTILLAS EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 1.00	0.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.903
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 5

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION PARA EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	089 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.461.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-65 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELÉFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004653481

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.226 MZ	NOMBRE COMPLETO	MADELEINES HERNANDEZ SANCHEZ
BARRIO	EL PROGRESO	DOCUMENTO	1.064.110.363
No. VIVIENDA	7	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	10/2/2021

AREA UTIL	BS	BI	BC	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.25	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.65	X		X		
TERRAZA	2.90	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	BI	BC	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ESM.)	MANTO ESM.	X		X		Impermeabilizada con manto edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA ECV TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.26 mt x 1.60 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.55 mt X 1 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts X 1.4 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus lavaguro

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2- INCL. EXCAVACION Y TAPA	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPA	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPA	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPA	14.56ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE F'c=140KPS IMPERMEABILIZADO , INCLUYE EXCAVACION Y TAPA, TAPA Y HERRAJES, DARUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"x3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDA DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SELLO YEE DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHW 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI 6H 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE ORB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.604.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES SCHLUMBERGER SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.080.963
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 3



FOTOS PARTE 4



FOTOS PARTE 5





FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SESENTA Y UN (261) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	098 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACIÓN	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901 481 525-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELÉFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	NIT / IDENTIFICACIÓN	900 847 519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004402421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.220 M2	NOMBRE COMPLETO	MARTHA LIGIA DOMINGUEZ DE LA CRUZ
SARROS	REPELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	36.573.312
No. VIVIENDA	1	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	10/2/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.56	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.75	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.88	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente enlechado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO 3DILA)	MANTOSOL	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA 2a TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PVMC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.36 mt x 1.50 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts 1.4 mt)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en tubo/en pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
MEZCLA TACOMES FORTEX Alta	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 - INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin Fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 0.60X0.60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HIERRALIBE, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS SANITARIO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SALLAS YEE DE 4"X3" X 1"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO SEMIMATURAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THW- 3#8 + #T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y almada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros según planos estructurales
PLACA LOSA EN CONCRETO DE 3000 PSI EN 1 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE DAÑAS CASTAREDA
C.C.	1.065.804.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.060.853
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE NUEVE DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA BUENA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURS 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRAMA KORAM OFICINA 505	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 3
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004653461

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	50.228 M2	NOMBRE COMPLETO	MAYRA ALEJANDRA SILVIA SOTO
BARRIO	SELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	1.064.108.861
No. VIVIENDA	3	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/2/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.85	X		X		Un solo simbante para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MURO	17.2.55	X		X		
TERRAZA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.41 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaquillado
LAMINA PLAST PARA TANQUE	GRANPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde hormal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ESTU.)	MANTOESTIL	X		X		Impermeabilizada con manto estiron plaka

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.56 mt x 1.10 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts 1.4 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
6M PUESTA/DORES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADAMOS PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	3 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.56ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x100, EN CONCRETO DE F'c= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPA, TAPA Y MARQUEE, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE HT SILLAS YEE DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2x8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR - PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE UR9 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.804.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.E.	1.234.092.963
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.E.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3



FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	588 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.48 .526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELÉFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	MILEDYS TORARIS RAMIREZ MENDOZA
BARRIO	EL PROGRESO	DOCUMENTO	1.084.114.738
No. VIVIENDA	70	FECHA DE REALIZACION DEL ACTA	12/4/2021

AREA VTE.	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.30	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.78	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.72	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.29	X		X		En chapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TUBERIA	2.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		En chapa blanco y debidamente emboquillado
LAMINPLAST PARA FACHADA	LAMINPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ESP.)	MANTO ESP.	X		X		Impermeabilizada con manto edi en placa

CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT.	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 de ancho x 1.00 de alto)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.85 de ancho x 1 de alto)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 de ancho 1.4 de alto)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (BAÑOS)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus dilataguas

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2- INCL EXCAVACIÓN Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2". INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL EXCAVACION Y TAPE	14.98ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60X60CM, EN CONCRETO DE f'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CAÑUELAS, MEDIAS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE 2 X 3/4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO, (MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO) PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO. INCLUYE TAPE, (SIN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE 2x THHN 2x6 + ST DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA.	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y almada segun planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	3.0 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros segun planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.3X0.3X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y almadas a los muros segun planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 7 CM	2.12 M3	X		X		Construidas segun planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.357
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRAVO
Profesión	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.903
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR

CERTIFICADO DE HABITABILIDAD

ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION BAJO EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS VEINTISEIS Y SIN LOTE SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-86 EDIFICIO GRANADA CIBRAR OFICINA 105	TELÉFONO	5801118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3004602401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.22 M2	NOMBRE COMPLETO	OSCAR DE JESUS ROLDAN CASTRILLON
BARRIO	BRISAS DEL NORTE	DOCUMENTO	4.308.365
No. VIVIENDA	17	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/3/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	TERMINADOS SI	TERMINADOS NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.26	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.73	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	TERMINADOS SI	TERMINADOS NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (1.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaquillado
GRANIPLAST PARA FACHADA	GRANIPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MASTIC CDL)	MASTIC CDL	X		X		Impermeabilizada con manto asfáltico en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TABLILLA CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PGME	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.36 m x 1.53 m)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 M X 1 m)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts x 1.4 m)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
			SI	NO	BUENO	MALO	
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1,80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástico en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE COBRE DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
RED SANITARIA PVC 2 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.98ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE 21 MPA IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"x1/8 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERÍAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 4"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT SILLAS YEE DE 6 X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <= 1m PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MT	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THW 2#8 + #8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION "P" DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
PUNTO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO		ESTADO		OBSERVACIONES
		SI	NO	BUENO	MALO	
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR – PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	9.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	1.72 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

CONFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	086 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR
UBICACIÓN DEL PROYECTO			
MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL
DATOS DEL PROYECTO			
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURBE 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901.481.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELÉFONO	5921118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 3
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELÉFONO	3024403421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 M2	NOMBRE COMPLETO	RUTH MARINA PEREZ RAMOS
BARRIO	BELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	57.447.733
No. VIVIENDA	14	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/3/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.32	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	9.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	9.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y aceoporos
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
CORREAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente entrequillado
DRYWALL PARA FACHADA	DRYWALL	X		X		En colores Amarillo y Verde Pastel y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO CON)	MANTOSOL	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	METALADO SI	METALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris planeado
PUERTA 2 U TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lámina y color gris planeado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris planeado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA ROMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris planeado
VENTANA SALA COMEDOR (1.36 mt x 1.50 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.60 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DIFONA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo perforado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 2 INCL EXCAVACION Y TAPA	7.10ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4 INCL EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X100 CM CONCRETO DE 21= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y RIOSTRALES, CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LAS 150 DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. =>1.5M PARA RED DE CONEXION A ALCANTARILLADO INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando


INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THHW 2#8 + #8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalado y almacda según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y almacdas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y almacdas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI PF 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.083.004.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.080.903
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 5





FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO- DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	3501119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	58.226 M2	NOMBRE COMPLETO	VIVIANA MENDIEL GUEVARA
BARRIO	BELLO HORIZONTE	DOCUMENTO	55.235.383
No VIVIENDA	11	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/3/2021

AREA (ITE)	M2	SI	NO	TERMINADO SI	TERMINADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.75	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.73	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.73	X		X		Enchapado en zonas humedas y aceseorios
JARBA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.85	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	TERMINADO SI	TERMINADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente enboquillado
CORRUPLAST PARA FACHADA	SMARPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde fronta y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MARCO CIVIL)	MANTA ASFALTICA	X		X		Impermeabilizada con manta asfaltica en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	2	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONIC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.30 mt x 1.62 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mt X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts X 1.4 mt)	ALUMINIO VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues


INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3" INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.16ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL EXCAVACION Y TAPE	3 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.95ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE BAÑOS(CM, EN CONCRETO DE F'c=3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERRAJES, DAÑOLAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE LAS YEE DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 MD	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THW, 2#8 + 8T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TP DE LA VIVIENDA.	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POLO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR + PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y almada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	8.8 MS	X		X		Construidas y almadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE (0.30X0.20)	2.72 MS	X		X		Construidas y almadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO 0.05 3000 PSI M- 7.5N	3.12 MS	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVC URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.004.267
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.080.953
Firma	

COMPARECIENTE	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	088 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO- CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACION	901481526-3
DIRECCION	CARRERA 11 # 15-68 EDIFICIO GRANAVORAM OFICINA 505	TELEFONO	5901119
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900 847 519 - 0
DIRECCION	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004633401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.22 M2	NOMBRE COMPLETO	YARELYS CUBILLOS ARDILA
DISEÑO	PETILLO HORIZONTE	DOCUMENTO	1.064.113.852
No. VIVIENDA	2	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	10/2/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA COMEDOR COCINA	20.30	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.55	X		X		
TERRAZA	2.88	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente emboquillado
CAMAPLAST FIBRA FACHADA	MAMPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MURO	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (SANITO CDL)	SANITO CDL	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris platinado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 M2 X 1.60 M)	ALUMINIO HORNO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.85 M X 1 M)	ALUMINIO HORNO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 MTS X 1.4 M)	ALUMINIO HORNO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA (EN PISO DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL. EXCAVACION Y TAPE	7.10ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL. EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL. EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL. EXCAVACION Y TAPE	14.58ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60X60X70CM, EN CONCRETO DE F'c= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPA, TAPA Y HERRAJES, CANUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"X3/16 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULAS VER DE 2 1/2"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	2.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V SIN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRE Cu THWN 2#8 + #8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION Nº DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR - PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y elevada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y elevadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y elevadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI e= 7.5M	0.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.080.963
Firma	

COMPACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 3



FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No.	086 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901.481.526-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-86 EDIFICIO GRABAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	5901118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACIÓN	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3004403401

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	56.228 MZ	NOMBRE COMPLETO	YOANNA POLO ROJANO
BARRIO	SECTOR HORIZONTE	DOCUMENTO	40.807.258
No. VIVIENDA	12	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/3/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.35	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.79	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	8.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.70	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.68	X		X		
TERRAZA	0.65	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y CHAPAS	MATERIAL	SI	NO	FINALIZADO SI	FINALIZADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE EN ZONAS HUMEDAS (11.41 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaquillado
CIELORRASO PARA TERRAZA	DRYWALL	X		X		En colores Amarillo y Verde Institucional y Blanco Natural
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
MESON DE MEZCLADOR PLACA DE BAÑO (MARCO 0.60)	MARMOLINA	X		X		Impermeabilizada con marco edil en placa

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris prefabricado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	3	X		En lámina y color gris prefabricado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris prefabricado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA PONIC	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris prefabricado
VENTANA SALA COMEDOR (1.36 mts x 1.20 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 mts X 1 mt)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 mts 1.4 mts)	ALUMINIO-VIDRIO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL GRIFERIA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
REJILLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Plástica en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo pañetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3 INCL EXCAVACION Y TAPE	7.1 ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4" INCL EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL EXCAVACION Y TAPE	5 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL EXCAVACION Y TAPE	14.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60 CM, EN CONCRETO DE 21 MPA (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y MEDIAS CAÑUELAS, MARCOS EN ANGULO DE 1 1/2"x3/16" E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACION DE ADT SELLO HID DE 6"X 6"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMUN Y/O CONGLOMERADO PROF. <=1.5M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	2.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRES Cu THHN 2#8 + 1T DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION "P" DE LA VIVIENDA	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	6	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA UNIFAMILIAR - PINTURA	441 KG	X		X		Instalada y elevada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	3.0 M3	X		X		Construidas y elevadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.30	2.72 M3	X		X		Construidas y elevadas a los muros según planos estructurales
PLACA LOSA CONCRETO DE 3000 PSI H= 7 CM	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.080.304.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.224.592.953
Firma	

COMFACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1



FOTOS PARTE 2





FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 5





FOTOS PARTE 6

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

COMFACESAR	CERTIFICADO DE HABITABILIDAD	ASSII

NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO	OPERADOR	COMFACESAR
		CONTRATO DE OBRA No	099 DE 2021
		MUNICIPIO	LA JAGUA DE IBIRICO
		DEPARTAMENTO	CESAR

UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	LOCACION	CABECERA MUNICIPAL

DATOS DEL PROYECTO

CONTRATISTA	CONSORCIO VIVEURS 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	NIT / IDENTIFICACIÓN	901 461 226-3
DIRECCIÓN	CARRERA 11 # 15-66 EDIFICIO GRANAHORRAR OFICINA 505	TELEFONO	3801118
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.	NIT / IDENTIFICACION	900.847.519 - 0
DIRECCIÓN	MANZANA D CASA 16 A CONJUNTO CERRADO ACUARELA	TELEFONO	3204623421

DATOS DE LA VIVIENDA

VIVIENDA		DATOS DEL BENEFICIARIO	
AREA TOTAL CONSTRUIDA	52.23 M2	NOMBRE COMPLETO	YURIS MAIRETH GRANADO RAVELO
BARRIO	EL PROGRESO	DOCUMENTO	1.007.339.881
No. VIVIENDA	5	FECHA DE REALIZACION DE ACTA	12/2/2021

AREA UTIL	M2	SI	NO	TERMINADOS SI	TERMINADOS NO	OBSERVACIONES
SALA-COMEDOR-COCINA	20.55	X		X		Un solo ambiente para ambas áreas
ALCOBA 1	8.78	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 2	9.44	X		X		Con su respectiva ventana
ALCOBA 3	8.73	X		X		Con su respectiva ventana
BAÑO	2.23	X		X		Enchapado en zonas humedas y accesorios
AREA EN MUROS	112.66	X		X		
TERRAZA	2.66	X		X		
PATIO	-	X		X		Con lavadero

ACABADOS Y ENCHAPES	MATERIAL	SI	NO	TERMINADO SI	TERMINADO NO	OBSERVACIONES
ENCHAPE DE ZONAS HUMEDAS (11.44 M2)	CERAMICA	X		X		Enchape blanco y debidamente embaquillado
GRANOPLAST PARA FACHADA	GRANOPLAST	X		X		En colores Amarillo y Verde frontal y Blanco lateral
YESO Y PINTURA EN MUROS	YESO Y PINTURA	X		X		En color Blanco
IMPERMEABILIZACION PLACA DE BAÑO (MANTO ICH)	MANTO ICH	X		X		Impermeabilizada con manto asfaltico

CARPINTERIAS METALICA Y DE MADERA	MATERIAL	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	OBSERVACIONES
PUERTA PRINCIPAL CON CERRADURA	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA EN TRIPLEX CON CERRADURA Y MARCO METALICO	LAMINA CALIBRE 20 Y MADERA	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA PATIO CON PASADOR	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
PUERTA BAÑO CON CERRADURA POMO	LAMINA CALIBRE 20	1	X		En lámina y color gris plateado
VENTANA SALA COMEDOR (1.20 M X 1.80 M)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA DE COCINA (0.60 M X 1 M)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris
VENTANA ALCOBA 1, 2 Y 3 (1.2 MTS X 1.4 M)	ALUMINIO HIERRO	1	X		En aluminio color gris

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ACCESORIOS	MATERIAL	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SANITARIO BLANCO	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento de color blanco
LAVAMANOS BLANCO INCL. GRIFERÍA	CERAMICA	1	X		X		En funcionamiento, en color blanco
DUCHA	PLASTICO	1	X		X		A 1.80 mts de altura en promedio
MEZCLA DE PISO (DUCHA)	PLASTICO	1	X		X		Pilaloza en color blanco
LAVAPLATOS (ACERO INOXIDABLE)	ACERO	1	X		X		Con estructura de soporte en ladrillo panetado
LLAVE DE CONTROL DE 1/2"	PLASTICO	1	X		X		
INCRUSTACIONES PORCELANA	CERAMICA	1	X		X		
LAVADERO PREFABRICADO	CONCRETO	1	X		X		Con sus desagues

INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
RED SANITARIA PVC 3- INCL EXCAVACION Y TAPE	7.18ML	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 4". INCL EXCAVACION Y TAPE	1 UND	X		X		Sin fugas y en funcionamiento
PUNTO SANITARIO PVC 2" INCL EXCAVACION Y TAPE	3 UND	X		X		Ensayado y funcionando
RED SANITARIA PVC 4- INCL EXCAVACION Y TAPE	14.56ML	X		X		Ensayado y funcionando
CAJA DE INSPECCION DE 60x60x60CM, EN CONCRETO DE f'c= 3.000PSI IMPERMEABILIZADO, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HIERRALES, CAÑUELAS, MAMPOSTIA EN ANGULO DE 1.12*60*60 E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	2 UND	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO DE TUBERIAS PARA ACOMETIDAS DIAMETRO 6"	7.5 ML	X		X		Ensayado y funcionando
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT BILLAS YEE DE 6"X6"X 4"	1 UND	X		X		Ensayado y funcionando
EXCAVACIÓN A MANO, EN MATERIAL COMÚN Y/O CONGLOMERADO PROF. >=1 M PARA RED DE CONEXIÓN A ALCANTARILLADO, INCLUYE TAPE CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN	3.75 M3	X		X		Ensayado y funcionando

INSTALACIONES ELECTRICAS	CANTIDAD	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
ACOMETIDA GENERAL POR MURO MONOFASICA A 120V EN TUBERIA PVC CONDUIT DE 1" Y ALAMBRES CU THWN 3#8 + #8 DESDE MEDIDOR DE ENERGIA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCION TF DE LA VIVIENDA.	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
POZO DE TIERRA	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
TABLERO MONOFASICO	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE ILUMINACION VIVIENDA A 120V	9	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO A 120V	4	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE A 120V	2	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMA CORRIENTE DOBLE NORMAL 120V CON POLO A TIERRA	8	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	3	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento
SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE CON PROTECCION DE FALLA A TIERRA (GFCI) A 120V	1	X		X		Instalado revisado y en funcionamiento

ASPECTOS ESTRUCTURALES	CANT	INSTALADO SI	INSTALADO NO	ESTADO BUENO	ESTADO MALO	OBSERVACIONES
SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METALICA VIVIENDA (MATERIAL + PINTURA	44 KG	X		X		Instalada y alineada según planos estructurales
ZAPATAS EN CONCRETO 3.000 PSI	0.9 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
VIGA DE CIMENTACION CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.30X0.20	2.72 M3	X		X		Construidas y alineadas a los muros según planos estructurales
PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI Nº 7 DE	3.12 M3	X		X		Construidas según planos Estructurales

OBSERVACIONES GENERALES

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSTRUCTOR	
CONTRATISTA	CONSORCIO VIVE URD 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
RESPONSABLE A CARGO	ANDRES FELIPE CAÑAS CASTAÑEDA
C.C.	1.065.004.257
Firma	

INTERVENTOR	
INTERVENTOR	ASSII INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S.
RESIDENTE DE OBRA	GUSTAVO ANDRES BENJUMEA SERRANO
Profesion	INGENIERO CIVIL
C.C.	1.234.092.953
Firma	

COMPACESAR	
REPRESENTANTE	
CARGO	
C.C.	
Firma	

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 1





FOTOS PARTE 2

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com



FOTOS PARTE 3





FOTOS PARTE 4

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com





FOTOS PARTE 5



FOTOS PARTE 5

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A15 – ACTAS DE RECIBO A SATISFACCION POR PARTE DE LOS BENEFICIARIOS DE LAS 28 VIVIENDAS PROTOCOLIZADAS EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2021

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Dorismaida martinez, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 36.572.387; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 4 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bella Horizonte con coordenadas 9.569096, -73.352.41

Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Josefina ortega carrasquel, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 49.754.667; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 3 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Brisas del Norte con coordenadas 9.571885, -73,336726.

Josefina O.
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Bayona
Firma de responsable de interventoría.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Jesus A DIAZ M, beneficiario(a)

del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 12.593.548; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 3 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bella Horizonte con coordenadas 9.569748, -73.336022.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Luz Eliana Jiménez Anaya, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.064.109.391; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 3 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio El Progreso con coordenadas 9.570526, -73.338520.

Luz Eliana Jiménez
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingenieria y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Ruth marina Perez Ramos, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 57.447.753; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 3 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bella Horizonte con coordenadas 9.570557, -73,336503.

Ruth.Perez
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoría.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Viviana Mendibil Guevara, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 55.235.383; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 3 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bella Horizonte con coordenadas 9.570686, -73337858.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.ces@outlook.com

ASSI ingenieria y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, yoraima Polo Rojano, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 40.807.254; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 3 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Pueblo Horizonte con coordenadas 9.570007, -73.337236.

yoraima
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Carmen Garcia, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 49.797.754; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 6 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Villa Esperanza con coordenadas 9.572121, -73.332403.

Carmen Garcia
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900947519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Cristo Humberto Rios, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 12.520.339; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 3 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bella Horizonte con coordenadas 9.568756, -73.337255

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assk.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Luis Maria Rodriguez, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 36.573.929; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 6 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Brisas del Norte con coordenadas 9.572060, -73.333274.

Luis Rodriguez
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoría.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Mileidys Tonaris Ramirez M., beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento CC: 1.064.114736 recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 6 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio El Progreso con coordenadas 9.570274, -73.339143.

Mileidys Ramirez M.
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.cas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Oscar De Jesus Roldan Castrillon, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 4.308.385; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 3 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Brisas del Norte con coordenadas 9.571053, -73.337066.

Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Cecilio Rios Rueda, beneficiario(a)

del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.064.109.977; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 6 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Villa Esperanza con coordenadas 9.571769, -73.334302.

Cecilio Rios Rueda
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Yenifer Arrieta Bustos, beneficiario(a)

del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** identificado(a) con el documento 1.216.968.433; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 6 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio El Progreso con coordenadas 9.569712,-73.338267

Yenifer Arrieta Bustos
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Barranco
Firma de responsable de interventoria

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, ANA FRANCISCA MENDOZA VARGAS, identificado(a) con el documento 28.297.085, apoderado(a) del beneficiario(a) ANA VANESSA SALAZAR MENDOZA del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 1.064.112.969; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 14 de diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Villa Esperanza, con coordenadas 9.572289, -73.334109.

Firma del apoderado(a).

Firma de responsable de interventoria

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.9008475190

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Anyla Daza Carrero, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1064112356; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 13 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Brisas del Norte con coordenadas 9.569809, -73.337920.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 9008475190

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Juan carlos Gutierrez Hernandez beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 12.524.798 ; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 13 de Diciembre de 2021 , la cual se encuentra ubicada en el barrio Brisas del Norte con coordenadas 9.572386, -73.337120

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

ASSII ingeniería y arquitectura s.a.s.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Mediante esta acta se da constancia de que no fue posible realizar contacto con el beneficiario(a) INGRIS JOHANA ANGULO NIÑO del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 36.573.206 del barrio Villa Esperanza; para que realice la inspección de la vivienda y consigo el respectivo recibo a satisfacción. Sin embargo, como interventoría se da constancia de que la vivienda se encuentra en excelente estado y cumple con todo lo requerido, luego de haberse realizado una minuciosa inspección a la vivienda el día 15 de diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en las coordenadas 9.572342, -73.333937.

Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSII ingenieria y arquitectura s.a.s.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Mediante esta acta se da constancia de que no fue posible realizar contacto con el beneficiario(a) LUCAS ENRIQUE MIER NUÑEZ del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 12.524.578 del barrio Brisas del Norte; para que realice la inspección de la vivienda y consigo el respectivo recibo a satisfacción. Sin embargo, como interventoría se da constancia de que la vivienda se encuentra en excelente estado y cumple con todo lo requerido, luego de haberse realizado una minuciosa inspección a la vivienda el día 16 de diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en las coordenadas 9.572426, -73.335243.

Gustavo Benjumea

Firme de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Andry Johana Rangel Hernandez, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 1064115404; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio El Progresar con coordenadas 9.569481, -73.338615.

Andry Rangel
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Barjuma
Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Eduldo Rafael Cerbal yepes, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 12522015; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bello Horizonte con coordenadas 9.568703, -73.336259

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, JOSÉ DAVID VRRUTIA, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 85.153.161; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bello Horizonte con coordenadas 9.570305, -73.337608.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Luis Alfonso Avila Cavarra, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 12.521.779; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio El Progreso con coordenadas 9.568642, -73.339708.

Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.ser@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Madelenis Hernandez, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.064.110.363; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio El Progreso con coordenadas 9.569786,-73.338289

Madelenis Hernandez
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Bayuelo
Firma de responsable de interventoria.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Martha Ligia Dominguez de La Cruz, beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 36.573.312; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bello Horizonte con coordenadas 9,570442, -73.336936

Martha Dominguez
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Benjumea
Firma de responsable de interventoria.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s
NIT.900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, MAIRA ALEJANDRA SILVA SOTO beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 1.064.108.861 ; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bella Horizonte con coordenadas 9,569939, -73.337684.

Maira A Silva S
Firma del beneficiario(a).

Gustavo Bayonero
Firma de responsable de interventoria.

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Yarelis Cubillos ardila, beneficiario(a) del proyecto **"CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR."** Identificado(a) con el documento 1064113852; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio Bello Horizonte con coordenadas 9.568825, -73.336344.

Yarelis Cubillos
Firma del beneficiario(a).

Firma de responsable de interventoría.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

ASSI ingeniería y arquitectura s.a.s.
NIT 900847519-0

ACTA DE RECIBO A SATISFACCION

Yo, Yuris Mireth Granado Ravelo beneficiario(a) del proyecto "**CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.**" Identificado(a) con el documento 1.007.358.881; recibo con total satisfacción y sin queja alguna la vivienda ya terminada a fecha de hoy 2 de Diciembre de 2021, la cual se encuentra ubicada en el barrio El Progreso con coordenadas 9.568069, -73.338326.

Yuris Granado.
Firma del beneficiario(a).


Firma de responsable de interventoria.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRADO ACUARELA – Valledupar – cesar
assi.sas@outlook.com

A15 – ACTAS DE TERCERA SUPERVISACION TECNICA

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

1



PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 171 VIVIENDAS URBANAS PUBLICAS EN PH DE LA VEREDA DE RANCHO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADA ENTRE CONTRATANTE Y CONTRATISTA, LA FALTA DE LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Angelina Cortes	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	2	FECHA:	27/07/22
DIRECCIÓN:		BARRIO:	Bella Horizonte	No. DE SUPERVISIÓN EN CAMPO:			03

1. NIVELACIÓN Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIERE NIVELACIÓN	SI		NO	✓	NIVEL SUMINISTRADO	SI	✓	NO	

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES	SI	✓	CUMPLE NIVEL	SI	✓	PLANTILLA FUNDIDA ADECUADAMENTE	SI	✓	
	NO			NO			NO		

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	✓	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS ESTÁN NIVELADAS CORRECTAMENTE	SI	✓		
	NO			NO			

4. CUBIERTA

CUMPLE LA ALTURA DE ALEROS	SI	✓	CUMPLE LA PENDIENTE	SI	✓	TODAS ESTÁN INSTALADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	✓	
	NO			NO			NO		

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTÁN INSTALADAS	SI	✓	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	✓			
		NO			NO				
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTÁN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	✓	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	✓			
		NO			NO				
RED ELECTRICA	LOS INSTALADOS CON CABLEADO (INCLUYES, INTERRUPTORES Y TOMAS)	SI	✓	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	✓			
		NO			NO				

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS INCLUYENDO PARA EL DUCTO DE BAÑOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	✓		SI	✓	LOS MUROS ESTÁN NIVELADOS CORRECTAMENTE	SI	✓	
	NO			NO			NO		

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACIÓN ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	✓	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE ESPESOR = 20cm	SI	✓	CUENTA CON PENDIENTE	SI	✓	
	NO			NO			NO		

8. ENCHAPES Y ACABADOS EN ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTÁN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSIÓN Y MATERIAL	SI		ACABADOS REQUERIDOS APROBADOS	SI	✓	
	NO	✓		NO	✓		NO		

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTÁN INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI	✓	TODAS LAS VENTANAS ESTÁN INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI	✓	MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI	✓	
	NO			NO			NO		

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUMPLEN CON LO ESTIPULADO	SI		LOS ACABADOS REQUERIDOS CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO	SI		
	NO	✓		NO	✓		NO	✓	

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUMPLEN CON LO ESTIPULADO EN LA FICHA	SI		LOS ACABADOS REQUERIDOS CORRESPONDEN A LO ESTIPULADO	SI		
	NO	✓		NO	✓		NO	✓	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES

Falta barandas y cableado

Gustavo Cortes
FIRMA RESPONSABLE DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA INTERVENTOR A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONSTRUCTORA

Vobo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: Angélica Caro

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

2.

	PLANILLA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA EN DAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 270 VIVIENDAS UNIFAMILIARES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADO ENTRE CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, LA ALCALDÍA Y LA INTERVENTORIA	ASSII

BENEFICIARIO	Ana Maciel Prieto	CEDULA		No. DE VIVIENDA	2	FECHA	27/01/2021			
DIRECCIÓN		BARRIO		No. DE SUPERVISIÓN EN OBRA						
1. NIVELACIÓN Y NIVEL DEL LOTE										
SE NIVELÓ EL LOTE	SI		NO	X	NIVEL CUMPLE	SI	X	NO		
2. CIMENTACIONES										
CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI	X		
	NO			NO			NO			
3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA										
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE				SI	X		
	NO						NO			
4. CUBIERTA										
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO	SI	X	CORRECTO DE TRASLAPES CUMPLE	SI	X	TEJAS ESTÁN PUESTAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI			
	NO	X		NO	X		NO	X		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS										
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LLAVES DE PASO ESTÁN INSTALADAS	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI	X		
		NO					NO			
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTÁN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI	X		
		NO					NO			
RED ELECTRICA	RED REVISADA CON CIRCUITOS PROTEGIDOS, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE			SI	X		
		NO					NO			
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS										
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO CULMINADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO		SI	X	LOS MUROS ESTÁN NIVELADOS CORRECTAMENTE			SI	X		
		NO					NO			
7. LOSA DE TECHO DE AGUA										
INSTALACIÓN ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE ESPESOR (H) LOSA	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X		
	NO			NO			NO			
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS										
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTÁN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSIÓN Y MATERIAL	SI		ACABADOS REQUERIDOS APROBADOS	SI			
	NO	X		NO	X		NO	X		
9. PUERTAS Y VENTANAS										
TODAS LAS PUERTAS ESTÁN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTÁN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI			
	NO	X		NO	X		NO	X		
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA										
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA PINTURA	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCIÓN DETALLES	SI			
	NO	X		NO	X		NO	X		
11. ACABADOS DE LA FACHADA										
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA PINTURA	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCIÓN DETALLES	SI			
	NO	X		NO	X		NO	X		
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES										

Requiere arreglos, cubierta, mantenimiento, puertas y ventanas e instalaciones eléctricas

Cristian Bayona	
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA	FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA
FIRMA CERTIFICADOR CONTRATISTAS	FIRMA BENEFICIARIO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

3

	PLANILLA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADA ENTRE CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA.							ASSII	
BENEFICIARIO	Yaritza Cruz		CEDULA		No. DE VIVIENDA	3		FECHA	
DIRECCIÓN			BARRIO					No. DE SUPERVISIONES (DIARIO)	
1. AISLAMIENTO DEL LOTE									
SE INSTALO EL AISLAMIENTO	SI		NO	X	CUMPLE CON LO	SI	X	NO	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN CON LAS MEDIDAS	SI	X	CUMPLE CON	SI	X	PUNTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		
3. UBICACIÓN DE LA RED DE AGUA Y ALCANTARILLADO									
CUMPLEN LOS METROS Y MATERIALES DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI	X				
	NO			NO			NO		
4. CUBIERTA									
CUBIERTA DE ASBESTO ES ADECUADO	SI	X	CUBIERTA DE TEJA ESTA CUMPLE	SI	X	TEJAS ENSAMBLADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X	
	NO			NO			NO		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LAVADO DE PRUEBA SE ENCUENTRAN INSTALADOS	SI	X	LA TUBERIA DE RED ESTA ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X			
		NO			NO				
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	LA TUBERIA DE RED ESTA ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X			
		NO			NO				
RED ELECTRICA	RED INSTALADA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI		LA TUBERIA DE RED ESTA ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI				
		NO	X		NO	X			
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS ESTAN BIEN DOSIFICADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE	SI	X				
	NO			NO					
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR MEDIDA	SI	X	CUENTA CON REFUERZO	SI	X	
	NO			NO			NO		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE DIMENSIÓN Y CALIDAD	SI		ACABADOS PISOS SON APROPIADOS	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI	X	LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA VISTA	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN COMPLEJOS DETALLES	SI	X	
	NO			NO			NO		
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA VISTA	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN COMPLEJOS DETALLES	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES									
Acabados interiores parciales.									
Faltan puertas, ventanas, cableado, enchape									

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: Ana Maslel Arrieta.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

3

PLANILLA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, INCLUIDAS EN EL CONTRATO No. 1 DE 2021 CELEBRADO ENTRE COOPAGRAIN, EL CONTRATISTA LA ACOLCA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Yaritza Cruz.	CEDULA		No. DE VIVIENDA	3	FECHA			
DIRECCIÓN:		BARRIO				No. DE SUPERVISIÓN EN CAMPO			
1. RELLENO Y NIVEL DE LOTE									
SE RELLENO EL LOTE	SI		NO	X	NIVEL CUMPLE	SI	X	NO	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	PLANTILLA LACHADA ADECUADAMENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		
3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN CANTIDADES Y REFUERZAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS SOLDADURAS Y VIGAS CUCHARON INSTALADAS CORRECTAMENTE				SI	X	
	NO						NO		
4. CUBIERTA									
CANTIDAD DE CORREAS EN ADECUADO	SI	X	CANTIDAD DE TRAVESAÑOS CUMPLE	SI	X	TUBO ARRIOSTRADO CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X	
	NO			NO			NO		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS RECIBEN AGUA Y LLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X			
		NO			NO				
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS RECIBEN AGUA ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X			
		NO			NO				
RED ELECTRICA	TODOS LOS PUNTOS CON CANTIDADES PUNTOS, LUMINARIAS Y PLACAS	SI		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI				
		NO	X		NO	X			
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO		SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE		SI	X		
		NO				NO			
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR = 10cm	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIVISION Y SOLERIA	SI		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS ADECUADAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS ADECUADAMENTE	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS ARGUMENTOS Y REPETICIONES	SI	X	LOS ACABADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES A LA FECHA	SI	X	LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES	SI	X	
	NO			NO			NO		
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS ARGUMENTOS Y REPETICIONES	SI		LOS ACABADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES A LA FECHA	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									

Aislantes interiores faltantes.
Faltan puertas, ventanas, cableado, enchape

FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE DE OBRA

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: Yaritza Cruz.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

4



Falta: Puertas y ventanas, cableado, tanque elevado, enchape aparatos, accesorios.

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: RUBYS SANCHEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

5



Faltan: Pañetes, puertas y ventanas, enchapes, tanque elevado, cableado, aduestinos.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: HEINIS NUÑEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

6



PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 272 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA DEPARTAMENTO DEL CESAR, POR LA CUAL ENTRE CONTRATANTE EL CONTRATISTA LA ASESORIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO: Ulises Sanchez | CEDULA: | No. DE VIVIENDA: 6 | FECHA:
DIRECCION: | BARRIO: | No. DE SUPERVISION EN OBRA:

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIERE RELLENO	SI	X	NO	NIVEL CUMPLE	SI	X	NO

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI	X
	NO			NO			NO	

3. COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA

CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS SOLDADURAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE	SI	X
	NO			NO	

4. CUBIERTA

LONGITUD DE ALEROS ES ADECUADO	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPES CUMPLE	SI	X	TEJAS ASEGURADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X
	NO			NO			NO	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS ACUARIOS Y LAVOS DE PASO ESTAN INSTALADOS	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X
		NO			NO	
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS RECIBIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X
		NO			NO	
RED ELECTRICA	RED INSTALADA CON CABLEADO, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	
		NO	X		NO	X

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO LEVANTADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE	SI	X
	NO			NO	

7. LOSA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X
	NO			NO			NO	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ESTARE HUMEDOS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI	X	ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL	SI	X	ACABADOS REQUERIDOS APROBADOS	SI	X
	NO			NO			NO	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI	
	NO	X		NO	X		NO	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI		LOS ACABADOS REQUERIDOS TERMINADOS EN DETALLES	SI	
	NO	X		NO	X		NO	X

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI		LOS ACABADOS REQUERIDOS TERMINADOS EN DETALLES	SI	
	NO	X		NO	X		NO	X

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES

Faltan: Puertas y Ventanas, cableado, enchape, acabados, accesorios.

FIRMA RESPONSABLE DE SUPERVISION

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA BENEFICIARIO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÀFICOS

Beneficiario: WILSON SANCHEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

7



PLANILLA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 370 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR. REALIZADA ENTRE CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, LA ALCALDÍA Y LA INTERVENTORÍA

ASSII

BENEFICIARIO:	Gerardo Bolaños		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	7	FECHA:		
DIRECCIÓN:			BARRIO:				No. DE SUPERVISIÓN EN CAMPO:		
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIRIÓ RELLENO:	SI	X	NO	NIVEL CUMPLE:		SI		NO	X
2. DIMENSIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI	X		CUMPLE NIVEL:	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI	X
	NO				NO			NO	
3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI	X		TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS CUELGAPISOS VACIADAS CORRECTAMENTE:		SI		SI	X
	NO					NO		NO	
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE DE ADECUADO:	SI	X		LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI	X	TIE DE ANCLAJES CORRECTAMENTE Y EN CENTRO ESTADO:	SI	X
	NO				NO			NO	
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LAVAMOS DE PISO ESTAN INSTALADOS	SI	X		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI		SI	X
		NO				NO		NO	
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI		SI	X
		NO				NO		NO	
RED ELECTRICA:	RED INSTALADA CON CABLEADO ENCHAPES, INTERRUPTORES Y SALIDAS	SI			SE CUMPLE CON LA NORMA RETIE, RED EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI		SI	
		NO	X			NO		NO	X
6. CUMPLIMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:		SI	X		LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI		SI	X
		NO				NO		NO	
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALADO CON ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI	X		CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR >= 10cm:	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI	X
	NO				NO			NO	
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI			ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUBRIMIENTO Y MATERIAL:	SI		ACABADOS ADECUADOS ARMONIOSA:	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE:	SI			TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE:	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI			LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA VISTA:	SI		LOS ACABADOS REQUERIDOS CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO:	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI			LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA VISTA:	SI		LOS ACABADOS REQUERIDOS CORRESPONDEN A LO ESTABLECIDO:	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES									

Faltan: Pertal y ventanas, establecido, enchape, acabados, excusados.

Carlos Barbosa
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE DE OBRA EN CAMPO

FIRMA CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDÍA

Vo.Bo.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: CONSUELO BALLENA

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

8

	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UNA UNIDAD DE 171 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADA ENTRE CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA								ASSII
BENEFICIARIO:	Alexander Fabian		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	8	FECHA:		
DIRECCION:			BARRIO:				No. DE BLOQUE EN EL CUAL:		
1. NIVELES Y NIVEL DEL LOTE									
EL NIVEL ES EL REQUERIDO:	SI	X	NO		NIVEL CORRECTO:	SI	X	NO	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN CIMENTACIONES:	SI	X	CUMPLE NIVEL:	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI	X	
	NO			NO			NO		
3. SOLDADURA DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN CONDITIONES Y ESPECIFICACIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI	X		TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:			SI	X	
	NO						NO		
4. CUBIERTA									
CONSTA DE ADHERENTE DE ASBESTO:	SI	X	CONSTA DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI	X	TIENE IMPERMEABILIZANTE CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI	X	
	NO			NO			NO		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y CLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS	SI	X		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X		
		NO				NO			
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X		
		NO				NO			
RED ELECTRICA:	NO SUPERVISA CON CABLEADO, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y LAMPARAS	SI			SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI			
		NO	X			NO	X		
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS ESTAN NIVELADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:		SI	X		LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI	X		
		NO				NO			
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI	X		CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR REQUERIDO:	SI	X	CUENTA CON REVESTIMIENTO:		X
	NO				NO			NO	
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI			ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO EN Y MATERIAL:	SI		ACABADOS REQUERIDOS ARREGLOS:	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS CORRESPONDIENTE:	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS CORRESPONDIENTE:	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI			LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION Y DETALLES:	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI			LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION Y DETALLES:	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									
Faltante!									
El beneficiario realizo el retiro de la vivienda de manera independiente, sin consultar con los entes responsables.									
Carlos Barboza FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA				Jhon Lizcano FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA					
FIRMA BENEFICIARIO DE LA VIVIENDA				FIRMA RESPONSABLE DE LA OBRA					

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: BLEYDIS GALAN.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación.




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

9



Lo vivienda se encuentra sin habitada
Faltan Puertas y ventanas, acabados, cubierta, enchape y accesorios.

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: TULIA IBAÑEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

10



PLANILLA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA MESA DE JUNTO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADA ENTRE CONTRATANTE, LA ALCALDÍA Y LA INTERVENTORÍA

ASSII

BENEFICIARIO	Orlando Nieto	CEDULA		No. DE VIVIENDA	10	FECHA	
DIRECCIÓN		BARRIO		No. DE SUPERVISIÓN EN OBRA			

1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIERE RELLENO	SI	X	NO	NIVEL LOTE	SI	X	NO

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN CON LOS DISEÑOS	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	PLANTEA VARIOS AJUSTES/AJUSTES	SI	X
	NO			NO			NO	

3. COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

CUMPLEN CONECTORES Y EMPALMAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS CUMPLEN NIVELACIÓN CORRECTAMENTE	SI			
	NO			NO	X		

4. CUBIERTA

CONTROLO DE SOBRANTE ES ADECUADO	SI	X	CONTROLO DE TRABAJOS CUMPLE	SI	X	CUMPLE CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X
	NO			NO			NO	

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS RECLAMADOS Y LABEL DE TUBO ESTAN INSTALADAS	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X
		NO			NO	
RED DE AGUAS NEGRAS	TODOS LOS PUNTOS RECLAMADOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X
		NO			NO	
RED ELECTRICA	RED ELECTRICA CON TABLEROS, BOTONES, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI		LA RED ELECTRICA ESTA INSTALADA ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI	
		NO	X		NO	X

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS RECLAMADOS HAN SIDO CULMINADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI		X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE	SI	X
	NO				NO	

7. UNIÓN DE PANELES DE AGUA

INSTALACIÓN ADECUADA DE CINTA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE DISEÑO EN CORTE	SI	X	CUENTA CON PEGANTE	SI	X
	NO			NO			NO	

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HÚMEDAS

TODAS LAS ZONAS HÚMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO Y MATERIAL	SI		ACABADOS REGULARES - ARREGLOS	SI	
	NO	X		NO	X		NO	X

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI	
	NO	X		NO	X		NO	X

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y REPETICIONES	SI		LOS ACABADOS CONCUERDAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS	SI		LOS ACABADOS REQUERIMOS CORREGIR ALGUNOS DETALLES	SI	
	NO	X		NO	X		NO	X

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y REPETICIONES	SI		LOS ACABADOS CONCUERDAN CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRATADAS	SI		LOS ACABADOS REQUERIMOS CORREGIR ALGUNOS DETALLES	SI	
	NO	X		NO	X		NO	X


12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES

FaHom: Puertas y ventanas, cubiertas, enchape, accesorios y acabados.

Gustavo Ospino FIRMA RESPONSABLE DE LA INTERVENTORÍA	FIRMA RESPONSABLE O CONTRATISTA DE OBRA
FIRMA CONTRATISTA	FIRMA BENEFICIARIO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com


10



Fachada: Puertas y ventanas, cubiertas, enchape, accesorios y acabados.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

11



BENEFICIARIO:	Eduardo Montero		CEDULA:			No. DE VIVIENDA:	11	FECHA:			
DIRECCIÓN:			BARRIO:					No. DE CUBRIMIENTOS DE CAMPO:			
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE											
SE REQUIERE RELLENO:	SI	X	NO		NIVEL CUMPLE:	SI	X	NO			
2. DIMENSIONES											
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI	X	CUMPLE NIVEL:	SI	X	PLANTA LOCALIZADA ADECUADAMENTE:	SI	X			
	NO			NO			NO				
3. VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA											
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI	X	TODAS LAS SOLDADURAS Y DEMÁS ELEMENTOS INSTALADOS CORRECTAMENTE:				SI	X			
	NO						NO				
4. CUBIERTA											
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI	X	TODAS INSTALADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI	X			
	NO			NO			NO				
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS											
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y AQUÍ SE INDICAN ESTÁN INSTALADOS	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI	X			
		NO					NO				
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTÁN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	SE INSTALÓ LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI	X			
		NO					NO				
RED ELÉCTRICA:	NO INSTALADA CON CABLES, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI		SE CONECTÓ LA RED ELÉCTRICA EN LOS LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE			SI				
		NO	X				NO	X			
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS											
TODOS LOS MUROS ESTÁN HASTA SUS TOLERADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:		SI	X	LOS MUROS ESTÁN Y VELADOS CORRECTAMENTE:			SI	X			
		NO					NO				
7. LOSA DE TANQUE DE AGUA											
INSTALACIÓN ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO:	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE ESPESOR DE LOSA:	SI	X	CUESTA CON RESIDENTE:	SI	X			
	NO			NO			NO				
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HÚMEDAS											
TODAS LAS ZONAS HÚMEDAS ESTÁN ENCHAPADAS:	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE DIMENSIÓN Y MATERIAL:	SI		ACABADOS REQUIEREN APROBADO:	SI				
	NO	X		NO	X		NO	X			
9. PUERTAS Y VENTANAS											
TODAS LAS PUERTAS ESTÁN INSTALADAS CORRIENTE:	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTÁN INSTALADAS CORRIENTE:	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI				
	NO	X		NO	X		NO	X			
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA											
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI		LOS ACABADOS CUESTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI				
	NO	X		NO	X		NO	X			
11. ACABADOS DE LA FACHADA											
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI		LOS ACABADOS CUESTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI				
	NO	X		NO	X		NO	X			
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES											

- La vivienda se encuentra habitada.
- Faltan: Puertas y ventanas, accesorios, acabados, enlace y

Gustavo Romero
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORÍA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CAMPO

FIRMA BENEFICIARIO

Votos

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: LUCINDO MONTERO

1.0 FOTOS

1.1 Frontis Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

12



BENEFICIARIO	Diana Suarez	CEDULA		No. DE VIVIENDA	12	FECHA			
DIRECCION		BARRIO				No. DE SUPERVISION EN CAMPO			
1. NIVEL Y NIVEL DEL LOTE									
EL NIVEL ESTÁ NIVELADO	SI		NO	X	NIVEL CUMPLE	SI	X	NO	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	TIENE LA VALVULA ANTIRETORNO	SI		
	NO			NO			NO	X	
3. EXCAVACIÓN DE ESTRUCTURA HIDRÁULICA									
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE	SI			SI	X	
	NO			NO			NO		
4. CUBIERTA									
LONGITUD DE SOBRANTE DE ADECUADO	SI	X	LONGITUD DE TEJAS ADECUADO CUMPLE	SI	X	TEJAS INVERTIDAS CORRECTAMENTE Y DEL PERFECTO ESTADO	SI	X	
	NO			NO			NO		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y AUNTE DE RED ESTAN INSTALADOS	SI	X		RE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X		
		NO				NO			
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X		
		NO				NO			
RED ELECTRICA	RED INSTALADA CON CABLEADO, ANCHOS, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI			RE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE EN LOS LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONAN CORRECTAMENTE	SI			
		NO	X			NO	X		
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO CONSTRUIDOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X		LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE			SI	X	
	NO						NO		
7. CHAZA DE TRAGUE DE AGUA									
INSTALACIÓN ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE ESPESOR >=10cm	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSIÓN Y SIMETRÍA	SI		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE	SI		MATERIAL DE ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON CURRETO CONFORME A LA NORMA	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCIÓN DETALLES	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON CURRETO CONFORME A LA NORMA	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCIÓN DETALLES	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									

- Resanar Panel de Acabados
- Faltan puertas y ventanas, acabados, enchape, accesorios

Gustavo Bonfante
FIRMA RESPONSABLE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

FIRMA REPRESENTANTE DE OBRA

Volver

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: DIANA SUAREZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

13



Falta: Puertas y ventanas, acabados, accesorios, cableados y enchape.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: NORAEDITH GONZALES.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

14

	PLANILLA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA EN DAÑO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA VIVIENDA URBANA EN EL MUNICIPIO DE LA MESA DE LOS SANTOS, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA ENTRE CONTRATANTE, EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORÍA								ASSII
BENEFICIARIO	Ronji Jimenez		CÉDULA	3657772	No. DE VIVIENDA	414	FECHA		
DIRECCIÓN			BARRIO				No. DE SUPERVISIÓN EN DAÑO		
1. SEGURIDAD Y NIVEL DE LOTE									
SE REQUIERE RELLENO	SI	X	NO		NIVEL CUMPLE		SI	X	NO
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL		SI	X	PLANTILLA FALLADA ADECUADAMENTE	SI	X
	NO				NO			NO	
3. FUNDICIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA									
CUMPLEN DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS CUADRAN Y FUNDAS CORRECTAMENTE					SI	X
	NO							NO	
4. CUBIERTA									
CONTIENE EL CERRAMIENTO ADECUADO	SI	X	CONTIENE TRABAJOS CUMPLE		SI	X	TEJAS ACOMODADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X
	NO				NO			NO	
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y LAVOS DE PAGO ESTAN INSTALADOS	SI	X		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS		SI	X	
		NO					NO		
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X		AL INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS		SI	X	
		NO					NO		
RED ELECTRICA	RED INSTALADA CON CABLEADO, CAJAS DE INTERRUPTORES Y TOMAS	SI			SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE		SI		
		NO	X				NO	X	
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO CONSTRUIDOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO		SI	X		LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE		SI	X	
		NO					NO		
7. LOSA DE TAMBOR DE ASCA									
NIVELACION ADECUADA DE LOSA DE CIMIENTO	SI	X		CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE DISEÑO	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X
	NO				NO			NO	
8. ENLUCIDOS Y ACABADOS DE OBRAS HUMEDAS									
TODAS LAS OBRAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI			ENCHAPE CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑADOR Y ARQUITECTO	SI		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE		SI		VENTANERIA Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES A LA FECHA		SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCIÓN DETALLES	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES A LA FECHA		SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCIÓN Y DETALLES	SI	
	NO	X			NO	X		NO	X
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ADVERTENCIAS									

- La beneficiaria intervino la vivienda en la plantilla.
- Suspensión de vivienda
- Trabajo social
- Falta puerta, y ventana, calibrado, anclaje, accesorio y acabado.

Gustavo Pinzon
FIRMA INTERVENTOR O DE OBRA ENTIDAD

FIRMA RESPONSABLE DE OBRA DE DAÑO

FIRMA CONTRATISTA DE CONSTRUCCIÓN

FIRMA BENEFICIARIO VISTO BUENO

Va

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: DENIS JIMENEZ.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

15



Falta: Puertas y ventanas, acabados, accesorios, cableados y enchape.

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: LIZZE SAYETH

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metalica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

16



Falta: Puertas y ventanas, acabados, accesorios
Cableado y Enchape.

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: KATERINE CARO.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metalica



1.5 Habitacion.




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

17



BENEFICIARIO:	Miguel Mercado	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	17	FECHA:			
DIRECCION:		BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN OBRA:			
1. RELLENO Y NIVEL DEL LOTE									
SE REQUIERE RELLENO:	SI:	X	NO:		NIVEL CUMPLE:	SI:	X	NO:	
2. CIMENTACIONES									
CUMPLEN DISEÑOS ENSAYOS:	SI:	X	CUMPLE NIVEL:	SI:	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
3. VERIFICACION DE ESTRUCTURA METALICA									
CUMPLEN CONECTORES Y EMPALMAMIENTOS DE TODAS LOS ELEMENTOS:	SI:	X		TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS ESTAN NIVELADAS CORRECTAMENTE:			SI:	X	
	NO:						NO:		
4. CUBIERTA									
CUENTA CON SOBRANTE ADECUADO:	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE CORRECTA:	SI:	X	TEJAS ASEGURADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS									
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y AREAS DE USO, ESTAN INSTALADAS	SI:	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI:	X	
		NO:					NO:		
RED DE AGUA RESIDUAL	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI:	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI:	X	
		NO:					NO:		
RED ELECTRICA	RED INSTALADA CON SUS RESPECTIVOS ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI:		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE			SI:		
		NO:	X				NO:	X	
6. ENVAPAMIENTO DE MUROS									
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS ESTAN BIEN SOLUCIONADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:		SI:	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:			SI:	X	
		NO:					NO:		
7. LINEA DE TRAZA DE AGUA									
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI:	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE DISEÑO:	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI:	X	
	NO:			NO:			NO:		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS									
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI:		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DISEÑO EN TIPO DE MATERIAL:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:		
	NO:	X		NO:	X		NO:	X	
9. PUERTAS Y VENTANAS									
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS TRADICIONALMENTE:	SI:		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS ADECUADAMENTE:	SI:		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:		
	NO:	X		NO:	X		NO:	X	
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON MANO DE OBRA A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES:	SI:		
	NO:	X		NO:	X		NO:	X	
11. ACABADOS DE LA FACHADA									
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:		LOS ACABADOS CUENTAN CON MANO DE OBRA A LA FECHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORRECCION DETALLES:	SI:		
	NO:	X		NO:	X		NO:	X	
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES									

Faltan: puertas y ventanas, cableado, accesorios, acabados y enchape.

Gustavo Pinzon
FIRMA RESPONSABLE DE SUPERVISORIA

FIRMA BENEFICIARIO O CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONSTRUCCION

Volver

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: MANUEL MERCADO.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

18.



Falan: Puertas y ventanas, acabados, accesorios cableado y chapa.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiario: JORGE GELVES

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

19



Fallan: puertas y ventanas, acabados, aresonias cableados y enchape.

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: MARIA DELFINA MENDOZA .

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación



1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

20

BENEFICIARIO:	Polys Fuente 1	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	20.	FECHA:	
DIRECCION:		BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO:	

1. REQUISITO NIVEL DE LOTE

SE REQUIERE RELLENO:	SI		NO	X	NIVEL EQUIPO:	SI	X	NO	

2. CIMENTACION

CUMPLEN DIMENSIONES:	SI	X	CUMPLE NIVEL:	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI	X	
	NO			NO			NO		

3. FUNDICION DE ESTRUCTURA METALICA

EL NIVEL DE LOS TUBOS Y ESPACIAMIENTO SON DE TODOS LOS DIAFRAGMAS:	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:	SI	X		
	NO			NO			

4. CUBIERTA

LONGITUD DEL SOBRANTE ES ADECUADO:	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE:	SI	X	TEJAS INSTALADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI	X	
	NO			NO			NO		

5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUIEREN QUE ESTAN INSTALADOS:	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI	X	
		NO			NO		
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUIEREN QUE ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN:	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI	X	
		NO			NO		
RED ELECTRICA:	TODAS LAS INSTALACIONES CON SUS LUCES, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PLAFONES:	SI		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI		
		NO	X		NO	X	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO CULMINADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI	X		
	NO			NO			

7. LOZA DE TANQUE DE AGUA

INSTALACION ADECUADA DE LOZA DE CONCRETO:	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR:	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI	X	
	NO			NO			NO		

8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS

TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON ESPECIFICACIONES DE DIMENSIONES Y MATERIAL:	SI		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS DEBIDAMENTE:	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

11. ACABADOS DE LA FACHADA

CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA:	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O ACLARACIONES:

Faltan: Puertas y Ventanas, cableado, enchape, acabados.

FIRMA RESPONSABLE DE SUPERVISION

FIRMA RESPONSABLE A CARGO DE OBRA

FIRMA SUPERVISOR DE CONSTRUCTORA

FIRMA REPRESENTANTE POLYS FUENTE

Vo.Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

ANEXO # 01

GERENCIA DE VIVIENDA

REGISTRO FOTOGRÁFICOS

Beneficiaria: DOLYS FUENTES.

1.0 FOTOS

1.1 Fachada Principal



1.2 Fachada Posterior



1.3 Cocina



1.4 Estructura Metálica



1.5 Habitación




1.6 Baño



Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

21



PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 170 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADA ENTRE CONFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO:	Wilmer Rias		CEDULA:		No. DE VIVIENDA:		FECHA:				
DIRECCIÓN:			BARRIO:			No. DE SUPERVISION EN CAMPO					
1. RELLENO Y NIVEL DEL SUELO											
SE REQUIERE RELLENO	SI	X	NO		NIVEL CUMPLE		SI	/	NO	X	
2. CIMENTACIONES											
CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL		SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI	X		
	NO				NO			NO			
3. ADECUACION DE CONTRATRABE METALICA											
CUMPLEN CANTIDADES + ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X			TODAS LAS CONEXIONES + VIGAS CUENTAN CON NIVELACIÓN CORRECTAMENTE			SI	X		
	NO							NO			
4. CUBIERTA											
LONGITUD DE ADHERENTE ES ADECUADO	SI	X	LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE		SI	X	TODAS DISTRIBUIDAS CORRECTAMENTE Y EN SENTIDO CORRECTO	SI	X		
	NO				NO			NO			
5. INSTALACIONES DE REDES DE SERVICIOS											
RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS Y SUAVES DE PASO ESTAN INSTALADOS		SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI	X		
			NO					NO			
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN		SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS			SI	X		
			NO					NO			
RED ELECTRICA	REQUIERE PASAR CON CANALETAS, ENCHAPES, INTERRUPTORES Y PLAFONES		SI		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE			SI			
			NO	X				NO	X		
6. LEVANTAMIENTO DE MUROS											
TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO EDIFICADOS ADECUADAMENTE Y EN RESPECTO ESTADO	SI	X			LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE			SI	X		
	NO							NO			
7. ZONA DE TANQUE DE AGUA											
INSTALACION ADECUADA DE LOSA DE CONCRETO	SI	X	CUENTA CON LA ESPECIFICACION DE ESPESOR MINIMO		SI	X	CUENTA CON REVENIDO	SI	X		
	NO				NO			NO			
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE ZONAS HUMEDAS											
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y MATERIAL		SI		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS	SI			
	NO	X			NO	X		NO	X		
9. PUERTAS Y VENTANAS											
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS ADECUADAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS ADECUADAMENTE		SI		VIDRIOS Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI			
	NO	X			NO	X		NO	X		
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA											
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON ESPECIFICACIONES A LA FECHA		SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES	SI			
	NO	X			NO	X		NO	X		
11. ACABADOS EXTERIORES											
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON ESPECIFICACIONES A LA FECHA		SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES	SI			
	NO	X			NO	X		NO	X		
12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O RECOMENDACIONES											

Faltan: puertas y ventanas, cableado, enchape, accesorios, acabados

Contratista Especial
RESIDENTE/ENCARGADO DE INTERVENTORIA

Jader Rias
RESIDENTE INTERVENTOR/ENCARGADO DE OBRA


FIRMA ALCALDE O CONTRATISTA

FIRMA REPRESENTANTE DE LA COMUNIDAD

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

22




Faltan: Puertas y ventanas, cableado, enchape accesorios, acabados

Vo.Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

83



PLANILLA DE SUPERVISIÓN DE AVANCE DE OBRA EN CAMPO A PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN EN SITIO PROPIO DE 271 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR REALIZADA ENTRE CONTRATISTA, EL CONTRATISTA, LA ALCALDÍA Y LA INTERVENTORIA

ASSII

BENEFICIARIO	Luis Camargo	CEDULA		No. DE VIVIENDA		FECHA	
DIRECCIÓN		BARRIO			No. DE SUPERVISIÓN EN CAMPO		

1. REPLANTEO Y NIVEL DEL LOTE

SE REQUIERE RELLENO	SI		NO		NIVEL CUMPLE	SI	X	NO	

2. CIMENTACIONES

CUMPLEN DIMENSIONES	SI	X	CUMPLE NIVEL	SI	X	PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		

3. FABRICACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA

CUMPLEN CONECTORES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS	SI	X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE	SI	X		
	NO			NO			

4. CUBIERTA

LONGITUD DE SOBRANTE EL ADECUADO	SI		LONGITUD DE TRASLAPOS CUMPLE	SI		TEJAS ENSAMBLAN CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

5. INSTALACIONES EN REDES DE SERVICIOS

RED DE AGUA POTABLE	TODOS LOS PUNTOS INSTALADOS Y CLAVES DE PASO ESTAN INSTALADAS	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X	
		NO			NO		
RED DE ALCANTARILLADO	TODOS LOS PUNTOS REQUIEREN SER INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI	X	SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS	SI	X	
		NO			NO		
RED ELECTRICA	RED INSTALADA CON LAMPARAS, ENCHUFES, INTERRUPTORES Y PUNTOS	SI		SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE	SI		
		NO	X		NO	X	

6. LEVANTAMIENTO DE MUROS

TODOS LOS MUROS REQUERIDOS HAN SIDO CONSTRUIDOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO	SI	X	LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE	SI	X		
	NO			NO			

7. RED DE TANQUE DE AGUA

INSTALACIÓN ADECUADA DE LOSA DE SOLIDO	SI	X	CUMPLE CON LA ESPECIFICACIÓN DE ESPESOR mínimo	SI	X	CUENTA CON PENDIENTE	SI	X	
	NO			NO			NO		

8. PUNTAPIES Y ACABADOS DE ESTANCIAS INTERIORES

TODAS LAS ESTANCIAS INTERIORES ESTAN ENCHAPADAS	SI		ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSIÓN Y MATERIAL	SI		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

9. PUERTAS Y VENTANAS

TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS ADECUADAMENTE	SI		TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS ADECUADAMENTE	SI		MATERIALES Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

10. ACABADOS DEL LOTE EN DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON PEDIDOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

11. ACABADOS DE LA VIVIENDA

CUMPLE CON PEDIDOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES	SI		LOS ACABADOS CUENTAN CON IMPERFECCIONES A LA FECHA	SI		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES	SI		
	NO	X		NO	X		NO	X	

12. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y ACLARACIONES

Faltan: puntas, ventanas, cubiertas, cableado, enchape, acabados acabados

Gustavo Bayona
FIRMA REPRESENTANTE DE INTERVENTORIA

FIRMA RESIDENTE A CARGO DE OBRA

FIRMA REPRESENTANTE DE LA ALCALDIA

Visto Bueno

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

24

COMFACESAR	PLANILLA DE SUPERVISION DE AVANCE DE OBRA EN SITIO A PROYECTO DE CONSTRUCCION EN SITIO PROPIO DE 270 VIVIENDAS URBANAS EN EL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, REALIZADA ENTRE COMFACESAR, EL CONTRATISTA, LA ALCALDIA Y LA INTERVENTORIA							ASSII		
BENEFICIARIO:	Ana Damián	CEDULA:		No. DE VIVIENDA:	24	FECHA:				
DIRECCION:		BARRIO:				No. DE SUPERVISION EN CAMPO:				
1. RELLENO A NIVEL DEL LOTE										
SE REQUIERE RELLENO:	SI:		NO: X	NIVEL CORRECTO:		SI:		NO:		
2. CIMENTACIONES										
CUMPLEN DIMENSIONES:	SI: X		NO:	EXISTE NIVEL:	SI: X		PLANTILLA VACIADA ADECUADAMENTE:	SI: X		
					NO:			NO:		
3. CONTRATACION DE ESTRUCTURA METALICA										
CUMPLEN LONGITUDES Y ESPACIAMIENTOS DE TODOS LOS ELEMENTOS:	SI:		NO: X	TODAS LAS COLUMNAS Y VIGAS QUEDARON NIVELADAS CORRECTAMENTE:		SI:		NO: X		
4. MURETES										
LONGITUD DE SOBRANTE ES ADECUADO:	SI:		NO: X	LONGITUD DE TRABAJOS CUMPLE:	SI:		TODAS ANCLADAS CORRECTAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI:		
					NO: X			NO: X		
5. INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS										
RED DE AGUA POTABLE:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS EN PLANOS DE AGUA ESTAN INSTALADOS	SI: X				SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:			
		NO:					NO:			
RED DE ALCANTARILLADO:	TODOS LOS PUNTOS REQUERIDOS ESTAN INSTALADOS Y FUNCIONAN	SI:				SE INSTALO LA RED ADECUADAMENTE Y EN LUGARES CORRECTOS:	SI:			
		NO:					NO:			
RED ELECTRICA:	RED ELECTRICA EN LOS LUGARES ENCHAPES, INTERRUPTORES Y PLAFONES	SI:				LA INSTALACION ELECTRICA ADECUADAMENTE, EN LUGARES CORRECTOS Y FUNCIONANDO CORRECTAMENTE:	SI:			
		NO: X					NO:	X		
6. CHAMBRANAS DE MUROS										
TODOS LOS MUROS REQUIEREN QUE HAN SIDO COLOCADOS ADECUADAMENTE Y EN PERFECTO ESTADO:	SI: X					LOS MUROS ESTAN NIVELADOS CORRECTAMENTE:	SI: X			
	NO:						NO:			
7. LOZA DE TANQUE DE AGUA										
INSTALACION ADECUADA DE LOZA DE CONCRETO:	SI:	X		CUMPLE CON LA ESPECIFICACION DE DISEÑO:	SI:	X	CUENTA CON PENDIENTE:	SI: X		
	NO:				NO:			NO:		
8. ENCHAPES Y ACABADOS DE BAÑO Y COCINA										
TODAS LAS ZONAS HUMEDAS ESTAN ENCHAPADAS:	SI:			ENCHAPES CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE DIMENSION Y UNIFORMIDAD:	SI:		ACABADOS REQUIEREN ARREGLOS:	SI:		
	NO: X				NO:	X		NO: X		
9. PUERTAS Y VENTANAS										
TODAS LAS PUERTAS ESTAN INSTALADAS CON DAVENTE:	SI:			TODAS LAS VENTANAS ESTAN INSTALADAS CORRECTAMENTE:	SI:		MARCOS, HOJAS Y ESPECIFICACIONES CUMPLEN:	SI:		
	NO: X				NO:	X		NO: X		
10. ACABADOS DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA										
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:			LOS ACABADOS ESTAN CONFORME A LA FICHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI:		
	NO:	X			NO: X			NO: X		
11. ACABADOS DE LA FACHADA										
CUMPLE CON TODOS LOS REQUERIMIENTOS Y ESPECIFICACIONES:	SI:			LOS ACABADOS ESTAN CONFORME A LA FICHA:	SI:		LOS ACABADOS REQUIEREN CORREGIR DETALLES:	SI:		
	NO:	X			NO: X			NO: X		
12. OBSERVACIONES O ACLARACIONES										
Faltan: Puertas y ventanas, cableado, enchape, accesorios cubiertas, acabados										

Vo Bo

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

A16 – INFORME SOCIAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 901.481.526-3
Representante legal: Luis Eduardo cayón Medina

CONTRATO N° 088 DE 2021

INFORME SOCIAL

INFORME MENSUAL SOCIAL

CONTRATISTA: CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

INTERVENTORIA: ASSII – INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.S.

CONTRATANTE: COMFACESAR

LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR

ENERO - 2021

INTRODUCCIÓN

El presente informe resume el avance social del contrato N°088 de 2021, cuyo objeto es: **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR**, el cual tiene un aduracion de diesiocho (18) meses.

PROYECTO EN EJECUCIÓN

DEPARTAMENTO: Cesar
MUNICIPIO: La Jagua De Ibirico
NOMBRE DEL PROYECTO: Construccion por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en sitio propio en la cabecera municipal de la jagua de ibirico, departamento del cesar.

ALCANCE E IMPACTO DEL PROYECTO

Localización del proyecto

El proyecto se encuentra localizado en el municipio de la jagua de ibirico, noreste departamento del cesar. El clima es templado, con una temperatura que varia entre los 24 y 35°C y una humedad relativa entre el 80% y el 85%.

Los beneficirarios del preyecto corresponden a habitantes del municipio de la jagua de ibirico.

Descripcion del proyecto

El desarrollo del proyecto contempla esencialmente la **CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR,** incluida dentro del objeto del contrato N° 088 de 2021, suscrito entre **LA CAJA DE COMPENSANCION FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR" Y CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO.**

El presente informe contiene la informacion de las actividades desarrolladas en el area social.

INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO INICIAL	
Objeto:	CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR
Nombre Contratista:	CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO
Numero del contrato:	088 DE 2021
Fecha de suscripcion del contrato:	05 DE MAYO DE 2021
Valor fiscal:	15.977.378.542
Plazo:	18 MESES
Anticipo (40% sobre valor fiscal):	6.390.951.416
Fecha de entrada en vigencia:	18 DE MAYO DE 2021
Fecha de terminacion contra actual:	18 DE NOVIEMBRE DE 2023

AVANCE DEL PROYECTO

N° CONTRATO: 088 de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCIÓN POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA DOSCIENTOS SETENTA Y UN (271) SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

AVANCE EN EL AREA SOCIAL

En el mes de enero el area social caracterizó el barrio Manantial del municipio de la jagua de ibirico con el objeto de realizar la divulgación del proyecto mediante reuniones de socialización con la comunidad, en acompañamiento con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar,representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto, visitas a domicilio casa por casa para el levantamiento de actas de vecindad del sector a intervenir de tal manera que el proyecto cumpla con el objetivo de que las comunidades del área de influencia directa conozcan el proyecto las actividades y acciones a realizar.

INFORME DE SOCIALIZACIÓN BARRIO MANANTIAL

La pretensión del presente informe es dar a conocer el desarrollo de las actividades realizadas el día de hoy 26 de enero de 2022, acerca del contrato N° 088 de 2021 de las 271 casas en sitio propio de la jagua de Ibirico cesar.

En este se hace referencia a la socilizacion realizada en el barrio **MANANTIAL**, en conjunto con los beneficiaros y en acompañamineto con la administracion, planeacion, auditoria, confacesar, representante legal,contratista, presidente de junta comunal, y demas intengrantes del proyecto.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Dar a aconocer a los beneficiarios datos importantes acerca del proyecto, diseño de vivienda y caracteristicas en general ,tiempo de ejecucion del proyecto y metodologia de trabajo.

OBJETIVO ESPECIFICOS

- Dar a conocer el equipo de trabajo como contratista, interventoria, planeacion, etc.
- Resolver cada duda existente acerca de los acabados de la vivienda, asi como detalles de dimesiones y materiales.
- Firma de poder para legalizacion de predios (escritura)
- Matriz de cumplimiento de lote
- Acta de vecindad
- Cocientizar en el buen uso y mantenimiento de la vivienda y acerca de los tiempos estipulados en cada levante de las casas.
- sensibilizar a los actores que participan en la ejecución de la obra sobre la responsabilidad que se tiene al intervenir el espacio social las políticas y medidas diseñadas para la adecuación de cada frente de trabajo.
- dar respuesta oportuna a las inquietudes de la comunidad y propender por su bienestar así mismo por el de los trabajadores y la contratista respetando y protegiendo el entorno natural y urbano.
- Promover la vigilancia y control de la obra, por medio de auditorias visibles conformadas por la comunidad quienes son beneficiarios directos.
- Contribuir a la reducción y mitigación de los impactos generados por la obra en los diferentes frentes de trabajos y áreas de influencia a través de la contratista consorcio VIVEURB 2021 trabajadores y demás actores que participen mediante procedimientos de asesoramiento y acompañamiento a la comunidad y de herramientas sociales adecuadas.

ACTIVIDADES REALIZADAS

- Presentacion del personal
- Socializacion en el tema de los acabados y diseño de la vivienda, asi mismo los demas integrantes del equipo de trabajo hicieron sus aclaraciones correspondientes.
- Los beneficiarios junto con el presindente del barrio hicieron preguntas, las cuales fueron aclaradas.
- Se concientizo a los beneficiarios acerca del tema de espera de la demolicion de las casas en las cuales residen y se les explico los tiempos de entrega.
- Se tomo asistencia de los beneficiarios.
- se tomaron datos acerca del terreno para especificar si estaba en optimas condiciones.

ANEXOS

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO		
	OBJETO: CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVA EN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR	
	CONTRATANTE:	CONFACESAR
	CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
	MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA SAGRA DE IBIRICO	FORMATO PARA SEGUIMIENTO DE INFORMACION DEL BENEFICIARIO Y NUCLEO FAMILIAR.

DATOS DEL BENEFICIARIO			
NOMBRES Y APELLIDOS:			
CÉDULA:		DIRECCION:	
EDAD:		BARRIO:	

NUCLEO FAMILIAR			
ÍTEM	NOMBRES Y APELLIDOS	PARENTEZCO	EDAD
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

FIRMA Y No. DE CEDULA.

C.C.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	BENEFICIARIO DE VIVIENDAS EN SITIO PROPIO DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR

NOMBRE COMPLETO				
CEDULA		MEDIDAS LOTE	ANCHO	
BARRIO			FONDO	
DIRECCION			CUMPLE (SI/NO)	
TELEFONO		REQUIERE DEMOLICIÓN	SI/NO	
LOTE			AREA APROX	
LATITÚD		REQUIERE RELLENO	SI/NO	
LONGITÚD			VOLUMEN APROX	

SERVICIOS PUBLICOS

ALCANTARILLADO		ENERGIA		ACUEDUCTO		GAS	

DISTANCIA ACOMETIDAS

ALCANTARILLADO		ACUEDUCTO	

OBSERVACIONES ADICIONALES

Señor
NOTARIO PRIMERO DE VALLEDUPAR
E. S. D.

_____, mujer, mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número _____, de estado civil _____ en calidad de propietaria (poseedora) y de BENEFICIARIO del subsidio para la construcción y /o declaración de mejora en sitio propio (ajeno) otorgado por el municipio de La Jagua de Ibirico – Cesar dentro del proyecto de vivienda cuyo objeto es la ***"construcción por el sistema de precios unitarios de hasta doscientos setenta y un (271) soluciones de vivienda urbana nueva en la cabecera municipal de la Jagua de Ibirico, departamento del Cesar"***, por medio del presente escrito manifiesto a usted, que confiero ***poder especial, amplio y suficiente*** a la señora **CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA,** mayor de edad, domiciliada y residenciada en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 49.764.091, quien como Gerente de Vivienda actúa en nombre y representación de la **CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CESAR "COMFACESAR"**, particularizada con Nit. 892.399.989-8, entidad de derecho privado, sin ánimo de lucro, vigilada por la Superintendencia de Subsidio Familiar, con personería jurídica reconocida por el Departamento del Cesar mediante Resolución 0121 del 2 de abril de 1968, que para efectos de este documento actúa como **GERENCIA INTEGRAL** en virtud del Anexo No. 1 al Convenio de Asociación No. 616-2020 del 2 de diciembre de 2020 suscrito entre el Municipio de La Jagua de Ibirico y Comfacesar, para que en mi nombre y representación firme la escritura de declaración de mejoras y/o declaración de construcción en el siguiente inmueble: Un lote de terreno urbano, denominado _____, ubicado en el barrio _____, municipio de La Jagua de Ibirico, Departamento del Cesar, con una extensión superficiaria de _____ (_____ **M2)** y comprendido dentro de los siguientes linderos: **NORTE:** _____; **SUR:** _____; **ESTE:** _____ y **OESTE:** _____

Mi apoderada queda ampliamente facultada para firmar cualquier documento, actas de comparecencia, la escritura publica de declaración de mejoras y/o declaración de construcción, constitución de patrimonio de familia si aplica y/o afectación a vivienda familiar, recibir, transigir, sustituir, desistir, corregir, aclarar y realizar todos los actos gestiones y diligencias que sean necesarias para el perfeccionamiento del mismo.

Del señor Notario

ACEPTO:

CLAUDIA PATRICIA NUÑEZ PADILLA

CONSORCIO VIVE URB 2021		FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2020
CONSORCIO VIVE URB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR			FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
DIA	MES	AÑO	
ACTA DE VECINDAD			OBRA: Construccion de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto):

2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☐ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento		
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otra?	Cual?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro
Longitud de frente		Mts	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO			3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR		
Nombre			Nombre		
Cedula			Cedula		
Dirección			Dirección		
Celular / Tel. fijo			Celular / Tel. fijo		
C. Electrónico			C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si	☐ No	Hundimiento de Pisos	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si ☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular ☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☐ No	Grietas y fisuras ☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☐ Regular ☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	☐ Estado	☐ Buena	☐ Regular ☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si ☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			Grietas y fisuras	☐ Si ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible

ANEXOS LISTA DE ASISTENCIA

CONSORCIO VIVEURB 2021
LA JAGUA DE IBIRICO

OBJETO:	CONSTRUCCION POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS DE HASTA 271 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA NUEVAEN SITIO PROPIO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
CONTRATANTE:	CONFACESAR
CONTRATISTA:	CONSORCIO VIVEURB 2021
MUNICIPIO:	LA JAGUA DE IBIRICO DEPARTAMENTO DEL CESAR
BARRIO:	Manantial

26/01/2022

LISTADO DE ASISTENCIA

NUMERO	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	OCUPACION	DIRECCION	TELEFONO	DEPENDENCIA	FIRMA
	Ana Isabel Enette V	1065600302	Beneficiario	Cll 5 sur Cra 1E y Cra 2	3136870100	Manantial	
	Maria Alejandra Farfa	1064112505	Beneficiario	Carrera 7C 1sur - 24	3114339403	Manantial	
	Doris Ditta.	32899100	Beneficiario	M2 8 - 104	3219198944	manantial	
	Ruben Dario Ortiz	1101320171	Beneficiario	Calle 6sur N°1-1924	3123259452	manantial	
	Esmeralda Cardeña	37881921	Beneficiario	Calle 6sur N°1-81	3205085187	Manantial	
	Celsa Jacob Castro	36572356	Beneficiario	Calle 7sur 1A - 16	3106124478	manantial	
	Miriam Ester Abril	36518973	Beneficiario	Calle 4 1sur 1E 88	3122852551	Manantial	
	Luz Enith parada.	36528889	Beneficiario	Calle 6sur N-1 -07	3143870405	Manantial	
	Luz Marina Zuleta.	49692200	Beneficiario	calle 6sur 1E 26	3105327779	Manantial	
	Virginia Meza	49724298	Beneficiario	calle 4sur 1E 29	3216181309	Manantial	
	Deiyanira Benjumea	1234092953	Ing Interventor	Manantial	3008737469	Interventor	
	Cleo cm	1065579300	Ing. Social	Manantial	3002410189	Contratista	
	Fernando Cortez	1019476560	Presidente	Cll 4sur 1-05	3124567609	JAC	




Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy
A21solzzajfyr uflf


Samsung Quad Camera


Samsung Quad Camera




Samsung Quad Camera
Tomada con mi Galaxy

ANEXO

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2020
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	[illegible]	
Dirección					
Matricula Inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO			3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR		
Nombre			Nombre		
Cedula			Cedula		
Dirección			Dirección		
Celular / Tel. fijo			Celular / Tel. fijo		
C. Electrónico			C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencia el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro					
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala			
Humedad	☐ **Si**	☐ **No**	**Desplazamiento**	☐ **Si**	☐ **No**	**Grietas y fisuras**	☐ **Si**	☐ **No**		
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala			
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No		
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta					
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No		

7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldío sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC	CC 56 059 395	CC
TP	TP	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Manantial	
Dirección					
Matricula Inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☒ Otro Cuarto abandonado
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2021
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar)-(Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Bueno	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**		☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**		☐ Empotradas	☐ Expuesta	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna observación significativa

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC	CC 56050395	CC
TP	TP	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Marcelio	
Dirección					
Matrícula Inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☒ Otro? Vivienda abandonada
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardin	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2021
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No	
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No	
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No	

7. OBSERVACIONES GENERALES

Ninguna observación sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C. 1020497495	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Manantial	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO			3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR		
Nombre			Nombre		
Cedula			Cedula		
Dirección			Dirección		
Celular / Tel. fijo			Celular / Tel. fijo		
C. Electrónico			C. Electrónico		
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	Notificación E-mail	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☐ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Alcantarillado	☐ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☐ No
Recolectores	☐ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro					
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala			
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No		
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala			
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala			
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No		
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta					
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No		

7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote baldío sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Sandra Triviño.	Alexander Jaramillo Parra	
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional Interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC 1060939755	CC.
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Marcelia I	
Dirección					
Matrícula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO			**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**		
Nombre	Arcelia Muñoz		**Nombre**		
Cedula	29.706.956		**Cedula**		
Dirección	Cll 2 Sur N° 3 - 21		**Dirección**		
Celular / Tel. fijo	3225309069		**Celular / Tel. fijo**		
C. Electrónico	Arcelamunoz@hotmail.com		**C. Electrónico**		
Notificación E-mail	☒ Si	☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si	☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		**Rampas especiales**	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		**Antejardín**	☐ Si	☒ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	
Humedades	☐ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si ✓ No
Humedad	☐ Si	☐ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si ☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Las habitaciones principales cuentan con cielorraso en poliestileno expandido en regular estado

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Sandra Triviño		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional Interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC. 56 059 395	CC. 29 706 956
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2020
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Hospital	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Elvia Maria Hernandez	Nombre	
Cedula	36.313.491	Cedula	
Dirección	Cll 7 Sur Nº 1-05	Dirección	
Celular / Tel. fijo	311 6303491	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	hernandezelvia@gmail.com	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☒ Si	☐ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si ☒ No	**Desplazamiento**	☒ Si	☐ No	


6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☒ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

El cuarto Principal Cuenta Con Cielorraso expuesto en polistileno en regular estado

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sandra Triviño		eli Johana Hernandez
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoria	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 26575496
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA SAGUA DE IBIRICO	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Hamaca	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☒ Otro Viviendo abandonado
Longitud de frente	Mts		Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	
Cedula		Cedula	
Dirección		Dirección	
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardín	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Bueno	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**		☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si ☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Ciudad en Construcción abandonada, sin información

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2021
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	**FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES**
ACTA DE VECINDAD	**OBRA**: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Mercadal	
Dirección					
Matricula Inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Luis Eduardo Manco Rojas	**Nombre**	
Cedula	12.524.801	**Cedula**	
Dirección	Cll. 6 Sur N. 16-16	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3216899155	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	luiseduardom2013@gmail.com	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☒ Si	☐ No	
Recolectores	☒ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardin	☒ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Viga canal	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Anden	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Grietas y fisuras		☒ Si	☐ No
Humedades	☐ Si ☐ No	Hundimiento de Pisos	☒ Si ☐ No	Desplazamiento	☒ Si	☐ No	


6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Pintura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	Desplazamiento	☐ Si	☒ No	Grietas y fisuras	☒ Si ☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	Hundimiento	☒ Si	☐ No	Desplazamiento ☒ Si ☐ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☒ Si	☐ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			Grietas y fisuras	☒ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	Instalaciones hidrosanitarias	☐ Empotradas	☒ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	Hundimiento	☐ Si	☒ No	Desplazamiento ☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			Grietas y fisuras	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Sandra Triviño.	Manuel Pardo	Luz Moreno
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 37.524.801
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Hospital	
Dirección					
Matricula Inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Erika Patricia Cardona	**Nombre**	
Cedula	1062 285.546	**Cedula**	
Dirección	Cll 4 Str no 16-78	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	3126254435	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	Epatricia@gmail.com	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☒ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☒ Si	☐ No	
Recolectores	☒ Si	☐ No	
Televisión cable	☒ Si	☐ No	
Otro	☒ Si	☐ No	Cual: internet

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☒ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☒ Si	☐ No
En uso	☒ Si	☐ No
Ramplas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardin	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala				
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No				
Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☒ Si	☐ No			


6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No			
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro	Cual:				
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Puertas	☐ Metálicas	☒ Madera	☐ Otro	**Estado**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala				
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No		
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No			
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☒ Empotradas	☐ Expuesta						
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No		
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No			

7. OBSERVACIONES GENERALES

El piso de las Cuartos Principales estan en baldosa y bien estado, la sala esta en plantilla en mal estado
Los cuartos Principales Cuentan Con Calentador en polietileno expandido en regular estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendatario
C.C.	C.C.	cc. 1.062.805.516
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Hoonda	
Dirección					
Matrícula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Higuita Ducha	Nombre	
Cedula	13.990.123	Cedula	
Dirección	Cll 4 Sur N° 16-97	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3204442459	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	No	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☒ Si	☐ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

ACTA DE VECINDAD

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR


Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☒ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:				
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☒ Expuesta						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Solo las habitaciones principales cuentan con cielorraso en poliestileno expandido en regular estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
VIVEURB 2021	**ACTA DE VECINDAD**	VERSIÓN: 01
		Página: 3 de 3



Sandra Triviño.	Elaine Pardo P.	Miguel A. Bueno D.
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional Interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC.	CC. 18 990 123
TP.	TP.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa desarmo en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2020
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	**Barrio/ Corregimiento**	Hbonilla	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			**Cedula catastral**		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	**Numero de niveles (pisos)**	1	

3. DATOS PROPIETARIO		**3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR**	
Nombre	Dionalia Gamero	**Nombre**	
Cedula	31 333 292	**Cedula**	
Dirección	Cll 6 2a 1A - 16	**Dirección**	
Celular / Tel. fijo	320 972 3135	**Celular / Tel. fijo**	
C. Electrónico	NO	**C. Electrónico**	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	**Notificación E-mail**	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				**5. ACCESOS**		
Electricidad	☒ Si	☐ No	**Observaciones**	**Puertas Garaje**	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		**Uso**	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		**Garaje**	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		**En uso**	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		**Ramplas especiales**	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		**Antejardín**	☐ Si	☒ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2021
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Bueno	☒ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si	☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No	

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro						
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro	Cual:				
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No
Puertas	☐ Metálicas	☒ Madera	☐ Otro	**Estado**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica					
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☒ Expuesta						
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☐ Si	☒ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No				**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

La habitación principal tiene cielorraso en pvc en buen estado y el piso está en baldosa en buen estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demoras en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.



Sandra Triviño.		Rosalba Guarnero
Firma del Profesional (entidad ejecutora	Firma del Professional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
CC.	CC 56054795	CC. 37 333292
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencia el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2020
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☑ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Manantial	
Dirección					
Matricula Inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☑ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre		Nombre	Ana Maria Gonzalez
Cedula		Cedula	1064216239
Dirección		Dirección	Cll 6 3er n- 1A-32
Celular / Tel. fijo		Celular / Tel. fijo	3102114423
C. Electrónico		C. Electrónico	Ana.gonzalez5@gmail.com
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☑ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☒ Si	☐ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☒ Si	☐ No		Antejardin	☒ Si	☐ No
Recolectores	☒ Si	☐ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☑ Si	☐ No	Cual: Internet			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**		☐ Si	☒ No


6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☒ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☒ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro: Cual:	
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☒ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No
Instalaciones eléctricas	☒ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☒ Empotradas	☐ Expuesta		
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☒ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

En las habitaciones principales, cuentan con cielorraso en poliestileno ubicado en buen estado.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO



Sandra Triviño.	Manuel Pa A	Juan Thomas Espinosa.
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C. 1064746239
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	[illegible]	
Dirección					
Matricula Inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☐ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☒ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO

Nombre			
Cedula			
Dirección			
Celular / Tel. fijo			
C. Electrónico			
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	

3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR

Nombre			
Cedula			
Dirección			
Celular / Tel. fijo			
C. Electrónico			
Notificación E-mail	☐ Si	☐ No	

4. SERVICIOS PÚBLICOS

Electricidad	☐ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☐ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☐ No	
Agua	☐ Si	☐ No	
Acueducto	☐ Si	☐ No	
Alcantarillado	☐ Si	☐ No	
Recolectores	☐ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☐ No	
Otro	☐ Si	☐ No	Cual:

5. ACCESOS

Puertas Garaje	☐ Si	☐ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☐ No
Antejardin	☐ Si	☐ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 2 de 3

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Puertas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**		☐ Si	☐ No
Humedades	☐ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**		☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si	☐ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Pisos	☐ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Puertas	☐ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☐ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☐ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☐ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**		☐ Empotradas		☐ Expuesta
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Lote Baldío sin intervención

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

Sandra Triviño.		
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C. 1601943	C.C.
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2020
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Manantial	
Dirección					
Matricula inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☐ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☒ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cual?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldio	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)	1	

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Yeudith Acosta Tejeda	Nombre	
Cedula	1196 493 628	Cedula	
Dirección	Cll 5 # 16-59	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3117249944	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico	Yeudithacosta@gmail.com	C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS			
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones
Gas domiciliario	☒ Si	☐ No	
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No	
Agua	☒ Si	☐ No	
Acueducto	☒ Si	☐ No	
Alcantarillado	☒ Si	☐ No	
Recolectores	☒ Si	☐ No	
Televisión cable	☐ Si	☒ No	
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:

5. ACCESOS		
Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Garaje	☐ Si	☐ No
En uso	☐ Si	☐ No
Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Antejardin	☐ Si	☒ No

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Grietas y fisuras**		☒ Si	☐ No
Humedades	☒ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**		☐ Si	☒ No

6.2 INTERIOR

Muro	☐ Ladrillo	☒ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Humedad	☒ **Si**	☐ **No**	**Desplazamiento**	☐ **Si**	☑ **No**	**Grietas y fisuras**	☒ **Si** ☐ **No**
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento**	☐ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Humedad	☐ Si	☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☒ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala	**Hundimiento**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☒ No
Humedad	☒ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

ACTA DE VECINDAD



Sandra Triviño.		Edith Acosta.
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C. 1116093628
T.P.	T.P.	

CONSORCIO VIVEURB 2021	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
	ACTA DE VECINDAD	VERSION: 01
		Página: 1 de 3

LA JAGUA - CESAR	FICHA TECNICA SOBRE ESTADO ACTUAL DE PROPIEDADES
ACTA DE VECINDAD	OBRA: Construcción - de 271 viviendas en sitio propio

1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA FACHADA (Foto)



2. INFORMACION DEL PREDIO

Ubicación	☒ Urbano	☐ Rural	Barrio/ Corregimiento	Mocoalio	
Dirección					
Matricula Inmobiliaria			Cedula catastral		
Tipo de Construcción	☐ Concreto	☒ Ladrillo	☐ Bloque	☐ Prefabricado	☐ Bahareque
	☐ Madera	☐ Otro?	Cuál?		
Tipo de predio	☒ Residencial	☐ Comercial	☐ Institucional	☐ Industrial	☐ Lote sin edificar
	☐ Recreacional	☐ Bien Cultural	☐ En Construcción	☐ Lote Baldío	☐ Otro:
Longitud de frente		Mts.	Numero de niveles (pisos)		

3. DATOS PROPIETARIO		3.1 DATOS DEL ARRENDADOR / POSEEDOR	
Nombre	Fanides Feliz Guerrero	Nombre	
Cedula	37.171.019	Cedula	
Dirección	Manzana 20 lote 1	Dirección	
Celular / Tel. fijo	3153596800	Celular / Tel. fijo	
C. Electrónico		C. Electrónico	
Notificación E-mail	☐ Si ☐ No	Notificación E-mail	☐ Si ☐ No

4. SERVICIOS PÚBLICOS				5. ACCESOS		
Electricidad	☒ Si	☐ No	Observaciones	Puertas Garaje	☐ Si	☒ No
Gas domiciliario	☐ Si	☒ No		Uso	☐ Garaje	☐ Comercial
Teléfono Fijo	☐ Si	☒ No		Garaje	☐ Si	☐ No
Agua	☒ Si	☐ No		En uso	☐ Si	☐ No
Acueducto	☐ Si	☒ No		Rampas especiales	☐ Si	☒ No
Alcantarillado	☐ Si	☒ No		Antejardín	☐ Si	☒ No
Recolectores	☐ Si	☒ No				
Televisión cable	☐ Si	☒ No				
Otro	☐ Si	☒ No	Cual:			

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

6. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR (En observaciones adicionales para ampliar) (Anexar registro fotográfico)

6.1 FACHADA

Estructura	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☒ Mala
Puertas	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Viga canal**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Rejas	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Anden**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Pisos	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No	
Humedades	☒ Si ☐ No	**Hundimiento de Pisos**	☒ Si ☐ No	**Desplazamiento**	☐ Si ☐ No		

6.2 INTERIOR

Muro	☒ Ladrillo	☐ Bahareque	☐ Revoque sin pintar	☐ Revoque con pintura	☐ Otro		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Pintura**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Humedad	☒ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☐ No	**Grietas y fisuras**	☒ Si	☐ No
Pisos	☒ Concreto	☐ Esmaltado	☐ Madera	☐ Baldosa	☐ Tierra	☐ Otro:	Cual:
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☒ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☒ Si	☐ No
Puertas	☒ Metálicas	☐ Madera	☐ Otro	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Cielorraso	☒ No hay	☐ Madera	☐ Placa	**Estado**	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala
Estado	☐ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☐ No
Cubierta	☐ Teja barro	☒ Zinc	☐ Asfalto	☐ Concreto	☐ Madera	☐ Teja plástica	
Estado	☒ Buena	☐ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☐ No
Humedad	☐ Si	☐ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☐ No
Instalaciones eléctricas	☐ Empotradas	☒ Expuestas	**Instalaciones hidrosanitarias**	☐ Empotradas	☒ Expuesta		
Estado	☐ Buena	☒ Regular	☐ Mala	**Hundimiento** ☐ Si	☐ No	**Desplazamiento** ☐ Si	☐ No
Humedad	☐ Si	☒ No			**Grietas y fisuras**	☐ Si	☒ No

7. OBSERVACIONES GENERALES

Las Ventana de la Fachada no cuentan con los vidrios.

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

	CONSORCIO VIVEURB 2021	FECHA DE VIGENCIA: 13-10-2025
CONSORCIO VIVEURB 2021	**ACTA DE VECINDAD**	VERSION: 01
		Página: 3 de 3



Sandra Triviño		Farides Tejeda Guerrero
Firma del Profesional Entidad ejecutora	Firma del Profesional interventoría	Firma del propietario / Arrendador
C.C.	C.C.	C.C. 37171219
T.P.	T.P.	

La información incorrecta, incompleta y poco clara causa demora en la respuesta. Diligencie el formato con letra clara y legible.

A17 – INFORME DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

INFORMES DEL SISTEMA DE GESTION, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

PERIODO ENERO 2022

ELABORÓ

LIZETH MORENO
INSPECTORA HSE

ALCALDIA MUNICIPAL DE
LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
ENERO 2022

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

CONTENIDO

1. **INTRODUCCION** 2
2. **OBJETIVOS** 3
   2.1. GENERAL 3
   2.2. ESPECIFICOS 3
3. **DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO** 4
4. **ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO** 4
   4.1. Implementación del Plan Semanal De Seguridad Y Salud En El Trabajo 4
   4.2. Inspecciones planeadas a actividades criticas 5
   4.3. Suministro de elementos de protección personal emitiendo registro de entrega 6
   4.4. Charlas y/o capacitaciones de seguridad diarias 7
   4.5. Identificación de peligros, evaluación de riesgos, demarcación y señalización 8
   4.6. Reporte e investigación de accidentes laborales 9
   4.7. Inspecciones periódicas de Seguridad y Salud, para identificación y control de peligros y riesgos 9
5. **CONCLUSION** 10
6. **ANEXO DE FORMATOS** 11

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

1. INTRODUCCIÓN

Las actividades definidas en el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad enel Trabajo buscan mejorar el ambiente laboral, la seguridad y la salud de los trabajadores de la empresa a partir de la aplicación de una política que incluye los objetivos claves que deben guiar a los equipos de trabajo para alcanzar los resultados en materia de mejoramiento de las condiciones de trabajo, el bienestar y la satisfacción del personal. Este informe describe el compromiso asumido por el CONSORCIO VIVEURB 2021, estableciendo una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo la cual está relacionada con las diferentes actividades en la CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO EN EL MUNICIPIO LA JAGUA DE IBIRICO, DEPARTAMENTO DEL CESAR, que permitirán el desarrollo del sistema de gestión involucrando a todos los niveles de la organización en su implementación, basados en el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), permitiendo así mejorar los procesos con un alto desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo, con el ánimo de promover el cuidado de lasalud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo y controlar losfactores de riesgo que pueden afectar la salud y seguridad de los trabajadores en los diferentes frentes de obra, ubicados en el Municipio de laJagua de Ibirico.

El presente informe refleja los avances y actividades implementadas para promoción y prevención de la salud y seguridad de los trabajadores desde elinicio de la obra, mediante los diferentes programas del Sistema de Gestiónde Seguridad y Salud en el trabajo "SG – SST".

Con el fin de garantizar la salud y seguridad de los trabajadores, el CONSORCIO VIVEURB 2021, se diseñó, estructuró y se vienen implementando un protocolo de bioseguridad de estricto cumplimiento por todas las partes interesadas que asisten a los diferentes frentes de las obras, señalándose en el presente informe correspondiente al primer mes de actividades, las gestiones adelantadas para la mitigación y prevención del riesgo biológico por el COVID – 19, como también los demás riesgos asociados a las actividades desarrolladas.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar

2. OBJETIVOS

2.1. GENERAL

Concientizar a los trabajares de la empresa CONSORCIO VIVEURB 2021, a cerca de los factores de riesgos a los cuales están expuesto en su labor y realizar una evaluación de los factores de riesgo que existen en los sitios de trabajo dentro de la empresa, con el fin de tomar las medidas de control para evitar los posibles enfermedades o accidentes laborales.

2.2. ESPECÍFICOS

- ✓ Realizar inspección a los diferentes puntos de trabajo, para identificar posibles factores de riesgo.
- ✓ Priorizar los factores de riesgo que se presenten y colocarlos en plan de mejora.
- ✓ Capacitar al personal para reducir porcentajes de accidentalidad.
- ✓ Realizar vigilancia al Panorama de Factor de Riesgos.
- ✓ Hacer cumplir el uso permanente en obra de los elementos de protección individual (EPI).
- ✓ Atender las solicitudes realizadas por la interventoria y corregir.
- ✓ Realizar encintado de peligro en los puntos necesarios.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

El CONSORCIO VIVEURB 2021, desde el inicio de las actividades que viene dando cumplimiento con lo establecido en la Ley 1562 del 2012, el Decreto 1072 del 2015 y la Resolución 0312 de 2019, los cuales dictan disposiciones para la estructura e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG – SST), adopta las diferentes políticas, reglamentos y procesos que impactan en beneficio de todos sus colaboradores y establecen los requisitos mínimos de obligatorio cumplimiento, para lo cual ha diseñado y estructurado los documentos requeridos para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, contando con una Política y Objetivos generales y especificos de seguridad y salud en el trabajo definidos y socializados a los trabajadores, para lograr el mejoramiento continuo de las condiciones de trabajo, el medio ambiente laboral y el control eficaz de los peligros y riesgos en los diferentes procesos. Durante los primeros meses se lograron diseñar los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con la identificación inicial de los peligros, evaluación y control de los riesgos, acorde con las actividades en desarrollo, para luego establecer los procedimientos y actividades necesarias para el control de los riesgos, logrando establecer el plan de trabajo anual y su implementación de manera semanal, acorde con las necesidades de los avances de obra.

4. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO

A continuación, las gestiones de seguridad y salud en el trabajo durante este periodo de actividades, donde también se incluyeron nuevas actividades correspondientes a la prevención, mitigación y control del riesgo biológico por el virus COVID-19:

4.1. Implementación del Plan Semanal De Seguridad Y Salud En ElTrabajo

Con el fin de orientar, ejecutar y evaluar de manera diaria las acciones encaminadas a lograr el mayor grado de seguridad y bienestar integral de los trabajadores y asistentes a los diferentes frentes de trabajo, se diseñó e implementó un plan de trabajo de Seguridad y Salud en el trabajo, conresponsables e indicadores.

4.2. Inspecciones planeadas a actividades críticas

Se socializo el procedimiento análisis seguro de trabajo e inspecciones pre

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

operacionales para las actividades manuales y mecánicas.

La Inspección de herramientas, inspección de extintores y de equipos como motobombas planta eléctricas generadores de energías, lámparas vehículos y áreas de trabajo, se realiza análisis de trabajo (AST) formato de inspección pero operacional vehículos.

TIPO DE INSPECCION	FECHA	RESPONSABLE
Inspección del Botiquín	ENERO: 03, 13, 24	Inspector SISO
Inspección de Herramientas.	Diarias	Inspector SISO
Inspecciones de HSEQ	Diarias	Inspector SISO
Inspecciones extintores.	ENERO: 03/ 2021	Inspector SISO
Inspecciones de equipos eléctricos.	Diarios	Inspector SISO
Inspecciones a los vehículos	Semanales	Inspector SISO
Inspección áreas de trabajo	Diarias	Inspector SISO
AST: análisis seguro de trabajo.	Semanales	Inspector SISO
Inspecciones pre operacional a maquinarias.	Diarias	Inspector SISO
Inspección de elementos de protección personal	Diarias	Inspector SISO

Se realizó la verificación del botiquín de la obra e inspecciones de elementos de protección personal e inspecciones de HSEQ.



Inspección del Botiquín



Inspecciones extintores.

4.3. Suministro de elementos de protección personal emitiendo registro de entrega.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Con el objetivo de darle un mínimo margen a los posibles accidentes laborales se viene haciendo entrega de los elementos de protección personal (EPP), por parte de los profesionales en campo se viene haciendo seguimiento para que cada trabajador porte correctamente los elementos, aquellas personas o trabajadores que reincidan en el no uso correcto o no usos de estos elementos de protección son sancionados y retirados de la obra, si así lo solicita la interventoría o el profesional a cargo del contratista.

Sabemos que para tener una obra totalmente segura es casi imposible pero día a día se viene haciendo planes de mejora para que los porcentajes de accidentalidad no sean alarmantes y por lo contrario sean manejables.



Uso de los elementos de protección personal



Entrega de elementos de EPP y bioseguridad.

Algunos de los elementos de protección individual entregados son:

- Alcohol.
- Mascarillas protectoras (covid19)..
- Gafas de seguridad.
- Protectores auditivos.
- Guantes.
- Cascos.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

4.4. Charlas y/o capacitaciones de seguridad diarias.

Antes del inicio de las actividades diarias se realiza la oración a DIOS todo poderoso para recargarnos espiritualmente y charlas de seguridad.

Los profesionales divulgan la información sobre la aplicación de los planes de emergencia y de evacuación de los sitios de trabajo, Difusión de las políticas de control de alcohol, tabaquismo y drogadicción entre otros temas.

Relación de capacitaciones diarias

CRONOGRAMA DE CAPACITACION DE CHARLA DE SEGURIDAD MES DE ENERO DEL 2022 HORA:06;30 am

SABADO	LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES
1	2	3	4	5	6
Reglas de oro de riesgo electrico	Importancia de orden y aseo	Manejo de extintores	Uso adecuado de herramientas	Que es un riesgo laboral	Efectos del sol en la salud
8	9	10	11	12	13
Investigacion de accidentes	Proteccion de los pies	Herramientas manuales	Riesgo electrico	Proteccion de brazoz y manos	Equipios de proteccion para la cara y ojos
15	16	17	18	19	20
Proteccion auditiva	Manejo de escombros	Habitos saludables	Pausas activas	Como armar un cuerpo de andamio	Levantamiento de carga
22	23	24	25	26	27
Elementos de proteccion personal	Primeros auxilios	Que es un ast?	Manejo de desechos peligrosos	Demarcacion a puntos criticos	Excavaciones
29	30	31			
Resbalones, tropiezos, caidas	Orden y aseo en los puestos de trabajo	Condiciones climaticas			



4.5. Identificación de peligros, evaluación de riesgos, demarcación y señalización.

Con el objetivo de Prevenir accidentes laborales y a terceros se está implementando el establecimiento de sectores bien definidos y convenientemente demarcados que permitan organizar las diferentes actividades de las obras.
Se Implementan los usos de señales preventivas, reglamentarias e informativas durante el tiempo que dure la ejecución de las obras.



SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR.



DEMARCANDO LOS DIFERENTES SECTORES DE LA OBRA

Todas las zonas en que se están llevando a cabo actividades de construcción y que estén expuestas al público son adecuadamente señalizadas y demarcadas mostrando la información y advertencias pertinentes; En la noche se deben colocar avisos refractivos, luminosos o intermitentes en caso de ser necesario.

Se está aislando y demarcando los diferentes sectores de la obra, como oficinas, almacén, depósito de materiales, bodegas, comedor, servicios sanitarios, vestidores, etc. con el fin de impedir interferencias entre las actividades.

4.6. Reporte e investigación de accidentes laborales

Durante el mes de ENERO 2022, una vez se retomaron las actividades no se presentaron accidentes laborales, debido a los controles operacionales implementados y ejecutados por la profesional en campo del contratista.

4.7. Inspecciones periódicas de Seguridad y Salud, para identificación y control de peligros y riesgos.

Se adelantan inspecciones de seguridad y salud en el trabajo donde se evalúan los riesgos a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores y se dan las recomendaciones para evitar incidentes y accidentes laborales.



LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO



CONTROL DE PELIGROS Y RIESGOS

Algunos impactos potenciales que deben estar en plan de mejora con el fin de evitarlos al máximo son:

- ✓ Generación de riesgos para personas y bienes por mal uso de equipos.
- ✓ Presencia de personal extraño y ajeno a la obra que se puede lesionar.
- ✓ Posibilidad de accidentes por alteración del tránsito vehicular y peatonal.
- ✓ Posibilidad de Obstrucción de vías y accesos a propiedades privadas.
- ✓ Generación de molestias e incomodidad a la comunidad.

5. CONCLUSIONES

- ✓ El CONSORCIO VIVEURB 2021 por medio de sus profesionales viene realizando continuamente planes de mejoras, así mismo viene haciendo inspecciones de trabajos con el objetivo de reducir al máximo los posibles accidentes laborales.

- ✓ Se viene realizando jornadas de capacitaciones tanto a los trabajadores como a los habitantes aledaños al proyecto este último con el fin de generar sentido de pertenencia por la obra construida y también para que eviten que sus familiares entre todos los niños no hagan ingreso a la obra y se expongan en peligro.

- ✓ Se está cumpliendo con las metas de tener cero incidente y cero accidente laboral gracias a la buena implementación del sistema de gestión SG- que a diario hace la profesional siso del CONSORCIO VIVEURB 2021.

- ✓ Se continua acatando las sugerencias por parte de la interventoría y realizando las respectivas recomendaciones para continuar mejorando.

FORMATO ENTREGA DE EPP Y BIOSEGURIDAD

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Carlos Navarro		
CÉDULA:	19.518.995	OCUPACIÓN:	Oficial.
ÁREA DE TRABAJO:	Construcion	FECHA:	05-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	12-01-22	4
2	Tapabocas	12-01-22	5
3	Gafas de seguridad	12-01-22	3
4	Kit de desinfeccion	12-01-21	1
5	Guantes tipo ingeniero	20-01-21	6
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Izeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Izeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad

Carlos Navarro
CC 19.518.995

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Epimenio Herrera		
CÉDULA:	12.521.642	OCUPACIÓN:	OFICIAL
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	05-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	12-01-22	1
2	Gafas de seguridad.	12-01-22	5
3	Tapabocas	12-01-22	3
4	Kit de desinfección	12-01-22	1
5	Guantes tipo ingeniero.	10-01-22	6
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth V. Herrera C.	CÉDULA:	1.069.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Herrera

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñen, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Epimenio Herrera
CC 12.521.642

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Rapalino Fernando		
CÉDULA:	85.940.729	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	05-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero.	12-01-22	9
2	Tapabocas.	12-01-22	5
3	Kit de desinfección	12-01-22	3
4	Gafas de seguridad.	12-01-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	20-01-22	6
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	Siso	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñen, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Rapalino Fernando
CC 85.940.729

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ruben Gomez		
CÉDULA:	19.600.678	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	05-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	12-01-22	4
2	Gafas de seguridad	12-01-22	5
3	Tapabocas	12-01-22	3
4	Kit de desinfección	12-01-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	20-01-22	6
6	Tapabocas	20-01-22	5
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K Moreno C.	CÉDULA:	1.069 113.096
CARGO:	SISO.	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñen, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA:

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Ruben Gomez
CC 19.600.678

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Johan Arias		
CÉDULA:	1.069.116.656.	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	05-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	12-01-22	3
2	Tapabocas	12-01-22	4
3	Kit de desinfección	12-01-22	1
4	Gafas de seguridad.	12-01-22	3
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Izeth K Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	Izeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñen, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Johan Arias
CC 1.069.116.656

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Ricardo Mann		
CÉDULA:	1.064.113.796	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	05-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	12-01-22	4
2	Tapabocas	12-01-22	5
3	Gafas de seguridad	12-01-22	3
4	Kit de desinfección	12-01-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	20-01-22	6
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Iraeth K Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Iraeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Ricardo Mann
CC 1.064 113 796

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Jose Caamaño		
CÉDULA:	1.064.113.796	OCUPACIÓN:	Ayudante
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	05-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	12-01-22	3
2	Gafas de seguridad.	12-01-22	3
3	Tapabocas.	12-01-22	4
4	Kit de desinfección	12-01-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Lizeth K Moreno C	CÉDULA:	1.064.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñen, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Jose Caamaño
CC 1.064.113.796

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Edwin Vega		
CÉDULA:	1.069.109.526	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	05-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	12-01-22	3
2	Gafas de seguridad.	12-01-22	3
3	Tapabocas.	12-01-22	9
4	Kit de desinfección	12-01-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth L Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Edwin Vega
CC 1.069.109.526

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Angulo		
CÉDULA:	1.006.859.125	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	12-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	20-01-22	3
2	Gafas de seguridad	10-01-22	3
3	Tapabocas	20-10-22	4
4	Vit de desinfectdo	20-01-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Ineth K Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	Ineth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad

Juan Angulo
CC 1.006.859.125

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Duvan Florez.		
CÉDULA:	1.003.291.192	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	12-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	20-01-22	9
2	Tapabocas.	20-01-22	4
3	Kit de desinfección.	20-01-22	1
4	Gafas de seguridad.	20-01-22	3
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CÉDULA:

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

duvan Florez
CC 1.003.291.192

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Daniel Ruda		
CÉDULA:	1.065.586.802	OCUPACIÓN:	Ayudante
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	12-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	20-01-22	1
2	Gafas de seguridad	20-01-22	3
3	Tapabocas	20-01-22	5
4	Kit de desinfeccion	20-01-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

daniel ruda
CC 1.065.586.802

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Arias		
CÉDULA:	1.069.121.822	OCUPACIÓN:	Ayudante
ÁREA DE TRABAJO:	Construcción	FECHA:	12-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	20-01-22	4
2	Gafas de seguridad	20-01-22	3
3	Tapabocas	20-01-22	5
4	Kit de desinfección	20-01-22	1
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de lo erogado*

Juan Arias
CC 1.069.121.822

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Juan Jose Angulo		
CÉDULA:	19.518.625	OCUPACIÓN:	Ayudante
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	20-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	27-01-22	1
2	Tapabocas	27-01-22	3
3	Kit de desinfeccion	27-01-22	1
4	Gafas de seguridad	27-01-22	3
5			
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth C. Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad

Juan Jose Angulo
CC 19.618.625

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Adalberto Maraga		
CÉDULA:	1.064.108.206	OCUPACIÓN:	Ayudante
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	20-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	27-01-22	3
2	Gafas de seguridad	27-01-22	3
3	Tapabocas	27-01-22	3
4	Kit de desinfeccion	27-01-22	1
5	Guantes tipo ingeniero	31-01-22	4
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Izeth K Moreno C.	CÉDULA:	1.064 113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Izeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

adalberto Maraga
CC 1.064.108.206

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO			
NOMBRES Y APELLIDOS:	Carlos Jamion		
CÉDULA:	77.719.295	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	20-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	27-01-22	4
2	Tapabocas	27-01-22	4
3	Kit de desinfección	27-01-22	1
4	Gafas de seguridad.	27-01-22	3
5	Guantes tipo ingeniero	31-01-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS			
NOMBRE:	Ireth K Moreno C.	CÉDULA:	1.069.113.046.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Ireth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Carlos Jamion
CC 77.719.295

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Jose Rodriguez		
CÉDULA:	18.925.932	OCUPACIÓN:	Oficial
ÁREA DE TRABAJO:	Construccion	FECHA:	20-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	27-01-22	3
2	Tapabocas.	27-01-22	1
3	Kit de desinfección	27-01-22	1
4	Gafas de seguridad.	27-01-22	3
5	Guantes tipo ingeniero	31-01-22	5
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	Lizeth K Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.096.
CARGO:	SISO	FIRMA:	Lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

Jose rodriguez
CC 18.925.932

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

FORMATO PARA ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL – EPP Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19

DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL ELEMENTO

NOMBRES Y APELLIDOS:	Albeiro Florez		
CÉDULA:	24.526.911	OCUPACIÓN:	Ayudante.
ÁREA DE TRABAJO:	construccion	FECHA:	20-01-22

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP) ENTREGADOS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FECHA	CANTIDAD
1	Guantes tipo ingeniero	22-01-22	3
2	Tapabocas	22-01-22	5
3	Kit de desinfeccion	22-01-22	1
4	Gafas de seguridad.	22-01-22	3
5	Guantes tipo ingeniero	31-01-22	6
6			
7			
8			
9			
10			

DATOS DEL RESPONSABLE DE LA ENTREGA DE LOS ELEMENTOS

NOMBRE:	lizeth K. Moreno C.	CÉDULA:	1.064.113.046
CARGO:	SISO	FIRMA:	lizeth Moreno

COMPROMISO

1. Utilizarlos y cuidarlos de conformidad a las instrucciones recibidas.
2. Que estos EPPs permiten minimizar y prevenir los riesgos inherentes a las actividades que desempeñan, de ahí la obligación e importancia de su uso.

El presente compromiso aplica para los elementos de protección personal entregados.

FIRMA Y No. DE CEDULA.

- *Me comprometo a utilizar de manera adecuada estos elementos y a cumplir con las normas de la entidad*

adalberto Florez
cc 24.526.911

CHARLAS DE SEGURIDAD



03-01-22 La Jagua de Ibirico.
Manejo de Extintores

Carlos Naranjo	19.518.915	Oficial	Construcción	N/A	
Epimenio Herrera	85.440.704	Ayudante	Construcción	N/A	
Fernando Espalmo	17.521.872	Oficial	Construccion	N/A	
Ruben Gomez	19.600.618	Oficial	Construccion	N/A	
Johan Arias	1.064.116.636	Ayudante	Construccion	N/A	



09-01-22 La Jagua de Ibirico
Uso Adecuado de Herramientas

Carlos Naranjo	19.518.915	Oficial	Construcción	N/A	
Epimenio Herrera	85.440.704	Ayudante	Construcción	N/A	
Fernando Espalmo	17.521.872	Oficial	Construccion	N/A	
Ruben Gomez	19.600.618	Oficial	Construccion	N/A	
Johan Arias	1.064.116.636	Ayudante	Construccion	N/A	

06-01-22 La Jagua de Ibirico
Afectos del sol en la salud

Carlos Navarro	79 558 995	Oficial	Construccion	N/A	
Edmundo Rivera	85 440 714	Ayudante	Construccion	N/A	
Fernando Arzuaga	12 521 642	Oficial	Construccion	N/A	
Ruben Gomez	19 660 678	Oficial	Construccion	N/A	
Johan Arias	1 064 116 636	Ayudante	Construccion	N/A	

11-01-22 La Jagua de Ibirico.
Riesgo electrico

Carlos Navarro	79 558 995	Oficial	Construccion	N/A	
Edmundo Rivera	85 440 714	Ayudante	Construccion	N/A	
Fernando Arzuaga	12 521 642	Oficial	Construccion	N/A	
Ruben Gomez	19 660 678	Oficial	Construccion	N/A	
Johan Arias	1 064 116 636	Ayudante	Construccion	N/A	

12-01-22 La Jagua de Ibirico
Proteccion de Brazo y Manos

Carlos Navarro	19.518.795	Ayudante	Construccion	NIA	Carlos navarro
Geremias Herrera	85.440.729	Oficial	Construccion	NIA	Geremias H.
Fernando Espinino	17.521.692	Oficial	Construccion	NIA	fernando e
Ruben Gomez	19.600.838	Oficial	Construccion	NIA	ruben gomez
Juban Arcos	1069.116.656	Ayudante	Construccion	NIA	juban a.

15-01-22 La Jagua de Ibirico
Proteccion Auditiva

Carlos Navarro	19.518.795	Oficial	Construccion	NIA	Carlos navarro
Geremias Herrera	85.440.729	Ayudante	Construccion	NIA	Geremias H.
Fernando Espinino	17.521.692	Oficial	Construccion	NIA	fernando e
Ruben Gomez	19.600.838	Oficial	Construccion	NIA	ruben gomez
Juban Arcos	1069.116.656	Ayudante	Construccion	NIA	juban a.

16-01-22 La Jagua de Ibirico
Manejo de escombros

Carlos Mauricio	1.368.975	Oficial	Construccion	NIA	
Guillermo Herrera	85.490.789	Ayudante	Construccion	NIA	
Fernando Izquierdo	12.581.692	Oficial	Construccion	NIA	
Ruben Gomez	1.650.695	Oficial	Construccion	NIA	
Johan Arias	1.089.116.656	Ayudante	Construccion	NIA	

19-01-22 La Jagua de Ibirico
Como armar un cuerpo de Andamios


Ricardo Huan		Ayudante	Construccion	NIA	
Carlos Junior		Oficial	Construccion	NIA	
Jose Camilo		Ayudante	Construccion	NIA	
Juan Jose Angulo		Ayudante	Construccion	NIA	
Alberto Flores		Ayudante	Construccion	NIA	
Adalberto		Ayudante	Construccion	NIA	
Yeison Morales		Ayudante	Construccion	NIA	
Jose Rodriguez		Oficial	Construccion	NIA	
Duvan Florez		Ayudante	Construccion	NIA	
Edwin Vega		Ayudante	Construccion	NIA	
Juan Angulo		Ayudante	Construccion	NIA	
Gerardo Nuñez		Ayudante	Construccion	NIA	
Edmundo Herrera		Ayudante	Construccion	NIA	
Yemel Lopez		Maestro	Construccion	NIA	
Juan Arias		Ayudante	Construccion	NIA	
Daniel Ruda		Ayudante	Construccion	NIA	
Luis Atencio		Ayudante	Construccion	NIA	

22-01-22 la jagua de Ibirico
elementos de proteccion personal

Ricardo Marin	1064113796	Ayudante	Construccion	N/A	
Carlos Jimenez	73140230	oficial	Construccion	N/A	
Jose colmenares	1064114212	Ayudante	Construccion	N/A	
Juan Jose Angulo	85	Ayudante	Construccion	N/A	
Alberto Florez	44	Ayudante	Construccion	N/A	
Adalberto Quiroga	1064114608	Ayudante	Construccion	N/A	
Yeifri Morales	1143160813	Ayudante	Construccion	N/A	
Jose Rodriguez	12524734	Oficial	Construccion	N/A	
Joe Rodriguez	12524734	oficial	Construccion	N/A	
Duvan Florez	1065281908	Ayudante	Construccion	N/A	
Juan Angulo	1064114228	Ayudante	Construccion	N/A	
Gonzalo nuñez	77	Ayudante	Construccion	N/A	
Gonzalo Polo	85	Ayudante	Construccion	N/A	
Epimenio Herrera	85	Ayudante	Construccion	N/A	
Yenel lopez	19934763	Maestro	Construccion	N/A	
Juan Arias	1064114228	Ayudante	Construccion	N/A	
Daniel Ayuda	1064114608	Ayudante	Construccion	N/A	
luis ofenco	17913347	Ayudante	Construccion	N/A	

29-01-22 la jagua de ibirico
Que es un Ats?

Ricardo Marin	1064113796	Ayudante	Construccion	N/A	
Carlos Jimenez	73140230	oficial	Construccion	N/A	
Jose colmenares	1064114212	Ayudante	Construccion	N/A	
Juan Jose Angulo	85	Ayudante	Construccion	N/A	
Alberto Florez	44	Ayudante	Construccion	N/A	
Adalberto Quiroga	1064114608	Ayudante	Construccion	N/A	
Yeifri Morales	1143160813	Ayudante	Construccion	N/A	
Jose Rodriguez	12524734	Oficial	Construccion	N/A	
Duvan Florez	1065281908	Ayudante	Construccion	N/A	
Edwin vega	1064114228	Ayudante	Construccion	N/A	
Juan Angulo	1064114228	Ayudante	Construccion	N/A	
Gonzalo nuñez	77	Ayudante	Construccion	N/A	
Epimenio Herrera	85	Ayudante	Construccion	N/A	
Yenel lopez	19934763	Maestro	Construccion	N/A	
Juan Arias	1064114228	Ayudante	Construccion	N/A	
Daniel Ayuda	1064114608	Ayudante	Construccion	N/A	
luis ofenco	17913347	Ayudante	Construccion	N/A	



26-01-22 la jagua de Ibirico
Demarcacion de puntos criticos

Ricardo Marin	1064115796	Ayudante	Construccion	NIA	Ricardo M
Carlos Jaramillo	77140230	oficial	construccion	NIA	Carlos A
Jose Colmenares	1064112257	Ayudante	Construccion	NIA	
Juan Jose Angulo	85413376	Ayudante	Construccion	NIA	
Alberto Flores	94	Ayudante	Construccion	NIA	
Adalberto Arango	1049639668	Ayudante	Construccion	NIA	
Yorgui Montes	1143	Ayudante	Construccion	NIA	
Jose Rodriguez	12324531	Oficial	Construccion	NIA	
Duvan Flores	1063291196	Ayudante	Construccion	NIA	
Edwin Ustariz	1064	Ayudante	Construccion	NIA	
Juan Angulo	1064	Ayudante	Construccion	NIA	
Gonzalo Lopez	85	Ayudante	Construccion	NIA	
Esmeralda Herrera	85	Ayudante	Construccion	NIA	
Yeinel Lopez	12	Maestro	Construccion	NIA	
Juan Arias	1064	Ayudante	Construccion	NIA	
Daniel Ruda	1065	Ayudante	Construccion	NIA	
Luis Ustariz	12	Ayudante	Construccion	NIA	



31-01-22 la jagua de Ibirico
Condiciones climaticas

Ricardo Marin	1064115796	Ayudante	Construccion	NIA	Ricardo M
Carlos Jaramillo	77140230	oficial	Construccion	NIA	Carlos A
Jose Colmenares	1064112257	Ayudante	Construccion	NIA	
Juan Jose Angulo	85413376	Ayudante	Construccion	NIA	
Alberto Flores	94	Ayudante	Construccion	NIA	
Alberto Flores	1049	Ayudante	Construccion	NIA	
Adalberto Arango	1049	Ayudante	Construccion	NIA	
Yorgui Montes	1143	Ayudante	Construccion	NIA	
Jose Rodriguez	12324531	Oficial	Construccion	NIA	
Duvan Flores	1063	Ayudante	Construccion	NIA	
Edwin Ustariz	1064	Ayudante	Construccion	NIA	
Juan Angulo	1064	Ayudante	Construccion	NIA	
Gonzalo Lopez	85	Ayudante	Construccion	NIA	
Esmeralda Herrera	85	Ayudante	Construccion	NIA	
Yeinel Lopez	12	Maestro	Construccion	NIA	
Juan Arias	1064	Ayudante	Construccion	NIA	
Daniel Ruda	1065	Ayudante	Construccion	NIA	
Luis Ustariz	12	Ayudante	Construccion	NIA	

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

FORMATO DE LAVADO MANOS

CONSORCIO VIVEURB 2021

Fecha y hora: 05-01-22 la jagua de ibirico
Objetivo/tema: lavado de manos

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Ocupación	Hora de lavado inicio	Hora de lavado salida	Firma de salida	Firma
1	Carlos navarro	19.518.995	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Carlos navarro
2	Rapolino Fernando	12.521.692	Ayudante	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Rapolino R.
3	Efimenio Herrera	85.440.394	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Efimenio
4	Ruben Gomez	19.600.698	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Ruben Gomez
5	Jobon Arias	1084116656	Ayudante	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Jobon Arias

CONSORCIO VIVEURB 2021

Fecha y hora: 04-01-22 la jagua de Ibirico
Objetivo/tema: lavado de manos

No.	Nombres y apellidos	Cédula	Ocupación	Hora de lavado inicio	Hora de lavado salida	Firma de salida	Firma
1	Carlos Navarro	19.518.995	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Carlos navarro
2	Rapolino Fernando	12.521.692	Ayudante	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Fernando R.
3	Efimenio Herrera	85.440.394	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Efimenio H.
4	Ruben Gomez	19.600.698	Oficial	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	ruben gomez
5	Jobon Arias	1084116656	Ayudante	07:00 Am	12:00pm	05:00pm	Jobon Arias

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 06-01-22, la jagua de Ibirico, Tocado de Manos

Carlos Navarro	19 318 995	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Carlos Navarro
Rupalino Fernando	12 521 092	Ayudante	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Fernando R
Erimenio Herrera	85 440 374	Oficial	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Erimenio H
Ruben Gomez	19 600 678	Oficial	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Ruben Gomez
Johan Arias	1 089 116 656	Ayudante	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	Johan A

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 13-01-22, la jagua de Ibirico, Tocado de Manos

Carlos Navarro	19 318 995	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Carlos Navarro
Fernando Rupalino	12 521 092	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Fernando R
Erimenio Herrera	85 440 374	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Erimenio H
Ruben Gomez	19 600 678	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ruben Gomez
Johan Arias	1 089 116 656	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Johan A

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 27-01-22, la jagua de Ibirico, Tocado de Manos

Ricardo Marin	1 089 113 716	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ricardo M
Carlos Jaimes	[illegible]	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Carlos J
Jose Carreño	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Carreño
Juan Jose Arzuza	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan
Alberto Flores	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Alberto
Adalberto Hurtado	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Adalberto
Yurgui Morales	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Yurgui
Jose Rodriguez	[illegible]	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jose
Juan Flores	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan F
Edwin Vega	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Edwin
Juan Arzuza	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan A
Gonzalo Nuñez	[illegible]	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Gonzalo
Erimenio Herrera	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Erimenio H
Fernando Lopez	[illegible]	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Fernando
Juan Arias	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
Daniel Rada	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Daniel Rada
Luis Atencio	[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis

CONSORCIO VIVEURB 2021

29-01-22 la Jagua de Ibirico.
Tratado de Minas

Ricardo Muñoz	109 113 796	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ricardo M.
Carlos Jimenez	73 140 230	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	CARLOS A.
Jose Camaño	1064 [illegible] 252	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	camaño
Juan Jose Angulo	35 413 516	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Alberto Florez	1143 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Adalberto Mariaca	1079 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	A. de la C.
Yorgui Morales	44 817 516	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	YORGUIS
Jose Rodriguez	12 524 532	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JOSE R
Dyan Florez	1003 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	DYAN F.
Edwin Vega	1064 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Juan Angulo	1064 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	J.
Gonzalo Nuñez	15 714 421	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Gonzalo Nuñez
Eprimenio Herrera	15 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	EPRIMENIO H.
Ferney Lopez	15 [illegible]	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ferney Lopez
Juan Arias	1064 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
Daniel Rada	1065 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Daniel Rada
Luis Atencio	17 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis

CONSORCIO VIVEURB 2021

26-01-22 la Jagua de Ibirico
Tratado de Minas

Ricardo Muñoz	109 113 796	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ricardo M.
Carlos Jimenez	73 140 230	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	CARLOS A.
Jose Camaño	1064 [illegible] 250	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Camaño
Juan Jose Angulo	35 413 516	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Alberto Florez	1143 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Adalberto Mariaca	1079 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	A. de la C.
Yorgui Morales	44 817 516	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	YORGUIS
Jose Rodriguez	12 524 532	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	JOSE R
Dyan Florez	1003 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	DYAN F.
Edwin Vega	1064 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Juan Angulo	1064 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	J.
Gonzalo Nuñez	15 714 421	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Gonzalo Nuñez
Eprimenio Herrera	15 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	EPRIMENIO H.
Ferney Lopez	15 [illegible]	Maestro	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ferney Lopez
Juan Arias	1064 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
Daniel Rada	1065 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Daniel Rada
Luis Atencio	17 [illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 27-01-22 la jagua de Ibirico — lavado de Manos

Ricardo Marin	1098	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ricardo M.
Carlos Jumicly	7914	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	CARLOS A.
Jose Camaño	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	camaño
Juan Jose Angulo	85	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Alberto Florez	1193	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Adalberto	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	A.d.l.b.r.t.o
Yorfuis Morales	44	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	YORFUIS
Jose Rodriguez	12	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Jose R.
Dugin Florez	1003	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	DUGIN F.
Edwin Cegy	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Juan Angulo	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Gonzalo nuñez	18	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Eprimenio Herrera	85	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	EPRIMENIO H.
Fernel lopez	18	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Fernel lopez
Juan Arias	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
Daniel Ruda	1065	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Daniel Ruda
Luis Atencio	12	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis

CONSORCIO VIVEURB 2021 — 28-01-22 la jagua de Ibirico — lavado de Manos

Ricardo Marin	1098	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Ricardo M.
Carlos Jumicly	7914	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	CARLOS A.
Jose Camaño	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	camaño
Alberto Florez	1193	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Juan Jose Angulo	85	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Adalberto	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	A.d.l.b.r.t.o
Yorfuis Morales	44	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	YORFUIS
Jose Rodriguez	12	Oficial	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Jose Rodriguez
Dugin Florez	1003	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	DUGIN F.
Edwin Cegy	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Juan Angulo	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Gonzalo nuñez	18	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	
Eprimenio Herrera	85	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	EPRIMENIO H.
Fernel lopez	18	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Fernel lopez
Juan Arias	1064	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
Daniel Ruda	1065	Ayudante	07:00Am	12:00pm	05:00pm	Daniel Ruda
Luis Atencio	12	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis

CONSORCIO VIVEURB 2021

29-01-22 La Jagua de Ibirico
Talento de Manos

Ricardo Marin	109113796	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ricardo M
Carlos Junior	73170230	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	CARLOS A
Jose Camargo	1047111252	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Camargo
Juan Jose Angulo	1[illegible]5	Ayudante	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
Alberto Florez	1[illegible]	Ayudante	07:00 AM	12:00pm	05:00pm	
Adalberto Maestre	1049604[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Adalberto
Yorgus Morales	44817516	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	YORGUS
Jose Rodriguez	12524332	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jose R
Dayan Florez	1003291[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Dayan F
Edwin Ceger	1064109[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Juan Angulo	1006[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	J
Gerardo Nuñez	13[illegible]	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Epimenio Herrera	85 44674	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Epimenio H
Yanet Lopez	1[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Yanet Lopez
Juan Arias	1064[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
Daniel Ruda	1065[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Daniel Ruda
Luis Atencio	17 413 547	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis


CONSORCIO VIVEURB 2021


31-01-22 La Jagua de Ibirico
Talento de Manos


Ricardo Marin	109113796	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Ricardo M
Carlos Junior	73170230	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	CARLOS A
Jose Camargo	1047111252	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Camargo
Juan Jose Angulo	1[illegible]5	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Alberto Florez	1[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Adalberto Maestre	1049[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Jose Rodriguez	12524332	OFICIAL	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Jose R
Dayan Florez	1003291[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Dayan F
Edwin Ceger	1064109[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Juan Angulo	1006[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	J
Gerardo Nuñez	13[illegible]	Oficial	07:00AM	12:00pm	05:00pm	
Epimenio Herrera	85 44674	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Epimenio H
Yanet Lopez	1[illegible]	Auxiliar	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Yanet Lopez
Juan Arias	1064[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Juan Arias
Daniel Ruda	1065[illegible]	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Daniel Ruda
Luis Atencio	17 413 547	Ayudante	07:00AM	12:00pm	05:00pm	Luis


Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar


CONDICIONES INSEGURAS DE TRABAJO















































VIVEURB 2021

Lizeth L. Moreno C. — Viveurb — 31 — 01 — 22

ITEM	Criterio de inspección	Calificación C	NC	NA	Observaciones	Temporalidad M	TRI
	Condiciones Mecánicas						
1	Todas las herramientas usadas están en buen estado de limpieza y conservación, incluyendo las cabezas, mangos y/o empuñaduras	X					
2	Se cuenta con áreas almacenadas para la almacenamiento de herramientas	X					
3	Se dan mantenimiento preventivo a las herramientas, maquinas y equipos	X					
4	Las maquinas se revisan y ajustan periódicamente y llevan libro de control	X					
5	Las herramientas son limpias y libres de grasa, aceite, suciedad y materiales extraños			X			
6	Verifican el estado de las cuerdas y accesorios de las herramientas suspendidas, no se emplean cuerdas con nudos, empalmes o remiendos	X					
7	Verifican el estado de las mangueras y evalúan si las mismas tienen desgaste, abrasión, etc. de ser así no las aprueba y solicitan una inspección con mayor frecuencia de ser el caso. Si encuentran defectos las anulan inmediatamente	X					
8	Las herramientas eléctricas que se utilizan son mantenidas en perfecto estado para que operen a su capacidad nominal	X					
9	Las extensiones cuentan con guardas de seguridad y están en buen estado	X					
	Herramientas Manuales, Herramientas y Mantenimiento						
10	Usan las herramientas para lo que fueron diseñadas y no improvisan soluciones	X					
11	Las herramientas de corte cuentan con cubiertas	X					
12	Las palancas, llaves de tuercas son adecuadas de agarre	X					
13	Los martillos, cinceles y punzones son libres de grietas o rebabas	X					
14	Cuentan con los elementos de seguridad	X					
15	Los martillos y cinceles son mantenidos con filos rectos y en forma segura	X					
16	Cuentan con las herramientas necesarias para el desarrollo de la labor y son usadas de manera segura	X					
	Almacenaje						
17	Una vez que se han terminado las labores se limpian las herramientas y almacenan en los lugares destinados para ellas	X					
18	Los mangos de las maquinas están libres de astillamiento y aspereza	X					
19	Las cabezas de las herramientas están libres de rebabas	X					
	Equipos						
20	Se les da mantenimiento preventivo a los equipos y herramientas	X					
21	Los equipos cuentan con sus guardas	X					
22	Los equipos cuentan con sus dispositivos de seguridad	X					
23	Los equipos son limpios y libres de grasa, aceite, suciedad y materiales extraños	X					
24	Los equipos cuentan con sus elementos de seguridad	X					
25	Los equipos son operados por personal autorizado	X					
26	Los equipos son inspeccionados antes de ser usados	X					
	Electricidad						
27	Los cables de los equipos eléctricos están en buen estado	X					
28	Se les da mantenimiento preventivo a los equipos eléctricos	X					
29	Los equipos eléctricos cuentan con sus guardas	X					
30	Los equipos eléctricos cuentan con sus dispositivos de seguridad	X					
31	Los equipos eléctricos son operados por personal autorizado	X					
32	Los equipos eléctricos son inspeccionados antes de ser usados	X					

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

CONDICIONES DE TRABAJO SEGURO

CONSORCIO VIVEURB 2021

CONSORCIO SALUDABLE VIVEURB 2021
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO Y RESPONSABILIDAD AMBIENTAL LUTHIERIA

RESPONSABLE SST O SUPERVISOR SST: Lizeth K. Moreno C. — FECHA: 03 / 01 / 22

RESPONSABLE POR PARTE DEL CONTRATISTA O INTEGRANTE DE LA ACTIVIDAD: Fernando Rapalino — NUMERO DE TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA TAREA: 1

DESCRIPCION DE LA TAREA A REALIZAR: Detalle Filete de Ventana — EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A UTILIZAR: cuchilla, pala, Palustre, Regla

	PASOS BASICOS DE LA TAREA	PELIGROS IDENTIFICADOS	ASPECTOS AMBIENTALES IDENTIFICADOS	ACCIONES DE CONTROL IMPARTIDAS
1	-Medidas	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
2	uso del Mutepul	Machucones	Residues.	uso de punto
3	Para Realizar la	Raspones.	Generacion de	Ecologico.
4	Actividad.		Material punti-	Proteger los
5	encofrado.		cudo.	Frentes de
6				trabajos Para
7				Minimizar los
8				Riesgos.
9				

GESTIÓN DEL RIESGO SOBRE TAREAS CRITICAS Y EMERGIAS RELACIONAR

TAREAS CRITICAS IDENTIFICADAS		ESPACIOS CONFINADOS		ACTIVIDADES DE CONTROL DE RIESGOS	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS	
	TRABAJO EN ALTURAS		MECANICA		SUSTANCIAS Y ATMOSFERAS DE RIESGOS PELIGROSAS	
	TRABAJO EN PRESENCIA ASBESTOS		MAGNETICA		ORGANIZACION Y DEMARCACION DE OBRAS	
	TRABAJO EN CALIENTE		ELECTRICA		PERMISO DE TRABAJO	
	TRABAJO CON ENERGIAS PELIGROSAS		SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS			

NOMBRE Y FIRMA DE TODOS LOS TRABAJADORES QUE DESARROLLARAN LA ACTIVIDAD

LOS ABAJO FIRMANTES CERTIFICAN QUE PARTICIPARON DEL DESARROLLO DE ESTE ATIPARO, QUE CONOCEN LOS PELIGROS IDENTIFICADOS Y TOMARON CLARAS LOS CONTROLES IMPARTIDOS PARA DESARROLLAR LA TAREA DE MANERA SEGURA

	NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA
1	Carlos Navarro	Carlos Navarro
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

FIRMA RESPONSABLE O DE LA EJECUCION SST

FIRMA RESPONSABLE DE GRUPO DE TRABAJO



VIVEURB 2021

Lizeth E. Herera C. — 03 01 22

Epimenio Herera — 1

Tubería electrica — cortadora, pulustre, pala Martillo

Medidas	Cortaderas	Generacion de	Uso de EPP
Corte	Golpes	Residuos	Uso de Punto
Instalación de	Machucones	Generacion de	Ecologico
Tubería	Raspones	Material Punti-	
Resane		Celado	

Dian Florez — Dian Florez

Epimenio Herera



VIVEURB 2021

Lizeth E. Herera C. — 03 01 22

Ruben Garnet — 1

Registro de Aguas Similares — cuchilla, pala, palustre

Excavación	Golpes	Generacion de	Uso de EPP
Excavada	Raspones	Residuos	Uso de punto
Fundida de	Machucones	Generacion de	Ecologico
Cajillas		Material Punti-	
		Celado	

Jobian Arcos — Jobian Arcos

Ruben Garnet



VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 06 / 01 / 22


Jose Rodriguez — 1

Detalles. — Palo, Pico, cortadoras, Martillo, sonel

Almuerzo Ordinarios	Machucones	Generacion de	uso de EPP.
Inicio de Respe	Caidas	Residuos.	uso de Punto
Detalle de	Golpes	Generacion de	Ecologico.
Malos	Raspones	Material Pun-	
	Cortaduras	zado.	

Ricardo Marin — Ricardo M

Jose Rodriguez



VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 11 / 01 / 22

Jaime Solorzano — 2

Instalacion de Puertas y Ventanas Remachadora, sonel, Martillo.

Traslado de	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
Puertas y	Machucones	Residuos.	uso de Punto
Ventanas.	Cortaduras	Generacion de	Ecologico.
uso del Mate-	Raspones	Material pun-	Proteger los
rial.		zado.	Frentes de
Inicio de la			trabajo para
Instalacion			Minimizar los
			Riesgos

Samir Mercado
Marcos Torres

Samir Mercado
Marcos Torres

Jaime Solorzano



VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C — 11 / 01 / 22


Fernando Papalino — 1

Detalle filete de Ventana — Cortadora, Pala, Palustre, Escala

Medidas.	Golpes	Generacion de	Uso de EPP.
Uso del Material	Heridas	Residuos	Uso de Punto
para Realizar la	Caspones	Generacion de	Ecologico.
Actividad.		Material Parti-	
Encofrado.		culado.	

Carlos Mendoza — Carlos Mendoza

Fernando Papalino



VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C — 13 / 01 / 22


Epimenio Herrera — 1

Tuberia Electrica — Cortadora, Palustre, Pala, Martillo

Medidas	Cortaduras	Generacion de	Uso de EPP.
Corte	Heridas	Residuos	Uso de Punto
Instalacion de	Golpes	Generacion de	Ecologico.
Tuberia.	Caspones	Material Parti-	
Resane.		culado.	

Juan Hoyos — Juan Hoyos

Epimenio Herrera



VIVEURB 2021

Lizeth V. Maiero C. — 15 / 01 / 22


Jose Rodriguez — 1

Detalles. — Pala, Pico, Sinco, Carretilla, Martillo.

1	Arreglo Andamios	Caidas	Generacion de	uso de EPP
2	Arreglo de Reja	Golpes	Residuos	uso de punto
3	y Detalle de	Machucones	Generacion de	Ecologico
4	Muros	Raspones	Material Punta	
5		Cortaduras	lodo.	
6				
7				
8				
9				

Ricardo Mairo — Ricardo M

Jose Rodriguez



VIVEURB 2021

Lizeth V. Maiero C. — 19 / 01 / 22


Fernando Rapalino — 1

Detalle de Filete de Ventana — Carretilla, Pala, Pulustre, Regla

1	Medidas	Golpes	Generacion de	uso de EPP
2	uso del Material	Machucones	Residuos	uso de punto
3	Para Realizar	Raspones	Generacion de	Ecologico
4	la actividad		Material Punta-	
5	Enfriado.		Cortado.	
6				
7				
8				
9				

Carlos Navarro — CARLOS NAVARRO

FERNANDO RAPALINO H.



VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 18 / 01 / 22

Jaime Solorzano — 2

Instalacion de Puertas y Ventanas — Remodelacion, sred, Maulilo.

Traslado de Puertas y Ventanas.	Golpes	Generacion de Residuos	Uso de epp.
uso del Material	Magulladores	Generacion de Material Punzo-Cortante	uso de punto Ecologico.
Inicio de la Instalacion	Raspones		- proteger los frentes de trabajo para minimizar los riesgos.
	Cortaduras		

Samir Mercado — Auxiliar

Samuel Solorzano



VIVEURB 2021

Lizeth K Moreno C. — 19 / 01 / 22


Ruben Gomez. — 1

Registro de Agua Sanitarias — Carretilla, Pala, palustre.

Excavacion	Golpes	Generacion de Residuos	Uso de epp.
Encofrado	Raspones	Generacion de Material Punzo-Cortante	uso de punto Ecologico.
Fundida de Capillas	Magulladores		

Jobain Arias

Ruben Gomez



VIVEURB 2021


Lizeth V. Moreno C. — 20 / 01 / 22

Ruben Gomez — 1

Registro de Aguas Sanitarias — Carretilla, Pala, Pulustre

Excavacion	Machucones	Generacion de	uso de EPP.
encofrado.	Golpes	Residuos	uso de punto
Tendida de	Caidas	Generacion de	Ecologico.
Cajillas.		Material punti-	
		Culado.	

Jaban Arias — Jhon Arias



VIVEURB 2021


Lizeth K Moreno C. — 29 / 01 / 22

Jaime Salazar — 2

Instalacion de Puertas y Ventanas — Panaderia, Sinedi, Martillo

Instalacion de	Golpes	Generacion de	uso de EPP.
Puertas y	Caidas	Residuos	uso de punto
ventanas.	Machucones	Generacion de	Ecologico.
uso del Hule-	Cortaduras	Material punti-	
rial.		Culado.	
Inicio de la			
Instalacion			

Sumir Mercado Muñoz Javier — Sumir Mercado Muñoz Javier



VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 29 / 01 / 22


Jose Rodriguez. — 1

Detalles — Pala, canetilla, ropa, botas

Normas Ambientales	Machucones	Generacion de	Uso de EPP.
Uso del Material	Cortaduras	Residuos	Uso de punto
Inicio de Reporte	Caidas	Generacion de	Ecologico.
y Detalles de	Golpes	Material punti-	
Horas.	Raspones	zado	

Ricardo Mario. — Ricardo M

Jose Rodriguez.



VIVEURB 2021

Lizeth K. Moreno C. — 29 / 01 / 22

Jose Rodriguez — 1

Registro de Aguas Residuales — canetilla, pala. Palustre.

Excavacion	Machucones	Generación de	uso de EPP
Encofrado,	Cortaduras	Residuos	uso de punto
Tendido de	Golpes	Generacion de	Ecologico
Cajillas.	Raspones	Material punti-	
		zado.	

Jotan Arias — Jotan Arias

Jose Rodriguez

A18 – INFORME AMBIENTAL

Dirección: MZ D CASA 16ª CONJUNTO CERRDAO ACUARELA – Valledupar – cesar
assii.sas@outlook.com

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTACION DEL P.M.A

CONSORCIO VIVE URBE 2021
PERIODO ENERO 2022

ELABORÓ

ING. AMBIENTAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR
ENERO 2022

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Contenido

1. INTRODUCCION....3
2. MARCO AMBIENTAL....4
3. OBJETIVOS....5
   3.1. general....5
   3.2. especifico....5
4. INFORME DE GESTION AMBIENTAL....6
5. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA....6
6. LOCALIZACION DEL PROYECTO....7
7. DESARROOLLO DE ACTIVIDADES....8
   7.1. MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS (ARENAS, GRAVAS, TRITURADOS O RECEBOS), LADRILLOS....8
   7.2. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL....9
   7.3. MANEJO Y DISPOSICON FINAL DE ESCOMBROS....10
   7.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA AL CIUDADANO....11
   7.5. DESVIO DE TRAFICO....12
   7.6. MANEJO Y DISPOSICION DEL RECURSO AGUA....13
   7.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS....14
   7.8. GENERACION DE EMPLEO Y ENGANCHE DE PERSONAL....15
   7.9. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA....16
8. CONCLUSION....17
9. FORMATO CONTROL DE RESIDUOS....18

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

1. INTRODUCCIÓN

En este documento se encuentran los principales resultados de los ejercicios realizados por la implementación del P.M.A.

Se afirma que una obra civil genera grandes expectativas entre los actores involucrados, como constructores, comunidad vecina, usuarios, entes de planeación y autoridades ambientales. Cada uno cumple un papel fundamental en el logro de la meta enunciada. Al Consultor o Contratista de la obra vial le corresponde diseñar teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de los recursos naturales y construir con mínima generación de contaminación, respondiendo a las necesidades de desarrollo socioeconómico en su área de influencia.

Para contrarrestar los posibles impactos potenciales el contratista diseña un Plan de Manejo Ambiental (PMA), el cual constituye un documento técnico que contiene un conjunto estructurado de medidas destinadas a evitar, mitigar, restaurar o compensar los impactos ambientales negativos previsibles durante las etapas de construcción, operación y cierre.

Hoy en dia se exige que las obras de ingenieria sean compatibles con el medio ambiente, es decir, que su construcción y operación se hagan guardando un equilibrio entre la conservación y el aprovechamiento de los bienes y elementos de la Naturaleza, incluyendo principalmente el ser humano.

Para este propósito se han requerido los estudios ambientales en la construcción de las obras civiles, como una dimensión ambiental que llega a convertirse en un factor determinante para las bondades y decisiones de los proyectos de desarrollo.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

2. MARCO AMBIENTAL GENERAL

- ✓ El articulo 79 de la Constitución Política de 1991 dice: "Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo".

- ✓ Código de los Recursos Naturales Renovables, Decreto - Ley 2811 de 1974.

- ✓ La Ley 99 de 1993 mediante la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), y se dictan otras disposiciones.
  Es especial se tendrá en cuenta lo dispuesto en los titulos VIII – Licencias ambientales y X - De los modos y procedimientos de participación ciudadana.

- ✓ El articulo 31 de la ley 99 de 1993, reglamentado por el Decreto 1865 de 1994 establece las funciones de las Corporaciones Autónomas Regionales.

- ✓ Ley 99 de 1993 y sus decretos reglamentarios, que creó el MAVDT, llamado actualmente Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por Ley 1444 de 2011 (Articulo 12).

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

3. OBJETIVOS

3.1. GENERAL

Implementar todas las actividades encaminadas a Mitigar, Reducir, y/o Compensar las posibles afectaciones al Ambiente en la construcción del proyecto CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO VIVEURB 2021.

3.2. ESPECIFICOS

- ✓ Realizar inspección a los diferentes puntos de trabajo donde se presente generación de residuos sólidos.
- ✓ Priorizar los factores de Ambientales que se presenten afectación y colocarlos en plan de mejora.
- ✓ Capacitar al personal sobre la importancia del ambiente y sus componentes.
- ✓ Hacer cumplir el uso permanente en obra de los puntos ecológicos.
- ✓ Atender las solicitudes realizadas por la interventoría y corregir.
- ✓ Realizar jornadas de limpiezas, Arborización de Áreas intervenidas y de conservación.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

4. INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL.

La ejecución del proyecto denominado "CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL EN SITIO PROPIO VIVEURB 2021en el Municipio De La Jagua De Ibirico – Cesar, surge como necesidad de integrar niños, adultos y personas de la tercera edad los cuales serán los directamente beneficiarios del proyecto que entrego el gobierno nacional por medio de del ministerio del interior este proyecto tiene como objetivo completar los procesos culturales, tecnológicos y recreativos al servicio de toda la comunidad anteriormente mencionada.

El área de influencia es el territorio donde potencialmente se manifiestan los impactos de la obra, sobre la totalidad del medio ambiente o sobre alguno de sus componentes naturales, sociales o económicos, frecuentemente derivados de los cambios de accesibilidad, costos de transporte, efectos físicos de la ruta como barrera y otros. Incluye al Área Operativa, Área de Influencia Directa e Indirecta, y su delimitación debe realizarse a través de un equipo interdisciplinario que evalúe la extensión del espacio donde se manifiestan en forma significativa los impactos de la obra

Para la determinación de las áreas de influencia se tomó como base los siguientes aspectos.

- ✓ Actividades a desarrollar con la ejecución del proyecto.
- ✓ División político administrativa del municipio.
- ✓ Actividades socioeconómicas pertenecientes al área de influencia del proyecto.
- ✓ Análisis de trascendencia de los posibles impactos por la ejecución de las actividades a desarrollar.

5. ASPECTOS AMBIENTALES A TENER EN CUENTA

- ✓ MANEJO DE AGREGADOS PÉTREOS (ARENAS, GRAVAS, TRITURADOS O RECEBOS), LADRILLOS.
- ✓ SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL
- ✓ MANEJO Y DISPOSICON FINAL DE ESCOMBROS
- ✓ EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA AL CIUDADANO
- ✓ MANEJO TRANSITORIO DE CAMPAMENTO
- ✓ MANEJO Y DISPOSICION DEL RECURSO AGUA
- ✓ MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS
- ✓ JORNADA DE LIMPIEZA DE OBRA

6. Localización Del Proyecto.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

El proyecto se localiza en el municipio de La Jagua de Ibirico a involucrado hasta el momento los barrios Progreso, 17 de febrero, galán, bello horizonte, brisas del norte, villa esperanza.



Municipio de la jagua de ibirico.

El Municipio de La Jagua de Ibirico Cesar, hace parte de la cuenca carbonífera ubicada en la Región Central del Departamento del Cesar, presenta un área de 76.337 hectáreas, y una posición geográfica de 9°24' de latitud norte y 73°20' de longitud occidental. Limita al norte con el municipio de Becerril, al sur con el municipio de Chiriguaná, por el Oriente con la república de Venezuela y por el Occidente con el municipio del Paso.

7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.1. Manejo de agregados pétreos (arenas, gravas, triturados, recebos), ladrillos.

Con esta medida se busca establecer las medidas de manejo ambiental para la explotación de materiales de construcción y manejo de los mismos en la obra.

Los agregados y materiales se depositan de manera adecuada y temporal en la parte externa de la obra para luego transportarlos al interior, logrando depositar los materiales requeridos, sin afectación al ambiente ni a la salud y seguridad de los trabajadores.



Disposición adecuada material de construcción



Deposito transitorio materiales construcción.

Los materiales sobrantes de ladrillos son devueltos al campamento y depositados de manera segura.

Los materiales arena y triturado sobrantes son transportados a una siguiente vivienda donde se valla a fundir.

Los impactos ambientales que se buscan minimizar son:

- Ocupación y deterioro del espacio público.
- Generación de molestias a la comunidad.
- Emisión de material particulado.
- Probabilidad de accidentes.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.2. SENSIBILIZACION Y CAPACITACION AMBIENTAL.

Consiste en la preparación y realización de un programa de sensibilización y capacitación ambiental dirigido a todo el personal que labora en la empresa tanto al área de campo como administrativa.

Se viene sensibilizando a la comunidad, contratistas y personal encargado de ejecutar las obras, sobre la importancia de la conservación ambiental y el adecuado manejo de los impactos ambientales durante la ejecución de la obra.



CAPACITACIONES AMBIENTALES



SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIONES AMBIENTALES

Desarrollándose las siguientes capacitaciones ambientales:

- ✓ Protección del recurso hídrico,
- ✓ Manejo y preservación de fuentes de agua
- ✓ Protección del recurso suelo
- ✓ Protección del recurso aire
- ✓ Áreas de trabajo limpias
- ✓ Manejo de residuos solidos

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.3. MANEJO Y DISPOSICON FINAL DE ESCOMBROS

Esta actividad consiste en disponer los materiales sobrantes generados durante la obra en sitios debidamente autorizados por la autoridad ambiental competente. Esto incluye la disposición temporal y el manejo dentro de la obra.



MANEJO TEMPORAL DE ESCOMBROS



MANEJO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS



DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION



DISPOSICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCION

Se seleccionó y demarcó una zona dentro del sitio de la obra para el almacenamiento temporal de los sobrantes producidos. Este sitio está aislado de la zona de permanencia del personal.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

7.4. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y CULTURA AL CIUDADANO

Se realizó una socialización a la comunidad con acompañamiento del presidente del barrio ubicado dentro del área de influencia del proyecto sobre la importancia de proteger el medio ambiente mediante un uso adecuado de los servicios prestados.

Así mismo se hizo énfasis en el cuidado y sentido de pertenencia por las viviendas que serán puestos a disposición mediante la entrega.

Se solicitó a la comunidad mantener a los niños alejados de la zona directa del proyecto ya que se está trabajando con herramientas lo que podría poner en riesgo la integridad de los niños que por ahí transitan.



SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD



SOCIALIZACIÓN A LA COMUNIDAD

Así mismo se les solicito denunciar si sucedes algún abuso de los trabajadores del consorcio para poder tomar correctivos y no alterar la sana convivencia que viene presentando el desarrollo de la obra.

Tanto el profesional del contratista como el de interventoría, están atentos de la aplicación de las medidas adoptadas para la conservación ambiental del entorno.

7.5. DESVÍOS DE TRAFICO

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Se busca Programar constante y adecuadamente el manejo y operación del tráfico en los alrededores del proyecto, Proteger los trabajadores y transeúntes durante el desarrollo de las actividades de la obra

Se Localizaron cintas de seguridad provisionales que se requieran durante la etapa de ejecución de la actividad en sitios donde ocasione la menor afectación a la cotidianidad de los residentes de la zona urbana.

Igualmente se dirige la circulación en forma ágil y segura en las zonas de trabajo y alrededores.



DESVIO DE TRÁFICO.



DESVIO DE TRÁFICO.

Con el desvío de tráfico se busca minimizar los impactos:

- ⇨ Alteración del tráfico vehicular y peatonal
- ⇨ Modificación de las actividades rutinarias de la población.
- ⇨ Incomodidad a la población.

7.6. MANEJO Y DISPOSICION DEL RECURSO AGUA.

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Se refiere a las acciones que permiten el buen manejo y disposición de los residuos líquidos durante la construcción de la obra, tal que, no haya afectación sobre los cuerpos de agua cercanos al área dispuesta para la ejecución de la obra.

Con el fin de optimizar el uso del agua en la obra, se utilizan tanques para su depósito de manera temporal y así evitar gastos innecesarios y contribuir al ahorro y uso eficiente del agua.



SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DEL AGUA.



USO EFICIENTE DEL AGUA.

Se viene recolectando y evacuando de forma adecuada los residuos líquidos generados en la zona de la obra y disponerlos de acuerdo con lo indicado en la legislación ambiental correspondiente.

Con la implementación de estas acciones se busca evitar estancamientos de aguas e impedir la proliferación de vectores muy comunes en tiempos de lluvias, por otra parte la contaminación visual, dificultades para el desarrollo de las diferentes actividades, el estancamiento de agua por mucho tiempo 'produce la generación de malos olores.

7.7. MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Consiste en el manejo y disposición adecuada de los residuos sólidos que se generan en la ejecución de las actividades de la obra.

El manejo de residuos sólidos se adelanta mediante la separación desde la fuente en puntos ecológicos, al igual se les exige a las empresas subcontratistas el manejo, retiro y disposición final de los residuos que generan durante las actividades en la obra.



Manejo de bolsas de cemento.



Recolección diaria de residuos.

Se viene Aislando conveniente y adecuadamente los residuos sólidos de tal manera que no intervengan en el proceso evolutivo de la obra y el trabajo de sus operadores, con la Implementación de puntos de recolección de residuos en puntos estratégicos de la obra y entrega de residuos a empresa de reciclaje local se está evitando que la obra civil presente:

- ✓ acumulación de residuos sólidos ocasionando la presencia de vectores y valoración paisajística negativa
- ✓ contaminación por emisiones (olores y material particulado).
- ✓ Afectaciones a la salud del personal de trabajo
- ✓ Modificación paisajística del entorno.

7.8. GENERACION DE EMPLEO Y ENGANCHE DE PERSONAL

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Se realizó una socialización a la comunidad ubicada dentro del área de influencia del proyecto sobre la importancia de participar en las convocatorias de empleo que se generara en la ejecución de las actividades del proyecto.

Así mismo se hizo énfasis en el cuidado y sentido de pertenencia por los elementos que serán puestos a disposición mediante la entrega y puesta en marcha del proyecto una vez finalizado este.

Se establecieron las medidas para el enganche del personal apropiado para el proyecto acorde con las expectativas de la comunidad.



GENERACION DE EMPLEO



CONTRATACION DE MANO DE OBRA DE LA ZONA

Con esta actividad se busca:

- ⇨ Mejora de la condiciones y la calidad de vida de quienes residen en las áreas de influencia.
- ⇨ Dar a conocer la oferta laboral del proyecto y conocer las inquietudes de la misma.
- ⇨ Estimular la participación comunitaria y la veeduría ciudadana.

7.9. MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-8404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

Con la ejecución de este proyecto se busca mejorar las condiciones de vida de los beneficiados en el programa, que tengan un techo digno donde estar con toda su familia.

Las casas donde se encontraban viviendo algunos beneficiados eran de tablas, cartón, barro entre otros materiales.

	
antes	antes

La dignificación de la vida se verá en cada usuario beneficiado una vez entregada la nueva vivienda; se espera que se les de buen uso y permanezcan en el tiempo.

	
ahora	ahora

8. CONCLUSION

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.

- ✓ Para este periodo de informe ambiental se puede deducir que ya se están implementando las acciones necesarias para dejar el lugar encontrado donde se desarrolló el proyecto en mejores condiciones en que se encontraba, de la misma manera se viene realizando concientización a los habitantes de la zona para que hagan buen usos de estas viviendas.

- ✓ Se continúa implementando por parte de los profesionales del consorcio sacúdete la jagua de manera contundente las medidas de manejo ambiental que hasta el momento nos están garantizando la minimización de los impactos ambientales.

- ✓ Se continua acatando las sugerencias por parte de la interventoria y realizando las respectivas recomendaciones para continuar mejorando.

9. FORMATO CONTROL DE RESIDUOS

CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS

La Jagua de Ibirico - Viveurb.

CONSORCIO VIVEURB 2021 LA JAGUA DE IBIRICO

Dirección Carrera 11 N.° 15 66 Oficina 505 edf. Granahorrar
Teléfono 310-6404017 correo electrónico: proyectos@gcon.com.co
Valledupar – Cesar.