ACTA DE RECIBO FINAL
(ACTA No. 02)

CONTRATO	**No. 642-2022**
TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE OBRA**
OBJETO:	**IMPLEMENTACIÓN DEL ESTUDIO INTEGRAL DE MOVILIDAD EN PARADEROS DE SERVICIO PÚBLICO DE PASAJEROS EN EL SECTOR "ENTRE RÍOS" DEL MUNICIPIO DE CHÍA**
CONTRATISTA	**AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S**
NIT.	**830.123.577-7**
INTERVENTOR	**N/A**
SUPERVISOR	**MILTON CONTRERAS HERNANDEZ**
FECHA DE INICIO:	**14 DE JULIO DE 2022**
VALOR DELCONTRATO	**$144.210.000**
ADICION No. _	**$ N/A**
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	**DOS (02) MESES**
PRORROGANo.	**N/A**
FECHA DE SUSPENSIÓN	**N/A**
AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	**N/A**
FECHA DE REINICIO	**N/A**
FECHA DE TERMINACION	**13/09/2022**
PLAZO DE EJECUCION FINAL	**DOS (02) MESES**

En el Municipio de Chía nos reunimos en el sitio de ejecución del CONTRATO: **CAMILO ANDRES ROSARIO RUBIO** identificado con cedula de ciudadanía 80.228.570 de Bogotá en su calidad de contratista y Representante Legal de la empresa **AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S** y **MILTON CONTRERAS HERNANDEZ** en su calidad de supervisor.

Con la presente Acta de recibo final del contrato 642 de 2022, el contratista hace entrega, y el municipio por intermedio del Supervisor recibe en forma definitiva los servicios pactados en el objeto contractual, de acuerdo a las cantidades y especificaciones siguientes, determinando su terminación de común acuerdo.

RELACIÓN DE ACTIVIDADES O ALCANCE EN EL CONTRATO			EJECUTADO	
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD.**	**CANTIDAD**	**CANTIDAD**	**OBSERVACIONES**
ITEM #1 "PARADERO TIPO IDU: El paradero deberá tener las siguientes características: a) Ancho 4.80 metros b) Altura 2.60 metros c) Elaborado en lamina de acero inoxidable SAE-304 calibre 18, resistente a la intemperie, con banca elaborada en lamina de acero inoxidable SAE 304 calibre 16, techo en lamina de policarbonato, ancho de 4,80mts una altura de 2,60mts, a la vista y fondo de 1,90mts, acabado satinado de gran presentación. "	UNIDAD.	6	6	NINGUNA
ITEM #2 "Suministro e instalación de Lámpara con panel solar, iluminación led, sensor de movimiento con autonomía de 12 horas de 30w/60W"	UNIDAD.	6	6	NINGUNA

ITEM #3 Instalación de Lámpara con panel solar, iluminación led, sensor de movimiento con autonomía de 12 horas de 30w/60W (Estas lámparas se encuentran en el inventario de movilidad)	UNIDAD.	12	12	NINGUNA
ITEM #4 Demolición de estructuras (incluye cargue y retiro de sobrantes a una distancia de 5km)	UNIDAD.	3	3	NINGUNA
ITEM #5 Dado en concreto 3500 psi según requerimiento estructural para fijación del paradero	UNIDAD.	18	18	NINGUNA
ITEM #6 Concreto clase d, f'c= 3000 psi (placas para paraderos e=0,8)	UNIDAD.	4	4	NINGUNA
ITEM #7 Señal vertical grupo i 0.60x0.60m poste 3.5m	UNIDAD.	10	10	NINGUNA
ITEM #8 Suministro y aplicación de pintura de plástico en frio metilmetacrilato para marcas viales con microesfera y espesor seco mínimo de 22 mils (por pulverización o spray) según norma NTC 4744, incluye pictogramas.	M2	800,01	800,01	NINGUNA

Balance Económico del **CONTRATO** a la fecha

	DESCRIPCION	A.	VALOR CONTRATADO	B.	VALOR EJECUTADO
1	VALOR INICIAL DEL CONTRATO.	A1	**$144.210.000**	B1	**$144.210.000**
2	VALOR DE ADICIONES.	A2	$0	B2	$0
3	VALOR EJECUTADO (B1+B2).	A3	[redacted]	B3	**$144.210.000**
4	VALOR YA PAGADO AL CONTRATISTA		[redacted]	B4	**$57.684.000**
5	VALOR NO EJECUTADO. B4 = (A1+A2) - (B3)		$0		[redacted]
6	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA. (B3-B4)		[redacted]		**$86.526.000**
7	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO.		$0		

Con el pago del saldo a favor del contratista las partes certifican estar a paz y salvo por todo concepto; para constancia, se firma la presente acta en original por los que en ella intervinieron, a los trece (13) días del mes Septiembre de dos mil veintidós (2.022)

Representante Legal
AC2R INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S
NIT. **830.123.577-7**
CONTRATISTA

MILTON CONTRERAS HERNANDEZ
Director de Servicios de Movilidad y Gestión del Transporte.
Secretaría de Movilidad
SUPERVISOR