FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 5

FECHA		DIA	27	MES	OCTUBRE	AÑO	2022
SEMANA N°	5	DEL	jueves, 20 de octubre de 2022		AL	miércoles, 26 de octubre de 2022	
No. 2 PRORROGAS		No. SUSPENCIONES			OFICIOS RADICADOS EN LA SEMANA		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	REALIZAR EL CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARMAS COMBINADAS (ESACE) DEL EJERCITO EN BOGOTA.				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORRES	NIT O C.C.	3249514-5	CONTRATO Nº	196-2022
CONTRATISTA	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	900844978-4	CONTRATO Nº	209-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO SEMANAL	PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL ACUMULADO	ACTIVIDADES DESCRITAS POR ITEMS EJECUTADOS REFERENTES AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LOS MOTIVOS DE ATRASO	ACUERDOS PLAN DE CONTINGENCIA PROPUESTO
PRELIMINARES	100,00%	100,00%	25,00%			
INSTALACIONES ELECTRICAS	20,00%	20,00%	1,29%			
CUBIERTA	100,00%	100,00%	8,00%			
CIELO RASOS	25,00%	15,00%	0,76%			
PINTURA	0,00%		0,09%			
ASEO	0,00%		4,14%			

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I-U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 171.644.227,01	SEMANA	$ 26.261.566,73	$ 85.616.140,43		15,30%	50,12%
		ACUMULADO	$ 86.028.086,58				

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Residente	1	Oficial	2,00
Profesional HSQ	1	Ayudantes	3,00
Maestro	0	Ornamentacion	0,00


PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO

V.ESTADO DEL TIEMPO

PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)		FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
	0,00				NO

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)





Semana	inicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fecha	25/09/2021	2/10/2021	9/10/2021	16/10/2021	23/10/2021	30/10/2021	6/11/2021	19/10/2021	26/10/2021	2/11/2021	9/11/2021	16/11/2021	23/11/2021
Pro. Semanal	2,00%	3,00%	15,74%	13,78%	0,00%	22,50%							
Pro.Acumulado	2,00%	5,00%	20,74%	34,52%	34,52%	57,02%	57,02%	57,02%	57,02%	57,02%	57,02%	57,02%	57,02%
Ejec. Semanal	3,72%	3,50%	14,51%	15,30%	0,00%	15,62%							
Ejec. Acumul	3,72%	7,22%	21,73%	37,03%	37,03%	52,65%	52,65%	52,65%	52,65%	52,65%	52,65%	52,65%	52,65%
Balance	1,72%	2,22%	0,99%	2,51%	2,51%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,37%	-4,37%

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 5

FECHA	DIA	27	MES	OCTUBRE	AÑO	2022

SEMANA N°	5	DEL	jueves, 20 de octubre de 2022	AL	miércoles, 26 de octubre de 2022

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DESCRIPCION:

Se estan realizando el reemplazo de la tejas en total a la fecha de ayer se han cambiado 70 tejas y 20 metros lineales de caballete.

OBSERVACIONES TÉCNICAS

1. Se termino los cambios de la cubierta.
2. Se iniciaron las actividades de pintura e instalacion de las luminarias.

CALIDAD

El contratista no ha entregado los certificados de calidad de las tejas que a instalado.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

En el área SST se reciben entregables correspondientes de la semana, los cuales son charlas, inspección epp, permiso de trabajo en alturas.
Se recibe planilla de pago de seguridad social.

ADMINISTRATIVA

El contratista hizo entrega de la documentacion el dia miercoles 12 de octubre y la interventoria esta en proceso de revision.

AMBIENTAL

En el área ambiental se delimita la zona de escombro, se envía correo al SDA para agilizar el tramite de desbloqueo de correo para el pin ambiental y proceder a hacer el retiro del escombro en obr.a.

JURÍDICA

Sin observaciones al respecto.

RECOMENDACIONES

Sin observaciones al respecto.

CONCLUSIONES.	
1	
2	

NESTOR ROJAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

Original : CENAC DE INGENIEROS
1 era copia : Interventor
2 da copia : Contratista

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL No. 5

SEMANA N°	4	**DEL**	jueves, 20 de octubre de 2022		**AL**	jueves, 27 de octubre de 2022	
FECHA INICIO :	**sep 22 2022**		**FECHA TERMINO :**	**15 nov. 2022**	**PAG**	Pág. 2 de 2	
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA							
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR EL CAMBIO DE LA CUBIERTA DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA DE ARMAS COMBINADAS (ESACE) DEL EJERCITO EN BOGOTA.**						
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORRES**			**NIT O C.C.**	**3249514-5**	**CONTRATO N°**	**292**
CONTRATISTA	**CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S**			**NIT O C.C.**	**900844978-4**	**CONTRATO N°**	**209 - 2022**


VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	ESTRUCTURA EN AULAS



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA CIELO RASO



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	AREAS DE CIELO RASO



UBICACIÓN:	BIBLIOTEC ESACE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	ESTRUCTURA PARA CIELO RASO