INFORME DE SEGUIMIENTO DEL SUPERVISOR EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

INFORME PARCIAL: ___X___ FINAL ___N/A___

PERIODO DEL: 1º DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

CONTRATO No.	: 084 de 2022 del 31 de mayo de 2022
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: Licitación Pública
PROCESO DE CONTRATACIÓN No:	**:** Nº. 02 de 2022
OBJETO	: Realizar la construcción de la sede Judicial del municipio de Puerto Carreño (Vichada).
LOCALIZACIÓN	: Municipio Puerto Carreño (Vichada) – Cll: 19 Nº. 11-22
VALOR	: $4’929.242.1888
PLAZO	: 5 meses y 12 días (165 días)
FECHA DE INICIO	: 19 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	: 31 de diciembre de 2022
CONTRATISTA	: BERMUDEZ SAS – Nit. 816000531-1
CONSULTOR INTERVENTORÍA	: CONSORCIO INGEALDEIC – Nit. 901.605.438-8 Constituido por ALDEIC SAS BIC, con NIT. 901.529.306-9, R.L. CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RÍOS, C.C. No. 39.691.684, con el 50% e INGEPLAN.CO SAS EMPRESA DE BENEFICIO E INTERÉS COLECTIVO BIC, con NIT. 800.169.622-1, R.L. JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE, C.C. No. 80.854.607, con el 50%.

1. SEGUIMIENTO A ACTUACIONES CONTRACTUALES Y GARANTÍAS

1.1. ACTUACIONES CONTRACTUALES

Se mantienen las condiciones actuales relacionadas en el informe 1. Se está trabajando en el modificatorio 1 con respecto a los ítems no previstos.

1.2 GARANTÍAS

Se mantiene la garantía de Seguros del Estado, sin modificación - Póliza de Cumplimiento: 45-44-101138705 RCE 45-40-101076095

2. SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FÍSICA, FORMATO DE SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL

2.1 AVANCE FÍSICO EN EL PERIODO

Se realiza acta de vecindad

La interventoría aprueba los APU´s y el Plan del Anticipo presentados por el Consorcio BERMUDEZ SAS

Se realiza la tala de los árboles autorizados por la Corporación Ambiental CORPORINOQUIA,".

El contratista entrega Plano del árbol denominado "Mango A4", el cual no fue incluido en la autorización dada inicialmente por la Corporación Ambiental de la región.

La supervisión realiza las gestiones pertinentes ante la Corporación para el obtener el permiso del árbol "A4" el cual por su gran cobertura de tallo, ramas y raíces, impide actuaciones en la obra programadas.

El día 30 de agosto de 2022, se expidió por parte de CORPORINOQUIA la autorización Nº. 600.5.1 22.037, la cual permite la tala de la especie arbórea mango denominado "A4".

El contratista realiza los trámites de los permisos provisionales de servicios públicos.

2.2 AVANCE FINANCIERO EN EL PERIODO

No se presentó avance financiero

2.3 AVANCE EN GASTO PRESUPUESTAL

No se registra

2.4 INVERSIÓN ANTICIPO

El contratista desarrolla el Plan del Anticipo presentado en el mes anterior a la Interventoría.

2.5 EXCEDENTES O RENDIMIENTOS FINANCIEROS

No hubo

3. SEGUIMIENTO A CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 392 DE 2018 DISCAPACIDAD

A la fecha se cumple con la norma, de acuerdo al informe del pasado mes de julio de 2022.

4. ACCIDENTES LABORALES Y NUMERO DE RECLAMACIONES LABORALES O DE PAGOS

N/A

5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PERIODO POR SEMANA

5.1. **SEMANAS .– Mes de Agosto.** En las cuatro semanas y 3 días del mes, se desarrollaron actividades generales las cuales se detallan en el presente informe y en especial lo contenido en el numeral 2.1.

6. RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR EL CONTRATO Y EL PROYECTO

Con la expedición de la AUTORIZACIÓN Nº. 600.5.1 22.037 expedida el 30 de agosto de 2022, se superan los inconvenientes presentados para realizar las actividades en obra, conforme al cronograma.

7. COMPONENTE AMBIENTAL Y SOCIAL

Se mantiene lo relacionado en el mes anterior:

"La interventoría informa que el contratista remitió el Plan de Gestión Ambiental y de gestión SST. Se incluyó el Plan de Gestión de Calidad."

En el presente mes, se realiza acta de vecindad con fecha 6 de agosto de 2022

8. ACCIONES DE MEJORA, PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS RELACIONADAS CON LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y ENTREGABLES DEL CONTRATO

N/A

9. OBSERVACIONES

Con respecto a las actividades de los ítems no previstos, no se requiere adición al contrato, por cuanto las mismas se pagarán con cargo al rubro denominado "PROVISIÓN PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, de la propuesta económica.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente INFORME del mes de agosto, a los cinco (05) días de septiembre de 2022.

JUAN MANUEL PIÑEROS PIÑEROS
Líder del Proyecto
Profesional Universitario
(Suscribe según su competencia funcional)
Unidad Infraestructura Física

*Cuando los proyectos no estén a cargo de la Unidad de Infraestructura Física, la dependencia ejecutora de proyecto aplicará el presente documento con su propia estructura organizativa.