REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN RAFAEL
SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL

J.A.C. LA CUMBRE

ACTA DE AVANCE N°01

OBJETO	"MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO VEREDAL LA CUMBRE SECTOR TIEMBLAS DEL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL – ANTIOQUIA"					
CONTRATISTA	Junta de Acción Comunal Vereda La Cumbre	CEDULA-NIT	800023469-1	CONTRATO N°	CONTRATO SOLIDARIO 2022-CS-03	
LOCALIZACIÓN :	Municipio de San Rafael	FECHA ACTA	24/08/2022	PLAZO	Noventa (90) dias	FECHA DE INICIO: 23/07/2022
SUPERVISOR	IVAN DARIO ALZATE MARTINEZ - SECRETARIO DE AGRICULTURA, MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL					FECHA DE TERMINACIÓN: 22/10/2022

CONDICIONES CONTRACTUALES						AVANCE DE ACTIVIDADES ACTA N° : 1	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VR UNITARIO de Referencia	V/ TOTAL	CANT.	VALOR
1	EXCAVACIÓN MANUAL de material heterogéneo DE 0-2 m., bajo cualquier grado de humedad. Incluye: roca descompuesta, bolas de roca de volúmen inferior a 0.35 m³., el cargue, transporte interno y externo, botada de material proveniente de las excavaciones en los sitios donde lo indique la interventoría y su medida será en el sitio. No incluye entibado.	M3	506	$ 27.062	$ 13.693.372	330	$ 8.930.460
2	LLENOS EN MATERIAL PROVENIENTES DE LA EXCAVACIÓN, compactados manual o mecánicamente incluye transporte interno. Su medida será en sitio ya compactado.	M3	488	$ 23.203	$ 11.323.064	330	$ 7.656.990
3	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 9, 500 PSI, diámetro 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. No incluye excavacion ni lleno	M	784	$ 9.587	$ 7.516.208	0	$ 0
4	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 11, 400 PSI, diámetro 3/4", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 3/4" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. No incluye excavacion ni lleno	M	650	$ 12.426	$ 8.076.900	300	$ 3.727.800
5	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 13.5, 315 PSI, diámetro 1", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. No incluye excavacion o lleno	M	650	$ 14.176	$ 9.214.400	650	$ 9.214.400

6	Suministro, transporte e instalación de tubería PVC-P, RDE 21, 200 PSI, diámetro 1 1/2", incluye todos los accesorios en PVC de diámetro 1 1/2" incluyendo todos los accesorios reducidos que se requieran para su correcta instalación. Estos deberán estar correctamente pegados usando limpiador, soldadura y teflón apropiados, sin presentar fugas, fisuras o cualquier otra clase de anomalía. Se debe garantizar la correcta instalación y funcionamiento. No incluye excavación o lleno.	M	300	$ 41.999	$ 12 599 700	300	$ 12.599 700
7	Concreto de 21 Mpa. Incluye el suministro y transporte del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	M3	24	$ 627.166	$ 15.051 984	18	$ 11.288.988
8	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	KG	2060	$ 6.843	$ 14.096 580	1600	$ 10.948.800
9	Filtros para purificar el agua Aguaphor topaz, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	UND	13	$ 246.800	$ 3.208 400	13	$ 3.208.400
10	Suministro, transporte e instalación de Tanque plastico de 5000 litros	UND	3	$ 3.351.984	$ 10.055 952	0	$ 0
11	Suministro, transporte e instalación de Tanque plastico de 500 litros	UND	15	$ 290.914	$ 4.363.710	0	$ 0
12	Suministro, transporte e instalación de Tanque plastico de 250 litros	UND	15	$ 216.199	$ 3.242 985	0	$ 0
Valor Administración		UND	1	22.488.651	22.488 651		
TOTAL					134.931.906		67.575.538

ACTA DE AVANCE DE ACTIVIDADES

CUADROS DE RESUMEN

ACTIVIDADES EJECUTADA	
VR. CONTRATO	$ 134.931.906
VR. EJECUTADO ACTA AVANCE N°1	$ 67.575.538
POR EJECUTAR	$ 67.356.368

SUPERVISOR

CONTRATISTA

J.A.C. LA CUMBRE
Unidos por el progreso de la vereda

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CUMBRE

NIT. 800023469 - 1

San Rafael, 24 de agosto de 2022

Señores
Municipio de San Rafael

Referencia: **Certificado de Parafiscales contrato Solidario 2022-CS-03**

Por medio de la presente me permito certificar que la firma que represento actualmente no cuenta con trabajadores a cargo, por ende se encuentra a paz y salvo por todo concepto de pago de los aportes de los empleados a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, aportes parafiscales y de contratación de aprendices al Servicio Nacional de Aprendizaje, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Cajas de Compensación Familiar,

Atentamente,

David Esteban Bedoya Morales
Presidente JAC LA CUMBRE
C.C. 71.005.997
Teléfono: 3105448055