Barranquilla, octubre 25 de 2022

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL
Atn. Ing. Hernando De La Hoz
Supervisor
Ciudad

REF.: CONTRATO NO. 22001107 H4
Objeto: 23200C1436 REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE AIM DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA Y SAN ANDRÉS - LOTE 2.

ASUNTO: **SOLICITUD PRÓRROGA POR TREINTA (30) DIAS, a partir de la fecha de finalización del Contrato de la referencia.**

Cordial saludo:

Por medio del presente nos permitimos hacerles algunos comentarios, relacionados con el plazo de ejecución de la obra del contrato de la referencia; de acuerdo a las incidencias indicadas a continuación, las que han ocasionado algunos retrasos en el cumplimiento del plazo contractual establecido inicialmente, y, por ende, en la culminación de los trabajos en debida forma;

- ✓ El periodo de fuertes lluvias que se han venido presentado en todo el país, lo cual es una situación de fuerza mayor; y a sabiendas de que Cartagena es una ciudad que se inunda casi en su totalidad, tanto como en el sector centro y comercial, lo que dificulta el transporte de los materiales hasta el sitio de la obra.
- ✓ Así mismo, la situación de lograr conseguir el piso, de acuerdo con las indicaciones y/o especificaciones, impartidas por el área de la Interventoría a cargo, teniendo en cuenta que desde la pandemia el despacho de este tipo de material en cuanto a pisos y enchapes no es de manera inmediata, sino que es un material que su despacho o entrega es de aproximadamente a un mes, en la actualidad ya nos encontramos instalando el respectivo piso previamente aprobado por la Interventoría.

Por todo lo antes manifestado, es que solicitamos de manera cordial, la emisión de una prórroga del contrato en referencia, por treinta (30) días calendario,

Lo anterior para su revisión, visto bueno y respectiva aprobación.

Cordialmente
JOSÉ DOMINGO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ
Representante Legal
JVH CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT. 901.411.197-4
Contratista.