Bogotá D.C. 27 de octubre de 2022

Señores
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL AEROCIVIL.
Ciudad.

REF: CONTRATO 22001107 H4 (LOTE 3) OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE AIM DE LOS AEROPUERTOS DE BARRANQUILLA, CARTAGENA Y SAN ANDRÉS POR LOTES

ASUNTO: SOLICITUD PRORROGA EN TIEMPO

Estimados señores:

La presente tiene por objeto solicitar a la entidad Aeronáutica Civil AEROCIVIL, una prórroga en tiempo para el contrato de la referencia, lo anterior justificado en varias circunstancias que no han permitido el desarrollo normal de las actividades programadas, en primera instancia tenemos inconvenientes con la consecución de materiales en especial cerámicos, mobiliario y eléctrico, dado que en la Isla es muy limitado y escaso y adicional el costo es demasiado alto, por tal razón nos vimos en la necesidad de realizar la búsqueda de los mismos en ciudades de la costa atlántica y hacer la logística de envío hacia la Isla; por otro lado el evento sucedido hace aproximadamente un par de semanas, Huracán Julia el cual golpeo la Isla de San Andrés, esto trajo cierres por prevención y toques de queda durante unos días antes durante y después del evento.

Estas situaciones generaron que nuestro proyecto no se este desarrollando en el tiempo programado, produciendo alargues en plazo de ejecución, por estas circunstancias expuestas, solicitamos a la entidad Aeronáutica Civil AEROCIVIL, una prorroga en tiempo hasta el 15 de diciembre del año en curso, para poder concluir el proyecto, mantenimiento de las oficinas de AIM en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla.

Agradecemos la atención prestada y en esperar de su positiva respuesta.

Cordialmente,

**RAFAEL SANDINO QUIROGA**
C.C 79.684.414 DE BOGOTA
R.L UT D&S ARQUIND

**YAMILE RINCON BURGOS**
C.C 52.105.716 DE BOGOTA
R.L SUPLENTE UT D&S ARQUIND

ANEXO: REPROGRAMACION PROYECTO.