ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.

Medellín, 27 de octubre de 2022

DVJ-004

Señores
Ing, Jheferson Muñoz Grajales
Supervisor Obras públicas
ALCALDÍA MUNICIPAL
Jardín, Antioquia

REFERENCIA: contrato de consultoría **No. CMA 005/2022,** "ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE JARDÍN ANTIOQUIA"

ASUNTO: Solicitud de ampliación de plazo al contrato de consultoría No. CMA OO5/2022.

Respetado Ingeniero,

Una vez efectuada la firma del acta de inicio, el pasado 13 de septiembre de 2022 y de acuerdo al plazo establecido en el contrato, se tiene como fecha finalización el día jueves 27 de octubre de 2022. Sin embargo, durante la ejecución de las actividades en campo, se han presentado algunos inconvenientes con el desarrollo de las mismas debido principalmente a condiciones climatológicas y acontecimientos ajenos al proyecto que han afectado el cumplimiento del plazo establecido. Dichas situaciones se mencionan a continuación:

- La programación de los levantamientos topográficos fue afectada en su rendimiento pues durante los recorridos para la ejecución de las actividades, fue necesario suspenderlas por motivos de lluvia en reiteradas ocasiones, afectando el tiempo establecido de finalización de la actividad y entrega oportuna de los levantamientos topográficos. Además, la inclusión de tramos adicionales o división de un tramo en dos o más, según lo establecido inicialmente en el anexo técnico, ocasionaron mayores desplazamientos que inciden en el rendimiento, teniendo como agravante las lluvias mencionadas.
- En el desarrollo de actividades en campo para los estudios de suelos, estas también se vieron afectadas por motivos de lluvias, pues durante las tomas de muestras, se presentaron dificultades en la toma de estas y específicamente en el sector de La Herrera y Morro Amarillo se presentaron derrumbes que obstaculizaron el paso del vehículo obligando a realizar las actividades con los equipos transportados manualmente, así mismo para la actividad en campo del componente hidrológico.
- En el desarrollo de los aforos vehiculares para el estudio de tránsito se presentó un atraso debido a cierre de vías por obras existentes que produjo desvíos por cierres viales y a su vez generó reprogramaciones en la actividad.

ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C.
Ingeniería Civil

Es de mencionar que estas situaciones desencadenan atrasos en las actividades sucesoras, por este motivo se generó un atraso en gran parte de los componentes que ocasionan dificultad para la finalización del proyecto en el plazo actualmente establecido. Por lo anterior solicitamos realizar la ampliación del contrato No. CMA OO5/2022 por un (1) mes para la entrega adecuada de todos los productos objeto de la consultoria quedando como nueva fecha de terminación el próximo 27 de noviembre de 2022.

Cordialmente,

GUILLERMO GIL RIOS
REPRESENTANTE LEGAL
ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS