Giraldo, 29 de Octubre de 2022

Alfonso Alexander Muñoz Arango
Gerente General
GIROCCIDENTE SAS

ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES No 1 DEL CONTRATO OBRA 013 DE 2022

Respetuosamente presento el informe del contrato de obra con el OBJETO “Adecuación de la planta física de la E.S.E San Isidro del municipio de Giraldo.”

PERIODO EVALUADO: 5 DIAS DEL 24 DE OCTUBRE AL 29 DE OCTUBRE DE 2022

INFORME DE ACTIVIDADES:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD
1	**DIVISIONES Y CIELO FALSO**		
1,1	suministro transporte e instalación de cielo falso en placa yeso st (drywall) 3/8, incluye soportes de instalación de Omega Lisa 2-5/16 x 3/4-pulg x 0.38mm x 2.44m y Canal B6 Paqx24und 2-1/2pg x 1pg 0.38mm 2.44m chasos, tornillería tipo ensamble y todo lo demás necesario para correcto funcionamiento	m2	28
1,2	Suministro transporte e instalación placa yeso st (drywall) 12mm cara doble para oficina incluye Paral Base 9 3-5/8 x 1-5/8pg 0.53mm 2.44m NTC5680, tornillería de ensamble cinta 50 mm fibra de vidrio y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento.	m2	48
1,3	Desmonte de cielo raso existente a una altura de 4m de nivel de piso acabado, incluye andamios y demás equipos para su correcta desinstalación. cargue Transporte y disposición final de material sobrante	m2	28
2	**CONCRETO**		
2,1	Suministro transporte y construcción de mesón en concreto reforzado plano con pozuelo, de medidas 3.7m * 0.52m pozuelo de 0.37m ancho *0,49m llave en acero inoxidable, demás elementos para su correcto funcionamiento; construcción de mesón en concreto reforzado plano de 4,4m * 0.52m incluye soporte en mampostería ladrillo de 10*20*40 y demás elementos para su correcto funcionamiento	un	2
2,2	Demolición de concreto de 21mpa, incluye cargue transporte y disposición final de escombros.	m3	1,5
2,3	suministro y construcción de rampa en concreto de 21 mpa, reforzado en acero # 3con pendiente no superior al 9%, incluye encofrado en madera y demás elemento para su correcto funcionamiento	m3	1,5
3	**PINTURA**		

3,1	suministro, transporte y aplicación de Pintura Para Interior Superlavable color blanco a dos manos incluye resanes, preparación de la superficie existente y demás elementos para su correcto funcionamiento	m2	110
4	**PUERTAS**		
4,1	suministro, transporte e instalación de puerta en madera de 0.7m*2.1m con cerradura redonda incluye marco en madera, tornillos de ensamble y demás y elementos necesarios para su correcto funcionamiento	m	2
5	**ACADADOS ELECTRICOS**		
5,1	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de alumbrado empotrado con caja 4"x4". Incluye las cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, adaptadores terminal, curvas, pega pvc, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, conectores de conexión y empalme, tornillos, andamios, obra civil y demás accesorios y elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. (salida promedio 3 m).	un	8
5,2	Suministro, transporte e instalación de materiales para salida eléctrica de toma doble con polo a tierra 15 A, .LEV ref 5320, 125 V y según la norma NEMA 5-15R, certificación RETIE y pruebas de conformidad UL. Incluye toma, la tapa, cajas 4"x4" con tapa suplemento, ducto pvc, conectores de conexión y empalme, adaptadores terminales, curvas, pega pvc, tornillos, conductores de cobre 12 AWG-CU-PE HF FR LC CT-80ºC, obra civil, y demás accesorios y elementos para su correcta instalación y funcionamiento.(Salida promedio de 3 m).	un	4
5,3	Suministro, transporte e instalación, Tablero Para Breaker De Riel 8C Monofásico Setx1 electrostática, tipo epoxipoliéster, barraje en cobre electrolítico 99% de pureza, barras de neutro y tierra, para interruptores tipo QUICK-LAG.	un	1
5	**ACABADO CERAMICO**		
5,1	Enchape con cerámica lisa, 20x20 cm, 8 €/m², colocado sobre una superficie soporte de mortero de cemento u concreto, en paramentos interiores, mediante adhesivo cementoso de uso exclusivo para interiores, Ci, gris, sin junta (separación entre 1,5 y 3 mm).	m2	10
6	**MANTENIMIENTO**		
6,1	mantenimiento de Luminaria existente Led Radiance 1000 Lúmenes 11w E27 Luz blanca, de ser necesario reposición, incluye mano de obra, transporte y demás elementos necesario para su correcto funcionamiento	un	4

Atentamente,
HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA

1. OBRA

1.1 GENERALIDADES DEL CONTRATO DE OBRA

1.1.1 INFORME CONTRACTUAL

1.1.1.1 FICHA TECNICA DE LA OBRA

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
Entidad Contratante:	GIROCCIDENTE SAS
Supervisión:	ALFONSO ALEXANDER MUÑOZ ARANGO
Objeto del Contrato:	"ADECUACIÓN DE LA PLANTA FÍSICA DE LA E.S.E SAN ISIDRO DEL MUNICIPIO DE GIRALDO."
Contrato No:	OBRA 013 DE 2022
Contratista de la obra:	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA
Representante Legal:	HENRY JOHAN CUMPLIDO SEPULVEDA
Valor del Contrato:	$13.700.000
Valor del Anticipo:	$0
Fecha de terminación inicial:	29 de Octubre de 2022
MODIFICACIONES REALIZADAS	
Adición valor del contrato:	0
Valor del Contrato + Adicional:	0
Adición valor del anticipo:	0
Plazo de ejecución inicial:	CINCO (05) DIAS CALENDARIO
Fecha de inicio:	24 de Octubre de 2022
Fecha de suspensión:	N/A
Fecha de reinicio:	N/A

1.1.2 DESCRIPCION DEL OBJETO

OBJETO "Adecuación de la planta física de la E.S.E San Isidro del municipio de Giraldo."

1.2 INFORME TECNICO

1.2.1 CRONOGRAMA

Se cumplió con el cronograma pactado en la obra.

PROYECTADO	EJECUTADO	PORCENTAJE CORTE
100%	100%	100%