INFORME SEMANAL


CONTRATO DE OBRA No. CTO 440 MT 2022 **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CTO 459 MT 2022**


OBJETO: Construcción de obras complementarias en el centro regional integral de respuestas - CRIR en el municipio de Tocancipá.

PERIODO: 25 al 30 de julio de 2022 - Semana 3

1. AVANCES:

	AVENCE FÍSICO		AVANCE FINANCIERO	
SEMANA	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	% PROGRAMADO	% PAGADO
1	3,89%	0,00%	0,58%	0,00%
2	7,78%	0,00%	2,83%	0,00%
3	11,67%	0,00%	3,15%	0,00%
4				
5				
6				
7				
8				





2. ACTIVIDADES TÉCNICAS REALIZADAS EN LA SEMANA:

Se solicita una autorización escrita por parte del municipio de Tocancipá al Ingeniero Victor Gozalo Pulido Cuadros para que solicite y radique documentos ante la empresa ENEL CODENSA del proyecto eléctrico para subestación de 75KVA del centro regional integral de respuestas (CRIR), lo anterior con el fin de solicitar factibilidad y radicar proyecto con memoria de cálculos para dar cumplimiento con el contrato CTO 440 MT 2022 construcción de obras complementarias en el municipio de Tocancipá.

El 29 de Julio se ralizá el primer comité de obra, donde se tomaron las siguientes decisiones; se acordo la necesidad de comprar las bombas de agua potable y las de red contra incendios, por lo tanto es posible que se deba importar estos elementos.

Se presentaran los APUS de la obra no contempladas inicialmente, siendo requeridas para garantizar el correcto funcionamiento de la interventoria.

El contratista emitira una propuesta de la caseta que debe albergar las bombas de presión de agua potable, la cual debe ser entregada a la infraestructura para su revisión.

Se deben hacer ajustes a los diseños de la subestación en cuanto a los carcamos de entrada y salida de cableado de M.T y B.T, placa base del transformador, cerramiento de malla eslabonada, aterrizaje de los equipos y partes metalicas, todo lo necesario para la presentación de serie 3, posterior aprobación, revisión conexión por parte de ENEL CODENSA, estos diseños deben ser realizados ya que los existentes no estaban adecuados a las normas solicitadas.

3. ESTADO DEL TIEMPO :

El estado del tiempo en la categoria nublado tuvo un total de 24 horas, lluvioso 15 horas y tiempo seco 9 horas.

El tiempo nublado y lluvioso han estado por encima de lo normal.

4. ACTIVIDADES SST Y DE MANEJO AMBIENTAL REALIZADAS EN LA SEMANA:

No se aprobó el plan de calidad ya que hacia falta el mapa de procesos, detallar mejor cada paso para el control de equipos de seguimiento y medición, y por último especificar el control de registros de este plan.

En cuanto al programa de bioseguridad se deben especificar las actividades a realizar en medidas de autocuidado, lavado de manos, distanciamiento social, uso de tapabocas, centilación adecuada, limpieza y desinfección. Falta información repecto a elementos de protección personal EPP y mantenimiento de este. Elaborar un capítulo hablando de las medidas de control al ingresar a la obra, durante la jornada laboral y salida de obra.

5. CONTROL DE CALIDAD REALIZADOS EN LA SEMANA:

No se ha trabajado en obra

6. OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS DEL INTERVENTOR:

Se está a la espera de aprobrar el plan de calidad y protocolos de bioseguridad ya que no se encuentran completas.

Por parte del contratista de obra queda pendiente los ajustes de los diseños pertinentes, tambien la presentación del balance financiero, programación ajustada al acta de incio, y presentar las hojas de vida del cambio del personal.

No se ha trabajado en obra por que no se tiene el balance y programación final, lo cual va a trazando las actividades del proyecto.

Para poder empezar a realizar tramites ante ENEL CODENSA se solicitó una carta de autorización a la supervisión del proyecto.

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO