INFORME DE GESTIÓN DE INTERVENTORÍA
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No 220005 DE 2020
SEPTIEMBRE 2022

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA.

En la etapa de Consultoría para los estudios y diseños, se presenta la gestión de la Interventoría para cada uno de los departamentos, que conforman los grupos CARIBE, CAUCA -PUTUMAYO, ANDINA 1 y ANDINA 2.

En la etapa de obra, se presenta la gestión de la Interventoría asignada a 8 proyectos en ejecución, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

En concordancia con lo establecido en el anexo técnico del contrato interadministrativo No. 1769204 DE 2020, en el capítulo 3.1.1. PARTICULARIDADES DENTRO DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE GERENCIA INTEGRAL Numeral 4 Presentar al SENA un informe técnico, jurídico, administrativo mensual del contrato interadministrativo, donde se incluya el avance de los proyectos de acuerdo con los informes de la interventoría, y el cual será entregado el mes siguiente al que se reporta.

GRUPO ANDINA 1
INFORME DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210001 (SUSCRITOENTRE ENTerritorio Y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA – SODINSA SA) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTENIDO

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del **Grupo Andina 1**, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

- **Contratos derivados**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE CONSULTORIA	
CONTRATO No.:	2210007 DE 2021	CONTRATO No.:	2210001 DE 2021
CONTRATISTA:	Soluciones Integrales de Ingeniería SODINSA S.A.	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
PLAZO ADICION 1 (En meses)	2,5	PLAZO ADICION:	2,5
PLAZO ADICION 2 (En meses)	0,5	PLAZO ADICION:	0,5
PLAZO ADICION 3 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1
PLAZO ADICION 4 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1
PLAZO ADICION 5 (En meses)	1	PLAZO ADICION:	1
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021
*FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN 1:	27 de enero 2022	*FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN:	27 de enero 2022
*FECHA FINAL DE SUSPENSIÓN 1:	14 de marzo de 2022	*FECHA FINAL DE SUSPENSIÓN:	14 de marzo de 2022
*FECHA INICIO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN 2:	15 de marzo de 2022	*FECHA INICIO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN:	15 de marzo de 2022
*FECHA FINAL DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 2:	28 de abril de 2022	*FECHA FINAL DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN:	28 de abril de 2022
*FECHA INICIO DE PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN 3:	28 de abril de 2022	*FECHA FINAL DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN:	28 de abril de 2022
*FECHA FINAL DE PRÓRROGA SUSPENSIÓN 3:	28 de Julio de 2022		28 de Julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2 de Agosto de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	2 de agosto de 2022
*FECHA DE REINICIO:	29 de Julio de 2022	*FECHA DE REINICIO:	29 de Julio de 2022
FECHA INICIO DE PRORROGA:	2 de agosto de 2022	FECHA INICIO DE PRORROGA:	2 de agosto de 2022
FECHA FINAL DE PRORROGA:	2 de septiembre de 2022	FECHA FINAL DE PRORROGA	2 de septiembre de 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses) (tiempo total)	17	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	17
VALOR INICIAL ($):	$174.663.785,02	VALOR INICIAL:	$ 695.073.513,62
VALOR ADICION 1 ($):	$106.283.095,24	VALOR ADICION 1:	$ 104.157.411,15
VALOR ADICION 2 ($):	$ 34.364.669,71	VALOR ADICION 2:	$ 239.392.300,00
VALOR ADICION 3 ($):	$ 26,273,902.83	VALOR ADICION 3:	0
VALOR TOTAL+ ADICIONES ($):	$341.585.452,80	VALOR TOTAL+ADICIONES ($):	$1.038.623.224,777
VALOR PAGADO ($):	$273.268.364,24	VALOR PAGADO:	$ 830.898.579,81
VALOR POR PAGAR ($):	$ 68.317.088,56	VALOR POR PAGAR:	$ 207.724.644,96

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Durante el periodo se surte el Acta de Terminación de contrato. Pendiente en la actividad No. 4, trámite de licencias para los proyectos debido a que 2 licencias se encuentran en trámite actual en curaduría: Escalera de Medellín y el Hangar de Dos Quebradas.

- **Novedades contractuales estructuradas o suscritas en el periodo del informe:**

Durante el periodo se da por terminado el contrato No. 2210007 objeto de la interventoría y el contrato de interventoría 2210001.

- **Comités de seguimiento**

NA

- **Estudios y diseños**

La actividad de Elaboración Estudios y diseños se encuentra finalizada; se recibieron de forma digital todos los estudios y diseños y se hizo devolución física total de todos los impresos por presentar observaciones generadas por la Supervisión. Para el grupo Andina 1, se entregarán al SENA 28 estudios y diseños. Cabe señalar, que se realizarán para 20 centros de formación SENA.

En Tres (3) proyectos, se realizaron observaciones en las entregas físicas, de lo cual se dejó constancia en el acta de terminación.

Entrega física a ENTerritorio de proyectos impresos					**RADICADO**
N°	**CÓDIGO**	**MUNICIPIO**	**SEDE**	**ALCANCE**	
1	9504	Apartadó	Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico	Adecuación cubierta auditorio	No 20224300260232 del 12-07-22
2	9206	Medellín	Centro Textil y de Gestión Industrial	Adecuación de cubiertas del centro textil de gestión industrial del Sena regional - Medellín	No 20224300260222 del 12-07-22
3	9310	Ibagué	Centro de Comercio y Servicios	Adecuaciones cubiertas para edificación del centro de comercio y servicios y el despacho de dirección regional	No 20224300262362 del 13-07-22
4	9226	Ibagué	Centro de Industria y Construcción	Adecuación de cubiertas (pintura, impermeabilización y otros)	No 20224300262392 del 13-07-22
5	9124	Buga	Centro Agropecuario de Buga	Tratamiento de Aguas Residuales	No 20224300265962 del 15-07-22
6	74	Garzón	Centro Agroempresarial y desarrollo pecuario en Garzón- Huila	Adecuaciones requeridas del laboratorio del café para el desarrollo del proyecto Sena-Huila en el centro agroempresarial y desarrollo pecuario en Garzón- Huila	No 20224300266872 del 18-07-22
7	9226	Ibagué	Centro de Industria y Construcción	Construcción de cerramiento nuevo del centro de industria de la construcción	No 20224300262382 del 13-07-22
8	9201	Itagüí	Centro del Diseño y Manufactura del Cuero	Adecuación general de cubiertas del Centro del Diseño y Manufactura del Cuero -	No 20224300261312 del 13-07-22

				Itagüí	
9	9528	Pitalito	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano	Construcción del Pozo Subterráneo	No 20224300260212 del 12-07-22
10	9121	Santa Rosa de Cabal	Centro Atención Sector Agropecuario	Sistema de Tratamiento de Agua	No 20224300261302 del 13-07-22
11	9504	Apartado	Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico	Adecuación de cubierta quiscos	2. No 20224300064592 del 21-02-22
12	9219	Manizales	Centro de Automatización Industrial	Adecuación de la nueva sala de instructores para el centro de automatización industrial del complejo de Sena Manizales	No 20224300261332 del 13-07-22
13	9306	Manizales	Centro de Comercio y Servicios	Adecuación baterías sanitarias para modernización	No 20224300278562 del 25-07-22
14	9527	Neiva	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios	Adecuación y modernización para el restaurante y cafetería del centro de la industria, la empresa y los servicios sede industria	No 20224300278552 del 25-07-22
15	9543	Cartago	Centro de Tecnologías Agroindustriales	Ampliación restaurante y cafetería	No 20224300284262 del 01-08-22
16	1010(5)	Medellín	Despacho regional Antioquia	Adecuación para mejorar la accesibilidad y la escalera en el complejo central	No 20224300298662 del 09-08-22
17	1010-17	Manizales	Despacho regional de caldas	Adecuación del área de accesibilidad al medio físico	No 20224300278572 del 25-07-22
18	9127-10	El Bagre	Centro de Formación Minero Ambiental	Construcción nueva sala de instructores	No 20224300293382 del 05-08-22
19	9121	Pereira	Centro Atención Sector Agropecuario	Construcción de la bodega para almacenamiento e insumos y materiales en el municipio de El Lembo 100 m2	No 20224300293422 del 05-08-22
20	9226	Ibagué	Centro de Industria y Construcción	Contratar los estudios técnicos, diseño de casino y cafetería	No 20224300298642 del 09-08-22
21	9203	Medellín	Centro para el Desarrollo del Hábitat y la Construcción	Diseño de la red eléctrica del centro para el desarrollo del hábitat y la construcción	No 20224300307192 del 17-08-22
22	9528	Pitalito	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur colombiano	Estudios y diseños para cambio de la infraestructura eléctrica	No 20224300323382 del 29-08-22
23	9528	Pitalito	Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Sur	Elaboración de estudios y diseños (ampliación de cafetería, baterías sanitarias)	pendiente aprobación del diseño estructural (el consultor se

			colombiano		encuentra atendiendo observaciones de la supervisión)
24	9121	Pereira	Centro Atención Sector Agropecuario	Estudios y Diseños del Sistema eléctrico de la Subsede del Centro de Atención al Sector Agropecuario, estudios de viabilidad y demás para la puesta en marcha de un transformador de 150 KVA que permitirá la proyección de la obra de todo el sistema eléctrico para la subsede para el año 2020	No 20224300307172 del 17-08-22
25	9223	Dos Quebradas	Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial	Construcción de la II fase del hangar automotriz en el centro de diseño de innovación tecnológica industrial	No 20224300323392 del 29-08-22
26	9538	Armenia	Centro de Comercio, Industria y Turismo	Consultoría rediseño de redes eléctricas para cumplimiento de RETIE – Armenia	No 20224300307162 del 17-08-22
27	9526	Campo Alegre	Centro de Desarrollo Agroempresarial y Turístico del Huila	Construcción de un restaurante en la finca de angostura ubicada en campo alegre 600 m2	pendiente aprobación del presupuesto por ajustes en el diseño estructural (el consultor se encuentra actualizando)
28	9311	Cali	Centro de gestión tecnológica de servicios	Estudio de vulnerabilidad del edificio centro nacional de asistencia técnica a la industria Astin	pendiente aprobación del estudio de vulnerabilidad y reforzamiento estructural (el consultor se encuentra atendiendo observaciones de la supervisión)

- **Priorización para los proyectos que continúan a contratación de Obra.**

Contando con los presupuestos estimados en primera versión, se realiza por parte del SENA la siguiente priorización de 9 de la adecuación, pasan a etapa de la obra. La priorización se lleva a cabo por parte del SENA debido a que los recursos disponibles existentes en el PLAN OPERATIVO son insuficientes para ejecutar la totalidad de las obras que se encuentran en la Etapa de consultoría del Grupo Andina 1.

GRUPO	ALCANCES DE LAS CONSULTORÍAS DE LOS PROYECTOS	CUIDAD – DEPARTAMENTO	RADICADO	FECHA
Andina 1	Construcción y adecuación de los kioscos de formación de la Sede Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico.	Apartadó (Antioquia)	20214300507602	28/01/2022
	Cambio cubierta aula múltiple Sede Complejo Tecnológico Agroindustrial Pecuario y Turístico.	Apartadó (Antioquia)	20224300008332	12/01/2022
	Adecuaciones cubiertas Sede Centro Textil y de Gestión Industrial.	Medellín (Antioquia)	20224300000592	03/01/2022
	Adecuación la nueva sala de instructores Sede Centro de Automatización Industrial.	Manizales (Caldas)	20224300003772	06/01/2022
	Adecuaciones para el laboratorio de Calidad del café y construcción del módulo de Barismo en la Sede del Centro Agroempresarial y de Desarrollo Pecuario.	Garzón (Huila)	20214300499062	16/12/2021

- **Actividad 4 Licencias**

Con respecto al desarrollo de la Actividad No. 4, la interventoría reporta el avance detallado de laActividad No. 4, así:

No	No Sede	Ciudad	Obra	Estado
1	9543	Cartago	Ampliación restaurante y cafetería	Licencia de construcción No 493-2022 de Junio 15 de 2022.
2	9504	Apartadó	construcción Kiosco	Licencia de construcción No. 059 de 2022.
3	1010(5)	Medellín	Mejora de accesibilidad y Escalera de emergencia	Con viabilidad, Se encuentran pagas las expensas y en espera de la emisión de la Resolución.
4	912710	El Bagre	Construcción sala de instructores	Licencia con RESOLUISÓN N° C1-009 del 25 de febrero del 2022.
5	117	Garzón	Adecuación del Laboratorio del café	Licencia de construcción obtenida el 07/03/2022 mediante resolución No. 042 del 03 de marzo de 2022
6	9226	Ibagué	Construcción de Cerramiento nuevo	Licencia rechazada mediante Resolución No. 73001-2-22-0136 del 11-03-2022.
7	9528	Pitalito	Diseños ampliación de cafetería aprendices, ambientes formación, baterías sanitarias	Licencia de Construcción 11327 del 14 de junio 2022
8	9526	Campo Alegre	Construcción de un restaurante	Resolución No 200 de 2022.
9	9223	Dos Quebradas	Construcción Hangar 2	Con Viabilidad, se realiza la entrega de un pago adicional el cual es radicado ante la fiducia el día 2 de septiembre.
10	9121	Pitalito	Bodega	No se realiza trámite

- **Definiciones pendientes por parte del SENA**

En el presente periodo, se presentan pendientes en la firma del acta de entrega de los proyectos que fueron remitidos al SENA

- **Otras actividades de gestión**

Desembolsos Contrato de Consultoría No. 2210007

Desembolso No. 1: Actividades 1 y 2 correspondiente al 13.38% del valor del contrato inicial, porun valor de **$139,014,702.72. CUMPLIDO**

Desembolso No. 2: Un Valor de DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y CUATRO Y OCHO CENTAVOS **($208.522.054,09)** que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato, se pagará una vez el consultor entregue el cincuenta por ciento (50%) de los estudios y diseños correspondientes a cada proyecto, previo recibo a satisfacción de la interventoría. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 3: Un valor de SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($71.817.690.00) IVA incluido que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial de la adición No. 2 del contrato, se pagará una vez el consultor realice la Fase 1 para la perforación exploratoria y prueba de Bombeo: que comprende la perforación exploratoria del pozo hasta la profundidad establecida en el permiso de exploración emitido por la entidad ambiental, y el sondeo eléctrico y la entrega informe técnico del contratista si las posibilidades de captación de agua son seguras en calidad y cantidad, previo recibo a satisfacción de la interventoría. Y la interventoría aprobará el inicio de la Fase 2. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 4: Un valor de CIENTO DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($119,696,150.00) IVA incluido que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor de la adición No. 2 que equivalen a la sumatoria del 50% de cada pozo discriminado así: POZO 1 (70 METROS) PITALITO – HUILA CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MCTE ($ 55,783,348.24), POZO 2 (40 METROS) BUGA - VALLE DEL CAUCA TREINTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($38,092,588.55) y POZO 3 (25 METROS) BUGA - VALLE DEL CAUCA VEINTI CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON VEINTE CENTAVOS MCTE ($25,820,213.20),
se pagarán de acuerdo con la cantidad de pozos aprobados por la interventoría para dar inicio la Fase 2, y una vez el consultor realice la Fase 2 para la perforación exploratoria y prueba de Bombeo: que comprendería la ampliación de la perforación, encamisado, construcción del filtro, lavado, prueba de bombeo y análisis fisicoquímico del agua y entregue los estudios y diseños correspondientes a cada proyecto, previo recibo a satisfacción de la interventoría. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 5: Un valor DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON UN CENTAVO **($291.847.983,01)** equivalente a: DOSCIENTOS OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTIDÓS MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON NUEVE CENTAVOS ($208,522,054.09) que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato, y un valor de OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (83.325.928,92) que corresponde al ochenta por ciento (80%) del valor de la adición 1 del contrato, se pagarán una vez el consultor entregue el cien por ciento (100%) de la totalidad los estudios y diseños, previo recibo a satisfacción de la interventoría. **CUMPLIDO**

A la fecha se ha desembolsado al contrato de consultoría No 221007 de 2021m el 80% del valor del contrato, es decir, un valor de OCHOCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE **($ 830.898.579,81).**

Desembolsos Contrato de Interventoría No.2210001

Desembolso No. 1: Actividades 1 y 2 correspondiente al 10.23% del valor del contrato inicial, por un valor de 34.932.757,00. CUMPLIDO

Desembolso No. 2: Un valor de CINCUENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($52,399.135.51) que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato, se pagará una vez se cumpla los siguientes requisitos: - El Interventor reciba a satisfacción la entrega realizada por parte del consultor sobre el cincuenta por ciento (50%) de los estudios y diseños correspondientes a cada Proyecto. - La entrega por parte del interventor y recibo a satisfacción de la supervisión, del informe parcial de la Actividad 3. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 3: Un valor de DIEZ MILLONES DE PESOS TRESCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS M/CTE **($10.309.401.91)** IVA incluido que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial de la adición No. 2 del contrato, se pagará una vez se cumpla los siguientes requisitos: La entrega por parte del interventor y recibo a satisfacción de la supervisión del informe de la Fase 1. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 4: Un valor de DIECISIETE MILLONES CIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($17,182,335.86)** que corresponde al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial de la adición No. 2 del contrato, se pagará una vez se cumpla los siguientes requisitos: La entrega por parte del interventor y recibo a satisfacción de la supervisión, del informe de la Fase 2. **CUMPLIDO**

Desembolso No. 5: Un valor de CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE **($158.444.733,96)** equivalentes a: CINCUENTA Y DOS MILLONES TRECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($ 52,399.135.51) que corresponde al treinta por ciento (30%) del valor inicial del contrato, un valor de OCHENTA Y CINCO MILLONES VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON DIECINUEVE CENTAVOS M/CTE ($ 85.026.476,19) que corresponde al ochenta por ciento (80%) del valor de la adición No. 1 del contrato y un valor de VEINTIÚN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIDÓS PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE ($ 21.259.122,26), que corresponde al ochenta por ciento (80%) del valor de la adición No. 3 del contrato, se pagarán una vez se cumplan los siguientes requisitos: - El Interventor reciba a satisfacción la entrega realizada por parte del consultor sobre el cien por ciento (100%) de la totalidad de los estudios y diseños correspondientes a cada Proyecto.
- La entrega por parte del interventor y recibo a satisfacción de la supervisión, del informe final dela Actividad 3. **CUMPLIDO**

A la fecha se ha desembolsado al contrato de interventoría No 221001 de 2021, el 80% del valor del contrato, es decir, un valor de DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS M/CTE **($ 273.268.364,24).**

- **Informes de Interventoría**

Para el presente periodo se encuentran pendiente los informes finales del grupo andina 1, ya que finalizó el 02 de septiembre.

GRUPO ANDINA 2
INFORME DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. _2210002ENTerritorio y SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERÍA – SODINSA S.A PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del **Grupo Andina 2**, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato No 2210002 de 2021, cuyo objeto es realizar la Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en el marco del contrato interadministrativo No. 220005, del grupo andina 2 que corresponde a las sedes priorizadas, ubicadas en Arauca, Bogotá, Boyacá, Cundinamarca, Guainía, Meta y Vaupés.

- **Información general de los contratos:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSULTORÍA**	
CONTRATO No.:	2210002 DE 2021	CONTRATO No.:	2210008 DE 2021
CONTRATISTA:	Soluciones Integrales de Ingeniería SODINSA S.A.	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5 meses	PLAZO INICIAL:	5 meses
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	1 de agosto de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	1 de marzo de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	14 de febrero de 2022	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	14 de febrero de 2022
*FECHA DE REINICIO:	26 de abril de 2022	*FECHA DE REINICIO:	26 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	29 de abril de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	29 de abril de 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	10 meses y 15 días	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	10 meses y 15 días
VALOR INICIAL ($):	175.372.010,35	VALOR INICIAL ($):	769.271.875.97
VALOR ADICIÓN 1 ($):	50.765.311,26	VALOR ADICIÓN 1 ($):	98.834.451,13
VALOR ADICIÓN 2 ($)	14.404.062,76	VALOR ADICIÓN 2 ($)	50.538.684,40
VALOR ADICIÓN 3 ($)	13.395.704,47		-
VALOR ACTUALIZADO ($):	253.937.088,84	VALOR CTUALIZADO ($):	918.645.011,50
VALOR PAGADO ($):	203.149.671,11	VALOR PAGADO ($):	721.520.304,72
SALDO POR PAGAR ($)	50.787.417,73	SALDO POR PAGAR ($)	197.124.706,78

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LAEJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Novedades contractuales durante el periodo:**

Durante este periodo no se realizaron novedades contractuales. Teniendo en cuenta que, elcontrato de Interventoría No.2210002 y Consultoría No.2210008 terminaron el 29 de abril de 2022.

En este sentido, el estado de los estudios y diseños y licencias, es el siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	**REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 1 (VISITA A LAS SEDES CON LA FINALIDAD DE REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE IN-FORMACIÓN TÉCNICA Y RECOLECTAR LOS DATOS ESENCIALES PARA LA ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO).**		
1,1	Visita 9111 - Centro Minero 4 Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación. Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoría el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-31- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-1-CAFETERIA Y RESTAURANTE R-20214300128692 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 12)
1,2	Visita 9111 - Centro Minero 4 Adecuación de ambientes de formación Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoría el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-36- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-2 R-20214300138462 del 26/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 13)
1,3	Visita 9111 - Centro Minero 4 Adecuación de la cubierta de los ambientes de formación Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-32-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-3-ADEC CUBIERTA R-20214300128642 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 14)

1,4	Visita 9111 - Centro Minero 4 Construcción del cerramiento perimetral de la sede Morca Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-29- REMISIÓN APROB.INF DIAG 9111-4-CONST CERRAMIENTO R-20214300128612 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 15)
1,5	Visita 9111 - Centro Minero 4 Construcción de la PTAR doméstica y no domestica Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-55-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-05 R-20214300164382 del 14 de mayo de 2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-55-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-05 R- 20214300164382 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 16)
1,6	Visita 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 Construcción de un punto de acceso controlado SENA-CIMM Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-34- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-6-ACCESO APREND R-20214300128942 del 20704/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 17)
1,7	Visita 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMMM Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-35- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-7 R- 20214300137142 del 23/04/2022 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 18)
1,8	Visita: 1010(15) - Despacho Regional Boyacá Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-51-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1010(15)-08 R-20214300163872 del 13/05/2021,emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con elcomunicado SODI-002-21-2210002-G2-51-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1010(15)-08 R-20214300163872

			del 13/05/2021 físicamente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 19)
1,9	Visita:9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 consultoría general, ampliación almacén grupo administrativo de apoyo mixto Sogamoso	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-52-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-09 R-20214300163822 del 13/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-52-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-09 R-20214300163822 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 20)
1,10	Visita 9232 - Centro Industrial y Desarrollo Empresarial Adecuación de los ambientes de Electrónica, Diseño, ingeniería y Física Soacha	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-40- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9232-10 R-20214300145432 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGAFISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 21)
1,11	Visita 9512 - Centro de Biotecnología Agropecuaria Adecuación de sedes sindicales Mosquera	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-41- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9512-11 R-20214300148752 del 4/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 22)
1,12	Visita 9513 - Centro De Desarrollo Agroempresarial Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-53- REMISIÓN DIAG 9513-12 R-20214300164432 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 23)

1,13	Visita 9513 - Centro De formación del Servicio Nacional de aprendizaje Construcción de la Sede del SENA Proyecto por metodología BIM La Calera	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-50-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9513-13 R-20214300163892 del 13/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-50-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9513-13 R-20214300163892 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 11)
1,14	Visita 9117 - Centro Agroindustrial del Meta 2 Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias Villavicencio	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-60-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-14 R-20214300180612 del 25/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-60-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-14 R-20214300180612 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 10)
1,15	Visita 9117 - Centro Agroindustrial del Meta 2 Construcción de tanques de almacenamiento de agua potables Villavicencio	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-56-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-15 R-20214300165412 del 14/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-56-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-15 R-20214300165412 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 9)
1,16	Visita 9210 - Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur ubicado en la carrera 30 No 17 B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA. Bogotá	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en el acta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-64- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9210-16 R-20214300180502 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 8)

1,17	Visita1001 - Dirección Administrativa y Financiera Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización Bogotá	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-65- REMISIÓN APROB. INF DIAG 1001-17 R-20214300180482 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 7)
1,18	Visita 9404 - Centro de Gestión Administrativa Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso. Bogotá	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-62- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9404-18 R-20214300180652 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 6)
1,19	Visita 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía Inírida	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-45- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-19 R-20214300158962 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGAFISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 5)
1,20	Visita 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional Inírida	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-46- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-20 R-20214300159022 del 11/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 4)
1,21	Visita 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites Inírida	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-47- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-21 R-20214300159002 del 11/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 3)

1,22	Visita 9548 - Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri jirimo Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro. Mitú	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-61- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9548-22 R-20214300180632 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 1).
1,23	Visita 9547 -9530 - Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca	100%	Se encuentran aprobados por parte de la interventoria el informe de visitas y Anexo No.02 según costa en elacta F-GG-30 VERIFICACIÓN DE DISEÑOS Y/O ESTUDIOS TÉCNICOS- presentada como soporte pago #1 consultoría, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-63- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9530-23 R-20214300180552 del 25/05/2022 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 2)
1,24	Visita: 1234 --Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono – Reparaciones locativas Casa Teusaquillo	100%	
2	**REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 2 (ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE ACUERDO CON LA INTERVENCIÓN ESTABLECIDA EN LA MATRIZ DE CADA GRUPO).**		
2,1	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación. Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-33-APROBACIÓN INF DIAG 9111-1-CAFETERIA Y RESTAURANTE 20214300127002 del 19/04/2021, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-31-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-1-CAFETERIA Y RESTAURANTE R-20214300128692 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FÍSICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 12) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271302.
2,2	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Adecuación de ambientes de formación Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No SODI-002-21-CPCC-G2-39-APROBACIÓN INF DIAG 9111-02 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300137772 del 23/04/2022, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-36- REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-2 R-20214300138462 del 26/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 13) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271302.

2,3	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Adecuación de la cubierta de los ambientes de formación Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No.SODI-002-21-CPCC-G2-34-APROBACIÓN INF DIAG 9111-3-ADEC CUBIERTA radicado en ENTerritorio No.20214300127052 del 19/04/2022, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-32-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-3-ADEC CUBIERTA R-20214300128642 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGAFISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 14) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300270992.
2,4	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Construcción del cerramiento perimetral de la sede Morca Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-32-APROBACIÓN INF DIAG 9111-4-CONST CERRAMIENTO radicado en ENTerritorio No.20214300126012 del 16/04/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-29-REMISIÓN APROB.INF DIAG 9111-4-CONST CERRAMIENTO R-20214300128612 del 20/04/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGAFISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 15) Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300270992.
2,5	Diagnostico 9111 - Centro Minero 4 Construcción de la PTAR doméstica y no domestica Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-76-APROBACIÓN INF DIAG 9111-05 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300163882 del 13/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-55-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9111-05 R-20214300164382 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 16) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271312.
2,6	9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2Construcción de un punto de acceso controlado SENA-CIMM Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-35-APROBACIÓN INF DIAG 9514-6-ACCESO APREND radicado en ENTerritorio No.20214300128632 del 20/04/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-34-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-6-ACCESO APREND R-20214300128942 del 20704/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGAFISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 17) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271302.
2,7	Diagnostico 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMMM Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-37-APROBACIÓN INF DIAG 9514-7-CONST GIMNASIO radicado en ENTerritorio No.20214300130052 del 20/04/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-35-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-7 R-20214300137142 del 23/04/2022 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA

			18) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediantecomunicado radicado No.20214300271302.
2,8	Diagnóstico: 1010(15) - Despacho Regional Boyacá Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-71-APROBACIÓN INF DIAG1010(15)-08 V2. radicado en ENTerritorio No.20214300163112 del 13/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-51-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1010(15)-08 R-20214300163872 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 19). Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271312.
2,9	Diagnóstico: 9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 consultoría general, ampliación almacén grupo administrativo de apoyo mixto Sogamoso	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-72-APROBACIÓN INF DIAG 9514-09 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300163132 del 13 de mayo de 2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-52-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9514-09 R-20214300163822 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 20) De conformidad con la comunicación del SENA del 27 de mayo de 2021 y lo comunicado por el supervisor mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2021,el proyecto en referencia ya cuenta con estudios y diseños con licenciamiento.
2,10	Diagnostico 9232 - Centro Industrial y Desarrollo Empresarial Adecuación de los ambientes de Electrónica, Diseño, ingeniería y Física Soacha	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-50-APROBACIÓN INF DIAG 9232-10 V2 radicada en ENTerritorio No.20214300144922 del 30/04/2021, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-40-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9232-10 R-20214300145432 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FÍSICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 21) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271032.
2,11	Diagnostico 9512 - Centro de Biotecnología Agropecuaria Adecuación de sedes sindicales Mosquera	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficioNo. SODI-002-21-CPCC-G2-52-APROBACIÓN INFORME DIAGNOSTICO 9512-11 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300145232 del 3/05/2021,emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-41-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9512-11 R-20214300148752 del 4/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 22) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante

			comunicado radicado No.20214300271032.
2,12	Diagnostico 9513 - Centro De Desarrollo Agroempresarial Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-69-APROBACIÓN INF DIAG 9513-12 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300161292 del 12/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-53-REMISIÓN DIAG 9513-12 R-20214300164432 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 23). Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271312.
2,13	Diagnostico 9513 - Centro De formación del Servicio Nacional de aprendizaje Construcción de la Sede del SENA Proyecto por metodología BIM La Calera	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-70-APROBACIÓN INF DIAG 9513-13 V2, radicado en ENTerritorio No.20214300162042 del 12/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-50-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9513-13 R-20214300163892 del 13/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 11) Descartados por el Sena conforme lo comunicado por ENTerritorio mediante radicado No.20212200126771 del 28/06/2021.
2,14	Diagnóstico: 9117 - Centro Agroindustrial del Meta 2 Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias Villavicencio	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-80-APROBACIÓN INF DIAG 9117-14 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300170992 del 20/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-60-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9117-14 R-20214300180612 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 10) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271442.
2,15	Diagnóstico:9117 - Centro Agroindustrial del Meta 2 Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable Villavicencio	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-77-APROBACIÓN INF DIAG 9117-15 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300164632 del 14 de mayo de 2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI- 002-21-2210002-G2-56-REMISIÓN APROB. INFDIAG 9117-15 R-20214300165412 del 14/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 9) Alternativa No.2 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271312.
2,16	Diagnóstico:9210 - Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur ubicado en la carrera 30 No 17 B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA.	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-84-APROBACIÓN INF DIAG 9210-16 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300172872 del 21/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-64-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9210-16 R-20214300180502 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-

			20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 8) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediantecomunicado radicado No.20214300270872.
2,17	Diagnóstico:1001 - Dirección Administrativa y Financiera Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización Bogotá	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-86-APROBACIÓN INF DIAG 1001-17 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300174542 del 21/05/2022, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-65-REMISIÓN APROB. INF DIAG 1001- 17 R-20214300180482 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 7) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300270872.
2,18	Diagnóstico: 9404 - Centro de Gestión Administrativa Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso. Bogotá	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-82-APROBACIÓN INF DIAG. 9404-18 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300172842 del 21/05/2021, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-62-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9404- 18 R-20214300180652 del 25/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FÍSICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 6) Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271442.
2,19	Diagnostico 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía Inírida	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-61-APROBACIÓN INF DIAG. 9547-19 V4 radicado en ENTerritorio No.20214300155582 del 7/05/2021, emitido por la interventoría SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-45-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547- 19 R-20214300158962 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77-REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R-20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 5). Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271062.
2,20	Diagnostico 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional Inírida	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-62-APROBACIÓN INF DIAG 9547-20 V3 radicado en ENTerritorio No.20214300154622 del 7/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-46-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547- 20 R-20214300159022 del 11/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 4) Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271062.

2,21	Diagnostico 9547 - Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 3 Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites Inírida	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-65-APROBACIÓN INF DIAG 9547-21 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300155732 del 7/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-47-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9547-21 R-20214300159002 del 11/05/2021 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 3). Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271092.
2,22	Diagnóstico: 9548 - Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri jirimo Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro. Mitú	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No. SODI-002-21-CPCC-G2-81-APROBACIÓN INF DIAG 9548-22 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300171012 del 20/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-61-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9548-22 R-20214300180632 del 25/05/202 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 1). Alternativa No.1 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271442.
2,23	Diagnóstico: 9530 - Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca Construcción de la nueva sala de instructores del centro. Arauca	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio No.SODI-002-21-CPCC-G2-83-APROBACIÓN INF DIAG 9530-23 V2 radicado en ENTerritorio No.20214300172882 del 21/05/2021, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio digitalmente con el comunicado SODI-002-21- 2210002-G2-63-REMISIÓN APROB. INF DIAG 9530-23 R-20214300180552 del 25/05/2022 y físicamente con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-77- REMISIÓN ENTREGA FISICA ACT 1 Y 2 R- 20214300230542 del 30/06/2021 (CARPETA 2) Alternativa No.3 aprobada por el SENA, mediante comunicado radicado No.20214300271442.
2,24	Diagnóstico: 1234 --Escuela Nacional de Instructores Rodolfo Martínez Tono – Reparaciones locativas Casa Teusaquillo	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficioNo. SODI-002-21-CPCC-G2-369-Remision diagnósticos aprobados Casa Teusaquillo-R- 20214300418512, emitido por la interventoria SODINSA S.A a la entidad ENTerritorio con el comunicado SODI-002-21-2210002-G2-138- REMISIÓN APROB. INF Casa Teusaquillo R- 20214300361012
3	**REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 3 (ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS CORRESPONDIENTES A CADA INTERVENCIÓN).**		
3,1	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 01_9111 – Centro Minero 4 – Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación.	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300243212 del 28 de junio de 2022. Sin embargo, presentan observaciones por parte de los asesores (estructural y eléctrico). De igual manera, se presentan observaciones documentales. Es este sentido, los contratistas deben realizar ajustes.

3,2	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 02_9111 – Centro Minero 4 – Adecuación de ambientes de formación	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300266862 del 18 de julio de 2022. Sin embargo, presentan observaciones por parte de los asesores (estructural y eléctrico). De igual manera, se presentan observaciones documentales. Es este sentido, los contratistas deben realizar ajustes.
3,3	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 03_9111 " Adecuación de la cubierta de los ambientes de formación "	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200143901 del 10 de agosto de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001685.
3,4	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 04_9111 "Construcción del cerramiento perimetral de la sede morca".	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200112481 del 15 de junio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001164.
3,5	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 05_9111 "Revisión y ajuste de diseños: Construcción de la PTAR doméstica y no doméstica"	98%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200133171 del 22 de julio de 2022.
3,6	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 06_9514 Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 – Construcción de un punto de acceso controlado SENA-CIMM.	98%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300250422 del 06 de julio de 2022. Sin embargo, presentan observaciones por parte de los asesores (estructural y eléctrico). De igual manera, se presentan observaciones documentales. Es este sentido, los contratistas deben realizar ajustes.

3,7	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 07_9514 – Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 – Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMM	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300245552 del 30 de junio de 2022. Sin embargo, presentan observaciones por parte de los asesores (estructural y eléctrico). De igual manera, se presentan observaciones documentales. Es este sentido, los contratistas deben realizar ajustes.
3,8	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 08_1010(15) – Despacho Regional Boyacá – Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá.	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200140201 del 03 de agosto de 2022, consecutivo SENA No.01-001577.
3,9	Estudios y diseños firmados y aprobados sede 09_9514 - Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 Consultoría general, ampliación almacén grupo administrativo de apoyo mixto Sogamoso	N/A	De conformidad con la comunicación del SENA del 27 de mayo de 2021 y lo comunicado por el supervisor mediante correo electrónico del 29 de mayo de 2021, el proyecto en referencia ya cuenta con estudios y diseños con licenciamiento.
3,10	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 10_9232 – Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha – Adecuación de los ambientes de Electrónica, Diseño, ingeniería y Física	98%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300245582 del 30 de junio de 2022. Sin embargo, presentan observaciones por parte de los asesores (estructural y eléctrico). De igual manera, se presentan observaciones documentales. Es este sentido, los contratistas deben realizar ajustes.
3,11	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 11_9512 – Centro de Biotecnología Agropecuaria – Adecuación de sedes sindicales.	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicadoradicado No.20222200135791 del 26 de julio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001550.

3,12	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 12_9513 – Centro De Desarrollo Agroempresarial Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía.	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200143931 del 10 de agosto de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001686.
3,13	Estudios y diseños firmados y aprobados sede 13_9513 – La Calera ubicado en la sede del centro de formación del servicio nacional de aprendizaje en La Calera, cuyo alcance es “Construcción de la Sede del SENA Proyecto por metodología BIM”.	N/A	Descartados por el Sena conforme lo comunicado por ENTerritorio mediante radicado No.20212200126771 del 28/06/2021.
3,14	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 14_9117 – Centro Agroindustrial del Meta 2 – Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias.	96%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300250442 del 06 de julio de 2022. Sin embargo, presentan observaciones por parte de los asesores (estructural y eléctrico). De igual manera, se presentan observaciones documentales. Es este sentido, los contratistas deben realizar ajustes.
3,15	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 15_9117 "Revisión y ajuste de los diseños: Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable"	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicadoradicado No. 20222200133231 del 22 de julio de 2022.
3,16	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 16_9210 Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones - Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur ubicado en la carrera 30 No 17B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA.	94%	Se hace entrega al SENA mediante comunicadoradicado No. 20222200126711 del 13 de julio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001663.
3,17	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 17_1001 – Dirección Administrativa y Financiera – Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización.	98%	Se hace entrega al SENA mediante comunicadoradicado No. 20222200126691 del 13 de julio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001664.
3,18	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 18_9404: Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso.	94%	Se hace entrega al SENA mediante comunicadoradicado No. 20222200126701 del 13 de julio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001662.

3,19	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 19 y 20_9547 – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 2- (Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía) y Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional.	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200112511 del 15 de junio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001163.
3,20	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 21_9547 – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 2– Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites.	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200104811 del 03 de junio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001127.
3,21	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 22_9548 Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri jirimo – Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro.	94%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.202243002550492 del 6 de julio de 2022. Sin embargo, presentan observaciones por parte de los asesores (estructural y eléctrico). De igual manera, se presentan observaciones documentales. Es este sentido, los contratistas deben realizar ajustes.
3,22	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 23_9530 Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca – Construcción de la nueva sala de instructores del centro.	94%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados por la Interventoría, de manera física y digital mediante comunicado radicado No.20224300243252 del 28 de junio de 2022. Sin embargo, fue devuelto por ENTerritorio mediante comunicado radicado No.20222200126401 del 13 de julio. Sin embargo, presentan observaciones por parte de los asesores (estructural y eléctrico). De igual manera, se presentan observaciones documentales. Es este sentido, los contratistas deben realizar ajustes.
3,23	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 1234 – Escuela Nacional de Instructores – Rodolfo Martínez Toro –Casa Teusaquillo.	100%	Se hace entrega al SENA mediante comunicado radicado No.20222200112011 del 14 de junio de 2022, consecutivo SENA No.01-1-2022-001289.
4	**REVISIÓN, VALIDACIÓN Y APROBACIÓN DE LA ACTIVIDAD 4 (TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE).**		

4,1	Licencia de Modificación Sede 01_9111 – Centro Minero 4 – Remodelación y ampliación de la cafetería y restaurante del centro de formación.	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,2	Licencia de Ampliación Sede 02_9111 – Centro Minero 4 – Adecuación de ambientes de formación	98%	Aprobada por la curaduría Nº2 de Sogamoso.Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,3	Licencia de cerramiento Sede 04_9111 "Construcción del cerramiento perimetral de la sede morca".	98%	Aprobada por la curaduría Nº2 de Sogamoso mediante la resolución Nº15759-2-22-0244 del 1 de abril de 2022. Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,4	Sede 03_9111 " Adecuación de la cubierta de los ambientes de formación "	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,5	Trámite de permiso de ocupación de cauce Sede 05_9111 "Revisión y ajuste de diseños: Construcción de la PTAR doméstica y no doméstica"	90%	Pendiente entregar los siguientes documentos al Centro Minero el 17 de mayo de 2022, referentes al trámite para el permiso de ocupación del cauce: -Presentar descripción de la obra objeto de ocupación de cauce y documento técnico donde se describa el manejo ambiental durante la construcción de dicha obra. -Diseño de la obra objeto de ocupación de cauce y 9. Cronograma de ejecución de la obra.
4,6	Licencia de construcción Obra Nueva Sede 06_9514 Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 –Construcción de un punto de acceso controlado SENA-CIMM.	98%	Aprobada por la curaduría Nº2 de Sogamoso mediante la resolución Nº15759-2-22-0173 del 1 de marzo de 2022. Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,7	Licencia de construcción Obra Nueva Sede 07_9514 – Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura 2 – Construcción de la zona de confort y gimnasio de empleados públicos CIMM	98%	Aprobada por la curaduría Nº2 de Sogamoso mediante la resolución Nº15759-2-22-0173 del 1 de marzo de 2022 Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,8	Sede 08_1010(15) – Despacho Regional Boyacá – Adecuación, ampliación y actualización del almacén central de regional Boyacá.	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,9	Licencia de Modificación Sede 10_9232 – Centro Industrial y Desarrollo Empresarial de Soacha –Adecuación de los ambientes de Electrónica, Diseño, ingeniería y Física	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,10	Licencia de reconocimiento Sede 11_9512 – Centro de Biotecnología Agropecuaria – Adecuación de sedes sindicales.	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,11	Licencia de construcción cerramiento Sede 12_9513 – Centro De Desarrollo Agroempresarial Construcción del Cerramiento entrega de Cesión tipo A - Chía.	95%	Aprobada por la Dirección de Urbanismo de Chía mediante licencia No.20221060 del 21 de junio de 2022 Radicada en ENTerritorio No.20224300245532.
4,12	Licencia de construcción Obra Nueva Sede 14_9117 – Centro Agroindustrial del Meta 2 – Remodelación centro de convivencia, casino, ambientes de formación, cubiertas y baterías sanitarias.	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,13	Sede 15_9117 "Revisión y ajuste de los diseños: Construcción de tanques de almacenamiento de agua potable"	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.

4,14	Sede 16_9210 Centro de Electricidad Electrónica y Telecomunicaciones - Adecuación del Ambiente del Centro de Electricidad, Electrónica y Telecomunicaciones perteneciente al Complejo Sur ubicado en la carrera 30 No 17B-25 sur de la Regional Distrito Capital del SENA.	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,15	Sede 17_1001 – Dirección Administrativa y Financiera – Adecuación de la cubierta de la Dirección General incluye la impermeabilización.	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,16	Sede 18_9404: Adecuación cubierta terraza y rampa tercer piso.	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,17	Licencia de construcción Obra Nueva Sede19 y 20_9547 – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 2- (Construcción de la biblioteca para la sede principal de la regional Guainía) y Construcción de la sala de instructores y espacios de confort del centro de la regional.	98%	Aprobada por la Secretaria de Planeación de Inírida mediante la resolución Nº0210 del 24 de marzo de 2022. Radicada en ENTerritorio No.20224300210882.
4,18	Sede 21_9547 – Centro Ambiental y Ecoturístico del Nororiente Amazónico 2– Adecuación de cubiertas de los pasillos del centro y pago de trámites.	N/A	No requiere tramites de permisos o licencias.
4,19	Licencia de Reconocimiento / Ampliación Sede 22_9548 Centro Agropecuario y de Servicios Ambientales Jiri jirimo – Adecuaciones de las áreas administrativa, bienestar, ambientes de formación, sala de instructores y espacio de confort del Centro.	N/A	No tramitada de conformidad con lo indicado por el SENA mediante comunicado radicado en ENTerritorio No.20224300136122 del 8/04/2022.
4,20	Estudios y diseños firmados y aprobados Sede 23_9530 Centro de Gestión y Desarrollo Agroindustrial de Arauca – Construcción de la nueva sala de instructores del centro.	98%	Pendiente Radicación ENTerritorio.
4,21	Concepto Técnico de Autorización para Reparaciones Locativas. Sede 1234 – Escuela Nacional de Instructores – Rodolfo Martínez Toro –Casa Teusaquillo.	100%	Aprobado por el Instituto distrital de patrimonio Cultural el 21 de octubre de 2021 mediante el radicado 20213060056891
5	**PRODUCTOS A ENTREGAR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA**		
5,1	Informes Finales	0%	Pendiente entrega del Informe Final de Interventoría. Pendiente entrega del Informe Final de Consultoría con su respectiva aprobación.

Con respecto al desarrollo de la Actividad No. 4, se encuentra completada la expedición de las resoluciones de licenciamiento por las respectivas entidades, sin embargo, se aclara que, las resoluciones de licenciamiento y planos aprobados por la Curaduría o Secretaria de Planeación, se devolvieron al Consultor e Interventor mediante comunicado radicado No.20222200113451 del 16 de junio.

- **Comités de seguimiento**

Durante el presente período no se realizó comités de seguimiento, teniendo en cuenta que el contrato finalizo el 29 de abril, sin embargo, se realizó mesas de trabajo con la Consultoría e Interventoría con el fin de socializar las observaciones correspondientes y el avance de entregas para el cumplimiento de la entrega final.

- **Avance general del grupo Andina 2:**

La Interventoría reporta un avance de la Consultoría para el grupo Andina 2 del 98,80%.

La interventoría ha certificado el cumplimiento del consultor CONSORCIO PROCESO CC, Contrato 220008 y en la suscripción del Acta de Terminación se dejan establecidos los pendientes que deben ser subsanados por el contratista, para la suscripción del Acta de Entrega y recibo final del Contrato.

La Supervisión ha certificado el cumplimiento del interventor SODINSA S.A, Contrato 220002 y en la suscripción del Acta de Terminación se dejan establecidos los pendientes que deben ser subsanados por el contratista, para la suscripción del Acta de Entrega y recibo final del Contrato deInterventoría.

- **Otras actividades de gestión**

De conformidad con las observaciones documentales y las presentadas por los asesores (estructurales y eléctricos), mediante memorando No.20222200112353 del 17 de agosto, se radica en la Subgerencia de Operaciones de ENTerritorio, la solicitud del trámite del presunto incumplimiento del contrato de Interventoría No.2210002.

GRUPO CARIBE
INFORME DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210016 (SUSCRITO ENTRE ENTerritorio E INGENIERIA DEL FUTURO SAS)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras deadecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del **Grupo Caribe**, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato 2210016 de 2021, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y LEGAL PARA LA ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y TRÁMITE PARA LA EXPEDICIÓN DE LICENCIAS QUE SEAN REQUERIDAS EN LAS INTERVENCIONES PARA CADA UNA DE LAS SEDES DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA, EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005, DEL GRUPO CARIBE QUE CORRESPONDE A LAS SEDES PRIORIZADAS, UBICADAS EN CÓRDOBA, GUAJIRA, SANTANDER, MAGDALENA, ATLÁNTICO, BOLÍVAR, SAN ANDRÉS, CESAR, SUCRE.

- **Información general de los contratos:**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2210016		**CONTRATO DE CONSULTORÍA 2210005**	
CONTRATO No.:	2210016 DE 2021	CONTRATO No.:	2210005 DE 2021
CONTRATISTA:	INGENIERIA DEL FUTURO SAS	CONTRATISTA:	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	PLAZO INICIAL:	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2021	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	25 de julio de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	25 de febrero de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	25 de febrero de 2021
*FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de enero de 2022	*FECHA DE SUSPENSIÓN:	21 de enero de 2022
*FECHA DE REINICIO:	28 de mayo de 2022	*FECHA DE REINICIO:	28 de mayo de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 de agosto de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	22 de agosto de 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	17 meses y 26 días	PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	17 meses y 26 días
VALOR INICIAL ($):	174.378.185,06	VALOR INICIAL:	684.102.379,98
VALOR ADICION (($):	159.582.554,59	VALOR ADICION(ES):	577.956.348,91
VALOR ACTUALIZADO ($):	333.960.739,65	VALOR ACTUALIZADO:	1.262.058.731,89
VALOR PAGADO ($):	$ 267,168,591.72	VALOR PAGADO:	$ 1,009,646,985.51
VALOR POR PAGAR ($):	$ 66,792,147.93	VALOR POR PAGAR:	$ 242,211,746.37

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Novedades durante el periodo**.

Durante el periodo no se presentan novedades. El estado de los contratos de consultoría 2210005 e interventoría 2210016 actualmente está finalizado.

El estado de avance de los productos del alcance contractual de la actividad 4, correspondiente al trámite y obtención de licencias se resume a continuación:

	No Sede	Ciudad	Obra	Gestión realizada
1	9546	Vélez	Construcción de ambientes de Formación, áreas administrativas y áreas de bienestar	Aprobado con resolución 046-2020
			Construcción de sala de instructores	
2	1010(5)	Barbosa	Adecuación de aulas - Granja Villaluz.	Aprobado con resolución 110.111.20-01-057-2022
3	9118	Santa Marta	Construcción del muro de cerramiento perimetral	Aprobada con resolución 47001-2-0401
			Construcción de almacén	
			Adecuación de la casa Santa Cruz	
			Construcción Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo Regional del Magdalena	
4	1010 (44)	Guajira	Construcción de servicio médico asistencial y gimnasio	Aprobado
5	1010 (70)	Sucre	Construcción de bodega	Aprobada con resolución 70001-2-22-0076
6	9115	Córdoba	Construcción de un casino para el Centro de Formación	Aprobada con resolución 334-2022. El SENA debe ir a recoger los planos sellados
7	9523	Córdoba	Ampliación de biblioteca	Aprobado

- **Comités de seguimiento**

Durante la vigencia los comités se enfocaron en:

1. Subsanaciones de los proyectos en físico según las observaciones de la Supervisión y el seguimiento de los mismo con la consultoría.

2. Revisión de los pendientes para firma del acta de terminación de los contratos de consultoría e interventoría.

3. Seguimiento a los tramites de licencia de las sedes de Córdoba y Sucre.

4. Seguimiento al trámite de factibilidad eléctrica del proyecto Escuela de Gastronomía, Hotelería y Turismo del Magdalena.

- **Procesos precontractuales.**

Durante la vigencia quedaron publicados los procesos de obra e interventoría en SECOP II para el proyecto de Construcción Escuela de Gastronomía y Hotelería de Gaira Magdalena y casa Santa Cruz.

- **Avance general del grupo Caribe:**

La Interventoría reporta un avance de la Consultoría para el grupo Caribe del 98,30%.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1			
1.1	Visita 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - Santander construcción y adecuaciones de ambientes de formación, áreas administrativas y áreas de bienestar	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-087-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300132112 con fecha del 21/04/21
1.2	Visita 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - Santander construcción sala de instructores	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-057-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300130122 con fecha del 20/04/21

1.3	Visita 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Barbosa - Santander adecuación segundo piso de los ambientes de la Granja de VILLA LUZ	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-133-ADM del 12/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300162672 con fecha del 13/05/21
1.4	Visita 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - Santander Cambio de cubierta de asbesto cemento por cubierta tipo Sándwich	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-084-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300131902 con fecha del 21/04/21
1.5	Visita 9122 - Centro de Atención Sector Agropecuario - El Playón - Santander Adecuación de 5 bloques de dormitorios de los aprendices de la sede AGUAS CALIENTES, incluyendo baterías sanitarias, patios de ropas, enchapes, pinturas, y pisos	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-063-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300134432 con fecha del 22/04/21
1.6	Visita 9309 - Centro de Servicios Empresariales y Turísticos - Bucaramanga - Santander Suministro e instalación de cortasoles sobre fachada	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-118-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300154062 con fecha del 06/05/21
1.7	Visita 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - Magdalena Construcción del muro de cerramiento perimetral del predio Casa 650Ml, Predio 1051Ml	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-040-ADM del 14/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122302 con fecha del 14/04/21
1.8	Visita 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - Magdalena Construcción de almacén.	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-114-ADM del 04/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300152962 con fecha del 06/05/21
1.9	Visita 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - MagdalenaAdecuación casa Santa Cruz	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico.El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-060-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300140562 con fecha del 27/04/21

1.10	Visita 9529 - Centro de Logística y Promoción Ecoturística - Santa Marta - Magdalena Adecuación de cubiertas (4 naves)	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-051-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300129082 con fecha del 20/04/21
1.11	Visita 1010(44) - Despacho Regional Guajira - Riohacha Construcción de servicio médico asistencial	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-117-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300154092 con fecha del 06/05/21
1.12	Visita 1010(44) - Despacho Regional Guajira - Riohacha Construcción centro médico Construcción de Gimnasio	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-117-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300154092 con fecha del 06/05/21
1.13	Visita 9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao- Guajira Construcción de la planta de tratamiento de agua potable.	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-075-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300131202 con fecha del 21/04/21
1.14	Visita 9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha - Guajira Construcción de la planta de tratamiento de agua potable	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-131-ADM del 11/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300159882 con fecha del 11/05/21
1.15	Visita 9115 - Centro de Biotecnología El Porvenir - Monteria - Córdoba Construcción de un casino para el centro.	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-116-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300153802 con fecha del 06/05/21
1.16	Visita 1010(23) - Despacho Regional Córdoba - Monteria Construcción de cerramiento en malla	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-030-ADM del 05/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122012 con fecha del 14/04/21

1.17	Visita 9523 - Centro de Comercio, Industria y Turismo - Monteria -Córdoba Adecuación de la biblioteca	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-115-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300153712 con fecha del 06/05/21
1.18	Visita 1010(13) - Despacho Regional Bolívar - Cartagena Adecuación de la cubierta para parqueaderos 953m2 y corredor central peatonal 660m2	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-031-ADM del 14/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122272 con fecha del 14/04/21
1.19	Visita 9218 - Centro para la Industria Petroquímica - Cartagena - Bolívar Adecuación de cerramiento perimetral	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-032-ADM del 05/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122182 con fecha del 14/04/21
1.20	Visita 1010(88) - Despacho Regional San Andrés Adecuación agencia pública de empleo	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico.El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-100-ADM del 22/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300137242 con fecha del 23/04/21
1.21	Visita 1010(20) - Despacho Regional Cesar - Valledupar Construcción nueva sala de instructores	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-046-ADM del 16/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 202143001274402 con fecha del 19/04/21
1.22	Visita 1010(70) - Despacho Regional Sucre - Sincelejo Construcción de una Bodega	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-132-ADM del 11/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300159832 con fecha del 11/05/21
1.23	Visita 9207 -Centro Nacional Colombo Alemán - Barranquilla - Atlántico Adecuación de cerramiento perimetral	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-037-ADM del 14/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122152 con fecha del 14/04/21
1.24	Visita: -9118- Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Construcción Escuela de gastronomía Hotelería y Turismo de Gaira primera etapa	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-124-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300160002 con fecha del 11/05/21

1.25	Visita: -9118- Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Construcción Escuela de gastronomía Hotelería y Turismo de Gaira segunda etapa	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-391-ADM del 19/10/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300396162 con fecha del 19/10/21
1.26	Visita: -1010(88)- Centro de formación turística, gente de mar y servicios, Subsede Providencia-San Andrés Islas Construcción ambientes de Formación	100%	EL informe se encuentra anexado dentro del documento de diagnóstico. El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-127-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300159982 con fecha del 11/05/2021
2			
2.1	Diagnostico 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - Santander construcción y adecuaciones de ambientes de formación, áreas administrativas y áreas de bienestar	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-087-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300132112 con fecha del 21/04/21
2.2	Diagnostico 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - Santander construcción sala de instructores	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-057-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300130122 con fecha del 20/04/21
2.3	Diagnostico 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Barbosa - Santander adecuación segundo piso de los ambientes de la Granja de VILLA LUZ	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-133-ADM del 12/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300162672 con fecha del 13/05/21
2.4	Diagnostico 9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - Santander Cambio de cubierta de asbesto cemento por cubierta tipo Sándwich	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-084-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300131902 con fecha del 21/04/21
2.5	Diagnostico 9122 - Centro de Atención Sector Agropecuario - El Playón - Santander Adecuación de 5 bloques de dormitorios de los aprendices de la sede AGUAS CALIENTES, incluyendo baterías sanitarias, patios de ropas, enchapes, pinturas, y pisos	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-063-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300134432 con fecha del 22/04/21

2.6	Diagnostico 9309 - Centro de Servicios Empresariales y Turísticos - Bucaramanga - SantanderSuministro e instalación de cortasoles sobre fachada	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-118-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300154062 con fecha del 06/05/21
2.7	Diagnostico 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - Magdalena Construcción del muro de cerramiento perimetral del predio Casa 650Ml, Predio 1051Ml	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-040-ADM del 14/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122302 con fecha del 14/04/21
2.8	Diagnostico 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - Magdalena Construcción de almacén.	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-114-ADM del 04/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300152962 con fecha del 06/05/21
2.9	Diagnostico 9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - Magdalena Adecuación casa Santa Cruz	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-060-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300140562 con fecha del 27/04/21
2.10	Diagnostico 9529 - Centro de Logística y Promoción Ecoturística - Santa Marta - Magdalena Adecuación de cubiertas (4 naves)	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-051-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300129082 con fecha del 20/04/21
2.11	Diagnostico 1010(44) - Despacho Regional Guajira Construcción de gimnasio	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-117-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300154092 con fecha del 06/05/21
2.12	Diagnostico 1010(44) - Despacho Regional Guajira - Riohacha Construcción centro médico Construcción de servicio médico asistencial y Gimnasio	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-117-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300154092 con fecha del 06/05/21
2.13	Diagnostico 9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao- Guajira Construcción de la planta de tratamiento de agua potable.	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-075-ADM del 20/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300131202 con fecha del 21/04/21

2.14	Diagnostico 9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha - Guajira Construcción de la planta de tratamiento de agua potable	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-131-ADM del 11/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300159882 con fecha del 11/05/21
2.15	Diagnostico 9115 - Centro de Biotecnología El Porvenir - Monteria - Córdoba Construcción de un casino para el centro.	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-116-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300153802 con fecha del 06/05/21
2.16	Diagnostico 1010(23) - Despacho Regional Córdoba - Monteria Construcción de cerramiento en malla	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-030-ADM del 05/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122012 con fecha del 14/04/21
2.17	Diagnostico 9523 - Centro de Comercio, Industria y Turismo - Monteria -Córdoba Adecuación de la biblioteca	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-115-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300153712 con fecha del 06/05/21
2.18	Diagnostico 1010(13) - Despacho Regional Bolívar - CartagenaAdecuación de la cubierta para parqueaderos 953m2 y corredor central peatonal 660m2	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-031-ADM del 14/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122272 con fecha del 14/04/21
2.19	Diagnostico 9218 - Centro para la Industria Petroquímica - Cartagena - Bolívar Adecuación de cerramiento perimetral	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-032-ADM del 05/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122182 con fecha del 14/04/21
2.20	Diagnostico 1010(88) - Despacho Regional San Andrés Adecuación agencia pública de empleo	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-100-ADM del 22/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300137242 con fecha del 23/04/21
2.21	Diagnostico 1010(20) - Despacho Regional Cesar - Valledupar Construcción nueva sala de instructores	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-046-ADM del 16/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 202143001274402 con fecha del 19/04/21

2.22	Diagnostico 1010(70) - Despacho Regional Sucre - Sincelejo Construcción de una Bodega	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-132-ADM del 11/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300159832 con fecha del 11/05/21
2.23	Diagnostico 9207 -Centro Nacional Colombo Alemán - Barranquilla - Atlántico Adecuación de cerramiento perimetral	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-037-ADM del 14/04/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300122152 con fecha del 14/04/21
2.24	Diagnóstico: -9118- Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Construcción Escuela de gastronomía Hotelería y Turismo de Gaira primera etapa	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-124-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300160002 con fecha del 11/05/21
2.25	Diagnóstico: -9118- Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Construcción Escuela de gastronomía Hotelería y Turismo de Gaira segunda etapa	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-391-ADM del 19/10/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300396162 con fecha del 19/10/21
2.26	Diagnóstico: -1010(88)- Centro de formación turística, gente de mar y servicios, Subsede Providencia- San Andrés Islas Construcción ambientes de Formación	100%	El diagnostico se encuentra aprobado mediante oficio IDF-127-ADM del 05/05/2021, emitido por la interventoria INGENIERIA DEL FUTURO a la entidad ENTerritorio con el No. de radicado 20214300159982 con fecha del 11/05/2021
3			
3.1	9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - Santander construcción y adecuaciones de ambientes de formación, áreas administrativas y áreas de bienestar	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-626-ADM con radicado No. 2022430030834-2 con fecha del 19/08/22
3.2	9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - Santander construcción sala de instructores	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-603-ADM con radicado No. 2022430028035-2 con fecha del 26/07/22

3.3	9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Barbosa - Santander adecuación segundo piso de los ambientes de la Granja de VILLA LUZ	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-605-ADM con radicado No. 2022430028038-2 con fecha del 27/07/22
3.4	9546 - Centro de Gestión Agroempresarial del Oriente - Vélez - SantanderCambio de cubierta de asbesto cemento por cubierta tipo Sándwich	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-552-ADM con radicado No. 2022430006962-2 con fecha del 23/02/22
3.5	9122 - Centro de Atención Sector Agropecuario - El Playón - Santander Adecuación de 5 bloques de dormitorios de los aprendices de la sede AGUAS CALIENTES, incluyendo baterías sanitarias, patios de ropas, enchapes, pinturas, y pisos	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-624-ADM con radicado No. 2022430030827-2 con fecha del 19/08/22
3.6	9309 - Centro de Servicios Empresariales y Turísticos - Bucaramanga - Santander Suministro e instalación de cortasoles sobre fachada	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-618-ADM con radicado No. 2022430030511-2 con fecha del 17/08/22
3.7	9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - Magdalena Construcción del muro de cerramiento perimetral del predio Casa 650Ml, Predio 1051Ml	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-621-ADM con radicado No. 2022430030830-2 con fecha del 19/08/22
3.8	9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - Magdalena Construcción de almacén.	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-629-ADM con radicado No. 2022430031094-2 con fecha del 19/08/22
3.9	9118 - Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira - Santa Marta - Magdalena Adecuación casa Santa Cruz	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-604-ADM con radicado No.2022430028037-2 con fecha del 26/07/22
3.10	9529 - Centro de Logística y Promoción Ecoturística - Santa Marta - Magdalena Adecuación de cubiertas (4 naves)	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-622-ADM con radicado No. 2022430030833-2 con fecha del 19/08/22
3.11	1010(44) - Despacho Regional Guajira Construcción de gimnasio	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-627-ADM con radicado No. 2022430030829-2 con fecha del 19/08/22

3.12	1010(44) - Despacho Regional Guajira - Riohacha Construcción centro médico Construcción de servicio médico asistencial y Gimnasio	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-627-ADM con radicado No. 2022430030829-2 con fecha del 19/08/22
3.13	9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas - Maicao-Guajira Construcción de la planta de tratamiento de agua potable.	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-617-ADM con radicado No. 2022430030504-2 con fecha del 17/08/22
3.14	9222 - Centro Industrial y de Energías Alternativas - Riohacha - Guajira Construcción de la planta de tratamiento de agua potable	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-552-ADM con radicado No. 2022430006962-2 con fecha del 23/02/22
3.15	9115 - Centro de Biotecnología El Porvenir - Monteria - CórdobaConstrucción de un casino para el centro.	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-606-ADM con radicado No. 2022430028036-2 con fecha del 27/07/21
3.16	1010(23) - Despacho Regional Córdoba - Monteria Construcción de cerramiento en malla	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-615-ADM con radicado No. 2022430030512-2 con fecha 17/07/22
3.17	9523 - Centro de Comercio, Industria y Turismo - Monteria - Córdoba Adecuación de la biblioteca	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-610-ADM con radicado No. 2022430029566-2 con fecha del 08/08/22
3.18	1010(13) - Despacho Regional Bolívar - Cartagena Adecuación de la cubierta para parqueaderos 953m2 y corredor central peatonal 660m2	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-623-ADM con radicado No. 2022430030832-2 con fecha del 19/08/22
3.19	9218 - Centro para la Industria Petroquímica - Cartagena - Bolívar Adecuación de cerramiento perimetral	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-616-ADM con radicado No. 2022430030501-2 con fecha del 17/08/22

3.20	1010(88) - Despacho Regional San Andrés Adecuación agencia pública de empleo	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-609-ADM con radicado No. 2022430029569-2 con fecha del 08/08/22
3.21	1010(20) - Despacho Regional Cesar - Valledupar Construcción nueva sala de instructores	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-619-ADM con radicado No. 2022430030508-2 con fecha del 17/08/22
3.22	1010(70) - Despacho Regional Sucre - Sincelejo Construcción de una Bodega	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-620-ADM con radicado No. 2022430030517-2 con fecha del 17/08/22
3.23	9207 -Centro Nacional Colombo Alemán - Barranquilla - Atlántico Adecuación de cerramiento perimetral	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-614-ADM con radicado No. 2022430030503-2 con fecha del 17/08/22
3.24	9118- Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Construcción Escuela de gastronomía Hotelería y Turismo de Gaira	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-611-ADM con radicado No. 2022430029573-2 con fecha del 08/08/22
3.25	1010(88)- Centro de formación turística, gente de mar y servicios, Subsede Providencia-San Andrés Islas Construcción ambientes de Formación	100%	Se remitieron los productos de la actividad 3 estudios y diseños firmados y aprobados, de manera digital y físico mediante el oficio IDF-625-ADM con radicado No. 2022430030826-2 con fecha del 19/08/22
			FECHA DE SUBSANACIÓN 08/06/2022
4			
4.1	Licencia de VELEZ Centro de Gestión Agroempresarial de OrienteConstrucción de ambientes de Formación, áreas de administración y de bienestar (DEMOLICION Y OBRA NUEVA) / Construcción sala de instructores (OBRA NUEVA)	100%	APROBADO RESOLUCION 046 2020
4.2	Licencia de BARBOSA Granja Villa Luz adecuación Aulas (OBRA NUEVA)	100%	APROBADO RESOLUCIÓN 110.111.20-01-057 2022

4.3	Licencia de SANTA MARTA Centro Acuícola y Agroindustrial de Gaira Construcción del muro cerramiento perimetral (CERRAMIENTO) / Construcción de almacén (OBRA NUEVA) / Adecuación casa Santa (ADECUACIÓN) / Construcción Escuela de Gastronomía, Hotelería y turismo (OBRA NUEVA)	100%	APROBADO RESOLUCIÓN 47001-2-0401
4.4	Licencia de RIOHACHA Despacho Regional Guajira Construcción de servicio médico asistencial y gimnasio (OBRA NUEVA)	95%	APROBADO RESOLUCIÓN 303-2022
4.5	Licencia de SINCELEJO Despacho Regional de Sucre Construcción de una Bodega (AMPLIACION)	95%	APROBADO Res: 70001-2-22-0076 de 2022
4.6	MONTERÍA Centro de Biotecnología el Porvenir. Construcción de un casino (OBRA NUEVA)	90%	APROBADO
4.7	Licencia de MONTERÍA Centro de comercio industria y turismoAmpliación biblioteca (AMPLIACION)	90%	APROBADO 26/8/22

Continúan los siguientes pendientes:

1. Radicación formal de informes finales de los proyectos que componen el contrato caribe: 06/09/222.
2. Radicación formal de alcance de los 12 informes mensuales ejecutados durante el desarrollo del contrato caribe: 06/09/223.
3. Radicación y entrega de copia de planos revisados y aprobados por las curadurías para la obtención de las 7 licencia de los 12 proyectos: 16/09/22

- **Definiciones pendientes por parte del SENA**

Comunicación de link de SharePoint para el cargue de los proyectos de manera digital.

- **Otras actividades de gestión**

Para el contrato de consultoría 2210005, hasta la presente se han realizado 6 desembolsos por los siguientes conceptos:

DESEMBOLSOS		
CONTRATO INICIAL - DIAGNOSTICO	20%	$ 136,820,476.00
CONTRATO INICIAL - 50% INICIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	30%	$ 205,230,713.99
ADICIÓN 1 PROVIDENCIA Y GAIRA - DIAGNOSTICO	20%	$ 67,579,186.40
ADICIÓN 2 - ALCANCE DIAGNOSTICO GAIRA	20%	$ 48,012,083.98

ADICIÓN 1 Y 2 PROVIDENCIA Y GAIRA- 50% INICIAL ESTUDIOS Y DISEÑOS	30%	$ 173,386,905.57
ENTREGA DEL 50% RESTANTES DE TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	30%	$ 378,617,619.56

VALOR POR PAGAR	VALOR PAGADO
$ 252,411,746.37	**$ 1,009,646,985.51**

Para el contrato de interventoría 2210016, hasta la presente se han realizado 6 desembolsos por los siguientes conceptos:

MÉTODO DE PAGO		
CONTRATO INICIAL VISITA Y DIAGNÓSTICOS	20%	$ 34,875,637.00
CONTRATO INICIAL 50% INICIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	30%	$ 52,313,455.52
ADICIÓN 1 PROVIDENCIA Y GAIRA - DIAGNOSTICO	20%	$ 18,283,279.14
ADICIÓN 2 - ALCANCE DIAGNOSTICO GAIRA	20%	$ 13,633,231.78
ADICIÓN 1 Y 2 PROVIDENCIA Y GAIRA 50% INICIAL DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	30%	$ 47,874,766.38
ENTREGA DEL 50% RESTANTES DE TODOS LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS	30%	$ 100, 188,221.90

VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR
$ 267,198,591.72	$ 66,792,147.93

GRUPO CAUCA – PUTUMAYO
INFORME DE LA GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210015 (SUSCRITOENTRE ENTERRITORIO E INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S.)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CONTENIDO

Objetivo del informe: Presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación que incluya estudios, diseños y licenciamiento de espacios administrativos y de formación en distintas regionales del SENA de los departamentos del Grupo CAUCA - PUTUMAYO en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

OBJETO DEL CONVENIO O CONTRATO INTERADMINISTRATIVO:
Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, ambiental, social y legal para la elaboración de Diagnósticos, Estudios, Diseños y Trámite para la expedición de licencias que sean requeridas en las intervenciones para cada una de las sedes del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, en el marco del contrato interadministrativo no. 220005, del Grupo Cauca – Putumayo.

1.1 CONTRATOS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE CONSULTORIA**	
CONTRATO No.:	2210015 DE 2021	**CONTRATO No.:**	2210006 DE 2021
CONTRATISTA:	Ingeniería del Futuro	**CONTRATISTA:**	CONSORCIO PROCESO CC.
PLAZO INICIAL (En meses)	5	**PLAZO INICIAL:**	5
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	23 de julio de 2021	**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL**	23 de julio de 2021
FECHA DE INICIACIÓN:	23 de febrero de 2021	**FECHA DE INICIACIÓN:**	23 de febrero de 2021
***FECHA DE SUSPENSIÓN No.01:**	31 de agosto de 2021	***FECHA DE SUSPENSIÓN No.01:**	31 de agosto de 2021
***FECHA DE REINICIO No.01:**	11 de octubre de 2021	***FECHA DE REINICIO No.01:**	11 de octubre de 2021
***FECHA DE SUSPENSIÓN No.02:**	26 de noviembre de 2021	***FECHA DE SUSPENSIÓN No.02:**	26 de noviembre de 2021
***FECHA DE PRORROGA No.1 SUSPENSIÓN No.02:**	10 de enero de 2022	***FECHA DE PRORROGA 1 SUSPENSIÓN No.02:**	10 de enero de 2022
***FECHA DE PRORROGA No.2 SUSPENSIÓN No.02:**	17 de febrero de 2022	***FECHA DE PRORROGA 1 SUSPENSIÓN No.02:**	17 de febrero de 2022
***FECHA DE REINICIO No.02:**	01 de abril de 2022	***FECHA DE REINICIO No.02:**	01 de abril de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN	05 de abril 2022	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL**	05 de abril 2022
PLAZO ACTUALIZADO (En meses)	7.93	**PLAZO ACTUALIZADO (En meses)**	7.93
VALOR INICIAL ($):	172.712.185,06	**VALOR INICIAL:**	728.556.127,79
VALOR ADICION (($):	23.372.325,51	**VALOR ADICION(ES):**	49.604.843,96
VALOR ACTUALIZADO ($):	196.084.510,57	**VALOR ACTUALIZADO:**	778.160.971,75
VALOR PAGADO ($):	86.356.092,52	**VALOR PAGADO:**	622.528.777,41
VALOR POR PAGAR ($):	109.728.418,05	**VALOR POR PAGAR:**	155.632.194,34

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO

2.1 DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA

Cumpliendo los requisitos previos al inicio, durante el periodo los contratos derivados de Consultoría No. 2210006 suscrito con el CONSORCIO PROCESOS CC e INTERVENTORÍA No. 22100015 suscritos con INGENIERIA DEL FUTURO S.A.S. con EN Territorio, tenemos que el contrato fue finalizado el pasado 05 de abril de 2022, a la fecha se encuentra en liquidación.

2.2 DESARROLLO

Los contratos de consultoría No.2210006 e Interventoría No.2210015 de 2021, fueron finalizados el 05 de abril de 2022.

Durante el presente periodo, se adelantaron actividades de orden técnico para el cierre de cada uno de los proyectos, que conforman el grupo Cauca – Putumayo; así mismo concluyeron los ajustes y subsanaciones del proyecto de los Ambientes de formación edificio Alto Cauca y Polideportivo, por lo que todos los proyectos del grupo se encuentran radicados en el SENA.

INFORME DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2210720 DE 2021(SUSCRITO ENTRE ENTerritorio y CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRÉS) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de reconstrucción de la sede SENA - Providencia, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato 2210720 de 2021, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN TURÍSTICA, GENTE DE MAR Y DE SERVICIOS SUBSEDE DEL SENA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, INCLUIDA EN EL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO, DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA - VERSIÓN N°2 EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL ENTERRITORIO

Información general de los contratos:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2210720		**CONTRATO DE OBRA 2210719**	
CONTRATO No.:	2210720 DE 2021	CONTRATO No.:	2210719 DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO ESPERANZA SAN ANDRÉS	CONTRATISTA:	CONSORCIOSENA PROVIDENCIA
PLAZO INICIAL (En meses)	7	PLAZO INICIAL:	7
PLAZO ACTUAL	8 meses y 27 días	PLAZO ACTUAL	8 meses y 27 días
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	7 de julio de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	7 de julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	5 de septiembre de 2022	FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	5 de septiembre de2022
FECHA DE INICIACIÓN:	9 de diciembre de 2021	FECHA DE INICIACIÓN:	9 de diciembre de2021
NOVEDAD CONTRACTUAL1 PRORROGA.	1 mes y 27 días.	NOVEDAD CONTRACTUAL 1 PRORROGA	1 mes y 27 días.
NOVEDAD CONTRACTUAL1 ADICIÓN	$ 86.271.725,71	N.A	N.A
NOVEDAD CONTRACTUAL2 PRORROGA.	Hasta el 17 de diciembre de 2022	NOVEDAD CONTRACTUAL 2 PRORROGA	Hasta el 17 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DEREINICIO:	N.A
VALOR INICIAL ($):	$ 794,608,000.00	VALOR INICIAL ($):	$ 9,408,078,946.47
VALOR ACTUAL ($):	$ 881.645.034,77	VALOR INICIAL ($):	N.A
ANTICIPO ($):	N.A	ANTICIPO ($):	$ 1,881,615,789.29

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LAEJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Comités de seguimiento**

Durante la vigencia del periodo se realizaron comités de seguimiento para el contrato de obra 2210719. En términos generales los temas a tratar y compromisos presentados son los siguientes.

1. Ítem no previstos.
2. Se realiza una revisión general de los alcances y porcentajes a los que se prevé llegar para la fecha en que termina la prórroga, así mismo se requieren los debidos soportes de las compras que ya se tiene para tener un sustento. En la radicación ya mencionada.
3. Finaliza la estructura se tienen avances en mampostería y rampa.
4. Se conmina a dar inicio y continuidad actividades de pañete y filos para instalación de ventanearía, que se ingresa a la obra.

- **Avances de obra.**

- Figurado Acero Refuerzo
- Cortes y armado de formaletería
- Armado camilla placa cubierta segunda mitad
- Vaciado concreto columnetas
- Armado acero de alfajía (vigueta)
- Vaciado de concreto cubierta bloque 1 1RA PARTE
- Desencofrado de columnas nivel 2 bloque 2
- Mampostería muros interiores bloque 1
- Armado de acero de cubierta de bloque 1 segunda mitad
- Elaboración de bloques
- Vaciado concreto ciclópeo y zapata (Zona de rampa).

- **Avance general de la obra Reconstrucción SENA Providencia:**

Se presenta un avance de ejecución del contrato es del 38.25%

- **Registro Fotográfico durante el periodo**


23 sep. 2022 7:48:59 a. m.



26 sep. 2022 9:49:12 a. m.



27 sep. 2022 7:22:01 a. m.
03
San Andrés y Providencia


28 sep. 2022 11:17:46 a. m.


27 sep. 2022 2:39:35 p. m.
03
San Andrés y Providencia


28 sep. 2022 11:15:13 a. m.





INFORME DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2220598 DE 2022(SUSCRITO ENTRE ENTerritorio y C&E ENGINEERING S.A.S)
PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de adecuación de la Agencia Pública de Empleo del Despacho Regional San Andrés – isla de San Andrés, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato 2220598 de 2022, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO EN CUANTO AL REVESTIMIENTO EXTERIOR, INTERIOR, CUBIERTAS Y CIELO RASO DEL DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020.

Información general de los contratos:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2210720		**CONTRATO DE OBRA 2210719**	
CONTRATO No.:	2220598 DE 2022	CONTRATO No.:	2220599 DE 2022
CONTRATISTA:	C&E ENGINEERING S.A. S	CONTRATISTA:	ENRIQUE LOURIDO CAICEDO
PLAZO INICIAL (En meses)	2 meses	PLAZO INICIAL:	2 meses
FECHA DE TERMINACIÓNINICIAL	26 de septiembre de2022	FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	26 de septiembre de 2022
FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	26 de octubre de 2022
NOVEDAD CONTRACTUAL 1 PRORROGA.	Hasta el 17 de diciembre de 2022	NOVEDAD CONTRACTUAL 1PRORROGA	Hasta el 17 de diciembre de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A
VALOR INICIAL ($):	$ 18.586.397,9	VALOR INICIAL ($):	$ 151.679.499,55
VALOR PAGADO ($):	$ 0.00	VALOR PAGADO ($):	$ 0.00
VALOR POR PAGAR ($):	$ 18.586.397,9	VALOR POR PAGAR ($):	$ 151.679.499,55

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Comités de seguimiento**

Durante la vigencia del periodo se realizaron comités de seguimiento para el contrato de obra 2210719. En términos generales los temas a tratar y compromisos presentados son los siguientes.

✓ El contratista dio respuesta a los requerimientos realizados por la supervisión e interventoría a las actividades no previstas, así como la entrega de la justificación y soportes que sustenten dichos ítems, APUs, Cotizaciones, Acta de mayores y menores cantidades e ítems no previstos, Acta de Comparación y fijación de precios, Especificaciones técnicas, entre otros, requeridos para adelantar el trámite de revisión y /o aprobación de ítems no previstos ante el grupo contractual de ENTerritorio.

✓ El contratista se puso al día con los soportes de seguridad social y riesgos laborales de todo el personal contractual, técnico y operativo. Así mismo realizar entrega de toda la documentación requerida del componente SST requerido por la interventoría.

✓ Se hizo entrega de la hoja de vida del Residente de obra y Técnico PGIO, siendo aprobado por parte de la interventoría.

✓ Se prorroga los contratos por 30 días calendario, modificando la fecha de terminación al 26 de octubre de 2022.

✓ Se realiza visita el 26 de septiembre de 2022 por parte de ENTerritorio para realizar la verificación e inspección del entrepiso, sistema eléctrico y demás componentes que fueron presentados como actividades no previstas.

✓ Se realizan observaciones y requerimientos que son necesarios para definir alcance del Ítem de entrepiso, escalera y redes eléctricas, y poder definir los No previstos.

- **Avances de obra.**

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades:

✓ Finaliza desmontes de fachadas

✓ Finaliza desmontes de elementos estructurales de muros en mal estado listones 2"x4", listones 4"X4", (Columnas, durmientes).

✓ Finaliza la colocación de elementos estructurales (cambio) de muros, listones 2"x2" - 4"x4". en fachadas NORTE niveles 1-2 y en fachada ESTE en los niveles 1-2

✓ Finaliza la colocación de lámina superboard de 8mm. en la parte exterior de los muros del nivel 1 y nivel 2 de la fachada NORTE, y en la fachada ESTE en los niveles 1-2

✓ Finaliza la actividad de cubierta en teja shingle

- **Avance general de la obra adecuación APE San Andrés:**

Se presenta un avance de ejecución del contrato es del 44%

- **Otras actividades de gestión**

Hasta la fecha no se han presentado solicitudes de desembolsos.

- **Registro Fotográfico**








28/09/2022 3:24:39 p. m.
SENA SAN ANDRES


29/09/2022 8:41:22 a. m.
SENA SAN ANDRES


29/09/2022 8:40:12 a. m.
SENA SAN ANDRES

INFORME DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2220653 DE 2022(SUSCRITO ENTRE ENTerritorio y CONSORCIO COANZA 2022) PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de obras de reparaciones locativas en la sede SENA – Casa Teusaquillo, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato 2220653 de 2022, cuyo objeto es realizar la "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA A LAS OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS EN BIEN DE INTERÉS CULTURAL PARA LA SEDE DEL SENA ESCUELA NACIONAL DE INSTRUCTORES RODOLFO MARTINEZ TONO - CASA TEUSAQUILLO UBICADA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ".

Información general de los contratos:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	**2220653** DE 2021	CONTRATO No.:	**2220635**DE 2021
CONTRATISTA:	CONSORCIO COANZA 2022	CONTRATISTA:	GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CIA S.A.S.
PLAZO INICIAL (En meses)	4	PLAZO INICIAL:	4
FECHA DE TERMINACIÓN	25/11/2022	FECHA DE TERMINACIÓN	25/11/2022
VALOR INICIAL:	$ 64.040.867,52	VALOR DEL CONTRATO:	$ 572.565.170,29
ANTICIPO:	N.A	ANTICIPO:	$109.396.776,57
ANTICIPO AMORTIZADO	N.A	ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0
VALOR PAGADO:	$ 0	VALOR PAGADO:	$ 0
VALOR POR PAGAR:	$ 64.040.867,52	VALOR POR PAGAR:	$ 572.565.170,29

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Comités de seguimiento**

Durante la vigencia del periodo se realizaron comités de seguimiento para el contrato de obra 2220635, los días 4, 11, 18 y 25 de septiembre de 2022, donde se desarrollaron temas propios de la ejecución de la obra, cumplimiento de compromisos administrativos, % de ejecución, entre otros.

- **Avances de obra:**

  - ✓ Se inicia actividad frente eléctrico 19.07 suministro e instalación punto de iluminación primera planta.
  - ✓ Se continua con actividad 3.02 desmonte de teja de barro sector sur oriental y desmonte de torta de barro.
  - ✓ Se continua con actividad 3.01 apuntalamiento de soporte de cubierta principal para garantizar trabajos sobre esta en la parte media y occidental de la vivienda.
  - ✓ Se realiza cerramiento protección de árbol en poli sombra actividad 1.01 cerramiento
  - ✓ Suministro e instalación de estructura para sobrecubierta en vara corredor, incluye pasarelas y estructura para acceso a cubierta.
  - ✓ Protección con camillas, cerchas, parales, y lona, formando una pasarela que garantice la protección de las zonas inferiores y la estabilidad de los operarios al trabajar sobre esta.
  - ✓ Desmonte teja de barro. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado.
  - ✓ Desmonte de canales y bajantes. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado. Mantenimiento de aleros y suministro e instalación de pañetes.
  - ✓ Desmonte de cubierta en vidrio. Incluye disposición final hasta el sitio autorizado.

- **Avance general de la obra:**

El avance general del proyecto es del 24%.

- **Otras actividades de gestión**

Para el presente periodo no se han efectuado desembolsos

- **Registro Fotográfico**



Desmonte de teja de barro existente en crujía sector suroriental, apuntalamiento zona occidental de la vivienda, puntos de iluminación primera planta

INFORME DE GESTIÓN DE LA INTERVENTORÍA CONTRATO No. 2220697 DE 2022(SUSCRITO ENTRE ENTerritorio y CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO)

PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Objetivo del informe: presentarle al Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA de manera clara y puntual, la gestión de la Interventoría asignada en el logro de la ejecución del proyecto de las obras y adecuaciones de las Malocas en la Sede de Puerto Leguizamo, y las adecuaciones de cubierta en la Sede de Puerto Asís, ambas sedes adscritas al CENTRO DE FORMACIÓN AGROFORESTAL Y ACUICOLA ARAPAIMA, de la Regional Putumayo, en el marco del Contrato Interadministrativo No. 220005 de 2020.

Contrato 2220697 de 2022, cuyo objeto es realizar la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DONDE SE ENCUENTRA UBICADA LA AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO EN CUANTO AL REVESTIMIENTO EXTERIOR, INTERIOR, CUBIERTAS Y CIELO RASO DEL DESPACHO REGIONAL SAN ANDRÉS EN LA ISLA DE SAN ANDRÉS, UBICADA EN EL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N°220005 DEL 2020.

Información general de los contratos:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA 2220697		**CONTRATO DE OBRA 2220666**	
CONTRATO No.:	2220697 DE 2022	CONTRATO No.:	2220666 DE 2022
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER-SEDES PUTUMAYO	CONTRATISTA:	CONSORCIO MALOCAS 402
PLAZO (En meses)	Cuatro (4) meses	PLAZO (En meses)	Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de diciembre de2022
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de agosto de 2022	FECHA DE INICIACIÓN:	16 de agosto de 2022
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A	FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A
*FECHA DE REINICIO:	N.A	*FECHA DE REINICIO:	N.A
VALOR INICIAL ($):	$235.049.105,83	VALOR INICIAL ($):	$2.997.974.170,25
VALOR PAGADO ($):	$0.00	VALOR PAGADO ($):	$0.00
VALOR POR PAGAR ($):	$235.049.105,83	VALOR POR PAGAR ($):	$2.997.974.170,25

ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO EN EL SEGUIMIENTO A LA

EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

- **Comités de seguimiento**

Durante la vigencia del periodo se realizó comité de seguimiento para el contrato de obra 2210666

Avance general de las Obras en las Sedes SENA Putumayo:

PUERTO LEGUIZAMO 7.5%

- ✓ Se recibe acero, se selecciona y separa.
- ✓ Figurado y amarre de aceros de refuerzo para cimentación:
- ✓ Corte y figuración de acero para columnas
- ✓ Amarre de acero para zapatas
- ✓ Armado de canastillas para columnas.
- ✓ Se recibe acero, se selecciona y separa.
- ✓ Figurado y amarre de aceros de refuerzo para cimentación:
- ✓ Corte y figuración de acero para columnas
- ✓ Amarre de acero para zapatas
- ✓ Armado de canastillas para columnas.
- ✓ Se presentó un suceso el lunes 12 de Septiembre de hundimiento de la barca que transportaba material (acero y cemento) y equipos para Obra lo cual impactó la ejecución de actividades previstas en la semana e incidencia en el cronograma general.
- ✓ El contratista allega a la Interventoría Plan de Contingencia el día 27/09/2022

PUERTO ASIS 1%

- ✓ De acuerdo con el plan de acción para ejecución se tiene pendiente entrega de espacios y áreas por parte del SENA, atendiendo solicitud de tiempo para traslado de mobiliario y equipos de los ambientes.
- ✓ Cerramientos en poli sombra de acuerdo con la determinación de espaciosa intervenir y ubicación de contratistas en sede.
- ✓ Una vez se entreguen las áreas se dará inicio con desmontes de sistema de apantallamiento.
- ✓ Teniendo en cuenta la solicitud de la Sede Puerto Asís a través de correo del 15 de Septiembre mediante la cual se nos indica que aún se encuentran en traslado de mobiliario, se nos solicita tiempo hasta el 26 de Septiembre, por tanto, se proyecta inicio de actividades para esta fecha una vez sean entregados los espacios de acuerdo con lo descrito en el plan de acción remitido.
- ✓ Se programa visita de supervisión para la primera semana de octubre

.

Otras actividades de gestión

Durante la vigencia del periodo se adelantó el trámite de Prórroga de la Licencia de Puerto Leguizamo, la cual ya fue otorgada, sin embargo desde la Supervisión se realizaron observaciones con respecto de los datos de los profesionales con los que fue emitida por la Secretaría de Planeación de Pto Leguizamo lo cual se encuentra en corrección y continúa presente la gestión.

Registro Fotográfico Puerto Leguizamo









ING. DIEGO FERNANDO ALZA ALZA
Gerente Grupo De Desarrollo De Proyectos

Coordinación: Margarita Rosa Bello:

Supervisores: Joyce Rojas.
Andrés Traslaviña
Jesús Torres.
Miladys Prieto.
Darwin Chaparro.
Jessica Meneses
Efraín Orduz