expuriendo el acero para poder realizar extracción de los nucleos en muro cortina M02 del Nodo o zapata Z33 y del muro cortina M-07A del nodo Z35.

353 01-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista realiza resane en muros, columnas y losa entrepiso en sotano. El Contratista realiza resane en cara externa del muro M-06 de la zapata Z-34, realiza resane en cara externa de Muro M-08 de zapata Z-32. El Contratista Realiza impermeabilizacion con mano edil en losa de primer piso. El Contratista realiza armado de apoyo para la estructura metalica. El contratista ejecuta armado de formaleta de muros cortinas ubicado en zapata Z-35. El Contratista realiza proceso constructivo de platinas y elementos en muros cortinas para la instalacion de elementos de estructura Metalica. El contratista Continua reparacion y/o extraccion de nucleos en muros cortinas M-07A de zapata Z35 y M-02 de zapata Z-33. El Contratista continua relleno en zona lateral del tanque de abastecimiento de agua. El contratista ejecuta recompactacion de subbase en Nodo Z33. El contratista ejecuta fundida de losa contrapiso en nodo Z34. El Contratista ejecuta compactacion de subbase en Sotano. El Contratista Continua con el sellado de juntas de dilatacion en losa contrapiso. la INTERVENTORIA revisa niveles del terreno del relleno perimetral del tanque de almacenamiento de agua.

354 02-07-2022 SABADO

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista Continua actividades de mantenimiento en muros del tanque de abastecimiento de agua. Continua relleno y compactacion alrededor de tanque de abastecimiento de agua. El Contratista Continua Compactacion de subbase en Sotano. El Contratista Continua reparacion,

resane de la losa entrepiso que cubre el sotano. El Contratista continua sellado de juntas de dilatacion de losa contrapiso. El Contratista realiza Excavacion para pedestales para la grua de la estructura metalica. El Contratista continua reparacion y resane en cara externa del M-08 de la zapata Z-32. El Contratista continua con la impermeabilizacion en losa de entrepiso del primer piso. La INTERVENTORIA le indica en sitio al contratista y socializa con el area de calidad debilles de obra y anotacions en formato de observaciones. El Contratista arma formaleta en muros cortinas de zapata Z35.

355 03-07-2022. DOMINGO.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADOS

El Contratista ejecuta excavacion entre vigas, viguetas de la cimentacion en el nodo de la zapata #33. Se realiza el desarme de andamios en nodo 32. Continuan con la Excavación para dados de la torre grua. El contratista programa actividades hasta la 1:00 pm.

356 04-07-2022. Lunes festivo.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista programa actividades hasta la 1:00 pm. Ejecuta excavación entre vigas, viguetas de la cimentacion en el nodo de la zapata Z33 para compactación de subbase. se continua desarme de andamios. Continua con excavacion para dados de la torre grua.

357 05-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista continua excavacion de subbase para losa de contrapiso. Continua Resane de losa entrepiso que

cubre sotano. El Contratista continua corte de juntas de dilatación en losa contrapiso y continua sellado de juntas de dilatación en losa contrapiso. El Contratista y la interventoría realiza densidades en zona subbase para compactación en sotano. La Interventoría recibe niveles de terreno para la conformación de losa contrapiso. Continua con impermeabilización con mortero edil en losa de primer piso. Continua armado de formaleta de muros cortinas para nodo Z35. Continuan con reparación de muro cara interna de Muro cortina M-08 en nodo Z-32. Se realiza actividad de demolición en nodo de zapata Z-34.

358 06-07-2022. Mpolen

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista continua reparación en vigas, viguetas, de losa entre piso que cubre el sotano: resane con mortero topex despues de limpieza. El contratista inicia instalación de soportes para la actividad de la tubería contraincendio. El Contratista continua actividades de compactación de subbase entre vigas, viguetas en el sotano. El contratista continua el relleno en zona lateral del tanque de abastecimiento de agua. El contratista continua, resane, reparación muros internos en tanque de abastecimiento de agua. El contratista continua con armado de formaleta en muros cortinas de la zapata Z35. El Contratista realiza esclerometria en nodo de zapata Z32. Ejecuta reparación en muro cortina M-08 del Nodo Z-32: escarificación de una parte del muro y resane.:

La Interventoría recibe niveles de terreno para la conformación de losa contrapiso actividad entre ejes SK-Sm 3'-57.

359 07-07-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado. Mpolen 43

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista continua actividades de resane entre vigas, viguetas

de la losa entrepiso que cubre el sotano. Se presenta liberacion de actividades para el inicio del izaje de estructura metalica de la zapata 232 — [illegible]
Realizamos visita Veeduria [illegible] y mi [illegible]
Gracias por la colaboracion - Cordial Julio 7/2022
El Contratista da inicio a la instalación de tuberias contraincendio, Sg: anclajes de soportes tipo pesa. La INTERVENTORIA solicita al Contratista la terminación de actividades de reparación, resane de la losa entrepiso que cubre el sotano para poder liberla y así el contratista inicie instalación de tuberia contraincendio. El Contratista continua instalación de armado de losa contrapiso: armado de acero para nollo, instalando distanciadores, instalación de polietileno En la presente fecha llega a obra una parte de los elementos Vigas, de la estructura metalica siendo trasladada por la grua en zona de almacenamiento en la obra. El Contratista continuo armado de acero e instalacion de formaleta en muros cortinas de los nodos.

360 08-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista Continua reparación y resane de la losa entrepiso que cubre el sotano. El Contratista realiza limpieza final y ajustes del armado de losa contrapiso para la fundida. El Contratista, ejecuta fundida de Concreto con el proveedor Argos para la losa contrapiso en los ejes (D-Sh)-(S1-S2); (6-E')-(7-7'). y entre los ejes (Sj-Sm) (3'-S7); (Sj-SK) (S7-S8); (E'-Sj)-(3'-4). El Contratista continuo instalación de tuberia contraincendio. En la presente fecha llega a obra visita del ing de estructura metalica asesor del Contratista: Diego Pardo y se realiza comité entre Contratista e interventoria. El Contratista continua armado de formaleta, acero y proceso constructivo para zona de elementos de estructura metalicas en los muros cortinas de los nodos Z35. El Contratista continua compacta-

ción y adecuación de subbase debajo de nodos. Continua con retiro de casetones, limpieza en losa entre piso que cubre el sotano. El Contratista realiza acabado en losa contrapiso del sotano con helicoptero. Continua con armado de acero, instalan polietileno para armado de losa contrapiso. El contratista realiza actividad de suelo cemento para rellenar los huecos del nodo 33 - sotano.

361 09-07-2022. SABADO.

ESTADO DEL TIEMPO

DIA SOLEADO.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua reparación de vigas, viguetas de la losa de entrepiso, resane con mortero topex. El contratista continua instalación de tubería - redes contraincendio (extinción) de 3" y 1/2" de acero al carbón. El contratista continua limpieza, adecuación de subbase para compactación. Continua con la compactación de subbase en sotano; limpieza entre vigas, viguetas de zona cimentación en sotano debajo del nodo de la Z33. El contratista realiza encofrado, alineamiento y verticalidad de muros del nodo 35. El contratista continua con la actividad del relleno con grava parte lateral del tanque. Se realiza distribución de apoyos en areas a intervenir para el izaje. Ejecuta desarme de andamios del nodo 32. El contratista ejecuta formaleta de dados 2 x 2 x 1.5 para soporte de pata de grua para izaje del nodo 34.

362 10-07-2022. DOMINGO

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

En la presente fecha se ejecutan actividades hasta la 1:00 1:00 pm. El contratista realiza actividades instalación de formaleta, aplome de muro del nodo Z35.

363 11-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua armado de acero en nodo de la zapata 32. Continua ajustes de armado de aros como paso su fundido en el nodo de la zapata 235. El contratista continua excavación de caja de registro (Monjol) principal para instalación de tubería novafor de 8" para aguas pluviales. Continua relleno con grava en zona lateral del tanque de abastecimiento de agua. El contratista continua con limpieza de vigas, viguetas en zona de subbase compactación, instalación de polietileno, instalación de armado de acero para malla del armado de la losa contrapiso en el sotano. El contratista continua con relleno, adecuación de zona subbase en sotano. El contratista continua con la reparación de la losa entrepiso, vigas, viguetas: realizando resane. El contratista continua con instalación de las redes de (inst) tubería contraincendio (extinción) en zona de sotano. El contratista continua con el proceso para instalación y (la) aplicación de asfalto sobre nodo asfaltico; impermeabilización provisional sobre primer piso. El contratista realiza preparación zona para dar inicio al plan de izaje. El contratista inicia instalación de elementos de estructura metalica: inicio de izaje en el nodo Z32: inicio de montaje de la estructura metalica, con viga metalica.

364 12-07-2022.

ESTADO DEL TIEMPO.

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista continua con la reparación y resane de losa entrepiso, vigas, viguetas. El contratista continua instalación de vigas de la estructura metalica izandolo sobre los muros cortinas del nodo Z32. El contratista ejecuta limpieza, relleno y compactación de subbase en sotano para losa contrapiso. El contratista continua armado de acero, armado de formaleta en muros cortinas del nodo Z35. El contratista realiza ajustes de limpieza y encofrado de losa

Contrapiso para la fundida. El contratista continua curado de muros cortinas con personal de bomberos.

365 13-07-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En la fecha del 12-07-2022 se ejecuta fundida de losa contrapiso y acabado con helicoptero dentro de la zapata o nodo 33 y entre los ejes (SL-SM)(S7-S8). Dentro zapata eje (H-J)(3-4). El contratista ejecuta compactación de subbase, regalo pruebas de densidades. Continua con armado de formaleta y armado de acero en muros cortinas de del Nodo 235. Continuan con el izaje de vigas de la estructurametalica en el nodo 232. El contratista continua con actividades del sistema de red contraincendio. Continua con la reparación y resane de losa, vigas, viguetas, columnas, muros del entrepiso que cubre el sotano. El contratista continua excavación para registro/manjol cercano al tanque de abastecimiento de agua. El contratista solicita liberación de areas de placa de entrepiso para continuar con la instalación de la red contraincendios. La interventoría no libera las areas solicitadas hasta tanto realizen la toma de detalles de las observaciones informadas con oficios y comites de obra. El contratista manifiesta que se responsabiliza en foriar los detalles pendientes una vez se instale la tubería y se compromete a preservarla para que no sufra daños. La INTERVENTORIA aclara que no se recibira red contraincendio manchada dañada, golpeada por los trabajos que haga el personal de obra gris que viene tomando los detalles.

366 14-07-2022 Maria Pardo

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista continua actividades de la instalación

de la red contraincendio en el sotano. El contratista continua reparación y resane de vigas, viguetas, Muros y columnas en el sotano y en la losa de entrepiso. El contratista ejecuta ajuste del corte de dilatación de las juntas de dilatación de la losa contrapiso y (a su vez) luego aplica relleno de Hapeflex PU 50 SL - Sellador de poliuretano fluido con un bajo modulo de elasticidad para juntas de suelos. El Contratista continua armado de losa contrapiso: instalan acero para malla, instalan polietileno. El contratista continua con el izaje de elementos de estructura metalica en el Nodo de la zapata Z32. El Contratista continua armado de formaleta en muros cortinas para zapata Z35 y continua instalación y ajustes de platina para muros cortinas del Nodo en la zapata Z33. El Contratista continua Construcción de manhole para la instalación de una bomba de inyección. El contratista continua con limpieza entre vigas, organización de Subbase y compactación de subbase.

367 15-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua aplicación del sellador de poliuretano fluido con un bajo modulo de elasticidad para juntas de suelos en la losa de contrapiso. El Contratista continua con la instalacion de redes contraincendio en sotano. El contratista realiza actividades de resane en muros, columnas, vigas, viguetas en la losa de entrepiso, en el sotano. El contratista continua con limpieza, tratamiento con cemento en subbase saturado, nivelación de subbase, compactación de subbase para losa contrapiso en sotano. El contratista continua con el izaje de elementos de estructura metalica en el nodo de la zapata Z32. El contratista continua armado y encofrado de formaleta para muros cortinas en el nodo de Z33 y continuan ajustes de platina para muro cortina en nodo Z33.

Continuan ajustes de encofrado para muros cortinas del nodo o nucleo Z35. En la presente fecha se realizo Comite de obra general a la que asistieron el Contratista Constructor la gobernacion-supervision, la interventoria. Hoy el dia de hoy 15-07-2022 llega carga de elementos de estructura metalica a la obra. La INTERVENTORIA recibe localizacion, replanteo, alineamiento horizontal y vertical de formaleteria, contrapeo recubrimiento y aplome de acero de la Continuidad de los muros cortinas, que conforman el nodo - nucleo Z35, para fundir a una altura de 1.80 m. El Contratista ejecuta excavacion para instalacion de tuberia de filtro novafor de 8" para aguas fluviales en zona de tanque de abastecimiento de agua y sistema Contraincendio. El Contratista ejecuta fundido de muros cortinas Nº +0.50 desde altura de 6.0 mts a una altura de 7.80 m los muros cortinas M-07A / M-10A / M-07 / M-10 de la zapata Z35.

368 16-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista Continua con Izaje de elementos de estructura metalica en el nodo de la zapata Z32. Continua preparacion de zona para instalacion de tuberia de filtro novafor 8" en zona de abastecimiento de agua y Sistema contraincendio. El contratista Continua con reparacion y resane de losa de entrepiso en Sotano: vigas, viguetas, muros, columnas. El Contratista Continua armado de losa Contrapiso, instalan polietileno, acero para malla, distanciadores. El Contratista Continua limpieza entre vigas, viguetas de cimentacion, en Subbase para compactacion. Continua con nivelacion y Compactacion de Subbase para el armado de losa Contrapiso. El Contratista continua con actividades de la red contraincendio en el Sotano. Continua con actividades de armado de muro cortina en nodo de Zapata Z33/Z35.

369 17-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
En la presente fecha no se ejecutaron actividades laborales.

370 18-07-2022
ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado
ACTIVIDADES EJECUTADAS.
El Contratista continua actividades de los elementos de la estructura metalica: izaje 233. El Contratista continua con armado de formaleta para muros cortinas en el nodo Z35-Z33. El Contratista continua con la compactación de subbase. Continua con preparación de Subbase con suelo cemento. Continua con armado de formaleta para muros cortinas. Armado de acero para losa contrapiso. Contratista continua con reparación y resane de vigas, vigueta, muros y columnas en Sotano. Realiza curado con Bomberos a Zapata 35.

371 19-07-2022
ESTADO DEL TIEMPO
Dia soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS.
El Contratista Continua actividades de reparación en losa de entrepiso. Continua con adecuación de subbase y realizan Compactación de subbase. Continuan con armado de formaleta en muros cortinas en el nodo Z35. Continuan con el izaje de los elemento estructurales, ajustes entre los mismos, instalación y ajustes de los pernos en el nodo Z32.

372 20-07-2022
ESTADO DEL TIEMPO.
Dia Soleado.
ACTIVIDADES EJECUTADAS
El Contratista continua instalación de elementos de la estructura metalica en el nodo Z35, con sus procesos de Izaje. El Contratista realiza fundido de concreto de losa contrapiso en los ejes (5J-5M)(S8-7) y realización de acabado de la losa contrapiso con el helicoptero. continua con adecuación de

Subbase y compactacion del mismo. Reparacion-resane de entrepiso

373 21-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista ubica y realiza traslado de grua cerca a la zona del nodo Z34 para las actividades de izaje. El contratista realiza corte de juntas de dilatacion en la losa contrapiso. Ejecuta actividades de compactacion para Subbase en el sotano; limpieza entre vigas, adecuacion (con subb) de la saturacion de Subbase con cemento. Continuan con reparacion y resane de la losa entrepiso. El contratista ejecuta resane dentro del tanque de abastecimiento de agua y riego contraincendio.

374 22-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua con los ajustes entre los elementos de la estructura metalica, ajustes e instalacion de los pernos en el nodo Z32. El contratista realiza acomodo de formaleta en muros cortinas del nodo Z36. El contratista realiza ajustes de orificios en muro cortina para instalacion pernos. El contratista genera reparacion y resane de losa entrepiso. El contratista continua limpieza, dentro gigas de cimientos en subbase, continuan compactacion del mismo, continuan fraguamiento con cemento en Subbase saturado. El contratista realiza Izaje de estructura metalica en el nodo Z34. Se realiza visita del Ing. pablo a la obra.

375 23-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua resane (reparacion) y reparacion

para el acabado de la losa de entrepiso.
El Contratista ejecuta proceso de izaje en el nodo Z34 y continuan ajustes de elementos de estructura metalica en el nodo Z32. El Contratista continua instalación de tubería (No06) para filtración de agua para la conexión del registro principal o manjol. El Contratista Continua proceso constructivo para el armado de losa contrapiso: instalan polietileno. El Contratista prepara Subbase saturada con cemento y quema limpieza entre vigas de cimentación. Continuan con cortes de la tubería del sistema contraincendio.

376 24-07-2022. DOMINGO

ESTADO DEL TIEMPO:
Dia Soleado. se presentan lluvias entre 11:00pm hasta 12:30am

ACTIVIDADES EJECUTADOS
En la presente fecha no se ejecutaron actividades laborales.

377 25-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO
Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.
El Contratista ejecuta reparaciones y resane en la losa de entrepiso. Continuan con armado de losa de Contrapiso = instalación de polietileno, armado de acero. Continuan con preparación de subbase con cemento y realizan Compactación en subbase. El Contratista Continua armado de formaleta para muros cortinas del nodo Z36-Z-33. El Contratista ejecuta y continua (plan) izaje en el nodo Z-32 y ajustes del pisno respecto a la estructura metalica. El Contratista continua instalación de red Contraincendio y protejen con polietileno la tubería de la red Contraincendio. El Contratista continua aplicación de alusinol sobre muro edil provisional. El contratista Continua con el izaje de vigas y elementos de la estructura metalica en el nodo 34. El Contratista Continua con reparación o pulida del muro Cortina del nodo Z35. El contratista realizo pruebas de saca nucleo

en muros cortinas en el nodo Z32. Ejecutan excavación para ubicar Gruas despues de fundida. El Contratista retira Cerbatas en muros cortinas. El Contratista ejecuta armado de losa Contrapiso; armado de acero, instalación de polietileno, instalación de distanciadores. En obra se realiza Comite de obra con la participación del personal del Contratista, interventoría y personal de la Cobernación-Infraestructura.

378. 26-07-2022

ESTADO del TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El Contratista continua instalación del sistema de red contra incendio en la losa de entrepiso que cubre el sotano. El Contratista continua izaje de elementos - vigas de estructura metalica en el nodo Z-34. El contratista realiza Tuzos de muros para los baños en el sotano. Continua armado de losa contrapiso en sotano; armado de acero, instalación de polietileno, instalación de distanciadores. Se realiza Comite virtual sobre el tema de la estructura metalica con el ing Diego Pardo Asesor del Contratista y con el personal de la interventoria, Contratista.

En la presente fecha el Contratista informa que el subcontratista RVK no seguira ejecutando actividades en obra desde el dia de hoy, por lo tanto los frentes de trabajo y/o actividades en el nodo Z33-Z36 en el primer piso (losa entrepiso) y en el sotano en las losa entrepiso seran suspendidas mientras se realizan los procesos administrativos y/o de aliación de los mismos operarios para regresar a sus actividades en obra el dia 28 Julio 2022, son 40 operarios.

Mpdert

379 27-07-2022

ESTADO del TIEMPO

Dia Soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El Contratista realiza siembra del arbol olivo para (tener prueba) un periodo de prueba de crecimiento. —

Mpdert

El contratista realiza reparación y pulido en muros cortinas del nodo Z35. El Contratista realiza reparación de viga en la losa de Entrepiso que queda en el Sotano, por un trabajador. El Contratista continua instalación de tubería Contraincendio en la zona del sotano, y se realiza protección con plastico. ala tubería contraincendio. El Contratista Continua y termina fundida de losa contrapiso entre los ejes (SJ-Sm)(7-9):(Sr-K)(4-4-1.17m) ubicada en el Sotano. El contratista inicia aplicación del epoxico en las vigas del nodo 32 para los procesos de instalación y ajustes de vigas y mensulas de la estructura metalica; (luego) al aplicar el epoxico y notar que hay una separación entre la mensula y el muro y evitar que se derrame el epoxico se coloca antes el sellante de poliuretano mapeflex pu 45.
El Contratista realiza soldadura entre vigas metalicas o piezas metalicas ubicadas en el nodo Z34.

380 28-07-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado. Se genero lluvias desde 5:40 a 7:40 pm y continua sereno hasta las 9:30 pm.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

En la presente fecha retoman actividades de trabajo en sus respectivos frentes de trabajo el personal que se dispuso nuevamente. El Contratista continua con actividades de reparación y resane de vigas. Continua con instalación de tubería contraincendio y protección del mismo con plastico. en Sotano. El Contratista inicia instalación de formaleta para armado de la tapa del tanque de almacenamiento de agua y sistema contra incendio. Continuan con armado de formaleta para muros cortinas del nodo Z-36. Continuan con el proceso de instalación y ajustes de vigas, mensulas de la estructura metalica en el nodo Z32-Z34. El Contratista realiza izaje de mensulas de la estructura metalica en el nodo Z34.

381 29-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista continua instalación de redes del sistema contraincendio en el sotano. Continua resanes y reparaciones de vigas viguetas de losa entrepiso en el sosotano. El contratista continua con el armado de la tapa del tanque de abastecimiento de agua y sistema contraincendio. El contratista continua con el izaje de elementos de estructura metalica que el nodo Z-34, y realiza ajustes del mismo en el nodo Z-32.

382 30-07-2022.

ESTADO DEL TIEMPO

Dia soleado.

ACTIVIDADES EJECUTADAS.

El contratista continua con instalación de redes del sistema contraincendio. El contratista continua actividades de resane y reparación en vigas, viguetas, losa de entrepiso en sotano. El contratista continua proceso constructivo y de montaje de los elementos de la estructura metalica, incluyendo ajustes del mismo en el nodo Z34 y Z32. Continua con la reparación del muros cortinas: pulido de muro para retiro de protuberancias, en el nodo Z-35. El contratista desinstala Grua ubicada en la zona del nodo Z34 para trasladar y armar grua en la zona del nodo Z35. El contratista continua con la construccion del manhol: registro principal. El contratista continua con el armado de la tapa del tanque de abastecimiento de agua y SRCI, sistema riego contraincendio: instalan estribos, gato y pulg. La interventoría recibe localización, replanteo posición y aplomo de los muros cortinas fundidos sobre el nodo- nodo Z35, muro ubicado en el eje 7 muro eje J; se revisan posición y niveles de platinas instaladas despues de fundidas de los muros anteriormente mencionado, se realiza cimbrado de escuadria sobre los muros revisados para dar inicio a la actividad de izaje de vigas de actividad en conjunto con el contratista. Realizan actividades provisionales electricas.

383 31-07-2022

ESTADO DEL TIEMPO

Día soleado

ACTIVIDADES EJECUTADAS

El contratista no programa actividades laborales para la presente fecha.

384 01-08-2022.

ESTADO DEL TIEMPO