REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE: 1/08/2022 ✓ HASTA: 31/08/2022 ✓

FECHA PRESENTE ACTA: 2/09/2022 ✓

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL					CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL		CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
1,00	CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES				$	398.285.984,20		$ 396.930.991,02		$ 396.724.091,92		$ -		$ 396.724.091,92		$ 208.899,10	99,95%	0,05%
1,10	Localizacion y replanteo con equipo	m2	7.360,0	$ 3.883,00	28.582.178,00		14.383,50	55.851.130,50	14.383,50	55.851.130,50			14.383,50	55.851.130,50	-	-	100,00%	
1,20	Cerramiento en lona verde H=2.00m	ml	48,00	$ 17.539,00	841.872,00		480,00	8.418.720,00	468,29	8.213.250,62			468,29	8.213.250,62	11,72	205.469,39	97,56%	2,44%
1,30	Descapote a maquina espesor 20cm	m2	11.920,0	$ 6.980,00	82.387.518,40		-	-	-	-			-	-	-	-		
1,40	Acometida provisional agua 50ml	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00		1,00	950.000,00	1,00	950.000,00			1,00	950.000,00	-	-	100,00%	
1,50	Acometida provisional electrica 100ml	und.	1,00	$ 5.800.000,00	5.800.000,00		1,00	5.800.000,00	1,00	5.800.000,00			1,00	5.800.000,00	-	-	100,00%	
1,60	Acometida provisional telefonos	und.	1,00	$ 950.000,00	950.000,00		1,00	950.000,00	1,00	950.000,00			1,00	950.000,00	-	-	100,00%	
1,70	Demoliciones	m3	1.221,5	$ 141.972,00	181.177.567,80		2.288,91	324.961.130,52	2.288,90	324.959.710,80			2.288,90	324.959.710,80	0,01	1.419,72	100,00%	0,00%
2,00	CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENO				$	943.241.884,50		$ 425.316.642,96		$ 406.968.404,90		$ -		$ 406.968.404,90		$ 18.348.237,96	95,69%	4,31%
2,10	Excavacion mecanica nivel bajo placa de subpresion, con retiro hasta 10 km	m3	48.514,0	$ 16.355,00	793.485.722,00		22.963,04	375.560.480,36	22.617,40	369.907.538,16		-	22.617,40	369.907.538,16	345,64	5.652.942,20	98,49%	1,51%
2,20	Excavacion manual para zapatas	m3	82,00	$ 18.246,00	15.052.950,00		825,00	15.052.950,00	762,96	13.738.879,47		-	762,96	13.738.879,47	72,02	1.314.070,53	91,27%	8,73%
2,30	Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km	m3	1.020,0	$ 15.069,00	16.161.502,50		1.072,50	16.161.502,50	598,03	9.011.766,13		-	598,03	9.011.766,13	474,47	7.149.736,37	55,76%	44,24%
2,40	Rellenos con material seleccionado de sitio	m3	96,00	$ 18.729,00	18.541.710,00		990,00	18.541.710,00	784,07	14.310.221,14		-	784,07	14.310.221,14	225,93	4.231.488,86	77,18%	22,82%
3,00	CIMENTACION				$	4.746.520.679,00	$ -	$ 951.003.606,02		$ 851.203.828,62		$ -		$ 851.203.828,62		$ 3.790.777,40	99,56%	0,44%
3,10	Concreto pobre e =5cm	m2	7.680,0	$ 24.583,00	188.717.529,00		2.935,73	72.110.421,96	2.854,76	70.121.371,83		-	2.854,76	70.121.371,83	80,96	1.989.050,33	97,24%	2,76%
3,20	ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 SPI		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,2,1	Concreto de 4000 psi para Zapatas	m3	330,0	$ 899.509,00	296.837.970,00		475,11	427.368.250,86	473,46	425.881.531,14		-	473,46	425.881.531,14	1,65	1.486.719,72	99,65%	0,35%
3,2,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	16.500,0	$ 5.905,00	97.432.500,00		60.207,44	355.524.933,20	60.152,57	355.200.925,85		-	60.152,57	355.200.925,85	54,87	324.007,35	99,91%	0,09%
3,30	LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN E=80CM		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada	m3	3.000,0	$ 857.676,00	2.573.031.732,00		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,2	Aligeramiento en casetin de icopor	m2	5.420,0	$ 32.402,00	175.618.840,00		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	181.000,0	$ 5.905,00	1.068.805.000,00		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,3,4	Malla electrosoldada 1'x15cm 7.0x6.5mm	kg	58.610,0	$ 5.809,00	340.477.108,00		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
3,40	ACTIVIDADES ADICIONALES PARA CIMENTACION		-		-		-	$ 4.052.725.996,05	-	$ 3.693.396.926,48		$ 126.991.722,54	-	$ 3.724.388.649,02	-	$ 328.337.347,03	91,90%	8,10%
NP 01	Concreto pobre e=15cm	m2	-	$ 73.407,00	-		532,59	39.095.617,65	532,59	39.095.834,13		-	532,59	39.095.834,13	0,00	183,52	100,00%	0,00%
NP 02	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	-	$ 5.905,00	-		184.335,69	1.088.519.976,26	179.634,92	1.060.744.202,60	4.608,54	27.213.426,70	184.243,46	1.087.957.631,30	95,23	562.344,96	99,95%	0,05%
NP 03	Concreto 4000Psi Losa de simentación	m3	-	$ 857.676,00	-		1.142,94	980.275.638,14	1.031,83	884.804.291,86	109,34	93.778.293,84	1.141,97	978.582.585,72	1,97	1.693.052,42	99,83%	0,17%
NP 04	Concreto 4000Psi viga de simentación	m3	-	$ 991.354,24	-		1.369,87	1.665.435.734,91	1.632,87	1.618.752.597,67		-	1.632,87	1.618.752.597,67	37,00	36.683.137,04	97,78%	2,22%
NP 05	Malla electrosoldada	kg	-	$ 5.809,00	-		49.919,01	289.398.629,09	-	-		-	-	-	49.919,01	289.398.629,09		100,00%
4,00	COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO				$	4.323.952.325,00	$ -	$ 3.901.064.417,26		$ 1.802.271.669,62		$ -		$ 1.802.271.669,62		$ 2.098.792.747,58	46,20%	53,80%
4,10	COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS CORTINA		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
4,1,1	Concreto 4000psi	m3	1.460,0	$ 1.155.437,00	1.695.026.079,00		1.584,58	1.830.887.156,52	533,52	616.442.971,06		-	533,52	616.442.971,06	1.051,07	1.214.444.185,47	33,67%	66,33%
4,1,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	366.740,0	$ 5.905,00	2.165.629.225,00		278.220,08	1.642.889.568,70	128.458,24	758.545.907,20		-	128.458,24	758.545.907,20	149.761,84	884.343.651,50	46,17%	53,83%
4,20	MURO DE CONTENCIÓN		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
4,2,1	Concreto 4000psi	m3	330,0	$ 1.155.437,00	384.760.521,00		241,78	279.363.668,73	241,78	279.358.958,13		-	241,78	279.358.958,13	0,00	4.910,61		
4,2,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	13.300,0	$ 5.905,00	78.536.500,00		15.796,21	93.276.620,05	15.796,21	93.276.620,05		-	15.796,21	93.276.620,05	-	-	100,00%	0,00%
4,30	ACTIVIDADES ADICIONALES		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-	100,00%	
NP 06	SUELO CEMENTO PERIMETRAL	M3	-	$ 178.995,13	-		305,30	54.647.213,19	305,30	54.647.213,19		-	305,30	54.647.213,19	-	-	100,00%	
5,00	PLACAS DE SOTANO				$	3.225.228.312,00		$ 3.225.228.312,00		$ 2.916.952.187,91		$ -		$ 2.916.952.187,91		$ 308.276.124,49	90,44%	9,56%
5,1,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada E=60cm	m3	1.750,0	$ 1.028.440,00	1.800.025.960,00		1.759,00	1.809.025.960,00	1.616,20	1.662.164.728,00		-	1.616,20	1.662.164.728,00	142,80	146.861.232,00	91,88%	8,12%
5,1,2	Aligeramiento en casetin de icopor removible	m2	5.660,0	$ 67.402,00	381.495.320,00		5.660,00	381.495.320,00	5.637,28	379.963.946,56		-	5.637,28	379.963.946,56	22,72	1.531.373,44	99,60%	0,40%
5,1,3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	140.460,0	$ 5.905,00	829.457.635,00		140.467,00	829.457.635,00	113.607,32	670.851.224,60		-	113.607,32	670.851.224,60	26.859,68	158.606.410,40	80,88%	19,12%
5,1,4	Malla electrosoldada 1'x15.5mm	kg	35.330,0	$ 5.809,00	205.249.397,00		35.333,00	205.249.397,00	35.113,15	203.972.288,35		-	35.113,15	203.972.288,35	219,85	1.277.108,65	99,38%	0,62%
6,00	PLACAS DE ENTREPSO				$	2.096.971.497,46	$ -	$ 2.096.971.497,46		$ -		$ -		$ -		$ 2.096.971.497,46		100,00%
6,10	TP - 1 SISTEMA LAMINA COLABORANTE		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
6,1,1	Concreto para losa maciza E= 15cm	m3	527,0	$ 1.028.440,00	536.197.762,80		521,37	536.197.762,80		-		-		-	521,37	536.197.762,80		100,00%
6,1,2	Malla Electrosoldada Y 60.000psi M-188	kg	18.140,0	$ 5.809,00	105.410.114,00		18.146,00	105.410.114,00		-		-		-	18.146,00	105.410.114,00		100,00%
6,1,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	4.690,0	$ 58.842,00	276.380.874,00		4.697,00	276.380.874,00		-		-		-	4.697,00	276.380.874,00		100,00%
6,20	TP - 2 Y 2A SISTEMA LAMINA COLABORANTE		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
6,2,1	Concreto para losa maciza E= 15cm	m3	396,1	$ 1.028.440,00	405.632.708,40		394,61	405.632.708,40		-		-		-	394,61	405.632.708,40		100,00%
6,2,2	Malla Electrosoldada Y 60.000psi M-188	kg	13.500,0	$ 5.809,00	78.444.736,00		13.504,00	78.444.736,00		-		-		-	13.504,00	78.444.736,00		100,00%
6,2,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	3.550,0	$ 58.842,00	209.183.310,00		3.555,00	209.183.310,00		-		-		-	3.555,00	209.183.310,00		100,00%
6,30	TP - 3 SISTEMA LAMINA COLABORANTE		70,0		-		705,00	-	-	-		-	-	-	705,00	-		
6,3,1	Concreto para losa maciza E= 15cm	m3	7,2	$ 1.028.440,00	80.485.714,40		78,26	80.485.714,40		-		-		-	78,26	80.485.714,40		100,00%
6,3,2	Malla Electrosoldada Y 60.000psi M-188	kg	2.950,0	$ 5.809,00	17.159.786,00		2.954,00	17.159.786,00		-		-		-	2.954,00	17.159.786,00		100,00%
6,3,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	710,0	$ 58.842,00	41.483.610,00		705,00	41.483.610,00		-		-		-	705,00	41.483.610,00		100,00%
6,40	TP - 4 SISTEMA LAMINA COLABORANTE		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		
6,7,1	Concreto para losa maciza E= 15cm	m3	267,3	$ 1.028.440,00	274.315.801,20		266,73	274.315.801,20		-		-		-	266,73	274.315.801,20		100,00%
6,7,2	Malla Electrosoldada Y 60.000psi M-188	kg	9.760,0	$ 5.809,00	56.382.154,00		9.706,00	56.382.154,00		-		-		-	9.706,00	56.382.154,00		100,00%
6,7,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	267,3	$ 58.842,00	15.694.926,66		266,73	15.694.926,66		-		-		-	266,73	15.694.926,66		100,00%
7,00	ESTRUCTURA METALICA				$	34.824.706.005,34	$ -	$ 34.722.190.109,14		$ 8.237.716.527,13		$ 1.857.591.199,00		$ 10.095.307.725,13		$ 24.626.882.383,01	29,07%	70,93%
7,10	Estructura metalica (in: Platinas, pernos y demás)	kg	2.736.120,0	$ 12.108,00	33.128.989.392,00		2.727.648,61	33.026.361.494,80	680.353,20	8.237.716.527,13	153.418,50	1.857.591.199,00	833.771,70	10.095.307.725,13	1.893.877,91	22.931.073.769,67	30,57%	69,43%
7,20	Pintura Intumescente	m2	13.664,2	$ 123.957,00	1.695.808.613,34		13.680,62	1.695.808.613,34	-	-		-	-	-	13.680,62	1.695.808.613,34		100,00%
9,00	DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS				$	437.474.737,70	$ -	$ 1.131.441.884,45		$ 779.466.809,16		$ -		$ 779.466.809,16		$ 351.975.055,30	68,89%	31,11%
9,10	CAJAS Y POZOS DE NSPECCION		-		-		-	-	-	-		-	-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0302 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.946,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E INO.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
9.1.1	CAJA DE INSPECCIÓN	und	1100	$ 715.121,00	7.866.331,00	11,00	7.866.331,00		-				-	11,00	7.866.331,00		100,00%
9.1.2	TUBERIA PERFORADA PARA ORENAJE 4"	ml	52791	$ 147.160,00	77.687.235,60	-	-		-				-	-	-		
9.1.3	TUBERIA PERFORADA PARA ORENAJE 8"	ml	8120	$ 195.705,00	15.900.859,45	992,20	194.178.561,00	992,19	194.176.543,95			992,19	194.176.543,95	0,01	1.957,05	100,00%	0,00%
9.1.4	CONEXIÓN A RED SANITARIA 12"	und	100	$ 1.331.346,00	1.331.346,00	1,00	1.331.346,00	-	-			-	-	1,00	1.331.346,00		100,00%
9.1.5	CONEXIÓN A RED SANITARIA 10"	und	100	$ 1.207.553,00	1.207.553,00	1,00	1.207.553,00	-	-			-	-	1,00	1.207.553,00		100,00%
9.1.6	**ACTIVIDADES ADICIONALES**		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
NP 07	RELLENO CON SUBBASE	M3	-	$ 92.037,22	-	1.112,90	102.428.222,14	1.111,53	102.302.131,15		-	1.111,53	102.302.131,15	1,37	126.090,99	99,88%	0,12%
NP 08	PEDRAPLEN	M3	-	$ 133.476,32	-	3.040,40	405.821.536,80	3.040,40	405.821.403,33		-	3.040,40	405.821.403,33	0,00	133,48	100,00%	0,00%
NP 09	FILTRO PERIMETRAL MIRO DE CONTENCION	ML	-	$ 142.289,84	-	435,91	62.025.564,86	379,91	54.057.333,73		-	379,91	54.057.333,73	56,00	7.968.231,13	87,15%	12,85%
NP 10	CAJAS DE INTERSECCIOI DE TUBERIA DE 8" PERFORADA	UNID	-	$ 340.450,89	-	37,00	12.596.683,00	37,00	12.596.683,00		-	37,00	12.596.683,00	-	-	100,00%	
NP 11	TUBERIA SANITARIA DEP	ML	-	$ 175.211,90	-	60,00	10.512.714,00	60,00	10.512.714,00		-	60,00	10.512.714,00	-	-	100,00%	
9.2.0	**BAJANTES AGUAS LLUVIAS Y AGUAS NEGRAS**		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
9.2.1	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 4"	ml	818	$ 56.270,00	460.288,60	8,18	460.288,60	-	-		-	-	-	8,18	460.288,60		100,00%
9.2.2	BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC-S 6"	ml	4699	$ 114.129,00	5.705.308,71	49,99	5.705.308,71	-	-		-	-	-	49,99	5.705.308,71		100,00%
9.2.3	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 4"	ml	57052	$ 50.261,00	28.674.905,72	570,52	28.674.905,72	-	-		-	-	-	570,52	28.674.905,72		100,00%
9.2.4	BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC-S 6"	ml	12038	$ 122.801,00	14.782.784,38	120,38	14.782.784,38	-	-		-	-	-	120,38	14.782.784,38		100,00%
9.3.0	**SALIDAS SANITARIAS**		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
9.3.1	PUNTO DESAGUE PVC 2"	und	8730	$ 59.600,00	5.185.200,00	87,00	5.185.200,00	-	-		-	-	-	87,00	5.185.200,00		100,00%
9.3.2	PUNTO DESAGUE PVC 3"	und	700	$ 84.478,00	591.346,00	7,00	591.346,00	-	-		-	-	-	7,00	591.346,00		100,00%
9.3.3	PUNTO DESAGUE PVC 4"	und	4830	$ 111.607,00	5.357.136,00	48,00	5.357.136,00	-	-		-	-	-	48,00	5.357.136,00		100,00%
9.3.4	VALVULA DE ADMISION DE AIRE	und	9830	$ 325.811,00	31.929.478,00	98,00	31.929.478,00	-	-		-	-	-	98,00	31.929.478,00		100,00%
9.4.0	**RED SANITARIA, VERTILACION Y AGUAS LLUVIAS INTERNA**		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
9.4.1	TUBERIA PVC-S 4" VENTILACION	ml	7694	$ 58.918,00	4.480.124,72	76,04	4.480.124,72	-	-		-	-	-	76,04	4.480.124,72		100,00%
9.4.2	TUBERIA PVC-S3"	ml	2548	$ 68.055,00	1.761.943,95	25,89	1.761.943,95	-	-		-	-	-	25,89	1.761.943,95		100,00%
9.4.3	TUBERIA PVC-S 1 1/2	ml	56031	$ 23.666,00	13.272.129,46	560,81	13.272.129,46	-	-		-	-	-	560,81	13.272.129,46		100,00%
9.4.4	TUBERIA PVC-S 2"	ml	17497	$ 41.055,00	7.179.287,85	174,87	7.179.287,85	-	-		-	-	-	174,87	7.179.287,85		100,00%
9.4.5	TUBERIA PVC-S 4"	ml	1.23783	$ 60.210,00	74.529.744,30	1.237,83	74.529.744,30	-	-		-	-	-	1.237,83	74.529.744,30		100,00%
9.4.6	TUBERIA PVC-S 6"	ml	71424	$ 99.472,00	71.046.881,28	714,24	71.046.881,28	-	-		-	-	-	714,24	71.046.881,28		100,00%
9.4.7	TRAGANTE AGUAS LLUVIAS 6X4" METALICO	und	2800	$ 86.183,00	2.413.124,00	28,00	2.413.124,00	-	-		-	-	-	28,00	2.413.124,00		100,00%
9.5.0	**SUMIDEROS, REJILLIS Y TRAMPAS DE GRASAS**		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
9.5.1	REJILLA Aluminio 4 x2"	und	3500	33.463,00	1.171.205,00	35,00	1.171.205,00	-	-		-	-	-	35,00	1.171.205,00		100,00%
9.5.2	CARCAMO CONCRETO 3.000 PSI	ml	1108	269.945,00	2.991.001,68	11,08	2.991.001,68	-	-		-	-	-	11,08	2.991.001,68		100,00%
9.5.3	TRAMPA DE GRASAS	und	200	2.860.272,00	5.720.544,00	2,00	5.720.544,00	-	-		-	-	-	2,00	5.720.544,00		100,00%
9.5.4	GRUPO DE BOMBEO PARA AGUAS NEGRAS	und	100	24.962.197,00	24.962.197,00	1,00	24.962.197,00	-	-		-	-	-	1,00	24.962.197,00		100,00%
9.5.5	GRUPO DE BOMBEO PARA AGUAS DE NIVEL FREATICO	und	100	31.258.782,00	31.258.782,00	1,00	31.258.782,00	-	-		-	-	-	1,00	31.258.782,00		100,00%
10,00	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**	und			$ 351.591.545,93	$ -	$ 351.591.545,93		$ -		$ -		$ -		$ 351.591.545,93		100,00%
10,10	**INSTALACIÓN HIDRÁULICA**		-		-	-	-		-				-	-	-		
10.1.1	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 3"	und	100	442.813,00	442.813,00	1,00	442.813,00		-				-	1,00	442.813,00		100,00%
10.1.2	CONEXIÓN A RED HIDRAULICA PVC-P 4"	und	200	490.043,00	980.086,00	2,00	980.086,00		-				-	2,00	980.086,00		100,00%
10.1.3	VALVULA BOLA 3"	und	500	774.277,00	3.871.385,00	5,00	3.871.385,00		-				-	5,00	3.871.385,00		100,00%
10.1.4	VALVULA BOLA 4"	und	600	1.277.325,00	7.663.950,00	6,00	7.663.950,00		-				-	6,00	7.663.950,00		100,00%
10.1.5	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 3"	und	400	1.156.876,00	4.627.504,00	4,00	4.627.504,00		-				-	4,00	4.627.504,00		100,00%
10.1.6	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 1 1/2"	und	500	620.368,00	3.101.840,00	5,00	3.101.840,00		-				-	5,00	3.101.840,00		100,00%
10.1.7	VALVULA COMPUERTA ELASTICA 1"	und	600	330.195,00	1.981.170,00	6,00	1.981.170,00		-				-	6,00	1.981.170,00		100,00%
10.1.8	VALVULA CHECK 3"	und	900	1.267.609,00	11.408.481,00	9,00	11.408.481,00		-				-	9,00	11.408.481,00		100,00%
10.1.9	VALVULA CHECK 1"	und	300	149.999,00	449.997,00	3,00	449.997,00		-				-	3,00	449.997,00		100,00%
10.1.10	GRUPO DE PRESION PARA AGUA POTABLE 180GPM, 62 m.c.a	und	100	58.758.659,00	58.758.659,00	1,00	58.758.659,00		-				-	1,00	58.758.659,00		100,00%
10.1.11	CONEXIÓN A TANQUE EN 1 1/2", INCLUYE FLOTADORA 1 1/2"	und	100	1.395.089,00	1.395.089,00	1,00	1.395.089,00		-				-	1,00	1.395.089,00		100,00%
10.1.12	CONJUNTO DE VACIADO DE DEPOSITOS DE AGUA	und	100	4.479.116,00	4.479.116,00	1,00	4.479.116,00		-				-	1,00	4.479.116,00		100,00%
10.1.13	TUBERIA PVC-P RDE21 1/2"	ml	15413	15.354,00	2.368.047,42	154,23	2.368.047,42		-				-	154,23	2.368.047,42		100,00%
10.1.14	TUBERIA PVC-P RDE21 1"	ml	5793,6	20.397,00	11.817.205,92	579,36	11.817.205,92		-				-	579,36	11.817.205,92		100,00%
10.1.15	TUBERIA PVC-P RDE21 1 1/2"	ml	2844,7	44.177,00	12.567.031,19	284,47	12.567.031,19		-				-	284,47	12.567.031,19		100,00%
10.1.16	TUBERIA PVC-P RDE21 2"	ml	1282,7	60.305,00	7.735.322,35	128,27	7.735.322,35		-				-	128,27	7.735.322,35		100,00%
10.1.17	TUBERIA PVC-P RDE21 2 1/2"	ml	37,00	79.803,00	2.952.711,00	37,00	2.952.711,00		-				-	37,00	2.952.711,00		100,00%
10.1.18	TUBERIA PVC-P RDE21 3"	ml	18,27	94.415,00	1.724.962,05	18,27	1.724.962,05		-				-	18,27	1.724.962,05		100,00%
10.1.19	TUBERIA PVC-P RDE21 4"	ml	282,00	155.338,00	43.804.752,00	282,00	43.804.752,00		-				-	282,00	43.804.752,00		100,00%
10.1.20	REGISTRO Red White ; Similar 1/2"	und	3,00	96.180,00	288.540,00	3,00	288.540,00		-				-	3,00	288.540,00		100,00%
10.1.21	REGISTRO Red White ; Similar 1"	und	10,00	134.580,00	1.345.800,00	10,00	1.345.800,00		-				-	10,00	1.345.800,00		100,00%
10.1.22	REGISTRO Red White ; Similar 1 1/2"	und	16,00	230.889,00	3.694.224,00	16,00	3.694.224,00		-				-	16,00	3.694.224,00		100,00%
10.1.23	REGISTRO Red White ; Similar 2"	und	2,00	371.276,00	742.552,00	2,00	742.552,00		-				-	2,00	742.552,00		100,00%
10.1.24	PUNTO AGUA FRIA 1/2"	und	61,00	31.274,00	1.907.714,00	61,00	1.907.714,00		-				-	61,00	1.907.714,00		100,00%
10.1.25	PUNTO AGUA FRIA 1"	und	58,00	39.994,00	2.319.652,00	58,00	2.319.652,00		-				-	58,00	2.319.652,00		100,00%
10.1.26	TRAMITE ANTE LA EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO PARA ACCEDER AL SERICIO DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y RESIDUALES DEL PROYECTO	und	1,00	15.225.145,00	15.225.145,00	1,00	15.225.145,00		-				-	1,00	15.225.145,00		100,00%
10,30	**MEDIDORES, ACOMETIDAS Y CONEXIONES**		-		-	-	-		-				-	-	-		
10.3.1	MEDIDOR AGUA 2"	und	1,00	4.048.311,00	4.048.311,00	1,00	4.048.311,00		-				-	1,00	4.048.311,00		100,00%
10.3.2	MEDIDOR AGUA 1 1/2"	und	1,00	549.566,00	549.566,00	1,00	549.566,00		-				-	1,00	549.566,00		100,00%
10.3.3	MEDIDOR AGUA 1"	und	3,00	434.770,00	1.304.310,00	3,00	1.304.310,00		-				-	3,00	1.304.310,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499194
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154060-5	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/08/2022 — HASTA 31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA 2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
10,40	SANITARIOS		-		-		-								-		
10,4,1	SANITARIO CON FLUJOMETRO	und	3100	1.720.715,00	63.666.455,00	37,00	63.666.455,00							37,00	63.666.455,00		100,00%
10,4,2	SANITARIO PARA DISCAPACITADO ELONGADO. INCLUYE BARRAS DE SEGURIDAD EN U	und	1100	2.250.943,00	24.760.593,00	11,00	24.760.593,00							11,00	24.760.593,00		100,00%
10,50	ORINALES		-		-		-								-		
10,5,1	ORINAL CON FLUXOMETRO	und	1000	1.604.626,00	16.046.260,00	10,00	16.046.260,00							10,00	16.046.260,00		100,00%
10,60	LAVAMANOS		-		-		-								-		
10,6,1	LAVAMANOS SOBREPONER	und	3600	312.260,00	11.241.360,00	36,00	11.241.360,00							36,00	11.241.360,00		100,00%
10,6,2	LAVAMANOS DE COLGAR FREE	und	1100	530.787,00	5.838.657,00	11,00	5.838.657,00							11,00	5.838.657,00		100,00%
10,70	GRIFERIA		-		-		-								-		
10,10,1	GRIFERIA LAVAMANOS TIPO PUSH ANTIVANDALICA	und	4100	277.965,00	13.064.355,00	47,00	13.064.355,00							47,00	13.064.355,00		100,00%
10,10,2	LAVADERO PREFABRICADO DE 80x60x50cm EN ACRILICO	und	400	538.692,00	2.154.768,00	4,00	2.154.768,00							4,00	2.154.768,00		100,00%
10,10,3	GRIFERIA DUCHA BALANCE DE PRESIÓN	und	190	180.166,00	1.261.162,00	7,00	1.261.162,00							7,00	1.261.162,00		100,00%
11,00	RED DE GAS	und			$ 19.014.790,89	$ -	$ 19.014.790,89		$ -		$ -		$ -		$ 19.014.790,89		100,00%
11,10	RED DE GAS		-		-		-								-		
11,1,1	ACOMETIDA DE GAS	und	100	1.460.077,00	1.460.077,00	1,00	1.460.077,00							1,00	1.460.077,00		100,00%
11,1,2	TUBERÍA 3/4" PE 80 IDE 11 PARA INSTALACIÓN COMÚN DE GAS	ml	2698	17.220,00	464.595,60	26,98	464.595,60							26,98	464.595,60		100,00%
11,1,3	CONTADOR PARA GAS DE MEMBRANA	und	200	1.345.355,00	2.690.710,00	2,00	2.690.710,00							2,00	2.690.710,00		100,00%
11,1,4	RED DE DISTRIBUCION DE GAS 3/4"	und	27655	23.644,00	6.538.748,20	276,55	6.538.748,20							276,55	6.538.748,20		100,00%
11,1,5	VALVULA TIPO BOLA	und	200	53.656,00	107.312,00	2,00	107.312,00							2,00	107.312,00		100,00%
11,1,6	ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN	und	200	3.471.116,00	6.942.232,00	2,00	6.942.232,00							2,00	6.942.232,00		100,00%
11,1,7	TRAMITE ANTE LA EMPRESA SUMINISTRADORA DE GAS PARA ACCEDER AL SERVICIO, PREPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, ETC.	und	100	811.116,00	811.116,00	1,00	811.116,00							1,00	811.116,00		100,00%
12,00	PROTECCION CONTRA INCENDIOS	und			$ 1.221.084.605,79	$ -	$ 1.221.084.605,79		$ -		$ -		$ -		$ 1.221.084.605,79		100,00%
12,20	EXTINCIÓN		-		-		-								-		
12,1,1	GRUPO DE PRESIÓN CONTRA INCENDIOS SINFPA20	und	100	546.543.324,00	546.543.324,00	1,00	546.543.324,00							1,00	546.543.324,00		100,00%
12,1,2	CONEXION SIAMESA PARA BOMBEROS CUERPO 4"	und	100	3.129.806,00	9.389.418,00	3,00	9.389.418,00							3,00	9.389.418,00		100,00%
12,1,3	MANOMETRO DE 0 A 200 PSI	und	800	57.963,00	463.704,00	8,00	463.704,00							8,00	463.704,00		100,00%
12,1,4	MEDIDOR DE CAUDAL	und	100	5.193.087,00	5.193.087,00	1,00	5.193.087,00							1,00	5.193.087,00		100,00%
12,1,5	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 6" INCLUYE SOPORTEFA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	43121	254.693,00	111.809.019,53	438,21	111.809.019,53							438,21	111.809.019,53		100,00%
12,1,6	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 4" INCLUYE SOPORTEFA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	158	210.559,00	2.017.155,22	9,58	2.017.155,22							9,58	2.017.155,22		100,00%
12,1,7	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 3"	ml	12766	126.099,00	16.099.937,28	127,66	16.099.937,28							127,66	16.099.937,28		100,00%
12,1,8	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 2 1/2" INCLUYE SOPORTEFA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	33385	101.588,00	34.423.093,80	338,85	34.423.093,80							338,85	34.423.093,80		100,00%
12,1,9	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 1 1/2" INCLUYE SOPORTEFA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.887,18	59.287,00	111.885.240,66	1.887,18	111.885.240,66							1.887,18	111.885.240,66		100,00%
12,1,10	TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN CON COSTURA SCH10 COLMENA 1" INCLUYE SOPORTEFA Y ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	ml	1.227,05	50.295,00	61.605.272,30	1.227,05	61.605.272,30							1.227,05	61.605.272,30		100,00%
12,1,11	VÁLVULA MARIPOSA 1 1/2" TIPO TTV	und	400	479.799,00	1.919.196,00	4,00	1.919.196,00							4,00	1.919.196,00		100,00%
12,1,12	VÁLVULA MARIPOSA 6" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	100	1.889.087,00	9.445.435,00	5,00	9.445.435,00							5,00	9.445.435,00		100,00%
12,1,13	VÁLVULA MARIPOSA 8" CON REDUCTOR Y VOLANTE TIPO TTV	und	100	3.066.984,00	3.066.984,00	1,00	3.066.984,00							1,00	3.066.984,00		100,00%
12,1,14	VÁLVULA SUPERVISADA OSBY 6"	und	100	2.160.640,00	2.160.640,00	1,00	2.160.640,00							1,00	2.160.640,00		100,00%
12,1,15	VÁLVULA SUPERVISADA OSBY 8"	und	100	3.154.160,00	3.154.160,00	1,00	3.154.160,00							1,00	3.154.160,00		100,00%
12,1,16	BRIDA 4"	und	400	237.022,00	948.088,00	4,00	948.088,00							4,00	948.088,00		100,00%
12,1,17	BRIDA 6"	und	1200	355.533,00	4.266.396,00	12,00	4.266.396,00							12,00	4.266.396,00		100,00%
12,1,18	BRIDA 8"	und	600	544.730,00	3.268.380,00	6,00	3.268.380,00							6,00	3.268.380,00		100,00%
12,1,19	PLATINA ANTIVORTEX O VORTEX DE 8" - EQUIPO CONTRAINCENDIOS	und	100	1.881.015,00	1.881.015,00	1,00	1.881.015,00							1,00	1.881.015,00		100,00%
12,1,20	VÁLVULA CHECK 1 1/2"	und	100	693.923,00	693.923,00	1,00	693.923,00							1,00	693.923,00		100,00%
12,1,21	VÁLVULA SEGURIDAD 1 1/2"	und	200	618.134,00	1.236.268,00	2,00	1.236.268,00							2,00	1.236.268,00		100,00%
12,1,22	ROCIADOR COLGANTE INCLUYE ESCUDO	und	5100	92.683,00	47.361.013,00	511,00	47.361.013,00							511,00	47.361.013,00		100,00%
12,1,23	ROCIADOR MONTANTE	und	5500	78.153,00	43.609.374,00	558,00	43.609.374,00							558,00	43.609.374,00		100,00%
12,1,24	CONEXION PARA ROCIADORES	und	1.069,00	40.806,00	43.621.614,00	1.069,00	43.621.614,00							1.069,00	43.621.614,00		100,00%
12,1,25	PUESTO DE CONTROL DE 6"	und	400	6.524.185,00	26.096.740,00	4,00	26.096.740,00							4,00	26.096.740,00		100,00%
12,1,26	PUESTO DE CONTROL DE 3"	und	1100	2.352.982,00	25.882.802,00	11,00	25.882.802,00							11,00	25.882.802,00		100,00%
12,1,27	PUNTO DE PRUEBA/LIMPIEZA 1", ORIFICIO 1/2"	und	1100	933.975,00	10.273.725,00	11,00	10.273.725,00							11,00	10.273.725,00		100,00%
12,1,28	HIDRANTE CHICAGO 4" EXTREMO LISO	und	200	6.034.112,00	12.068.224,00	2,00	12.068.224,00							2,00	12.068.224,00		100,00%
12,30	GABINETES CONTRAINCENDIO Y EXTINTORES		-		-		-								-		
12,2,1	GABINETE CONTRAINCENDIO CLASE III	und	1600	1.920.241,00	30.723.856,00	16,00	30.723.856,00							16,00	30.723.856,00		100,00%
12,2,2	EXTINTOR DE POLVO QUIMICO ABC	und	10900	272.327,00	29.683.643,00	109,00	29.683.643,00							109,00	29.683.643,00		100,00%
12,2,3	EXTINTOR DE CO2	und	700	648.782,00	4.541.474,00	7,00	4.541.474,00							7,00	4.541.474,00		100,00%
12,2,4	CONEXION PARA BOMBEROS 2 1/2", EN ESCALERAS	und	1100	1.227.108,00	15.952.404,00	13,00	15.952.404,00							13,00	15.952.404,00		100,00%
13,00	SISTEMAS DE COMUNICACIONES				$ 2.930.192.280,00	$ -	$ 2.930.192.280,00		$ -		$ -		$ -		$ 2.930.192.280,00		100,00%
13,10	SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS		-		-		-								-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493976-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13.1.1	Suministro e instalación de Panel de detección de incendios direccionable, capaz de soportar mínimo 4lazos y 4 circuitos de notificación. Certificación UL 864 9 edición. Debe permitirrocuencia de alarma positiva. Incluye marcación y ficho de identificación, todas la tarjetas, conectores, cables y todos los elementos necesarios para conectar 4 lazos, 5 anunciadores remotos y conexión en red. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	1,00	13.658.899,00	13.658.899,00	1,00	13.658.899,00	-	-			-	-	1,00	13.658.899,00		100,00%
13.1.2	Suministro e instalación de anunciador remoto de detección de incendios, con pantalla LCD. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección yprueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	7.414.267,00	29.657.068,00	4,00	29.657.068,00	-	-			-	-	4,00	29.657.068,00		100,00%
13.1.3	Suministro e instalación de fuente de alimentación auxiliar de 6A. Certificada UL. Mínimo 4 circuitos de salidación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	5,00	3.790.867,00	18.954.335,00	5,00	18.954.335,00	-	-			-	-	5,00	18.954.335,00		100,00%
13.1.4	Suministro e instalación de Bateria 12V 18 Ah, recargable. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	12,00	363.228,00	4.358.736,00	12,00	4.358.736,00	-	-			-	-	12,00	4.358.736,00		100,00%
13.1.5	Suministro e instalación de estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montun pared, color rojo, Fuego en español. Certificación UL. Incluye marcación y fico de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	19,00	527.569,00	10.023.811,00	19,00	10.023.811,00	-	-			-	-	19,00	10.023.811,00		100,00%
13.1.6	Suministro e instalación de Estrobo multicandela con sirena electrónica, intensidad seleccionable, montun de techo, color rojo. Fuego en español Certificación UL. Incluye marcación y fico de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	139,00	540.894,00	75.184.266,00	139,00	75.184.266,00	-	-			-	-	139,00	75.184.266,00		100,00%
13.1.7	Suministro e instalación de multisensor de humo y temperatura (doble tecnologia), incluye base. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección yprueba de aceptación según NFPA72.	un	6,00	523.127,00	3.138.762,00	6,00	3.138.762,00	-	-			-	-	6,00	3.138.762,00		100,00%
13.1.8	Suministro e instalación de sensor de humo fotoeléctrico, incluye base. Certificación UL. Incuye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba deaceptación según NFPA72.	un	247,00	412.086,00	101.785.242,00	247,00	101.785.242,00	-	-			-	-	247,00	101.785.242,00		100,00%
13.1.9	Suministro e instalación de sensor de temperatura fija e incremental, incluye base. Certificación UL. Incuye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba deaceptación según NFPA72.	un	61,00	438.736,00	26.762.896,00	61,00	26.762.896,00	-	-			-	-	61,00	26.762.896,00		100,00%
13.1.10	Suministro e instalación de sensor de humo de haz proyectado, controlador y reflector.Certificación AL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección yprueba de aceptación según NFPA72.	un	2,00	4.808.334,00	9.616.668,00	2,00	9.616.668,00	-	-			-	-	2,00	9.616.668,00		100,00%
13.1.11	Suministro e instalación de sensor de humo direccionable para ducto de aire, incluye ducto de muestreo e indicador LED remoto.Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	4,00	1.175.063,00	4.700.252,00	4,00	4.700.252,00	-	-			-	-	4,00	4.700.252,00		100,00%
13.1.12	Suministro e instalación de estación manual, incluye Stopper. Certificación UL. Incluye marcación y fico de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	50,00	817.304,00	40.865.200,00	50,00	40.865.200,00	-	-			-	-	50,00	40.865.200,00		100,00%
13.1.13	Suministro e instalación de modulo de entrada, monitoreo o supervisión simple para conexión a un contacto normalmente abierto. Certificación UL. Incluye caja, tapa protectore y tocis los elementos necesarios para su correcte instalacion. Incluye marcación y fico de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	78,00	576.427,00	44.961.306,00	78,00	44.961.306,00	-	-			-	-	78,00	44.961.306,00		100,00%
13.1.14	Suministro e instalación de modulo de entrada de señal para conexión de señales de telefonia y notificación. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección yprueba de aceptación según NFPA72.	un	10,00	576.427,00	5.764.270,00	10,00	5.764.270,00	-	-			-	-	10,00	5.764.270,00		100,00%
13.1.15	Suministro e instalación de modulo salida de control de señales externas. Contiene un relevo clase C. Certificación UL. Incluye marcación y ficho de identificación. Debe realizarse inspección y prueba de aceptación según NFPA72.	un	36,00	483.152,00	17.393.472,00	36,00	17.393.472,00	-	-			-	-	36,00	17.393.472,00		100,00%
13.1.16	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x16. Certificación UL	ml	1.525,00	4.683,00	7.141.575,00	1.525,00	7.141.575,00	-	-			-	-	1.525,00	7.141.575,00		100,00%
13.1.17	Suministro e instalación de Cable FPLR 2x18. Certificación UL	ml	7.930,00	3.619,00	28.698.670,00	7.930,00	28.698.670,00	-	-			-	-	7.930,00	28.698.670,00		100,00%
13.1.18	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas aluminio 2400 tipo rawelt con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	3.332,00	22.733,00	75.746.356,00	3.332,00	75.746.356,00	-	-			-	-	3.332,00	75.746.356,00		100,00%
13.20	SISTEMA DE CCTV		-	-	-	-	-							-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901463970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,2,1	Suministro e instalación de grabador de video en red de 128 canales rackeable, doble salida CB NIC, fuente de alimentación redundante, soporte de cámaras multimarca por protocolo ONVIF, Incluye arreglo de discos duros especiales para CCTV de mínimo 1.2GB, salida por VGA y HDMI 4K. Capacidad de grabación mínimo de 12 MPX.	un	200	17.903.802,00	35.807.604,00	2,00	35.807.604,00		-				-	2,00	35.807.604,00		100,00%
13,2,2	Suministro e instalación de Switch para cctv de 24 Puertos PoE, 802.3af, 802.3at, 802.3az, mínimo 2 puertos SFP de 1000Mbps. Incluye los transceptores con conectores LC	un	1000	3.164.809,00	31.648.090,00	10,00	31.648.090,00		-				-	10,00	31.648.090,00		100,00%
13,2,3	Suministro e instalación de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm, sensor 1/2.8", sistema de compresion H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 30m. Grado de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	12600	874.018,00	110.126.268,00	126,00	110.126.268,00		-				-	126,00	110.126.268,00		100,00%
13,2,4	Suministro e instalación de Cámara IP tipo bala, de resolucion mínima 1920X1080P 30FPS, lente varifocal 2.8-12mm o superior, sensor 1/2.8", sistema de compresion H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 50m. Grado de protección IP67, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	6500	1.100.542,00	71.535.230,00	65,00	71.535.230,00		-				-	65,00	71.535.230,00		100,00%
13,2,5	Suministro e instalación de Cámara IP PTZ de mínimo 30X ópticos, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR o laser de de mínimo 150m .Grado de proteccion IP67. incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	300	3.164.923,00	9.494.769,00	3,00	9.494.769,00		-				-	3,00	9.494.769,00		100,00%
13,2,6	Suministro e instalacion de Cámara IP Fish Eye de 360 grados, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 10m .Grado de protección IP65, IK10. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación.	un	200	1.238.233,00	2.476.466,00	2,00	2.476.466,00		-				-	2,00	2.476.466,00		100,00%
13,2,7	Suministro e instalacion de Cámara IP tipo domo, de resolución mínima 1920X1080P 30FPS, lente fijo especial para ascensores, sistema de compresión H.265 o superior, función día/noche con rango IR de mínimo 15m. Grado de protección IP67 IK10, alimentación por PoE. Incluye soporte, caja de conexión adapador u otro elemento que sea necesario para su correcta instalación	un	600	918.434,00	5.510.604,00	6,00	5.510.604,00		-				-	6,00	5.510.604,00		100,00%
13,2,8	Suministro e instalación de teclado o joystick basado en redes IP, soporta multiples permisos de usuario, interoperabilidad con NVR y cámaras	un	100	1.267.548,00	1.267.548,00	1,00	1.267.548,00		-				-	1,00	1.267.548,00		100,00%
13,2,9	Suministro e instalación de decodificador de video con mínimo 12 interfases HDMI e salida, 2 interfaces IDMI de entrada y 2 interfases DVI de entrada, capacidad de decodificacion de mínimo 12MPX, capaz de decodificar H.265 o superior, H.264 y MPEG. incluye todos los elementos necesarios para su correctainstalación,	un	100	17.001.653,00	17.001.653,00	1,00	17.001.653,00		-				-	1,00	17.001.653,00		100,00%
13,2,10	Suministro e instalación de unidad de visualización de empalme para videowall, de 55" o superior, tecnología LCD o LED, resolución 1920X1080 o superior, para interior, soporta trabaja 24/7, mínimo una interfaz de conexión HDMI, 1 VGA y 1 DVI. incluye soporte de pared y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	800	10.594.160,00	84.753.280,00	8,00	84.753.280,00		-				-	8,00	84.753.280,00		100,00%
13,2,11	Suministro e instalación de estación de trabajo para central de monitoreo, capaz de correr el software según los requerimientos mínimos del software cliente instalado. Se debe entregar instalado, funcional e interconectado con el sistema de vigilancia. incluye licencia de winows 10 pro	un	300	4.740.960,00	14.222.880,00	3,00	14.222.880,00		-				-	3,00	14.222.880,00		100,00%
13,2,12	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	14.35000	4.865,00	69.812.750,00	14.350,00	69.812.750,00		-				-	14.350,00	69.812.750,00		100,00%
13,2,13	Suministro e instalación de tuberia EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapas, shazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Refejado en la canalización de la red de datos)	ml	10000	22.733,00	2.273.300,00	100,00	2.273.300,00		-				-	100,00	2.273.300,00		100,00%
13,3,0	SISTEMA DE INSTRUJIÓN		-		-	-	-		-				-	-	-		
13,3,1	Suministro e instalación de panel central de intrusión 8-240 zonas, 8 particiones, incluye gabinete con lave, 1 Transformador Plug-In rated 16.5VAC, 40 VA y Backup Battery	un	100	3.169.529,00	3.169.529,00	1,00	3.169.529,00		-				-	1,00	3.169.529,00		100,00%
13,3,2	Suministro e instalación de Teclado de control LCD.	un	400	1.136.917,00	4.547.668,00	4,00	4.547.668,00		-				-	4,00	4.547.668,00		100,00%
13,3,3	Suministro e instalación de magnético liviano N.A para circuitos N.C gap 25mm. Para aplicaciones en puertas comerciales o acero detección superior.	un	13500	172.730,00	23.318.550,00	135,00	23.318.550,00		-				-	135,00	23.318.550,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra. JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRITO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,3,4	Suministro, transporte e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético. Marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	250,00	4.865,00	1.216.250,00	250,00	1.216.250,00		-				-	250,00	1.216.250,00		100,00%
13,3,5	Suministro e instalación de Cable 2x18AWG apantallado.	ml	3.460,00	3.712,00	12.843.520,00	3.460,00	12.843.520,00		-				-	3.460,00	12.843.520,00		100,00%
13,3,6	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (El resto se encuentra reflejado en la canalización de incendio y de datos)	ml	95,00	22.733,00	2.159.635,00	95,00	2.159.635,00		-				-	95,00	2.159.635,00		100,00%
13,40	SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO		-		-	-	-		-				-	-	-		
13,4,1	Suministro e instalación de panel control de acceso Ethernet para mínimo 4 puertas, puerto comunicación 10/100 Base-T, puerto comunicación RS-23 y/o, RS485, mínimo 12 entradas, selección de piso aplicación elevador, mínimo 4 salidas y 4 entradas para lectora, incluya gabinete, baterias, fuente de poder y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	14,00	7.340.239,00	102.763.346,00	14,00	102.763.346,00		-				-	14,00	102.763.346,00		100,00%
13,4,2	Suministro e instalación de electroimán 800 lb con antirremanente o cerradura electrónica, incluye soporte ZL, Soporte U Y/O todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	70,00	465.386,00	32.577.020,00	70,00	32.577.020,00		-				-	70,00	32.577.020,00		100,00%
13,4,3	Suministro e instalación de brazo hidráulico, visagra hidraulica o cualquier otro componente que garantice el cierre automatico de la puerta. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	70,00	268.692,00	18.808.440,00	70,00	18.808.440,00		-				-	70,00	18.808.440,00		100,00%
13,4,4	Suministro e instalación de lectora de proximidad RFID 125KHz, y/o MIFARE 13.56MHz y/o HID iClass 13.56MMHZ, adicionalmente cuenta con lector de huella dactilar, grado de protección IP65	un	92,00	820.052,00	75.444.784,00	92,00	75.444.784,00		-				-	92,00	75.444.784,00		100,00%
13,4,5	Suministro instalación Consola Dispensadora de tarjetas Uso interior. Mueble en Coll Roll, incluye; pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	100	10.047.636,00	10.047.636,00	1,00	10.047.636,00		-				-	1,00	10.047.636,00		100,00%
13,4,6	Suministro e instalación Consola recolectora de tarjetas Uso interior. Mueble en Coll Roll, incluye; pantalla a color, chip de voz, computador embebido. Incluye obra, configuración y puesta en marcha del equipo	Un	100	10.047.636,00	10.047.636,00	1,00	10.047.636,00		-				-	1,00	10.047.636,00		100,00%
13,4,7	Suministro transporte e instalación talanquera vehicular derecha/izquierda de 6m, de alto tráfico, con apertura rápida en menos de 5 segundos, barrera con mástil, bandas reflectantes, cordón luminoso, luz intermitente, fotocelda, soporte para fotocelda, columna para fotocelda, apoyo fijo para talanquera, bobina para detección de campo vehicular, obra civil y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	2,00	5.257.896,00	10.515.792,00	2,00	10.515.792,00		-				-	2,00	10.515.792,00		100,00%
13,4,8	Suministro e instalación de punto de pago automatico, debe soportar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por dia u horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	3,00	29.337.060,00	88.011.180,00	3,00	88.011.180,00		-				-	3,00	88.011.180,00		100,00%
13,4,9	Suministro e instalación de punto de pago manual, debe soportar billetes y monedas colombianas, permitir configuración de tarifas diferenciales por dia u horario, ingreso sin cobro a ciertas tarjetas o placas. Incluye todo lo necesario para su correcta instalacion	un	4,00	11.261.550,00	45.046.200,00	4,00	45.046.200,00		-				-	4,00	45.046.200,00		100,00%
13,4,10	Suministro e instalación de cable UTP Categoría 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	2.760,00	4.865,00	13.427.400,00	2.760,00	13.427.400,00		-				-	2.760,00	13.427.400,00		100,00%
13,4,11	Suministro e instalación de Cable 2x16AWG apantallado.	ml	2.100,00	3.713,00	7.797.300,00	2.100,00	7.797.300,00		-				-	2.100,00	7.797.300,00		100,00%
13,4,12	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	1.391,00	22.733,00	31.621.603,00	1.391,00	31.621.603,00		-				-	1.391,00	31.621.603,00		100,00%
13,50	SISTEMA RED DE DATOS		-		-	-	-		-				-	-	-		
13,5,1	Suministro e instalación de Rack cerrado de 42 unidades, en lámina cold rolled calibre 16. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con peldaños, multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	9,00	4.398.582,00	39.587.238,00	9,00	39.587.238,00		-				-	9,00	39.587.238,00		100,00%
13,5,2	Suministro e instalación de bandeja portacables para rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	9,00	77.454,00	697.086,00	9,00	697.086,00		-				-	9,00	697.086,00		100,00%
13,5,3	Suministro e instalación de organizador horizontal de cables 40x40 para instalar en Rack. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	40,00	143.028,00	5.721.120,00	40,00	5.721.120,00		-				-	40,00	5.721.120,00		100,00%
13,5,4	Suministro e instalación de Switch Core de mínimo 24 puertos SFP 100/1000Mbps, 2 puertos 10 Gigabit de Uplink. Incluye los transceptores con conectores LC y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606	un	2,00	17.992.800,00	35.985.600,00	2,00	35.985.600,00		-				-	2,00	35.985.600,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,5,5	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos, capa 3, con 2 puertosa 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra. Incluye la marcación de los p artos en el switch según TIA606. Incluye los transceptores con conectores LC	un	1,00	4.345.689,00	21.728.445,00	5,00	21.728.445,00		-				-	5,00	21.728.445,00		100,00%
13,5,8	Suministro e instalación de Cable de Fibra Óptica de 6 hilos, interior, Tight Buffer, No Conductiva (Dieléctrica), Plenum, Multimodo OM3 50/125 optimizada, debe cumplir con estándres ISO/IEC 11801:2002 OM3, ANSI/TIA/EIA-568-C.3, ANSI/TIA-598-C, ANSI/TIA-492 AAAC, Telcordia GR-409-CORE. Incluye módulos, elementos asociados,conectores, marcación con placa en acrilico o térmica según normaTIA606, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación	ml	98,00	84.766,00	83.070.680,00	980,00	83.070.680,00		-				-	980,00	83.070.680,00		100,00%
13,5,7	Suministro e instalación Panel de Conexión de Fibra para Rack de 19in, Bandeja Fija, Acepta mínimo 72Fibras, 1 UR. Incluye de Placa acopladora de Fibra Óptica Quick-Pack, Con 6 Conectores LC Duplex (12 Fibras), Para Fibra Multimodo, Placa adaptadora ciega, elementos asociados,conectores, marcación con placa en acrilico o térmica segn norma TIA606, y demás elementos necesarios para su correcta instalación	un	1,00	2.159.136,00	19.432.224,00	9,00	19.432.224,00		-				-	9,00	19.432.224,00		100,00%
13,5,6	Suministro e instalación de salida doble de voz y datos RJ 45 cat 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla estandares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. Incluye el toma de voz y datos, caja 4x4 con tapa suplementoc facepistas, módulos, elementos asociados, marcación con placa en acrilico o térmica segun norma TIA606, ducto pvc, curvas, adaptadores terminal, pega pvc, obra civil y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros)	un	80,00	257.049,00	20.563.200,00	80,00	20.563.200,00		-				-	80,00	20.563.200,00		100,00%
13,5,9	Suministro e instalación de salida sencilla de datos RJ 45 Categoría 6A, aplicable a normas TIA 568, cumpla estandares industriales y estén en el listado UL y además sean marca reconocida en el mercado. Incluye: toma de voz o datos, caja metálica 12x5cm con tapa troquel, facepiate, módulo, elementos asociados, marcación con placa en acrilico o térmica segun norma TIA 606, ducto EMT, curvas, uniones, adaptadores, grapas y demás elementos necesarios para su correcta instalación.(Salida promedio 3 metros). No incluye cable	un	284,00	226.195,00	64.239.380,00	284,00	64.239.380,00		-				-	284,00	64.239.380,00		100,00%
13,5,10	Suministro, transportes instalación de Patch panel preensamblado en fábrica con capacidad para 24 puertos UTP, RJ-45, categoría 6A, incluye elementos de fijación y marcación de los puertos de los puertos según norma TIA 606. Incluye patch cord cable flexible 4 p res con conectores RJ-45 en ambos extremos, cat 6A del tamaño indicado para interconectarlo correctamente; preensamblado en fábrica. Incluye marcación en ntbos extremos y color según la norma TIA 606	un	27,00	1.118.638,00	30.203.226,00	27,00	30.203.226,00		-				-	27,00	30.203.226,00		100,00%
13,5,11	Suministro e instalación de patch cord cable flexible 4 pares con conectores RJ-45 en ambos extremos cat 6A de 90 cm; preensamblado en fábrica. Incluye marcación en ambos etremos y color según la norma TIA 606	ml	468,00	82.701,00	38.704.068,00	468,00	38.704.068,00		-				-	468,00	38.704.068,00		100,00%
13,5,12	Suministro e instalación de Jumper de Fibra Óptica Multimodo 50/125 OM3 XGLO, LC-LC Duplex, del tamaño adecuado para conexión de switches en puertos de comunicaciones. Incluye marcación en ambos extremos y color según la norma TIA 606	un	23,00	97.332,00	2.238.636,00	23,00	2.238.636,00		-				-	23,00	2.238.636,00		100,00%
13,5,13	Suministro e instalación de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos, con 2 puertos a 100 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps para fibra. Incluye la marcación de los puerts en el switch según TIA606. Incluye los transceptores con conectores LC	un	1,00	3.431.769,00	41.181.228,00	12,00	41.181.228,00		-				-	12,00	41.181.228,00		100,00%
13,5,14	Suministro e instalación de cable UTP Categoria 6A de cuatro paras, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elemantos necesarios para su correcta instalación.	ml	12.880,00	4.865,00	62.661.200,00	12.880,00	62.661.200,00		-				-	12.880,00	62.661.200,00		100,00%
13,5,15	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	1.782,00	22.733,00	40.510.206,00	1.782,00	40.510.206,00		-				-	1.782,00	40.510.206,00		100,00%
13,5,16	Suministro e instalación piso felxo antiestático, de gran resistencia y tratado contra el fuego, incluye pedestal de alumno con una altura ente 20 y 50 cms y todos los elementos necesariosaara su correcta instalación.	m2	71,00	746.855,00	53.773.560,00	72,00	53.773.560,00		-				-	72,00	53.773.560,00		100,00%

REPLBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,5,17	Suministro e instalacion de Rack cerrado de 12 unidades, en lámina cold rolled calibre 16. Incluye, bandeja portacable de 15x3 cm con peldaños, multitoma de 6 salidas 1800 vatios como mínimo, pernos expansivos de fijación, y demás elementos necesarios ara su correcta instalación.	Un	2,00	897.500,00	1.795.000,00	2,00	1.795.000,00		-		-		-	2,00	1.795.000,00		100,00%
13,5,18	Suministro e instalación de tubería EMT 1 1/2", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	ml	235,00	58.900,00	13.841.500,00	235,00	13.841.500,00		-		-		-	235,00	13.841.500,00		100,00%
13,5,19	Suministro e instalación de bandeja portacables tipo escalera, de 300mm X 80mm, incluye curvas de 90 grados, uniones en T, uniones lineales, soportes, y todos los elementos necesarios ara su correcta instalación.	ml	1.630,00	207.220,00	337.768.600,00	1.630,00	337.768.600,00		-		-		-	1.630,00	337.768.600,00		100,00%
13,60	SISTEMA DE RED INALAMBRICA WIFI		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
13,6,1	Suministro e instalación punto de acceso WiFi empresarial, para interior y/o exterior, compatible con el estandar 802.11AC wave 2 de doble banda, alcance máximo de 120m o superior, cuenta con mínimo 2 puertos Ethernet 10/100/1000 Mbps, cuenta con la capacidad de radiar en las frecuencias de 2.5GHz y 5GHz, la alimentación debe ser PoE, compatible con 802.3at incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	57,00	1.544.737,00	88.048.209,00	57,00	88.048.209,00		-		-		-	57,00	88.048.209,00		100,00%
13,6,2	Suministro e instalacion de switch Ethernet, 10/100/1000 Mbps de 24 puertos PoE 802.3af - 802.3at:802.3bt PoE++, con 2 puertos a 1000 Mbps + 2 slot SFP a 10000 Mbps, para fibra. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. Incluye los transceptores con conectores LC	un	5,00	4.320.099,00	21.600.495,00	5,00	21.600.495,00		-		-		-	5,00	21.600.495,00		100,00%
13,6,3	Suministro e instalación de controladora Wi-Fi y gateway de seguridad con mínimo 2 puertos SFP a 10Gbps, mínimo 8 puertos LAN 10/100/1000. Incluye la marcación de los puertos en el switch según TIA606. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	2.854.172,00	2.854.172,00	1,00	2.854.172,00		-		-		-	1,00	2.854.172,00		100,00%
13,6,4	Suministro e instalacion de cable UTP categoria 6A de cuatro pares, cumple normas EIA/TIA568. Incluye plug RJ-45, certificación y resultados en medio impreso y magnético, marcación y ficho de identificación según norma EIA/TIA606 y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.990,00	4.865,00	19.411.350,00	3.990,00	19.411.350,00		-		-		-	3.990,00	19.411.350,00		100,00%
13,6,5	Suministro e instalación de tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, chazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje. (Reflejado en canalizacion de red de datos)	ml	100,00	22.733,00	2.273.300,00	100,00	2.273.300,00		-		-		-	100,00	2.273.300,00		100,00%
13,70	SISTEMA SONIDO AMBIENTAL Y AUDIO EVACUACUACION		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
13,7,1	Suministro e instalación de controlador de audio de mínimo 8 entradas y 4 salidas, certificado EN para autoevacuacion, supervisión interna y monitoreo de señales, debe permitir grabar mínimo 60 minutos de mensajes internos y permitir dar prioridad a señales de emergencia con respecto al resto de entradas de audio y tener interconexión con estaciones de llamado para voceo. Incluye fuente de alimentación, marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	9.888.431,00	9.888.431,00	1,00	9.888.431,00		-		-		-	1,00	9.888.431,00		100,00%
13,7,2	Suministro e instalación matriz de audio DSP mínimo 8 zonas, certificado EN safety, debe permitir manipulación desde PC, dispositivo movil, tablets y/o teclado de control. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	1,00	6.720.053,00	6.720.053,00	1,00	6.720.053,00		-		-		-	1,00	6.720.053,00		100,00%
13,7,3	Suministro e instalación de amplificador DSP de mínimo 4 canales de 220W, salidas de 100V/70V/ohms y 4ohms. Debe ser compatible con la matriz. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	5,00	8.738.537,00	43.692.685,00	5,00	43.692.685,00		-		-		-	5,00	43.692.685,00		100,00%
13,7,4	Suministro e instalación estación de llamado compatible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de zonas. Incluye marcación, ficho de identificación y demásaccesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	2.688.021,00	10.752.084,00	4,00	10.752.084,00		-		-		-	4,00	10.752.084,00		100,00%
13,7,5	Suministro e instalacion teclado de gestion de volumen y fuente de audio compatible con la matriz de 7.02, debe permitir programación de grabación de zonas. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	1.253.664,00	5.014.656,00	4,00	5.014.656,00		-		-		-	4,00	5.014.656,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2489104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901463970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	18.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
13,7,6	Suministro e instalacin amplificador profesional DSP para sonido en vivo,de mínimo dos salidas to 1800w, debe permitir procesamiento profesional de altavoces con tecnologa FIR drive, y supervición y control a traves de display LC ubicado en la aparte cientera. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos ara su adecuado montaje.	un	3,00	7.726.828,00	23.180.484,00	3,00	23.180.484,00		-				-	3,00	23.180.484,00		100,00%
13,7,7	Suministro e instalación modulo de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, debe contener mínimo dos arreglos en cada modulo, dos woofers de 8" de baja distorsión, cuatro diafragmas de titanio con driver HF de 1.25", sensibilidad e mínimo 104 decibeles,manejo de energía de mínimo 350w continuos, 1400w pico . Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	8,00	16.912.620,00	135.302.560,00	8,00	135.302.560,00		-				-	8,00	135.302.560,00		100,00%
13,7,8	Suministro e instalación modulo de subwoofer de arreglo lineal para aplicaciones de sonido, debe contener mínimo dos subwoofers de 15" para baja distroción y alto SPL con una sensibliad de 100db, manejo de energía de 1000w continuos y 4000w pico y un SPL máximo de 130 dB. Incluye marcación, ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	4,00	18.472.333,00	73.889.332,00	4,00	73.889.332,00		-				-	4,00	73.889.332,00		100,00%
13,7,9	Suministro e instalación de altavoz modular de 24 Vatios para colaje en techo, para reproducción de música ambiental y vos, certificado UL 2043, UL 1428 y EN54-24 para audio evacuación debe contener transformador de derivación de alimentación de 70/100V con funcicamiento a máxima potencia, a potencia media, a un cuarto de potencia o a un octavo de potencia. Incluye soporte para montaje en escenarios, marcación y ficho de identificación y demás accesorios requeridos para su adecuado moraje.	un	109,00	604.558,00	65.896.822,00	109,00	65.896.822,00		-				-	109,00	65.896.822,00		100,00%
13,7,10	Suministro e instalación de cable de cobre 2X16AWG especialmente diseñado para sonido, de alta pureza y sin oxigeno para un amplio rango de frecuencia, baja pérdida de señal y mayor énfasis en el extremo bajo para una reproducción de audio fuerte, claro y audaz. Incluye conectores, marcación, ficho de identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	3.270,00	7.745,00	25.326.150,00	3.270,00	25.326.150,00		-				-	3.270,00	25.326.150,00		100,00%
13,7,11	Suministro e instalación de cable de cobre 2X10AWG especialmente diseñado para sonido, de alta pureza y sin oxigeno para un amplio rango de frecuencia, baja pérdida de señal y mayor énfasis en el extremo bajo para una reproducción de audio fuerte, claro y audaz. Incluye conectores, marcación, ficho de identificación y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	ml	360,00	10.224,00	3.680.640,00	360,00	3.680.640,00		-				-	360,00	3.680.640,00		100,00%
13,7,12	Suministro e instalación de Tubería EMT 3/4", incluye uniones, codos, terminales, cajas 2400 con tapa, ihazos, abrazaderas dobles, tornillos y demás accesorios requeridos para su adecuado montaje.	un	495,00	22.733,00	11.252.835,00	495,00	11.252.835,00		-				-	495,00	11.252.835,00		100,00%
14,00	SISTEMA HVAC - HE/TING – VENTILATION - AIR CONDITIONING				$ 2.062.962.119,00	$ -	$ 2.062.962.119,00		$ -				$ -		$ 2.062.962.119,00		100,00%
14,10	EQUIPOS		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,1,1	UNIDAD CONDENSA/ORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 520.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	48.585.856,00	48.585.856,00	1,00	48.585.856,00		-				-	1,00	48.585.856,00		100,00%
14,1,2	UNIDAD CONDENSA/ORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 440.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	43.930.354,00	43.930.354,00	1,00	43.930.354,00		-				-	1,00	43.930.354,00		100,00%
14,1,3	UNIDAD CONDENSA/ORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 540.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	56.147.075,00	56.147.075,00	1,00	56.147.075,00		-				-	1,00	56.147.075,00		100,00%
14,1,4	UNIDAD CONDENSA/ORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 320.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	34.656.288,00	34.656.288,00	1,00	34.656.288,00		-				-	1,00	34.656.288,00		100,00%
14,1,5	UNIDAD CONDENSA/ORA DE REFRIGERANTE VARIABLE DE 140.000 BTU, 220 V, 3 PH, R-410A	Und	1,00	16.405.677,00	16.405.677,00	1,00	16.405.677,00		-				-	1,00	16.405.677,00		100,00%
14,1,6	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	2.095.407,00	4.190.814,00	2,00	4.190.814,00		-				-	2,00	4.190.814,00		100,00%
14,1,7	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	2.189.577,00	2.189.577,00	1,00	2.189.577,00		-				-	1,00	2.189.577,00		100,00%
14,1,8	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 24.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	2.167.062,00	4.334.124,00	2,00	4.334.124,00		-				-	2,00	4.334.124,00		100,00%
14,1,9	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 30.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	2.317.049,00	2.317.049,00	1,00	2.317.049,00		-				-	1,00	2.317.049,00		100,00%
14,1,10	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 36.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	5,00	2.440.250,00	12.201.250,00	5,00	12.201.250,00		-				-	5,00	12.201.250,00		100,00%
14,1,11	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE CIRCULAR DE 48.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	19,00	2.664.151,00	50.618.869,00	19,00	50.618.869,00		-				-	19,00	50.618.869,00		100,00%
14,1,12	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 7.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1.208.706,00	1.208.706,00	1,00	1.208.706,00		-				-	1,00	1.208.706,00		100,00%
14,1,13	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 9.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	5,00	1.252.005,00	6.260.025,00	5,00	6.260.025,00		-				-	5,00	6.260.025,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No. 008

CONTRATO N°	2121040002	PROCESO LICITATORIO No	LCP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	COT.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/08/2022 — HASTA 31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14.1.14	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1.330.472,00	1.330.472,00	1,00	1.330.472,00		-				-	1,00	1.330.472,00		100,00%
14.1.15	UNIDAD EVAPORADORA TIPO CASSETTE 1 VIA DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	1,00	1.720.765,00	1.720.765,00	1,00	1.720.765,00		-				-	1,00	1.720.765,00		100,00%
14.1.16	UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 12.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	928.070,00	7.424.560,00	8,00	7.424.560,00		-				-	8,00	7.424.560,00		100,00%
14.1.17	UNIDAD EVAPORADORA TIPO PARED DE 18.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	2,00	1.098.680,00	2.197.360,00	2,00	2.197.360,00		-				-	2,00	2.197.360,00		100,00%
14.1.18	UNIDAD FANCOIL OCULTA DEDICADA DE AIRE EXTERIOR DE 48.000 BTU, 220 V,2 PH	Und	8,00	3.719.540,00	29.756.320,00	8,00	29.756.320,00		-				-	8,00	29.756.320,00		100,00%
14.1.19	CONTROL CENTRALIZADO PANTALLA TÁCTIL / 128 UNIDADES INTERIORES / 10 HORARIOS DE PROGRAMACIÓN	Und	1,00	2.078.892,00	2.078.892,00	1,00	2.078.892,00		-				-	1,00	2.078.892,00		100,00%
14.1.20	CONTROL REMOTO ALAMBRADO TÁCTIL / SENSOR DETEMPERATURA INTEGRADO Y RECEPTOR DE SEÑAL INALAMBRICA	Und	8,00	264.631,00	2.117.048,00	8,00	2.117.048,00		-				-	8,00	2.117.048,00		100,00%
14.1.21	CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE CIRCULAR	Und	5,00	102.595,00	512.975,00	5,00	512.975,00		-				-	5,00	512.975,00		100,00%
14.1.22	CONTROL REMOTO INALAMBRICO PARA CASSETTE 1 VIA	Und	8,00	76.704,00	613.632,00	8,00	613.632,00		-				-	8,00	613.632,00		100,00%
14.1.23	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 40 TR, 208/230 V, 3 PH, COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	81.070.000,00	81.070.000,00	1,00	81.070.000,00		-				-	1,00	81.070.000,00		100,00%
14.1.24	ENFRIADOR DE AGUA CONDENSADO POR AIRE DE 60 TR, 208/230 V, 3 PH, COMPRESORES INVERTER	Und	1,00	114.950.000,00	114.950.000,00	1,00	114.950.000,00		-				-	1,00	114.950.000,00		100,00%
14.1.25	BOMBA DE AGUA FRIA DE 223 GPM, CABEZA 90 FT	Und	2,00	11.495.000,00	22.990.000,00	2,00	22.990.000,00		-				-	2,00	22.990.000,00		100,00%
14.1.26	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 6.800 CFM, 202.400 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	30.250.000,00	90.750.000,00	3,00	90.750.000,00		-				-	3,00	90.750.000,00		100,00%
14.1.27	UNIDAD MANEJADORA (DEDICADA DE AIRE EXTERIOR) AGUA HELADA DE 6.400 CFM, 379.323 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	173.030.000,00	173.030.000,00	1,00	173.030.000,00		-				-	1,00	173.030.000,00		100,00%
14.1.28	UNIDAD MANEJADORA AGUA HELADA DE 4000 CFM, 169.000 BTU, 208/230 V, 3 PH	Und	1,00	18.150.000,00	18.150.000,00	1,00	18.150.000,00		-				-	1,00	18.150.000,00		100,00%
14.1.29	EXTRACTOR AXIAL TUBULAR DE 14.400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	3,00	9.202.050,00	27.606.150,00	3,00	27.606.150,00		-				-	3,00	27.606.150,00		100,00%
14.1.30	VENTILADOR JET FAN BAJO PERFIL DE 5.497 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	10,00	9.365.400,00	93.654.000,00	10,00	93.654.000,00		-				-	10,00	93.654.000,00		100,00%
14.1.31	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 840 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.123.550,00	2.123.550,00	1,00	2.123.550,00		-				-	1,00	2.123.550,00		100,00%
14.1.32	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 800 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.668.050,00	2.668.050,00	1,00	2.668.050,00		-				-	1,00	2.668.050,00		100,00%
14.1.33	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 560 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	1,00	1.306.800,00		-				-	1,00	1.306.800,00		100,00%
14.1.34	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 400 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	1,00	1.306.800,00		-				-	1,00	1.306.800,00		100,00%
14.1.35	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 320 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	1.306.800,00	1.306.800,00	1,00	1.306.800,00		-				-	1,00	1.306.800,00		100,00%
14.1.36	EXTRACTOR HELICOCENTRIFUGO DE 720 CFM, 120 V, 1 PH	Und	1,00	2.668.050,00	2.668.050,00	1,00	2.668.050,00		-				-	1,00	2.668.050,00		100,00%
14.1.37	EXTRACTOR DE BAÑO TIPO PLAFON DE 80 CFM, 120 V 1 PH	Und	1,00	108.900,00	108.900,00	1,00	108.900,00		-				-	1,00	108.900,00		100,00%
14.1.38	EXTRACTOR TIPO HONGO DE TEJADO DE 6800 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	6.043.950,00	12.087.900,00	2,00	12.087.900,00		-				-	2,00	12.087.900,00		100,00%
14.1.39	VENTILADOR DE SUMINISTRO TIPO PENTHOUSE DE 6.400 CFM, 208/230 V, 3 PH	Und	2,00	6.261.750,00	12.523.500,00	2,00	12.523.500,00		-				-	2,00	12.523.500,00		100,00%
14.20	CONDUCTOS		-		-	-	-		-				-	-	-		
14.2.1	DUCTOS EN LAMINA GALVANIZADA TDF, INCLUYE (LAMINA, CLIPS, ESQUINEROS, TORNILLO DE CARRIAJE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	Kg	12.656,20	22.738,00	292.324.275,60	12.656,20	292.324.275,60		-				-	12.656,20	292.324.275,60		100,00%
14.2.2	AISLAMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO DUCT WRAP, INCLUYE (AISLAMIENTO, CINTA FOIL, PEGANTE, SOPORTERIA, MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	m²	898,43	52.384,00	47.063.357,12	898,43	47.063.357,12		-				-	898,43	47.063.357,12		100,00%
14.2.3	DUCTO EN FIBRA DEVIDRIO DUCTO GLASS NETO, INCLUYE (LAMINA DE FIBRA, PEGANTE, MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m²	92,48	121.236,00	11.211.905,28	92,48	11.211.905,28		-				-	92,48	11.211.905,28		100,00%
14.2.4	DUCTO FLEXIBLE DE 14" DE DIAMETRO, INCLUYE (DUCTO FLEXIBLE, CINTA FOIL, PEGANTE MANO DE OBRA FABRICACION E INSTALACION)	m	85,00	48.235,00	4.099.975,00	85,00	4.099.975,00		-				-	85,00	4.099.975,00		100,00%
14.2.5	ACOPLE FLEXIBLE A EQUIPOS CON LONA	und	44,00	79.672,00	3.505.568,00	44,00	3.505.568,00		-				-	44,00	3.505.568,00		100,00%
14.30	TUBERIA DE REFRIGERACION		-		-	-	-		-				-	-	-		
14.3.1	TUBERIA DE COBRE FLEXIBLE DE 1/4", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	151,00	36.735,00	5.546.985,00	151,00	5.546.985,00		-				-	151,00	5.546.985,00		100,00%
14.3.2	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 3/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	326,00	42.035,00	13.703.410,00	326,00	13.703.410,00		-				-	326,00	13.703.410,00		100,00%
14.3.3	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1/2" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	289,00	48.985,00	14.156.665,00	289,00	14.156.665,00		-				-	289,00	14.156.665,00		100,00%
14.3.4	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 5/8", INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	367,00	54.685,00	20.069.395,00	367,00	20.069.395,00		-				-	367,00	20.069.395,00		100,00%
14.3.5	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 7/8" TIPO L, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	395,00	68.150,00	26.919.250,00	395,00	26.919.250,00		-				-	395,00	26.919.250,00		100,00%
14.3.6	TUBERIA DE COBRE RIGIDA DE 1 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	98,00	106.130,00	10.400.740,00	98,00	10.400.740,00		-				-	98,00	10.400.740,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021059007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4617	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,3,7	TUBERIA DE COBRERIGIDA DE 1 3/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	8510	122.445,00	10.407.825,00	85,00	10.407.825,00		-				-	85,00	10.407.825,00		100,00%
14,3,8	TUBERIA DE COBRERIGIDA DE 1 5/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	2110	146.081,00	30.823.091,00	211,00	30.823.091,00		-				-	211,00	30.823.091,00		100,00%
14,3,9	TUBERIA DE COBRERIGIDA DE 2 1/8" TIPO K, INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, SOLDADURA, RUBATEX, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	5910	221.961,00	13.095.699,00	59,00	13.095.699,00		-				-	59,00	13.095.699,00		100,00%
14,3,10	TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA PRO 2000	Und	510	234.000,00	1.170.000,00	5,00	1.170.000,00		-				-	5,00	1.170.000,00		100,00%
14,3,11	GAS REFRIGERANTER-410A	Lb	41410	24.960,00	10.233.600,00	410,00	10.233.600,00		-				-	410,00	10.233.600,00		100,00%
14,3,12	GASES DE SOLDADURA INCLUYE (GASES OXIACETILENICOS Y NITROGENO)	unb	110	3.840.000,00	3.840.000,00	1,00	3.840.000,00		-				-	1,00	3.840.000,00		100,00%
14,40	ACCESORIOS TIPO VBRACH Y CONTROLES		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,4,1	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 456KBTU	m	210	635.954,00	1.271.908,00	2,00	1.271.908,00		-				-	2,00	1.271.908,00		100,00%
14,4,2	Y-JOINT UNIDAD EXTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 456KBTU	m	310	510.916,00	1.532.748,00	3,00	1.532.748,00		-				-	3,00	1.532.748,00		100,00%
14,4,3	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MAYORES A 461KBTU	m	310	954.552,00	2.863.656,00	3,00	2.863.656,00		-				-	3,00	2.863.656,00		100,00%
14,4,4	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 51KBTU - 136KBTU	m	2210	322.608,00	7.097.376,00	22,00	7.097.376,00		-				-	22,00	7.097.376,00		100,00%
14,4,5	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 336KBTU - 461KBTU	m	310	655.620,00	1.966.860,00	3,00	1.966.860,00		-				-	3,00	1.966.860,00		100,00%
14,4,6	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES MENORES A 51KBTU	m	810	211.492,00	1.691.936,00	8,00	1.691.936,00		-				-	8,00	1.691.936,00		100,00%
14,4,7	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 240KBTU - 336KBTU	m	410	588.234,00	2.352.936,00	4,00	2.352.936,00		-				-	4,00	2.352.936,00		100,00%
14,4,8	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 154KBTU - 240KBTU	m	610	460.826,00	2.764.956,00	6,00	2.764.956,00		-				-	6,00	2.764.956,00		100,00%
14,4,9	Y-JOINT UNIDAD INTERIOR PARA CAPACIDADES ENTRE 136KBTU - 154KBTU	m	510	393.287,00	1.966.435,00	5,00	1.966.435,00		-				-	5,00	1.966.435,00		100,00%
14,50	TUBERIA DE PVC		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,5,1	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 1",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	110	176.031,00	176.031,00	1,00	176.031,00		-				-	1,00	176.031,00		100,00%
14,5,2	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	5510	428.769,00	23.582.240,00	55,00	23.582.240,00		-				-	55,00	23.582.240,00		100,00%
14,5,3	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 2 1/2",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	1210	494.384,00	5.932.608,00	12,00	5.932.608,00		-				-	12,00	5.932.608,00		100,00%
14,5,4	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 3",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	2010	583.391,00	11.667.820,00	20,00	11.667.820,00		-				-	20,00	11.667.820,00		100,00%
14,5,5	TUBERIA PVC SCH 40 (RDE21) DE 4",INCLUYE (TUBERIA, CODO, UNION, TEE, ADAPTADOR MACHO Y HEMBRA, UNION UNIVERSAL, SOLDADURA, LIMPIADOR, CAÑUELA PREFORMADA, SOPORTERIA Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	m	1710	550.816,00	93.638.720,00	170,00	93.638.720,00		-				-	170,00	93.638.720,00		100,00%
14,60	VALVULAS DE CORTE		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,6,1	VALVULA DE CORTE DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	1210	219.886,00	2.638.632,00	12,00	2.638.632,00		-				-	12,00	2.638.632,00		100,00%
14,6,2	VALVULA MARIPOSA DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	410	576.892,00	2.307.568,00	4,00	2.307.568,00		-				-	4,00	2.307.568,00		100,00%
14,6,3	VALVULA MARIPOSA DE 4", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	610	581.728,00	3.490.368,00	6,00	3.490.368,00		-				-	6,00	3.490.368,00		100,00%
14,70	VALVULAS DE GLOBE		-		-	-	-		-				-	-	-		
14,7,1	VALVULA GLOBO DE 2", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	1210	416.856,00	5.002.272,00	12,00	5.002.272,00		-				-	12,00	5.002.272,00		100,00%
14,7,2	VALVULA GLOBO DE 3", INCLUYE (VALVULA, ADAPTADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	210	1.302.292,00	2.604.584,00	2,00	2.604.584,00		-				-	2,00	2.604.584,00		100,00%
14,80	VALVULAS TRES VIAS		-		-	-	-		-				-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	N° POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.306.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.645.306.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 18.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/08/2022 — HASTA 31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
14,8,1	VALVULA TRES VIAS DE 1 1/2", INCLUYE (VALVULA ADAMPATADOR MACHO, SOLDADURA, LIMPIADOR Y MANO DE OBRA DE INSTALACION)	Und	6,00	1.847.656,00	11.085.936,00	6,00	11.085.936,00		-				-	6,00	11.085.936,00		100,00%
14,9	ACCESORIOS PARA EQUIPOS AGUA HEALDA		-		-		-		-				-	-	-		
14,9,1	TANQUE DE EXPASION CERRADO	Und	1,00	6.303.648,00	6.303.648,00	1,00	6.303.648,00		-				-	1,00	6.303.648,00		100,00%
14,9,2	CODO DIFUSOR DE SUCCION DE 4"	Und	2,00	2.715.648,00	5.431.296,00	2,00	5.431.296,00		-				-	2,00	5.431.296,00		100,00%
14,9,3	DES - AIREADOR	Und	1,00	5.118.048,00	5.118.048,00	1,00	5.118.048,00		-				-	1,00	5.118.048,00		100,00%
14,9,4	VORTEX	Und	1,00	1.171.248,00	1.171.248,00	1,00	1.171.248,00		-				-	1,00	1.171.248,00		100,00%
14,9,5	CONEXIONES ANTI-VIBRATORIAS	Und	2,00	469.428,00	938.856,00	2,00	938.856,00		-				-	2,00	938.856,00		100,00%
14,9,6	FILTRO EN Y	Und	2,00	2.712.528,00	5.425.056,00	2,00	5.425.056,00		-				-	2,00	5.425.056,00		100,00%
14,9,7	MANOMETRO DE CAJATULA	Und	4,00	491.090,00	1.964.360,00	4,00	1.964.360,00		-				-	4,00	1.964.360,00		100,00%
14,9,8	TERMOMETRO DE COLUMNA	Und	4,00	648.973,00	2.595.892,00	4,00	2.595.892,00		-				-	4,00	2.595.892,00		100,00%
14,10	TABLEROS ELECTRICOS DE POTENCIA		-		-		-		-				-	-	-		
14,10,1	TABLERO ELECTRICO TE-01	Und	1,00	6.669.000,00	6.669.000,00	1,00	6.669.000,00		-				-	1,00	6.669.000,00		100,00%
14,10,2	TABLERO ELECTRICO TE-02	Und	1,00	6.669.000,00	6.669.000,00	1,00	6.669.000,00		-				-	1,00	6.669.000,00		100,00%
14,10,3	TABLERO ELECTRICO TE-03	Und	1,00	9.789.000,00	9.789.000,00	1,00	9.789.000,00		-				-	1,00	9.789.000,00		100,00%
14,10,4	VARIADOR DE VELOXIDAD DE 11,6 KW	Und	1,00	7.137.000,00	7.137.000,00	1,00	7.137.000,00		-				-	1,00	7.137.000,00		100,00%
14,10,5	VARIADOR DE VELOXIDAD DE 7,5 KW	Und	1,00	3.393.000,00	3.393.000,00	1,00	3.393.000,00		-				-	1,00	3.393.000,00		100,00%
14,10,6	VARIADOR DE VELOXIDAD DE 2 KW	Und	1,00	2.925.000,00	2.925.000,00	1,00	2.925.000,00		-				-	1,00	2.925.000,00		100,00%
14,11	SISTEMA DE AUTOMATIZACION Y CONTROL		-		-		-		-				-	-	-		
14,11,1	AUTOMATIZACION Y CONTROL	Und	1,00	135.408.000,00	135.408.000,00	1,00	135.408.000,00		-				-	1,00	135.408.000,00		100,00%
14,12	DIFUSORES		-		-		-		-				-	-	-		
14,12,1	DIFUSOR DE SUMINISTRO 4 VIAS DE 20"X20"	Und	8,00	279.084,00	2.232.672,00	8,00	2.232.672,00		-				-	8,00	2.232.672,00		100,00%
14,12,2	DIFUSOR DE SUMINISTRO 3 CONOS Ø14 C.D.	Und	36,00	469.404,00	16.898.544,00	36,00	16.898.544,00		-				-	36,00	16.898.544,00		100,00%
14,15	REJILLAS DE SUMINISTRO		-		-		-		-				-	-	-		
14,15,1	REJILLA DE SUMINISTRO LINEAL DE 90"X8"	Und	8,00	341.848,00	2.734.784,00	8,00	2.734.784,00		-				-	8,00	2.734.784,00		100,00%
14,16	REJILLAS DE RETORNO O EXTRACCION		-		-		-		-				-	-	-		
14,16,1	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 8"X4" C.D.	Und	44,00	52.884,00	2.326.896,00	44,00	2.326.896,00		-				-	44,00	2.326.896,00		100,00%
14,16,2	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 54"X8" C.D.	Und	15,00	336.804,00	5.052.060,00	15,00	5.052.060,00		-				-	15,00	5.052.060,00		100,00%
14,16,3	REJILLA DE RETORNO ALETA FIJA DE 32"X18" C.D.	Und	18,00	335.244,00	6.034.392,00	18,00	6.034.392,00		-				-	18,00	6.034.392,00		100,00%
14,17	REJILLAS TIPO LOUVER		-		-		-		-				-	-	-		
14,17,1	REJILLA TIPO LOUVER DE 18"X8" C.D.	Und	2,00	124.644,00	249.288,00	2,00	249.288,00		-				-	2,00	249.288,00		100,00%
14,17,2	REJILLA TIPO LOUVER DE 24"X8" C.D.	Und	1,00	168.324,00	168.324,00	1,00	168.324,00		-				-	1,00	168.324,00		100,00%
14,17,3	REJILLA TIPO LOUVER DE 28"X8" C.D.	Und	1,00	193.284,00	193.284,00	1,00	193.284,00		-				-	1,00	193.284,00		100,00%
14,17,4	REJILLA TIPO LOUVER DE 35"X8" C.D.	Und	1,00	235.404,00	235.404,00	1,00	235.404,00		-				-	1,00	235.404,00		100,00%
14,17,5	REJILLA TIPO LOUVER DE 50"X14" C.D.	Und	8,00	444.444,00	3.555.552,00	8,00	3.555.552,00		-				-	8,00	3.555.552,00		100,00%
14,17,6	REJILLA TIPO LOUVER DE 6"X4" C.D.	Und	1,00	57.564,00	57.564,00	1,00	57.564,00		-				-	1,00	57.564,00		100,00%
14,17,7	REJILLA TIPO LOUVER DE 32"X8" C.D.	Und	1,00	212.004,00	212.004,00	1,00	212.004,00		-				-	1,00	212.004,00		100,00%
14,18	DAMPERS		-		-		-		-				-	-	-		
14,18,1	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 20"X16"	Und	4,00	258.196,00	1.032.784,00	4,00	1.032.784,00		-				-	4,00	1.032.784,00		100,00%
14,18,2	DAMPER MANUAL UNA ALETA DE 16"X14"	Und	4,00	211.100,00	844.400,00	4,00	844.400,00		-				-	4,00	844.400,00		100,00%
14,19	TRANSPORTE DE MATERIALES , UBICACIÓN DE EQUIPOS, INGENIERIA Y ARRANQUE		-		-		-		-				-	-	-		
14,19,1	BASES Y SOPORTES PARA EQUIPOS	undB	1,00	6.895.200,00	6.895.200,00	1,00	6.895.200,00		-				-	1,00	6.895.200,00		100,00%
14,19,2	MANO DE OBRA INSTALACION DE EQUIPOS	undB	1,00	27.572.220,00	27.572.220,00	1,00	27.572.220,00		-				-	1,00	27.572.220,00		100,00%
14,19,3	IZAJE Y UBICACIÓN DE EQUIPOS	undB	1,00	8.736.000,00	8.736.000,00	1,00	8.736.000,00		-				-	1,00	8.736.000,00		100,00%
14,19,4	ARRANQUE DEL SISTEMA	undB	1,00	27.823.224,00	27.823.224,00	1,00	27.823.224,00		-				-	1,00	27.823.224,00		100,00%
14,19,5	TRANSPORTE DE MATERIALES Y EQUIPOS	undB	1,00	26.379.600,00	26.379.600,00	1,00	26.379.600,00		-				-	1,00	26.379.600,00		100,00%
14,19,6	INGENIERIA Y SUPERVISION	undB	1,00	29.484.000,00	29.484.000,00	1,00	29.484.000,00		-				-	1,00	29.484.000,00		100,00%
15,00	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 2.594.231.573,00	$ -	$ 2.594.231.573,00		$ 2.603.097,90		$ -		$ 2.603.097,90		$ 2.591.628.475,10	0,10%	99,90%
15,10	OBRAS CIVILES EN VIA PÚBLICA (CANTIDADES APROXIMADAS, ESTAN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE ELECTRICARIBE (AFINIA))		-		-	-	-		-				-	-	-		
15,1,1	Caja de paso en piso cire, para energia Norma Electricaribe Afinia	un	3,00	3.275.380,00	6.550.760,00	2,00	6.550.760,00		-				-	2,00	6.550.760,00		100,00%
15,20	ACOMETIDA PRIMARIA CANALIZADA (CANTIDADES APROXIMADAS, ESTAN AJUSTARÁN CON LA APROBACION DEL PROYECTO POR PARTE DE ELECTRICARIBE AFINIA))		-		-	-	-		-				-	-	-		
15,2,1	Tuberia PVC canalizada de 4(6" desde la caja de paso exterior hasta la caja de paso metalica interior, incluye terminales campana, cinta peligro y demas accesorios para su correcta instalacion.	ml	80,00	152.600,00	12.208.000,00	80,00	12.208.000,00		-				-	80,00	12.208.000,00		100,00%
15,2,2	Caja de paso metalica 100x100, norma para cambio nivel, incluye acrilico peligro alta tension, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta instalación.	un	1,00	836.600,00	836.600,00	1,00	836.600,00		-				-	1,00	836.600,00		100,00%
15,2,3	Caja de paso metalica 100x100, norma para cambio de tuberia PVC a tuberia IMC, incluye acrilico peligro alta tensión, tornillos para sello y demas accesorios para su correcta instalación.	un	2,00	660.400,00	1.320.800,00	2,00	1.320.800,00		-				-	2,00	1.320.800,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.585.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$ 41.585.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/08/2022 — HASTA 31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRITO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUA			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,2,4	Tuberia IMC 6" expuesta desde la caja de paso metalica hasta el equipo de medida, incluye curvas, uniones, soportes y demas accesorios para su correcta instalacion	ml	3,00	534.800,00	10.696.000,00	20,00	10.696.000,00		-		-		-	20,00	10.696.000,00		100,00%
15,2,5	Acometida en 3x4/0 Al-XLPE-15 kV desde punto de conexión asignado por operador de red a sub-estación (Medida aproximada)	ml	13,00	134.149,00	20.122.350,00	150,00	20.122.350,00		-		-		-	150,00	20.122.350,00		100,00%
15,2,6	Estructura de subterralización/aflorramiento (Incluye cajas primarias/cortacircuitos, seccionamiento, cruceta, herrajes, poste de concreto 12m 1050 Kgf)	Un	1,00	3.332.000,00	3.332.000,00	1,00	3.332.000,00		-		-		-	1,00	3.332.000,00		100,00%
15,2,7	Terminales premoldeados uso exterior-15kV (Juego completo de conos) incluye conectores, accesorios y elementos para su correcta instalacion hasta las pruebas finales.	jgo	1,00	637.873,00	1.275.746,00	2,00	1.275.746,00		-		-		-	2,00	1.275.746,00		100,00%
15,30	SUBESTACIÓN INTERIOR DE MEDIA TENSIÓN		-		-	-	-		-		-		-	-	-		
15,3,1	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	ml	4,00	22.610,00	904.400,00	40,00	904.400,00	37,99	858.953,90		-	37,99	858.953,90	2,01	45.446,10	94,98%	5,02%
15,3,2	Soldadura exotérmica 50 ó 200g (cable-cable en T)	un	1,00	78.900,00	1.262.400,00	16,00	1.262.400,00	11,00	867.900,00		-	11,00	867.900,00	5,00	394.500,00	68,75%	31,25%
15,3,3	Borna terminal estañada 2/0	un	1,00	9.832,00	157.312,00	16,00	157.312,00	-	-		-	-	-	16,00	157.312,00		100,00%
15,3,4	Caja de inspección 30x60	un	1,00	214.600,00	858.400,00	4,00	858.400,00	-	-		-	-	-	4,00	858.400,00		100,00%
15,3,5	Electrodo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2,4m	un	1,00	127.200,00	1.144.800,00	9,00	1.144.800,00	4,00	508.800,00		-	4,00	508.800,00	5,00	636.000,00	44,44%	55,56%
15,3,6	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: CELDA MEDIDA SF6 según diagrama Unifilar (Incluye Medidor electrónico, multitarifa, multirango, (3) transformadores de corriente 40:5A, (3) PTs de 13200/√3:120/√3 y demás accesorios)	un	1,00	22.562.102,00	22.562.102,00	1,00	22.562.102,00		-		-		-	1,00	22.562.102,00		100,00%
15,3,7	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Celda de protección en SF6 (incluye fusibles H-I 63 A) según diagrama Unifilar	un	1,00	27.000.000,00	27.000.000,00	1,00	27.000.000,00		-		-		-	1,00	27.000.000,00		100,00%
15,3,8	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Seccionador de 17.5 kV-630A bajo carga, cuchilla de puesta a tierra.	un	1,00	9.080.875,00	18.161.750,00	2,00	18.161.750,00		-		-		-	2,00	18.161.750,00		100,00%
15,3,9	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Gabinete metalico para encerrar el transformador de acuerdo con normativas Electricaribe y RETIE.	un	1,00	11.748.400,00	11.748.400,00	1,00	11.748.400,00		-		-		-	1,00	11.748.400,00		100,00%
15,3,10	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Transformador tipo seco de 500 kVA, 13,800 ø3/60/120, Clase F, ahorrador de energia, con termocuples por devanado y termostro. Incluye DPS, extractor, chequeo y transporte y puesta en sitio	un	1,00	61.130.000,00	61.130.000,00	1,00	61.130.000,00		-		-		-	1,00	61.130.000,00		100,00%
15,3,11	Riel Transformador	un	1,00	290.000,00	290.000,00	1,00	290.000,00		-		-		-	1,00	290.000,00		100,00%
15,3,12	Marquillado y pintura	un	1,00	4.265.300,00	4.265.300,00	1,00	4.265.300,00		-		-		-	1,00	4.265.300,00		100,00%
15,3,13	Puesta tierra de cuarto SE, puertas y elementos metalicos	un	1,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1,00	2.450.000,00		-		-		-	1,00	2.450.000,00		100,00%
15,3,14	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Interconexiones primarias entre Celda de medida - TRF 1 (barras de cobre forradas en funda termoencogible)	un	1,00	5.897.787,00	5.897.787,00	1,00	5.897.787,00		-		-		-	1,00	5.897.787,00		100,00%
15,3,15	Suministro, montaje, instalación y puesta en servicio de: Interconexiones primarias entre transformador de 500 kVA y Tablero general Distribucion 10,6 m (Bus de barras trifásico para 300 A + neutro y tierra, tramo recto, incluye accesorios, curvas y soportes)	un	1,00	29.698.710,00	29.698.710,00	1,00	29.698.710,00		-		-		-	1,00	29.698.710,00		100,00%
15,3,16	Conductor de puesta a tierra para aterrizaje de blindobarra, en cable Cu No. 2, incluye elementos de conexión	ml	1,00	12.500,00	150.000,00	12,00	150.000,00	-	-		-	-	-	12,00	150.000,00		100,00%
15,40	TABLEROS GENERALES DE BAJA TENSIÓN		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
15,4,1	Tablero General de Distribucion de BT 208 V, para alojar los siguientes equipos, incluya barraje (interruptores de caja moldeada 25kA). Fabricar según D.U.	un	1,00	107.764.682,00	107.764.682,00	1,00	107.764.682,00	-	-		-	-	-	1,00	107.764.682,00		100,00%
15,4,2	Celda de BT 208 V , para alojar los siguientes equipos, incluye barraje. (interruptores de caja moldeada 25kA) según Diagrama Unifilar	un	1,00	21.196.686,00	21.196.686,00	1,00	21.196.686,00	-	-		-	-	-	1,00	21.196.686,00		100,00%
15,4,3	Celda de BT 208 V, para alojar los siguientes equipos, incluye barraje, Según Diagrama Unifilar	un	1,00	19.613.483,00	19.613.483,00	1,00	19.613.483,00	-	-		-	-	-	1,00	19.613.483,00		100,00%
15,50	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
	SOTANO 1		-		-	-	-	-	-		-	-	-	-	-		
15,5,1	Salida para iluminacion en tuberia EMT. Luminaria Hermetica Led 2x18 (No incluida)	un	13,00	192.500,00	25.025.000,00	154,00	25.025.000,00	-	-		-	-	-	154,00	25.025.000,00		100,00%
15,5,2	Salida para iluminación, que incluye: tuberia PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminariasitela LED 18W.	un	3,00	57.067,00	1.313.001,00	23,00	1.313.001,00	-	-		-	-	-	23,00	1.313.001,00		100,00%
15,5,3	Salida para iluminación de emergencia en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificado (borneras de conexion) Luminaria Lotus 13W LED.	un	4,00	108.964,00	4.903.380,00	45,00	4.903.380,00	-	-		-	-	-	45,00	4.903.380,00		100,00%
15,5,4	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables de control No 15 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes i derivaciones	un	22,00	36.794,00	8.168.268,00	222,00	8.168.268,00	-	-		-	-	-	222,00	8.168.268,00		100,00%
15,5,5	Salida para sensor de presencia en tuberia EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	1,00	98.580,00	788.640,00	8,00	788.640,00	-	-		-	-	-	8,00	788.640,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	COI.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/08/2022 — HASTA 31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.885,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.885,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA. No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,5,8	Suministro e instalación de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-IOW con Unidad de Control Sugerido	un	1,00	128.689,00	1.029.512,00	8,00	1.029.512,00	-	-			-	-	8,00	1.029.512,00		100,00%
15,5,7	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSH, empalme y aparato.	un	31,00	114.760,00	3.557.560,00	31,00	3.557.560,00	-	-			-	-	31,00	3.557.560,00		100,00%
15,5,8	Salida eléctrica, para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, en canalizacion superficial, que incluye: tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato. No incluye la canalizacion	un	10,00	528.949,00	5.289.490,00	10,00	5.289.490,00	-	-			-	-	10,00	5.289.490,00		100,00%
15,5,9	Salida eléctrica, para toma corriente 120 V con polo a tierra aislada, 15 A, en canalizacion superficial, que incluye: tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato. No incluye la canalizacion.	un	2,00	68.564,00	137.128,00	2,00	137.128,00	-	-			-	-	2,00	137.128,00		100,00%
15,5,10	Salida eléctrica para toma corriente, 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	1,00	67.387,00	67.387,00	1,00	67.387,00	-	-			-	-	1,00	67.387,00		100,00%
15,5,11	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, tapa lisa, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	ml	13,00	120.887,00	1.571.531,00	13,00	1.571.531,00	-	-			-	-	13,00	1.571.531,00		100,00%
15,60	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN SOTANO 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,6,1	Instalación de luminara, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, LED 2x18W Hermetico	un	154,00	246.762,00	38.001.348,00	154,00	38.001.348,00	-	-			-	-	154,00	38.001.348,00		100,00%
15,6,2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado.Luminare EM2 6XLEDS.	un	45,00	199.840,00	8.992.800,00	45,00	8.992.800,00	-	-			-	-	45,00	8.992.800,00		100,00%
15,6,3	Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Aplique	un	5,00	41.972,00	209.860,00	5,00	209.860,00	-	-			-	-	5,00	209.860,00		100,00%
15,6,4	Instalación de luminara, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Lotus 18W LED.	un	23,00	146.812,00	3.353.676,00	23,00	3.353.676,00	-	-			-	-	23,00	3.353.676,00		100,00%
15,70	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 1 PISO 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,7,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	42,00	101.689,00	4.279.338,00	42,00	4.279.338,00	-	-			-	-	42,00	4.279.338,00		100,00%
15,7,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	22,00	117.909,00	2.593.998,00	22,00	2.593.998,00	-	-			-	-	22,00	2.593.998,00		100,00%
15,7,3	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. LED 60x60 36W. (No incluida).	un	13,00	117.897,00	1.532.661,00	13,00	1.532.661,00	-	-			-	-	13,00	1.532.661,00		100,00%
15,7,4	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 60m. (No incluida).	un	85,00	106.009,00	9.010.765,00	85,00	9.010.765,00	-	-			-	-	85,00	9.010.765,00		100,00%
15,7,5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 8ROS 54W 3,6m. (No incluida).	un	12,00	106.009,00	1.272.108,00	12,00	1.272.108,00	-	-			-	-	12,00	1.272.108,00		100,00%
15,7,6	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Piso LED 7W (No incluida).	un	43,00	101.003,00	4.343.129,00	43,00	4.343.129,00	-	-			-	-	43,00	4.343.129,00		100,00%
15,7,8	Salida para iluminacion de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS.(No incluida).	un	38,00	120.659,00	4.585.042,00	38,00	4.585.042,00	-	-			-	-	38,00	4.585.042,00		100,00%
15,7,9	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria IP1 plafon en muro (No incluida).	un	2,00	65.772,00	131.544,00	2,00	131.544,00	-	-			-	-	2,00	131.544,00		100,00%
15,7,10	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Ril estudio de grabacion (No incluida).	un	50,00	79.439,00	3.971.950,00	50,00	3.971.950,00	-	-			-	-	50,00	3.971.950,00		100,00%
15,7,11	Salida para iluminación, que incluye: tubería PVC, accesorios, cajas, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria Ril Galeria de arte (No incluida).	un	30,00	79.438,00	2.383.140,00	30,00	2.383.140,00	-	-			-	-	30,00	2.383.140,00		100,00%
15,7,12	Salida para iluminación que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. Luminaria AFI aplique de pared (No incluida).	un	80,00	65.772,00	5.261.760,00	80,00	5.261.760,00	-	-			-	-	80,00	5.261.760,00		100,00%
15,7,13	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica de 10x10cm con doble fondo, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en Escaleras	un	9,00	98.580,00	887.220,00	9,00	887.220,00	-	-			-	-	9,00	887.220,00		100,00%
15,7,14	Suministro e instalacio de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-IOW con Unidad de Control Sugerido	un	6,00	128.690,00	772.140,00	6,00	772.140,00	-	-			-	-	6,00	772.140,00		100,00%
15,7,15	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	432,00	25.044,00	10.819.008,00	432,00	10.819.008,00	-	-			-	-	432,00	10.819.008,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.390.685,00	12/07/2021	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.390.685,00	12/07/2021	11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	8.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra; **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.7.16	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	1,00	118.597,00	1.541.761,00	13,00	1.541.761,00	-	-			-	-	13,00	1.541.761,00		100,00%
15.7.17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	156.405,00	312.810,00	2,00	312.810,00	-	-			-	-	2,00	312.810,00		100,00%
15.7.18	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	117.420,00	587.100,00	5,00	587.100,00	-	-			-	-	5,00	587.100,00		100,00%
15.7.19	Salida eléctrica de piso para toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	1,00	1.398.120,00	6.990.600,00	5,00	6.990.600,00	-	-			-	-	5,00	6.990.600,00		100,00%
15.7.20	Salida eléctrica de piso para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra aislado, (1) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT, cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	1,00	562.109,00	4.496.872,00	8,00	4.496.872,00	-	-			-	-	8,00	4.496.872,00		100,00%
15.7.21	Salida eléctrica para sensor, de puertas, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, cajas, cable LSHF. (No incluye sensor)	un	1,00	117.173,00	1.171.730,00	10,00	1.171.730,00	-	-			-	-	10,00	1.171.730,00		100,00%
15.7.22	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	117.173,00	585.865,00	5,00	585.865,00	-	-			-	-	5,00	585.865,00		100,00%
15.7.23	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	135.757,00	678.785,00	5,00	678.785,00	-	-			-	-	5,00	678.785,00		100,00%
15.7.24	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable HF, conector de resorte y aparato.	un	1,00	141.066,00	564.264,00	4,00	564.264,00	-	-			-	-	4,00	564.264,00		100,00%
15,80	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 1 PISO 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,8,1	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Luxs 1x13W.	un	4,00	145.812,00	6.124.104,00	42,00	6.124.104,00	-	-			-	-	42,00	6.124.104,00		100,00%
15,8,2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pendori LED 18W.	un	2,00	174.603,00	3.841.266,00	22,00	3.841.266,00	-	-			-	-	22,00	3.841.266,00		100,00%
15,8,3	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 60x60 LED 38W.	un	1,00	246.762,00	3.207.906,00	13,00	3.207.906,00	-	-			-	-	13,00	3.207.906,00		100,00%
15,8,4	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m.	un	5,00	879.429,00	74.751.465,00	85,00	74.751.465,00	-	-			-	-	85,00	74.751.465,00		100,00%
15,8,5	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m.	un	1,00	564.988,00	6.779.856,00	12,00	6.779.856,00	-	-			-	-	12,00	6.779.856,00		100,00%
15,8,6	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Piso LED Exterior.	un	4,00	36.839,00	1.584.077,00	43,00	1.584.077,00	-	-			-	-	43,00	1.584.077,00		100,00%
15,8,8	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado Luminaria EM2 6XLEDS.	un	3,00	199.840,00	7.593.920,00	38,00	7.593.920,00	-	-			-	-	38,00	7.593.920,00		100,00%
15,8,9	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 plafon en muro.	un	1,00	41.972,00	83.944,00	2,00	83.944,00	-	-			-	-	2,00	83.944,00		100,00%
15,8,10	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP1 aplique de pared.	un	5,00	41.972,00	2.098.600,00	50,00	2.098.600,00	-	-			-	-	50,00	2.098.600,00		100,00%
15,90	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 2 PISO 2		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,9,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	19,00	101.889,00	19.868.355,00	195,00	19.868.355,00	-	-			-	-	195,00	19.868.355,00		100,00%
15,9,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pendora LED 18W. (No incluida).	un	1,00	117.909,00	1.886.544,00	16,00	1.886.544,00	-	-			-	-	16,00	1.886.544,00		100,00%
15,9,3	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pendora LED 9W. (No incluida).	un	3,00	117.897,00	4.480.086,00	38,00	4.480.086,00	-	-			-	-	38,00	4.480.086,00		100,00%
15,9,4	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	5,00	106.009,00	6.360.540,00	60,00	6.360.540,00	-	-			-	-	60,00	6.360.540,00		100,00%
15,9,5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 54W 3,6m. (No incluida).	un	8,00	106.009,00	8.480.720,00	80,00	8.480.720,00	-	-			-	-	80,00	8.480.720,00		100,00%
15,9,6	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica,cable LSHF, conectores de resorte. Gyro LED GU10 7W 40D 4000K (No incluida).	un	2,00	101.003,00	2.020.060,00	20,00	2.020.060,00	-	-			-	-	20,00	2.020.060,00		100,00%
15,9,7	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja 12x12x5 cms, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 6ROS 72W 4,8m. (No incluida).	un	1,00	106.008,00	1.590.120,00	15,00	1.590.120,00	-	-			-	-	15,00	1.590.120,00		100,00%
15,9,8	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDS. (No incluida).	un	2,00	120.659,00	8.566.789,00	71,00	8.566.789,00	-	-			-	-	71,00	8.566.789,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499184
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115405-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.946,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 009		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,9,9	Salida para iluminación; que incluye: tubería PVC, accesorios, caja 4"x4", tapa lisa, cable LSHF, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. LuminariaAP1 plafon en muro.	un	650	67.896,00	543.168,00	8,00	543.168,00	-	-			-	-	8,00	543.168,00		100,00%
15,9,10	Salida para sensor di presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	1850	98.579,00	1.774.422,00	18,00	1.774.422,00	-	-			-	-	18,00	1.774.422,00		100,00%
15,9,11	Suministro e instalación de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-I0W con Unidad de Control Sugerido	un	1850	128.690,00	2.316.420,00	18,00	2.316.420,00	-	-			-	-	18,00	2.316.420,00		100,00%
15,9,12	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberiasde las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	5210	25.044,00	13.047.924,00	521,00	13.047.924,00	-	-			-	-	521,00	13.047.924,00		100,00%
15,9,13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorio, fijación, cajas, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	6300	118.597,00	7.471.611,00	63,00	7.471.611,00	-	-			-	-	63,00	7.471.611,00		100,00%
15,9,14	Salida eléctrica empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería IVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento,cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	300	156.405,00	469.215,00	3,00	469.215,00	-	-			-	-	3,00	469.215,00		100,00%
15,9,15	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tuberiaPVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4900	117.420,00	5.753.580,00	49,00	5.753.580,00	-	-			-	-	49,00	5.753.580,00		100,00%
15,9,16	Salida eléctrica para toma corriente trifier 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	1200	124.722,00	1.496.664,00	12,00	1.496.664,00	-	-			-	-	12,00	1.496.664,00		100,00%
15,9,19	Salida eléctrica para toma corriente trifier 220 V con polo a tierra, 15 A, cafeteria y tienda, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	1200	124.722,00	1.496.664,00	12,00	1.496.664,00	-	-			-	-	12,00	1.496.664,00		100,00%
15,9,20	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector a resorte y aparato.	un	1200	117.173,00	1.406.076,00	12,00	1.406.076,00	-	-			-	-	12,00	1.406.076,00		100,00%
15,9,21	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector a resorte y aparato.	un	100	135.757,00	135.757,00	1,00	135.757,00	-	-			-	-	1,00	135.757,00		100,00%
15,9,22	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector a resorte y aparato.	un	400	141.066,00	564.264,00	4,00	564.264,00	-	-			-	-	4,00	564.264,00		100,00%
15,10	INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 2 PISO 2		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,10,1	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lcus 1x13W.	un	19500	145.812,00	28.433.340,00	195,00	28.433.340,00	-	-			-	-	195,00	28.433.340,00		100,00%
15,10,2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pendon LED 18W.	un	1600	174.603,00	2.793.648,00	16,00	2.793.648,00	-	-			-	-	16,00	2.793.648,00		100,00%
15,10,3	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pendon LED 8W.	un	3800	246.762,00	9.376.956,00	38,00	9.376.956,00	-	-			-	-	38,00	9.376.956,00		100,00%
15,10,4	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 12ROS 108W 6.6m.	un	6000	879.429,00	52.765.740,00	60,00	52.765.740,00	-	-			-	-	60,00	52.765.740,00		100,00%
15,10,5	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 54W 3.6m	un	8000	564.988,00	45.199.040,00	80,00	45.199.040,00	-	-			-	-	80,00	45.199.040,00		100,00%
15,10,6	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Gere LED GU10 7W 4OO 4000K	un	2000	36.839,00	736.780,00	20,00	736.780,00	-	-			-	-	20,00	736.780,00		100,00%
15,10,7	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Cubik LED 6ROS 72W 4.8m.	un	1500	669.452,00	10.041.780,00	15,00	10.041.780,00	-	-			-	-	15,00	10.041.780,00		100,00%
15,10,8	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado.Luminae EM2 6XLEDS.	un	7100	199.840,00	14.188.640,00	71,00	14.188.640,00	-	-			-	-	71,00	14.188.640,00		100,00%
15,10,9	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminera AP1 plafon en muro.	un	800	41.972,00	335.776,00	8,00	335.776,00	-	-			-	-	8,00	335.776,00		100,00%
15,11	SALIDAS ELÉCTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 3 PISO 3		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,11,1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conetores de resorte. Bala Lcus 1x13W. (No incluida).	un	6800	135.825,00	9.371.925,00	69,00	9.371.925,00	-	-			-	-	69,00	9.371.925,00		100,00%
15,11,2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	1200	135.825,00	1.629.900,00	12,00	1.629.900,00	-	-			-	-	12,00	1.629.900,00		100,00%
15,11,3	Salida para iluminación; que incluye: tubería PVC, accesorios, caja metalica, tapa lisa, alambre, prensacable, conector de resorte y encauchetado (3x16) de la caja a la luminaria. LuminariaAP1 plafon en muro (No incluida).	un	1200	90.300,00	1.083.600,00	12,00	1.083.600,00	-	-			-	-	12,00	1.083.600,00		100,00%
15,11,4	Salida para iluminacia de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLED (No incluida).	un	2600	154.783,00	4.024.358,00	26,00	4.024.358,00	-	-			-	-	26,00	4.024.358,00		100,00%
15,11,5	Salida para sensor di presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	800	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.658.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2028
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.656.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,11,6	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio OSC15-IDW con Unidad de Control Sugerido	un	800	90.300,00	722.400,00	8,00	722.400,00	-	-			-	-	8,00	722.400,00		100,00%
15,11,8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida)	un	1100	135.825,00	1.494.075,00	11,00	1.494.075,00	-	-			-	-	11,00	1.494.075,00		100,00%
15,11,9	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte, DESC-SOBR 4ROS 54W . (No incluida).	un	400	135.825,00	543.300,00	4,00	543.300,00	-	-			-	-	4,00	543.300,00		100,00%
15,11,10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tuberia EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificado (bomberos de conexion) Luminaria AP3 LED 48W.	un	1200	151.343,00	1.816.116,00	12,00	1.816.116,00	-	-			-	-	12,00	1.816.116,00		100,00%
15,11,11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberiasde las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	16200	31.948,00	5.175.576,00	162,00	5.175.576,00	-	-			-	-	162,00	5.175.576,00		100,00%
15,11,12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troqueleda, cable LSHF, empalme y aparato.	un	500	152.719,00	763.595,00	5,00	763.595,00	-	-			-	-	5,00	763.595,00		100,00%
15,11,13	Salida eléctrica empotrada para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tuberiaPVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2000	151.543,00	3.030.860,00	20,00	3.030.860,00	-	-			-	-	20,00	3.030.860,00		100,00%
15,11,14	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	300	414.130,00	1.242.390,00	3,00	1.242.390,00	-	-			-	-	3,00	1.242.390,00		100,00%
15,11,15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tuberiaPVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	300	408.917,00	1.226.751,00	3,00	1.226.751,00	-	-			-	-	3,00	1.226.751,00		100,00%
15,11,16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	400	173.796,00	695.184,00	4,00	695.184,00	-	-			-	-	4,00	695.184,00		100,00%
15,11,17	Salida eléctrica empotrada para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tuberia PVC, accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, empalme y aparato.	un	500	158.845,00	794.225,00	5,00	794.225,00	-	-			-	-	5,00	794.225,00		100,00%
15,11,18	Salida eléctrica para viboa beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislada, 15 A, que incluye: caja especial, tuberia EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	400	1.833.886,00	7.335.544,00	4,00	7.335.544,00	-	-			-	-	4,00	7.335.544,00		100,00%
15,11,19	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3100	155.132,00	4.809.092,00	31,00	4.809.092,00	-	-			-	-	31,00	4.809.092,00		100,00%
15,11,20	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	100	135.757,00	135.757,00	1,00	135.757,00	-	-			-	-	1,00	135.757,00		100,00%
15,11,21	Salida eléctrica empotrada, para tarima y puerta levadiza de teatro, que incluya: tuberia 1.1/2 PVC, accesorios, fijación, caja metalica, No incluye cableado y aparato.	un	400	205.853,00	823.412,00	4,00	823.412,00	-	-			-	-	4,00	823.412,00		100,00%
15,11,22	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Start track spot small 14W 3k r90 nb black	un	800	341.067,00	2.728.536,00	8,00	2.728.536,00	-	-			-	-	8,00	2.728.536,00		100,00%
15,11,23	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: Rana led r 600 ho 4k bur-pri sso w gen2	un	15600	333.333,00	51.999.948,00	156,00	51.999.948,00	-	-			-	-	156,00	51.999.948,00		100,00%
15,11,24	Suministro e instalación de luminaria tipo Bala, Ref: LYTEFRAM Recessed 2x70 W HI-PAR 111 24°	un	4800	291.667,00	14.000.016,00	48,00	14.000.016,00	-	-			-	-	48,00	14.000.016,00		100,00%
15,12	INSTALACIÓN CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 3 PISO 3		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15,12,1	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Bala Loris 1x13W.	un	6900	181.624,00	12.532.056,00	69,00	12.532.056,00	-	-			-	-	69,00	12.532.056,00		100,00%
15,12,2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Bala Loris 1x13W.	un	1200	145.812,00	1.749.744,00	12,00	1.749.744,00	-	-			-	-	12,00	1.749.744,00		100,00%
15,12,3	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Luminaria AP1 plafon en muro.	un	1200	41.972,00	503.664,00	12,00	503.664,00	-	-			-	-	12,00	503.664,00		100,00%
15,12,4	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Luminaria EM2 6XLEDS.	un	2600	199.840,00	5.195.840,00	26,00	5.195.840,00	-	-			-	-	26,00	5.195.840,00		100,00%
15,12,5	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, TILED -402 7W	un	800	199.840,00	1.598.720,00	8,00	1.598.720,00	-	-			-	-	8,00	1.598.720,00		100,00%
15,12,7	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado libre de halógenos, Pandora LED 28W.	un	8500	174.600,00	14.841.255,00	85,00	14.841.255,00	-	-			-	-	85,00	14.841.255,00		100,00%
15,12,8	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, DESC-IOBR 4ROS 108W.	un	1100	246.762,00	2.714.382,00	11,00	2.714.382,00	-	-			-	-	11,00	2.714.382,00		100,00%
15,12,9	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, DESC-IOBR 4ROS 36W .	un	400	566.735,00	2.266.940,00	4,00	2.266.940,00	-	-			-	-	4,00	2.266.940,00		100,00%
15,12,10	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado, Luminaria AP3 LED 48W.	un	1200	205.459,00	2.465.508,00	12,00	2.465.508,00	-	-			-	-	12,00	2.465.508,00		100,00%
15,13	SALIDAS ELÉCTRICAS		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154066-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

En La Ciudad de Valedupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firme Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
	EN NIVEL 4 PISO 4		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.13.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	1130	135.825,00	1.765.725,00	13,00	1.765.725,00	-	-			-	-	13,00	1.765.725,00		100,00%
15.13.2	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	80	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15.13.3	Salida para iluminacion en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No incluida)	un	60	90.300,00	541.800,00	6,00	541.800,00	-	-			-	-	6,00	541.800,00		100,00%
15.13.4	Salida para iluminacion de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLED (No incluida).	un	1200	154.783,00	1.857.396,00	12,00	1.857.396,00	-	-			-	-	12,00	1.857.396,00		100,00%
15.13.5	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Panel LED 60x06 38W (No incluida).	un	200	135.825,00	271.650,00	2,00	271.650,00	-	-			-	-	2,00	271.650,00		100,00%
15.13.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorios, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	800	98.579,00	788.632,00	8,00	788.632,00	-	-			-	-	8,00	788.632,00		100,00%
15.13.7	Suministro e instalacion de Sensor de movimiento 360° Techo 6mts de Radio CSC15-IOW con Unidad de Control Sugerido	un	800	128.690,00	1.029.520,00	8,00	1.029.520,00	-	-			-	-	8,00	1.029.520,00		100,00%
15.13.8	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, cajas, cable LSHF, conectores de resorte. Cubik LED 12ROS 108W 6.0m. (No incluida).	un	2500	135.825,00	3.395.625,00	25,00	3.395.625,00	-	-			-	-	25,00	3.395.625,00		100,00%
15.13.9	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. DESC-SOBR 4ROS 54W . (No incluida).	un	3400	135.825,00	4.618.050,00	34,00	4.618.050,00	-	-			-	-	34,00	4.618.050,00		100,00%
15.13.10	Salida para iluminacion a 6 metros, en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF , conectores de resorte, tramo de encauchetado 3x16, Juego de conectores macho y hembra para desconexion rapida certificado (bomberas de conexion) Luminaria AP3 LED 48W.	un	2500	151.343,00	3.783.575,00	25,00	3.783.575,00	-	-			-	-	25,00	3.783.575,00		100,00%
15.13.11	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 16 THHN a instalar en las tuberias de las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	14190	31.948,00	4.504.668,00	141,00	4.504.668,00	-	-			-	-	141,00	4.504.668,00		100,00%
15.13.12	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	3800	152.719,00	5.803.322,00	38,00	5.803.322,00	-	-			-	-	38,00	5.803.322,00		100,00%
15.13.13	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, alambre THHN, conector de resorte y aparato.	un	2800	151.343,00	4.237.604,00	28,00	4.237.604,00	-	-			-	-	28,00	4.237.604,00		100,00%
15.13.14	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente 120 V con polo a tierra aislado 15 A que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metálica con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1800	414.130,00	7.454.340,00	18,00	7.454.340,00	-	-			-	-	18,00	7.454.340,00		100,00%
15.13.15	Salida eléctrica empotrada en piso para toma corriente 120 V con polo a tierra 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	3000	408.917,00	12.267.510,00	30,00	12.267.510,00	-	-			-	-	30,00	12.267.510,00		100,00%
15.13.16	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluye: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4500	173.796,00	7.820.820,00	45,00	7.820.820,00	-	-			-	-	45,00	7.820.820,00		100,00%
15.13.17	Salida eléctrica en techo Centro de Eventos para toma corriente trifilar 220 V con polo a tierra, 20 A, que incluye: tubería EMT, accesorios, fijación, caja Metalica, cable LSHF, empalme y aparato.	un	500	158.845,00	794.225,00	5,00	794.225,00	-	-			-	-	5,00	794.225,00		100,00%
15.13.18	Salida eléctrica para viga beam, para (1) toma corriente 120 V con polo a tierra, (2) toma corriente polo a tierra aislado, 15 A, que incluye: caja especial, tubería EMT,cable LSHF, conector de resorte y aparatos.	un	400	1.833.866,00	7.335.544,00	4,00	7.335.544,00	-	-			-	-	4,00	7.335.544,00		100,00%
15.13.19	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	1700	155.132,00	2.637.244,00	17,00	2.637.244,00	-	-			-	-	17,00	2.637.244,00		100,00%
15.13.20	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	200	135.757,00	271.514,00	2,00	271.514,00	-	-			-	-	2,00	271.514,00		100,00%
15.13.21	Salida para suiche conmutable sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	400	205.853,00	823.412,00	4,00	823.412,00	-	-			-	-	4,00	823.412,00		100,00%
15.14	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 4 PISO 4		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.14.1	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lotis 1x13W.	un	1300	181.624,00	2.361.112,00	13,00	2.361.112,00	-	-			-	-	13,00	2.361.112,00		100,00%
15.14.2	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W.	un	800	145.812,00	1.166.496,00	8,00	1.166.496,00	-	-			-	-	8,00	1.166.496,00		100,00%
15.14.3	Suministro e instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x28 Hermetica LED	un	600	41.972,00	251.832,00	6,00	251.832,00	-	-			-	-	6,00	251.832,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES	SEGUROS DEL ESTADO S.A.			VIGENCIA
PRORROGA No 1:	N/A	AMPAROS	Nº POLIZA	VR. ASEGURADO	DESDE / HASTA
FECHA DE INICIO:	12/07/2021	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$ 41.646.300.685,00	12/07/2021 A 11/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023	PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2026
CONTRATO No	2021050007	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$ 41.645.300.685,00	12/07/2021 A 11/05/2026
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$ 16.658.120.274,00	11/05/2023 A 11/05/2026
NIT:	901493970-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$ 6.940.883.448,00	12/07/2021 A 11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUA				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.14.4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	12,00	199.840,00	2.398.080,00	12,00	2.398.080,00	-	-			-	-	12,00	2.398.080,00		100,00%
15.14.5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Panel LED 60x60W	un	2,00	199.840,00	399.680,00	2,00	399.680,00	-	-			-	-	2,00	399.680,00		100,00%
15.14.7	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. DESC-80BR 4ROS 36W	un	34,00	566.735,00	19.268.990,00	34,00	19.268.990,00	-	-			-	-	34,00	19.268.990,00		100,00%
15.14.8	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria AP3 LED 48W.	un	25,00	205.459,00	5.136.475,00	25,00	5.136.475,00	-	-			-	-	25,00	5.136.475,00		100,00%
15,15	SALIDAS ELECTRICAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 5 PISO 5		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.15.1	Salida para iluminación en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica cms, cable LSHF, conectores de resorte. Bala Lotus 1x13W. (No incluida).	un	76,00	135.825,00	10.322.700,00	76,00	10.322.700,00	-	-			-	-	76,00	10.322.700,00		100,00%
15.15.2	Salida para iluminaciónen tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Pandora LED 18W. (No incluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15.15.3	Salida para iluminación en tubería EMT. Luminaria Led 1x28 Hermetica (No incluida)	un	7,00	90.300,00	632.100,00	7,00	632.100,00	-	-			-	-	7,00	632.100,00		100,00%
15.15.4	Salida para iluminación de emergencia en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica toma corriente, cable LSHF, conectores de resorte. Luminaria EM2 6XLEDI (No incluida).	un	19,00	154.753,00	2.940.877,00	19,00	2.940.877,00	-	-			-	-	19,00	2.940.877,00		100,00%
15.15.5	Salida para iluminaciónen tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Aplique LED 18W (No incluida).	un	5,00	135.825,00	679.125,00	5,00	679.125,00	-	-			-	-	5,00	679.125,00		100,00%
15.15.6	Salida para sensor de presencia en tubería EMT de 1/2", caja metálica, cable LSHF, incluye accesorio, tornillos, tapa flux (No incluye sensor) en circulaciones	un	5,00	98.579,00	492.895,00	5,00	492.895,00	-	-			-	-	5,00	492.895,00		100,00%
15.15.7	Suministro e instalación de Sensor de movimiento 360° Techo 8mts de Radio OSC15-10W con Unidad de Control Sugerido	un	5,00	128.690,00	643.450,00	5,00	643.450,00	-	-			-	-	5,00	643.450,00		100,00%
15.15.8	Salida para iluminaciónen tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja metalica, cable LSHF, conectores de resorte. Tipo Poste Tebaco LED 54W . (No incluida).	un	8,00	135.825,00	1.086.600,00	8,00	1.086.600,00	-	-			-	-	8,00	1.086.600,00		100,00%
15.15.9	Salida para control iluminacion, incluye basicamente 2 cables No 15 THHN a instalar en las tuberias o las salidas de iluminacion anteriores con sus respectivos empalmes y derivaciones	un	133,00	31.948,00	4.249.084,00	133,00	4.249.084,00	-	-			-	-	133,00	4.249.084,00		100,00%
15.15.10	Salida eléctrica para toma corriente 120 V con polo a tierra, 15 A, que incluya: tubería EMT, accesorios, fijación, caja metalica, tapa troquelada, cable LSHF, empalme y aparato.	un	12,00	152.719,00	1.832.628,00	12,00	1.832.628,00	-	-			-	-	12,00	1.832.628,00		100,00%
15.15.11	Salida eléctrica tipo intemperie empotrada para toma corriente GFCI 120 V con polo a tierra a 15 A, que incluya: tubería PVC, accesorios, fijación, caja PVC con suplemento, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	5,00	173.796,00	868.980,00	5,00	868.980,00	-	-			-	-	5,00	868.980,00		100,00%
15.15.12	Salida para suiche sencillo en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	10,00	155.132,00	1.551.320,00	10,00	1.551.320,00	-	-			-	-	10,00	1.551.320,00		100,00%
15.15.13	Salida para suiche doble en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	2,00	135.757,00	271.514,00	2,00	271.514,00	-	-			-	-	2,00	271.514,00		100,00%
15.15.14	Salida para suiche triple en tubería EMT, incluye: accesorios, fijación, caja PVC, cable LSHF, conector de resorte y aparato.	un	4,00	205.853,00	823.412,00	4,00	823.412,00	-	-			-	-	4,00	823.412,00		100,00%
15,16	INSTALACION CON SUMINISTRO DE LUMINARIAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	EN NIVEL 5 PISO 5		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.16.1	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Bala Lota 1x13W.	un	76,00	181.624,00	13.803.424,00	76,00	13.803.424,00	-	-			-	-	76,00	13.803.424,00		100,00%
15.16.2	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Pandora LED 18W	un	8,00	145.812,00	1.166.496,00	8,00	1.166.496,00	-	-			-	-	8,00	1.166.496,00		100,00%
15.16.3	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. 1x28 Hermetica LED	un	7,00	41.972,00	293.804,00	7,00	293.804,00	-	-			-	-	7,00	293.804,00		100,00%
15.16.4	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Luminaria EM2 6XLEDS.	un	19,00	199.840,00	3.796.960,00	19,00	3.796.960,00	-	-			-	-	19,00	3.796.960,00		100,00%
15.16.5	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Aplique LED	un	5,00	199.840,00	999.200,00	5,00	999.200,00	-	-			-	-	5,00	999.200,00		100,00%
15.16.6	Suministro e Instalación de luminaria, incluye elementos de fijación, cable encauchetado. Tipo Poste Tebaco LED 54W	un	8,00	147.292,00	1.178.336,00	8,00	1.178.336,00	-	-			-	-	8,00	1.178.336,00		100,00%
15,17	CONEXIÓN DE EQUIPOS ESPECIALES HIDRÁULICOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	SALIDAS DE FUERZA,INCLUYENDO: TUBERIAS EMT CON ACCESORIOS Y ANCLAJES, CABLES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES, ETC, DESDE EL TABLERO HASTA IA BOMBAS SEGÚN PLANOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.17.1	- Bomba Equipo de Presion Agua Potable, en cable 3x(No.1/0(F)+1x(No.1/0(N+1x(No.8(T) AWG Cu	ML	95,0	307.494,00	29.211.930,00	95,00	29.211.930,00	-	-			-	-	95,00	29.211.930,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No [illegible]

CONTRATO N°	2021040092	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.968.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493670-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE 1/08/2022 HASTA 31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040092 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.17.2	- Bomba Equipo Red Contra Incendio, en cable 3x(3x4No.4/0(F)+1x1No.#0(N)+1x1No.1/0(T) AWG Cu	ML	100,00	832.485,00	83.248.500,00	100,00	83.248.500,00	-	-			-	-	100,00	83.248.500,00		100,00%
15.17.3	- Bomba Equipo pozo Eyector aguas freaticas, en cable 3x1no.2(F)+1x1No.2(N)-1x1No.8(T) AWG Cu	ML	130,00	156.078,00	20.290.140,00	130,00	20.290.140,00	-	-			-	-	130,00	20.290.140,00		100,00%
15.17.4	- Bomba Equipo pozo Eyector aguas negras, en cable 3x1no.6(F)+1x1No.6(N)-1x1No.10(T) AWG Cu	ML	120,00	109.666,00	13.159.920,00	120,00	13.159.920,00	-	-			-	-	120,00	13.159.920,00		100,00%
15,18	CONEXIÓN DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
	SALIDA COMPLETA PARA UNIDADES VENTILADORAS, MANEJADORAS, EVAPORADORAS. NCLUYE TUBERIA EMT CON AACCESORIOS Y ANCLAJES, ACOPLES FLEXIBLES, CONECTORES DESDE EL TABLERO HASTA EL EQUIPO SEGUN PLANOS.		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
	SOTANO 2		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.18.1	- Unidad ventiladora #13, en cable # 12	un	1,00	186.241,00	186.241,00	1,00	186.241,00	-	-			-	-	1,00	186.241,00		100,00%
15.18.2	- Unidad ventiladora #14, en cable 12	un	1,00	432.489,00	432.489,00	1,00	432.489,00	-	-			-	-	1,00	432.489,00		100,00%
15.18.3	- Unidad ventiladora #15, en cable # 12	un	1,00	307.494,00	307.494,00	1,00	307.494,00	-	-			-	-	1,00	307.494,00		100,00%
15.18.4	- Unidad jet fan #1, en cable 12	un	9,00	261.553,00	2.353.977,00	9,00	2.353.977,00	-	-			-	-	9,00	2.353.977,00		100,00%
	Sotano 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.18.5	- Unidad ventiladora #10-11, en cable # 12	un	2,00	112.178,00	224.356,00	2,00	224.356,00	-	-			-	-	2,00	224.356,00		100,00%
15.18.6	- Unidad jet fan #1, en cable 12	un	9,00	261.553,00	2.353.977,00	9,00	2.353.977,00	-	-			-	-	9,00	2.353.977,00		100,00%
	Nivel 1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.18.7	- Unidad FCC 360, en cable # 12	un	7,00	349.092,00	2.443.644,00	7,00	2.443.644,00	-	-			-	-	7,00	2.443.644,00		100,00%
15.18.8	- Unidad ventiladora #201, en cable # 12	un	1,00	92.678,00	92.678,00	1,00	92.678,00	-	-			-	-	1,00	92.678,00		100,00%
	NIVEL 2		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.18.9	- Unidad FCC 360, en cable # 12	un	15,00	349.092,00	5.236.380,00	15,00	5.236.380,00	-	-			-	-	15,00	5.236.380,00		100,00%
15.18.10	- Unidad aire exterior UDA, en cable # 10	un	8,00	456.735,00	3.653.880,00	8,00	3.653.880,00	-	-			-	-	8,00	3.653.880,00		100,00%
	NIVEL 3		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.18.11	- UMA # 1, en cable #3	un	1,00	78.986,00	78.986,00	1,00	78.986,00	-	-			-	-	1,00	78.986,00		100,00%
15.18.12	- UMA # 2, en cable #3	un	1,00	78.986,00	78.986,00	1,00	78.986,00	-	-			-	-	1,00	78.986,00		100,00%
15.18.13	- UMA # 3, en cable #3	un	1,00	81.896,00	81.896,00	1,00	81.896,00	-	-			-	-	1,00	81.896,00		100,00%
15.18.14	- UMA # 3, en cable #3	un	1,00	530.674,00	530.674,00	1,00	530.674,00	-	-			-	-	1,00	530.674,00		100,00%
15.18.15	- Unidad facil pared en cable # 12	un	10,00	530.674,00	5.306.740,00	10,00	5.306.740,00	-	-			-	-	10,00	5.306.740,00		100,00%
	NIVEL 4		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.18.16	- Unidad fancoil cassete 1 via FCV en cable # 12	un	8,00	92.678,00	741.424,00	8,00	741.424,00	-	-			-	-	8,00	741.424,00		100,00%
15.18.17	- Unidad fancoil cassete 360, FCC 360, en cable # 12	un	5,00	349.092,00	1.745.460,00	5,00	1.745.460,00	-	-			-	-	5,00	1.745.460,00		100,00%
	NIVEL 5		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.18.18	- Unidad fancoil cassete 360, FCC 360, en cable # 12	un	3,00	349.092,00	1.047.276,00	3,00	1.047.276,00	-	-			-	-	3,00	1.047.276,00		100,00%
	CUBIERTA		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.18.19	- Unidad condensadori UCA # 301, en cable # 6	un	10,00	92.678,00	926.780,00	10,00	926.780,00	-	-			-	-	10,00	926.780,00		100,00%
15.18.20	- Bomba agua fria BAFen cable # 10	un	2,00	92.678,00	185.356,00	2,00	185.356,00	-	-			-	-	2,00	185.356,00		100,00%
15.18.21	- Extractor tipo hongo IXT, en cable # 8	un	2,00	102.571,00	205.142,00	2,00	205.142,00	-	-			-	-	2,00	205.142,00		100,00%
15.18.22	- Unidad Chiller, en cable # 250	un	2,00	552.297,00	1.104.594,00	2,00	1.104.594,00	-	-			-	-	2,00	1.104.594,00		100,00%
15,19	ALIMENTADORES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		-
15.19.1	Alimentador en cable 3#, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. T_TD_ILUN SÓTANO 1	ml	58,00	38.150,00	2.212.700,00	58,00	2.212.700,00	-	-			-	-	58,00	2.212.700,00		100,00%
15.19.2	Alimentador en cable 3#, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. T_TD_TOMAS SÓTANO 1	ml	55,00	33.598,00	1.845.690,00	55,00	1.845.690,00	-	-			-	-	55,00	1.845.690,00		100,00%
15.19.3	Alimentador en cable 3#, 1x2, 1x4 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_AA S1	ml	15,00	49.648,00	744.720,00	15,00	744.720,00	-	-			-	-	15,00	744.720,00		100,00%
15.19.4	Alimentador en cable 3x6, 1x6, 1x8 AWG, por tuberia EMT 1 1/4" , incluye elementos de fijacion. TD_ILUM P1	ml	82,00	38.150,00	3.128.300,00	82,00	3.128.300,00	-	-			-	-	82,00	3.128.300,00		100,00%
15.19.5	Alimentador en cable 3#, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_TOMASP1	ml	83,00	38.150,00	3.166.450,00	83,00	3.166.450,00	-	-			-	-	83,00	3.166.450,00		100,00%
15.19.6	Alimentador en cable 3#, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P1	ml	105,00	38.150,00	4.005.750,00	105,00	4.005.750,00	-	-			-	-	105,00	4.005.750,00		100,00%
15.19.7	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 1 1/4" , incluye elementos de fijacion. TD_ILUM P2	ml	20,00	38.150,00	763.000,00	20,00	763.000,00	-	-			-	-	20,00	763.000,00		100,00%
15.19.8	Alimentador en cable 3#, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_TOMASP2	ml	67,00	38.150,00	2.556.050,00	67,00	2.556.050,00	-	-			-	-	67,00	2.556.050,00		100,00%
15.19.9	Alimentador en cable 3#, 1x2, 1x8 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_TOMASCE	ml	69,00	38.150,00	2.632.350,00	69,00	2.632.350,00	-	-			-	-	69,00	2.632.350,00		100,00%
15.19.10	Alimentador en cable 3x10, 1x10, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ILUM CE	ml	71,00	38.150,00	2.708.650,00	71,00	2.708.650,00	-	-			-	-	71,00	2.708.650,00		100,00%
15.19.11	Alimentador en cable 3#, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P2	ml	55,00	38.150,00	2.098.250,00	55,00	2.098.250,00	-	-			-	-	55,00	2.098.250,00		100,00%
15.19.12	Alimentador en cable 3#, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P3	ml	55,00	38.150,00	2.098.250,00	55,00	2.098.250,00	-	-			-	-	55,00	2.098.250,00		100,00%
15.19.13	Alimentador en cable 3x1/0, 1x1/0, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P3	ml	25,00	126.509,00	3.162.725,00	25,00	3.162.725,00	-	-			-	-	25,00	3.162.725,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	8901154060	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	NA				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, al dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 006		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.19.14	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P4	ml	85,00	25.911,00	2.202.435,00	85,00	2.202.435,00	-	-			-	-	85,00	2.202.435,00		100,00%
15.19.15	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_AA P4	ml	44,00	33.559,00	1.476.596,00	44,00	1.476.596,00	-	-			-	-	44,00	1.476.596,00		100,00%
15.19.16	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_P5	ml	50,00	33.559,00	1.677.950,00	50,00	1.677.950,00	-	-			-	-	50,00	1.677.950,00		100,00%
15.19.17	Alimentador en cable 3x4/0, 1x4/0, 1x2 AWG, por tuberia EMT 3" , incluye elementos de fijacion. TD_AA CHILLER	ml	54,00	230.423,00	12.442.842,00	54,00	12.442.842,00	-	-			-	-	54,00	12.442.842,00		100,00%
15.19.18	Alimentador en cable 3x250, 1x250, 1x4 AWG, por tuberia EMT 3" , incluye elementos de fijacion. TD_AA CUBIERTA	ml	35,00	256.129,00	8.964.515,00	35,00	8.964.515,00	-	-			-	-	35,00	8.964.515,00		100,00%
15.19.19	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_LOCAL BANCARIO	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.20	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_CAFÉ	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.21	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EI 1	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.22	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EI 2	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.23	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_ESC EI 3	ml	35,00	38.150,00	1.335.250,00	35,00	1.335.250,00	-	-			-	-	35,00	1.335.250,00		100,00%
15.19.24	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 1	ml	23,00	69.362,00	1.595.326,00	23,00	1.595.326,00	-	-			-	-	23,00	1.595.326,00		100,00%
15.19.25	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 2	ml	58,00	69.362,00	4.022.996,00	58,00	4.022.996,00	-	-			-	-	58,00	4.022.996,00		100,00%
15.19.26	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 3	ml	40,00	69.362,00	2.774.480,00	40,00	2.774.480,00	-	-			-	-	40,00	2.774.480,00		100,00%
15.19.27	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 1", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor montacargas	ml	42,00	38.150,00	1.602.300,00	42,00	1.602.300,00	-	-			-	-	42,00	1.602.300,00		100,00%
15.19.28	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 4	ml	99,00	38.150,00	3.776.850,00	99,00	3.776.850,00	-	-			-	-	99,00	3.776.850,00		100,00%
15.19.29	Alimentador en cable 3x4, 1x4, 1x6 AWG, por tuberia EMT 2", incluye elementos de fijacion. TD_N Ascensor 5	ml	108,00	38.150,00	4.120.200,00	108,00	4.120.200,00	-	-			-	-	108,00	4.120.200,00		100,00%
15.19.30	Alimentador en cable 3d, 1x8, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. TD_N Bomba Jockey	ml	96,00	38.150,00	3.662.400,00	96,00	3.662.400,00	-	-			-	-	96,00	3.662.400,00		100,00%
15.19.31	Alimentador en cable 3x250, 1x250, 1x1/0 Al, por tuberia EMT 3", incluye elementos de fijación. UPS	ml	23,00	75.716,00	1.741.468,00	23,00	1.741.468,00	-	-			-	-	23,00	1.741.468,00		100,00%
15.19.32	Alimentador en cable 3d, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Reciado 1	ml	50,00	32.791,00	1.639.550,00	50,00	1.639.550,00	-	-			-	-	50,00	1.639.550,00		100,00%
15.19.33	Alimentador en cable 3d, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Reciado 2	ml	6,00	32.791,00	196.746,00	6,00	196.746,00	-	-			-	-	6,00	196.746,00		100,00%
15.19.34	Alimentador en cable 3d, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Reciado 3	ml	25,00	32.791,00	819.775,00	25,00	819.775,00	-	-			-	-	25,00	819.775,00		100,00%
15.19.35	Alimentador en cable 3d, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Reciado 4	ml	55,00	32.791,00	1.803.505,00	55,00	1.803.505,00	-	-			-	-	55,00	1.803.505,00		100,00%
15.19.36	Alimentador en cable 3d, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Reciado 5	ml	33,00	32.791,00	1.082.103,00	33,00	1.082.103,00	-	-			-	-	33,00	1.082.103,00		100,00%
15.19.37	Alimentador en cable 3d, 1x6, 1x10 AWG, por tuberia EMT 1" , incluye elementos de fijacion. Tablero Reciado 6	ml	43,00	32.791,00	1.410.013,00	43,00	1.410.013,00	-	-			-	-	43,00	1.410.013,00		100,00%
15.19.38	Interconexion con la planta de emergencia en 3x(3x500, 1x500, 1x250), Cu embebida en placa. A BC	ml	95,00	267.687,00	25.430.265,00	95,00	25.430.265,00	-	-			-	-	95,00	25.430.265,00		100,00%
15.19.39	Interconexion con la planta de emergencia y transferencia en Electroberra 3000 A	ml	18,00	29.698.710,00	534.576.780,00	18,00	534.576.780,00	-	-			-	-	18,00	534.576.780,00		100,00%
15.19.40	Cable de cobre desnudo, # 2 AWG, para puesta a tierra equipos, incluye grapas	ml	210,00	10.060,00	2.112.600,00	210,00	2.112.600,00	-	-			-	-	210,00	2.112.600,00		100,00%
15.20	TABLEROS E INTERRUPTORES		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.20.1	Tablero eléctrico de distribución de 30 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa	un	2,00	449.686,00	899.372,00	2,00	899.372,00	-	-			-	-	2,00	899.372,00		100,00%
15.20.2	Tablero eléctrico de distribución de 24 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa	un	9,00	342.639,00	3.083.751,00	9,00	3.083.751,00	-	-			-	-	9,00	3.083.751,00		100,00%
15.20.3	Tablero eléctrico de distribución de 12 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa	un	9,00	243.890,00	2.195.010,00	9,00	2.195.010,00	-	-			-	-	9,00	2.195.010,00		100,00%
15.20.4	Tablero eléctrico de distribución de 18 circuitos trifásico para interruptores enchufables, con espacio para totalizador, 5 hilos (barras de neutro y tierra independientes), con puerta y chapa	un	8,00	283.594,00	2.268.752,00	8,00	2.268.752,00	-	-			-	-	8,00	2.268.752,00		100,00%
15.20.5	Cajita para control de iluminacion en todas las zonas con interruptores	un	9,00	342.638,00	3.083.742,00	9,00	3.083.742,00	-	-			-	-	9,00	3.083.742,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.617.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901483970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	11/05/2023

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRTO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUA				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.20.8	ML de 10 puestos, para A/A en terraza - SP, tipo intemperie, para interruptor industrial, trifásico, barras de 500 A, con puerta y chapa.	un	100	2.793.490,00	5.586.980,00	2,00	5.586.980,00	-	-			-	-	2,00	5.586.980,00		100,00%
15.20.7	ML de 10 puestos ,para A/A en sotano, para interruptor industrial, trifásico, barras de 225 A, con puerta ychapa.	un	100	2.558.590,00	2.558.590,00	1,00	2.558.590,00	-	-			-	-	1,00	2.558.590,00		100,00%
15.20.8	ML de 5 puestos para AA en sotano, para interruptor industrial, trifásico, barras de 225 A, con puerta y chapa.	un	100	2.369.921,00	2.369.921,00	1,00	2.369.921,00	-	-			-	-	1,00	2.369.921,00		100,00%
15.20.9	SISTEMA UPS DE 50 tVA	un	100	83.300.000,00	83.300.000,00	1,00	83.300.000,00	-	-			-	-	1,00	83.300.000,00		100,00%
15.20.10	Cofre o tablero para ubicar protecciones de entrada y salida de UPS	un	100	567.895,00	567.895,00	1,00	567.895,00	-	-			-	-	1,00	567.895,00		100,00%
15.20.11	Bypass de mantenimiento manual externo para la UPS, con todos sus accesorios.	un	100	1.350.876,00	1.350.876,00	1,00	1.350.876,00	-	-			-	-	1,00	1.350.876,00		100,00%
15.20.12	Interruptores tipo industrial de 3x40A, como mínimo 25KA a 240V, con unidades térmico ajustable de disparo	un	1.00	179.900,00	1.799.000,00	10,00	1.799.000,00	-	-			-	-	10,00	1.799.000,00		100,00%
15.20.13	Interruptores tipo industrial de 3x150A, como mínimo de 25KA a 240V, con unidades térmico ajustable de disparo.	un	100	564.480,00	564.480,00	1,00	564.480,00	-	-			-	-	1,00	564.480,00		100,00%
15.20.14	interruptor automático (breaker) enchufable 1x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	4000	12.617,00	5.046.800,00	400,00	5.046.800,00	-	-			-	-	400,00	5.046.800,00		100,00%
15.20.15	interruptor automático (breaker) enchufable 2x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	18.023,00	36.046,00	2,00	36.046,00	-	-			-	-	2,00	36.046,00		100,00%
15.20.16	interruptor automático (breaker) enchufable 2x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	16.949,00	33.898,00	2,00	33.898,00	-	-			-	-	2,00	33.898,00		100,00%
15.20.17	interruptor automático (breaker) enchufable 3x30 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	41.155,00	288.085,00	7,00	288.085,00	-	-			-	-	7,00	288.085,00		100,00%
15.20.18	Interruptor automático (breaker) enchufable 3x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	41.155,00	41.155,00	1,00	41.155,00	-	-			-	-	1,00	41.155,00		100,00%
15.20.19	Interruptor automático (breaker) enchufable 3x60 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	56.670,00	56.670,00	1,00	56.670,00	-	-			-	-	1,00	56.670,00		100,00%
15.20.20	Interruptor automático (breaker) industrial 3x20 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	129.991,00	129.991,00	1,00	129.991,00	-	-			-	-	1,00	129.991,00		100,00%
15.20.21	Interruptor automático (breaker) industrial 3x30 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	1300	129.919,00	1.559.028,00	12,00	1.559.028,00	-	-			-	-	12,00	1.559.028,00		100,00%
15.20.22	Interruptor automático (breaker) industrial 3x40 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	129.919,00	779.514,00	6,00	779.514,00	-	-			-	-	6,00	779.514,00		100,00%
15.20.23	Interruptor automático (breaker) industrial 3x60 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	152.742,00	458.226,00	3,00	458.226,00	-	-			-	-	3,00	458.226,00		100,00%
15.20.24	Interruptor automático (breaker) industrial 3x80 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	189.093,00	567.279,00	3,00	567.279,00	-	-			-	-	3,00	567.279,00		100,00%
15.20.25	Interruptor automático (breaker) industrial 3x100 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	189.093,00	189.093,00	1,00	189.093,00	-	-			-	-	1,00	189.093,00		100,00%
15.20.26	Interruptor automático (breaker) industrial 3x400 A, Icc>10 kA @ 220 V.	un	100	1.740.000,00	5.220.000,00	3,00	5.220.000,00	-	-			-	-	3,00	5.220.000,00		100,00%
15.21	BANDEJAS PORTACABLE Y CANALIZACIONES SUPERFICIALES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.21.1	Bandeja portacables tipa malla de 5.4x150 mm, incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	700	91.570,00	6.501.470,00	71,00	6.501.470,00	-	-			-	-	71,00	6.501.470,00		100,00%
15.21.2	Bandeja portacables tipo malla 300 mm, incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	300	54.872,00	1.646.160,00	30,00	1.646.160,00	-	-			-	-	30,00	1.646.160,00		100,00%
15.21.3	Canalización superficial metálica 12x5 cm con división, incluye accesorios y elementos de fijación.	ml	2730	36.287,00	9.870.064,00	272,00	9.870.064,00	-	-			-	-	272,00	9.870.064,00		100,00%
15.22	APANTALLAMIENTO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.22.1	Punta Franklin 150 cmsen acero inox	un	90	79.040,00	711.360,00	9,00	711.360,00	-	-			-	-	9,00	711.360,00		100,00%
15.22.2	Alambron 8 mm	ml	5690	8.713,00	4.914.132,00	564,00	4.914.132,00	-	-			-	-	564,00	4.914.132,00		100,00%
15.22.3	Cable de Aluminio 1/0 AWG THHN instalado, para anillos, bajante e interconexiones.	ml	280	8.713,00	209.112,00	24,00	209.112,00	-	-			-	-	24,00	209.112,00		100,00%
15.22.4	Cable de Cobre 2/0 AWG AWG desnudo, desde la caja de conexión hasta la malla de tierra	ml	1040	14.564,00	1.514.656,00	104,00	1.514.656,00	-	-			-	-	104,00	1.514.656,00		100,00%
15.22.5	Tuberia PVC de 1", incluye accesorios prefabricados y soldadura PVC.	ml	4600	7.782,00	3.641.976,00	468,00	3.641.976,00	-	-			-	-	468,00	3.641.976,00		100,00%
15.22.6	Varilla copperweld 5/8"x2.4 mts	un	80	38.889,00	311.112,00	8,00	311.112,00	4,00	155.556,00		-	4,00	155.556,00	4,00	155.556,00	50,00%	50,00%
15.22.7	Conector de compresión en aluminio Al-Al. Incluye la instalación y encintada	un	140	8.216,00	115.024,00	14,00	115.024,00	-	-		-	-	-	14,00	115.024,00		100,00%
15.22.8	Conector bimetálico tipo H1010 para empalme Al-Cu. Incluye la instalación y encintada	un	790	25.709,00	1.825.339,00	71,00	1.825.339,00	-	-		-	-	-	71,00	1.825.339,00		100,00%
15.22.9	Soldadura exotermica	un	2190	26.486,00	556.206,00	21,00	556.206,00	8,00	211.888,00		-	8,00	211.888,00	13,00	344.318,00	38,10%	61,90%
15.22.10	Caja de inspección 30x30 cm en concreto	un	90	241.600,00	1.208.000,00	5,00	1.208.000,00	-	-		-	-	-	5,00	1.208.000,00		100,00%
15.22.11	Caja metálica de 15x15cm aprox. Para empalme entre el cable Al 2/0 bajante y el cable Cu 2/0 de tierra.	un	330	31.705,00	1.173.085,00	37,00	1.173.085,00	-	-		-	-	-	37,00	1.173.085,00		100,00%
15.23	OTROS TRABAJOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.868.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/08/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000814	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRTO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

		CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUA				CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
	SUMINISTRO DE HORAS HOMBRE, INCLUYENDO HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN, PARA TODOS LOS RETIROS DE LA INSTALACIÓN SOBFANTE Y OTRAS OBRAS NO CONTEMPLADAS EN LOS ANTERIORES PUNTOS.		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.23.1	- Hora oficial	un	1,00	13.453,00	538.120,00	40,00	538.120,00	-	-			-	-	40,00	538.120,00		100,00%
15.23.2	- Hora ayudante	un	1,00	9.600,00	384.000,00	40,00	384.000,00	-	-			-	-	40,00	384.000,00		100,00%
15,24	INFRAESTRUCTURA TELECOMUNICACIONES REDES EXTERNAS CABLEADO ESTRUCTURADO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.24.1	Suministro e instalación de herraje para cámara de entrada 60X80 cm de telecomunicaciones subterranea: incluye: Ductaria PVC 4x2" Pesada tipo DB desde red de alimentación hasta Caja de Paso en muro y accesorios para la instalacion. (Prom - m (12).	un	1,00	258.963,00	258.963,00	1,00	258.963,00	-	-			-	-	1,00	258.963,00		100,00%
15,25	INFRAESTRUCTURATELECOMUNICACIONES NIVEL SOTANO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.25.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tuberia EMT de 1", caja 12x12 cm. Incluye tuberia EMT desde Rack, accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-			-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15.25.2	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tuberia EMT de 1", caja 12x12 cm. Incluye tuberia EMT desde Rack, accesorios, soldadura EMT, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-			-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15,26	INFRAESTRUCTURATELECOMUNICACIONES NIVEL -1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.26.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en piso con tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	66.589,00	266.356,00	4,00	266.356,00	-	-			-	-	4,00	266.356,00		100,00%
15.26.2	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	3.359.674,00	74,00	3.359.674,00	-	-			-	-	74,00	3.359.674,00		100,00%
15.26.3	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	317.807,00	7,00	317.807,00	-	-			-	-	7,00	317.807,00		100,00%
15.26.4	Suministro e instalación salida para Access Point sencilla en tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	84.596,00	253.788,00	3,00	253.788,00	-	-			-	-	3,00	253.788,00		100,00%
15.26.5	Suministro e instalación salida para Caja de Telecomunicaciones 20x20 cm con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde buitrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos.	un	1,00	74.142,00	222.426,00	3,00	222.426,00	-	-			-	-	3,00	222.426,00		100,00%
15.26.6	Suministro e instalación de Bandeja Metálica porta cable 30x5cm, incluye: anclaje y accesorios hasta buitrón cuarto técnico de telecomunicaciones.	ml	9,00	89.175,00	8.560.800,00	96,00	8.560.800,00	-	-			-	-	96,00	8.560.800,00		100,00%
15.26.7	Suministro e instalación salida para TV con tuberia PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tuberia PVC desde buitrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	45.401,00	1,00	45.401,00	-	-			-	-	1,00	45.401,00		100,00%
15,27	INFRAESTRUCTURATELECOMUNICACIONES NIVEL 0		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.27.1	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en piso con tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	39.810,00	39.810,00	1,00	39.810,00	-	-			-	-	1,00	39.810,00		100,00%
15.27.2	Suministro e instalación salida para toma voz y datos en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	272.406,00	6,00	272.406,00	-	-			-	-	6,00	272.406,00		100,00%
15.27.3	Suministro e instalación salida para toma datos sencilla en tuberia PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tuberia PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guia en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1,00	45.401,00	817.218,00	18,00	817.218,00	-	-			-	-	18,00	817.218,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493978-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	100084	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.27.4	Suministro e instalació salida para Access Point sencilla en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubría PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	100	84.596,00	169.192,00	2,00	169.192,00	-	-			-	-	2,00	169.192,00		100,00%
15.27.5	Suministro e instalació salida para TV con tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde bifrón en punto fijo, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizadi y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1100	45.401,00	681.015,00	15,00	681.015,00	-	-			-	-	15,00	681.015,00		100,00%
15,28	INFRAESTRUCTURATELECOMUNICACIONES NIVEL +1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.28.1	Suministro e instalació salida para toma voz y datos en tubería PVC de 1", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	100	45.401,00	317.807,00	7,00	317.807,00	-	-			-	-	7,00	317.807,00		100,00%
15.28.2	Suministro e instalació salida para Access Point sencilla en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubría PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa floux. No incluye Aparatos. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	100	84.596,00	84.596,00	1,00	84.596,00	-	-			-	-	1,00	84.596,00		100,00%
15,29	INFRAESTRUCTURA VERTICAL TELECOMUNICACIONES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.29.1	Suministro e instalación de Bandeja Metálica porta cable 60x8 cm, entre sotano 1 y Piso 4. Incluye: anclajes accesorios.	ml	1200	18.963,00	227.556,00	12,00	227.556,00	-	-			-	-	12,00	227.556,00		100,00%
15.29.2	troquel para salida voz/ datos en canaleta 12x5 de presion.	un	2000	3.027,00	60.540,00	20,00	60.540,00	-	-			-	-	20,00	60.540,00		100,00%
15.29.3	Marcacion de gabinetes de seguridad, sensores, detectores, tuberias y demas elementos que conforman el sistema con cinta en Impresión Terminca	un	20	1.500.000,00	1.500.000,00	1,00	1.500.000,00	-	-			-	-	1,00	1.500.000,00		100,00%
15.29.4	Documentacion " Diagramas de Conexión, Planos de Rutas" de toda la instalacion.	un	20	2.500.000,00	2.500.000,00	1,00	2.500.000,00	-	-			-	-	1,00	2.500.000,00		100,00%
15.30	INFRAESTRUCTURA DETECCION DE INCENDIOS. TODOS LOS NIVELES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.30.1	Suministro de salida pra sensor de temperatura en cielo en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubría EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamenty cableado por aparte)	un	400	54.873,00	2.194.920,00	40,00	2.194.920,00	-	-			-	-	40,00	2.194.920,00		100,00%
15.30.2	Suministro de salida pra sensor de humo foto electrico en cielo en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamenty cableado por aparte)	un	1100	77.785,00	8.945.275,00	115,00	8.945.275,00	-	-			-	-	115,00	8.945.275,00		100,00%
15.30.3	Suministro de salida pra sensor opto-térmico en cielo en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja r tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	120	54.873,00	658.476,00	12,00	658.476,00	-	-			-	-	12,00	658.476,00		100,00%
15.30.4	Suministro de salida pra estación manual en muro con tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja r tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	1400	54.873,00	877.968,00	16,00	877.968,00	-	-			-	-	16,00	877.968,00		100,00%
15.30.5	Suministro de salida pra sirena estroboscopica en muro con tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubría EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamenty cableado por aparte)	un	1500	54.873,00	823.095,00	15,00	823.095,00	-	-			-	-	15,00	823.095,00		100,00%
15.30.6	Suministro de salida pra módulo direccionable en muro con tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamenty cableado por aparte)	un	400	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.30.7	Suministro de salida pra receptor beam en muro con tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja r tapa metálica según detalles de plano. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	400	78.873,00	315.492,00	4,00	315.492,00	-	-			-	-	4,00	315.492,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2489104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de **A CONSTRUIR S.A.**, Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de **LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR**, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO** y **LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15.30.8	Suministro de salida pra transmisor beam en muro con tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT entre sensores; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa metálica según detalles de plano.	un	100	97.873,00	391.492,00	4,00	391.492,00	-	-			-	-	4,00	391.492,00		100,00%
15,31	INFRAESTRUCTURASONIDO. NIVEL SOTANO		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.31.1	Suministro e instalación salida para Sonido en Muro en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde cuarto de comunicaciones accesorios, soldadura EMT, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. No incluye cableado ni aparatos(Canalización solamente y cableado por aparte)	un	100	77.785,00	311.140,00	4,00	311.140,00	-	-			-	-	4,00	311.140,00		100,00%
15,32	INFRAESTRUCTURASONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO -1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.32.1	Suministro e instalación salida para Sonido en Cielo en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	230	54.873,00	1.152.333,00	21,00	1.152.333,00	-	-			-	-	21,00	1.152.333,00		100,00%
15.32.2	Suministro e instalación salida para Sonido en muro en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	100	51.578,00	103.156,00	2,00	103.156,00	-	-			-	-	2,00	103.156,00		100,00%
15.32.3	Suministro e instalación salida para Caja de Video en muro con tubería PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa floux. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	100	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.32.4	Suministro e instalación salida para proyector en muro con tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubera PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	100	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.32.5	Suministro e instalación salida para placa multimedia en tubería PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incuye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa lisa. No incluye Aparatos.	un	2500	54.873,00	1.371.825,00	25,00	1.371.825,00	-	-			-	-	25,00	1.371.825,00		100,00%
15.32.6	Suministro e instalación salida para control de aire en cielo en tubería PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde bandeja portacable, accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado y tapa lisa. No incluye Aparatos.	un	200	89.541,00	179.082,00	2,00	179.082,00	-	-			-	-	2,00	179.082,00		100,00%
15,33	INFRAESTRUCTURASONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO 0		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.33.1	Suministro e instalación salida para Sonido en Cielo en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa	un	1300	54.873,00	713.349,00	13,00	713.349,00	-	-			-	-	13,00	713.349,00		100,00%
15.33.2	Suministro e instalación salida para Sonido en Muro en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa	un	200	51.578,00	103.156,00	2,00	103.156,00	-	-			-	-	2,00	103.156,00		100,00%
15.33.3	Suministro e instalación salida para Caja de Video en muro con tubería PVC de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa floux.	un	400	54.873,00	219.492,00	4,00	219.492,00	-	-			-	-	4,00	219.492,00		100,00%
15.33.4	Suministro e instalación salida para microfono en muro con tubería PVC de 3/4", caja 4x4" doble fone. Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	100	65.874,00	263.496,00	4,00	263.496,00	-	-			-	-	4,00	263.496,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901483970-2				

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
15,34	INFRAESTRUCTURASONIDO Y VIDEO. NIVEL PISO +1		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.34.1	Suministro e instalació salida para Sonido en Cielo en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa.	un	16,00	54.873,00	877.968,00	16,00	877.968,00	-	-			-	-	16,00	877.968,00		100,00%
15,35	INFRAESTRUCTURACONTROLES DE ACCESO TODOS LOS NIVELES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.35.1	Salidas para lectores en tubería EMT de 3/4" con sus uniones, curvas y cajas. No incluye cableado ni aparatos (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	38,00	89.873,00	3.415.174,00	38,00	3.415.174,00	-	-			-	-	38,00	3.415.174,00		100,00%
15.35.2	Suministro de salida para pulsador de salida en pared en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	20,00	112.584,00	2.251.680,00	20,00	2.251.680,00	-	-			-	-	20,00	2.251.680,00		100,00%
15.35.3	Suministro e instalació salida para Electroiman en dintel de la puerta con tubería EMT de 3/4", caja 4x4" doble fondo. Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios soldadura, guia en alambre 16 galvanizado, caja y tapa foux. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	27,00	112.584,00	3.039.768,00	27,00	3.039.768,00	-	-			-	-	27,00	3.039.768,00		100,00%
15.35.4	Suministro de salida pra Pulsador de liberación general en pared en tubería PVC de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería PVC desde panel; accesorios, soldadura PVC, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	2,00	54.873,00	109.746,00	2,00	109.746,00	-	-			-	-	2,00	109.746,00		100,00%
15.35.5	Suministro de salida pra gabinete control acceso, incluye toma Regulada	un	11,00	175.830,00	1.934.130,00	11,00	1.934.130,00	-	-			-	-	11,00	1.934.130,00		100,00%
15,36	INFRAESTRUCTURACCTV TODOS LOS NIVELES		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.36.1	Suministro de salida para cámara tipo domo en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura EMT, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	24,00	89.873,00	2.156.952,00	24,00	2.156.952,00	-	-			-	-	24,00	2.156.952,00		100,00%
15.36.2	Suministro de salida para cámara tipo bala en tubería EMT de 3/4", caja 4x4". Incluye tubería EMT desde la bandeja portacable; accesorios, soldadura EMT, guía en alambre 16 galvanizado, caja y tapa lisa. (Canalización solamente y cableado por aparte)	un	8,00	89.873,00	718.984,00	8,00	718.984,00	-	-			-	-	8,00	718.984,00		100,00%
15.36.3	Suministro e instalacio de tubería EMT 3/4 con sus respectivos accesorios como uniones, curvas, grapas, marcacion etc. Esta tuberia es la adicional a la incluida en las salidas anteriores	ML	400,00	15.496,00	6.198.400,00	400,00	6.198.400,00	-	-			-	-	400,00	6.198.400,00		100,00%
15,37	INFRAESTRUCTURAEQUIPOS ELECTROMECANICOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.37.1	Suministro e instalacio de tubería EMT 3/4 con sus respectivos accesorios como uniones, curvas, grapas, marcacion etc.	ML	500,00	15.496,00	7.748.000,00	500,00	7.748.000,00	-	-			-	-	500,00	7.748.000,00		100,00%
15,38	OTROS VARIOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
15.38.3	Planta Electrica 800kVA efectivos Valledupar	un	1,00	248.500.000,00	248.500.000,00	1,00	248.500.000,00	-	-			-	-	1,00	248.500.000,00		100,00%
15.38.4	Transformador Bate-Bia Tipo Seco 225kVA, 208V/460V	un	2,00	25.000.000,00	50.000.000,00	2,00	50.000.000,00	-	-			-	-	2,00	50.000.000,00		100,00%
16,00	ARQUITECTÓNICOS				$ 38.912.168.484,21	$ -	$ 38.912.168.484,21		$ 392.542.152,89		$ 41.000.900,40		$ 433.543.053,29		$ 38.478.625.431,01	1,11%	98,89%
16,10	CUBIERTAS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.1.1	CUBIERTA TIPO 1 (P1) PISO FLOTADO DE MADERA	m2	1.163,71	477.479,00	555.647.087,09	1.163,71	555.647.087,09	-	-			-	-	1.163,71	555.647.087,09		100,00%
16.1.2	CUBIERTA TIPO 2 (P 9) MULCH DE CORTEZA VEGETAL	m2	2.945,65	277.785,00	818.257.385,25	2.945,65	818.257.385,25	-	-			-	-	2.945,65	818.257.385,25		100,00%
16.1.3	CUBIERTA TIPO 3 (P 1) VEGETACIÓN + SUSTRATO PARA VEGETACIÓN	m2	958,20	345.885,00	331.427.007,00	958,20	331.427.007,00	-	-			-	-	958,20	331.427.007,00		100,00%
16,20	MAMPOSTERIA		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.2.1	MURO BLOQUE n°5 EC ARCILLA 33X11.5X23 CM. E=11.5CM	M2	673,00	85.471,00	57.521.983,00	673,00	57.521.983,00	-	-			-	-	673,00	57.521.983,00		100,00%
16.2.2	MURO DRYWALL CON LÁMINA DE FIBROCEMENTO de 8mm 106/600 (6+90+6)	M2	4.343,00	106.524,00	462.633.732,00	4.343,00	462.633.732,00	-	-			-	-	4.343,00	462.633.732,00		100,00%
16.2.3	MURO DOBLE DRYWALL CON LÁMINA DE FIBROCEMENTO de 8mm 204/600 (6+90+6+90+6)	M2	2.055,00	244.994,00	503.462.670,00	2.055,00	503.462.670,00	-	-			-	-	2.055,00	503.462.670,00		100,00%
16.2.4	MURO BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL RF 40X20X20 CM. E=20CM	M2	983,00	141.249,00	138.847.767,00	983,00	138.847.767,00	-	-			-	-	983,00	138.847.767,00		100,00%
16.2.5	TRASDOS DRYWALL 2,7/600 (12,7+60)	m2	445,54	53.746,00	23.945.992,84	445,54	23.945.992,84	-	-			-	-	445,54	23.945.992,84		100,00%
16.2.6	TRASDOS DRYWALL 2,7/600 (12,7+60)	m2	129,82	61.313,00	7.959.853,66	129,82	7.959.853,66	-	-			-	-	129,82	7.959.853,66		100,00%
16.2.7	MURO DRYWALL CON AISLAMIENTO DE LANA DE ROCA 85,4/600 (12,7+60LR+12,7)	m2	266,41	159.929,00	42.606.684,89	266,41	42.606.684,89	-	-			-	-	266,41	42.606.684,89		100,00%
16.2.8	TRASDOS SALA DE GRABACIÓN 84,4/600 (60LR+12,7+LBM+12,7) CON LAMINA BETUN MODIFICADO	m2	567,50	185.277,00	105.144.697,50	567,50	105.144.697,50	-	-			-	-	567,50	105.144.697,50		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493976-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : **IVAN JIMENEZ AGUIRRE**, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, **JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS** como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, **ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO**, supervisores del contrato y **ESTHER MENDOZA PEINADO**, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.2.9	MURO SALA EVENTOS 216,7/400 (6+90LR+12,7+90LR+6+6)	m2	790,58	337.000,00	266.432.575,22	790,58	266.432.575,22	-	-			-	-	790,58	266.432.575,22		100,00%
16,30	ENVOLVENTE Y CIERRES COMPUESTOS DE FACHADA		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.3.1	C12 ENVOLVENTE EDIFICIO MEDIANTE MALLA METALICA METALSCREEN HUNTER DOUGLAS	M2	9.500,00	930.000,00	8.835.000.000,00	9.500,00	8.835.000.000,00	-	-			-	-	9.500,00	8.835.000.000,00		100,00%
16.3.2	F1/BLOQUE CONCRETO 40X30X20 + PAÑETE HIDROFUGO + PINTURA INTUMESCENTE	M2	1.141,75	351.399,00	401.209.808,25	1.141,75	401.209.808,25	-	-			-	-	1.141,75	401.209.808,25		100,00%
16.3.3	F2/BLOQUE CONCRETO 40X30X20+PAÑETE HIDROFUGO+PINTURA INTUMESCENTE+TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	M2	41,09	412.712,00	16.958.336,08	41,09	16.958.336,08	-	-			-	-	41,09	16.958.336,08		100,00%
16.3.4	F3/BLOQUE CONCRETO 40X20X20+PAÑETE HIDROFUGO+PINTURA INTUMESCENTE+TRASDOS DRYWALL RH 72,7/600 (12,7+60)	M2	621,18	409.562,00	254.411.723,16	621,18	254.411.723,16	-	-			-	-	621,18	254.411.723,16		100,00%
16.3.5	RECUBRIMIENTO DE MURO CON PALO Haematoxylum brasiletto (PALOS DE BRASIL)	M2	423,24	617.852,00	261.499.680,48	423,24	261.499.680,48	-	-			-	-	423,24	261.499.680,48		100,00%
16.3.6	RECUBRIMIENTO DE MURO CON PALO Haematoxylum brasiletto (PALOS DE BRASIL)Y SUBESTRUCTURA AUTOPORTANTE	M2	419,31	690.818,00	289.583.033,58	419,31	289.583.033,58	-	-			-	-	419,31	289.583.033,58		100,00%
16.3.7	FACHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P1ª SISTEMA SPIDER	M2	419,04	827.891,00	346.919.444,64	419,04	346.919.444,64	-	-			-	-	419,04	346.919.444,64		100,00%
16.3.8	FACHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P2ª CON LAMAS Y VIDRIO LAMINADO 6+6	M2	228,50	867.709,00	198.271.506,50	228,50	198.271.506,50	-	-			-	-	228,50	198.271.506,50		100,00%
16.3.9	FACHADA EN VIDRIO FLOTANTE DE P4ª CON VIDRIO LAMINADO 6+6	M2	105,84	854.808,00	90.472.878,72	105,84	90.472.878,72	-	-			-	-	105,84	90.472.878,72		100,00%
16.3.10	FACHADA EN VIDRIO PERFILES DE ACERO DE P5ª CON VIDRIO LAMINADO 6+6	M2	338,93	892.105,00	302.361.147,65	338,93	302.361.147,65	-	-			-	-	338,93	302.361.147,65		100,00%
16.3.11	VENTANA V1	M2	5,11	456.170,00	2.331.028,70	5,11	2.331.028,70	-	-			-	-	5,11	2.331.028,70		100,00%
16.3.12	VENTANA V2	M2	5,11	492.338,00	2.515.847,18	5,11	2.515.847,18	-	-			-	-	5,11	2.515.847,18		100,00%
16.3.13	VENTANA V3	M2	1,82	539.718,00	982.286,76	1,82	982.286,76	-	-			-	-	1,82	982.286,76		100,00%
16.3.14	VENTANA V5	M2	22,50	685.864,00	15.431.940,00	22,50	15.431.940,00	-	-			-	-	22,50	15.431.940,00		100,00%
16.3.15	VENTANA V7	M2	13,16	644.922,00	8.487.173,52	13,16	8.487.173,52	-	-			-	-	13,16	8.487.173,52		100,00%
16.3.16	VENTANA V8	M2	0,65	595.353,00	386.979,45	0,65	386.979,45	-	-			-	-	0,65	386.979,45		100,00%
16.3.17	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA SISTEMA SPIDER	UD	5,00	3.921.826,00	19.609.130,00	5,00	19.609.130,00	-	-			-	-	5,00	19.609.130,00		100,00%
16.3.18	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA P5ª	UD	5,00	2.594.156,00	12.970.780,00	5,00	12.970.780,00	-	-			-	-	5,00	12.970.780,00		100,00%
16,40	RECUBRIMIENTO EN MUROS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.4.1	ESTUCO Y PINTURA 3 MANOS VINILTEX ACRILTEX RAL SEGUN PLANOS (M1+M2+M3+M8+M9+M10+M14+cortina malla metalica)	M2	13.248,22	41.601,00	551.139.200,22	13.248,22	551.139.200,22	-	-			-	-	13.248,22	551.139.200,22		100,00%
16.4.2	PAÑETE E=20MM, MALLA CON VENA.(M8+M9+M10+M14+M24)	M2	3.312,00	37.586,00	124.484.832,00	3.312,00	124.484.832,00	-	-			-	-	3.312,00	124.484.832,00		100,00%
16.4.3	M18 / LISTONES TIPO LAMITECH SILENCIA 2400X128MM	M2	440,68	439.751,00	193.789.470,68	440,68	193.789.470,68	-	-			-	-	440,68	193.789.470,68		100,00%
16.4.4	M20 / ENCHAPE DE CERAMICA BRILLANTE CORONA MARIPOSAS	M2	1.171,42	72.676,00	85.134.119,92	1.171,42	85.134.119,92	-	-			-	-	1.171,42	85.134.119,92		100,00%
16.4.5	M22+M23 / RECUBRIMIENTO MADERA CONTRACHAPADA DE PINO E=12MM BARNIZADO	M2	144,15	207.629,00	29.929.720,35	144,15	29.929.720,35	-	-			-	-	144,15	29.929.720,35		100,00%
16.4.6	M24 / TEXTIL VINILICO EN ROLLO+ADHESIVO DE CEM. CONTACTO	M2	534,91	202.593,00	108.369.021,63	534,91	108.369.021,63	-	-			-	-	534,91	108.369.021,63		100,00%
16.4.7	M4.M25/PANEL ACUSTICO RANURADO EN MADERA DE 15MM (M4+M25)	M2	511,93	520.473,00	266.445.742,89	511,93	266.445.742,89	-	-			-	-	511,93	266.445.742,89		100,00%
16,50	PISOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.5.1	ALISTADO DE PISO DE MORTERO 1:4, E=5CM (P1+P2+P3+P4+P6+P18+P19)	M2	5.323,48	33.644,00	179.103.161,12	5.323,48	179.103.161,12	-	-			-	-	5.323,48	179.103.161,12		100,00%
16.5.2	P1 / PISO TEXTIL VINILICO ROLLO E=4MM Y ADHESIVO PVA BASE AGUA (P1+P18)	M2	3.633,09	271.954,00	988.033.357,86	3.633,09	988.033.357,86	-	-			-	-	3.633,09	988.033.357,86		100,00%
16.5.3	P1B / PISO TEXTIL VINILICO E=4MM+ADHESIVO PVA BASE AGUA+PELDAÑOS CON TERRAZO 2ª	M2	337,84	358.454,00	121.100.099,36	337,84	121.100.099,36	-	-			-	-	337,84	121.100.099,36		100,00%
16.5.4	P2 / LISTONES DE MADERA E=5MM ACQUAFLOOR (ROBLE ARENA)+LAMINA ANTI-IMPACTO (P2+P9)	M2	1.039,71	189.438,00	196.960.582,98	1.039,71	196.960.582,98	-	-			-	-	1.039,71	196.960.582,98		100,00%
16.5.5	P4 / BALDOSA PORCELANATO SOHO GRIS DE CORONA, DIMENSIONES 596X596X9,5MM (P4+P19)	M2	275,79	99.323,00	27.392.290,17	275,79	27.392.290,17	-	-			-	-	275,79	27.392.290,17		100,00%
16.5.6	P5/TERRAZO GRIS 30X30X25MM TOMADO CON MORTERO EN ESCALERAS	M2	224,48	172.877,00	38.807.428,96	224,48	38.807.428,96	-	-			-	-	224,48	38.807.428,96		100,00%
16.5.7	P6 / LAMINA DE POLIETILENO + PANEL RIGIDO DE LANA ROCA E=30MM Y 120KG/M3 + LAMINA POLIETILENO	M2	60,41	76.341,00	4.611.759,81	60,41	4.611.759,81	-	-			-	-	60,41	4.611.759,81		100,00%
16.5.8	P8/ ALISTADO DE PISO C.MORTERO ALTA RESISTENCIA + EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUARD 63N RAL7038	M2	783,42	190.975,00	145.794.134,50	783,42	145.794.134,50	-	-			-	-	783,42	145.794.134,50		100,00%
16.5.9	P9 / EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUAD 63N RAL7038 ANTIDESLIZANTE CONARIDO ARENOSO EN LA MEZCLA.	M2	267,68	153.101,00	41.012.695,88	267,68	41.012.695,88	-	-			-	-	267,68	41.012.695,88		100,00%
16.5.10	P15 / ACABADO PULIDO EN LOSA DE CONCRETO CON ENDURECEDOR DE CUARZO	M2	8.444,27	44.688,00	377.357.537,76	8.444,27	377.357.537,76	8.447,09	288.197.557,92	838,43	37.376.383,84	7.283,52	325.485.941,76	1.160,75	51.871.596,00	86,25%	13,75%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO Nº	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2489104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.845.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.656.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (as) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firme Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.5.11	P17 / ACABADO PULIDO + EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUARD 63N RAL7038	M2	653,55	173.954,00	113.687.636,70	653,55	113.687.636,70	-	-			-	-	653,55	113.687.636,70		100,00%
16.5.12	P20 / ACABADO RANURADO DE LOSA DE CONCRETO	M2	582,69	13.637,00	7.946.143,53	582,69	7.946.143,53	-	-			-	-	582,69	7.946.143,53		100,00%
16.5.13	SOLERA SOBRE ELEVADA DE 10CM CON EPS ICOPOR DENSIDAD 20 (50-100CM)	M2	540,81	149.848,00	81.039.296,88	540,81	81.039.296,88	-	-			-	-	540,81	81.039.296,88		100,00%
16.5.14	SOLERA SOBRE ELEVADA DE 15CM CON EPS ICOPOR DENSIDAD 20 (50-100CM)	M2	540,48	169.831,00	91.790.258,88	540,48	91.790.258,88	-	-			-	-	540,48	91.790.258,88		100,00%
16.5.15	LOSA SOBRE-ELEVAJA EN SOTANO -2 DE 7-8CM + LAMINA DRENANTE DE 2CM	M2	5.424,27	85.813,00	465.472.881,51	5.424,27	465.472.881,51	-	-			-	-	5.424,27	465.472.881,51		100,00%
16.60	CIELOS RASOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.6.1	C1 / TECHO EN MALLA METÁLICA HUNTER DOUGLAS METALSCREEN	M2	5.500,00	910.000,00	5.005.000.000,00	5.500,00	5.005.000.000,00	-	-			-	-	5.500,00	5.005.000.000,00		100,00%
16.6.2	C3 / CIELO SUSPENDIDO PANEL ACUSTICO MDF RANURADO TIPO D+002 DECUSTIK O SIMILAR	M2	32,01	587.786,00	18.815.029,86	32,01	18.815.029,86	-	-			-	-	32,01	18.815.029,86		100,00%
16.6.3	C5 / PINTURA VINILTEX RAL SEGUN PLANOS (C1+C5+C7+C9+C10+C11+C15)	M2	10.339,05	33.732,00	348.756.834,60	10.339,05	348.756.834,60	-	-			-	-	10.339,05	348.756.834,60		100,00%
16.6.4	C6 / PANELES DE ALUZINC DE HUNTER DOUGLAS TIPO 64R DE 150X25X0.6MM Y PASO 100MM + PINTURA POLIESTER	M2	543,53	200.066,00	108.741.872,98	543,53	108.741.872,98	-	-			-	-	543,53	108.741.872,98		100,00%
16.6.5	C7 / CIELO RASO SUSPENDIDO DOBLE DRYWALL CON AISLAMIENTO Y CUELGUES DE MUELLE (C7+C8)	M2	60,41	132.331,00	7.994.115,71	60,41	7.994.115,71	-	-			-	-	60,41	7.994.115,71		100,00%
16.6.6	C8 / CIELO SUSPENDDO FONOABSORVENTE TIPO LAMITHEC 60X60	M2	33,42	253.891,00	8.485.037,22	33,42	8.485.037,22	-	-			-	-	33,42	8.485.037,22		100,00%
16.6.7	C9 / CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RH	M2	416,41	62.996,00	26.232.164,36	416,41	26.232.164,36	-	-			-	-	416,41	26.232.164,36		100,00%
16.6.8	C10 / PAÑETE HIDROFUGO	M2	199,86	32.073,00	6.410.109,78	199,86	6.410.109,78	-	-			-	-	199,86	6.410.109,78		100,00%
16.6.9	C11 / CIELO RASO SUSPENDIDO DRYWALL RESISTENTE AL FUEGO	M2	995,44	62.996,00	62.708.738,24	995,44	62.708.738,24	-	-			-	-	995,44	62.708.738,24		100,00%
16.6.10	C13 / PINTURA VINILTEX ANTIHUMEDAD	M2	8.286,27	31.295,00	259.318.819,65	8.286,27	259.318.819,65	-	-			-	-	8.286,27	259.318.819,65		100,00%
16.6.11	C15 / LOSA DE CONCRETO SOBRE PLACA NERVADA DE ACERO GALV. + CIELO RASO DRYWALL 15.9+2LR	M2	42,60	265.275,00	11.300.715,00	42,60	11.300.715,00	-	-			-	-	42,60	11.300.715,00		100,00%
16.6.12	C4 / CIELO RASO ACÚSTICO LMD-L 601 DE LINEAR GRID DE LINDNER	M2	933,60	688.132,00	642.440.035,20	933,60	642.440.035,20	-	-			-	-	933,60	642.440.035,20		100,00%
16.70	VARIOS		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.7.1	CORTINA ALUMINIO ANODIZADO KRISKADECOR, ARAHUACA	M2	478,35	849.055,00	406.145.459,25	478,35	406.145.459,25	-	-			-	-	478,35	406.145.459,25		100,00%
16.7.2	CORTINA DE MALLA METALICA HUNTER DOUGLAS METALSCREEN	M2	450,00	917.951,00	413.077.950,00	450,00	413.077.950,00	-	-			-	-	450,00	413.077.950,00		100,00%
16.80	PUERTAS DE MADERA		-		-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.8.1	Puerta de madera tipo PM1.1C/PM1.1Cs, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2100 MMDE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	4,00	701.191,00	2.804.764,00	4,00	2.804.764,00	-	-			-	-	4,00	2.804.764,00		100,00%
16.8.2	Puerta de madera tipo PM1.1D/PM1.1Ds, de 1 hoja batiente, DE 1040 MM DE ANCHURA X 2100 MMDE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	6,00	697.424,00	4.184.544,00	6,00	4.184.544,00	-	-			-	-	6,00	4.184.544,00		100,00%
16.8.3	Puerta de madera tipo TIPO PM1.2F/PM1.2Fs, de una hoja batiente, DE 1020 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	6,00	1.169.138,00	7.014.828,00	6,00	7.014.828,00	-	-			-	-	6,00	7.014.828,00		100,00%
16.8.4	Puerta de madera tipo PM1.3D/PM1.3Ds, de una hoja batiente,DE 840 MM DE ANCHURA X 2500 MMDE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	9,00	734.806,00	6.613.254,00	9,00	6.613.254,00	-	-			-	-	9,00	6.613.254,00		100,00%
16.8.5	Puerta de madera tipo PM1.4F/PM1.4Fs, de una hoja batiente, DE 700 MM DE ANCHURA X 2100 MMDE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	8,00	1.073.349,00	8.586.792,00	8,00	8.586.792,00	-	-			-	-	8,00	8.586.792,00		100,00%
16.8.6	Puerta de madera tipo PM1.5D, de una hoja batiente de 920X2100MM y tablero superior DE 920X1630 mm y 36 mm de espesor	UD	1,00	833.835,00	833.835,00	1,00	833.835,00	-	-			-	-	1,00	833.835,00		100,00%
16.8.7	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.11F/PMC1.11Fs, DE 1100mm de anchura x 2500 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	19,00	954.492,00	18.135.348,00	19,00	18.135.348,00	-	-			-	-	19,00	18.135.348,00		100,00%
16.8.8	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.6R/PMC1.6Rs, de 1050mm de anchura x 2500 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	14,00	999.170,00	13.988.380,00	14,00	13.988.380,00	-	-			-	-	14,00	13.988.380,00		100,00%
16.8.9	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.9Ps, de 2550 mm de anchura x 2540 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	1,00	2.593.042,00	2.593.042,00	1,00	2.593.042,00	-	-			-	-	1,00	2.593.042,00		100,00%
16.8.10	Puerta corrediza de madera tipo PMC1.10P, de 2550 mm de anchura x 3730 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	1,00	3.048.720,00	3.048.720,00	1,00	3.048.720,00	-	-			-	-	1,00	3.048.720,00		100,00%
16.8.11	Puerta de madera tipo PM1.17C, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	1,00	822.878,00	822.878,00	1,00	822.878,00	-	-			-	-	1,00	822.878,00		100,00%
16.8.12	Puerta doble de madera tipo PM2.12G, de 2 hojas batientes, DE 2500 MM DE ANCHURA X 2500 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	2,00	2.360.262,00	4.720.524,00	2,00	4.720.524,00	-	-			-	-	2,00	4.720.524,00		100,00%
16.8.13	Puerta doble de madera tipo PM2.11H, de 2 hojas batientes, DE 2200 MM DE ANCHURA X 2500 MM DE ALTURA y 72 mm de espesor	UD	6,00	3.634.019,00	21.804.114,00	6,00	21.804.114,00	-	-			-	-	6,00	21.804.114,00		100,00%
16.8.14	Puerta doble de madera tipo PM2.10K, de 2 hojas batientes, DE 2500 MM DE ANCHURA X 2500 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	2,00	2.214.463,00	4.428.926,00	2,00	4.428.926,00	-	-			-	-	2,00	4.428.926,00		100,00%
16.8.15	Puerta de madera tipo PM1.13L/PM1.13Ls, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2700 MM DE ALTURA y 36 mm de espesor	UD	16,00	1.299.521,00	20.792.336,00	16,00	20.792.336,00	-	-			-	-	16,00	20.792.336,00		100,00%
16.8.16	Puerta de madera tipo PM1.15L, de 1 hoja batiente,DE 1020 MM DE ANCHURA X 2100 MM DE ALTURA y36 mm de espesor	UD	5,00	691.355,00	3.456.775,00	5,00	3.456.775,00	-	-			-	-	5,00	3.456.775,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.969,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021060007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021 A	11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$	16.658.120.274,00	11/05/2023 A	11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1009834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021 A	11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el día 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR. firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuación:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.8.17	Puerta plegable de paneles de madera tipo PM1.16, de 3750 mm de anchura x 2500 MM de altura y 36 mm de espesor	UD	4,00	3.166.781,00	12.667.124,00	4,00	12.667.124,00	-	-			-	-	4,00	12.667.124,00		100,00%
16.8.18	Puerta doble de madera, de gran tamaño, tipo PM2.14X_A y PM2.14X_B, de 2 hojas batientes, DE 1520 MM DE ANCHURA X 8950 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor total	UD	4,00	14.046.751,00	56.187.004,00	4,00	56.187.004,00	-	-			-	-	4,00	56.187.004,00		100,00%
16.8.19	Conjunto de madera tipo CM1, de hojas batientes y fijo, DE 3605 MM DE ANCHURA X 3730 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	3.514.338,00	3.514.338,00	1,00	3.514.338,00	-	-			-	-	1,00	3.514.338,00		100,00%
16.8.20	Conjunto de madera tipo CM2, de hojas batientes y fijo, DE 18735 MM DE ANCHURA X 3730 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	17.496.671,00	17.496.671,00	1,00	17.496.671,00	-	-			-	-	1,00	17.496.671,00		100,00%
16.8.21	Conjunto de madera tipo CM3, de hojas batientes y fijos, DE 19401 MM DE ANCHURA X 1190 MM DE ALTURA máxima y 18mm de espesor	UD	1,00	4.364.716,00	4.364.716,00	1,00	4.364.716,00	-	-			-	-	1,00	4.364.716,00		100,00%
16.8.22	Conjunto de madera tipo CM4, de hojas batientes, DE 6500 MM DE ANCHURA X 2600 MM DE ALTURA y 18 mm de espesor	UD	1,00	3.736.541,00	3.736.541,00	1,00	3.736.541,00	-	-			-	-	1,00	3.736.541,00		100,00%
16.8.23	Tabique móvil de madera MDF-E1 tipo PMOV1, de 6990 mm de anchura x 2810 MM de altura y 108 mm de espesor	UD	1,00	9.109.046,00	9.109.046,00	1,00	9.109.046,00	-	-			-	-	1,00	9.109.046,00		100,00%
16.8.24	Tabique acústico móvil tipo PMOV2, serie 643E de hufcor o similar, motorizado, con modulos acabados en panel decustik roble 012 o similar, de 28500 mm de anchura x 8900 MM de altura y 90 mm de espesor	UD	2,00	690.248.409,00	1.380.496.818,00	2,00	1.380.496.818,00	-	-			-	-	2,00	1.380.496.818,00		100,00%
16.8.25	Entarimado de escenario a base de triple tablero de plywood con acabado en pino, tipo P3, con un espesor total de 36 mm, sobre rastreles de pino de 60x60 cm	m2	314,48	837.116,00	263.256.239,68	314,48	263.256.239,68	-	-			-	-	314,48	263.256.239,68		100,00%
16.8.26	Conjunto de peldañeado de acceso a escenario a base de tablero de plywood con acabado en pino, de 15 mm de espesor, sobre rastreles de pino de 60x60 cm	UD	2,00	1.555.211,00	3.110.422,00	2,00	3.110.422,00	-	-			-	-	2,00	3.110.422,00		100,00%
16.8.27	Frente de madera en el lateral de la escalera de subida al escenario, a base de tablero MDF-E1	UD	1,00	1.346.334,00	1.346.334,00	1,00	1.346.334,00	-	-			-	-	1,00	1.346.334,00		100,00%
16.8.28	TIPO C	UD	5,00	758.384,00	3.791.920,00	5,00	3.791.920,00	-	-			-	-	5,00	3.791.920,00		100,00%
16.8.29	TIPO D	UD	16,00	1.221.394,00	19.541.824,00	16,00	19.541.824,00	-	-			-	-	16,00	19.541.824,00		100,00%
16.8.30	TIPO F	UD	6,00	434.632,00	2.607.792,00	6,00	2.607.792,00	-	-			-	-	6,00	2.607.792,00		100,00%
16.8.31	TIPO G	UD	2,00	4.174.518,00	8.349.036,00	2,00	8.349.036,00	-	-			-	-	2,00	8.349.036,00		100,00%
16.8.32	TIPO H	UD	6,00	4.504.593,00	27.027.558,00	6,00	27.027.558,00	-	-			-	-	6,00	27.027.558,00		100,00%
16.8.33	TIPO K	UD	1,00	1.536.238,00	1.536.238,00	1,00	1.536.238,00	-	-			-	-	1,00	1.536.238,00		100,00%
16.8.34	TIPO L	UD	21,00	1.157.426,00	24.305.946,00	21,00	24.305.946,00	-	-			-	-	21,00	24.305.946,00		100,00%
16.8.35	TIPO P	UD	1,00	3.968.892,00	3.968.892,00	1,00	3.968.892,00	-	-			-	-	1,00	3.968.892,00		100,00%
16.8.36	TIPO R	UD	14,00	1.201.686,00	16.823.604,00	14,00	16.823.604,00	-	-			-	-	14,00	16.823.604,00		100,00%
16.8.37	TIPO Y	UD	19,00	1.201.686,00	22.832.034,00	19,00	22.832.034,00	-	-			-	-	19,00	22.832.034,00		100,00%
16.8.38	TIPO X	UD	4,00	2.164.927,00	8.659.708,00	4,00	8.659.708,00	-	-			-	-	4,00	8.659.708,00		100,00%
16.9.0	PUERTAS METALICAS		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.9.1	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.1A / PA1.1As	UD	11,00	1.225.621,00	13.481.831,00	11,00	13.481.831,00	-	-			-	-	11,00	13.481.831,00		100,00%
16.9.2	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.1Q / PA1.1Qs	UD	5,00	1.385.621,00	6.928.105,00	5,00	6.928.105,00	-	-			-	-	5,00	6.928.105,00		100,00%
16.9.3	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.3E / PA1.3Es	UD	6,00	1.555.621,00	9.333.726,00	6,00	9.333.726,00	-	-			-	-	6,00	9.333.726,00		100,00%
16.9.4	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA1.10N / PA1.10Ns	UD	21,00	1.155.621,00	24.268.041,00	21,00	24.268.041,00	-	-			-	-	21,00	24.268.041,00		100,00%
16.9.5	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.4M	UD	24,00	2.165.621,00	51.974.904,00	24,00	51.974.904,00	-	-			-	-	24,00	51.974.904,00		100,00%
16.9.6	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.5J	UD	2,00	2.165.621,00	4.331.242,00	2,00	4.331.242,00	-	-			-	-	2,00	4.331.242,00		100,00%
16.9.7	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.6J	UD	5,00	2.785.621,00	13.928.105,00	5,00	13.928.105,00	-	-			-	-	5,00	13.928.105,00		100,00%
16.9.8	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.7J	UD	1,00	1.785.621,00	1.785.621,00	1,00	1.785.621,00	-	-			-	-	1,00	1.785.621,00		100,00%
16.9.9	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.8M	UD	3,00	3.085.621,00	9.256.863,00	3,00	9.256.863,00	-	-			-	-	3,00	9.256.863,00		100,00%
16.9.10	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.9M	UD	6,00	2.905.621,00	17.433.726,00	6,00	17.433.726,00	-	-			-	-	6,00	17.433.726,00		100,00%
16.9.11	PUERTA METALICA DE ACERO - TIPO PA2.16M	UD	4,00	2.065.621,00	8.262.484,00	4,00	8.262.484,00	-	-			-	-	4,00	8.262.484,00		100,00%
16.9.12	PUERTA METALICA CORREDIZA DE ACERO - TIPO PA9.11Z	UD	1,00	25.380.284,00	25.380.284,00	1,00	25.380.284,00	-	-			-	-	1,00	25.380.284,00		100,00%
16.9.13	PUERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA2.13M	UD	4,00	4.722.082,00	18.888.328,00	4,00	18.888.328,00	-	-			-	-	4,00	18.888.328,00		100,00%
16.9.14	PUERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA2.14M	UD	1,00	5.253.330,00	5.253.330,00	1,00	5.253.330,00	-	-			-	-	1,00	5.253.330,00		100,00%
16.9.15	PUERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA1.15Q / PA1.15Qs	UD	3,00	3.244.601,00	9.734.403,00	3,00	9.734.403,00	-	-			-	-	3,00	9.734.403,00		100,00%
16.9.16	PUERTA METALICA DE TRONCOS - TIPO PA1.19B	UD	17,00	3.142.536,00	53.423.112,00	17,00	53.423.112,00	-	-			-	-	17,00	53.423.112,00		100,00%
16.9.17	PUERTA METALICA MOTORIZADA - TIPO PA.PL 1	UD	1,00	20.826.092,00	20.826.092,00	1,00	20.826.092,00	-	-			-	-	1,00	20.826.092,00		100,00%
16.9.18	PUERTA METALICA MOTORIZADA - TIPO PA.PL 2	UD	1,00	22.716.092,00	22.716.092,00	1,00	22.716.092,00	-	-			-	-	1,00	22.716.092,00		100,00%
16.9.19	PUERTA METALICA DE ACERO ENREJILLADA - TIPO PA2.18J	UD	1,00	3.824.450,00	3.824.450,00	1,00	3.824.450,00	-	-			-	-	1,00	3.824.450,00		100,00%
16.9.20	PUERTA MET. CORREDIZA BASTIDOR ALUM Y COMPOSITE ALUMINIO PERFORADO - TIPO PA6.17	UD	1,00	119.278.485,00	119.278.485,00	1,00	119.278.485,00	-	-			-	-	1,00	119.278.485,00		100,00%
16.9.21	TIPO A	UD	11,00	512.475,00	5.637.225,00	11,00	5.637.225,00	-	-			-	-	11,00	5.637.225,00		100,00%
16.9.22	TIPO B	UD	1,00	1.037.087,00	1.037.087,00	1,00	1.037.087,00	-	-			-	-	1,00	1.037.087,00		100,00%
16.9.23	TIPO E	UD	6,00	3.551.035,00	21.306.210,00	6,00	21.306.210,00	-	-			-	-	6,00	21.306.210,00		100,00%
16.9.24	TIPO J	UD	12,00	1.419.211,00	17.030.532,00	12,00	17.030.532,00	-	-			-	-	12,00	17.030.532,00		100,00%
16.9.25	TIPO M	UD	40,00	4.377.366,00	175.094.640,00	40,00	175.094.640,00	-	-			-	-	40,00	175.094.640,00		100,00%
16.9.26	TIPO N	UD	14,00	1.013.611,00	14.190.554,00	14,00	14.190.554,00	-	-			-	-	14,00	14.190.554,00		100,00%
16.9.27	TIPO Q	UD	7,00	3.238.746,00	22.671.222,00	7,00	22.671.222,00	-	-			-	-	7,00	22.671.222,00		100,00%
16.9.28	TIPO Z	UD	1,00	10.279.809,00	10.279.809,00	1,00	10.279.809,00	-	-			-	-	1,00	10.279.809,00		100,00%
16.10	HERRERIA Y METALISTERIA		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No 008

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.568.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4617	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4617	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4617	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000534	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.10.1	BARANDA TIPO H1	ML	668,71	331.399,00	221.609.825,29	668,71	221.609.825,29	-	-			-	-	668,71	221.609.825,29		100,00%
16.10.2	BARANDA TIPO H2	ML	30,40	840.286,00	25.544.694,40	30,40	25.544.694,40	-	-			-	-	30,40	25.544.694,40		100,00%
16.10.3	BARANDA TIPO H3	ML	276,10	1.418.482,00	391.642.880,20	276,10	391.642.880,20	-	-			-	-	276,10	391.642.880,20		100,00%
16.10.4	BARANDA TIPO H4	ML	156,14	2.314.151,00	361.331.537,14	156,14	361.331.537,14	-	-			-	-	156,14	361.331.537,14		100,00%
16.10.5	BARANDA TIPO H4B	ML	32,16	2.126.193,00	68.378.366,88	32,16	68.378.366,88	-	-			-	-	32,16	68.378.366,88		100,00%
16.10.6	BARANDA TIPO H5	ML	102,23	1.671.468,00	170.874.173,64	102,23	170.874.173,64	-	-			-	-	102,23	170.874.173,64		100,00%
16.10.7	BARANDA TIPO H5B	ML	44,92	341.798,00	15.349.523,36	44,92	15.349.523,36	-	-			-	-	44,92	15.349.523,36		100,00%
16.10.8	LAMINA GALVANIZADA LACADA PERFORADA TIPO H8	M2	81,94	763.000,00	62.520.220,00	81,94	62.520.220,00	-	-			-	-	81,94	62.520.220,00		100,00%
16.10.9	PASARELA TIPO H8	M2	63,53	932.874,00	59.265.485,22	63,53	59.265.485,22	-	-			-	-	63,53	59.265.485,22		100,00%
16.10.10	BARANDA TIPO H9	ML	47,12	409.745,00	19.307.184,40	47,12	19.307.184,40	-	-			-	-	47,12	19.307.184,40		100,00%
16.10.11	BARANDA TIPO H10	ML	114,99	957.280,00	110.075.327,40	114,99	110.075.327,40	-	-			-	-	114,99	110.075.327,40		100,00%
16.10.12	PASARELA TIPO H11	ML	225,25	1.513.284,00	340.867.221,00	225,25	340.867.221,00	-	-			-	-	225,25	340.867.221,00		100,00%
16.10.13	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO A	UD	20,00	371.845,00	7.436.900,00	20,00	7.436.900,00	-	-			-	-	20,00	7.436.900,00		100,00%
16.10.14	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO B	UD	20,00	357.276,00	7.145.520,00	20,00	7.145.520,00	-	-			-	-	20,00	7.145.520,00		100,00%
16.10.15	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO C	UD	43,00	558.660,00	24.022.380,00	43,00	24.022.380,00	-	-			-	-	43,00	24.022.380,00		100,00%
16.10.16	SOPORTE MALLA CAMUFLAJE TIPO D	UD	7,00	346.251,00	2.423.757,00	7,00	2.423.757,00	-	-			-	-	7,00	2.423.757,00		100,00%
16.10.17	CASETON TIPO H12	UD	1,00	11.705.793,00	11.705.793,00	1,00	11.705.793,00	-	-			-	-	1,00	11.705.793,00		100,00%
16.10.18	CASETON TIPO H13	UD	1,00	12.942.806,00	12.942.806,00	1,00	12.942.806,00	-	-			-	-	1,00	12.942.806,00		100,00%
16.10.19	CASETON TIPO H14	UD	1,00	6.956.570,00	6.956.570,00	1,00	6.956.570,00	-	-			-	-	1,00	6.956.570,00		100,00%
16.10.20	CASETON TIPO H15	UD	1,00	6.534.894,00	6.534.894,00	1,00	6.534.894,00	-	-			-	-	1,00	6.534.894,00		100,00%
16.10.21	ESCALERA DE GATO	ML	62,92	4.103.463,00	258.191.150,36	62,92	258.191.150,36	-	-			-	-	62,92	258.191.150,36		100,00%
16.10.22	ESCALERA DE ACERO GALVANIZADO H17	M2	3,33	4.794.357,00	15.965.208,81	3,33	15.965.208,81	-	-			-	-	3,33	15.965.208,81		100,00%
16.11	VIDRIO		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.11.1	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN FACHADA SISTEMA SPIDER	UD	200	3.990.410,00	7.980.820,00	2,00	7.980.820,00	-	-			-	-	2,00	7.980.820,00		100,00%
16.11.2	CIERRE DE VIDRIO INTERIOR FLOTANTE DE P1ª SISTEMA SPIDER	M2	9687	1.006.724,00	97.521.353,88	96,87	97.521.353,88	-	-			-	-	96,87	97.521.353,88		100,00%
16.11.3	CIERRE DE VIDRIO INTERIOR SISTEMA PIE DE AMIGO ACERO INOXIDABLE	M2	6827	755.181,00	51.556.206,87	68,27	51.556.206,87	-	-			-	-	68,27	51.556.206,87		100,00%
16.11.4	PUERTA DE VIDRIO DOBLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO	UD	300	4.923.147,00	14.769.441,00	3,00	14.769.441,00	-	-			-	-	3,00	14.769.441,00		100,00%
16.11.5	PUERTA DE VIDRIO SIMPLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO 2.60X0.90M	UD	300	3.123.314,00	9.369.942,00	3,00	9.369.942,00	-	-			-	-	3,00	9.369.942,00		100,00%
16.11.6	PUERTA DE VIDRIO SIMPLE EN CIERRE DE VIDRIO SISTEMA PIE DE AMIGO 2.19X0.90M	UD	100	2.917.191,00	2.917.191,00	1,00	2.917.191,00	-	-			-	-	1,00	2.917.191,00		100,00%
16.11.7	PUERTA CORREDERA AUTOMATICA	UD	200	29.831.050,00	59.662.100,00	2,00	59.662.100,00	-	-			-	-	2,00	59.662.100,00		100,00%
16.11.8	VENTANA V4	M2	480	976.225,00	4.685.480,00	4,80	4.685.480,00	-	-			-	-	4,80	4.685.480,00		100,00%
16.11.9	VENTANA V8 y V8B	M2	450	1.127.691,00	5.074.609,50	4,50	5.074.609,50	-	-			-	-	4,50	5.074.609,50		100,00%
16.12	TRANSPORTE VERTICAL		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.12.1	ASCENSOR 1 y 2. Principal	ud	200	243.914.560,00	487.829.120,00	2,00	487.829.120,00	-	-			-	-	2,00	487.829.120,00		100,00%
16.12.2	ASCENSOR 3 y 4. Principal	ud	200	212.094.560,00	424.189.120,00	2,00	424.189.120,00	-	-			-	-	2,00	424.189.120,00		100,00%
16.12.3	ASCENSOR 5	ud	100	207.099.560,00	207.099.560,00	1,00	207.099.560,00	-	-			-	-	1,00	207.099.560,00		100,00%
16.12.4	MONTACARGAS	ud	100	468.399.560,00	468.399.560,00	1,00	468.399.560,00	-	-			-	-	1,00	468.399.560,00		100,00%
16.12.5	ESCALERA MECANICA	ud	300	354.666.227,00	1.063.998.681,00	3,00	1.063.998.681,00	-	-			-	-	3,00	1.063.998.681,00		100,00%
16.13	MOBILIARIO		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.13.1	SILLA APILABLE	UD	84000	608.584,00	511.193.760,00	840,00	511.193.760,00	-	-			-	-	840,00	511.193.760,00		100,00%
16.13.2	CARRO PARA SILLA	UD	2100	1.273.564,00	26.744.844,00	21,00	26.744.844,00	-	-			-	-	21,00	26.744.844,00		100,00%
16.13.3	GRADERIAS TELESCOPICAS / RETRÁCTILES	UD	130	457.146.700,00	457.146.700,00	1,00	457.146.700,00	-	-			-	-	1,00	457.146.700,00		100,00%
16.14	EQUIPAMIENTO		-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-		
16.14.1	CABINA SANITARIA EN ACERO INOXIDABLE	M2	6940	955.271,00	66.295.807,40	69,40	66.295.807,40	-	-			-	-	69,40	66.295.807,40		100,00%
16.14.2	ESPEJOS EN BAÑOS	M2	5778	267.922,00	15.480.533,16	57,78	15.480.533,16	-	-			-	-	57,78	15.480.533,16		100,00%
16.14.3	ENCIMERA-MESON EN BAÑOS FONDO 60 CM EN CUARZO	ML	3316	616.168,00	20.432.794,08	33,16	20.432.794,08	-	-			-	-	33,16	20.432.794,08		100,00%
16.14.4	ENCIMERA-MESON EN BAÑOS FONDO 51 CM EN CUARZO	ML	264	560.265,00	1.479.099,60	2,64	1.479.099,60	-	-			-	-	2,64	1.479.099,60		100,00%
16.14.5	BARRA FIJA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	1200	140.225,00	1.682.700,00	12,00	1.682.700,00	-	-			-	-	12,00	1.682.700,00		100,00%
16.14.6	BARRA ABATIBLE DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	1010	650.225,00	6.502.250,00	10,00	6.502.250,00	-	-			-	-	10,00	6.502.250,00		100,00%
16.14.7	ESPEJO DISCAPACITADOS INCLINADO, MARCO ACERO INOXIDABLE	UD	1210	356.254,00	4.275.048,00	12,00	4.275.048,00	-	-			-	-	12,00	4.275.048,00		100,00%
16.14.8	SILLA BAÑO PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE	UD	210	1.124.195,00	2.248.390,00	2,00	2.248.390,00	-	-			-	-	2,00	2.248.390,00		100,00%
16.14.9	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ACERO INOXIDABLE	UD	4700	180.225,00	8.470.575,00	47,00	8.470.575,00	-	-			-	-	47,00	8.470.575,00		100,00%
16.14.10	DISPENSADOR DE JABON EN ENCIMERA-MESÓN EN ACERO INOXIDABLE	UD	3500	250.225,00	8.757.875,00	35,00	8.757.875,00	-	-			-	-	35,00	8.757.875,00		100,00%
16.14.11	DISPENSADOR DE JABON EN PARED EN ACERO INOXIDABLE	UD	1200	270.225,00	3.242.700,00	12,00	3.242.700,00	-	-			-	-	12,00	3.242.700,00		100,00%
16.14.12	DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA EN ACERO INOXIDABLE	UD	3300	370.225,00	12.217.425,00	33,00	12.217.425,00	-	-			-	-	33,00	12.217.425,00		100,00%
16.14.13	RECIPIENTE DE DESECHOS	UD	3300	432.283,00	14.265.339,00	33,00	14.265.339,00	-	-			-	-	33,00	14.265.339,00		100,00%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2489104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115408-0	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.666.949,11				
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA -	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493970-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/08/2022	31/08/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

AMPAROS	Nº POLIZA		VR. ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

			CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL			CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
16.15	URBANIZACION																
16.15.1	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA	M3	1.042	94.477,00	98.481.880,03	1.042,39	98.481.880,03							1.042,39	98.481.880,03		100,00%
16.15.2	BASE GRANULAR B-20	M3	1.547	86.677,00	134.104.054,09	1.547,17	134.104.054,09							1.547,17	134.104.054,09		100,00%
16.15.3	IMPERMEABILIZACIÓNCON MANTO ASFÁLTICO	M2	4.925	105.218,00	518.204.963,08	4.925,06	518.204.963,08							4.925,06	518.204.963,08		100,00%
16.15.4	LOSA 3000 PSI REFORZADO CON MALLA 7MM 15X15 M-262	m2	1.203	122.231,00	147.152.678,59	1.203,89	147.152.678,59							1.203,89	147.152.678,59		100,00%
16.15.5	CONCRETO PARA CIMENTACION LUMINARIAS	m3	1	683.981,00	1.279.044,47	1,87	1.279.044,47							1,87	1.279.044,47		100,00%
16.15.6	GEOTEXTIL NT 1600	m2	11.200	7.882,00	88.038.400,00	11.200,00	88.038.400,00	10.149,94	77.971.839,06			10.149,94	77.971.839,06	1.050,06	8.066.560,92	90,82%	9,18%
16.15.7	POLIETILENO (impermeabilizacion de piso)	m2	10.531	5.382,00	56.674.989,54	10.530,47	56.674.989,54	4.916,90	26.462.755,60	668,69	3.588.126,56	5.585,59	30.050.881,38	4.945,88	26.624.108,16	53,02%	46,98%
16.15.8	ANDEN DE CONCRETO REFORZADO ESCOBEADO	m2	1.121	90.743,00	101.803.664,27	1.121,89	101.803.664,27							1.121,89	101.803.664,27		100,00%
16.15.9	BOLARDO LUMINOSO	UD	42	1.190.714,00	50.009.988,00	42,00	50.009.988,00							42,00	50.009.988,00		100,00%
16.15.10	PINTADO DE LINEAS Y FLECHAS CALLE	m2	257	36.382,00	9.350.174,00	257,00	9.350.174,00							257,00	9.350.174,00		100,00%
16.15.11	ADOQUIN EN HUELLAS 6X15X15cm	m2	374	98.562,00	3.615.281,28	37,44	3.615.281,28							37,44	3.615.281,28		100,00%
16.15.12	ADOQUIN EN CONTRAHUELLAS 6x10x15cm	m2	199	85.312,00	1.696.855,68	19,89	1.696.855,68							19,89	1.696.855,68		100,00%
16.15.13	ARENA ESPACIO PUBLICO	M2	1.656	116.005,00	192.173.883,00	1.656,60	192.173.883,00							1.656,60	192.173.883,00		100,00%
16.15.14	LISTONES DE CONCRETO 14,5 X 4,5 X 120 CM PREFABRICADO EN SITIO	m2	3.227	82.286,00	265.543.376,00	3.227,00	265.543.376,00							3.227,00	265.543.376,00		100,00%
16.15.15	CIERRE DE TUBOS DE ACERO GALVANIZADO LACADO DE 2"	m2	779	434.294,00	33.701.214,40	77,60	33.701.214,40							77,60	33.701.214,40		100,00%
16.15.16	BORDILLO PARA ALCCIQUE TIPO A	m	300	90.160,00	2.704.800,00	30,00	2.704.800,00							30,00	2.704.800,00		100,00%
16.15.17	BORDILLO PARA ALCCIQUE TIPO B	m	611	116.807,00	7.195.311,20	61,60	7.195.311,20							61,60	7.195.311,20		100,00%
16.15.18	BORDILLO BARRERA RECTANGULAR	m	1.232	83.383,00	102.665.452,59	1.232,73	102.665.452,59							1.232,73	102.665.452,59		100,00%
16.15.19	BORDILLO BARRERA RECTO	m	288	75.255,00	21.680.965,50	288,10	21.680.965,50							288,10	21.680.965,50		100,00%
16.15.20	EMPRADIZACION (inc cpe de 20cm de tierra negra)	m2	5.820	48.600,00	282.852.000,00	5.820,00	282.852.000,00							5.820,00	282.852.000,00		100,00%
16.15.21	CONCRETO POBRE DE LIMPIEZA E=10cm	M2	47	47.381,00	2.239.226,06	47,26	2.239.226,06							47,26	2.239.226,06		100,00%
16.15.22	AISLAMIENTO DE EPS	m2	2.000	66.132,00	132.264.000,00	2.000,00	132.264.000,00							2.000,00	132.264.000,00		100,00%
16.15.23	MURO BLOQUE DE CONCRETO ESTRUCTURAL RF 40X20X20 CM, E=20CM	M2	163	164.711,00	26.905.541,85	163,35	26.905.541,85							163,35	26.905.541,85		100,00%
16.15.24	ARBOL MANGIFERA	UD	130	342.958,00	44.584.540,00	130,00	44.584.540,00							130,00	44.584.540,00		100,00%
16.15.25	LOSA CONCRETO CALZADA	M2	3.009	193.085,00	581.037.174,55	3.009,23	581.037.174,55							3.009,23	581.037.174,55		100,00%
16.15.26	MORTERO IMPERMEABILIZADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE MANTO ASFÁTICO CON FOIL DE ALUMINIO	M2	3.173	149.190,00	473.379.870,00	3.173,00	473.379.870,00							3.173,00	473.379.870,00		100,00%
16.15.27	ADOQUIN FRANJA PODTÁCTIL SOBRE BASE DE ARENA	ML	450	66.136,00	29.774.427,20	450,20	29.774.427,20							450,20	29.774.427,20		100,00%
16.15.28	FILTROS Y DRENAJES PARA OBRAS DE URBANISMOS	ML	973	52.135,00	50.727.355,00	973,00	50.727.355,00							973,00	50.727.355,00		100,00%
16.16	MOBILIARIO DE URBANIZACION																
16.16.1	MODULO DE PUESTO DE VENTA EN ACERPO INOXIDABLE	ud	15	18.908.683,00	283.630.245,00	15,00	283.630.245,00							15,00	283.630.245,00		100,00%
16.16.2	BANCO TIPO ESCOFET TWIG O SIMILAR	UD	27	6.841.071,00	184.708.917,00	27,00	184.708.917,00							27,00	184.708.917,00		100,00%
16.16.3	BINOCULARES VIC	UD	4	14.041.071,00	56.164.284,00	4,00	56.164.284,00							4,00	56.164.284,00		100,00%
17,00	CONTROL DE ACCESO				$ 606.257.400,00	$ -	$ 606.257.400,00		$ -		$ -		$ -		$ 606.257.400,00		100,00%
17.1	AENP2000: Dispensador de tiquetes de papel con QR, incluye sistema para usuarios mensuales, pantalla grafica de 7", mensajes de voz, logo entrada retroiluminado. Control en PC industrial de alto rendimiento.	und	2	20.468.000,00	40.936.000,00	2,00	40.936.000,00							2,00	40.936.000,00		100,00%
17.2	AEXP2000: Verificador de salida tiquetes de papel con QR. Incluye sistema para usuarios mensuales, pantalla grafica de 7", mensajes de voz, logo salida retroiluminado. Control en PC industrial de alto rendimiento	und	2	18.623.500,00	37.247.000,00	2,00	37.247.000,00							2,00	37.247.000,00		100,00%
17.3	Barrera de control de acceso para alto trafico con brazo de 3 metros. Con sensor óptico en inductivo Incluido INCLEYE UNIDADES DE SEGURIDAD DE RESPALDO	und	4	8.211.000,00	32.844.000,00	4,00	32.844.000,00							4,00	32.844.000,00		100,00%
17.4	Sistema de reconocimiento de placas para carriles de entrada	und	4	5.890.500,00	23.562.000,00	4,00	23.562.000,00							4,00	23.562.000,00		100,00%
17.5	PC Industrial Fanless Disco de estado solido 256GB, RAM 8GB Bajo consumo con licencia Windows 8 profesional	und	1	3.748.500,00	3.748.500,00	1,00	3.748.500,00							1,00	3.748.500,00		100,00%
17.6	Licencia de uso software SOFTPARK (Uso en dos equipos modelo cliente-servidor)	und	1	2.879.800,00	2.879.800,00	1,00	2.879.800,00							1,00	2.879.800,00		100,00%
17.7	Lector para tarjeta inteligente Mifare® Codificación tarjetas mensuales	und	1	487.900,00	487.900,00	1,00	487.900,00							1,00	487.900,00		100,00%
17.8	UPS de protección PC TRPP LITE 550 VA	und	1	452.200,00	452.200,00	1,00	452.200,00							1,00	452.200,00		100,00%
17.9	Sistema de guiado por radio de video para estacionamiento según planos y cupos, 1 Displays externo 4 Displays internos de direccionamiento.	und	1	464.100.000,00	464.100.000,00	1,00	464.100.000,00							1,00	464.100.000,00		100,00%
	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 99.504.376.203,93		$ 99.504.376.203,93		$ 19.389.845.696,03		$ 2.019.549.429,96		$ 21.409.395.125,99		$ 78.094.981.077,94	21,52%	78,48%
18.1	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)	UD	1	244.836.361,00	244.836.361,00	1,00	244.836.361,00	0,47	115.792.801,07	0,02	4.192.642,00	0,49	119.985.443,07	0,51	124.850.917,93	49,01%	50,99%
18.2	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	UD	1	255.487.000,00	255.487.000,00	1,00	255.487.000,00	0,44	113.543.834,48	0,06	14.573.974,00	0,50	128.117.808,48	0,50	127.369.191,52	50,15%	49,85%

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR

ACTA PARCIAL DE OBRAS No

CONTRATO N°	2021040002	PROCESO LICITATORIO No	LOP - SIN - 0002 - 2021	NÚMERO DEL CONTRATO SECOP II	CO1.PCCNTR.2499104
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.	OBJETO:			
NIT:	890115406-0				
VALOR CONTRACTUAL:	$ 138.817.668.949,11	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
PLAZO:	22 MESES				
PRORROGA No 1:	N/A				
FECHA DE INICIO:	12/07/2021				
FECHA DE TERMINACIÓN:	11/05/2023				
CONTRATO No	2021050007				
INTERVENTORIA	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR				
NIT:	901493670-2				

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL

PERIODO FACTURADO

DESDE	HASTA
1/09/2022	31/09/2022

FECHA PRESENTE ACTA

2/09/2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.				VIGENCIA	
AMPAROS	N° POLIZA		VR. ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/09/2023
PAGO DE SALARIOS, PREST SOCIALES E IND.	4817	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2026
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.	4817	$	41.645.300.685,00	12/07/2021	A 11/05/2028
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS	4817	$	16.658.120.274,00	11/05/2023	A 11/05/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	1000834	$	6.940.883.448,00	12/07/2021	A 11/05/2023

En La Ciudad de Valledupar, Cesar, el dia 2 de Septiembre de 2022, se reunieron en las oficinas de la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR, los señores (es) : IVAN JIMENEZ AGUIRRE, como Representante Legal de A CONSTRUIR S.A., Contratista de Obra, JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS como Representante Legal de LA UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR, firma Interventora, ANDRES ALMARALES MELO y LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO, supervisores del contrato y ESTHER MENDOZA PEINADO, Secretaria de Infraestructura Departamental, con el objeto de firmar la presente acta parcial No. 008 del CONTRATO DE OBRA No 2021040002 la cual se relaciona a continuacion:

CONDICIONES INICIALMENTE CONTRACTUAL						CONDICIONES SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No.001		ACUMULADOS DE ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA PARCIAL No. 008		ACUMULADO TOTAL		POR EJECUTAR		PORCENTAJE	
ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANT.	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	CANT.	VR. TOTAL	% EJECUTADO TOTAL	% POR EJECUTAR
18.3	PLAN DE MANEO DE TRÁNSITO (PMT)	UD	1,00	240.132.394,00	240.132.394,00	1,00	240.132.394,00	-	-			-	-	1,00	240.132.394,00		100,00%
18.4	MUSEOGRÁFICO		1,00	5.873.295.717,80	5.873.295.717,80	1,00	5.873.295.717,80	-	-			-	-	1,00	5.873.295.717,80		100,00%
18.5	MOBILIARIO		1,00	560.770.816,20	560.770.816,20	1,00	560.770.816,20	-	-			-	-	1,00	560.770.816,20		100,00%
18.6	EQUIPOS ESPECIALES PARA ESCENARIO Y TELONERIA		1,00	2.270.279.850,00	2.270.279.850,00	1,00	2.270.279.850,00	-	-			-	-	1,00	2.270.279.850,00		100,00%
18.7	TRAMITES ANTE OPERADORES DE SERVICIOS		1,00	17.177.745,00	17.177.745,00	1,00	17.177.745,00	-	-			-	-	1,00	17.177.745,00		100,00%
	SUB TOTAL OTROS COSTOS				9.461.979.884,00	-	9.461.979.884,00		$ 229.336.636		$ 18.766.616		$ 248.103.252	-	$ 9.213.876.632	2,62%	97,38%
	VALOR COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 99.504.376.203,93		$ 99.504.376.203,93		$ 19.389.845.696,03		$ 2.019.549.429,96		$ 21.409.395.125,99		$ 78.094.981.077,94	PORCENTAJES	
VALOR COSTOS ADMINISTRATIVOS A.I.U 30%	ADMINISTRACION(21%)				$ 20.895.919.003	A.I.U 30%	$ 21.890.962.764,86	A.I.U 30%	$ 4.071.867.596,17	A.I.U 30%	$ 424.105.380	A.I.U 30%	$ 4.495.972.976	A.I.U 30%	$ 16.399.946.026	EJECUTADO DEL CONTRATO	POR EJECUTAR DEL CONTRATO
	IMPREVISTOS(4%)				$ 3.980.175.048		$ 4.975.218.810,20		$ 775.593.827,84		$ 80.781.977		$ 856.375.805		$ 3.123.799.243		
	UTILIDAD(5%)				$ 4.975.218.810		$ 2.985.131.286,12		$ 969.492.284,80		$ 100.977.471		$ 1.070.469.756		$ 3.904.749.054	20,23%	79,77%
	TOTAL AIU				$ 29.851.312.861		$ 29.851.312.861,18		$ 5.816.953.708,81		$ 605.864.829		$ 6.422.818.538		$ 23.428.494.323		
	VALOR COSTO DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 129.355.689.065,11		$ 129.355.689.065		$ 25.206.799.404,84		$ 2.625.414.258,95		$ 27.832.213.663,79		$ 101.523.475.401,32		
	VALOR COSTO TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO				$ 138.817.668.949,11		$ 138.817.668.949		$ 25.436.136.040,39		$ 2.644.180.874,95		$ 28.080.316.915,34		$ 110.737.352.033,77		

RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO
VALOR DEL CONTRATO	$ 138.817.668.949,11
ANTICIPO ENTREGADO	N/A

DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR NETO	% FACTURADO
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 1	$ 989.095.946,99	$ -	$ 989.095.946,99	0,71%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 2	$ 1.084.213.519,92	$ -	$ 1.084.213.519,92	0,78%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 3	$ 6.749.214.394,91	$ -	$ 6.749.214.394,91	4,86%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 4	$ 1.664.472.075,32	$ -	$ 1.664.472.075,32	1,20%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 5	$ 9.409.019.956,18	$ -	$ 9.409.019.956,18	6,78%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 6	$ 1.092.290.940,84		$ 1.092.290.940,84	0,79%
ACTA PARCIAL DE OBRAS No 7	$ 4.447.829.206,24		$ 4.447.829.206,24	3,20%
PRESENTE ACTA PARCIAL DE OBRAS No 8	$ 2.644.180.874,95		$ 2.644.180.874,95	1,90%
ACUMULADO TOTAL	$ 28.080.316.915,34	$ -	$ 28.080.316.915,34	20,23%
SALDOS POR FACTURAR	$ 110.737.352.033,77	$ -	$ 110.737.352.033,8	79,77%

VALOR A PAGAR EN LETRAS PRESENTE ACTA:
DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES, CIENTO OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS PLASMADAS EN LA PRESENTE ACTA PARCIAL No 8, SON PRODUCTO DE LAS MEDICIONES DE CAMPO, VERIFICADAS EN CONJUNTO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, POR CONSIGUIENTE LAS CANTIDADES SON RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Vo Bo

Nombre: LUIS FERNANDO MORALES CASTILLO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Vo Bo

Nombre: ANDRES ALMARALES MELO
Supervisor del contrato
Gobernación del Cesar

Nombre: IVAN JIMENEZ AGUIRRE
Representante Legal
A CONSTRUIR S.A.
Contratista

Nombre: JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS
Representante Legal
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR
Interventoria

Nombre: ESTHER MENDOZA PEINADO
Secretaria de Infraestructura
Gobernación del Cesar