E - ACTA DE OBRA No 008

CONTRATO DE OBRA N	2021040002
OBJETO DEL CONTRA:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115405-0
FECHA DE INICIO	12/07/2021
FECHA DE TERMINACI	11/05/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2021050007
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2
PERIODO:	01/08/2022 AL 31/08/2022

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CNTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA #1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 2	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 3	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 4	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 5	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 6	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 7	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 8	ACUMULADO TOTAL	PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUTADO DEL ITEM
1,00	**CAPITULO 1. ACTIVIDADES PRELIMINARES**														
1,10	Localizacion y replantec con equipo	m2	7.366,00	14.383,50	7.366,00	-	7.017,50						14.383,50	-	100%
1,20	Cerramiento en lona verde H=2.00m	ml	460,00	460,00	468,29								468,29	11,72	98%
1,30	Descapote a maquina espesor 20cm	m2	11.974,93	-	-								-	-	
1,40	Acometida provisional agua 50ml	und	1,00	1,00	1,00								1,00	-	100%
1,50	Acometida provisional electrica 100ml	und	1,00	1,00	-			1,00					1,00	-	100%
1,60	Acometida provisional telefonos	und	1,00	1,00	1,00								1,00	-	100%
1,70	Demoliciones	m3	1.276,15	2.288,91	1.260,43		1.028,47						2.288,90	0,01	100%
2,00	**CAPITULO 2. EXCAVACIONES Y RELLENO**				-								-		
2,10	Excavacion mecanica anivel bajo placa de subpresion, con retiro hasta 10 km	m3	48.519,40	22.963,04	20.828,00	878,78			910,62				22.617,40	345,64	98%
2,20	Excavacion manual para zapatas	m3	825,00	825,00	288,06	156,95		13,01	292,96				762,98	72,02	91%
2,30	Cargue y retiro de sobrantes hasta 10 km	m3	1.072,50	1.072,50	374,48	206,63		16,92					598,03	474,47	56%
2,40	Rellenos con material seleccionado de sitio	m3	990,00	990,00	-	55,28	702,09	6,70					764,07	225,93	77%
3,00	**CIMENTACION**				-								-	-	
3,10	Concreto pobre e =5cm	m2	7.683,00	2.935,73	306,97	963,90	1.519,66	62,23					2.854,76	80,97	97%
3,20	**ZAPATAS EN CONCRETO DE 4000 SPI**				-								-	-	
3,21	Concreto de 4000 psi para Zapatas	m3	330,00	475,11	74,60	255,40	142,31	1,15					473,46	1,65	100%
3,22	Acero de refuerzo fy 60000psi	kg	16.500,00	60.207,44	3.097,94	13.402,06	43.606,16	46,41					60.152,57	54,87	100%
3,30	**LOSA ALIGERADA DE CIMENTACIÓN E=80CM**				-			-					-	-	0%
3,31	Concreto 4000Psi para losa aligerada	m3	3.007,00		-			-					-	-	0%
3,32	Aligeramiento en casetón de lona	m2	5.420,00		-			-					-	-	0%
3,33	Acero de refuerzo fy 60000psi	kg	181.000,00		-			-					-	-	0%
3,34	Malla electrosoldada 15x15cm 7.0x6.5mm	kg	58.612,00		-			-					-	-	
3,40	**ACTIVIDADES ADICIONALES**				-			-					-	-	
NP 01	Concreto pobre e=15cm	m2	532,59	532,59	-		532,59	-					532,59	-	100%
NP 02	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	184.338,69	184.338,69	-		133.952,79	4.697,13	41.085,00			4.608,54	184.243,46	95,23	100%
NP 03	Concreto 4000Psi Losa de cimentación	m3	1.142,94	1.142,94	-		-	-	595,97	435,66		109,34	1.140,97	1,97	100%
NP 04	Concreto 4000Psi viga de cimentación	m3	1.669,87	1.669,87	-		1.584,95	47,92					1.632,87	37,00	98%
NP 05	Malla electrosoldada	kg	49.819,01	49.819,01	-								-	49.819,01	0%
4,00	**COLUMNAS Y PANTALLAS DE CONCRETO**				-								-	-	
4,10	**COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS CORTINA**				-								-	-	
4,1,1	Concreto 4000psi	m3	1.467,00	1.564,58	-	86,36	210,33	12,60	224,23				533,51	1.051,07	34%
4,1,2	Acero de refuerzo fy 60000psi	kg	366.745,00	278.220,08	16.706,56	10.483,31	97.299,70	1.491,79	2.476,88				128.458,24	149.761,84	46%
4,20	**MURO DE CONTENCIÓN**				-								-	-	
4,2,1	Concreto 4000psi	m3	333,00	241,78	-	133,77	96,95		11,06				241,78	0,00	100%
4,2,2	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	13.390,00	15.796,21	-	11.916,85	3.879,36						15.796,21	-	100%
4,30	**ACTIVIDADES ADICIONALES**				-								-	-	
NP 06	Suelo cemento Perimetral	M3	305,30	305,30	-		305,30	-					305,30	-	100%
5,00	**PLACAS DE SOTANO**				-								-	-	
5,10	**LOSA DE ENTREPISO ALIGERADA NIVEL N+0.50**				-								-	-	
5,1,1	Concreto 4000Psi para losa aligerada E=50cm	m3	1.759,00	1.759,00	-			797,00	660,79	158,41			1.616,20	142,80	92%
5,1,2	Aligeramiento en casetón de icopor removible	m2	5.660,00	5.660,00	-			2.633,82	2.345,42	658,04			5.637,28	22,72	100%
5,1,3	Acero de refuerzo fy 60.000psi	kg	140.467,00	140.467,00	-		96.612,17			16.995,15			113.607,32	26.859,68	81%
5,1,4	Malla electrosoldada 15x15 8mm	kg	35.333,00	35.333,00	-			22.385,39	12.727,78				35.113,16	219,85	99%
6,00	**PLACAS DE ENTREPSO**				-								-	-	
6,10	**TP - 1 SISTEMA LAMINA COLABORANTE**				-								-	-	
6,1,1	Concreto para losa maiza E=15cm	m3	521,37	521,37	-								-	521,37	0%
6,1,2	Mallas Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	18.146,00	18.146,00	-								-	18.146,00	0%
6,1,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	4.697,00	4.697,00	-								-	4.697,00	0%
6,20	**TP - 2 Y 2A SISTEMA LAMINA COLABORANTE**				-								-	-	
6,2,1	Concreto para losa maiza E=15cm	m3	394,61	394,61	-								-	394,61	0%
6,2,2	Mallas Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	13.504,00	13.504,00	-								-	13.504,00	0%
6,2,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	3.555,00	3.555,00	-								-	3.555,00	0%
6,30	**TP - 3 SISTEMA LAMINA COLABORANTE**				-								-	-	
6,3,1	Concreto para losa maiza E=15cm	m3	78,26	78,26	-								-	78,26	0%
6,3,2	Mallas Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	2.954,00	2.954,00	-								-	2.954,00	0%
6,3,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	705,00	705,00	-								-	705,00	0%
6,40	**TP - 4 SISTEMA LAMINA COLABORANTE**				-								-	-	
6,7,1	Concreto para losa maiza E=15cm	m3	266,73	266,73	-								-	266,73	0%
6,7,2	Mallas Electrosoldada fy 60.000psi M-188	kg	9.706,00	9.706,00	-								-	9.706,00	0%
6,7,3	Metaldeck 3" calibre 22	m2	266,73	266,73	-								-	266,73	0%
7,00	**ESTRUCTURA METALICA**				-								-	-	
7,10	**Estructura metálica (inc. Platinas, pernos y demás)**	kg	2.736.124,00	2.727.649,61	-				397.779,11		282.574,09	153.418,50	833.771,70	1.893.877,91	31%
7,20	**Pintura intumescente**	m2	13.680,62	13.680,62	-								-	13.680,62	0%
9,00	**DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS**	und			-								-	-	
9,10	**CAJAS Y POZOS DE INSPECCION**				-								-	-	
9,1,1	CAJA DE INSPECCIÓN	und	11,00	11,00	-								-	11,00	0%
9,1,2	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 4"	ml	527,91	-	-								-	-	
9,1,3	TUBERIA PERFORADA PARA DRENAJE 8"	ml	81,29	992,20	81,29		910,90						992,19	0,01	100%
9,1,5	**ACTIVIDADES ADICIONALES**				-								-	-	
NP 07	RELLENO CON SUBBASE	M3	1.112,90	1.112,90	-		833,71		477,82				1.111,53	1,37	100%
NP 08	PEDRAPLEN	M3	3.040,40	3.040,40	-		1.824,24		1.216,16				3.040,40	0,00	100%
NP 09	FILTRO PERIMETRAL MURO DE CONTENCION	ML	435,91	435,91	-		379,91						379,91	56,00	87%
NP 10	CAJAS DE INTERSECCION DE TUBERIA DE 8" PERFORADA	UNID	37,00	37,00	-		37,00						37,00	-	100%
NP 11	TUBERIA SANITARIA DE 8"	ML	60,00	60,00	-		60,00						60,00	-	100%
9,1,4	CONEXIÓN A RED SANITARIA 12"	und	1,00	1,00	-								-	1,00	0%
15,00	**SUBESTACIÓN INTERIOR DE MEDIA TENSIÓN**				-								-	-	
15,3,1	Cable Cu No. 2/0 AWG desnudo	ml	40,00	40,00	-		37,99						37,99	2,01	95%
15,3,2	Soldadura exotérmica 150 ó 200g (cable-cable en T)	un	16,00	16,00	-		11,00						11,00	5,00	69%
15,3,3	Borna terminal estañada 2/0	un	16,00	16,00	-								-	16,00	0%
15,3,4	Caja de inspección 30x30	un	4,00	4,00	-		4,00						4,00	5,00	44%
15,3,5	Electrodo de Cu para puesta a tierra de 5/8"x2.4m	un	9,00	9,00	-								-	267,88	0%
16.5.9	P9 / EPOXI DE ALTO DESEMPEÑO SIKAGUAD 63N RAL7038 ANTIDESLIZANTE CON ARIDO ARENOSO EN LA MEZCLA.	M2	267,88	267,88	-								-		
16.5.10	P15 / ACABADO PULIDO EN LOSA DE CONCRETO CON ENDURECEDOR DE CUARZO	M2	8.444,27	8.444,27	-				3.724,84	2.722,86		836,43	7.284,13	1.160,14	86%

RE - ACTA DE OBRA No 008

CONTRATO DE OBRA No	2021040002
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVENTOS, HISTÓRICO Y CULTURAL DE LA MUSICA VALLENATA EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR
CONTRATISTA:	A CONSTRUIR S.A.
NIT:	890115406-0
FECHA DE INICIO	12/07/2021
FECHA DE TERMINACÓN	11/05/2023

CONTRATO DE INTERVENTORIA No	2021050007
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL INTERMUSEO VALLEDUPAR
NIT:	901493970-2
PERIODO:	01/08/2022 AL 31/08/2022

ITEM	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANTIDAD ACTUALIZADA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA #1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 1	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 2	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 3	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 4	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 5	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 6	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 7	CANTIDAD ACTA PARCIAL No 8	ACUMULADO TOTAL	PENDIENTE POR EJECUTAR	% EJECUTADO DEL ITEM
16,15	URBANIZACION												-	-	
16.15.1	SUBBASE GRANULAR COMPACTADA	M3	1.042,39	1.042,39									-	1.042,39	0%
16.15.2	BASE GRANULAR B-200	M3	1.547,17	1.547,17									-	1.547,17	0%
16.15.3	IMPERMEABILIZACION CON MANTO ASFÁLTICO	M2	4.925,06	4.925,06									-	4.925,06	0%
16.15.4	LOSA 3000 PSI REFORZADO CON MALLA 7MM 15X15 M-262	m2	1.203,89	1.203,89									-	1.203,89	0%
16.15.5	CONCRETO PARA CIMENTACION LUMINARIAS	m3	1,87	1,87									-	1,87	0%
16.15.6	GEOTEXTIL NT 1600	m2	11.200,00	11.200,00			4.931,48		5.218,46				10.149,94	1.050,06	91%
16.15.7	POLIETILENO (impermeabilizacion de piso)	m2	10.530,47	10.530,47					2.453,75	2.463,15		666,69	5.583,59	4.946,88	
17.8	UPS de protección PC TRIPP LITE 550 VA	und	1,00	1,00									-	1,00	0%
17.9	Sistema de guiado por medio de video para estacionamiento según planos y cupos, 1 Displays externo, 4 Displays internos de direccionamiento.	und	1,00	1,00									-	1,00	0%
	Por fuera de AIU			-									-	-	
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PAGA)	UD	1,00	1,00		0,27	0,04	0,08	0,04	0,05		0,02	0,49	0,51	49%
	PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	UD	1,00	1,00		0,14		0,16	0,07	0,08		0,06	0,50	0,50	50%
	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)	UD	1,00	1,00									-	1,00	0%
	MUSEOGRÁFICO		1,00	1,00									-	1,00	0%
	MOBILIARIO		1,00	1,00									-	1,00	0%
	EQUIPOS ESPECIALES PARA ESCENARIO Y TELONERIA		1,00	1,00									-	1,00	0%
	TRAMITES ANTE OPERADORES DE SERVICIOS		1,00	1,00									-	-	
													-	-	
													-	-	

NOTA: LAS CANTIDADES DE OBRAS PLASMADAS EN LA PRESENTE PRE - ACTA, SON PRODUCTO DE LAS MEDICIONES DE CAMPO Y VERIFADAS EN CONJUNTO ENTRE EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, POR CONSIGUIENTE LAS CANTIDADES ENTREGADAS Y RECIBIDAS SON RESPONSABILIDAD DE AMBAS PARTES

Nombre: EDUARDO CEPEDA CAMACHO
DIRECTOR DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: IVAN JIMENEZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA DE OBRA
A CONSTRUIR S.A.

Nombre: EDISON MARTINEZ
DIRECTOR INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR

Nombre: JAIRO ANDRES LOBO GRANADOS
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA INTERVENTORIA
UT INTERMUSEO VALLEDUPAR