El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME				
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-475-22	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN I	**Fecha Informe**	6/07/2022	**Periodo Informe**	5/2022		
Departamento	ATLÁNTICO	**Municipio**	BARANOA	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	33	**Número de proyectos**	4		
Contratista	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	N/A				
Interventor	SIN ASIGNAR AUN	**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA SA	**Encargo Fiduciario**	EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRIMERO DE OCTUBRE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE	**N. Cuenta**	482800022766				
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA 22, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE										
Alcance del Contrato											
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas	**BQ-100050709**	**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**					

Fecha de suscripción		**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		**Fecha final para Etapa IV**	
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados	401	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A
Etapa y actividad cronograma	EJECUCION 1			**Etapa y actividad real**	EJECUCION 1		
Avance contrato proyectado	18%		**Avance contrato real**	8%		**Retraso contrato**	10%
Avance obra proyectado	0%		**Avance de obra real**	0%		**Retraso obra**	0%

Ultimo informe Administrador	2022-06-15	**Observaciones ultimo informe administrador**	Air-e S.A.S. E.S.P. en virtud de la actividad de Elaboración de pliegos de contratación de interventoría presentó comunicación con radicado N° 2022040000013021 del 22 de marzo de 2022 donde se formaliza la entrega de la Invitación a negociar de interventoría No. 31100322T1 – PRONE 2022 y Especificaciones técnicas de interventoría – PRONE 2022, así cumpliendo con la mencionada actividad. Realizan la Solicitud Ampliación del Plazo de la Actividad No. 7, 8, 9, 13 y 15 de la Etapa 1 Actividades previas a la contratación - PRONE 2022" presentada mediante comunicación con radicado No. 1-2022-022119 del 14 de junio de 2022.

Valor contrato actual	$1.989.202.033,00	**Aporte Fondo**	$1.989.202.033,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$ 994.601.014	**Saldo por Desembolsar**	$994.601.019,00	**Porcentaje Desembolsado**	50%	**Saldo en la cuenta**	$994.601.019,00
Valor Remuneración	$0,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	0	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$1.989.202.033,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$ 994.601.014	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$ 994.601.019,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Reunión para actualización de información y exposición de inconvenientes presentados durante los procesos licitatorios de los contratos derivados- comité seguimiento contratos 2021-2022 air-e. Validación a la solicitud realizada por Air-e para la prórroga de ejecución de actividades 7, 8, 13 y 15.	N/A
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2022-021583 – Junio 9 de 2022 - Comunicación con radicado 2022040000018271 – Actividades previas a la	

contratación de obra recibo evaluación y adjudicación de ofertas – contratos PRONE 2022. 1-2022-022119 – Junio 13 de 2022 - Comunicación con radicado 2022040000019281 - Solicitud Ampliación del Plazo de la Actividad No. 7, 8, 9, 13 y 15 de la Etapa 1 Actividades previas a la contratación - PRONE 2022. 1-2022-022499 – Junio 15 de 2022 - Comunicación con radicado 2022040000019471 – Informes Mensuales | PRONE 2022 - mayo 2022 | GNR | Air-e S.A.S. E.S.P. 1-2022-023321 – Junio 23 de 2022 - Comunicación con radicado 2022040000019801 Alcance al Radicado No. 2022040000019281 - Solicitud de ampliación del plazo de actividad N° 15 Etapa 1- actividades previas 4 etapa 2 - PRONE 2022.	
Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE LA PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE INTERVENTORIA Y DE OBRA, SE ESPERA QUE ALLEGUEN AL MINISTERIO EL CONTRATO DE INTERVENTORIA FIRMADO, TODA VEZ QUE YA SE PRESENTAN RETRASOS EN ESTA ACTIVIDAD. SE REALIZARON OTROSI A LOS 24 CONTRATOS PRONE 2022 ATENDIENDO LA SOLICITUD DE PRORROGA Y EL ALCANCE A LA MISMA, DE ACUERDO A LOS SOPORTES PRESENTADOS POR AIR-E.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS Y CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE PUEDE PRESENTAR SOBRE LOS MISMOS.
Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A
Proceso Sancionatorio	
N/A	

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: CÉSAR ANDRES GARZÓN BUSTOS
Firmado digitalmente por: ANA MARIA OSPINO ESCOBAR

El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME		
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-475-22	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN I	**Fecha Informe**	3/08/2022	**Periodo Informe**	6/2022
Departamento	ATLÁNTICO	**Municipio**	BARANOA	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	33	**Número de proyectos**	4
Contratista	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	N/A		
Interventor	CONSORCIO INT PRONE 2021-2	**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA SA	**Encargo Fiduciario**	EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRIMERO DE OCTUBRE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE	**N. Cuenta**	482800022766		

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA 22, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto

Pólizas	**BQ-100050709**	**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción		**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		**Fecha final para Etapa IV**	
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados	401	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A
Etapa y actividad cronograma	EJECUCION 1			**Etapa y actividad real**	EJECUCION 1		
Avance contrato proyectado	10%	**Avance contrato real**	8%	**Retraso contrato**	2%		
Avance obra proyectado	0%	**Avance de obra real**	0%	**Retraso obra**	0%		

Ultimo informe Administrador	2022-07-15	**Observaciones ultimo informe administrador**	Se evidencia la Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría Cumplida mediante radicado N° 2022040000013791. Se evidencia Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría Cumplida mediante radicado N° 2022040000018721. Allegan Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio Cumplida mediante radicado N° 2022040000020191. Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato. Realización de socialización y verificación de usuarios. Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato.

Valor contrato actual	$1.989.202.033,00	**Aporte Fondo**	$1.989.202.033,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$ 994.601.014	**Saldo por Desembolsar**	$994.601.019,00	**Porcentaje Desembolsado**	50%	**Saldo en la cuenta**	$994.601.019,00
Valor Remuneración	$0,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	0	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$1.989.202.033,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$ 994.601.014	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$ 994.601.019,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Comité seguimiento contratos 2021-2022 Air-E viernes, 17 de junio de 2022 09:00 a. m. - 10:30 a. m.	N/A
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2022-024034 – Solicitud de Comunicado de Designación del Supervisor PRONE 2022	

1-2022-024030 – Solicitud Comunicado de Confirmación de Cuenta - Devolución de Rendimientos Financieros PRONE 2022 1-2022-023321– Solicitud de ampliación del plazo de actividad N° 15 Etapa 1- actividades previas 4 etapa 2 - PRONE 2022. 1-2022-022819 Solicitud de Comunicado de Designación del Supervisor PRONE 2022 1-2022-021583 Comunicación rad. 2022040000018721 - Actividades previas a la contratación de obra recibo de evaluación y adjudicación de ofertas - contratos PRONE 2022.	

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
EL OR ALLEGA CONTRATO DE INTERVENTORIA LEGALIZADO PARA EL CONTRATO EN CUESTION Y SE VALIDA EL SOPORTE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA Y SE ESPERA QUE ALLEGUEN EL CONRATO DE OBRA TOTALMENTE LEGALIZADO.	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS Y CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE PUEDE PRESENTAR SOBRE LOS MISMOS.

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A

Proceso Sancionatorio
N/A

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: CÉSAR ANDRES GARZÓN BUSTOS
Firmado digitalmente por: ANA MARIA OSPINO ESCOBAR

El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME				
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-475-22	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN I	**Fecha Informe**	31/05/2022	**Periodo Informe**	4/2022		
Departamento	ATLÁNTICO	**Municipio**	BARANOA	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	33	**Número de proyectos**	4		
Contratista	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	N/A				
Interventor	SIN ASIGNAR AUN	**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA SA	**Encargo Fiduciario**	EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRIMERO DE OCTUBRE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE	**N. Cuenta**	482800022766				
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA 22, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE										
Alcance del Contrato											
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas	**BQ-100050709**	**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**					

Fecha de suscripción		**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		**Fecha final para Etapa IV**	
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados	401	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A
Etapa y actividad cronograma	EJECUCION 1			**Etapa y actividad real**	EJECUCION 1		
Avance contrato proyectado	7%	**Avance contrato real**	7%	**Retraso contrato**	0%		
Avance obra proyectado	0%	**Avance de obra real**	0%	**Retraso obra**	0%		
Ultimo informe Administrador	2022-04-13	**Observaciones ultimo informe administrador**	Air-e S.A.S. E.S.P. en virtud de la actividad de Elaboración de pliegos de contratación de interventoría presentó comunicación con radicado N° 2022040000013021 del 22 de marzo de 2022 donde se formaliza la entrega de la Invitación a negociar de interventoría No. 31100322T1 – PRONE 2022 y Especificaciones técnicas de interventoría – PRONE 2022, así cumplimiento con la mencionada actividad				

Valor contrato actual	$1.989.202.033,00	**Aporte Fondo**	$1.989.202.033,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$ 994.601.014	**Saldo por Desembolsar**	$994.601.019,00	**Porcentaje Desembolsado**	50%	**Saldo en la cuenta**	$994.601.019,00
Valor Remuneración	$0,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	0	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$1.989.202.033,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$ 994.601.014	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$ 994.601.019,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
REUNION PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION Y EXPOSICION DE INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LOS PROCESOS LICITATORIOS DE LOS CONTRATOS DERIVADOS- Comité seguimiento contratos 2021-2022 Air-E	N/A
Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2022-018426 - Informes mensuales | prone 2022 - abril 2022 | gnr | air-e s.a.s. e.s.p	

Observaciones Apoyo Técnico

Conclusiones	**Acciones a realizar**
SE EVIDENCIÓ SOPORTE DE LA PUBLICACIÓN DE PLIEGOS DE INTERVENTORIA Y DE OBRA, SE ESPERA QUE ALLEGUEN AL MINISTERIO EL CONTRATO DE INTERVENTORIA FIRMADO, TODA VEZ QUE A LA FECHA EL CONTRATO SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS TIEMPOS	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS Y CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE PUEDE PRESENTAR SOBRE LOS MISMOS.

CONTRACTUALES, ADICIONALMENTE SE GESTIONO EL PRIMER DESEMBOLSO CONTRACTUAL.	

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
N/A	N/A

Proceso Sancionatorio
N/A

*__ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – __FAZNI>2018:__ Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
*__ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Contratación Obra - __FAZNI>2018:__ Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
*__ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Ejecución de Obra - __FAZNI>2018:__ NA.
*__ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:__ Recepción MME y Proceso acta de terminación - __FAZNI>2018:__ NA.

Firmado digitalmente por: CÉSAR ANDRES GARZÓN BUSTOS
Firmado digitalmente por: ANA MARIA OSPINO ESCOBAR