El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME		
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-475-22	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN I	**Fecha Informe**	3/09/2022	**Periodo Informe**	7/2022
Departamento	ATLÁNTICO	**Municipio**	BARANOA	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	33	**Número de proyectos**	4
Contratista	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	N/A		
Interventor	CONSORCIO INT PRONE 2021-2	**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA SA	**Encargo Fiduciario**	EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRIMERO DE OCTUBRE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE	**N. Cuenta**	482800022766		

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA 22, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE

Alcance del Contrato

En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto

Pólizas	**BQ-100050709**	**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**	

Fecha de suscripción		**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		**Fecha final para Etapa IV**	
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados	401	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A
Etapa y actividad cronograma	EJECUCION 1			**Etapa y actividad real**	EJECUCION 1		
Avance contrato proyectado	10%			**Avance contrato real**	8%	**Retraso contrato**	2%
Avance obra proyectado	0%			**Avance de obra real**	0%	**Retraso obra**	0%

Ultimo informe Administrador	2022-08-15	**Observaciones ultimo informe administrador**	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato. Realización de socialización y verificación de usuarios. Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato.

Valor contrato actual	$1.989.202.033,00	**Aporte Fondo**	$1.989.202.033,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$ 994.601.014	**Saldo por Desembolsar**	$994.601.019,00	**Porcentaje Desembolsado**	50%	**Saldo en la cuenta**	$994.601.019,00
Valor Remuneración	$0,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	0	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$1.989.202.033,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$ 994.601.014	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$ 994.601.019,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Feedback informes supervisión prórrogas air-e 2021 Martes, 05 de julio de 2022 05:00 p. m. - 05:30 p. m.	N/A

Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2022-028123 2022-07-29 14:38:37 Comunicación con rad. 2022040000087001 - actividades de contratación de obras - contratos prone 2022 1-2022-026331 2022-07-18 09:28:25 Informes Mensuales PRONE 2022 - junio 2022 GNR Air-e S.A.S. E.S.P. 1-2022-026209 2022-07-15 11:09:41Solicitud de Comunicado de Designación del Supervisor PRONE 2022	2-2022-015018 Vallas informativas para los proyectos de los contratos PRONE 20211 y PRONE 20222 2-2022-015307 Confirmación de Cuenta - Devolución de Rendimientos Financieros PRONE 2022

1-2022-026196 2022-07-15 10:37:43 Solicitud Comunicado de Confirmación de Cuenta - Devolución de Rendimientos Financieros PRONE 2022	

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
EL OR ALLEGA CONTRATO DE INTERVENTORIA LEGALIZADO PARA EL CONTRATO EN CUESTION Y SE VALIDA EL SOPORTE DE ADJUDICACION DEL CONTRATO DE OBRA Y SE ESPERA QUE ALLEGUEN EL CONTRATO DE OBRA TOTALMENTE LEGALIZADO. EL OR MANIFIESTA PROBLEMAS CON LA LEGALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA POR LO QUE PLANTEA REALIZAR UNA SOLICITUD DE PRORROGA, YA QUE AL DEPENDER DE UN TERCERO SE PODRIA INCURRIR EN EL VENCIMINIENTO DE ETAPAS CONTRACTUALES	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS Y CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE PUEDE PRESENTAR SOBRE LOS MISMOS.

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Entidad que Investiga	Motivo de Investigación
N/A	N/A

Proceso Sancionatorio
N/A

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: CÉSAR ANDRES GARZÓN BUSTOS
Firmado digitalmente por: ANA MARIA OSPINO ESCOBAR

El futuro es de todos · Minenergía · LA NUEVA ENERGÍA			DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN EJECUCIÓN				SIGME				
Fondo	PRONE	**Contrato**	PRONE-GGC-475-22	**Etapa Contrato**	EJECUCIÓN I	**Fecha Informe**	3/10/2022	**Periodo Informe**	8/2022		
Departamento	ATLÁNTICO	**Municipio**	BARANOA	**Comité**	CAPRONE	**Numero acta**	33	**Número de proyectos**	4		
Contratista	CARIBESOL DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. - AIR-E	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	N/A				
Interventor	CONSORCIO INT PRONE 2021-2	**Fiducia**	ALIANZA FIDUCIARIA SA	**Encargo Fiduciario**	EF PRONE 3 - NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS PRIMERO DE OCTUBRE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE	**N. Cuenta**	482800022766				
Objeto del Contrato											
Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional – SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución del proyecto (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA 22, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE Y NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE), el cual será ejecutado por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato para la entrega al MINISTERIO y el cual es financiado con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE										
Alcance del Contrato											
En desarrollo del objeto de este Contrato, el OPERADOR DE RED deberá ejecutar los recursos del fondo PRONE asignados para llevar a cabo el Proyecto, realizando las actividades previas a la contratación de obras, las actividades de contratación de obras, las actividades de suministro, construcción y liquidación de obras, las actividades de recibo y terminación del contrato PRONE. Así mismo, deberá energizar y recibir en aporte, en los términos del artículo 87.9 de la Ley 142 de 1994 modificado por el artículo 8 del Decreto 819 de 2020, la infraestructura construida, realizar las actividades inherentes a la Administración, Operación y Mantenimiento (en adelante AOM), efectuar la reposición de los activos de distribución aportados en caso de ser necesario y ejecutar las actividades referentes a la devolución de la Infraestructura para el Proyecto										
Pólizas	**BQ-100050709**	**Amparos**		**Aseguradora**		**Vigencia Pólizas**					

Fecha de suscripción		**Fecha acta de inicio**		**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**			
***Fecha final para Etapa I**		***Fecha final para Etapa II**		***Fecha final para Etapa III**		**Fecha final para Etapa IV**	
Fecha de terminación del contrato		**Fecha para liquidación contrato**		**Terminó legal para liquidación**			
Número de otrosíes		**Suspendido**	NO	**Desde**			
				Hasta			

Resumen trámites jurídicos del contrato

Número de usuarios contratados	401	**Número de usuarios replanteo actual**	0	**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	N/A
Etapa y actividad cronograma	EJECUCION 1			**Etapa y actividad real**	EJECUCION 1		
Avance contrato proyectado	31%	**Avance contrato real**	15%	**Retraso contrato**	16%		
Avance obra proyectado	0%	**Avance de obra real**	0%	**Retraso obra**	0%		

Ultimo informe Administrador	2022-09-15	**Observaciones ultimo informe administrador**	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato. Realización de socialización y verificación de usuarios. Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato. Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo Actividad iniciada en conjunto con la interventoría del contrato.

Valor contrato actual	$1.989.202.033,00	**Aporte Fondo**	$1.989.202.033,00	**Cofinanciación**	0	**Cofinanciador**	N/A
Desembolsado	$ 994.601.014	**Saldo por Desembolsar**	$994.601.019,00	**Porcentaje Desembolsado**	50%	**Saldo en la cuenta**	$994.601.019,00
Valor Remuneración	$0,00	**Valor Remuneración tramitado**	$0,00	**Número de Remuneraciones**	0	**Número Remuneraciones tramitadas**	0

Vigencia 2019	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2019**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2019**	$0,00
Vigencia 2020	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2020**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2020**	$0,00
Vigencia 2021	$0,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2021**	$0,00	**Desembolso por efectuar Vigencia 2021**	$0,00
Vigencia 2022	$1.989.202.033,00	**Desembolso efectuado Vigencia 2022**	$ 994.601.014	**Desembolso por efectuar Vigencia 2022**	$ 994.601.019,00

Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**
Comité seguimiento contratos 2021-2022 Air-E viernes, 12 de agosto de 2022 02:30 p. m. - 04:00 p. m.	N/A

Correspondencia recibida	**Correspondencia enviada**
1-2022-032212 2022-08-26 11:23:30 Comunicación con rad. 2022040000383901 - actividades previas a la contratación de obra y 2 actividades de contratación de obras prone 2022 1-2022-031671 2022-08-24 07:11:14 Comunicación con rad. 2022040000383591 solicitud de ampliación del plazo de la etapa 1 y actividad 4 de la etapa 2 contratos prone 2022.	N/A

1-2022-030390 2022-08-16 07:45:51 Informes Mensuales PRONE 2022 - julio 2022 GNR Air-e S.A.S. E.S.P. 1-2022-028239 2022-08-01 10:02:52 Comunicación con rad. 2022040000107061 - Informe trimestral de ejecución de los contratos PRONE 2022	

Observaciones Apoyo Técnico	
Conclusiones	**Acciones a realizar**
EL OR MANIFIESTA PROBLEMAS CON LA LEGALIZACION DEL CONTRATO DE OBRA POR LO QUE PLANTEA REALIZAR UNA SOLICITUD DE PRORROGA, YA QUE AL DEPENDER DE UN TERCERO SE PODRIA INCURRIR EN EL VENCIMINIENTO DE ETAPAS CONTRACTUALES DE ACUERDO CON LO ANTERIOR SE RECIBE SOLICITUD DE PRORROGA PARA EL CONTRATO LA CUAL SE TRAMITA EXTENDIENDO LA ETAPA 2 DEL MISMO HASTA TANTO SE PUEDA LEGALIZAR EL CONTRATO DE OBRA	REALIZAR EL SEGUIMIENTO A LOS TRÁMITES DE LOS CONTRATOS DERIVADOS Y CUALQUIER INCONVENIENTE QUE SE PUEDE PRESENTAR SOBRE LOS MISMOS. SOLICITAR PLAN DE ACCION MEDIANTE EL CUAL EL OR EJECUTARA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACTIVIDADES PROPIAS A LA OBRA.

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato	
Conclusiones	**Acciones a realizar**

Entidad que Investiga	**Motivo de Investigación**
N/A	N/A

Proceso Sancionatorio
N/A

***ETAPA I: FAER, PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Interventoría y Replanteo + Permisos – **FAZNI>2018:** Replanteo + Permisos y Contratación de obra.
***ETAPA II: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Contratación Obra - **FAZNI>2018:** Ejecución Obra + Recepción MME + Proceso acta terminación.
***ETAPA III: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Ejecución de Obra - **FAZNI>2018:** NA.
***ETAPA IV: FAER & PRONE & FAZNI<2018:** Recepción MME y Proceso acta de terminación - **FAZNI>2018:** NA.

Firmado digitalmente por: CÉSAR ANDRES GARZÓN BUSTOS
Firmado digitalmente por: ANA MARIA OSPINO ESCOBAR

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO
CONTRATO EN EJECUCIÓN

AvanzaME

Fondo	PRONE	**Contrato**	GGC-475-2022	**Etapa Contrato**	En ejecución	**Fecha Informe**	06-11-2022	**Periodo Informe**	21-09-2022 - 20-10-2022
Departamento	Atlántico	**Municipio**	Baranoa	**Comité**	CAPRONE	**Número acta**	33	**Número de proyectos**	4
Contratista	AIR - E S.A.S. E.S.P.	**Apoyo técnico**	César Andres Garzón Bustos	**Apoyo Jurídico**	Ana María Ospino Escobar	**Supervisor**	Cristian Andrés Diaz Duran		
Interventor		**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**					

Objeto del Contrato

Mejorar la calidad y confiabilidad del servicio de energía eléctrica en los barrios subnormales del Mercado de Comercialización del OPERADOR DE RED ubicados en los municipios del Sistema Interconectado Nacional ? SIN- conforme los reglamentos técnicos vigentes, legalizando los usuarios y adecuando las redes eléctricas mediante la ejecución de los proyectos (NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE), los cuales serán ejecutados por el OPERADOR DE RED bajo su responsabilidad, en los términos del presente Contrato, para la entrega al MINISTERIO y financiados con fondos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas- PRONE.

Alcance del Contrato

NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
CUMPLIMIENTO	BQ-100050709	$ 397.840.406	18-02-2022	28-01-2024	Compañía Mundial de Seguros S.A.
PAGO ANTICIPADO	BQ-100050709	$ 994.601.014	18-02-2022	28-01-2024	Compañía Mundial de Seguros S.A.
CUMPLIMIENTO	BQ-100050709	$ 0		23-04-2042	Compañía Mundial de Seguros S.A.

Fecha de suscripción	23-02-2022	**Fecha acta de inicio**	23-02-2022	**Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación**	27-01-2023

Cronograma

Categoría	Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	% Ponderado	% Avance
Etapa 1	Suscripción del Encargo Fiduciario.	23-02-2022	10-03-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de interventoría	10-03-2022	30-03-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda de proceso de contratación de interventoría	31-03-2022	20-04-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas del contrato de interventoría	21-04-2022	03-05-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Firma de contratos de interventoría y suscripción de Actas de Inicio	04-05-2022	25-05-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Revisión y aceptación de diseños, especificaciones y presupuesto	26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Realización de socialización y verificación de usuarios.	26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Realizar verificación de la localización prevista del proyecto en el campo	26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Verificación que las obras objeto de ejecución no se encuentran ubicadas en zonas de alto riesgo.	26-05-2022	15-06-2022	%1,36	%100

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 1	Elaboración de pliegos de contratación de contrato de obra / suministro	01-04-2022	29-04-2022	%1,36	%100
Etapa 1	Con base en toda la información recopilada en los numerales anteriores, revisar el cronograma oficial para las etapas siguientes y confirmar o solicitar modificación, con el nivel de detalle	06-08-2022	02-09-2022	%1,4	%100
Etapa 2	Publicación de pliegos o invitación directa según corresponda.	30-04-2022	10-05-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Recibo, evaluación y adjudicación de ofertas.	11-05-2022	21-05-2022	%1,25	%100
Etapa 2	Firma de contratos de suministros y obras, según corresponda, y suscripción de Actas de Inicio	24-05-2022	13-06-2022	%1,25	%0
Etapa 2	Enviar cronograma de obra con horizonte semanal aprobado por la interventoría.	11-08-2022	26-08-2022	%1,25	%0
Etapa 3	Replanteo de obras	16-08-2022	30-08-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Giro Anticipos	31-08-2022	30-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	31-08-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes MT	31-08-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, aisladores y armada/ vestida de postes MT	30-09-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red MT	30-09-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de transformadores	31-10-2022	18-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de protecciones	31-10-2022	18-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, herrajes e instalación de puesta a tierra transformadores	31-10-2022	18-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Apertura de huecos	31-08-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de postes secundarios BT	31-08-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de herrajes, instalación de templetes y armada/vestida de postes BT	30-09-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable, tendido y tensionado de red BT	30-09-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Instalación de puestas a tierra BT	21-10-2022	09-11-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro e instalación de medidores	10-11-2022	06-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Suministro de cable y herrajes e instalación de acometidas	10-11-2022	06-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Inspeccion RETIE	21-11-2022	19-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Acta de recibo de obras	07-12-2022	23-12-2022	%3,5	%0
Etapa 3	Actas de liquidación de los contratos de interventoría, suministro y obra, según corresponda.	20-12-2022	06-01-2023	%3,5	%0
Etapa 3	Colocar dos vallas informativas del proyecto. La ubicación y diseño gráfico será acordado con el MINISTERIO	30-08-2022	14-09-2022	%3,5	%0
Etapa 4	Acta de recibo y entrega de la infraestructura suscrita entre el MINISTERIO, el OPERADOR DE RED y el interventor.	10-01-2023	22-01-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Reintegro de recursos no ejecutados y rendimientos financieros, cierre de cuenta bancaria y liquidación del Encargo Fiduciario suscrito	07-01-2023	27-01-2023	%2,5	%0

Cronograma					
Categoría	**Descripción**	**Fecha Inicio**	**Fecha Fin**	**% Ponderado**	**% Avance**
Etapa 4	Entrega de todos los documentos, soportes y pólizas de los contratos liquidados de suministro y obra requeridos para iniciar el trámite del acta de Terminación y Balance Financiero de la Etapa de ADMINISTRACIÓN del presente Contrato	12-01-2023	27-01-2023	%2,5	%0
Etapa 4	Finalización de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación	12-01-2023	27-01-2023	%2,5	%0

Fecha de terminación del contrato	22-02-2042	**Fecha para liquidación contrato**	21-08-2042	**Termino legal para liquidación**	

Número de otrosíes	2	**Suspendido**	NO	**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato		
Consecutivo	**Fecha de modificación**	**Objeto/detalle**
GGC-475-2022-01	08-04-2022	Se modifique la CLÁUSULA TERCERA ? VALOR del contrato PRONE GGC No. 475-2022, toda vez que cuadro adjunto a dicha cláusula, presenta un valor diferente en relación con los términos en que quedó aprobado el proyecto ?NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO BARAHONA II, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO PRIMERO DE OCTUBRE, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO LA ARENA, NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS BARRIO SECTOR CIEN PESOS ESPAÑA NORTE?
GGC-475-2022-02		Se modifica el Anexo No.2 del contrato, correspondiente al Cronograma.

Número de usuarios contratados		**Número de usuarios replanteo actual**		**Número de usuarios energizados**	0	**Fecha acta energización de usuarios**	

Avance contrato proyectado	%45,69	**Avance contrato real**	%17,5	**Retraso contrato**	%28,19
Avance obra proyectado	%57	**Avance de obra real**	%0	**Retraso obra**	%57

Ultimo informe Constratista	21-09-2022 - 20-10-2022	**Conclusiones Evaluación Técnica - último informe**	Se evidencia que en el informe de interventoria no se encuentran relacionadas las gestiones y comunicaciones, respecto a la contratación de obra.- EN LOS DOCUMENTOS ADJUNTOS NO ESPECIFICAN SI EL SOPORTE SEBRA CORRESPONDE A AGOSTO O SEPTIEMBRE	**Acciones a realizar – último informe**	- La interventoria debe hacer un mejor seguimiento a los procesos de contratación. - Incluir anexos ya sea en archivos adicionales o vincular el link con el repositorio de la información

Pagos Efectuados Al Contrato					
Avance Financiero	%50	**Valor Total del Contrato**	$ 1.989.202.033	**Valor Total Pagado**	$ 994.601.014

Detalle de los pagos efectuados al contrato				
Fecha	**Número de acta**	**Descripción**	**Valor**	**Estado**
01-04-2022	1	Primer desembolso anticipo vigencia 2022	$ 994.601.014	Pagado

Lista de Remuneraciones	
Descripción	**Valor**
Valor Total de Remuneraciones	

Reuniones realizadas	Visitas de campo realizadas
0	0

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Observaciones del Apoyo Jurídico frente al estado de cumplimiento del contrato

Comentario	Fecha de Creación	Fecha Límite de Bitácora	Alarma	Nombre Documento	Tipo de Documento

Novedades

Tipo de Novedad	Descripción	Fecha	Valor	Entidad que Investiga	Documento Tipo