FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

INFORME SEMANAL No. 01

FECHA		DIA	29	MES	9	AÑO	2022
SEMANA N°	1	DEL	jueves, 22 de septiembre de 2022		AL		miércoles, 28 de septiembre de 2022
FECHA INICIO :	22-sep-22	FECHA TERMINACION INICIAL :	15-nov-22		NUEVO PLAZO DE EJECUCION		
No. PRORROGAS		No. SUSPENCIONES			OFICIOS RADICADOS EN LA SEMANA		

I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA

OBJETO DEL CONTRATO	MANTENIMIENTO AL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO - ATLANTICO - BIADE 81				
INTERVENTOR	NESTOR ROJAS TORRES INTERVENTORIA CONTRATO No. 196-2022	NIT O C.C.	3.249.514	CONTRATO N°	196-2022
CONTRATISTA	CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT O C.C.	900844978-4	CONTRATO N°	209-2022

II. RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE PROGRAMACIÓN

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				ACTIVIDADES CON RETRASOS O PENDIENTES DE INICIO		
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	PORCENTAJE DE EJECUCION PROGRAMADO SEMANAL	PORCENTAJE DE EJECUCION EJECUTADO SEMANAL	PORCENTAJE DE EJECUCION TOTAL ACUMULADO	ACTIVIDADES DESCRITAS POR ITEMS EJECUTADOS REFERENTES AL CONTRATO	DESCRIPCION DE LOS MOTIVOS DE ATRASO	ACUERDOS PLAN DE CONTINGENCIA PROPUESTO
PRELIMINARES		25,00%				
DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS						
PISOS - BASES - RELLENOS						
ESTRUCTURAS EN CONCRETO						
MAMPOSTERIA						
INSTALACIONES HIDRAULICAS						
INSTALACIONES ELECTRICAS						
PAÑETES Y RESANES						
CUBIERTAS						
CIELORASOS						
PISOS - ACABADOS						
ENCHAPES Y ACCESORIOS						
VIDRIOS Y ESPEJOS						
APARATOS SANITARIOS						
CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO						
CERRADURAS						
PINTURA						
EQUIPOS ESPECIALES						
ASEO GENERAL						
VIAS Y PAVIMENTOS						

BALANCE DE OBRA EJECUTADA INCLUIDO A-I.U.	VR.TOTAL CONTRATO	VR. TOTAL EJECUTADO		VR. POR EJECUTAR	AVANCE DE INVERSION	SEMANA	ACUMULADO
	$ 245.947.744,47	SEMANA	$ 4.918.954,89	$ 241.028.789,58		2,00%	2,00%
		ACUMULADO	$ 4.918.954,89				

IV.PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA


PERSONAL	CANTIDAD	PERSONAL	CANTIDAD
Residente	0	Oficial	1,00
Profesional HSQ	0	Ayudantes	1,00
Maestro	1	Ornamentacion	0,00
PERMANENCIA DEL DIRECTOR DE OBRA EN EL PROYECTO			

V.ESTADO DEL TIEMPO

		FECHA	MAÑANA	TARDE	LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS
PERIODO DE LLUVIAS (HORAS)	2,00	22/09/2022		x	
	1,50	23/09/2022		x	SI
	3,00	24/09/2022	x		
		Visita el dia 22 Y 23 de septiembre de 2022			

VI. GRÁFICA CONTROL AVANCE DE OBRA SEMANAL POR CAPITULO (ESPECIFICAR % EJECUCION Vs PROGRAMADO)





Semana	inicio	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Fecha	22/09/2022	28/09/2022	4/10/2022	10/10/2022	16/10/2022	22/10/2022	28/10/2022	3/11/2022	9/11/2022	15/11/2022	21/11/2022	27/11/2022	3/12/2022
Pro. Semanal	0,00%	0,00%											
Pro.Acumulado	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ejec. Semanal	0,00%	2,00%											
Ejec. Acumul	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%
Balance	0,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%

VII. OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

DESCRIPCION:

En la semana correspondiente del dia 22 al 28 de septiembre de 2022 se realizaron las siguiente actividades: Demolicion de enchape de pisos, Demolicion de enchape de muros, Desmonte de aparatos sanitarios, Mantenimiento de la cubierta (desmonte de lamina de asbecto cemento), Mantenimiento de carpinteria en aluminio (desmonte de ventaneria).

OBSERVACIONES TÉCNICAS

Sin observaciones al respecto.

CALIDAD

Sin observaciones al respecto.

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Sin observaciones al respecto.

ADMINISTRATIVA

Sin observaciones al respecto.

AMBIENTAL

Sin observaciones al respecto.

JURÍDICA

Sin observaciones al respecto.

RECOMENDACIONES

Sin observaciones al respecto.

CONCLUSIONES:

1	En este informe encontramos avances relacionados en las actividades preliminares, y se esta a la espera de realizar un balance general de la obra por parte del contratista de obra.
2	No se ha recibido documentación inicial por aprte del contratista de obra, no obstante, ha sido solicitada por parte de la Interventoria mediante comunicación CENAC-CTO-196-022-BB - Solicitud de información pre-contractual, sin recibir respuesta a la fecha del presente informe.
3	

NESTOR ROJAS TORRES
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJÉRCITO NACIONAL	INFORME SEMANAL No. 1

SEMANA N°	1	**DEL**	jueves, 22 de septiembre de 2022	**AL**	miércoles, 28 de septiembre de 2022	
FECHA INICIO :	**22 de septiembre de 2022**	**FECHA TERMINO :**	**15 de noviembre de 2022**	**PAG**	Pág. 2 de 2	
I. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA						
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO AL ALOJAMIENTO DE TROPA DEL BATALLON DE INGENIEROS DE ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES No. 81 UBICADO EN EL CANTON MILITAR DE MALAMBO - ATLANTICO - BIADE 81**					
INTERVENTOR	**NESTOR ROJAS TORRES INTERVENTORIA CONTRATO No. 196-2022**	**NIT O C.C.**	**3249514**	**CONTRATO N°**	**196-2022**	
CONTRATISTA	**CIMA INGENIERIA & CONSTRUCCIONES S.A.S**	**NIT O C.C.**	**900844978-4**	**CONTRATO N°**	**209-2022**	

VIII. REGISTRO FOTOGRAFICO



UBICACIÓN:	ALOJAMIENTO DE TOPAS ALA NORTE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA



UBICACIÓN:	ALOJAMIENTO DE TOPAS ALA NORTE
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA



UBICACIÓN:	ALOJAMIENTO DE CUADROS
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA



UBICACIÓN:	ALOJAMIENTO DE CUADROS
CAPITULO:	PRELIMINARES
ITEM	DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS