| ALCALDÍA DE MANIZALES | ALCALDÍA DE MANIZALES | INTERVENTORÍA |
|---|---|---|
| | SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS | |
| | INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # 1 | Pagina 1 |

## CONTRATO DE OBRA

**Contratista:** MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ

Contrato No. 2207070671

Valor Inicial: $ 350,000,000.00

Valor Actualizado: $ 350,000,000.00

Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación: 8/08/2022

Fecha de Vencimiento: 8/11/2022

Objeto

**CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNAS ATARDECERES, CUMANDAY, TESORITO, UNIVERSITARIA, LA FUENTE, LA MACARENA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".**

Semana Número: **1** Del: 8-ago Al: 14-ago Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 8 días

Nombre del Supervisor **ING ANGELA YULIANA VELEZ TABARES** Restantes 83 días

PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO 8.79%


## AVANCE DEL CONTRATO

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 0.00% | 100.00% |
| Valor de la Obra | $ - | $ 350,000,000.00 |

| | SEMANAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 0.00% | 0.00% |
| Valor de la Obra | $ - | $ - |

## GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

| | %PROGRAMADO | % EJECUTADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|---|
| Acumulado anterior | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Durante el periodo | 0.00% | 0.00% | |
| Acumulado actual | 0.00% | 0.00% | |




## REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA

NO HUBO EJECUCCION DE OBRA

NO HUBO EJECUCCION DE OBRA

NO HUBO EJECUCCION DE OBRA

NO HUBO EJECUCCION DE OBRA

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEMAS SST EN LA SEMANA

NO HUBO EJECUCION DE OBRA

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO EJECUCION DE OBRA

## ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NO HUBO EJECUCION DE OBRA

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

0% DE AVANCE

## OBSERVACIONES

SE SOLICTA AL CONTRATISTA INICIO DE OBRA , SE ENVIA OFICIOS MV-001-22 , MV-002-22 Y MV-003 CON COPIA A LA ENTIDAD CONTRATANTE ALCALDIA DE MANIZALES , SOLICITANDO APUS, HOJA DE VIDA DEL PERSONAL , Y SOLICITUD DE ACTAS DE VECINDAD

## FIRMAS

Residente de Interventoría

ING. CIVIL
C.C 75095942

Director de Interventoría **ANGELA YULIANA VELEZ TABARES**

ING. CIVIL
C.C.xxxxxxx