ALCALDÍA DE MANIZALES		
	ALCALDÍA DE MANIZALES	**INTERVENTORÍA**
	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	
	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA # 3	Pagina 1

CONTRATO DE OBRA

Contratista: **MONICA LILIANA LOPEZ JIMENEZ**

Contrato No. 2207070671

Valor Inicial: $ 350,000,000.00

Valor Actualizado: $ 350,000,000.00

Plazo Inicial:

Plazo Actualizado:

Fecha de Iniciación: 8/08/2022

Fecha de Vencimiento: 8/11/2022

Objeto

CONTRATO DE OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LAS COMUNAS ATARDECERES, CUMANDAY, TESORITO, UNIVERSITARIA, LA FUENTE, LA MACARENA DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES".

Semana Número: **3** Del: 22-ago Al: 28-ago

Nombre del Supervisor **ING ANGELA YULIANA VELEZ TABARES**

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato 24 días

Restantes 67 días

PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO 26.37%


AVANCE DEL CONTRATO

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	0.00%	0.00%
Valor de la Obra	$ -	$ -

	SEMANAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0.00%	
Valor de la Obra	$ -	

GRÁFICA DE AVANCE DEL CONTRATO

	%PROGRAMADO	% EJECUTADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	0.00%	0.00%	0.00%
Durante el periodo	0.00%	0.00%	
Acumulado actual	0.00%	0.00%	



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE DURANTE LA SEMANA

NO HUBO EJECUCCION DE OBRA

NO HUBO EJECUCCION DE OBRA

NO HUBO EJECUCCION DE OBRA

NO HUBO EJECUCCION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN TEMAS SST EN LA SEMANA

NO HUBO EJECUCION DE OBRA

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

NO HUBO EJECUCION DE OBRA

ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

NO HUBO EJECUCION DE OBRA

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

0% DE AVANCE

OBSERVACIONES

se da por aprobada hojas de vida enviadas por contratista y plan de calidad

se solicita cronograma de obra nuevamente para inicio de frentes

cronograma del 26 %

FIRMAS

Residente de Interventoría
ING. CIVIL
C.C 75095942

Director de Interventoría **ANGELA YULIANA VELEZ TABARES**
ING. CIVIL
C.C 24.338.904