

* Suministros, Ensamble, Mantenimiento y Montaje de
* Aires Acondicionados * Cuartos Fríos * Neveras * Mini Split
* Congeladores * Soldaduras * Partes Eléctricas en general
* Mantenimiento Industrial * Refrigeración Automotriz

Clle. 3 Nº. 6 - 49 Centro Tels. 872 22 79
Cels. 3112186554 - 311 5418590 - Neiva (H)
E-Mail: tecnirapidomar@hotmail.com

FACTURA DE VENTA Nº. 0225

TRANE SHIMASU Carrier LG Electrolux Climatec YORK

Fecha: 18 - Mayo de 2018

Señores Municipio de Neiva Nit. 891180009-1

Direccion. Cr 5 No 4 - 74 Tel. 8714472

CANT.	DETALLE	V/. UNITARIO	V/. TOTAL
	Servicios de Mantenimiento preventivo, correctivo y suministro e instalacion de Repuestos para los aires acondicionados ubicados en las diferentes Dependencias de la Alcaldia de Neiva		
	Anexo Informe No. 1 del Contrato 0859 de 2018.	54'261.689	54.261.689

AUTORIZACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN No. 18762003897057
FECHA: 2017/07/05 - VIG. 24 MESES
HABILITA DEL 152 AL 1000

RESOLUCION DIAN Nº 13[illegible] 2017/02/02
NUMERACION AUTORIZADA DEL 0001 AL 1000

SUB-TOTAL	54.261.689
I.V.A.	10.309.721
TOTAL	64.571.410

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la Letra de Cambio, puede endosarse y negociarse. Artículo 619, 651, 772, 773 y 774 del Código de Comercio

FIRMA AUTORIZADA

ACEPTADA

GRAITY ROSALBA POSADA C. NIT 36.175.720 - 7 TEL 8762971 NEIVA

ALCALDIA DE NEIVA

ALCALDIA DE NEIVA IMPUESTOS

SECRETARIA DE HACIENDA MUNICIPAL

NIT. 891.180.009-1

CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO

No. 326274

P O S E S I O N / C O N T R A T A C I O N

Fecha Exp.: 18/05/2018

Cédula: 7712457

Avaluo:

Nombre: **OMAR IBARRA ALVAREZ**

Dirección: **K 24B 40 45**

Valido para: **P O S E S I O N / C O N T R A T A C I O N**

Valido Hasta: **30 de junio de 2018**

(415)7709998000506(8020)7712457(3900)0000326274(96)20180518

FUNCIONARIO RESPONSABLE

elcy ortiz

Neiva

FORMATO ÚNICO DE RADICACIÓN DE CUENTAS FURC

FOR-GF-11

Versión: 01
Vigente desde : 17 marzo de 2017

RADICADO INTERNO: | RECIBIDO POR:

Diligenciar Únicamente a Computador

INFORMACION DE PAGOS DEL CONTRATISTA

1- Clase y Datos del Contrato

Tipo de contrato	PRESTACION DE SERVICIOS			Nro.	859		Fecha:	09	04	2018
Proveedor	OMAR IBARRA ALVAREZ			NIT		C.C.	X	No.	7,712,457		
Dirección :	CALLE 3 N°6-55			Teléfonos	8629603						
Establecer si es Secop I o II	secop I		secop II	X	Código del contrato por Secop II						
Cesión de contrato :	SI	X NO	Nombre del cedente		NIT		C.C.		No.		
Aporte a pensiones voluntarias	SI	X NO	Aporte cuenta AFC		Entidad donde realiza el Aporte						
Cuenta de Aporte AFC y/o Pension Vol.					Banco						

2- Sistema automatico de pagos (SAP)

Cuenta Bancaria	076170155113	Banco	DAVIVIENDA	Ahorros	X	Corriente	

3- Información Tributaria

Régimen Común	X	Contribuyente de Renta		Autorretenedor de Renta		Régimen Simplificado		Código actividad ICA del RIT	
Gran Contribuyente		Prima el factor material		Prima el factor intelectual		Régimen Tributario especial de renta. Art. 19 E.T. y Art. 14 Dec. 4400 de 2004			
Nro. de pago de derechos de contratación original	2018902000001319			Nro. de derechos de contratación adiciones					

4- Condiciones especiales para el abono (Diligenciar si es necesario)

Pago a Tercero		Sanción o Multa		Cesión de derechos económicos		Apoderado		Otro		Cual?					
Beneficiario								NIT		C.C.		No.			
Cuenta Bancaria								Banco				Ahorros		Corriente	

DATOS PARA SER TRAMITADOS POR EL INTERVENTOR O PROFESIONAL DESIGNADO

5- Información del Compromiso

Objeto : Copiar tal cual aparece en el contrato : "el objeto"

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INTALACION DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS SITUADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA

Plazo: (copiar tal cual parece en el objeto)	Nueve (09) meses, sin superar la precente fecha fiscal.
Forma de Pago: Copiar como aparece en el contrato	EL MUNICIPIO de NEIVA pagará el valor del contrato, de acuerdo a la facturacion mensual precentada conforme a los servicios prestados debidamente soportados, previa presentacion de la certificacion expedida por la supervision del contrato, cuenta de cobro con sus respectivas facturas que haran parte del soporte para el pago correspondiente, el pago de seguridad social (salud, pension y riesgos laborales) y parafiscales.

Fecha de Inicio	13	04	2018	Adición		Adición No.		Fecha		Valor adición	
Valor compromiso inicial	$ 80.000.000			Valor adición(es)				Valor total compromiso		$ 80.000.000	

6- Clase de Pago

Unico Pago		Pago Final		Pago Parcial No.	1	Período:	De	Fecha	13	04	2018
							A:	Fecha	18	05	2018

Anticipo		% Anticipo		Valor Anticipo	
Entrada a Almacén No.		Fecha Entrada		Valor Entrada	
Otros		Cual:			

7- Pago de Seguridad Social

Periodos Pagados	Pago ARL	Pago Pensión	Pago Salud	Número de Planillas de Seguridad Social
Abril y Mayo	$ 382.800	$ 1.407.500	$ 522.300	8328678867 - 8328568866 - 8327338114-8327338066

8- Registros Presupuestales y Valores a afectar

Número del CDP	Número del RP	Codigo de la Fuente de Financiación y denominación del recurso	Valor pendiente por Ejecutar	Valor Ejecutado
349	2030	0101 - RECURSOS PROPIOS	$ 15.428.590,00	$ 64.571.410,00
Valor a cobrar en letras y pesos $	SESENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS ($64,571,410,00) M/CTE			

9- Autorización del pago:

Declaración: Con su firma el Supervisor y/o Interventor y el Contratista certifican que la información contenida en este FURC es verdadera y que el pago cumple con los compromisos adquiridos en el contrato y todos los requisitos de ley (incluidos los aportes al sistema general de seguridad social y publicidad en el SECOP I si aplica). Igualmente dan fe de estar a paz y salvo en todos los tributos y obligaciones adquiridas con el Municipio de Neiva.

Firma del Contratista	Firma del Interventor(si aplica)	Firma del Supervisor (Unicamente Secretarios, Directores o Lideres de Grupo)
OMAR IBARRA ALVAREZ		LILIANA TRUJILLO URIBE

INFORMACION PARA SER DILIGENCIADA POR POR CONTABILIDAD O TESORERIA

10- Firmas de aprobación de pagos por parte de Contabilidad y Tesorería

visto bueno Contabilidad (Firma y fecha)	Firma de aprobación de Tesorería con fecha de aprobación

11- Devolución

Causa	Fecha	Radicación	Devuelto Por:	Vo. Bo. Jefe de Tesorería y/o Contabilidad

REVISO: JORGE MORÁN

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

Señor(a): OMAR IBARRA ALVAREZ
No. Identificación: CC 7712457
Dirección: CALLE 3 NO 6-55
Teléfono: 8629603 **Fax:** 8629603
Ciudad: NEIVA
Número de Planilla 8326081510

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	OMAR IBARRA ALVAREZ
Tipo y Número de Identificación	CC 7712457
Número Planilla	8326081510
Fecha de Pago	3/7/2018
Número de Autorización de Pago	26081510
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Marzo 2018
Periodo Cotización Pensión	Marzo 2018
Periodo Cotizacion Caja	Marzo 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$328.500
Total Interes Mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$43.500	1
230301	Porvenir	$160.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	$125.000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 7712457
APELLIDOS Y NOMBRES IBARRA ALVAREZ OMAR

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS044	230301	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	125.000	160.000	43.500	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

PAGADO 26081510

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
3	2018	2	2018	E	07/03/2018	8326081626	$886.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	31.300	0		0		0	0	0	0	31.300	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	93.900	0		0		0	0	0	0	93.900	3

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	250.000	0	0	0	0	0	0		250.000	2
231001	Colfondos	800227940-6	125.000	0	0	0	0	0	0		125.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	125.000	0	0	0	0	0	0		125.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES														
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	136.000				136.000	0	0	136.000			1.360	136.000	4

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF32	Comfamiliar Huila	891180008-2	125.200	0	0	125.200	4

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	125.200	125.200
Pensión	3	500.000	500.000
Riesgos Laborales	1	136.000	136.000
CCF	1	125.200	125.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	886.400	886.400

PAGADA
8326081626

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ		CALLE 3 No 6-55	8629603	robertino0313@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			HUILA	NEIVA		SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PERIODO COTIZACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	TOTAL A PAGAR
SALUD		DIFERENTE A SALUD					
MES	AÑO	MES	AÑO				
3	2018	2	2018	E	07/03/2018	8326081626	$886,400

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Dirección	Subtipo	Extranjero	Cotiz. exterior	Exonerado	Ing	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC	1075302304	MEDINA MUÑOZ ANDRES FABIAN	1	0			S																	23l001	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS037	781.242	31.300	14-23	781.242	4	34.000	CCF32	781.242	31.300	0	0	0	0	0
CC	1075214997	IBARRA ALVAREZ JORGE ARMANDO	1	0			S																	230201	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS044	781.242	31.300	14-23	781.242	4	34.000	CCF32	781.242	31.300	0	0	0	0	0
CC	7723574	PERDOMO HERRERA LUIS ALFREDO	1	0			S																	230201	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS044	781.242	31.300	14-23	781.242	4	34.000	CCF32	781.242	31.300	781.242	0	0	0	0
CC	12119688	IBARRA MURCIA FABIO	1	0			S																	25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS044	781.242	31.300	14-23	781.242	4	34.000	CCF32	781.242	31.300	781.242	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Señor(a): OMAR IBARRA ALVAREZ
No. Identificación: CC 7712457
Dirección: CALLE 3 NO 6-55
Teléfono: 8629603 **Fax:** 8629603
Ciudad: NEIVA
Número de Planilla 8326678887

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	OMAR IBARRA ALVAREZ
Tipo y Número de Identificación	CC 7712457
Número Planilla	8326678887
Fecha de Pago	4/4/2018
Número de Autorización de Pago	26678887
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Abril 2018
Periodo Cotización Pensión	Abril 2018
Periodo Cotización Caja	Abril 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$328.500
Total Interes Mora	$0

CODIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NUMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$43.500	1
230301	Porvenir	$160.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	$125.000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 7712457
APELLIDOS Y NOMBRES IBARRA ALVAREZ OMAR

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS044	230301	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	125.000	160.000	43.500	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACIÓN SALUD	COTIZACIÓN PENSION	COTIZACIÓN RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

PAGADO 26678887

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

ISO / IEC 27001 compensar

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL		DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ		CALLE 3 No 6-55	8629603	8629603
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
U	I	PRINCIPAL	PPAL	HUILA	NEIVA	

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
4	2018	3	2018	E	04 04 2018	8326568866	Si	No

CENTRO DE TRABAJO	Todos	NÚMERO DE EMPLEADOS	4	NIT EMPRESA CONVENIO	Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1075214897	IBARRA ALVAREZ JORGE ARMANDO	1	0			Si	001	41																30	30	30	30	EPS044	$781,242	4.00%	$31,300	230201	$781,242	16.00%	$125,000	$0
2	CC 1075302304	MEDINA MUÑOZ ANDRES FABIAN	1	0			Si	001	41																30	30	30	30	EPS037	$781,242	4.00%	$31,300	231001	$781,242	16.00%	$125,000	$0
3	CC 12119568	IBARRA MURCIA FABIO	1	0			Si	001	41																30	30	30	30	EPS044	$781,242	4.00%	$31,300	25-14	$781,242	16.00%	$125,000	$0
4	CC 7723574	PERDOMO HERRERA LUIS ALFREDO	1	0			Si	001	41																30	30	30	30	EPS044	$781,242	4.00%	$31,300	230201	$781,242	16.00%	$125,000	$0
																																$125,200				$500,000	$0

PAGADO

$125.200 $500.000 $0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1075214897	IBARRA ALVAREZ JORGE ARMANDO	$0	14-23	$781,242	4.35%	4	$34,000	CCF32	$781,242	4.00%	$31,300	0.00%	$0	0.00%	$0
2	CC 1075302304	MEDINA MUÑOZ ANDRES FABIAN	$0	14-23	$781,242	4.35%	4	$34,000	CCF32	$781,242	4.00%	$31,300	0.00%	$0	0.00%	$0
3	CC 12119568	IBARRA MURCIA FABIO	$0	14-23	$781,242	4.35%	4	$34,000	CCF32	$781,242	4.00%	$31,300	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 7723574	PERDOMO HERRERA LUIS ALFREDO	$0	14-23	$781,242	4.35%	4	$34,000	CCF32	$781,242	4.00%	$31,300	0.00%	$0	0.00%	$0
			$0					$136,000				$125,200		$0		$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Señor(a): OMAR IBARRA ALVAREZ
No. Identificación: CC 7712457
Dirección: CALLE 3 NO 6-55
Teléfono: 8629603 **Fax:** 8629603
Ciudad: NEIVA
Número de Planilla 8327338114

CITE ESTE NUMERO PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Respetado señor(a)

Con atento saludo, informamos que Compensar Operador de Información procesó el siguiente pago realizado por medio de:

compensar | miplanilla.com

Nombre	OMAR IBARRA ALVAREZ
Tipo y Número de Identificación	CC 7712457
Número Planilla	8327338114
Fecha de Pago	5/4/2018
Número de Autorización de Pago	27338114
Banco	1052
Valor Comisión	$0

Número de Empleados	1
Periodo Cotización Salud	Mayo 2018
Periodo Cotización Pensión	Mayo 2018
Periodo Cotización Caja	Mayo 2018
Número de Administradoras	3
Total Pagado	$328.500
Total Interes Mora	$0

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	$43.500	1
230301	Porvenir	$160.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	$125.000	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 7712457
APELLIDOS Y NOMBRES IBARRA ALVAREZ OMAR

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD
EPS044	230301	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	125.000	160.000	43.500	0

TIPO DOC.:
NO. DOCUMENTO:
APELLIDOS Y NOMBRES

COD EPS	COD AFP	UPC	IBC SALUD	IBC PENSION	IBC RIESGOS	IBC CAJA	COTIZACION SALUD	COTIZACION PENSION	COTIZACION RIESGOS	FONDO SOLIDARIDAD

PAGADO 27338114

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE					
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX
CC	7712457	OMAR IBARRA ALVAREZ	CALLE 3 No 6-55	8629603	8629603
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO
U	I	PRINCIPAL	PPAL	HUILA	NEIVA

DATOS DE LA PLANILLA								
PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
MES	AÑO	MES	AÑO					
5	2018	4	2018	E	04 05 2018	8327338066	Si	No

CENTRO DE TRABAJO: Todos | NÚMERO DE EMPLEADOS: 5 | NIT EMPRESA CONVENIO: Todos

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	Exon	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1075214897	IBARRA ALVAREZ JORGE ARMANDO	1	0			Si	001	41																30	30	30	30	EPS044	$781,242	4.00%	$31,300	230201	$781,242	16.00%	$125,000	$0
2	CC 1075302304	MEDINA MUÑOZ ANDRES FABIAN	1	0			Si	001	41																30	30	30	30	EPS037	$781,242	4.00%	$31,300	231001	$781,242	16.00%	$125,000	$0
3	CC 1082215039	QUINTERO TRUJILLO LEONIDAS	1	0			Si	001	41	X															21	21	21	21	EPS044	$546,870	4.00%	$21,900	230301	$546,870	16.00%	$87,500	$0
4	CC 12119568	IBARRA MURCIA FABIO	1	0			Si	001	41																30	30	30	30	EPS044	$781,242	4.00%	$31,300	25-14	$781,242	16.00%	$125,000	$0
5	CC 7723574	PERDOMO HERRERA LUIS ALFREDO	1	0			Si	001	41																30	30	30	30	EPS044	$781,242	4.00%	$31,300	230201	$781,242	16.00%	$125,000	$0
																															$147,100				$587,500	$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SENA	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1075214897	IBARRA ALVAREZ JORGE ARMANDO	$0	14-23	$781,242	4.35%	4	$34,000	CCF32	$781,242	4.00%	$31,300	0.00%	$0	0.00%	$0
2	CC 1075302304	MEDINA MUÑOZ ANDRES FABIAN	$0	14-23	$781,242	4.35%	4	$34,000	CCF32	$781,242	4.00%	$31,300	0.00%	$0	0.00%	$0
3	CC 1082215039	QUINTERO TRUJILLO LEONIDAS	$0	14-23	$546,870	4.35%	4	$23,800	CCF32	$546,870	4.00%	$21,900	0.00%	$0	0.00%	$0
4	CC 12119568	IBARRA MURCIA FABIO	$0	14-23	$781,242	4.35%	4	$34,000	CCF32	$781,242	4.00%	$31,300	0.00%	$0	0.00%	$0
5	CC 7723574	PERDOMO HERRERA LUIS ALFREDO	$0	14-23	$781,242	4.35%	4	$34,000	CCF32	$781,242	4.00%	$31,300	0.00%	$0	0.00%	$0
			$0					$159,800				$147,100		$0		$0

PAGADO

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



INFORME TECNICO No.01 DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE LA ALCALDIA DE NEIVA

MES DE ABRIL y MAYO DE 2018

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Blueline", ubicado en la oficina de Unidad de Empresa (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.01	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

* Equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo de 60.000 BTU de marca "Blueline" ubicado en la Sala de Atención al Usuario (Tránsito Municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.02	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (cambio de la válvula gusanillo de alta presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-410a para equipos de aires acondicionados piso Techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU.	309.400

* Equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo de 60.000 BTU de marca "Blueline" ubicado en la Sala de Atención al Usuario (Tránsito Municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.03	*Se encontró el equipo fuera de servicio, se presentó un recalentamiento en el motor del condensador recalentamiento (bobina de marcha dañada), ocasionando el daño al transformador y al kit de arranque de la unidad condensadora. Esto se generó por altibajos constantes en la red eléctrica de la secretaria de transito estando en funcionamiento. Solución: -Cambio de Transformador, Kit Eléctrico y motor ventilador del condensador.	Suministro de transformador de 75 KVA - 220 a 24 voltios, para equipos de 36.000 a 60.000 BTU	142.800
		Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 a 60.000 BTU. Convencional.	404.600
			547.400

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Confort Fresh", ubicado en el Archivo (Tránsito Municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.04	*Se encontró el equipo con problemas en el arranque de la unidad condensadora, su kit eléctrico está bajo de capacitancia y en las tardes no permite el buen funcionamiento del equipo, a su vez está bajo de carga refrigerante a causa del desgaste en el gusanillo de baja presión. Solución; -Cambio del Kit eléctrico y nivelación de carga refrigerante.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300
		Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400
			392.700

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Wiud", ubicado en el Archivo (Tránsito Municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.05	*Se encontró el equipo con el motor de la unidad condensadora cortocircuitado, y es por esto que el compresor se recalentaba prendiendo por tiempos cortos. Solución; -Cambio del motor de la unidad condensadora.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU. Convencional.	333.200

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca "Splendor", ubicado en las oficinas de Cobro Coactivo (Tránsito Municipal).

No.06	*Se encontró el equipo con problemas en la tarjeta electrónica de la unidad interior, esta presenta circuitos sobrecalentados y los fusibles en corto. Solución; -Cambio de la tarjeta Electrónica.	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 18000 a 24.000 BTU, convencional.	380.800

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca "Samsung", ubicado en las oficinas de Cobro Coactivo (Tránsito Municipal).



ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.07	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy (unidad interior), hay una falla donde no permite que el equipo funcione, esto es debido al daño en los sensores (se encontró mordido por roedores. Solución; -Cambio de Sensores.	Suministro e instalación de sensores de temperatura para equipos de aire acondicionado mini Split de 9.000 a 36.000 BTU. Convencional.	190.400

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Lennox", ubicado en UPS (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.08	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico bajo de capacitancia, ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Royal", ubicado en las oficinas del COE (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.09	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Royal", ubicado en las oficinas del COE psicología

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.10	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy (unidad interior), hay una falla donde no permite que el equipo funcione, esto es debido al daño en los sensores (se encontró mordido por roedores. Solución; -Cambio de Sensores.	Suministro e instalación de sensores de temperatura para equipos de aire acondicionado mini Split de 9.000 a 36.000 BTU. Convencional.	190.400

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Royal", ubicado en UPS del COE (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.11	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy (unidad interior), el motor y la tarjeta electrónica se encontró en cortocircuito, y la bomba de condensado no arranca debido al daño de su inducido, para la solución de esto se requirió el cambio del motor del fancoy, la tarjeta electrónica, la bomba de condensado.	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 12000 BTU, convencional.	333.200
		Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU. Convencional.	333.200
		Suministro e instalación de Bomba de condensación de líquidos para los equipos de aires acondicionados Mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	499.800
			1.166.200

Equipo de aire acondicionado tipo Casete de 12.000 BTU marca "Midea", ubicado en el Pasillo de Semaforización (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.12	*Se encontró el equipo con una falla en la tarjeta electrónica mostrando un error en los pilotos, se procedió a la revisión técnica y se encontró dañado el Kit de arranque de la unidad condensadora y baja resistividad en sus sensores. Solución; Cambio de sensores y Kit eléctrico	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550
		Suministro e instalación de sensores de temperatura para equipos de aire acondicionado mini Split de 9.000 a 36.000 BTU. Convencional.	190.400
			362.950

Equipo de aire acondicionado tipo Casete de 12.000 BTU marca "Midea", ubicado en las oficinas de Jurídica Semaforización (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $



No.13	*Se encontró el equipo con una falla en la bomba de condensado del fancoy, ya que este cuenta con una bomba incorporada para realizar la evacuación de líquidos condensados, esta bomba se encontró dañada (se está estancando los líquidos condensados y estaba produciendo goteo). .Solución; Cambio de la Bomba de Condensado	Suministro e instalación de Bomba de condensación de líquidos para los equipos de aires acondicionados Mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	499.800

Carrier

Equipo de aire acondicionado tipo Casete de 12.000 BTU marca "Midea", ubicado en las oficinas de Operaciones de Semaforización (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.14	*Se encontró el equipo con problemas en la unidad condensadora, el kit eléctrico presento un sobrecalentamiento debido al daño del aspa del motor ventilador de al condensadora (esta se despedazo y no generaba ventilación) por esta razón se dañó el kit eléctrico. Solución; Cambio del Kit eléctrico y suministro del aspa de condensación	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550
		Hélice axial condensador ventana o mini Split.	95.200
			267.750

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

Equipo de aire acondicionado tipo Casete de 12.000 BTU marca "Midea", ubicado en las oficinas de Infraestructuras de Semaforización (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.15	*Se encontró el equipo con problemas de goteo en el cielorraso, debido a que la tubería de cobre tiene el robatex dañado y no protege bien la tubería. Solución; Cambio del robatex de la tubería con su respectiva cinta Foley, (8 metros lineales).	Suministro e instalación metro lineal de robatex con su cinta protectora Foley para equipos mini Split, piso techos y centrales.	(29.750x8) 238.000

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

Equipo de aire acondicionado tipo Casete de 12.000 BTU marca "Midea", ubicado en las oficinas del Despacho de Secretaria de Semaforización (Tránsito municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.16	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (ajuste en los racores de alta y baja presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	1 190.400

TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.

Equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 48.000 BTU marca "Westinghouse", ubicado en el Auditorio (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.17	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente y sin carga refrigerante (válvula gusanillo de alta presión dañada). Solución; Cambio de la válvula gusanillo con su inyección de carga refrigerante, Cambio del Kit eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas de Refrigeración.	226.100
		Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados Piso techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU.	309.400
			535.500

Electrolux

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Confort star" ubicado en la oficina de la secretaria General (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.18	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (cambio de la válvula gusanillo de alta presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400

LG

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU de marca "Confort star" ubicado en la oficina de la secretaria de Salud (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.19	*Se encontró el equipo (unidad interior caída) la tubería se partió y se evaporo el refrigerante R-22. Solución: -Instalación del equipo, curar la tubería partida	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 36.000 BTU.	487.900

SHIMASU
TOSHIBA



* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU de marca "Confort fresh" ubicado en oficina de la secretaria de Salud Pública (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.20	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas de Refrigeración.	226.100



* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "Confort fresh" ubicado la Secretaria TIC y Competitividad (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.21	*Se encontró el equipo con problemas en la unidad condensadora, el motor-ventilador se encontró cortocircuitado y frenado, (por esto el compresor se recalentaba y se apagaba constantemente). Solución; -Cambio del Motor-ventilador.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	380.800



* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "Confort fresh" ubicado la Secretaria TIC y Competitividad (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.22	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 60.000 BTU marca "LG", ubicado en las oficinas de Talento Humano (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.23	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado y su contactor, ocasionado por bajones de corriente Solución; Cambio del contactor y Kit eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas de Refrigeración.	226.100
		Suministro e instalación de un Contactor para un equipo de aire acondicionado piso techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU.	214.200
			440.300




* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "Confort fresh" ubicado las Oficinas de Contratación (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.24	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (cambio de la válvula gusanillo de alta presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400



* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Trane" ubicado las Oficinas de Contratación (Tercer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.25	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy (unidad interior), hay una falla donde no permite que el equipo funcione, esto es debido al daño en los sensores (se encontró mordido por roedores. Solución; -Cambio de Sensores.	Suministro e instalación de sensores de temperatura para equipos de aire acondicionado mini Split de 9.000 a 36.000 BTU. Convencional.	190.400



* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Confort Star" ubicado las Oficinas de Dirección de Vivienda Social (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.26	*Se encontró el equipo con problemas en el la unidad Condensadora el motor de la unidad no arranca (tiene dañada la bobina de arranque) se requiere el cambio de este motor.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	380.800



* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU de marca "LG" ubicado la Oficina de Control Interno (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $





No.27	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (ajuste en los racores de alta y baja presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "Confort Fresh" ubicado las Oficinas de la Secretaria del Medio Ambiente (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.28	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy el equipo trabaja un minuto y se apaga, se revisó la tarjeta electrónica y se encontró el microprocesador dañado. Solución; -Suministro de una Nueva tarjeta electrónica.	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 18000 a 24.000 BTU, convencional.	380.800

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "Confort Fresh" ubicado las Oficinas de Calidad Educativa (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.29	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "LG" ubicado las Oficinas de Asuntos Legales (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.30	*Se encontró el equipo con problemas en la Unidad condensadora, el motor se encontró frenado (Sobrecalentado) el inducido se desbalanceo y se frenó hasta entrar en cortocircuito. Solución; -Cambio del Motor de la unidad condensadora.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	380.800

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU de marca "LG" ubicado las Oficinas de Cobertura Educativa (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.31	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy el equipo trabaja un minuto y se apaga, se revisó la tarjeta electrónica y se encontró el microprocesador dañado. Solución; -Suministro de una Nueva tarjeta electrónica.	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 12000 BTU, convencional.	333.200

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Samsung" ubicado las Oficinas de Gestión Financiera (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.32	*Se encontró el equipo con una falla en la tarjeta electrónica mostrando un error en los pilotos, se procedió a la revisión técnica y se encontró dañado el Kit de arranque de la unidad condensadora y baja resistividad en sus sensores. Solución; Cambio de sensores y Kit eléctrico	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300
		Suministro e instalación de sensores de temperatura para equipos de aire acondicionado mini Split de 9.000 a 36.000 BTU. Convencional.	190.400
			392.700

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU de marca "Confort fresh" ubicado las Oficinas del TIC (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.33	*Se encontró el equipo con Obstrucción en el tubo capilar, se eleva la presión y se estabiliza temporalmente, para esto se realizó el cambio del filtro secador y se inyecto de nuevo la carga refrigerante	Corrección fuga de gas refrigerante carga de gas freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas.	216.580

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU de marca "Confort Fresh" ubicado la Oficina de la Secretaria del Despacho de Planeación (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.34	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy el equipo trabaja un minuto y se apaga, se revisó la tarjeta electrónica y se encontró el microprocesador dañado. Solución; -Suministro de una Nueva tarjeta electrónica.	Tarjeta electrónica para aires acondicionados tipo mini Split 36000 BTU convencional.	404.600



Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "York" ubicado las Oficinas de Dirección Prospectiva de Planeación (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.35	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Carrier

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "Samsung" ubicado las Oficinas de Dirección POT (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.36	*Se encontró el equipo con problemas en la Unidad condensadora, el motor se encontró frenado (Sobrecalentado) el inducido se desbalanceo y se frenó hasta entrar en cortocircuito. Solución; -Cambio del Motor de la unidad condensadora.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	380.800

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "York", ubicado en Atención al Público Sec. Planeación (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.37	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca "Lennox", ubicado en Archivo de la Secretaria de Educación (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.38	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "LG", ubicado en Archivo de la Secretaria de Educación (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.39	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "York" ubicado en la Secretaria de Educación (Segundo piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.40	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (cambio de la válvula gusanillo de alta presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400

Electrolux

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "LG", ubicado en el Almacén (Primer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.41	*Se reubico el equipo de aire acondicionado tipo Mini Split	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	380.800

LG

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca "MIRAGE", ubicado en el Cuarto de Cámaras (Primer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.42	*Se instaló el equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU con su respectiva acometida eléctrica y mecánica.	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 18.000 a 24.000 BTU	452.200
		Suministro de metro lineal para tubería de cobre para equipos de aire acondicionado de 18.000 a 24.000 BTU.	(57.120x 7) 399.840
			852.040

SHIMASU
TOSHIBA



Equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 60.000 BTU marca "Blueline" ubicado en Sala de Espera de Impuesto Predial (Primer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.43	*Se encontró el equipo con su motor ventilador de la unidad condensadora sobrecalentado y frenado, y con la válvula de servicio auxiliar dañada (la carga refrigerante se fugó por el gusanillo). Solución; -Cambio del Motor y corrección de la fuga de refrigerante.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 a 60.000 BTU. Convencional.	404.600
		Corrección fuga de gas refrigerante carga de gas freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas.	216.580
			621.180

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Blueline", ubicado en UPS (Primer piso, Edificio Alcaldía).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.44	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

Equipo de aire acondicionado tipo Central de 120.000 BTU marca "York", ubicado en la Oficina de Ejidos Emvineiva (Edificio los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.45	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigeración debido a la válvula de servicio de alta presión. Solución; -Corrección de Fuga de Carga refrigerante.	Corrección fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados de 15 toneladas.	499.800

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU marca "Confort Star", ubicado en la Sala de Espera de Victimas "Emvineiva" (Edificio los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.46	*Reubicación de la unidad Condensadora con sus respectivos accesorios eléctricos y mecánicos (cambio de Soportes metálicos), nivelación de la carga y puesta en funcionamiento.	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 36.000 BTU.	487.900

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Confort Star", ubicado en Familias en Acción "Emvineiva" (Edificio los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.47	*Reubicación de la unidad Condensadora con sus respectivos accesorios eléctricos y mecánicos (cambio de Soportes metálicos), nivelación de la carga y puesta en funcionamiento.	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	380.800
		Suministro de metro lineal para tubería de cobre para equipos de aire acondicionado de 9.000 a 12.000 BTU.	(49.980x5) 249.900
			630.700

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Comfort Fresh", ubicado en la Oficina de Sisben "Emvineiva" (Edificio los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.48	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 BTU marca "Lennox", ubicado en la Oficina de Primera información" (Edificio los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.49	*Se encontró el equipo con su tarjeta electrónica cortocircuitada y el rodamiento del motor fancoy frenado. Solución; -Cambio de la Tarjeta electrónica y cambio del rodamiento del motor del fancoy.	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 12000 BTU, convencional.	333.200
		Cambio conjunto rodamientos al motor ventilador para aires acondicionados tipo ventana o mini Split, Convencional.	142.800
			476.000

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU de marca "York" ubicado en la oficina No.1 (Edificio los Comuneros cuarto piso).



ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.50	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (cambio de la válvula gusanillo de alta presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU de marca "LG" ubicado en la oficina No.5 (Edificio los Comuneros cuarto piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.51	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU de marca "LG" ubicado en la oficina No.8 (Edificio los Comuneros cuarto piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.52	*Se encontró el equipo con problemas en la unidad condensadora (su Compresor estaba aterrizado), Por esto el equipo no refrigera. Solución; -Cambio del Compresor.	Suministro e instalación de unidad sellada 12000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 12000 BTU tipo ventana o mini Split	702.100

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Mirage" ubicado en la oficina de Zoonosis (Edificio los Comuneros tercer piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.53	*Se instaló un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU a 220 voltios con sus respectivos accesorios eléctricos y mecánicos. .	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 18.000 a 24.000 BTU	452.200
		Suministro e instalación por metro lineal de tubería PVC de ¾", con sus respectivos accesorios. (Para drenajes de líquidos condensados.	(33.319x10) 333.190
			785.390

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Mirage" ubicado en la oficina de Zoonosis (Edificio los Comuneros tercer piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.54	*Se instaló un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU a 220 voltios con sus respectivos accesorios eléctricos y mecánicos. .	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 18.000 a 24.000 BTU	452.200
		Suministro e instalación por metro lineal de tubería PVC de ¾", con sus respectivos accesorios. (Para drenajes de líquidos condensados.	(33.319x10) 333.190
			785.390

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "Confort Fresh" ubicado en la oficina de Zoonosis (Vía Galindo).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.55	*Desmonte e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU a 220 voltios con sus respectivos accesorios eléctricos y mecánicos. .	Desmonte de equipos de aire acondicionados tipo Piso Techo o Casete.	107.100
		Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 18.000 a 24.000 BTU	452.200
			559.300

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Confort Star" ubicado en la Secretaria de Gobierno (Edificio los Comuneros Tercer Piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.56	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (cambio de la válvula gusanillo de alta presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Confort Star" ubicado en la oficina Jurídica de Espacio Público de la Secretaria de Gobierno (Edificio los Comuneros Tercer Piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $



No.57	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (cambio de la válvula gusanillo de alta presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Confort Star" ubicado en la oficina Inspección Cuarta Urbana de la Secretaria de Gobierno (Edificio los Comuneros Tercer Piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.58	*Se encontró el equipo con problemas en el la unidad Condensadora el motor de la unidad no arranca (tiene dañada la bobina de arranque) se requiere el cambio de este motor.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	380.800

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU de marca "Confort Star" ubicado en la oficina de Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Secretaria de Gobierno (Edificio los Comuneros Tercer Piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.59	*Se suministró una Bomba de Condensación al sistema de Drenaje, como Apoyo Auxiliar cuando este lo requiera.	Suministro e instalación de Bomba de condensación de líquidos para los equipos de aires acondicionados Mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	499.800

* Equipo de aire acondicionado tipo Ventana de 12.000 BTU de marca "Daewo" ubicado en la oficina de Medio Ambiente (Edificio los Comuneros cuarto piso).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.60	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo ventana de 12.000 a 24000 BTU.	190.400

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU de marca "Comfort Star" ubicado en Sala de Recepción del Archivo Central (Archivo Central).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.61	*Se encontró el equipo con problemas en la Unidad condensadora, el motor se encontró frenado (Sobrecalentado) el inducido se desbalanceo y se frenó hasta entrar en cortocircuito. Solución; -Cambio del Motor de la unidad condensadora.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU. Convencional	404.600

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU de marca "Confort Star" ubicado en el Archivo Documental (Archivo Central).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.62	*Se encontró el equipo con problemas en la Unidad condensadora, el compresor se encontró con una de las borneras estallada, por l cual se presume que se tapono el tubo capilar y esto hizo que la presión rompiera este tapón (salida del refrigerante inmediata en caso de taponamiento o anomalías por compresión). Solución; -Cambio del Compresor	Suministro e instalación de unidad sellada 36.000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacio y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 36000 BTU tipo mini Split o piso techo.	1.249.500

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU de marca "Lennox" ubicado en las Oficinas de la comisaria de familia (Casa de Justicia IPC).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.63	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU de marca "Lennox" ubicado en Centro de Recepción e Información de la comisaria de familia (Casa de Justicia IPC).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.64	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy (unidad interior), hay una falla donde no permite que el equipo funcione, esto es debido al daño en los sensores (se encontró mordido por roedores. Solución; -Cambio de Sensores.	Suministro e instalación de sensores de temperatura para equipos de aire acondicionado mini Split de 9.000 a 36.000 BTU. Convencional.	190.400



* Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU de marca "Lennox" ubicado en Coordinación de la comisaria de familia (Casa de Justicia IPC).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.65	*Se encontró el equipo con problemas en el fancoy el equipo trabaja un minuto y se apaga, se revisó la tarjeta electrónica y se encontró el microprocesador dañado. Solución; -Suministro de una Nueva tarjeta electrónica.	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 12000 BTU, convencional.	333.200

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "York" ubicado en Gerencia (Secretaria de Vías e Infraestructuras Talleres).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.66	*Se encontró el equipo con su motor ventilador de la unidad condensadora sobrecalentado y frenado, y con la válvula de servicio auxiliar dañada (la carga refrigerante se fugó por el gusanillo). Solución; -Cambio del Motor y corrección de la fuga de refrigerante.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU. Convencional.	333.200
		Corrección fuga de gas refrigerante carga de gas freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas.	214.200
			547.400

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Mirage" ubicado en Oficina de Ingenieros (Secretaria de Vías e Infraestructuras Talleres).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.67	*Se instaló un equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU a 220 voltios con sus respectivos accesorios eléctricos y mecánicos.	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 18.000 a 24.000 BTU	452.200

Equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo de 60.000 BTU marca "LG" ubicado en Oficina General Corredor (Secretaria de Dirección de Deporte y Recreación).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.68	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas de Refrigeración.	226.100

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Tempestear" ubicado en Oficina de Dirección (Secretaria de Dirección de Deporte y Recreación).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.69	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Blueline" ubicado en Sala de Judo (Secretaria de Dirección de Deporte y Recreación).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.70	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (Cambio del racor de baja presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 12.000 BTU marca "Lennox" ubicado en Radio (Bomberos).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.71	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (la tubería de la llegada al evaporador se encontró porosa). Cambio del tramo de la tubería. Solución; -Corrección de la fuga	Corrección fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 24.000 BTU	214.200

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Lennox" ubicado en Sala de Crisis (Bomberos).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $



No.72	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU marca "Confort Star" ubicado en Casa de Participación Ciudadana (Casa de Participación Ciudadana).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.73	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas de Refrigeración.	226.100

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Confort Star" ubicado en Control Disciplinario (Metropolitano).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.74	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (Cambio del racor de baja presión). Solución; -Nivelación de la carga refrigerante	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.400

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Confort Star" ubicado en Secretaria de la Mujer (Metropolitano).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.75	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 BTU marca "Confort Fresh" ubicado en Centro de Pro. (Vive Digital Peño Redondo).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.76	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU marca "Confort Fresh" ubicado en la Biblioteca. (Vive Digital de Granjas).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.77	*Se encontró el equipo con el bloguer dañado ocasionando ruido anormal. Solución; -Cambio del Aspa o Bloguer.	Hélice tangencial evaporador tipo ventana o mini Split.	166.600

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "LG" ubicado en el Área de Entretenimiento. (Vive Digital los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.78	*Se encontró el equipo con problemas en el la unidad Condensadora el motor de la unidad no arranca (tiene dañada la bobina de arranque) se requiere el cambio de este motor.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	380.800

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "LG" ubicado en la Sala de Internet. (Vive Digital los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.79	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "LG" ubicado en la Sala de Internet. (Vive Digital los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.80		Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 18000 a 24.000 BTU, convencional.	380.800



	Se encontró el equipo con su tarjeta electrónica cortocircuitada y el rodamiento del motor fancoy frenado. Solución; -Cambio de la Tarjeta electrónica y cambio del rodamiento del motor del fancoy.	Cambio conjunto rodamientos al motor ventilador para aires acondicionados tipo ventana o mini Split, Convencional.	142.800 523.600

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "LG" ubicado en Área de Recepción. (Vive Digital los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.81	*Se encontró el equipo con problemas en el la unidad Condensadora el motor de la unidad no arranca (tiene dañada la bobina de arranque) se requiere el cambio de este motor.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	380.800

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "LG" ubicado en Auditorio de Capacitaciones. (Vive Digital los Comuneros).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.82	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 BTU marca "LG" ubicado en Administración. (Pasaje Camacho).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.83	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	172.550

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Confort Fresh" ubicado en Talento Humano de la Secretaria Municipal. (Secretaria Municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.84	*Se encontró el equipo con baja carga de refrigerante, (la tubería de la llegada al evaporador se encontró porosa). Cambio del tramo de la tubería. Solución; -Corrección de la fuga	Corrección fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 24.000 BTU	214.200

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 24.000 BTU marca "Confort Fresh" ubicado en Talento Humano de la Secretaria Municipal. (Secretaria de Cultura Municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.85	*Se encontró el equipo con problemas en la Unidad condensadora, el motor se encontró (Sobrecalentado) el inducido se desbalanceo y se frenó hasta entrar en cortocircuito. Solución; -Cambio del Motor de la unidad condensadora.	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	380.800

Equipo de aire acondicionado tipo Casete de 48.000 BTU marca "Viking" ubicado en Oficina del Festival Municipal. (Secretaria de Cultura Municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.86	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas de Refrigeración.	226.100

Equipo de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 BTU marca "Viking" ubicado en Baño Camerino. (Secretaria de Cultura Municipal).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.87	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado ocasionado por bajones de corriente. Solución; -Cambio del Kit de eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	202.300

Equipo de aire acondicionado tipo piso techo de 60.000 BTU marca "LG", ubicado en el auditorio (Vive Digital de Galindo).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $



No.88	*Se encontró el equipo con su Kit eléctrico cortocircuitado y su contactor, ocasionado por bajones de corriente Solución; Cambio del contactor y Kit eléctrico.	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas de Refrigeración.	226.100
		Suministro e instalación de un Contactor para un equipo de aire acondicionado piso techo o Casete de 36.000 a 6.000 BTU.	214.200
			440.300

Equipo de aire acondicionado tipo Piso Techo de 36.000 BTU marca "Samsung" ubicado en la Biblioteca. (Vive Digital de Galindo).

ITEM	DESCRICCION	MATERIALES	TOTAL $
No.89	*Se encontró el equipo con fuga en el racor del fancoy y sin carga refrigerante, se revisó en su totalidad el sistema y se determinó que es por el racor del fancoy que se había evaporado el gas. Solución; -Corrección de la fuga del Gas refrigerante.	Corrección fuga de gas refrigerante carga de gas freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas.	216.580

VALOR DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS

No.	VALOR
1	202.300
2	309.400
3	547.400
4	392.700
5	333.200
6	380.800
7	190.400
8	172.550
9	172.500
10	190.400
11	1.166.200
12	362.950
13	499.800
14	267.750
15	238.000
16	190.400
17	535.500
18	190.400
19	487.900
20	226.100
21	380.800
22	202.300
23	404.300
24	190.400
25	190.400
26	380.800
27	190.400
28	380.800
29	202.300
30	380.800
31	333.200
32	392.700
33	216.580
34	404.600
35	202.300
36	380.800
37	172.550
38	202.300
39	172.550
40	190.400
41	380.800
42	852.040

440300



43	621.180
44	172.550
45	499.800
46	487.900
47	630.700
48	172.550
49	476.000
50	190.400
51	172.550
52	702.100
53	785.390
54	785.390
55	559.300
56	190.400
57	190.400
58	380.800
59	499.800
60	190.400
61	404.600
62	1.249.500
63	172.550
64	190.400
65	333.200
66	547.400
67	452.200
68	226.100
69	202.300
70	190.400
71	214.200
72	202.300
73	226.100
74	190.400
75	202.300
76	172.550
77	166.600
78	380.800
79	202.300
80	523.600
81	380.800
82	202.300
83	172.550
84	214.200
85	380.800
86	226.100
87	202.300
88	440.300
89	216.580
total	**30.454.110**

Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

TRANE

Electrolux

LG

SHIMASU
TOSHIBA



***MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

TIPO DE EQUIPO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO $	CANTIDAD UNIDAD	VALOR TOTAL $
AIRES TIPO VENTANA DE 8.000 A 24.000 BTU	76.160	20	1.523.200
AIRES TIPO MINI SPLIT DE 9.000 A 24.000 BTU	95.200	254	24.180.800
AIRES TIPO PISO TECHO O CASETE DE 31.000 A 60.000 BTU	124.950	64	7.996.800
AIRE CENTRAL DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION	416.500	1	416.500
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		**339**	**34.117.300**

MANTENIMIENTO GENERAL

PREVENTIVO Y CORRECTIVO

TIPO DE MANTENIMIENTO	CANTIDAD / UNIDAD	VALOR TOTAL $
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	339	34.117.300
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	89	30.454.110
VALOR TOTAL DE LOS MANTENIMIENTOS		**64.571.410**

Valor total de los Mantenimientos Preventivos y correctivos: <u>Sesenta millones quinientos setenta y un mil cuatrocientos diez pesos ($ 64.571.410) M/Cte.</u>

Atentamente.

OMAR IBARRA ALVAREZ
Contratista

Bodegas 3 aires centro
Zona N 2 comun
1 Cerlund (modelo).
Quito de 2. UPS.
Todos 4 aires.
UPS 4 pro aires.



10 Equipos

ALCALDIA DE NEIVA
AÑO 2018

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL.

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
UNIDAD DE EMPRESA	Mini Split	BLUELING	24.000	SI	No.01	KSW-24/2/810	A4942002100001L	12	04	BUENO	
LIDER UNIDAD DE EMPRESA	Mini Split	SPLENDOR	12.000	SI		KFFR-26006/P2	Y2826001N01537	12	04	BUENO	
LIDER DE EMPRESA	Mini Split	COMFORT FRESH	24.000	SI		MSED024510C26LUM	020213459041382120046	12	04	BUENO	
UNIDAD DE EMPRESA CONTRATADA	Mini Split	SPLENDOR	9.000	SI		KFR-32006	Y2838B01N04310	12	04	BUENO	
ATENCION AL USUARIO "CLIENTE"	PISO TECHO	BLUELINE	60.000	SI	No.02	PTE-60151	30160009	12	04	BUENO	
	PISO TECHO	BLUELINE	60.000	SI	No.03	PTE-60151	30160001	12	04	BUENO	
	PISO TECHO	BLUELINE	60.000	SI		PTE-60151	30160006	12	04	BUENO	
	Mini Split	LENNOX	24.000	SI		A3956	L2641TTC024100P2	12	04	BUENO	
ARCHIVO	Mini Split	COMFOR FRESH	24.000	SI	No.04	MSCN12510C26LUIM	D202146240213C10120047	12	04	BUENO	
ARCHIVO	Mini Split	WIUD	12.000	SI	No.05	WSB12	MSE0012510C26LUIW	12	04	BUENO	
REGISTRO AUTOMOTOR	PISO TECHO	CLASSIC	48.000	SI		EUCC48	N480406100	12	04	BUENO	
	Mini Split	SPLENDOR	9.000	NO		KFR3200/P2	6Y2836B01N04387	13	04	DAÑADO	
COBRO COACTIVO	Mini Split	BLUELINE	24.000	SI		ASW-24ª2/8W	A4942002100001L	13	04	BUENO	
	Mini Split	SPLENDOR	18.000	SI	No.06	KFR5506/P2	Y252680IN04232	13	04	BUENO	



	Mini Split	SPLENDOR	18.000	SI		KFR5506/P2	Y25261302NN4234	13	04	BUENO	
	Mini Split		18.000	SI	No.07	AS18TUCN	DB98-323	13	04	BUENO	
	Mini Split	LENNOX	12.000	SI	No.08	LX6AHTC012100PL		13	04	BUENO	
UPS	VENTANA	SAMSUG	5.000	SI		A3862		13	04	BUENO	
RADICACION COMPARENDOS	Mini Split	SPLENDOR	9.000	SI		KFR35005/P1	Y2826301NDY355	13	04	BUENO	
COMISARIA	PISO TECHO	CLASSIC	36.000	SI		EUMC36	360606151	13	04	BUENO	
	Mini Split	ROYAL	12.000	SI		RSAD-12	RSA12ATC301170L	13	04	BUENO	
	Mini Split	ROYAL	12.000	SI	No.09	R8AD-12	RSA12ATC3008832	13	04	BUENO	
	Mini Split	ROYAL	12.000	SI		RSAD-12	RSA12ATC2003102	14	04	BUENO	
	Mini Split	ROYAL	12.000	SI	No.10	RSAD-12	RSA02ATC100149L	14	04	BUENO	
	Mini Split	L.G	24.000	SI		UM242CE	403HAZXD0D05	14	04	BUENO	
	Mini Split	L.G	24.000	SI		UM242CE	403HAZX00029	14	04	BUENO	
	PISO TECHO	L.G	36.000	SI		AUNQ366KLAD	104TAMAV0003	14	04	BUENO	
COEE "EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO"	Mini Split	ROYAL	12.000	SI	No.11	RSAO-12	RSA13ATC200829L	14	04	BUENO	

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OFICINA VIAL	MINI SPLIT	SAMSUNG	18.000	SI		AS18TUBCN		14	04	BUENO	
PASILO	CASETTE	MIDEA	12.000	SI	No.12	MEH-12FVC2		14	04	BUENO	



UNIDAD DE EDUCACION EN TRANSITO	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		14	04	BUENO	
	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		14	04	BUENO	
AREA JURIDICA	CASETTE	MIDEA	12.000	SI	No.13	MEH-12FVC2		14	04	BUENO	
OFICINA Dr. FARIT	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
OPERACIONES	CASETTE	MIDEA	12.000	SI	No.14	MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
FINANCIERA	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
INFRAESTRUCTURAS	CASETTE	MIDEA	12.000	SI	No.15	MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
SOCIAL Y GESTION PREDIAL	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
SEGURIDAD VIAL	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
DESPACHO SECRETARIA	CASETTE	MIDEA	12.000	SI	No.16	MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
SEGURIDAD VIAL	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	
AUDITORIO	CASETTE	MIDEA	12.000	SI		MEH-12FVC2		15	04	BUENO	

Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.

Electrolux



EDIFICIO DE LA ALCALDIA

Edificio, Piso No.05

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SALA DE JUNTA DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	COMFORH FRESH	36.000	SI		INMS636	B3800	16	04	BUENO	
SALA DE JUNTA DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	BLUELINE	36.000	SI		MSA-36LUA2	D2000388560215AL91C0064	16	04	BUENO	
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	COMFORH FRESH	36.000	SI		IMNS636	B3799	16	04	BUENO	
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	YORK	24.000	SI		YHDA24F5-ADK	213601908091100034	16	04	BUENO	
SALA DE ESPERA	Mini Split	COMFORH FRESH	18.000	SI		TAC-18CSALZ12	B3998	16	04	BUENO	
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	YORK	18.000	SI		YHDA18F-ADK	2135019008091-100086	16	04	BUENO	
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	YORK	24.000	SI		YHDA24F5-ADK	213601908091100049	16	04	BUENO	
SALA DE ESPERA	Mini Split	COMFORH FRESH	36.000	SI		FAED-036SL002	D201460500312619130069	16	04	BUENO	
OFICINAS DE JURIDICA	Mini Split	"LG"	24.000	SI		SP242CM	3127ALPOO144	16	04	BUENO	
OFICINAS DE JURIDICA	Mini Split	LENNOX	12.000	SI		LXGAM2CO12100	CA120064	16	04	BUENO	
OFICINAS DE JURIDICA	Mini Split	COMFORH FRESH	18.000	SI		TAC18CSA	B3801	16	04	BUENO	
ALUMBRADO PUBLICO	VENTANA	"LG"	24.000	SI		S242CG	511KANY0063	17	04	BUENO	
ALUMBRADO PUBLICO	VENTANA	TOSHIBA	12.000	SI		H12821V12821V		17	04	BUENO	
ABOGADOS DE JURIDICA	Mini Split	"LG"	24.000	SI		S242C60	312TALB00144	17	04	BUENO	
CALIDAD DESARROLLO	VENTANA	"LG"	24.000	NO				17	04	BUENO	



OFICINA DE CALIDAD	VENTANA	"LG"	24.000	NO				17	04	BUENO	
UPS QUINTO PISO	Mini Split	MIRAGE	12.000	NO		CLF121Q		17	04	BUENO	
UPS QUINTO PISO	Mini Split	MIRAGE	12.000	NO		CLF121Q		17	04	BUENO	

EDIFICIO, Piso No.04

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
DEPACHO DE S.S.T	Mini Split	WESTING HOUSE	18.000	SI		WIWXL18KNWI	1WW091101750	17	04	BUENO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	PISO TECHO	COMFORT FRESH CLASSI	60.000	SI		EUCC-60	N600505040	17	04	BUENO	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	SI		TAC-18CSA/Z12	B3802	17	04	BUENO	

PISO No.03

SALUD OCUPACIONAL	Mini Split	YORK	18.000	SI		YHDA18FSS-ADK	213501908091100146	18	04	BUENO	
AUDITORIO	PISO TECHO	WESTING HOUSE	48.000	SI	No.17	WIFXL48SVW2	IFW100401047	18	04	BUENO	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VENTANA	LG	24.000	SI		A0678	93EX1742	18	04	BUENO	
	Mini Split	LENNOX	24.000	SI		A0686	LXGAHTC0241000P2	18	04	BUENO	
SECRETARIA GENERAL	PISO TECHO	BLUELINE	36.000	SI	No.18	A0337	MV36CR	18	04	BUENO	
DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL	MINI SPLIT	COMFORS TAR	24.000	SI		CSC24CD	50413311130047	18	04	BUENO	
Secretaria de Salud	VENTANA	"LG"	24000	SI		W242CM	903TAYB04674	18	04	BUENO	
Secretaria de salud	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	SI				18	04	BUENO	



Secretaria de salud	Mini Split	YORK	18.000	SI	No.19			18	04	BUENO	
Despacho de secretaria de salud	Mini Split	SANSUMG	18.000	SI		AS18USBANXAP	MSG003311	18	04	BUENO	
Secretaria de secretaria de salud	Mini Split	SANSUMG	24.000	SI		AS24USBAN	DB18-303897	18	04	BUENO	
Salud publica	Mini Split	CONFORF RES	36.000	SI	No.20	ASB36	14401120063	18	04	BUENO	
Prensa despacho	VENTANA	"LG"	24.000	SI		W242CM	903TABM04597	18	04	BUENO	
Asesores de prensa	Mini Split	COMFORF RES	36.000	SI		MSEDO3651DE	JA0GBE713382300B 124	19	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORF RES	18.000	SI	No.21	TAC18CSA	B3810	19	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORF RES	18.000	SI		TAC18CSA	B3811	19	04	BUENO	
	Mini Split	TRANE	24.000	SI	No.22	4MYW4524A1000	B3809	19	04	BUENO	
SECRETARIA TIC Y COMPETITIVIDAD	Mini Split	TRANE	24.000	SI		4MYW4524A1000	B3812	19	04	BUENO	
TALENTO HUMANO	PISO TECHO	"LG"	60.000	SI	No.23	TVC602UAD	TAGH00263	19	04	BUENO	
SECRETARIA DE SALUD	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	SI		TAC18CSA	B3804	19	04	BUENO	
	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	SI		TAC18CSA	B3803	19	04	BUENO	
	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	SI	No.24	TAC18CSA	B3805	19	04	BUENO	
	Mini Split	TRANE	24.000	SI			B3806	19	04	BUENO	
CONTRATACION	Mini Split	TRANE	24.000	SI	No.25		B3807	19	04	BUENO	
	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	SI				19	04	BUENO	
SERVIDOR 3 piso	Mini Split	COMFOR FRESH	12.000	SI				19	04	BUENO	
Jefe de Contratación	Mini Split	TRANE	24.000	SI			B3808	19	04	BUENO	

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S.A.
Climatec
TRANE
Electrolux



PISO No.2

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
	Mini Split	WESTON HOUSE	18.000	NO		WIQNXN-18KNW1	559583FIWW091101759	20	04	DAÑADO	
	Mini Split	WESTON HOUSE	18.000	NO		WWXN-W18KNW1	55582-IWW10745	20	04	DAÑADO	
	VENTANA	"LG"	24.000	SI		W242CM	903TAXTO4818	20	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	SI	No.26	ASB36	1460111420120069	20	04	BUENO	
DIRECCION DE VIVIENDA SOCIAL	Mini Split	COMFORT FRESH	36.000	SI		IMNSG36	360000410	20	04	BUENO	
CONTROL INTERNO	Mini Split	"LG"	12.000	SI	No.27	SJ242CD	109TAYV02378	20	04	BUENO	
	Mini Split	LENOX	18.000	SI		LXGAHTCO18100P2	A1304	20	04	BUENO	
	Mini Split	KOLER	24.000	SI		CS-70XC2-W8745B	JAAOBB6075663000149	20	04	BUENO	
	Mini Split	LENOX	12.000	SI		A1303	LXGAHTCO120	20	04	BUENO	
	VENTANA	"LG"	18.000	SI		A1615	903TAPE0496	20	04	BUENO	
	Mini Split	GENERAL ELECTRIC	12.000	SI		ASCD12DBEO21	STO810G03501	20	04	BUENO	
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Mini Split	COMFORT FRESH	18.000	SI	No.28	TAC18CSA	B3815	20	04	BUENO	
CALIDAD EDUCATIVA	Mini Split	COMFORF RESH	18.000	SI	No.29	KFR-50GW	4715908(A)	21	04	BUENO	
ASUNTOS LEGALES	Mini Split	"LG"	18.000	SI	No.30		2006000351	21	04	BUENO	
COBERTURA EDUCATIVA	Mini Split	"LG"	12.000	SI	No.31	KF-35-12C-GW-E	YO24902697	21	04	BUENO	
PLANEACIÓN EDUCATIVA	Mini Split	YORK	18.000	SI		YJEA18FS-ADA	505-4013350712000-38	21	04	BUENO	
GESTION FINANCIERA EDUCATIVA	Mini Split	LENNOX	12.000	SI		KF-35-12C-TW-EA	Y0242090902699	21	04	BUENO	

Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.

Electrolux



	Mini Split	SAMSUNG	24.000	SI	No.32	AS24USBAN	D898-30389	21	04	BUENO	
	Mini Split	"LG"	24.000	SI		LWC243NSABO	311KA00162	21	04	BUENO	
OFICINA TIC	Mini Split	COMFORFRES	36.000	SI	No.33	MSEDO36S10C2CFC	JAAOJBE7133823000102	21	04	BUENO	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Mini Split	LENOX	12.000	SI		LXGAHTOO12100P2		21	04	BUENO	
DESPACHO JEFE DE PLANEACIÓN	Mini Split	CONFORT FRESH	36.000	SI	No.34	ASB36	D202171460114220120069	21	04	BUENO	
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA DE PLANEACION	Mini Split	SAMSUNG	24.000	SI		AR24JV55CWKN	A9385	21	04	BUENO	
	Mini Split	YORK	18.000	SI	No.35	YEA18FDC-ADA		21	04	BUENO	
	Mini Split	WHIRPOOL	12.000	NO		S075612	QKW0400283	22	04	DAÑADO	
	Mini Split	SANSUNG	24.000	SI	No.36	AR24KVSSCN		22	04	BUENO	
DIRECCIÓN POT	VENTANA	LG	18.000	NO		YJA18FS	505401609100700449	22	04	DAÑADO	
UPS PLANEACION	Mini Split	LENNOX	18.000	SI		LWC243NSABO	212KA00844	22	04	BUENO	
	Mini Split	LENNOX	12.000	SI		LXGAHCO18100P2	A1815	22	04	BUENO	
	Mini Split	YORK	12.000	SI	No.37	TLEA12FS-ADR-05	A1622	22	04	BUENO	
ATENCION AL PUBLICO SEC PLANEACION	Mini Split	YORK	18.000	SI		JYEA18FS-ADA	505401609100700449	22	04	BUENO	
BANCO DE PROYECTOS OCAD	Mini Split	L.G	24.000	SI		BM242CE	503HAPUH3024	22	04	BUENO	
ARCHIVO	Mini Split	LENNOX	18.000	SI	No.38	YHDA18F-ADK	2135019008091-100062	22	04	BUENO	
	Mini Split	"LG"	12.000	SI	No.39	SJ122CD	MEZ442177415	22	04	BUENO	
	Mini Split	"LG"	24.000	SI		SJ242CD	A2298	22	04	BUENO	
	Mini Split	"LG"	12.000	SI		SJ122CM	301X006G310TAMA00755	22	04	BUENO	
SEC. DE EDUCACION	Mini Split	YORK	18.000	SI	No.40			22	04	BUENO	

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S.A.
Climatec
TRANE
Electrolux



	Mini Split	LENNOX	18.000	SI		LXGAHTC018100P2	123350043700C4110091	22	04	BUENO	
NOMINA	Mini Split	YORK	18.000	SI		YJEA18FS-ADA		22	04	BUENO	

Piso No. 1

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
ALMACEN	Mini Split	LG	12.000	SI	No.41			23	04	BUENO	
CAMARAS	Mini Split	MIRAGE	18.000	NO	No.42	SETCMF181S		23	04	BUENO	
SUBESTACION	Mini Split	TRANE	24.000	SI		4TYK4524A1000AA	63229962254	23	04	BUENO	
SECRETARIA DE HACIENDA	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI		FAED060513D26	D13820160009	23	04	BUENO	
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI		FAED060513D26	D13820160003	23	04	BUENO	
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI		FAED060513D26	D13820160021	23	04	BUENO	
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI		FAED060513D26	D13820160025	23	04	BUENO	
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI		FAED060513D26	D13820160024	23	04	BUENO	
SALA DE ESPERA DEL INPUESTO PREDIAL	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI	No.43	FAED060513D26	D13820160026	23	04	BUENO	
	Mini Split	BIUELINE	36.000	SI		MSED036S10C23	D1382712307	23	04	BUENO	
TESORERIA	Mini Split	BIUELINE	18.000	SI		MSED018S10C21	D1372712307	23	04	BUENO	
	Mini Split	BIUELINE	12.000	SI		MSED012SD22	D2021086401	23	04	BUENO	
	Mini Split	BIUELINE	12.000	SI		MSED012SD22	D2021086405	23	04	BUENO	
U.P.S	Mini Split	BIUELINE	12.000	SI		MSED012SD22	D2021086402	23	04	BUENO	
	Mini Split	BIUELINE	12.000	SI	No.44	MSED012SD22	D202108647	23	04	BUENO	



ATENCION AL PENCIONADO "EJECUCIONES"	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI		FAED060513D26	D13820160029	23	04	BUENO	
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI		FAED060513D26	D13820160032	23	04	BUENO	

Carrier

EMVINEIVA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OFICINA DE EJIDOS	CENTRAL	YORK	180.000	SI	No.45	KIEV090A25	0103137 Y9746803	24	04	BUENO	
SALA DE ESPERA VICTIMAS	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	SI	No.46	MSEDO365100CD	JAAOGB9102015000 448	24	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	SI		MSED0365	JAA0EBC	24	04	BUENO	
AREA ADMINISTRATIVA	Piso Techo	BLUELINE	48.000	SI		MVB-48CRL	C101830019	24	04	BUENO	
VICTIMAS DESPLAZADOS	Mini Split	"LG"	9.000	SI		LWC094NSABO	201KA00423	24	04	BUENO	
FAMILIA EN ACCION	Mini Split	COMFORSTAR	12.000	SI	No.47	0049699		24	04	BUENO	
OF. SISBEN "SISBEN"	Mini Split	WESTING HOUSE	24.000	SI		WCUXL-24KLNS2	56022570UW 9120152	24	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORFRES	12.000	SI	No.48	LXGANTOO24100P2		24	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORFRES	12.000	SI			A0920	24	04	BUENO	
	Mini Split	LG	12.000	SI				24	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORFRES	24.000	SI		MSD024S10C2GLUM	A7948	24	04	BUENO	

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.

Electrolux



SECRETARIA DE CULTURA (COMUNEROS)

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OFICINA DE PREMERA INFORMACION	Mini Split	LENNOX	9.000	SI	No.49	A0586	KF3512CGWE	25	04	BUENO	
	Mini Split	"LG"	18.000	SI			VM292CENC2	25	04	BUENO	
OFICINA No.1	Mini Split	YORK	12.000	SI	No.50	A5301		25	04	BUENO	
OFICINA No. 2	Mini Split	LENNOX	24.000	SI		A2656	70064110170	25	04	BUENO	
OFICINA No. 3	Mini Split	YORK	24.000	SI		A8039		25	04	BUENO	
OFICINA No. 5	VENTANA	LG	12.000	SI	No.51		LWC123ADC	25	04	BUENO	
OFICINA No. 7	VENTANA	LG	12.000	SI		LWC123PCG	LOO4KA00337	25	04	BUENO	
OFICINA N0. 8	Mini Split	LG	12.000	SI	No.52	BOC12P16A		25	04	BUENO	
OFICINA LIDER DE DISCAPACIDAD	VENTANA	LG	5.000	SI		A1516	077142004	25	04	BUENO	
DESPACHO DE SECRETARIA EQUIDO	Mini Split	CONFORT FRESH	36.000	SI		A8039	A4220120073	25	04	BUENO	

ZOONOSIS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
ZOONOSIS OFICINAS COMUNEROS	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI				26	04	BUENO	
	Mini Split	MIRAGE	24.000	SI	No.53	CLF261Q	7011800376	26	04	BUENO	
	Mini Split	MIRAGE	24.000	SI	No.54	CLF261Q	7011800215	26	04	BUENO	



ZOONOSIS GALINDO	Mini Split	COMFORT FRESH	18.000	SI	No.55			26	04	BUENO	

DIRECCION DE JUSTICIA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	No.56	CCE24CD(1)	19120020	26	04	BUENO	
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	13130001	26	04	BUENO	
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	19120033	26	04	BUENO	
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	19120042	26	04	BUENO	
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	19120011	27	04	BUENO	
OFICINA JURIDICA R. ESPACIOP PUPLICO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	A19120008	27	04	BUENO	
OFICINA JURIDICA R. ESPACIOP PUPLICO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	No.57	CCI24CD(1)	A1912004	27	04	BUENO	
OFICINA JURIDICA R. ESPACIOP PUPLICO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	1331130002	27	04	BUENO	
OFICINA JURIDICA R. ESPACIOP PUPLICO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	A19120038	27	04	BUENO	
DESPACHO DEL DIR. DE JUSTICIA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	A19120041	27	04	BUENO	
UPS	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		EV13C2DB6	26120113	27	04	BUENO	
SECRETARIA DEL DESPACHO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	A19120001	27	04	BUENO	
INSPECCION 1ª DELEGACION	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCI24CD(1)	13130008	27	04	BUENO	
INSPECCION 1ª DELEGACION	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCI24CD(1)	13130028	27	04	BUENO	
INSPECCION CUARTA URBANA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	No.58	CCI24CD(1)	13133130017	27	04	BUENO	

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S.A.
Climatec
AIRE ACONDICIONADO
TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.
Electrolux



AREA COMISION TECNICA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCI24CD(1)	1331310005	27	04	BUENO	
INSPECCION PRIMERA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	A19120010	27	04	BUENO	
DIR. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIU.	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	No.59	CCE24CD(1)	A19120007	27	04	BUENO	
DIR. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIU.	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CCE24CD(1)	A19120028	27	04	BUENO	

ARCHIVO MUNICIPAL DE NEIVA (ANTIGUO)

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
ARCHIVO MUNICIPAL ANTIGUO	Mini Split	COMFORT FRESH	18.000	SI		TAC18CSA	11336NG	28	04	BUENO	

COMISARIA DE FAMILIA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OFICINA DE MEDIO AMBIENTE	VENTANA	DAEWO	12.000	SI	No.60			28	04	BUENO	
OFICINA DE MEDIO AMBIENTE	Mini Split	WESTING HAUSE	24.000	SI		A3630		28	04	BUENO	
COMISARIA DE FAMILIA	Mini Split	LENNOX	18.000	SI		A2995	700C4110105	28	04	BUENO	

ARCHIVO CENTRAL DE NEIVA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SALA DE RECEPCION	Mini Split	CONFORT STAR	36.000	SI	No.61		D031261930074	28	04	BUENO	
DIRECCION DE ARCHIVO	Mini Split	LENNOX	12.000	SI			600C4120051	28	04	BUENO	



	Mini Split	CONFORT STAR	36.000	SI	No.62		500312619130066	28	04	BUENO	
ARCHIBO	Mini Split	CONFORT STAR	36.000	SI			500312619130165	28	04	BUENO	
DDRI	Mini Split	"LG"	12.000	SI		SJ122CD	209TAYWD	29	04	BUENO	
HACIENDA	Mini Split	"LG"	12.000	SI		SJ122CD	210TAEJ00A	29	04	BUENO	
TESORERIA	Mini Split	"LG"	12.000	SI		SJ122CD	210TAIB01032	29	04	BUENO	
GOBIERNO	Mini Split	"LG"	12.000	SI		SJ122CD	209TAEJ01508	29	04	BUENO	
CONTRATACION	Mini Split	"LG"	12.000	SI		SJ122CD	210TAJD01092	29	04	BUENO	
RECEPCION	Mini Split	"LG"	12.000	SI		SJ122CD	212KABF00077	29	04	BUENO	
TRANSITO	Mini Split	"LG"	12.000	SI		SJ122CD	210TAAC00992	29	04	BUENO	
UPS	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	SI				29	04	BUENO	
HACIENDA	Mini Split	"LG"	36.000	SI		SW3422CP	209TAJD001598	29	04	BUENO	
ARCHIBO DEL SUR	PISO TECHO	WESTING HOUSE	48.000	SI		WCUXL-48KNS2	56022570UW 9120082	29	04	BUENO	

CASA DE JUSTICIA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
	Mini Split	LENOX	18.000	SI		S4209	700C4110427	29	04	BUENO	
COMISARIA DE FAMILIA	Mini Split	LENOX	12.000	SI	No.63	A4208	600C412002	29	04	BUENO	
CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION	Mini Split	LENOX	18.000	SI	No.64	A42213	700C4110073	29	04	BUENO	
COORDINACION	Mini Split	LENOX	12.000	SI	No.65	A4207	600C4120085	29	04	BUENO	
AUDITORIO	VENTANA	LG	24.000	SI		A3857	LWC243NSAO	29	04	BUENO	
IN. PLICIA 3ª	Mini Split	COMFOR STAR	18.000	SI		TAC18CSASLA202		29	04	BUENO	



I.C.B.F	Mini Split	COMFORT STAR	18.000	SI		TAC18CSAS		29	04	BUENO		

SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURAS (TALLERES)

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
GERENCIA	Mini Split	YORK	12.000	SI	No.66	YJKA12FADA		30	04	BUENO	
SECRETARIA	VENTANA	ELECTROLUX	12.000	SI		AW18PKHBD	PGAL800082	30	04	BUENO	
	VENTANA	TOSHIBA	12.000	SI		RAC-30E28	A4844	30	04	BUENO	
	Mini Split	MIRAGE	24.000	SI	No.67	CLF261Q		30	04	BUENO	
OF. DE INGENIEROS	VENTANA	SAMSUNG	12.000	SI		AW12F2DBCXAP	PGAX90012GL	30	04	BUENO	
SALA DE JUNTAS	Mini Split	COMFORT FRESH	18.000	SI		TAC-18CSA		30	04	BUENO	
OF. DE INGENIEROS	Mini Split	LENOX	12.000	SI		A4437	C4120106	30	04	BUENO	

DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
AUDITORIO	Mini Split	BLUELING	24.000	SI			A4940092	30	04	BUENO	
OF. GENERAL	PISO TECHO	"LG"	60.000	SI	No.68		1D8TASZ0	30	04	BUENO	
DIRECCION	Mini Split	TENSTARS	24.000	SI	No.69	A3919	7CT22SKS	30	04	BUENO	
SECRETARIA DE DIRECCION	Mini Split	AMERICAN AIR	12.000	SI		A3925		30	04	BUENO	
	Mini Split	BLUELING	24.000	SI		A4102	A4940	30	04	BUENO	
SALA VIP	Mini Split	BLUELING	24.000	SI		A4201	A4931	30	04	BUENO	



SALA DE JUDO	Mini Split	BLUELING	24.000	SI	No.70		A49400032	30	04	BUENO	
	Mini Split	BLUELING	24.000	SI		A4029	A4940031	02	04	BUENO	
LIGA DE FUTBOL	Mini Split	LG	24.000	SI		S242CP	608KAGS00543	02	04	BUENO	
	Mini Split	LENNOX	18.000	SI		A3963	LXGAH1800	02	04	BUENO	
CUBICULO	Mini Split	LENNOX	18.000	SI		A3962	LXGAH1802	02	04	BUENO	

BOMBEROS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	. MES		
Sala de Juntas	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CSC1024CD.B(1)	D20147306041229	02	04	BUENO	
ALOJAMIENTO	Mini Split	SIMPLI	12.000	SI		A4392		02	04	BUENO	
	VENTANA	LG	5.000	SI		W051CA	112CXHEA0921	02	04	BUENO	
RADIO	Mini Split	LENNOX	12.000	SI	No.71	KF35-12C-6W-E	Y0242090902707	02	04	BUENO	
ALOJAMIENTO GENERAL	Mini Split	MIRAGE	12.000	SI		CLF121Q		02	04	BUENO	
	Mini Split	MIRAGE	12.000	SI		CLF121Q		02	04	BUENO	
	Mini Split	MIRAGE	12.000	SI		CLF121Q		02	04	BUENO	
SALA DE CRISIS	Mini Split	LENNOX	24.000	SI	No.72	LXGAHTC024100P2	A5046	02	04	BUENO	
OFICINA DE GESTION DE RIESGOS	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		CSC1012CD-B1	D2014730661272712	02	04	BUENO	
	Mini Split	LENNOX	12.000	SI		KF35-12C-TWE	Y0242090902275	02	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		CSC1012CDBA	D201473060612727	02	04	BUENO	
BMBEROS DEL SUR	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		CSC1012CDB-1	D201473060612720518	02	04	BUENO	



	VENTANA	TOSHIBA	12.000	SI		RAC-30EVP		02	04	BUENO		
	VENTANA	LG	24.000	SI		A4375	212KAQAQ	02	04	BUENO		

CENTRO DE INFORMACION Y VIGILANCIA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
	Mini Split	LENNOX	18.000	SI				03	04	BUENO	
OF.410ª-412ª COMUNEROS	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	NO					04	DAÑADO	

CASA DE PARTICIPACION CIUDADANA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
	Mini Split	SAMSUNG	24.000	SI		AS24USBAN		03	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		CSCD12CAR-1		03	04	BUENO	
	Mini Split	YORK	18.000	SI		YHDA18F-AADK		03	04	BUENO	
Casa de participación ciudadana	Mini Split	Comfort-star	36.0000	SI	No.73			03	04	BUENO	

CONTROL DISCIPLINARIO (METROPOLITANO)

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
CONTROL DISCIPLINARIO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	No.74	CSC24YCD-B	D12729130010	03	04	BUENO	
	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		CSC1012CD-B	D60612727120299	03	04	BUENO	



UPS	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		CSC10112DBI	D2014730606127	03	04	BUENO	
DESPACHO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI		CSC1024CD-B1	D060412729130059	03	04	BUENO	
SECRETARIA MUJER INFORMACIA Y LIA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	No.75	CSC1024CD-B1	D060412729130008	03	04	BUENO	
SECRETARIA AMBIENTAL	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		CSC1012CD	D131272712	03	04	BUENO	
SECRETARIA MUJER INFORMACIA Y LIA	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	SI		CSC1012CD	D20147306	03	04	BUENO	

CONSEJO DE NEIVA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SECRETARIA GENERAL	Mini Split	YORK	18.000	SI		YDS-56HC16IA	A6991	04	04	BUENO	
VENTANILLA UNICA	Mini Split	LG	24.000	SI		VM242CE-NC2	503HAYEM5970	04	04	BUENO	
REDACCION	Mini Split	YORK	18.000	SI		YDS-56HC161A	A6986	04	04	BUENO	
ASESORES	Mini Split	YORK	12.000	SI		YSEA12PS-ADA	A6987	04	04	BUENO	
PRESUPUESTO	Mini Split	YORK	18.000	SI		YDS-56HC161A	A6990	04	04	BUENO	
ARCHIVO	CASETE	YORK	31.000	SI		YDS-80WC161	65970177312220007	04	04	BUENO	
ARCHIVO	CASETE	YORK	31.000	SI		YDS-80KCJA	65970177311110002	04	04	BUENO	
COMISIONES	Mini Split	YORK	18.000	SI		YDS-56H01618	735301837140400004	04	04	BUENO	
SALA VIP	CASETE	YORK	48.000	SI		YMK1AC0H888H-B-X	276650144512090002 4	04	04	BUENO	
UPS	Mini Split	YORK	12.000	SI		A6988		04	04	BUENO	
	CASETE	YORK	55.000	SI		YMKKXL055BBH	266201445120900019	04	04	BUENO	



AUDITORIO	CASETE	YORK	55.000	SI		YMKFXC055B0H-BX	26620199512090022	04	04	BUENO	
	CASETE	YORK	55.000	SI		YMK8XCO55B6H-B-X	26620144512090021	04	04	BUENO	
	CASETE	YORK	55.000	SI		YMKFXCO55BBH-B-X	266201630120800009	04	04	BUENO	
Of. DEIBY MARTINES	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-36H16IA	73660136120300001	04	04	BUENO	
OF.DOLCER AUDRAS	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-36HC16IA	756601396120300004	04	04	BUENO	
CONTROL INTERNO	Mini Split	YORK	12.000	SI		YNS-36HCI6IA	736601396120500006	04	04	BUENO	
SEC. PRESIDENCIA	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-22HOI6IA	136601396520500009	04	04	BUENO	
PRESIDENCIA	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-36H216IZ	736601396120300003	04	04	BUENO	
JESUS GARZON	Mini Split	YORK	12.000	SI		YBB411215-ADA		05	04	BUENO	
CARLOS STERLING	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-36HC16IA	736601133120500003	05	04	BUENO	
GERMAN CASAGUA	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-36HC16IA	73660194612030005	05	04	BUENO	
HUMBERTO VARGAS	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-36HC16IA	7366194612030005	05	04	BUENO	
LUIS E. PENAGOS	Mini Split	YORK	12.000	SI		VDS-36HC-16BIA	73660139612030002	05	04	BUENO	
MARCO A. CARRASCO	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-36HC-16DIA	10001786120900128	05	04	BUENO	
MAURICIO ROJAS	Mini Split	YORK	12.000	SI		YDS-30HC-16DIA		05	04	BUENO	
EDUIN F. HERNANDEZ	Mini Split	YORK	12.000	SI		YMKFXCO55B01		05	04	BUENO	
EDINSSON AMIN	Mini Split	YORK	12.000	SI		YMK5XCO55B		05	04	BUENO	
OVIEDO SERRATO	Mini Split	YORK	12.000	SI		YMKFXCO5500H		05	04	BUENO	
LEYLA MARLENY R.	Mini Split	YORK	12.000	SI		YMKFXC055-BOH	A6538	05	04	BUENO	
CARLOS EDINSSON P	Mini Split	YORK	12.000	SI		YMRFYXCG-30H	73660	05	04	BUENO	

Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.

Electrolux



ROBERTO ESCOBAR	Mini Split	YORK	12.000	SI		YMKFXCIB0H		05	04	BUENO		
DAGOBERTO GOMEZ	Mini Split	YORK	12.000	SI		YMKFXC8-80H	A16924	05	04	BUENO		
JUAN CARLOS RAMON	Mini Split	YORK	12.000	SI		YMCFXC8-BOH		05	04	BUENO		

VIVE DIGITAL SALON ROSADO

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Mini Split	COMFORT-FRESH	12.000	NO							
COMITÉ TECNICO	Mini Split	COMFORT-FRESH	12.000	NO							
INTERNET	Mini Split	COMFORT-FRESH	36.000	NO							
SALAS DE CAPACITACION	CASETE	CARRIER	60.000	NO							
	CASETE	CARRIER	60.000	NO							
	PISO TECHO	YORK	36.000	NO							

VIVE DIGITAL SALON PEÑON REDONDO

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
ENTRENAMIENTO	Mini Split	COMFORT-FRESH	36.000	SI		2SB36	MS3DO3651080IT	06	05	BUENO	
INNOVACION	Mini Split	COMFORT-FRESH	24.000	SI		2SB24	MS30DO24S20C2CFUIT	06	05	BUENO	
CENTRO DE PRO.	Mini Split	COMFORT-FRESH	9.000	SI	No.76	2SB09	MSED0009S10C2CFUIT	06	05	BUENO	
	Mini Split	COMFORT-FRESH	9.000	SI		2SB09	MSED0009S10C2CFUIT	06	05	BUENO	



	Mini Split	COMFORT -FRESH	9.000	SI		2SB09	MSED0009S10C2CF UIT	06	05	BUENO	
CUARTO TECNICO	Mini Split	COMFORT -FRESH	9.000	SI		2SB09	MSED0009S10C2CF UIT	06	05	BUENO	

VIVE DIGITAL BIBLIOTECA GRANJAS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
	Mini Split	COMFORT -FRESH	12.000	SI		MSED01210C2GLU M	D202146240113C10 120145		05	BUENO	
	Mini Split	COMFORT -FRESH	36.000	SI	No.77	MSB036	MSED036S10X1GIUI M	07	05	BUENO	
	Piso techo	COMFORT -FRESH	48.000	SI		FAED048S13D2GL PTM	41001-02-066	07	05	BUENO	
BIBLIOTECA	MINI SPLIT	COMFORT -FRESH	9.000	SI		OSB09	A8494	07	05	BUENO	

VIVE DIGITAL LOS COMUNEROS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
UPS	MINI SPLIT	LG	12.000	SI		SJ092CD		07	05	BUENO	
AREA DE ENTRETENIMIENTO	MINI SPLIT	LG	24.000	SI	No.78	SJ242CD		07	05	BUENO	
	MINI SPLIT	LG	24.000	SI	No.79	SJ242CD		07	05	BUENO	
SALA DE INTERNET	MINI SPLIT	LG	24.000	SI	No.80	SJ242CD		07	05	BUENO	
AREA DE RECEPCION	MINI SPLIT	LG	24.000	SI	No.81	SJ242CD		07	05	BUENO	
AUDITORIO DE CAPACITACION	MINI SPLIT	LG	24.000	SI		SJ242CD		07	05	BUENO	



	MINI SPLIT	LG	24.000	SI	No.82	SJ242CD		07	05	BUENO	

Carrier

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION COMUNEROS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OFICINA 2366	MINI SPLIT	BLUELINE	9.000	SI		SJ092CD		07	05	BUENO	
OFICINA 2367	MINI SPLIT	BLUELINE	9.000	SI		SJ242CD		07	05	BUENO	
OFICINA 2332	MINI SPLIT	SAMSUMG	24.000	SI		SJ242CD		07	05	BUENO	
OFICINA 2332	MINI SPLIT	SAMSUMG	24.000	SI		AS24USBAN		07	05	BUENO	

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

PASAJE CAMACHO ALCALDIA DE NEIVA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
ADMINISTRACION	MINI SPLIT	"LG"	9.000	SI	No.83	S092CP	B3666	08	05	BUENO	
TIENDA ARTESANAL	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		301X0065	B3759	08	05	BUENO	
ALMACEN MONOS	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		S182CC	B3765	08	05	BUENO	
SUR EMVIOS	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		30X10065	B3762	08	05	BUENO	
ALMACEN MILANO	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		SLB2CL	B3767	08	05	BUENO	
ALMACEN MANA	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		VM182CE	B3763	08	05	BUENO	
ALMACEN SHORE URBAN	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		S182CL	B3769	08	05	BUENO	
ALMACEN FASHION BABY	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		S182CL	B3758	08	05	BUENO	

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.

Electrolux



ALMACEN DECORART	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		S182CL	B3757	08	05	BUENO	
ALMACEN ALEJEJOS	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		S182CL	B3764	08	05	BUENO	
ALMACEN SIN ROKE	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		S182CL	B3761	08	05	BUENO	
ALMACEN K-NOW	MINI SPLIT	"LG"	18.000	SI		S182CL	B3766	08	05	BUENO	

SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL	MINI SPLIT	COMFORT FRESH	24.000	SI	No.84	MSED024510		09	05	BUENO	
	MINI SPLIT	COMFORT FRESH	24.000	SI		MSED024510	A8036	09	05	BUENO	
	MINI SPLIT	COMFORT FRESH	24.000	SI	No.85	MSED024510	A8038	09	05	BUENO	
	MINI SPLIT	LENNOX	18.000	SI		A4207	AZ656	09	05	BUENO	
	MINI SPLIT	COMFORT FRESH	18.000	SI		A3857		09	05	BUENO	
OFICINA DEL FESTIVAL MUNICIPAL	CASETE	VIKING	48.000	SI	No.86			09	05	BUENO	
CAMERINO	CASETE	VIKING	48.000	SI				09	05	BUENO	
	CASETE	VIKING	48.000	SI				09	05	BUENO	
BAÑO CAMERINO	MINI SPLIT	VIKING	18.000	SI	No.87			09	05	BUENO	
	MINI SPLIT	VIKING	12.0000	SI				09	05	BUENO	

PARQUE BIBLIOTECA ALBERTO GALINDO

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		



AUDITORIO	PISO TECHO	"LG"	60.000	SI		TUN602LLA1	A8300	10	05	BUENO	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	SI	No.88	TUN602LLA2	A8301	10	05	BUENO	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	SI		TUN602LLA3	A8297	10	05	BUENO	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	SI		TUN602LLA4	A8299	10	05	BUENO	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	SI		TUN602LLA5	A8298	10	05	BUENO	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	SI		TUN602LLA6	A8295	10	05	BUENO	
BIBLIOTECA	PISO TECHO	SAMSUNG	36.000	SI		NS036CCRB	A8305	10	05	BUENO	
	PISO TECHO	SAMSUNG	36.000	SI	No.89	NS036CCRB	A8303	10	05	BUENO	
	PISO TECHO	SAMSUNG	36.000	SI		NS036CCRB	A8302	10	05	BUENO	
UPS	MINI SPLIT	"LG"	12.000	SI		VM122CG	A8304	10	05	BUENO	

Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S.A.

TIPO Y CANTIDAD DE LOS EQUIPOS EXISTENTES DEL MUNICIPIO DE NEIVA

ITEM	UBICACIÓN O DEPARTAMENTO	VENTANA DE 8.000 A 24.000 BTU	MINI SPLIT DE 9.000 A 24.000 BTU	PISO TECHO/CASETE DE 31.000 A 60.000 BTU	CENTRAL DE 120.000 BTU	TOTAL DE EQUIPOS
1	SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	1	19 38	6	0	45
2	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 5	4	10	4	0	18
3	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 4	0	2	1	0	3
4	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 3	3	18	6	0	27
5	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 2	3	32	4	0	39
6	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 1	0	8	9	0	17

Climatec
AIRE ACONDICIONADO

TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.

Electrolux



7	ENVINEIVA COMUNEROS	0	7	3	1	11
8	SECRETARIA DECULTURA	3	6	1	0	10
9	ZOONOSIS	0	4	0	0	4
10	DIRECCION DE JUSTICIA	0	19	0	0	19
11	ARCHIVO MUNICIPAL	2	1	0	0	3
12	COMISARIA DE FAMILIA	1	2	0	0	3
13	ARCHIVO CENTRAL	0	8	6	0	14
14	CASA DE AL JUSTICIA	1	6	0	0	7
15	SECRETARIA DE VIAS	3	4	0	0	7
16	DIRECCION DE DEPORTES	0	10	1	0	11
17	BOMBEROS	3	11	0	0	14
18	CENTRO DE INFORMACION 410-412	0	2	0	0	2
19	CASA DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	3	1	0	4
20	CONTROL DISCIPLINARIO	0	7	0	0	7
21	CONCEJO DE NEIVA	0	27	7	0	34
22	VIVE DIGITAL SALON ROSADO	0	2	4	0	6
23	VIVE DIGITAL PEÑON-REDONDO	0	5	1	0	6
24	VIVE DIGITAL GRANJAS	0	2	2	0	4
25	VIVE DIGITAL COMUNEROS	0	7	0	0	7
26	CONSEJO TERRITORIAL COMUNEROS	0	4	0	0	4
27	PASAJE CAMACHO	0	12	0	0	12
28	SECRETARIA DE CULTURA	0	7	3	0	10
29	PARQUE BIBLIOTECA ALBERTO GALINDO	0	1	9	0	10
VALORES TOTALES		**24**	**265**	**68**	**01**	**358**

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S.A.
Climatec
AIRE ACONDICIONADO
TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.
Electrolux



NUMERO DE EQUIPOS DEL PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO DURANTE LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018

ACORDE A SU CAPACIDAD Y UBICACIÓN

ITEM	UBICACIÓN O DEPARTAMENTO	VENTANA DE 8.000 A 24.000 BTU	MINI SPLIT DE 9.000 A 24.000 BTU	PISO TECHO/CASETE DE 31.000 A 60.000 BTU	CENTRAL DE 120.000 BTU	TOTAL DE EQUIPOS
1	SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL	1	37	6	0	44
2	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 5	2	8	4	0	14
3	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 4	0	2	1	0	3
4	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 3	3	18	6	0	27
5	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 2	3	28	4	0	35
6	EDIFICIO DE LA ALCALDIA DE NEIVA PISO 1	0	7	9	0	16
7	ENVINEIVA COMUNEROS	0	7	3	1	11
8	SECRETARIA DECULTURA	3	6	1	0	10
9	ZOONOSIS	0	4	0	0	4
10	DIRECCION DE JUSTICIA	0	19	0	0	19
11	ARCHIVO MUNICIPAL	0	1	0	0	1
12	COMISARIA DE FAMILIA	1	2	0	0	3



13	ARCHIVO CENTRAL	0	8	6	0	14
14	CASA DE AL JUSTICIA	1	6	0	0	7
15	SECRETARIA DE VIAS	3	4	0	0	7
16	DIRECCION DE DEPORTES	0	10	1	0	11
17	BOMBEROS	3	11	0	0	14
18	CENTRO DE INFORMACION 410-412	0	1	0	0	1
19	CASA DE PARTICIPACION CIUDADANA	0	3	1	0	4
20	CONTROL DISCIPLINARIO	0	7	0	0	7
21	CONCEJO DE NEIVA	0	27	7	0	34
22	VIVE DIGITAL SALON ROSADO	0	0	0	0	0
23	VIVE DIGITAL PEÑON-REDONDO	0	5	1	0	6
24	VIVE DIGITAL GRANJAS	0	2	2	0	4
25	VIVE DIGITAL COMUNEROS	0	7	0	0	7
26	CONSEJO TERRITORIAL COMUNEROS	0	4	0	0	4
27	PASAJE CAMACHO	0	12	0	0	12
28	SECRETARIA DE CULTURA	0	7	3	0	10
29	PARQUE BIBLIOTECA ALBERTO GALINDO	0	1	9	0	10
VALORES TOTALES		**20**	**254**	**64**	**01**	**339**

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S.A.
Climatec
AIRE ACONDICIONADO
TRANE
TRANE DE COLOMBIA S.A.
Electrolux



***MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

TIPO DE EQUIPO	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO $	CANTIDAD UNIDAD	VALOR TOTAL $
AIRES TIPO VENTANA DE 8.000 A 24.000 BTU	76.160	20	1.523.200
AIRES TIPO MINI SPLIT DE 9.000 A 24.000 BTU	95.200	254	24.180.800
AIRES TIPO PISO TECHO O CASETE DE 31.000 A 60.000 BTU	124.950	64	7.996.800
AIRE CENTRAL DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION	416.500	1	416.500
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO		**339**	**34.117.300**

NOTA.

*Para los mantenimientos correctivos, encontramos un (No.) En el cuadro de tipo de mantenimiento (correctivo) donde se hace la descripción de la operación y sus elementos para dicha operación. A continuación se muestra las actividades desarrolladas.


*A los mantenimientos correctivos se les realiza a su vez el mantenimiento preventivo (limpieza general), para así lograr el máximo rendimiento y eficiencia de los equipos.


Atentamente;



OMAR IBARRA ALVAREZ



"REGISTROS FOTOGRAFICOS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 2018"






































































































































































































65





testo
650
Set
Mode
Esc



LIFE+











TP1413YS

0296



















Neiva UNIDA Ciudad de Oportunidades	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	FO R-CO-06	**Versión:** 01 **Vigente desde:** Noviembre 21 de 2012

1. INFORME DE EJECUCION CONTRATO DE SUMINISTRO

Nombre del Contratista:
EDITORA SURCOLOMBIANA S.A

CEDULA o NIT:
800.220.327-9

Certificado de Disponibilidad No. 222 del 15/01/2016
Registro o Compromiso Nro. 2189 del 02/06/2016
Plazo de Ejecución: 12 meses
Forma de Pago: Unico Pago

Contrato de servicios
N° 714 de 01/06/2016

VALOR INICIAL: $ 2.350.000.oo
VALOR TOTAL: $ 2.350.000.oo
Periodo de Ejecución:

Objeto: Contrato de suscripción para el suministro diario de periódicos de reconocido arto local y regional para las diferentes dependencias del Municipio de Neiva

FECHA DEL ACTA DE INICIO: 07 de Junio de 2016
FECHA DE APROBACIÓN DE LA POLIZA: 07 de Junio de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN: 07 de Junio de 2017
PAZ Y SALVO PARA CONTRATACIÓN: 201690200000 1845 del 07 de junio 2016

1. RESUMEN

1.1 Información sobre estado y avance del contrato de prestación de servicios

En virtud del objeto contratado y revisado el primer Informe de 2016, el contratista **EDITORA SURCOLOMBIANA S.A** desarrolla las actividades que se derivan del contrato N° 714 del **01/06/2016** y del cual soy supervisor y me permito presentar el siguiente informe:

ACTAS		
TIPO DE ACTA	**NO**	**FECHA**
ACTA DE INICIACIÓN	01	07 de Junio de 2016
ACTA PARCIAL	01	10 de Junio de 2016

1.2. Recomendaciones y Conclusiones

En cumplimiento a la Cláusula Quinta: Valor y Forma de Pago – el Contratista tiene derecho al pago de acuerdo al **Certificado de supervisión N°01** del 10 de Junio del 2016.

2. INFORME BASICO

2.1. Estado Financiero del Contrato

RELACION DE PAGOS (Comprobante de Egreso)	FECHA	VALOR	EJECUTADO	SALDO


La versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del sitio SIG www.neiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y sin responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

1° INFORME DE EJECUCION
CONTRATO DE SUMINISTRO

Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total Contratado	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$2.350.000	$0	$2.350.000	$2.350.000	-

3. ASPECTOS CONTRACTUALES


3.1. Verificación de Pólizas y pagos de Salud, Pensión y Riesgos profesionales (y parafiscales si el contrato lo exige).







- ✓ En cumplimiento de la cláusula sexta del contrato, se verifica la existencia de la garantía única de cumplimiento de las obligaciones contraídas por parte del contratista, la cual se encuentra constituida desde el día **07 de Junio de 2016** y aprobada ese mismo día.
- ✓ Cláusula Decima Sexta – Perfeccionamiento y Ejecución, se verifica el pago de los derechos de contracción con Recibo de Tesorería Municipal **Nº 2016902000001845.**

Publicación de Gaceta	0.00
Pro electrificación Rural	24.000.00
Prodeporte	00.000
Timbre Nacional	0.00
Procultura	0.00
Estampilla	0.00
VALOR TOTAL	24.000.00



- ✓ En cumplimiento de la Cláusula Decima Primera / Sistema Integral de Seguridad Social Integrado, se verifica los pagos correspondientes según planilla **No. 10659276** discriminados así:

APORTES	PERIODO	PLANILLA	VALOR
SALUD-PENSION-RIESGOS-PARAFISCALES	JUNIO	10659276	$ 4.394.113
TOTALES			$ 4.394.113

Por lo anterior el suscrito supervisor delegado del contrato de prestación de servicios **N°. 714 de 2016** certifica que el contratista en mención se cumplió satisfactoriamente según como dice el objeto del mismo, por lo tanto se recomienda a entera satisfacción y se autoriza el siguiente pago:






La versión digital controlada de este documento solo podrá ser consultada a través del link SIG de www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva



ALCALDIA DE NEIVA

SECRETARIA DE TRANSITO MUNICIPAL.

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
UNIDAD DE EMPRESA	Mini Split	BLUELING	24.000	✓	✓	KSW-24/2/810	A4942002100001L	12	04	Bueno	
LIDER UNIDAD DE EMPRESA	Mini Split	SPLENDOR	12.000	✓	- o -	KFFR-26006/P2	Y2826001N01537	12	04	Bueno	
LIDER DE EMPRESA	Mini Split	COMFORT FRESH	24.000	✓	- o -	MSED024510C26LUM	020213459041382120046	12	04	Bueno	
UNIDAD DE EMPRESA CONTRATADA	Mini Split	SPLENDOR	9.000	✓	- o -	KFR-32006	Y2838B01N04310	12	04	Bueno	
ATENCION AL USUARIO "CLIENTE"	PISO TECHO	BLUELINE	60.000	✓	✓	PTE-60151	30160009	12	04	Bueno	
	PISO TECHO	BLUELINE	60.000	✓	✓	PTE-60151	30160001	12	04	Bueno	
	PISO TECHO	BLUELINE	60.000	✓	- o -	PTE-60151	30160006	12	04	Bueno	
	Mini Split	LENNOX	24.000	✓	- o -	A3956	L2641TTC024100P2	12	04	Bueno	
ARCHIVO	Mini Split	COMFOR FRESH	24.000	✓	✓	MSCN12510C26LUIM	D202146240213C10120047	12	04	Bueno	

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S
Climatec
TRANE
Electrolux



SEGURIDAD VIAL	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	— o —	MEH-12FVC2		15	04	Bueno	
DESPACHO SECRETARIA	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	✓	MEH-12FVC2		15	04	Bueno	
SEGURIDAD VIAL	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	— o —	MEH-12FVC2		15	04	Bueno	
	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	— o —	MEH-12FVC2		15	09	Bueno	
	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	— o —	MEH-12FVC2		15	04	Bueno	
	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	— o —	MEH-12FVC2		15	04	Bueno	
AUDITORIO	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	— o —	MEH-12FVC2		15	04	Bueno	

Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S

Climatec

TRANE

Electrolux



ARCHIVO	Mini Split	WIUD	12.000	✓	✓	WSB12	MSE0012510C26LUIW	13	04	Bueno	
REGISTRO AUTOMOTOR	PISO TECHO	CLASSIC	48.000	✓	—	EUCC48	N480406100	13	04	Bueno	
	Mini Split	SPLENDOR	9.000	NO	—	KFR3200/P2	6Y2836B01N04387	13	04	DAÑADO	
COBRO COACTIVO	Mini Split	BLUELINE	24.000	✓	—	ASW-24a2/8W	A4942002100001L	13	04	Bueno	
	Mini Split	SPLENDOR	18.000	✓	✓	KFR5506/P2	Y252680IN04232	13	04	Bueno	
	Mini Split	SPLENDOR	18.000	✓	—	KFR5506/P2	Y25261302NN4234	13	04	Bueno	
	Mini Split	SAMSUNG	18.000	✓	✓	AS18TUCN	DB98-323	13	04	Bueno	
UPS	Mini Split	LENNOX	12.000	✓	✓	LX6AHTC012100PL		13	04	Bueno	
	VENTANA	SAMSUG	5.000	✓		A3862		13	04	Bueno	
RADICACION COMPARENDOS	Mini Split	SPLENDOR	9.000	✓	✓	KFR35005/P1	Y2826301NDY355	13	04	Bueno	
COMISARIA	PISO TECHO	CLASSIC	36.000	✓	—	EUMC36	360606151	13	04.	Bueno	
COEE "EMPRENDIMIENTO Y EMPLEO"	Mini Split	ROYAL	12.000	SI	—	RSAD-12	RSA12ATC301170L	13	04	Bueno	
	Mini Split	ROYAL	12.000	SI	SI	R8AD-12	RSA12ATC3008832	13	04	Bueno	
	Mini Split	ROYAL	12.000	SI	—	RSAD-12	RSA12ATC2003102	13	04	Bueno	
	Mini Split	ROYAL	12.000	SI	SI	RSAD-12	RSA02ATC100149L	13	04	Bueno	
	Mini Split	L.G	24.000	SI	—	UM242CE	403HAZXD0D05	13	04	Bueno	



	Mini Split	L.G	24.000	Si	—	UM242CE	403HAZX00029	14	04	Bueno	
	PISO TECHO	L.G	36.000	Si	—	AUNQ366KLAD	104TAMAV0003	14	04	Bueno	
UPS	Mini Split	ROYAL	12.000	Si	Si	RSAO-12	RSA13ATC200829L	14	04	Bueno	

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OFICINA VIAL	MINI SPLIT	SAMSUNG	18.000	✓	—	AS18TUBCN		14	04	Bueno	
PASILO	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	✓	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	
UNIDAD DE EDUCACION EN TRANSITO	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	—	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	
	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	—	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	
AREA JURIDICA	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	✓	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	
OFICINA Dr. FARIT	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	—	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	
OPERACIONES	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	✓	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	
FINANCIERA	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	—	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	
INFRAESTRUCTURAS	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	✓	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	
SOCIAL Y GESTION PREDIAL	CASETTE	MIDEA	12.000	✓	—	MEH-12FVC2		14	04	Bueno	



Carrier

EDIFICIO DE LA ALCALDIA

Edificio, Piso No.05

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SALA DE JUNTA DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	COMFORH FRESH	36.000	Si	—o—	INMS636	B3800	15	04	BUENO	
SALA DE JUNTA DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	BLUELINE	36.000	Si	—o—	MSA-36LUA2	D2000388560215AL 91C0064	15	04	BUENO	
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	COMFORH FRESH	36.000	Si	—o—	IMNS636	B3799	15	04	Bueno	
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	YORK	24.000	Si	—o—	YHDA24F5-ADK	21360190809110003 4	15	04	Bueno	
Sala de ESPERA	Mini Split	COMFORH FRESH	18.000	Si	—o—	TAC-18CSALZ12	B3998	15	04	Bueno	
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	YORK	18.000	Si	—o—	YHDA18F-ADK	2135019008091-100086	15	04	Bueno	
DESPACHO DEL SEÑOR ALCALDE	Mini Split	YORK	24.000	Si	—o—	YHDA24F5-ADK	21360190809110004 9	15	04	Bueno	
SALA DE ESPERA	Mini Split	COMFORH FRESH	36.000	Si	—o—	FAED-036SL002	D201460500312619 130069	15	04	Bueno	
OFICINAS DE JURIDICA	Mini Split	"LG"	24.000	Si	—o—	SP242CM	3127ALPOO144	15	04	Bueno	
OFICINAS DE JURIDICA	Mini Split	LENNOX	12.000	Si	—o—	LXGAM2CO12100	CA120064	15	04	Bueno	
OFICINAS DE JURIDICA	Mini Split	COMFORH FRESH	18.000	Si	—o—	TAC18CSA	B3801	15	04	Bueno	
ALUMBRADO PUBLICO	VENTANA	"LG"	24.000	Si	—o—	S242CG	511KANY0063	15	04	Bueno	
ALUMBRADO PUBLICO	VENTANA	TOSHIBA	12.000	NO	—o—	H12821V12821V		16	04	DAÑADO	
ABOGADOS DE JURIDICA	Mini Split	"LG"	24.000	Si	—o—	S242C60	312TALB00144	16	04	Bueno	
UPS Sopso	Mini Split	Mirage	12.000	NO	—o—	CLF121Q.		16	04	Bueno	
UPS Sopso	Mini Split	Mirage	12.000	NO	—o—	CLF121Q.		16	04	Bueno	

York
YORK INTERNATIONAL S.A

Climatec

TRANE

Electrolux



CALIDAD DESARROLLO	VENTANA	"LG"	24.000	SI	-o-			16	04	BUENO	
OFICINA DE CALIDAD	VENTANA	"LG"	24.000	NO	-o-			16	04	PAÑADO	

EDIFICIO, Piso No.04

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
DEPACHO DE S.S.T	Mini Split	WESTING HOUSE	18.000			WIWXL18KNWI	1WW091101750				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	PISO TECHO	COMFORT FRESH CLASSI	60.000			EUCC-60	N600505040				
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000			TAC-18CSA/Z12	B3802				



OFICINAS DE JURIDICA	Mini Split	LENNOX	12.000			LXGAM2CO12100	CA120064				
OFICINAS DE JURIDICA	Mini Split	COMFORH FRESH	18.000			TAC18CSA	B3801				
ALUMBRADO PUBLICO	VENTANA	"LG"	24.000			S242CG	511KANY0063				
ALUMBRADO PUBLICO	VENTANA	TOSHIBA	12.000			H12821V12821V					
ABOGADOS DE JURIDICA	Mini Split	"LG"	24.000			S242C60	312TALB00144				
CALIDAD DESARROLLO	VENTANA	"LG"	24.000								
OFICINA DE CALIDAD	VENTANA	"LG"	24.000								

EDIFICIO, Piso No.04

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
DEPACHO DE S.S.T	Mini Split	WESTING HOUSE	18.000	SI	-O-	WIWXL18KNWI	1WW091101750	16	04	Bueno	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	PISO TECHO	COMFORT FRESH CLASSI	60.000	SI	-O-	EUCC-60	N600505040	16	04	Bueno	
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	SI	-O-	TAC-18CSA/Z12	B3802	16	04	Bueno	



CONTRALORIA MUNICIPAL

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
RRSPONSABILIDAD FISCAL	Mini Split	SAMSUNG	18.000	No		AS18WJWB	C327PAJM80003				
	Mini Split	"LG"	18.000	No		G182GB	807TATG036				
ALMACEN	Mini Split	YORK	24.000	No		YHEA24FS-AD	100500299				
FISCALIZACION	Mini Split	"LG"	24.000	No		807TASW03	LCD242B				
	Mini Split	YORK	18.000	No		TLGA18FS-ADR	217401099091000551				
	Mini Split	SAMSUNG	24.000	No							
PARTICIPACION CIUDADANA	VENTANA	"LG"	18.000	No		6182CB	807TAGH03671				
	Mini Split	"LG"	18.000	No		G182CB	807TAG4036				
SECRETARIA GENERAL	Mini Split	YORK	18.000	No		TLEA18FS	91000238				
DESPACHO DE LA CONTRALORIA	Mini Split	YORK	24.000	No		YHEA24FSADK	213601508100500233				



SECRETARIA DESPACHO	Mini Split	"LG"	18.000	No		G182CB	807TAWMO 2793				
FINANCIERA SISTEMAS	Mini Split	SAMSUNG	18.000	NO		AS18WJN	C327PAJL80				
SAISTEMAS	Mini Split	"LG"	18.000	NO		YJA18KS-A					
CONTROL INTERNO	Mini Split	YORK	12.000	NO		YJEA12FSADA					


PISO No.03

SALUD OCUPACIONAL	Mini Split	YORK	18.000	Si	-o-	YHDA18FSS-ADK	213501908091 10014 6	16	04	Bueno	
AUDITORIO	PISO TECHO	WESTING HOUSE	48.000	Si	Si	WIFXL48SVW2	IFW100401047	16	04	Bueno	
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	VENTANA	LG	24.000	Si	-o-	A0678	93EX1742	16	04	Bueno	
	Mini Split	LENNOX	24.000	Si	-o-	A0686	LXGAHTC0241000P2	16	04	Bueno	
SECRETARIA GENERAL	PISO TECHO	BLUELINE	36.000	Si	-o-	A0337	MV36CR	16	04	Bueno	
DESPACHO DE SECRETARIA GENERAL	MINI SPLIT	COMFORSTAR	24.000	Si	Si	CSC24CD	50413311130047	16	04	Bueno	
Secretaria de Salud	MINI SPLT	COMFORSTAR	12000	Si	-o-			16	04	Bueno	
Secretaria de salud	PISO TECHO	AMERICAN AIR	60.000	NO	-o-	D=Z-60	D0Z-60-0802-0009	16	04	NO EXISTE	
Secretaria de salud	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	Si	Si			16	04	Bueno	



Secretaria de salud	Mini Split	YORK	18.000	Si	— o —			17	04	Bueno	
Despacho de secretaria de salud	Mini Split	SANSUMG	18.000	Si	— o —	AS18USBANXAP	MSG003311	17	04	Bueno	
Secretaria de secretaria de salud	Mini Split	SANSUMG	24.000	Si	— o —	AS24USBAN	DB18-303897	17	04	Bueno	
Salud publica	Mini Split	CONFORF RES	36.000	Si	Si	ASB36	14401120063	17	04	Bueno	
Prensa despacho	Mini Split	COMFORF RES	12.000	Si	— o —			17	04	Bueno	
Asesores de prensa	Mini Split	COMFORF RES	36.000	Si	— o —	MSEDO3651DE	JA0GBE713382300B 124	17	04	Bueno	
SECRETARIA TIC Y COMPETITIVIDAD	Mini Split	COMFORF RES	18.000	Si	Si	TAC18CSA	B3810	17	09	Bueno	
	Mini Split	COMFORF RES	18.000	Si	— o —	TAC18CSA	B3811	17	04	Bueno	
	Mini Split	TRANE	24.000	Si	Si	4MYW4524A1000	B3809	17	04	Bueno	
	Mini Split	TRANE	24.000	Si	— o —	4MYW4524A1000	B3812	17	04	Bueno	
TALENTO HUMANO	PISO TECHO	"LG"	60.000	Si	Si	TVC602UAD	TAGH00263	17	09	Bueno	
SECRETARIA DE SALUD	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	Si	— o —	TAC18CSA	B3804	17	04	Bueno	
CONTRATACION	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	Si	— o —	TAC18CSA	B3803	18	04	Bueno	
	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	Si	Si	TAC18CSA	B3805	18	04	Bueno	

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S.
Climatec
TRANE
Electrolux



	Mini Split	TRANE	24.000	Si	—		B3806	17	04	Bueno		
	Mini Split	TRANE	24.000	Si	Si		B3807	17	04	Bueno		
	Mini Split	COMFOR FRESH	18.000	Si	—			17	04	Bueno		
SERVIDOR 3 piso	Mini Split	COMFOR FRESH	12.000	Si	—			17	04	Bueno		
Jefe de Contratación	Mini Split	TRANE	24.000	Si	—		B3808	17	04	Bueno		

PISO No.2

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
	Mini Split	WESTON HOUSE	18.000	NO	—	WIQNXN-18KNW1	559583FIWW091101759	—	04	DAÑADO	—
	Mini Split	WESTON HOUSE	18.000	No	—	WWXN-W18KNW1	55582-IWW10745	—	04	DAÑADO	—
	VENTANA	"LG"	24.000	Si	—	W242CM	903TAXTO4818	17	04	Bueno	
	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	Si	Si	ASB36	1460111420120069	17	04	Bueno	
DIRECCION DE VIVIENDA SOCIAL	Mini Split	COMFORT FRESH	36.000	Si	—	IMNSG36	360000410	17	04	Bueno	



CONTROL INTERNO	Mini Split	"LG"	12.000	Si	Si	SJ242CD	109TAYV02378	18	04	Bueno	Abril 30/2018
	Mini Split	LENOX	18.000	Si	—	LXGAHTCO18100P2	A1304	18	04	Bueno	
	Mini Split	KOLER	24.000	Si	—	CS-70XC2-W8745B	JAAOBB6075663000149	18	04	Bueno	
	Mini Split	LENOX	12.000	Si	—	A1303	LXGAHTCO120	18	04	Bueno	
	VENTANA	"LG"	18.000	Si	—	A1615	903TAPE0496	18	04	Bueno	
	Mini Split	GENERAL ELECTRIC	12.000	Si	—	ASCD12DBEO21	STO810G03501	18	04	Bueno	
SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE	Mini Split	COMFORT FRESH	18.000	Si	Si	TAC18CSA	B3815	18	04	Bueno	
CALIDAD EDUCATIVA	Mini Split	COMFORF RESH	18.000	Si	Si	KFR-50GW	4715908(A)	18	04	Bueno	
ASUNTOS LEGALES	Mini Split	"LG"	18.000	Si	Si		2006000351	18	04	Bueno	CC 51.742.580 Bta 1075229014
COBERTURA EDUCATIVA	Mini Split	"LG"	12.000	Si	Si	KF-35-12C-GW-E	YO24902697	18	04	Bueno	
PLANEACIÓN EDUCATIVA	Mini Split	YORK	18.000	Si	—	YJEA18FS-ADA	505-4013350712000-38	18	04	Bueno	
	Mini Split	LENNOX	12.000	Si	—	KF-35-12C-TW-EA	Y0242090902699	18	04	Bueno	
GESTION FINANCIERA	Mini Split	SAMSUNG	24.000	Si	Si	AS24USBAN	D898-30389	18	04	Bueno	
EDUCATIVA	Mini Split	"LG"	24.000	Si	—	LWC243NSABO	311KA00162	18	04	Bueno	



OFICINA TIC	Mini Split	COMFORFRES	36.000	si	si		JAAOJBE7133823000102	19	04	Bueno	
SECRETARIA DE PLANEACIÓN	Mini Split	LENOX	12.000	si	-o-	LXGAHTOO12100P2		19	04	Bueno	
DESPACHO JEFE DE PLANEACIÓN	Mini Split	CONFORT FRESH	36.000	si	si	ASB36	D202171460114220120069	19	04	Bueno	
DIRECCIÓN DE PROSPECTIVA DE PLANEACION	Mini Split	SAMSUNG	24.000	si	-o-	AR24JV55CWKN	A9385	19	04	Bueno	
	Mini Split	YORK	18.000	si	si	YEA18FDC-ADA		19	04	Bueno	
	Mini Split	WHIRPOOL	12.000	No	-o-	S075612	QKW0400283	-o-	04	DAÑADO	-o-
	Mini Split	SAMSUNG	24000	si	si	AR24KVSSCW		19	04	Bueno	
DIRECCIÓN POT	VENTANA	LG	18.000	No	-o-	YJA18FS	505401609100700449	-o-	04	DAÑADO	-o-
UPS PLANEACION	Mini Split	LENNOX	18.000	si	-o-	LWC243NSABO	212KA00844	19	04	Bueno	
ATENCION AL PUBLICO SEC PLANEACION	Mini Split	LENNOX	12.000	si	-o-	LXGAHCO18100P2	A1815	19	04	Bueno	
	Mini Split	YORK	12.000	si	si	TLEA12FS-ADR-05	A1622	19	04	Bueno	
	Mini Split	YORK	18.000	si	-o-	JYEA18FS-ADA	505401609100700449	19	04	Bueno	
BANCO DE PROYECTOS OCAD	Mini Split	L.G	24.000	si	-o-	BM242CE	503HAPUH3024	19	04	Bueno	
ARCHIVO	Mini Split	LENNOX	18.000	si	si	YHDA18F-ADK	2135019008091-100062	19	04	Bueno	
	Mini Split	"LG"	12.000	si	si	SJ122CD	MEZ442177415	19	04	Bueno	

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S
Climatec
TRANE
Electrolux



SEC. DE EDUCACION	Mini Split	"LG"	24.000	SI	-o-	SJ242CD	A2298	19	04	Bueno	
	Mini Split	"LG"	12.000	SI	-o-	SJ122CM	301X006G310TAMA0 0755	19	04	Bueno	
	Mini Split	YORK	18.000	SI	SI			19	04	Bueno	
NOMINA	Mini Split	LENNOX	18.000	SI	-o-	LXGAHTC018100P 2	1233500437000411 0091	19	04	Bueno	
	Mini Split	YORK	18.000	SI	-o-	YJEA18FS-ADA		19	04	Bueno	

Piso No. 1

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
ALMACEN	Mini Split	"LG"	12.000	SI	SI	SJ122CD	210TALB0985	20	04	Bueno	
CAMARAS	Mini Split	COMFORT STAR HIRAGE	18.000	NO	SI	CLF 121Q		20	04	Bueno	
SUBESTACION	Mini Split	TRANE	24.000	SI	-o-	4TYK4524A1000A A	63229962254	20	04	Bueno	
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI	-o-	FAED060513D26	D13820160009	20	04	Bueno	CRISTINA
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI	-o-	FAED060513D26	D13820160003	20	04	Bueno	CRISTINA
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI	-o-	FAED060513D26	D13820160021	20	04	Bueno	CRISTINA
	Piso Techo	BIUELINE	60.000	SI	-o-	FAED060513D26	D13820160025	20	04	Bueno	CRISTINA



SECRETARIA DE HACIENDA	Piso Techo	BIUELINE	60.000	Si	-o-	FAED060513D26	D13820160024	20	04	Bueno	
SALA DE ESPERA DEL INPUESTO PREDIAL	Piso Techo	BIUELINE	60.000	Si	Si	FAED060513D26	D13820160026	20	04	Bueno	Cristina
	Mini Split	BIUELINE	36.000	Si	-o-	MSED036S10C23	D1382712307	20	04	Bueno	Cristina
	Mini Split	BIUELINE	18.000	Si	-o-	MSED018S10C21	D1372712307	20	04	Bueno	Cristina
TESORERIA	Mini Split	BIUELINE	12.000	Si	-o-	MSED012SD22	D2021086401	20	04	Bueno	
	Mini Split	BIUELINE	12.000	Si	-o-	MSED012SD22	D2021086405	20	04	Bueno	
U.P.S	Mini Split	BIUELINE	12.000	Si	-o-	MSED012SD22	D2021086402	20	04	Bueno	
	Mini Split	BIUELINE	12.000	Si	Si	MSED012SD22	D202108647	20	04	Bueno	
ATENCION AL PENCIONADO	Piso Techo	BIUELINE	60.000	Si	-o-	FAED060513D26	D13820160029	20	04	Bueno	Gloria Lopez
"EJECUCIONES"	Piso Techo	BIUELINE	60.000	Si	-o-	FAED060513D26	D13820160032	20	04	Bueno	Gloria Lopez

EMVINEIVA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OFICINA DE EJIDOS	CENTRAL	YORK	180.000	Si	Si	KIEV090A25	0103137 Y9746803	21	04	Bueno	Martiliano Arroyo



SALA DE ESPERA VICTIMAS	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	si	si	MSEDO365100CD	JAAOGB9102015000448	21	04	Bueno	
	Mini Split	COMFORT STAR	36.000	si	-o-	MSED0365	JAA0EBC	21	04	Bueno	
AREA ADMINISTRATIVA	Piso Techo	BLUELINE	48.000	si	-o-	MVB-48CRL	C101830019	21	04	Bueno	
VICTIMAS DESPLAZADOS	Mini Split	"LG"	9.000	si	-o-	LWC094NSABO	201KA00423	21	04	Bueno	
FAMILIA EN ACCION	Mini Split	Comfort Start	12000	si	si	0049699		21	04	Bueno	
OF. SISBEN "SISBEN"	Mini Split	WESTING HOUSE	24.000	si		WCUXL-24KLNS2	56022570UW 9120152	21	04	Bueno	
	Mini Split	COMFORFRES	12.000	si	si	LXGANTOO24100P2		21	04	Bueno	
	Mini Split	COMFORFRES	12.000	si	-o-		A0920	21	04	Bueno	
	Mini Split	LG	12.000	si	-o-			21	04	Bueno	
	Mini Split	COMFORFRES	24.000	si	-o-	MSD024S10C2GLUM	A7948	21	04	Bueno	


SECRETARIA DE CULTURA (COMUNEROS)

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S
Climatec
TRANE
Electrolux



UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
Oficina de primera infancia	Mini Split	LENNOX	9.000	✓	✓	A0586	KF3512CGWE	22	04	Bueno	
Oficina de 1ere Infancia	Mini Split	"LG"	18.000	✓	-o-		VM292CENC2	22	04	Bueno	
OFICINA No.1	Mini Split	YORK	12.000	✓	✓	A5301		22	04	Bueno	
OFICINA No. 2	Mini Split	LENNOX	24.000	✓	-o-	A2656	70064110170	22	04	Bueno	
OFICINA No. 3	Mini Split	YORK	24.000	✓	-o-	A8039		22	04	Bueno	
OFICINA No. 5	VENTANA	LG	12.000	✓	✓		LWC123ADC	22	04	Bueno	
OFICINA No. 7	VENTANA	LG	12.000	✓	-o-	LWC123PCG	LOO4KA00337	24	04	BUENO	
OFICINA N0. 8	Mini Split	LG	12.000	✓	✓	BOC12P16A		22	04	Bueno	
OFICINA Lider de Discapacidad	ventana		5000	✓	-o-	A1516	077142004	22	04	Bueno	
DESPACHO DE SECRETARIA EQUIDAD	Mini Split	CONFORT FRESH	36.000	✓	-o-	A8039	A4220120073	22	04	2018	

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S
Climatec
TRANE
Electrolux



Ya no estan.

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
BIBLIOTECA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	No		A8036	MSED024510CRGLU				
BIBLIOTECA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	NO		A8038	MSD024510CSGLUE				

ZOONOSIS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
ZOONOSI	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	Si				25	04	Bueno	Gina Paola Quintero

Se Anexaron los Tres Equipos los dos Marcas y uno en Salado

DIRECCION DE JUSTICIA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	Si	Si	CCE24CD(1)	19120020	18	04	Bueno	Felipe Solano
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	Si	-o-	CCE24CD(1)	13130001	18	04	Bueno	Felipe Solano



SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCE24CD(1)	19120033	18	04	Bueno	Felipe Solano
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCE24CD(1)	19120042	18	04	Bueno	Felipe Solano
SECRETARIA DE GOBIERNO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCE24CD(1)	19120011	18	04	Bueno	Felipe Solano
OFICINA JURIDICA R. ESPACIOP PUPLICO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCE24CD(1)	A19120008	18	04	B	Liano.
OFICINA JURIDICA R. ESPACIOP PUPLICO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	si	CCI24CD(1)	A1912004	18	04	B	
OFICINA JURIDICA R. ESPACIOP PUPLICO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCE24CD(1)	1331130002	18	04	B	Mery
OFICINA JURIDICA R. ESPACIOP PUPLICO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCE24CD(1)	A19120038	18	04	B.	
DESPACHO DEL DIR. DE JUSTICIA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCE24CD(1)	A19120041	18	04	B.	Mery Liano.
UPS	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	si	-o-	EV13C2DB6	26120113	18	04	B	
SECRETARIA DEL DESPACHO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCE24CD(1)	A19120001	18	04		
INSPECCION 1ª DELEGACION	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCI24CD(1)	13130008	18	04	Buena.	Mery Liano
INSPECCION 1ª DELEGACION	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCI24CD(1)	13130028	18	04		
INSPECCION CUARTA URBANA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	si	CCI24CD(1)	13133130017	18	04	Buena	Mery Liano
AREA COMISION TECNICA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	si	-o-	CCI24CD(1)	1331310005	18	04		

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S
Climatec
TRANE
Electrolux



* Suministro de Bomba de Condensado Auxiliar para el sistema de Desagüe

INSPECCION PRIMERA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	- - -	CCE24CD(1)	A19120010	18	04	B.	Mc Ry Liliana
DIR. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIU.	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	SI	CCE24CD(1)	A19120007	18	04	B	Baltasar
DIR. DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIU.	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	SI	- o -	CCE24CD(1)	A19120028	18	04	B	Baltasar

ARCHIVO MUNICIPAL DE NEIVA (ANTIGUO)

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
ARCHIVO MUNICIPAL	VENTANA	GENERAL	12.000	NO	- o -		0024965			Dañado	Fuera de
	VENTANA	"LG"	24.000	NO	- o -	LWC243NSABO	311KA02292			Dañado	Servicio
	MINI SPLIT	COMFORT FRES	18.000	SI	- o -	TAC-18CSA	~~N656~~ ~~N677900043~~ M336N6	30	04	Bueno	Felix Medina

COMISARIA DE FAMILIA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
Oficina de medio Ambiente	VENTANA	DAEWO	12.000	✓	✓			25	04	Bueno	Medina

ARCHIVO ANTIGUO (CENTRO) CARRERA 4 N. 11-48

MINISPLIT CONFORTECH. 18.000 BTU MODELO TAC18CSA → UNO

FELIX MEDINA V → 30-ABRIL/2018 → SERIAL 11336NE

ARCHIVO SNR

PISO TECHO WESTINGHOUSE 48.000 BT MODELO WJFC2-48SV
SERIAL 1004C10148

ABRIL 30-2018

Leidy T. Palomá T
Leidy Tatiana Paloma Tapiero.



oficina de medio ambiente	Mini split	Westinghouse	24000.	✓	-o-	A 3630.		25	04	Bueno	Natalia Pdo.
comisaria de familia.	Mini Split	LENNOX	18.000	✓	-o-	A2995	700C4110105	25	04	Bueno	Natalia Pdo.

ARCHIVO CENTRAL DE NEIVA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SALA DE RECEPCION	Mini Split	CONFORT STAR	36.000	Si	Si		D031261930074	25	04	Bueno	
DIRECCION DE ARCHIVO	Mini Split	LENNOX	12.000	Si	-o-		600C4120051	22	04	Bueno	
	Mini Split	CONFORT STAR	36.000	Si	Si		500312619130066	25	04	Bueno	
ARCHIBO	Mini Split	CONFORT STAR	36.000	Si	-o-		500312619130165	25	04	Bueno	
DDRI	Mini Split	"LG"	12.000	Si	-o-	SJ122CD	209TAYWD	25	04	Bueno	
HACIENDA	Mini Split	"LG"	12.000	Si	-o-	SJ122CD	210TAEJ00A	25	04	Bueno	
TESORERIA	Mini Split	"LG"	12.000	Si	-o-	SJ122CD	210TAIB01032	25	04	Bueno	
GOBIERNO	Mini Split	"LG"	12.000	Si	-o-	SJ122CD	209TAEJ01508	25	04	Bueno	
CONTRATACION	Mini Split	"LG"	12.000	Si	-o-	SJ122CD	210TAJD01092	25	04	Bueno	



RECEPCION	Mini Split	"LG"	12.000	Si	-o-	SJ122CD	212KABF00077	26	04	Bueno	
TRANSITO	Mini Split	"LG"	12.000	Si	-o-	SJ122CD	210TAAC00992	26	04	Bueno	
UPS	Mini Split	Comfort Star	36.000	Si	-o-			26	04	Bueno	
HACIENDA	Mini Split	"LG"	36.000	Si	-o-	SW3422CP	209TAJD001598	26	04	Bueno	
	Piso Techo	WESTING HOUSE	48.000	Si	-o-	WCUXL-48KNS2	56022570UW 9120082	26	04	Bueno	

CASA DE JUSTICIA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
COMISARIA DE FAMILIA	Mini Split	LENOX	18.000	✓	-o-	S4209	700C4110427	26	04	Bueno	
	Mini Split	LENOX	12.000	✓	✓	A4208	600C412002	26	04	Bueno	
CENTRO DE RECEPCION E INFORMACION	Mini Split	LENOX	18.000	✓	✓	A42213	700C4110073	26	04	Bueno	
COORDINACION	Mini Split	LENOX	12.000	✓	✓	A4207	600C4120085	27	09	Bueno	
AUDITORIO	VENTANA	LG	24.000	✓	-o-	A3857	LWC243NSAO	27	04	Bueno	
IN. PLICIA 3ª	Mini Split	COMFOR STAR	18.000	✓	-o-	TAC18CSASLA202		27	09	Bueno	
I.C.B.F.	M/S.	COMFOR STAR	18000	✓	-o-	TAC18CSASLA202		27	09	Bueno	



UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
GERENCIA	Mini Split	YORK	12.000	✓	✓	YJKA12FADA		27	04	Bueno	
SECRETARIA	VENTANA	Electro Air	12.000	✓	—	AW18PKHBD	PGAL800082	27	04	Bueno	
	VENTANA	TOSHIBA	12.000	✓	—	RAC-30E28	A4844	27	04	Bueno	
	Mini Split	Mirage	24000	✓	✓			27	04	Bueno	
OF. DE INGENIEROS	VENTANA	SAMSUNG	12.000	✓	—	AW12F2DBCXAP	PGAX90012GL	27	04	Bueno	
SALA DE JUNTAS	Mini Split	Confort Flash	18000	✓	—	TAC-18CSA		29	04	Bueno	
OF. DE INGENIEROS	Mini Split	LENOX	12.000	✓	—	A4437	C4120106	29	04	Bueno	

DIRECCION DE DEPORTE Y RECREACION

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
AUDITORIO	Mini Split	BLUELING	24.000	✓	—		A4940092	29	04	Bueno	
OF. GENERAL	PISO TECHO	"LG"	60.000	✓	✓		1D8TASZ0	29	04	Bueno	
DIRECCION	Mini Split	TENSTARS	24.000	✓	✓	A3919	7CT22SKS	28	04	Bueno	
SECRETARIA DE DIRECCION	Mini Split	AMERICAN AIR	12.000	✓	—	A3925		29	04	Bueno	OF. 26-04-09

Carrier
York
YORK INTERNATIONAL S.
Climatec
TRANE
Electrolux



SALA VIP	Mini Split	BLUELING	24.000	✓	— o —	A4102	A4940	28	04	Bueno	
	Mini Split	BLUELING	24.000	✓	— o —	A4201	A4931	28	04	Bueno	
SALA DE JUDO	Mini Split	BLUELING	24.000	✓	✓		A49400032	28	04	Bueno	
	Mini Split	BLUELING	24.000	✓	— o —	A4029	A4940031	28	04	Bueno	
LIGA DE FUTBOL	Mini Split	LG	24.000	✓	— o —	S242CP	608KAGS00543	28	04	Bueno	
CUBICULO	Mini Split	LENNOX	18.000	✓	— o —	A3963	LXGAH1800	29	04	Bueno	
	Mini Split	LENNOX	18.000	✓	— o —	A3962	LXGAH1802	29	04	Bueno	

BOMBEROS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO PREV	TIPO DE MANTENIMIENTO CORR	CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA DIA	FECHA MES	ESTADO FINAL	ENTREGADO A
Sala de Juntas	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	Sí	— o —	CSC1024CD.B(1)	D20147306041229	29	04	Bueno	
ALOJAMIENTO	Mini Split	SIMPLI	12.000	Sí	— o —	A4392		29	04	Bueno	
	VENTANA	LG	5.000	Sí	— o —	W051CA	112CXHEA0921	29	04	Bueno	
RADIO	Mini Split	LENNOX	12.000	Sí	Sí	KF35-12C-6W-E	Y0242090902707	29	04	Bueno	
JEFE DE BOMBEROS	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	NO	— o —	CSC1024CD-B	D2014730604-1	ENTREGO			

Alojamiento Mini Split Mirage. 12.000 Sí — Desmontado
4 Mini Split Mirage 12.000 Sí — Bueno
4 Mini Split. Mirage 12.000 Sí — Bueno



SALA DE CRISIS	Mini Split	LENNOX	24.000	Si	✓	LXGAHTC024100P2	A5046	02	05	Bueno	
OFICINA DE GESTION DE RIESGOS	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	Si	-o-	CSC1012CD-B1	D2014730661272712	02	05	Bueno	
	Mini Split	LENNOX	12.000	Si	-o-	KF35-12C-TWE	Y0242090902275	02	05	Bueno	
	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	Si	-o-	CSC1012CDBA	D201473060612727	02	05	Bueno	
BMBEROS DEL SUR	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	Si	-o-	CSC1012CDB-1	D201473060612720518	02	03	Bueno	
	VENTANA	TOSHIBA	12.000	Si	-o-	RAC-30EVP		02	05	Bueno	
	VENTANA	LG	24.000	Si	-o-	A4375	212KAQAQ	02	05	Bueno	

CENTRO DE INFORMACION Y VIGILANCIA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OF.410ª-412ª	Mini Split	LENNOX	18.000	Si	-o-			02	05	Bueno	
COMUNEROS	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	NO	-o-			02	05	Dañado	-o-

CASA DE PARTICIPACION CIUDADANA



UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
	Mini Split	SAMSUNG	24.000	✓	-o-	AS24USBAN		03	05	Bueno	
	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	✓	-o-	CSCD12CAR-1		03	05	Bueno	
	Mini Split	YORK	18.000	✓	-o-	YHDA18F-AADK		03	05	Bueno	
Casa de participación ciudadana	Mini Split	Comfort-star	36.0000	✓	✓			03	05	Bueno	

CONTROL DISCIPLINARIO (METROPOLITANO)

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
CONTROL DISCIPLINARIO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	✓	✓	CSC24YCD-B	D12729130010	03	05	Bueno	
	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	✓	-o-	CSC1012CD-B	D60612727120299	03	05	Bueno	
UPS	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	✓	-o-	CSC10112DBI	D2014730606127	03	05	Bueno	
DESPACHO	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	✓	-o-	CSC1024CD-B1	D060412729130059	03	05	Bueno	



SECRETARIA MUJER INFORMACIA Y LIA	Mini Split	COMFORT STAR	24.000	✓	✓	CSC1024CD-B1	D060412729130008	03	05	Bueno	
SECRETARIA AMBIENTAL	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	✓	-o-	CSC1012CD	D131272712	03	05	Bueno	
SECRETARIA MUJER INFORMACIA Y LIA	Mini Split	COMFORT STAR	12.000	✓	-o-	CSC1012CD	D20147306	03	05	Bueno	

CONSEJO DE NEIVA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SECRETARIA GENERAL	Mini Split	YORK	18.000	Si	Si	YDS-56HC16IA	A6991	02	05	Bueno	
VENTANILLA UNICA	Mini Split	LG	24.000	Si	Si	VM242CE-NC2	503HAYEM5970	02	05	Bueno	
REDACCION	Mini Split	YORK	18.000	Si	-o-	YDS-56HC161A	A6986	02	05	Bueno	
ASESORES	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YSEA12PS-ADA	A6987	02	05	Bueno	
PRESUPUESTO	Mini Split	YORK	18.000	Si	-o-	YDS-56HC161A	A6990	02	05	Bueno	
ARCHIVO	CASETE	YORK	31.000	Si	Si	YDS-80WC161	65970177312220007	02	05	Bueno	
ARCHIVO	CASETE	YORK	31.000	Si	Si	YDS-80KCJA	65970177311110002	02	05	Bueno	
COMISIONES	Mini Split	YORK	18.000	Si	-o-	YDS-56H01618	735301837140400004	02	05	Bueno	
SALA VIP	CASETE	YORK	48.000	Si	-o-	YMK1AC0H888H-B-X	276650144512090024	02	03	Bueno	



UPS	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	A6988		03	05	Bueno	
	CASETE	YORK	55.000	Si	Si	YMKKXL055BBH	266201445120900019	03	05	Bueno	
	CASETE	YORK	55.000	Si	Si	YMKFXC055B0H-BX	26620199512090022	03	05	Bueno	
	CASETE	YORK	55.000	Si	Si	YMK8XCO55B6H-B-X	26620144512090021	03	05	Bueno	
AUDITORIO	CASETE	YORK	55.000	Si	-o-	YMKFXCO55BBH-B-X	266201630120800009	03	05	Bueno	
Of. DEIBY MARTINES	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YDS-36H16IA	73660136120300001	03	05	Bueno	
OF.DOLCER AUDRAS	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YDS-36HC16IA	756601396120300004	03	05	Bueno	
CONTROL INTERNO	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YNS-36HCI6IA	736601396120500006	03	05	Bueno	
SEC. PRESIDENCIA	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YDS-22HOI6IA	136601396520500000 09	03	05	Bueno	
PRESIDENCIA	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YDS-36H216IZ	736601396120300003	03	05	Bueno	
JESUS GARZON	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YBB411215-ADA		03	05	Bueno	
CARLOS STERLING	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YDS-36HC16IA	736601133120500003	03	05	Bueno	
GERMAN CASAGUA	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YDS-36HC16IA	73660194612030005	03	05	Bueno	

Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S.

Climatec

TRANE

Electrolux



HUMBERTO VARGAS	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YDS-36HC16IA	7366194612030005	04	05	Bueno	
LUIS E. PENAGOS	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	VDS-36HC-16BIA	73660139612030002	04	05	Bueno	
MARCO A. CARRASCO	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YDS-36HC-16DIA	10001786120900128	04	05	Bueno	
MAURICIO ROJAS	Mini Split	YORK	12.000	Si	Si	YDS-30HC-16DIA		04	05	Bueno	
EDUIN F. HERNANDEZ	Mini Split	YORK	12.000	Si	Si	YMKFXCO55B01		04	05	Bueno	
EDINSSON AMIN	Mini Split	YORK	12.000	Si	Si	YMK5XCO55B		04	05	Bueno	
OVIEDO SERRATO	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YMKFXCO5500H		04	05	Bueno	
LEYLA MARLENY R.	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YMKFXC055-BOH	A6538	04	05	Bueno	
CARLOS EDINSSON P	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YMRFYXCG-30H	73660	04	05	Bueno	
ROBERTO ESCOBAR	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YMKFXCIB0H		04	05	Bueno	
DAGOBERTO GOMEZ	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YMKFXC8-80H	A16924	04	05	Bueno	
JUAN CARLOS RAMON	Mini Split	YORK	12.000	Si	-o-	YMCFXC8-BOH		04	05	Bueno	

Carrier

York
YORK INTERNATIONAL S

Climatec

TRANE

Electrolux



VIVE DIGITAL SALON ROSADO ⇒ No esta en Servicio?

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO PREV	TIPO DE MANTENIMIENTO CORR	CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA DIA	FECHA MES	ESTADO FINAL	ENTREGADO A
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Mini Split	COMFORT -FRESH	12.000	NO							
COMITÉ TECNICO	Mini Split	COMFORT -FRESH	12.000	NO							
INTERNET	Mini Split	COMFORT -FRESH	36.000	NO							
SALAS DE CAPACITACION	CASETE	CARRIER	60.000	NO							
	CASETE	CARRIER	60.000	NO							
	PISO TECHO	YORK	36.000	NO							

VIVE DIGITAL SALON PEÑON REDONDO

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO PREV	TIPO DE MANTENIMIENTO CORR	CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA DIA	FECHA MES	ESTADO FINAL	ENTREGADO A
ENTRENAMIENTO	Mini Split	COMFORT -FRESH	36.000	SI	-o-	2SB36	MS3DO3651080IT	05	05	Bien	
INNOVACION	Mini Split	COMFORT -FRESH	24.000	SI	-o-	2SB24	MS30DO24S20C2CFUIT	03	05	Bien	

Victor Alfonso Durán Bedoya 07/05/2018



CENTRO DE PRO.	Mini Split	COMFORT -FRESH	9.000	Si	-o-	2SB09	MSED0009S10C2CF UIT	06	05	Bueno		
	Mini Split	COMFORT -FRESH	9.000	Si	Si	2SB09	MSED0009S10C2CF UIT	06	05	Bueno		
	Mini Split	COMFORT -FRESH	9.000	Si	-o-	2SB09	MSED0009S10C2CF UIT	06	05	Bueno		
CUARTO TECNICO	Mini Split	COMFORT -FRESH	9.000	Si	-o-	2SB09	MSED0009S10C2CF UIT	06	05	Bueno		

VIVE DIGITAL SALON OASIS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	Mini Split	COMFORT -FRESH	12.000	No	-o-						
COMITÉ TECNICO	Mini Split	COMFORT -FRESH	12.000	No	-o-						
INTERNET	Mini Split	COMFORT -FRESH	24.000	No	-o-						

VIVE DIGITAL BIBLIOTECA GRANJAS



VIVE DIGITAL GRANJAS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
BIBLIOTECA	Mini Split	COMFORT-FRESH	12.000	Si	—	MSED01210C2GLUM	D202146240113C10120145	07	05	Bueno	30-04-2018 Vivian Grisales Martinez Meneses CC 55.164.120 N.
	Mini Split	COMFORT-FRESH	36.000	Si	Si	MSB036	MSED036S10X1GIUIM	07	05	Bueno	
	Piso techo	COMFORT-FRESH	48.000	Si	—	FAED048S13D2GLPTM	41001-02-066	07	05	Bueno	
	MINI SPLIT	COMFORT-FRESH	9.000	Si	—	OSB09	A8494	07	05	Bueno	

VIVE DIGITAL LOS COMUNEROS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
UPS	MINI SPLIT	LG	12.000	✓	—	SJ092CD		07	05	Bueno	02/05/2018
AREA DE ENTRETENIMIENTO	MINI SPLIT	LG	24.000	✓	✓	SJ242CD		07	05	Bueno	
SALA DE INTERNET	MINI SPLIT	LG	24.000	✓	✓	SJ242CD		07	05	Bueno	



	MINI SPLIT	LG	24.000	✓	✓	SJ242CD		07	05	Bueno		
AREA DE RECEPCION	MINI SPLIT	LG	24.000	✓	✓	SJ242CD		08	05	Bueno		
AUDITORIO DE CAPACITACION	MINI SPLIT	LG	24.000	✓	✓	SJ242CD		08	05	Bueno		
	MINI SPLIT	LG	24.000	✓	✓	SJ242CD		09	05	Bueno		

Mayo 2/2018

CONSEJO TERRITORIAL DE PLANEACION COMUNEROS

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		
OFICINA 2366	MINI SPLIT	BLUELINE	9.000	✓	✓	SJ092CD		08	05	Bueno	
OFICINA 2367	MINI SPLIT	BLUELINE	9.000	✓	✓	SJ242CD		08	05	Bueno	
OFICINA 2332	MINI SPLIT	SAMSUMG	24.000	✓	✓	SJ242CD		08	05	Bueno	
OFICINA 2283	MINI SPLIT	SAMSUMG	24.000	✓	✓	AS24USBAN		08	05	Bueno	

2016 Chaux Jaramillo

PASAJE CAMACHO ALCALDIA DE NEIVA

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	CAPACIDAD BTU.	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		



ADMINISTRACION	MINI SPLIT	"LG"	9.000	✓	✓	S092CP	B3666	08	05	Bueno	
TIENDA ARTESANAL	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	301X0065	B3759	08	05	Bueno	
ALMACEN MONOS	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	S182CC	B3765	08	05	Bueno	
SUR EMVIOS	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	30X10065	B3762	08	05	Bueno	
ALMACEN MILANO	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	SLB2CL	B3767	08	05	Bueno	
ALMACEN MANA	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	VM182CE	B3763	08	05	Bueno	
ALMACEN SHORE URBAN	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	S182CL	B3769	09	05	Bueno	
ALMACEN FASHION BABY	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	S182CL	B3758	09	05	Bueno	
ALMACEN DECORART	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	S182CL	B3757	09	05	Bueno	
ALMACEN ALEJEJOS	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	S182CL	B3764	09	05	Bueno	
ALMACEN SIN ROKE	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	S182CL	B3761	09	05	Bueno	
ALMACEN K-NOW	MINI SPLIT	"LG"	18.000	✓	—	S182CL	B3766	09	05	Bueno	

SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD BTU.**	TIPO DE MANTENIMIENTO		CODIGO O MODELO	SERIAL	FECHA		ESTADO FINAL	ENTREGADO A
				PREV	CORR			DIA	MES		



SECRETARIA DE CULTURA MUNICIPAL	MINI SPLIT	COMFORT FRESH	24.000	✓	✓	MSED024510		04	05	Bueno	
	MINI SPLIT	COMFORT FRESH	24.000	✓	—	MSED024510	A8036	04	05	Bueno	
	MINI SPLIT	COMFORT FRESH	24.000	✓	✓	MSED024510	A8038	04	05	Bueno	
	MINI SPLIT	LENNOX	18.000	✓	—	A4207	AZ656	04	05	Bueno	
	MINI SPLIT	COMFORT FRESH	18.000	✓	—	A3857		04	05	Bueno	
OFICINA DEL FESTIVAL MUNICIPAL	CASETE	VIKING	48.000	✓	✓			04	05	Bueno	
CAMERINO	CASETE	VIKING	48.000	✓	—			04	05	Bueno	
	CASETE	VIKING	48.000	✓	—			04	05	Bueno	
BAÑO CAMERINO	MINI SPLIT	VIKING	18.000	✓	✓			04	05	Bueno	
	MINI SPLIT	VIKING	12.0000	✓	—			04	05	Bueno	

PARQUE BIBLIOTECA ALBERTO GALINDO

UBICACION	TIPO DE EQUIPO	MARCA	**CAPACIDAD**	TIPO DE MANTENIMIENTO	CODIGO	SERIAL	FECHA	ESTADO FINAL	ENTREGADO A




			BTU.	PREV	CORR	MODELO		DIA	MES		
AUDITORIO	PISO TECHO	"LG"	60.000	Si	-o-	TUN602LLA1	A8300	10	05	Bien	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	Si	Si	TUN602LLA2	A8301	10	05	Bien	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	Si	-o-	TUN602LLA3	A8297	10	05	Bien	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	Si	-o-	TUN602LLA4	A8299	10	05	Bien	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	Si	-o-	TUN602LLA5	A8298	10	05	Bien	
	PISO TECHO	"LG"	60.000	Si	-o-	TUN602LLA6	A8295	10	05	Bien	
BIBLIOTECA	PISO TECHO	SAMSUNG	36.000	Si	-o-	NS036CCRB	A8305	10	05	Bien	
	PISO TECHO	SAMSUNG	36.000	Si	Si	NS036CCRB	A8303	10	05	Bien	
	PISO TECHO	SAMSUNG	36.000	Si	-o-	NS036CCRB	A8302	10	05	Bien	
UPS	MINI SPLIT	"LG"	12.000	Si	-o-	VM122CG	A8304	10	05	Bien	

Atentamente;

OMAR IBARRA ALVAREZ

CONTRATISTA



Neiva 16 de Mayo de 2018

Señores:
Secretaria General
ALCALDÍA DE NEIVA
Carrera 5 No.9 - 74 piso 3
Neiva (Huila).

Cordial Saludo

Asunto: ACTA DE ENTREGA

"Acta de entrega de los accesorios y elementos cambiados durante el segundo mantenimiento de los equipos de aires acondicionados ubicados en las dependencias de la Alcaldía de Neiva, acorde al contrato de prestación de servicios No.859 de 2018"

LISTA DE MATERIALES SUMINISTRADOS E INSTALADOS A LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICOIONADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD
1	COMPRESOR	2
2	TARJETA ELECTRONICA	10
3	MOTOR VENTILADOR	17
4	TERMICO	1
5	RODAMIENTO	4
6	KIT ELECTRICO	37
7	CONTACTOR ELECTRICO	4
8	BOMBA DE CONDENSADO	2
9	SENSORES	8
10	HELICE	3
11	TRANSFORMADOR	2
12	REFRIGERANTE R-410ª Ecológico.	1
13	REFRIGERANTE R-22	2

En el cuadro se denota el listado de todos los materiales utilizados para la ejecución de los mantenimientos correctivos.





















Yo, Omar Ibarra Álvarez identificado con número de ciudadanía 7.712.457 de Neiva (Huila), hago entrega de los repuestos cambiados a la secretaria general, acorde al contrato en ejecución No. 859 de 2018.

Atentamente: _____

OMAR IBARRA ALVAREZ
CONTRATISTA

Recibido: _____

ALMACENISTA



Neiva 16 de Mayo de 2018

Señores:
Secretaria General
ALCALDÍA DE NEIVA
Carrera 5 No.9 - 74 piso 3
Neiva (Huila).

Cordial Saludo

Asunto; Certificación de la Garantía de la Calidad de los Mantenimientos.

El suscrito OMAR IBARRA ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N°7.712.457 DE NEIVA en mi calidad de Contratista, Certifico la Garantía de los repuestos suministrados de los mantenimientos Correctivos a los equipos de aire acondicionados por un tiempo de Seis (6) meses, siempre y cuando no sea generado por problemas eléctricos o malas operaciones en las funciones de manejo a los equipos intervenidos.
Cumpliendo así con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 859 de 2018

Atentamente,

OMAR IBARRA ALVAREZ
CONTRATISTA



Neiva 16 de Mayo de 2018

Señores:
Secretaria General
ALCALDÍA DE NEIVA
Carrera 5 No.9 - 74 piso 3
Neiva (Huila).

Cordial Saludo

Asunto; Certificación de la Garantía de la Calidad de los Mantenimientos.

El suscrito OMAR IBARRA ALVAREZ, identificado con cedula de ciudadanía N°7.712.457 DE NEIVA en mi calidad de Contratista, Certifico la Garantía de los repuestos suministrados de los mantenimientos Correctivos a los equipos de aire acondicionados por un tiempo de Seis (6) meses, siempre y cuando no sea generado por problemas eléctricos o malas operaciones en las funciones de manejo a los equipos intervenidos.
Cumpliendo así con lo establecido en el contrato de prestación de servicios No. 859 de 2018

Atentamente,

OMAR IBARRA ALVAREZ
CONTRATISTA


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
7.712.457
NUMERO

IBARRA ALVAREZ
APELLIDOS

OMAR
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-DIC-1979

NEIVA
(HUILA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.62
ESTATURA

O-
G.S. RH

M
SEXO

12-DIC-1997 NEIVA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

A-1906400-50135121-M-0007712457-20060109 03114 06006B 02 165221954

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A

A QUIEN INTERESE

Neiva **2018/05/12**
COLOMBIA

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor OMAR IBARRA ALVAREZ** con **Cédula de Ciudadanía** número **7712457** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS FIJODIARIO

Número:	**076170155113**
Fecha apertura:	**2002/06/04**

Cordialmente,

Firma Autorizada
Banco Davivienda

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Banco Davivienda S.A.
NIT. 860.034.313-7
AH 170-1Rev 4 - 06

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0859 DE 2018, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE NEIVA Y OMAR IBARRA ALVAREZ Y/O TECNIRAPID

CONTRATISTA:	OMAR IBARRA ALVAREZ Y/O TECNIRAPID
CEDULA DE CIUDADANÍA No.	7.712.457 Expedida en Neiva - Huila.
OBJETO:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS SITUADOS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA
VALOR:	CIEN MILLONES DE PESOS MCTE ($ 100.000.000.oo)
PLAZO:	NUEVE (09) MESES, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
DIRECCION	CALLE 3 N° 6 -49
ID SECOP II	MNSGSASPS012-2018

Entre el MUNICIPIO DE NEIVA, representado por **LILIANA TRUJILLO URIBE**, mayor de edad, vecina de Neiva, identificada con la cédula de ciudadanía No. 55.159.697 expedida en Neiva, obrando en nombre del Municipio de Neiva, en su condición de Secretaria General, debidamente delegada para contratar de conformidad con lo expuesto en el Decreto 0682 de 2014, modificado por el decreto 0134 de 2016, quien en adelante se denominara **EL MUNICIPIO DE NEIVA**, y por la otra parte la **OMAR IBARRA ALVAREZ** , identificado con la CC 7.712.457 Expedida en Neiva – Huila y propietario del establecimiento de comercio denominado TECNIRAPID, y quien en adelante se denominará **El CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente Contrato de prestación de Servicios, el cual se regirá por la Ley 80 de l.993 y demás normas reglamentarias y complementarias y por las cláusulas que más adelante se señalen previa las siguientes consideraciones: **a)** Que el contratista declara expresamente bajo la gravedad del juramento que se entiende prestado con la firma del presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar, previstas en los artículos 8 y 9 de la ley 80 de 1993 y Artículo 49 de la ley 617 del 2000, y demás normas constitucionales y legales; **b)** Que el presupuesto oficial fue elaborado por la Secretaria General , el cual forma parte integrante al presente Contrato de Servicios. **c)** que el presente contrato de adelanto con ocasión del PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE CONDICIONES TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN No. MNSGSASPS012-2018 , el cual se estructuro a través de la plataforma del SECOP II , por todo lo anterior, las Cláusulas del presente contrato son las siguientes: **CLAUSULA PRIMERA - OBJETO DEL CONTRATO: El CONTRATISTA** se compromete para con el Municipio de Neiva a la ejecución del CONTRATO PARA REALIZAR **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LOS AIRES ACONDICIONADOS SITUADOS EN LAS DIFERENTES**

0859

DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA DE NEIVA." CLAUSULA SEGUNDA – PRESUPUESTO: El presente contrato se desarrollará de acuerdo con la oferta presentada, y una vez ajustados los valores de conformidad con los lances realizados en la subasta electrónica, se ejecutara conforme a los siguientes valores unitarios:

ITEM	DESCRIRCION	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	IVA	VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO VENTANA ENTRE 8.000 Y 24.000 BTU.	64.000	12.160	76.160
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT ENTRE 9.000 Y 24.000 BTU.	80.000	15.200	95.200
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO PISO TECHO O CASETE DE 36.000 A 60.000 BTU.	105.000	19.950	124.950
4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO AIRES ACONDICIONADO TIPO CENTRAL DE 36.000 A 60.000 BTU.	210.000	39.900	249.900
5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONDOS DE 15 TONELADAS.	350.000	66.500	416.500
6	Suministro e instalación de unidad sellada de 9000 BTU a 115 voltios, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta en marcha para aire acondicionado de 9000 BTU	560.000	106.400	666.400

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

	tipo ventana o mini Split			
7	Suministro e instalación de unidad sellada 9000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante R-410ª Ecológico Inverter, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta en marcha para aire acondicionado de 9000 BTU tipo mini Split	640.000	121.600	761.600
8	Suministro e instalación de unidad sellada 12000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 12000 BTU tipo ventana o mini Split	590.000	112.100	702.100
9	Suministro e instalación de unidad sellada 12000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante R410a Ecológico Inverter, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 12000 BTU tipo mini Split.	660.000	125.400	785.400

10	Suministro e instalación de unidad sellada 18000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 18000 BTU tipo ventana o mini Split,	610.000	115.900	725.900
11	Suministro e instalación de unidad sellada 18000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante R410 Ecológico Inverter, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 18000 BTU tipo mini Split.	740.000	140.600	880.600
12	Suministro e instalación de unidad sellada 24000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 24000 BTU tipo ventana o mini Split.	670.000	127.300	797.300

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

13	Suministro e instalación de unidad sellada 24000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante R410a Ecológico Inverter, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 24000 BTU tipo mini Split.	810.000	153.900	963.900
14	Suministro e instalación de unidad sellada 36.000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 36000 BTU tipo mini Split o piso techo.	1.050.000	199.500	1.249.500
15	Suministro e instalación de unidad sellada 36.000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante R-410ª Ecológico, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 36000 BTU tipo mini Split o piso techo	1.450.000	275.500	1.725.500

16	Suministro e instalación de unidad sellada 48.000 a 60.000 BTU 220 voltios, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 48.000 a 60.000 BTU tipo piso techo.	2.080.000	395.200	2.475.200
17	Suministro e instalación de unidad sellada 48.000 a 60.000 BTU 220 volt, carga de gas refrigerante R-410ª Ecológico, filtro secador de 1/4 x 1/4 soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema con nitrógeno, mantenimiento, balanceo y puesta marcha para aire acondicionado de 48.000 a 60.000 BTU tipo piso techo.	2.830.000	537.700	3.367.700
18	Corrección fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados tipo ventana	180.000	34.200	214.200
19	Corrección fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y	180.000	34.200	214.200

	puesta en marcha para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 24.000 BTU			
20	Corrección fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante R410a Ecológico, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	190.000	36.100	226.100
21	Corrección fuga de gas refrigerante carga de gas freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas.	182.000	34.580	216.580
22	Corrección fuga de gas refrigerante R 410ª ecológico, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas.	320.000	60.800	380.800
23	Corrección fuga de gas refrigerante, carga de gas refrigerante freón 22, filtro secador de 1/4 x 1/4, soldadura oxiacetilénica de plata, vacío y deshidratación del sistema, balanceo y puesta en marcha para aires acondicionados de 15 toneladas.	420.000	79.800	499.800

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

24	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo ventana de 12.000 a 24000 BTU.	160.000	30.400	190.400
25	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	145.000	27.550	172.550
26	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU.	170.000	32.300	202.300
27	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 3 a 5 toneladas de Refrigeración.	190.000	36.100	226.100
28	Cambio kit eléctrico para aires acondicionados de 15 toneladas.	240.000	45.600	285.600
29	Control de temperatura para aires acondicionados tipo ventana.	65.000	12.350	77.350
30	Cambio conjunto rodamientos al motor ventilador para aires acondicionados tipo ventana o mini Split, Convencional.	120.000	22.800	142.800
31	Cambio conjunto rodamientos al motor ventilador para aires acondicionados tipo piso Techo o Casete Convencional.	160.000	30.400	190.400
32	Hélice axial condensador ventana o mini Split.	80.000	15.200	95.200
33	Hélice tangencial evaporador tipo ventana o mini Split.	140.000	26.600	166.600
34	Switche de velocidades tipo ventana	65.000	12.350	77.350

35	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 9000 BTU, convencional.	280.000	53.200	333.200
36	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 12000 BTU, convencional.	280.000	53.200	333.200
37	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 18000 a 24.000 BTU, convencional.	320.000	60.800	380.800
38	Tarjeta electrónica para aires acondicionados tipo mini Split 36000 BTU convencional.	340.000	64.600	404.600
39	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo Piso Techo de 36.000 a 60.000 BTU de equipos convencionales.	380.000	72.200	452.200
40	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 9.000 BTU sistema Inverter.	460.000	87.400	547.400
41	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 12.000 BTU sistema Inverter.	460.000	87.400	547.400
42	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 18.000 y 24.000 BTU sistema Inverter.	520.000	98.800	618.800
43	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo mini Split 36.000 BTU sistema Inverter.	580.000	110.200	690.200

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

44	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo piso techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU sistema Inverter.	820.000	155.800	975.800
45	Tarjeta electrónica para aire acondicionado tipo Central de 15 toneladas Convencional.	270.000	51.300	321.300
46	Suministro e instalación de motor ventilador para unidad Interior de aire acondicionado tipo Mini Split de 9.000 a 12.000 BTU. Sistema Inverter.	420.000	79.800	499.800
47	Suministro e instalación de motor ventilador para unidad Interior de aire acondicionado tipo Mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Sistema Inverter	455.000	86.450	541.450
48	Suministro e instalación de motor ventilador para unidad Interior de aire acondicionado tipo Mini Split de 36.000 BTU. Sistema Inverter.	480.000	91.200	571.200
49	Suministro e instalación de motor ventilador para unidad Interior de aire acondicionado tipo Piso Techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU. Sistema Inverter.	480.000	91.200	571.200
50	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU. Convencional.	280.000	53.200	333.200

51	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Convencional.	320.000	60.800	380.800
52	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU. Convencional	340.000	64.600	404.600
53	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 a 60.000 BTU. Convencional.	340.000	64.600	404.600
54	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 9.000 a 12.000 BTU. Sistema Inverter.	420.000	79.800	499.800
55	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000 a 24.000 BTU. Sistema Inverter.	460.000	87.400	547.400
56	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 BTU. Sistema Inverter	460.000	87.400	547.400
57	Suministro e instalación motor ventilador para condensador de aire acondicionado tipo mini Split de 36.000 a 60.000 BTU. Sistema Inverter.	540.000	102.600	642.600

58	Suministro e instalación de un Contactor para un equipo de aire acondicionado Mini Split de 24.000 BTU	140.000	26.600	166.600
59	Suministro e instalación de un Contactor para un equipo de aire acondicionado piso techo o Casete de 36.000 a 6.000 BTU.	180.000	34.200	214.200
60	Suministro e instalación de presostatos de baja y alta presión para los equipos de 5 a 15 toneladas de refrigeración.	85.000	16.150	101.150
61	Suministro e instalación de sensores de temperatura para equipos de aire acondicionado mini Split de 9.000 a 36.000 BTU. Convencional.	160.000	30.400	190.400
62	Suministro e instalación de sensores de temperatura para equipos de aire acondicionado piso techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU. Convencional,	170.000	32.300	202.300
63	Suministro e instalación metro lineal de robatex con su cinta protectora Foley para equipos mini Split, piso techos y centrales.	25.000	4.750	29.750
64	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 9.000 a 12.000 BTU.	320.000	60.800	380.800
65	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 18.000 a 24.000 BTU	380.000	72.200	452.200
66	Instalación de equipo de aire acondicionado Mini Split de 36.000 BTU.	410.000	77.900	487.900

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

67	Instalación de equipo de aire acondicionado piso Techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU.	450.000	85.500	535.500
68	Suministro e instalación de Bomba de condensación de líquidos para los equipos de aires acondicionados Mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	420.000	79.800	499.800
69	Suministro e instalación de Bomba de condensación de líquidos para los equipos de aires acondicionados Mini Split, Piso techo y Casete de 36.000 a 60.000 BTU.	420.000	79.800	499.800
70	Suministro de térmico protector para compresores de 9.000 a 24.000BTU.	60.000	11.400	71.400
71	Suministro de transformador de 40 KVA - 220 a 24 voltios, para equipos de 18.000 a 24.000 BTU	95.000	18.050	113.050
72	Suministro de transformador de 75 KVA - 220 a 24 voltios, para equipos de 36.000 a 60.000 BTU	120.000	22.800	142.800
73	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	160.000	30.400	190.400
74	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados mini Split de 36.000 BTU.	180.000	34.200	214.200

75	Nivelación de carga refrigerante R-22 para equipos de aires acondicionados Piso techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU.	260.000	49.400	309.400
76	Nivelación de carga refrigerante R-410a para equipos de aires acondicionados mini Split de 9.000 a 24.000 BTU.	160.000	30.400	190.400
77	Nivelación de carga refrigerante R-410a para equipos de aires acondicionados mini Split de 36.000 BTU.	220.000	41.800	261.800
78	Nivelación de carga refrigerante R-410a para equipos de aires acondicionados piso Techo o Casete de 36.000 a 60.000 BTU.	260.000	49.400	309.400
79	Suministro de compresor de 7.5 Hp trifásico, para refrigerante R-22, equipo de aire central.	4.600.000	874.000	5.474.000
80	Suministro de motor ventilador de 3HP para unidad manejadora del aire central.	1.350.000	256.500	1.606.500
81	Suministro de metro lineal para tubería de cobre para equipos de aire acondicionado de 9.000 a 12.000 BTU.	42.000	7.980	49.980
82	Suministro de metro lineal para tubería de cobre para equipos de aire acondicionado de 18.000 a 24.000 BTU.	48.000	9.120	57.120

83	Suministro de metro lineal para tubería de cobre para equipos de aire acondicionado de 36.000 a 60.000	65.000	12.350	77.350
84	Desmonte de equipos de aire acondicionados tipo Mini Split	90.000	17.100	107.100
85	Desmonte de equipos de aire acondicionados tipo Piso Techo o Casete.	120.000	22.800	142.800
86	Suministro e instalación por metro lineal de tubería PVC de ¾", con sus respectivos accesorios. (Para drenajes de líquidos condensados.	27.999	5.320	33.319
87	Regatas por metro lineal para tubería de cobre y desagües, con su respectivo resane, estuco y pintado	45.000	8.550	53.550
TOTALES		VALOR TOTAL DE VALORES INCLUIDO IMPUESTOS Y GRAVAMENES A QUE TENGA LUGAR		44.356.059

PARÁGRAFO PRIMERO: El **CONTRATISTA** manifiesta que los precios unitarios aquí indicados son los mismos que incluyó en su propuesta y ajustados de conformidad con el resultado de la subasta y que están calculados tomando en cuenta las variaciones previsibles durante el tracto contractual. Tales precios, por lo tanto, serán invariables, mientras no ocurran circunstancias extraordinarias e imprevisibles que los alteren. **CLAUSULA TERCERA: PLAZO: VIGENCIA.-** El presente contrato estará vigente por el término de trece (13) meses, contados a partir de la suscripción del presente contrato. **EJECUCIÓN:** El **CONTRATISTA** se obliga a ejecutar la totalidad del contrato en un plazo Nueve (09) meses , contados a parir de la suscripción del acta de inicio , el plazo bajo ninguna circunstancia podrá exceder la presente vigencia fiscal ; de tal forma que si llegado el 31 de diciembre el contrato no se ha ejecutado en su totalidad , tanto el contratista como el contratante aceptan terminar de común acuerdo y liquidar el contrato liberando a favor del municipio de Neiva – Huila, las sumas no ejecutadas. CLAUSULA CUARTA: **VALOR DEL CONTRATO.-** se establece la suma de Sesenta y Siete Millones Doscientos Veintiséis Mil Ochocientos Noventa Pesos con setenta y seis centavos ($ 67.226.890,76) Moneda Corriente , más un IVA de Doce Millones Setecientos Setenta y Tres Mil Ciento Nueve pesos con Veinticuatro Centavos ($ 12.773.109,24) Moneda Corriente , para un valor total del contrato de OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE., los cuales se

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

ejecutaran de acuerdo a los valores unitarios. **CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO. :** El Municipio de Neiva pagará el valor del contrato, de acuerdo a la facturación mensual presentada conforme a los servicios prestados debidamente soportados, previa presentación de la certificación expedida por el supervisor del contrato, cuenta de cobro con sus respectivas facturas que harán parte del soporte para el pago correspondiente, el pago de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) y parafiscales. Copia de los documentos mencionados se entregarán al supervisor del contrato. El Contratista deberá informar al Municipio de Neiva la cuenta bancaria (corriente o de ahorros), abierta a su nombre, en la cual le serán consignados o transferidos electrónicamente, los pagos que por este concepto le efectúe el Municipio de Neiva. En todo caso, la última acta de pago no será inferior al diez por ciento (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue a El Municipio de Neiva: a) Una relación completa de los suministros, discriminando por cada uno de ellos, el valor cancelado por su concepto. b) El acta de recibo a satisfacción de todas las actividades objeto del contrato. c) Acta de Liquidación debidamente soportada y sus respectivos anexos (Informes sobre el pago de parafiscales, pagos de seguridad social, conformación de veedurías, certificado de la veeduría, certificaciones de pagos, entre otros).d) El cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales no estará supeditado en ningún caso al giro de los recursos por parte del MUNICIPIO DE NEIVA - HUILA, el cual entenderá haber adjudicado el contrato a un proponente que haya acreditado tener la capacidad económica, financiera y técnica necesaria para ejecutarlo cumplidamente.. **CLÁUSULA SEXTA: GARANTIAS.** - Para garantizar las obligaciones que se contraen en virtud del presente contrato, el **CONTRATISTA** constituirá a su costa y a favor del Municipio de Neiva en compañía de seguros legalmente establecida en el país, una póliza única que cubra los siguientes amparos: **a) DE CUMPLIMIENTO:** Equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, que garantizará el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de la totalidad de sus obligaciones derivadas del presente contrato, por el término de duración del contrato y cuatro (4) meses más. b) **PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES** por valor del diez por ciento (10%) del valor del contrato, por el término de duración del contrato y tres (3) años más. c) **CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES**: por el equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, por el término de duración del contrato y un año más a partir de la suscripción. **CLAUSULA SEPTIMA: PENAL PECUNIARIA.-** En caso de incumplimiento total, culpable y definitivo por parte del CONTRATISTA, o de declaratoria de caducidad, éste pagará al MUNICIPIO DE NEIVA a título de pena una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, valor que se imputará al de indemnización de los perjuicios que reciba el Municipio de Neiva, por el incumplimiento. El valor de la cláusula penal pecuniaria, se podrá deducir de las sumas que se adeuden al CONTRATISTA. **CLAUSULA OCTAVA: OTRAS CLAUSULAS EXCEPCIONALES:** Este contrato se rige por las cláusulas de terminación, modificación e interpretación unilaterales previstos en los artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y demás normas concordantes. CLAUSULA NOVENA: **MULTAS.-** En caso de mora ó incumplimiento parcial de sus

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

obligaciones, EL MUNICIPIO DE NEIVA podrá imponer al **CONTRATISTA**, mediante resolución motivada, en calidad de multas, sanciones pecuniarias equivalentes al uno por mil (1x1000) del valor del contrato, las cuales sumadas entre sí no podrán exceder del diez (10%) de dicho valor, incumplimientos que solo se excusarán por razones de fuerza mayor o caso fortuito. De la misma forma, se aplicarán los demás multas establecidas en el Pliego de Condiciones. **CLAUSULA DECIMA- CESIONES Y SUBCONTRATOS:** El contratista no podrá ceder el presente contrato ni subcontratar con persona natural o jurídica alguna, sin el consentimiento previo y escrito del MUNICIPIO. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL CONTRATISTA:** se obliga con el **MUNICIPIO** especialmente a: 1) Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, incluyendo mano de obra y suministro de repuestos, a los aires acondicionados en la Administración Municipal, descontándose el servicio de acuerdo a los precios unitarios y especificaciones establecidas en el presupuesto. 2) Dar cumplimiento a lo estipulado en el objeto contractual. 3) El contratista deberá ofrecer como mínimo los servicios y materiales ofertados en su propuesta.4) Respetar las normas del Municipio conservando su autonomía e iniciativa para el desarrollo de las actividades encomendadas. 5) Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a los aires acondicionados de las diferentes oficinas de la Administración Municipal, a los precios unitarios establecidos en el contrato que surja. 6) Garantizar la calidad de los mantenimientos realizados por un término de seis (6) meses. 7) Contar con la infraestructura adecuada, con recurso humano y maquinaria necesaria para ofrecer el eficiente servicio al Municipio de Neiva.8) Presentar informes mensuales detallados de los mantenimientos realizados a los equipos de aires acondicionados al supervisor del contrato y ordenador del gasto, debidamente soportados por los recibidos a satisfacción por el jefe de cada dependencia o secretaría.9) Diligenciar el formato FOR -SA05 del proceso de servicios administrativos del Sistema de Gestión de Calidad, el cual le será suministrado por el Municipio de Neiva, con el fin de dar cumplimiento a las políticas de calidad.10) Cumplir con las demás actividades inherentes a la naturaleza del contrato.11) Colaborar con el Municipio en lo que sea necesario para que el objeto del contrato se cumpla y que éste sea de la mejor calidad.12) Acatar las recomendaciones manifestadas por el ordenador del gasto o el supervisor del contrato, durante el desarrollo del contrato.13) Demostrar el pago de aportes parafiscales, si está obligado a ello.14) Demostrar el pago de aportes al sistema de seguridad social integral.15) Suministrar los materiales y demás elementos de acuerdo a los precios pactados en el contrato.16) Garantizar que los repuestos suministrados a los equipos por mantenimientos preventivos y correctivos, sean de buena calidad y que cumplan con todas las especificaciones técnicas de las diferentes marcas, hecho que debe quedar consignado en la propuesta que presente ante el Municipio de Neiva.17) Acatar las recomendaciones y/o observaciones que le formule la Secretaría General a través del supervisor, durante la vigencia del contrato y subsanar de inmediato cualquier deficiencia en la ejecución del contrato y de manera general, obrarán con lealtad y buena fe en las distintas etapas,.18) Dar información inmediata al supervisor de las novedades que puedan ocasionar la parálisis de la ejecución del contrato.19) Atender las

La versión vigente y controlada de éste documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

necesidades que sean inherentes a la- naturaleza del objeto del contrato,.20) Cuando el suministro objeto del contrato que se origine sean rechazados por su mala calidad durante su recepción, el Municipio según criterio técnico podrá solicitar el cambio al contratista quien lo deberá efectuar de inmediato. 21) Demostrar el pago de los aportes parafiscales señalados por la Ley 789 de 2002, si estuviese obligado a ello. 22) Demostrar el pago de Seguridad Social, si está obligado a ello. 23) Las demás que le asigne el supervisor y que se deriven del objeto contractual. **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO:** Además de las obligaciones usuales en este tipo de Contratos, el Municipio tendrá las siguientes: 1) Suministrar la información requerida y que fuese responsabilidad del Municipio, para la correcta ejecución del contrato.2) Delegar de manera oportuna el interventor y/o supervisor del contrato.3) Exigir a través del funcionario responsable la correcta ejecución del contrato.4) Recibir las actividades ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado con sujeción al plan anual Mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos. Recibir las actividades ejecutadas a satisfacción y cancelar el valor respectivo pactado con sujeción al plan anual Mensualizado de caja PAC y a los procedimientos y requisitos establecidos.. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- SUPERVISIÓN DEL CONTRATO:** El Municipio de Neiva ejercerá el control, vigilancia y cumplimiento de este Contrato a través del Secretario de la Secretaria general , o en su defecto a quien este Designe. Para tal efecto, el Supervisor tendrá las siguientes atribuciones: **1)** Verificar que el contratista cumpla con las obligaciones descritas en el presente contrato; **2)** Informar al Ordenador del gasto delegado, respecto a las demoras o incumplimiento de las obligaciones del contratista; **3)** Certificar respecto al cumplimiento del contratista. Dicha certificación se constituye en requisito previo para el pago final; **4)** Elaborar el proyecto de acta de liquidación; **5)** Formular las recomendaciones que estime necesarias y oportunas sobre el particular, y demás obligaciones consignadas referentes a la Supervisión. **CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: INDEMNIDAD.**-El contratista mantendrá indemne al Municipio de Neiva contra todo reclamo, demanda o acción legal por todo concepto asociado con la ejecución del presente contrato. Si se llegare a presentar algún tipo de acción contra el municipio, el contratista será notificado por este, lo más pronto posible, para que por su cuenta adopte las medidas previstas por la Ley para tener indemne al Municipio y adelante las gestiones del caso a fin de llegar a un pronto arreglo del conflicto, entendiéndose, que, en caso de que el Municipio de Neiva sea condenado judicialmente, el CONTRATISTA deberá responder por la satisfacción y pago de la Condena. **PARAGRAFO.**- Si en cualquiera de los eventos previstos en esta cláusula, el CONTRATISTA no asume debida y oportunamente la defensa del Municipio, este podrá hacerlo directamente , previa notificación escrita al CONTRATISTA, quien pagara todos los gastos en que el Municipio incurra por tal motivo, para la cual el municipio podrá descontar el valor de tales gastos, de cualquier suma que adeude al contratista por razón de la ejecución del objeto del presente contrato, o utilizar cualquier otro medio legal. **CLAUSULA DECIMA QUINTA. - EXENCIÓN DEL PAGO DE PRESTACIONES:** De acuerdo con lo establecido en el inciso segundo, numeral tercero de Artículo 32 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA no

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva

- 0859

tendrá derecho a ninguna prestación distinta a lo pactado expresamente en el presente contrato, razón por la cual con este contrato no existe ningún vínculo laboral entre EL **MUNICIPIO DE NEIVA Y EL CONTRATISTA. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. – REGISTRO PRESUPUESTAL Y SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES:** El Municipio de Neiva se obliga a reservar la suma de OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000.00) que será tomado del presupuesto asignado para la entidad en la vigencia fiscal de 2018 al artículo 01011001020201 denominado "MANTENIMIENTO CONSERVACION Y CUSTODIA DE BIENES", fuente de financiación 0101, según certificado de disponibilidad presupuestal número 349 de 2018 .**CLAUSULA DECIMA SEPTIMA – PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato queda perfeccionado con la firma de las partes. Para la ejecución requiere, el pago de los impuestos a que hubiere lugar, así como la aprobación por parte del MUNICIPIO DE NEIVA de las garantías indicadas en el presente contrato, cuyos costos estarán a cargo del CONTRATISTA. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. SOLUCIÓN A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:** En caso de presentarse controversia o diferencia, se recurrirá a los mecanismos previstos en la Ley 80 de 1993 y a los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: a) Acuerdo; b) Transacción; c) Conciliación; d) Amigable composición, de acuerdo a los procedimientos legales establecidos para tales efectos. **CLAUSULA VIGECIMA- GASTOS:** Todos los gastos que origine la legalización del presente contrato corren por cuenta del contratista. En constancia se suscribe a los,

09 ABR. 2018

LILIANA TRUJILLO URIBE
Secretaria General

OMAR IBARRA ALVAREZ
CC 7.712.457 de Neiva - Huila

Proyectó
DIEGO ANDRES AMAYA BAHAMON
Abogado Contratista S.G

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del link SIG www.alcaldianeiva.gov.co. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Neiva