Rionegro, 8 de noviembre de 2022

Señor:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL- AEROCIVIL
Ing. Álvaro restrepo
Supervisor

Rionegro-Antioquia

Ref.: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE RIONEGRO

Asunto: Solicitud de modificación tiempo contractual.

Cordial saludo,

Me dirijo a ustedes con el fin de solicitar la modificación del tiempo de ejecución contractual basado en los siguientes hechos:

* En el contrato 22001088 H4 2022, en el ítem contractual número 4 “Mantenimiento tobogán de evacuación torre de control.”, se adelantaba con la empresa BILLEP, representante comercial en Colombia, dicho mantenimiento se tenía programado realizar para finales del mes de agosto acaparando las siguientes actividades:

- Cambio de tela del tobogán.

- Reconstrucción de la caja protectora del tobogán.

- Capacitación y reentrenamiento del uso adecuado del tobogán.

* El día 4 de agosto del 2022 en las instalaciones de la aeronáutica civil, se recibe la visita del señor Axel Thoms Lebensrettungseinrichtungen GmbH, y nos comunica que la empresa BILLEP no es más su represéntate comercial en el país, por ende el mantenimiento que se tenía programado para finales del mes no podría ejecutar y se tenía que reprogramar mediante el señor Hans Friedrich.

CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com

* Posterior a la reunión del día 4 de agosto, se hace la solicitud del mantenimiento del tobogán al señor Hans Friedrich, el cual nos da a conocer que se tiene actualizar la tela del tobogán con el fin de garantizar su correcto desempeño.

* El día 6 de noviembre de 2022 es allegado el comunicado “221104 Torre Rio Negro - Tobogán de Salvamento” (anexo1), por parte de Axel Thoms Lebensrettungseinrichtungen GmbH en el cual nos informa el estado del pedido realizado con anterioridad, dando a conocer que el tobogán estará en la torre de control 20 días posterior a la expedición de dicho comunicado.

Conociendo la situación expuesta anteriormente y teniendo en cuenta que la fecha de finalización del contrato en mención que es el 10 de noviembre de 2022, se hace la solicitud de prórroga por un mes contando a partir del 10 de noviembre del 2022.

Atentamente,

Jonatan Fabian López Forigua.
R/l Consorcio 1-Obras De Ingeniería.

CONSORCIO 1-OBRAS DE INGENIERIA
Nit. 901.602.169-8
Calle 24 A 32 27
305 768 27 05
Dimarsas21@gmail.com