Gonzaga Valencia Herrera
Construcción e Ingeniería

SENA - REGIONAL RISARALDA
RADICACIÓN RECIBIDA
No: 66-1-2022-003305
10/11/2022 2:08:25 p. m.
Destinatario: 661040

Pereira, 3 de noviembre de 2022

Señor
JOSE BENJAMIN RAMIREZ LOPEZ
Supervisor
Servicio Nacional de Aprendizaje Sena
Ciudad

ASUNTO: SOLICITUD DE PRORROGA AL CONTRATO C01 PCCNTR 3983083 de 2022: Adecuaciones las instalaciones del Servicio Medico Asistencial del SENA Regional Risaralda para la vigencia 2022

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta lo escaso en el mercado de los Aceros inoxidables y a pesar de haber hecho la solicitud desde el mismo momento de iniciado el contrato, el proveedor ha tenido retraso e incumplimiento en el suministro completo de los muebles de acero faltándole la entrega de pocetas de aseo que por demás sufrió modificación de tamaño en la ejecución del contrato.

En visita al taller se pudo constatar con la supervisión del SENA, el avance en la mayoría de los muebles, pero el proveedor a su vez me ha solicitado plazo para la entrega final por lo escaso de los materiales.

A si mismo la instalación de puertas y ventanas en aluminio y sobre todo con el suministro de los vidrios para puertas y ventanas insonorizadas y vidrios templados están con tiempo de espera entre 20 días y un mes.

De tal manera que para que se pueda proceder a la entrega completa de los insumos faltantes solicito una ampliación del plazo de 20 días hábiles hasta el 9 de diciembre de 2022

Agradezco atención,

Ingeniero Contratista

6-324 33 28
320 677 92 38
gonzaga@etp.net.co
Cra 15 Bis N 11-75 ofic. 505
Pereira