Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	03		
Contrato N°	EDU-783-2021			
Nombre del Supervisor	DIEGO RADA ALTAHONA			
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL				
Tipo de contrato	Contrato de obra		Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO TREN MALLORQUIN			
Objeto del contrato	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.			
Plazo	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2023			
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 34.080.465.796,00 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 34.080.465.796,00			
Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)	
29-11-2021	30-04-2023	-	-	

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia Desde (dd-MM-yyyy)	Vigencia Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	NACIONAL DE SEGUROS	400036429	20-12-2021	30-04-2028
Cumplimiento	NACIONAL DE SEGUROS	400036429	20-12-2021	30-10-2023
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	NACIONAL DE SEGUROS	400036429	20-12-2021	30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	NACIONAL DE SEGUROS	400036428	20-12-2021	30-07-2023
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 34.080.465.796
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 34.080.465.796
Porcentaje del Anticipo	0 %	$
Porcentaje del Pago anticipado	0 %	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 581.650.460,56
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 1.367.228.778,96
No. Factura o Cuenta de Cobro		03

OVR

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
1) Vincular para el desarrollo del presente contrato, a personas víctimas del conflicto, en una cantidad mínima del quince por ciento (15%) de la nómina requerida para el proyecto. 2) Vincular para el desarrollo del contrato y durante todo el plazo de ejecución de la obra, a mínimo dos (02) Mujeres de las registradas en el Centro de Oportunidades del Distrito de Barranquilla u otra Dependencia del DISTRITO que se encargue de proyectos relacionados con la mujer, de la nómina requerida para el proyecto. 3) Conformar frentes de trabajo, los cuales deben cumplir con los requisitos y capacidades establecidas en los términos de referencia del respectivo proceso de selección. 4) Visitar los sitios de las obras con el fin de verificar, entre otras, las cantidades de obras, presupuesto, programación, y aquellas actividades que le permitan establecer la logística necesaria para el inicio de las obras. 5) Validar, revisar, complementar, adicionar, modificar, corregir y ajustar los estudios y/o diseños, para lo cual contará con un plazo hasta de un (01) mes, a partir del acta de inicio del contrato. 6) Presentar un informe de todo lo anterior, el cual debe contener como mínimo la siguiente información: *Revisión de los estudios y/o diseños técnicos. *Levantamiento topográfico del objeto de intervención. *Vulnerabilidad ambiental. *Cantidades de obras. *Presupuesto de ejecución. *Especificaciones técnicas. *Programación de obras y *Socialización del resultado de esta primera etapa. Una vez verificado por el contratista el alcance de la intervención en obra y hecha las observaciones respectivas, previa aprobación del informe técnico, por parte de la interventoría y la supervisión, se podrá dar inicio a la ejecución de la obra hasta su terminación final. 7) Ejecutar adecuadamente las obras, para ello implementará todas las medidas de control durante la etapa de ejecución contractual establecidas en la ley, con el fin de evitar la paralización o inadecuada ejecución de la obra. 8) Constituir la garantía de cumplimiento que ampare la calidad de los materiales, la estabilidad de la obra y el pago de salarios y prestaciones sociales e indemnizaciones, así como la garantía de responsabilidad civil extracontractual en los términos que establece la ley. 9) Instalar vallas informativas sobre el proyecto, de acuerdo con el manual de comunicaciones del DISTRITO y la autorización escrita por parte del supervisor del contrato. 10) Garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad industrial y de señalización y movimiento de máquinas cuando se requiera. 11) Suministrar los materiales, equipos, herramientas y mano de obra necesarios para la ejecución del contrato de obra, de acuerdo con lo estipulado en las especificaciones técnicas, no podrá apartarse de ellos sin la autorización escrita del Supervisor del contrato y el concepto previo del Interventor, en caso contrario perderá el derecho a reclamar el reconocimiento y pago de cualquier suma por concepto de obras adicionales y/o mayores cantidades de obras, que resulten de la modificación de las especificaciones. 12) Acreditar el aporte al Sistema de Seguridad Social (Pensión, Salud y ARL). Si es persona Jurídica debe adjuntar Certificación firmada por el Representante	El contratista ejecuto de manera parcial en concordancia con lo establecido en la programación de obras las siguientes actividades: • EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO) • COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACIÓN TOTAL Y NIVEL. • CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA FIJACION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.50 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION. • DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0.30 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL • RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO • RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO • SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0.10 METROS • TUBERÍAS PEAD 110 MM • "EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, • INCLUYE RETIRO DE MATERIAL." • CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA • RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO • PMA • TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL RCD Las actividades listadas, fueron ejecutadas con las medidas de control pertinentes. El contratista hizo seguimiento mensual a los diferentes componentes del proyecto haciendo trazabilidad de las mismas

Legal o Revisor Fiscal en la que se especifique que la empresa cumplió con el pago de los Aportes a Seguridad Social y Parafiscales. Si se trata de personas Naturales independientes sin empleados a su cargo, deberán acreditar con los documentos que correspondan que se encuentran al día en el pago de sus aportes al sistema de seguridad social. 13) Considerar los costos indirectos de los ensayos de control de calidad que le solicitará la Interventoría y/o el supervisor para garantizar los trabajos por ejecutar o ejecutados. 14) Realizar el control de calidad a las obras y/o materiales utilizados en la obra a través de un laboratorio; si el contratista no lo lleva a cabo, la Interventoría procederá a su ejecución y los costos serán descontados del Acta de Recibo de Obras. 15) Mantener en todo momento informada a la comunidad del alcance del proyecto y de las consecuencias que este tenga para ellos, a través de folletos y similares. El Contratista junto con la Interventoría, mantendrán cuando sea necesario o conveniente reuniones con los representantes de la Comunidad. 16) Obtener, tramitar y pagar por su cuenta todos los permisos, licencias, autorizaciones, costos de traslado, instalación de acometidas de servicios públicos y/o similares que sean necesarios para la ejecución y puesta en funcionamiento de la obra. El contratista se obliga a la presentación de los planes de manejo de tráfico ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial en los casos en los que haya cierres de vías para la ejecución de sus trabajos, con el objetivo de que dicha entidad revise, haga observaciones y apruebe dichos planes. Así mismo, deberá presentar en los casos que se requiera, el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Gestión Social. 17) Señalizar todos los frentes de trabajo que conforman la obra, teniendo en cuenta las instrucciones que reciba de la interventoría y modelos estipulados en el contrato. La señalización debe ser para uso diurno y nocturno. De igual manera, queda obligado a implementar los planes de manejo de tráfico mencionados (señalización de obra, entre otros) de acuerdo con lo aprobado por la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, Esto, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 101 de la ley 769 de 2002. 18) Dotar durante el plazo de ejecución de las obras, a los trabajadores de uniformes y elementos para su seguridad. En un lugar visible del uniforme, deberá tener la imagen institucional de la Alcaldía Distrital de Barranquilla, EDUBAR S.A. y la del contratista. 19) Asegurar la permanencia y garantizar el buen estado de funcionamiento en el sitio de las obras, de los equipos y herramientas ofrecidas para la ejecución del contrato. 20) Mantener en el lugar de los trabajos a los residentes de obra exigidos, que representen al contratista en todo lo relacionado con el desarrollo del contrato, con amplios poderes para actuar dentro de la obra. 21) Suministrar la mano de obra requerida incluyendo operadores de los equipos necesarios para la ejecución de los trabajos. 22) Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución. 23) Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad. 24) Desarrollar el contrato en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 25) Pagar los tributos que para tal	por medio de informes mensuales que fueron remitidos a interventoría: • Informe de obra julio de 2022 • Informe ambiental julio de 2022 • Informe de Gestión Social julio de 2022 • Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo junio de 2022 El contratista remite los certificados de calibración de los equipos de topografía. El contratista cumple con el pago de aporte a la Seguridad Social de todo el personal vinculado a la obra y remite los respectivos soportes. Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo donde asistieron representantes del Contratista de obra, La Interventoría, Supervisión EDUBAR S.A y Puerta de Oro. Se suscribió el acta parcial de obra No 3 con los debidos soportes. Se han llevado a cabo reuniones con representantes de la comunidad con el fin de mantenerlos informados sobre el alcance del proyecto y aclarar cualquier duda que se tenga sobre el proyecto que nos compete.

efecto requiera la Ley 80/93 y la normatividad colombiana vigente. 26) Obrar con diligencia y el cuidado necesario en los asuntos que le asigne el Interventor o el Supervisor del contrato. 27) Garantizar la calidad de las obras contratadas y responder por ellos de conformidad con lo estipulado en el Artículo 5o. numeral 4 de la Ley 80 de 1993. 28) Rehacer, sufragando a su costo cualquier obra no conforme, en todo o en parte, a juicio del interventor o Supervisor de las Obras. 29) Elaborar y presentar oportunamente informes mensuales de avances de obras. El informe debe incluir: las actividades realizadas con memorias de cálculo, resultado de las pruebas de laboratorio realizadas a los materiales utilizados, registro fotográfico, copia de la bitácora y esquemas de ubicación. 30) Presentar dentro de los cinco (05) días calendarios siguientes a la aprobación de los sitios a intervenir por parte de la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA, el Plan de Manejo Ambiental (PMA) y el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Dichos planes deben ser aprobados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR SA (PMA y PMT), Barranquilla Verde (PMA) y Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial (PMT). 30.1) En lo atinente al PMA, el cumplimiento de las normas ambientales aplicables a los procesos constructivos será de exclusivo costo y riesgo del contratista. Por lo tanto, el contratista por su cuenta y riesgo, deberá realizar todas las gestiones necesarias para el cumplimiento de las normas ambientales vigentes, incluyendo la tramitación y obtención de los Permisos y Concesiones, etc., necesarios para la ejecución de las actividades contractuales, entre otras explotación de fuentes de materiales, disposición de material sobrante de las excavaciones, explotación de zonas de préstamo y de disposición de materiales sobrantes, explotación de fuentes de agua bien sea superficial o subterránea, ocupación temporal o definitiva de cauces, vertimientos, etc, en el caso que se generen estas actividades. El Contratista se obliga al cumplimiento de las normas ambientales vigentes, al desarrollo de buenas prácticas de ingeniería para la ejecución de obras que respeten el entorno natural y social del área de influencia en el cual se desarrollan. Deberá revisar y ajustar los Programas y actividades del Plan de Manejo Ambiental para el alcance del contrato, realizar y entregar durante el primer mes de inicio del contrato, un cronograma de implementación del PMA para que sea aprobado por la Interventoría y avalado por la Secretaria de Obras Públicas, a través de EDUBAR. Cualquier cambio o ajuste en el alcance del PMA deberá ser revisado y aprobado por la Interventoría y avalado por la Secretaria Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR. 30.1.1 El contratista deberá presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 30.1.1) El contratista deberá presentar de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental competente. 30.2) En lo atinente al PMT,	

DDA

Se debe presentar ante la Secretaría de Obras Públicas, a través de EDUBAR para la aprobación, posteriormente se debe tramitar el permiso de cierre de vías por obras ante la Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial, con todos los requisitos solicitados por esta secretaria en su manual de trámites. Vale la pena destacar que cualquier cambio en los cierres viales deberá tener su debido permiso de cierre de vías por obras. 31) Presentar dentro de los veinte (20) días siguientes a la suscripción del Acta de Inicio, el recibido del Plan de Gestión Social. El propósito principal de este componente en la etapa de construcción es el de identificar, describir y valorar los impactos (positivos y negativos) socioeconómicos y culturales, entre otros, que puede ocasionar la construcción del proyecto objeto de los presentes pliegos, así como de establecer las medidas de manejo de acuerdo con los tipos de población ubicados en el área de influencia social. El Contratista deberá elaborar una propuesta metodológica que permita la consecución de los objetivos propuestos, para lo cual atenderá a los siguientes lineamientos: a) Los productos solicitados en esta etapa, deben desarrollarse de manera particular para el proyecto. b) Atender al criterio de menor impacto social. c) Para la elaboración de los productos debe referirse a la particularidad que guarda el proyecto de infraestructura urbana; en este sentido el diagnóstico, los indicadores, variables y planes de gestión deben ser valorados en integralidad, tomando en consideración el contexto social. d) Identificar, definir y emitir concepto sobre los posibles impactos sociales (positivos y negativos) generados antes, durante y posterior a la ejecución del proyecto. f) Sensibilizar a la población del área de influencia acerca de los beneficios del futuro proyecto. g) Desarrollar las actividades de gestión social relacionadas en los presentes pliegos, sistematizando los resultados de las mismas, y realizando la retroalimentación permanente para el logro de los objetivos propuestos. h) El componente social desarrollado debe aportar a las demás áreas del contrato (técnica, ambiental, tránsito, etc.), en la mirada integral del proyecto. i) El personal social será el encargado de liderar las relaciones con la comunidad, en este sentido, deben acompañar las actividades que adelanta el Contratista. j) Los productos entregados deben garantizar calidad, cumplimiento y oportunidad. k) Considerar y manifestar las dificultades encontradas en el componente social de estudios sociales. 32) Implementar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Tráfico y Plan de Gestión Social aprobados por la Interventoría y avalados por la Secretaría Distrital de Obras Públicas, a través de EDUBAR. 33) Presentar la siguiente información detallada antes del inicio de los trabajos: Análisis de precios unitarios de cada ítem contenido en el presupuesto y cronograma de ejecución de los trabajos a realizar. Así mismo deberá presentar la siguiente información detallada al momento de suscribir el contrato: 33.1) ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS: El contratista deberá incluir en la organización de los trabajos, como mínimo lo siguiente: a) Organigrama General del Proyecto: 1. Frentes de Trabajo requeridos. Semanalmente el contrista se obligará a abrir un mínimo de frentes de trabajo que permitan la	

terminación de las obras en el plazo pactado. Cada frente deberá estar constituido por un oficial y dos ayudantes. 2. Lineas de Mando y coordinación. 3. Niveles de Decisión. 4. Número de profesionales y demás recurso humano ofrecido en la propuesta y requerido para la ejecución de los trabajos. 5. Funciones y responsabilidades del personal mínimo requerido. b) Metodología para la ejecución de actividades objeto del contrato. Se deberá presentar una descripción detallada de la metodología a seguir para la ejecución de los trabajos, en cada una de las etapas, frentes de trabajo y actividades del proyecto. La metodología para la ejecución de los trabajos deberá considerar los aspectos organizacionales, equipos, relación contractual, comunicaciones e interrelación con el interventor, procesos, procedimientos y controles técnicos y administrativos. Este documento debe incluir la estructura de acuerdo con el organigrama propuesto, el método con el cual se desarrollarán los trabajos, incluyendo, entre otros, las actividades preliminares y el plan de manejo de seguridad industrial y salud ocupacional. En el documento es necesario precisar: 1. Organización y Control: Describe la forma como el proponente elegido organizará todas las actividades para cumplir con el objeto del contrato. 2. Mecanismos para analizar, evaluar e implementar los rendimientos propuestos para ejecutar los trabajos en el plazo contractual previsto. 3. Manejo de materiales, adquisición, fabricación, ensayos, transporte, almacenamiento, protección y distribución. 4. Mantenimiento y control de la calidad y cantidad de los equipos y herramientas. c) Cronograma de los trabajos: se debe presentar el cronograma de los trabajos teniendo en cuenta los siguientes factores: - Frentes de trabajo: se realizará el cronograma teniendo en cuenta cada frente de trabajo descrito en el organigrama general del proyecto, con su respectivo listado de actividades, - Horario de trabajo de los turnos propuestos y requeridos. Rendimientos. - Plazo del contrato. - Holgura libre y total para cada una de las actividades. - Ruta crítica para los subprogramas y el programa general. 33.2) PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS El proponente elegido deberá proponer el plan de aseguramiento de calidad de los trabajos propuesto. Se deberá incluir en el plan de aseguramiento de la calidad de los trabajos, como mínimo, los siguientes componentes: 1. Alcance 2. Elementos de Entrada del Plan de Calidad. 3. Objetivos de la calidad. 4. Responsabilidades de la Dirección 5. Control de Documentos y Datos 6. Control de Registros. 7. Recursos. 8. Provisión de recursos 9. Materiales 10. Recursos Humanos 11. Infraestructura y Ambiente de Trabajo 12. Requisitos 13. Comunicación con el Cliente 14. Diseño y Desarrollo 15. Proceso de Diseño y Desarrollo 16. Control de cambios de Diseño y desarrollo 17. Compras 18. Control de producto no conforme. 19. Producción y prestación del Servicio 20. Identificación y trazabilidad 21. Propiedad del cliente 22. Preservación del Producto 23. Seguimiento y Medición 24. Auditoría. 34) Tener en obra una comisión topográfica completa permanente durante la duración del proyecto. 35) Interactuar desde el inicio del proyecto con las empresas de servicios públicos y con los concesionarios del	

Distrito encargados del Alumbrado y Señalización de Vías, para los debidos traslados, instalaciones y reinstalaciones de redes y de mobiliario urbano. 36) Ajustar algún estudio o diseño, si durante el curso de la ejecución se requiere debe realizarlos o ajustarlos, entregándole al interventor los documentos técnicos necesarios para su correspondiente revisión y aprobación. Estos Estudios y Diseños deberán cumplir con los requerimientos de contenido y metodología de las especificaciones particulares. 37) Elaborar y presentar, dentro del primer mes de ejecución de las obras, una vez se hayan revisado los estudios y diseños, de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 1523 de 2012, el estudio del riesgo, el cual deberá atender los lineamientos del Plan de Gestión del Riesgo del Distrito. Dicho plan deberá ser presentado a la Oficina de Gestión del Riesgo para su respectiva aprobación. 38) Antes del inicio de las obras de construcción de cualquier proyecto de infraestructura, el contratista deberá entregar al interventor y/o supervisor una copia de la evaluación de impacto ambiental y social, y del plan de gestión ambiental y social correspondiente a dicho proyecto de infraestructura. Y en caso de requerirlo el contratante, un plan de gestión de la construcción. 39) El contratista deberá cumplir con las normas ambientales y sociales en todos los aspectos correspondientes. Este deberá cumplir con el sistema de gestión ambiental y social desarrollado de acuerdo con las normas medio ambientales y sociales, o en su defecto, la norma ISO 14001. 40) En caso de desencadenarse un evento medio ambiental y social, EDUBAR S.A, podrá requerir al contratista para que éste proporcione un plan de acción correctivo medio ambiental y social una sola vez o periódicamente. 41) Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° N°CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA	

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del 1 al 30 de julio de 2022.

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los ocho (08) días del mes de agosto de 2022.

Diego Rada Althona.

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	GI-FO-37
VERSIÓN:	01
FECHA:	05/07/2021
Página:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT. 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.089.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.089.465.796
PLAZO INICIAL :	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL :	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4,01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1				OBRAS PRELIMINARES														
1.1	8513	8513		EDU. CAMPAMENTO E INSTALACIONES PROVISIONALES (VER DISEÑO)	MES	6,00	$ 4.984.893,00	$ 27.899.358,00	14,00	$ 65.309.502,00	4,00	$ 18.859.572,00	1,00	$ 4.984.893,00	5,00	$ 23.324.466,00	9,00	$ 41.984.037,00
1.2	CM-01	CM-01		COMISIÓN TOPOGRÁFICA MENSUAL, INCLUYE 1 COORDINADOR DE TOPOGRAFÍA, 1 TOPÓGRAFO, CADENEROS, DIBUJANTES, LANCHA PARA REPLANTEO EN AGUA, ESTACION TOTAL Y NIVEL	MES	6,00	$ 9.434.213,00	$ 60.805.278,00	16,00	$ 134.847.408,00	6,00	$ 60.805.278,00	1,00	$ 9.434.213,00	7,00	$ 69.039.491,00	9,00	$ 75.807.917,00
1.3	1232	1232		DESMONTE DE CERCAS EN ALAMBRE	ML	1.387,50	$ 4.389,00	$ 6.089.737,50	1.387,50	$ 6.089.737,50	128,00	$ 561.792,00	-	$ -	128,00	$ 561.792,00	1.259,50	$ 5.527.945,50
1.4	1089	1089		CERRAMIENTO EN TELA VERDE, O MALLA DE LONA, (POLISOMBRA), CON ALTURA DE 2.00 METROS, BASE PARA PUNCION DE ESTACONES 0.20 X 0.20 X 0.80 METROS EN CONCRETO DE 1500 PSI, ESTACONES DE MADERA DE 2" X 2", APUNTILLADA Y AMARRADA A LOS POSTES CON ALAMBRE NEGRO PARA RIGIDIZACION	ML	2.950,00	$ 21.958,00	$ 64.776.100,00	2.950,00	$ 64.776.100,00	323,00	$ 7.092.434,00	180,00	$ 3.952.440,00	503,00	$ 11.044.874,00	2.447,00	$ 53.731.226,00
1.5	CM-02	CM-02		DESMONTE Y DESCAPOTE MECÁNICO DE MATERIAL EXISTENTE, E = 0.25 M, INCLUYE RETIRO	M2	8.913,00	$ 8.271,00	$ 73.719.423,00	8.913,00	$ 73.719.423,00	7.060,32	$ 58.396.906,72	-	$ -	7.060,32	$ 58.396.906,72	1.852,68	$ 15.323.516,28
1.6	167	167		DEMOLICIÓN DE PLACA DE PISO, MURO, PLACA O LOSA DE ENTREPISO, EN CONCRETO REFORZADO ANCHO > 0,30 METROS INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M2	1.704,00	$ 64.560,00	$ 109.993.200,00	1.704,00	$ 109.993.200,00	-	$ -	527,60	$ 34.056.580,00	527,60	$ 34.056.580,00	1.176,40	$ 75.936.620,00
1.7	416	416		DESMONTE DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ASBESTO CEMENTO, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.704,00	$ 21.543,00	$ 36.388.472,00	1.704,00	$ 36.388.472,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.704,00	$ 36.388.472,00
1.8	556	556		DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	1.190,00	$ 21.115,00	$ 25.126.850,00	1.190,00	$ 25.126.850,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.190,00	$ 25.126.850,00
1.9	1029	1029		DEMOLICIÓN DE ANDEN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	542,60	$ 11.447,00	$ 6.211.142,20	542,60	$ 6.211.142,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	542,60	$ 6.211.142,20
1.10	3819	3819		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE 4.00X2.50M	UND	1,00	$ 3.207.502,00	$ 3.207.502,00	1,00	$ 3.207.502,00	1,00	$ 3.207.502,00	-	$ -	1,00	$ 3.207.502,00	-	$ -
				SUBTOTAL OBRAS PRELIMINARES				$ 404.087.062,70		$ 525.748.336,70		$ 138.522.484,72		$ 51.108.126,00		$ 189.630.610,72		$ 336.117.725,98
2				MOVIMIENTOS DE TIERRA														
2.1	377	377		EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	4.007,25	$ 34.691,00	$ 139.015.509,75	4.007,25	$ 139.015.509,75	1.528,95	$ 53.040.804,45	-	$ -	1.528,95	$ 53.040.804,45	2.478,30	$ 85.974.705,30
2.2	199	199		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	10.972,89	$ 86.275,00	$ 946.686.094,75	1.422,0696371	$ 122.689.057,94	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1.422,06963711146	$ 122.689.057,94
2.3	3013	3013		RELLENO EN MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADO	M3	838,76	$ 112.369,00	$ 94.362.991,44	964,08	$ 108.330.458,14	772,28	$ 86.778.083,94	191,80	$ 21.552.374,20	964,08	$ 108.330.458,14	-	$ -
2.4	3015	3015		RELLENO EN MATERIAL DE BASE GRANULAR COMPACTADO	M3	2.150,28	$ 136.786,00	$ 294.126.464,36	2.150,28	$ 294.126.464,36	-	$ -	579,20	$ 79.228.451,20	579,20	$ 79.228.451,20	1.571,08	$ 214.898.013,16
2.5	2.05	2.05		RELLENO EN MATERIAL DE SUBBALASTO COMPACTADO	M3	2.592,59	$ 170.264,00	$ 441.424.743,76	633,45	$ 107.853.730,80	-	$ -	-	$ -	-	$ -	633,45	$ 107.853.730,80
2.6	2.06	2.06		RELLENO EN MATERIAL DE BALASTO COMPACTADO	M3	2.558,89	$ 175.455,00	$ 448.970.044,95	2.558,89	$ 448.970.044,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.558,89	$ 448.970.044,95
				SUBTOTAL MOVIMIENTOS DE TIERRA				$ 2.364.594.639,01		$ 1.229.984.265,94		$ 139.818.888,39		$ 100.778.825,40		$ 240.597.713,79		$ 980.396.552,15
3				CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS														
3.1	377	377		EXCAVACIÓN A MANO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN VOLQUETA	M3	7.524,48	$ 34.691,00	$ 261.031.822,41	7.524,48	$ 261.031.735,68	-	$ -	-	$ -	-	$ -	7.524,48	$ 261.031.735,68
3.2	199	199		RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO	M3	4.853,02	$ 86.275,00	$ 401.439.300,50	4.853,02	$ 401.439.300,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	4.853,02	$ 401.439.300,50
3.3	1201	1201		SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI E = 0,10 METROS	M3	191,27	$ 480.876,00	$ 91.975.036,67	191,27	$ 91.977.152,52	2,93	$ 1.409.966,98	2,31	$ 1.110.823,56	5,24	$ 2.519.790,24	186,03	$ 89.457.362,28
3.4	2821	2821		CONCRETO PARA ZAPATA DE 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 6"	M3	91,50	$ 513.753,00	$ 47.008.399,50	91,50	$ 47.008.399,50	-	$ -	-	$ -	-	$ -	91,50	$ 47.008.399,50
3.5	3,05	3,05		CONCRETO PARA CIMIENTO CORRIDO DE 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 6"	M3	71,97	$ 596.841,00	$ 42.954.646,77	71,97	$ 42.954.646,77	-	$ -	-	$ -	-	$ -	71,97	$ 42.954.646,77
3.6	7852	7852		VIGAS DE CIMENTACIÓN DE 28MPa, 3/4" ASENTAMIENTO 6 "	M3	44,83	$ 616.174,00	$ 27.623.080,42	44,83	$ 27.623.080,42	-	$ -	-	$ -	-	$ -	44,83	$ 27.623.080,42
3.7	2219,00	2219,00		MURO DE CONTENCIÓN, MURO PARA SOPORTE O ESTRIBOS DE PUENTE, Y BOX CULVERT EN CONCRETO DE 3500 PSI, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	M3	2.420,20	$ 673.002,00	$ 1.628.799.440,40	2.420,20	$ 1.628.799.440,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.420,20	$ 1.628.799.440,40
3.8	3,06	3,06		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	207.399,19	$ 7.177,00	$ 1.488.503.986,63	207.399,19	$ 1.488.503.986,63	15.560,00	$ 111.674.120,00	-	$ -	15.560,00	$ 111.674.120,00	191.839,19	$ 1.376.829.866,63
3.9	6229	6229		COLUMNAS DE GRAVA PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELO, D=0.5 M, INCLUYE EXCAVACIÓN	ML	238,00	$ 158.262,00	$ 37.666.356,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
				SUBTOTAL CIMENTACIÓN DE ESTRUCTURAS				$ 4.027.902.099,30		$ 3.899.337.742,42		$ 113.083.086,68		$ 1.110.823,56		$ 114.193.910,24		$ 3.875.143.832,18
4				ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS														
4.1	4,01	4,01		CONCRETO PARA ARCOS DE 28 MPA, 3/8" AUTOCOMPACTANTE "	M3	316,68	$ 974.930,00	$ 308.740.832,40	316,68	$ 308.740.832,40	-	$ -	-	$ -	-	$ -	316,68	$ 308.740.832,40
4.2	4,02	4,02		CONCRETO PARA LOSA Y VIGAS DE CUBIERTA DE 28 MPA, 3/4", ASENTAMIENTO 6 "	M3	248,77	$ 940.383,00	$ 233.939.078,91	248,77	$ 233.939.078,91	-	$ -	-	$ -	-	$ -	248,77	$ 233.939.078,91
4.3	4,03	4,03		CONCRETO PARA MUROS DE 28 MPA, 3/4" ASENTAMIENTO 6"	M3	57,09	$ 838.355,00	$ 47.861.688,95	57,09	$ 47.861.688,95	-	$ -	-	$ -	-	$ -	57,09	$ 47.861.688,95
4.4	8917	8917		PLACA DE CONTRAPISO DE 28 MPa, 3/4" ASENTAMIENTO 6 ", E=0,12 METROS INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6MM CADA 15 CENTIMETROS	M2	152,89	$ 98.695,00	$ 15.089.478,55	152,89	$ 15.089.478,55	-	$ -	-	$ -	-	$ -	152,89	$ 15.089.478,55
4.5	8919	8919		CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO.	M3	324,51	$ 927.318,00	$ 300.920.771,77	324,51	$ 300.923.964,18	24,25	$ 22.487.481,50	-	$ -	24,25	$ 22.487.481,50	300,26	$ 278.436.502,68
4.6	8919	8919		CONCRETO DE 4000 PSI PARA BOX COULVERT, MUROS Y CARCAMOS, NO INCLUYE ACERO.	M3	3,84	$ 927.318,00	$ 3.560.901,12	3,84	$ 3.560.901,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -	3,84	$ 3.560.901,12
4.7	4,07	4,07		CONCRETO PARA TANQUE EBAR, RELACIÓN A/C < 0,45 ASENTAMIENTO 9", 3/4"	M3	14,47	$ 782.360,00	$ 11.318.837,40	14,47	$ 11.320.749,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	14,47	$ 11.320.749,20
4.8	4,08	4,08		CONCRETO PARA LECHO DE SECADO, CAJA SALIDA, PALCA APOYO TANQUE Y HOMOGENEIZADOR DE ESTRUCTURA DE PTAR	M3	14,24	$ 669.413,00	$ 9.532.441,12	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -	-	$ -
4.9	7357	7357		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.20 X 0.20 MTS	ML	262,80	$ 47.758,00	$ 12.551.065,20	262,80	$ 12.551.065,20	-	$ -	-	$ -	-	$ -	262,80	$ 12.551.065,20
4.1	4,1	4,1		CONTENEDORES DE RAÍZ RECTANGULAR DE 1.20 X 0.8x1.0 METROS, EN LEVANTE BLOQUE DE CONCRETO DE 12X20X40 CM, INCLUYE DOVELAS DE REFUERZO, EXCAVACIÓN DEL CONTENEDOR, Y REMATE EN BORDILLO REDONDEADO	UND	81,00	$ 488.316,00	$ 39.553.596,00	81,00	$ 39.553.596,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	81,00	$ 39.553.596,00
4.11	1692	1692		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PREFABRICADA DE CONCRETO REFORZADO PARA SUMIDERO, RESISTENTE AL PASO PEATONAL, DE 0.40 X 0.40 X 0.06 METROS, TIPO TITAN O SIMILAR	ML	2.480,00	$ 47.200,00	$ 117.056.000,00	2.480,00	$ 117.056.000,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	2.480,00	$ 117.056.000,00
4.12	4,12	4,12		VIGUETA EN CONCRETO GPC PARA CIELO RASOS	ML	474,32	$ 581.284,00	$ 275.714.626,88	474,32	$ 275.714.626,88	-	$ -	-	$ -	-	$ -	474,32	$ 275.714.626,88
4.13	1323	1323		ESCALERA DE GATO, EN ACERO ASTM A-36, INCLUYE ACABADO EN PINTURA DE ESMALTE EPÓXIDO	ML	6,00	$ 54.341,00	$ 271.705,00	6,00	$ 271.705,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,00	$ 271.705,00
4.14	3,06	3,06		ACERO DE REFUERZO FIGURADO	KG	87.412,63	$ 7.177,00	$ 627.360.424,33	87.413,00	$ 627.363.101,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	87.413,00	$ 627.363.101,00
4.15	4,15	4,15		CONCRETO PARA RAMPA 28 MPA	M3	11,79	$ 893.464,00	$ 10.533.940,56	11,79	$ 10.533.940,56	-	$ -	-	$ -	-	$ -	11,79	$ 10.533.940,56
4.16	5901	5901		CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESCALERA	M3	6,45	$ 1.345.982,00	$ 8.680.809,90	6,45	$ 8.680.809,90	-	$ -	-	$ -	-	$ -	6,45	$ 8.680.809,90
4.17	4,17	4,17		PUENTE METÁLICO RETRACTIL	UND	1,00	$ 108.927.184,00	$ 108.927.184,00	1,00	$ 108.927.184,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	1,00	$ 108.927.184,00
4.18	7242	7242		IMPERMEABILIZACION DE TANQUE EN MEMBRANA SIKA PLAN 12 NTR ESPESOR 1.2 MM O SIMILAR	M2	129,98	$ 100.923,00	$ 13.116.972,34	129,98	$ 13.116.983,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	129,98	$ 13.116.983,00
				SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METÁLICAS				$ 2.144.727.252,43		$ 2.135.204.072,93		$ 22.487.481,50		$ -		$ 22.487.481,50		$ 2.113.717.311,43
5				MAMPOSTERIA Y ACABADOS														
5.1				LEVANTES DE MUROS														

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	FO-PO-37
VERSIÓN:	01
FECHA:	30/07/2021
Página:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.089.465.799
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.089.465.799
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	16 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4,61%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
5.1.1	5.1.1	5.1.1		LEVANTE DE **MURO EN** BLOQUE DE CONCRETO DE 11X19X39 LISO CON MORTERO DE PEGA 1:4	M2	357,80	$ 60.250,00	$ 21.557.323,48	357,80	$ 21.557.450,00	-	$ -		$ -	-	$ -	357,80	$ 21.557.450,00
5.1.2	133	133		LEVANTE DE MURO **EN** BLOCK DE ARCILLA **NO.** 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS	M2	94,05	$ 42.371,00	$ 3.561.486,93	94,05	$ 3.561.282,55	-	$ -		$ -	-	$ -	94,05	$ 3.561.282,55
5.1.3	6810	6810		PIH. DINTELES EN CONCRETO DE 0,10 X 0,20 METRO	ML	48,95	$ 38.728,00	$ 1.895.735,60	48,95	$ 1.895.735,60	-	$ -		$ -	-	$ -	48,95	$ 1.895.735,60
5.2				**ACABADOS**		-											-	
5.2.1	344	344		PAÑETE ALLANADO SOBRE MURO CON MORTERO 1:4	M2	780,45	$ 19.362,00	$ 13.963.376,56	780,45	$ 13.963.382,90	-	$ -		$ -	-	$ -	780,45	$ 13.963.382,90
5.2.2	436	436		PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO	M2	141,74	$ 21.136,00	$ 2.996.704,48	141,74	$ 2.996.874,90	-	$ -		$ -	-	$ -	141,74	$ 2.996.874,90
5.2.3	432	432		ESTUCO PLASTICO SOBRE **MURO CON** PAÑETE ALLANADO	M2	818,30	$ 9.762,00	$ 7.989.087,06	818,30	$ 7.989.123,10	-	$ -		$ -	-	$ -	818,30	$ 7.989.123,10
5.2.4	5889	5889		EDU. PINTURA INTERIOR PLASTICA MATE	M2	520,40	$ 21.761,00	$ 11.324.473,36	520,40	$ 11.324.424,40	-	$ -		$ -	-	$ -	520,40	$ 11.324.424,40
5.2.5	6822	6822		PIH. PINTURA EPOXICA PARA MUROS	M2	400,53	$ 25.738,00	$ 10.308.938,30	400,53	$ 10.308.841,14	-	$ -		$ -	-	$ -	400,53	$ 10.308.841,14
5.2.6	6.2.7	6.2.7		ACABADO PARA CONCRETO EN PROTECTOR SILICATO	M2	2.632,60	$ 41.085,00	$ 108.160.288,83	2.632,60	$ 108.160.371,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.632,60	$ 108.160.371,00
5.3				**MESONES**		-											-	
5.3.1	3100	3100		MESÓN EN CONCRETO DE **3000 PSI, E = 0.05 METROS, ANCHO = 0.60 METROS VARILLAS DE 3/8" A CADA 0.15** METROS EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO A LA VISTA	ML	11,92	$ 49.260,00	$ 587.179,20	11,92	$ 587.179,20	-	$ -		$ -	-	$ -	11,92	$ 587.179,20
5.3.2	5.3.2	5.3.2		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESÓN RADIAL EN **MAMPOSTERÍA Y LOSA DE CONCRETO PARA TAQUILLAS** Y RECAUDOS	ML	12,67	$ 264.523,00	$ 3.324.084,05	12,67	$ 3.325.054,11	-	$ -		$ -	-	$ -	12,67	$ 3.325.054,11
5.3.3	5.3.3	5.3.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN **DE** MESON **RADIAL EN** MAMPOSTERÍA **Y LOSA DE CONCRETO PARA LOCALES** COMERCIALES	ML	19,66	$ 180.273,00	$ 3.544.167,18	19,66	$ 3.544.167,18	-	$ -		$ -	-	$ -	19,66	$ 3.544.167,18
				SUBTOTAL MAMPOSTERIA Y ACABADOS		-		$ 189.211.853,04		$ 189.212.886,18		$ -		$ -		$ -	-	$ 189.212.886,18
6				PISOS		-											-	
6.1	2891	2891		PLANTILLA DE PISO EN MORTERO 1:3 e = 0.05 METROS	M2	929,94	$ 25.071,00	$ 23.314.525,74	929,94	$ 23.314.525,74	-	$ -		$ -	-	$ -	929,94	$ 23.314.525,74
6.2	470	470		**PLANTILLA** DE PISO **EN** MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO **E** = 0.05 MTS	M2	71,50	$ 27.422,00	$ 1.960.673,00	71,50	$ 1.960.673,00	-	$ -		$ -	-	$ -	71,50	$ 1.960.673,00
6.3	6.03	6.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN **DE** PISO **EN** ACABADO PALLADIAN	M2	1.001,44	$ 142.110,00	$ 142.314.638,40	1.001,44	$ 142.314.638,40	-	$ -		$ -	-	$ -	1.001,44	$ 142.314.638,40
6.4	6.04	6.04		**SUMINISTRO** E INSTALACIÓN **DE SISTEMA DE PISO EPÓXIDO PARA PISOS, CON MORTERO EPÓXIDO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON** RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO	M2	15,82	$ 282.984,00	$ 4.476.806,88	15,82	$ 4.476.806,88	-	$ -		$ -	-	$ -	15,82	$ 4.476.806,88
6.5	C36-31	C36-31		PISO **ALLANADO** EN CONCRETO ENDURECIDO Y SEMIPULIDO. E= 8 CM. JUNTAS EN PVC COLOR NEGRO	M2	98,07	$ 98.678,00	$ 7.633.731,46	98,07	$ 7.633.731,46	-	$ -		$ -	-	$ -	98,07	$ 7.633.731,46
6.6	6.06	6.06		**SUMINISTRO** E INSTALACIÓN **DE SISTEMA DE EPÓXIDO PARA GUARDA ESCOBAS, CON MORTERO EPÓXIDO. INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, APLICACIÓN DE CAPA IMPRIMANTE EPÓXIDO, MORTERO EPÓXIDO, CAPA DE RECUBRIMIENTO AUTONIVELANTE Y SELLO CON** RECUBRIMIENTO BARNIZ POLIURETANO. E=02M	M2	30,24	$ 74.837,00	$ 2.263.070,88	30,24	$ 2.263.070,88	-	$ -		$ -	-	$ -	30,24	$ 2.263.070,88
6.7	6.07	6.07		MEDIACAÑA ENCHAPA EN MOSAICO CERAMICO PALLADIAN	ML	204,30	$ 15.981,00	$ 3.264.918,30	204,30	$ 3.264.918,30	-	$ -		$ -	-	$ -	204,30	$ 3.264.918,30
				SUBTOTAL PISOS				$ 185.228.364,66		$ 185.228.364,66		$ -		$ -		$ -	-	$ 185.228.364,66
7				ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS		-											-	
7.1	357	357		**ENCHAPE** EN CERAMICA **PARA MURO DE 0.20 X 0.20** METROS	M2	13,96	$ 59.194,00	$ 826.407,43	13,96	$ 826.348,24	-	$ -		$ -	-	$ -	13,96	$ 826.348,24
7.2	7.02	7.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE **ENCHAPE EN** MOSAICO PALLADIAN O EQUIVALENTE	M2	80,66	$ 164.670,00	$ 13.282.446,97	80,66	$ 13.282.282,20	-	$ -		$ -	-	$ -	80,66	$ 13.282.282,20
7.3	7.03	7.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RECUBRIMIENTO **EN SISTEMA DE MALLA ABATIBLE O CORREDIZO EN** ALUMINIO NEGRA MODULACION SEGUN PLANOS	M2	450,23	$ 496.356,00	$ 223.472.870,78	450,23	$ 223.473.911,65	-	$ -		$ -	-	$ -	450,23	$ 223.473.911,65
				SUBTOTAL ENCHAPES Y RECUBRIMIENTOS		-		$ 237.581.525,06		$ 237.582.542,09		$ -		$ -		$ -	-	$ 237.582.542,09
8				CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO		-											-	
8.1	8.01	8.01		MORTERO **CEMENTOSO** BICOMPONENTE DE ELEVADA **ELASTICIDAD PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE** SUPERFICIES DE CONCRETO	M2	879,50	$ 98.595,00	$ 86.714.302,50	879,50	$ 86.714.302,50	-	$ -		$ -	-	$ -	879,50	$ 86.714.302,50
8.2	362	362		IMPERMEABILIZACION **CON** MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM, ACABADO EN PINTURA BITUMINOSA	M2	879,50	$ 30.004,00	$ 26.388.518,00	879,50	$ 26.388.518,00	-	$ -		$ -	-	$ -	879,50	$ 26.388.518,00
8.3	3891	3891		**SUMINISTRO** E INSTALACION **DE CUBIERTA EN** LAMINA DE POLICARBONATO	M2	219,93	$ 172.138,00	$ 37.858.530,27	219,93	$ 37.858.530,27	-	$ -		$ -	-	$ -	219,93	$ 37.858.530,27
8.4	3891	3891		SUMINISTRO E INSTALACION **DE** CUBIERTA **EN** LAMINA DE POLICARBONATO	M2	172,36	$ 172.138,00	$ 29.669.878,04	172,36	$ 29.669.878,04	-	$ -		$ -	-	$ -	172,36	$ 29.669.878,04
8.5	3891	3891		SUBMINISTRO E INSTALACION **DE** CUBIERTA EN LAMINA **DE** POLICARBONATO	M2	48,44	$ 171.141,00	$ 8.290.070,04	48,44	$ 8.290.070,04	-	$ -		$ -	-	$ -	48,44	$ 8.290.070,04
8.6	8.06	8.06		**SUMINISTRO** E INSTALACIÓN **DE MATERIAL PARA CIELO RASO POLICARBONATO. INCLUYE PANEL MICROCELL COLOR CPAL 12 MM ANCHO 900 MM, INCLUYE PERFILERÍA PERIMETRAL EN ALUMINIO, TERMO SELLO, CONECTOR** DE PC, TAPAS Y SILICONA.	M2	263,24	$ 441.401,00	$ 116.194.399,24	263,24	$ 116.194.399,24	-	$ -		$ -	-	$ -	263,24	$ 116.194.399,24
8.7	8.07	8.07		CIELO RASO INTERIOR EN MALLA DE ALUMINIO	M2	184,93	$ 547.954,00	$ 101.333.133,22	184,93	$ 101.333.133,22	-	$ -		$ -	-	$ -	184,93	$ 101.333.133,22
8.8	8.08	8.08		**PANEL DE** INSPECCIÓN **CIELO** RASO **MARCO EN** ALUMINIO BLANCO PVDF - 60 X 60 CM. RH	UND	2,00	$ 50.966,00	$ 101.932,00	2,00	$ 101.932,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 101.932,00
8.9	804	804		SUMINISTRO E **INSTALACIÓN DE** CIELO RASO EN DRYWALL	M2	148,19	$ 47.977,00	$ 7.109.711,63	148,19	$ 7.109.711,63	-	$ -		$ -	-	$ -	148,19	$ 7.109.711,63
8.10	148	148		PINTURA EN VINILO PARA CIELO RASO, A TRES MANOS, TIPO VINILTEX O SIMILAR	M2	98,12	$ 15.056,00	$ 1.296.536,60	98,12	$ 1.296.536,60	-	$ -		$ -	-	$ -	98,12	$ 1.296.536,60
				SUBTOTAL CUBIERTA, AISLAMIENTO Y CIELO RASO		-		$ 414.957.911,54		$ 414.957.911,54		$ -		$ -		$ -	-	$ 414.957.911,54
9				CARPINTERIA METALICA		-											-	
9.1	9.01	9.01		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOPE PUERTA MAGNÉTICO	UND	16,00	$ 21.179,00	$ 338.864,00	16,00	$ 338.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 338.864,00
9.2	9.02	9.02		CIERRAPUERTAS HIDRÁULICO AJUSTABLE	UND	14,00	$ 97.050,00	$ 1.358.700,00	14,00	$ 1.358.700,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 1.358.700,00
9.3	9.03	9.03		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM. VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 228CM X 120CM**	UND	10,00	$ 5.187.810,00	$ 51.878.100,00	10,00	$ 51.878.100,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 51.878.100,00
9.4	9.04	9.04		**SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM. VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 285CM X 90CM**	UND	6,00	$ 4.671.668,00	$ 28.030.008,00	6,00	$ 28.030.008,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 28.030.008,00

PAR

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3
CONTRATO Nº EDU-763-2021

CÓDIGO:	GYS.22
VERSIÓN:	01
FECHA:	03/05/2021
PÁGINA:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-763-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALL ORQUIN (NIT: 901.518.021-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALL ORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALL ORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.099.483,796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.099.483,796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION:	
FECHA DE REINICIO:	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1.71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4.01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.3 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
9.5	4217	4217		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE SEGURIDAD CON ESPESOR EN 70 MM. DE 0.86 X 2.05 METROS, EN ACERO LÁMINA CALIBRE 0.7 MM COLL ROLLED, INCLUYE MARCO, JO MÁGICO, CERRADURA DE SEGURIDAD CON DOBLE GRADO DE CIERRE, 13 PASADORES Y PESTILLO INTERIOR, 3 BISAGRAS EN CÁMARA QUE IMPIDEN EL DESMONTE DE LA PUERTA.	UND	4,00	$ 638.669,00	$ 2.554.676,00	4,00	$ 2.554.676,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.554.676,00
9.6	9,06	9,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA BATIENTE MARCO METÁLICO DE ALUMINIO POLYCRON LG BRONCE y cristal COOL LITE ST167 4MM HS + PVB 0,030 + INCOLORO 4MM, VIDRIO TEMPLADO LAMINADO DE 8MM Y ACABADO EN SISTEMA DE MALLA H 220CM X 100CM	UND	10,00	$ 4.589.539,00	$ 45.895.390,00	10,00	$ 45.895.390,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 45.895.390,00
9.7	9816	9816		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA ABATIBLE LISA CON REJILLA SENCILLA	UND	1,00	$ 784.909,00	$ 784.909,00	1,00	$ 784.909,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 784.909,00
9.8	775	775		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA / VENTANAS O ESTERA ENROLLABLE METÁLICA, CON 2 RIELES, 2 PORTACANDADOS, MECANISMO, RESORTES, CAÑUELA, INCLUYE INSTALACIÓN CON SERVICIO DE ALBAÑILERIA	M2	17,36	$ 164.720,00	$ 2.857.460,20	17,36	$ 2.857.992,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,36	$ 2.857.992,00
9.9	9.09	9.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA PANEL PIVOTANTE APARIENCIA CONCRETO GRC	UND	2,00	$ 5.188.157,00	$ 10.376.314,00	2,00	$ 10.376.314,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 10.376.314,00
9.10	9,10	9.1		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SISTEMA DE VENTANERA DE FACHADA PERFILERÍA EN ALUMINIO NEGRO, CRISTALERÍA EN VIDRIO LAMINADO CRUDO ST167 4MM + PVB 0.76 CRUDO INCOLORO 4MM	M2	179,90	$ 1.479.368,00	$ 266.136.504,20	179,90	$ 266.136.504,20	-	$ -		$ -	-	$ -	179,90	$ 266.136.504,20
9.11	9,11	9.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA DE VIDRIO PIVOTANTE SENCILLA	M2	3,70	$ 973.339,00	$ 3.597.460,94	3,70	$ 3.601.354,30	-	$ -		$ -	-	$ -	3,70	$ 3.601.354,30
9.12	2769	2769		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARANDA EN TUBO DE ACERO INOXIDABLE REFERENCIA 304	ML	20,84	$ 294.021,00	$ 6.127.397,64	20,84	$ 6.127.397,64	-	$ -		$ -	-	$ -	20,84	$ 6.127.397,64
				SUBTOTAL CARPINTERIA METÁLICA		-		$ 419.783.893,98		$ 419.788.109,14		$ -		$ -		$ -		$ 419.788.109,14
10				APARATOS + ACCESORIOS SANITARIOS		-		-		-		-		-		-		-
10.1	2177	2177		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL GOTTA COLOR BLANCO, LÍNEA CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA PUSH ANTIVANDÁLICA	UND	3,00	$ 918.161,00	$ 2.754.483,00	3,00	$ 2.754.483,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.754.483,00
10.2	2173	2173		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TAZA BÁLTICA DE COLOR BLANCO, INCLUYE GRIFERÍA DE FLUXÓMETRO REF. 02857, LÍNEA CORONA O SIMILAR	UND	14,00	$ 1.059.192,00	$ 14.828.688,00	14,00	$ 14.828.688,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 14.828.688,00
10.3	CM-45	CM-45		SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INSTITUCIONAL ALONGADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES, ALTA EFICIENCIA 4.8 LITROS O SIMILAR Y FLUXÓMETRO PARA SANITARIO, MANOS LIBRES CON SENSOR, INCRUSTADO EN LA PARED	UND	4,00	$ 1.045.475,00	$ 4.181.900,00	4,00	$ 4.181.900,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 4.181.900,00
10.4	3385	3385		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR A LA PARED, ESPECIAL PARA DISCAPACITADOS TIPO TOTO, INCLUYE GRIFERIA	UND	2,00	$ 482.366,00	$ 964.732,00	2,00	$ 964.732,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 964.732,00
10.5	10,05	10,05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA DE MESÓN PARA LAVAMANOS CUELLO BAJO GRIFERÍA PARA LAVAMANOS INSTITUCIONALES PUSH	UND	17,00	$ 238.294,00	$ 4.050.998,00	17,00	$ 4.050.998,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 4.050.998,00
10.6	10,06	10,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA LÍNEA INSTITUCIONAL ELECTRÓNICA, SISTEMA DE DESCARGA CON SENSOR PARA LAVAMANOS DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA	UND	2,00	$ 567.120,00	$ 1.134.240,00	2,00	$ 1.134.240,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.134.240,00
10.7	10,07	10,07		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE POCETA LAVA TRAPEROS	UND	1,00	$ 43.348,00	$ 43.348,00	1,00	$ 43.348,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 43.348,00
10.8	1948	1948		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRAPEROS EN GRANETO PREFABRICADO DE 0,35 X 0,35 METROS	UND	1,00	$ 192.099,00	$ 192.099,00	1,00	$ 192.099,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 192.099,00
10.9	1022	1022		SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERÍA PARA LAVAPLATOS TIPO GRIVAL O SIMILAR	UND	4,00	$ 98.208,00	$ 392.832,00	4,00	$ 392.832,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 392.832,00
10.10	10.1	10.1		SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS DE EMPOTRAR DE ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	$ 179.351,00	$ 717.404,00	4,00	$ 717.404,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 717.404,00
10.11	10,11	10,11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA SANITARIOS Y ORINALES EN LAMINAS DE HPL FENÓLICO	M2	60,16	$ 655.531,00	$ 39.436.744,96	60,16	$ 39.436.744,96	-	$ -		$ -	-	$ -	60,16	$ 39.436.744,96
10.12	10,12	10,12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CON CRISTAL DE SEGURIDAD, PER 4 MM	M2	1,80	$ 112.576,00	$ 202.636,00	1,80	$ 202.636,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,80	$ 202.636,00
10.13	10,13	10,13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CORRIDO BAÑOS 4 MM	M2	11,30	$ 112.575,00	$ 1.272.097,50	11,30	$ 1.272.097,50	-	$ -		$ -	-	$ -	11,30	$ 1.272.097,50
10.14	3054	3054		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADOR DE MANO ELÉCTRICO 1AA ECO 6RA TURBO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO CON SENSOR	UND	8,00	$ 830.175,00	$ 6.641.400,00	8,00	$ 6.641.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 6.641.400,00
10.15	10,15	10,15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHERO SANITARIO	UND	18,00	$ 50.687,00	$ 912.366,00	18,00	$ 912.366,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 912.366,00
10.16	3039	3039		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROTECTOR PARA PAPEL HIGIÉNICO DE SOBREPONER EN LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO PARA ROLLO DE 200X400 METROS, CERRADURA CON LLAVE	UND	18,00	$ 141.214,00	$ 2.541.852,00	18,00	$ 2.541.852,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 2.541.852,00
10.17	3037	3037		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA TOALLAS DE PAPEL DE SOBREPONER A LA PARED, EN ACERO INOXIDABLE SATINADO 304, CAPACIDAD 300 TOALLAS O DOS (2) PAQUETES, CERRADURA CON LLAVE	UND	8,00	$ 179.348,00	$ 1.434.792,00	8,00	$ 1.434.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.434.792,00
10.18	CM-41	CM-41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD ABATIBLE EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO. INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	4,00	$ 429.756,00	$ 1.719.024,00	4,00	$ 1.719.024,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 1.719.024,00
10.19	CM-42	CM-42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE SEGURIDAD PUA EN ACERO INOXIDABLE 304 SATINADO DE 1 1/4". INCLUYE ACCESORIO DE MONTAJE PARED	UND	4,00	$ 141.247,00	$ 564.988,00	4,00	$ 564.988,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 564.988,00
10.20	CM-43	CM-43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑALES HORIZONTAL, EN POLIPROPILENO COLOR GRIS, DE SOBREPONER EN LA PARED.	UND	4,00	$ 1.600.342,00	$ 6.401.368,00	4,00	$ 6.401.368,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 6.401.368,00
10.21	7519	7519		EDU. SUMINISTRO E INSTALACION DE CANECA ANTIVANDALICA GALVANIZADA EN CALIENTE MU-5	UND	18,00	$ 231.606,00	$ 4.168.908,00	18,00	$ 4.168.908,00	-	$ -		$ -	-	$ -	18,00	$ 4.168.908,00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código	P-FR-37
VERSION	01
FECHA	08/08/2021
Página	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.921-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT. 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 34.089.465.798
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.089.465.798
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4,01%

				CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
10.22	3036	3036		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR PARA JABÓN LÍQUIDO PARA INSTALAR EN PARED, CON TORNILLOS ESCONDIDOS, CUERPO EN ACERO INOXIDABLE SATINADO, BOTÓN PULSADOR EN ABS RESISTENTE, CAPACIDAD 1,2 LTS, VENTANILLA DE DESCARGA SUPERIOR CON LLAVE, NIVEL DE JABÓN. PUSH FRONTAL	UND	19,00	$ 166.271,00	$ 3.159.149,00	19,00	$ 3.159.149,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 3.159.149,00
				SUBTOTAL APARATOS Y ACCESORIOS SANITARIOS				$ 97.716.048,48		$ 97.716.048,48		$ -		$ -		$ -	-	$ 97.716.048,48
11				PAVIMENTOS														
11.1				PARQUEADERO, CICLORRUTA Y SENDEROS														
11.1.1	CM-30	CM-30		CONCRETO ASFALTICO MDC-10 PARA CICLORRUTA	M3	391,29	$ 749.471,00	$ 292.871.463,00	391,29	$ 292.869.217,59	-	$ -		$ -	-	$ -	391,29	$ 292.869.217,59
11.1.2	11.1.2	11.1.2		Aplicación de estabilizacion de suelo con soles cuatromatas de amonio. Incluye: Demolición del material de estabilización, Cernerio, Mezclarlo en un Espesor 30 cm. Incluye los movimientos de tierra para alcanzar niveles arquitectonicos	M2	4.855,00	$ 51.855,00	$ 240.454.025,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.1.3	11.1.3	11.1.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 30 X 30, INCLUYE ARENA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO	M2	11.016,00	$ 103.978,00	$ 1.145.421.848,00	-	$ -	-	$ -		$ -	-	$ -	-	$ -
11.1.4	CM-30	CM-30		LOSETA TÁCTIL GUÍA TIPO A 68. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X8CMS.	M2	972,00	$ 98.439,00	$ 95.682.708,00	972,00	$ 95.682.708,00	-	$ -		$ -	-	$ -	972,00	$ 95.682.708,00
11.1.5	CM-40	CM-40		LOSETA TÁCTIL ALERTA. PIEZA ALIGERADA PREFABRICADA EN CONCRETO ACABADO ANTIDESLIZANTE EN COLOR GRIS OSCURO. DIMENSIONES 20X20X8CMS.	M2	972,00	$ 98.439,00	$ 95.682.708,00	972,00	$ 95.682.708,00	-	$ -		$ -	-	$ -	972,00	$ 95.682.708,00
11.1.6	1845	1845		ANDÉN EN GRAMOQUÍN, CON BORDE DE CONFINAMIENTO A AMBOS LADOS DE 0.15 X 0.30 METROS EN CONCRETO DE 3000 PSI, REFORZADO CON 2 VARILLAS D = 3/8" Y ESTRIBOS D =1/4" A CADA 0.32 METROS	M2	183,20	$ 89.597,00	$ 16.414.170,40	183,20	$ 16.414.170,40	-	$ -		$ -	-	$ -	183,20	$ 16.414.170,40
11.1.7	1782	1782		DEMARCACIÓN CON PINTURA REFLECTIVA PARA CANCHA Y EN ZONA DE TRÁFICO O PARQUEO	ML	7.440,00	$ 2.875,00	$ 21.390.000,00	7.440,00	$ 21.390.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7.440,00	$ 21.390.000,00
11.1.8	3672	3672		SUMINISTRO E INSTALACION DE TOPELLANTAS	UND	236,00	$ 86.757,00	$ 20.410.166,00	236,00	$ 20.410.166,00	-	$ -		$ -	-	$ -	236,00	$ 20.410.166,00
11.1.9	6697	6697		SEÑALES DE TRANSITO 0,45 M	UND	8,00	$ 195.996,00	$ 1.567.968,00	8,00	$ 1.567.968,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 1.567.968,00
11.1.10	3331	3331		SUMINISTRO Y APLICACION DE DEMARCACION VIAL CEBRAS Y LINEAS CONTINUAS DE 0.40 METROS, INCLUYE MICROSFERA DE VIDRIO REFLECTIVA	M2	104,00	$ 21.887,00	$ 2.276.248,00	104,00	$ 2.276.248,00	-	$ -		$ -	-	$ -	104,00	$ 2.276.248,00
11.2				LINEA DEL TREN		-											-	
11.2.1	11.2.1	11.2.1		Aplicación de estabilizacion de suelo con soles cuatromatas de amonio para via tren, Incluye: extendido, nivelado y compactado al 95% del proctor modificado, suministro del material de estabilizacion, maquinaria en un Espesor 22 cm.	M2	8.334,57	$ 45.577,00	$ 379.864.514,58	8.334,57	$ 379.864.896,99	-	$ -		$ -	-	$ -	8.334,57	$ 379.864.896,99
11.2.2	11.2.2	11.2.2		SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA	UND	822,00	$ 801.295,00	$ 658.864.490,00	822,00	$ 658.864.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -	822,00	$ 658.864.490,00
11.2.3	11.2.3	11.2.3		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RIEL PERFIL 59R2 - 119 LB/YD (INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE)	ML	2.670,00	$ 1.412.801,00	$ 3.772.178.670,00	2.670,00	$ 3.772.178.670,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.670,00	$ 3.772.178.670,00
11.2.4	11.2.4	11.2.4		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SUJECIONES	UND	31.184,00	$ 55.772,00	$ 1.739.194.048,00	31.184,00	$ 1.739.194.048,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31.184,00	$ 1.739.194.048,00
11.2.5	11.2.5	11.2.5		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRAVIESAS DE CONCRETO (INCLUYE PLACAS DE ASIENTO)	UND	3.898,00	$ 400.221,00	$ 1.560.061.458,00	3.898,00	$ 1.560.061.458,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3.898,00	$ 1.560.061.458,00
11.2.6	11.2.6	11.2.6		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIRAFONDOS	UND	31.184,00	$ 13.311,00	$ 415.090.224,00	31.184,00	$ 415.090.224,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31.184,00	$ 415.090.224,00
11.2.7	11.2.7	11.2.7		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAMBIAVIAS (INCLUYE RANAS, AGUJAS Y PATINES)	UND	3,00	$ 30.796.011,00	$ 92.388.033,00	3,00	$ 92.388.033,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 92.388.033,00
				SUBTOTAL PAVIMENTOS		-		$ 10.549.582.461,98		$ 9.163.784.725,58		$ -		$ -		$ -	-	$ 9.163.784.725,58
12				URBANISMO Y EXTERIORES		-											-	
12.1	CM-52	CM-52		ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS EN ACERO GALVANIZADO COLOR NEGRO ESPACIO PARA 3 CELDAS DE PARQUEO. SEGÚN DISEÑO Y DIMENSIONES.	UND	62,00	$ 238.031,00	$ 14.757.922,00	62,00	$ 14.757.922,00	-	$ -		$ -	-	$ -	62,00	$ 14.757.922,00
12.2	12.02	12.02		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BANCA EN CONCRETO REFORZADO CON SUPERFICIE EN MADERA	UND	148,00	$ 1.010.808,00	$ 149.599.984,00	148,00	$ 149.599.984,00	-	$ -		$ -	-	$ -	148,00	$ 149.599.984,00
12.3	12.03	12.03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COBERTURA VEGETAL	M2	7.427,10	$ 27.368,00	$ 203.198.028,80	7.427,10	$ 203.198.028,80	-	$ -		$ -	-	$ -	7.427,10	$ 203.198.028,80
12.4	12.04	12.04		SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS EN CONCRETO ARQUITECTÓNICAS	UND	30,00	$ 10.807.797,00	$ 318.233.910,00	30,00	$ 318.233.910,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 318.233.910,00
12.5	7942	7942		PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI E = 0.15 METROS	M2	85,50	$ 91.335,00	$ 7.809.142,50	85,50	$ 7.809.142,50	-	$ -		$ -	-	$ -	85,50	$ 7.809.142,50
12.6	12.06	12.06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN BORDILLO EN CONCRETO A LA VISTA FUNDIDO EN SITIO. DE 20X36	ML	9.920,00	$ 74.634,00	$ 740.369.280,00	9.920,00	$ 740.369.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9.920,00	$ 740.369.280,00
12.7	1827	1827		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARDINEL EN CONCRETO PREFABRICADO DE 0.35 X 0.20 X 0.80 TIPO TITAN REF. ABD O SIMILAR, INCLUYE EXCAVACIÓN, BASE EN MATERIAL SELECCIONADO Y SOLADO EN CONCRETO DE 2000 PSI	ML	918,40	$ 84.232,00	$ 77.358.668,80	918,40	$ 77.358.668,80	-	$ -		$ -	-	$ -	918,40	$ 77.358.668,80
				SUBTOTAL SUBTOTAL PAVIMENTOS		-		$ 1.511.296.936,20		$ 1.511.296.936,20		$ -		$ -		$ -	-	$ 1.511.296.936,20
13				INSTALACIONES HIDROSANITARIAS		-											-	
13.A				OBRAS PRELIMINARES		-											-	
13.A.1				Señalizacion y seguridad de la obra		-											-	
13.A.1.1	1274	1274		SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA DEMARCADORA	UN	100,00	$ 12.695,00	$ 1.269.500,00	100,00	$ 1.269.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 1.269.500,00
13.A.1.2	1277	1277		SEÑALIZACION - CINTA DEMARCADORA SIN SOPORTES	ML	8.241,00	$ 1.714,00	$ 14.125.074,00	8.241,00	$ 14.125.074,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8.241,00	$ 14.125.074,00
13.A.1.3	1282	1282		SEÑALIZACION - VALLA MOVIL TIPO 2. VALLA DESPLEGABLE	UN	10,00	$ 189.979,00	$ 1.899.790,00	10,00	$ 1.899.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 1.899.790,00
13.B				RED DE ACUEDUCTO		-											-	
13.B.1				Suministro e instalación tubería y accesorios A.P.		-											-	
13.B.1.1	272	272		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 1/2"	ML	97,00	$ 19.098,00	$ 1.852.506,00	97,00	$ 1.852.506,00	-	$ -		$ -	-	$ -	97,00	$ 1.852.506,00
13.B.1.2	970	1029		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"	ML	42,00	$ 20.344,00	$ 854.448,00	42,00	$ 854.448,00	-	$ -		$ -	-	$ -	42,00	$ 854.448,00
13.B.1.3	1969	1969		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	99,00	$ 21.108,00	$ 2.089.692,00	99,00	$ 2.089.692,00	-	$ -		$ -	-	$ -	99,00	$ 2.089.692,00
13.B.1.4	2171	2171		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC 1 1/4"	ML	73,00	$ 27.438,00	$ 2.003.047,00	73,00	$ 2.003.047,00	-	$ -		$ -	-	$ -	73,00	$ 2.003.047,00
13.B.1.5	4149	4149		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC DE D= 1 1/2"	ML	99,00	$ 28.191,00	$ 2.790.909,00	99,00	$ 2.790.909,00	-	$ -		$ -	-	$ -	99,00	$ 2.790.909,00
13.B.1.6	13.09	13.09		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC DE 2"	ML	101,00	$ 15.787,00	$ 1.594.487,00	101,00	$ 1.594.487,00	-	$ -		$ -	-	$ -	101,00	$ 1.594.487,00
13.B.1.7	13.10	13.10		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1/2"	UN	117,00	$ 1.005,00	$ 117.585,00	117,00	$ 117.585,00	-	$ -		$ -	-	$ -	117,00	$ 117.585,00
13.B.1.8	13.11	13.11		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 3/4"	UN	25,00	$ 1.166,00	$ 29.150,00	25,00	$ 29.150,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 29.150,00
13.B.1.9	13.12	13.12		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"	UN	66,00	$ 1.983,00	$ 130.878,00	66,00	$ 130.878,00	-	$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 130.878,00
13.B.1.10	13.13	13.13		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/4"	UN	47,00	$ 4.307,00	$ 202.429,00	47,00	$ 202.429,00	-	$ -		$ -	-	$ -	47,00	$ 202.429,00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	GI-FO-07
VERSIÓN:	01
FECHA:	03/05/2021
Página:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.318.621-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.976-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.485.799
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.485.799
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1.71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4.01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES								CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.B.1.11	13.14	13.14		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1 1/2"	UN	7,00	$ 6.311,00	$ 44.177,00	7,00	$ 44.177,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 44.177,00
13.B.1.12	13.15	13.15		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"	UN	15,00	$ 10.146,00	$ 152.190,00	15,00	$ 152.190,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 152.190,00
13.B.1.13	13.16	13.16		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1/2"	UN	31,00	$ 924,00	$ 28.644,00	31,00	$ 28.644,00	-	$ -		$ -	-	$ -	31,00	$ 28.644,00
13.B.1.14	13.17	13.17		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 3/4"	UN	11,00	$ 1.411,00	$ 15.521,00	11,00	$ 15.521,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 15.521,00
13.B.1.15	13.18	13.18		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1"	UN	41,00	$ 2.547,00	$ 104.427,00	41,00	$ 104.427,00	-	$ -		$ -	-	$ -	41,00	$ 104.427,00
13.B.1.16	13.19	13.19		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/4"	UN	39,00	$ 6.241,00	$ 243.399,00	39,00	$ 243.399,00	-	$ -		$ -	-	$ -	39,00	$ 243.399,00
13.B.1.17	13.20	13.20		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 1 1/2"	UN	13,00	$ 9.409,00	$ 122.317,00	13,00	$ 122.317,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 122.317,00
13.B.1.18	13.21	13.21		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC A.P. 2"	UN	7,00	$ 13.140,00	$ 91.980,00	7,00	$ 91.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 91.980,00
13.B.1.19	13.22	13.22		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X 1 1/2"	UN	10,00	$ 6.244,00	$ 62.440,00	10,00	$ 62.440,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 62.440,00
13.B.1.20	13.23	13.23		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 2 X 1"	UN	3,00	$ 7.003,00	$ 21.009,00	3,00	$ 21.009,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 21.009,00
13.B.1.21	13.24	13.24		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2" X 1 1/4"	UN	9,00	$ 4.371,00	$ 39.339,00	9,00	$ 39.339,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 39.339,00
13.B.1.22	13.25	13.25		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2" X 1"	UN	6,00	$ 4.108,00	$ 24.648,00	6,00	$ 24.648,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 24.648,00
13.B.1.23	13.26	13.26		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/2 X 1/2"	UN	3,00	$ 4.108,00	$ 12.324,00	3,00	$ 12.324,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 12.324,00
13.B.1.24	13.27	13.27		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 1"	UN	33,00	$ 2.771,00	$ 91.443,00	33,00	$ 91.443,00	-	$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 91.443,00
13.B.1.25	13.28	13.28		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 3/4"	UN	6,00	$ 2.771,00	$ 16.626,00	6,00	$ 16.626,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 16.626,00
13.B.1.26	13.29	13.29		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1 1/4" X 1/2"	UN	10,00	$ 2.771,00	$ 27.710,00	10,00	$ 27.710,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 27.710,00
13.B.1.27	13.30	13.30		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1" X 3/4"	UN	8,00	$ 1.590,00	$ 12.720,00	8,00	$ 12.720,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 12.720,00
13.B.1.28	13.31	13.31		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 1" X 1/2"	UN	38,00	$ 1.590,00	$ 62.010,00	38,00	$ 62.010,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 62.010,00
13.B.1.29	13.32	13.32		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO PVC A.P. 3/4" X 1/2"	UN	23,00	$ 801,00	$ 18.423,00	23,00	$ 18.423,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 18.423,00
13.B.1.30	13.33	13.33		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PVC 1/2"	UN	68,00	$ 533,00	$ 36.244,00	68,00	$ 36.244,00	-	$ -		$ -	-	$ -	68,00	$ 36.244,00
13.B.1.31	13.34	13.34		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVC 1 1/2"	UN	7,00	$ 2.344,00	$ 16.408,00	7,00	$ 16.408,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 16.408,00
13.B.1.32	13.35	13.35		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVC 2"	UN	6,00	$ 3.425,00	$ 20.550,00	6,00	$ 20.550,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 20.550,00
13.B.2				Accesorios red de agua potable		-											-	
13.B.2.1	13.36	13.36		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1/2"	UN	9,00	$ 10.019,00	$ 90.171,00	9,00	$ 90.171,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 90.171,00
13.B.2.2	13.37	13.37		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1"	UN	5,00	$ 17.689,00	$ 88.445,00	5,00	$ 88.445,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 88.445,00
13.B.2.3	13.38	13.38		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VALVULA BOLA H2OFF PVC 1 1/4"	UN	9,00	$ 21.913,00	$ 197.217,00	9,00	$ 197.217,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 197.217,00
13.B.2.4	13.39	13.39		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL PVC 1/2"	UN	8,00	$ 3.911,00	$ 31.288,00	8,00	$ 31.288,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 31.288,00
13.B.2.5	13.40	13.40		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 1"	UN	5,00	$ 9.535,00	$ 46.675,00	5,00	$ 46.675,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 46.675,00
13.B.2.6	13.41	13.41		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION UNIVERSAL PVC 1 1/4"	UN	17,00	$ 15.591,00	$ 265.047,00	17,00	$ 265.047,00	-	$ -		$ -	-	$ -	17,00	$ 265.047,00
13.B.2.7	13.42	13.42		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADORA HK COMPLETO - BOLA COBRE 2"	UN	2,00	$ 377.176,00	$ 754.352,00	2,00	$ 754.352,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 754.352,00
13.B.2.8	13.43	13.43		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 1/2"	UN	6,00	$ 527.879,00	$ 3.167.274,00	6,00	$ 3.167.274,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.167.274,00
13.B.3				Obras civiles		-											-	
13.B.3.1	1525	1525		INSTALACIÓN Y MONTAJE DE APARATO SANITARIO	UN	26,00	$ 34.027,00	$ 884.702,00	26,00	$ 884.702,00	-	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 884.702,00
13.B.3.2	13.45	13.45		Instalación de Lavamanos con grifería	UN	15,00	$ 15.745,00	$ 236.175,00	15,00	$ 236.175,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 236.175,00
13.B.3.3	13.46	13.46		Instalación de orinal	UN	5,00	$ 15.745,00	$ 78.725,00	5,00	$ 78.725,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 78.725,00
13.B.3.4	13.47	13.47		Instalación de lavaplatos	UN	6,00	$ 15.745,00	$ 94.470,00	6,00	$ 94.470,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 94.470,00
13.B.3.5	13.48	13.48		Instalación de lavamanos	UN	2,00	$ 15.745,00	$ 31.490,00	2,00	$ 31.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 31.490,00
13.B.3.6	13.49	13.49		CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN ZONA DURA 0.40M X 0.40M; H=+1.0	UN	1,00	$ 576.897,00	$ 576.897,00	1,00	$ 576.897,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 576.897,00
13.B.3.7	1285	1285		EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO EN MATERIAL COBLIN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	33,00	$ 28.969,00	$ 953.337,00	33,00	$ 953.337,00	-	$ -		$ -	-	$ -	33,00	$ 953.337,00
13.B.3.8	1290	1290		CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 75% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	9,00	$ 52.130,00	$ 469.170,00	9,00	$ 469.170,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 469.170,00
13.B.3.9	1291	1291		RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	25,00	$ 18.980,00	$ 474.500,00	25,00	$ 474.500,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 474.500,00
13.B.4				Suministro e instalación de equipos de bombeo para suministro de A.P e Tuberías y Accesorios													-	
13.B.4.1	13.53	13.53		Suministro e instalación equipo de bombeo hidroneumático para la estación Las Flores compuesto de 2 motobombas centrífugas, con punto de trabajo Q= 3 lls, a una cabeza de presión 20 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 bombe funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 300 lts, accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. Para suplir demanda total del proyecto	UN	1,00	$ 12.971.169,00	$ 12.971.169,00	1,00	$ 12.971.169,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 12.971.169,00
13.B.4.2	13.54	13.54		Suministro e instalación equipo de bombeo hidroneumático para la estación Punto filtrante compuesto de 2 motobombas centrífugas, con punto de trabajo Q= 5 lls, a una cabeza de presión 15 m.c.a, 1.5 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 bombe funcionando + 1 en Stand By. Incluye tanque hidroacumulador de 200 lts, accesorios, válvulas, tablero eléctrico y flotador. Para suplir demanda total del proyecto.	UN	1,00	$ 11.979.011,00	$ 11.979.011,00	1,00	$ 11.979.011,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 11.979.011,00
13.B.5				Obras complementarias													-	
13.B.5.1	13.56	13.56		Prueba del sistema	UN	1,00	$ 442.153,00	$ 442.153,00	1,00	$ 442.153,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 442.153,00
13.C				RED DE AGUAS NEGRAS Y VENTILACIÓN													-	
13.C.1				Suministro e instalación de tuberías sanitaria y accesorios de PVC de superficie interior y exterior liso													-	
13.C.1.1	274	274		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA EN PVC, DIAMETRO 4"	ML	411,00	$ 47.744,00	$ 19.622.784,00	411,00	$ 19.622.784,00	-	$ -		$ -	-	$ -	411,00	$ 19.622.784,00
13.C.1.2	3418	3418		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC D=6"	ML	14,00	$ 29.543,00	$ 413.602,00	14,00	$ 413.602,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 413.602,00
13.C.1.3	316	316		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO DE 2"	ML	118,00	$ 33.817,00	$ 3.990.406,00	118,00	$ 3.990.406,00	-	$ -		$ -	-	$ -	118,00	$ 3.990.406,00
13.C.1.4	13.60	13.60		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PEAD PE100/PN10 63 MM	ML	348,00	$ 22.346,00	$ 7.778.408,00	348,00	$ 7.778.408,00	-	$ -		$ -	-	$ -	348,00	$ 7.778.408,00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL 03 CERRA No. 3
CONTRATO Nº EDU-763-2021

Código	GPR-07
VERSION	01
FECHA	4/07/2021
Pagina	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-763-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUB-GERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.089.485.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.089.485.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4,01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:06 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.C.1.6	13.61	13.61		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 4" CXC	UN	28,00	$ 12.976,00	$ 363.328,00	28,00	$ 363.328,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 363.328,00
13.C.1.8	13.62	13.62		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 2" CXC	UN	142,00	$ 3.095,00	$ 439.490,00	142,00	$ 439.490,00	-	$ -		$ -	-	$ -	142,00	$ 439.490,00
13.C.1.7	13.63	13.63		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45° X 4" CXC	UN	14,00	$ 12.976,00	$ 181.664,00	14,00	$ 181.664,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 181.664,00
13.C.1.8	13.64	13.64		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 3" CXC	UN	2,00	$ 7.419,00	$ 14.838,00	2,00	$ 14.838,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 14.838,00
13.C.1.9	13.65	13.65		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 2" CXC	UN	20,00	$ 3.637,00	$ 72.740,00	20,00	$ 72.740,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 72.740,00
13.C.1.10	13.66	13.66		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 90°	UN	11,00	$ 35.460,00	$ 390.060,00	11,00	$ 390.060,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 390.060,00
13.C.1.11	13.67	13.67		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 2"	UN	27,00	$ 6.654,00	$ 179.658,00	27,00	$ 179.658,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 179.658,00
13.C.1.12	13.68	13.68		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 3"	UN	5,00	$ 13.302,00	$ 66.510,00	5,00	$ 66.510,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 66.510,00
13.C.1.13	13.69	13.69		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. PVC 4"	UN	29,00	$ 22.686,00	$ 657.894,00	29,00	$ 657.894,00	-	$ -		$ -	-	$ -	29,00	$ 657.894,00
13.C.1.14	13.70	13.70		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 3" X 2"	UN	16,00	$ 15.561,00	$ 248.976,00	16,00	$ 248.976,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 248.976,00
13.C.1.15	13.71	13.71		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4" X 3"	UN	6,00	$ 24.187,00	$ 145.122,00	6,00	$ 145.122,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 145.122,00
13.C.1.16	13.72	13.72		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE YEE SANIT. REDUCIDA PVC 4" X 2"	UN	19,00	$ 24.187,00	$ 459.553,00	19,00	$ 459.553,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 459.553,00
13.C.1.17	13.73	13.73		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION SANIT. PVC 4"	UN	28,00	$ 6.159,00	$ 172.452,00	28,00	$ 172.452,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 172.452,00
13.C.1.18	13.74	13.74		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 4" X 2"	UN	4,00	$ 28.068,00	$ 112.272,00	4,00	$ 112.272,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 112.272,00
13.C.1.19	13.75	13.75		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BUJE SOLDADO SANIT. PVC 3" X 2"	UN	10,00	$ 6.151,00	$ 61.510,00	10,00	$ 61.510,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 61.510,00
13.C.1.20	3429	3429		DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=2".	UN	6,00	$ 12.479,00	$ 74.874,00	6,00	$ 74.874,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 74.874,00
13.C.1.21	3427	3427		DERIVACIÓN PUNTO ADAPTADOR DE LIMPIEZA D=4".	UN	3,00	$ 34.821,00	$ 104.463,00	3,00	$ 104.463,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 104.463,00
13.C.1.22	13.78	13.78		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFON CON TAPON SANIT. PVC 2"	UN	27,00	$ 9.552,00	$ 257.904,00	27,00	$ 257.904,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 257.904,00
13.C.1.23	13.79	13.79		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN SIN CODO SANIT. PVC 2"	UN	38,00	$ 6.003,00	$ 228.114,00	38,00	$ 228.114,00	-	$ -		$ -	-	$ -	38,00	$ 228.114,00
13.C.2				Obras civiles													-	
13.C.2.1	1285	1285		EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	240,00	$ 28.888,00	$ 6.933.360,00	240,00	$ 6.933.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -	240,00	$ 6.933.360,00
13.C.2.2	1290	1290		CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	61,00	$ 52.130,00	$ 3.179.930,00	61,00	$ 3.179.930,00	-	$ -		$ -	-	$ -	61,00	$ 3.179.930,00
13.C.2.3	1291	1291		RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	179,00	$ 18.880,00	$ 3.387.420,00	179,00	$ 3.387.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -	179,00	$ 3.387.420,00
13.C.2.4	13.48	13.48		CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA EN ZONA DURA 0.40M X 0.40M; H<=1.0	UN	5,00	$ 578.887,00	$ 2.894.435,00	5,00	$ 2.894.435,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 2.894.435,00
13.C.2.5	3432	3432		REGISTRO EN CONCRETO, 60X60 CM	UN	19,00	$ 474.016,00	$ 9.006.304,00	19,00	$ 9.006.304,00	-	$ -		$ -	-	$ -	19,00	$ 9.006.304,00
13.C.2.6	3839	3839		POZO DE INSPECCION DE DIÁMETRO DE CILINDRO DE 1.20 METROS, 1 METRO<=H<= 1,45 METROS, DE ELEMENTOS PREFABRICADOS DE CONCRETO CON CIERRE DE TAPA CIRCULAR CON BLOQUEO Y MARCO DE FUNDICIÓN	UN	6,00	$ 1.677.739,00	$ 10.066.434,00	6,00	$ 10.066.434,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 10.066.434,00
13.C.2.7	13.88	13.88		EMPALME DE TUBERIAS DESDE 160 MM (6") HASTA 300 MM (12") A POZO EXISTENTE EN MAMPOSTERÍA	UN	1,00	$ 3.228.187,00	$ 3.228.187,00	1,00	$ 3.228.187,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.228.187,00
13.C.3				Obras complementarias													-	
13.C.3.1	3413	3413		PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	15,00	$ 42.765,00	$ 641.475,00	15,00	$ 641.475,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 641.475,00
13.C.3.2	288	288		PUNTO SANITARIO EN PVC, DE DIÁMETRO 2"	UN	28,00	$ 66.096,00	$ 1.770.496,00	28,00	$ 1.770.496,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 1.770.496,00
13.C.3.3	3413	3413		PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	6,00	$ 42.765,00	$ 256.590,00	6,00	$ 256.590,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 256.590,00
13.C.3.4	3413	3413		PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	5,00	$ 42.765,00	$ 213.825,00	5,00	$ 213.825,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 213.825,00
13.C.3.5	3413	3413		PUNTO SANITARIO D=1 1/2"	UN	32,00	$ 42.765,00	$ 1.368.480,00	32,00	$ 1.368.480,00	-	$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 1.368.480,00
13.C.3.6	13.13	13.13		Prueba del sistema	UN	1,00	$ 119.880,00	$ 119.880,00	1,00	$ 119.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 119.880,00
13.C.4				Suministro e instalación de equipos de bombeo para EBAR incluye Tuberías y Accesorios.													-	
13.C.4.1	13.94	13.94		Suministro e instalación equipo de bombeo sumergible para la estación elevatoria de aguas negras ubicada en la estación de Las Flores. Compuesto de 2 motobombas centrífugas, con punto de trabajo Q= 3 l/s, a una cabeza de presión 14 m.c.a, 2 HP de potencia y tensión de 220 V. 1 bomba funcionando + 1 en Stand By. Incluye accesorios, válvulas, tablero eléctrico y sistema de izaje. Para suplir demanda total del proyecto. (No incluye las obras civiles de construcción de la EBAR y demás accesorios)	un	1,00	$ 17.019.250,00	$ 17.019.250,00	1,00	$ 17.019.250,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 17.019.250,00
13.C.5				Suministro e instalación de equipos para PTARD incluye Tuberías y Accesorios.													-	
13.C.5.1	13.95	13.95		PLANTA DE TRATAMIENTO PTARD	UN	1,00	$ 77.814.565,00	$ 77.814.565,00	1,00	$ 77.814.565,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 77.814.565,00
13.D				RED DE AGUAS LLUVIAS													-	
13.D.1				Suministro e instalación de tuberías y accesorios sanitaria de PVC de superficie interior y exterior liso													-	
13.D.1.2	274	274		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA EN PVC, DIÁMETRO 4"	ML	271,00	$ 47.744,00	$ 12.938.624,00	271,00	$ 12.938.624,00	-	$ -		$ -	-	$ -	271,00	$ 12.938.624,00
13.D.1.3	644	644		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 4" - 110 MM	ML	73,00	$ 36.806,00	$ 2.672.238,00	73,00	$ 2.672.238,00	-	$ -		$ -	-	$ -	73,00	$ 2.672.238,00
13.D.1.4	645	645		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 6" - 160 MM	ML	223,00	$ 45.292,00	$ 10.097.896,00	223,00	$ 10.097.896,00	-	$ -		$ -	-	$ -	223,00	$ 10.097.896,00
13.D.1.5	646	646		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 200 MM	ML	57,00	$ 63.598,00	$ 3.625.086,00	57,00	$ 3.625.086,00	-	$ -		$ -	-	$ -	57,00	$ 3.625.086,00
13.D.1.6	1214	1214		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 10" - 250 MM	ML	110,00	$ 102.608,00	$ 11.286.880,00	110,00	$ 11.286.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -	110,00	$ 11.286.880,00
13.D.1.7	1043	1043		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 12" - 315 MM	ML	210,00	$ 158.090,00	$ 33.198.890,00	210,00	$ 33.198.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -	210,00	$ 33.198.890,00
13.D.1.8	13.010	13.010		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 4" CXC	UN	39,00	$ 12.976,00	$ 506.064,00	39,00	$ 506.064,00	-	$ -		$ -	-	$ -	39,00	$ 506.064,00
13.D.1.9	13.109	13.109		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 90° X 160MM (6") CXC	UN	7,00	$ 64.139,00	$ 448.973,00	7,00	$ 448.973,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 448.973,00
13.D.1.10	13.030	13.030		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DECODO SANIT. 45° X 4" CXC	UN	25,00	$ 12.976,00	$ 324.400,00	25,00	$ 324.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 324.400,00

DPA

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3
CONTRATO Nº EDU-763-2021

CONTRATO No:	EDU-763-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALL ORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALL ORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	$ 34.999.485.796
VALOR ADICIONES	
VALOR ACUMULADO	$ 34.999.485.796
PLAZO INICIAL	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1	6 MESES
ADICION No.2	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1.71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4.01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.D.1.11	13.185	13.185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO SANIT. 45° X 160MM (6") CXC	UN	5,00	$ 36.072,00	$ 178.360,00	5,00	$ 178.360,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 178.360,00
13.D.1.12	13.790	13.790		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN SANIT. PVC 4"	UN	28,00	$ 6.159,00	$ 172.452,00	28,00	$ 172.452,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 172.452,00
13.D.1.13	13.187	13.187		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6")	UN	13,00	$ 13.623,00	$ 177.099,00	13,00	$ 177.099,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 177.099,00
13.D.1.14	13.188	13.188		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8")	UN	7,00	$ 51.604,00	$ 361.228,00	7,00	$ 361.228,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 361.228,00
13.D.1.15	13.189	13.189		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 250 MM (10")	UN	14,00	$ 146.943,00	$ 2.043.202,00	14,00	$ 2.043.202,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 2.043.202,00
13.D.1.16	13.110	13.110		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 315 MM (12")	UN	27,00	$ 169.068,00	$ 4.564.836,00	27,00	$ 4.564.836,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 4.564.836,00
13.D.1.17	13.111	13.111		VALVULA ANTIRRETORNO PICO DE PATO 6"	UN	6,00	$ 3.052.590,00	$ 18.315.540,00	6,00	$ 18.315.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 18.315.540,00
13.D.1.18	3570	3570		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CUPULA EN ALUMINIO DE 6"X4"	UN	4,00	$ 37.605,00	$ 150.420,00	4,00	$ 150.420,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 150.420,00
13.D.1.19	13.113	13.113		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO PARA EYECCIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS	ML	225,00	$ 110.789,00	$ 24.927.525,00	225,00	$ 24.927.525,00	-	$ -		$ -	-	$ -	225,00	$ 24.927.525,00
13.D.1.20	13.114	13.114		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA PARA CÁRCAMO H.D 70 X 30 CM	ML	183,00	$ 571.869,00	$ 104.615.427,00	183,00	$ 104.615.427,00	-	$ -		$ -	-	$ -	183,00	$ 104.615.427,00
13.D.2				Obras civiles							-				-		-	
13.D.2.1	1295	1295		EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	398,00	$ 29.899,00	$ 11.497.822,00	398,00	$ 11.497.822,00	-	$ -		$ -	-	$ -	398,00	$ 11.497.822,00
13.D.2.2	1290	1290		CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	100,00	$ 52.130,00	$ 5.213.000,00	100,00	$ 5.213.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	100,00	$ 5.213.000,00
13.D.2.3	1291	1291		RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	298,00	$ 19.980,00	$ 5.675.020,00	298,00	$ 5.675.020,00	-	$ -		$ -	-	$ -	298,00	$ 5.675.020,00
13.D.2.4	3432	3432		REGISTRO EN CONCRETO 60X60 CM	UN	34,00	$ 474.016,00	$ 16.116.544,00	34,00	$ 16.116.544,00	-	$ -		$ -	-	$ -	34,00	$ 16.116.544,00
13.D.2.5	13.119	13.119		REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 0.80M X 0.80M; H<=1.0	UN	4,00	$ 632.383,00	$ 2.529.532,00	4,00	$ 2.529.532,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.529.532,00
13.D.2.6	13.120	13.120		REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.00M X 1.00M; H<=1.0	UN	6,00	$ 643.279,00	$ 3.859.674,00	6,00	$ 3.859.674,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.859.674,00
13.D.2.7	13.121	13.121		REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 1.20M X 0.80M; H<=1.0	UN	2,00	$ 650.518,00	$ 1.301.036,00	2,00	$ 1.301.036,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 1.301.036,00
13.D.2.8	13.130	13.130		Prueba del sistema	UN	1,00	$ 119.880,00	$ 119.880,00	1,00	$ 119.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 119.880,00
13.E				RED SISTEMA CONTRAINCENDIOS							-				-		-	
13.E.1				Suministro e instalación de tuberías y accesorios sistema contraincendio							-				-		-	
13.E.1.1	13.124	13.124		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC C900 - UL/FM 4"	ML	143,00	$ 98.544,00	$ 14.091.792,00	143,00	$ 14.091.792,00	-	$ -		$ -	-	$ -	143,00	$ 14.091.792,00
13.E.1.2	13.125	13.125		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 4"	ML	9,00	$ 98.074,00	$ 882.666,00	9,00	$ 882.666,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 882.666,00
13.E.1.3	13.126	13.126		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SCH 40 2 1/2"	ML	2,00	$ 62.108,00	$ 124.216,00	2,00	$ 124.216,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 124.216,00
13.E.1.4	13.127	13.127		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90 ° PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAM) - UL/FM 4"	UN	13,00	$ 362.588,00	$ 4.873.644,00	13,00	$ 4.873.644,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 4.873.644,00
13.E.1.5	13.129	13.129		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° H.D. RANURADO MECÁNICO 2 1/2"	UN	5,00	$ 23.563,00	$ 117.815,00	5,00	$ 117.815,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 117.815,00
13.E.1.6	13.129	13.129		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPA CONCAVA H.D. RANURADA/ROSCADA MECÁNICA 4" X 2 1/2"	UN	5,00	$ 12.403,00	$ 62.015,00	5,00	$ 62.015,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 62.015,00
13.E.1.7	888888	13.130		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC C907 DR 18 (235 PSI) (CAMXCAMXCAM) - UL/FM 4"	UN	2,00	$ 1.541.364,00	$ 3.082.728,00	2,00	$ 3.082.728,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.082.728,00
13.E.1.8	13.131	13.131		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE H.D. RANURADA MECÁNICA 4"	UN	5,00	$ 119.471,00	$ 597.355,00	5,00	$ 597.355,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 597.355,00
13.E.1.9	13.132	13.132		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 1 1/2"	UN	9,00	$ 11.009,00	$ 99.081,00	9,00	$ 99.081,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 99.081,00
13.E.1.10	13.133	13.133		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RIGIDA H.D. RANURADA MECÁNICA 4"	UN	28,00	$ 15.676,00	$ 438.928,00	28,00	$ 438.928,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 438.928,00
13.E.1.11	13.134	13.134		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT ADAPTADOS BRIDA SERIE 4208 - PVC X ACERO IPS 4"	UN	6,00	$ 531.343,00	$ 3.188.058,00	6,00	$ 3.188.058,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 3.188.058,00
13.E.1.12	13.135	13.135		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RESTRICTOR ASTM A536 PARA PVC C900/ C907 SERIE 1100 - PVC X PVC 4"	UN	14,00	$ 312.695,00	$ 4.377.730,00	14,00	$ 4.377.730,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 4.377.730,00
13.E.1.13	13.138	13.138		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA HD RANURADA MECÁNICA 4"	UN	26,00	$ 39.194,00	$ 1.019.044,00	26,00	$ 1.019.044,00	-	$ -		$ -	-	$ -	26,00	$ 1.019.044,00
13.E.1.14	13.137	13.137		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA REDUCTORA ANGULAR BR HXM UL/FM 2 1/2"	UN	6,00	$ 300.961,00	$ 1.805.766,00	6,00	$ 1.805.766,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.805.766,00
13.E.1.15	7875	7875		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE DE 4"	UN	2,00	$ 1.025.617,00	$ 2.051.234,00	2,00	$ 2.051.234,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.051.234,00
13.E.1.16	7922	7922		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHEQUE SIAMESA DE 4"	UN	2,00	$ 1.025.617,00	$ 2.051.234,00	2,00	$ 2.051.234,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.051.234,00
13.E.1.17	1325	1325		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETES Y EXTINTORES - EQUIPO CONTRA INCENDIO	UN	5,00	$ 769.316,00	$ 3.846.580,00	5,00	$ 3.846.580,00	-	$ -		$ -	-	$ -	5,00	$ 3.846.580,00
13.E.1.18	13.141	13.141		PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN TUBERIA AC DE 2 1/2" A 1 1/2"	ML	2,00	$ 2.395,00	$ 4.790,00	2,00	$ 4.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 4.790,00
13.E.1.19	13.142	13.142		PINTURA ANTICORROSIVO Y ESMALTE EN TUBERÍA AC DE 6" A 4"	ML	9,00	$ 4.770,00	$ 42.930,00	9,00	$ 42.930,00	-	$ -		$ -	-	$ -	9,00	$ 42.930,00
13.E.2				Obras civiles													-	
13.E.2.1	1295	1295		EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	61,00	$ 28.899,00	$ 1.762.229,00	61,00	$ 1.762.229,00	-	$ -		$ -	-	$ -	61,00	$ 1.762.229,00
13.E.2.2	1290	1290		CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	16,00	$ 52.130,00	$ 834.080,00	16,00	$ 834.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -	16,00	$ 834.080,00
13.E.2.3	1291	1291		RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	46,00	$ 19.980,00	$ 873.080,00	46,00	$ 873.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -	46,00	$ 873.080,00
13.E.3				Obras complementarias													-	
13.E.3.1	13.15	13.15		Prueba del sistema	UN	1,00	$ 196.447,00	$ 196.447,00	1,00	$ 196.447,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 196.447,00
13.F				LINEA DE CONDUCCIÓN RED DE ACUEDUCTO													-	
13.F.1				Suministro e instalación tubería y accesorios conducción de red													-	
13.F.1.1	13.148	13.148		TUBERIAS PEAD 110 MM	ML	3.997,00	$ 46.489,00	$ 185.816.533,00	3.997,00	$ 185.816.533,00	-	$ -	950,00	$ 39.515.650,00	950,00	$ 39.515.650,00	3.147,00	$ 146.300.883,00
13.F.1.2	13.600	13.600		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100/PN10 63 MM	ML	55,00	$ 22.346,00	$ 1.229.030,00	55,00	$ 1.229.030,00	-	$ -		$ -	-	$ -	55,00	$ 1.229.030,00
13.F.1.3	1909	1909		SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN PVC D = 1"	ML	4,00	$ 21.108,00	$ 84.432,00	4,00	$ 84.432,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 84.432,00
13.F.1.4	310	310		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE SANITARIA EN PVC, DIAMETRO DE 2"	ML	32,00	$ 33.817,00	$ 1.082.144,00	32,00	$ 1.082.144,00	-	$ -		$ -	-	$ -	32,00	$ 1.082.144,00
13.F.1.5	13.152	13.152		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 90°	UN	11,00	$ 96.732,00	$ 1.064.052,00	11,00	$ 1.064.052,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 1.064.052,00

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	P-PR-09
VERSIÓN:	01
FECHA:	6/01/2023
Página:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.519.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-1)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.690.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.690.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	8 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4,01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:06 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.F.1.6	13.183	13.183		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 45°	UN	27,00	$ 98.732,00	$ 2.665.764,00	27,00	$ 2.665.764,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 2.665.764,00
13.F.1.7	13.184	13.184		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 110 MM 22.5°	UN	2,00	$ 97.923,00	$ 195.846,00	2,00	$ 195.846,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 195.846,00
13.F.1.8	13.185	13.185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PE100, PN10 110 MM	UN	8,00	$ 106.923,00	$ 855.384,00	8,00	$ 855.384,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 855.384,00
13.F.1.9	13.186	13.186		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN RAPIDAS PN 10 110 MM	UN	74,00	$ 126.570,00	$ 9.366.180,00	74,00	$ 9.366.180,00	-	$ -		$ -	-	$ -	74,00	$ 9.366.180,00
13.F.1.10	13.187	13.187		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN PE100, PN10 110X63 MM	UN	3,00	$ 60.841,00	$ 182.523,00	3,00	$ 182.523,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 182.523,00
13.F.1.11	13.188	13.188		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPÓN PE100, PN16 63 MM	UN	2,00	$ 28.085,00	$ 56.170,00	2,00	$ 56.170,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 56.170,00
13.F.1.12	13.120	13.120		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 1"	UN	7,00	$ 1.983,00	$ 13.881,00	7,00	$ 13.881,00	-	$ -		$ -	-	$ -	7,00	$ 13.881,00
13.F.1.13	13.150	13.150		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 2"	UN	2,00	$ 10.146,00	$ 20.292,00	2,00	$ 20.292,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 20.292,00
13.F.1.14	13.181	13.181		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 1"	UN	4,00	$ 2.540,00	$ 10.160,00	4,00	$ 10.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 10.160,00
13.F.1.15	13.182	13.182		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 2"	UN	8,00	$ 10.890,00	$ 86.120,00	8,00	$ 86.120,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 86.120,00
13.F.1.16	13.183	13.183		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 1"	UN	4,00	$ 1.858,00	$ 7.432,00	4,00	$ 7.432,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 7.432,00
13.F.1.17	13.184	13.184		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR CON SALIDA ROSCA PN10 @ 63MM X 2"	UN	3,00	$ 29.658,00	$ 88.974,00	3,00	$ 88.974,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 88.974,00
13.F.2				Accesorios de conducción de red													-	
13.F.2.1	13.185	13.185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM	UN	3,00	$ 126.426,00	$ 379.278,00	3,00	$ 379.278,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 379.278,00
13.F.2.2	13.186	13.186		SUMINISTRO E INSTALACIÓN FLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM	UN	30,00	$ 72.446,00	$ 2.173.380,00	30,00	$ 2.173.380,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 2.173.380,00
13.F.2.3	13.187	13.187		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 200 MM	UN	3,00	$ 118.936,00	$ 356.808,00	3,00	$ 356.808,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 356.808,00
13.F.2.4	13.189	13.189		SUMINISTRO E INSTALACIÓN PORTAFLANCHE UNIVERSAL PN16/10 110 MM	UN	30,00	$ 42.918,00	$ 1.287.540,00	30,00	$ 1.287.540,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 1.287.540,00
13.F.2.5	2029	2029		SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE COMPUERTA D = 4" (100 MM)	UN	8,00	$ 542.423,00	$ 4.339.384,00	8,00	$ 4.339.384,00	-	$ -		$ -	-	$ -	8,00	$ 4.339.384,00
13.F.2.6	13.170	13.170		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO EN Y EXTREMO BRIDAS ANSI 4"	UN	1,00	$ 1.148.896,00	$ 1.148.896,00	1,00	$ 1.148.896,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.148.896,00
13.F.2.7	13.171	13.171		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN EXTREMO BRIDAS ANSI 4"	UN	1,00	$ 4.432.968,00	$ 4.432.968,00	1,00	$ 4.432.968,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 4.432.968,00
13.F.2.8	13.172	13.172		SUMINISTRO E INSTALACIÓN UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE BRIDAS ANSI 4"	UN	3,00	$ 812.468,00	$ 2.437.404,00	3,00	$ 2.437.404,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.437.404,00
13.F.2.9	13.173	13.173		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 2"	UN	3,00	$ 32.671,00	$ 98.013,00	3,00	$ 98.013,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 98.013,00
13.F.2.10	13.174	13.174		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 1"	UN	3,00	$ 40.364,00	$ 121.092,00	3,00	$ 121.092,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 121.092,00
13.F.2.11	13.175	13.175		SUMINISTRO E INSTALACIÓN NIPLE PASAMURO BXB HD L= 35 CM Ø 4"	UN	10,00	$ 321.874,00	$ 3.218.740,00	10,00	$ 3.218.740,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 3.218.740,00
13.F.2.12	13.176	13.176		SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA MARIPOSA CONCÉNTRICA BXB DN 50MM	UN	1,00	$ 763.755,00	$ 763.755,00	1,00	$ 763.755,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 763.755,00
13.F.2.13	13.177	13.177		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 2"	UN	1,00	$ 771.905,00	$ 771.905,00	1,00	$ 771.905,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 771.905,00
13.F.2.14	13.178	13.178		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DOBLE CAMARA (TRIPLE EFECTO) 1"	UN	3,00	$ 701.863,00	$ 2.105.589,00	3,00	$ 2.105.589,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 2.105.589,00
13.F.2.15	13.179	13.179		SUMINISTRO E INSTALACIÓN HIDRANTE MEGA DE 2 SALIDAS BARRIL HÚMEDO (DOS SALIDAS DE 2 1/2") BRIDA ANSI 4"	UN	3,00	$ 3.283.261,00	$ 9.849.783,00	3,00	$ 9.849.783,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 9.849.783,00
13.F.2.16	13.180	13.180		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO EN BRONCE 6"	UN	3,00	$ 534.608,00	$ 1.603.824,00	3,00	$ 1.603.824,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 1.603.824,00
13.F.2.17	13.181	13.181		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC 2"	UN	3,00	$ 138.382,00	$ 415.146,00	3,00	$ 415.146,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 415.146,00
13.F.2.18	13.182	13.182		SUMINISTRO E INSTALACIÓN MACROEDIDOR TELEMATICO PARA AGUAS LIMPIAS 2"	UN	3,00	$ 2.209.422,00	$ 6.628.266,00	3,00	$ 6.628.266,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 6.628.266,00
13.F.2.19	13.183	13.183		CAJA MEDIOR CON TAPA REGISTRO PARA EXTERIOR	UN	3,00	$ 43.074,00	$ 129.222,00	3,00	$ 129.222,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 129.222,00
13.F.3				Obras civiles													-	
13.F.3.1	13.184	13.184		EMPALME A RED DE ACUEDUCTO PROYECTADA SEGÚN FACTIBILIDAD EN 110 MM PEAD. INCLUYE TUBERÍA, ACCESORIOS, TORNILLERÍA, EMPAQUES Y PERFORACIÓN HORIZONTAL DIRIGIDA/TOPO.	UN	1,00	$ 5.381.136,00	$ 5.381.136,00	1,00	$ 5.381.136,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 5.381.136,00
13.F.3.2	13.185	13.185		SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBO OPERADOR PARA VÁLVULAS DE 110 MM	UN	4,00	$ 20.421,00	$ 81.684,00	4,00	$ 81.684,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 81.684,00
13.F.3.3	13.188	13.188		CRUCE CON PERFORACION HORIZONTAL DIRIJIDA (PHD), D=110MM INCLUYE CAMISA#8" TUBERÍA AC SCH 40	M	25,00	$ 1.790.523,00	$ 44.763.075,00	25,00	$ 44.763.075,00	-	$ -		$ -	-	$ -	25,00	$ 44.763.075,00
13.F.3.4	563	563		CORTE Y PERFILADO DE PAVIMENTO CON DISCO DE DIAMANTE	ML	1.188,00	$ 9.633,00	$ 11.444.004,00	1.188,00	$ 11.444.004,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1.188,00	$ 11.444.004,00
13.F.3.5	1029	1029		DEMOLICIÓN DE ANDÉN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	22,00	$ 11.447,00	$ 251.834,00	22,00	$ 251.834,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 251.834,00
13.F.3.6	7791	7791		DEMOLICION DE CUNETA Y RETIRO DE MATERIAL	M2	14,00	$ 11.437,00	$ 160.118,00	14,00	$ 160.118,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 160.118,00
13.F.3.7	13.190	13.190		DEMOLICION DE BORDILLO CON MONA (CUALQUIER ESPESOR Y TIPOLOGIA)	M2	11,00	$ 4.232,00	$ 46.552,00	11,00	$ 46.552,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 46.552,00
13.F.3.8	1295	1295		EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL.	M3	1.362,00	$ 28.898,00	$ 39.348.818,00	1.362,00	$ 39.348.818,00	-	$ -	343,40	$ 9.920.462,60	343,40	$ 9.920.462,60	1.018,60	$ 29.428.336,40
13.F.3.9	1290	1290		CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	341,00	$ 52.130,00	$ 17.776.330,00	341,00	$ 17.776.330,00	-	$ -	97,32	$ 5.073.291,60	97,32	$ 5.073.291,60	243,68	$ 12.703.038,40
13.F.3.10	1291	1291		RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	1.022,00	$ 18.880,00	$ 19.307.360,00	1.022,00	$ 19.307.360,00	-	$ -	238,00	$ 4.517.240,00	238,00	$ 4.517.240,00	784,00	$ 14.880.320,00
13.F.3.11	913	913		PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO 3000 PSI E = 0.15 MTS, PASADORES D = 3/4" - LONGITUD 0.30 METROS A CADA 0.30 METROS Y D = 1/2" - LONGITUD 0.65 METROS A CADA 1.20 METROS. JUNTA Y ANTISOL	M2	580,00	$ 100.891,00	$ 58.574.780,00	580,00	$ 58.574.780,00	-	$ -		$ -	-	$ -	580,00	$ 58.574.780,00
13.F.3.12	13.195	13.195		Reconstrucción de pavimento asfáltico e = 0.15 m	m2	62,00	$ 79.474,00	$ 4.927.588,00	62,00	$ 4.927.588,00	-	$ -		$ -	-	$ -	62,00	$ 4.927.588,00
13.F.3.13	1011	1011		ANDÉN EN CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA E= 0.10 METROS	M2	22,00	$ 59.770,00	$ 1.314.940,00	22,00	$ 1.314.940,00	-	$ -		$ -	-	$ -	22,00	$ 1.314.940,00
13.F.3.14	13.197	13.197		CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE CONCRETO, FC = 21,0 MPA (2500 PSI) (PREPARADO EN OBRA)	M2	14,00	$ 49.236,00	$ 676.304,00	14,00	$ 676.304,00	-	$ -		$ -	-	$ -	14,00	$ 676.304,00
13.F.3.15	125	125		BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.15 X 0,30 MTS	ML	11,00	$ 51.701,00	$ 568.371,00	11,00	$ 568.371,00	-	$ -		$ -	-	$ -	11,00	$ 568.371,00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código	GP-FO-37
VERSIÓN	01
FECHA	09/2021
Página	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.519.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL:	$ 34.089.465.798
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.089.465.798
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4,01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
13.F.3.16	13.199	13.199		CAMISA EN TUBERÍA DE ACERO AL CARBONO (SEGUNDA) PARA CRUCE DE VÍA CON TUBERÍA DE POLIETILENO DE 110MM	ML	190,00	$ 116.942,00	$ 22.028.980,00	190,00	$ 22.028.980,00	-	$ -		$ -	-	$ -	190,00	$ 22.028.980,00
13.F.3.17	13.200	13.200		CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA ESTACIÓN REGULADORA DE PRESIÓN	UN	1,00	$ 10.776.924,00	$ 10.776.924,00	1,00	$ 10.776.924,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 10.776.924,00
13.F.3.18	13.201	13.201		CAJA DE MAMPOSTERÍA PARA TUBERÍAS ENTRE 250 MM (10") Y 400 MM (16").	UN	3,00	$ 3.660.574,00	$ 10.981.722,00	3,00	$ 10.981.722,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 10.981.722,00
13.F.3.19	13.203	13.203		Prueba del sistema	UN	1,00	$ 196.447,00	$ 196.447,00	1,00	$ 196.447,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 196.447,00
13.F.3.20	13.204	13.204		REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE DE AGUA POTABLE EN TRAMO VIAL	UN	24,00	$ 666.465,00	$ 15.995.160,00	24,00	$ 15.995.160,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 15.995.160,00
13.F.3.21	13.205	13.205		REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE ALCANTARILLADO EN TRAMO VIAL	UN	24,00	$ 763.087,00	$ 18.314.088,00	24,00	$ 18.314.088,00	-	$ -		$ -	-	$ -	24,00	$ 18.314.088,00
13.F.3.22	13.206	13.206		REUBICACIÓN DE REDES EXISTENTE ADUCCIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUA EN TRAMO VIAL	UN	12,00	$ 8.374.615,00	$ 100.495.380,00	12,00	$ 100.495.380,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 100.495.380,00
13.G				LINEA DE RIEGO TRAMO VIAL													-	
13.G.1				Suministro e instalación tubería y accesorios riego													-	
13.G.1.1	13.680	13.680		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD PE100/PN10 63 MM	ML	2.762,00	$ 22.348,00	$ 61.719.952,00	2.762,00	$ 61.719.952,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2.762,00	$ 61.719.952,00
13.G.1.2	670	670		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE EN PVC DE 3/4"	ML	4,00	$ 20.344,00	$ 81.376,00	4,00	$ 81.376,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 81.376,00
13.G.1.3	13.210	13.210		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PEAD 63 MM 45°	UN	15,00	$ 31.743,00	$ 476.145,00	15,00	$ 476.145,00	-	$ -		$ -	-	$ -	15,00	$ 476.145,00
13.G.1.4	13.173	13.173		SUMINISTRO E INSTALACIÓN COLLAR DERIVACIÓN SENCILLO TORNILLO METÁLICO 110 MM X 2"	UN	48,00	$ 24.245,00	$ 1.163.760,00	48,00	$ 1.163.760,00	-	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 1.163.760,00
13.G.1.5	13.110	13.110		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PVC A.P. 3/4"	UN	95,00	$ 1.166,00	$ 110.770,00	95,00	$ 110.770,00	-	$ -		$ -	-	$ -	95,00	$ 110.770,00
13.G.1.8	13.213	13.213		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION RAPIDAS PN 10 63 MM	UN	20,00	$ 39.052,00	$ 781.040,00	20,00	$ 781.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 781.040,00
13.G.1.7	13.214	13.214		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR HEMBRA PVC A.P. 3/4"	UN	48,00	$ 1.394,00	$ 66.912,00	48,00	$ 66.912,00	-	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 66.912,00
13.G.1.8	13.215	13.215		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADAPTADOR MACHO PVC A.P. 3/4"	UN	48,00	$ 1.143,00	$ 54.864,00	48,00	$ 54.864,00	-	$ -		$ -	-	$ -	48,00	$ 54.864,00
13.G.2				Accesorios de sistema de riego													-	
13.G.2.1	13.216	13.216		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA CAMARA SENCILLA (ADMISIÓN Y EXPULSIÓN) 3/4"	UN	3,00	$ 273.857,00	$ 821.571,00	3,00	$ 821.571,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 821.571,00
13.G.2.2	13.217	13.217		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAYONETA RIEGO 3/4"	UN	45,00	$ 19.443,00	$ 874.935,00	45,00	$ 874.935,00	-	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 874.935,00
13.G.2.3	13.218	13.218		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HIDRANTE RIEGO 3/4"	UN	45,00	$ 31.397,00	$ 1.412.865,00	45,00	$ 1.412.865,00	-	$ -		$ -	-	$ -	45,00	$ 1.412.865,00
13.G.3				Obras civiles													-	
13.G.3.1	1285	1285		EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	610,00	$ 28.888,00	$ 17.622.280,00	610,00	$ 17.622.280,00	-	$ -		$ -	-	$ -	610,00	$ 17.622.280,00
13.G.3.2	1290	1290		CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	163,00	$ 62.130,00	$ 7.975.990,00	163,00	$ 7.975.990,00	-	$ -		$ -	-	$ -	163,00	$ 7.975.990,00
13.G.3.3	1291	1291		RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	457,00	$ 19.980,00	$ 9.673.860,00	457,00	$ 9.673.860,00	-	$ -		$ -	-	$ -	457,00	$ 9.673.860,00
13.G.4				Obras complementarias													-	
13.G.4.1	13.224	13.224		Prueba del sistema	UN	1,00	$ 196.447,00	$ 196.447,00	1,00	$ 196.447,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 196.447,00
				DRENAJE PLUVIAL DE TRAMO VIAL		-											-	
13.A				OBRAS PRELIMINARES		-											-	
13.A.1				Señalización y seguridad de la obra		-											-	
13.A.1.1	1274	1274		SEÑALIZACION DE OBRA - SOPORTE PARA CINTA DEMARCADORA	UN	20,00	$ 12.685,00	$ 253.700,00	20,00	$ 253.700,00	-	$ -		$ -	-	$ -	20,00	$ 253.700,00
13.A.1.2	1277	1277		SEÑALIZACION - CINTA DEMARCADORA SIN SOPORTES	ML	220,00	$ 1.714,00	$ 377.080,00	220,00	$ 377.080,00	-	$ -		$ -	-	$ -	220,00	$ 377.080,00
13.A.1.3	1282	1282		SEÑALIZACIÓN - VALLA MOVIL TIPO 2 VALLA DESPLEGABLE	UN	4,00	$ 198.979,00	$ 795.916,00	4,00	$ 795.916,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 795.916,00
13.D				RED DE AGUAS LLUVIAS													-	
13.D.1				Suministro e instalación de tuberías y accesorios sanitaria de PVC de superficie interior y exterior lisa													-	
13.D.1.1	845	845		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O EQUIVALENTE D = 6" - 160 MM	ML	115,00	$ 45.282,00	$ 5.207.430,00	115,00	$ 5.207.430,00	-	$ -		$ -	-	$ -	115,00	$ 5.207.430,00
13.D.1.2	846	846		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DURAFORT O SIMILAR D = 8" - 200 MM	ML	55,00	$ 63.599,00	$ 3.497.890,00	55,00	$ 3.497.890,00	-	$ -		$ -	-	$ -	55,00	$ 3.497.890,00
13.D.1.3	13.107	13.107		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 160 MM (6")	UN	10,00	$ 13.623,00	$ 136.230,00	10,00	$ 136.230,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 136.230,00
13.D.1.4	13.108	13.108		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN ALCANTARILLADO PVC 200 MM (8")	UN	10,00	$ 51.804,00	$ 518.040,00	10,00	$ 518.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -	10,00	$ 518.040,00
13.D.2				Obras civiles													-	
13.D.2.1	1285	1285		EXCAVACION EN ZANJA A MANO PARA REDES DE ACUEDUCTO, EN MATERIAL COMUN, ROCA DESCOMPUESTA, A CUALQUIER PROFUNDIDAD Y BAJO CUALQUIER CONDICION DE HUMEDAD, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	M3	83,00	$ 28.888,00	$ 2.397.787,00	83,00	$ 2.397.787,00	-	$ -		$ -	-	$ -	83,00	$ 2.397.787,00
13.D.2.2	1290	1290		CIMENTACION DE TUBERIA CON ARENA COMPACTADA AL 70% DE LA DENSIDAD RELATIVA MAXIMA	M3	21,00	$ 52.130,00	$ 1.094.730,00	21,00	$ 1.094.730,00	-	$ -		$ -	-	$ -	21,00	$ 1.094.730,00
13.D.2.3	1291	1291		RELLENO DE ZANJA Y OBRAS DE MAMPOSTERIA CON MATERIAL SELECCIONADO, DE SITIO, COMPACTADO AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	62,00	$ 18.980,00	$ 1.176.760,00	62,00	$ 1.176.760,00	-	$ -		$ -	-	$ -	62,00	$ 1.176.760,00
13.D.2.4	13.12	13.12		REGISTRO DE CONEXIÓN DOMICILIARIA NO SIFÓNICO EN ZONA DURA 0.60M X 0.60M, H<=1.0	UN	13,00	$ 643.279,00	$ 8.362.627,00	13,00	$ 8.362.627,00	-	$ -		$ -	-	$ -	13,00	$ 8.362.627,00
13.D.3				Obras complementarias													-	
13.D.3.1	13.13	13.13		Prueba del sistema	UN	1,00	$ 119.880,00	$ 119.880,00	1,00	$ 119.880,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 119.880,00
				SUBTOTAL INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				$ 1.315.799.355,00		$ 1.315.799.355,00		$ -		$ 59.026.884,70		$ 59.026.884,70	-	$ 1.256.772.890,90
14				INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS													-	
14.1				EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO													-	
14.1.1	14.1.1	14.1.1		Suministro e instalación de sistema VRF para una capacidad de 114,600 btu/hr, con alimentación para 6 equipos internos y compresores rotativos herméticos con bajo nivel de consumo energético, condición máxima de condensación de 95°F.	UN	1,00	$ 19.224.987,00	$ 19.224.987,00	1,00	$ 19.224.987,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 19.224.987,00
14.1.2	14.1.2	14.1.2		Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, diseñado para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	1,00	$ 1.366.806,00	$ 1.366.806,00	1,00	$ 1.366.806,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.366.806,00
14.1.3	14.1.3	14.1.3		Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 19.100 btu/hr, diseñado para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	1,00	$ 1.847.790,00	$ 1.847.790,00	1,00	$ 1.847.790,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.847.790,00

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3

CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	GI-FR-07
VERSION:	01
FECHA:	02/05/2021
Pagina:	1 de 1

CONTRATO No:	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT: 901.517.874-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A.
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR INICIAL	$ 34.080.465.798
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.798
PLAZO INICIAL :	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL :	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSION	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1,71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4,01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
14.1.4	14.1.4	14.1.4		Suministro e instalación de equipos tipo fan coil Casette de 360° con una capacidad de enfriamiento de 36.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	2,00	$ 2.928.130,00	$ 5.856.260,00	2,00	$ 5.856.260,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 5.856.260,00
14.1.5	14.1.5	14.1.5		Suministro e instalación de equipos tipo fan coil de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 24.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	1,00	$ 2.180.782,00	$ 2.180.782,00	1,00	$ 2.180.782,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 2.180.782,00
14.1.6	14.1.6	14.1.6		Suministro e instalación de equipos tipo fan coil de 1 Via con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, dispuesto para trabajar en un sistema VRF con tarjeta de control y valvula interna reguladora de refrigerante.	UN	1,00	$ 1.670.192,00	$ 1.670.192,00	1,00	$ 1.670.192,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.670.192,00
14.1.7	14.1.7	14.1.7		Suministro e instalación de equipos tipo fan coil pared con una capacidad de enfriamiento de 12.000 btu/hr, Con condensadora Tipo Inverter	UN	2,00	$ 1.821.258,00	$ 3.642.516,00	2,00	$ 3.642.516,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 3.642.516,00
14.1.8	14.1.8	14.1.8		Suministro e Instalacion Controlador principal interno para el control de la unidades internas de las variables: Temperatura, velocidad del aire, encendido y apagado del equipo.	UN	1,00	$ 3.128.224,00	$ 3.128.224,00	1,00	$ 3.128.224,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 3.128.224,00
14.2				TUBERÍA DE COBRE AISLADA EN ARMALEX DE CELDA CERRADAR		-											-	
14.2.1	14.2.1	14.2.1		Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1 1/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	39,00	$ 63.644,00	$ 2.482.116,00	39,00	$ 2.482.116,00	-	$ -		$ -	-	$ -	39,00	$ 2.482.116,00
14.2.2	14.2.2	14.2.2		Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	6,00	$ 35.119,00	$ 210.714,00	6,00	$ 210.714,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 210.714,00
14.2.3	14.2.3	14.2.3		Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 5/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	23,00	$ 30.305,00	$ 697.015,00	23,00	$ 697.015,00	-	$ -		$ -	-	$ -	23,00	$ 697.015,00
14.2.4	14.2.4	14.2.4		Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/2"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	66,00	$ 25.455,00	$ 1.680.030,00	66,00	$ 1.680.030,00	-	$ -		$ -	-	$ -	66,00	$ 1.680.030,00
14.2.5	14.2.5	14.2.5		Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 3/8"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	28,00	$ 19.252,00	$ 539.056,00	28,00	$ 539.056,00	-	$ -		$ -	-	$ -	28,00	$ 539.056,00
14.2.6	14.2.6	14.2.6		Suministro e instalación de tubería de cobre tipo L para refrigeración. Diámetros de 1/4"Ø . Incluye soldadura de plata, codos, accesorios, mano de obra.	ML	27,00	$ 9.857,00	$ 266.139,00	27,00	$ 266.139,00	-	$ -		$ -	-	$ -	27,00	$ 266.139,00
14.2.7	14.2.7	14.2.7		Accesorios de Soportaria . Incluye soporte en angulo y varillas a Techo	GL	1,00	$ 863.533,00	$ 863.533,00	1,00	$ 863.533,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 863.533,00
14.2.8	14.2.8	14.2.8		Suministro e instalación de Branche y accesorios de conexión	UN	6,00	$ 338.480,00	$ 1.692.400,00	6,00	$ 1.692.400,00	-	$ -		$ -	-	$ -	6,00	$ 1.692.400,00
14.3				ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS		-											-	
14.3.1	14.3.1	14.3.1		Suministro e instalación de tubería metálica EMT de 1/2"para canalizado de comunicación de control de los equipos	ML	72,00	$ 20.843,00	$ 1.500.696,00	72,00	$ 1.500.696,00	-	$ -		$ -	-	$ -	72,00	$ 1.500.696,00
14.3.2	14.3.2	14.3.2		Suministro e instalación de Cable 3x18 para señal comunicación de control entre los equipos y el controlador principal	ML	90,00	$ 11.756,00	$ 1.058.040,00	90,00	$ 1.058.040,00	-	$ -		$ -	-	$ -	90,00	$ 1.058.040,00
14.4				SISTEMA DE EXTRACCION		-											-	
14.4.1	14.4.1	14.4.1		Suministro e instalacion de conducto en lamina galvanizada	M2	159,52	$ 88.794,00	$ 14.164.063,70	159,52	$ 14.164.418,88	-	$ -		$ -	-	$ -	159,52	$ 14.164.418,88
14.4.2	14.4.2	14.4.2		Suministro e instalacion Rejillas de extraccion 100X6 aleta fija	UN	30,00	$ 162.277,00	$ 4.868.310,00	30,00	$ 4.868.310,00	-	$ -		$ -	-	$ -	30,00	$ 4.868.310,00
14.4.3	14.4.3	14.4.3		Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 620CFM	UN	2,00	$ 2.860.864,00	$ 5.721.728,00	2,00	$ 5.721.728,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 5.721.728,00
14.4.4	14.4.4	14.4.4		Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 540CFM	UN	2,00	$ 1.149.525,00	$ 2.299.050,00	2,00	$ 2.299.050,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.299.050,00
14.4.5	14.4.5	14.4.5		Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 460CFM	UN	2,00	$ 1.338.326,00	$ 2.676.652,00	2,00	$ 2.676.652,00	-	$ -		$ -	-	$ -	2,00	$ 2.676.652,00
14.4.6	14.4.6	14.4.6		Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 380CFM	UN	1,00	$ 1.338.326,00	$ 1.338.326,00	1,00	$ 1.338.326,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.338.326,00
14.4.7	14.4.7	14.4.7		Suministro e instalacion de extractor Helico-Centrifugo de 260CFM	UN	1,00	$ 1.122.665,00	$ 1.122.665,00	1,00	$ 1.122.665,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.122.665,00
14.5				SISTEMA DE VENTILACION		-											-	
14.5.1	14.5.1	14.5.1		Suministro e Instalacion Ventilador Axial de Techo de 7946CFM de 3 Aspas, 5 Velocidades	UN	4,00	$ 541.986,00	$ 2.167.944,00	4,00	$ 2.167.944,00	-	$ -		$ -	-	$ -	4,00	$ 2.167.944,00
14.5.2	14.5.2	14.5.2		Suministro e Instalacion Ventilador Axial de Techo de 28000CFM de 9 Aspas, 6 Velocidades	UN	3,00	$ 3.436.464,00	$ 10.309.392,00	3,00	$ 10.309.392,00	-	$ -		$ -	-	$ -	3,00	$ 10.309.392,00
14.5.3	14.5.3	14.5.3		Suministro e instalacion Tuberia de Ventilacion de 4 "	ML	12,00	$ 72.281,00	$ 867.372,00	12,00	$ 867.372,00	-	$ -		$ -	-	$ -	12,00	$ 867.372,00
				SUBTOTAL INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS				$ 95.270.777,70		$ 95.271.132,88		$ -		$ -		$ -	-	$ 95.271.132,88
15				PROVISIONES														
15.1	15.1	15.1		PMT	GL	1,00	$ 144.837.691	$ 144.837.691	1,00	$ 144.837.691,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 144.837.691,00
15.2	15.2	15.2		PMA	GL	1,00	$ 163.449.300	$ 163.449.300	1,00	$ 163.449.300,00	-	$ -	0,5111432	$ 83.545.992,00	0,5111432	$ 83.545.992,00	0,488856864	$ 79.903.308,00
15.3	15.3	15.3		Publicidad institucional	GL	1,00	$ 40.000.000	$ 40.000.000	1,00	$ 40.000.000,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 40.000.000,00
15.4	15.4	15.4		CERTIFICACIONES RETIE Y RETILAP	GL	1,00	$ 60.670.800	$ 60.670.800	1,00	$ 60.670.800,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 60.670.800,00
15.5	15.5	15.5		Provision Instalaciones Voz y datos	GL	1,00	$ 1.850.065.788	$ 1.850.065.788	1,00	$ 1.850.065.788,00	-	$ -		$ -	-	$ -	1,00	$ 1.850.065.788,00
				SUBTOTAL PROVISIONES				$ 2.259.023.559,00		$ 2.259.023.559,00		$ -		$ 83.545.992,00		$ 83.545.992,00	-	$ 2.175.477.567,00
16				ITEM NO REPETITIVO														
16.1	NP 01	NP 01		SUMINISTRO, RIEGO Y APLICACIÓN DE EMULSION ASFALTICA TIPO CRL-1, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN	M2		$ 2.567	$ -	9.901,00	$ 25.613.887,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.901,00	$ 25.613.887,00
16.2	NP 02	NP 02		SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE MDC-19 TIPO INVIAS 2013, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3		$ 901.661	$ -	344,00	$ 310.171.384,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	344,00	$ 310.171.384,00
16.3	NP 03	NP 03		SUMINISTRO E INSTALACIÓN LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO DE 40 X 40, INCLUYE ARENA DE SOPORTE Y ARENA DE SELLO	M2		$ 106.527	$ -	9.800,00	$ 1.043.984.600,00	-	$ -	-	$ -	-	$ -	9.800,00	$ 1.043.984.600,00
16.4	NP 04	NP 04		SUMINISTRO, COLOCACION, CONFORMACION Y COMPACTACION DE PEDRAPLEN PARA MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE DE MUROS DE CONTENCION, CUMPLIENDO LA ESPECIFICACION INVIAS ARTICULO 2121-13. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M3		$ 223.799	$ -	1.469,00	$ 328.748.041,00	116,16	$ 25.986.330,24	-	$ -	116,16	$ 25.986.330,24	1.352,84	$ 302.760.710,76
16.5	NP 05	NP 05		SUMINISTRO E INSTALACIÓN GEOTEXTIL T2100	M2		$ 4.648	$ -	13.260,00	$ 61.666.000,00	153,12	$ 711.701,76	-	$ -	153,12	$ 711.701,76	13.086,88	$ 60.874.298,24

EDUBAR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE S.A.

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 3
CONTRATO Nº EDU-783-2021

Código:	GP-FR-37
VERSIÓN:	01
FECHA:	2021
Página:	1 de 1

CONTRATO No.	EDU-783-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A
CONTRATISTA:	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
INTERVENTOR:	CONSORCIO MALLORQUIN (NIT. 901.517.974-7)
SUPERVISOR:	SUBGERENCIA DE PROYECTOS EDUBAR S.A
OBJETO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR INICIAL:	$ 34.080.465.796
VALOR ADICIONES:	
VALOR ACUMULADO:	$ 34.080.465.796
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ADICION No.1:	6 MESES
ADICION No.2:	10 MESES
PLAZO CONTRATUAL:	HASTA 30 DE ABRIL DE 2023
FECHA DE INICIACION:	25 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE SUSPENSIÓN	
FECHA DE REINICIO	
PERIODO PRESENTE ACTA:	DEL 01 AL 30 DE JULIO DE 2022
% DE AVANCE PRESENTE ACTA:	1.71%
% DE AVANCE ACUMULADO:	4.01%

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES									CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICATIVA No.2 FECHA:05 DE AGOSTO 2022		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA No. 03		NUEVO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
No.	ITEM	ESPECIF. GENERAL	ESPECIF. PARTICULAR	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL
16.6	NP 06	NP 06		Suministro, transporte, nivelacion, humectacion, conformacion y compactacion de material seleccionado para mejoramiento de la subrasante, segun Norma INVIAS articulo 220-13. Incluye todo lo necesario para su correcta colocacion.	M3		$ 177.282	$ -	1.885,00	$ 298.720.170,00	923,23	$ 163.672.080,86	-	$ -	923,23	$ 163.672.080,86	761,77	$ 135.048.109,14
16.7	NP 07	NP 07		TRANSPORTE Y DISPOSICION DE MATERIAL RCD	M3		$ 79.743	$ -	4.843,00	$ 386.195.349,00		$ -	1.904,28	$ 151.853.000,04	1.904,28	$ 151.853.000,04	2.938,72	$ 234.342.348,96
				SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS				$ -		$ 2.454.997.431,00		$ 190.379.092,86		$ 151.853.000,04		$ 342.232.092,90		$ 2.112.765.338,10
				COSTO DIRECTO				$ 26.215.742.920,00		$ 26.215.742.920,00		$ 604.291.014,15		$ 447.423.431,20		$ 1.051.714.445,35		$ 25.164.028.474,65
				ADMINISTRACION (22%)				$ 5.767.463.442,40		$ 5.767.463.442,40		$ 132.944.023,11		$ 98.433.154,86		$ 231.377.177,98		$ 5.536.086.264,42
				IMPREVISTO (3%)				$ 786.472.287,60		$ 786.472.287,60		$ 18.128.730,42		$ 13.422.702,94		$ 31.551.433,36		$ 754.920.854,24
				UTILIDAD (5%)				$ 1.310.787.146,00		$ 1.310.787.146,00		$ 30.214.550,71		$ 22.371.171,56		$ 52.585.722,27		$ 1.258.201.423,73
				VALOR TOTAL				$ 34.080.465.796,00		$ 34.080.465.796,00		$ 785.578.318,39		$ 581.650.460,56		$ 1.367.228.778,96		$ 32.713.237.017,04

1. El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscales por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste.
2. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría, el Supervisor y el Contratista deben actuar. Las Cantidades de obra son producto de las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta en ***Barranquilla, Atlántico*** *a los* ***09*** *días del mes de* ***agosto*** *de* ***2022***

BENJAMIN FIGUEROA MOLINA
CONSORCIO TREN MALLORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

BLANCA LILLYAM TABARES MEBA
CONSORCIO MALLORQUIN
REPRESENTANTE LEGAL

DIEGO RADA ALTAHONA
EDUBAR S.A
SUPERVISOR

ARMANDO MOVILLA
ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS (E)

ANGELLY CRIALES ANIBAL
EDUBAR S.A
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Vía 40 #73 - 290 - Pl. 4 - Int. CENTRO DE NEGOCIOS
Conmutador: (5) 3885005
Página web: www.edubar.com.co
Correo electrónico: edubar@edubar.com.co
NIT. 900.891.140-4

EDUBAR	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	
	Contrato de Obra	X

ACTA No.	3

1. INFORMACION DEL CONTRATO:

No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-783-2021
Objeto	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PROYECTO TREN TURISTICO-PASEO PEATONAL EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGION CARIBE - EDUBAR S.A.
Contratista	CONSORCIO TREN MALLORQUIN (NIT: 901.518.821-3)
Prorroga No.1	6 MESES
Prorroga No.2	10 MESES
Valor	$ 34.080.465.796
Fecha de Firma del Contrato/Orden	25 DE OCTUBRE DE 2021
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	29 DE NOVIEMBRE DE 2021
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE ABRIL DE 2023

2. INFORMACION POLIZA:

Tipo de Póliza	CUMPLIMIENTO (No. 400036429)	
Vigencias	Desde 20 DICIEMBRE DE 2021	
	Hasta 30 DE OCTUBRE DE 2023	
Tipo de Póliza	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (No. 400036428)	
Vigencias	Desde 20 DICIEMBRE DE 2021	
	Hasta 30 DE JULIO DE 2023	
Tipo de Póliza	CALIDAD DEL SERVICIO (No. 400036429)	
Vigencias	Desde 20 DICIEMBRE DE 2021	
	Hasta 30 DE ABRIL DE 2028	
Tipo de Póliza	SALARIOS Y PRESTACIONES (No. 400036429)	
Vigencias	Desde 20 DICIEMBRE DE 2021	
	Hasta 30 DE ABRIL DE 2026	

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 581.650.460,56

VALOR EN LETRAS	QUINIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA LEGAL

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los (8) ocho días del mes de agosto de 2022, quienes intervienen en la presente acta:

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

BENJAMIN FIGUEROA MOLINA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO TREN MALLORQUIN