ACTA DE RECIBO PARCIAL No.8
CONTRATO EDU-566 DE 2021

CONTRATO DE OBRA [ ] **CONTRATO DE INTERVENTORÍA** [X] **CONTRATO DE SUMINISTRO** [ ]

PRESTACIÓN DE SERVICIO [ ] **OTRO** [ ]

CONTRATO No:	EDU-566-2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR O SUPERVISOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
OBJETO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
VALOR TOTAL:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR INICIAL:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
VALOR ADICION:	*NA*
VALOR ACUMULADO:	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L
PLAZO INICIAL:	*HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021*
PRORROGA 1:	*6 MESES*
PRORROGA 2:	*10 MESES*
FECHA DE INICIACION:	*1 DE SEPTIEMBRE DE 2021*
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1:	*NA*
FECHA DE REINICIO No.1:	*NA*
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	*30 ABRIL DE 2023*

ACTA RECIBO INFORME INTERVENTORIA	Contrato de Obra No EDU-561-2021 UF1	Valor Acta Parcial de Obra	PORCENTAJE DE AVANCE (%)	Contrato Interventoria EDU-566-2021	Valor Acta Parcial Interventoria	ACUMULADO INTERVENTORIA	Saldo
VALOR INICIAL	$ 82.464.264.620			$ 3.974.629.750			
ACTA No 1		$ 1.628.531.995,79	1,97%		$ 78.300.206,00	$ 78.300.206,00	$ 3.896.329.544,00
ACTA No 2		$ 1.365.320.628,62	1,66%		$ 65.978.854,00	$ 144.279.060,00	$ 3.830.350.690,00
ACTA No 3		$ 1.399.878.857,78	1,70%		$ 67.568.706,00	$ 211.847.766,00	$ 3.762.781.984,00
ACTA No 4		$ 5.566.544.118,72	6,75%		$ 268.287.508,00	$ 480.135.274,00	$ 3.494.494.476,00
ACTA No 5		$ 3.838.560.382,20	4,65%		$ 184.820.283,00	$ 664.955.557,00	$ 3.309.674.193,00
ACTA No 6		$ 3.461.952.945,32	4,20%		$ 166.934.449,50	$ 831.890.006,50	$ 3.142.739.743,50
ACTA No 7		$ 3.411.534.139,78	4,14%		$ 164.549.671,65	$ 996.439.678,15	$ 2.978.190.071,85
ACTA No 8		$ 3.201.796.207,74	3,88%		$ 154.215.634,30	$ 1.150.655.312,45	$ 2.823.974.437,55
Valor Total Acumulado	$ 82.464.264.620	$ 23.874.119.275,95	28,95%	$ 3.974.629.750,00	$ 1.150.655.312,45		$ -

NOTA:

1: El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los aportes a seguridad Social y parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de responsabilidad con la que la Interventoría y/o supervisión y el Contratista realizan las revisiones efectuadas.

Se anexa Informe de Interventoría No 12 y Factura No. 8 de Recibo Parcial No 8 del Contrato de No. EDU-566-2021,

Se firma en Barranquilla a los (7) siete días del mes de septiembre de 2022.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
Interventoría

DIEGO RADA ALTAHONA
Supervisor- EDUBAR S.A

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

	GESTION DE CONTRATACION	Código: GC-FA-16
		Versión: 02
	ACTA DE RECIBO PARCIAL A SATISFACCION	Fecha: 11-11-2021
		Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATACION		
	Orden/Contrato de Compra de Suministro	
	Orden de Prestación de Servicios	
	Contrato de Interventoría	X
	Contrato de Obra	

ACTA No.	8

1. INFORMACION DEL CONTRATO:		
No. del Contrato u Orden de Servicio	EDU-566-2021	
Objeto	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	
Contratante	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.	
Contratista	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	
Plazo	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2021	
Valor	$ 3.974.629.750 - TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L	
Fecha de Firma del Contrato/Orden	23 JULIO DE 2021	
Fecha de Inicio del Contrato/Orden	01 SEPTIEMBRE DE 2021	
Prorroga 1	6 meses	
Prorroga 2	10 meses	
Fecha Terminación del Contrato/Orden	30 DE ABRIL DE 2023	
2. INFORMACION POLIZA:		
Tipo de Póliza	Calidad del servicio No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	31/12/2021
	Hasta	31/12/2026
Tipo de Póliza	Cumplimiento No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	31/10/2023
Tipo de Póliza	Salarios y prestaciones No. 85-44-101111717	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/04/2026
Tipo de Póliza	Responsabilidad Civil Extracontractual No. 85-40-101049329	
Vigencias	Desde	1/09/2021
	Hasta	30/04/2023

3. VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL:

VALOR($)	$ 154.215.634,30

VALOR EN LETRAS	CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS

Para constancia de lo anterior, se firma en Barranquilla a los siete (7) dias de mes de septiembre de 2022.

ANGELLY CRIALES ANIBAL
REPRESENTANTE LEGAL
EDUBAR S.A.

DIEGO RADA ALTAHONA
SUPERVISOR
EDUBAR S.A.

PEDRO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal
CONTRATISTA

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN **Código: GC-FA-19**

Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	08	
Contrato N°	EDU-566-2021		
Nombre del Supervisor	DIEGO RADA ALTAHONA		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Prestación de Servicios		Otro: CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Nombre del contratista	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN		
Objeto del contrato	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA		
Plazo	HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2022		
Valor del contrato	Contrato Inicial	$ 3.974.629.750	
	Adición 1	$	
	Adición 2	$	
	Adición 3	$	
	Total	$ 3.974.629.750	

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
01-09-2021	30-04-2023	-	-

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	31-12-2021	31-12-2026
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101111717	01-09-2021	31-10-2023
Anticipo				
Pago anticipado				
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados				
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A..	85-44-101111717	01-09-2021	30-04-2026
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101049329	01-09-2021	30-04-2023
Otros				

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 3.974.629.750
Adición No. 1		$
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 3.974.629.750
Porcentaje del Anticipo	0 %	$
Porcentaje del Pago anticipado	0 %	$
Valor a Pagar en el Presente Informe		$ 154.215.634,30
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 1.150.655.312,45
No. Factura o Cuenta de Cobro		008

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

DRA

FORMATO DE INFORME DE GESTIÓN

Código: GC-FA-19
Versión: 02 Fecha: 23-06-2021

Actividades del Contrato	Actividades Ejecutadas por el Contratista
1. Cumplir de buena fe el objeto del contrato. 2. Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. 3. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza el contrato. 4. Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría 5. Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos ejecutados por ellos. 7. Solicitar el constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. 8.Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. 9.Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. 10. Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A, en las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. 11.Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A, en los términos de la Selección Abierta. 12. Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las obras, objeto de esta interventoría. 13. Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A, sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. 14. informar oportunamente a EDUBAR S.A sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de interventoría. 15. Incluir dentro de las pólizas que ampara el contrato de interventoría como beneficiario, además de EDUBAR S.A al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. 16. Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de objeto de la interventoría. 17. Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. 18. Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de	La Interventoría dispuso del personal en obra y administrativo para el seguimiento de las actividades del contrato de obra. La Interventoría remitió a EDUBAR S.A los siguientes informes mensuales: Informe mensual 12, 1-31 agosto de 2022. CINP-504-139-3696 Se entregaron informes semanales de la Interventoría a la supervisión a lo largo del periodo del acta. Se realizaron comités de obra a lo largo del periodo donde asistieron representantes del Contratista de obra, La Interventoría, Supervisión EDUBAR S.A y Puerta de Oro. Se realizó levantamientos de actas de cada uno de los comités. La Interventoría revisó y firmó el Acta de Avance Obra No 8 y los soportes correspondientes de esta. La Interventoría presenta el certificado de pago de parafiscales del consocio UF1 MALLORQUIN La Interventoría presente los aportes correspondientes al sistema de seguridad social del personal. Se suscribió el acta parcial de obra No. 8 con los debidos soportes.

DRA

obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. 19. Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas pro EDUBAR S.A y debidamente incluidas mediante actas de modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A 20. Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la económica, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previas en el contrato. 21. Desarrollar la interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. 22. Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. 23. Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. 24. Aplicar en forma estricta las medidas de control para el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante el contrato de Obra. 25. Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. 26. Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. 27. Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar procure en ningún caso se adelante la obra sin cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. 28. Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia. 29. Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental. 30. Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. 31. Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATIANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 32. Levantar actas de todas las reuniones y	

DPA

hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. 33. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. 34. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. 35. Acompañar a EDUBAR S.A en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 36. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prorrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. 37. Armonizar la interacción del CONTRATANTE y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. 38. Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. 39. Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. 40. Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A, así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. 41. Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A en razón del Convenido interadministrativo N° CD-12-2020-2435. 42. Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras.	

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Informe mensual No. 12

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente del 1 al 31 de agosto de 2022.

DIEGO RADA ALTAHONA, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla a los siete (7) días del mes de septiembre de 2022.

Diego Rada Althona

DIEGO RADA ALTAHONA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

IDENTIFICACIÓN: 901.502.533-7

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía N° 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 17.190.137, en Representación Legal de CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7 estructura plural integrada por: INP SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT: 901.300.211-3, con un porcentaje de participación del 40%, e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT: 890.116.722-8, con un porcentaje de participación del 60%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar el contrato de interventoría, que se regulará por las siguientes cláusulas, previa las siguientes consideraciones: **1.** Que entre el DISTRITO Y EDUBAR S.A., se suscribió Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos N° CD-12-2020-2435, cuyo objeto es: "GERENCIA INTEGRAL Y COORDINACIÓN DE LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR Y TREN-TAJAMAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.** Que el Manual de Contratación de EDUBAR S.A., en el Capítulo 2 numeral 17.3. correspondiente a la Supervisión en la ejecución del contrato, contempla lo siguiente: "La vigilancia y control de los contratos, estará a cargo de un Supervisor o Administrador o Interventor Externo, según el caso, quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las normas que regulen la actividad vigilada y las estipuladas en los respectivos contratos". Por tal motivo, la entidad acorde con las disposiciones legales vigentes y con el objeto de satisfacer las necesidades y velar porque el objeto y las obligaciones del contrato se cumplan en las condiciones de tiempo, modo y lugar pactado, durante el término del mismo y mientras subsistan obligaciones a cargo del contratista, consideró necesario y oportuno contratar la interventoría integral (técnica, administrativa, ambiental y financiera) para las intervenciones necesarias para la ejecución del proyecto Ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de mallorquin en la ciudad de Barranquilla. **3.** Que para cumplir con las obligaciones del contrato interadministrativo de Gerencia Integral de proyectos N° CD-12-2020-2435, **EDUBAR S.A.** consideró necesario y oportuno realizar el proceso de contratación orientado a contratar la INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. **4.** Que la Gerencia General de **EDUBAR S.A.,** procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-06-2021. **5.** Que una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta para del CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7. Durante el término de traslado del informe de evaluación no se presentaron observaciones. **6.** Que de acuerdo con lo anterior, se procedió a aceptar la oferta presentada por CONSORCIO UF1 MALLORQUIN, identificado con NIT: 901.502.533-7, quien obtuvo la mayor calificación y cumplió con todos los requisitos jurídicos, técnicos y financieros establecidos en la Convocatoria, resultando favorable a los intereses de la Sociedad. **7.** Que una vez cumplidas cada una de las etapas del Proceso de Selección, corresponde a las partes, sujetándose a la convocatoria del mismo y la propuesta presentada por el Contratista, celebrar el Contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA. – OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS**

INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. CLAUSULA SEGUNDA.- ALCANCE: El objeto del presente contrato incluye las actividades y especificaciones indicadas en los términos de referencia, estudios previos, especificaciones técnicas y demás documentos inherentes al proceso elaborados por **EDUBAR S.A.** y en la propuesta presentada por el **CONTRATISTA**, los cuales forman parte integral del presente contrato. **CLÁUSULA TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **CLÁUSULA CUARTA. - VALOR DEL CONTRATO:** Para todos los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se fija en la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($3.974.629.750,oo)** incluido IVA y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del Contrato. **CLÁUSULA QUINTA. - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL:** El presente contrato se encuentra amparado con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal Nº 210000524 del 25 de mayo de 2021 para la Vigencia Fiscal 2021, por valor de TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/L ($3.974.642.258,oo). **CLÁUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO:** EDUBAR S.A. pagará al contratista de acuerdo con el servicio prestado, en proporción al avance de obra durante el periodo correspondiente, debidamente certificado por el supervisor del contrato. Cada pago deberá estar precedido de la factura y/o cuenta de cobro acompañado del informe de gestión recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato, de acuerdo con los documentos requeridos. El pago se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que el Distrito de Barranquilla transfiera efectivamente los recursos correspondientes a EDUBAR S.A., de acuerdo con los términos señalados en el Contrato Interadministrativo Nº CD-12-2020-2435 suscrito entre estas entidades, y previo radicado de la factura del contratista con todos los soportes exigidos. **CLÁUSULA SÉPTIMA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA**: Además de las obligaciones de la esencia y naturaleza del contrato, EL CONTRATISTA se compromete a: **1.** Cumplir de buena fe el objeto contratado. **2.** Asumir los gastos y riesgos que implica el desarrollo del Contrato bajo su propia responsabilidad, en los términos establecidos en el cuadro de asignación de riesgos contenido en los estudios previos y que forma parte integral del Contrato. **3.** Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del Contrato. **4.** Ejecutar el objeto del contrato de Interventoría. **5.** Vigilar, controlar y supervisar en los sitios correspondientes al objeto de la Selección Abierta (Interventoría presencial), el desarrollo de las obras, para que se cumpla con el objeto, las especificaciones técnicas, con la calidad de los materiales a utilizar y se puedan garantizar los trabajos efectuados por ellos. **6.** Realizar por su cuenta y costo todos los ensayos y pruebas de laboratorio que se requieran para el buen desarrollo del contrato. **7.** Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de material. **8.** Verificar que el contratista emplee los equipos y herramientas presentadas en su propuesta y comprobar permanentemente su estado de funcionamiento. **9.** Exigirle al Contratista la adopción de medidas para garantizar la protección de las estructuras existentes en la zona de trabajo o zonas vecinas. **10.** Brindar colaboración y apoyo a EDUBAR S.A., en todas las actividades consideradas y que se requieran para el logro de los objetivos propuestos. **11.** Verificar, revisar y aprobar el cumplimiento de los requisitos y documentos de orden técnico exigidos por EDUBAR S.A., en los términos de la Selección Abierta. **12.** Elaborar y firmar oportunamente las Actas correspondientes a la ejecución o desarrollo de las Obras, objeto de esta interventoría. **13.** Entregar informes escritos semanales a EDUBAR S.A., sobre la ejecución y desarrollo del contrato de Obra, objeto de esta interventoría, se deben especificar las cantidades de obra de cada actividad ejecutada en la semana y cantidades faltantes por ejecutar. **14.** Informar oportunamente a EDUBAR S.A., sobre cualquier eventualidad que suceda durante el desarrollo de los trabajos de Interventoría. **15.** Incluir dentro de las pólizas que amparan el contrato de interventoría, como beneficiario, además de EDUBAR S.A. al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. **16.** Velar para que se mantengan vigentes todas las pólizas que amparen el contrato de obra objeto de la Interventoría. **17.** Informar a la compañía de seguros, garante del Contrato de Obra, sobre los incumplimientos del Contratista. **18.** Cuando se presenten circunstancias especiales en el contrato de obra, tales como ampliación de plazo y/o cuantía del contrato y/o modificación de las cantidades de obra, el Interventor deberá presentar un informe de justificación y el nuevo programa de trabajo, para aprobación de EDUBAR S.A. **19.** Bajo ningún aspecto, el Interventor aceptará obras que estén por fuera del alcance del contrato y que no hayan sido previamente aprobadas por EDUBAR S.A. y debidamente incluidas mediante actas de

modificación de cantidades de obra, o contrato adicional, según sea el caso, lo cual deberá ser informado de inmediato a EDUBAR S.A. **20.** Actuar de tal manera que primen la eficiencia, la economía, la celeridad y la calidad en la ejecución de las actividades previstas en el contrato. **21.** Desarrollar la Interventoría en los términos y condiciones establecidas y formuladas en la propuesta. **22.** Garantizar la calidad de los servicios a prestar y responder por ellos. **23.** Encontrarse al día en el pago de los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Interventoría. **24.** Aplicar en forma estricta las medidas de control para que el Contratista cumpla con los aportes correspondientes al sistema de Seguridad Social durante la ejecución del contrato de Obra. **25.** Velar porque los subcontratistas que ejecuten labores directamente relacionadas con el objeto del contrato interadministrativo cumplan con las obligaciones laborales que la ley exige para con los obreros a su servicio. **26.** Vigilar que las obras permanezcan en buenas condiciones de aseo y manejar correctamente los desperdicios y escombros que produzca la construcción. **27.** Velar por el cumplimiento de las normas de planeación, licencias, retiros, permisos y en general velar porcue en ningún caso se adelante la obra sin el cumplimiento de la totalidad de los requisitos legales y técnicos necesarios para adelantarlas y ponerlas en funcionamiento. **28.** Exigir al contratista de obra el cumplimiento estricto de las normas de construcción referidas en la materia, entre las cuales se mencionan solo de manera enunciativa, pero no excluyente: Reglamento colombiano de construcción sismo resistente (Norma nsr-10), Manual de diseño y construcción de componentes del espacio público, Las normas Invias para pavimentos, La normatividad vigente en materia ambiental, Los permisos y autorizaciones de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, Las normas de diseño y construcción del Distrito de Barranquilla, Norma NTC 2010, Manual de señalización vial (dispositivos para la regulación del tránsito en calles, carreteras y ciclorutas de Colombia), Ministerio del Transporte, Las especificaciones generales y particulares de diseño y construcción, Especificaciones de diseño y construcción generales y particulares del proyecto. **29.** Exigir al contratista de obra la presentación de manera mensual, en caso de haber producido residuos sólidos, el Certificado de Disposición de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), expedido por el gestor debidamente autorizado por la autoridad ambiental **30.** Controlar el cumplimiento del cronograma propuesto por el contratista de la obra, con el fin de que se cumpla, con el mayor ajuste posible, la duración del contrato en el tiempo estipulado. **31.** Acopiar de manera ordenada en medio físico y en medio magnético, la documentación producida en cada una de las fases del proyecto, de tal manera que el CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. **32.** Levantar actas de todas las reuniones y hacer seguimiento al cumplimiento de los compromisos establecidos en las mismas, que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato condicional por fases y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión. **33.** Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto. **34.** Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. **35.** Acompañar a EDUBAR S.A., en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de liquidado el CONTRATO DE INTERVENTORÍA. **36.** Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir adiciones, prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones o cualquier otra modificación al contrato de obra, acompañando las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y proporcionales. **37.** Armonizar la interacción del CONTRATANTE, y el contratista de obra, para el desarrollo del mismo en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas. **38.** Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del contratista de obra, generando alertas oportunas al CONTRATANTE. **39.** Dar prioridad a la contratación de personal local de cada Barrio donde se ejecutará el contrato. **40.** Serán obligaciones del Interventor las estipuladas en el Manual de Supervisión e Interventoría de EDUBAR S.A., así como en el Manual de Supervisión e Interventoría del Distrito de Barranquilla. **41.** Cumplir con todas aquellas obligaciones trasladadas como obligación de EDUBAR S.A. en razón del Convenio Interadministrativo N° CD-12-2020-2435. **42.** Las demás establecidas en la Ley y propias del presente contrato y las dispuestas en el Contrato Interadministrativo N° N°CD-12-2020-2435 suscrito entre EDUBAR y el DISTRITO DE BARRANQUILLA, como obligaciones a trasladarse a los ejecutores de las obras. **PARÁGRAFO ÚNICO:** El incumplimiento de estas obligaciones por parte del **CONTRATISTA,** dará lugar a las sanciones establecidas en el presente contrato. **CLÁUSULA OCTAVA. - OBLIGACIONES DE EDUBAR S.A.: EDUBAR S.A.** se compromete a: **1.** Cancelar al contratista en la forma y términos establecidos en el contrato. **2.** Suministrar oportunamente la información que requiere el contratista para el cumplimento de sus obligaciones contractuales. **3.** Verificar el cumplimiento de la

normatividad vigente por parte del contratista en la ejecución del contrato. **4.** Exigir del Contratista la entrega oportuna del objeto contratado y con las calidades requeridas **5.** Realizar la supervisión del contrato. **6.** Formular sugerencias por escrito sobre observaciones que estime convenientes en el desarrollo del presente contrato, siempre enmarcadas dentro del término del mismo. **7.** Las demás propias para la correcta ejecución del contrato. **CLÁUSULA NOVENA.- SUPERVISIÓN:** EDUBAR S.A. vigilará permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor el cual será designado mediante oficio por la Gerencia General. Tanto el contratista como el supervisor serán informados mediante oficio de dicha designación. El supervisor designado deberá certificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA, y cumplir entre otras funciones las siguientes: a) Colaborar y coordinar en la ejecución del contrato. b) Exigir el cumplimiento del contrato en los términos pactados. c) Certificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. d) Dar aviso por escrito de cualquier inconsistencia e incumplimiento del Objeto del contrato y su ejecución. e) Informar las situaciones que requieran suspensión, prorroga o modificación, para someterlas a aprobación de la Gerencia General. f) Certificar por escrito el cumplimiento periódico de la ejecución del contrato. g) Las demás necesarias para el fiel cumplimiento del objeto contratado. **PARÁGRAFO PRIMERO:** La Gerente General podrá en cualquier momento cambiar a la persona que ejerza la supervisión sin que sea necesario modificar el contrato. **CLÁUSULA DECIMA. - GARANTÍAS**. **EL CONTRATISTA** otorgará a favor de **EL CONTRATANTE** las siguientes garantías: **Póliza de Cumplimiento:** El cumplimiento general del contrato y el pago de las multas que se le impongan, por una cuantía equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato y una vigencia igual a la duración del mismo y seis (6) meses más. **Póliza de Salarios y prestaciones sociales:** Equivalente al 15% del valor del contrato y una vigencia igual a la duración del mismo y tres (3) años más. **Calidad del servicio:** por cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y una vigencia de cinco (05) años contados a partir de la suscripción del acta de entrega y recibo definitivo de la interventoria. **Póliza de responsabilidad civil extracontractual:** El cubrimiento de la póliza debe ser equivalente al 20% del valor del contrato y debe constituirse por un tiempo igual a la duración del contrato. **PARÁGRAFO:** En cumplimiento de lo señalado en las obligaciones del Contrato Interadministrativo de Gerencia N° CD-12-2020-2435, las garantías aquí exigidas al contratista deberán incluir como beneficiario adicional al DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA identificado con NIT: 890.102.018-1. **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.- INDEMNIDAD: EL CONTRATISTA** mantendrá libre a **EDUBAR S.A.,** de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros, y que se deriven de sus actuaciones. **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. – RÉGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES:** Para efectos de dar cumplimiento al artículo 282 de la Ley 100 de 1993, subrogado por el artículo 114 del Decreto 2150 de 1995, concordante con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, **EL CONTRATISTA** deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en Salud y Pensión; así mismo, deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de sus obligaciones frente al Sistema General de Riesgos Laborales, en atención a lo dispuesto por la Ley 1562 de julio 11 de 2012. **CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - CESIÓN Y SUBCONTRATOS: EL CONTRATISTA** se obliga a no ceder ni subcontratar el presente contrato a persona natural o jurídica alguna, sin previa autorización de **EDUBAR S.A. CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - MULTAS**: Si durante la ejecución del contrato **EL CONTRATISTA** incumple alguna o algunas de las obligaciones derivadas del presente contrato, **EDUBAR S.A.** le impondrá multas diarias y sucesivas equivalentes al cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato, sin exceder el diez por ciento (10%) de ese mismo valor total. El pago o la deducción de las multas, no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones derivadas del presente contrato. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la ley 1150 de 2007, las partes, pactan multas por el incumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del **CONTRATISTA** y que se presenten dentro del curso de la ejecución del contrato. El procedimiento de imposición de la multa y la declaratoria de incumplimiento, se sujetará a lo previsto en el artículo 86 de la ley 1474 de 2011. **PARAGRAFO: EL CONTRATISTA** autoriza a EDUBAR S.A., la deducción de los saldos a favor, ante la imposición de las multas aquí pactadas. **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:** En caso de incumplimiento del contrato. El **CONTRATISTA** se hará acreedor a una sanción a título de cláusula penal pecuniaria, equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del presente contrato, suma que se hará efectiva directamente por **EDUBAR S.A.**, considerándose como pago parcial de los perjuicios que pudieran ocasionársele. El **CONTRATISTA** autoriza a **EDUBAR S.A.** para descontar y tomar el valor de la cláusula penal y de las multas mencionadas en la citada cláusula, de cualquier suma que le adeude **EDUBAR S.A.** por éste u otro contrato o concepto, sin perjuicio de efectuar el cobro conforme a la ley. El pago o la deducción de las multas,

no exonerará al **CONTRATISTA** de terminar la ejecución, ni demás obligaciones nacidas del contrato. **CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN DEL CONTRATANTE: EL CONTRATISTA** tratará en forma estrictamente confidencial toda información que llegue a su conocimiento relacionada con los asuntos y negocios de **EL CONTRATANTE** y de forma expresa se compromete a guardar en el desempeño de las actividaces asignadas y fuera de ellas, la discreción, reserva y sigilo que exige la confidencialidad de la información perteneciente a **EL CONTRATANTE**. Por lo dicho, se abstendrá de revelar en detrimento de los intereses de **EL CONTRATANTE**, información confidencial o secreta que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones o por fuera de ellas. Se aclara que los documentos, datos e información de todo tipo tales como secretos industriales, patentes e inventos, know-how y software desarrollado o licenciado por **EL CONTRATANTE** es material clasificado, y en consecuencia **EL CONTRATISTA** tiene la obligación de guardar la confidencialidad a la que se ha comprometido en todo momento, aún después de terminada la prestación del servicio. **CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL: EL CONTRATISTA** ejecutará el objeto de este contrato con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre **EDUBAR S.A.** y **EL CONTRATISTA**. **CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES: ETAPA DE ARREGLO DIRECTO.** Las controversias que surjan entre **EL CONTRATISTA** y **EDUBAR S.A.**, con ocasión a la celebración, ejecución, ampliación, o liquidación del contrato, incluyendo las consecuencias económicas de los actos contractuales expedidos en ejercicio de la ejecución contractual, serán resueltas por las partes mediante la figura del arreglo directo en un término máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la fecha en que cualquiera de las partes le comunique a la otra la existencia de una diferencia y manifieste la intención de iniciar la etapa de arreglo directo. **CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA** manifiesta bajo la gravedad de juramento, el cual se entiende prestado con la firma de este documento, que no se encuentra incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad establecidas en el artículo 127 de la Constitución Política ni en los artículos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, concordantes con el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, artículos 1°, 2°, 4° y 90 de la Ley 1474 de 2011 y demás normas vigentes sobre la materia o dentro de las prohibiciones especiales para contratar. **CLÁUSULA VIGÉSIMA. - LIQUIDACIÓN:** Este contrato deberá liquidarse de mutuo acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. **CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. – NOTIFICACIONES:** Los avisos, solicitudes, comunicaciones que deban hacerse las partes en el desarrollo de este contrato, se podrán enviar por medio físico o por correo electrónico, a las personas y direcciones indicadas en la solicitud de la propuesta y en la propuesta del contratista. **CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - ANEXOS DEL CONTRATO:** Constituyen parte integral del presente Contrato, los siguientes documentos: a) Oferta presentada por EL CONTRATISTA. b) Certificado de Disponibilidad Presupuestal. c) Registro Presupuestal. d) Documentos del proceso de selección SA-06-2021. e) Constancia del pago de los impuestos y contribuciones que correspondan. f) Estudios previos. g) Cuadro de asignación de riesgos. h) Las actas y demás documentos que suscriban las partes. **VIGESIMA TERCERA. - LUGAR DE EJECUCION Y DOMICILIO CONTRACTUAL:** Las actividades previstas en el presente contrato, se desarrollarán en el Distrito de Barranquilla, y para todos los efectos legales el domicilio contractual será la ciudad de Barranquilla. **CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de las partes. Para su ejecución se requerirá de la existencia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal y el Registro Presupuestal correspondiente, la aprobación de las garantías exigidas y la suscripción del Acta de inicio. **PARAGRAFO:** El contratista asumirá el pago de todos los impuestos a que haya lugar.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla el veintitrés (23) de julio de 2021.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,
Representante Legal – Contratista

Proyectó: John Bilbao Ebrat
Revisó: Mauricio Valdeblanquez Tamara

Dirección: VIA 40 #73 - 290 / PS 9 - MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Teléfonos: 3605148 - 3602561
Dirección web: www.edubar.com.co
Correo correspondencia: atencionalciudadano@edubar.com.co
NIT: 800 091 140-4

PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía N° 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 17.190.137, en Representación del **CONSORCIO UF1 MALLORQUIN,** identificado con NIT: 901.502.533-7 estructura plural integrada por: INP SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT: 901.300.211-3, con un porcentaje de participación del 40%, e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT: 890.116.722-8, con un porcentaje de participación del 60%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar Prorroga N° 1 al Contrato de interventoria **N° EDU-566-2021,** suscrito el día veintitrés (23) de julio de 2021, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables, el manual de contratación de EDUBAR S.A., y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintitrés (23) de julio de 2021, se suscribió Contrato de interventoria **N° EDU-566-2021,** cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que el valor del Contrato se estableció en la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 3.974.629.750.oo)** Incluido IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.-** Que el nueve (09) de agosto de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato. **5.-** Que el día primero (01) de septiembre de 2021 se suscribió Acta de inicio al Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021. 6.-** Que el supervisor del contrato remitió a Gerencia General oficio de fecha diecisiete (17) de diciembre de 2021, solicitando Prorrogar el plazo de ejecución al contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, en los siguientes términos: *"En mi calidad de supervisor del contrato me permito solicitar una prórroga a los contratos de la referencia teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 1. La madera detallada en las especificaciones técnicas es pino amarillo del sur (Southern Yellow Pine). Este material fue adquirido por el contratista con un proveedor en Estados Unidos en el estado de la Florida. 2. La situación referente a los plazos de entrega oportuna de estos insumos se ha visto afectada por la situación del comercio exterior a causa de la crisis de contenedores, un hecho real que ha sido noticia en los medios de comunicación nacional e internacional. De acuerdo con lo anterior, se han generado retrasos en la llegada oportuna del insumo principal del proyecto al sitio de la obra. 3. Que teniendo en cuenta el plan de entregas del proveedor del contratista, se requiere de un plazo adicional de seis (6) meses para poder cumplir con el alcance del contrato." Por otra parte, se solicita una prórroga por el mismo plazo al contrato de interventoría teniendo en cuenta que es un contrato accesorio del contrato de obra, basado en los mismos argumentos expuestos por el contratista.* En concordancia con el oficio de Interventoría N° CINP-504-031-4556 del treinta (30) de noviembre de 2021. **7.-** Que en consideración a lo expuesto, la Gerencia General de EDUBAR S.A., atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a

PRORROGA N° 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7
realizar la presente **PRORROGA N° 1** al contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, suscrito entre las partes el día veintitrés (23) de julio de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será por el termino de seis (6) meses, es decir, hasta el treinta (30) de junio de 2022, contado a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en el contrato principal. **CLÁUSULA TERCERA. - GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos allí pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 1 aquí estipulada. **CLÁUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO:** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Prorroga N° 1 quedará perfeccionada con la firma de las partes.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla, el día veinte (20) de diciembre de 2021.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal - CONTRATISTA

Proyectó: Alberto García
Revisó: Mauricio Valdeblánquez

PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7

Entre los suscritos, **ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL**, mayor de edad, vecina de Barranquilla, identificada con cédula de ciudadanía Nº 55.221.166, quien actúa en su calidad de Representante legal de **LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A. – EDUBAR S.A.**, con NIT 800.091.140-4, por una parte, que en el texto de este documento se denominará **EL CONTRATANTE** y por la otra **PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 17.190.137, en Representación del **CONSORCIO UF1 MALLORQUIN,** identificado con NIT: 901.502.533-7 estructura plural integrada por: INP SERVICIOS S.A.S., identificado con NIT: 901.300.211-3, con un porcentaje de participación del 40%, e INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S., con NIT: 890.116.722-8, con un porcentaje de participación del 60%, quien en adelante se llamará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar Prorroga N° 2 al Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021,** suscrito el día veintitrés (23) de julio de 2021, el cual se encuentra regido por las leyes aplicables, el manual de contratación de EDUBAR S.A., y en especial en las cláusulas que a continuación se enuncian, previa las siguientes consideraciones: **1.-** Que el día veintitrés (23) de julio de 2021, se suscribió Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021,** cuyo objeto es: "INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA." **2.-** Que el plazo de ejecución del contrato se estableció hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución. **3.-** Que el valor del Contrato se estableció en la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($ 3.974.629.750.oo)** Incluido IVA, y todos los tributos que se generen con ocasión a la celebración, ejecución y liquidación del contrato. **4.-** Que el nueve (09) de agosto de 2021 se aprobaron las garantías exigidas en el contrato. **5.-** Que el día primero (01) de septiembre de 2021 se suscribió Acta de inicio al Contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**. **6.-** Que el veinte (20) de diciembre de 2021 se suscribió Prórroga Nº 1 al contrato de interventoría **Nº EDU-566-2021,** ampliando el plazo de ejecución hasta el treinta (30) de junio de 2022. **7.-** Que el supervisor del contrato remitió a Gerencia General oficio de fecha veintitrés (23) de junio de 2022, solicitando Prorrogar el plazo de ejecución al contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, en los siguientes términos: *"En mi calidad de supervisor del contrato me permito solicitar una prórroga al contrato de la referencia por el termino de diez (10) meses, con el fin de seguir garantizando el control y seguimiento de la ejecución del proyecto, teniendo en cuenta que es un contrato accesorio del contrato de obra Nº EDU-561-2021, de acuerdo con los mismos argumentos expuestos por el contratista.* En concordancia con el oficio de Interventoría Nº CINP-504-103-2040 del veintitrés (23) de mayo de 2022. **8.-** Que en consideración a lo expuesto, la Gerencia General de EDUBAR S.A., atendiendo la solicitud del supervisor del contrato, previa verificación del expediente contractual, y teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, procede a realizar la presente **PRORROGA N° 2** al contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, en atención a las consideraciones expuestas y en desarrollo de la autonomía de la voluntad, las partes acuerdan lo siguiente: **CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO:** El presente tiene por objeto prorrogar el plazo de ejecución del contrato de interventoría **N° EDU-566-2021**, suscrito entre las partes el día veintitrés (23) de julio de 2021. **CLÁUSULA SEGUNDA. - PLAZO A PRORROGAR:** El plazo a prorrogar será por el término de diez (10) meses, contado a partir del día siguiente a la finalización del plazo establecido en

PRORROGA N° 2 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° EDU-566-2021

OBJETO: INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

CONTRATISTA: CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
NIT: 901.502.533-7
el contrato principal y la Prórroga N° 1. **CLÁUSULA TERCERA. - GARANTIAS:** EL CONTRATISTA se compromete a ampliar las pólizas originales otorgadas, establecida en el contrato principal en los mismos términos alli pactados y de acuerdo con la Prorroga N° 2 aqui estipulada. **CLÁUSULA CUARTA: EQUILIBRIO ECONÓMICO:** La presente modificación no afecta el equilibrio económico del contrato, tal como lo reconoce el contratista con la suscripción de este documento. **CLÁUSULA QUINTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del contrato principal, no modificadas por el presente documento, continúan vigentes y su exigibilidad permanece. **CLÁUSULA SEXTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN:** La presente Prorroga N° 2 quedará perfeccionada con la firma de las partes.

Una vez leído y aprobado en todos sus términos y condiciones por las partes, se suscribe en Barranquilla, el día veintitrés (23) de junio de 2022.

ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL
Representante Legal
EDUBAR S.A.

PEDRO ANTONIO GUTIERREZ VISBAL
Representante Legal - CONTRATISTA

Proyectó: Albeiro Garcia
Revisó: Mauricio Valdeblanquez

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

4. Número de formulario 14772223911

(415)7707212489984(8020) 000001477222391 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7	Impuestos de Barranquilla 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

41. Dirección principal
CL 77 B 57 103 OF 907 ED GREEN TOWERS

42. Correo electrónico info@inproyectos.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 6 8 0 0 2 6	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades				
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 7 1 6	4 2 9 0	2 0 2 1 0 7 1 6					

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1	4	4	2	4	8																			

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros																						Exportadores										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3					
54. Código																								57. Modo								
																								58. CPC								

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 6 61. Fecha 2021 - 07 - 16 / 14 : 30: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MENESES ESCORCIA DIANA MARIA

985. Cargo Gestor II

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14772223911

(415)7707212489984(8020) 000001477222391 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7	Impuestos de Barranquilla 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 1 0 6 1 7	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 1 0 6 1 7	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 1 0 6 1 7	
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Alcaldia 1 1

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 1 0 7 1 6		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14772223911

(415)7707212489984(8020) 000001477222391 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7	Impuestos de Barranquilla 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 1 0 6 1 7

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 7 1 9 0 1 3 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GUTIERREZ	VISBAL	PEDRO	ANTONIO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14772223911

(415)7707212489984(8020) 000001477222391 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 5 0 2 5 3 3	7	Impuestos de Barranquilla	2	

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	9 0 1 3 0 0 2 1 1	3	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INP SERVICIOS S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	4 0	2 0 2 1 0 6 1 7	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT 3 1	8 9 0 1 1 6 7 2 2	8	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
	6 0	2 0 2 1 0 6 1 7	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

DOCUMENTO CERTIFICADO SINCO

Certificado
Bancario

Martes, 08 de febrero de 2022

Señor(a)
A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN identificado(a) con 901.502.533-7, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	773-000012-91	2021/07/28	ACTIVA

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Juan Camilo Moreno.
Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

Bancolombia

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 6 de Septiembre de 2022

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A

PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL, identificado con C.C. 17.190.137 de Bogotá D.C., en mi condición de Representante Legal de **CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN,** con NIT Nº 901.502.533-7, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Artículo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1562 de 2012.

VANESSA RUIZ MARCHENA, identificado con C.C. No. 1045735835 de Barranquilla (Atlántico), y con Tarjeta Profesional No. 250520-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador de **CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN, con** NIT Nº 901.502.533-7, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación F
amiliar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses, contados a partir del mes anterior a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y Ley 1562 de 2012.

PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL
Representante Legal
C.C. 17.190.137 de Bogotá D.C.

VANESSA RUIZ MARCHENA
C.C. No. 1045735835
TP No. 250520-T

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail.: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **17.190.137**

GUTIERREZ VISBAL

APELLIDOS

PEDRO ANTONIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **12-FEB-1948**

BARRANQUILLA
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.78	**B+**	**M**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-MAR-1969 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-0300150-00198452 M 0017190137 20091120 0018128870A 1 29851861



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

250520-T

VANESSA DE JESUS
RUIZ MARCHENA
C.C. 1045735835
RES. INSCRIPCION 1030 DEL 26/11/2018
UNIVERSIDAD LIBRE

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

258386 278225



JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 98 No. 9 A – 21 Bogotá D.C.

FIRMA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.045.735.835
RUIZ MARCHENA
APELLIDOS
VANESSA DE JESUS
NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 25-DIC-1995
BARRANQUILLA
(ATLANTICO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.65 B+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
10-ENE-2014 BARRANQUILLA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

A-0300150-00846923-F-1045735835-20160906 0050947627A 9 3004000378

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

6 6 2 0 4 9 4 0 2 6 1 3 7 8 5 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **VANESSA DE JESUS RUIZ MARCHENA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1045735835 de BARRANQUILLA (ATLANTICO) Y Tarjeta Profesional No 250520-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Julio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CRISTHIAN BENAVIDES NEGRETE identificado(a) con CC 17957001 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INP SERVICIOS SAS NI 901300211

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	30257898	9439775943	E	2022-09-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	30	16%	$3,800,000	$608,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,800,000	$264,500
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,800,000	$152,000
EPS	NUEVA E.P.S.	30	4%	$3,800,000	$152,000

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 09:50.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que CYNTHIA LORENA VILLEGAS ANDRADE identificado(a) con CC 39046307 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INP SERVICIOS SAS NI 901300211

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-08	2022-09	30257898	9439775943	E	2022-09-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$5,200,000	$832,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$5,200,000	$26,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$5,200,000	$26,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$5,200,000	$362,000
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$5,200,000	$208,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$5,200,000	$208,000

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 09:51.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que DANIELA ALEJANDRA RODRIGUEZ ABDALA identificado(a) con CC 1118862602 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-08	29874318	9438031770	E	2022-08-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,200,000	$352,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$2,200,000	$11,500
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$2,200,000	$88,000
EPS	SANITAS	30	4%	$2,200,000	$88,000

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 09:47.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que LILIANA DEL CARMEN GALLARDO PEREZ identificado(a) con CC 32797520 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-08	29874318	9438031770	E	2022-08-05									X				X				

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	COLPENSIONES	10	16%	$1,566,667	$250,700
AFP	COLPENSIONES	20	16%	$3,133,334	$501,400
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	10		$1,566,667	$7,900
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	20		$3,133,334	$15,700
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	10		$1,566,667	$7,900
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	20		$3,133,334	$15,700
ARL	COLMENA	10	0%	$1,566,667	$0
ARL	COLMENA	20	6.96%	$3,133,334	$218,100
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	10	4%	$1,566,666	$62,700
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	20	4%	$3,133,333	$125,400
EPS	SANITAS	10	4%	$1,566,667	$62,700
EPS	SANITAS	20	4%	$3,133,334	$125,400

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 09:46.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que MARIELA ESTHER VILORIA MARTINEZ identificado(a) con CC 23221529 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-08	29874318	9438031770	E	2022-08-05																	

Riesgo	Administradora	Dias	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$3,150,000	$504,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$3,150,000	$219,300
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$3,150,000	$126,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$3,150,000	$126,000

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 09:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que PEDRO ANTONIO GUTIERREZ BUSTILLO identificado(a) con CC 72192643 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-08	29874318	9438031770	E	2022-08-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	SKANDIA	30	16%	$14,000,000	$2,240,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$14,000,000	$70,000
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$14,000,000	$70,000
ARL	COLMENA	30	6.96%	$14,000,000	$974,400
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$14,000,000	$560,000
EPS	SANITAS	30	12.5%	$14,000,000	$1,750,000
PARAFISCALES	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	30	3%	$14,000,000	$420,000
PARAFISCALES	SENA	30	2%	$14,000,000	$280,000

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 09:48.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que ARMANDO OTERO DIAZ identificado(a) con CC 10767066 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-08	29874318	9438031770	E	2022-08-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$4,100,000	$656,000
AFP	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	30		$4,100,000	$20,500
AFP	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	30		$4,100,000	$20,500
ARL	COLMENA	30	6.96%	$4,100,000	$285,400
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$4,100,000	$164,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$4,100,000	$164,000

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 09:44.

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BETSY LILIANA BURGOS MOYA identificado(a) con CC 1234093876 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S. NI 890116722

Periodo		Clave		Planilla		Novedades															
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2022-07	2022-08	29874318	9438031770	E	2022-08-05																	

Riesgo	Administradora	Días	Tarifa	IBC	Cotización
AFP	PORVENIR	30	16%	$2,000,000	$320,000
ARL	COLMENA	30	0.522%	$2,000,000	$10,500
CCF	COMFAMILIAR ATLANTICO	30	4%	$2,000,000	$80,000
EPS	EPS SURA (ANTES SUSALUD)	30	4%	$2,000,000	$80,000

Este certificado se expide el día 2022-09-06 a las 09:46.

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

SOY BARRANQUILLA BAQ

GERENCIA DE GESTION DE INGRESOS

RECIBO OFICIAL DE PAGO DE IMPUESTOS VARIOS Usuario YCALDERON

Declarante:	N 901502533	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	Fecha Emision:	04-08-2021	No. Recibo Pago
Asociada:	EDUBAR S.A	CONT. D INERV. No 566-2021	Fecha Vence:	06-08-2021	582810

Impuesto: 95 ESTAMPILLA ITSA Base / Cantidad 3,974,629,750

Concepto	Descripcion Concepto	Tarifa	Banco	Numero Cuenta	Total Concepto
C95	ESTAMPILLA ITSA	0.3%	BANCO DE OCCIDENTE	800-95494-3	$11,923,889

Banco de Occidente
1 06 AGO 2021 1
RECIBIDO CON PAGO

BANCO DE OCCIDENTE
RECAUDO CONTRA BANCO
08:34:53 2021/08/06
7707277260214
707259915

* Interes de moratorios calculados desde fecha suscripción 23/07/2021 hasta 06/08/2021, sobre una estampilla por valor de: $11,923,889

Valor Total a Pagar. $11,923,889

(415)7707277260214(8020)000000582810(3900)0000011923889(96)20210806


CHEQUE DE GERENCIA A NOMBRE DE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A NIT 860.525.148-5

CONTRIBUYENTE

uf1 mallorquín	HOJA DE CONTROL DE INFORMES	FC-11-02 (10/08/2016)

CONTRATO No. :	EDU- 566-2021
ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
TIPO DE INFORME:	**INFORME MENSUAL No 12**
CODIGO: IM-504-12	

CONTROL DE REVISIONES

Responsables \ No. De Revisiones		0	1	2	3
Responsable de Elaboración	Nombre:	CYNTHIA VILLEGAS			
	Firma:				
	Fecha:	sep-22			
Vo. Bo. Director de Calidad	Nombre:	KARINA CARLIER			
	Firma.				
	Fecha:	sep-22			
Vo. Bo. Gerente del Proyecto	Nombre:	FABIAN SUAREZ			
	Firma.				
	Fecha:	sep-22			


CONTROL DE MODIFICACIONES

CAPÍTULO MODIFICADO	FECHA DE MODIFICACIÓN	OBSERVACIONES

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

COPIA No.	ENTIDAD O DEPENDENCIA	NÚMERO DE COPIAS
1	EDUBAR S.A	1 COPIA FÍSICA
1	EDUBAR S.A	1 COPIA MAGNETICA
1	UF1 MALLORQUIN	1 COPIA MAGNETICA

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILA S.A



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 12

(PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022)

IM-504-12

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

INTERVENTOR: CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN

BARRANQUILLA – SEPTIEMBRE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	EDUBAR S.A
OBJETO DEL PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
INTERVENTORÍA:	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
CONTRATO DE INTERVENTORÍA	EDU- 566 – 2021.
CONTRATO DE OBRA:	EDU – 561 – 2021.
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN – NIT 901.501.273 – 2
NOMBRE DOCUMENTO:	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 12

Control de Distribución del Documento				
Nombre	Área o Entidad	Copia No.	Tipo de Copia Controlada C No Controlada NC	Fecha
Ing. Diego Rada Altahona	Edubar	1	C	Septiembre/2022
Pedro Gutiérrez	Interventoría	1	C	Septiembre/2022

CONTROL DE MODIFICACIONES		
Versión	Descripción de Modificaciones	Fecha

Elaboró:	Ing. Cynthia Villegas	
Aprobó:	Ing. Fabian Suarez	
Responsable:	Ing. Pedro Gutiérrez	

Contenido

INTRODUCCIÓN 5
1.0 CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....6
1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.....6
1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO.....8
1.3. DESCPRICION Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....11
1.4. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.....12
2.0 ESTADO DE LOS CONTRATOS. 16
2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA. 16
2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....17
2.3. INFORMACIÓN PÓLIZAS CONTRATISTA.....18
2.4. INFORMACIÓN PÓLIZAS INTERVENTORÍA 18
2.5 BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS.....19
2.5.1. CONTRATO DE OBRA.....19
2.5.1.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE OBRA.....19
2.5.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....20
2.5.2.1 ACTAS GENERADAS AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 20
3.0 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO. 21
3.1. CONTRATO DE OBRA.....21
3.2 CONTRATO INTERVENTORÍA.....45
4.0 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS.....46
5.0 CONTROL DEL PERSONAL.....48
5.1. CONTRATO DE OBRA.....48
5.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....49
6.0 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.....50
7.0. ESTADO DEL TIEMPO.....52
8.0 CONTROL DE CALIDAD.....53
9.0 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES. 53

LISTA DE ANEXOS

ANEXO No. 1 INFORMES SEMANALES.

ANEXO No. 2 OFICIOS RECIBIDOS

ANEXO No. 3 OFICIOS ENVIADOS.

ANEXO No. 4 REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANEXO No. 5 INFORME Y ASPECTOS AMBIENTALES

ANEXO No. 6 COMITÉ DE OBRA

ANEXO No. 7 INDICADORES DE CALIDAD

ANEXO No. 8 GESTIÓN SOCIAL

ANEXO No. 9 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO No. 10 BITÁCORA

ANEXO No. 11 INFORME Y ASPECTOS SST

INTRODUCCIÓN

El presente documento resume las actividades ejecutadas por el CONSORCIO JCO MALLORQUÍN, durante el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto 2022, en el cual se desarrollaron algunas de las actividades contenidas dentro del Contrato de Obra **No. EDU-561 – 2021,** que tiene por objeto "**INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA**".

A través de este informe se presentan los procesos técnicos, administrativos, ambientales, financieros y de seguridad en el trabajo, a cargo del CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN., en la ejecución del Contrato **N.º EDU-566-2021**, suscrito con **EDUBAR SAS**, con el fin de realizar el seguimiento del Proyecto e informar el debido cumplimiento por parte del Contratista de Obra de cada una de las actividades contratadas para la ejecución a satisfacción de la obra y las eventualidades que se presenten durante el desarrollo del mismo.

1.0 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

1.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

EDUBAR S.A.S., en el marco de sus obligaciones, considera necesario y oportuno realizar el proceso de contratación de la INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

La Gerencia General de **EDUBAR S.A.,** procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de Contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-06-2021 y una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta por parte del CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN, identificado con NIT: 901.502.533-7.

Que el 23 de julio de 2021, EDUBAR SA., suscribió un Contrato Interventoría No. EDU-566-2021 con el CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN por valor de $3,974.629.750 incluido IVA y con plazo hasta 31 de diciembre de 2021.

De igual forma, la Gerencia General de **EDUBAR S.A.,** procedió a adelantar el trámite contractual, acorde con lo dispuesto en el Manual de contratación para lo cual publicó en la página WEB de EDUBAR S.A. y en la plataforma SECOP I, el proceso de Selección Abierta N° SA-04-2021 y una vez surtidas todas las etapas del proceso de contratación, el comité evaluador rindió informe recomendando aceptar la oferta por parte del CONSORCIO JCO MALLORQUÍN, identificado con NIT: 901.501.273 – 2.

Que el 21 de julio de 2021, EDUBAR SA., suscribió un Contrato Obra No EDU-561-2021 con el CONSORCIO JCO MALLORQUÍN por valor de $82.464.264.620 incluido IVA y con plazo hasta 31 de diciembre de 2021.

Que el 20 de diciembre de 2021, EDUBAR SA., suscribió Prorroga No 1 del EDU-561-2021 con el CONSORCIO JCO MALLORQUÍN con plazo hasta 30 de junio de 2022.

Que al ampliar el plazo del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 objeto de la Interventoría a cargo del Consorcio UF1 Mallorquín, en la misma fecha se suscribió la Prorroga No. 1 del Contrato de Interventoría No. EDU-566-2021 que amplió el plazo hasta el 30 de junio de 2022

Que el 23 de junio de 2022, EDUBAR SA., suscribió Prorroga No 2 del EDU-561-2021 con el CONSORCIO JCO MALLORQUÍN con plazo hasta 30 de abril de 2023.

Que al ampliar el plazo del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 objeto de la Interventoría a cargo del Consorcio UF1 Mallorquín, en la misma fecha se suscribió la Prorroga No. 2 del Contrato de Interventoría No. EDU-566-2021 que amplió el plazo hasta el 30 de abril de 2023

1.2 GENERALIDADES DEL PROYECTO.

La Ciénaga de Mallorquín cuenta con 650 hectáreas de extensión y se ubica al norte del departamento del Atlántico, en jurisdicción de los municipios de Barranquilla y Puerto Colombia que forman parte del área metropolitana de Barranquilla. Funciona como una laguna costera después de que en 1935, con la construcción de los tajamares de Bocas de Ceniza, se modificará el régimen estuarino dada su conexión y dependencia del río Magdalena. Con esta circunstancia comenzaron los problemas para el cuerpo de agua, pues el intercambio necesario de aguas para el equilibrio se rompió causando grandes consecuencias negativas a la vida acuática que alberga, y estimuló la acumulación de contaminantes en niveles no aceptables y procesos de sedimentación importantes.

Actualmente, una de las problemáticas es la contaminación, ya que el sector de las Flores se ha utilizado para disponer residuos sólidos de la ciudad de forma indiscriminada, funcionando como un botadero de basuras a cielo abierto, promoviendo la contaminación progresiva de las aguas, así como la proliferación de enfermedades para la población aledaña. Así mismo, la Ciénaga ha sido contaminada por la entrada de grandes cantidades de desechos provenientes de sectores aledaños, del suroccidente de la ciudad y de los municipios de la parte alta y media de la cuenca del Arroyo Grande y León.

Otra problemática latente es el cambio de borde de Ciénaga por erosión y sedimentación debido a los asentamientos informales y no controlados de edificaciones sobre la ribera de la misma. Con el aterramiento de toneladas de escombros y material de relleno se ha provocado la destrucción de numerosas hectáreas de manglar, fuente y base de la productividad pesquera y acuática de la Ciénaga y protector natural de la línea de costa, que en el

sector tiene una alta dinámica erosiva. Al analizar el área de estudio, se evidencian las modificaciones drásticas que han alterado no sólo las dinámicas naturales, sino esencialmente la manera en que la ciudad y los ciudadanos se relacionan con el agua. A raíz del crecimiento no controlado de los barrios La Playa y Las Flores, además de las grandes obras de ingeniería, siendo la más importante el Tajamar de Bocas de Ceniza, se ha rellenado y construido la costa y sobre la Ciénaga para solucionar problemas de accesibilidad y conectividad, olvidando la condición ecológica de dicho cuerpo de agua. Así, en cuento a la evolución costera de la Ciénaga de Mallorquín se considera que:

- Con la construcción de los tajamares se pasó de un régimen estuarino a uno de laguna costera, ya que se perdió la conexión y dependencia permanente del río Magdalena.
- Desde los años 30 la barra ha sufrido erosión progresiva y un déficit de sedimentos transportados a las playas a causa de la construcción de los tajamares.
- En la actualidad (desde 1980 hasta ahora), la Ciénaga de Mallorquín ha venido sufriendo cambios severos, especialmente relacionados con las variaciones de la urbanización.
- A causa de la fuerte presión antropogénica dominante, la Ciénaga de Mallorquín en su cuerpo de agua, ha perdido entre 1984 y el 2018 unas 370 hectáreas que equivalen a casi un 50%
- Al proceso evolutivo de la Ciénaga de Mallorquín se suman diversas problemáticas ambientales en sus ecosistemas afluentes y a lo largo de toda su cuenca hidrográfica. En esta última se ha generado un desequilibrio en los

cauces de los arroyos y por ende en cantidad de agua que debería llegar a la Ciénaga.

Como parte del desarrollo de la ciudad de Barranquilla en 2019 se propone el Plan de Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín, como una respuesta al cambio climático y a la urgente necesidad de desarrollar un espacio de esparcimiento público y de encuentro con la naturaleza en una ciudad que no sólo piensa en el presente, sino también planea la calidad de vida de la futura Barranquilla. En 2019, se propone el programa de gobierno para la ciudad de Barranquilla 2020-2023, que establece el objetivo de plantear no sólo el crecimiento y los lineamientos de la ciudad en estos cuatro (4) años, sino también consolidar las bases para el desarrollo urbano de la ciudad en la década próxima basándose en seis (6) líneas de acción, desarrollo de capital humano, mejores espacios públicos, conectividad de la ciudad, cultura y deporte, empleabilidad y gestión pública. En consecuencia, la Ciénaga de Mallorquín se presenta de vital importancia no sólo para la integración del tejido natural a las dinámicas de Barranquilla, sino también para ser un punto de partida para un crecimiento resiliente en los años venideros de la Ciudad. La Recuperación integral de la Ciénaga de Mallorquín busca Potencializar la Ciénaga de Mallorquín y su entorno a través de la recuperación integral de los ecosistemas, la implementación de implementado acciones de recuperación de calidad el agua, playas, el desarrollo urbano, mangares, parques, senderos e infraestructura que permita el disfrute y uso sostenible por parte de la población y el fortalecimiento del ecoturismo en esta zona. Esto incluye obras de infraestructura, de transporte y espacio público.

De igual manera, se buscará la recuperación de servicios eco-sistémicos y la protección de la ronda hídrica de la Ciénaga.

1.3. DESCRIPCIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

El Proyecto Ecoparque Uf1 Distrito Familiar, se desarrolla en el Departamento del Atlántico, en la vía que comunica a Barranquilla con el Corregimiento de La Playa.



Ilustración 1Localización del Proyecto

La propuesta para el Ecoparque Ciénaga Mallorquín se basa en el diseño de elementos urbanos y de paisaje que solucionen problemas de accesibilidad, contaminación, crecimiento urbano no controlado, y que a su vez, generen las bases para una ciudad biodiversa. La propuesta corresponde a 7 características espaciales y de usos que se representan en distritos a lo largo del borde de Ciénaga, y son; Distrito de protección La Playa, Distrito de Aventura, Distrito de Contemplación, Distrito Familiar, Distrito de Ciencia y

Conservación, Distrito de protección Las Flores, y Distrito Tajamar. Como resultado se presenta una red ecoturística activa que busca reestablecer los vínculos entre la ciudadanía y las dinámicas naturales costeras, visibilizar el patrimonio natural, y proveer a la ciudad de nuevos espacios públicos.

1.4. OBRAS CONTEMPLADAS EN EL PROYECTO.

El Distrito de contemplación se propone como un espacio para el encuentro con la naturaleza, que promueva la cultura ambiental e incremente la biodiversidad de fauna y flora local. Está pensado para el disfrute de actividades de contemplación a través de recorridos ecológicos por senderos entre el manglar y el agua de la Ciénaga, que permiten apreciar la flora local, respirar aire fresco y observar el ecosistema en el que confluye río y mar. El avistamiento de aves también hace parte de las actividades que se pueden realizar en este distrito, por lo que se plantean paradas o estaciones en medio del recorrido que permiten el encuentro con las especies de aves de la región. El recorrido del Distrito termina dentro de la Ciénaga con un muelle y un equipamiento deportivo, pensado para prácticas de ecoturismo y excursiones. El proyecto incluye las siguientes partes:

- Estación III: La estación es la conexión entre la ciudad y el Distrito, es donde empieza el recorrido. Funciona como control de acceso peatonal y de bicicletas y se encuentran los equipamientos de servicios básicos como baños y parqueadero de bicicletas. Esto permitirá que no se supere el aforó máximo permitido dentro del Ecoparque.
- Gradas Playa. Siguiente a la estación, se encuentra una plazoleta con grada que bajan hacia una playa naturalmente formada en la Ciénaga, de manera que esta pueda ser usada para el baño o contemplación de los visitantes. Se podrán realizar actividades de contemplación, recreación, observación.




Ilustración 2 Gradas Playa

- Contemplación: La tercera parada del recorrido es la gradería de contemplación, desciende al suelo desde el recorrido y está pensada como espacio de receso, meditación y contemplación. Las gradas permiten un acercamiento a los árboles y especies de fauna.



Ilustración 3 Gradas Contemplación

- Avistamiento de aves: Para el avistamiento de aves, el recorrido del sendero se convierte en una hélice que sube y vuelve a descender. Esta rodea los árboles, lo que permite tener una visual más amplia del

paisaje, así como mayor contacto con la naturaleza y las especies de aves de la región.



Ilustración 4 Avistamiento de Aves

- Muelle: El recorrido de los senderos termina en un muelle hacia el norte, planteado para la salida y llegada de pequeñas embarcaciones que realicen excursiones o paseos en la Ciénaga.
- Equipamiento deportivo: El Distrito contemplación, plantea un equipamiento deportivo, que posibilite el desarrollo de actividades y deportes náuticos dentro de la Ciénaga. Funciona como un equipamiento de servicios y almacenamiento, así como otra forma de acercamiento al agua en el recorrido.



Ilustración 5 Equipamiento Deportivo

2.0 ESTADO DE LOS CONTRATOS.

2.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

A continuación se relaciona la información general del Contrato de obra y sus modificaciones.

CONTRATO No:	EDU-561 – 2021
CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE S.A – EDUBAR S.A Nit: 800.091.140 – 4
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN Representante legal : ADALBERTO VIVERO CORONEL
NIT.	901.501.273 – 2
SUPERVISOR:	ING. DIEGO RADA ALTAHONA.
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA .
VALOR DEL CONTRATO:	OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L. **($ 82.464.264.620,00)**
FECHA DE INICIO:	1 de Septiembre 2021.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta 31 de Diciembre de 2021
PRORROGA No 1	6 meses
PRORROGA No 2	10 meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta 30 de abril de 2023

Cuadro No. 1Estado General del Contrato de Obra.

2.2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO No:	EDU – 566 – 2021
CONTRATANTE:	EDUBAR S.A. ANGELLY MELISSA CRIALES ANIBAL. Representante Legal.
CONTRATISTA:	CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
NIT	901.502.533-7
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
VALOR DEL CONTRATO INICIAL:	TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L ($ 3.974.629.750).
FECHA DE INICIO:	1 de Septiembre 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Hasta 31 de Diciembre de 2021
PRORROGA No 1	6 meses
PRORROGA No 2	10 meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	Hasta 30 de abril de 2023

Cuadro No. 2 Estado General del Contrato de Interventoría.

2.3. INFORMACIÓN PÓLIZAS CONTRATISTA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	No. BQ – 100043007 – ANEXO No 6
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	No. BQ – 100011003 – ANEXO No 7
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL
FECHA DE EXPEDICIÓN INICIAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA EXPEDICION MODIFICACION	1 JULIO DE 2022

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/12/2021	30/10/2023	$ 16.492.852.924
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	31/12/2021	30/04/2026	$ 12.369.639.693
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	30/06/2022	30/04/2028	$ 24.739.279.386
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/09/2021	30/07/2023	$ 16.492.852.924

Cuadro No. 3 Resumen de las pólizas del Contrato de Obra.

2.4. INFORMACIÓN PÓLIZAS INTERVENTORÍA

PÓLIZA	
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	No. 85-44-101111717 – ANEXO 6
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	No. 85-40-101049329 – ANEXO 5
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
FECHA DE EXPEDICIÓN INICIAL:	29 de diciembre de 2021
FECHA EXPEDICION MODIFICACION	15 de julio de 2022

RIESGO	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/09/2021	31/10/2023	$ 794.925.950
PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	01/09/2021	30/04/2026	$ 596.194.462,5
CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2021	31/12/2026	$ 794.925.950
RESPONSABILIDAD CIVIL	01/09/2021	30/04/2023	$ 794.925.950

Cuadro No. 4 Resumen de las pólizas del Contrato de Interventoría.

2.5 BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS.

2.5.1. CONTRATO DE OBRA.

El valor del Contrato No. EDU-561-2021 es la suma de OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/L. **($82.464.262.620,00),** los cuales serán pagados mediante la presentación de actas parciales de obra dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la factura.

2.5.1.1 Actas Generadas al Contrato de Obra.

- Actas Generales.

A la fecha se han generado las siguientes actas, de acuerdo con las actividades ejecutadas en el presente periodo.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO DE OBRA	1 de Septiembre 2021
ACTA DE MODIFICACION No. 1	31 mayo de 2022

Cuadro No. 5 Resumen de las actas del Contrato de obra.

- Acta Parcial de Obra.

A la fecha del cierre del presente informe se han presentado por parte del Contratista ocho (8) actas parciales de obra, así:.

Acta	Período	Valor del Acta	Acumulado
1	1 diciembre/21 – 31 enero 2022	$1.628.531.995,79	$1.628.531.995,79
2	1 - 28 febrero de 2022	$1.365.320.628,62	$2.993.852.624,41
3	1 – 31 de marzo de 2022	$1.399.878.857,78	$4.393.731.482,19
4	1 – 30 de abril de 2022	$5.566.544.118,72	$9.960.275.600,91
5	1 - 31 de Mayo de 2022	$3.838.560.382,80	$13.798..835,983,79
6	1 - 30 de Junio de 2022	$3.461.952.945,32	$17.260..788,928,43
7	1 - 31 de Julio de 2022	$3.411.534.139,78	$20.672.323.068,23
8	1 – 31 de Agosto de 2022	$3.201.796.207,74	$23.874.119.275,95

Cuadro No. 6 Resumen de las actas parciales de obra.

2.5.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

El valor del Contrato de Interventoria No. EDU-566 - 2021 es la suma de *TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/L.* ***($ 3.974.629.750).***

EDUBAR pagará al CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN el servicio prestado, en proporción al avance de obra durante el período correspondiente.

2.5.2.1 Actas Generadas al Contrato de Interventoría.

- Actas Generales.

ACTAS	FECHA
ACTA DE INICIO DE OBRA	1 de Septiembre 2021

Cuadro No. 7 Resumen de las actas del Contrato de Interventoría.

- Acta Parcial de Interventoría.

A la fecha del cierre del presente informe esta Interventoría ha presentado ocho (8) actas parciales de costos, así:

Acta	Período	Valor del Acta	Acumulado	Estado
1	1 diciembre/21 – 31 enero/22	$78.300.206	$78.300.206	Pagada
2	1 - 28 febrero de 2022	$65.978.854	$144.279.060	Pagada
3	1 - 31 de marzo de 2022	$67.568.706	$211.847.766	Pagada
4	1-30 de abril de 2022	$268.287.508	$480.126.274	Pagada
5	1 – 31 de mayo de 2022	$ 184.820.283	$664.946.557	Pagada
6	1 – 30 de junio de 2022	$ 166.934.450	$831.890.006,50	Pagada
7	1 – 31 de julio de 2022	$ 164.549.678	$996.439.678,15	Facturada
8	1 – 31 de agosto de 2022	$154.215.634,30	$1.150.655.312,45	Presentada

Cuadro No. 8 Resumen de las actas de costos de Interventoría.

3.0 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO.

3.1. CONTRATO DE OBRA.

A continuación se describen las actividades realizadas por el Contratista **CONSORCIO JCO MALLORQUÍN**, durante el período comprendido del 01 al 31 de agosto del 2022:

Actividades realizadas:

- Localización y replanteo del proyecto
- Revisión de planos y especificaciones del Proyecto

- Asistencia a dos (2) comités de obra.

Acta de comité	Fecha
29	31/07/2022
30	19/08/2022

Cuadro No. 9 Resumen de Comités de obra en el período.

- Seguimiento a los siguientes documentos: Plan de calidad, Cronograma de obra, Flujo de Inversiones, Matriz de Riesgo, Programa de Gerencia, Plan de Trabajo, Plan de Gestión de Riesgo, Protocolo de Bioseguridad, Programa SST, Programa de Gestión Social, PMA
- Trámite de permisos ante diferentes entidades para el desarrollo de la obra
- Seguimiento a la actividad de hinca de pilotes en el frente de tierra (Estación III, Modulo 12,13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40) y en el frente de agua se finalizó el hincado de pilotes (Modulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50).
- Recepción y acopio de vigas de madera laminada en campamento de Caribe Verde
- Recepción en el campamento de Caribe Verde de la herrería que necesita el proyecto.
- Corte de las platinas para el proyecto en el campamento de Caribe Verde e instalación de viguetas
- Talleres y Capacitaciones del proyecto con la comunidad de la playa
- Seguimiento a la actividad de instalación de corte de pilotes, instalación de tocones de madera, instalación de riostras módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Estación III, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27.

- Instalación de viga laminada e instalación de viguetas en módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y Estación III.
- Supervisión de actividad de instalación de plataforma en deck del módulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
- Supervisión de actividad de instalación de parales de barandas módulos 1, 2 y 3.
- Instalación de columnas módulo 2.

3. 2 INFORMACIÓN TÉCNICA

HINCADO DE PILOTES

- Resumen de hincado de pilotes

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
1	25	11	11,3	124,3
	20	28	10,3	288,4
2	20	10	10,2	102
	25	8	10,2	81,6
	25	13	10,2	132,6
3	20	22	11,3	248,6
	25	11	10,3	113,3
4	20	22	11,3	248,6
	25	11	10,3	113,3
5	20	22	11,3	248,6
	25	11	10,3	113,3
6	20	22	11,3	248,6
	25	11	10,3	113,3
7	20	14	11,3	158,2
	25	7	10,3	72,1
8	25	28	11,3	316,4
	25	47	10,3	484,1
9	20	12	10,3	123,6
	25	6	11,3	67,8
	20	20	10,3	206

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
10	25	10	11,3	113
11	25	25	10,3	257,5
	25	27	11,3	305,1
12	20	13	10,2	132,6
	25	4	11,2	44,8
13	20	28	9,95	278,6
	25	21	9,95	208,95
	25	16	9,3	148,8
14	20	2	7,7	15,4
	25	16	11,65	186,4
	25	30	8,65	259,5
	25	18	13,65	245,7
15	20	6	9,3	55,8
	25	7	9,3	65,1
	25	3	9,95	29,85
	20	4	9,95	39,8
	25	1	9,65	9,65
16	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
17	20	10	9,3	93
	25	11	9,3	102,3
18	20	6	9,3	55,8
	25	7	9,3	65,1
19	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
20	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
21	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
22	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
23	20	6	9,3	55,8
	25	7	9,3	65,1
	20	6	9,3	55,8

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
24	25	8	9,3	74,4
25	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
26	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
27	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
28	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
29	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
30	20	6	9,3	55,8
	25	8	9,3	74,4
31	20	4	9,3	37,2
	25	6	9,3	55,8
32	20	8	9,3	74,4
	25	9	9,3	83,7
33	20	8	9,3	74,4
	25	5	9,3	46,5
34	20	0	0	0
	25	22	9,3	204,6
35	25	18	8,8	158,4
	25	2	9	18
	25	2	9,3	18,6
	25	2	9,7	19,4
36	25	24	8,68	208,32
	20	3	9,6	28,8
	20	5	9,75	48,75
	20	6	10,4	62,4
	20	10	10,5	105
	20	4	10,6	42,4
	20	4	11	44
	20	6	11,2	67,2
	20	4	11,3	45,2

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
37	25	20	8,68	173,6
	20	3	9,6	28,8
	20	5	9,75	48,75
	20	6	10,4	62,4
	20	10	10,5	105
	20	4	10,6	42,4
	20	4	11	44
	20	6	11,2	67,2
	20	4	11,3	45,2
43	20	20	10,3	206
44	20	19	12,3	233,7
	25	3	12,3	36,9
45	20	2	9,9	19,8
	20	2	9,6	19,2
	20	4	9,3	37,2
	20	12	9	108
	25	10	9	90
46	20	18	10,3	185,4
	20	2	10,65	21,3
	20	2	11,05	22,1
47	20	13	12,3	159,9
48	20	32	13,4	428,8
	25	26	13,4	348,4
	25	14	15,4	215,6
49	20	11	12,8	140,8
	25	2	12,8	25,6
50	20	2	12,65	25,3
	20	2	12,2	24,4
	20	4	11,75	47
	20	2	11,3	22,6
	20	2	10,7	21,4
	20	22	10,3	226,6

Cuadro No. 10 Resumen de hincado por módulos terminados.

Frente Tierra

- **Módulo 38**

Se ha hincado 251,1 (27 pilotes) de 251,1 ml correspondientes a pilotes de 20 y 25 centímetros de diámetro.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
20	1	9,3	9,3
25	26	9,3	241,8
TOTAL	27		251,1

Cuadro No. 11 Listado de pilotes M-38.




Ilustración 6. Riostras Instaladas – M38

- **Módulo 39**

Se ha hincado 161,9 (16 pilotes) de 161,9 ml correspondientes a pilotes de 25 centímetros de diámetro.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
25	6	9,3	55,8
25	2	9,75	19,5

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
25	2	10,2	20,4
25	2	10,7	21,4
25	4	11,2	44,8
TOTAL	16		161,9

Cuadro No. 12 Listado de pilotes M-39.



Ilustración 7. Riostras Instaladas – M39

- **Módulo 40**

Se ha hincado 393,9 ml (39 de 72 pilotes) de 727,2 ml correspondientes a pilotes de 25 centímetros de diámetro.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud	Total (ml)
25	48	9,1	436,8
25	24	12,1	290,4
TOTAL	72		727,2

Cuadro No. 13 Listado de pilotes M-40.




Ilustración 8. Riostras Instaladas – M40

INSTALACION DE RIOSTRAS

- Resumen de instalación de riostras

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
1	15	48	3,3	158,4
	17	30	5,3	159
2	15	28	3,3	92,4
	17	12	5,3	63,6
	15	44	3,3	145,2

Módulo	Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
3	17	22	5,3	116,6
4	15	44	3,3	145,2
	17	22	5,3	116,6
5	15	44	3,3	145,2
	17	24	5,3	127,2
6	15	44	3,3	145,2
	17	24	5,3	127,2
7	15	28	3,3	92,4
	17	12	5,3	63,6
8	15	102	3,3	336,6
	17	58	5,3	307,4
9	15	44	3,3	72,6
	17	24	5,3	127,2
10	15	40	3,3	132
	17	18	5,3	95,4
14	15	104	3,3	343,2
	17	78	5,3	413,4
15	15	10	3,3	33
	17	8	5,3	42,4
16	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2
17	15	10	3,3	33
	17	6	5,3	31,8
18	15	6	3,3	19,8
	17	8	5,3	42,4
19	15	4	3,3	13,2
	17	4	5,3	21,2

Cuadro No. 14 Resumen Instalación de Riostras.

- **Módulo 20**

Se instalaron a la fecha 62,2 ml (14 riostras) de 62,2 ml completando todo el módulo.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
15	6	3,30	19,8
17	8	5,30	42,4
TOTAL	14		62,2

Cuadro No. 15 Listado de riostras – M20




Ilustración 9. Riostras Instaladas – M20

- **Módulo 21**

Se instalaron a la fecha 51,6 ml (12 riostras) de 51,6 ml completando todo el módulo.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
15	6	3,30	19,8
17	6	5,30	31,8
TOTAL	12		51,6

Cuadro No. 16 Listado de riostras – M21



Ilustración 10. Riostras Instaladas – M21

- **Módulo 22**

Se instalaron a la fecha 34,4 ml (8 riostras) de 34,4 ml completando todo el módulo.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
15	4	3,30	13,2
17	4	5,30	21,2
TOTAL	8		34,4

Cuadro No. 17 Listado de riostras – M22




Ilustración 11. Riostras Instaladas – M22

- **Módulo 23**

Se instalaron a la fecha 41 ml (10 riostras) de 41 ml completando todo el módulo.

Diámetro (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
15	6	3,30	19,8
17	4	5,30	21,2
TOTAL	10		41

Cuadro No. 18 Listado de riostras – M23




Ilustración 12. Riostras Instaladas – M23

INSTALACION DE VIGAS LAMINADAS

- Resumen de instalación de vigas laminadas a corte del presente informe

Módulo	Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
1	30	2	121,02	242,04
	36	1	122,4	122,4
2	30	2	105,63	211,26
	36	1		Sin instalar
3	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
	30	2	100,8	201,6

Módulo	Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
4	36	1	100,8	100,8
5	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
6	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
7	30	2	62,4	124,8
	36	1	62,4	62,4
8	30	2	215,6	431,2
	36	1	420,44	420,44
9	30	2	100,8	201,6
	36	1	100,8	100,8
10	30	2	91,2	182,4
	36	1	91,2	91,2

Cuadro No. 19 Listado Resumen de vigas instaladas

- **Módulo 14 – Estación III**

Se instalaron a la fecha 563,3 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
30	2	98,905	197,81
36	1	365,49	365,49
TOTAL			563,3

Cuadro No. 20 Listado de vigas – M14




Ilustración 13. Vigas Instaladas – M14

- **Módulo 15**

Se instalaron a la fecha 90,14 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	45,07	90,14
TOTAL			90,14

Cuadro No. 21 Listado de vigas – M15




Ilustración 14. Vigas Instaladas – M15

- **Módulo 16**

Se instalaron a la fecha 50,4 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	25,2	50,4
TOTAL			50,4

Cuadro No. 22 Listado de vigas – M16



Ilustración 15. Vigas Instaladas – M16

- **Módulo 17**

Se instalaron a la fecha 87,4 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	43,7	87,4
TOTAL			87,4

Cuadro No. 23 Listado de vigas – M17




Ilustración 16. Vigas Instaladas – M17

- **Módulo 18**

Se instalaron a la fecha 60 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	30	60
TOTAL			60

Cuadro No. 24 Listado de vigas – M18




Ilustración 17. Vigas Instaladas – M18

- **Módulo 19**

Se instalaron a la fecha 50,4 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	25,2	50,4
TOTAL			50,4

Cuadro No. 25 Listado de vigas – M19



Ilustración 18. Vigas Instaladas – M19

- **Módulo 20**

Se instalaron a la fecha 60,2 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	30,1	60,2
TOTAL			60,2

Cuadro No. 26 Listado de vigas – M20




Ilustración 19. Vigas Instaladas – M20

- **Módulo 21**

Se instalaron a la fecha 59,68 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	29,84	59,68
TOTAL			59,68

Cuadro No. 26 Listado de vigas – M21




Ilustración 19. Vigas Instaladas – M21

- **Módulo 22**

Se instalaron a la fecha 50,4 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	25,2	50,4
TOTAL			50,4

Cuadro No. 27 Listado de vigas – M22



Ilustración 20. Vigas Instaladas – M22

- **Módulo 23**

Se instalaron a la fecha 59,24 ml completando todo el módulo.

Alto (cm)	Cantidad	Longitud de diseño	Total (ml)
36	2	29,62	59,24
TOTAL			59,24

Cuadro No. 28 Listado de vigas – M23




Ilustración 21. Vigas Instaladas – M23

INSTALACION DE PISO DECK

- Resumen de piso deck instalado a corte del presente informe

Módulo	Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
1	50,4	6	302,4	302,4
			31,43	31,43
2	18	3	54	54
3	50,4	6	302,4	302,4
4	50,4	6	302,4	302,4

Cuadro No. 29 Listado Resumen Piso Deck

- **Módulo 2**

Se instalaron a la fecha 118 m^2 completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
Tramo curvo		118	118
TOTAL			118

Cuadro No. 30 Listado de piso Deck – M2




Ilustración 22. Piso Deck Instalado – M2

- **Módulo 5**

Se instalaron a la fecha 302,4 m² completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
50,4	6	302,4	302,4
TOTAL			302,4

Cuadro No. 31 Listado de piso Deck – M5




Ilustración 23. Piso Deck Instalado – M5

- **Módulo 6**

Se instalaron a la fecha 302,4 m² completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
50,4	6	302,4	302,4
TOTAL			302,4

Cuadro No. 32 Listado de piso Deck – M6




Ilustración 24. Piso Deck Instalado – M6

- **Módulo 7**

Se instalaron a la fecha 187 m2 completando todo el módulo.

Longitud (m)	Ancho (m)	Área (m2)	Total (m2)
31,2	6	187,2	187,2
TOTAL			187,2

Cuadro No. 33 Listado de piso Deck – M7




Ilustración 25. Piso Deck Instalado – M7

INSTALACION DE COLUMNAS EN CRUZ

- **Módulo 2**

Se instalaron a la fecha 60 m (12 columnas) completando todo el módulo.

Longitud (m)	Cantidad	Total (m)
5	12	60
TOTAL		60

Cuadro No. 34 Listado de columnas – M2




Ilustración 26. Piso Deck Instalado – M2

En el **Anexo No 4** se adjunta el registro fotográfico de las actividades desarrolladas en el periodo.

3.3 CONTRATO INTERVENTORÍA.

Durante el periodo del presente informe, el equipo de la Interventoría ha realizado las actividades que se relacionan a continuación:

Actividades realizadas

- Revisión, control y seguimiento permanentemente de los documentos radicados por el Contratista
- Se realizaron requerimientos al Contratista por medio de oficios, de manera verbal, a través de la bitácora y en los comités de obra sobre el cumplimiento de las obligaciones contractuales del Contratista.
- Se realizaron informes semanales discriminando las actividades realizadas.

Informe semanal	Periodo
48	1/08/2022 - 7/08/2022
49	8/08/2022 - 14/08/2022
50	15/08/2022 - 21/08/2022
51	22/08/2022 - 28/08/2022

Ver anexo No.1 Informes Semanales.

- Seguimiento al Contratista a las actividades de campo a fin de que se cumplan con las normas técnicas de calidad y normas ambientales.
- Durante la ejecución de las actividades se proporcionaron oportunamente las sugerencias y respectivas recomendaciones de aspectos técnicos, de seguridad industrial y ambiental.
- Supervisión a las actividades de localización y replanteo
- Supervisión a actividades de hincado de pilotes en tierra
- Supervisión a actividades de instalación de tocones, riostras, vigas laminadas, viguetas, piso Deck y columnas.

- Supervisión a actividades de instalación de la plataforma en deck.
- Elaboración y presentación del informe de Interventoría correspondiente al periodo de agosto de 2022
- Elaboración del informe de Interventoría correspondiente al periodo de agosto de 2022
- Seguimiento al cronograma de obras y programa de inversiones de la prórroga No 2.
- Revisión y aprobación de acta parcial de obra.

4.0 AVANCE Y ESTADO DE LAS OBRAS.

A continuación se presenta el cuadro resumen del avance y estado de las obras ejecutadas por el Contratista, teniendo en cuenta la programación de actividades con fecha de terminación 3 de Abril de 2023.

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49,00%	26,00%	-23,00%	26,41%	28,13%	$ 23.194.305.714,11	1,72%
52	22/08/2022	28/08/2022	51,00%	27,00%	-24,00%	27,33%	28,91%	$ 23.843.634.035,45	1,58%
53	29/08/2022	4/09/2022				28,55%			
54	5/09/2022	11/09/2022				29,77%			
55	12/09/2022	18/09/2022				31,00%			
56	19/09/2022	25/09/2022				32,22%			
57	26/09/2022	2/10/2022				33,34%			
58	3/10/2022	9/10/2022				34,46%			
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			

Cuadro No. 35 Resumen de avance de obras ejecutadas.

- A la fecha del presente corte y según la programación entregada por el Contratista luego de aprobada la prórroga No 2, el porcentaje de obras ejecutadas a la fecha es de **27%** vs obras programadas de **51%** presentándose un atraso del **24%**. Retraso que está debidamente justificado en las obras del carril de desaceleración y parqueadero que aún se encuentra en trámite del convenio para la intervención de la vía. Igualmente se empiezan a generar retrasos en el inicio de la construcción de algunas estructuras como son piso deck e instalación de riostras y vigas laminadas del módulo 15 al 23.

- Durante el periodo se continua con la instalación de las vigas laminadas y viguetas procedentes del taller especializado en Bogotá.
- Durante el período se continua la instalación de la plataforma en Deck en el módulo 5, 6 y 7.
- Durante todo el periodo del informe Puerta de Oro, el Distrito, Edubar y el Contratista, han venido realizando ingentes esfuerzos para conseguir permisos ante la ANI para la intervención de la vía y poder iniciar la construcción del carril de desaceleración y Parqueadero.
- Puerta de Oro entregó a Edubar los nuevos diseños del parqueadero, luego de la decisión de trasladar del sitio original y que ahora estará ubicado al lado de la Estación III. El Contratista realizó el replanteo en campo del nuevo diseño y la implantación, donde evidenció que hacía falta información de la versión anterior, por lo que remitió el plano con estas observaciones a EDUBAR. Igualmente, el contratista entregará para su revisión una nueva propuesta para la ubicación del tanque de agua potable.
- El Contratista continua con el trazado y replanteo del proyecto para la ubicación de los pilotes de cada módulo, esto con el fin de verificar el alineamiento y poder realizar los ajustes necesarios durante el proceso de hincado.
- A fecha de corte del presente informe se han hincado 615 pilotes en tierra (Estación III y modulo 12,13,15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40) y se finalizó el hincado 639 en agua correspondientes a los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50.

5.0 CONTROL DEL PERSONAL.

5.1. CONTRATO DE OBRA.

El Contratista cuenta con el siguiente personal profesional aprobado, los cuales se relacionan a continuación:

NOMBRE	CARGO
ADALBERTO VIVIERO	GERENTE DEL PROYECTO
JAVIER VELEZ	DIRECTOR DE OBRA
JHORVIS DE LUQUE	RESIDENTE DE OBRA
LUIS POLO	RESIDENTE DE OBRA
ANTONIO FRANCO	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
CARLOS DUSSAN	ESPECIALISTA AMBIENTAL
LAYTON GONZALEZ-RUBIO	ESPECIALISTA HIDRAULICO
COMISIÓN DE TOPOGRAFIA	2
OPERADORES CABRIA	4

Cuadro No. 85 Resumen Personal en obra.

NOMBRE	CARGO
AYUDANTES	23
VIGILANTE	3
SOLDADORES	1
DIANA DAZA	INSPECTORA/SISO
OPERADOR TELEHANDLER	1
OFICIOS VARIOS	3
INGENIERO AUXILIAR	1
ISABELLA MONTERROZA	PSICOLOGA SOCIAL
MAESTRO DE OBRA	1
OFICIALES DE OBRA	7
ALMACENISTA	1
CONDUCTOR	1

Cuadro No. 86 Resumen Mano de Obra Calificada

5.2 CONTRATO DE INTERVENTORÍA

El equipo de trabajo de la Interventoría en el periodo comprendido del 01 al 31 de agosto del 2022 se relaciona a continuación:

No.	PERSONAL	CARGO
1	PEDRO GUTIERREZ B.	DIRECTOR DE INTERVENTORIA
2	FABIAN SUAREZ H.	GERENTE DE PROYECTO
3	CYNTHIA VILLEGAS A.	RESIDENTE INTERVENTORÌA
4	LILIANA GALLARDO P.	ESPECIALISTA AMBIENTAL
5	JAIME CURVELO G.	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL
6	MARIELA VILORIA	PROFESIONAL SOCIAL

No.	PERSONAL	CARGO
7	CRISTIAN BENAVIDES N.	RESIDENTE AMBIENTAL
8	HERNANDO GÓMEZ CASAS	ESPECIALISTA ELÉCTRICO

Cuadro No. 36 Resumen Personal Interventoría.

NOMBRE	CARGO
COMISIÓN TOPOGRÁFICA	1
INGENIERO AUXILIAR	2
CONDUCTOR	1

Cuadro No. 37 Resumen mano de obra calificada.

6.0 ASPECTOS TÉCNICOS DEL CONTRATO.

Entrega de planos.

A la fecha todos los planos y diseños definitivos de las plataformas y edificios de madera del proyecto han sido remitidos por la Entidad contratante. Está pendiente por remitir el ajuste final de los diseños del tanque y redes hidrosanitarias que sufrieron cambios por el traslado del parqueadero.

Análisis de precios unitarios y presupuesto.

El Contratista remitió el presupuesto y apus iniciales que fueron presentados en su oferta licitatoria, sin embargo, luego de la revisión de los diseños y los ajustes entregados por la entidad contratante, el Contratista deberá entregar un informe con el balance real del Contrato que incluye el presupuesto y apu actualizado para revisión y aprobación por parte de la Interventoría y la entidad contratante.

Trámites y Permisos

Durante el presente período Puerta de Oro, Edubar, el Distrito y el Contratista han venido realizando ingentes esfuerzos en lo que respecta a los trámites ante la ANI que permitan obtener el permiso de intervención de la vía que comunica a Barranquilla con

el corregimiento de la Playa y que es colindante con el proyecto, donde se construirá el carril de desaceleración, la cicloruta y el parqueadero.

Balance del Contrato

Dentro del primer mes de ejecución del Contratista debía realizar una revisión detallada del proyecto, por lo que esta Interventoría está a la espera que se presente un informe detallado que contenga el presupuesto detallado actualizado y análisis de precios unitarios acompañados de las respectivas especificaciones. A la fecha de corte del presente informe, la Interventoría le remitió al Contratista debidamente aprobado el diseño eléctrico una vez cumplía con las normas de RETIE y RETILAP. Igualmente, se remitió el presupuesto de dicho componente eléctrico para que fuera tramitado su incorporación en el Contrato. Para incorporar este presupuesto, el contratista presentó el Acta de Modificación No 1 e igualmente realizó un balance de las cantidades reales a ejecutar en los pilotes, riostras, vigas y viguetas.

Plan de Compras

Es importante mencionar que dicho plan no se encuentra dentro de las obligaciones del Contrato de Obra e Interventoría. Sin embargo, debido a que gran parte de los materiales del proyecto no se producen en Colombia y vienen siendo importados desde Estados Unidos y China, la Interventoría está realizando un seguimiento a la compra e importación de la madera, para verificar que cumpla con todas las especificaciones y se garantice un suministro al proyecto que permita cumplir con los plazos programados.

7.0. EQUIPO DE OBRA

Durante el periodo el contratista utilizó en obra los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
CABRIA 890 Y 1300 KG – En zona seca	1

EQUIPO	CANTIDAD
CABRIA 1300 KG – En zona húmeda	1
BOMBA	1
LANCHA	1
TELEHANDLER CAT TH103	1
PLANTA ELECTRICA	5
EQUIPO DE SOLDADURA	3
ESTACIÓN TOTAL	2
NIVEL AUTOMÁTICO	2
VEHÍCULO	1

Cuadro No. 38 Equipo de Obra

Por parte de la Interventoría se contó con los siguientes equipos:

EQUIPO	CANTIDAD
DRON	1
COMPUTADORES	4
ESTACIÓN TOTAL	1
NIVEL	1
VEHÍCULO	1

Cuadro No. 39 Equipo de Interventoría

8.0. ESTADO DEL TIEMPO.

A continuación se relaciona el estado del tiempo durante el periodo en curso.

FECHA	DURACIÓN (HORAS)	LEVES	FUERTES	NUBLADOS
1/08/2022	0			
2/08/2022	0			1
3/08/2022	2,1	1		1
4/08/2022	0			
5/08/2022	0			
6/08/2022	3	1		1
7/08/2022	0			
8/08/2022	0			
9/08/2022	0			
10/08/2022	0			
11/08/2022	1		1	

FECHA	DURACIÓN (HORAS)	LEVES	FUERTES	NUBLADOS
12/08/2022	0,5	1		
13/08/2022	0			1
14/08/2022	0			
15/08/2022	0			1
16/08/2022	0			
17/08/2022	0			
18/08/2022	0			
19/08/2022	0			
20/08/2022	0			
21/08/2022	0			
22/08/2022	0			1
23/08/2022	0			
24/08/2022	0			
25/08/2022	0			
26/08/2022	0			
27/08/2022	0			1
28/08/2022	0			
29/08/2022	0			
30/08/2022	0			
31/08/2022	0			1

Cuadro No. 40 Estado del Tiempo

9.0 CONTROL DE CALIDAD.

La Interventoría realizó seguimiento y control a las actividades de topografía, hincado de pilotes, instalación de riostras, vigas, viguetas, plataforma del deck y columnas en cruz para garantizar la calidad de las obras.

10 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES.

A partir de las actividades ejecutadas en el presente periodo se pueden resaltar los siguientes aspectos:

- **Aspectos Técnicos.**

A la fecha Edubar S.A ha realizado la entrega completa de los diseños definitivos eléctricos y de los diseños estructurales de los módulos curvos y el módulo de avistamiento de aves.

Sin embargo, de acuerdo con la verificación de topografía realizada por el Contratista en conjunto con la Interventoría, se encontró que las riostras de la pasarela de 1,5 m de ancho están quedando enterradas por debajo del nivel del suelo si se construyen a la cota +1,96 establecida en el diseño, y por lo tanto no estarían cumpliendo con la función de apoyo estructural para la que fueron diseñadas. Es por ello que, Puerta de Oro entregó una versión a la cota +2,20 para las pasarelas de 1,5 y 6 m de ancho que garantiza no solo el empotramiento de los pilotes y niveles de seguridad de la estructura, sino que se respeta el diseño de mantener las pasarelas lo más cerca posible del agua. Para el caso de la Estación III se establece cota de plataforma de +2,72 y el módulo 15 sería donde se realizaría la transición entre la estación y las pasarelas.

En el caso de los módulos 36 y 37, debido a la cota que presentaba el terreno y al impacto que generaría sobre la vegetación existente en esta área, se decidió subir el nivel en estos módulos a la cota (+3.2), para lo cual se hará una transición en el módulo 35.

Para el diseño del parqueadero, tanque de agua potable y redes hidrosanitarias, Edubar S.A hizo entrega de la nueva posición donde fue reubicado el parqueadero, pero está pendiente por entregar la nueva posición del tanque de agua y el rediseño de las redes hidrosanitarias.

Con respecto a los permisos para la intervención de la vía es importante casi que imperativo obtener la viabilidad por parte de la ANI lo más pronto posible para permitir al Contratista iniciar los trabajos del carril de desaceleración, cicloruta, ampliación de

box coulvert y parqueadero. Igualmente se deben terminar de ajustar la nueva ubicación del parqueadero y el tanque de agua potable por parte de la entidad contratante, ya que al realizar la implantación de la nueva ubicación del parqueadero, se pudo evidenciar que no estaban todos los elementos que aparecen en la versión anterior.

El Contratista remitió el presupuesto del componente eléctrico teniendo en cuenta los diseños definitivos remitidos por la entidad contratante, la Interventoría realizó las respectivas observaciones y emitió su No objeción al ajuste del diseño y presupuesto, sin embargo, durante el presente periodo el contratista incorporó el presupuesto eléctrico dentro de la modificativa No 1 y realizó el respectivo balance de cantidades para los pilotes, riostras y vigas de las pasarelas.

Durante el mes de diciembre de 2021, la Interventoría dio trámite a la solicitud de prorroga No 1 tanto del Contrato de Obra como de Interventoría por 6 meses, por lo que la nueva fecha de finalización de los Contratos había quedado establecida para el 30 de junio de 2022.

Para el mes de mayo de 2022, teniendo en cuenta el porcentaje de ejecución que llevaba la obra en ese momento, y que en el tiempo restante del Contrato (un mes), no era posible culminar con el objeto contractual, el Contratista presentó una solicitud de prórroga No 2 donde la nueva fecha de terminación del Contrato sería para el 30 de abril de 2023. La Interventoría luego de analizar los documentos soportes y las justificaciones presentadas por el Contratista, remite a la Entidad Contratante recomendándole darle trámite a la solicitud. Esta solicitud recibe el aval de la entidad contratante con la aprobación de la prórroga No 2 el pasado 23 de junio de 2022 para los Contratos de Obra e Interventoría.

Durante el presente periodo el Contratista presentó el presupuesto desglosado para el componente del sistema de la red contraincendio y se encuentra en revisión por parte de la Interventoría. Para el caso del componente de voz y datos, el Contratista propuso a la entidad contratante y a la Interventoría implementar unos ajustes al diseño original buscando hacerlo más versátil, que permitiría al proyecto integrarse no solo con las demás unidades funcionales sino que además ir acorde con los proyectos que adelanta el distrito actualmente.

EDUBAR, como entidad contratante, manifestó que, basados en lo establecido en el contrato EDU-506-2021, solicita que el Contratista proceda a complementar y/o adicionar y/o modificar y/o ajustar lo correspondiente al componente de voz y datos, presentando a la Interventoría debidamente soportada la propuesta de optimizar dicho componente.

- **Programación.**

Se realizó control de la programación de la obra con corte al día 31 de agosto del 2022, teniendo en cuenta la programación entregada por el Contratista para la prórroga No 2, con un porcentaje programado de **51%** y ejecutado de **27%**, con una diferencia de atraso del **24%**. La derivación de los retrasos de estas actividades se presentan por temas pendientes en los trámites para la intervención de la vía, la entrega de la totalidad de los predios del proyecto y la entrega definitiva del diseño del tanque de agua potable y sistema hidrosanitario.

- **Avance Presupuestal.**

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de agosto del 2022 el Contratista ejecutó obras por valor de $3.201.796.207,74 incluido AIU equivalente a un 3,88% del valor contractual, con un valor acumulado de $ 23.874.119.275,95 equivalentes al 28,95%.

- **Gestión Social**

El seguimiento a los documentos y gestión social del periodo se adjunta en el **Anexo No 8**

- **Gestión Ambiental**

El seguimiento a los documentos y gestión ambiental del periodo se adjunta en el **Anexo No 5**

- **Seguridad Industrial, Salud Ocupacional.**

El seguimiento a los documentos y gestión SST del periodo se adjunta en el **Anexo No 11**

- **Bitácora de Obra.**

El Contratista inició actividades el día 3 de enero de 2022. Ver **Anexo No 10.**

ANEXO No. 1

INFORMES SEMANALES

EDUMAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 47	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contrato Nº:	EDU-561-2021	Valor Inicial:	$ 82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	Valor Total Inicial:	$	82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	Valor Adiciones:		
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	Valor Actualizado:	$	82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	Valor Facturado:	$ 20.672.323.068,21	25,07%
Prórroga No 2	10 meses	Valor por Pagar:	$ 82.464.262.620,00	100,0%
Suspensiones	N/A			
Reinicios	N/A			
Plazo Actualizado:	30/04/2023	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO	NA	
		ACTA No.1	$ 1.628.531.995,79	1,97%
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$ 1.365.320.628,62	1,66%
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$ 1.399.878.857,78	1,70%
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$ 5.566.544.118,72	6,75%
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$ 3.838.560.382,20	4,65%
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$ 3.461.952.945,32	4,20%
Suspensiones	N/A	ACTA No 7 (Revisión)	$ 3.411.534.139,78	4,14%
Reinicios	N/A			
Prórroga No 1	6 meses			
Prórroga No 2	10 meses			
Plazo Actualizado:	30/04/2023			


SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022				24,58%			
50	8/08/2022	14/08/2022				25,50%			
51	15/08/2022	21/08/2022				26,41%			
52	22/08/2022	28/08/2022				27,33%			
53	29/08/2022	4/09/2022				28,55%			
54	5/09/2022	11/09/2022				29,77%			
55	12/09/2022	18/09/2022				31,00%			
56	19/09/2022	25/09/2022				32,22%			
57	26/09/2022	2/10/2022				33,34%			
58	3/10/2022	9/10/2022				34,46%			
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 47	código:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%			
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%			
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%			
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%			
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%			
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%			
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%			
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%			
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%			
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%			
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%			





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas	3 Cabrias 1 Bobcat 2 Barcazas 1 Grúa 1 Retrocargador 1 Bomba 1 Telehandler
Contratista:	1 Director 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 22 Ayudantes. 2 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidráulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar
3. Ajuste de la nueva ubicación del parqueadero por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	8,00
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,5	14,00
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML	913,50	6.371,14
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML	1019,68	6.714,21
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML	13,20	1.993,20
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML	39,52	1.886,80
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML	182,40	2.272,87
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML		1.368,44
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incute viguetas, frisos y liston de deck	M2	557,37	992,63
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

FONADE	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 47	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB		0,115

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1 | 25/07/2022 Instalación Vigas Laminadas Estacion III



FOTO 2 | 26/07/2022 Instalación de riostras modulo 17



FOTO 3 | 27/07/2022 Hincado de Pilotes modulo 35



FOTO 4 | 28/07/2022 Instalación de piso deck modulo 3

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 47	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



FOTO 5	29/07/2022 Instalación de Vigas y viguetas Estacion III




FOTO 6	30/07/2022 Hincado de pilotes modulo 37

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 35, 36 y 37 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 34, 35, 36 y 37 Gradería): 46 pilotes. Acumulado: 496 pilotes. Se inicia el hincado de pilotes en el modulo 35 y 37 (Gradería)

Pilotes Agua (pasarelas 6): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con el corte de los pilotes en el frente de agua, seguidamente procedió a la instalación de los tacos, la instalación de las riostras longitudinales y transversales, así como también la instalación de vigas laminadas y se continua la instalación de las viguetas para la construcción de la plataforma, por lo que hay cuatro frentes trabajando en la construcción de la plataforma, estas actividades se realizaron en los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del frente de agua. Se continuó con el corte de los pilotes en la Estación III, modulo 14, 15, 16,17 y 18 en tierra y se continua con la instalación de riostras en la Estación III y modulo 15, 16, 17 y 18. Se inicia la instalación de las vigas laminadas en la Estación III. Se continua la instalación del piso en deck en los módulos 1, 2, 3 y 4.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste.

El Contratista se encuentra implementado en su totalidad el PMA.

La Entidad Contratante hizo entrega de las cotas finales para los módulos 34 a 50, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por la Interventoría y el Contratista para que las cotas actuales del terreno y las dimensiones de las riostras permitan que estas ultimas no queden enterradas y que las vigas laminadas no queden sumergidas. Teniendo en cuenta esta solicitud, la Entidad Contratante modificó la cota final del módulo 34 a módulo 50 y elevó la cota de la graderia de contemplación a la +3,20.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoría	1-ago-22

EDUMAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 48	CÓDIGO:
		Página 1 de 3


Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contrato Nº:	EDU-561-2021	Valor Inicial:	$	82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO ICO MALLORQUIN				
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	Valor Total Inicial:	$		82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	Valor Adiciones:			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	Valor Actualizado:	$		82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	Valor Facturado:	$	20.672.323.068,21	25,07%
Prórroga No 2	10 meses	Valor por Pagar:	$	82.464.262.620,00	100,0%
Suspensiones	N/A				
Reinicios	N/A				
Plazo Actualizado:	30/04/2023	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO		NA	
		ACTA No.1	$	1.628.531.995,79	1,97%
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$	1.365.320.628,62	1,66%
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$	1.399.878.857,78	1,70%
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$	5.566.544.118,72	6,75%
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$	3.838.560.382,20	4,65%
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$	3.461.952.945,32	4,20%
Suspensiones	N/A	ACTA No 7	$	3.411.534.139,78	4,14%
Reinicios	N/A				
Prórroga No 1	6 meses				
Prórroga No 2	10 meses				
Plazo Actualizado:	30/04/2023				

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022				25,50%			
51	15/08/2022	21/08/2022				26,41%			
52	22/08/2022	28/08/2022				27,33%			
53	29/08/2022	4/09/2022				28,55%			
54	5/09/2022	11/09/2022				29,77%			
55	12/09/2022	18/09/2022				31,00%			
56	19/09/2022	25/09/2022				32,22%			
57	26/09/2022	2/10/2022				33,34%			
58	3/10/2022	9/10/2022				34,46%			
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 48	CÓDIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA									
77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%				
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%				
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%				
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%				
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%				
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%				
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%				
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%				
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%				
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%				
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%				



PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas	3 Cabrias
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 22 Ayudantes. 2 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidráulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	1 Bobcat 2 Barcazas 1 Grúa 1 Retrocargador 1 Bomba 1 Telehandler

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar
3. Ajuste de la nueva ubicación del parqueadero por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	8,25
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,5	14,50
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML	0,00	6.371,14
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML	187,58	6.901,79
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML	17,60	2.010,80
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML	27,40	1.913,20
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML	0,00	2.272,87
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML		1.368,44
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y liston de deck	M2	0,00	992,63
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 48	código:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB		0,115

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	2/08/2022 Instalación Pilotes Modulo 35



FOTO 2	4/08/2022 Instalación de vigueta estación III



FOTO 3	4/08/2022 Instalación de riostras modulo 18



FOTO 4	5/08/2022 Instalación de pilotes modulo 37

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 48	CÓDIGO:
		Página 1 de 2

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



FOTO 5	7/08/2022 Hincado de pilotes modulo 35



FOTO 6	7/08/2022 Hincado de pilotes modulo 38

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 35, 37,38 y 39 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 35, 37, 38 y 39 Graderia): 35 pilotes. Acumulado: 531 pilotes. Se inicia el hincado de pilotes en el modulo 38 y 39

Pilotes Agua (pasarelas 6): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con el corte de los pilotes en el frente de agua, seguidamente procedió a la instalación de los tacos, la instalación de las riostras longitudinales y transversales, así como también la instalación de vigas laminadas y se continua la instalacion de las viguetas para la construcción de la plataforma, por lo que hay cuatro frentes trabajando en la construcción de la plataforma, estas actividades se realizaron en los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del frente de agua. Se continuó con el corte de los pilotes en la Estación III, modulo 14, 15, 16,17, 18 y 19 en tierra y se continua con la instalación de riostras en la Estación III y modulo 15, 16, 17, 18 y 19. Se continua la instalación de las vigas laminadas en la Estación III. Se continua la instalación del piso en deck en los módulos 1, 2, 3 y 4.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del carril de desaceleración, cicloruta y parqueadero, pero estas actividades estan sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun esta en proceso de suscripción del convenio.

La Entidad Contratante hizo entrega de las cotas finales para los módulos 34 a 50, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por la Interventoría y el Contratista para que las cotas actuales del terreno y las dimensiones de las riostras permitan que estas ultimas no queden enterradas y que las vigas laminadas no queden sumergidas. Teniendo en cuenta esta solicitud, la Entidad Contratante modificó la cota final del módulo 34 a módulo 50 y elevó la cota de la graderia de contemplación a la +3,20.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoría	8-ago-22

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 49	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA				
Contrato Nº:	EDU-561-2021	Valor Inicial:	$	82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN				
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	Valor Total Inicial:	$		82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	Valor Adiciones:			
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	Valor Actualizado:	$		82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	Valor Facturado:	$	20.672.323.068,21	25,07%
Prórroga No 2	10 meses	Valor por Pagar:	$	82.464.262.620,00	100,0%
Suspensiones	N/A				
Reinicios	N/A				
Plazo Actualizado:	30/04/2023	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO		NA	
		ACTA No.1	$	1.628.531.995,79	1,97%
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$	1.365.320.628,62	1,66%
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$	1.399.878.857,78	1,70%
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$	5.566.544.118,72	6,75%
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$	3.838.560.382,20	4,65%
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$	3.461.952.945,32	4,20%
Suspensiones	N/A	ACTA No 7	$	3.411.534.139,78	4,14%
Reinicios	N/A				
Prórroga No 1	6 meses				
Prórroga No 2	10 meses				
Plazo Actualizado:	30/04/2023				


SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022				26,41%			
52	22/08/2022	28/08/2022				27,33%			
53	29/08/2022	4/09/2022				28,55%			
54	5/09/2022	11/09/2022				29,77%			
55	12/09/2022	18/09/2022				31,00%			
56	19/09/2022	25/09/2022				32,22%			
57	26/09/2022	2/10/2022				33,34%			
58	3/10/2022	9/10/2022				34,46%			
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 49	CODIGO: Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%			
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%			
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%			
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%			
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%			
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%			
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%			
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%			
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%			
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%			
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%			





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoria:	5 Personas	3 Cabrias 1 Bobcat 2 Barcazas 1 Grúa 1 Retrocargador 1 Bomba 1 Telehandler
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 22 Ayudantes. 2 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidráulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar
3. Ajuste de la nueva ubicación del tanque de agua potable por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	8,50
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,50	15,00
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML	73,90	6.445,04
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML	180,80	7.082,59
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML	2,20	2.013,00
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML	16,00	1.929,20
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML		2.272,87
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML	211,14	1.579,58
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y listón de deck	M2	50,00	1.042,63
5	BARANDAS EN MADERA			
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL	ML		9,00
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 49	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB		0,115

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	8/08/2022 Instalación Pilotes Modulo 39



FOTO 2	10/08/2022 Instalación de pilotes modulo 40 loop de aves



FOTO 3	13/08/2022 Instalación de Vigas laminadas




FOTO 4	13/08/2022 Instalación de piso deck y barandas

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 49	CÓDIGO Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



FOTO 5	13/08/2022 Hincado de pilotes modulo 39 y 40



FOTO 6	13/08/2022 Instalación de vigas laminadas estacion III

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 36, 37, 39 y 40 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 36, 39 y 40 Gradería y loop de aves): 32 pilotes. Acumulado: 563 pilotes. Se inicia el hincado de pilotes en el modulo 40 en el loop de aves

Pilotes Agua (pasarelas 6m): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con el corte de los pilotes en el frente de agua, seguidamente procedió a la instalación de los tacos, la instalación de las riostras longitudinales y transversales, así como también la instalación de vigas laminadas y se continua la instalación de las viguetas para la construcción de la plataforma, por lo que hay cuatro frentes trabajando en la construcción de la plataforma, estas actividades se realizaron en los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del frente de agua. Se continuó con el corte de los pilotes en la Estación III, modulo 14, 15, 16,17, 18 y 19 en tierra y se continua con la instalación de riostras en la Estación III y modulo 15, 16, 17, 18 y 19. Se continua la instalación de las vigas laminadas en la Estación III, modulo 15 y 16. Se continua la instalación del piso en deck en los módulos 1, 2, 3 y 4.

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del carril de desaceleración, cicloruta y parqueadero, pero estas actividades estan sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun esta en proceso de suscripción del convenio.

La Entidad Contratante hizo entrega de las cotas finales para los módulos 34 a 50, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por la Interventoria y el Contratista para que las cotas actuales del terreno y las dimensiones de las riostras permitan que estas ultimas no queden enterradas y que las vigas laminadas no queden sumergidas. Teniendo en cuenta esta solicitud, la Entidad Contratante modificó la cota final del módulo 34 a módulo 50 y elevó la cota de la gradería de contemplación a la +3,20.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A.	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoria	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoria	16-ago-22

EDUMOR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 50	código:
		Página 1 de 3


Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

Contrato Nº:	EDU-561-2021	Valor Inicial:	$ 82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO ICO MALLORQUIN			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	Valor Total Inicial:	$	82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	Valor Adiciones:		
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	Valor Actualizado:	$	82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	Valor Facturado:	$ 20.672.323.068,21	25,07%
Prórroga No 2	10 meses	Valor por Pagar:	$ 82.464.262.620,00	100,0%
Suspensiones	N/A			
Reinicios	N/A			
Plazo Actualizado:	30/04/2023	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA		
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO	NA	
		ACTA No.1	$ 1.628.531.995,79	1,97%
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$ 1.365.320.628,62	1,66%
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$ 1.399.878.857,78	1,70%
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$ 5.566.544.118,72	6,75%
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$ 3.838.560.382,20	4,65%
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$ 3.461.952.945,32	4,20%
Suspensiones	N/A	ACTA No 7	$ 3.411.534.139,78	4,14%
Reinicios	N/A			
Prórroga No 1	6 meses			
Prórroga No 2	10 meses			
Plazo Actualizado:	30/04/2023			

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49,00%	26,00%	-23,00%	26,41%	27,68%	$ 22.826.370.932,61	1,27%
52	22/08/2022	28/08/2022				27,33%			
53	29/08/2022	4/09/2022				28,55%			
54	5/09/2022	11/09/2022				29,77%			
55	12/09/2022	18/09/2022				31,00%			
56	19/09/2022	25/09/2022				32,22%			
57	26/09/2022	2/10/2022				33,34%			
58	3/10/2022	9/10/2022				34,46%			
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

EDUMR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 50	CÓDIGO:
		Página 1 de 1

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA								
77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%			
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%			
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%			
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%			
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%			
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%			
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%			
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%			
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%			
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%			
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%			





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas	3 Cabrias
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 22 Ayudantes. 2 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidráulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	1 Bobcat 2 Barcazas 1 Grúa 1 Retrocargador 1 Bomba 1 Telehandler

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar
3. Ajuste de la nueva ubicación del tanque de agua potable por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	8,75
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,50	15,50
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML		6.445,04
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML		7.082,59
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML	33,00	2.046,00
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML	53,00	1.982,20
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML		2.272,87
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML	365,20	1.944,78
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y listón de deck	M2	883,98	1.926,61
5	BARANDAS EN MADERA			
CM-13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARANDA - SECCIÓN RECTA, INCLUYE PARAL	ML	72,58	81,58
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 50	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB		0,115

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	15/08/2022 Instalación Pilotes Modulo 37




FOTO 2	16/08/2022 Instalación de pilotes modulo 40 loop de aves



FOTO 3	17/08/2022 Instalación de Vigas laminadas modulo 20



FOTO 4	18/08/2022 Instalación de pilotes modulo 40

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 50	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 37, 38 y 40 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 37, 38 y 40 Gradería y loop de aves): 32 pilotes. Acumulado: 595 pilotes. Se continua el hincado de pilotes en el modulo 37, 38 y 40 en el loop de aves

Pilotes Agua (pasarelas 6m): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con el corte de los pilotes en el frente de agua, seguidamente procedió a la instalación de los tacos, la instalación de las riostras longitudinales y transversales, así como también la instalación de vigas laminadas y se continua la instalación de las viguetas para la construcción de la plataforma, por lo que hay cuatro frentes trabajando en la construcción de la plataforma, estas actividades se realizaron en los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del frente de agua. Se continuó con el corte de los pilotes en la Estación III, modulo 14, 15, 16,17, 18, 19,20,21,22,23,24,25,26 y 27 en tierra y se continua con la instalación de riostras en la Estación III y modulo 15, 16, 17, 18, 19,20,21 y 22. Se continua la instalación de las vigas laminadas en la Estación III, modulo 15,16,17,18 y 19. Se continua la instalación del piso en deck en los módulos 1, 2, 3,4,5. Se continua con la instalación de los parales de las barandas en modulo 1 y 2

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del carril de desaceleración, cicloruta y parqueadero, pero estas actividades estan sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun esta en proceso de suscripción del convenio.

El Contratista se encuentra implementado en su totalidad el PMA.

La Entidad Contratante hizo entrega de las cotas finales para los módulos 34 a 50, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por la Interventoría y el Contratista para que las cotas actuales del terreno y las dimensiones de las riostras permitan que estas ultimas no queden enterradas y que las vigas laminadas no queden sumergidas. Teniendo en cuenta esta solicitud, la Entidad Contratante modificó la cota final del módulo 34 a módulo 50 y elevó la cota de la gradería de contemplación a la +3,20.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A.	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoría	22-ago-22

EDUMAR	**INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 51**	CÓDIGO: Página 1 de 3


Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


Contrato Nº:	EDU-561-2021	**Valor Inicial:**	$ 82.464.262.620,00	
Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN			
Plazo Inicial:	Hasta el 31 de diciembre 2021	**Valor Total Inicial:**	$	82.464.262.620,00
Fecha de Inicio:	1/09/2021	**Valor Adiciones:**		
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	**Valor Actualizado:**	$	82.464.262.620,00
Prórroga No 1	6 meses	**Valor Facturado:**	$ 20.672.323.068,21	25,07%
Prórroga No 2	10 meses	**Valor por Pagar:**	$ 82.464.262.620,00	100,0%
Suspensiones	N/A			
Reinicios	N/A			
Plazo Actualizado:	30/04/2023	**ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA**		
Plazo en Semanas:	87 semanas	ANTICIPO	NA	
		ACTA No.1	$ 1.628.531.995,79	1,97%
Nombre Interventor:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	ACTA No.2	$ 1.365.320.628,62	1,66%
Contrato Nº:	EDU-566-2021	ACTA No.3	$ 1.399.878.857,78	1,70%
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA No.4	$ 5.566.544.118,72	6,75%
Fecha de Inicio:	1/09/2021	ACTA No.5	$ 3.838.560.382,20	4,65%
Fecha de Terminación Inicial:	31/12/2021	ACTA No.6	$ 3.461.952.945,32	4,20%
Suspensiones	N/A	ACTA No 7	$ 3.411.534.139,78	4,14%
Reinicios	N/A			
Prórroga No 1	6 meses			
Prórroga No 2	10 meses			
Plazo Actualizado:	30/04/2023			

SEMANA	INICIO	FIN	FISICO PROGRAMADO	FISICO EJECUTADO	DIFERENCIA EN AVANCE	FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO	% FINANCIERO EJECUTADO	EJECUTADO PESOS	DIFERENCIA EN AVANCE
45	4/07/2022	10/07/2022	37,00%	20,00%	-17,00%	21,61%	21,13%	$ 17.428.497.637,57	-0,48%
46	11/07/2022	17/07/2022	39,00%	21,00%	-18,00%	22,30%	21,17%	$ 17.454.340.378,22	-1,13%
47	18/07/2022	24/07/2022	41,00%	22,00%	-19,00%	22,98%	21,73%	$ 17.919.450.711,20	-1,25%
48	25/07/2022	31/07/2022	43,00%	23,00%	-20,00%	23,66%	25,07%	$ 20.672.323.068,21	1,41%
49	1/08/2022	7/08/2022	45,00%	24,00%	-21,00%	24,58%	25,39%	$ 20.933.618.186,57	0,81%
50	8/08/2022	14/08/2022	47,00%	25,00%	-22,00%	25,50%	26,04%	$ 21.471.925.010,83	0,54%
51	15/08/2022	21/08/2022	49,00%	26,00%	-23,00%	26,41%	28,13%	$ 23.194.305.714,11	1,72%
52	22/08/2022	28/08/2022	51,00%	27,00%	-24,00%	27,33%	28,91%	$ 23.843.634.035,45	1,58%
53	29/08/2022	4/09/2022				28,55%			
54	5/09/2022	11/09/2022				29,77%			
55	12/09/2022	18/09/2022				31,00%			
56	19/09/2022	25/09/2022				32,22%			
57	26/09/2022	2/10/2022				33,34%			
58	3/10/2022	9/10/2022				34,46%			
59	10/10/2022	16/10/2022				35,58%			
60	17/10/2022	23/10/2022				36,69%			
61	24/10/2022	30/10/2022				37,81%			
62	31/10/2022	6/11/2022				39,46%			
63	7/11/2022	13/11/2022				41,10%			
64	14/11/2022	20/11/2022				42,75%			
65	21/11/2022	27/11/2022				44,39%			
66	28/11/2022	4/12/2022				45,75%			
67	5/12/2022	11/12/2022				47,11%			
68	12/12/2022	18/12/2022				48,48%			
69	19/12/2022	25/12/2022				49,84%			
70	26/12/2022	1/01/2023				51,20%			
71	2/01/2023	8/01/2023				53,59%			
72	9/01/2023	15/01/2023				55,98%			
73	16/01/2023	22/01/2023				58,37%			
74	23/01/2023	29/01/2023				60,76%			
75	30/01/2023	5/02/2023				62,74%			
76	6/02/2023	12/02/2023				64,72%			

EDUBAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 51	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA								
77	13/02/2023	19/02/2023				66,70%			
78	20/02/2023	26/02/2023				68,68%			
79	27/02/2023	5/03/2023				70,66%			
80	6/03/2023	12/03/2023				74,25%			
81	13/03/2023	19/03/2023				77,83%			
82	20/03/2023	26/03/2023				81,41%			
83	27/03/2023	2/04/2023				85,00%			
84	3/04/2023	9/04/2023				88,75%			
85	10/04/2023	16/04/2023				92,50%			
86	17/04/2023	23/04/2023				96,25%			
87	24/04/2023	30/04/2023				100,00%			





PERSONAL PROMEDIO EN OBRA		EQUIPO Y MAQUINARIA EN OBRA
Interventoría:	5 Personas	3 Cabrias 1 Bobcat 2 Barcazas 1 Grúa 1 Retrocargador 1 Bomba 1 Telehandler
Contratista:	1 Director. 1 Residente 1 Especialista Ambiental 1 Especialista Estructural 22 Ayudantes. 2 Comisión de Topografía 1 Especialista Hidráulica 1 Trabajadora Social 1 Profesional Siso 1 Vigilante	

TEMAS POR RESOLVER

1. Trámites de los permisos ante la ANI para poder intervenir la vía concesionada
2. Entrega de predios faltantes por parte de Edubar
3. Ajuste de la nueva ubicación del tanque de agua potable por parte de Edubar

	PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS POR CAPITULOS Y/O FRENTES DE TRABAJO EN LA PRESENTE SEMANA	UNIDAD	CANT SEMANA	CANT ACUMULADA
1	OBRAS PRELIMINARES			
5513	Edu. Campamento e instalaciones provisionales	MES	0,25	9,00
CM-01	Comisión topográfica mensual	MES	0,50	16,00
CM-02	Desmonte y descapote mecánico de material existente, E=0.25 m, incluye retiro	M2		975,84
3819	Suministro e instalación valla informativa	UND		1,00
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA			
3	PILOTAJE EN MADERA			
CM-04	Suministro e instalación pilote diámetro 20	ML		6.425,44
CM-05	Suministro e instalación pilote diámetro 25	ML	564,02	7.646,61
CM-06	Suministro e instalación arriostramientos D15	ML	52,80	2.098,80
CM-07	Suministro e instalación arriostramientos D17	ML	74,20	2.056,40
4	PLATAFORMAS Y PASARELAS EN MADERA			
CM-08	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x30, incluye complemento central	ML	109,04	2.381,91
CM-09	Suministro e instalación viga laminada CCA 8x36, incluye complemento central	ML	189,01	2.133,79
CM-10	Suministro e instalación entrepiso-sección curva, incluye viguetas, frisos y listón de deck		118,00	118,00
CM-11	Suministro e instalación entrepiso-sección recta, incluye viguetas, frisos y listón de deck	M2		1.784,63
5	BARANDAS EN MADERA			
6	EDIFICACIONES EN MADERA			
CM-21	Suministro e Intalación columna en cruz portico 45x45, incluye anclaje al pilote	ML	60,00	60,00
7	ESTRUCTURAS EN CONCRETO			

	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 51	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA			
8	MAMPOSTERÍA Y ACABADOS			
9	PISOS Y ENCHAPES			
10	CIELOS RASOS			
11	PAVIMENTOS Y ANDENES			
12	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS			
13	URBANISMO Y EXTERIORES			
14	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y RCI			
15	INSTALACIONES ELECTRICAS			
16	INSTALACIONES DE AIRES ACONDICIONADOS			
17	INSTALACIONES VOZ Y DATOS			
18	PRESUPUESTO SEÑALIZACION			
19	PROVISIONES			
19,01	PMA	GLB		0,115

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FOTO 1	23/08/2022 Instalación Riostras Modulo 23



FOTO 2	24/08/2022 Instalación de vigas laminadas modulo 23



FOTO 3	26/08/2022 Reunión de socialización de avance del proyecto con comunidad de la playa



FOTO 4	27/08/2022 Instalación de piso deck pasarela 6 m

EDUMAR	INFORME DE AVANCE SEMANAL No. 51	CÓDIGO:
		Página 1 de 3

Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA



FOTO 5	27/08/2022 Instalación de Vigas laminadas Estacion III



FOTO 5	27/08/2022 Instalación de pilotes modulo 40

OBSERVACIONES

El Contratista continua con la localización y replanteo del proyecto para el hincado de los módulos 37, 38 y 40 en tierra y se verificaron en campo las cotas de diseño vs las cotas de construcción de las estructuras.

Se continua con hincado en pilotes:
Pilotes Tierra (Módulo 37, 38 y 40 Gradería y loop de aves): 22 pilotes. Acumulado: 615 pilotes. Se continua el hincado de pilotes en el modulo 37, 38 y 40 en el loop de aves. De acuerdo con lo anterior estarían pendientes por hincar 129 pilotes para culminar con esta actividad.

Pilotes Agua (pasarelas 6m): Finalizado. Acumulado 639 pilotes.

El Contratista esta semana continuó con el corte de los pilotes en el frente de agua, seguidamente procedió a la instalación de los tacos, la instalación de las riostras longitudinales y transversales, así como también la instalación de vigas laminadas y se continua la instalación de las viguetas para la construcción de la plataforma, por lo que hay cuatro frentes trabajando en la construcción de la plataforma, estas actividades se realizaron en los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del frente de agua. Se continuó con el corte de los pilotes en la Estación III, modulo 14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27 en tierra y se continua con la instalación de riostras en la Estación III y modulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24 y 25. Se continua la instalación de las vigas laminadas en la Estación III, modulo 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23. Se continua la instalación del piso en deck en los módulos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Se continua con la instalación de los parales de las barandas en modulo 1 y 2. Se inicia la instalación de las columnas del modulo 2

De acuerdo con lo establecido en el cronograma de obra, a la fecha no se ha dado inicio a las siguientes actividades: Riostras en pasarela de 3m, por lo que el Contratista viene mostrando retrasos en estas actividades, los cuales son totalmente imputables a éste. Igualmente se presenta un retraso bastante considerable en la construcción del carril de desaceleración, cicloruta, parqueadero y tanque de almacenamiento, pero estas actividades estan sujetos al permiso de intervención de la vía con la ANI que aun esta en proceso de suscripción del convenio.

El Contratista se encuentra implementado en su totalidad el PMA. El contratista realizo la entrega del presupuesto para revisión de la interventoría de la red contraincendio y se encuentra preparando el presupuesto del sistema de Voz y Datos.

La Entidad Contratante hizo entrega de las cotas finales para los módulos 34 a 50, teniendo en cuenta las revisiones realizadas por la Interventoría y el Contratista para que las cotas actuales del terreno y las dimensiones de las riostras permitan que estas ultimas no queden enterradas y que las vigas laminadas no queden sumergidas. Teniendo en cuenta esta solicitud, la Entidad Contratante modificó la cota final del módulo 34 a módulo 50 y elevó la cota de la gradería de contemplación a la +3,20.

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
NOMBRE: Ing. Cynthia Villegas A	NOMBRE: Ing. Fabian Suarez	NOMBRE: Ing. Pedro Gutiérrez B.	Elaborado:
CARGO: Ing. Residente de Interventoría	CARGO: Gerente de Proyectos	CARGO: Director de Interventoría	29-ago-22

ANEXO No. 2

OFICIOS RECIBIDOS

uf1 mallorquin CONSORCIO	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA [X] ENVIADA [ ]	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	EDU-566-2021
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
5/08/2022	CR-504-1119-CONSORCIO JCO MALLORQUIN-2022-08-04	ACTA PARCIAL OBRA NO. 07	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
29/08/2022	CR-504-1226-EDUBAR SA-2022-08-29	DEFINICION DE COLOR DE BARNIZ PARA LA PROTECCION DE LA MADERA DEL PROYECTO	EDUBAR SA	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

Firma: F. Suárez H

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA

GERENTE DE INTERVENTORÍA Y/O DIRECTOR

000071

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

Barranquilla, 04 de agosto de 2022
JCO-080-2022

INGENIERÍA DE PROYECTOS

Asunto: JCO-080-2022 ACTA PARCIAL DE OBRA 07 Fecha: 04/08/2022 17:51:04
No Radicado: R-0001119-2022 Folios: 2
Destinatario: Daniela Rodriguez, Fablán Jovanny Suárez Herrera, Pedro Antonio Gutiérrez Vishal

Señores
CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
Atn. Fabian Suarez Herrera
Calle 77B Nº 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
Barranquilla, Atlántico

REF: CONTRATO DE OBRA Nª EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÒN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÒN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. – REVISION DE PLANOS Y DISEÑOS.

Estimados señores:

Por medio de la presente se hace remisión del Acta parcial de obra N° 7 del contrato en referencia con el siguiente contenido:

Documentos entregados en medio físico:

- Acta parcial de obra N° 7 debidamente firmada por contratista.
- Flujo de inversión del proyecto.
- Pre acta N° 7.
- Memoria de cantidades.

Documentos entregados en medio magnético:

- Documentos contractuales y otros.
- Informe de obra julio de 2022.
- Informe social julio de 2022.
- Informe ambiental julio de 2022.
- Informe de Seguridad y Salud en el Trabajo julio de 2022.

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

NIT: 901.501.273-2

- Informe de seguimiento al Plan de Gerencia a julio de 2022.
- Certificado de calibración de equipos de topografía.
- Certificado de aportes a la seguridad social.

Atentamente,

CONSORCIO JCO MALLORQUIN



ADALBERTO VIVERO CORONEL
Gerente de Proyectos

DIP-00834

Barranquilla, agosto 23 de 2022

ING | INGENIERÍA DE PROYECTOS

Asunto: DIP-00834 DEFINICION DE COLOR DE BARNIZ PARA LA PROTECCION DE LA
Fecha: 29/09/2022 16:01:45
No Radicado: R-0001226-2022
Folios: 1
Destinatario: Daniela Alejandra Cabrera Cantillo, Daniela Martinez Lopez, Daniela Rodriguez, Fabián Jovanny Suárez Herrera, Pedro Antonio Gutiérrez


Señor
PEDRO GUTIÉRREZ VISBAL
CONSORCIO UF1 MALLORQUÍN
REPRESENTANTE LEGAL

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Asunto: Definición de color de barniz para la protección de la madera del proyecto.

Reciban un cordial saludo,

Teniendo en cuenta la necesidad de proteger la madera de las condiciones ambientales a la que se encuentra expuesta la estructura, es necesaria la aplicación inmediata de un barniz protector, el cual tiene como función la protección y conservación de estos materiales. Esta supervisión aclara que el barniz aprobado es el denominado como "INCOLORO" dentro de la gama de colores presentada por el contratista. A continuación, se anexa el registro fotográfico del color seleccionado:



Quedo atento a sus comentarios.

Atentamente,

DIEGO RADA ALTAHONA
Subgerente de Desarrollo Urbano
EDUBAR S.A.
Proyectó: Ing. Iván López.

000074

ANEXO No. 3

OFICIOS ENVIADOS

uf1 mallorquín	RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA: RECIBIDA ☐ ENVIADA x	FP-35-00 (10/05/2013)

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
NÚMERO DE CONTRATO:	EDU-566-2021
OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
CONTRATISTA:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
INTERVENTOR:	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN
SUPERVISOR:	DIEGO RADA ALTAHONA

FECHA	REFERENCIA / RADICADO	ASUNTO	ENVÍA	RECIBE
3/08/2022	CINP-504-126-3116	INFORME SEMANAL NO. 47	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR
8/08/2022	CINP-504-127-3188	INFORME SEMANAL NO. 48	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR SA
8/08/2022	CINP-504-128-3189	ACTA DE OBRA NO. 07	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
11/08/2022	CINP-504-129-3223	INFORME MENSUAL NO. 11	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR
11/08/2022	CINP-504-130-3224	ACTA DE INTEVENTORIA NO. 06	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EBUDAR SA
16/08/2022	CINP-504-131-3291	INFORME SEMANAL NO. 49	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR
18/08/2022	CINP-504-132-3350	CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIO SEGURUIDAD	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	CONSORCIO JCO MALLORQUIN
22/08/2022	CINP-504-133-3368	INFORME SEMANAL NO. 50	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR
29/08/2022	CINP-504-134-3479	INFORME SEMANAL NO. 51	CONSORCIO UF1 MALLORQUIN	EDUBAR

Firma:

Nombre: FABIAN SUAREZ HERRERA
GERENTE DE INTERVENTORÍA Y/O DIRECTOR

540000

000076

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla. 3 de agosto de 2022

CINP – 504 – 126–3116

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

2208021802
20220803880
03-Ago-2022 16:34 PM

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

NOTAS:
• Para cualquier información cite el Número del Radicado.
• El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación.

Cordial saludo.

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 47 correspondiente al periodo 25 al 31 de julio de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente.

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboro: DRA
Aprobo: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

000077

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 8 de agosto de 2022

CINP – 504 – 127–3188

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

EDUBAR S.A. NIT 2208051737
20220803936
09-Ago-2022 08:04 AM
Folios
NOTAS:
• Para cualquier información cite el Número del Radicado.
• El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación, sino para su revisión.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 48 correspondiente al periodo 1 al 7 de agosto de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

000078

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 8 de agosto de 2022
CINP–504–128–3189

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

Acusamos recibido de su comunicado JCO-080-2022 de fecha 4 de agosto de 2022 en el cual se remiten el Acta de obra No. 7 y sus soportes:

- Acta parcial de obra No. 7
- Preacta No. 7
- Memorias de obra acta No. 7
- Informe de obra julio 2022
- Programa de inversiones

En respuesta a los documentos enviados, se hace devolución debidamente firmada el acta y se notifica que la Interventoría una vez revisado los adjuntos emite la No objeción de los mismos.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar

Elaboró: DRA-CVA
Aprobó: FSH

Calle 77B No 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX. 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 11 de agosto de 2022

CINP – 504 – 129–3223

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

2208101727
20220804003
Fecha 11-Ago-2022 14:22 PM

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

NOTAS:
• Para cualquier información cite el Número del Radicado.
• El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe mensual en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe mensual No. 11 correspondiente al periodo 1 al 31 de julio de 2022

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

000080

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 11 de agosto de 2022

CINP – 504 – 130–3224

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

EDUBAR S.A. 2208111733
20220804010
Fecha: 12-Ago-2022 11:15 AM

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el Acta de Interventoria No 6 y sus anexos del Contrato de la Referencia.

1. Formato informe de gestión No 6
2. Acta de recibo parcial No 6
3. Acta de recibo parcial a satisfacción
4. Factura electrónica No 6
5. Copia de Resolución de la DIAN
6. RUT
7. Certificación Bancaria
8. Copia del Contrato y Prorroga No 1
9. Pago de planilla de seguridad social
10. Certificación de aportes
11. Copia CC Representante legal
12. Certificado junta central de contadores, tarjeta profesional y CC contador.
13. Acta de obra/acta de recibo parcial
14. Copia de estampilla pagadas

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

000081

Barranquilla, 16 de agosto de 2022

CINP – 504 – 131–3291

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 49 correspondiente al periodo 8 al 14 de agosto de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: CVA
Aprobó: FSH

2208171733
20220804055
18-Ago-2022 15:25 PM

NOTAS:
• Para cualquier información cite el Número del Radicado
• El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación.

Calle 77B No 57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@mproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 OL. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@mproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

[redacted]

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 18 de agosto de 2022
CINP – 504 – 132 – 3350

Señores
CONSORCIO JCO MALLORQUIN
Atn. Adalberto Vivero Coronell
Representante Legal
Cra 59 No 64-125
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE OBRA N° EDU-561-2021. INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Estimados Señores:

De acuerdo a lo evidenciado el pasado 11 de agosto de 2022, como es el retiro en obra de los lavamanos, se le recuerda al Contratista que el protocolo de bioseguridad se encuentra vigente de acuerdo a la Resolución 1238 de 2022.

A la espera que se mantengan las medidas establecidas por el Gobierno Nacional para la prevención del COVID-19 y por consiguiente el cumplimento al protocolo de bioseguridad para el contrato de la referencia.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

CC. Ing Diego Rada – Supervisor Edubar
Ing. Pedro Miranda - Edubar

Elaboró: CBN
Aprobó: FSH

000083

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 22 de agosto de 2022

CINP – 504 – 133–3388

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

2208230749
EDUBAR
20220864107
23-Ago-2022 09:44 AM
Folios:

NOTAS:
• Para cualquier información cite el Número del Radicado.
• El recibido de la correspondencia NO significa la Aceptación.

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 50 correspondiente al periodo 15 al 21 de agosto de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail: info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

uf1 mallorquín
CONSORCIO

Barranquilla, 29 de agosto de 2022

CINP – 504 – 134–3479

Señores
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA S.A – EDUBAR S.A
Atn. Ing Diego Rada Altahona
Via 40 # 73 – 290 / PS. 9 – MIX CENTRO DE NEGOCIOS
Barranquilla, Atlántico

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° EDU-566-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

Cordial saludo,

Adjunto al presente estamos remitiendo el siguiente informe semanal en desarrollo de las actividades del Contrato de la Referencia.

1. Informe semanal No. 51 correspondiente al periodo 22 al 28 de agosto de 2022.

Quedamos a su disposición para ampliar lo que estimen pertinente.

Atentamente,

CONSORCIO UF1 MALLORQUIN

FABIAN SUAREZ HERRERA
Gerente de proyectos

Adjunto: Lo mencionado

Elaboró: DRA
Aprobó: FSH

Calle 77B No.57-103 Of 907 Ed. Green Towers
PBX-FAX: 57 (5) 3686111 – 3686110 - 3680026
E-mail : info@inproyectos.com
consorcio.uf1mallorquin@gmail.com
BARRANQUILLA - COLOMBIA

Avenida 19 No. 120-71 Of. 104
Tel.: 57(1) 3562690 FAX: 3562691
E-mail: info.bogota@inproyectos.com
BOGOTA - COLOMBIA

ANEXO 4

REGISTRO FOTOGRÁFICO

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	martes, 2 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MÓDULO 35
COMENTARIOS:	HINCADO DE PILOTES FRENTE #3		

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 3 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MÓDULO 35
COMENTARIOS:	HINCADO DE PILOTES FRENTE #3		

FOTO No. 3




FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	jueves, 4 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	ESTACIÓN 3
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE VIGUETAS		

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 5 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	ESTACIÓN 3
COMENTARIOS:	DETALLE VIGAS, VIGUETA TACOS		

FOTO No. 5



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	lunes, 8 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MODULO 39
COMENTARIOS:	HINCADO DE PILOTES		

FOTO No. 6



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 10 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MODULO 16
COMENTARIOS:	ARRIOSTRAMIENTO		

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)


Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA


CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 7



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 12 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MODULO 39
COMENTARIOS:	HINCADO PILOTE MODULO 39		

FOTO No. 8



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 12 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MODULO 36
COMENTARIOS:	HINCADO DE PILOTES FRENTE #3		

FOTO No. 9



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 17 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Modulo 18
COMENTARIOS:	VIGAS LAMINADAS Y RIOSTRAS MODULO 18		

FOTO No. 10




FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 17 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MODULO 21
COMENTARIOS:	Instalación de Riostras		

FOTO No. 11



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 17 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MODULO 21
COMENTARIOS:	MOVILIZACIÓN DE RIOSTRAS		

FOTO No. 12



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	miércoles, 17 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	modulo 1 y 2
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE BARANDAS		

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 13




FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	jueves, 18 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MODULO 40
COMENTARIOS:	HINCADO DE PILOTES LOOP DE AVES		

FOTO No. 14



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 19 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MÓDULO 4
COMENTARIOS:	INSTALACIÓN DE PISO DECK		

FOTO No. 15




FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 19 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	MODULO 2
COMENTARIOS:	COLUMNAS MÓDULO 2		

FOTO No. 16



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Módulos 1 al 11
COMENTARIOS:	Fotografías aéreas		

FOTO No. 17



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Módulos 1, 2 y 3
COMENTARIOS:	Fotografías aéreas, instalación de parales para barandas		

FOTO No. 18



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	**SECTOR:**	Módulo 7
COMENTARIOS:	Fotografías aéreas, instalación piso Deck		

	DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS REGISTRO FOTOGRAFICO	CÓDIGO FP-504-02 (01/09/2021)

Contratista: CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Contrato No. EDU-561-2021

Objeto: INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 19



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	
COMENTARIOS:	Fotografia aérea de todo el proyecto		

FOTO No. 20



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Estación III
COMENTARIOS:	Instalación de viguetas		

FOTO No. 21



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Módulos 36 a 50
COMENTARIOS:	Fotografia aérea		

FOTO No. 22



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 22
COMENTARIOS:	Instalacion viga laminada		

FOTO No. 23



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Módulo 39 y 40
COMENTARIOS:	Fotografia aérea, hincado de pilotes		

FOTO No. 24



FECHA DE LA FOTOGRAFÍA:	viernes, 26 de agosto de 2022		
UBICACIÓN:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Modulo 36, 37 y 38
COMENTARIOS:	Fotografia aérea, graderia de contemplacion		

ANEXO 5

GESTIÓN AMBIENTAL

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)


FECHA O PERIODO:	AGOSTO DE 2022
PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
ESPECIALIDAD:	AMBIENTAL
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	LILIANA GALLARDO P.
ASUNTO:	INFORME No. 12

DESARROLLO DEL TEMA


El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión Ambiental realizado por la Interventoría, desarrollada durante el período comprendido entre 01 al 31 de agosto de 2022, en ejecución del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 adjudicado al Consorcio JCO Mallorquín.

Al tenor de lo anterior expuesto es claro que, para la realización de los informes, la Interventoría se basó en los anexos entregados por el Contratista de Obra, y a los formatos del PEGSA que desde la Entidad se exige. De igual manera estos anexos soportan la Gestión Ambiental realizada por el Contratista de Obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de Manejo Ambiental.

LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL



Durante el periodo tratado el Contratista de Obra tuvo un promedio de calificación de la implementación del PMA del 83%. El promedio de las áreas temáticas estuvo por encima del 60%. Cabe mencionar que el área temática de señalización y manejo de tránsito no aplica para este periodo, ya que no se han iniciado las actividades en la vía debido a que la ANI no ha otorgado el permiso para la intervención de esta.



El promedio acumulado desde el mes de febrero en las calificaciones es del 85%.
Ver Formato Lista de Verificación del Desempeño Ambiental

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El proyecto cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental elaborado para la totalidad del proyecto. El Consorcio JCO Mallorquín, elaboró un Plan de Manejo Ambiental ajustando las fichas de dicho documento a las características del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar. Este fue revisado y aprobado por la Interventoría.

Los programas estipulados por el Contratista para el manejo ambiental de la obra se presentan a continuación:

FMA-1: Programa para el Manejo de Emisiones Atmosféricas, Material Particulado y Ruido
FMA-2: Programa para el Manejo Integral de Residuos Ordinarios, Peligrosos y Especiales
FMA-3. Programa para el Manejo de Materiales de Construcción
FMA-4: Programa para el Manejo de Vertimientos y Gestión del Recurso Hídrico
FMA-5: Programa para el Control de Sedimentos y Manejo del Suelo
FMA-6: Programa de Señalización
FMB-1: Programa para el Manejo de la Cobertura Vegetal
FMB-2: Programa para la Protección de la Flora
FMB-3: Programa para la Protección de la Fauna Acuática
FMB-4: Programa para la Protección de la Fauna Terrestre
FMB-5: Programa para la Protección y Conservación de Hábitats

EQUIPO AMBIENTAL DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Carlos Dussan	Especialista Ambiental	Consorcio JCO Mallorquín
Liliana Gallardo	Especialista Ambiental	Consorcio UF1 Mallorquín

PERMISOS, AUTORIZACIONES, LICENCIAS AMBIENTALES

Proveedores de Materiales

Tipo de Material	Proveedor	Acto Administrativo	Vigencia	Título Minero
Agregados pétreos	Valores y Contratos S.A.	Resolución No. 860 de 2015 Resolución No. 284 de 2019	Vida útil del proyecto	Contrato de Concesión No. 10429C1
Agregados Pétreos	SERVICS S.A.S.	Resolución No. 157 de 2016	Vida útil del proyecto	NI7-10301
Agregados Pétreos	Luis Ramos De La Hoz	Resolución No. 077 de 2016	Vida útil del proyecto	Contrato de Concesión No. L685 KH5-14071

Gestores Externos Prestadores de Servicios (Gestores aseo de baños, manejo de residuos sólidos, RESPEL, RCD y otros)

Empresa	Actividad	Acto administrativo Ambiental	Vigencia	Entidad Otorgante
RECITRAC S.A.S	Manejo, recolección, transporte, tratamiento, aprovechamiento, recuperación de residuos peligrosos o desechos peligrosos	Resolución 0625 de 2009 Resolución 0880 de 2010 Resolución 1263 de 2018	Vida útil del proyecto	DAMAB
SAKATECK	Suministro de baños portátiles con recolección y transporte de residuos industriales y RAEE en los vehículos	Resolución No. 2996 de 2020	Enero de 2022	Barranquilla Verde

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

COMPONENTE GESTION AMBIENTAL DE OBRA

Capacitaciones

Durante el periodo realizaron las siguientes charlas al personal de la obra:

- ✓ Materiales de construcción
- ✓ Protección a ecosistemas
- ✓ Sanciones Ambientales
- ✓ Manejo a Sustancias Químicas
- ✓ Manejo kit antiderrames para el control de sustancias químicas
- ✓ Manejo integral de residuos líquidos, RCD y peligrosos

Ver anexo No. 1

FMA-1: Programa para el Manejo de Emisiones Atmosféricas, Material Particulado y Ruido

Durante el periodo tratado no realizaron acopio de materiales de construcción que puedan generar material particulado. Solo cuentan con el acopio de los pilotes de madera, los cuales no se encuentran acopiados en zonas verdes. **Ver fotografías No. 1, 2, 3 y 4.**

FMA-2: Programa para el Manejo Integral de Residuos Ordinarios, Peligrosos y Especiales

El Contratista de Obra instaló el punto ecológico en el campamento. Este está conformado por tres tanques con el código de colores y debidamente rotulados.

FMA-3. Programa para el Manejo de Materiales de Construcción

Cuentan con proveedores legalmente autorizados para la compra de los materiales de construcción. A la fecha solo tienen acopiados los maderos de los pilotes.

Las áreas de almacenamiento cuentan con un acceso seguro y señalizado y por fuera de zonas verdes.

FMA-4: Programa para el Manejo de Vertimientos y Gestión del Recurso Hídrico

A la fecha para las actividades de obra no es necesario la utilización de agua, por lo que no se genera agua residual de este tipo.

El Contratista cuenta, para el manejo de las aguas residuales domésticas, con tres (3) baños portátiles. El proveedor de estos es la empresa SAKATECH, la cual está debidamente autorizada para esta actividad. **Ver fotografías No. 5 y anexo No. 2**

FMA-5: Programa para el Control de Sedimentos y Manejo del Suelo

Actualmente la actividad que se está realizando es la de hincado de pilotes, instalación de riostras, deck, vigas y barandas. Estas actividades no generan turbiedad en el cuerpo de agua. **Ver fotografías No. 8, 9 y 10.**

FMA-6: Programa de Señalización

El Contratista de Obra instaló la valla informativa del proyecto, la cual está ubicada dentro del lote del proyecto.

FMB-1: Programa para el Manejo de la Cobertura Vegetal

A la fecha no se ha realizado descapote en el frente de obra.

El Consorcio realizó un inventario forestal y solicitó ante la Corporación Autónoma Regional del Atlántico el Permiso de Aprovechamiento Forestal. La Corporación, mediante el Auto 737 de diciembre 18 de 2021, por medio del cual admite la solicitud e inicia el trámite de autorización.

El Contratista de Obra, por cambio en los diseños de construcción, solicitó el desistimiento de la solicitud de aprovechamiento forestal ante la CRA. La Corporación admitió esta solicitud por medio del Auto 288 de 2022.

Mediante la Resolución No. 513 de 2022, la Corporación resuelve un recurso de reposición contra el Auto 288 de 2022, por medio del cual acepta el desistimiento presentado por el Consorcio y realiza una nota crédito a favor de estos para ser aplicada para la nueva solicitud que presente el Consorcio ante esta Autoridad.

FMB-2: Programa para la Protección de la Flora

Se comenzaron actividades de obra en áreas donde existe el ecosistema de manglar. A la fecha no se ha presentado afectación alguna a este. El Contratista de Obra realiza charlas al personal de la obra con respecto al cuidado del mismo.

Durante el periodo tratado en el informe, el Contratista de obra junto con la comunidad realizó una jornada de limpieza en los mangles. **Ver fotografías No.6 y 7.**

FMB-3: Programa para la Protección de la Fauna Acuática

El Consorcio realiza charlas al personal que labora en el frente de obra en temas sobre el manejo y conservación del recurso hídrico e hidrobiológico. **Ver anexo No. 1**

FMB-4: Programa para la Protección de la Fauna Terrestre

Han realizado actividades de ahuyentamiento, rescate y reubicación de la fauna afectada directamente por las actividades realizadas en el frente de obra. Esta actividad fue realizada por un Biólogo.

Para el manejo con los trabajadores en el frente, les ofrecen charlas y mantienen la prohibición de maltrato, tráfico y/o comercialización de especies animales. **Ver anexo No. 1**

FMB-5: Programa para la Protección y Conservación de Hábitats

El Consorcio realiza charlas al personal que labora en el frente de obra en temas para la protección y conservación de hábitats. **Ver anexo No. 1**

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

- Revisión de la documentación presentada por el Contratista de Obra.
- Elaboración de informes.
- Realizar seguimiento y control de las actividades en el frente de obra.
- Solicitar al Contratista las acciones correctivas pertinentes en la implementación del Plan de Manejo Ambiental del proyecto.
- Asistencia a las reuniones convocadas por la entidad contratante y contratista de obra.

REUNIONES SOCIO-AMBIENTALES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo tratado en este informe se realizó un comité socio-ambiental en donde se trataron los pendientes el Contratista de Obra. **Ver anexo No. 3**

FIRMA: 

NOMBRE: LILIANA GALLARDO P.

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

REGISTRO FOTOGRAFICO



Fotografía 1. Acopio de materiales de construcción




Fotografía 2. Acopio de materiales de construcción




Fotografía 3. Acopio de materiales de construcción



Fotografía 4. Acopio de materiales de construcción



Fotografía 5. Manejo de residuos líquidos



Fotografía 6. Jornada de limpieza en mangles


uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)



Fotografía 7. Jornada de limpieza en mangles



Fotografía 8. Instalación de barandas



Fotografía 9. Instalación del deck



Fotografía 10.Instalación del deck



Fotografía 11. Frente de Obra



Fotografía 12. Frente de Obra

FORMATO LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

EDUBAR	INGENIERÍA DE PROYECTOS	Código	
	SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO SOCIOAMBIENTAL Y SST DE LOS CONTRATOS	Versión	V1
		Fecha	29/12/2020

Contrato EDU-561-2021

Contratista CONSORCIO JCO MALLORQUIN

Proyecto SELECCIÓN ABIERTA No SA-06-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.


Contrato interventoría EDU-566-2021


Interventoría CONSORCIO UF 1 MALLORQUIN **Periodo** 1 8 2022 **al** 31 8 2022

Presupuesto total de obra $ 82,464,264,620

Presupuesto total del PMA $ 662,124,857 **Participación PMA en obra** 0,80

	Área temática	Und	Valor de referencia	AÑO 2022											
				FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
SG-01	Sistema de Gestión Ambiental	%	25	78	89	94	94	94	94	89					
PGS-02	Plan de Gestión Social	%	15	63	77	83	85	83	79	81					
MBS-03	Manejo Biótico y silvicultural del proyecto	%	10	100	100	100	100	15	100	100					
GAO-04	Gestión ambiental en obra	%	25	64	76	84	84	79	84	84					
GIR-05	Gestión integral del riesgo	%	20	84	94	97	97	89	92	59					
PMT-06	Señalización y manejo de tránsito	%	5	0	0	0	0	0	0	0					
	Calificación Total PMA	%	100	78	87	92	92	72	90	83	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
	Monto pagado por ejecución del PMA														
	Valor aportes pagados en seguridad social														





EDUMAR	LISTA DE VERIFICACION DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL	CODIGO			
		VERSION			

NOMBRE DEL PROYECTO:	SELECCIÓN ABIERTA No SA-06-2021. INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.		
CONTRATISTA	CONSORCIO JCD MALLORQUIN		
INTERVENTORIA	CONSORCIO UF 1 MALLORQUIN		
NUMERO DEL CONTRATO OBRA	EDU-581-2021	NUMERO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	EDU-566-2021
PERIODO DE EVALUACIÓN	AGOSTO DE 2022		

GS 01 : SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ITEM	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GA 01-1	El contratista entregó el plan de manejo ambiental (PMA) ajustado y aprobado por parte de la autoridad ambiental dentro de los terminos definidos en el contrato	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-2	Se diligencian mensualmente y de manera completa los formatos del PMA que son responsabilidad del contratista y en la fecha acordada	Entregó los formatos en la fecha indicada	Se entregan los formatos con mas de una semana de retraso	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-3	El contratista entregó el plan de contingencia para el control de derrame de hidrocarburos en cuerpos de agua (Ciénaga de Mallorquín)	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-4	Se publicaron los comunicados de prensa con la del plan de manejo de tránsito y desvíos y avisos pertinentes sobre el proyecto, cumpliendo con las especificaciones del PMA.	Brigada de aseo trabaja tiempo completo	N.A.	No se cumple	-	-	-	-		No han presentado el PMT, ya que se encuentran en solicitud de permiso de la ANI
GA 01-5	El contratista entregó el plan de manejo tráfico (PMT) aprobado por parte de la autoridad competente dentro de los terminos definidos en el contrato y se encuentra vigente durante el periodo de ejecución.	Se cumplen los requerimientos.	N.A.	No se cumple	-	-	-	-		
GA 01-6	El contratista entregó dentro del PMA las fichas de la gestión Social dentro de los términos definidos en el contrato y remitió de manera mensual la programación de actividas.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos	100	100	100	100	100	
GA 01-7	El contratista entregó el plan de gestión de riesgo aprobado por la oficina de gestión del riesgo y entregó reportes de la implementación de forma mensual.	Se cumplen los requerimientos	Se cumple parcialmente	No se cumple los requerimientos	50	50	50	50	50	
GA 01-8	El contratista debe dar cumplimiento a los compromisos de comité socio-ambiental en las fechas establecidas en las respectivas actas.	Cumple	Cumple parcialmente	No se cumple	50	50	50	50	50	
GA 01-9	El contratista deberá presentar un informe mensual a la interventoría, donde se relacione la gestión realizada durante el periodo, con el fin de demostrar la efectividad y eficiencia de las medidas ambientales	Se entrego el informe socioambiental en las fechas establecidas	Se cumple parcialmente	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-10	El contratista entregó el cronograma de actividades de la gestion social, ambiental y de SST, ajustado al cronograma de obra. Se entregó el % de cumplimiento de las actividades del cronograma ejecutado.	Se cumple el requerimiento	N.A.	No se cumple	100	100	100	100	100	
GA 01-11	El contratista cuenta con los permisos y licencias vigentes requeridas en la ejecución del proyecto.	cuenta con el 100% de permisos vigentes	no cuenta con uno de los permisos requeridos	No cuenta con permisos	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (A)	80	

PGS-02 FICHAS DE GESTION SOCIAL

Items	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GS 02-1	Asistió todas las reuniones de socialización del proyecto (inicio y cierre de obra) programadas	Cumple con el requerimiento	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	100	100	100	100	100	
GS 02-2	Asistió todas las reuniones generales informativas de Avance de Obra de acuerdo a la frecuencia acordada con la interventoría.	Realizó todas las reuniones exigidas.	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	100	100	100	100	100	
GS 02-3	Entregó evidencia (manuales) de las reuniones con la comunidad (actas y registros de asistencia).	Realizó todas las reuniones exigidas.	Dejó de realizar una reunión	Dejó de realizar dos o más reuniones	100	100	100	100	100	
GS 02-4	El contratista entregará a la interventoría para aprobación la programación de actividades de la gestión social, de forma mensual, cualquier cambio a esta se deberá ser notificada con anticipación.	cumplio con el requerimientos	cumplio parcial con el requerimientos	no cumplio con el requerimientos	100	100	100	100	100	
GS 02-5	Se entregaron los volantes socializados en el PMA, cumpliendo con las especificaciones exigidas, en la cantidad y plazos establecida por la interventoría, y de acuerdo al cronograma (programación de actividades) y frentes de obra	Entregó 100% de los volantes.	Entregó entre el 99% - 80% de los volantes.	Entregó menos del 80% de los volantes	100	100	100	100	100	
GS 02-6	Se instaló la valla informativa del proyecto	Se instalaron todas las vallas.	Se dejo de instalar una vala	Se dejó de instalar dos o más vallas.	100	100	100	100	100	
GS 02-7	El contratista realizó las reuniones intermedias de acuerdo a lo estipulado en el PMA	Si las realizó.	dejó de realizar una reunión	No las realizó	100	100	100	100	100	
GS 02-8	El contratista colocó carteleras en el área influencia directa de la obra. Estas permanecieron en la obra a fuerza; reemplazadas en caso de deterioro.	Colocó todas las carteleras	Dejo de colocar o reemplazar una cartelera	Dejo de colocar o reemplazar dos o más carteleras	0	0	0	0	0	
GS 02-9	Realizó el inventario inicial de predios para conocer el número de actas de vecindad a realizar.	Realizó la actividad	Realizo parcialmente el inventario	No realizó la actividad	-	-	-	-		No aplica
GS 02-10	Levantó las Actas de Vecindad en cada frente de obra de acuerdo a lo estipulado en el PMA.	Levantó todas las actas de vecindad requeridas	Se levanto entre el 99% -80% de las actas de vecindad	levantó menos del 80 % de las actas de vecindad	-	-	-	-		No aplica
GS 02-11	Verificó y atendió todas las quejas interpuestas por la comunidad por averías en inmuebles de acuerdo a lo estipulado en el PMA	Verificó y atendió todas las quejas.	Verificó y atendió entre el 89% - 80% de las quejas	Atendió menos del 80% de las quejas.	-	-	-	-		No se ha recibido quejas para el periodo
GS 02-12	Levantó actas de cierre de acuerdo al inventario inicial realizado en el área de influencia del proyecto	Levantó la totalidad de actas de cierre.	N.A.	No levantó de actas de cierre	-	-	-	-		En caso de requerirse, se realiza una vez se terminen las actividades técnicas del proyecto.
GS 02-13	Recibió, atendió y solucionó las PQRS manifestadas por la comunidad, de acuerdo al trámite requerido, en lo relacionado a la gestión de PQRS.	Solucionó el 100% de las quejas y reclamos	Solucionó entre el 89 al 80 % de las quejas	Solucionó menos del 80% de las quejas.	-	-	-	-		No se presentaron solicitudes
GS 02-14	El contratista lleva un registro de la gestión de PQRS mes a mes y se presenta en el informe mensual.	Solucionó el 100% de las quejas y reclamos.	Solucionó entre el 89 a 80 % de las quejas	Solucionó menos del 80% de las quejas.	100	100	100	100	100	Presenta el formato de recepción de PQRS
GS 02-15	Conformó el Comité Comunitario de Obra y realiza reuniones mensuales.	Instaló el Comité Comunitario de Obra.	Se instaló el comité con retraso considerable	No instaló el Comité Comunitario de Obra.	0	0	0	0	0	
GS 02-16	Elaboró y distribuyó piezas informativas o plegable pedagógico de contenido de sostenibilidad y cultura ciudadana.	Elaboro plegable pedagógico.	N.A.	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GS 02-17	Realizó los talleres pedagógicos para el cuidado y Sostenibilidad dirigido a la comunidad y/o organizaciones sociales asistentes en el área de influencia del proyecto	Realizó la totalidad de los talleres.	N.A.	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GS 02-18	El contratista diseñará un plan de capacitación que será coordinado con la interventoría y será ejecutado durante todo el transcurso las actividades constructivas. En caso de requerir ajustes el plan se notificará a la interventoría con las respectivas justificaciones técnicas del caso.	Cumple con el requerimiento.	N.A.	no se cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GS 02-19	Contrató el 10 % o más de la mano de obra no calificada pertenece a población vulnerable según lo definido contractualmente.	Cumple con el requerimiento.	Contrató entre el 49% y el 20% del personal con domicilio en el AMB.	No contrato de acuerdo a las especificaciones del programa	50	50	50	50	50	El Contratista cuenta con el 46 % de MONC, cumpliendo con el requisito. Actualmente se encuentran en espera del certificado por parte del CD, enviar trasabilidad de gestión.
GS 02-20	Se contrató 5 mujeres inscritas en el centro de oportunidades del distrito pertenecientes a la nomina de mano de obra no calificada (M.O.N.C).	Cumple con el requerimiento.	Contrato entre el 9% y el 1% del personal con domicilio en el A.I.D.	No contrato de acuerdo a las especificaciones del programa	50	50	50	50	50	
GS 02-21	Se realizó la promoción de vinculación de mano de obra local, a través de las reuniones informativas sostenidas con la comunidad, se presentaron las actas correspondientes.	Cumple con el requerimiento.	N.A.	No contrató de acuerdo a las especificaciones del programa	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (B)	81	

MBS 03 MANEJO BIOTICO Y SILVICULTURAL DEL PROYECTO

Items	DESCRIPCION DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
MBS-03-1	El Contratista antes del inicio de las actividades de obra actualizó, el inventario forestal levantado previamente para el proyecto.	Se cumplen los requerimientos	Se entregó el inventario luego de iniciadas las labores de tala	No entrega completo el inventario forestal dentro de los terminos de calidad y cronograma previsto.	100	100	100	100	100	
MBS-03-2	Tratamientos silviculturales cuentan con aprobación de autoridad ambiental	Se cumplen los requerimientos	El permiso de la autoridad ambiental fue dado despues de iniciar labores de tala	No cumple	-	-	-	-		El Contratista solicitó retiro de la solicitud de permiso de aprovechamiento por cambio de diseños
MBS-03-3	Se cumplió con los requerimientos exigidos en el Permiso de Aprovechamiento Forestal	Se cumplen los requerimientos	Se cumple parcialmente este item	No cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS 03-4	Se protegió los individuos arboreos existentes en el área de construcción	Se cumplen los requerimientos	Se cumple parcialmente este item	No cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS-03-5	Residuos vegetales son retirados dentro del tiempo estipulado por la Autoridad Ambiental	Se cumplen los requerimientos	Se observa sitio con incumplimiento	Se observa más de un sitio con incumplimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS-03-6	Como medida de compensación del daño o pérdida de árboles, el Constructor deberá sembrar árboles, considera más especies y protestas por la autoridad ambiental y ubicación según diseño. Se sembraron los árboles de compensación en los términos establecidos en el permiso de aprovechamiento forestal.	Se cumple	Se cumple parcialmente este item	No se cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
MBS 03-7	Se realizó capacitación de personal de obra sobre protección de fauna domestica y silvestre presente en el area.	Se cumple	Se cumple parcialmente este item	No se cumple	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (C)	100	

GAO 04 GESTION AMBIENTAL DE OBRA

GAO 04-1 PROGRAMA PARA EL MANEJO DE VERTIMIENTOS

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-1.1	Se realizó la capacitación y sensibilización del personal operativo del contratista para el manejo y control de derrames de hidrocarburos en la Cienaga de Mallorquín. Sensibilización semanal. Entregar evidencia.	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.2	Se realizaron limpiezas periódicas de los baños portátiles ubicados en obra	Se cumple	Se cumple parcialmente este ítem	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.3	Se prohibe realizar vertimientos de aceites y demás materiales al cuerpo de agua y/o su disposición directa sobre el suelo	Se cumple	NA	No se cumple	100	100	100	100	100	
GAO 04-1.4	El contratista entregó certificados de disposición de limpieza de baños portatiles	Se cumple	NA	No se cumple	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (D)		100	

GAO 04-2 MANEJO RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION- RCD -

GAO 04-2.1	Las vías de acceso de entrada y salida de la obra deben permanecer limpias de escombros materiales de construcción y residuos en general. El contratista realizó limpieza de las vías.	Las vías de entrada y salida de la obra se cuentran limpias y despejadas.	por lo menos una vía no cumple con el requerimiento	no cumple con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.2	Los escombros deben ser protegidos con elementos tales como plásticos, lonas impermeables o mallas o humectados para controlar la dispersión por el viento, pueden permanecer en la zona de acopio temporal hasta 24 horas después de su generacion y luego transportarlos a los sitios autorizados para su disposición final. El Contratista debe llevar el registro de los volúmenes generados indicando el factor de esponjamiento, tipo de material y cualquier otro tipo de información pertinente al igual que cumplir con el almacenamiento temporal en punto de generacion	Los escombros son retirados dentro del plazo. Se lleva el registro de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.	se lleva registrode generacion pero no son retirados en el tiempo definido.	Los escombros no fueron retirados y no se llevan registros de los volúmenes de escombros generados indicando la información pertinente.	-	-	-	-		Durante el periodo tratado no generaron escombros
GAO 04-2.3	El Contratista no debe utilizar las zonas verdes que no son intervenidas por el proyecto para la disposición temporal de materiales utilizados para la obras.	No se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto	N.A.	Se dispuso materiales o escombros en una zona verde no intervenida por el proyecto	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.4	Las volquetas destinadas al transporte de escombros y materiales de construcción no deben ser llenadas por encima del borde superior más bajo del platón y deben ser cargadas con lonas debidamente amarradas externamente 30 cm por debajo del nivel del platón. se controle el cargeio de las volquetas al salir de la obra.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.5	No se deben modificar los diseños originales de los contenedores o platones de las volquetas para aumentar su capacidad. Esto se permite la adecuación del platón con láminas metálicas soldadas alrededor y cuando no excedan la capacidad y estabilidad establecida por el fabricante del vehículo.	Todas las volquetas cumplen con el requerimiento	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.6	La disposición final de escombros se hace únicamente en los sitios con los permisos, licencias y autorizaciones ambientales vigentes. El contratista entrega de manera mensual la certificación otorgada por el sitio de disposición final o escombrera autorizada en la cual conste el volumen dispuesto durante el periodo.	Se cumple con los requerimientos.	N.A.	No cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-2.7	El contratista deberá disponer de puntos ecológicos, tanques debidamente marcados y señalizados, para almacenar residuos de construcción, tal como se indica en el PMA.	Cumple con lo estipulado en el PMA	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con lo estipulado en el PMA	100	100	100	100	100	
GAO 04-2.8	El contratista deberá entregar a la interventoría previo al retiro y disposición final de los escombros el registro de generador de RCD y la inscripción del proyecto la documentación pertinente que demuestre la legalidad del sitio o escombrera para su aprobación.	Se cumple con los requerimientos.	N.A.	No cumple con lo estipulado en el PMA	100	100	100	100	100	Durante el periodo tratado en el informe no se han generado RCD
GAO 04-2.9	El contratista lleva registro mensual de la generación y aprovechamiento de RCD.	Se cumple con los requerimientos.	N.A.	No se cumplen los requerimientos.	100	100	100	100	100	Durante el periodo generaron residuos de madera, los cuales fueron aprovechados en otras actividades de la obra
							CALIFICACION TOTAL (CD)		100	

GAO 04 -3 MANEJO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04 -3.1	Los materiales finos almacenados temporalmente en los frentes de trabajo deben estar protegidos contra la acción erosiva del agua, aire y su contaminación, los materiales gruesos fueron se humectados segun se requiera. Los materiales empleados en la obra no deben generar obstrucción del flujo vehicular y peatonal. En caso de presentarse esto, deben tomarse las correctivos de forma inmediata.	Todos los frentes de trabajo cumplen	No se cumple entre uno y tres frentes de trabajo	Por lo menos tres frentes de trabajo no cumple	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.2	En caso de que el Contratista requiera realizar mezcla de concretos y cementos en zonas verdes en los frentes de obra, estas serán inspeccionadas por la interventoría y se deben realizar sobre una plataforma metálica o Geomalla, y en todo caso asegurar que el lugar permanezca en optimas condiciones	Cumple el requerimiento en todos los casos.	No se cumple entre uno y dos frentes de trabajo	Se observó más de dos sitio que no cumple el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.3	No se deben presentar derrames de mezclas de concreto en los frentes de obra. Se debe elaborar un reporte del incidente a la interventoría ambiental y de las acciones correctivas adoptadas en caso de presentarse.	No se evidencian derrames en los frentes de obra. En el evento de ocurrencia de derrames se entregan los reportes al día	Se evidencian derrames en los frentes de obra entre uno y tres casos	Se evidencian derrames en los frentes de obra en más de tres casos y no se han entregado los reportes de estos al día siguiente a	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.4	Se prohibe el lavado de la olla de los vehículos mezcladores en el frente de obra, en vías aledañas, zonas verdes o duras. Se habilitó un sitio impermeabilizado para la limpieza del canal abatible del vehículo mezclador y se realiza en sitio autorizado.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	N.A.	No cumple con los requerimientos y procedimientos.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.5	Los materiales procesados, como ladrillos, concretos hidráulicos y los materiales de construcción, deben contar con los permisos y licencias ambientales y mineras exigidas por las normas. Esta documentación debe ser entregada a la interventoría para su respectiva aprobacion previo al suministro.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04 -3.6	Los acopios de materiales no se encuentran obstruyendo pasos peatonales o espacio público.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento.	100	100	100	100	100	
GAO 04 -3.7	El acopios de materiales en obra se encuentran ordenados por clase y tipo de material.	Cumple con los requerimientos y procedimientos.	se cumple parcialmente	no se cumplio con el requerimiento	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (CO)		100	

GAO 04 -4 Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04 -4.1	El campamento o campamentos no se podrán instalar en espacios públicos que no hagan parte del frente de obra.	Los campamentos no están en el espacio público	Uno o dos campamentos se encuentra en espacio público	Más de dos campamentos está en el espacio público	100	100	100	100	100	
GAO 04 -4.2	El campamento deberá contar con las instalaciones mínimas necesarias que aseguren la comodidad y bienestar de los trabajadores. Debe estar dotado de una sección de primeros auxilios con camilla, botiquín portátil con todos los elementos necesarios y extintor.	Cumple con los requerimientos	No se cumple con uno o dos condiciones	No cumple con dos o mas condiciones necesrias	100	100	100	100	100	
GAO 04 -4.3	Se deberá colocar recipientes en un punto del campamento debidamente protegidos contra la acción del agua para la disposición de las basuras que se originen, las cuales deberán ser diferenciadas por colores con el fin de hacer clasificación de residuos en la fuente y posteriormente ser evacuados por los carros recolectores de basuras.	Cumple con los requisitos de manejo de residuos generados en el campamento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen recipientes o los que existen se encuentran averiados.	100	100	100	100	100	
GAO 04 -4.4	El campamento debe estar señalizado adecuadamente, debe tener visible la ruta de evacuación, debe estar dotados de baños, punto de hidratacion, zona de descanso, primeros auxilios, protección contra incendios, y allí deben reposar el plano de ruta de evacuión y telefonos de emergencia	Cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con dos o mas condiciones requeridas	50	50	50	50	50	
							CALIFICACION TOTAL (CI)		88	

GAO 04-5 Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-5.1	El programa de mantenimiento preventivo de maquinaria y equipos debe ser realizado con la frecuencia que requiere el tipo y edad del equipo. El contratista debe entregar mensualmente los registros de este mantenimiento en el informe SST	Cumple con los requerimientos.	Se evidenció uno o dos maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la	Se evidenció tres o más maquinaria que no cumplen con los requerimientos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la interventoría	0	0	0	0	0	
GAO 04-5.2	El contratista entregó para verificación copia del certificado de revisión tecnomecánica, tarjeta de propiedad, SOAT, Manifiesto de importación, permiso de movilización y licencia de operador o conductor, certificado de idoneidad de los operadores en el informe mensual.	Se cumplen los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con el requerimiento	0	0	0	0	0	
GAO 04-5.3	Todos los vehículos y maquinarias , que laboran en la obra se encuentra en buenas condiciones de luces, frenos, pito de reversa, extintor, estado físico de las llantas. Y se entregó registro preoperacional diario en el informe SST	Cumple con los requerimientos.	Faltó por revisar uno o dos vehículos y/o la totalidad de los registros no fueron entregados a la interventoría	Faltó por revisar tres o más vehículos	50	50	50	50	50	
GAO 04-5.4	La maquinaria que se parquea en los frentes de obra debe ser encerrada para evitar accidentes con mas lineas de cinta plástica. Los sitios de parqueo deben ser autorizados previamente por la interventoría Ambiental.	Se cumplen los requerimientos	Uno o dos ítos no cumplieron con los requerimientos	Dos (2) o más sitios no cumplieron con los requerimientos	-	-	-	-	-	
GAO 04-5.5	Se prohibe el lavado, reparación y mantenimiento Preventivo de vehículos y maquinaria en las vías. La reparación y mantenimiento correctivo de vehículos y maquinaria en el campamento y en los frentes de trabajo, en los mantenimientos realizados se llevó a cabo instalando protección en el area a intervenir con material de polietileno y con previa autorización de la interventoría.	Cumple con los requerimientos.	Se reparó y/o lavó uno o dos vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	Se reparó y/o lavó dos o más vehículos y/o maquinaria en sitios no autorizados	50	50	50	50	50	
							CALIFICACION TOTAL (DM)		25	

GAO 04 –6 MANEJO DE RESIDUOS LÍQUIDOS, COMBUSTIBLES, ACEITES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-6.1	No se podrán realizar vertimientos de aguas residuales domésticas a las calles o sistemas de drenaje pluvial.	Cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen vertimientos de agua residual a sitios no autorizados.	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.2	Se realizó el mantenimiento de las cabinas de servicio sanitario instaladas en los diferentes frentes de construcción o campamentos usados por el personal de la obra, con una frecuencia mínima de 2 veces por semana.	Cumple los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.3	El manejo y disposición de aceites usados deberá realizarse con las empresas autorizadas. Se entregó la certificación de entrega a gestor autorizado.	Cumple los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	NA	NA	NA	NA		Durante el periodo tratado no hicieron entrega de aceites usados
GAO 04-6.4	El abastecimiento de combustible para la maquinaria pesada en el frente de obra (equipo diferente a volquetas y vehículos con placa), se realizó mediante la utilización de un vehículo adecuado para tal fin.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.5	Si se requirió mantenimiento correctivo de la maquinaria pesada (solamente engrases y chequeo de niveles de aceites y líquidos), el contratista utilizó material de polietileno que cubre la totalidad del área donde se realizó esta actividad, de forma tal que se evitó contaminación del suelo por derrames accidentales.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-6.6	Se prohíbe realizar vertimientos de aceites y demás materiales aceitosos de agua y/o su disposición directa sobre el suelo.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se evidenció vertimiento	100	100	100	100	100	
GAO 04-6.7	Los productos químicos se encuentran con etiqueta que facilita información esencial sobre su clasificación, los peligros que entrañan y las precauciones de seguridad que deben observarse para los trabajadores.	Todos los productos químicos están debidamente etiquetados	Se cumple parcialmente este requerimiento	Existen tres o mas productos químicos que no fue etiquetado adecuadamente	0	0	0	0	0	
GAO 04-6.8	El contratista cuenta con la matriz de compatibilidad de sustancias químicas y se mantuvo disponible las fichas técnicas de seguridad de la sustancias químicas utilizadas y almacenadas en el campamento y las socializó en los entrenamientos en inducción del personal.	Se tienen las fichas técnicas en la obra y en el campamento o sitio donde se almacenan los compuestos químicos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No existen fichas técnicas accesibles a los trabajadores de la construcción o los que manejan directamente los químicos.	0	0	0	0	0	
GAO 04-6.9	La obra cuenta con un sitio adecuado para el almacenamiento de sustancias químicas, aceites y combustibles, dotado con señalización y un dique de contención, igualmente se cuenta con los elementos para el control de derrames.	Cumple con los requerimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
							CALIFICACION TOTAL (D8)		57	

GAO 04-7 Manejo de Estructuras y Aseo

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-7.1	Se cuenta con una brigada de limpieza, dedicada a las labores de orden y limpieza del área general de la obra, limpieza de las vías aledañas a la obra, además del mantenimiento de la señalización y del cerramiento de la misma. En el evento en que la interventoría ordenó que la Brigada o alguno de sus miembros o equipo está desarrollando otras labores, estas se deberán suspender para dedicarse a las de aseo y limpieza.	Existe y opera la Brigada de Empleos acorde con el Componente A	Se cumple parcialmente este requerimiento	No opera la brigada de limpieza	0	0	0	0	0	No cuentan con el EOAL, pero realizan limpieza
GAO 04-7.2	Se observa que se realiza limpieza general diariamente al finalizar la jornada, manteniendo en buen estado el sitio de trabajo.	Se cumple con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Más de dos sitio de disposición se encuentra cerca de la zona de tráfico y/o no está protegido	50	50	50	50	50	
GAO 04-7.3	Se recogieron los desperdicios, basuras o elementos extraños presentes en la zona donde se realizan las obras. Estos materiales se colocaron en canecas y se dispusieron (si es necesario) temporalmente en un sitio previsto para tal efecto hasta ser recogido por la empresa de recolección de basura. El material susceptible de reciclaje se clasificó y se depositó en canecas previstas para tal fin para su posterior reutilización.	Se cumplen todos los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumplen todos los requerimientos	50	50	50	50	50	
GAO 04-7.4	No se presentó acumulación de basura u otros desechos sólidos domésticos en lugares públicos (vías, zonas verdes, áreas libre, en cuerpos de agua) ni en cualquier sitio distinto a los previstos, diseñados y probados para tal fin.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GAO 04-7.5	Los residuos especiales que se generaron del uso de soldaduras, soldadores (pegantes PVC), impermeabilizantes, selantes aplicados y artículos, fueron recolectados en bolsas separadas y entregados a los gestores autorizados. Se entregó certificación de la disposición final.	Se cumple el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (D8)		50	

GAO 04-8 Manejo de Aguas Superficiales

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-8.1	El contratista no realizó vertimientos líquidos o sólidos a las aguas de escorrentía y/o cuerpo de agua en el sector del proyecto durante una lluvia.	Se cumple con los requisitos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos.	100	100	100	100	100	
							CALIFICACION TOTAL (D7)		100	

GAO 04-9 Manejo de Excavaciones y Rellenos

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-9.1	Al momento de hacer las excavaciones se encontró piezas arqueológicas, y dio la orden de suspender el desarrollo de la obra sobre la zona e informó al ICANH (Instituto colombiano de arqueología y de historia Natural), para que envíe la situación y determine el momento de continuar con la obra.	No se encontraron hallazgos. Se cumplen con las labores encontrar un posible hallazgo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Las labores no se suspendieron de manera inmediata.	-	-	-	-		No aplica para le periodo
GAO 04-9.2	El contratista previamente antes de iniciar las excavaciones identificó la existencia de redes y ubicó los ejes de las tuberías y redes enterradas sobre el terreno.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple.	100	100	100	100	100	
GAO 04-9.3	Las excavaciones fueron señalizadas de forma apropiada para evitar accidentes. En caso de deterioro de las señales, estas fueron reemplazadas.	Se señalizaron de manera adecuada todas las excavaciones	por lo menos una o dos excavaciones estuvieron sin señalizar	Estuvieron al menos tres excavaciones sin señalizar	-	-	-	-		No aplica para le periodo
GAO 04-9.4	Se garantizó la seguridad y estabilidad del talud, en todas las excavaciones que resultaron de ser lo de por su profundidad. El personal que contó con líneas de vida y elementos de seguridad definidos en la normas aplicables.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		No aplica para le periodo
GAO 04-9.5	Los materiales de excavación fueron retirados del borde de la excavación, se mantuvo una distancia mínima de 1m para el acopio de los los materiales a nutilizar en el relleno de zanjas. Durante este tiempo, se mantuvieron debidamente señalizados.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		No aplica para le periodo
							CALIFICACION TOTAL (D8)		100	

GAO 04-10 Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-10.1	Las zonas donde se desarrollan intervenciones de obra, fueron aisladas con el cerramiento perimetral aprobado, este cuenta con una altura mínima de dos metros de altura.	Cumple con la medida	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con la medida	100	100	100	100	100	
GAO 04-10.2	Para minimizar las emisiones de material particulado las zonas desprovistas de acabados fueron humectadas. Para tiempo seco (días de no lluvia), y dependiendo el tipo de suelo y la eficiencia de humectación, se debe realizar humedecimientos por lo menos 2 veces al día, sobre las áreas generadoras de emisiones.	Se realizan los humedecimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se realizan los humedecimientos.	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.3	La velocidad de las volquetas y de la maquinaria no superó los 10 km/h con el fin de disminuir preventivamente las emisiones fugitivas de particulas.	Cumple con la velocidad propuesta	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con la medida	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.4	No se realizaron quemas a cielo abierto.	Cumple con el requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GAO 04-10.5	Se mantuvo restringido el uso continuo de cornetas, cláxon o bocinas de todos los vehículos que ingresa en la obra.	Los vehículos y equipo cumplen con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen con los requerimientos	-	-	-	-		No aplica para el periodo
GAO 04-10.6	Los acopios de materiales temporales autorizados en los frentes de obra fueron protegidos de la acción del viento. En este sentido se utilizó un sistema de humectación o cerpado de acuerdo con el tipo de material.	Se protegen los sitios temporales de acopio de los materiales	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para el periodo
							CALIFICACION TOTAL (D8)		100	

GAO 04-11 – Manejo de Patrimonio Arqueológico e Históricos de la Nación

Ítem	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GAO 04-11.2	Previo al inicio de las actividades de construcción, se debió dictar charlas al personal que laborará en la obra, sobre el tipo de elementos arqueológicos e históricos que se podrían encontrar en el área y el procedimiento a seguir si se llegasen a presentar.	Cumple con los requisitos sobre charlas y procedimiento a seguir sobre el manejo de elementos de tipo arqueológico.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos	100	100	100	100	100	
GAO 04-11.3	Durante las actividades de excavación se realizará un seguimiento permanente, en busca de elementos arqueológicos, en todo el área de intervención directa. De no encontrarse vestigios o restos arqueológicos se puede seguir con la operación normal de la actividad.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GAO 04-11.4	En caso de encontrar algún bien integrante del patrimonio arqueológico, el constructor actuará de conformidad con el artículo 6°, inciso 3, de la Ley 397 de 1997 el cual dice " ...quien de manera fortuita encuentre bienes integrantes del patrimonio arqueológico deberá dar aviso inmediato a las autoridades civiles o policivas más cercanas, las cuales tienen como obligación informar el hecho al Ministerio de Cultura dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al recibo del aviso". La suspensión de forma inmediata la suspensión de las excavaciones y/o explanaciones que pudieran afectar dichos yacimientos.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GAO 04-11.5	Se consultó con el ICANH sobre la entrega de los materiales arqueológicos y especificó en el informe el lugar donde estos reposan (sitio o consulta de entrega). De igual forma, el ICANH notificará a las Casas de Cultura y Museos Regionales en la toma de conservación y almacenamiento del material entregado, de acuerdo con los resultados y propuestas de los proyectos de los cuales provienen.	Cumple con los requisitos y procedimientos.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requisitos y procedimientos.	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
								CALIFICACION TOTAL (D1-D11)	100	
								CALIFICACION TOTAL (D-D11)	84	

GIR DE GESTION INTEGRAL DEL RIESGO

GIR GS-1 – SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GIR GS-1.1	El contratista definió los EPP en la matriz de peligro por puestos de trabajo, y fueron suministrados a todo el personal de obra, fue controlado el porte y uso de los mismos por parte del personal encargado.	Todos los trabajadores tienen los EPI correspondientes al puesto de trabajo	una a tres personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	más de 3 personas no tienen los EPI correspondientes a la actividad o puesto de trabajo	50	50	50	50	50	
GIR GS-1.2	Para cada actividad a ejecutar en un área específica, deberá realizarse un Análisis de Trabajo Seguro ATS, en el que se analicen los posibles riesgos de afectación del personal, asociados a la ejecución de los trabajos. Este análisis deberá ser presentado en el informe mensual socio-ambiental.	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR GS-1.3	El contratista entregó el programa de capacitación y remitió los soportes de ejecución de estas actividades en el informe socio ambiental	Cumple requerimiento	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple Requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR GS-1.4	El contratista entregó la evaluación de los estándares mínimos según la Resolución 312 de 2019.	Se cumple con el requerimiento.		No cumple Requerimiento	0	0	0	0	0	
GIR GS-1.5	Todo el personal que labora en la obra, está afiliado a una EPS, AFP y ARL. El Contratista implementó un formato de registro de cada empleado que incluye: nombre, lugar de residencia, teléfono, edad, sexo, estado civil, identificación, labor que desempeña, EPS a la cual está afiliado (Fecha de afiliación) y la fecha de afiliación a la ARL. Los registros de esta actividad fueron entregados en el informe mensual socio-ambiental.	Se cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR GS-1.6	El Contratista debe entregó a la Interventoría para revisión y aprobación el cronograma y la programación para efectuar el plan de trabajo anual. Mensualmente entregó el reporte de las actividades realizadas por el Contratista para dar cumplimiento a esta obligación.	El plan se entregó y se está cumpliendo con la programación.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento	0	0	0	0	0	
GIR GS-1.7	Se entregó y se tiene actualizada la matriz IPER, debe ser entregada a la Interventoría para revisión y aprobación y debe atender las observaciones en un plazo no mayor a una (1) semana. Los riesgos deben ser revisados y reevaluados mensualmente y de dicha revisión se debe establecer un plan de acciones correctivas.	Se está cumpliendo con la programación. En el evento que algún registro de inspección no sea entregado en el informe de gestión socioambiental, éste deberá ser entregado a la	se cumple parcialmente este requerimiento, los registros se entregaron despues de la entrega del informe en un termino no mayor a tres días	se cumple con el requerimiento despues de tres días de la entrega del informe.	100	100	100	100	100	
GIR GS-1.8	Se dispone dentro del campamento de un sitio higiénico y de fácil acceso para almacenar los EPP del personal contratista.	Cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con el requerimiento	100	100	100	100	100	
GIR GS-1.9	Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridos en los frentes de obra fueron notificados a la Interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente).	Se cumplió con el plazo establecido para informarle Interventoría. Se entregó el formato de reporte e investigación de accidentes y lesiones.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	
GIR GS-1.10	Todas las personas (del Contratista) antes de entrar a laborar en los frentes de obra fueron debidamente entrenadas. Implementó un programa de inducción de entrenamiento en SST. Se entregó el registro del entrenamiento dado a los trabajadores del contratista que laborar en la obra y debidamente firmado por el trabajador, con su respectiva evaluación del entrenamiento.	Se cumple con el requerimiento. En el avance que algún	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR GS-1.11	El Contratista realizó exámenes médicos de ingreso de los trabajadores. El examen médico de ingreso fue consistente con el puesto de trabajo al cual será asignado el trabajador. Estos resultados fueron entregados a la Interventoría en el informe mensual socio ambiental.	A todos los trabajadores se les ha realizado el examen médico de ingreso de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	Se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR GS-1.12	Se realizaron los exámenes médicos periódicos ocupacionales y de reubicación de los trabajadores de cuerdo al profesiograma.	A todos los trabajadores de los Contratista se les ha realizado el examen médico periodico de acuerdo con el puesto de trabajo asignado.	NA	Se evidenció que a uno o más trabajadores de los contratistas presentes en la obra no se les realizó el examen médico periodico de acuerdo con el	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo
GIR GS-1.13	El Contratista debe presentar el Plan de Estímulos dirigido a todos los trabajadores en relación con el uso de los EPP. Los registros de esta actividad fueron entregados y actualizados en el informe mensual de gestión socio-ambiental	Se mantiene el plan de estímulos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se incumple con el requerimiento	50	50	50	50	50	
GIR GS-1.14	Los baños serán ubicados en la zona de trabajo de acuerdo con el número de trabajadores presentes en cada frente, a fin de cumplir con el requisito de 1 baño por cada 20 personas	Cumple con el requerimiento.	falta uno o dos baños	Faltan más de dos (2) baños	100	100	100	100	100	
GIR GS-1.15	Todos los accidentes o lesiones de trabajo, así como los accidentes y las lesiones ocurridos en los frentes de obra fueron notificados a la Interventoría (en horario diurno antes de una hora y en horario nocturno, a las 8:30 a.m. del día siguiente).	Cumple con el requerimiento.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con los requerimientos ya que los registros de lesiones y accidentes no fueron entregados a la Interventoría.	50	50	50	50	50	
GIR GS-1.16	Se mantuvo actualizadas las estadísticas de morbilidad y mortalidad de los trabajadores e investigar las posibles relaciones con sus actividades.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	50	50	50	50	50	
GIR GS-1.17	El contratista realizó las labores de alto riesgo y diligenció el respectivo permiso de trabajo autorizado por el personal correspondiente (SST), en donde se debe tener en cuenta si el personal está capacitado para desarrollar la labor. Los permisos fueron entregados en el informe socioambiental.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	100	100	
GIR GS-1.18	Las zonas de almacenamiento de sustancias se mantuvieron adecuadamente señalizadas para evitar el ingreso a personal no autorizado y para que el personal adopte las medidas de seguridad necesarias (No fumar, no comer cerca de las sustancias, utilizar elementos de protección personal, etc.). Estas sustancias se deben almacenar en sitios especiales en el almacén, donde no estén cerca o en contacto con otros elementos que puedan resultar contaminados, como agua potable.	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	50	50	50	50	50	
GIR GS-1.19	El contratista conformó el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo (COPASST), se entregaron los soportes realizados por este en el informe socio ambiental	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	100	100	
GIR GS-1.20	El contratista conformó el comité de convivencia laboral (COCOLA), se entregaron los soportes realizados por este en el informe socio ambiental	Cumple	Se cumple parcialmente este requerimiento	No Cumple	100	100	100	100	100	
								CALIFICACION TOTAL (G1)	68	

GIR GS-2 – PLAN DE CONTINGENCIA

Item	DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO	Criterio de Calificación			SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4	CALIFICACION TOTAL	OBSERVACIONES
		100%	50%	0%						
GIR GS-2.1	El Contratista entregó a la interventoría para revisión y aprobación, el Plan de Contingencia y Emergencias.	El Contratista entregó el Plan de Contingencia debidamente ajustado.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GIR GS-2.2	El Contratista determinó las amenazas potenciales que se podrían generar por sucesos naturales o por intervenciones de carácter antrópico, con la finalidad de tomar acciones de prevención y control y en el caso de presentarse una contingencia se activó los mecanismos de prevención y acción del plan.	El Contratista implementó las medidas de prevención y control	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	
GIR GS-2.3	El Contratista identificó y mantuvo publicado el listado de las instituciones que estan presentes en el área de influencia de la obra, que pueden ofrecer sus servicios de apoyo, para servir vinculadas al Plan de Contingencia y Emergencias.	El Contratista entrega el registro de las instituciones que pueden prestar apoyo al Plan de Contingencia	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
GIR GS-2.4	El Contratista divulgó e incentivó la participación del personal del proyecto, en las actividades de prevención y atención de emergencias, como parte de un proceso educativo permanente.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	0	0	0	0	0	
GIR GS-2.5	Se mantuvieron disponibles, completos , en buen estados, señalizados y accesibles los equipos de control de emergencias en la obra.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	100	100	100	100	100	
GIR GS-2.6	Se conformó el grupo de respuesta con su respectivo organigrama y los procedimientos operativos. El contratista en entregó soporte manual del requerimiento	El Contratista acta de conformacion y capacitacion y los procedimientos operativos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	50	50	50	50	50	
GIR GS-2.7	Se realizaron simulacros periódicos de emergencia conforme a la programación (simulando las condiciones de emergencias en diferentes escenarios y para distintos eventos, considerando el plan de evacuación y protección de bienes con una frecuencia bimensual), involucrando a todo el personal participante, algunas empresas públicas y representantes de la comunidad del área de influencia.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple con los requerimientos	-	-	-	-	-	No aplica para el periodo - a la fecha que se del proyecto se debe realizar un simulacro de emergencias
								CALIFICACION TOTAL (G2)	50	
								CALIFICACION TOTAL (G1 + G2)	59	

PMT 06 SEÑALIZACIÓN Y MANEJO DE TRÁFICO										
PMT 06-1 IMPLEMENTACION DE PMT										
Item	**DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO**	**Criterio de Calificación**			**SEM 1**	**SEM 2**	**SEM 3**	**SEM 4**	**CALIFICACION TOTAL**	**OBSERVACIONES**
		100%	**50%**	**0%**						
PMT 06-1.	Se cuenta con los permisos vigentes requeridos para el cierre parcial o total de vías y/o de cargue o descargue de materiales.	Se cumple con los requerimientos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumple	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-2.	La señalización fue ubicada en sitios visibles, con dimensiones estandarizadas, vallas de tamaño adecuado y aplicación de pinturas fluorescentes de conformidad con lo establecido por el PMT. Las vallas son de material resistente y fueron reemplazadas cuantas veces se requirieron en caso de deterioro.	Las señales y vallas cumplen	Se cumple parcialmente este requerimiento	No cumplen	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-3.	Las labores de excavación en el frente de obra fueron aisladas totalmente (con cinta o malla) y se fijaron avisos preventivos e informativos que indiquen la labor que se está realizando. Para excavaciones con profundidades mayores a 1.2 cm, la obra contó con señales nocturnas reflectantes o luminosas, tales como conos luminosos, flashes, lucecitas, flechas, ojos de gato o algún dispositivo luminoso sobre las colombinas, cinta reflectiva, cenefas pintadas con pintura reflectiva, etc. Las vallas fueron reemplazadas cuantas veces se requirió, en caso de pérdida, robo o deterioro	Se cumple con los requisitos de señalización	Se cumple parcialmente este requerimiento	Tres frentes de excavación no cumple con los requisitos de señalización	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-4.	La ubicación diaria de materiales en espacio público, no interfieren con el tráfico peatonal o vehicular. Los materiales ubicados fuera del área de obra fueron demarcados y acordonados de tal forma que cerramiento de los mismos con malla sintética o cinta reflectiva.	Todos los sitios cumplen los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	Si por lo menos dos sitios no cumplen con los requisitos	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-5.	Cuando se realicen cierres totales, además de la delimitación e información descrita anteriormente, se debe contar con dispositivos en las esquinas tales como barricadas y barreras, que garanticen el cierre total de la vía por el tiempo requerido. El uso de sacombros y materiales en las esquinas para impedir el paso de los vehículos, solo se permite en el complemento de una señalización ajustada al Manual de Intervención del INVIAS, se encuentre cubierto. Las barreras deben tener un mínimo de 2 m de longitud 0.5 cm de alto y 30 cm de ancho.	Todos los cierres totales cumplen con las medidas	Se cumple parcialmente este requerimiento	Más de dos sitios no cumplen con los requisitos	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-6.	Se colocaron todos los elementos indicados en el Plan de Manejo de Tráfico aprobado	Se utilizan elementos de iluminación adecuados para señal nocturna	Se cumple parcialmente este requerimiento	Por lo menos tres sitios sin señal luminosa o con uso de arcorchas	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-7.	El contratista previo a la construcción de cualquier sector del proyecto informó a la ciudadanía y a los vecinos de la obra por lo menos con ocho días de antelación mediante volantes informativos los cierres o cierres de vías, los cuales fueron aprobados por la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial.	Se da aviso previo de las obras en el plazo establecido mediante volantes u otro medio informativo.	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se informa	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-8.	En el evento en que se requiera la habilitación de accesos temporales a garajes o viviendas, dicho pasos se deben garantizar de tal forma que los habitantes de las viviendas puedan ingresar a las mismas sin ningún tipo de complicación. En caso de que sea imposible garantizar el acceso al parqueo, el contratista debe comunicarse al responsable de predio.	Se cumple con los requerimientos	Uno o dos pasos temporales a garaje o vivienda no se habilitaron	Más de dos pasos temporal a garaje o vivienda no se habilitaron	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-9.	El tránsito alternado sobre un mismo carril deberá ser controlado mediante auxiliares de tráfico, los cuales deben estar dotados de chalecs reflectivo y usaq usando señales de PARE y SIGA para dirigir la circulación de vehículos. La visibilidad del auxiliar de tráfico y su señalización deben permitir a los conductores una respuesta oportuna a sus indicaciones.	El transito alternado se maneja acorde con los requisitos	Se cumple parcialmente este requerimiento	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para este periodo
PMT 06-10.	El contratista deberá entregar el reporte de la implementacion del PMT de forma mensual, junto con informe de inversion de los recursos de las provisiones del PMT.	Se cumple con los requerimientos	N.A.	No se cumple con el requerimiento	-	-	-	-		No aplica para este periodo
									CALIFICACION TOTAL (F)	
									DESEMPEÑO AMBIENTAL MENSUAL: [(M4=C+D+C)+(O3+D8+D8+D8+D8+D7+D8+D8+O10+E)+H2+F]	**El**

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXO No. 1

Asistencia a Charlas

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CODIGO FRP - 02 VERSION: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: MANEJO MATERIALES DE CONSTRUCCION/PROTECCION HOSISTEMAS.
FECHA: 06/10/2022
DOCENTE: ING. CARLOS DUSSAN
PÁGINA 1 DE 1
LUGAR: FRENTE DE OBRA

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Ronal muñoz	OFICIAL		X	
2	Damian [illegible]	Oficial		X	
3	Cormio de la hoz	AYUDANTE		X	
4	José Cortes	Inspector		X	
5	Melisa Ramirez A.	Ing. Administrativa		X	
6	Pedro [illegible] S.	Maestro		X	
7	José [illegible] Sierra	operario		X	
8	Carlos Pardo C.	Tornero		X	
9	Cardar Pertuz C.	Alzadordor.		X	
10	[illegible]	Oficial		X	
11	[illegible]	Oficial		X	
12	[illegible]	Carpintero		X	
13	[illegible]	Oficial		X	
14	Jesus Julio Simarra	AYUDANTE		X	
15	Cesar Echeverria	Ayudante		X	
16				X	
17	Henry Echeverria	Oficial		X	
18	Jose Ujueta	Soldador		X	
19	HENRY CABRERA	AYUDANTE		X	
20	Enrique Echeverria C.	Ayudante		X	
21	Yuber Toloza	Ayudante		X	
22	Rafaela Carrillo	CAT		X	
23	Mario Mena	[illegible]		X	
24	[illegible]	AYUDANTE		X	
25	Geovany Orozco	Ayudante		X	
26	MARLON MERILLO	Ayudante		X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO FRP - 02 VERSIÓN: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: SANCIONES AMBIENTALES / MANEJO SUSTANCIAS QUIMICAS

DOCENTE: ING CARLOS DUSSAN FECHA: 26/20/2022

LUGAR: FRENTE DE OBRA PÁGINA 1 DE 2

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	Dellys Zuñiga	Conductor		✓	
2	MARLON	AYUDANTE.		✓	
3	Geovanny marco	Ayudante		✓	
4	Enrique Echeverria M	Ayudante		✓	
5	Daniel Muñoz	oficial		✓	
6	Dayana E Palencia	oficial		✓	
7	Jose Tilio Sinde	AYUDANTE		✓	
8	Egidio Pedraza	AYUDANTE		✓	
9	Mario Tolido	Ayudante		✓	
10	[illegible]	[illegible]		✓	
11	[illegible]	[illegible]		✓	
12	Hyman Echeverria	Ayudante		✓	
13	[illegible]	Ayudante		✓	
14	JESUS PAMPLONA S.	MAESTRO		✓	
15	[illegible]	[illegible]		✓	
16	Carlos Pulido	TOPERO		✓	
17	Alex Hoyos	Contratista		✓	
18	Melissa Ramirez A.	Ing. Administrativa.		✓	
19	Henry Rodriguez	OFICIAL		✓	
20	Carlos perdomo	OPERADOR.		✓	
21	HENRY CONTRERA	AYUDANTE		✓	
22	Jose Vilz C	Ayudante		✓	
23					
24					
25					
26					

OBSERVACIONES:

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN	REGISTRO DE CAPACITACIÓN O ENTRENAMIENTO	CÓDIGO: FRP - 02 VERSIÓN: 3 FECHA: 18/07/18

TEMA: MANEJO KIT DE DERRAME / MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS.

DOCENTE: ING. CARLOS DEBSAN. FECHA: 26/05/2022.

LUGAR: FRENTE DE OBRA PÁGINA 1 DE 1

Nº	NOMBRE	CARGO	FIRMA	FUE EFICAZ? SI	NO
1	DAVIS Zuñiga	Conductor		X	
2	Grupo Esperanza 01	Ayudante		X	
3	Flavio Peña.	OFICIAL		X	
4	Yeis Jelio Simple	AYUDANTE		X	
5	José Castro	Operador		X	
6	[illegible]	Ayudante		X	
7	Herley Rodriguez			X	
8	HENRY CABRERA	AYUDANTE		X	
9	MARLON PERILLO	AYUDANTE		X	
10	[illegible]	CAT		X	
11	Carlos Restrepo	Operador.		X	
12	[illegible]	Soldador		X	
13	[illegible]	[illegible]		X	
14	[illegible]	Ayud.		X	
15	[illegible]	Ayud.		X	
16	[illegible]	CAT		X	
17	Melissa Ramirez Ahumada	Ing. Administrad		X	
18	Brandon Orozco	Ayudante		X	
19	PEDRO PAMPLONA S.	MAESTRO		X	
20	[illegible]	2		X	
21	Carlos Perilla	TORRERO		X	
22	José Alonso Sierra	operario		X	
23	Esperanza Esperanza	Ayudante		X	
24	Madeleine Saludo	Ayudante		X	
25	ARGENIS DELAHOZ	AYUDANTE		X	
26	DENNIS E BLANCO	OFICIAL		X	

OBSERVACIONES:

FIRMA DOCENTE

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXO No. 2

Certificado SAKATECH

SAKATECH

Codigo: F3PCO3
Versión: 01

Barranquilla, 29 AGOSTO DE 2022

CERTIFICACIÓN

SAKATECH S.A.S. identificado con NIT 901.216.902-5, certifica que realiza TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL de aguas residuales provenientes de mantenimiento de baños portátiles a la empresa **CONSORCIO JCO MARLLORQUÍN** identificado con NIT 901.501.273-2 ubicado en la Ciénaga de Mallorquín.

SAKATECH S.A.S. cuenta con autorización otorgada por CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ATLÁNTICO (C.R.A.) bajo las RESOLUCIONES NO. 4189 del 19 de junio 2020. Se certifica que se recogió **uno coma tres 1.3 Metros cúbicos (m3) correspondiente a tres (3) baños portátiles del periodo de 1 AGOSTO – 29 AGOSTO 2022.** La disposición final se realiza en la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de la empresa AGUACARIBE COLOMBIA S.A.S. E.S.P. identificado con NIT 901.231.847-0 ubicada en GALAPA.

Contamos con personal capacitado y equipos necesarios para el desarrollo de nuestras actividades.

Cordialmente,

SAKATECH NIT. 901.216.902-5

Ing. Santiago Pérez Moscote
Gerente

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXO No. 2

Acta de Comité

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. Pag 1 de	CÓDIGO: FP-SGA-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecución de los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuperación integral de la ciénaga de mallorquín en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: Agosto 10/2022 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
CYNTHIA VILLEGAS ANDRADE	INGENIERO RESIDENTE	
CARLOS ICOMPOO BOSSA'N GARCIA	CONSORCIO JCO MAY	
Pedro Miranda	Edubar	
Diana Paz Baena	Ing. Residente SST.	
Almet Vela	Apoyo	
Cristhian Banquiles N	UF 1 mallorquín	
Liliana Gallardo Perez	Interv. Esp Comb	

II. OBJETO DE COMITE

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE
NA		

IV. ORDEN DEL DIA

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ACTA DE COMITE DE OBRAS Nº

El objetivo de la reunión es hacer revisión de las
observaciones del PGAS-A
Desde lo social el contratista debe colocar todas las
informativas referentes a la gestión social y temas rela
cionados con las actividades del Proyecto; las cuales
deben ser ubicadas en los sitios de AID y en obra
• Comités veredales: Se encuentra conformado pero no se
han realizado reuniones, por temas referentes al
rechazo de algunos sectores que no estan de acuerdo con
el Proyecto. Por lo tanto estas informaciones serán sub-
sanadas por medio de volantes informativos y se dejara la
trazabilidad de la difusión.
• Generación de Empleo: Dentro de la actualización PGAS-A se
debe dejar claridad en las observaciones con respecto a la contratación
de las 3 mujeres contratadas. esto debido a que aún
no se necesita este Recurso humano, se hace la contrata
pero las se requieren la necesidad para el proyecto
• Desde SST
• No se Cumple Sistema globalmente armonizado
No se estan reportando apropiadamente los accidentes de
trabajo
• Capacitar de manera Puntual el cronograma de actividad

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

	ACTA DE COMITE DE OBRAS No.	

El objetivo de la reunión es hacer revisión de las solicitudes del PGSA

Desde lo ambiental el contratista debe colocar carteleras informativas referentes a la gestión social y temas relacionados con las actividades del Proyecto, las cuales deben ser ubicadas en los sitios de AID y que sean comités veredales. Se encuentra conforme ya no se han realizado reuniones, por temas relacionados al rechazo de algunos sectores que no están de acuerdo con el Proyecto. Por lo tanto estas informaciones serán entregadas por medio de volantes informativos y se dejará la trazabilidad de la difusión.

Generación de Empleo Dentro de la solicitud PGSA se debe dejar claridad en las observaciones con respecto a la contratación de las 2 mujeres contratadas, esto debido a que aún no se necesita este Recurso humano, se hace la contratación una vez se requiera la necesidad para el proyecto.

Desde SST

- No se cumple Sistema Globalmente armonizado
- No se están reportando oportunamente los accidentes de trabajo
- Entrega de manera parcial el cronograma de actividades

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

No han sido archivadas las evaluaciones de las inducciones

Falta Programación del simulacro de Emergencia

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. Pág 1 de	CÓDIGO FP-90-03 09/09/2021

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA
Gestión social - Carta de Información	Gestión social auxiliar	19-03-22
SST - Retiro Empaques de Sustancias Químicas	SST - auxiliar	19-04-22

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA _____
DÍA MES AÑO

ANEXO 6

COMITÉS DE OBRA

uf1 mallorquin	ACTA DE COMITE DE OBRAS No.29 Pág 1 de 2	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: **Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuparación integral de la ciénagade mallorquin en la ciudad de Barranquilla**

CONTRATISTA: **CONSORCIO JCO MALLORQUIN** Barranquilla

FECHA: 31 JULIO DE 2022 **EDU-561-2021**

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
ROBERTO RAMIREZ - ESP COMUNICACIONES	CONTRATISTA	
JAVIER VELEZ	DIRECTOR DE OBRA	
JHORVIS DE LUQUE	RESIDENTE DE OBRA	
FABIAN SUAREZ	GERENTE DE INTERVENTORIA	
CYNTHIA VILLEGAS	RESIDENTE INTERVENTORIA	
DIEGO RADA ALTAHONA	SUPERVISOR EDUBAR	
ARIS FLOREZ	PUERTA DE ORO	

II. OBJETO DE COMITE

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE

IV. ORDEN DEL DIA

El Contratista para desarrollar el componente de voz y datos que está establecido en el contrato, buscó una firma especializada quienes revisaron los requerimientos del diseño en este aspecto y vieron la posibilidad hacer más versátil este componente haciendo unas modificaciones menores de acuerdo a los nuevos avances que hay en este tipo de tecnología y que representan una inversión muy baja respecto a los beneficios que le traerá al Ecoparque y su integración con los proyectos de ciudad inteligente que adelanta el distrito de Barranquilla

Este componente tendría dos fases así: La fase I tendría el componente de telecomunicaciones e iluminación, no tendría servidores sino que se pondría en funcionamiento con una nube. La fase II incluiría un centro de control, repuestos a los equipos, plan de mantenimiento y soporte e IOT.

EDUBAR, como entidad contratante manifiesta que esta posibilidad de hacer más versátil este componente de voz y datos, estaría acorde con los nuevos proyectos que actualmente se encuentra implementando el distrito, y adicionalmente podría ser implementado en todas las unidades funcionales del proyecto Ecoparque Mallorquín, por lo que, basados en lo establecido en el contrato EDU-506-2021, solicita que el Contratista proceca a complementar y/o adicionar y/o modificar y/o ajustar lo correspondiente al componente de voz y datos, presentando a la Interventoría debidamente soportada la propuesta de optimizar dicho componente. Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión manifiesta que el contratista debe suministrar la información correspondiente a planos, análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, etc. necesarias para la validación y revisión por parte de la interventoría.

Tanto EDUBAR como la Interventoría, le recuerdan al Contratista que esta propuesta de optimizar este componente se debe enmarcar en el valor que hoy tiene el Contrato, por lo que en caso de requerir recursos este debe ser balanceado, ya que no se adicionarán recursos al contrato.

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 19 (DIA) 8 (MES) 2022 (AÑO)

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 30 - VIRTUAL Pág 1 de	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuparación integral de la ciénagade mallorquín en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: 19 DE AGOSTO 122 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
DIEGO RADA	EDUBAR	
IVAN LOPEZ	EDU BAR	
MERCEDES MUÑOZ	ALCALDIA .	
FABIAN SUAREZ	INTERVENTORIA	
CYNTHIA VILLEGAS	INTERVENTORA .	
JAVIER VELEZ	CONTRATISTA	
MELISSA RAMIREZ	CONTRATISTA	

II. OBJETO DE COMITÉ

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE

IV. ORDEN DEL DIA

PERMISOS ANT: EDUBAR INFORMA QUE TODA LA DOCUMENTACION PARA LA

FIRMA DEL CONVENIO YA FUE ENTREGADA A LA ANI Y SE HARA EL RESPECTIVO SEGUIMIENTO PARA SU FIRMA.

2) PINTURA DECK: EDUBAR INFORMA QUE EL TONO ESCOGIDO PARA LA PINTURA DE LA PLATAFORMA ES EL MAS CLARO DE LAS MUESTRAS ENTREGADAS. SE NOTIFICARA POR OFICIO.

3) ESTACION III: SE ESTA A LA ESPERA DE ALGUNOS AJUSTES DE TIPO CONSTRUCTIVO POR PARTE DEL DISEÑADOR, PARA CONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DEL PISO Y LAS COLUMNAS.

4) PROPUESTA TANQUE: EL PROXIMO VIERNES EL CONTRATISTA ENTREGARA UNA PROPUESTA CON LA NUEVA POSICION DEL TANQUE PARA SU REVISION

5) TELECOMUNICACIONES: DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE COMITE No 29, EL CONTRATISTA PRESENTARA EL PRESUPUESTO, ESPECIFICACIONES, APU CON LA PROPUESTA PARA EL COMPONENTE DE VOZ Y DATOS. EDUBAR ACLARA QUE ESTA NUEVA PROPUESTA NO DEBE EXCEDER EL VALOR CONTRACTUAL.

6) AVANCE DE OBRA: A LA FECHA ESTAN TERMINADOS LOS PILOTES DE AGUA Y EN TIERRA ESTAN PENDIENTES LOS MODULOS 38, 39, 40, 41 y 42. EN EL SENDERO DE 1,5 m SE TIENEN RIOSTRAS Y VIGAS HASTA EL MODULO 20. PARA LA PASARELA DE 6m EL PISO DECK SE ESTA INSTALANDO EN LOS MODULOS 6 y 7. SE ESTAN INSTALANDO BARANDAS EN LOS MODULOS 1 y 2 Y LA PROXIMA SEMANA SE INICIA

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. 30 - VIRTUAL Pág 3 de 3	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

LA INSTACACION DE LAS COLUMNAS DE 45x45 EN EL MODULO 2.

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 01 09 2022
DIA MES AÑO

ANEXO 7

INDICADORES DE CALIDAD

uf1 mallorquin

CONSOLIDADO INDICADORES DE PROCESOS/PROYECTOS

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA

INDICADOR	META	FRECUENCIA	sep-21	oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	PROMEDIO
Actividades Ejecutadas / Act. Programa	90,00%	Mensual	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
Presentacion oportuna de informes	90,00%	Mensual	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,00%
No. Producto no conforme	Max 3	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Indice de Quejas	0	Mensual	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Evaluación del Desempeño	>34	Durante el Proyecto													-
Encuesta de Satisfacción	> 12	Durante el Proyecto													-
Eficacia de Acciones Correctivas y de Mejora	80%	Mensual													-

CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	MEDICION INDICADOR :	1 de Agosto – 31 de Agosto de 2022

PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

No.	ACTIVIDAD	APLICA SI/NO	CUMPLIO	NO CUMPLIO	OBSERVACION
1	Control sobre los documentos contractuales (polizas, contratos, otro si, etc)	SI	X		
2	Revisión y aprobación de las actas de obra	SI	X		
3	Seguimiento al Programa de Inversiones	SI	X		
4	Revisión y aprobación de análisis de precios no previstos	SI	X		
5	Control del personal asignado por el ejecutor	SI	X		
6	Control estado diario del tiempo	SI	X		
7	Control a equipos y dispositivos de medición	SI	X		
8	Registro fotografico de los avances y eventos diarios de la obra	SI	X		
9	Seguimiento y control al avance de obra (Ejecutado Vs. Programado)	SI	X		
10	Exigencias al contratante de la documentación (Diseños, Planos, etc) que se generen durante el desarrollo del proyecto	SI	X		
11	Seguimiento y control sobre los pagos de aportes parafiscales y seguridad social del contratista	SI	X		
12	Control sobre los metodos constructivos empleados en cada una de las actividades	SI	X		
13	Verificación de medidas y cuantificación de cantidades de obra	SI	X		
14	Control Topografico del proyecto (verificación de trazados y nivelación)	SI	X		
15	Verificación de la calidad de los materiales	SI	X		
16	Reuniones de Comité de Obra	SI	X		
17	Seguimiento a la Matriz de Planificación del Servicio	SI	X		
18	Elaboración Informe Mensual de Interventoria	SI	X		
19	Reuniones de Calidad				
20	Encuesta de Retroalimentación del cliente				
21	Auditorias interna de Calidad				
22	Auditorias Externa				
23	Evaluación de desempeño de personal interventoria				
TOTAL					

PERIODO		
1 de Agosto – 31 de Agosto de 2022	18	ACTIVIDADES
No. Actividades que aplican en el periodo	18	
No. Actividades que cumplieron en el periodo	18	
No. Actividades que no cumplieron en el periodo	0	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA		
META	90%	100,00%

INFORME DE INDICADORES	FC-30-00 (25/04/08)
NOMBRE DEL INDICADOR:	ACT. EJECUTADAS / ACT. PROGRAMADAS
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Agosto – 31 de Agosto de 2022



Resultado del indicador en el periodo:	100,00%
Comparación del resultado con la meta:	90%
Se dio cumplimiento al indicador	
Comparación del resultado con el histórico:	
Se mantiene	
Clasificar los motivos del no cumplimiento:	
No aplica	
Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:	
No aplica	

MEDICION INDICADOR: 1 de Agosto – 31 de Agosto de 2022

PRESENTACIÓN OPORTUNA DE INFORMES INTERVENTORIA Y/O ESTUDIO


PROYECTO: INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.

No.	INFORME	CUMPLIO	FECHA ENTREGADA	FECHA ESPERADA	OBSERVACION
1	Informe Semanal No. 47	SI	8/08/2022	8/08/2022	
2	Informe Semanal No. 48	SI	16/08/2022	16/08/2022	
3	Informe Semanal No. 49	SI	22/08/2022	22/08/2022	
4	Informe Semanal No. 50	SI	29/08/2022	29/08/2022	
5	Informe Mensual No. 12	SI	10/09/2022	10/09/2022	

PERIODO 1 de Agosto – 31 de Agosto de 2022	
No. Informes presentados en el periodo	5
No. Informes entregados a tiempo	5
No. Informes atrasados	0

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE INTERVENTORIA	
META	90%
	100,00%

INFORME DE INDICADORES	FC-30-00 (25/04/08)
NOMBRE DEL INDICADOR:	PRESENTACION OPORTUNA DE INFORMES
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Agosto – 31 de Agosto de 2022



Resultado del indicador en el periodo:	100%
Comparación del resultado con la meta:	90%
Se cumplió con el objetivo de entrega de informes.	
Comparación del resultado con el histórico:	
Se presentó cumplimiento en este corte	
Clasificar los motivos del no cumplimiento:	
NA	
Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:	
NA	

INFORME DE INDICADORES

FC-30-00 (25/04/08)

NOMBRE DEL INDICADOR:	CANTIDAD DE PRODUCTO NO CONFORME
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Agosto – 31 de Agosto de 2022

100%



Resultado del indicador en el periodo:	0
Comparación del resultado con la meta:	0%

Se cumplió con el objetivo de entrega de informes.

Comparación del resultado con el histórico:

Se presentó cumplimiento en este corte

Clasificar los motivos del no cumplimiento:


NA

Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:

NA

INFORME DE INDICADORES	FC-30-00 (25/04/08)
NOMBRE DEL INDICADOR:	INDICE DE QUEJAS
PROCESO / PROYECTO:	INTERVENTORÍA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
PERIODO:	1 de Agosto – 31 de Agosto de 2022

NÚMERO DE QUEJAS POR MES



Resultado del indicador en el período:	0
Comparación del resultado con la meta:	0
Se da cumplimiento sin novedad	
Comparación del resultado con el histórico:	
Se cumple con el indicador	
Clasificar los motivos del no cumplimiento:	
NA	
Establecer acciones correctivas o preventivas si aplica:	
NA	

ANEXO 8

GESTIÓN SOCIAL

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

FECHA O PERIODO:	AGOSTO DE 2022
PROYECTO:	CONTRATO EDU- 566 – 2021 INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
ESPECIALIDAD:	SOCIAL
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	MARIELA VILORIA M.

DESARROLLO DEL TEMA

El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión Social realizado por la Interventoría, desarrollada durante el período comprendido entre 01 al 30 de junio de 2022, en ejecución del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 adjudicado al Consorcio JCO mallorquín.

El Consorcio JCO Mallorquín, elaboró un Plan de Gestión Social ajustando las fichas de dicho documento a las características del proyecto Ecoparque UF1 Distrito Familiar. Este fue revisado y aprobado por la Interventoría.

EQUIPO SOCIAL DEL CONTRATO

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Isabella Monterrosa	Especialista Social	Consorcio JCO Mallorquín
Mariela Viloria	Especialista Social	Consorcio UF1 Mallorquín

COMPONENTE GESTION SOCIAL DE OBRA

Proyecto No. 1. Atención Comunitaria

OBJETIVO DEL PROYECTO

Este programa permite mantener un contacto directo con todas las personas de la zona de influencia directa.

TIPO DE MEDIDA

Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**	

ACTIVIDADES DEL MES

- El contratista mantiene un Profesional Social para la atención comunitaria.
- Se adecuó un correo electrónico para recepción de quejas, reclamos y/o sugerencias. - resocialmallorquin@gmail.com-; Por este medio no se han recibido solicitudes por parte de las comunidades del AID
- El horario de atención comunitaria es de Lunes a Viernes desde las 8.30 a.m. Hasta las 5.00 p.m.
- Para el periodo no se generaron PQRS referentes al proyecto.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Cumplir con la atención de quejas y reclamos	No. de PQRS recibidas/ No. PQRS atendidas	Mensual	Informe Mensual

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

Proyecto No. 2. Comunicación y Divulgación							
OBJETIVO DEL PROYECTO							
Este programa permite mantener informada a la comunidad con respecto a todo lo relacionado con el proyecto.							
TIPO DE MEDIDA							
Control	**X**	**Prevención**	**X**	**Mitigación**			

ACTIVIDADES DEL MES

Reuniones informativas

Se realizo reunión de avance del proyecto el día 26 de agosto del 2022, la cual fue dirigida a los miembros de la comunidad pesquera del corregimiento la Playa.
En esta actividad, el contratista informo a los presentes, respecto a los avances técnicos de la obra, gestión ambiental y social. Ver anexo No. 2

Piezas Divulgativas

El contratista informa, que para el mes de agosto fueron elaborados y entregados volantes informativos en la comunidad de la Playa. Dicho documento contenía información importante del proyecto. Ver anexo No. 2

Oficios Informativos

Para el periodo, el contratista realizo entrega de comunicaciones escritas para convocar a la comunidad de la Playa a la reunión de avance de obra del proyecto, la cual se realizó el día 26 de agosto del presente año.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Cumplir con las convocatorias y reuniones programadas	No. de reuniones programadas/ No. reuniones realizadas	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 3. Manejo de Infraestructura de Predios y Servicios Públicos
OBJETIVO DEL PROYECTO
TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	

ACTIVIDADES DEL MES

- Hasta la fecha no ha sido necesario realizar levantamientos de actas de vecindad, el entorno donde se desarrolla la obra se compone de vegetación y cuerpos de agua.

SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Elaboración de actas de vecindad si el caso lo amerita	No. de actas de vecindad iniciales/actas de vecindad de cierre	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 4 Programa de Cultura Ambiental y Participación Comunitaria

OBJETIVO DEL PROYECTO

Este programa permite mantener un contacto directo con todas las personas de la zona de influencia directa.

TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	

ACTIVIDADES DEL MES

Talleres

El contratista realizó tres jornadas de capacitación; esto fueron dirigidos a niños y adultos del corregimiento la Playa y trabajadores del consorcio JCO Mallorquín.

ACTIVIDAD	POBLACIÓN	LUGAR
Taller cultura socio ambiental	Niños de 6-9 años Fundación Bocas de Ceniza	Corregimiento la Playa – Aulas Ambientales
Taller Mallorquín a tú casa – Volanteo	Comunidad la Playa	Corregimiento la Playa
Taller Cultura UF1 Mallorquín	Trabajadores de la obra	Ciénaga de Mallorquín

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

SEGUIMIENTO Y MONITOREO			
Descripción del Indicador	**Indicador**	**Periodicidad de evaluación**	**Registro de Cumplimiento**
Realizar jornadas de educación ambiental	No. de talleres programados/No. De talleres realizados	Mensual	Informe Mensual

Proyecto No. 5. Generación de Empleo

OBJETIVO DEL PROYECTO

Dar prioridad a la contratación de mano de obra no calificada MONC, y mano de obra calificada, MOC, proveniente del AID del proyecto.


TIPO DE MEDIDA

Control	X	Prevención	X	Mitigación	

ACTIVIDADES DEL MES

- El contratista en su informe mensual comunica de manera concisa el número de contrataciones realizadas por intermedio del Centro de oportunidades.
- El contratista para el mes de agosto, realizo la solicitud de nuevo personal para cubrir vacantes de carpintería para el consorcio JCO Mallorquín. Hasta el cierre de este informe la entidad no ha conseguido personal idóneo para desempeñar el cargo requerido.

GENERACION DE EMPLEO	
Personal Mano de Obra Calificada	6
Personal Mano de Obra No Calificada	74
Total, Personal	80



PERSONAL POR SEXO	
Hombres	77
Mujeres	3

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)



SEGUIMIENTO Y MONITOREO

Descripción del Indicador	Indicador	Periodicidad de evaluación	Registro de Cumplimiento
Realizar la contratación de mano de obra local	No. De convocatorias/No. de contrataciones	Mensual	Informe Mensual Entrega de la certificación del Centro de Oportunidades

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORIA

- Elaboración de informes.
- Realizar seguimiento y control de las actividades desarrollas por la gestión social del contratista de obra.
- Revisión y aprobación de informe mensuales elaborados por la gestión social del contratista.

FIRMA:
NOMBRE: **MARIELA VILORIA**

REGISTRO FOTOGRAFICO

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

uf1 mallorquín

DIRECCIÓN DE INTERVENTORIAS
REGISTRO FOTOGRAFICO

CÓDIGO
FP-34-02
(01/08/2021)

Contratista:	CONSORCIO JCO MALLORQUIN	Objeto:	INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACION INTEGRAL DE LA CIENAGA DE MALLORQUIN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA
Contrato No:	EDU-561-2021		

CONTRATO DE OBRA

FOTO No. 1



FECHA DE LA FOTOGRAFIA:	AGOSTO 26-2022				
UBICACION:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Cienaga Mallorquin		
COMENTARIOS:	REUNION AVANCE DEL PROYECTO				

FOTO No. 2



FECHA DE LA FOTOGRAFIA:	AGOSTO DEL 2022				
UBICACION:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	AULAS AMBIENTALES		
COMENTARIOS:	TALER DE MEDIO AMBIENTE				

FOTO No. 3



FECHA DE LA FOTOGRAFIA:	AGOSTO DEL 2022				
UBICACION:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	LA PLAYA		
COMENTARIOS:	ENTREGA DE VOLANTE INFORMATIVO				

FOTO No. 4



FECHA DE LA FOTOGRAFIA:	AGOSTO DEL 2022				
UBICACION:	Cienaga de Mallorquin	SECTOR:	Cienaga Mallorquin		
COMENTARIOS:	TALLER A PERSONAL QUE LABORA EN LA OBRA				

ANEXO 1

ACTA REUNION DE AVANCE

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN NIT: 901.501.273-2	ACTA DE SOCIALIZACIÓN	CÓDIGO: FAM-18 VERSIÓN: 0 FECHA: 06/02/12

PROYECTO: Consorcio JCO Mallorquin

NOMBRE DEL CIUDADANO: Isabella Montenora Vasquez

CÉDULA DE CIUDADANÍA: 1005680047 TELÉFONO FIJO: - - - CELULAR: 3116486437

DIRECCIÓN: Cra 55 #84-95 BARRIO: Prado

TIPO DE PREDIO: COMERCIAL ☐ RESIDENCIAL ☑ MIXTO ☐ OTRO: ____

INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD: Se le informo a la Comunidad el avance tecnico hasta la fecha de las dos Unidades funcionales haciendo enfasis en el porcentaje, y tipo de material utilizado, tambien se retroalimeto sobre el Proceso de Contratacion del Personal de la zona, acciones del plan de Gestion Social, retos ambientales y Problematicas ambientales de la Cienega de Mallorquin

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO ICO MALLORQUÍN	**CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES**	HOJA__ DE__ FECHA D M A

NOMBRE DEL PROYECTO: Consorcio ICO Mallorquin UF1.

LUGAR DE LA REUNION: Unidad funcional #2

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCION	TELEFONO	FIRMA
1	Alfredo Ripoll padilla	Cra 8 #10-80	3017415839	Alfredo Ripoll
2	NAZLYS villarreal calderon	Kra 13B # 6-26	3045733779	
3	Sergio pantoja perez	Kra 13 # 721	3014610603	
4	MANUEL AYALA ALVAS	Kra 13 # 722	3004401176	MANUEL AYALA
5	JULIAN. GUTIERREZ. J.	K.8 #12-65	3157201706	
6	Jose GUTIERREZ Jimenez	CRA 10 #9-33	3003285588	Jose Gutierrez
7	Luis Benavides	Kra 22 822	3042132243	
8	Euclides cerpio	Kra 12 #831	3356508277	
9	ALEJANDRO RODRIGUEZ	CR 12 #13-27	3157999609	
10	Ramiro Olivera	calle 10 # 8-70	3205336233	
11	Jairo DE la Rosa	CR 13 N 2127	3022264625	
12	Jaime Gutierrez Jimenez	Cra 13 78-60	3002986676	
13	CESAR CARPO	CR 14 80	3046550182	CESAR CARPIO
14	[illegible]	CR 15 # 7	3017962484	
15	Jose Manuel Manjarrez Perez	C/V #11-21.	3245829946	
16	Dayanis Leona Rodriguez	Mz 8 SA 75	3244456196	
17	ALFREDO Torres carpio	CR 14 #7a-140	3042364825	
18	Yolanda Herrera Ramon	Calle 13A # 7A-60	3006857199	
19	Miguel Pardo	Cra 10 Nº 8-34	3114134455	
20	Jorge ALTAMAR Martinez	Cra 10 #13304	3004015896	
21	Estrella Monterroza Vasquez	Cr 9D # 124-249	3116486437	
22				

OBSERVACIONES:

FIRMA DE CONTRATISTA: _____ FIRMA DE INTERVENTORIA: _____

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXO 2
FOLLETO INFORMATIVO

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

CODIGO: FAM-22
VERSIÓN: 1
FECHA: 09/02/22

PROYECTO: Consorcio JCO Mallorquin Unidad Funcional 1 FECHA: 09 — 20 de Agosto/22

LUGAR: Bono la Playa TIPO DE VOLANTE: informativo

	NOMBRE	DIRECCIÓN	TELEFONO	FIRMA
	Eileen Montes Solano	Cra #96-42 bg Fatima	3184150869	
	Jumino Echeverria	calle 10 # 8-70	3205336233	
	[illegible] Echeverria	Calle 10 # 8-50	— — —	
	Yolanda Herrera Herimon	Calle 13A # 7A-60	3005857199	
	Damaris Garcia o	Calle 12-# 11-26	3007666106	
	Rosina Echeverria	Calle 13 # 1-10	3013646094	
	Carmen Mercado	Kra 8C # 18-52	3215433912	
	moisesPortora	car 977-145	3128847997	
	Fernanda Aparicio	Calle 13.028	3004687225	
	Wilfman Pacheco	Calle 8 1040	3015382732	Wilfman M
	Paula Mangones	Calle 8 1049	3015385732	
	Leonardo Barrios	Calle 14 7A-59	3017776117	
	Roxana camilo	cra 22 12 16	—	
	Alejandro Torres	Calle 14 Anil 8	3145896420	
	Carlos Barrios	— — —	— — —	
	Hernan Herrera E.	calle 13 9-47	3005713894	
	Luis Avila	calle 13 A 13-32	3135327804	
	Dilky Pinell Espejo	Calle 13A # 7-211	3106631013	
	Sergio pareja	Calle 126 626	3014610607	
	RESHESPACIO	CALLE 14 N 7 X 0	3046550142	
	Sumo arroyo Jesus	K 10 # 16-15	300 8757381	

OBSERVACIONES:

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

EDUBAR

Consorcio JCO Mallorquín UF1

CONSORCIO JCO MALLORQUÍN
NIT: 901.501.273-2

Equipo técnico/Avance.

EL proyecto ECOPARQUE MALLORQUIN UNIDAD FUNCIONAL 1 es uno de los proyectos contemplados dentro del marco de la Recuperación Integral de la Ciénaga de Mallorquín, que contempla la construcción de pasarelas eco turísticas en madera. El proyecto arranco la ejecución de la obra con el hincado de pilotes en enero de 2022, desde el inicio se ha trabajado continuamente en actividades de hincado, instalación de riostras, vigas, viguetas, piso deck e instalación de barandas.

Plan de gestión social.

Por parte del consorcio JCO Mallorquín ofrecemos los siguientes beneficios si eres integrante de las zonas que colindan con el eco parque.

- Talleres medio ambientales sobre el mangle, su importancia, su cuidado y su papel dentro del eco parque.
- Capacitaciones sobre el ecosistema Mallorquín
- Ingreso del personal con perfiles como: oficial de carpintería y ayudante de obra.

Componente SST

Actuar como instrumento de vigilancia y control para el cumplimiento de las políticas y normas sst en los lugares de trabajo de la empresa y tomar acciones correctivas cuando exista deficiencia en su desarrollo

Proponer a la administración de la empresa la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la seguridad y salud en el trabajo en los lugares y ambientes de trabajo







0001125

ANEXO 9

SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA

ANEXO 10

BITÁCORA

A 0 A 0600 0 M00-37

-En el Frente de Tierra se Realizo Hincado de 3 pilotes los cuales no presentan novedades.

-En el Frente de Tierra # 3 no se Realizo Hincado de pilotes por mal estado del equipo.

-se finaliza actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

31 Julio-2022 Domingo

El el dia de hoy no se realizan actividades en obra

Contratista

Interventoria

01 Agosto-2022 Lunes

Clima Soleado Por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra(Frente #2)

1. Operador
4. Ayudantes
4. Of varios
1. Inspector
1. Topografo
1. Cadenero

Equipos Tierra (Frente # 2)

1 Cabeza 08:00 Hr
1 estacion total 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

#	Prof	Recha	Localiz
41-A	0600	0	M00-37
42-A	06:00	0	M00-37
43A	0600	0	M00-37
44-A	06:00	0	M00-37

-En el Frente de Tierra # 2 se Realiza instalacion de Pilotes Hincados en el modulo 34 se Hincan 4 Pilotes

-En el Frente de Tierra #3 no se Realizan actividades de Hincado

Por falta de operador que no logro movilizarse a la obra desde el patio de bases en Barranquilla.
- Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

02-Agosto-2022 MARTES

Clima: Nublado por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente # 2

1 Topografo
1 Cadenero
1 Inspector
1 Operador
1 Aux Operador
1 Torrero
8 Ayudantes

Equipos Tierra Frente #2

1 Cabria 1300 KG	05:00	He
1 Estacion Total	05:00	He
1 Nivel	05:00	He

Pilotes Tierra Frente #2

#	Prof	Recho 2	Local
A-45	0600	0	MOD 37
46A	0670	0	MOD 37

Personal Tierra Frente # 3

1 Topografo
1 Cadenero
7 Ayudantes
2 Operadores

Equipos Tierra Frente # 3

1 Estacion Total	05:00	He
1 Cabria	05:00	He

Pilotes Tierra Frente #3

#	Prof	Recho	Local
16A	0700	0	MOD 35
16B	0700	0	MOD 35
17-B	07.00	0	MOD 35
17-A	07.00	0	MOD 35

- En el Frente de Tierra se Realizo Hincado de 2 Pilotes Por la mañana, se suspenden actividades de Hincado por daños en el Barro de la torre el cual va hacer desmontado para Realizarle Trabajos en Caliente.
- En el Frente De Tierra # 3 se Realizo Hincado de 4 Pilotes los cuales no Presentaron novedades
- Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

03 AGOSTO - 2022 MIERCOLES

Clima: Nublado Por la mañana y tarde Por la mañana se presentan fuertes lluvias desde las 09:30 a 12:00 se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente #2

1 Topografo
1 Cadenero
1 Inspector
1 operador
1 Aux. operador
1 Torrero
6 ayudantes

Equipos Tierra Frente #2

1 Cabria 1300 KG	08:00	Hr
1 Estacion Total	08:00	Hr
1 Nivel	08:00	Hr

Pilotes Tierra Frente #2

#	Prof	Recha	Local
A-47	6.70	0	MOD-38
A-48	6.80	0	MOD-38
B-48	6.80	0	MOD-38
A9-A	06.80	0	MOD-38

-En el Frente de Tierra #2 se Realizo Hincado de 4 Pilotes los cuales no presentan novedades

Personal Tierra Frente #3

1 operador
1 Estacion Total
1 Cabeza

Equipos Tierra Frente #3

1 Nivel	08:00	Hr
1 Estacion Total	08:00	Hr
1 Cabria	08:00	Hr

Pilotes Tierra Frente #3

#	Prof	Recha	Localiza
18-B	07.00	0	MOD 35

-En el Frente de Tierra #3 se Realizo Hincado de 1 Pilote, se suspendan Hincado en dicho frente por daños en la torre del equipo la cual va hacer desmontada para Realizarle Trabajos en caliente.

-Se finalizan actividades a los 17:00

Contratista

Interventoria

04-AGOSTO-2022. JUEVES

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde

Personal Tierra (Frente #2)

1 Cuaderno
1 Topografo
1 Operador
1 Aux. operador
1 Tornero
1 Supervisor
7 Ayudantes

Equipos Tierra (Frente #2)

1 Cabrieta	08:00	Hr
1 Estación Total	08:00	Hr
1 Nivel	08:00	Hr
Herramientas menores	08:00	Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

#	Prof	Recuz	Local
49-B	06.80	0	M00-38
49-C	06.80	0	M00-38
50-B	06.80	0	M00-38
50-A	06.80	0	M00-38
51-A	06.80	0	M00-38
51-B	06.80	0	M00-38

- En el Frente de Tierra #3 se Realizo Hincado de Pilotes en el modulo 38 los cuales no presentan novedades en el dia se Hincaron 6 Pilotes.
- En el Frente de Tierra #3 se suspenden actividades de Hincado por daños en la torre de equipo cabrieta la cual ve hacer desmontada para realizarle trabajos en caliente
- Se ~~Analizan~~ actividades a la 17:00

Contratista

Interventoria

05-AGOSTO-2022. VIERNES

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde

Personal Tierra (Frente # 2)

1 operador
4 ayudantes
7 Of varios
1 Topografo
1 Conenero
1 Inspector

Equipos Tierra (Frente # 2)

1 Cabeia 08:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr
Herramientas menores

Pilotes Tierra (Frente # 2)

#	Prof	Rechaz	Local
50-C	06.80	0	H00 38
53A	0680	0	H00 38
53B	06 80	0	H00 38

- En el Frente de Tierra # 2 se Realizo Hincado de tres Pilotes los cuales no presentan novedades. en el Hoyo # 38
- En el Frente de Tierra # 3 no se Realizan Actividades Por daños en la torre la cual es desmontada para Realizarle Trabajos en caliente.
- Se finalizan Actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

06 AGOSTO-2022 SABADO

Clima: Nublado Por la mañana y Tarde

Se inician Actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente # 2

1 operador
4 ayudantes
7 Of varios
1 Topografo
1 Conenero
1. Inspector

Personal Tierra Frente # 3

1. Operador
1 Topografo
1. Conenero
5. ayudantes

Equipos Tierra Frente #2

1 Cabeza	06:00 Hr
1 Estacion Total	06:00 Hr
Herramientas menores	06:00 Hr

Pilotes Tierra Frente #2

#	Prof	Rechaz	Local	
54-A	0680	0	HOD-38	
54-B	0680	0	HOD-38	
55 A	0680	0	HOD-38	
55-B	0680	0	HOD38	

Equipos Tierra Frente #3

1 Estacion Total	08:00 Hr
1 Cabezo	08:00 Hr
Herramientas menores	08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente #3

#	Prof	Rechaz	Local	
18 A	07:00	0	HOD-35	
19-A	07:00	0	HOD-35	

- En el Frente de Tierra # 2 se realizo Hincado de 4 Pilotes en el Modulo # 38 los cuales no presentan novedades
- En el Frente de Tierra # 3 se Realizo Hincado de 2 Pilotes en el Modulo # 35 los cuales no presentan novedades
- Se finalizo actividades a las 12:00

Contratista

Interventoria

07-agosto-2022 Domingo

Clima: Soleado por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente #2

1 Operador	
4 Auxiliares	
1 Supervisor	
6 Oficiales	

Personal Tierra Frente #3

1 Operador	
5 Ayudantes	
1 Topografo	
1 Cabenero	

Equipos Tierra Frente #2

1 Cabeza	08:00 Hr
1 Estacion Total	08:00 Hr
Herramientas menores	08:00 Hr

Equipos Tierra Frente #3

1 Cabeza	08:00 Hr
1 Estacion Total	08:00 Hr
1 Nivel	08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente #2

#	Prof	Rechaz	Local	
56 B	07:20	0	HOD-35	
56 A	07:20	0	HOD-39	

Pilotes Tierra Frente #3

#	Prof	Rechaz	Local	
19-B	07:00	0	HOD-35	
20 A	07:00	0	HOD-35	
20-B	07:00	0	HOD-35	

En el frente de Tierra # 2 Se Realizo Hincado de 2 pilotes Los cuales no presentaron novedades

- En el frente de Tierra # 3 Se Realizo Hincado de 3 pilotes los cuales no presentaron novedades

- Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

08-Agosto-2022 Lunes

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde.

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra frente # 2	Personal Tierra frente # 3
1 operador	1 Topografo
1 Topografo	1 Cadenero
1 Cadenero	4 Ayudantes
4 Ayudantes	1 operador
3 Oficiales	

Equipos Tierra frente # 2		Equipos Tierra frente # 3	
1 Cabria	08:00 Hr	1 Cabria	08:00 Hr
1 Estacion Total	08:06 Hr	1 Estacion Total	08:06 Hr
Herramientas menores	08:00 Hr	Herramientas menores	08:00 Hr

Pilotes Tierra frente #2				Pilotes Tierra frente # 3			
#	Prof	Decho	Local	#	Prof	Decho	Local
51B	07:20	0	H00:39	21-B	07:00	0	H00:35
51A	07:20	0	H00:39	21-A	07:00	0	H00:35
58-B	07:40	0	H00:39	22-A	07:00	0	H00:35

- En el frente de Tierra # 2 se Realizo Hincado de 3 pilotes los cuales no presentan novedades

- En el frente de Tierra # 3 se Realizo Hincado de 3 pilotes los cuales no presentan novedades.

- Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

09-Agosto-2022- Martes

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08.00

Personal Tierra Frente # 2

1 Operador
4 ayudantes
5 Of varios
1 Topografo
1 Cadenero

Personal Tierra Frente # 3

7 Ayudantes
1 operador
1 Topografo
1 Cadenero

Equipos Tierra Frente # 2

1 Cabria	08:00 Hr
1 Estacion Total	08:00 Hr
Herramientas menores	08:00 Hr

Equipos Tierra Frente # 3

1 Cabria	08:00 Hr
1 Estacion Total	08:00 Hr
1 Nivel	08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

#	Prof	Rechaz	Local	
58 A	07.40	0	H00.39	
54 B	07.60	0	H00.39	
54 A	07.60	0	H00.39	

Pilotes Tierra Frente # 3

#	Prof	Rechaz	Local
22.3	06.00	0	H00.35

- En el frente de Tierra se Realizo Hincado de 3 pilotes los cuales no presentan novedades al momento de ser Hincados
- En el frente de Tierra # 3 se Realizo Hincado de 1 Pilote
- Se finalizan actividades a las 13:00

Contratista

Interventoria

10-Agosto-2022 Miercoles

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde.

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente #2

1 Operador
4 Ayudantes
4 Of varios
1 Topografo
1 Cadenero
1 Inspector

EQUIPOS Tierra Frente # 2
1 Cabria 08:00 Hr
1 ESTACION TOTAL 08:00 Hr
1 NIVEL 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

#	Prof	Recha	Local
60 B	07.80	0	Mod 39
60 A	07.80	0	Mod-39
83 C	08.00	0	Mod-39

-En el Frente # 2 se Realizo Hincado de Pilotes en el modulo # 39
se Hincaron 3 pilotes los cuales no presentaron novedades.
-En el Frente # 3 se Realizo movimiento de equipo desde el modulo 35 al 36
-Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

11 Agosto 2022 Jueves

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde
Se inician actividades a las 08:00
Personal Tierra Frente # 2
6 OF. varios
1 operador
4 Ayudantes
1 Topografo
1 cadenero
EQUIPOS Tierra Frente # 2
1 Cabria 08:00 Hr
1 ESTACION TOTAL 08:00 Hr
Pilotes Tierra Frente # 2

#	Prof	Recha	Local
82 C	11.00	0	Mod-40
82 B	9.60	1.40	Mod-40
83 B	08.00	0	Mod-40

-En el Frente de Tierra # 2 se Realizo Hincado de 3 Pilotes en el modulo 40 los cuales no Presentaron novedades.
-En el Frente de Tierra # 3 no se Realizan actividades de Hincados

Debido a que el personal se encuentra en movimiento de equipos desde el modulo 35 hacia el modulo 36.

- Se Analizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

12-AGOSTO-2022. VIERNES

Clima: Nublado Por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente #2	Personal Tierra Frente #3
1. Topografo	8. Ayudantes
1. Cadenero	2 Operadores
1. operador	1. Capataz
1. Alt. operador	1 Topografo
1. Inspector	1. Cadenero
1. Torrero	1. OF. De corte
6 Ayudantes	6. OF varios

Equipos Tierra Frente #2		Equipos Tierra Frente #3	
1. estacion Total	08:00 Hr	1 cabria	08:00
1. Cabria	08:00 Hr	1 estacion Total	08:00

Pilotes Tierra Frente #2

#	Prof	Recha	Local
A-82	0800	0	MOD-40
A-83	0800	0	MOD-40
A-84	0800	0	MOD-40

Pilotes Tierra Frente #3

#	Prof	Recha	Local
33-A	0600	0	MOD-36
32-B	0600	0	MOD-36
32-A	0600	0	MOD-36
33-B	0600	0	MOD-36
1-C	0800	0	MOD-36
34-B	0800	0	MOD-36
2-C	0800	0	MOD-36
3C	0800	0	MOD-36

- En el Frente De Tierra # 2 se realizo Hincado de 3 Pilotes los cuales no presentaron novedades En el modulo 40.
- En El Frente De Tierra # 3 se realizo Hincado de 8 pilotes Los cuales no Presentaron novedades en el modulo 36
- Se Analizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

13-Agosto-2022 Sabado

Clima: Nublado por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 07:00

Personal Tierra Frente #2

1 Topografo
1 Cadenero
1 Inspector
1 Soldador
6 Ayudantes
1 Torrero
1 Operador
1 Aux Operador

Equipos Tierra Frente #2

#	Peof	Recho	Local
A-G1	0800	0	M00-40

Personal Tierra Frente #3

1 Operador
4 Ayudantes
4 Of varios
1 Topografo
1 Cadenero
1 Capataz

Equipos Tierra Frente #3

#	Peof	Recho	Local
D1	0800	0	M00-36
E-1	0800	0	M00-36
D-2	0800	0	M00-36
G2	0800	0	M00-36

-En el frente de Tierra # 2 se Realizo Hincado de 2 pilote en el modelo 40 el cual No presento Novedades, se suspenden actividades de Hincados por danos en el garro de la torre el cual se va a desmontar para realizarle trabajos en caliente.

-En el frente de Tierra # 3 se realizo Hincado de 4 Pilotes en el modulo 36.

-Se Finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

14-Agosto-2022 Domingo

No se Realizan actividades el dia de Hoy en obra.

Contratista

Interventoria

15-Agosto 2022 Lunes Festivo

Clima nublado por la mañana y tarde. Por la mañana se Presentaron lluvias moderadas desde las 10:30 a 10:50

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente # 2

1 Topografo
1 Inspector
1 operador
1 aux operador
4 ayudantes

Equipos Tierra Frente # 2

1 Cobra 08:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

#	Pref	Fecha local
~~84B~~	1100	0 MOD 4

- En el Frente de Tierra # 2 se realizo Hincado 01 1 Pilote en el modulo 40.
- En el Frente de Agua # 3 no se realizo Hincado de pilotes por falta de personal
- Se finalizan actividades a las 12:00

Personal Tierra Frente # 3

1 operador
2 ayudantes
1 capataz
1 torrero

Equipos Tierra Frente # 3

1 Cobra 1300 KG 00:00 Hr

Contratista

Interventoria

16-Agosto-2022 Martes

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 02:00

Personal Tierra Frente # 2

1 Topografo
1 Cadenero
1 Inspector
5 Ayudantes
1 operador
1 operador aux
1 Torrero

Personal Tierra Frente # 3

4 ayudantes
1 operador
1 Topografo
1 Cadenero

Equipos Tierra Frente #2

1 Cabria 1300 KG 08:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

#	Prof	Rechaz	Local	
G1-B	11.00	0	MOD-40	
85-D	08:10	0	MOD-39	

Equipos Tierra Frente # 3

1. Cabria 08:00 Hr
1. Estacion Total 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 3

#	Prof	Rech	Local
F-1	0800	0	MOD-36
F-2	0800	0	MOD-36
E-3	0800	0	MOD-36
3-D	0800	0	MOD-36

- En el Frente # 2 se Realizo Hincado de 2 pilotes en el modulo 39 y 40 los cuales no Presentan novedades
- En el frente # 3 se realizo Hincado de 4 pilotes en el modulo 36
- se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

17-Agosto-2022 Miercoles

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde.

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente #2

1 Cabenero
1 Topografo
1 operador
1 aux operador
8 Ayudantes
1. Torrero
1 Inspector

Personal Tierra Frente # 3

1 Operador
5. Ayudantes
4. Oficiales
1 Topografo
1. Cabenero

Equipos Tierra Frente #2

1 Cabria 500 KG 08:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente #2

#	Prof	Rech	Local	
85-B	08:10	0	MOD-39	
61-C	08:00	0	MOD 40	
86-B	08:10	0	MOD 39	
62-C	0800	0	MOD-40	
86-A	0800	0	MOD-39	

Equipos Tierra Frente #3

1 Cabria 08:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr
1. Nivel 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 3

#	Prof	Rech	Local
36-B	0600	0	MOD-39
4-F	08:00	0	MOD-37
5-F	08:00	0	MOD-37
35-B	06:00	0	MOD 36

-En el frente #2 se realizo hincado de pilotes los cuales no presentaron novedades se hincaron 3 pilotes.
-En el frente #3 se realizo hincado de pilotes se hincaron 3 pilotes
-se finalizan actividades a las 1100

Contratista

Interventoria

18 Agosto 2022 Jueves

Clima: Soleado por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 8:00 AM

PERSONAL FRENTE #2

1 - Operador
4 - Ayudantes
4 - Oficios varios
1 - Topógrafo
1 - Cadenero
1 - Inspector

PERSONAL FRENTE #3

5 - Ayudantes
1 - Operador
1 - Topógrafo
1 - Cadenero

EQUIPOS FRENTE #2

1 - Cabria - 8 horas
1 - Estación total - 8 horas

EQUIPOS FRENTE #3

1 - Nivel - 8 horas
1 - Cabria - 8 horas
1 - Estación total - 8 horas

PILOTES FRENTE #2

#	Prof.	Rechazo	Local
63B	11m	0m	M-40
63C	8m	0m	M-40
62B	11m	0m	M-40

PILOTES FRENTE #3

#	Prof.	Rechazo	Local
D4	8m	0m	M-37
D5	8m	0m	M-37
E4	8m	0m	M-37
F3	8m	0m	M-37

En el frente #2 se hincaron 3 pilotes sin presentar rechazo en el modulo 40. Se inician actividades en este frente a partir de las 9:40 am por falta de combustible. En el frente #3 se hincaron 4 pilotes sin presentar rechazo en el módulo 37. Se inician actividades en este frente a partir de las 11:00 AM por falta de combustible.

INSTALACIÓN RIOSTRAS

DIÁMETRO	TIPO	MÓDULO	CANTIDAD	FECHA
15cm	Transv	18	6	11-08-22

17	Long	M-18	8	11-08-22
15	Transv	M-19	4	17-08-22
17	Long	M-19	4	17-08-22
15	Transv	M-20	6	17-08-22
17	Long	M-20	8	17-08-22
15	transv	M-21	2	17-08-22
17	Long	M-21	6	17-08-22
15	transv	M-21	4	18-08-22
15	transv	M-22	2	18-08-22
17	Long	M-22	4	18-08-22

Se finalizan las riostras longitudinales hasta el módulo 22 y quedan restando 2 transversales para finalizar módulo 22.

INSTALACIÓN VIGAS LAMINADAS

EJE	ALTURA	CANTIDAD (ML)	MÓDULO	FECHA
E'(7'-10')	36	24,40	Estación #3	11/08/22
B'(E'-9')	36	7,80	Estación #3	11-08-22
B'(E'-9')	36	7,70	Estación #3	11-08-22
1'-11	36	90,66	15	11-08-22
11-16	36	50,44	16	11-08-22
17-28	36	84,60	17	11-08-22
28-35	36	60	18	11-08-22

TOTAL ACUMULADO DE V.L 36cm= 1,159,8 ML

TOTAL ACUMULADO DE V.L 30 CM= 1,128.50 ML

INSTALACIÓN DECK

EJE	CANTIDAD	MODULO	FECHA
13-22	40,8 m	3	11-08-22
22-33	50,40 m	4	11-08-22
33-44	50,40 m	5	17-08-22

TOTAL ACUMULADO = 228 ML

Se finalizan actividades a las 5:00 PM.

Contratista

INTERVENTORIA

19 DE AGOSTO DE 2022 - VIERNES

CLIMA: seco por la mañana y por la tarde.
Se inician actividades a partir de las 8:00AM

PERSONAL FRENTE #2
1 - Operador
1 - Auxiliar operador
1 - Inspector
1 - Topógrafo
1 - Cadenero
1 - Torrero
6 - Ayudantes

EQUIPOS FRENTE #2
1 - Cabria 1300kg - 8 horas
1 - Estación total - 8 horas

PILOTES FRENTE #2

#	Prof	Rechazo	Local
64C	8m	0m	M-40
64B	11m	0m	M-40
63A	8m	0m	M-40

PERSONAL FRENTE #3
5 - Ayudantes
2 - Operadores
1 - Capataz
1 - Topógrafo
1 - Cadenero

EQUIPOS FRENTE #3
1 - Cabria 1500kg - 0 horas
1 - Estación total - 8 horas
1 - Nivel - 8 horas

PILOTES FRENTE #3

#	Prof.	Rechazo	Local
—	—	—	—

En el frente #2 se hincaron tres pilotes en el módulo 40 sin presentar rechazo mientras que en el frente #3 no se hincó durante toda la jornada debido a arreglos en la balinera de equipo.

Contratista

Interventoría

20 DE AGOSTO DE 2022 - SABADO

CLIMA: seco por la mañana y por la tarde
Se inician actividades a partir de las 8:00AM

PERSONAL FRENTE #2
1 - Topógrafo
1 - Cadenero
1 - Inspector
1 - Operador
1 - Aux operador

PERSONAL FRENTE #3
5 - Ayudantes
1 - Operador
1 - Cadenero
1 - Topógrafo
4 - Oficios varios

1 - Torrero
6 - Ayudantes

EQUIPOS FRENTE #2
1 - Nivel - 5 horas
1 - Estación total - 5 horas
1 - Cabria 1300kg - 5 horas

EQUIPOS FRENTE #3
1 - Estación total - 4 horas
1 - Cabria 1500kg - 4 horas

PILOTES FRENTE #2

#	Prof	Rechazo	Local
64A	8m	0m	M-40
65A	8m	0m	M-40

PILOTES FRENTE #3

#	prof	Rechazo	Local
F3	8m	0m	M-37
E5	8m	0m	M-37
C6	8m	0m	M-37
37B	6m	0m	M-37

En ambos frentes se hincaron pilotes sin presentar rechazo y se suspenden actividades a la 1:00PM.

INSTALACIÓN VIGAS LAMINADAS

EJE	ALTO	Longitud	MODULO	Fecha
35-41	36cm	50,36m	19	20-08-22

se finaliza la instalación en el módulo 19 con un acumulado de 1210,16 ML de viga laminada de 36cm de alto.

- se inicia instalación de parales para baranoas en el módulo 1,2 y 3.

Contratista

Interventoría

21 - Agosto - 2022 Domingo

Clima: Soleado por la mañana y Tarde

Por el Dia de Hoy no se Programan actividades en OBRA

CONTRATISTA

INTERVENTORÍA

22 AGOSTO-2022 LUNES

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Frente #2

1 operador
1 Aux-operador
1 Inspector
1 Torrero
6 Ayudantes
1 Topografo
1 Cabenero

Equipos Frente #2

1 Cabria 08:00 HR
1 Estacion Total 08:00 He

Pilotes Frente #2

#	Peof	Recha	Local
65-B	1100	0	H00 40
65-C	08:00	0	H00-40

Personal Frente #3

6 Ayudantes
1 operador
1 Soldador
1 Topografo
1 Cabenero

Equipos Frente #3

1 Cabria 1300 KG 08:00
1 estación Total 08:00 Hr

Pilotes Frente #3

#	Peof	Recha	Local:
38B	0600	0	H00-37
39-B	0600	0	H00-37
40B	0600	0	H00-37

-En el Frente N° 2 se Realizo Hincado de Pilotes en el modulo 40 se Hincaron 2 Pilotes Pero se suspenden actividades por daños en la Torre la cual le van a realizar trabajos en caliente

-en el Frente #3 se Realizo Hincado de 3 Pilotes los cuales no Presentaron novedades, los actividades en este frente se iniciaron a las 14:00 por daños en unos de los guayos.

-Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

23 AGOSTO-2022 MARTES

Clima: Soleado Por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Frente #2

1 operador
1 aux-operador
1 Topografo

Personal Frente #3

5 Of. varios
1 operador
5 Ayudantes

1 Cabenero
1 Soldador
1 Inspector
1 Torrero
4 ayudantes

1 Topografo
1 Cabenero

Equipos Tierra Frente #2

1 Planta Electrica	07:00 Hr
1 Soldadura	07:00 Hr
1 Cabria 1300 kg	08:00 Hr
1 estacion Total	00:00 Hr
26 Herramientos menores	08:00 Hr

Equipos Tierra Frente #3

1 Cabria	08:00 Hr
1 Estacion Total	08:00 Hr

Pilotes Frente #3

#	Perf	Recum	Local
41-B	0600	0	MOD-37
7-C	08:00	0	MOD 37
D-7	08:00	0	MOD 37
6-E	08:00	0	MOD 37
8C	08:00	0	MOD-37
9-C	08:00	0	MOD-37

- En el frente # 2 no se Realizan actividades de Hincado por daños en la torre y el gorro por lo cual durante el dia Realizan trabajos en caliente.
- En el frente # 3 se Realiza Hincado de 6 pilotes en el modelo 37 los cuales no presentaron novedades.
- se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

24-Agosto-2022 MIERCOLES

Clima: Soleado por la mañana y Tarde
Se Inician actividades a las 08:00

Personal Tierra frente #2

1 Topografo
1 cabenero
1 Inspector
1 Aux. operador

Personal Tierra frente #3

5. of varios
1 operador
5. Ayudantes
1 Topografo

1 operador
1 Torrero
5 Ayudantes
Equipos Frente #2
1 Cabria 1300 Kg 08:00 Hr
1 Estacion Total 08:00 Hr

1 Cadenero
Equipos Frente #3
1. CABRIA HALO.

Pilotes Frente #2

#	Pcot	Rechaz	Local
A-66	08:00	0	Mod 40
B-66	10.14	0.86	Mod 40
C-66	08:00	0	Mod-40
A-67	08:00	0	Mod 40

-En el frente # 2 se Realizo Hincado de 4 Pilotes los cuales no Presentaron novedades en el Modulo 40
-En el frente #3 no se Realizan actividades de Hincado el motor del Equipo Cabria al momento de encendido presento daños internos en espera del mecanico para hacerle su revicion
-se finalizan actividades a los 17:00.

Contratista

Interventoria

25-agosto-202 Jueves
Clima: Soleado Por la mañana y Tarde
Se inician actividades a las 08:00
Personal Tierra Frente # 2
1. Operador
1. Inspector
1. Topografo
1. Cadenero
1 Aux. operador
1 Torrero
8 Ayudantes
Equipos Tierra frente #2
1. cabria 08:00 Hr
1 Estacion total 08:00 Hr

Equipos Tierra frente # 3
1. Cabria: HALO

Pilotes frente #2

#	Prof	Recua	local
G1B	11:00	0	M00-40
07C	08:00	0	M00-40

-En el frente de Tierra #2 no se presentaron novedades al momento de hincados de los pilotes en el modulo # 4

-En el frente #3 se Paran actividades de hincado por daños en el equipo cabria el cual el motor presento daños en el sigvental

-se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Interventoria

26-agosto-2022 Viernes

Clima: Soleado por la mañana y tarde.

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra frente #2

1 operador
1 inspector
1 Topografo
1 cadenero
1 aux. operador
1 Torrero
6 ayudantes

Equipos Tierra frente # 2		Equipos Tierra frente #3	
1 cabria 1300 KG	08:00 HR	1 cabria	00:00 HR
1 estacion Total	08:00 HR		

Pilotes Tierra frente #2

#	Prof	Recua	local
A6I	08:00	0	M00-40
b-6I	11:00	0	M00-40
C8I	08:00	0	M00-40

-En el frente #2 se realizo hincado de pilotes en el modulo 40

-En el frente #3 se Realizo Revision de equipo cabria mandaron Repuestos hacia la Rectificadora para hacerle los respectivos arreglos

Instalacion de Riostras

Diametro	Tipo	Modulo	Fecha

0.17	Long	H00-23	4	19-08-22
0.15	TRANS	H00-23	8	20-08-22
0.15	TRANS	H00-22	2	20.08.22

Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Intervenitoria

27 Agosto 2022 Sabado

Clima: Soleado por la mañana y tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente #2

1 Supervisor

4 Auxiliares

1 Operador

1 Topografo

5 Of varios

1 Cabenero

Equipos Tierra Frente #2

1 Cabria 1300 KG 06:00 HR

1 Estacion Total 06:00 HR

1 Nivel 06:00 HR

Pilotes Tierra Frente #2

#	Prof	Rechaz	Local
A69	08:00	0	H00-40
B69	11:00	0	H00-46

-En el frente #2 se Realizo Hincado de pilotes en el Modulo #40

Los cuales no presentaron novedades

Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Intervenitoria

28 Agosto 2022 Domingo

No se programan actividades en obra el dia de hoy

Contratista

Intervenitoria

29-Agosto-2022 Lunes

Clima: Soleado por la mañana y Tarde.

Se Inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente # 2

1 operador

4 Ayudantes

8 Of varios

1 Inspector

1 Topografo

1 Cabenero

Equipos Tierra Frente # 2

1 Cabria 08:00 Hr

1 Estacion Total 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

#	Prof	Rechazo	Localiza
C69	0800	0	Modulo 40

-En el Frente de Tierra # 2 se Realizo Hincado de 1 Pilote el Cual no presento novedades

-En el Frente # 3 no se realizan actividades de Hincado Equipo no operativo

Instalacion de Prostizas

Diametro	Tipo	Modulo	Cantidad	Fecha
0.15	Tenus	H-23	6	29-08-22
0.17	Long	H-23	4	29-08-22
0.15	Tenis	H-24	2	29-08-22
017	Long	H-24	2	29-08-22

Instalacion de Vigas Laminadas

Eje	Alto	Longitud	Modulo	Fecha
41-49	36	55.88	H-20	29-08-22
49-57	36	58.48	H-21	29-08-22
57-63	36	49.20	H-22	29-08-22

Se finalizan los instalaciones en el modulo 20-21-22 con un acumulado de 1373.72 ML de Viga Laminada de 36 cm de alto.

Instalacion de Deck

Eje	Cantidad	Modulo	Fecha
44-45	50.40	6	29-08-22
55-61	31.20	7	29-08-22

TOTAL ACUMULADO DE DECK = 309.60 ML

Se finalizan actividades a las 17:00

Cynthia V.

Contratista

Interventoría

30-Agosto 2022 Martes:

Clima Soleado por la mañana y tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente #2

1 Topografo

1 Cadenero

2 Operadores

1 Torrero

1 Soldador

8 Ayudantes

1 Inspector

EQUIPOS AGUA Frente #2

1 Cabria 1300 kg 08:00 HR

1 Estacion Total 08:00 HR

Pilotes Tierra Frente #2

#	Peso	Fecha	Local
70-A	0800	0	H00-40

Se Realizo Hincado de 1 Pilote en el Frente #2. El Dia de Hoy se inician actividades a las 8:00 por daños en el equipo. Despues de hincar el Pilote el Dia de Hoy se daño el garro de la Torre.

- En el Frente #3 se Realiza Desarme de motor el cual no le consiguen los repuestos.

-se finalizan actividades a las 17:00

Cynthia V.

Contratista

Interventoría

31 Agosto 2022 (Miércoles)

Clima: Soleado por la mañana y Tarde

Se inician actividades a las 08:00

Personal Tierra Frente # 2

1 Topografo

1 Cadenero

1 Inspector

8 Ayudantes

1 Torrero

2 Operadores

1 Aux. Operador

Equipos Agua Frente # 2

1 Cabria 1300 KG 08:00 Hr

1 Estación Total 08:00 Hr

Pilotes Tierra Frente # 2

#	Prof	Rechazo	Local
70-B	11.00	0	H00-40
70-C	08.00	0	H00-40

- Se realizo Hincado de 2 pilotes los cuales no presentan novedades

Se inician actividades a las 11:30 porque estaban Realizando Trabajos en caliente a guias de gorro de la torre.

- En el Frente # 3 no se realizan actividades equipo no operativos

Instalación de Prostras

Diametro	Tipo	Modulo	Cantidad	Fecha
.17	Long	H-24	4	31-08-22
.15	Trans	H-24	4	31-08-22
.15	Trans	H-25	4	31-08-22
.17	Long	H-25	4	31-08-22
.17	Long	H-26	4	31-08-22
.15	Trans	H-26	4	31-08-22
.15	Trans	H-27	6	31-08-22
.17	Long	H-27	6	31-08-22
.17	Long	H-28	4	31-08-22
.15	Trans	H-28	4	31-08-22
.17	Long	H-29	4	31-08-22
.15	Trans	H-29	4	31-08-22

.17	Long	M-30	6	31-08-22
.15	TRANS	M-30	6	31-08-22
.15	TRANS	M-31	4	31-08-22
.17	Long	M-31	4	31-08-22

Instalacion de Vigas Laminadas

EJE	ALTO	Long	MODULO	FECHA
64-70	36	59.48	23	31-08-22
71-78	36	59.90	24	31-08-22
79-84	36	50.40	25	31-08-22

Se finalizan instalaciones de Vigas laminadas en el modulo 23 24 y 25
con un acumulado de 1.543.5 ML de Viga laminada de 36 cm
Se finalizan actividades a las 17:00

Contratista

Cynthia V.
Interventoria

01-Septiembre-2022
Clima:

ANEXO 11

INFORME Y ASPECTOS SST

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

FECHA O PERIODO:	AGOSTO DE 2022
PROYECTO:	CONTRATO EDU - 566 – 2021 INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) PARA LAS INTERVENCIONES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS ECOPARQUE UF1 DISTRITO FAMILIAR EN EL MARCO DE LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DE LA CIÉNAGA DE MALLORQUÍN EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
ESPECIALIDAD:	SST
PROFESIONAL/ ESPECIALISTA:	CRISTHIAN BENAVIDES NEGRETE

DESARROLLO DEL TEMA

El presente informe reporta el seguimiento a la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizado por la Interventoría, desarrollada durante el período comprendido entre 01 al 31 de julio del 2022, en ejecución del Contrato de Obra No. EDU-561-2021 adjudicado al Consorcio JCO Mallorquín.

Al tenor de lo anterior expuesto es claro que, para la realización de los informes, la Interventoría se basó en los anexos entregados por el Contratista de Obra, y a los formatos del PEGSA que desde la Entidad se exija. De igual manera estos anexos soportan la Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo realizada por el Contratista de Obra, bajo las condiciones exigibles dentro de cada uno de los programas del Plan de Gestión del Riesgo y Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo.

1. INDUCCIÓN RE-INDUCCIÓN.

Para el periodo reportado el Contratista manifiesto la realización de las inducciones, se presentó registros de asistencia, pero no se evidenció la evaluación de la inducción.

Las inducciones deben ser encaminadas a conocer los temas relevantes del sistema de gesto de seguridad y salud desarrollado para el proyecto, dentro de los cuales se debe hace referencia a: Políticas SST, Políticas de alcohol y Drogas, Objetivos y Metas, Responsabilidades en el sistema, Reglamento

Interno, COPASST, Emergencias, Brigada, etc. Dentro de los temas de la inducción se debe incluir lo referente al protocolo de bioseguridad y las medidas para la prevención de COVID-19, sus variantes y medidas para prevenir su propagación.

2. EXÁMENES OCUPACIONALES

Para el desarrollo del programa de medicina preventiva y del trabajo el contratista de obra realiza al personal que ingresa a laborar los respectivos exámenes ocupacionales de ingreso dando así cumplimiento a la normatividad vigente aplicable.
El objetivo de este programa es conocer el estado de salud físico y mental de los potenciales y actuales empleados, permitiendo al empleador contar con una adecuada organización del recurso humano y un ambiente laboral sano, para poder desempeñar las actividades que le sean asignadas, los exámenes ocupaciones se deben realizar de acuerdo a un profesiograma el cual es un documento técnico - administrativo que organiza la interrelación, interactuación e interdependencia de un puesto de trabajo desde los puntos de vista: de Gestión del Talento Humano, el de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual se resumen las aptitudes y capacidades de los puestos de trabajo que existen y los que cumplen los trabajadores.

Dentro de los beneficios que tiene la implementación de un profesiograma es en cuanto a la contratación de personas que ocuparan puestos vacantes:

- Permite la inducción y contratación adecuada.
- Clasifica los puestos y los ubica de acuerdo a una estructura técnico – administrativa.
- Permite la actualización de manera periódica de la GTH.
- Permite que las personas contratadas y no contratadas no se vean perjudicadas.
- Sirve como herramienta para obtener los índices de SST, de manera especial los índices proactivos.
- Cumple con la normativa legal.

Se presenta la siguiente persona a la cual se realizó examen ocupacional de ingreso durante el periodo:

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	CARGO
JOHANN CARPIO BARRAZA	8485261	AYUDANTE DE OBRA
DIOMAR BUELVAS BUELVAS	73430296	AYUDANTE DE OBRA
ELVIS YESID PALENCIA SARIEL	1129510098	AYUDANTE DE OBRA
ENOT GREGORIO SALAMANCA SANJUANELO	4993994	AYUDANTE DE OBRA
GEOVANNY OROZCO CHAMORRO	1007199359	AYUDANTE DE OBRA
JAIDER DE LA ROSA CARPIO	1140844701	AYUDANTE DE OBRA
JASIER JAVIER ANAYA VILORIA	1066521696	AYUDANTE DE OBRA
LUIS CARLOS CANTILLO SUAREZ	72433726	AYUDANTE DE OBRA
MARLON ORLANDO DISCUVICHE SANCHEZ	1045713541	AYUDANTE DE OBRA
OMAR DANIEL MEJIA HERNANDEZ	1003563945	AYUDANTE DE OBRA
RAMON SEGUNDO BERMUDEZ FINOL	933209906111968	AYUDANTE DE OBRA

Fuente: COSORCIO JCO MALLORQUIN

3. MAQUINARIA Y EQUIPOS

Se presentaron los siguientes equipos durante el periodo

EQUIPO	DESCRIPCION DE ACTIVIDADES	OPERADOR
CABRIA 1300 KG – En zona seca	Artefacto utilizado para levantar pesos para hincado de pilotes	Wilfrido José Pérez Diaz
CABRIA 2000 KG – En zona húmeda	Artefacto utilizado para levantar pesos para hincado de pilotes	Alberto Alfonso Llerena Ospino
CABRIA 1300 KG – En zona húmeda	Artefacto utilizado para levantar pesos para hincado de pilotes	Diego Andrés Guzmán Bertel
TELEHANDLER CAT TH103	Levantamiento de carga	Carlos Manuel Pertuz Cabarcas

Fuente: COSORCIO JCO MALLORQUIN

4. VEHÍCULOS

El contratista cuenta con un vehículo para la logística y apoyo del proyecto.

5. ACTIVIDADES DE INDUCCIONES, CAPACITACIONES Y CHARLAS

Capacitaciones y Charlas

El presente programa de capacitación está orientado a contribuir a la gestión estratégica de la prevención del riesgo, y a su vez es una herramienta de orientación y acompañamiento, dirigido a los trabajadores en las actividades de dragado, teniendo como resultado, trabajadores sensibilizados, dispuestos a aportar con responsabilidad el autocuidado, para prevenir accidentes y

enfermedades de tipo laboral inherentes a su actividad. Se presentaron evidencias en la realización de actividades de sensibilización y prevención referente a temas de SST, EL Contratista se apoyó para la realización de las charlas y capacitaciones con personal de la ARL.

FECHA	TEMA
03-08-2022	Mantenimiento de Herramientas Manuales
09-08-2022	Prevenga el Covid-19 en el lugar de trabajo
11-08-2022	Identificación de Peligros y Riesgos, Identificación de Actos y Condiciones Inseguras
12-08-2022	Importancia del Autocuidado
17-08-2022	Divulgación de las Hojas de Seguridad
22-08-2022	Inducción
23-08-2022	Identificación de Peligros
24-08-2022	Inducción
25-08-2022	Prevención de resbalones, tropiezos y caídas

Fuente: COSORCIO JCO MALLORQUIN

6. PERSONAL ACTIVO EN EL PROYECTO DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo trabajado se conto con el siguiente personal que se registra a continuación:

ITEM	C.C	NOMBRES	CARGO
1	7.693.002	CARLOS LEONARDO DUSSAN GARCIA	INGENIERO AMBIENTAL
2	1.143.130.109	DEIVIS RICARDO ZUÑIGA CASTRO	CONDUCTOR
3	8.706.660	JAVIER ENRIQUE VELEZ CAMARGO	DIRECTOR DE OBRA
4	1.123.991.100	JHORVIS JOVAN DE LUQUE ARIZA	INGENIERO RESIDENTE
5	72.340.503	JOSE GREGORIO ATENCIO SIERRA	OFICIOS VARIOS
6	72.215.192	LUIS ALBERTO NUÑEZ HERNANDEZ	OFICIOS VARIOS
7	1.140.888.631	MELISSA RAMIREZ AHUMADA	INGENIERA ADMINISTRATIVA Y CALIDAD
8	1.129.572.070	EDER ENRIQUE AGAMEZ SALAS	OPERADOR
9	1.098.648.986	DIANA MARCELA DAZA BECERRA	SST

uf1 mallorquín CONSORCIO	INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS	FP-34-00 (24/04/2013)

10	1.005.680.047	ISABELLA STEFANIA MONTERROZA VASQUEZ	PSICÓLOGA SOCIAL
11	1.134.190.011	NERIO ARTURO GONZALEZ	OFICIOS VARIOS
12	79.244.484	PEDRO PAMPLONA SUAREZ	MAESTRO
13	1.020.825.448	FRANCISCO JULIAN PAMPLONA LEAL	OFICIAL DE OBRA
14	1.122.627.267	JOSE HERLEY RODRIGUEZ RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA
15	11.444.618	JUAN CARLOS BERMUDEZ RAMIREZ	OFICIAL DE OBRA
16	80.470.077	NEVARDO MENDIVELSO	OFICIAL DE OBRA
17	85.487.023	DAIRO ALBERTO ALVAREZ VEGA	OFICIAL DE OBRA
18	12.448.524	JESUS ENRIQUE FREYLE ALTAHONA	AYUDANTE DE OBRA
19	1.044.433.834	GERMAN JUNIOR ECHEVERRIA BARRAZA	AYUDANTE DE OBRA
20	1.083.432.476	MARLON RAFAEL MERIÑO HERAZO	AYUDANTE DE OBRA
21	1.143.160.286	JHONATAN PIER MONTERO REYES	OFICIAL DE OBRA
22	1.002.231.148	JESUS MARIA OJEDA ATENCIA	AYUDANTE DE OBRA
23	1.044.424.000	SAID ALBERTO MARTINEZ SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA
24	72.311.170	YIMMIS JOSE PEREZ DE LA HOZ	AYUDANTE DE OBRA
25	12.623.242	CARLOS ARTURO FERNANDEZ PEÑA	ALMACENISTA
26	1.001.916.650	JESUS ANTONIO JULIO JINETE	AYUDANTE DE OBRA
27	8.485.250	HADER JOSE TOLEDO MARTINEZ	AYUDANTE DE OBRA
28	1.006.534.231	CRISTIAN DAVID OSMA RAMIREZ	AYUDANTE DE OBRA
29	3.747.881	ENERGIO ECHEVERRIA MARRIAGA	AYUDANTE DE OBRA
30	85.127.978	RONALD DARIO MUÑOZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA
31	1.140.833.609	JONATAN DAVID TROCHA HERRERA	AYUDANTE DE OBRA
32	72.310.604	EUGENIO ENRIQUE DE LA HOZ ECHEVERRIA	AYUDANTE DE OBRA
33	72.228.891	DARWUIN JOSE ECHEVERRIA BLANCO	OFICIAL DE OBRA
34	72.295.835	LUIS ALBERTO POLO ECHEVERRIA	AYUDANTE DE OBRA
35	85.126.442	JULIO CESAR MUÑOZ GUTIERREZ	AYUDANTE DE OBRA
36	72.201.644	JULIO CESAR HERRERA ROCHA	AYUDANTE DE OBRA
37	8.485.261	JOHAN CARPIO BARRAZA	AYUDANTE DE OBRA
38	1.126.241.553	LUIS DAVID PACHECO ALMANZA	AYUDANTE DE OBRA
39	72.311.012	ONACIS ENRIQUE TORRES SOLANO	AYUDANTE DE OBRA
40	72.244.663	MIGUEL ANGEL BARRANCO ALTAHONA	OFICIAL DE CARPINTERIA
41	1.143.452.529	RONBINSON DE JESUS CABALLERO DE LA HOZ	AYUDANTE DE OBRA

42	73.430.296	DIOMAR BUELVAS BUELVAS	AYUDANTE DE OBRA
43	1.129.510.098	ELVIS YESID PALENCIA SARIEL	AYUDANTE DE OBRA
44	4.993.994	ENOT GREGORIO SALAMANCA SANJUANELO	AYUDANTE DE OBRA
45	1.007.199.359	GEOVANNY OROZCO CHAMORRO	AYUDANTE DE OBRA
46	1.140.844.701	JAIDER DE LA ROSA CARPIO	AYUDANTE DE OBRA
47	1.066.521.696	JASIER JAVIER ANAYA VILORIA	AYUDANTE DE OBRA
78	72.433.726	LUIS CARLOS CANTILLO SUAREZ	AYUDANTE DE OBRA
49	1.045.713.541	MARLON ORLANDO DISCUVICHE SANCHEZ	AYUDANTE DE OBRA
50	1.003.563.945	OMAR DANIEL MEJIA HERNANDEZ	AYUDANTE DE OBRA
51	5.328.446	RAMON SEGUNDO BERMUDEZ FINOL	AYUDANTE DE OBRA
52	7.595.499	CARLOS MANUEL PERTUZ CABARCAS	OPERADOR
53	73.126.027	ANDRES BELTRAN ARTEAGA	GERENETE
54	73.269.466	ALBEIRO ALFONSO LLERENA OSPINO	OPERADOR
55	73.575.878	CAMILO ENRIQUE PUELLO CARMONA	AYUDANTE
56	73.205.797	CARLOS FERNANDO PUELLO CARMONA	AYUDANTE
57	72.161.506	DAGOBERTO GUZMAN RODRIGUEZ	CAPATAZ
58	1.043.121.528	DIEGO ANDRES GUZMAN BERTEL	OFICIAL
59	1.007.071.516	DUVAN ENRIQUE GUZMAN BERTEL	
60	85.372.581	FRANCISCO JAVIER CHAMORRO URANGO	
61	92.275.796	JOSE FULGENCIO CONTRERAS MONTERROZA	INSPECTOR DE OBRA
62	72.338.009	LUIS EDUARDO GARCIA MARTINEZ	AYUDANTE
63	1.042.446.820	OSNAIDER ENRIQUE ECHEVERRIA GARCIA	AYUDANTE
64	1.004.131.184	RAMON ALBERTO GARCIA FERRER	AYUDANTE
65	1.002.235.350	RUBEN DARIO GUERRERO VILLANUEVA	
66	8.498.166	WEIMAR RAFAEL SANJUAN URBINA	
67	73.106.539	WILFRIDO JOSE PEREZ DIAZ	OPERADOR
68	1.080.013.243	ALEXANDER LLANOS RODRIGUEZ	
69	1.007.900.169	LUIS FERNANDO VILLANUEVA MUÑOZ	OFICIOS VARIOS
70	72.180.928	HENRY CABRERA MONTES	CONDUCTOR
71	72.145.959	JOSE MIGUEL SALAS ORTIZ	SOLDADOR
72	1.045.690.629	CESAR ARTURO DE LA HOZ OJEDA	OFICIOS VARIOS
73	1.044.425.957	GENISER RAFAEL MORALES DE LA	OFICIOS VARIOS

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

		ROSA	
74	1.007.187.391	JASSIR ENRIQUE MARENCO ROJANO	
75	1.044.910.911	EDWIN RODRIGUEZ HERNANDEZ	
76	73.268.775	ELIECER RAFAEL JIMENEZ TORRES	
77	1.043.130.200	ALVENIZ ADTHERSON DIAZ BARRIOS	AYUDANTE
78	72.436.026	JOSE LUIS LLANOS GUERRERO	AYUDANTE
79	1.081.761.669	DAVID JOSE DE LA ROSA CASTRO	AYUDANTE
80	17.973.819	SILVIO ELIAS DIAZ MARTINEZ	AYUDANTE
81	1.048.332.619	JOSE DANIEL HERRERA FERRER	AYUDANTE
82	1.045.713.541	MARLON ORLANDO DISCUVICHE SANCHEZ	
83	1.001.947.597	ALVARO JOSE FLOREZ DE LA ROSA	
84	8.487.402	PABLO ENRIQUE HERRERA PALACIO	
85	1143264518	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CASTRO	
86	9.160.527	ROGER ALVARADO RODRIGUEZ	
87	1.042.431.399	YAIR ANTONIO TAPIA BARRIOS	
88	1.143.264.518	CARLOS ALBERTO MARTINEZ CASTRO	
89	1.045.765.840	VICTOR MANUEL GONZALEZ IBAÑEZ	
90	72.310.967	VLADIMIR DISCUVICHE SANCHEZ	
91	1.042.431.399	YAIR ANTONIO TAPIA BARRIOS	
92	1.044.427.512	HECTOR LEONARDO NARVAEZ MORA	CONSERJE
93	1.045.743.508	JULIO MARIO SANTOMINGO PEREZ	CONSERJE
94	72233340	ROBINSON DE JESUS CALVO PEREZ	CONSERJE
95	1.140.875.232	MANUEL ANTONIO BRIEVA PASO	TOPOGRAFO
96	1.047.216.296	MARCOS ANTONIO GOMEZ MARTINEZ	TOPOGRAFO
97	1.143.426.441	JAIME DE JESUS ATENCIO SIERRA	CADENERO
98	1.080.670.317	JAVIER ENRIQUE RUIZ PADILLA	CADENERO

Fuente: COSORCIO JCO MALLORQUIN

7. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

A la fecha se evidencio personal laborando en actividades los cuales han contado con el suministro de los EPP y dotación requerida para realizar de forma normal y segura sus actividades en el proyecto, el Contratista ha mostrado la entrega de los mismos se evidenciaron en los respectivos registros presentado en el informe mensual, dentro de los consumibles se destacan por bioseguridad los tapabocas los cuales fueron suministrados de acuerdo a las necesidades y cuando por recomendaciones de Interventoría se realizó.

De igual forma el tema de los guantes deteriorados se suministraron y la Interventoría evidencio en oportunidades el suministro de los consumibles, la Interventoría evidencio en varias ocasiones personal sin EPP o estos deteriorados, no se evidencio el seguimiento por parte del responsable hasta que Interventoría evidencio estas faltas.

8. INSPECCIONES

Durante la ejecución de las actividades del proyecto se realizó inspección a los equipos que se tienen en los frentes de trabajo. Se evidencio extintores, camilla, botiquín, se ha solicitado al Contratista realizar inspecciones pre-operacionales de todos los equipos que se tengan en los frentes de trabajo para validar su estado operativo y sus próximos mantenimientos, garantizando su estado operativo.

9. PAGOS DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL PERSONAL DEL PROYECTO

De igual manera la Interventoría realizó la supervisión del personal y sus actividades en el periodo el Contratista ha completado las afiliaciones del nuevo personal y planillas de seguridad social del personal vinculado al proyecto.

10. IDENTIFACIÓN DE PELIGROS, VALORACIÓN Y CONTROL DE RIESGOS

El Contratista cuenta con un procedimiento y la matriz para la identificación de peligros, valoración y control de riesgos los cuales se presentan por las actividades desarrollas en el proyecto, por consiguiente, es necesario aplicar los controles necesarios para la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

11. ACCIDENTES E INCIDENTES LABORALES

Durante el periodo ejecutado se presentaron dos accidentes laborales y un incidente un accidente laboral se describe a continuación.

El señor Johan Carpio Barraza el pasado 09 de agosto de 2022 siendo aproximada mente las 4:30 pm el trabajador se encontraba realizando apoyo en la actividad de instalación de troncos, cuando el ayudante se dispone a instalar la viga de madera laminada, como no estaba bien asegurada (solo con puntillas de acero) y el viento estaba fuerte, se cayó y cuando cae golpea la escalera metálica tipo tijera de 5 peldaños, la cual al caer le golpea el brazo izquierdo al trabajador, lo cual generó dolor e inflamación.

Desde el inicio del proyecto hasta la fecha van siete (7) accidentes de trabajo reportados con treinta y cuatro (34) días perdidos a causa de las incapacidades.

12. PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Durante la ejecución de las actividades se pueden presentar situaciones de emergencias a las cuales se les debe prestar el apoyo con el suministro de elementos para su atención oportuna, el Contratista describe sus planes operativos normalizados en los siguientes:

- ✓ Procedimiento en caso de emergencia
- ✓ Procedimiento en caso de huracanes y tornados
- ✓ Procedimiento en caso de vendavales
- ✓ Procedimiento en caso de atentado terrorista
- ✓ Procedimiento en caso de colapso estructural

- ✓ Procedimiento en caso mordedura de incendio
- ✓ Procedimiento en caso de evacuación
- ✓ Procedimiento en caso de lesiones y primeros auxilios
- ✓ Procedimiento en caso de accidente de tránsito y vehículos
- ✓ Procedimiento en caso de sismo

13. MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD

De acuerdo al virus que se ha presentado a nivel mundial el Contratista estable unas medidas para la prevención y propagación del COVID-19 las cuales son:

- Entrega de Tapabocas al personal
- Campañas de limpieza en los equipos
- Socialización de protocolos de actuación frente al COVID 19
- Adecuación de los puntos de lavados de manos
- Manejo de los residuos
- Temas de prevención

Durante el tiempo de ejecución de actividades se ha evidenciado la adecuación de los puntos de lavado de manos, se ha evidenciado la instalación de infografías referentes a la prevención de COVID-19.

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)



Se realizó revisión del estado de extintor se encontró en buen estado de este para la atención de un fuego incipiente.



Se le hace seguimiento al estado de camilla de primeros auxilios y la ubicación de esta en el área de campamento.

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)



El Contratista organizo actividad de orden, aso y limpieza del frente de trabajo en compañía de una fundación estos residuos fueron entregados a la Triple A.



La Interventoría realizó organización de las botas ubicadas en el contenedor para darle una mejor organización a este lugar.

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXO 1

Reporte de incidente

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
GRUPO COLISA	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

FECHA DE DILIGENCIAMIENTO: 20/08/2022

INFORMACION GENERAL DEL ACCIENTE

TIPO DE ACCIDENTE (Seleccione una opcion):	LESIÓN	X	DAÑO		ACCIDENTE AMBIENTAL	

FECHA DEL ACCIDENTE	CIUDAD	LUGAR	LABOR QUE DESEMPEÑABA	CONTRATO ASIGNADO
09/08/2022	BARRANQUILLA	CIENAGA DE MALLORQUÍN	APOYO EN INSTALACIÓN DE VIGUETA	CONSORCIO JCO MALLORQUÍN

INFORMACIÓN DEL INVOLUCRADO

CEDULA	NOMBRE COMPLETO	CARGO	EDAD
8.485.261	CARPIO BARRAZA JOHAN	AYUDANTE DE OBRA	41 AÑOS
FECHA DE INGRESO	**EXPERIENCIA EN EL CARGO ACTUAL**	**TURNO**	**DÍA DE TURNO**
27/07/2022	10 AÑOS	DIURNO	MARTES

TIPO DE LESIÓN (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

FRACTURA		HERIDA		GOLPE	X	QUEMADURA		ESQUINCE		LUXACION		CORTADURA	
ELECTROCUCION		APLASTAMIENTO		INTOXICACION		ASFIXIA		ESION EN OJO		CUERPO EXTRAÑO EN OJO		OTROS	

TIPO DE DAÑO (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

INSTALACIONES		VEHICULOS		EQUIPOS		MAQUINARIA		MATERIALES		EQUIPO DE OFICINA		OTROS	

ACCIDENTE AMBIENTAL (MARQUE CON UNA X EL COMPONENTE AFECTADO, SI APLICA)

FLORA		FAUNA		SUELO		AGUA		AIRE	

PARTE DEL CUERPO APARENTEMENTE AFECTADO: (MARQUE CON UNA X CUÁL O CUÁLES, SI APLICA)

CABEZA		OJOS		MIEMBROS SUPERIORES	X	MANOS		TRONCO		MIEMBROS INFERIORES		PIES	
ABDOMEN		CUELLO		TORAX		UBICACIONES MULTIPLES		LESIONE GENERALES		OIDO		OTROS	

MECANISMO O FORMA DEL ACCIDENTE

CAIDA AL MISMO NIVEL		CAIDA EN ALTURA		CAIDA DE OBJETO	X
CONTACTO CON SUSTANCIAS QUIMICAS		ATRAPAMIENTO		PISADAS, GOLPES O CHOQUES	
SOBREESFUERZO O FALSOS MOVIMIENTOS		ESPACIOS CONFINADOS		OTROS	

AGENTE DEL ACCIDENTE: (CON QUÉ SE LESIONÓ EL TRABAJADOR)

MAQUINARIA Y/O EQUIPO		MEDIO DE TRANSPORTE		HERRAMIENTAS	X	MATERIALES	
AMBIENTE DE TRABAJO		ANIMALES		SUSTANCIAS QUIMICAS		OTROS	

DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE

El día **09 de agosto de 2022**, el **Sr Johan Carpio Barraza** siendo aproximadamente las 04:30 pm, se encontraba realizando apoyo en la actividad de instalación de troncos, cuando el ayudante se dispone a instalar la viga de madera laminada, como no estaba bien asegurada (solo con puntillas de acero) y el viento estaba fuerte, se cayó y cuando cae golpea la escalera metálica tipo tijera de 5 peldaños, la cual al caer le golpea el brazo izquierdo al trabajador, lo cual le generó dolor e inflamación.

TESTIGOS (SI HUBO)

TESTIGOS	NOMBRE COMPLETO	CEDULA	CARGO
TESTIGO 1	JESUS FREYLE ALTAHONA	12.448.524	AYUDANTE DE OBRA
TESTIGO 2	NO HUBO	N/A	N/A

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0

ANÁLISIS DE CAUSAS

CAUSAS INMEDIATAS	CAUSAS BÁSICAS
17. Madera laminada no asegurada con pernos en la estructura, lo cual ocasiona que se caiga facilmente. 29. Se observa que debido a las condiciones climaticas del lugar, en ocasiones existe fuerte flujo de velocidad del viento 3. Lamina de madera asegurada con puntillas de acero sin estar aseguradas con pernos.	9.4 No se asegura de manera inmediata la lamina de madera, lo cual ocasiona que no quede 100% fija a la estructura con los pernos y puede ceder y/o caer en cualquier momento ya sea por la acción de una persona o por el viento. 9.5 No asegurar lamina de madera de forma fija, por lo cual cae, golpea la escalera y golpea el brazo del empleado. 6.2 Baja percepción del riesgo en el área de trabajo, no fijar de manera permanente la lamina de madera con los pernos que son utilizados para asegurar cada base de la estructura en madera

RESUMEN DE CAUSAS (Las causas listadas, colocarlas en sus respectivos campos)

CAUSAS INMEDIATAS	
CONDICIÓN SUBESTANDAR	ACTOS SUBESTANDAR
17. Protecciones y barreras inadecuadas	3. Falta de asegurar
29. Condiciones ambientales peligrosas	

CAUSAS BASICAS	
FACTORES DE TRABAJO	FACTORES PERSONALES
9.4 Control inadecuado de la construcción	6.2 Práctica Insuficiente
9.5 Evaluación inadecuada de condiciones operacionales	

ANÁLISIS DE CAUSAS-METODOLOGÍA 5 POR QUÉ.

1	¿Por qué?	1. Dolor en brazo izquierdo.
2	¿Por qué?	2. Le cae la escalera de 5 peldaños golpeandole el brazo
3	¿Por qué ?	3. Una de las vigas laminadas de madera que estaba siendo instalada se cae ocasionando desestabilizar la escalera.
4	¿Por qué ?	4.Inicialmente es asegurada con puntillas de acero y al momento de la actividad el viento estaba fuerte
5	¿Por qué ?	5. Los pernos son instalados por el oficial de obra a medida que va avanzado el tramo construido

ACCIONES CORRECTIVAS


ACCIONES	JERARQUIA DE CONTROLES						FECHA EJECUCION	AREA O PERSONA RESPONSABLE	SEGUIMIENTO
	ELIMIAR	SUSTITUIR	REDISEÑAR	SEPARAR	ADMINISTRATIVO	EPP			
1. Divulgación de la lección aprendida AT * Autocuidado * Trabajo en Equipo * Identificación de peligros y riesgos * Percepción del riesgo					X		19/08/2022	TEMPOCOLBA	CERRADO
2. Se recomienda instalar la madera laminada de manera fija con sus pernos inmediantamente es colocada en la estructura, para prevenir eventos no deseados.					X		31/08/2022	JCO MALLORQUIN	ABIERTO

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0628
	INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO	Versión: 0


PARTICIPANTES DE LA INVESTIGACIÓN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]

ANEXOS (FOTOGRAFÍAS, PLANOS, DIAGRAMAS)



1. Madera laminada que cae en la escalera.



2. Escalera de 5 peldaños que golpea el brazo del trabajador.



3. Tramo en construcción donde ocurre el evento.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0635
GRUPO CELSIA	VERSIÓN DE INVOLUCRADOS O TESTIGOS EN EVENTOS DE SSTA	Versión: 1

Nombre: Jesus Freyle.		Cedula: 12.448.524	Rol: Involucrado [ ] Testigo [X]
Fecha del evento: 09-8-22	Hora: 04:30 pm	Turno: Diurno	Dia de turno: V-Lunes

TIPO DE EVENTO (Marque con una X)							
Accidente	X	Cuasiaccidente		Acto inseguro		Otro:	

DESCRIBA DE MANERA CLARA Y BREVE LOS HECHOS OCURRIDOS

Yo Jesus Enrique Freyle Altahona con cedula 12 448 524. el dia 9 de agosto. nos encontrabamos trabajando con mi Compañero JOHan. Cuando ocurrio el accidente seccionando el brazo izquierdo cuando le le bino un pedaso de Viga laminada. golpeando la escalera plegable y golpeandolo en el brazo izquierdo.

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	R-0101
	REGISTRO DE ENTRENAMIENTO, CAPACITACIONES Y CHARLAS	Versión: 0

CALIDAD		S.S.T.	✓	GESTIÓN HUMANA		OPERATIVA		AMBIENTAL	
CHARLA		ENTRENAMIENTO OPERATIVO				DIFUSIÓN PROCEDIMIENTO			
OTROS		CAPACITACIÓN	✓	DIURNO	✓	NOCTURNO			
ASEOCOLBA		TEMPOCOLBA	✓	TRANSCOLBA		VIGICOLBA			

LUGAR: Ciudad de Valledupar. FECHA: 19-09-2022.

CONTRATO: U.T.O Valledupar.

INSTRUCTOR: Fernando Alcendra DURACIÓN: 2 horas.

TEMAS: Divulgación lección aprendida Jhoan Carpio. Recepción del riesgo, Identificación de peligros y riesgos, Evacuación, Trabajo en Equipo.

OBJETIVO: Capacitar al personal en la lección aprendida del accidente ocurrido para su prevención en el área de Trabajo

No	NOMBRE	CARGO / CONTRATO	FIRMA
1	JOSE ORTIZ	Armador	
2	Jose Helio Rodriguez	Oficial	
3	Ramon Barrios	Soldador	
4	EDGARDO DELAHOZ	ECHADOR	
5	José Alfonso Sierra	Ayudante	
6	Jose Julio Jimenez	Ayudante	
7	HENRY CARYPSE MONTE	AYUDANTE	
8	Jose Miguel Solis	Soldador	
9	DAIRO ALVAREZ	Ofic	
10	Cristian David Ustariz Ramirez	Ayudante	
11	//	//	//
12			
13			
14			
15			

Los suscritos firmantes del presente documento hacemos constar que hemos recibido instrucción formal y ademas comprendiendo el (los) tema (s) relacionados anteriormente y nos comprometemos a aplicarlo (s) cada vez que se requiera

OBSERVACIONES:

INSTRUCTOR


RESPONSABLE DE PROCESO/ AREA

	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	R-06106
	LECCIONES APRENDIDAS	Versión 0

GOLPE OCASIONADO POR CAÍDA DE ESCALERA.

¿QUÉ PASÓ?		
Fecha: 09/08/2022	**Hora:** 04:30 PM	**Contrato:** JCO MALLORQUIN
UEN: BARRANQUILLA	**Ciudad:** BARRANQUILLA	**Lugar:** CIENAGA DE MALLORQUIN

Descripción: El día 09 de agosto de 2022, el Sr Johan Carpio Barraza siendo aproximadamente las 04:30 pm, se encontraba realizando apoyo en la actividad de instalación de troncos, cuando el ayudante se dispone a instalar la viga de madera laminada, como no estaba bien asegurada (solo con puntillas de acero) y el viento estaba fuerte, se cayó y cuando cae golpea la escalera metálica tipo tijera de 5 peldaños, la cual al caer le golpea el brazo izquierdo al trabajador, lo cual le generó dolor e inflamación.







	SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	R-06106
	LECCIONES APRENDIDAS	Versión 0

¿POR QUÉ PASÓ?
La madera laminada que se encontraba asegurada con puntillas de acero se cae, golpea la escalera, la escalera golpea el trabajador lo cual ocasiona golpe e inflamación en el brazo izquierdo.

¿QUÉ APRENDIMOS?
• La manera en la que percibimos los peligros laborales juega un papel fundamental para preservar nuestra integridad, seguridad y salud en el ambiente laboral, por lo cual se hace importante identificar, reconocer y evaluar cada condición que exista en el entorno laboral que tenga la capacidad de ocasionar un daño, lesión y/o enfermedad. • Tener especial cuidado con las laminas de manera, asegurarse que estén bien sujetas a la estructura. • Fijar con pernos las láminas de madera que están siendo utilizadas en el proceso constructivo. • Estar atento y concentrado en la actividad realizada y los peligros asociados a cada proceso, actividad, etc. • El Autocuidado en el ambiente de trabajo es la capacidad de las personas para elegir libremente la forma segura de trabajar, se relaciona con el conocimiento de los Factores de Riesgo que puedan afectar su desempeño y/o producir accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. El Autocuidado cumple un rol clave en la Cultura de la Prevención y la Seguridad en el trabajo, es la base sobre la cual cada persona adopta conductas seguras en los ambientes laborales y contribuye con su propio cuidado y el de sus compañeros, más allá de las condiciones de trabajo existentes y de lo que hagan otras personas en una organización. **¡Recordemos! que**: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Aprender de los eventos, evita que nos vuelva a pasar

Fecha elaboración: 19/01/2021

Fecha versión vigente: 19/01/2021

uf1 mallorquín CONSORCIO	**INFORME TECNICO PROFESIONAL Y/O ESPECIALISTAS**	FP-34-00 (24/04/2013)

ANEXO 2

Acta de comité SST, Ambiental y Social

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. Pág 1 de	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

OBJETO CONTRATO: Intervenciones necesarias para la ejecuciónde los proyectos ecoparque UF1 distrito familiar en el marco de la recuparación integral de la ciénagade mallorquin en la ciudad de Barranquilla

CONTRATISTA: CONSORCIO JCO MALLORQUIN — Barranquilla

FECHA: Agosto 10/2022 — EDU-561-2021

I. PARTICIPANTES

NOMBRE Y APELLIDO	EMPRESA/CARGO	FIRMA
CYNTHIA VILLEGAS ANDRADE	INGENIERO RESIDENTE	
CARLOS LEONARDO DUSSÁN GARCÍA	CONSORCIO JCO MALL.	
Pedro Miranda	Edubar	
Diego Paez Becerra.	Ing. Residente SST.	
Daniel Vila	Prof Soc	
Cris Edwin Banquez N.	UF1 mallorquín	
Liliana Gallardo Perez	Interv. Esp. Amb	

II. OBJETO DE COMITÉ

Hacer seguimiento al estado de avance de las Obras y recibir y dar respuestas a requerimientos de las partes Contratante-Contratista e Interventoria

III. COMPROMISOS ACTA ANTERIOR	RESPONSABLE	CUMPLE/NO CUMPLE
NA.		

IV. ORDEN DEL DIA

uf1 mallorquín	ACTA DE COMITE DE OBRAS No. Pág 1 de	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

El objetivo de la reunión es hacer revisión de las calificaciones del PEGSA.

Desde lo social: el contratista debe colocar carteleras informativas referentes a la gestión social y temas relacionados con las actividades del Proyecto.; las cuales deben ser ubicadas en los sitios de AID y en obra.

- Comités veredales: Se encuentra conformado. Pero no se han realizado reuniones, por temas referentes en al rechazo de algunos predios que no estan de acuerdo con el Proyecto. Por lo tanto estas informaciones serán entregadas por medio de volantes informativo y se dejará la trazabilidad de la difusión.
- Generación de Empleo: Dentro de la calificación PEGSA se debe dejar claridad en las observaciones con respecto a la contratación de las 2 mujeres contratadas. Esto debido a que aún no se necesita este Recurso humano, se hace la contratación una vez se requiera la necesidad para el proyecto.
- Desde SST.

* No se cumple sistema globalmente armonizado
* No se estan reportando oportunamente los accidentes de trabajo.
* Entrega de manera parcial el estandar de actitud

uf1 mallorquín	**ACTA DE COMITE DE OBRAS No.** Pág 1 de	CÓDIGO FP-504-03 (01/09/2021)

V. COMPROMISOS PRESENTE ACTA	RESPONSABLES	FECHA
G. social - Carteles informativos	Gestión social - contratista	19-08-22
SST - Retiros empaques de sustancias químicas.	SST - contratista	19-08-22

VI. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA _____
DIA MES AÑO