SGC-CP-14234-22
Neiva, noviembre 12 de 2022

Ingeniero
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
Profesional Especializado SGA
Supervisor

Referencia: Contrato de obra No. 346 de 2021

Asunto: Informe de obra No.7.

Cordial saludo.

En cumplimiento de las funciones y obligaciones establecidas en el contrato de interventoría 184 de 2022, se hace entrega de los documentos correspondientes al informe de obra No.7 del contrato de la referencia, del periodo comprendido desde el 22 de octubre al 08 de noviembre de 2022.

Atentamente,



CARLOS ARTURO QUIZA C.
RL SINCO LTDA.

	INFORME MENSUAL DE AVANCE DE PROYECTO CONTRATO No. 346 de 2021	*CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021*

INFORME MENSUAL DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL **22/10/2022** **AL** **8/11/2022**

A. DATOS GENERALES

PROYECTO:	DEPARTAMENTO	MUNICIPIOS:
ADELANTAR ACCIONES DE INGENIERÍA PARA LA CONSERVACIÓN Y DESCONTAMINACIÓN DE FUENTES HIDRICAS, MEDIANTE EL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS RURALES CON LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS SÉPTICOS EN CUENCAS HIDROGRÁFICAS, Y ÁREAS PROTEGIDAS DE LA CATEGORIA DISTRITO REGIONAL DE MANEJO INTEGRADO Y HUMEDALES QUE POSEEN INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN APROBADOS POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA, EN SU JURISDICCIÓN.	**HUILA**	**PITALITO - GARZON- PALESTINA-LA ARGENTINA - SANTAMARIA -IQUIRA - ACEVEDO-GUADALUPE-SUAZA-LA PLATA**

CONTRATISTA OBRA:	NIT	REPRESENTANTE LEGAL :
CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021	901551315-7	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA		FECHA ACTA INICIO:	PLAZO INICIAL EN MESES:	PLAZO ADICIONAL EN MESES	FECHA DE TERMINACION
VALOR CONTRATO TOTAL	$1.275.930.290,00	22/04/2022	6	2	21/12/2022
	$1.275.930.290,00				
		FECHA DE SUSPENSION N°1	FECHA REINCIO N°1	FECHA SUSPENSION N°2	
		N/A	N/A	N/A	

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA:
ANGEL ALBERTO SUAREZ ORDOÑEZ	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO

1. CONTROL DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES MENSUALES

ITEM	ACTIVIDAD		% DE LA ACTIVIDAD EN EL VALOR DEL CONTRATO	% PROGRAMADO	% EJECUTADO A 08 DE NOVIEMBRE DE 2022
	BATERIAS SANITARIAS CON SISTEMA SEPTICO	**CANTIDAD**			
1	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE PITALITO	164	59,21%	59,21%	35,37%
2	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE SUAZA	34	12,27%	12,27%	2,17%
3	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE GUADALUPE	14	5,05%	5,05%	0,00%
4	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE GARZON	13	4,69%	4,69%	0,00%
5	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE LA PLATA	10	3,61%	3,61%	0,00%
6	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE LA ARGENTINA	6	2,17%	2,17%	2,17%
7	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE PALESTINA	10	3,61%	3,61%	0,00%
8	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE ACEVEDO	17	6,14%	6,14%	0,00%
9	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE SANTA MARIA	2	0,72%	0,72%	0,00%
10	POZOS SEPTICO MUNICIPIO DE IQUIRA	7	2,53%	2,53%	0,00%
AVANCE TOTAL DE LA OBRA			**100%**	**100%**	**39,71%**

Observaciones:

Se continúa con la ejecución del contrato de obra 346 de 2021 el cual es la construcción de 277 sistemas sépticos, durante el periodo informado el contratista de obra junto a la interventoría y el profesional de apoyo a la Supervisión CAM realizaron visitas por cada predio en las veredas de los municipios de Palestina y Pitalito, en donde tiene alcance el proyecto, esto con el fin de determinar en conjunto las condiciones de requisitos de los postulados y dar viabilidad a la ejecución, en las visitas realizadas se encontraron que algunos beneficiarios no cumplen con las condiciones mínimas para la construcción del sistema séptico, por tanto se realizaron nuevas visitas en compañía de la interventoría, contratista y profesional de CAM, con el fin de seleccionar los beneficiarios que reemplacen a los beneficiarios que no cumplan.

En cuanto a la ejecución física de las obras, las actividades se siguen adelantando con dificultades ya que a la fecha se siguen presentando problemas de lluvias, las cuales se han prolongado para este periodo de tiempo en un 40% a 60%, generando problemas en el avance de obra y atrasos en cada una de las actividades que se realizan, (entrega de materiales, proceso constructivo); adicionalmente, en cuanto a la mano de obra se ha convertido en un problema que ha afectado la ejecución de la obra en un 90% esto debido a las situaciones expuestas en los informes anteriores; sin embargo, en este periodo se ha logrado conseguir un número de maestros considerable, para mejorar rendimientos y el porcentaje de avance.

En las actividades de ejecución física actualmente tenemos intervención en los municipios de Suaza, Garzón, Acevedo y Pitalito, adicionalmente se está entregando material en el municipio de Pitalito, en la veredas faltantes por ejecución, a la fecha se tiene en intervención 137 sistemas de los cuales se han terminado 110 (98 en Pitalito, los 6 de La Argentina y 6 en Suaza) y se continua en el proceso constructivo en los otros 27 sistemas sépticos.

A la fecha se tienen un porcentaje de ejecución física de 39,71%, porcentaje que refleja las situaciones anteriormente expuestas, el contratista sigue implementando el plan de acción para contrarrestar el atraso y generar un avance positivo, esto movilizando personal y asumiendo grandes costos en mano de obra.

OBSERVACIONES	MES 6				MES 7			
	SEMANA 23	SEMANA 24	SEMANA 25	SEMANA 26	SEMANA 27	SEMANA 28	SEMANA 29	SEMANA 30
Escases ladrillo tolete	X	X		X	X			
Fuertes lluvias	X	X	X	X	X	X	X	
Mano de Obra Calificada	X	X	X	X	X	X	X	

3. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES CRITICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS

El inconveniente de mayor transcendencia o que más pesa en la ejecución de las obras es la falta de mano de obra calificada y las lluvias.

3.1. DISPONIBILIDAD DE MATERIALES AL DESARROLLO DE LA OBRA

BUENA	x	SUFICIENTE		REGULAR		NO CONFORME	

3.2. PERSONAL

PROFESIONAL	2	DIR. DE OBRA RES. DE OBRA	PERSONAL CALIFICADO	1	INSPECTOR DE OBRA INSPECTOR DE OBRA	PERSONAL NO CALIFICADO	14

OBSERVACIONES:

3.3 OTROS (GESTION AMBIENTAL, GESTION PREDIAL, SOCIALES, SEGURIDAD INDUSTRIAL)

Se continúa capacitando a los beneficiarios tanto los que se visitan para inicio de obras como a los beneficiarios a los cuales se les está realizando la obra, indicándoles la importancia del buen uso y operación del sistema séptico y las tareas que deben realizar una vez se llene, de igual forma se les entregó el Manual de Operación y Mantenimiento. En cuanto a la disposición de materiales desechos de la obra, se tiene lo siguiente, las tablas estas se reutilizan en varios sistemas, las que se ven afectadas, se proceden a limpiar de excesos de concreto se sacan las puntillas, y estas son solicitadas por el beneficiario, para darles un uso final, las bolsas de cemento, se almacenan en una bolsa de fibra, y en los sectores que existe recolección de residuos estos se recogen por la entidad, los potros son transportados por el contratista hasta un sitio autorizado, en cuanto a la seguridad, se coloca cinta peligro alrededor de las excavaciones con el fin de evitar posibles accidentes.

El personal de obra se encuentra afiliado al sistema de seguridad social integral

4. DOCUMENTOS Y ENSAYOS TECNICOS REALIZADO EN EL MES

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA O ENSAYO REALIZADO

EQUIPO	CONVENCIONES				A ACTIVO	R REPARACION	I INACTIVO	X RETIRO DE EQUIPO
	SEM 23	SEM 24	SEM 25	SEM 26	SEM 27	SEM 28	SEM 29	OBSERVACIONES
MEZCLADORA								
VOLQUETA			A	A	A	A	A	
HERAMIENTA MENOR			A	A	A	A	A	

6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VISITA PRELIMINAR



PALESTINA: José Faiver Alba Cordoba



PALESTINA: Dayeri Delgado Lujan



PALESTINA:Leider Jair Cardona Figueroa



PALESTINA:ELICENIA DIAZ



PALESTINA:JUAN CARLOS FIGUEROA



PALESTINA: MARIA CECILIA HERNANDEZ



PALESTINA: LEONOR CAMACHO COY



PALESTINA: Martín Javier Luna Correa



PALESTINA: Juan Jiménez Peña



PALESTINA: Luis Alberto González



SUAZA ALBA MIRIAM MURCIA ENDO



SUAZA FRAY AGUSTO DIAZ SILVA



PITALITO: LUIS OCTAVIO TITIMBO TRUJILLO



PITALITO: MILCIADEZ MUÑOZ



PITALITO: NICOMEDES BENAVIDES

		
PITALITO: KELY JOHANA ROJAS PALADINEZ	PITALITO HIGUERON Martha Chala Agudelo.	PITALITO HIGUERON
		
PITALITO HIGUERON: OMAR BARRETO MURCIA	PITALITO HIGUERON ELVIRA MOSQUERA TRESILLO	PITALITO HIGUERON: WILLIAM SOSCUE RUIZ
		
GARZON: BERTILDA OVIEDO DE SIERRA	GARZON: Ubencio Cabrera	GARZON: leidy jhoana lopez cardona

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021
R.L. EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO
CONTRATISTA

VoBo.
SINCO LTDA
R.L. CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
INTERVENTORIA

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021
NIT:901551315-7

Neiva, 02 de Noviembre de 2022

Señores: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
(R.L. SINCO LTDA)
Interventor contrato de obra No. 346-2021

Cordial saludo;

Ref: Contrato de obra 346-2021

Asunto: Informe de ejecución y proyección de las obras por ejecutar

MUNICIPIO	VEREDA	CANT/TOTAL	TOTAL EJECUTADAS	ACTUAL	PLAN DE CHOQUE
PITALITO	PALMARITO	17	17		
	BARRANQUILLA	9	9		
	EL DIVISO	2	2		
	CAFARNAUM	8	8		
	VISTA HERMOSA	8	7		
	SAN MARTIN	3	3		
	SANTA ROSA	4	4		
	LA PALMA	8	8		
	BETANIA	7	7		
	CAMPO BELLO	12	12		
	HACIENDA BRUCELAS	5	5		
	HIGUERON	12		en ejecución actualmente se esta trabajando con un grupo, se cuenta con materiales	
	LA ESPERANZA	4		en ejecución actualmente se	

CORREO ELECTRONICO: emggerencia2018@gmail.com
Dirección: carrera 3# 11-28 Ofc 301
Tel: 0740777 - 3208082788
Neiva - Huila

				esta trabajando con un grupo, se cuenta con materiales, avance 70 %	
	SANTAFE	5	5		
	OTRAS VEREDAS	59		falta por visitar a 1 beneficiario.	esta semana de 01/11/2022 se realiza la entrega de materiales y se cuenta a la fecha con dos grupos de trabajo para dar inicio el 8/11/2022, en las veredas paraíso acacos y kenedi, se contratará tres grupos mas para la ejecución
ARGENTINA	LOS MILAGORS	6	6		
SUAZA	EL SALADO	15		se inicia con transporte de material	la semana del 8 al 14 se entrega materiales se proyecta dar inicio el 15 de noviembre de 2022 se cuenta con dos grupos de trabajo
	SAN PABLO	19	9	en ejecución actualmente se esta trabajando con dos grupos	
ACEVEDO		17		en ejecución actualmente se esta trabajando con dos grupos, se cuenta con materiales	se dio inicio a la fecha a la construcción de los pozos en la vereda la cristalina con un grupo
GARZON		13			se esta transportando materiales ya se cuenta con cuatro grupos de trabajo para dar inicio, el dia 08 /11/ 2022 a la fecha ya se iniciaron en dos beneficiarios las excavaciones
LA PLATA		10		se visitó solo falta visitar un beneficiario	la semana del 8 al 14 se entrega materiales se proyecta dar inicio el 15 de noviembre de 2022, se cuenta con dos grupos de trabajo
PALESTINA		10			se visita el día jueves 03 de noviembre
SANTA MARIA		2			se visita el día martes 08 de noviembre
IQUIRA		7			se visita el día 09 de noviembre
GUADALUPE		14			ya se visitaron se está organizando logística para entrega de materiales en estos 15 días, se cuenta con un grupo de trabajo.

1. A LA FECHA SE TIENE UN TOTAL DE 107 TERMINADAS

2. A LA FECHA EN TOTAL SE TIENEN EN INTERVENSION 146 POZOS

3. SE HAN REALIZADO Y ATENDIENDO LAS CORRECCIONES QUE LOS PROFESIONALES HAN MANIFESTADO.

Actualmente se esta buscando mas personal calificado para la ejecución masiva de sistemas sépticos, esta convocatoria de esta a realizando por intermedio de presidentes de juntas, lideres y con los mismos beneficiarios.

Sin otro en particular



EDUAR MAURICIO GORDO BARRERIO
CC: 1.080.290.331 de Palermo – Huila
Rp.legal. Consorcio San Sebastián 11-11

CORREO ELECTRONICO: emggerencia2018@gmail.com
Dirección: carrera 3# 11-28 Ofc 301
Tel: 0740777 - 3208082788
Neiva - Huila

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021
NIT:901551315-7

Neiva, 05 de Noviembre de 2022

Señores:
FREDY ALBERTO ANTURI VIDARTE
(Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena)
Supervisor contrato de interventoría No. 184-2022
Aten. **CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO**
(R.L. SINCO LTDA)
Interventor contrato de obra No. 346-2021

Cordial saludo;

Ref: Contrato de obra 346-2021

Asunto: informe visitas realizadas municipio de GARZON, GUADALUPE, LA PLATA Y PALESTINA

La presente es con el fin de informar las novedades encontradas en las visitas prediales del municipio de Garzón, La Plata, Guadalupe y Palestina, para su conocimiento y aval de las sustituciones propuestas:

GARZON			
N.o	**NOMBRE**	**VEREDA**	**OBSERVACION**
1	NORMA EVANGELINA CARDONA	La Vega de Platanares	
2	REINEL CASTRO ARDILA	La Vega de Platanares	No cumple no cuenta con espacio suficiente, se solicita cambio por leidy jhoana lopez cardona cc: 1.007.349.627
3	LUCINDA ARDILA	La Vega de Platanares	
4	CARLOS ANDRÉS VARGAS VALDERRAMA	La Vega de Platanares	No Acepto el beneficio, se solicita cambio por Herminia marin cediel cc: 26.490.103
5	CESAR AUGUSTO DIAS	La Vega de Platanares	
6	NELSON BERMEO	La Vega de Platanares	
7	UBENCIO CABRERA	La Vega de Platanares	
8	MARÍA LEIDY CASTRO ARDILA	La Vega de Platanares	
9	ALEJANDRO GUTIÉRREZ FIGUEROA	Filo de Platanares	
10	MARCELIANO BASTOS TENORIO	Filo de Platanares	
11	ALVARO SIERRA OVIEDO	MIRAFLORES	
12	ALEJANDRO MOTTA PENAGOS	MIRAFLORES	
13	BERTILDA OVIEDO DE SIERRA	MIRAFLORES	

CORREO ELECTRONICO: emggerencia2018@gmail.com
Dirección: carrera 3# 11-28 Ofc 301
Tel: 0740777 - 3208082788
Neiva - Huila

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021
NIT:901551315-7

GUADALUPE			
N.o	**NOMBRE**	**VEREDA**	**OBSERVACION**
1	FRANCISCO TRIANA BECERRA	BELLAVISTA	
2	YINA MARCELA ORTIZ OLAYA	BELLAVISTA	No cumple, posible cambio RIGOBERTO SALINAS MUÑOZ CC: 83.161.293
3	JAVIER MADRIGAL BEDOYA	BELLAVISTA	No cumple, posible cambio JESUS MARIA JARA CC:1.118.026.334
4	YINETH LEITON ALAPE	BELLAVISTA	No cumple, posible cambio MARIA CECILIA JARA C: 1.117.542.421
5	AMPARO GOMEZ	LA BERNARDA	
6	MARTHA LUCIA POLANCO CESPEDES	LA BERNARDA	
7	MELIDA REINOSO DE RIAÑO	LA BERNARDA	
8	YEISON RIAÑOS REINOSO	BELLAVISTA	No cumple, posible cambio MANUEL ANTONIO PEREZ CC: 83.056.032
9	YORMAN LEDESMA MOLINA	BELLAVISTA	
10	GLORIA AMPARO MOLINA CHILITO	BELLAVISTA	
11	ADELAIDA RAMIREZ ROMERO	BELLAVISTA	
12	EDGAR PERDOMO	BELLAVISTA	
13	ANA BERTILDA ORTIZ CHILITO	BELLAVISTA	No cumple, posible cambio ALEJANDRO CHALA RAMIREZ CC 1.109.414.224
14	MARIA ELSA CASTRO ESCANDON	BELLAVISTA	

PALESTINA			
1	LUZ ALEIDA ZAPATA SANTACRUZ		No cumple no cuenta con espacio para la construcción del sistema, se propone a JUAN CARLOS FIGUEROA VILLA, CC: 1081699782 vereda SINAI
2	JOSÉ FAIVER ALBA CORDOBA		
3	DAYERI DELGADO LUJAN		
4	MARÍA FERNIS BUESAQUILLO		No cumple el terreno tiene pendientes muy altas, posible cambio ELICENIA DIAZ VARGAS CC:26.554.491 VEREDA SINAI
5	HECTOR JULIO ECHEVERRY ORTEGA		No cumple actualmente tiene solo una tubería de salida del sistema séptico, posible cambio LEONOR CAMACHO COY CC:26.553.236 VEREDA SAN ISIDRO
6	LEIDER JAIR CARDONA FIGUEROA		
7	LUIS ALBERTO GONZALEZ		
8	YOHANA BOLAÑOZ HERRERA		No cumple no cuenta con espacio para la construcción del sistema, se propone a MARIA CECILIA HERNANDEZ, CC: 26553353 vereda SAN ISIDRO
9	JUAN JIMÉNEZ PEÑA		
10	MARTIN JAVIER LUNA CORREA		

CORREO ELECTRONICO: emggerencia2018@gmail.com
Dirección: carrera 3# 11-28 Ofc 301
Tel: 0740777 - 3208082788
Neiva - Huila

LA PLATA			
N.o	NOMBRE	VEREDA	OBSERVACION
1	DIOMEDES CEBALLOS NORIEGA	SAN JUAN	
2	PASTOR ACHIPIS TRIANA	SAN JUAN	
3	GABRIEL ALVIRA CALDON	SAN JUAN	
4	HERIBERTO PIAMBA OSPITIA	SAN JUAN	
5	JUAN URREA PIZO	SAN JUAN	
6	YESID PAJOY LEMUS	LAS MERCEDES	
7	INELSA PAJOY TONOBALA	LAS MERCEDES	
8	ALBER YONSI CALDON ALVIRA	LAS MERCEDES	
9	WILMER ANDREY CALDON PIAMBA	LAS MERCEDES	
10	ROLANDO PIZO CALDON	LAS MERCEDES	

La información para los reemplazos de los beneficiarios con observaciones en el cuadro anterior, fue suministrada por el funcionario de campo de la CAM; los predios de los usuarios propuestos cumplen con las condiciones requeridas para recibir el beneficio, las visitas prediales fueron realizadas en conjunto interventoría, contratista y funcionario CAM,

Sin otro en particular



EDUAR MAURICIO GORDO BARRERIO
CC: 1.080.290.331 de Palermo – Huila
Rp. Legal. Consorcio San Sebastián 11-11

CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-2021
NIT:901551315-7

Neiva, 08 de Noviembre de 2022

Señores: CARLOS ARTURO QUIZA CAMACHO
(R.L. SINCO LTDA)
Interventor contrato de obra No. 346-2021

Cordial saludo;

Ref: Contrato de obra 346-2021

Asunto: Informe de las subsanaciones realizadas en la ejecución del contrato de la referencia.

De acuerdo a las observaciones realizadas concernientes a la ejecución del contrato de obra de la referencia, me permito hacer llegar, registro fotográfico de las adecuaciones realizadas en los sitios mencionados, en aras de subsanar dichas peticiones y garantizar así la ejecución de la obra, es de aclarar que estos sistemas no habían sido entregados a la fecha de la visita de seguimiento de la cam.

Registro fotográfico municipio de Pitalito, Palmarito.

- **HERMELINDA VERA RUIZ**

Observación: Colocar accesorios, de la trampa de grasas, corregir tapa filtro y modificar ingreso de la tubería.



Se instalaron los accesorios, es de aclarar que estos sistemas no habían sido entregados en el momento de la visita de la entidad.

CORREO ELECTRONICO: emggerencia2018@gmail.com
Dirección: carrera 3# 11-28 Ofc 301
Tel: 0740777 - 3208082788
Neiva - Huila




Se realiza corrección de tubería de salida y de ingreso al sistema




Placa de filtro se demuele y se reconstruye con las medidas indicadas

- **ALCIDES REYES PAEZ**

Observación: Definir la ubicación de la tubería, trampa de grasas con muro divisorio muy corto, algunos ladrillos sueltos y suministrar más material filtrante.



CORREO ELECTRONICO: emggerencia2018@gmail.com
Dirección: carrera 3# 11-28 Ofc 301
Tel: 0740777 - 3208082788
Neiva - Huila

Se instala la tubería teniendo en cuenta las recomendaciones de la funcionaria de la CAM




Se corrige cajilla y trampa de grasa en cuanto a la longitud del muro divisorio.



Se instalan ladrillos sueltos y se suministra más material de filtro.

- **SERAFIN REYES PAEZ**

Observación: corregir tapa cajilla de inspección, corregir muro divisorio trampa de grasas, material filtrante.





Se demuele muro divisorio existente y se funde uno nuevo

CORREO ELECTRONICO: emggerencia2018@gmail.com
Dirección: carrera 3# 11-28 Ofc 301
Tel: 0740777 - 3208082788
Neiva - Huila



Se instala el material filtrante

- **ALVARO VALENZUELA VASQUES**

Observación: Niveles de entrada y salida cajilla de inspección y corregir trampa de grasas.





Se corrigen los niveles de entrada y salida cajilla de inspección y se corrige trampa de grasas

Sin otro en particular

EDUAR MAURICIO GORDO BARRERIO
CC: 1.080.290.331 de Palermo – Huila
Rp.legal. Consorcio San Sebastián 11-11-2021

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788			EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24588747	I	2022-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	355.100	500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24588747	2022-11-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES															DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 1080290331	GORDO BARREIRO EDUAR MAURICIO	1.000.000																	0			30	30	0	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	125.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	57	0	354.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	I	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO			EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CALLE 22 SUR N 21 58 T4 APTO 502		3208082788			EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM		N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-10	24588747	I	2022-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	355.100	500	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	24588747		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	160.000	0	200	0	160.200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	160.000	0	200	0	160.200
EPS(Administradoras: 1)				1	125.000	0	200	0	125.200
SANITAS	EPS005	800251440	6	1	125.000	0	200	0	125.200
ARP(Administradoras: 1)				1	69.600	0	100	0	69.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	1	69.600	0	100	0	69.700
Gran Total					354.600	0	500	0	355.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	B	01	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 22 SUR 21 58 TR 4 APT 502		8740777		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24748816	E	2022-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	705.500	1.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	24748816	2022-11-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 83116819	SUAREZ ORDOÑEZ ANGEL ALBERTO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S
2	CC 83233083	GORDO LOSADA EUGENIO	1.000.000	F																0			0	30	30	30	SINAFP-SINAFP	0	0	0	0	MIN002 - ADRES-MIN002	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	5.300	0,00522	0	0	0	0	0	01	1	85.300	S
3	CC 1080290676	SALAS ROJAS LEIDY KATHERINE	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	SANITAS-EPS005	1.000.000	40.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	0	0	0	0	0	01	0	309.600	S

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 1080290331	0	EDUAR MAURICIO GORDO BARREIRO	B	01	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4290	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CLL 22 SUR 21 58 TR 4 APT 502		8740777		EDMAGOBA2@HOTMAIL.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24748816	E	2022-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	705.500	1.000	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
3	24748816		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				2	320.000	0	400	0	320.400
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	160.000	0	200	0	160.200
PORVENIR	230301	800224808	8	1	160.000	0	200	0	160.200
EPS(Administradoras: 2)				3	120.000	0	200	0	120.200
MIN002 - ADRES	MIN002	901037916	1	1	40.000	0	100	0	40.100
SANITAS	EPS005	800251440	6	2	80.000	0	100	0	80.100
ARP(Administradoras: 1)				3	144.500	0	200	0	144.700
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	144.500	0	200	0	144.700
CCF(Administradoras: 1)				3	120.000	0	200	0	120.200
Gran Total					584.500	0	800	0	585.300

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	120.000	0	200	0	120.200
Gran Total					704.500	0	1.000	0	705.500

ASOPAGOS s.a.
PAGADO

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901551315	7	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-21	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 3 11 28 OF 301		8700000000		EMGGERENCIA2018@GMI.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24777261	E	2022-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.358.500	14.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	24777261	2022-11-04	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																DIAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN				
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales
1	CC 7694837	QUEVEDO GARZON ANCIZAR	1.000.000	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	FAMISANAR-EPS017	66.667	8.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	2.700	66.667	4.700	0,06960	66.667	1.400	2.100	0	0	01	0	30.000	N
2	CC 7698319	HERNANDEZ RAMOS FRANKLIN	1.000.000	F	X	X														0			2	2	2	2	PORVENIR-230301	66.667	10.700	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	66.667	8.400	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	66.667	2.700	66.667	4.700	0,06960	66.667	1.400	2.100	0	0	01	0	30.000	N
3	CC 12126570	QUEVEDO GARZON JOSE VICENTE	1.000.000	F	X															0			7	7	7	7	PROTECCION-230201	233.334	37.400	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	233.334	29.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	233.334	9.400	233.334	16.300	0,06960	233.334	4.700	7.100	0	0	01	0	104.100	N
4	CC 12137822	MORENO JARAMILLO HERNANDO	1.000.000	F	X	X														0			1	1	1	1	PROTECCION-230201	33.334	5.400	0	0	SANITAS-EPS005	33.334	4.200	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	33.334	1.400	33.334	2.400	0,06960	33.334	700	1.100	0	0	01	0	15.200	N
5	CC 12145116	GONZALEZ LOSADA ROBINSON	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	125.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	444.600	N
6	CC 12170596	CAICEDO OSCAR GENTIL	1.000.000	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	16.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	133.334	2.700	4.100	0	0	01	0	59.600	N
7	CC 18103698	FIGUEROA GOMEZ MIGUEL ANGEL	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	125.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	444.600	N
8	CC 1004156138	CANACUE RAMIREZ OSCAR EDUARDO	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.000.000	125.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	444.600	N
9	CC 1006995036	CABRERA ROJAS HAROLD ENRRIQUE	1.000.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	300.000	48.000	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	300.000	37.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	300.000	12.000	300.000	20.900	0,06960	300.000	6.000	9.000	0	0	01	0	133.400	N
10	CC 1007432583	CABRERA ROJAS EDUAR FERNANDO	1.000.000	F	X															0			9	9	9	9	PORVENIR-230301	300.000	48.000	0	0	EPS-S EMSSANAR-ESSC18	300.000	37.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	300.000	12.000	300.000	20.900	0,06960	300.000	6.000	9.000	0	0	01	0	133.400	N
11	CC 1084259999	SAMBONI CAICEDO JOSE HUGO	1.000.000	F	X															0			4	4	4	4	PORVENIR-230301	133.334	21.400	0	0	SANITAS-EPS005	133.334	16.700	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	133.334	5.400	133.334	9.300	0,06960	133.334	2.700	4.100	0	0	01	0	59.600	N
12	PT 5172249	GARRIDO PULIDO OSCAR MARTIN	1.000.000	F																0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.000.000	160.000	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.000.000	125.000	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	1.000.000	40.000	1.000.000	69.600	0,06960	1.000.000	20.000	30.000	0	0	01	0	444.600	N

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 901551315	7	CONSORCIO SAN SEBASTIAN 11-11-21	B	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	4290	Jurídica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	CRA 3 11 28 OF 301		8700000000		EMGGERENCIA2018@GMI.COM			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSIÓN	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2022-10	2022-11	24777261	E	2022-11-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	2.358.500	14.800	BANCO DAVIVIENDA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
12	24777261		Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.266.670	5.266.670	5.266.670	5.266.670	5.266.670

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 2)				12	843.000	0	5.200	0	848.200
PROTECCION	230201	800229739	0	2	42.800	0	300	0	43.100
PORVENIR	230301	800224808	8	10	800.200	0	4.900	0	805.100
EPS(Administradoras: 5)				12	658.600	0	4.300	0	662.900
EPS-S EMSSANAR	ESSC18	901021565	8	2	75.000	0	500	0	75.500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	37.600	0	300	0	37.900
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	4	383.400	0	2.400	0	385.800
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	154.200	0	1.000	0	155.200
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	1	8.400	0	100	0	8.500
ARP(Administradoras: 1)				12	366.900	0	2.300	0	369.200
POSITIVA	14-23	860011153	6	12	366.900	0	2.300	0	369.200
CCF(Administradoras: 1)				12	211.000	0	1.300	0	212.300
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	12	211.000	0	1.300	0	212.300
SENA(Administradoras: 1)				12	105.600	0	700	0	106.300
SENA	PASENA	899999034	1	12	105.600	0	700	0	106.300
ICBF(Administradoras: 1)				12	158.600	0	1.000	0	159.600
ICBF	PAICBF	899999239	2	12	158.600	0	1.000	0	159.600
Gran Total					2.343.700	0	14.800	0	2.358.500