INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	17 de enero de 2019	**PERIODO No.**	39	DEL	**10/01/2019**	AL	**16/01/2019**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de mayo de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de abril de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	378	PLAZO ACTUALIZADO:	348
PLAZO TRANSCURRIDO:	272 EQUIVALE AL 71,96%	PLAZO TRANSCURRIDO:	272 EQUIVALE AL 78,16%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 359.305.625,00	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 1.627.646.525,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 792.513.225,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.186.087.724,00
VALOR PAGADO:	$ 458.458.075,00	VALOR PAGADO:	$ 4.035.453.695,00
VALOR POR PAGAR:	$ 334.055.150,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.150.634.029,00
SUPERVISOR:	Ing. Rafael Alberto González Rodríguez	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado			
1	0	0			
2	0	0			
3	47	47	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	34,81%	
4	10	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%	
5	0	57	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	42,22%	
6	5	62	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	45,93%	
7	7	69	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	51,11%	
8	52	121	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	89,63%	
9	14	135	Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$	100,00%	

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador			
7	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,49%	V2
8	1	1	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	1,49%	V2
9	12	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	19,40%	V2
10	0	13	Indicador= $\frac{\#Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	19,40%	V2
11	3	16	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	23,88%	V1
12	3	19	Indicador= $\frac{\#diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	28,36%	V1
13	8	27	Indicador = $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#Total\ de\ diseños}$	40,30%	V1
14	8	35	Indicador= $\frac{\#\ diseños\ recibidos}{\#\ Total\ de\ diseños}$	52,24%	V1
15	3	38	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	56,72%	V1
16	0	38	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	56,72%	V1
17	14	52	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	77,61%	V1
18	0	52	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	77,61%	V1
19	8	60	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	89,55%	V1
20	2	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	92,54%	V0
21	0	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	92,54%	V0
22	0	62	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	92,54%	V0
	2	64	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	95,52%	V0

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador
26	3	3
27	8	11
28	0	11
29	15	26
30	2	28
31	1	29
33	3	32
acum		32

Aprobada

presentados en la semana	0
porcentaje de avance semanal	6,90%
acumulado	32
porcentaje acumulado	100,00%

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	17 de enero de 2019	**PERIODO No.**	39	DEL	**10/01/2019**	AL	**16/01/2019**

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
12	2	1
12	5	3
14	1	1
15	2	0
16	3	3
17	3	3
18	1	1
19	3	2
20	3	1
21	3	0
22	3	3
23	2	1
24	3	0
25	4	0
26	3	2
27	1	0
28	2	2
29	1	0
30	4	3
31	5	0
32	9	3
33	8	4
34	6	5
35	4	3
36	6	2
37	5	1
38	5	4
39	-	-
Acum		**48**

Programados Semanal	%
Avance Semanal	6,82%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	100,00%

6. Actividades Administrativas

En la trigésimo novena semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

El 19 de diciembre de 2018se efectúo la aprobación del trámite de adición (1) y prórroga (2) al contrato de obra, por un valor de 1,627,646,525 COP, con un rubro para el componente de consultoría de 31,383,275 COP. El contrato se prorrogó por un período de 3,5 meses, con fecha de terminación el día 02 de abril de 2019. El contrato de Interventoría igualmentre tramitó y se aprobó por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad por un valor de 284,353,475 COP por un período de 4,5 meses, con fehca de terminación a 02 de mayo del 2019

Durante el transucrso del contrato incical, algunos ID fueron removidos de la lista de prioridades de la SDM y se presentaron algunas emergencias por anteder, dentro de es dinámica se produjo un cambio con respecto al total de obras inteevenidas que asciende a 48 ID's, inicialmente se planteó la fórmula de avance de obra, de manera que 44 ejecuciones correpondían al 100% de la totalidad del contrato. Sin embargo debido a las variaciones mencionadas anterormente la ejecución definitiva fue de 48 ID's. De la misma manera fue necesario alterar la fórmula del porcentaje de avance sobre 48 ID's. El avance por ejecución del comtrato de obra con los cambios realizados se ubica en 89,58%, correspondiente a la ejecución de 44 ID's, correspondientes al 91,67% de avance en el componente.

• Con respecto al componente de Consultoría, el Contratista continúa con la entrega de 64 diseños, correspondientes a la totalidad de entregas requeridas para el componente.
•Con respecto a la entrega de diseños en georreferenciación, sigue pendiente la aprobación de la Secretaría Distrital de Movilidad de los últimos diseños, en semanas anteriores se requirió por parte de la SDM 3 diseños adicionales que se reportan hasta la presente semana, de los 29 diseños iniciales

• En el componente de obra con respecto al contrato inicial se da cierre a todas las actividades en campo. De la adición se hizo por parte del Contratista la solicitud de materiales para los primeros ID priorizados y en los comité semanal se ha coordinado una pista para incicar con las obras.

• Se realiza comité de seguimineto de obra # 39.

• El contratista envia informe semanal.

•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité.

A partir de la siguiente semana, por solicitud de la Entidad se trabajará con tablas de avance y porcentajes nuevos para cada componente y actividad de la adición y prórroga al contrato de obra.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Jhon Harold Alape Orozco

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

SUPERVISOR: Ing. RAFAEL ALBERTO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**