INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

GERENCIA DE PROYECTOS

FECHA	14 de marzo de 2019	**PERIODO No.**	47	DEL	**7/03/2019**	AL	**13/03/2019**

1. INFORMACIÓN GENERAL

OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CONTENCIÓN VEHICULAR, ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN PEATONAL Y OTROS DISPOSITIVOS DEL TRÁNSITO EN DIFERENTES CORREDORES VIALES DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	BOGOTÁ D.C.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA		**CONTRATO DE OBRA**	
CONTRATO No.:	2018363	CONTRATO No.:	20171833
INTERVENTORÍA	JASEN CONSULTORES S.A.S.	CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL MOVILIDAD 065
PLAZO INICIAL:	SIETE (7) MESES	PLAZO INICIAL:	SEIS (6) MESES
FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018	FECHA DE INICIACIÓN:	19 de abril de 2018
**FECHA DE SUSPENSIÓN:		**FECHA DE SUSPENSIÓN:	
**FECHA DE REINICIACIÓN:		**FECHA DE REINICIACIÓN:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de mayo de 2019	FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de abril de 2019
PLAZO ACTUALIZADO:	378	PLAZO ACTUALIZADO:	348
PLAZO TRANSCURRIDO:	328 EQUIVALE AL 86,77%	PLAZO TRANSCURRIDO:	328 EQUIVALE AL 94,25%
VALOR INICIAL :	$ 433.207.600,00	VALOR INICIAL :	$ 4.558.441.199,00
VALOR ADICIÓN(ES):	$ 359.305.625,00	VALOR ADICIÓN(ES):	$ 1.627.646.525,00
VALOR ACTUALIZADO:	$ 792.513.225,00	VALOR ACTUALIZADO:	$ 6.186.087.724,00
VALOR PAGADO:	$ 458.458.075,00	VALOR PAGADO:	$ 4.035.453.695,00
VALOR POR PAGAR:	$ 334.055.150,00	VALOR POR PAGAR:	$ 2.150.634.029,00
SUPERVISOR:	Ing. Mario Gabriel Carbonell	INTERVENTOR:	JASEN CONSULTORES S.A.S.

** Inserte las filas que requiera según el número de suspensiones y reinicios.

2.Visitas Realizadas

	Semana	Acumulado
40	20	20
41	0	0
42	12	12
43	9	9
acum		41

Indicador= $\frac{\#Visitas\ Acumuladas}{\#Visitas\ Total\ a\ Visitar}$ **100,00%**

3. Diseños Entregados (Conceptualización - Diseños en físico)

	Semana	Acumulador		
40	0	0	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**0,00%** V0
41	0	0	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**0,00%** V0
42	0	0	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**0,00%** V0
43	0	0	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**0,00%** V0
44	1	1	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**11,11%** V2
45	3	4	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**44,44%** V1
46	3	7	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**77,78%** V0
47	0	0	Indicador= $\frac{\#\ Diseños\ recibidos}{\#\ total\ de\ diseños}$	**77,78%** V0
acum		7		

4. Diseños Entregados (Dibujar y georreferenciación en magnética)

	Semana	Acumulador
40	0	0
41	0	0
42	0	0
43	0	0
44	0	0
45	0	0
46	0	0
acum		0

Aprobada

presentados en la semana	0
porcentaje de avance semanal	0,00%
acumulado	0
porcentaje acumulado	0,00%

5. Ejecución de Obra

	Trabajados en la semana	Terminados en la semana
40	1	0
41	2	1
42	4	4
43	3	3
44	4	1
45	6	4
46	5	3
47	5	2
Acum		**18**

Programados Semanal	%
Avance Semanal	5,00%
Programado Acumulado	%
Avance Acumulado	43,90%

	INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	
	GERENCIA DE PROYECTOS	

FECHA	14 de marzo de 2019	PERIODO No.	47	DEL	7/03/2019	AL	13/03/2019

6. Actividades Administrativas

En la cuadragésimo séptima semana de ejecución del contrato 2017-1833 realizaron las siguientes actividades:

Las tablas de avance del contrato inicial se cerraron y para la adición se presentará el avance de diseños y obras independiente, iniciando en la semana 40 que es donde se cierran los aspcetos del contrao inicial e inician los trabajos de las obras de la adición.

Según el listado definitivo de ID's priorizados para la adición del contrato, para evitar dificultades con la disponibilidad de materiales, se estableció que sobre la lista de prioridades el Contratista solicite los elementos a instalar y si llega a presentarse alguna nueva priorización por parte de la SDM, esta reemplace un ID que contenga el mismo elemento, el número de ID's a ejecutar se estableció en 41, de estos se ha culminado la ejecución de 9 ID´s en las actividades de instalación y/o reposición de defensas metálicas, instalación de mallas y barandas de canalización peatonal y materas junto con bolardos cúbicos para los diseños de plazoletas, además de bolardos en hierro.

•En el componente de Consultoría el Contratista, se definió que el Contratista debe efectuar el diseño de 9 ID's para la adición, el Contratista solicitó el aval para trabajar con el personal al mínimo para poder desarrollar ese número de diseños, estasemana se efectúo la segunda entrega de diseños, con (0) diseños en versión V0, para una entrega acumulada de 7 diseños, de estos 4 se ha remitido en versión V1 atendiendo las observaciones emitidas, estos se enceuntra aprobado por esta Inteeventoría y 3 se encuentran aprobados por la especialista en diseños de la SDM.

•En el componente de obra, se teabajó en la instalación dedefensas metálicas, materas tipo M502 y barandas de canalización peatonal h=1,4m y bolardos largos en hierro tipo M63 en los siguientes ID's
ID 1_46 Se efectúo la reposición de defensas metálicas en el corredor de la Autopista Noerte entre Calles 127 y 170.
ID 7_3 se efectúo la instalación de barandas tipo2 h=1,4m, sobre la Autopista Sur a la altura del CAI Bosa.
ID 19_4 se efectuó la instalación de mallas de canalización peatonal sobre el separador de la Av. Boyacá, unos metros hacia el Sur del Hospital de Meissen, el sitio registra fuertes lluvias en el horario nocturno.
ID 1_13 Se efectúo la instalación de bolardos largos en hierro tipo M63 sobre el anden de la Autopista Norte a la altura de la Calle 137 a 140, el ID presenta amplios retrasos debido a que se encontró placas de concreto de 35 cm de profundidad la cual ha disminuido el rendimiento en la instalación de bolardos.
ID 11_9 se efectúo la instalación de defensa metálica nueva sobre la Carrera 54, sobre el bordillo de la vía que delimita con el Canal Córdoba a la altura de la Calle 163a.
Se reporta como culminados los ID 1_46 y 19_4.
Esta Interventoría solicitó al Contratista trabajar cuadrillas independientes para cada elementos a instalar y 2 cuadrillas para la instalación de bolardos, dadas las condiciones actuales de terreno, el tiempo restante del contrato de obra y la cantidad de elementos por ejecutar.

• El contratista envia informe semanal.

•El Contratista manifiesta dificultades en el trámite de las cuentas deibod a los pasivos exigibles, la ventanilla fue cerrada el 18 de febrero y no se pudo radicar ninguna de las 3 cuentas pendientes, el tema aún se encuentra penidente.
•Revisión y definición de Compromisos acordados en el acta de comité # 47.

por solicitud de la Entidad se está trabajndo con tablas de avance y porcentajes nuevos para cada componente y actividad de la adición y prórroga al contrato de obra.

La interventoría JASEN CONSULTORES S.A.S. realizo la revisión y supervisión de todas las actividades.

7. Registro fotográfico del avance durante la semana






Fotos de la Instalación ID 1_13.



Fotos de la Instalación ID 7_3.





FIRMA INTERVENTOR (DIRECTOR DE INTERVENTORÍA O CONTRATISTA INTERVENTOR)

NOMBRE: Ing. Nathalie Castillo Curieux

*** VoBo SUPERVISOR (FIRMA)**

SUPERVISOR: Ing. MARIO GABRIEL CARBONELL

*** Una vez sea revisado y aceptado este informe, el supervisor deberá evidenciar la aceptación con su firma**