UNGRD
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
Gobierno de Colombia

ACTUALIZACION PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION
(Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61)

GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES

VERSIÓN: CÓDIGO: FR-XXX-SMD-1XX-04

FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE: DIA: 20 MES: 09	NOMBRE DEL ALCALDE MUNIPAL/GÓBERNADOR (A): FABIO ALBERTO MEDRANO REYES	DECRETO DE PRORROGA DE SITUACION DE CALAMIDAD PUBLICA N: Decreto 113 del 12 de septiembre de 2022	RESPONSABLE CMGRD: PRESIDENTE DEL CMGRD Y ALCALDE DEL MUNICIPIO DE PAIPA FABIO ALBERTO MEDRANO REYES REVISO CMGRD: COORDINADOR CMGRD DE PAIPA ERIXON ARIEL ALVAREZ CHAPARRO
OBJETIVO GENERAL	Realizar las actividades de respuesta y recuperación qe permitan atender los sectores afectados por la segunda temporada de lluvias del 2022		MUNICIPIO,CIUDAD Y/O: PAIPA DEPARTAMENTO DE: BOYACÁ

FASE DE LA EMERGENCIA	SECTORES	OBJETIVOS ESPECIFICOS	ACTIVIDADES	RESULTADO ESPERADO	RESPONSABLE	APOYO
RECUPERACION TEMPRANA	Infraestructura	Buscar la pronta recuperación del jarillon en esta parte del río Chicamocha, a su estado natural (original) y establecer las actividades propias de cada caso para la pronta seguridad de la población.	En el jarillon del río Chicamocha, ubicado en el Barrio Villa Jardín costado izquierdo del predio llamado El Albergue, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.	Recuperacion y reconformación del jarillon, evitando el fenomeno de socavación en la pata del mismo y por ende su desestabilización originando colapso y desboradamiento del río en este sector.	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Buscar la pronta recuperación del jarillon en esta parte del río Chicamocha, a su estado natural (original) y establecer las actividades propias de cada caso para la pronta seguridad de la población.	En el jarillon del río Chicamocha, ubicado en el Barrio Villa Jardín parte posterior de la parroquia Divina Misericordia, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.	Reconformación del jarillon, evitando el fenomeno de socavación en la pata del mismo, el cual esta desestabilizando la parte baja del talud, originando caida de material de la cima del jarillon.	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Buscar la pronta recuperación del jarillon en esta parte del río Chicamocha, a su estado natural (original) y establecer las actividades propias de cada caso para la pronta seguridad de la población.	En el jarillon del río Chicamocha, ubicado en la Vereda Mirabal, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.	Reconformación del jarillon, evitando el fenomeno de socavación en la pata del mismo, el cual esta desestabilizando la parte alta del talud, originando deslizamiento del talud (jarillon).	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Fortalecimiento y contención de la parte alta del puente de concreto de Mirabal, estableciendo actividades propias en pro de la seguridad de la población y sus predios.	En la parte lateral superior del puente de concreto de la Vereda Mirabal, con ayuda de sacos lleno de arena se debe fortalecer este sector y contener el paso del agua si llegado el caso se presenta desbordamiento del lo Chicamocha e inunde los predios contiguos.	Contención y reconformación de la rivera de la quebarad Tolbita, evitando que el paso del agua, socave y colapse el talud y produzca desbordamiento de la quebrada.	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Recuperación y contención de las vías afectadas, limpieza de canales y así buscar la pronta recupèración del corredor vial, encausar los afluentes a su estado natural (original) y establecer las actividades propias de cada caso para la pronta y oportuna apertura a esta zona.	En la quebrada Tolbita se debe realizar contención de las riveras de la quebrada, reconformando la vía y haciendo limpieza de la misma.	Contención de este sector evitando paso del agua en caso de desbordamiento del río Chicamocha.	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Buscar la pronta recuperación del corredor vial, limpieza de canales,y corte de arboles en riesgo de caida, a su estado natural (original) y establecer las actividades propias de cada caso para la pronta y oportuna apertura en estos sectores.	En las veredas Los Medios, Salitre Alto, Romita, La Playa y el corregimiento de Palermo, se obsérvan derrumbes pequeños de tierra que obstaculizan el paso de las vías, al igual acumulaciones de material vegetal en los canales ocasionando represamientos en diferentes puntos del canal, se debe encausar en su caudal natural y evitar el fenómeno de socavación.	Apertura de las vías y restablecimiento de los cauces natural de los canales y la profundidad de los mismos.	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Buscar la pronta recuperación de este corredor vial, encausar los afluentes a su estado natural (original) y establecer las actividades propias de cada caso para la pronta y oportuna apertura a esta zona.	Rio Palermo perdida del canal y cauce del rio Palermo que se origina desde la intersección entre los rios "Chontal y Cuescano" Se evidencia material segregado a lo largo y ancho del canal con acumulación de escombros vegetales que forman represamientos en un recorrido que supera los 4 kilómetros, se debe encausar en su caudal natural y evitar el fenómeno de socavación.	Restablecimiento del cauce natural y la profundidad del canal.	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Buscar la pronta solucion de los encharcamientos como consecuencia de insuficiencia del drenaje asociado a la red de alcantarillado del municipio.	Atender afectaciones en el barrio El Bosque, Vila Panoramas carrera 19 entre calles 23y 22, carrera 19 con calle 20, San Miguel calle 18 con carrera 21, Centro carrea 23 entre calles 23 y 22, Fatima, Sausalito y Vereda La Esperanza.	Riesgo de inundación por colmatacion de redes de alcantarillado.	CMGRD de Paipa, secretaria de infraestructura yempresa de servcios publicos _ReD VITAL	UAEGRD, UNGRD, OGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Buscar la pronta solucion de los deslizamientos, derrumbes, procesos de remoción en masa, fenómenos de remoción en masa, fallas de taludes y laderas, originados por la saturación de terrenos producto de la presencia de lluvias que generan inestabilidad en taludes, suelo y rocas, generando daños sobre las viviendas, personas, equipamientos, infraestructura y redes de Servicios Públicos.	Atender afectaciones en la plaza de mercado en la carrera 21 entre calles 28 y 30, Barrio Los Rosales diagonal 21 entre calles 23 y 21, trayecto casco urbano del municipio de Paipa al corregimiento de Palermo (derrumbes), deslizamiento de San Pedro (Vía Palermo).	Estabilización de los taludes y laderas en proceso de deslizamiento, apertura de vías, limpieza de derrumbes.	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, OGRD, Secretaria de infrestructura departamental
		Buscar la pronta solución en afectaciones por arbolado urbano, que contemplan caída de árbol (volcamiento total de árbol) y riesgo de caída de árbol (caída de ramas y pérdida de verticalidad de árbol), los cuales suceden por acumulación de fuertes lluvias, acción del viento, mal estado fitosanitario del individuo arbóreo y por intervención antrópica.	Atender afectaciones en el barrio Las Delicias, Club de tiro, Vereda Mirabal, Pantano de Vargas y el corregimiento de Palermo.	Atender el riesgo de Caída de árbol (Caída de ramas, Pérdida de verticalidad de árbol)	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, OGRD, Secretaria de infrestructura departamental
	Agropecuario	Apoyar a productores afectados por los efectos de la temporada de lluvias	Atender las afectaciones a tarves de insumos qe permitan a estas familias la recuperación de sus afectaciones.	Atender las afectaciones a tarves de insumos que permitan a estas familias la recuperación de sus afectaciones.	Secretaria de agricultura	Ministerio de Agricultura
	Alojamiento temporal (subsidios de arrendamiento)	Apoyar las familias que debido a las lluvias tengon que evacuar de sus viviendas por colapso de las mismas.	Determinar el procedimiento, así como las condiciones objetivas y temporales bajo las cuales se da trámite al subsidio de arriendo temporal, bajo declaratoria de calamidad pública y/o desastre para las familias afectadas.	Adelantar la viabilidad financiera para la entrega de subsidios hasta por tres meses con un monto mensual de $250.000=	Municipio, CMGRD	Municipio, CMGRD
	Sector Vivienda	Apoyar las familias que debido a las lluvias sus viviendas se hayan visto afectadas.	Realizar el mejoramiento de vivienda rural y urbano a las familias damnificadas por el evento de las emergencias debido a la primera temporada de lluvias.	Adelantar la viabilidad financiera para la implementación de un proyecto de mejoramiento de vivienda rural y de vivienda gratuita para los damnificados por la emergencia del municipio de Paipa, Boyacá y que en su diagnóstico adelantado por el CMGRD se observe necesidad de mejoramienfo.	CMGRD de Paipa, secretaria de infraestructura y planeación e IVP.	CMGRD de Paipa, secretaria de infraestructura y planeación e IVP.
	Asistencia Humanitaria	Mejorar la seguridad alimentaria de familias afectadas por temporada de lluvias	Suministrar ayuda humanitaria de emergencia a las familias afectadas	Garantizar la seguridad alimentaria de las familias afectados por las lluvias.	Municipio, CMGRD	Ministerio de Agricultura
	Ambiente, agua potable y saneamiento basico	Reducir el riesgo de inudación en el corregimiento de Palermo	Limpieza del río de escombros y encausar el río con ayuda de maquinaria amarilla	Dar libre flujo del agua evitando represamientos o inundaciones en los predios aledaños a la margen del los ríos Cuestano y Chontales.	CMGRD de Paipa y secretaria de Infraestructura	CMGRD, UAEGRD y Secretaria de infrestructura departamental
		Reducir el riesgo de desabastecimiento de agua potable	Atención con apoyo de carrotanque por desabastecimiento de agua potable.	Garantizar el acceso de agua potable de las familias afectadas por lel desabastecimiento.	CMGRD de Paipa y E.S.P Red Vital	UNGRD, CDGRD
		Reducir el riesgo de inundación en el casco urbano del municipio de Paipa, con atención de quipo vactor	Atención con apoyo de equipo vactor a viviendas y red de alcanatarillado afectadas por la temporada de lluvias.	Realizar limpieza de redes de alcantarillado para optimizar su funcionamiento.	CMGRD de Paipa y E.S.P Red Vital	UAEGRD
		Reducir el riesgo de avenida torrencial en el corregimiento de Palermo	Mantenimiento de los jarillones de los ríos Cuestano y Chontales y la union de los dos formando el río Palermo	Reducir el riesgo de impacto de avenida torrencial en el corregimiento de Palermo	UAEGRD,CMGRD, Secretaria de Infraestructura	UAEGRD, UNGRD, CMGRD, Secretaria de infraestructura departamental y Corpoboyacá
RECUPERACION PARA EL DESARROLLO	Ambiente, agua potable y saneamiento basico	Reducir el riesgo de nuevas inundaciones en el corregimiento de Palermo	Ejecutar las obras de limpieza de quebradas, Ríos, encausar los ríos, mitigar el fenomenos de socavación de las riveras de los ríos y mantenimiento del sistema de alcantarillado en el casco urbano del municipio de Paipa y en el corregimiento de Palermo.	Restablecimiento del cauce natural y la profundidad de los ríos y quebradas, y optimizar la red de alcantarillado.	Municipio, CMGRD, secretaria de Infraestructura	Municipio, CMGRD, UAEGRD, secretaria de infraestructura departamental y Corpoboyacá.

ACTA DEL PRESIDENTE DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO LA ACTUALIZACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN :

ACTA DEL CMGRD/CDGRD APROBANDO EL PLAN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN (PAE) : Acta 011 del 28 de octubre del 2022

UNGRD	ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61	CÓDIGO: FR-XXXX-SMD-11	SIÓN: CÓDIGO: FR-XXX-SMD-XX
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES		

FECHA DE PRESENTACIÓN AL CMGRD/COGRD PAEI	FORMATO PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION
DIA: 23 MES: 05 AÑO: 2022	

FASE DE LA EMERGENCIA	SECTORES	ACTIVIDADES	CRONOGRAMA																									
			MES 1				MES 2				MES3				MES 4				MES 5				MES 6							
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
RECUPERACIÓN TEMPRANA	Infraestructura	En el jarillon del rio Chicamocha, ubicado en el Barrio Villa Jardín costado izquierdo del predio llamado El Albergue, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.																										
		En el jarillon del rio Chicamocha, ubicado en el Barrio Villa Jardín parte posterior de la parroquia Divina Misericordia, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.																										
		En el jarillon del rio Chicamocha, ubicado en la Vereda Mirabal, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.																										
		En la parte lateral superior del puente de concreto de la Vereda Mirabal, con ayuda de sacos lleno de arena se debe fortalecer este sector y contener el paso del agua si llegado el caso se presenta desbordamiento del lo Chicamocha e inunde los predios contiguos.																										
		En la quebrada Tolbita se debe realizar contención de las riveras de la quebrada, reconformando la vía y haciendo limpieza de la misma.																										
		En las veredas Los Medios, Salitre Alto, Romita, La Playa y el corregimiento de Palermo, se observan derrumbes pequeños de tierra que obstaculizan el paso de las vías, al igual acumulaciones de material vegetal en los canales ocasionando represamientos en diferentes puntos del canal, se debe encausar en su caudal natural y evitar el fenómeno de socavación.																										
		Río Palermo perdida del canal y cauce del rio Palermo que se origina desde la intersección entre los ríos "Chontal y Cuescano" Se evidencia material segregado a lo largo y ancho del canal con acumulación de escombros vegetales que forman represamientos en un recorrido que supera los 4 kilómetros, se debe encausar en su caudal natural y evitar el fenómeno de socavación.																										
		Atender afectaciones en el barrio El Bosque, Vía Panorama; carrera 19 entre calles 23y 22, carrera 19 con calle 20, San Miguel calle 18 con carrera 21, Centro carrea 23 entre calles 23 y 22, Fatima, Sausalito y Vereda La Esperanza.																										
		Atender afectaciones en la plaza de mercado en la carrera 21 entre calles 28 y 30, Barrio Los Rosales diagonal 21 entre calles 23 y 21, trayecto casco urbano del municipio de Palpa al corregimiento de Palermo (derrumbes), deslizamiento de San Pedro (Vía Palermo).																										
		Atender afectaciones en el barrio Las Delicias, Club de tiro, Vereda Mirabal, Pantano de Vargas y el corregimiento de Palermo.																										
	Agropecuario	Atender las afectaciones a tarves de insumos qe permitan a estas familias la recuperación de sus afectaciones.																										
	Alojamiento temporal (subsidios de arrendamiento)	Determinar el procedimiento, así como las condiciones objetivas y temporales bajo las cuales se da trámite al subsidio de arriendo temporal, bajo declaratoria de calamidad pública y/o desastre para las familias afectadas.																										
	Sector Vivienda	Realizar el mejoramiento de vivienda rural y urbano a las familias damnificadas por el evento de las emergencias debido a la primera temporada de lluvias.																										
	Asistencia Humanitaria	Garantizar la seguridad alimentaria de las familias afectadas por las lluvias.																										
	Ambiente, agua potable y saneamiento basico	Dar libre flujo del agua evitando represamientos e inundaciones en los predios aledaños a la margen del los ríos Cuestano y Chontales.																										
		Garantizar el acceso de agua potable de las familias afectadas por lel desabastecimiento.																										
		Realizar limpieza de redes de alcantarillado para optimizar su funcionamiento.																										
		Reducir el riesgo de impacto de avenida torrencial en el corregimiento de Palermo																										
RECUPERACION PARA EL DESARROLLO	Ambiente, agua potable y saneamiento basico	Restablecimiento del cauce natural y la profundidad de los ríos y quebradas, y optimizar la red de alcantarillado.																										

UNGRD	ACTUALIZACION DEL PLAN DE ACCION ESPECIFICO PARA LA RECUPERACION Ley 1523 de 2012, Capitulo VI, Art. 61	VERSIÓN: CÓDIGO: FR-XXX-SMD-1XX-04
	GESTIÓN MANEJO DE DESASTRES	

FECHA DE PRESENTACION AL CMGRD/CDGRD PAE:
DÍA: 20
MES: 09

FORMATO PLAN DE ACCION ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACION

FASE DE LA EMERGENCIA	SECTORES	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO				
			MUNICIPAL	DEPARTAMENTAL	NACIONAL	PRIVADO	TOTAL
RECUPERACIÓN TEMPRANA	Infraestructura	En el jarillon del río Chicamocha, ubicado en el Barrio Villa Jardín costado izquierdo del predio llamado El Albergue, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.	$ 125.000.000,00				$ 125.000.000
		En el jarillon del río Chicamocha, ubicado en el Barrio Villa Jardín parte posterior de la parroquia Divina Misericordia, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.					
		En el jarillon del río Chicamocha, ubicado en la Vereda Mirabal, de carácter urgente reconformar el jarillon y evitar la socavación en la pata del mismo y así evitar inundaciones por desborde por colapso del jarillon.					
		En la parte lateral superior del puente de concreto de la Vereda Mirabal, con ayuda de sacos lleno de arena se debe fortalecer este sector y contener el paso del agua si llegado el caso se presenta desbordamiento del fo Chicamocha e inunde los predios contiguos.					
		En la quebrada Toibita se debe realizar contención de las riveras de la quebrada, reconformando la vía y haciendo limpieza de la misma.					
		En las veredas Los Medios, Salitre Alto, Romita, La Playa y el corregimiento de Palermo, se observan derrumbes pequelos de tierra que obstaculizan el paso de las vías, al igual acumulaciones de material vegetal en los canales ocasionando represamientos en diferentes puntos del canal, se debe encausar en su caudal natural y evitar el fenómeno de socavación					
		Rio Palermo perdida del canal y cauce del rio Palermo que se origina desde la intersección entre los ríos "Chontal y Cuescano" Se evidencia material segregado a lo largo y ancho del canal con acumulación de escombros vegetales que forman represamientos en un recorrido que supera los 4 kilómetros, se debe encausar en su caudal natural y evitar el fenómeno de socavación					
		Atender afectaciones en el barrio El Bosque, Vila Panorama; carrera 19 entre calles 23y 22, carrera 19 con calle 20, San Miguel calle 18 con carrera 21, Centro carrea 23 entre calles 23 y 22, Fatima, Sausalito y Vereda La Esperanza.					
		Atender afectaciones en la plaza de mercado en la carrera 21 entre calles 28 y 30, Barrio Los Rosales diagonal 21 entre calles 23 y 21, trayecto casco urbano del municipio de Paipa al corregimiento de Palermo (derrumbes), deslizamiento de San Pedro (Vía Palermo).					
		Atender afectaciones en el barrio Las Delicias, Club de tiro, Vereda Mirabal, Pantano de Vargas y el corregimiento de Palermo.					
	Agropecuario	Atender las afectaciones a tarves de insumos qe permitan a estas familias la recuperación de sus afectaciones.					$ 0
	Alojamiento temporal (subsidios de arrendamiento)	Determinar el procedimiento, así como las condiciones objetivas y temporales bajo las cuales se da trámite al subsidio de arriendo temporal, bajo declaratoria de calamidad pública y/o desastre para las familias afectadas.					
	Asistencia Humanitaria	Garantizar la seguridad alimentaria de las familias afectadas por las lluvias.					
	Ambiente, agua potable y saneamiento basico	Dar libre flujo del agua evitando represamientos e inundaciones en los predios aledaños a la margen del los ríos Cuestano y Chontales.					$ 0
		Garantizar el acceso de agua potable de las familias afectadas por lel desabastecimiento.					
		Realizar limpieza de redes de alcantarillado para optimizar su funcionamiento.					
		Reducir el riesgo de impacto de avenida torrencial en el corregimiento de Palermo					
	Sector Vivienda	Realizar el mejoramiento de vivienda rural y urbano a las familias damnificadas por el evento de las emergencias debido a la primera temporada de lluvias.					$ 0
RECUPERACION PARA EL DESARROLLO	Ambiente, agua potable y saneamiento basico	Restablecimiento del cauce natural y la profundidad de los ríos y quebradas, y optimizar la red de alcantarillado.					$ 0
		TOTAL	$ 125.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.000.000