	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. **1** **DEL** **1 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo | dd-mm-aa | dd-mm-aa

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

1. DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA

""CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022.""

(Indique el objeto del contrato de interventoría suscrito)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022

(Indique el objeto del contrato de obran suscrito)

CONTRATISTA DE OBRA: **GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ** (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) **NIT** 900.372.215-7 (Escriba el NIT del Contratista)

INTERVENTOR: **S Y C INGENIERIA S.A.S** (Escriba el nombre o razón social del Interventor) **NIT** 830.509.427-9 (Escriba el NIT del Interventor)

CONTRATO DE INTERVENTORIA		**CONTRATO DE OBRA**	
Valor Inicial	431,990,875.00	Valor Inicial	$ 3.600.000.000
Valor Adicional 1	N.A.	Valor Adicional 1	N.A
Valor Adicional 2	N.A.	Valor Adicional 2	N.A
Valor Actualizado	431,990,875.00	Valor Actualizado	$ 3.600.000.000
Plazo Inicial	5 Meses	Plazo Inicial	4 Meses
Plazo Prórroga 1	N.A.	Plazo Prorroga 1	N.A.
Plazo Prórroga 2	N.A.	Plazo Prórroga 2	N.A.
Plazo Actualizado	5 Meses	Plazo Actualizado	4 Meses
Fecha de Iniciación	1/09/2022	Fecha de Iniciación	1/09/2022
Fecha de Terminación Inicial	31/01/2023	Fecha de Terminación Inicial	31/12/2022
Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga 1	N.A.
Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.	Fecha de Terminación según Prórroga 2	N.A.
Fecha de Terminación Actual	31/01/2023	Fecha de Terminación Actual	31/12/2022

SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: CAMILA CORTES DAZA

(Escriba el nombre del Supervisor de Hábitat)

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)


CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)


2. AVANCES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA


2.1. AVANCES DE EJECUCIÓN VALIDACIONES

AVANCE FÍSICO DE VALIDACIONES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

Cantidad Validaciones	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo
	25	12,50	74	37,0	49	0

Avance semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo
0	14	14	0

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

Semana 1	Prog.	Ejecutado	Semana 2	Prog.	Ejecutado	Semana 3	Prog.	Ejecutado	Semana 4	Prog.	Ejecutado
	0	1		25	33		0	26		0	14

OBSERVACIONES:

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. **1** (Consecutivo) **DEL** **1 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa) **AL** **30 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

VALIDACIONES.

8 SEP: MVCB_4859.
12 SEP: MVAL_02253, MVAL_02409, MVAL_02410, MVAL_02466, MVAL_02493, MVAL_02506, MVAL_02511, MVAL_02527, MVAL_02530, MVAL_02484.
13 SEP: MVAL_02403, MVAL_02436, MVAL_02575, MVAL_02590.
14 SEP: MVAL_02339, MVAL_02347, MVAL_02356, MVAL_02363, MVAL_02408, MVAL_02470, MVAL_02569, MVAL_02585, MVAL_02589, MVAL_02366, MVJ_0122.
15 SEP: MVAL_02252, MVAL_02572, MVAL_01977, MVAL_01998, MVAL_02015, MVAL_02043, MVAL_02113.
19 SEP: MVAL_02422, MVAL_01957, MVAL_01959, MVAL_02017, MVJE_807.
20 SEP: MVAL_01739, MVAL_01767, MVAL_01768, MVAL_02034, MVAL_02066, MVAL_02079, MVAL_02089, MVAL_02098, MVAL_02114, MVAL_02166, MVAL_02169.
21 SEP: MVAL_01876, MVAL_01890, MVAL_01902, MVAL_01913, MVAL_01914, MVAL_01915, MVAL_02121.
23 SEP: MVAL_01879, MVAL_01894, MVAL_01990.
26 SEP: MV_1595, MVAL_01787, MVAL_02115, MVAL_02165, MV_1611.
28 SEP: MV_1598, MV_1301, MV_1612, MV_1614, MV_1697, MV_1698, MV_1699, MV_1701, MV_1724, MV_1733, MV_1735.

2.2. AVANCES DE EJECUCIÓN APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES


AVANCE FÍSICO APERTURA DE VIVIENDAS Y CIERRES (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)


(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))


	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato) **CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.** 993 del 2022 (Número de Contrato)







Avance acumulativo (Programado Vs. Ejecutado)

	Programado	%	Ejecutado	%	Adelanto	Retrazo
Cantidad de Aperturas	**25**	**0%**	**3**	**0%**	**0**	**22**

Avnace semana reportada (Programado Vs. Ejecutado)

Programado	Ejecutado	Adelanto	Retrazo
25	**3**	**0**	**22**

Comportamiento últimas cuatro (4) semanas (Programado Vs. Ejecutado)

Semana 1	Prog.	Ejecutado	**Semana 2**	Prog.	Ejecutado	**Semana 3**	Prog.	Ejecutado	**Semana 4**	Prog.	Ejecutado
	0	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**25**	**3**

OBSERVACIONES: **A LA FECHA SE TIENE UN ATRAZO EN 22 VIVIENDAS QUE NO SE HAN APERTURADO PUESTO QUE SE DEBERIAN TENER 25 PERO SOLO SE APERTURARON 3 LAS VIVIENDAS POR APERTURAR SON LAS SIGUIENTES:**

MVAL_02252, MVAL_02253, MVAL_02339, MVAL_02347, MVAL_02356, MVAL_02363, MVAL_02403, MVAL_02408, MVAL_02410, MVAL_02422, MVAL_02436, MVAL_02470, MVAL_02506, MVAL_02511, MVAL_02527, MVAL_02530, MVAL_02569, MVAL_02572, MVAL_02575, MVAL_02585, MVAL_02589, MVAL_02590

VIVIENDAS QUE SE HAN APERTURADO SON: el 26 de septiembre del 2022 se aperturaron las siguientes viviendas : MVAL_02409 (15%), MVAL_02466 (20%), MVAL_02493 (0%)

	FORMATO
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

MENSUAL No. **1** (Consecutivo) **DEL** **1 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa) **AL** **30 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. **1** **DEL** **1 de septiembre de 2022** **AL** **30 de septiembre de 2022**

Consecutivo dd-mm-aa dd-mm-aa


CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

2.3. AVANCES DE EJECUCIÓN FINANCIERO

AVANCE DE EJCUCION FINANCIERO (PROGRAMADO VS. EJECUTADO)

(Reportar avance aculado y semanal (adicional indicar de las últimas cuatro (4) semanas))



VALOR INVERSION SEGÚN FLUJO DE CAJA

INVERSION SEMANAL

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 26,470,588,23		**$ 5,292,830,7**
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0,73%		**0,14%**

INVERSION ACUMULADA

PROGRAMADA	VS.	EJECUTADA
$ 26,470,588,23		$ 5,292,830,7
% AVANCE PROGRAMADO	VS.	% AVANCE EJECUTADO
0,73%		0,14%

ATRAZO O ADELANTO EN PESOS ($): **$ 21177757,53% ATRAZO**

ATRAZO O ADELANTO EN PORCENTAJE (%): **0,59% ATRAZO**

OBSERVACIONES: (Realizar análisis y comentarios sobre el estado y avance de las actividades realizadas, indicar si se presenta adelanto conforme a la programación y el motivo del mismo, si se presenta atrazo indicar los motivos y las acciones tomadas por la interventoría y el contratista de obra para mitigarlo.

El porcentaje de avance de las siguientes viviendas aperturadas el 26 de septiembre del 2022 es el siguiente: MVAL_02409 (15%), MVAL_02466 (20%), MVAL_02493 (0%)

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

3. ASPECTOS TÉCNICOS Y SOCIALES QUE REQUIEREN ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO ESPECIAL

	ID_MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				
SEMANA 2	MVAL_02589	Beneficiario: William González Llano Descripción caso: La mitad del predio fue vendido y solamente existe un poder notariado y autenticado en el que se estipula la compra y venta de esta parte. La prioridad dentro de la intervención en el mejoramiento de la vivienda es el cambio de cubierta por sus condiciones y porque el material de la teja es asbesto, por cuánto se requiere definir si existe la posibilidad de que se cambie solo el área de la cubierta de la cual es propietario el beneficiario con el fin de que se pueda invertir el resto del presupuesto en la parte interna de la vivienda y no exista ningún inconveniente durante la ejecución y la entrega de obra.	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral , por lo cual , se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio , realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.	
	MVAL_01977	Beneficiario: Victor Hernán Rodriguez Al realizar la visita de validación se encontró que la vivienda está separada por un muro, el beneficiario no es el dueño del predio, ya que manifiesta que el predio está sin desenglobar pero la vecina que hace parte de la otra parte acepta el mejoramiento. Es caso especial por esta razón y por qué las actividades de mejora se comparten, ya q la prioridad es cambio de cubierta. Se avalará que el muro ya estaba levantado para la asignación del subsidio	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral , por lo cual , se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio , realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.	
ANA 1				

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

SEMA				

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)

4. RELACIÓN DE RENUNCIAS Y CASOS ESPECIALES DE NO EJECUCIÓN (semanal y acumulativas)

	ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO			
SEMANA X	MVJE_807	El 19 de septiembre del 2022 el señor Ariel Quintana del sector de Jerusalén del la Localidad de Ciudad Bolívar firma la renuncia, el día 22 de septiembre del 2022 por medio del comunicado HÁBITAT-S&C INTER-ADMI-011 remisión de una renuncia , la en mención. Por motivo "No le gustan los materiales "	El 22 de septiembre se realiza radicación por medio del Numero : 1-2022-40057 donde se adjunta la renuncia y respectiva justificación puesto que el propietario y padre del beneficiario manifestaron obtener el recurso económico (subsidio en efectivo), por lo cual , desde el contratista e interventoría se realiza dos visitas de seguimiento donde se explica el detalle de la regulación y la realización del mismo.
SEMANA X			

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)

5. RELACION DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS (PQR) DE LOS BENEFICIARIOS Y COMUNIDAD (semanal y acumulativas)

	ID_MV	BREVE DESCRIPCION DE LA PQR (anexar copia del PQR)	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) Anexar evidencias	FECHA DE CIERRE
SEMANA REPORTADA EN EL PERIODO				

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

SEMANA X				
SEMANA X				

Esta información debe darse de forma acumulativa e ir actualizandoce a medida que se vayan realizado actividades frente a caso caso (ir adicionando semanalmente)
En todo caso se deberá adjuntar el documento "Matriz Seguimiento PQRS - por interventoria."

4. OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES QUE INTERVENTORIA CONSIDERE PERTINENTES (Anexar soportes si se requiere)

	OBSERVACIONES, ACLARACIONES, CONCLUSIONES:
Gestión Administrativa	El 28 de septiembre del 2022 , se realiza radicacion a SDHT, por medio del comunicado 1HABITAT-S&CINTER-TEC-017 Remisión Cronograma de obra del grupo 3.
	El 28 de septiembre del 2022 , se realiza radicacion a SDHT, por medio del comunicado 1HABITAT-S&CINTER-ADMI-016 Remisión de informe semanal de interventoria No 3.
	el 29 de septiembre se envio al contratsita el comunicado HABITAT-S&CINTER-TEC-018 ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE OBRA -GRUPO 3.

5. COMPONENTE AMBIENTAL - SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL - DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. 1 (Consecutivo) **DEL** 1 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa) **AL** 30 de septiembre de 2022 (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No 1010 del 2022 (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. 993 del 2022 (Número de Contrato)

DISPOSICIÓN RCD M3		**ESCOMBRERA (indicar nombre y No. Autorizació)**	**No. DE VALE ESCOMBRERA, PIN Y PLACA VOLQUETA**
SEMANA 4	**0 M3**	Por el momento no se han generados escombros	
MES	**1**		
SECTOR			
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**

DISPOSICIÓN RESIDUOS PELIGROSOS M3		**CONTROL DE RESIDUOS PELIGROSOS GENERADOS DURANTE LA SEMANA REPORTADA**		
SEMANA 4	**0 M3**	Por el momento no se han generado residuos peligrosos		
MES	**1**			
SECTOR				
CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL MES	**0 M3**	CANTIDAD EN (M3) ACUMULADOS DURANTE EL PROYECTO	**0 M3**	

6. COMPONENTE SST Y DE CALIDAD

CONTRATISTA DE OBRA						**INTERVENTORIA**					
CAPACITACIONES PROGRAMADAS	**6**	**CAPACITACONES REALIZADAS**	**13**	**ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS**	**0**	**CAPACITACIONES PROGRAMADAS**	**3**	**CAPACIONES REALIZADAS**	**3**	**ACCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS**	**0**
CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO CONTRATISTA (OBREROS)			**31**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**12**						
PERSONAL NUEVO INGRESADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA		**PERSONAL OBRERO**	**9**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**N/A**	**CANTIDAD DE PERSONAL ACTIVO INTERVENTORIA**					**12**
PERSONAL RETIRADO DURANTE LA PRESENTE SEMANA POR PARTE DEL CONTRATISTA		**PERSONAL OBRERO**	**N/A**	**PERSONAL ADMINISTRATIVO**	**N/A**						

7. ANEXOS

1. INFORME MENSUAL AMBIENTAL

	FORMATO	
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1	
	PROCESO	
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS	

MENSUAL No. **1** (Consecutivo) **DEL** **1 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa) **AL** **30 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

4. INFORME MENSUAL SST

5. INFORME MENSUAL AMBIENTAL

	FORMATO
	INFORME MENSUAL DE INTEVENTORÍA 1
	PROCESO
	EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD SECRETARIA DISTRIAL DEL HÁBITAT SUBDIRECCIÓN DE BARRIOS

MENSUAL No. **1** (Consecutivo) **DEL** **1 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa) **AL** **30 de septiembre de 2022** (dd-mm-aa)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No **1010 del 2022** (Número de Contrato)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No. **993 del 2022** (Número de Contrato)

Nota: Si lo requiere.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones establecidas previamente, en Bogotá, D.C., a los treinta (Día en letras) 30 (Día en números) días del mes del septiembre (Mes en letras) de 2022 (Año de firma del informe)



Nombre: (Nombre) ING.Pedro Beltran

Cargo: Director de Interventoría

INFORME MENSUAL INTERVENTORÍA 1

CONSULTORÍA

INFORME SEMANAL INTERVENTORÍA GRUPO 3

No.	ID MV	ESTADO	VALIDACION				APERTURA				CIERRE		DIRECCION	NOMBRE
			PROG	DURACION	REAL	DURO	PROG	DURACION	REAL	DURO	PROG	REAL		
1	MVAL_02252	VALIDADA	16-sep	12	15-sep	-1	28-sep	34			1-nov		KR 7B ESTE 108 53 SUR	ORLINDA JURADO GARZON
2	MVAL_02253	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		KR 7A BIS ESTE 108 54 SUR	ARGELIA ORTEGON ORTEGON
3	MVAL_02339	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7F ESTE 108 27 SUR MJ	LAURA PATRICIA QUIMBAYO GAITAN
4	MVAL_02347	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7F ESTE 108 53 SUR	PEDRO ALBERTO GUARNIZO CRUZ
5	MVAL_02356	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7G ESTE 108 52 SUR	GRACIELA MARTINEZ CAÑON
6	MVAL_02363	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		1	ANA HILDA BUSTOS GAONA
7	MVAL_02403	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 108 41 SUR	MARIA INES BONILLA MORALES
8	MVAL_02408	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 108 63 SUR	JORGE ELIECER VERNAZA RESTREPO
9	MVAL_02409	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep		1-nov		CL 109 SUR 7I 22 ESTE	MARY SANCE RODRIGUEZ
10	MVAL_02410	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		CL 109 SUR 7I 18 ESTE	JUAN BAUDILIO UYAZA BELTRAN
11	MVAL_02422	VALIDADA	16-sep	12	19-sep	3	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 108 36 SUR	JUDITH IBAGUE VILLALBA
12	MVAL_02436	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 8 ESTE 108 29 SUR	BLANCA FLOR RAMIREZ SOSA
13	MVAL_02466	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep		1-nov		KR 8A ESTE 108 45 SUR	SARA AVILA BOHORQUEZ
14	MVAL_02470	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 8A ESTE 108 63 SUR MJ	ORVEIN QUINTERO
15	MVAL_02493	EJECUCION	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34	26-sep		1-nov		KR 8A BIS ESTE 108 13 SUR MJ	HECTOR JULIO VARGAS NIÑO
16	MVAL_02506	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		CL 109 SUR 7B 09 ESTE	OLGA EDIT MORENO MORENO
17	MVAL_02511	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		KR 7C ESTE 109 31 SUR IN 1 MJ 1	VICTOR GABRIEL CONTRERAS
18	MVAL_02527	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		KR 7D ESTE 109 15 SUR	JORGE ELIECER HILARION CLAVIJO
19	MVAL_02530	VALIDADA	16-sep	12	12-sep	-4	28-sep	34			1-nov		KR 7D ESTE 109 29 SUR	JORGE ELIAS OLARTE DIAZ
20	MVAL_02569	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7H ESTE 109 13 SUR	NURIAN RUTH BALLEN SALCEDO
21	MVAL_02572	VALIDADA	16-sep	12	15-sep	-1	28-sep	34			1-nov		CL 109 SUR 7H 23 ESTE	FABIO ANDRES VILLALBA BUITRAGO
22	MVAL_02575	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 7H ESTE 109 18 SUR	BLANCA LEONOR PINTO BUENO
23	MVAL_02585	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 7I ESTE 109 24 SUR	ANA BERTILDA BELLAIZAN PEÑA
24	MVAL_02589	VALIDADA	16-sep	12	14-sep	-2	28-sep	34			1-nov		KR 8 ESTE 109 31 SUR	WILIAN GONZALEZ LLANO
25	MVAL_02590	VALIDADA	16-sep	12	13-sep	-3	28-sep	34			1-nov		KR 8 ESTE 109 37 SUR	LUZ YAMILE MARIN
26	MVAL_02484	VALIDADA	3-oct	11	12-sep	-21	14-oct	34			17-nov		KR 8A ESTE 108 20 SUR MJ 1	LUIS EDUARDO MORA
27	MV_1595	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		CL 105A SUR 7B 54 ESTE	CARLOS DIAZ SEPULVEDA
28	MV_1598	VALIDADA	4-oct	11	28-sep	-6	15-oct	34			18-nov		CL 105 SUR 7B 05 ESTE	GILBERTO JUNCO CICUA
29	MVAL_01739	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		CL 108 SUR 7B 16 ESTE	MARIA IRENE MALAVER SANCHEZ
30	MVAL_01767	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7C ESTE 107 35 SUR MJ	ALFONSO BOGOTA MORENO
31	MVAL_01768	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7C ESTE 107 39 ESTE	HERMENCIA MONSALVE MEJIA
32	MVAL_01787	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 105A 09 SUR	EVELIO CAICEDO ROBAYO
33	MVAL_01876	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7H 08 ESTE MJ	CLARA INES HERNANDEZ TORRES
34	MVAL_01879	VALIDADA	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 106 62 SUR	ANDREA JOHANNA GARCIA VELASQUEZ
35	MVAL_01890	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 106 47 SUR	ROSA ELENA CAMACHO CELIS
36	MVAL_01894	VALIDADA	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 106 63 SUR	HERMELINDA BARBOSA PINZON
37	MVAL_01902	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 106 44 SUR	BLANCA YANETH ANZOLA
38	MVAL_01913	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 106 53 SUR	MARIA AMPARO MOLANO SALDAÑA
39	MVAL_01914	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 106 57 SUR	VICTOR MANUEL YATE YATE
40	MVAL_01915	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 106 61 ESTE	CESAR AUGUSTO ROCHA RODRIGUEZ
41	MVAL_01957	VALIDADA	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34			18-nov		KR 8A ESTE 107 17 SUR	LUZ DARI VASQUEZ LONDOÑO
42	MVAL_01959	VALIDADA	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34			18-nov		KR 8A ESTE 107 29 SUR	JOSE MIGUEL MORENO PARADO
43	MVAL_01977	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 54 SUR	VICTOR HERNAN RODRIGUEZ CALDERON

44	MVAL_01990	VALIDADA	4-oct	11	23-sep	-11	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 08 SUR	BLANCA OLINDA ESCARRAGA ESCARRAGA
45	MVAL_01998	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 8 ESTE 107 43 SUR MJ	MARLENI LADINO DE LOPEZ
46	MVAL_02015	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 107 54 SUR	PAOLA CONSTANZA CELIS RODRIGUEZ
47	MVAL_02017	VALIDADA	4-oct	11	19-sep	-15	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 107 44 SUR	BLANCA CECILIA LARA SUAREZ
48	MVAL_02034	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 13 SUR	JOSE ARISTIDES CHAVEZ YEPES
49	MVAL_02039		4-oct	11			15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 33 SUR	MILTON GONZALEZ RODRIGUEZ
50	MVAL_02043	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7I ESTE 107 55 SUR	CAROLINA CARRILLO
51	MVAL_02066	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7G 13 ESTE MJ	YAZMIN GARCIA VARGAS
52	MVAL_02079	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7H ESTE 107 55 ESTE	EUSEBIO JHAIR RODRIGUEZ GONZALEZ
53	MVAL_02083		4-oct	11			15-oct	34			18-nov		CL 108 SUR 7F 22 ESTE	MARIA HERCELIA CAPERA
54	MVAL_02089	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7F ESTE 107 46 SUR	FROILAN RUIZ BELTRAN
55	MVAL_02096		4-oct	11			15-oct	34			18-nov		KR 7F ESTE 107 20 SUR	ROSAURA PATRON SOLANO
56	MVAL_02098	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7F 13 ESTE	OVIDIO ANTONIO BETANCUR ARIAS
57	MVAL_02100		4-oct	11			15-oct	34			18-nov		CL 107 SUR 7F 21 ESTE	ANGELICA MARIA TAUTIVA POVEDA
58	MVAL_02113	VALIDADA	4-oct	11	15-sep	-19	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 64 SUR	JOSE ALIRIO GARZON SUAREZ
59	MVAL_02114	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 60 SUR	GLADYS MIREYA ANZOLA VASQUEZ
60	MVAL_02115	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 54 SUR	ERLY YOLANDA GORDILLO RODRIGUEZ
61	MVAL_02121	VALIDADA	4-oct	11	21-sep	-13	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 30 SUR	ENRIQUE FUENTES SEPULVEDA
62	MVAL_02165	VALIDADA	4-oct	11	26-sep	-8	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 23 SUR	ROMULO LOZANO
63	MVAL_02166	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 27 SUR MJ	ARGELIA GUTIERREZ DURAN
64	MVAL_02169	VALIDADA	4-oct	11	20-sep	-14	15-oct	34			18-nov		KR 7D ESTE 107 43 SUR	LUIS EDUARDO ARCINIEGAS ARCINIEGAS
65	MVAL_02366	VALIDADA	4-oct	11	14-sep	-20	15-oct	34			18-nov		KR 7G ESTE 108 14 SUR MJ 1	MARINA MOTTA MEDRANO
66	MV_01277		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7A ESTE 104 04 SUR	ANA ELVIA GALINDO DUARTE
67	MV_01288		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7A ESTE 104 58 SUR	RUBY ESTHELA GOMEZ REYES
68	MV_01581		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 105A SUR 7 32 ESTE	ROSALBA VARGAS VARGAS
69	MV_01670		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 102 SUR 7D 11 ESTE	CARLINA PINEDA DE CAMELO
70	MV_01680		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 24 ESTE	RAMON BUSTAMANTE TARAZONA
71	MV_1279		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7A ESTE 104 14 SUR	JOAN SEBASTIAN PRECIADO VANEGAS
72	MV_1292		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 105A SUR 7A 14 ESTE	JULIA ESTHER VANEGAS NOVOA
73	MV_1293		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 105 39 SUR	ROSA DELIA CASTELLANOS ARIZA
74	MV_1299		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 105 15 SUR	ANGELICA MARIA ORDOÑES FERNANDEZ
75	MV_1301	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 105 03 SUR	MARCO TULIO FANDIÑO VASQUEZ
76	MV_1316		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 103 05 SUR	LUIS ARNULFO PARADA NIÑO
77	MV_1317		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 51 SUR	ANA SILVIA RIVEROS GARZON
78	MV_1322		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 33 SUR	MARIBEL CASTRO MANRIQUE
79	MV_1323		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 29 SUR	BIBIANA ANGELICA MONROY
80	MV_1324		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 25 SUR	JULIO ALBERTO MORENO CRUZ
81	MV_1325		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 21 SUR	JOSE SANTOS TIQUE TIQUE
82	MV_1327		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7B ESTE 101 11 SUR	RODRIGO AREVALO AREVALO
83	MV_1336		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		TV 7D ESTE 100 33 SUR	VICTOR HUGO CAMPO ESPITIA
84	MV_1338		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		TV 7D ESTE 100 29 SUR	LUZ MARINA AMAYA ALEY
85	MV_14679		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 101 SUR 7D 29 ESTE	ESPERANZA LIZARAZO ARCINIEGAS
86	MV_1470		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7 40 ESTE	ALBA GLADYS VELOZA CASTRO
87	MV_1611	VALIDADA	21-oct	12	26-sep	-25	2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 77 ESTE	DORA YANET ROJAS SEPULVEDA
88	MV_1612	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 70 ESTE	NEYLA VARGAS
89	MV_1614	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7B 58 ESTE	ANA MARIA BAQUERO PEREZ
90	MV_1635		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		KR 7D ESTE 103 17 SUR	JUAN ISIDRO LOPEZ
91	MV_1638		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7B 26 ESTE	MARGARITA MARTIN CARDENAS
92	MV_1649		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 102 SUR 7D 34 ESTE	OMAR ESLAVA

93	MV_1655		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 101 SUR 7D 11 ESTE	JOSE HECTOR LESMES
94	MV_1660		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 42 ESTE	DORIS ADRIANA OCHOA YAZO
95	MV_1668		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 12 ESTE	DIVA CARVAJAL CHILITO
96	MV_1669		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 06 ESTE	GLORIA PEÑALOZA GOMEZ
97	MV_1676		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 52 ESTE	ALIRIO URRUTIA CHAGUENDO
98	MV_1677		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 42 ESTE	JORGE ALIRIO ALVARADO GONZALEZ
99	MV_1682		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 18 ESTE	RAMIRO MEDINA BOLAÑOZ
100	MV_1684		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 06 ESTE	AMALIA NARANJO MOLANO
101	MV_1685		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 05 ESTE	ANA FAYNED SANTAMARIA MURILLO
102	MV_1689		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 29 ESTE	JOSELIN BONILLA ACUÑA
103	MV_1690		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 35 ESTE	ROBINSON REYES HERNANDEZ
104	MV_1693		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 103 SUR 7D 45 ESTE	LUZ MARY ALARCON
105	MV_1697	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 48 ESTE	GONZALO JIMENEZ ANZOLA
106	MV_1698	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 42 ESTE	EVANGELINA AMAYA ALEY
107	MV_1699	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 36 ESTE	MARIA EMPERATRIZ TORRES HORTUA
108	MV_1701	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 24 ESTE	CESAR GORDO BARRERO
109	MV_1705		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 08 ESTE	ELVIRA LOPEZ DIAZ
110	MV_1708		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 11 ESTE	OFELIA ALARCON ACEVEDO
111	MV_1711		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 35 ESTE	BLANCA NIEVES PEÑA DIAZ
112	MV_1716		21-oct	12			2-nov	34			6-dic		CL 104 SUR 7D 53 ESTE	LEONARDO FABIO OSORIO BARRAGAN
113	MV_1724	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105A SUR 7F 06 ESTE	JOSE ALEJANDRO SANTA LUNA
114	MV_1733	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 23 ESTE	ELCIRA SANTOS TINOCO
115	MV_1735	VALIDADA	21-oct	12	28-sep		2-nov	34			6-dic		CL 105 SUR 7D 35 ESTE	ROSA MARIA TORRES GARCIA
116	MV_01446		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS A ESTE 104 38 SUR	YANETH ROCIO MERCHAN
117	MV_01451		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS A ESTE 104 14 SUR	BLANCA LILIA CANTOR GAITAN
118	MV_01480		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 52 SUR	JULIO BARRETO ROJAS
119	MV_01507		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS A ESTE 104 69 SUR	FREDY ALEXANDER SANCHEZ GIRALDO
120	MV_01508		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 105 SUR 7 20 ESTE	SONIA RODRIGUEZ VALERO
121	MV_01541		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 33 SUR	ROSA AURA ROJAS BERNAL
122	MV_01549		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 53 SUR MJ	MYRIAM ELENA MERCHAN VILLAMIL
123	MV_1471		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 105 SUR 7 36 ESTE	CAMILO ORTIZ MORA
124	MV_1476		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 68 SUR	ARSENIO RAMOS BERNAL
125	MV_1478		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 64 SUR	ISIDRO ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ
126	MV_1483		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 38 SUR	NOREDIS RODRIGUEZ POLOCHE
127	MV_1485		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 32 SUR	EGMIDIO MARTINEZ MEDINA
128	MV_1487		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 16 SUR	JORGE GONZALEZ TRIVIÑO
129	MV_1499		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS A ESTE 104 29 SUR	ROSA ADELINA CASTAÑEDA PEREZ
130	MV_1545		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 45 SUR	ESNEDA CASTAÑEDA VARGAS
131	MV_1555		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 7 BIS ESTE 104 69 SUR	ROSALBA NARVAEZ DE MELENDEZ
132	MV_42865-IDU		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 18U BIS 67C 23 SUR	ERISINDA DURAN DE ECHEVERRI
133	MV_42881IDU		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 63 SUR 18N 14	LUIS AURELIO ROJAS VELASQUEZ
134	MV_42883IDU		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 618P BIS A 69A SUR 16	CLARA ISABEL ALDANA
135	MV_42885IDU		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		DG 69 SUR 18N 70	FLOR ELISA ROMERO
136	MVBF_358		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27 G No. 73 D 71 SUR MJ	MARIA NELLY LOPEZ PEÑA
137	MVBF_360		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		K 27 G 73 D 95 SUR	JOSÉ DEL CARMEN MARTINEZ
138	MVBF_383		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 27H 73D 78 SUR	LEIDY VIVIANA GONZALEZ CARO
139	MVBF_403		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27F 73D 57 SUR	JOSE IGNACIO RIASCOS
140	MVBF_412		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27 G 73D 48 SUR	JORGE HUMBERTO MARÍN
141	MVBF_437		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 73D BIS B SUR 27B 83	LIDA FLOR MONTENEGRO QUINTANA
142	MVBF_440		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 73D BIS B SUR 27B 95	NOHEMY PINTO
143	MVBF_447		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 73D BIS SUR 27B 93	CLAUDIA VIVIANA FELIX JIMENEZ

144	MVBF_453		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 73D BIS SUR 27B 81	JOSE ANTONIO CHACON CHAVES
145	MVBF-0424		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 74B SUR 27F 10	CLAUDIA PATRICIA CHACON CHAVEZ
146	MVCB_4859	VALIDADA	8-nov	13	8-sep	-61	21-nov	33			24-dic		CL 67D SUR 18U 74	EVELIA MUÑOZ
147	MVCB_5557		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 18Q BIS B 69 64 SUR	LUZ MARINA ZULUAGA OSORIO
148	MVJ_0003		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 48 73B 09 SUR	GLORIA YAMIL LEON PATIÑO
149	MVJ_0013		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 46A 76 35 SUR	MARIO EDGAR DIAZ MORENO
150	MVJ_0019		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 47A 76A 34 SUR	ESPERANZA GARCIA MARTINEZ
151	MVJ_0024		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 45 75A 55 SUR	MIRYAM CRUZ ARIZA
152	MVJ_0032		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 78 SUR 44B 24	MARGARITA HELENA BARON RODRIGUEZ
153	MVJ_0036		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44B 77 43 SUR	CLARA ROCIO RODRIGUEZ AGUDELO
154	MVJ_0044		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44B 78 24 SUR	MARIA DEL CARMEN MUÑOZ
155	MVJ_0050		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44A BIS 79 10 SUR	LILIANA MARIA RODRIGUEZ DURAN
156	MVJ_0072		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		DG 69F SUR 48 70	ANGELICA GIRALDO MURILLO
157	MVJ_0102		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 77 SUR 44 03 MJ	LUZ MARINA ESPITIA SALAZAR
158	MVJ_0103		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 47 69 B 39 SUR	JESSON FERNANDO VALENCIA OLMOS
159	MVJ_0110		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 40 76 47 SUR	HURDIS CARTAGENA HERNANDEZ
160	MVJ_0115		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 48 69B 16 SUR MJ 2	LUIS FERNANDO HERNANDEZ ARCIA
161	MVJ_0116		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 69B SUR 47 31 MJ 3	GLADYS INES BASTOS
162	MVJ_0120		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44 76 39 SUR	HENRY VARGAS BARRETO
163	MVJ_0121		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 82B SUR 46A 18	RODRIGO JIMENEZ SAENZ
164	MVJ_0122	VALIDADA	8-nov	13	14-sep	-55	21-nov	33			24-dic		CL 82A SUR 46A 37	RICAURTE GRAJALES
165	MVJ_0123		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 45B 82C 09 SUR	MARIA ALCIRA NUÑEZ
166	MVJ_0124		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 45 80B 21 SUR	EFREN PRIETO MATIZ
167	MVJ_0127		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 44 77 22 SUR	EMILCE ALARCON DELGADO
168	MVJ_0128		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 44A 78A 87 SUR	RAFAEL PINZON SANCHEZ
169	MVJ_0131		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 79B SUR 42 44	ANA DELINA BAUTISTA POVEDA
170	MVJ_0132		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 42 80B 13 SUR	GLORIA YANET RODRIGUEZ RAYO
171	MVJ_0133		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 80A SUR 44A 12	HERMENCIA GACHA CALLEJAS
172	MVJ_0136		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 82C BIS SUR 44B 19	YAMILE SANDOVAL LUGO
173	MVJ_0138		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 41 76 76 SUR	MIRIAM LOAIZA CHICO
174	MVJ_0139		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 80B SUR 40 24 MJ	WENDY MICHEL CUASTUMAL
175	MVJ_0140		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 82C BIS SUR 44 A 52 MJ	RUBY SOLEY ALZATE ORTIZ
176	MVJ_0141		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 39 79A 62 SUR	MARIA SERGINA AGUIRRE TORO
177	MVJ_0142		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 82 SUR 44A 49 MJ 1	ABEL MATEUS RUIZ
178	MVJ_0143		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		DG 80A SUR 45 49	AMPARO ROMERO RODRIGUEZ
179	MVJ_137		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 78 SUR 43 05	MARIA HERMENCIA PAEZ DE JIMENEZ
180	MVJA_1405		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 65 SUR 18R 42	CESAR CRUZ MOLANO
181	MVJE_1000		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 46A 82A 35 SUR	MARIA DEL CARMEN ALFONSO FONSECA
182	MVJE_807	RENUNCIA	8-nov	13	19-sep	-50	21-nov	33			24-dic		KR 45A 75A 55 SUR	ARIEL QUITIAN MATEUS
183	MVPA_0133		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71I SUR 27K 03	CARMENZA JUTINICO ROJAS
184	MVPA_0502		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CLL 71P SUR 27J 10	JOSE FERLEIN AMADO BERNAL
185	MVPA_0529		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27K 71K 26 SUR	AURA MARIA SEPULVEDA CORONADO
186	MVPA_1009		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71H BIS SUR 27L 72	GILDA IRLEY CASTILLO SERRANO
187	MVPA_1066		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71H SUR 27L 34 MJ 1	LUZ AMPARO PARRA ROSAS
188	MVPA_1205		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27K 71D 81 SUR	ELSA MARIA VERA PORTELA
189	MVPA_1226		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27J 71D 15 SUR	GERMAN HERNANDO MONTENEGRO ROMERO
190	MVPA_1244		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27K 71D 70 SUR	MARIA DORAIDA CARRILLO LOPEZ
191	MVPA_1298		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71I SUR 27N 34	ANA BEATRIZ CHAVES ZAMBRANO
192	MVPA_142		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71K SUR 27K 16	OLGA LUCIA BENITEZ FLORIAN
193	MVPA_144		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71K SUR 27K 22	JOSE MARTIN DIAZ
194	MVPA_156		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27L 71I 28 SUR MJ	CRUZ QUITORA CAPERA
195	MVPA_1909		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		KR 27K 71D 58 SUR	JAIME MURILLO ROJAS

196	MVPA_1995		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71F BIS A SUR 27L 61	MARINELA MIRANDA PIÑEROS
197	MVPA_915		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71J SUR 27N 52	MARIA BELLA AVILA ANZOLA
198	MVPA_973		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71H BIS SUR 27L 75	MARIA JACQUELINE GUEVARA ORDUÑA
199	MVPA_985		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		CL 71H BIS SUR 27L 17	EMILIO CARO QUINTERO
200	MVTT_0320		8-nov	13			21-nov	33			24-dic		TV 73I 75B 25 SUR	MARIA MYRIAM MAHECHA CAMACHO

Fecha: 30 de septiembre de 2021.	**Periodo:** Del 1 al 30 de septiembre de 2021	**Informe No.:** Mensual No. 001
Proyecto: CONTRATO 1010 de 2022 "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 - 2022		
Cliente: SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT		**Contrato No.:** 1010 del 2022
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE		LINA ESTEFANIA CELEITA YATE

DATOS DEL PROYECTO	
N.º CONTRATO	993 del 2022
OBJETO	"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT. GRUPO 3 – 2022."
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ
PLAZO	4 meses
FECHA DE INICIO	1 de septiembre del 2022
FECHA FINAL	31 de enero del 2023
PROFESIONAL SOCIAL RESPONSABLE	XIMENA SANTANA

INTRODUCCIÓN

El presente informe relaciona las actividades ejecutadas por la interventoría, entre el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022 como cumplimiento a las acciones de seguimiento en la ejecución por cada grupo de obra al contrato 993 de 2022 del Grupo Empresarial Pinzón Muñoz.

De esta forma y teniendo en cuenta las actividades de inicio propuestas por la fase de validación del anexo técnico, se dio cumplimiento al mismo, proporcionando espacios de participación y aprobación comunitaria por parte del contratista, interventoría y Secretaria Distrital de Hábitat – SDHT a la comunidad de los territorios priorizados.

OBJETIVO

Presentar las actividades ejecutadas por el Componente Social en el periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022 en cumplimiento a la planeación y a la fase de validación del contrato.

METODOLOGÍA

Para la ejecución de las actividades propuestas en el anexo técnico en esta fase se implementó la metodología de visitas de campo

Visita de campo: Se realizaron visitas de campo del grupo 3, al sector priorizado de la Localidad de Usme y Ciudad Bolívar, con el fin de tener acercamiento a los ciudadanos donde se socializaron aspectos generales del proyecto mejoramiento de vivienda.

RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES MENSUALES REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA:

a) Mesa de Trabajo áreas social en Secretaría Distrital de Hábitat - SDHT

Para dar inicio al desarrollo del contrato 993 y 1010 del 2022, se realiza el 1 de septiembre una mesa de trabajo de socialización del proyecto de Mejoramiento de Viviendas por parte de los funcionarios de la SDHT, en la cual se dio a conocer la normatividad que rige el proyecto, el objetivo y número de personas beneficiadas, formatos por cada fase de ejecución, localidades con territorios con oportunidad que se van a intervenir, funciones del contratista e interventoría.

b) Socialización de proyecto Mejoramientos de Vivienda sector Usme y Ciudad Bolívar

El contratista realiza la convocatoria para la reunión de inicio de obra del 1 de septiembre con los beneficiarios de la localidad Usme, dicha reunión se llevó a cabo en dos sesiones con una participación de: de 107 beneficiarios de 131, por lo anterior, se indica que el contratista realizo divulgación por medio de 126 contactos telefónicos y 5 correos certificados.
Así mismo, se verifica la realización de la convocatoria para la reunión de inicio de obra del 3 de septiembre con los beneficiarios de la localidad Ciudad Bolívar, dicha reunión se llevó a cabo en una sesión con una participación de: de 54 beneficiarios de 69 (un caso espacial que no se convocó), por lo anterior, se indica que el contratista realizo divulgación por medio de 66 contactos telefónicos y 2 correos certificados.
Se concluye, se realizaron tres reuniones de inicio del grupo 3 para las dos localidades de Usme y Ciudad Bolívar con una participación de 160 beneficiarios e inasistencia de 40 beneficiarios incluyendo el caso especial.

SOCIALIZACIONES INICIALES			
FECHA	**LUGAR**	**HORA**	**ASISTENTES**
Jueves 1/09/2022	Salón Comunal Nuevo Porvenir – Carrera 5 b este diagonal 98 c sur	8:00 am	56 beneficiarios o autorizados
Jueves 1/09/2022	Salón Comunal Nuevo Porvenir – Carrera 5 b este diagonal 98 c sur	10:00 am	49 beneficiarios o autorizados
Sábado 3/09/2022	Alcaldía Local de Ciudad Bolívar – Diagonal 62 sur 20 f 20 San Francisco	11:00 am	54 beneficiarios o autorizados

c) Plan de acompañamiento social contratista e interventoría.

Durante el presente periodo se elaboró el plan de acompañamiento social tanto del contratista e interventoría las cuales a la fecha se encuentran radicado en SDHT:

Se realiza por medio de comunicado 1HABITAT-S&CINTER-ADMI-009 aprobación del plan de gestión social de obra – Grupo 3 el día 14 de septiembre.
El 14 de septiembre se remite y radica a la entidad por medio del comunicado 1HABITAT-S&CINTER-ADMI-009 el plan de gestión social de obra – Grupo 3 aprobado

El 14 de septiembre se remite y radica a la entidad por medio del comunicado 1HABITAT-S&CINTER-ADMI-010 el plan de acompañamiento de gestión social de Interventoría – Grupo 3 para revisión y previa aprobación.

d) Adicionalmente, el 14 de septiembre, se realiza por medio de comunicado 1HABITAT-S&CINTER-ADMI-008 aprobación del pendón del sector de Usme – Grupo 3 para el PAC (Punto de atención al ciudadano), de la localidad de Usme.

CARACTERIZACIÓN O VALIDACIÓN SOCIAL

Durante el mes en mención del año en curso, se efectuó la primera actividad de acompañamiento y verificación por parte de la interventoría, en donde se realizó la división por cuatro grupos de profesionales, tanto técnicos y sociales en ocasiones el acompañamiento de las profesionales SST.

En un primer momento se efectúa la presentación con el beneficiario de los dos consorcios, se procede a realizar la entrevista y medición dentro del hogar. Posteriormente se lleva a cabo la solicitud de documentos para verificar la documentación de la persona a la cual se le otorga el subsidio. En un tercer momento se hace entrega de un folleto el cual nombra aspectos relevantes que fueron socialización en la reunión de inicio, para tener en cuenta en la fase de ejecución. Para finalizar se le informa que se efectuará nuevamente contacto telefónico para establecer la segunda visita donde se explicará el presupuesto y aprobación de este por el beneficiario.

VALIDACIONES CIUDAD BOLIVAR						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
1	MVCB_4859	CL 67D SUR 18U 74	JUAN PABLO II	EVELIA MUÑOZ	8/09/2022	Ninguna
2	MVJ_0122	CL 82A SUR 46A 37	JERUSALEN	RICAURTE GRAJALES	14/09/2022	Ninguna

VALIDACIONES USME						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA VALIDACIÓN**	**OBSERVACIONES**
3	MVAL_02530	KR 7D ESTE 109 29 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JORGE ELIAS OLARTE DIAZ	12/09/2022	Ninguna
4	MVAL_02527	KR 7D ESTE 109 15 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JORGE ELIECER HILARION CLAVIJO	12/09/2022	Ninguna
5	MVAL_02511	KR 7C ESTE 109 31 SUR IN 1 MJ 1	PUERTA AL LLANO II SECTOR	VICTOR GABRIEL CONTRERAS	12/09/2022	Ninguna
6	MVAL_02506	CL 109 SUR 7B 09 ESTE	PUERTA AL LLANO II SECTOR	OLGA EDIT MORENO MORENO	12/09/2022	Ninguna
7	MVAL_02253	KR 7A BIS ESTE 108 54 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	ARGELIA ORTEGON ORTEGON	12/09/2022	Ninguna
8	MVAL_02409	CL 109 SUR 7I 22 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARY SANCE RODRIGUEZ	12/09/2022	Ninguna
9	MVAL_02410	CL 109 SUR 7I 18 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JUAN BAUDILIO UYAZA BELTRAN	12/09/2022	Ninguna

10	MVAL_02466	KR 8A ESTE 108 45 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	SARA AVILA BOHORQUEZ	12/09/2022	La manutención de la beneficiaria depende de la ayuda y voluntad de dos hijos, quienes conforman la única red de apoyo.
11	MVAL_02493	KR 8A BIS ESTE 108 13 SUR MJ	PUERTA AL LLANO II SECTOR	HECTOR JULIO VARGAS NIÑO	12/09/2022	Muros de la vivienda con humedad, desde el componente técnico se direcciona el alcance de la intervención
12	MVAL_02484	KR 8A ESTE 108 20 SUR MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUIS EDUARDO MORA	12/09/2022	Ninguna
13	MVAL_02590	KR 8 ESTE 109 37 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	LUZ YAMILE MARIN	13/09/2022	Ninguna
14	MVAL_02575	KR 7H ESTE 109 18 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	BLANCA LEONOR PINTO BUENO	13/09/2022	Ninguna
15	MVAL_02403	KR 7I ESTE 108 41 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARIA INES BONILLA MORALES	13/09/2022	Ninguna
16	MVAL_02436	KR 8 ESTE 108 29 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	BLANCA FLOR RAMIREZ SOSA	13/09/2022	Ninguna
17	MVAL_02589	KR 8 ESTE 109 31 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	WILIAN GONZALEZ LLANO	14/09/2022	Ninguna
18	MVAL_02585	KR 7I ESTE 109 24 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	ANA BERTILDA BELLAIZAN PEÑA	14/09/2022	Ninguna
19	MVAL_02569	KR 7H ESTE 109 13 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	NURIAN RUTH BALLEN SALCEDO	14/09/2022	Ninguna
20	MVAL_02470	KR 8A ESTE 108 63 SUR MJ	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ORVEIN QUINTERO	14/09/2022	Ninguna
21	MVAL_02408	KR 7I ESTE 108 63 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JORGE ELIECER VERNAZA RESTREPO	14/09/2022	El ingreso económico del beneficiario depende de la ayuda que le brindan dos de sus nietos.
22	MVAL_02356	KR 7G ESTE 108 52 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	GRACIELA MARTINEZ CAÑON	14/09/2022	Ninguna

23	MVAL_02347	KR 7F ESTE 108 53 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	PEDRO ALBERTO GUARNIZO CRUZ	14/09/2022	Ninguna
24	MVAL_02339	0	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LAURA PATRICIA QUIMBAYO GAITAN	14/09/2022	Ninguna
25	MVAL_02363	KR 7G ESTE 108 28 SUR MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ANA HILDA BUSTOS GAONA	14/09/2022	Ninguna
26	MVAL_02366	KR 7G ESTE 108 14 SUR MJ 1	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARINA MOTTA MEDRANO	14/09/2022	Ninguna
27	MVAL_02572	CL 109 SUR 7H 23 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	FABIO ANDRES VILLALBA BUITRAGO	15/09/2022	Ninguna
28	MVAL_02252	KR 7B ESTE 108 53 SUR	PUERTA AL LLANO II SECTOR	ORLINDA JURADO GARZON	15/09/2022	Ninguna
29	MVAL_02113	KR 7D ESTE 107 64 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JOSE ALIRIO GARZON SUAREZ	15/09/2022	Ninguna
30	MVAL_02015	KR 7H ESTE 107 54 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	PAOLA CONSTANZA CELIS RODRIGUEZ	15/09/2022	Ninguna
31	MVAL_02043	KR 7I ESTE 107 55 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	CAROLINA CARRILLO	15/09/2022	Ninguna
32	MVAL_01977	KR 7I ESTE 107 54 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	VICTOR HERNAN RODRIGUEZ CALDERON	15/09/2022	El beneficiario indica que la solicitud de los servicios públicos se encuentra en trámite, por el momento solo cuenta con alcantarillado. Se evidencia filtración de agua por el tejado y humedad en muros.
33	MVAL_01998	KR 8 ESTE 107 43 SUR MJ	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARLENI LADINO DE LOPEZ	15/09/2022	Se evidencia al momento de la visita que en la vivienda habita la hija, el nieto y yerno de la beneficiaria; sin embargo, ella indica que no desea incluirlos en la

						caracterización, debido a que ya conforman núcleo familiar aparte. La hija también aporta económicamente al sustento de la beneficiaria. se evidencia humedad en muros y filtración de agua por el
34	MVAL_02422	KR 7I ESTE 108 36 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JUDITH IBAGUE VILLALBA	19/09/2022	Al momento de la visita se evidencia que en la vivienda residen 2 hijos de la beneficiaria; pero la beneficiaria no desea incluirlos en la caracterización social, debido a que están próximos a cumplir los 18 años. Se evidencia humedad en muros y filtración de agua por el tejado.
35	MVAL_01959	KR 8A ESTE 107 29 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JOSE MIGUEL MORENO PARADO	19/09/2022	El beneficiario se compromete a desinstalar la teja metálica del antejardín para iniciar la ejecución del mejoramiento.
36	MVAL_01957	KR 8A ESTE 107 17 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUZ DARI VASQUEZ LONDOÑO	19/09/2022	Ninguna
37	MVAL_02017	KR 7H ESTE 107 44 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	BLANCA CECILIA LARA SUAREZ	19/09/2022	Se socializa la información de la reunión de inicio. La beneficiaria no tiene afiliación al SGSSS se orienta ruta.
38	MVAL_01739	CL 108 SUR 7B 16 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARIA IRENE MALAVER SANCHEZ	20/09/2022	Ninguna
39	MVAL_02079	KR 7H ESTE 107 55 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	EUSEBIO JHAIR RODRIGUEZ GONZALEZ	20/09/2022	Ninguna
40	MVAL_02089	KR 7F ESTE 107 46 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	FROILAN RUIZ BELTRAN	20/09/2022	Se socializa la información de la reunión de inicio.

41	MVAL_02114	KR 7D ESTE 107 60 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	GLADYS MIREYA ANZOLA VASQUEZ	20/09/2022	Ninguna
42	MVAL_02169	KR 7D ESTE 107 43 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	LUIS EDUARDO ARCINIEGAS ARCINIEGAS	20/09/2022	El beneficiario se compromete dejar puntos hidráulicos de cocina, baño y patio de ropas. Además de dejar los puntos de luz, se le informa que las claraboyas pueden romperse o verse afectadas por las obras del mejoramiento.
43	MVAL_01768	KR 7C ESTE 107 39 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	HERMENCIA MONSALVE MEJIA	20/09/2022	Ninguna
44	MVAL_01767	KR 7C ESTE 107 35 SUR MJ	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ALFONSO BOGOTA MORENO	20/09/2022	Beneficiario no cuenta con una red de apoyo, sus ingresos se limitan a dinero o mercado que sus vecinos o amigos le dan, tampoco cuenta con afiliación a salud. Se brinda ruta de afiliación
45	MVAL_02166	KR 7D ESTE 107 27 SUR MJ	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ARGELIA GUTIERREZ DURAN	20/09/2022	Ninguna
46	MVAL_02098	CL 107 SUR 7F 13 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	OVIDIO ANTONIO BETANCUR ARIAS	20/09/2022	Se le socializó la información de la reunión de inicio. Brinda los datos de un vecino Jorge Gómez 3123156052, como red primaria de apoyo
47	MVAL_02066	CL 107 SUR 7G 13 ESTE MJ	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	YAZMIN GARCIA VARGAS	20/09/2022	Se evidencia en la validación que la progenitora de la beneficiaria falleció hace 9 días, situación por la que la familia se encuentra en etapa de duelo. La beneficiaria depende del apoyo económico que le brinda la hija. Se 46identifica en el

						muro posterior de la vivienda humedad
48	MVAL_02034	KR 7I ESTE 107 13 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	JOSE ARISTIDES CHAVEZ YEPES	20/09/2022	Ninguna
49	MVAL_02121	KR 7D ESTE 107 30 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ENRIQUE FUENTES SEPULVEDA	21/09/2022	El beneficiario se compromete a realizar el cambio de tubería de gres en el área de la sala antes de iniciar el mejoramiento de vivienda / Se evidencia humedad en áreas de cocina, baño y habitación ubicada en la parte de atrás / El beneficiario solicita no cambiar el piso del baño.
50	MVAL_01876	CL 107 SUR 7H 08 ESTE MJ	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	CLARA INES HERNANDEZ TORRES	21/09/2022	En la vivienda reside adulta mayor en etapa de ancianidad con enfermedad pulmonar por lo que se recomienda el cuidado y el posible traslado al momento de iniciar la intervención / En la vivienda se evidencian filtraciones en el muro posterior por la cubierta dilatada y en mal estado
51	MVAL_01915	KR 8 ESTE 106 61 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	CESAR AUGUSTO ROCHA RODRIGUEZ	21/09/2022	Beneficiario brinda los datos de la conyugue, como red primaria 3133856822, durante la visita se identifica que la pareja del beneficiario no cuenta con afiliación al SGSSS, sin embargo, indica que ya solicito la visita del SISBEN
52	MVAL_01914	KR 8 ESTE 106 57 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	VICTOR MANUEL YATE YATE	21/09/2022	El área técnica de contratista e interventoría le explica al

						beneficiario la necesidad de intervenir la cubierta de acuerdo a las condiciones de habitabilidad, pero el señor manifiesta preferencia por la intervención de pisos.
53	MVAL_01913	KR 8 ESTE 106 53 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARIA AMPARO MOLANO SALDAÑA	21/09/2022	La señora maría es cuidadora permanente de su esposo, debido a que hace un año sufrió un episodio de trombosis.
54	MVAL_01902	KR 7I ESTE 106 44 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	BLANCA YANETH ANZOLA	21/09/2022	Por temas laborales la beneficiaria no estará a cargo del mejoramiento al 100% en consecuencia hace entrega de carta de autorización.
55	MVAL_01890	KR 7I ESTE 106 47 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ROSA ELENA CAMACHO CELIS	21/09/2022	La beneficiaria tiene un satélite en su vivienda de ropa masculina.
56	MVAL_01990	KR 7I ESTE 107 08 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	BLANCA OLINDA ESCARRAGA ESCARRAGA	23/09/2022	Ninguna
57	MVAL_01879	KR 7H ESTE 106 62 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ANDREA JOHANNA GARCIA VELASQUEZ	23/09/2022	Ninguna
58	MVAL_01894	KR 7I ESTE 106 63 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	HERMELINDA BARBOSA PINZON	23/09/2022	Ninguna
59	MVAL_02115	KR 7D ESTE 107 54 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ERLY YOLANDA GORDILLO RODRIGUEZ	26/09/2022	Ninguna
60	MVAL_02165	KR 7D ESTE 107 23 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	ROMULO LOZANO	26/09/2022	El beneficiario refiere que tiene artrosis lo cual le afecta la movilidad, hace uso de bastón; persona mayor que vive sola, sin red de apoyo. Se socializan los temas e información brindada en la reunión de inicio.

61	MVAL_01787	KR 7D ESTE 105A 09 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	EVELIO CAICEDO ROBAYO	26/09/2022	Ninguna
62	MV_1595	CL 105A SUR 7B 54 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	CARLOS DIAZ SEPULVEDA	26/09/2022	Ninguna
63	MV_1611	CL 105 SUR 7B 77 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	DORA YANET ROJAS SEPULVEDA	26/09/2022	Ninguna
64	MV_1598	CL 105 SUR 7B 05 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	GILBERTO JUNCO CICUA	28/09/2022	Ninguna
65	MV_1301	KR 7B ESTE 105 03 SUR	PORTAL DE ORIENTE	MARCO TULIO FANDIÑO VASQUEZ	28/09/2022	Ninguna
66	MV_1733	CL 105 SUR 7D 23 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	ELCIRA SANTOS TINOCO	28/09/2022	La señora Elcira es cuidadora permanente de su nieto, ya que, tiene fibrosis quística, asma y rinitis alérgica.
67	MV_1724	CL 105A SUR 7F 06 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	JOSE ALEJANDRO SANTA LUNA	28/09/2022	Ninguna
68	MV_1735	CL 105 SUR 7D 35 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	ROSA MARIA TORRES GARCIA	28/09/2022	La beneficiaria es representante de la JAC del barrio Puerta al Llano portal oriente; los días miércoles la beneficiaria visita a su madre en el hospital, los sábados estudia de 7 a.m. a 1:30 p.m. trabaja en su vivienda haciendo manillas y pulseras por encargo. Se compromete a instalar las ventanas en el segundo piso antes de la visita de apertura.
69	MV_1697	CL 105 SUR 7D 48 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	GONZALO JIMENEZ ANZOLA	28/09/2022	Se socializa la información de la reunión de inicio.
70	MV_1698	CL 105 SUR 7D 42 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	EVANGELINA AMAYA ALEY	28/09/2022	La beneficiaria manifiesta preferencia por la intervención del primer piso y no de la cubierta. Se le socializa la información de la reunión de inicio.

71	MV_1699	CL 105 SUR 7D 36 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	MARIA EMPERATRIZ TORRES HORTUA	28/09/2022	Ninguna
72	MV_1701	CL 105 SUR 7D 24 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	CESAR GORDO BARRERO	28/09/2022	Ninguna
73	MV_1612	CL 105 SUR 7B 70 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	NEYLA VARGAS	28/09/2022	Ninguna
74	MV_1614	CL 105 SUR 7B 58 ESTE	PORTAL DE ORIENTE	ANA MARIA BAQUERO PEREZ	28/09/2022	Ninguna

APERTURAS

Durante el periodo se realizó el inicio de las aperturas, en un primer momento, se procede a saludar , presentar a los profesionales, y mencionar el objetivo del encuentro; luego se procede a ingresar a la vivienda, seguidamente se procede a realizar socialización de carta de autorización de ingreso a la vivienda, acta social de inicio de obra, presupuesto de inicio, se brindan recomendaciones a tener en cuenta durante la ejecución de la obra, el movimiento de enseres es responsabilidad del beneficiario y su grupo familiar, no se realizan intervenciones en conexiones de agua, luz o gas.
Se recuerda que el beneficiario es quien se compromete a generar espacio para almacenamiento de materiales y disposición de escombros dependiendo las condiciones del predio., se socializa la carta del trato digno. Finalmente se resuelven dudas e inquietudes del beneficiario (a). Se procede a solicitar al beneficiario las firmas en cada uno de los documentos socializados con anterioridad. Procede a firmar los profesionales del contratista e interventoría-

APERTURAS USME						
N.º	**ID_DMV**	**DIRECCIÓN**	**DESARROLLO**	**NOMBRE BENEFICIARIO**	**FECHA INICIO DE OBRAS**	**OBSERVACIONES**
1	MVAL_02409	CL 109 SUR 7I 22 ESTE	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	MARY SANCE RODRIGUEZ	26/09/2022	La beneficiaria se dispone a iniciar proceso de reorganización con el fin de propiciar un adecuado espacio de trabajo
2	MVAL_02466	KR 8A ESTE 108 45 SUR	BARRIO PUERTA AL LLANO SECTOR 1	SARA AVILA BOHORQUEZ	26/09/2022	**Ninguna**
3	MVAL_02493	KR 8A BIS ESTE 108 13 SUR MJ	PUERTA AL LLANO II SECTOR	HECTOR JULIO VARGAS NIÑO	26/09/2022	El beneficiario solicito plazo para inicio de obra hasta el día 3 de octubre, ya que debe realizar algunas adecuaciones incluida la instalación de ventanas.

AVANCES:

Durante el periodo facturado del primer informe mensual se avanza en la ejecución de la primera fase del proyecto, dando inicio con la socialización a la comunidad, la etapa de validaciones y aperturas.

Estas visitas también nos permitieron el reconocimiento geográfico del territorio de Usme donde se desarrollarán los mejoramientos de vivienda, de esta manera se logró dimensionar diferentes aspectos que representan fortalezas y dificultades al realizar la ejecución de obras en el territorio, entre estos principalmente los temas de temas de seguridad, permitiendo a las áreas técnica y social el diseño para fortalecer dichas oportunidades y prevención en cuanto a las dificultades.

ALERTAS:

MV	DESCRIPCION DEL ASUNTO	TRAZABILIDAD (ACCIONES TOMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA)
MVAL_02589	Beneficiario: William González Llano Descripción caso: La mitad del predio fue vendido y solamente existe un poder notariado y autenticado en el que se estipula la compra y venta de esta parte. La prioridad dentro de la intervención en el mejoramiento de la vivienda es el cambio de cubierta por sus condiciones y porque el material de la teja es asbesto, por cuánto se requiere definir si existe la posibilidad de que se cambie solo el área de la cubierta de la cual es propietario el beneficiario con el fin de que se pueda invertir el resto del presupuesto en la parte interna de la vivienda y no exista ningún inconveniente durante la ejecución y la entrega de obra.	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral, por lo cual, se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio, realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.
MVAL_01977	Beneficiario: Víctor Hernán Rodríguez Al realizar la visita de validación se encontró que la vivienda está separada por un muro, el beneficiario no es el dueño del predio, ya que manifiesta que el predio está sin des englobar, pero la vecina que hace parte de la otra parte acepta el mejoramiento. Es caso especial por esta razón y por qué las actividades de mejora se comparten, ya q la prioridad es cambio de cubierta. Se avalará que el muro ya estaba levantado para la asignación del subsidio	Se realiza verificación en comité del 22 de septiembre del 2022, donde se evidencia un solo chip catastral, por lo cual, se indica al contratista la verificación de cubierta para todo el predio, realizando la gestión pertinente con las personas que viven en dicho predio y el beneficiario.

ALERTAS (Conflictos, anomalías y análisis de causas)

- Las viviendas presentan carencias estructurales las cuales hacen necesarios comités de evaluación técnica para definir el presupuesto a ejecutar en el mejoramiento de vivienda causando retrasos y reprocesos en la programación expuesta inicialmente.

RENUNCIAS

ID_MV	MOTIVO DE LA RENUNCIA Y/O NO EJECUCIÓN	No. DE RADICADO A LA SDHT Y FECHA
MVJE_807	El 19 de septiembre del 2022 el señor Ariel Quintana del sector de Jerusalén de la Localidad de Ciudad Bolívar firma la renuncia, el día 22 de septiembre del 2022 por medio del comunicado HÁBITAT-S&C INTER-ADMI-011 remisión de una renuncia, en la mención. Por motivo "No le gustan los materiales "	El 22 de septiembre se realiza radicación por medio del Número: 1-2022-40057 donde se adjunta la renuncia y respectiva justificación puesto que el propietario y padre del beneficiario manifestaron obtener el recurso económico (subsidio en efectivo), por lo cual, desde el contratista e interventoría se realiza dos visitas de seguimiento donde se explica el detalle de la regulación y la realización del mismo.

CONSOLIDADO FINAL

Socializaciones	3
Caracterizaciones	74
Aperturas	3
Cierres PQR	0
Entregas	0
Renuncias	1

LINA ESTEFANIA CELEITA YATE
COORDINADORA SOCIAL INTERVENTORÍA

- **REGISTRO FOTOGRÁFICO**

A continuación, se relaciona el registro fotográfico de las actividades hechas en el periodo del corte mensual.

	
REUNIÓN DE INICIO USME	*REUNIÓN DE INICIO USME*
	
REUNIÓN DE INICIO USME	*REUNIÓN DE INICIO CIUDAD BOLIVAR*
	
REUNIÓN DE INICIO CIUDAD BOLIVAR	*REUNIÓN DE INICIO CIUDAD BOLIVAR*
	
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO DE BÚSQUEDA OFICINA DE INTERVENTORIA	REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO DE BÚSQUEDA OFICINA DE INTERVENTORIA

VALIDACIONES SOCIALES
SEPTIEMBRE 8 DE 2022.



MVCB_4859

SEPTIEMBRE 12 DE 2022.

	
MVAL_02527	**MVAL_02466**
	
MVAL_02530	**MVAL_02409**
	
MVAL_02506	**MVAL_02410**
	
MVAL_02484	**MVAL__02253**

	
MVAL_02511	**MVAL_02493**

SEPTIEMBRE 13 DE 2022

	
MVAL_02436	**MVAL_02590**
	
MV_02575	**MVAL_02403**

SEPTIEMBRE 14 DE 2022

	
MVAL_02339	**MVAL_02347**
	
MVAL_02470	**MVAL_02366**
	
MVAL_02589	**MVAL__02363**

	
MVAL_02585	**MVAL_02356**
	
MVJ_0122	**MVAL_02569**

SEPTIEMBRE 15 DE 2022

	
MVAL_02572	**MVAL_02043**
	
MVAL_01977	**MVAL_02252**
	
MVAL_02113	**MVAL__02015**

SEPTIEMBRE 19 DE 2022.



MVAL_1998



MVAL_02408

	
MVAL_02422	**MVAL_01959**
	
MVAL_2017	**MVAL_01957**

SEPTIEMBRE 20 DE 2022.

	
MVAL_01767	**MVAL_02166**

	
MVAL_02034	**MVAL_02066**
	
MVAL_01768	**MVAL__01739**
	
MVAL_02089	**MVAL_02098**
	
MVAL_02079	**MVAL_02169**



MVAL_02114

SEPTIEMBRE 21 DE 2022.

	
MVAL_02121	**MVAL_01876**
	
MVAL_01890	**MVAL_01915**
	
MVAL_01902	**MVAL__01914**


MVAL_01913

SEPTIEMBRE 23 DE 2022

	
MVAL_1990	**MVAL_01894**

SEPTIEMBRE 26 DE 2022.

	
MVAL_01595	**MVAL_02115**
	
MV_01611	**MVAL_02165**

SEPTIEMBRE 28 DE 2022.

	
MVAL_01879	**MVAL_01787**
	
MVAL_01598	**MVAL_01699**
	
MVAL_01701	**MVAL_1301**
	
MVAL_01733	**MVAL__01724**

	
MVAL_01735	**MVAL_01697**
	
MVAL_01698	**MVAL_01614**
	
MVAL_01787	

APERTURAS.
SEPTIEMBRE 26 DE 2022

	
MVAL_2409	**MVAL_02493**
	
MVAL_02466	

RENUNCIA


VISITA RENUNCIA MVJE_807

	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA	
		INFORME MENSUAL 01



INFORME MENSUAL 01 SST

Contrato 1010 DE 2022

OBJETIVO DEL CONTRATO

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMIN IDTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1-2 Y 3 2022.

INTERVENTORÍA

S&C INGENIERÍA S.A.S	**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 01**

DATOS DEL PROYECTO	
Nº CONTRATO	1010 DE 2022
OBJETIVO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1-2 Y 3 2022.
INTERVENTORÍA	**S&C INGENIERIA SAS**
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA	SEPTIEMBRE 01 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA	ENERO 31 DE 2023
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM**
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA	SEPTIEMBRE 01 DE 2022 **CONTRATO N°** 993-2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	DICIEMBRE 31 DE 2023
PRORROGA TERMINACIÓN CONTRATO	No aplica
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 01 a 30 del 2022

1. INTRODUCIÓN

En cumplimiento al contrato No 1010 de 2022, "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1 - 2 Y 3 2022"; LA INTERVENTORÍA S&C INGENIERÍA S.A.S.

Interventoría S&C INGENIERÍA S.A.S, realiza el seguimiento, acompañamiento y verificación de estándares mínimos de los requisitos legales y normativos aplicables al desarrollo del proyecto en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora el presente informe en el cual se describen las actividades que se realizaron durante el periodo comprendido 01 al 30 de septiembre del 2022, en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar, las viviendas subsidiadas en estas dos localidades para el grupo 03 corresponden a 200 viviendas que serán intervenidas.

Se realizó seguimiento y supervisión por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo del contratista **GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM** e interventoría **S&C INGENIERÍA S.A.S,** en los frentes de trabajo, siendo estos cada una de las viviendas, se realizaron recorridos diarios para realizar las validaciones y aperturas de las viviendas programadas.

USME Y CIUDAD BOLIVAR	**N° MEJORAMIENTOS**
USME	131
CIUDAD BOLIVAR	69
TOTAL	**200**

S&C INGENIERÍA S.A.S	**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 01**

El día 01 de septiembre de 2022, se llevó a cabo convocatoria reunión de socialización del proyecto mejoramiento de vivienda en la modalidad de habitabilidad, con el personal directivo de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, personal administrativo contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM e personal administrativo interventoría S&C INGENIERÍA S.A.S, junto con la comunidad en el CLUB SOCIAL Y COMUNAL BARRIO NUEVO PORVENIR, allí se realizó verificación de asistentes de beneficiarios citados, se proyectó la presentación en PowerPoint, se atendieron las preguntas e inquietudes por parte de la comunidad y se entregó refrigerio.

VERIFICACIÓN ASISTENTES	PROYECCIÓN PRESENTACIÓN	ENTREGA REFRIGERIO
		

2. COMITÉ DE OBRA

Se realizó comité 01 de obra el 13 de septiembre de 2022, en la localidad de Usme, en el PAC PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, asistentes personales cargo administrativo supervisión SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT, personal administrativo contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM y personal administrativo interventoría S&C INGENIERÍA S.A.S. Se realizó presentación general por nombres y cargos de todos los integrantes, siendo el primer comité la reunión generalizó diferentes temas, formalización documental, proyección de cómo se estaban realizando las validaciones.

Se llevó acta de comité en cuanto a temas de SST programados y solicitados por la supervisión son:

1. Realizar reunión de los tres grupos personal SST y CALIDAD, objetivo de la reunión unificación de documentación.

2. Generar documento procedimiento y disposición final de las tejas de ASBESTO, considerar concepto económico, normativo y generalidades necesarias sobre la actividad.

3. Generación de oficio soportando la carta del uso de pines de volquetas.

Actividades realizadas por parte del personal de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa S&C INGENIERÍA S.A.S a partir del 01 al 12 de septiembre de 2022.

2.1 Revisión documental:

2.1.1 Plan de calidad gestión ambiental

2.1.2 Procedimiento instalación de cubiertas

2.1.3 Programa de almacenamiento seguridad orden y aseo

En la revisión surgieron algunas solicitudes emitidas al contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM personal de SST, las cuales fueron enviadas por medio de correo electrónico, se ajustaron las observaciones y se procedió a nuevamente realizar la revisión de cada uno de los documentos, quedando ajustados y aprobados por la interventoría.

2.2 Revisión documental formatos y listas de chequeo:

2.2.1 Orden y aseo

2.2.2 Control de residuos RCD´S

2.2.3 Notificación de riesgos

2.2.4 Inspección de Andamios

2.2.5 Inspección de Taladro

2.2.6 Inspección de Pulidora

2.2.7 Registro de Asistencia

2.2.8 Planillas de Residuos

2.2.9 Control de materiales

2.2.10 Listado de maquinaria y equipos

2.2.11 Carta de Responsabilidades

2.3 Seguimiento

2.2.12 Instalaciones y adecuación del PAC CONTRATISTA

2.2.13 Implementación de cartelera informativa

2.2.14 Divulgación de plan de gestión y políticas de sst

Al finalizar la reunión se procedió a realizar búsqueda del PAC para la interventoría, el cual está pendiente de realizar contrato de Arrendamiento.

3. COMITÉ DE OBRA

Se realizó comité 02 de obra el 22 de septiembre de 2022, se llevó a cabo en las oficinas de la SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT.



Se dio cumplimiento de los tres compromisos establecidos el 13 de septiembre de 2022 en el área se SST.

Se llevó acta de comité en cuanto a temas de SST:

1. Se realizó acta de la reunión, en cuanto al área de SST radicar oficio formalidad del uso de los pines de la volqueta.
2. Se requiere implementar las chaquetas para el personal administrativo, por parte de interventoría y contratista.
3. Concretar formato de tejas de asbesto

Día 19 de septiembre de 2022

Se evidencio en el PAC PUNTO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, del contratista implementación de señalización preventiva e informativa.

SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN	SEÑALIZACIÓN
		

4. SEGUIMIENTO DE VALIDACIÓN

Identificación del beneficiario, ubicación del predio, en común acuerdo programación de visita para validar la vivienda, presentación del proyecto y del personal administrativo contratista e interventoría, diligenciamiento de formatos por parte de área social (verificación impuesto predial, ingreso núcleo familiar y verificación al sistema de salud) personal sst (acompañamiento al grupo) personal técnico (realiza verificación de las instalaciones, toma de medidas, se van revisando las actividades y áreas que se pueden ejecutar al interior de la vivienda, se realiza a mano alzada un esquema de la vivienda).

4.1 Validaciones- Número de Expediente

	**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA**	
		INFORME MENSUAL 01

N°	ID-MV	ESTADO	FECHA	DIRECCIÓN	BENEFICIARIO
1	MVAL_02252	VALIDADA	15-sep	KR 7B ESTE 108 53 SUR	ORLINDA JURADO GARZON
3	MVAL_02253	VALIDADA	12-sep	KR 7A BIS ESTE 108 54 SUR	ARGELIA ORTEGON ORTEGON
4	MVAL_02339	VALIDADA	14-sep	KR 7F ESTE 108 27 SUR MJ	LAURA PATRICIA QUIMBAYO GAITAN
5	MVAL_02347	VALIDADA	14-sep	KR 7F ESTE 108 53 SUR	PEDRO ALBERTO GUARNIZO CRUZ
6	MVAL_02356	VALIDADA	14-sep	KR 7G ESTE 108 52 SUR	GRACIELA MARTINEZ CAÑON
7	MVAL_02363	VALIDADA	14-sep	KR 7G ESTE 108 28 SUR MJ 1	ANA HILDA BUSTOS GAONA
8	MVAL_02403	VALIDADA	13-sep	KR 7I ESTE 108 41 SUR	MARIA INES BONILLA MORALES
9	MVAL_02408	VALIDADA	14-sep	KR 7I ESTE 108 63 SUR	JORGE ELIECER VERNAZA RESTREPO
10	MVAL_02410	VALIDADA	12-sep	CL 109 SUR 7I 18 ESTE	JUAN BAUDILIO UYAZA BELTRAN
11	MVAL_02422	VALIDADA	19-sep	KR 7I ESTE 108 36 SUR	JUDITH IBAGUE VILLALBA
12	MVAL_02436	VALIDADA	13-sep	KR 8 ESTE 108 29 SUR	BLANCA FLOR RAMIREZ SOSA
13	MVAL_02470	VALIDADA	14-sep	KR 8A ESTE 108 63 SUR MJ	ORVEIN QUINTERO
14	MVAL_02506	VALIDADA	12-sep	CL 109 SUR 7B 09 ESTE	OLGA EDIT MORENO MORENO
15	MVAL_02511	VALIDADA	12-sep	KR 7C ESTE 109 31 SUR IN 1 MJ 1	VICTOR GABRIEL CONTRERAS
16	MVAL_02527	VALIDADA	12-sep	KR 7D ESTE 109 15 SUR	JORGE ELIECER HILARION CLAVIJO
17	MVAL_02530	VALIDADA	12-sep	KR 7D ESTE 109 29 SUR	JORGE ELIAS OLARTE DIAZ
18	MVAL_02569	VALIDADA	14-sep	KR 7H ESTE 109 13 SUR	NURIAN RUTH BALLEN SALCEDO
19	MVAL_02572	VALIDADA	15-sep	CL 109 SUR 7H 23 ESTE	FABIO ANDRES VILLALBA BUITRAGO
20	MVAL_02575	VALIDADA	13-sep	KR 7H ESTE 109 18 SUR	BLANCA LEONOR PINTO BUENO
21	MVAL_02585	VALIDADA	14-sep	KR 7I ESTE 109 24 SUR	ANA BERTILDA BELLAIZAN PEÑA
22	MVAL_02589	VALIDADA	14-sep	KR 8 ESTE 109 31 SUR	WILIAN GONZALEZ LLANO

23	MVAL_02590	VALIDADA	13-sep	KR 8 ESTE 109 37 SUR	LUZ YAMILE MARIN
24	MVAL_02484	VALIDADA	12-sep	KR 8A ESTE 108 20 SUR MJ 1	LUIS EDUARDO MORA
25	MV_1595	VALIDADA	26-sep	CL 105A SUR 7B 54 ESTE	CARLOS DIAZ SEPULVEDA
26	MV_1598	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7B 05 ESTE	GILBERTO JUNCO CICUA
27	MVAL_01739	VALIDADA	20-sep	CL 108 SUR 7B 16 ESTE	MARIA IRENE MALAVER SANCHEZ
28	MVAL_01767	VALIDADA	20-sep	KR 7C ESTE 107 35 SUR MJ	ALFONSO BOGOTA MORENO
29	MVAL_01768	VALIDADA	20-sep	KR 7C ESTE 107 39 ESTE	HERMENCIA MONSALVE MEJIA
30	MVAL_01787	VALIDADA	26-sep	KR 7D ESTE 105A 09 SUR	EVELIO CAICEDO ROBAYO
31	MVAL_01876	VALIDADA	21-sep	CL 107 SUR 7H 08 ESTE MJ	CLARA INES HERNANDEZ TORRES
32	MVAL_01879	VALIDADA	23-sep	KR 7H ESTE 106 62 SUR	ANDREA JOHANNA GARCIA VELASQUEZ
33	MVAL_01890	VALIDADA	21-sep	KR 7I ESTE 106 47 SUR	ROSA ELENA CAMACHO CELIS
34	MVAL_01894	VALIDADA	23-sep	KR 7I ESTE 106 63 SUR	HERMELINDA BARBOSA PINZON
35	MVAL_01902	VALIDADA	21-sep	KR 7I ESTE 106 44 SUR	BLANCA YANETH ANZOLA
36	MVAL_01913	VALIDADA	21-sep	KR 8 ESTE 106 53 SUR	MARIA AMPARO MOLANO SALDAÑA
37	MVAL_01914	VALIDADA	21-sep	KR 8 ESTE 106 57 SUR	VICTOR MANUEL YATE YATE
38	MVAL_01915	VALIDADA	21-sep	KR 8 ESTE 106 61 ESTE	CESAR AUGUSTO ROCHA RODRIGUEZ
39	MVAL_01957	VALIDADA	19-sep	KR 8A ESTE 107 17 SUR	LUZ DARI VASQUEZ LONDOÑO
40	MVAL_01959	VALIDADA	19-sep	KR 8A ESTE 107 29 SUR	JOSE MIGUEL MORENO PARADO
41	MVAL_01977	VALIDADA	15-sep	KR 7I ESTE 107 54 SUR	VICTOR HERNAN RODRIGUEZ CALDERON
42	MVAL_01990	VALIDADA	23-sep	KR 7I ESTE 107 08 SUR	BLANCA OLINDA ESCARRAGA ESCARRAGA
43	MVAL_01998	VALIDADA	15-sep	KR 8 ESTE 107 43 SUR MJ	MARLENI LADINO DE LOPEZ
44	MVAL_02015	VALIDADA	15-sep	KR 7H ESTE 107 54 SUR	PAOLA CONSTANZA CELIS RODRIGUEZ

45	MVAL_02017	VALIDADA	19-sep	KR 7H ESTE 107 44 SUR	BLANCA CECILIA LARA SUAREZ
46	MVAL_02034	VALIDADA	20-sep	KR 7I ESTE 107 13 SUR	JOSE ARISTIDES CHAVEZ YEPES
47	MVAL_02043	VALIDADA	15-sep	KR 7I ESTE 107 55 SUR	CAROLINA CARRILLO
48	MVAL_02066	VALIDADA	20-sep	CL 107 SUR 7G 13 ESTE MJ	YAZMIN GARCIA VARGAS
49	MVAL_02079	VALIDADA	20-sep	KR 7H ESTE 107 55 ESTE	EUSEBIO JHAIR RODRIGUEZ GONZALEZ
50	MVAL_02089	VALIDADA	20-sep	KR 7F ESTE 107 46 SUR	FROILAN RUIZ BELTRAN
51	MVAL_02098	VALIDADA	20-sep	CL 107 SUR 7F 13 ESTE	OVIDIO ANTONIO BETANCUR ARIAS
52	MVAL_02113	VALIDADA	15-sep	KR 7D ESTE 107 64 SUR	JOSE ALIRIO GARZON SUAREZ
53	MVAL_02114	VALIDADA	20-sep	KR 7D ESTE 107 60 SUR	GLADYS MIREYA ANZOLA VASQUEZ
54	MVAL_02115	VALIDADA	26-sep	KR 7D ESTE 107 54 SUR	ERLY YOLANDA GORDILLO RODRIGUEZ
55	MVAL_02121	VALIDADA	21-sep	KR 7D ESTE 107 30 SUR	ENRIQUE FUENTES SEPULVEDA
56	MVAL_02165	VALIDADA	26-sep	KR 7D ESTE 107 23 SUR	ROMULO LOZANO
57	MVAL_02166	VALIDADA	20-sep	KR 7D ESTE 107 27 SUR MJ	ARGELIA GUTIERREZ DURAN
58	MVAL_02169	VALIDADA	20-sep	KR 7D ESTE 107 43 SUR	LUIS EDUARDO ARCINIEGAS ARCINIEGAS
59	MVAL_02366	VALIDADA	14-sep	KR 7G ESTE 108 14 SUR MJ 1	MARINA MOTTA MEDRANO
60	MV_1301	VALIDADA	28-sep	KR 7B ESTE 105 03 SUR	MARCO TULIO FANDIÑO VASQUEZ
61	MV_1611	VALIDADA	26-sep	CL 105 SUR 7B 77 ESTE	DORA YANET ROJAS SEPULVEDA
62	MV_1612	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7B 70 ESTE	NEYLA VARGAS
63	MV_1614	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7B 58 ESTE	ANA MARIA BAQUERO PEREZ
64	MV_1697	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7D 48 ESTE	GONZALO JIMENEZ ANZOLA

65	MV_1698	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7D 42 ESTE	EVANGELINA AMAYA ALEY
66	MV_1699	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7D 36 ESTE	MARIA EMPERATRIZ TORRES HORTUA
67	MV_1701	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7D 24 ESTE	CESAR GORDO BARRERO
68	MV_1724	VALIDADA	28-sep	CL 105A SUR 7F 06 ESTE	JOSE ALEJANDRO SANTA LUNA
69	MV_1733	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7D 23 ESTE	ELCIRA SANTOS TINOCO
70	MV_1735	VALIDADA	28-sep	CL 105 SUR 7D 35 ESTE	ROSA MARIA TORRES GARCIA
71	MVCB_4859	VALIDADA	8-sep	CL 67D SUR 18U 74	EVELIA MUÑOZ
72	MVJ_0122	VALIDADA	14-sep	CL 82A SUR 46A 37	RICAURTE GRAJALES
73	MVAL_02409	VALIDADA	16-sep	CL 109 SUR 7I 22 ESTE	MARY SANCE RODRIGUEZ
74	MVAL_02466	VALIDADA	16-sep	KR 8A ESTE 108 45 SUR	SARA AVILA BOHORQUEZ

A la fecha se han realizado **74** validaciones.

5. SEGUIMIENTO DE APERTURA

Programación de visita, se lleva la bitácora de la vivienda, se llevan los presupuestos los cuales el personal técnico socializa, estos corresponden a las actividades que se realizarán en la vivienda, se presenta al maestro o encargado de obra. Se realiza diligenciamiento del formato de autorización de la vivienda.

Personal técnico, informa basado en el presupuesto las actividades que se llevarán a cabo, se informan las áreas a intervenir a su vez para que el beneficiario pueda ir liberando zonas de trabajo

Personal Seguridad y Salud en el Trabajo, se presenta al beneficiario al maestro o encargado, quien va uniformado, se realiza inducción, personal debe ya debe tener o si es el caso se realiza la inducción y divulgación de riesgos

5.1 Aperturas- Número de Expediente:

N°	ID-MV	ESTADO	FECHA	DIRECCIÓN	BENEFICIARIO
1	MVAL_02409	APERTURADA	26-sep	CL 109 SUR 7I 22 ESTE	MARY SANCE RODRIGUEZ
2	MVAL_02466	APERTURADA	26-sep	KR 8A ESTE 108 45 SUR	SARA AVILA BOHORQUEZ
3	MVAL_02493	APERTURADA	26-sep	KR 8A BIS ESTE 108 13 SUR MJ	HECTOR JULIO VARGAS NIÑO

A la fecha se han realizado 03 Aperturas

6. SEGUIMIENTO DE ENTREGA

Se realiza la verificación y culminación de todas las actividades de obra, se verifica la funcionalidad de los servicios público, las instalaciones de griferías, se verifica la recolección de materiales de obra sobrantes, se realiza la recolección y verificación de no dejar residuos de construcción o demolición en la vivienda, se realiza cierre de la bitácora la cual es firmada por el beneficiario, el personal administrativo del contratista y personal de interventoría.

Se realiza entrega del manual de uso y se realiza registro fotográfico de todo el personal en la entrega

6.1 Entregas - Número de expediente

A la fecha no se ha generado ninguna, corresponde a (0), Entregas.

7. PERSONAL DE OBRA

Personal contractual y activo en el presente frente de trabajo Grupo 03.

7.1 Personal Interventoría Administrativo

CARGO	NOMBRE	CÉDULA
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA	PEDRO MAURICIO BELTRÁN DULCEY	
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 1	JOSÉ ARMANDO ROBAYO PINTO	19.285.027
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 2	ERICK ALEXANDER VELOZA DÍAZ	1.014.256.912
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 3	ÁLVARO SOLANO AGUILAR	91.276.127
RESIDENTE DE INTERVENTORÍA 4	MARITZA LUCÍA VEGA GONZÁLEZ	51.863.568
COORDINADORA SOCIAL	LINA ESTEFANIA CELEITA YATE	1.020.776.203
PROF. SOCIAL DE INTERVENTORÍA 1	JULIÁN GERARDO AREVALO GIRALDO	1.013.604.823
PROF. SOCIAL DE INTERVENTORÍA 2	ANA MARÍA PARDO CORTÉS	1.033.768.806
PROF. SOCIAL DE INTERVENTORÍA 3	DIANA CAROLINA NAVARRO MARTÍNEZ	52.233.027
PROF. SOCIAL DE INTERVENTORÍA 4	SANDRA MILENA SÁNCHEZ GONZÁLEZ	52.738.202
PROF. DE CALIDAD Y SISO INTER 1	AURA MARÍA ALARCÓN GÓMEZ	53.062.532
PROF. DE CALIDAD Y SISO INTER 2	CESAR AUGUSTO GRANADOS MANOSALVA	1.020.743.445
FINANCIERO	VIVIANA URIBE LÓPEZ	63.558.232
JURÍDICO	ROBERTO ARDILA CAÑAS	91.269.210

7.2 Personal Administrativo Contratista

CARGO	NOMBRE	CÉDULA
DIRECTORA DE OBRA	MARÍA ALEJANDRA JURADO HERRERA	1.098.746.398
RESIDENTE DE OBRA 1	MAURICIO MARTÍNEZ JEREZ	1.019.004.481
RESIDENTE DE OBRA 2	DAVID JULIÁN FLÓREZ GAMBOA	1.022.332.591
RESIDENTE DE OBRA 3	JUAN ANDRÉS CORREDOR MAYORGA	1.022.401.358
RESIDENTE DE OBRA 4	JUAN PABLO LEÓN GAONA	1.032.413.097
COORDINADORA SOCIAL	ADRIANA XIMENA SANTANA ROMERO	52.476.883
PROFESIONAL SOCIAL 1	JUAN CARLOS COLORADO CASTRO	1.014.258.624
PROFESIONAL SOCIAL 2	YULY ANDREA CASAS MERCHÁN	1.032.387.457
PROFESIONAL SOCIAL 3	SINDY YESENIA SIERRA MARÍN	1.030.563.658
PROFESIONAL SOCIAL 4	JULIANA CAROLINA GÓMEZ CHIQUIZA	1.033.775.288
PROF. DE CALIDAD Y SISO 1	JHOAN RODRIGO NOREÑA BÁEZ	1.031.148.566
PROF. DE CALIDAD Y SISO 2	JASBLEIDY FORIGUA CASTILLO	52.326.579

7.3 Personal Operativo Contratista

N°	TOS PERSONAL	IDENTIFICACIÓN	F. COBERTURA	ARL	EPS	FONDO DE PENSIÓN	EXAMEN MEDICO	ENTREGA EPP	INDUCCIÓN	NOTIFICACIÓN RIESGOS	ALTURAS
1	CUBILLOS GONZALEZ GUILLERMO	349097	30/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
2	VASQUEZ MARTINEZ JAVIER	1069747960	15/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	11/09/2022	SI	SI	27/06/2023
3	MALAGON BARRERO JIMMY FABIAN	1069744051	15/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	1/09/2022	SI	SI	27/06/2023
4	HERNANDEZ HERNANDEZ NELSON	11406871	15/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	COLPENSIONES	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
5	FANDIÑO FLOREZ EMITZO	85469924	25/07/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
6	CANTILLO OCAMPO NEIL	72301746	23/07/2022	POSITIVA	COOPSALUD	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
7	MENDOZA GAMEZ LUIS	17971346	25/07/2022	POSITIVA	ALIANSALUD	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	

8	LOPEZ DIAZ FABIO NELSON	80124049	15/02/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
9	PARRA AYALA CRISTIAN	1033741086	26/07/2022	POSITIVA	SANITAS	COLFONDOS	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
10	CASSIANI MOLINA MANUEL	73266692	23/07/2022	POSITIVA	MUTUALSER	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
11	CARDENAS NARVAEZ DAIRO	1043606888	3/08/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
12	RAMIREZ PERALTA HELI	79734766	21/08/2021	POSITIVA	SALUD TOTAL	PROTECCION	CLINISUR	21/09/2022	SI	SI	
13	GUZMAN COLLANTE MARTIN	77165310	3/08/2022	POSITIVA	SURA	COLFONDOS	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
14	LOPEZ MOLINA BRAYAN	1024602801	4/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
15	GUIO ROZO CARLOS	2965889	4/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	

16	GOMEZ GALEANO YILVER	1033816602	7/08/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
17	LOZANO GUTIERREZ JHON	1108929715	7/08/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	COLFONDOS	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
18	OSORIO HERNANDEZ ANTONIO	79656535	7/08/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PROTECCION	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
19	SAIZ GOMEZ LUIS	80118884	7/08/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
20	CAÑON CARRILLO ALIRIO	1057014684	7/08/2022	POSITIVA	NUEVA EPS	PORVENIR	MEDICENTER	21/09/2022	SI	SI	
21	CASTILLO JESUS RAMON	PT 6745683	27/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
22	CASTILLO FIGUEROA SERGIO	PT 7063564	27/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
23	CASTILLO FIGUEROA RAFAEL	PT 6745484	27/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
24	BALDOVINO CARDEÑO LEYDER	1010052109	27/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	
25	SAUMETH PALENCIA CARLOS	1081917695	23/09/2022	POSITIVA	SANITAS	PROTECCION	CLINISUR	29/09/2022	SI	SI	
26	ALVAREZ ALFARO JONATHA	1048467840	27/09/2022	POSITIVA	FAMISANAR	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	

27	ACOSTA TOVAR ANDRES	80775180	28/09/2022	POSITIVA	COMPENSAR	PORVENIR	CLINISUR	28/09/2022	SI	SI	
28	CORTES PEÑA JOSE	3214339	28/09/2022	POSITIVA	SALUD TOTAL	COLFONDOS	CLINISUR	28/09/2022	SI	SI	
29	RUBIO HERRERA FRANKLIN	1032388322	28/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PROTECCION	CLINISUR	28/09/2022	SI	SI	
30	GOMEZ CASTILLO DEIVER	1033694434	29/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	28/09/2022	SI	SI	
31	SALGE RODRIGUEZ ANGEL	5084025	27/09/2022	POSITIVA	CAPITAL SALUD	PORVENIR	CLINISUR	26/09/2022	SI	SI	

8. SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Se realiza verificación y se adjunta a este informe las carpetas individual de cada trabajador contiene afiliaciones al sistema de seguridad social ARL POSITIVA, SURA, EPS, FONDO DE PENSIONES, otros documentos, fotocopia de la cédula de ciudadanía o de identificación, certificado médico, certificado de trabajo en alturas, notificación de riesgos, inducción, examen médico y entrega de Elementos de Protección Personal.

Total, carpeta personal administrativo 13
Total, carpeta personal operativo 23

9. CAPACITACIONES E INSPECCIONES

Por parte del personal seguridad y salud en el trabajo, el contratista realiza las inducciones y notificación de riesgos, de acuerdo con la guía GTC 45, de los siguientes riesgos: riesgo biológico, riesgo biomecánico, riesgo físico, riesgo químico, riesgo psicosocial, condiciones de seguridad, riesgo fenómenos naturales y elementos de protección personal, se evidencia el registro en el formato inducción/reinducción (FT-SST-09), formato de notificación de riesgos (sin código) del contratista GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM, se evidencia documento en las carpetas del personal operativo.


1. Inducciones TOTAL 43
2. Notificación de riesgos 43

3. Normas básicas de Seguridad y Salud en el Trabajo	06
4. Inspección de EPP a 12 trabajadores una lista	01
5. Inspección de Taladro	01
6. Inspección de Pulidora	01

10. DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP´S)


Se evidencio la entrega de dotación chaqueta y pantalones de acuerdo al manual de marca de la alcaldía de Bogotá, junto con la entrega de elementos de protección al personal operativo, correspondientes a las actividades a realizar, tales como: casco de seguridad, gafas deseguridad lente claro, guantes de caucho, guantes de carnaza, acrílicos.

Personal Administrativo pendiente de la entrega de botas de seguridad y chaqueta con la información del contrato actual.

VALIDACIONES	VALIDACIONES	VALIDACIONES
		

INGENIERÍA S.A.S	**INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME FINAL**


VALIDACIONES	VALIDACIONES	VALIDACIONES
		

APERTURA	APERTURA	APERTURA
		

11. RETIRO DE PERSONAL

Consolidación a la fecha de corte del primer informe no se presentan ningún retiro por parte del contratista e interventoría se está en proceso de contratación del personal operativo siendo estos oficiales y ayudantes de la construcción.

Elaborado por:



Aura María Alarcón Gómez
Profesional SST
S&C INGENIERÍA S.A.S

	INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 01**

INFORME MENSUAL 01 AMBIENTAL

Contrato 1010 DE 2022

OBJETIVO DEL CONTRATO:

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMIN IDTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1-2 Y 3 2022.

INTERVENTORÍA

	INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 01**

DATOS DEL PROYECTO		
ELABORO	Nombre	Cesar Augusto Granados Manosalva
	Cargo	Ingeniero Ambiental S.A.S
	Firma	

Nº CONTRATO	1010 DE 2022
OBJETIVO DEL CONTRATO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, SOCIAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA MODALIDAD DE HABITABILIDAD DE LOS PROYECTOS ESTRUCTURADOS EN LOS TERRITORIOS PRIORIZADOS POR LA SECRETARÍA DISTRITAL DEL HÁBITAT GRUPOS 1-2 Y 3 2022.
INTERVENTORÍA	**S&C INGENIERIA SAS**
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA	SEPTIEMBRE 01 DE 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO INTERVENTORIA	ENERO 31 DE 2023
CONTRATISTA	**GRUPO EMPRESARIAL PINZON MUÑOZ SAS GEPM**

	INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA	
		INFORME MENSUAL 01

FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO DE OBRA	SEPTIEMBRE 01 DE 2022 **CONTRATO N°** 993-2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO DE OBRA	DICIEMBRE 31 DE 2022
PRORROGA TERMINACIÓN CONTRATO	
PERIODO DE INFORME	SEPTIEMBRE 2022

	INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA	
		INFORME MENSUAL 01

TABLA DE CONTENIDO:

1. **Introducción**
2. **Ubicación**
3. **Objetivos**
4. **Desarrollo**
5. **Conclusiones**
6. **Registro Fotográfico**
7. **Anexos**

	INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA	
		INFORME MENSUAL 01

Introducción:


En esta actividad de remodelación en la localidad de Ciudad Bolívar y Usme se presenta muy importante la parte ambiental, ya que se identifica como una de las más importantes actividades en esta obra. Para poder tomar medidas preventivas que los reduzcan lo máximo posible o realizar un plan de compensación medioambiental que logre un reciclaje optimo en la obra, en la biodiversidad y ecosistemas del entorno.

Las normativas respecto a los estudios de impacto ambiental varían considerablemente según las actividades y el tipo de residuo que sale de cada obra**,** pero generalmente, para llevar a cabo un proyecto de construcción de magnitud importante es necesario anteriormente someterlo a una evaluación de impacto ambiental para minimizar daños en su área y su debido manejo de disposición. Por otro lado, esta obra toca tener en cuenta los posibles impactos y acciones correctivas ya que solo se van a realizar las remodelaciones en espacios reducidos, se deberá estimar y cuantificar los efectos directos o indirectos de las actividades a realizar respecto de los aspectos ambientales producidos por la obra.


Ubicación:

A continuación, veremos la ubicación de la obra la cual se encuentra por medio de mapas señalizando las labores a realizar en la localidad de Usme y Ciudad Bolívar:

Usme:




Ciudad Bolívar – Sierra Morena:




INGENIERÍA S.A.S	**INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 01**

Ciudad Bolívar – Jerusalén:




INGENIERÍA S.A.S	**INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 01**

Ciudad Bolívar – Habitarte:



Ciudad Bolívar – Bella Paraíso:



Objetivo General:

El mejoramiento ambiental es fundamental para esta obra ya que se involucra un estudio comparativo entre la situación actual y la derivada tras la construcción de la infraestructura. Por consiguiente, es importante el mejoramiento de las viviendas en estas localidades y su mitigación de efecto ambiental debe ser el mínimo en su intervención para su entorno.

Objetivos específicos:

- Establecer medidas de manejo de material en áreas de acopio que no invadan el espacio público y para su administración de fácil acceso.

- Se deberá disponer los materiales en centros autorizados con su debida reglamentación y normatividad vigente por el ministerio de Ambiente.

- De acuerdo a las actividades ejecutadas dar a conocer las acciones de prevención, mitigación o compensación realizadas en el periodo.

Desarrollo:

En este mes de septiembre se realizaron varias reuniones sobre el proyecto y de adecuación para dar el cumplimiento con la normatividad ambiental, ya que ayuda para dar el desarrollar las actividades necesarias para prevenir, mitigar, corregir y compensar los posibles impactos y riesgos generados por las actividades constructivas y/o de conservación.

Para dar cumplimiento de los residuos de RCD y los derivados que salgan de la obra es importante dar cumplimiento al plan de manejo ambiental para un adecuado manejo y clasificados, la cuestión ambiental se identifica como una de las más importantes en la realización de las obras civiles, ya que el auge que ha tomado esta temática en los últimos años, se relaciona con la intensificación. De numerosos problemas a todas las escalas, que afectan a la sociedad de forma cada vez más nefasta.

Sin embargo, en la mayoría de las obras, estos aspectos se concentran en las etapas del diseño y del funcionamiento del desarrollo del proyecto, dejando la etapa de la ejecución desvalida del manejo sostenible de los recursos, precisamente conocer procesos simples pero efectivos de preservación y así tener un buen manejo de los residuos, separar adecuadamente los residuos de construcción y demolición, etc., son ejercicios que deberán convertirse en hábito del personal de construcción.

Conclusiones:

- Se deben tomar en cuenta las observaciones de la interventoría para evitar complicaciones ambientales a fututo.

- La implementación de generación de residuos de todo tipo se debe disponer en puntos de control autorizado para su debido manejo.

- La sostenibilidad en la construcción no puede limitarse a proteger el medio Ambiente, se trata también de promover beneficios sociales, calidad de vida, responsabilidad social y ambiental en toda la cadena productiva del desarrollo de la obra.

	INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 01**


Registro fotográfico:





INGENIERÍA S.A.S	**INFORME AMBIENTAL DE LA INTERVENTORÍA**	
	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DEL HÁBITAT BOGOTÁ	**INFORME MENSUAL 01**





Anexos:

Certificados de Disposición de material.

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.623-1
SITIO S DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1608 – 2008 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:

CEMEX COPIA

La firma AHME CONSTRUCCIONES S A S con identificación 9005403203 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 04 del año 2022, un total de 3 viajes expresados en: 21.00 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 04 días del mes 08 del año 2022, para presentar a la obra REMODELACIÓN que NO REGISTRA PIN por parte de cliente.

El número de contacto del generador es NO REGISTRA y su dirección NO REGISTRA

En constancia se firma:

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: QZVJggeT-25739, generado en: 2022-08-04

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyacá # 72 - 04 sur, Teléfono: 3112209197 Bogotá, D.C. Colombia.

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.523-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1506 – 2006 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:

CEMEX COPIA

La firma AHME CONSTRUCCIONES S A S con identificación 9005403203 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 05 del año 2022, un total de 1 viajes expresados en: 7.00 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 04 días del mes 08 del año 2022, para presentar a la obra REMODELACIÓN que NO REGISTRA PIN por parte de cliente.

El número de contacto del generador es NO REGISTRA y su dirección NO REGISTRA

En constancia se firma:

Salome Fique.

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: 42HH9tJt-28740, generado en: 2022-08-04

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd

CEMEX COLOMBIA S.A – NIT 860.002.623-1
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE RCD
SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE – PIN: 1778 – 8418
MEDIANTE RESOLUCIÓN SDA NO 1280 – 2017
MEDIANTE RESOLUCIÓN ANLA NO 1608 – 2008 Y NO 1480 – 2014

CERTIFICA QUE:

CEMEX COPIA

La firma AHME CONSTRUCCIONES S A S con identificación 9005403203 ingresó al sitio de Disposición final de RCD ESCOMBRERA TUNJUELO, durante el mes 06 del año 2022, un total de 1 viajes expresados en: 7.00 M3 volqueta sencilla y/o volqueta doble troque.

La presente se expide a solicitud del interesado a los 04 días del mes 08 del año 2022, para presentar a la obra REMODELACIÓN que NO REGISTRA PIN por parte de cliente.

El número de contacto del generador es NO REGISTRA y su dirección NO REGISTRA

En constancia se firma:

SALOME ESTEPHANIA FIQUE ESPITIA
COORDINADORA DE RECAUDO RCD
CEMEX COLOMBIA S.A.

Consecutivo para la verificación del certificado: YGYCZMlg-25742, generado en: 2022-08-04

La presente certificación tendrá una fecha máxima de verificación de 30 días calendario a partir de su recepción, para solicitud de ajustes y cambios de la misma por parte de

ESCOMBRERA TUNJUELO Avenida Boyacá # 72 - 04 sur, Teléfono: 3112209197 Bogotá, D.C. Colombia.

© 2021 CEMEX Innovation Holding Ltd